

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

**ACTA TRIMESTRAL N° 8
JULIO – AGOSTO – SETIEMBRE 2021**



ÍNDICE

ÍNDICE	2
ACTA TRIMESTRAL ANEP	3
ACTA TRIMESTRAL INAU	9



ACTA TRIMESTRAL ANEP

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

20210930 - ACTA TRIMESTRAL N° 8 - ANEP

Montevideo, 4 de octubre 2021

Atento a lo establecido en el Art. 10.1 se emite la presente acta y se solicita a CEPI SA, la modificación de los valores presentados en su informe trimestral, por no ajustarse a los avances físicos de las obras según las visitas de comprobación realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato.

EL avance total acumulado reconocido al 30 de setiembre de 2021, de acuerdo con la Supervisión de Contrato asciende a UI 450:690.216 (unidades indexadas cuatrocientos cincuenta millones seiscientos noventa mil doscientos dieciséis) lo que representa un porcentaje de avance de 99.98 %.

ANEP - CEPI						
PPP EDUCATIVA 1 - RESUMEN DE INVERSION INICIAL						30/9/2021
ANEP		INVERSION INICIAL PREVISTA	CEPI SA		APC	
J N°	Nombre	TOTAL	AVANCE REAL ACUMULADO (UI)	AVANCE REAL ACUMULADO (%)	Avance % Acumulado Sup de Cont	AVANCE DE OBRA Acumulado (UI)
J-01	ARTIGAS (J+C) 25 DE AGOSTO	10.108.703	10.108.703	100,0%	100,00%	10.108.703
J-02	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	11.092.494	11.092.494	100,0%	99,90%	11.081.600
J-03	CANELONES (J+C) PROGRESO VISTA LINDA	9.997.300	9.997.300	100,0%	100,00%	9.997.300
J-04	CANELONES (J+C) LAS PIEDRAS EL DORADO	10.274.528	10.274.528	100,0%	100,00%	10.274.528
J-05	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	11.391.871	11.391.871	100,0%	100,00%	11.391.871
J-06	CANELONES (J) LOS AROMOS	10.885.070	10.885.070	100,0%	99,92%	10.876.519
J-07	CANELONES(J+C) BARROS BLANCOS	10.292.834	10.292.834	100,0%	100,00%	10.292.834
J-08	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	10.069.593	10.069.593	100,0%	100,00%	10.069.593
J-09	CERRO LARGO (J) MELO	10.419.885	10.419.885	100,0%	100,00%	10.419.885
J-10	COLONIA (J) JUAN LACAZE - Villa Pancha	11.518.219	11.518.219	100,0%	99,93%	11.509.668
J-11	CANELONES (J) AEROPARQUE	10.027.623	10.027.623	100,0%	100,00%	10.027.623
J-12	MALDONADO (J) - HIPODROMO	10.050.626	10.050.626	100,0%	100,00%	10.050.626

ANEP - CEPI						
PPP EDUCATIVA 1 - RESUMEN DE INVERSION INICIAL						
						30/9/2021
ANEP		INVERSION INICIAL PREVISTA	CEPI SA		APC	
J N°	Nombre	TOTAL	AVANCE REAL ACUMULADO (UI)	AVANCE REAL ACUMULADO (%)	Avance % Acumulado Sup de Cont	AVANCE DE OBRA Acumulado (UI)
J-13	MALDONADO (J) PIRIÁPOLIS	9.935.867	9.935.867	100,0%	100,00%	9.935.867
J-14	MONTEVIDEO (J) - SANTIAGO VAZQUEZ	10.561.999	10.561.999	100,0%	99,60%	10.519.245
J-15	MONTEVIDEO (J+C) - MARACANA	9.552.651	9.552.651	100,0%	99,82%	9.535.549
J-16	MONTEVIDEO (J) - PUNTA RIELES	9.954.720	9.954.720	100,0%	100,00%	9.954.720
J-17	MONTEVIDEO (J) - LA PALOMA	10.265.470	10.265.470	100,0%	100,00%	10.265.470
J-18	MONTEVIDEO (J) - CASABO	9.851.276	9.851.276	100,0%	100,00%	9.851.276
J-19	MONTEVIDEO (J) - PARQUE GUARANI	10.010.283	10.010.283	100,0%	100,00%	10.010.283
J-20	MONTEVIDEO (J) - PASO DE LA ARENA	10.045.068	10.045.068	100,0%	100,00%	10.045.068
J-21	MONTEVIDEO (J) - PAJAS BLANCAS	10.921.164	10.921.164	100,0%	99,92%	10.912.613
J-22	MONTEVIDEO (J) - Los Bulevares (Las Higuieritas)	9.814.588	9.814.588	100,0%	100,00%	9.814.588
J-23	MONTEVIDEO (J+C) - SAYAGO	9.648.032	9.648.032	100,0%	100,00%	9.648.032
J-24	MONTEVIDEO (J) - MANGA	10.749.119	10.749.119	100,0%	100,00%	10.749.119
J-25	MONTEVIDEO (J) - VILLA ESPAÑOLA	9.875.710	9.875.710	100,0%	100,00%	9.875.710
J-26	MONTEVIDEO (J) - BELLA ITALIA	9.974.515	9.974.515	100,0%	100,00%	9.974.515
J-27	MONTEVIDEO (J) - LAS DURANAS	9.974.562	9.974.562	100,0%	100,00%	9.974.562
J-28	MONTEVIDEO (J) - UNION	10.306.460	10.306.460	100,0%	100,00%	10.306.460
J-29	MONTEVIDEO (J) - LAS ACACIAS	10.341.237	10.341.237	100,0%	100,00%	10.341.237
J-30	MONTEVIDEO (J+C) - Ruta 8 km 18	9.883.289	9.883.289	100,0%	99,99%	9.882.767
J-31	PAYSANDU (J) - Zona Sur	10.331.444	10.331.444	100,0%	100,00%	10.331.444
J-32	PAYSANDU (J) - Velódromo	10.193.525	10.193.525	100,0%	100,00%	10.193.525
J-33	RIVERA (J) - Barrio La Estiva	10.518.867	10.518.867	100,0%	100,00%	10.518.867
J-34	ROCHA (J) - Rocha	10.669.109	10.669.109	100,0%	100,00%	10.669.109
J-35	SALTO (J) - Barrio Uruguay	10.448.793	10.448.793	100,0%	100,00%	10.448.793
J-36	SALTO (J) - Barrio Artigas	10.286.170	10.286.170	100,0%	100,00%	10.286.170
J-37	SALTO (J) - Barrio Constitución	10.221.874	10.221.874	100,0%	100,00%	10.221.874
J-38	SALTO (J+C) - La Amarilla	9.861.155	9.861.155	100,0%	100,00%	9.861.155
J-39	SAN JOSÉ (J) LIBERTAD	10.209.730	10.209.730	100,0%	100,00%	10.209.730
J-40	SAN JOSÉ (J) CIUDAD DEL PLATA - Monte Grande	10.187.711	10.187.711	100,0%	100,00%	10.187.711
J-41	SORIANO (J) CARDONA	10.121.881	10.121.881	100,0%	100,00%	10.121.881
J-42	SORIANO (J+C) MERCEDES	10.095.820	10.095.820	100,0%	100,00%	10.095.820
J-43	TACUAREMBO (J+C) - Barrio López	9.950.968	9.950.968	100,0%	99,86%	9.936.856
J-44	TREINTA Y TRES (J) - Barrio Ituzaingó	9.909.450	9.909.450	100,0%	100,00%	9.909.450
TOTALES EN UI		450.801.253	450.801.253	100,00%	99,98%	450.690.216

OBRAS	Fecha de toma de posesión	Permiso de Construcción	Acta de Medianería	Acta de Inicio de los trabajos		Acta de Puesta en Servicio		
	(Acta de Tenencia)			prevista	real	prevista	real	
						modif 5/2020		
J-01	ARTIGAS (J+C) 25 DE AGOSTO	06/09/2019	12/12/2018	26/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	18/09/2020
J-02	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	06/09/2019	17/5/2019	12/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/8/2020	24/08/2020
J-03	CANELONES (J+C) PROGRESO VISTA LINDA	06/09/2019	25/3/2019	12/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/8/2020	02/10/2020
J-04	CANELONES (J+C) LAS PIEDRAS EL DORADO	06/09/2019	28/3/2019	5/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	29/07/2020
J-05	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	06/09/2019	12/12/2018	19/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	23/07/2020
J-06	CANELONES (J) LOS AROMOS	06/09/2019	9/7/2019	15/1/2020	15/8/2020	9/12/2019	15/10/2020	30/11/2020
J-07	CANELONES (J+C) BARROS BLANCOS	06/09/2019	1/7/2019	19/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/8/2020	25/09/2020
J-08	CANELONES (J) LAS PIEDRAS	06/09/2019	19/3/2019	5/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	27/07/2020
J-09	CERRO LARGO (J) MELO	06/09/2019	26/3/2019	26/6/2020	15/7/2020	22/6/2020	30/4/2021	12/03/2021
J-10	COLONIA (J) JUAN LACAZE - Villa Pancho	06/09/2019	14/12/2018	17/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	17/09/2020
J-11	CANELONES (J) AEROPARQUE	06/09/2019		4/5/2020	15/6/2020	30/4/2020	31/3/2021	18/03/2021
J-12	MALDONADO (J) - HIPODROMO	06/09/2019	1/2/2019	9/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	24/07/2020
J-13	MALDONADO (J) PIRIÁPOLIS	06/09/2019	8/4/2019	13/2/2020	xx/2/2020	17/2/2020	31/10/2020	27/11/2020
J-14	MONTEVIDEO (J) - SANTIAGO VAZQUEZ	06/09/2019	5/11/2018	17/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	26/08/2020
J-15	MONTEVIDEO (J+C) - MARACANA	06/09/2019	5/11/2018	2/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	20/07/2020
J-16	MONTEVIDEO (J) - PUNTA RIELES	06/09/2019	31/10/2018	19/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/9/2020	17/11/2020
J-17	MONTEVIDEO (J) - LA PALOMA	06/09/2019	12/4/2019	18/6/2020	15/8/2020	15/6/2020	15/6/2021	26/03/2021
J-18	MONTEVIDEO (J) - CASABO	06/09/2019	5/11/2018	2/7/2020	15/7/2020	22/6/2020	15/5/2021	23/03/2021
J-19	MONTEVIDEO (J) - PARQUE GUARANI	06/09/2019	26/12/2018	15/1/2020	15/6/2020	9/12/2019	15/9/2020	23/11/2020
J-20	MONTEVIDEO (J) - PASO DE LA ARENA	06/09/2019	31/10/2018	9/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/8/2020	17/08/2020
J-21	MONTEVIDEO (J) - PAJAS BLANCAS	06/09/2019	31/10/2018	12/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	16/09/2020
J-22	MONTEVIDEO (J) - Los Bulevares (Las Higuieritas)	06/09/2019	31/10/2018	7/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	12/8/2020	04/09/2020
J-23	MONTEVIDEO (J+C) - SAYAGO	06/09/2019	1/12/2018	17/1/2020	15/12/2019	9/12/2019	28/11/2020	16/11/2020
J-24	MONTEVIDEO (J) - MANGA	06/09/2019		16/7/2020	15/6/2020	1/9/2020	15/3/2021	14/05/2021
J-25	MONTEVIDEO (J) - VILLA ESPAÑOLA	06/09/2019	31/10/2018	5/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	17/07/2020
J-26	MONTEVIDEO (J) - BELLA ITALIA	06/09/2019	31/10/2018	2/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	17/07/2020
J-27	MONTEVIDEO (J) - LAS DURANAS	06/09/2019	31/10/2018	2/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	28/7/2020	29/07/2020
J-28	MONTEVIDEO (J) - UNION	06/09/2019		23/9/2020	15/6/2020	28/9/2020	28/2/2021	22/03/2021
J-29	MONTEVIDEO (J) - LAS ACACIAS	06/09/2019	11/12/2018	26/5/2020	15/7/2020	25/5/2020	15/5/2021	19/03/2021
J-30	MONTEVIDEO (J+C) - Ruta 8 km 18	06/09/2019	5/11/2018	2/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	28/7/2020	06/08/2020
J-31	PAYSANDU (J) - Zona Sur	06/09/2019	8/5/2019	17/7/2020	15/8/2020	27/7/2020	15/6/2021	16/04/2021
J-32	PAYSANDU (J) - Velódromo	06/09/2019	8/5/2019	17/7/2020	15/8/2020	27/7/2020	15/5/2021	26/03/2021
J-33	RIVERA (J) - Barrio La Estiva	06/09/2019	7/1/2019	7/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	13/7/2020	21/07/2020
J-34	ROCHA (J) - Rocha	06/09/2019	9/12/2019	17/7/2020	15/8/2020	6/7/2020	15/5/2021	02/06/2021
J-35	SALTO (J) - Barrio Uruguay	06/09/2019	22/2/2019	10/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	04/09/2020
J-36	SALTO (J) - Barrio Artigas	06/09/2019	22/2/2019	18/7/2020	15/9/2020	27/7/2020	15/6/2021	26/03/2021
J-37	SALTO (J) - Barrio Constitución	06/09/2019	22/2/2019	18/7/2020	15/8/2020	27/7/2020	15/6/2021	26/03/2021
J-38	SALTO (J+C) - La Amarilla	06/09/2019	22/2/2019	10/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	6/9/2020	18/09/2020
J-39	SAN JOSÉ (J) LIBERTAD	06/09/2019	7/5/2019	17/9/2019	17/9/2019	17/9/2019	12/8/2020	26/08/2020
J-40	SAN JOSÉ (J) CIUDAD DEL PLATA - Monte Grande	06/09/2019	26/3/2019	16/7/2020	15/6/2020	13/8/2020	15/3/2021	18/05/2021
J-41	SORIANO (J) CARDONA	06/09/2019	27/5/2019	3/6/2020	15/8/2020	6/7/2020	15/6/2021	14/05/2021
J-42	SORIANO (J+C) MERCEDES	06/09/2019	30/4/2019	3/6/2020	15/7/2020	25/5/2020	31/5/2021	22/06/2021
J-43	TACUAREMBO (J+C) - Barrio López	06/09/2019	7/12/2018	5/9/2019	16/9/2019	16/9/2019	6/9/2020	04/09/2020
J-44	TREINTA Y TRES (J) - Barrio Ituaingó	06/09/2019	1/2/2019	6/6/2020	15/9/2020	22/6/2020	15/6/2021	26/02/2021

Por otra parte, debemos destacar que existen observaciones realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato respecto de la ejecución de obra conforme al proyecto ejecutivo no objetado, cuyo riesgo y subsanación es una responsabilidad exclusiva de la Contratista.

Las observaciones fueron comunicadas a CEPI SA, mediante las notas:

NOTA OBSERVACIONES ANEP		RESPUESTA CEPI	
Nota N°41	24/2/2020	Nota N°172	3/4/2020
Nota N°42	2/3/2020	Nota N°163	11/3/2020
Nota N°43	6/3/2020	Nota N°173	3/4/2020
Nota N°44	6/3/2020	Nota N°232	10/7/2020
Nota N°46	9/3/2020	Nota N°165	31/3/2020
Nota N°48	16/3/2020	Nota N°174	3/4/2020
Nota N°50	16/3/2020	Nota N°176	7/4/2020
Nota N°52	25/3/2020	Nota N°210	23/6/2020
Nota N°53	25/3/2020	Nota N°228	7/7/2020
Nota N°54	31/3/2020	Nota N°212	25/6/2020
Nota N°61	24/4/2020	Nota N°229	9/7/2020
Nota N°62	27/4/2020		
Nota N°63	4/5/2020	Nota N°239	13/7/2020
Nota N°67	12/5/2020	Nota N°241	14/7/2020
Nota N°68	18/5/2020	Nota N°236	13/7/2020
Nota N°69	20/5/2020	Nota N°256	21/7/2020
Nota N°71	26/5/2020	Nota N°242	14/7/2020
Nota N°73	1/6/2020	Nota N°254	19/6/2020
Nota N°76	8/6/2020	Nota N°238	13/7/2020
Nota N°79	16/6/2020	Nota N°243/244	14/7/2020
Nota N°82	29/6/2020	Nota N°228/240/245/248	14/7/2020
Nota N°85	3/7/2020	Nota N°246	14/7/2020
Nota N°90	10/7/2020	Nota N°247	14/7/2020
Nota N°95	22/7/2020	Nota N°266/279	28/7 y 2/8
Nota N°96	22/7/2020	Nota N°267	28/7/2020
Nota N°97	30/7/2020	Nota N°271	30/7/2020
Nota N°98	3/8/2020	Nota N°526/544	1 y 3/12
Nota N°101	12/8/2020	Nota N°527/543	1 y 3/12
Nota N°104	14/8/2020		
Nota N°105	14/8/2020	Nota N°319	20/8/2020
Nota N°110	28/8/2020		
Nota N°118	9/9/2020	Nota N°542	3/12/2020
Nota N°120	15/9/2020	Nota N°528	1/12/2020
Nota N°128	29/9/2020	Nota N°532/546	2 y 4/12

Nota N°132	3/10/2020		
Nota N°141	14/10/2020	Nota N°589/533	5/11 y 2/12
Nota N°153	27/10/2020	Nota N°534/545	2 y 4/12
Nota N°160	9/11/2020	Nota N°541	2/12/2020
Nota N°166	18/11/2020	Nota N°535/529	2 y 3/12
Nota N°170	30/11/2020	Nota N°548	7/12/2020
Nota N°174	9/12/2020		
Nota N°175	10/12/2021	Nota N°552	14/12/2020
Nota N°186	19/1/2021	Nota N°623	26/3/2021
Nota N°192	29/1/2021	Nota N°582/584	3/2/2021
Nota N°201	5/2/2021		
Nota N°205	12/2/2021	Nota N°625	26/3/2021
Nota N°207	26/2/2021		
Nota N°210	10/3/2021	Nota N°618	19/3/2021
Nota N°212	12/3/2021	Nota N°617	19/3/2021
Nota N°214	19/3/2021		

Esta información queda debidamente asociada a cada uno de los Centros en construcción, para ser utilizado como insumo fundamental para lograr evaluar correctamente la posible aparición de futuras patologías o incluso en eventos de servicios.

Se anexa a la presente ACTA N° 8, el resumen generado por el equipo de Supervisión del Contrato, detallando los avances totales por rubros del contrato, así como el de cada Centro.

Saluda atte.

Ing. Pedro J. Meharu

Supervisor de Contrato PPP1 – Infraestructura Educativa
 Administración Nacional de Educación Pública
 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
 Av. Libertador Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 1409



ACTA TRIMESTRAL INAU

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

20210930 - ACTA TRIMESTRAL N° 8 - INAU

Montevideo, 4 de octubre de 2021

Atento a lo establecido en el Art. 10.1 se emite la presente acta y se solicita a CEPI SA, la modificación de los valores presentados en su informe trimestral, por no ajustarse a los avances físicos de las obras según las visitas de comprobación realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato.

EL avance total acumulado reconocido al 30 de setiembre de 2021, de acuerdo con la Supervisión de Contrato asciende a UI 105:870.201 (unidades indexadas ciento cinco millones ochocientos setenta mil doscientos uno) lo que representa un porcentaje de avance de 99.96 %.

INAU - CEPI

RESUMEN DE INVERSION INICIAL



30/9/2021

N° de Centro	CEPI SA		APC	
	AVANCE DE OBRA Acumulado (UI)	Avance % Acumulado	Avance % Acumulado Sup de Cont	AVANCE DE OBRA Acumulado (UI)
1 ARTIGAS - Artigas	7.114.682	100,00%	99,92%	7.109.075
3 CANELONES - Vista Linda	7.045.074	100,00%	99,96%	7.042.310
4 CANELONES - El Dorado	7.324.105	100,00%	99,99%	7.323.095
7 CANELONES - Barros Blancos	7.302.710	100,00%	99,99%	7.301.700
15 MONTEVIDEO - Maracana	6.594.023	100,00%	99,98%	6.593.013
23 MONTEVIDEO - Sayago	6.640.797	100,00%	100,00%	6.640.797
30 MONTEVIDEO - Ruta 8	6.907.616	100,00%	99,99%	6.906.606
38 SALTO - La Amarilla	6.934.271	100,00%	99,79%	6.919.697
42 SORIANO - Mercedes	7.074.615	100,00%	99,93%	7.069.973
43 TACUAREMBO - Barrio Lopez	6.817.386	100,00%	99,86%	6.807.822
45 CANELONES - La Paz	7.503.465	100,00%	100,00%	7.503.465
46 MONTEVIDEO - Casavalle	6.933.747	100,00%	100,00%	6.933.747
47 MONTEVIDEO Villa Española	6.797.428	100,00%	100,00%	6.797.428
48 MONTEVIDEO - Abayuba	7.766.766	100,00%	100,00%	7.766.766
49 SALTO - Ceibal	7.154.705	100,00%	100,00%	7.154.705
TOTALES	105.911.389	100,00%	99,96%	105.870.201

	OBRAS	Fecha de toma de posesión	Permiso de Construcción	Acta de Medianería	Acta de Inicio de los trabajos		Acta de Puesta en Servicio	
		(Acta de Tenencia)			prevista	real	corregida	real
1	ARTIGAS - Artigas	06/09/2019	12/12/2018	26/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	18/09/2020
3	CANELONES - Vista Linda	06/09/2019	25/03/2019	12/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	02/09/2020
4	CANELONES - El Dorado	06/09/2019	28/03/2019	05/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	10/08/2020
7	CANELONES - Barros Blancos	06/09/2019	01/07/2019	19/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	10/08/2020
15	MONTEVIDEO - Maracana	06/09/2019	05/11/2019	02/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	03/08/2020
23	MONTEVIDEO - Sayago	06/09/2019	01/12/2018	17/01/2020	15/12/2019	09/12/2019	28/07/2020	06/11/2020
30	MONTEVIDEO - Ruta 8	06/09/2019	05/11/2018	02/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/07/2020	28/07/2020
38	SALTO - La Amarilla	06/09/2019	22/02/2019	10/09/2019	15/09/2019	17/09/2019	28/08/2020	21/08/2020
42	SORIANO - Mercedes	06/09/2019	30/04/2019		15/07/2020	25/05/2020	28/09/2020	21/05/2021
43	TACUAREMBÓ - Barrio Lopez	06/09/2019	07/12/2018	05/09/2019	15/09/2019	16/09/2019	30/09/2020	14/08/2020
45	CANELONES - La Paz	06/09/2019	22/03/2019		15/07/2020		28/02/2021	19/03/2021
46	MONTEVIDEO - Casavalle	06/09/2019	12/12/2018	19/08/2020	15/06/2020	09/01/2020	31/01/2021	19/02/2021
47	MONTEVIDEO Villa Española	06/09/2019	12/12/2018	26/02/2020	15/06/2020	04/02/2020	31/01/2021	01/12/2020
48	MONTEVIDEO - Abayuba	06/09/2019	26/9/12/18	15/07/2020	15/07/2020	12/08/2020	28/02/2021	18/08/2021
49	SALTO - Ceibal	06/09/2019	26/08/2019		15/07/2020		28/02/2021	28/04/2021

Por otra parte, debemos destacar que existen observaciones realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato respecto de la ejecución de obra conforme al proyecto ejecutivo no objetado, cuyo riesgo y subsanación es una responsabilidad exclusiva de la Contratista.

Las observaciones fueron comunicadas a CEPI SA, mediante las notas:

PPP1 - INAU - 7	5/3/2020	Nota PPPEdu1-2020-257	21/7/2020
		Nota PPPEdu1-2020-292	5/8/2020
PPP1 - INAU - 8	2/3/2020		20/7/2020
PPP1 - INAU - 9	9/3/2020	Nota PPPEdu1-2020-258	22/7/2020
		Nota PPPEdu1-2020-262	24/7/2020
PPP1 - INAU - 11	17/3/2020	Nota PPPEdu1-2020-293	5/8/2020
PPP1 - INAU - 12	18/3/2020	Nota PPPEdu1-2020-177	13/4/2020
PPP1 - INAU - 14	23/3/2020	Nota PPPEdu1-2020-188	23/4/2020
PPP1 - INAU - 19	21/4/2020	Nota PPPEdu1-2020-189	24/4/2020
PPP1 - INAU - 24	6/5/2020		
PPP1 - INAU - 27	14/5/2020		
PPP1 - INAU - 28	18/5/2020		
PPP1 - INAU - 29	19/5/2020		
PPP1 - INAU - 33	11/6/2020	Nota PPPEdu1-2020-205	23/6/2020
PPP1 - INAU - 35	22/6/2020		

PPP1 - INAU - 40	7/7/2020		
PPP1 - INAU - 41	9/7/2020	Nota PPPEdu1-2020-253	20/7/2020
PPP1 - INAU - 42	10/7/2020		
PPP1 - INAU - 43	10/7/2020		
PPP1 - INAU - 45	10/7/2020		
PPP1 - INAU - 48	17/7/2021	Nota PPPEdu1-2020-297 respuesta a Nota 50, taludes C43	6/8/2020
PPP1 - INAU - 55	3/9/2021	Nota PPPEdu1-2020-420	29/9/2020
PPP1 - INAU - 59	15/9/2020		
PPP1 - INAU - 60	15/9/2020	Nota PPPEdu1-2020-458	13/10/2020
PPP1 - INAU - 61	15/9/2020	Nota PPPEdu1-2020-540	2/12/2020
PPP1 - INAU - 62	15/9/2020	Nota PPPEdu1-2020-356	8/9/2020
PPP1 - INAU - 63	15/9/2020	Nota PPPEdu1-2020-420 parcial	29/9/2020
PPP1 - INAU - 74	5/11/2020	Nota PPPEdu1-2020-500	11/11/2020
PPP1 - INAU - 77	23/11/2020	Nota PPPEdu1-2020-547	4/12/2020
PPP1 - INAU - 81	11/12/2020	Nota PPPEdu1-2020-569	19/1/2021
PPP1 - INAU - 91	2/2/2021	Nota PPPEdu1-2020-583	3/2/2021
PPP1 - INAU - 92	2/2/2021		
PPP1 - INAU - 93	5/2/2021		

Esta información queda debidamente asociada a cada uno de los Centros en construcción, para ser utilizado como insumo fundamental para lograr evaluar correctamente la posible aparición de futuras patologías o incluso en eventos de servicios.

Se anexa a la presente ACTA N°8 el resumen generado por el equipo de Supervisión del Contrato, detallando los avances totales por rubros del contrato, así como el de cada Centro.

Saluda atte.

Ing. Pedro J. Meharu

Supervisor de Contrato PPP1 – Infraestructura Educativa
Administración Nacional de Educación Pública
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Av. Libertador Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 1409