



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 24 de marzo 2021.

Ref: *Contrato de Participación Público – Privada para el Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°14 Centro - Oeste, Bypass Sarandí del Yí y conexión R14 – R3 (Licitación Pública Internacional N°6/2016). Circuito 3.*

CÁLCULO DEL ADELANTO TRIMESTRAL DEL PAGO POR DISPONIBILIDAD FEBRERO 2021 (CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOV 2020 - ENE 2021).

Director Nacional de Vialidad

Sr. Hernán Ciganda

Se eleva para su consideración y posterior tramitación, informe sobre el monto preliminar a facturar por concepto de adelanto trimestral del Pago por Disponibilidad del contrato de referencia, correspondiente a febrero 2021.

Adelanto trimestral del Pago por Disponibilidad febrero 2021.

Se ha calculado el adelanto trimestral del pago por disponibilidad correspondiente a los tramos o sub-tramos del contrato del Circuito 3 que se les ha otorgado el ACIT a la fecha.

	Longitud (Km)	Fecha otorgamiento	COMPONENTES que corresponde adelantar trimestre	% ADELANTO COMPONENTE A	% ADELANTO COMPONENTE B	% ADELANTO COMPONENTE C
Resto del Tramo 3	35,52	29/11/2020	A, B, C	20%	100%	60%
Sub Tramo 3A	0,50	20/11/2020	A, B, C	20%	100%	60%
Resto del Tramo 4	10,93	7/6/2020	A, B, C	20%	100%	60%
Sub Tramo 4B	0,63	7/12/2020	A, B, C	20%	100%	60%
5 (**)	32,55	24/6/2020	A, B	20%	100%	
6 (**)	15,35	7/6/2020	A, B	20%	100%	
Resto del Tramo 9	29,25	9/9/2020	A, B, C	20%	100%	60%
Sub-tramo 12 A	1,00	26/8/2020	A, B, C	20%	100%	60%

(**) Los tramos 5 y 6 quedarán desafectados del contrato una vez construido el tramo 7. No les corresponde componente C de acuerdo al Pliego.

Componente A

En el cálculo del adelanto de la componente A, se tomó la cuotaparte de la cuota anual del tramo correspondiente, de acuerdo a propuesta de subdivisión presentada por el contratista por expediente 2020-10-3-1018, que se considera de aceptación.

Componente B

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Se calcula el correspondiente al período comprendido entre el 1° de noviembre 2020 (o la fecha de ACIT correspondiente si fuera posterior a esta fecha) y el 31 de enero de 2021 inclusive. De acuerdo a lo establecido en el Anexo III del Pliego y sus comunicados, el monto de cada adelanto trimestral será igual al 100% del monto que surja del resultado de la evaluación obtenida en el trimestre correspondiente a cada tramo.

La evaluación trimestral de febrero 2021 se tramitó por expediente 2021-10-3-419 que se agrega, donde se encuentra el nivel de servicio evaluado en cada tramo y el correspondiente coeficiente técnico de disponibilidad.

Tramo	NSU (%)	Coficiente Técnico de Disponibilidad (ctd ₂)
1	-	-
2	-	-
3	100,00%	1,025
4	98,20%	1,015
5	98,64%	1,015
6	97,60%	1,005
7	-	-
8	-	-
9	99,33%	1,025
10	-	-
11	-	-
12	100,00%	1,025
13	-	-
14	-	-
15	-	-

Componente C

De acuerdo a lo establecido en el Pliego, le corresponde componente C a todos los tramos y subtramos de este informe con excepción de los tramos 5 y 6, utilizando los datos de tránsito que surgen de los puestos de conteo instalados por el contratista de acuerdo a la Tabla A.II-3 del Pliego y validados por la supervisión de obra.

El Anexo III del Pliego y sus comunicados establecen que el monto de cada adelanto trimestral será igual al 60% del monto que surja del tránsito que haya atravesado el puesto de conteo de cada tramo en el trimestre correspondiente.

De acuerdo a lo autorizado por expediente 2020-10-3-4328 se realiza un ajuste del pago de la componente C del tramo 4 del adelanto trimestral de noviembre 2020, correspondiente a la estimación de tránsito realizada en el período 07/06/2020 al lunes 29/06/2020.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay


Ajuste del Pago por Disponibilidad anual Agosto 2020 componente A del Sub-Tramo 12 A.

De acuerdo a lo informado en expediente 2020-10-3-4788 en folio 47, en la liquidación del complemento Pago Anual Componente A Agosto 2020 Sub-tramo 12 A, para realizar el cálculo se tomó en cuenta los plazos de obra del Contrato Tabla C. XI-5-2 donde se estableció que el mes inicial de obra era el 8 y el final el 12 por lo que se asumió como fin de plazo de puesta a punto para dicho Sub-tramo el 1° de junio de 2020 al que se les sumó las prórrogas de 45 y 13 días otorgadas oportunamente. Sin embargo es correcto que se formalizó la entrega de ese Sub-tramo mediante acta de fecha 29 de junio de 2020. Debido a esto se adiciona en el este pago el monto de 15.267,51 U.I. correspondiente a la diferencia no pagada.

El resumen del monto de los adelantos trimestrales y el ajuste del pago anual de agosto 2020 del Subtramo 12 A es el siguiente:

ADELANTO TRIMESTRAL PPD FEBRERO 2021

SUBTRAMIFICACIÓN CONTRATO	ADELANTO TRIM. FEB 21 COMPONENTE A (UI)	ADELANTO TRIM. FEB 21 COMPONENTE B (UI)	ADELANTO TRIM FEB 21 COMPONENTE C (UI)
Resto del Tramo 3	1.786.330,42	2.449.685,01	176.771,71
Sub Tramo 3A	24.107,52	39.488,80	3.212,55
Resto Tramo 4	676.425,03	1.083.553,72	106.890,55
Sub Tramo 4B	26.188,39	37.607,63	2.459,92
Total Tramo 5	1.324.352,64	3.226.868,58	
Total Tramo 6	613.320,73	1.506.741,27	
Resto del Tramo 9	775.064,62	2.928.289,29	847.977,05
Sub-tramo 12 A	39.804,57	100.112,45	19.418,73
	5.265.593,92	11.372.346,75	1.156.730,52
		TOTAL ADELANTO TRIM. NOV 2020	17.794.671,20

AJUSTE PAGO ANUAL COMPONENTE A SUBTRAMO 12A AGOSTO 2020

SUBTRAMIFICACIÓN CONTRATO	AJUSTE COMPONENTE A AGOSTO 2020 (U.I.)
Total Sub Tramo 12A	15.267,51

El monto total preliminar del **adelanto trimestral del pago por disponibilidad de febrero 2021** asciende a **U.I. 17.794.671,20** (Unidades Indexadas diecisiete millones setecientos noventa y cuatro mil seiscientos setenta y uno con veinte centésimos).

El monto correspondiente al **ajuste del pago por disponibilidad agosto 2020, cuota 1 de 19 de la componente A del Sub-Tramo 12 A** asciende a **U.I. 15.267,51** (Unidades Indexadas quince mil doscientos sesenta y siete con cincuenta y uno centésimos).