

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 20/2021**

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 20/2021		1 Montevideo-Progreso								SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22							SEMANA 23										
		2 Progreso-25 de Mayo																																							
		3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																							
		4 Sarandí Grande-Durazno																																							
		5 Durazno-Paso de los Toros																																							
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	17/5/2021	18/5/2021	19/5/2021	20/5/2021	21/5/2021	22/5/2021	23/5/2021	24/5/2021	25/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	28/5/2021	29/5/2021	30/5/2021	31/5/2021	1/6/2021	2/6/2021	3/6/2021	4/6/2021	5/6/2021	6/6/2021	7/6/2021	8/6/2021	9/6/2021	10/6/2021	11/6/2021	12/6/2021	13/6/2021				
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+741	12+741	SACEEM	Montevideo	27-Oct	31-May	11																																
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	3-Jun	14																																
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	3-Jun	14																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	13+200	13+200	Gofinal	La Paz	18-May	5-Jun	14																																
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200	13+200	Para pilotera y mixer	La Paz	17-May	11-Jun	20																																
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200	13+200	Ejecución de pilotes M5	La Paz	17-May	28-May	10																																
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200	13+200	Ejecución de pilotes M4 Oeste	La Paz	1-Jun	11-Jun	9																																
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200	13+200	Muro de contención M4 Oeste	La Paz	24-May	11-Jun	15																																
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200	13+200	Ejecución de muro guía - M4 Oeste	La Paz	21-May	31-May	7																																
Trinchera Ruta 102	1	Desvíos	13+200	13+200	MDS de desvíos provisorios Noroeste	La Paz	11-Jun	11-Jun	1																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	20-May	4																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	25-May	7																																
ODT s/Alcantarillas/Marcos	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052	14+052	Construcción- (Sub Contr- Ferralla)	La Paz	17-May	11-Jun	20																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	8-set	18-May	2																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	14+794	14+794	Insaco	La Paz	24-May	30-May	5																																
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsá	La Paz	11-Jun	16-Jun	1																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciemsá	La Paz	27-May	1-Jun	4																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	24-May	6																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	7-Jun	24-Jun	5																																
ODT s/Alcantarillas/Marcos	1	B26 - Marco rectangular 3x3 de la Merced	16+972	16+972	Construcción- (Sub Contr- Ferralla)	La Paz	17-May	11-Jun	20																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	25-Jun	20																																
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+850	18+850	Desmoche - PK 18-970 a B182-	Trinchera Las Piedras	10-May	21-May	5																																
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	18-870	18-870	Inicio PK 18-870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	10-May	4-Jun	15																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	25-May	7																																
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+102	19+102	Desmoche B182 a B029	Trinchera Las Piedras	24-May	11-Jun	15																																
Trinchera Las Piedras	1	B182 - Paso por trinchera Elliuri	19+102	19+102	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	17-May	18-May	2																																
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaína en espera)	Trinchera Las Piedras	31-May	4-Jun	5																																
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+200	19+200	Pilotes 1 - 19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum	Trinchera Las Piedras	17-May	28-May	10																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+228	19+228	SACEEM	Trinchera Las Piedras	26-May	23-Jun	13																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	24-May	10-Dic	15																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	24-May	10-Dic	15																																
Trinchera Las Piedras	1	B029 - Paso por trinchera Aparicio Saravia	19+255	19+255	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	17-May	21-May	5																																
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	30-Nov	10-Dic	20																																
Trinchera Las Piedras	1	Desvíos	19+340	19+340	B037- Liber Seregni- Desvíos	Trinchera Las Piedras	17-May	28-May	10																																
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340	19+340	Muro U3- Zona Pk 20100- Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	17-May	11-Jun	20																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	17-May	21-May	5																																
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+560	19+560	Pilotes 3- 19+560_ B032 a B033_ Instrucciones a Av. General Artigas	Trinchera Las Piedras	17-May	11-Jun	20																																
Trinchera Las Piedras	1	B033 - Paso por trinchera General Artigas	19+669	19+669	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	24-May	28-May	5																																
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+676	19+676	SACEEM	Trinchera Las Piedras	31-May	21-Jun	10																																
Trinchera Las Piedras	1	B035 - Paso por trinchera Luis Alberto Herrera	19+872	19+872	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	31-May	4-Jun	5																																
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900	19+900	Pilotes 4 - _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	17-May	11-Jun	20																																
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	31-May	14-Jun	10																																
Trinchera Las Piedras	1	B035 - Paso por trinchera Wilson F. Aldunate	19+960	19+960	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	7-Jun	11-Jun	5																																
Demoliciones	1	Muro	19+973	19+973	Padrón 14843 (muro nuevo)	Trinchera Las Piedras	24-May	4-Jun	10																																
Demoliciones	1	Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	31-May	11-Jun	10																																
Demoliciones	1	Muro	20+000																																						

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 20/2021**

1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31					32					33					34					35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50					51					52					53					54					55					56					57					58					59					60					61					62					63					64					65					66					67					68					69					70					71					72					73					74					75					76					77					78					79					80					81					82					83					84					85					86					87					88					89					90					91					92					93					94					95					96					97					98					99					100					101					102					103					104					105					106					107					108					109					110					111					112					113					114					115					116					117					118					119					120					121					122					123					124					125					126					127					128					129					130					131					132					133					134					135					136					137					138					139					140					141					142					143					144					145					146					147					148					149					150					151					152					153					154					155					156					157					158					159					160					161					162					163					164					165					166					167					168					169					170					171					172					173					174					175					176					177					178					179					180					181					182					183					184					185					186					187					188					189					190					191					192					193					194					195					196					197					198					199					200					201					202					203					204					205					206					207					208					209					210					211					212					213					214					215					216					217					218					219					220					221					222					223					224					225					226					227					228					229					230					231					232					233					234					235					236					237					238					239					240					241					242					243					244					245					246					247					248					249					250					251					252					253					254					255					256					257					258					259					260					261					262					263					264					265					266					267					268					269					270					271					272					273					274					275					276					277					278					279					280					281					282					283					284					285					286					287					288					289					290					291					292					293					294					295					296					297					298					299					300					301					302					303					304					305					306					307					308					309					310					311					312					313					314					315					316					317					318					319					320					321					322					323					324					325					326					327					328					329					330					331					332					333					334					335					336					337					338					339					340					341					342					343					344					345					346					347					348					349					350					351					352					353					354					355					356					357					358					359					360					361					362					363					364					365					366					367					368					369					370					371					372					373					374					375					376					377					378					379					380					381					382</				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

Ferrocarril Central MVD-PDT		1 Montevideo-Progreso								SEMANA 20										SEMANA 21										SEMANA 22										SEMANA 23									
		2 Progreso-25 de Mayo																																															
		3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																															
		4 Sarandí Grande-Durazno																																															
Planificación Semana 20/2021		5 Durazno-Paso de los Toros																																															
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Impermeabilización	Florida	20-May	20-May	1																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Construcción de banquina en interior de arqueta	Florida	20-May	21-May	2																																								
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	116+400	116+700		Florida	27-May	11-Jun	12																																								
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+400	116+450		Florida	3-Jun	3-Jun	1																																								
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+450	116+500		Florida	10-Jun	10-Jun	1																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C115 Tubo 3 Ø 800 mm	117+551		Hormigonado de solera y frontal de cabezales	Florida	18-May	18-May	1																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C115 Tubo 3 Ø 800 mm	117+551		Desencofrado y acabados Frontal	Florida	19-May	21-May	3																																								
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	117+800	118+200		Florida	31-May	4-Jun	5																																								
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	118+200	120+000		Florida	24-May	28-May	5																																								
Movimiento de Suelos	3	Retiro de material de voladura	119+000	120+000		Florida	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	120+200	120+800		Florida	20-May	26-May	5																																								
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+200		Florida	17-May	15-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	17-May	21-May	5																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Ortecto	Florida	25-Abr	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+400	121+450		Florida	20-May	20-May	1																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Ortecto	Florida	20-Abr	28-May	10																																								
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	123+000	124+000		Florida	17-May	15-Jun	13																																								
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	123+400	123+450		Florida	19-May	27-May	7																																								
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450		Florida	27-May	27-May	1																																								
Movimiento de Suelos	3	Subrasante / Drenajes provisionales	124+000	126+000		Florida	17-May	11-Jun	20																																								
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	17-May	11-Jun	20																																								
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C901 - Tubo Ø 800 mm	124+435		Construcción	Florida	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C902 - Marco 0,8x0,8	124+600		Construcción	Florida	17-May	11-Jun	20																																								
Balasto y Sub-balasto de Vía	3	Acopio de Balasto / Subbalasto	126+000			La Cruz	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361		Replanteo	La Cruz	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal	126+500	127+000		La Cruz	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	126+792		Construcción	La Cruz	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C126 - Tubo Ø 1200 mm	128+304		Construcción	E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	128+920	129+050		E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C128 - Marco 3 bocas 0,8x0,8	129+392		Construcción	E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	131+800			E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Movimiento de Tierras	E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	134+100	134+200		E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	134+300	134+500		E/La Cruz y Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Balasto y Sub-balasto de Vía	3	Acopio de Balasto / Subbalasto	138+000			Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	139+000	140+000		Pintado	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	17-May	11-Jun	20																																								
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	141+400	142+300		E/Pintado y Sarandí Grande	17-May	11-Jun	20																																								
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C138 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	142+001			E/Pintado y Sarandí Grande	17-May	11-Jun	20																																								
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Terminaciones	E/Pintado y Sarandí																																											

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 20/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	S	Desmonte / Terraplén	219+000	Norte	SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	B137 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+195		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	S	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	B138 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+590		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Movimiento de Suelos	S	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	222+500		Préstamo Orto	SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCcto Gifinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	B144 - ODT Ø 1200 mm	227+928		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Movimiento de Suelos	S	Desmonte / Terraplén	228+900	229+700		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Movimiento de Suelos	S	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	229+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	31-May	11-jun	10																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	C240 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	229+308		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	C241 - Alcantarilla 1 x 1	229+511		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	C242 - Alcantarilla 1 x 1	229+823		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Movimiento de Suelos	S	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	232+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	28-May	10																												
Movimiento de Suelos	S	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	233+800		Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	S	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	S	C248 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	234+947		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	11-jun	20																												
Movimiento de Suelos	S	Desmonte / Terraplén	235+000	237+500		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	17-May	31-May	11																												
Servicios Afectados	S	Eléctrica	235+706	235+706	BERKES	Carlos Reyes	4-May	1-jun	12																												
Servicios Afectados	S	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES																																