

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 22/2021**

[illegible]



**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 22/2021**

Punto de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	136-200	106+000		Florida	31-May	4-Jun	5																					
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	31-May	30-Jun	20																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	30-Jun	20																					
Puentes	2	B57	40+547		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	7-Jun	18-Jun	10																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	14-Jun	2-Jul	10																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+222	42+222	Gofinal	Canelones	17-Jun	4-Jul	7																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+223	42+223	Gofinal	Canelones	17-Jun	4-Jul	7																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	20-Jun	30-Jun	5																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	20-Jun	30-Jun	5																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	14-Jun	24-Jun	9																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+264	Gofinal	Canelones	14-Jun	24-Jun	9																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+869	42+869	Gofinal	Canelones	10-May	4-Jun	5																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	23-Jun	29-Jun	3																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	30-Jun	20																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	14-Jun	21-Jun	6																					
Puentes	2	B63	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	2-Jun	9-Jun	6																					
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	109+200	110+040		Florida	31-May	7-Jun	6																					
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	110+500	111+900		Florida	7-Jun	15-Jun	7																					
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	31-May	6-Jun	5																					
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	10-Jun	14-Jun	3																					
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	31-May	18-Jun	15																					
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	10-May	4-Jun	5																					
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	112+600	113+200		Florida	26-May	2-Jun	3																					
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	114+000	114+200		Florida	31-May	4-Jun	5																					





<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 22/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad		Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Actividad	4		Agua Potable y Saneamiento	197+956		Inscso	Durano	16-Jun	26-Jun	8																					
Servicios Afectados	1		Muros de Trinchera	20+228	197+956	Muro U3 - Zona PK 20100-Construcción- Solera	Trinchera Las Piedras	16-Jun	25-Jun	8																					
Trinchera Las Piedras	1		Muros de Trinchera	20+228		Muro U3 - Zona PK 20100-Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	16-Jun	25-Jun	8																					
Trinchera Las Piedras	1		Muros de Trinchera	20+228		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	16-Jun	25-Jun	8																					
Puentes	5		B0127- Paso por trinchera Seregni	204+988		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	5																					
Puentes	5		B1272 - Vigas prefabricadas de 9m	208+550		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
Servicios Afectados	5		Telecomunicaciones	213+333	213+333	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	2-Jun	3																					
Servicios Afectados	5		Telecomunicaciones	213+847	213+847	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	3-Jun	7-Jun	3																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		B1330 - ODT Ø 1200 mm	214+772		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
Servicios Afectados	5		Telecomunicaciones	218+730	218+730	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	8-Jun	10-Jun	3																					
Trinchera Ruta 102	1		Preparación de terreno	13+200		Para pilotera y mixer	La Paz	31-May	25-Jun	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		B117 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+195		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	14-Jun	25-Jun	10																					
Servicios Afectados	5		Telecomunicaciones	221+195	221+195	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	11-Jun	15-Jun	3																					
Trinchera Ruta 102	1		Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M5	La Paz	31-May	7-Jun	6																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		B1338 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+590		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	14-Jun	25-Jun	10																					
Servicios Afectados	5		Telecomunicaciones	221+620	221+620	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Jun	18-Jun	3																					
Trinchera Ruta 102	1		Desmoche	13+200		Desmoche pilotes M5	La Paz	8-Jun	17-Jun	8																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCto Gofinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		B144 - ODT Ø 1200 mm	227+928		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		C238 - ODT Ø 1200 mm	228+343		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5		C239 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	228+875		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	25-Jun	20																					
Trinchera Ruta 102	1		Viga de atado	13+200		Viga de atado M5	La Paz																								