

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 8/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	5+000	7+000	Excavación	Montevideo	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+200	30+000	Excavación	Progreso	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	23+500	25+000	Excavación	Las Piedras	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	1	Relleno	25+000	30+000	Relleno	Progreso	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	1	Prestamo- Cantera Propia	9+000	30+000	Trabajo en Cantera- Aul	Montevideo	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	8-Mar	19-Mar	10																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	8-Mar	19-Mar	10																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	62+900	63+200		25 de Agosto	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	62+900	63+200		25 de Agosto	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	66+500	69+000	En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml	25 de Agosto	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	81+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	86+680	85+750		25 de Mayo	22-Feb	26-Feb	5																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	88+900	89+100		Florida	22-Feb	15-Mar	5																					
Movimiento de Suelos	3	Reconstrucción de taludes	100+000	101+200	retraso por lluvia	Florida	22-Feb	22-Feb	1																					
Movimiento de Suelos	3	Reconstrucción de taludes y desagües	91+400	97+100	retraso por lluvia	25 de Mayo	22-Feb	5-Mar	10																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	103+900	104+700	retraso por lluvia	Florida	22-Feb	22-Feb	1																					
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	91+400	97+100		25 de Mayo	22-Feb	15-Mar	16																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700	Reconstrucción, el terraplen se deterioro por lluvias	Berrondo	22-Feb	15-Mar	16																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal/Terraplen existente	89+000	90+300		25 de Mayo	22-Feb	15-Mar	16																					
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	91+400	92+600		25 de Mayo	22-Feb	30-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Bloque Técnico C90	98+971			Berrondo	11-Mar	15-Mar	3																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700	retraso por lluvia	Florida	23-Feb	12-Mar	14																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	105+900	106+200		Florida	22-Feb	25-Feb	4																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	106+500	107+000		Florida	22-Feb	1-Mar	6																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+800	107+100		Florida	22-Feb	8-Mar	11																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	107+100	107+400		Florida	22-Feb	26-Feb	5																					
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	22-Feb	15-Mar	16																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+050	121+100		Florida	23-Feb	23-Feb	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+110	121+130		Florida	25-Feb	25-Feb	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+130	121+180		Florida	2-Mar	2-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+180	121+210		Florida	4-Mar	4-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+210	121+240		Florida	9-Mar	9-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+240	121+280		Florida	11-Mar	11-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+280	121+320		Florida	16-Mar	16-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+320	121+350		Florida	18-Mar	18-Mar	1																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	129+000	130+000		E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	134+000	137+000		E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	137+500	137+700		E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	138+800	139+000		Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+400	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones / Formación de terraplén	156+300	157+000		E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	156+600	157+000		E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	157+000	158+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	163+700	164+500	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	168+700	168+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goli	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	168+000	170+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goli	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	170+000	174+500	Subcontrato Díaz Álvarez	E/Maciel y Goli	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	188+000	197+000		Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	149+500		Bracco	Variante Sarandí Grande	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Destape de cantera	150+000		Liliana B. Orlagari	Variante Sarandí Grande	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	163+700		Miguel Llovera	Variante Puntas de Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	175+000		Fosatti	E/Maciel y Goli	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	177+000		Cortabarría	Goli	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	185+500		Vignale	Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	186+000		Fabian Delgado	Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	189+000		Caal	Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	191+800		Antonaccio	Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	149+000	197+000	Conformación de Cunetas	Variante Sarandí Grande	22-Feb	19-Mar	20																					
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	197+000	200+000		Durazno</																								

Ferrocarril Central MVD-PDT										1 Montevideo-Progreso	SEMANA 8										SEMANA 9										SEMANA 10										SEMANA 11									
Planificación Semana 8/2021										2 Progreso-25 de Mayo																																								
										3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																								
										4 Sarandí Grande-Durazno																																								
										5 Durazno-Paso de los Toros																																								
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D													
ODT s/Alcantarillas	1	B14 - Marco 3 bocas 1,5x1,5	7+000		Construcción alcantarilla	Montevideo	22-Feb	25-Feb	4																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck	12+347		Construcción de marco	Montevideo	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052		Conformación de Base	La Paz	22-Feb	24-Feb	3																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052		Construcción	La Paz	22-Feb	19-Mar	18																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B026	16+972		Excavación	La Paz	22-Feb	23-Feb	2																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B43 - Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vesputcio	23+120		Excavación	Las Piedras	22-Feb	25-Feb	4																																									
ODT s/Alcantarillas	1	B039 - Marco prefabricado 4x2	20+684		Sub Contrato_ Hormigón de Limpieza- Construcción	Las Piedras	15-Feb	5-Mar	10																																									
ODT s/Alcantarillas	2	C42 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	22-Feb	12-Mar	15																																									
ODT s/Alcantarillas	2	C934 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Mayo	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	2	C932 - Tubo 1 Ø 800 mm	73+261		E/Independencia y Cardal	Cardal	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	2	C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm	74+087		Cardal (Incluye Variantes)	Cardal	22-Feb	12-Mar	15																																									
ODT s/Alcantarillas	2	C65 - Tubo 1 Ø 800 mm	76+859		Cardal (Incluye Variantes)	Cardal	22-Feb	26-Feb	5																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52+924		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucia	22-Feb	12-Mar	15																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44+306		Subcontrato Ventus	Canelones	1-Mar	19-Mar	15																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B60 - Marco 1 - 6x2	33+430		Subcontrato Ventus	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41+763		Subcontrato Ventus	Canelones	22-Feb	5-Mar	10																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B53 - Marco 1 - 6x2	33+643		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	22-Feb	5-Mar	10																																									
ODT s/Alcantarillas	2	B52 - Marco 1 - 6x2	32+499		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	22-Feb	5-Mar	10																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C928 - Marco	92+100		Armado y llenado estructura	25 de Mayo	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C079 - Tubo 3 Ø 1200 mm	92+077		Encofrado de cabezales	25 de Mayo	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C079 - Tubo 3 Ø 1200 mm	92+077		Hormigonado de cabezas	25 de Mayo	15-Mar	19-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C088-Marco 0,8x0,8	97+697		Hormigonado piso Aletas	Berrondo	22-Feb	26-Feb	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	B94-Tubo 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado piso Aletas	Berrondo	10-Mar	15-Mar	4																																									
ODT s/Alcantarillas	3	B94-Tubo 3 Ø 1200 mm	98+183		Colación de Aletas	Berrondo	8-Mar	12-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C098 - Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	15-Mar	19-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C098 - Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Hormigonado de muros y losa superior de marco	Florida	15-Mar	19-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Hormigonado piso Aletas	Florida	1-Mar	3-Mar	3																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Armado de cabezales	Florida	4-Mar	5-Mar	2																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Encofrado de cabezales	Florida	8-Mar	10-Mar	3																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Hormigonado de cabezales	Florida	11-Mar	12-Mar	2																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Hormigonado piso Aletas	Florida	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Encofrado de cabezales	Florida	25-Feb	26-Feb	2																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Hormigonado de cabezales	Florida	1-Mar	5-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C109- Tubo 2 Ø 800 mm	112+646		Armado de cabezales	Florida	22-Feb	26-Feb	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C110- Tubo 3 Ø 800 mm	113+018		Hormigonado de cabezales	Florida	25-Feb	26-Feb	2																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C111- Tubo 3 Ø 800 mm	113+043		Llenado de Aleta	Florida	19-Mar	19-Mar	5																																									
ODT s/Alcantarillas	3	B103- Tubo 2 Ø 800 mm	116+858		Encofrado de cabezales	Florida	22-Feb	23-Feb	2																																									
ODT s/Alcantarillas	3	B103- Tubo 2 Ø 800 mm	116+858		Hormigonado de cabezales	Florida	24-Feb	26-Feb	3																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C902 - Tubo Ø 800 mm	124+600		Construcción	Florida	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C122 - Tubo Ø 800 mm	125+291		Construcción	La Cruz	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C127 - Tubo 2 bocas Ø 800 mm	128+980		Excavaciones - Hormigón de Limpieza	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C128 - Tubo 3 bocas Ø 800 mm	129+392		Construcción	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	131+413		Construcción	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C904 - Tubo Ø 800 mm	136+356		Construcción	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	3	C134 - Tubo Ø 800 mm	137+225		Construcción	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	B108 - 2 Marco 1,5x1,5	156+715		Construcción	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C159 - Tubo Ø 1200 mm	157+116		Construcción	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	B110 - Marco 2 bocas 1,5x1,5	159+193		Construcción	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C952 - Tubo Ø 800 mm	160+972		Construcción	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C998 - Tubo Ø 800 mm	162+660		Construcción	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	B112 - 2 Marcos 1,5x1,5	165+323		Construcción	Variante Puntas de Maciel	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C168 - Tubo Ø 800 mm	168+741		Construcción	E/Maciel y Goñi	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C169 - Marco 1,5x1,5	167+207		Construcción	E/Maciel y Goñi	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Construcción	E/Maciel y Goñi	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Construcción	E/Maciel y Goñi	22-Feb	19-Mar	20																																									
ODT s/Alcantarillas	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Construcción	E/Maciel y Goñi	22-Feb	19-Mar	20																																									

[illegible]

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Construcción	Progreso	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	1	Puente vias prefabricadas 18m 2 vías B27	17+933		Acondicionamiento Meseta Apoyo	La Paz	24-Feb	12-Mar	13																					
Puentes	2		42+200		Prefabricación Prelosas	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B54	34+551		Pilotes	Juanicó	15-Mar	19-Mar	5																					
Puentes	2	B55	36+637		Juanicó	Juanicó	1-Mar	12-Mar	10																					
Puentes	2	B56	39+045		Canelones (Ferralla)	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B57	40+547		Estructura (Ferralla)	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B63	48+222		Pilotes	Canelones	22-Feb	24-Feb	3																					
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	25-Feb	5-Mar	7																					
Puentes	2	B67	50+696		Pilotes	Canelones	22-Feb	5-Mar	10																					
Puentes	2	B68	51+013		Estructura	Canelones	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	8-Mar	12-Mar	5																					
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B73	55+544		Estructura	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	2	B75	56+160		Estructura	Variante Santa Lucía	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (aletas) - Estribo 2	25 de Mayo	22-Feb	26-Feb	5																					
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	1-Mar	12-Mar	10																					
Puentes	3	B093	95+515		Estribos	25 de Mayo	15-Mar	19-Mar	5																					
Puentes	3	B095	98+845		Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2	Berrondo	22-Feb	26-Feb	5																					
Puentes	3	B095	98+845		Trabajos en mesetas - Estribo 1 y 2	Berrondo	22-Feb	26-Feb	5																					
Puentes	3	B095	98+845		Colocacion de vigas	Berrondo	22-Feb	5-Mar	10																					
Puentes	3	B097	102+688		Pilotes	Florida	22-Feb	26-Feb	5																					
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	1-Mar	19-Mar	15																					
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	3	B105 - Puente Ferroviario	131+165		Armadura y llenado Aletas	E/La Cruz y Pintado	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Plataforma para Vigas	E/Sarandí y Maciel	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Pilas - Dinteles	Durazno	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+972		Excavación/Construcción	E/C. Reyes y Centenario	22-Feb	19-Mar	20																					
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Excavación/Construcción	E/C. Reyes y Centenario	22-Feb	19-Mar	20																					
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	2-Mar	5-Mar	4																					
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz)	Montevideo	1-Mar	1-Mar	1																					
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	8-Mar	12-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	5+780	5+780	Padron 41993 (Jauchos)	Montevideo	15-Mar	16-Mar	2																					
Demoliciones	1	Demoliciones	6+985	6+985	Padron 51210 (Maria Orticoechea)	Montevideo	17-Mar	18-Mar	2																					
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padron 17929 (demolicion muro y deposito + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	4-Mar	12-Mar	7																					
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padron 359 (demolicion muro + nuevo muro) - Escuela	Trinchera Las Piedras	22-Feb	26-Feb	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padron 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	1-Mar	3-Mar	3																					
Demoliciones	2	Demoliciones	75+737	75+737	Padron 311 (Cardal)	Cardal (incluye Variantes)	8-Mar	9-Mar	2																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Demolicion Padron 6518	Florida	1-Mar	3-Mar	3																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962 (parcial)	Florida	3-Mar	5-Mar	3																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padron 6881	Florida	8-Mar	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	4+000	45+000	RR - OSE /IMM/ANICAP	Trinchera Capurro	22-Jun	19-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	21+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	19-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+407	4+407	Ciema	Montevideo	24-Feb	3-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciema	Montevideo	3-Mar	6-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciema	Montevideo	4-Mar	9-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciema	Montevideo	9-Mar	14-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	14-Mar	19-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	25-Feb	5-Mar	7																					
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	8-Mar	18-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+869	4+869	Gofinal	Montevideo	4-Mar	12-Mar	7																					
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	11-Mar	17-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	12+100	12+100	Gofinal	Montevideo	25-Feb	27-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (volina en espera)	Trinchera Las Piedras	27-Feb	6-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	4-Mar	11-Mar	6																					
Servicios Afectados	2	Gas	42+265	42+265	Gofinal	Canelones	17-Feb	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	+893	+893	Electroistemas	Montevideo	1-Mar	11-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+683	4+683	Electroistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+863	4+863	Electroistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+888	4+888	Electroistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electroistemas	Montevideo	1-Mar	16-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+233	19+233	Electroistemas	Trinchera Las Piedras	1-Mar	6-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electroistemas	Progreso	1-Mar	16-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	29+624	29+624	Electroistemas	E/Progreso y Juanicó	15-Feb	2-Mar	7																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	35+476	35+476	Ortitecno	Juanicó	15-Mar	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	38+480	38+480	Ortitecno	Canelones	22-Feb	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Ortitecno	Florida	28-Feb	30-Mar	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Ortitecno	Florida	25-Feb	25-Abr	17																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	122+865	122+865	Ortitecno	Florida	28-Feb	15-Abr	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	123+427	123+427	Ortitecno	Florida	28-Feb	30-Mar	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	124+777	124+777	Ortite																									

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 8/2021

[illegible]

[illegible]

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SACEEM	Montevideo	22-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SACEEM	Montevideo	22-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SACEEM	Montevideo	22-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	18-Feb	12-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	28-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	9-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	9-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	11-Feb	20-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	25-Feb	15-Mar	13																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	9-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	15-Feb	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+522	1+522	SARLUX	Montevideo	20-Feb	20-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	9-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	9-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	18-Feb	1-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+740	1+740	SACEEM	Montevideo	9-Mar	20-Abr	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SACEEM	Montevideo	22-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+225	2+225	SACEEM	Montevideo	8-Mar	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SACEEM	Montevideo	24-Feb	8-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+340	2+340	SACEEM	Montevideo	24-Feb	20-Mar	18																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	21-Abr	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+338	3+338	SACEEM	Trinchera Capurro	24-Feb	15-Mar	14																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+806	3+806	SACEEM	Trinchera Capurro	24-Feb	18-Mar	17																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	18-Mar	19																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	25-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+674	4+674	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+675	4+675	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+687	4+687	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SACEEM	Montevideo	9-Feb	9-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SACEEM	Montevideo	1-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SACEEM	Montevideo	1-Feb	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	20-Ene	11-Mar	14																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+400	5+400	SARLUX	Montevideo	9-Feb	12-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+893	5+893	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-Mar	17																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+894	5+894	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-Mar	17																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SACEEM	Montevideo	12-Ene	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SACEEM	Montevideo	12-Ene	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+908	7+908	SARLUX	Montevideo	27-Ago	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+909	7+909	SARLUX	Montevideo	27-Ago	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+917	7+917	SARLUX	Montevideo	27-Ago	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+204	8+204	SARLUX	Montevideo	15-Feb	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+254	9+254	SACEEM	Montevideo	30-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Feb	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	13-Ene	28-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SACEEM	Montevideo	25-Ene	26-Feb	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	31-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	8-Mar	11																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	9-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	9-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	3-Oct	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+741	12+741	SACEEM	Montevideo	27-Oct	8-Mar	11																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SARLUX	La Paz	22-Feb	15-Abr	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	4-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	8-set	25-Feb	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+937	14+937	SACEEM	La Paz	3-Nov	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	25-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+984	15+984	SACEEM	La Paz	16-Nov	25-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	25-Mar	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	8-Feb	25-Feb	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	23-Feb	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+003	26+003	SARLUX	Progreso	13-Oct	25-Feb	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+094	26+094	SARLUX	Progreso	3-Nov	25-Feb	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	13-Ene	25-Feb	4																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+015	35+015	ORITECNO	Juanicó	15-Feb	30-Mar	20																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+271	35+271	ORITECNO	Juanicó	30-Nov	30-Mar	20																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+580	35+580	ORITECNO	Juanicó	15-Feb	30-Abr	20																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	37+632	37+632	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Mar	16																					
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+572	42+572	ORITECNO	Canelones	1-Feb	1-Mar	6																					

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 8/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

[illegible]