

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 16/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	29+600	30+000	Excavación	E/Progreso y Juanicó	19-Abr	23-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	23+900	25+000	Excavación	Progreso	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	8+000	9+000	Preparación Fondo Excavación -Desde Pk 8 a Pk 9 y Bif Peñaral	Montevideo	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	28+500	30+000	Relleno Frente 1	E/Progreso y Juanicó	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	27+500	28+500	Relleno Frente 2	Progreso	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+000	26+000	Relleno Frente 3	Progreso	3-May	14-May	10																					
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	8+000		Relleno Frente 4- Sub Contrato- Bif Peñaral	Montevideo	21-Abr	14-May	18																					
Movimiento de Suelos	1	Prestamo- Cantera Propia	9+000	30+000	Trabajo en Cantera- Azul	Montevideo	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+400	36+000		E/Progreso y Juanicó	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	50+300	51+500	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	50+300	51+500	Macromáquinas	Canelones	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+500	52+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	54+900	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	62+400	64+800		25 de Agosto	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	62+400	64+800		25 de Agosto	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	66+700	68+200		Variante Independencia	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	68+800	74+000		E/Independencia y Cardal	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	68+800	74+000		E/Independencia y Cardal	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	81+400	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+400	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	94+000	97+100	Reprogramación por fuertes lluvias	25 de Mayo	19-Abr	5-May	13																					
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	100+000	101+200	Reprogramación por fuertes lluvias	Florida	19-Abr	28-May	8																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	99+700	reprogramación por suspensión del turno noche debido a bajas COVID-19	Berroindo	26-Abr	10-May	11																					
Movimiento de Suelos	3	PR 33	89+000	90+000	reprogramación por suspensión del turno noche debido a bajas COVID-19	25 de Mayo	10-May	10-Jun	5																					
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos 3.3	104+000	127+000	reprogramación por suspensión del turno noche debido a bajas COVID-19	Florida	10-May	20-Jun	5																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	89+000	90+300	reprogramación por suspensión del turno noche debido a bajas COVID-19	25 de Mayo	19-Abr	30-Abr	10																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700	reprogramación por suspensión del turno noche debido a bajas COVID-19	Florida	19-Abr	23-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	99+000	103+450		Berroindo	3-May	17-May	10																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	106+200	106+400		Florida	19-Abr	24-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	19-Abr	30-Jun	20																					
Movimiento de Suelos	3	PaN 166	110+500	110+500		Florida	19-Abr	23-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	PaN 167	110+500	110+500		Florida	3-May	7-May	5																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+900	106+200		Florida	19-Abr	30-Abr	10																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+500	107+000		Florida	19-Abr	28-Abr	8																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+200	106+400		Florida	19-Abr	10-May	16																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	111+500	111+800		Florida	19-Abr	28-Abr	8																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	114+600	114+900		Florida	19-Abr	30-Abr	10																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	121+100	121+200		Florida	19-Abr	23-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	111+500	111+800		Florida	19-Abr	30-Abr	10																					
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	117+800	118+200		Florida	26-Abr	30-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	118+200	120+000		Florida	19-Abr	23-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	19-Abr	25-Abr	5																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+180	121+220		Florida	22-Abr	22-Abr	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+220	121+260		Florida	22-Abr	28-Abr	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+260	121+300		Florida	6-May	6-May	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450		Florida	13-May	13-May	1																					
Movimiento de Suelos	3	Subrasante / Drenajes provisionales	124+000	126+000		Florida	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal / Desmonte / Terraplén	127+000	130+000		La Cruz	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	139+000	140+000		Pintado	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+400	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal / Desmonte	148+600	149+000		E/Pintado y Sarandí Grande	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	157+000	158500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte	158+500	158800	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	159+600	160000	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	165+200	170000	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	177+640	178000	Subcontrato Diaz Álvarez	Goli	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	172+000	174000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goli	19-Abr	14-May	20																					
Movimiento de Suelos	4	Subrasante / Revestimiento Taludes	188+000	197000		Durazno	19-Abr	14-May	20																					

Ferrocarri Central MVD-PDT						1 Montevideo-Progreso								SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18							SEMANA 19						
Planificación Semana 16/2021						2 Progreso-25 de Mayo																																			
						3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																			
						4 Sarandí Grande-Durazno																																			
						5 Durazno-Paso de los Toros																																			
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D				
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	124+000		Florida	19-Abr	31-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	19-Abr	14-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	19-Abr	14-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					19-Abr	14-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					19-Abr	14-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley					19-Abr	14-May	20																																
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley	229+500	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	1	B22 - Marco 6,00x6,00	12+347		Terminaciones	Montevideo	19-Abr	21-Abr	3																																
ODT s/Alcantarillas	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052		Construcción- (Sub Contr- Ferralla)	La Paz	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	1	B26 - Marco rectangular 3x3 De la Merced	16+972		Construcción- (Sub Contr- Ferralla)	La Paz	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	1	B043-Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vespucio	23+120		Construcción- (Sub Contr- Ventus)	Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	1	B46 - Marco rectangular 4x5 Calle 33	23+750		Construcción- (Sub Contr- Ventus)	Progreso	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	1	B47 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24+090		Excavación, Replanteo y Base Apoyo-	Progreso	19-Abr	30-Abr	10																																
ODT s/Alcantarillas	2	B062 - Marco 3 - 1,5x1,5	45+455			Canelones	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	2	C042 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	19-Abr	30-Abr	10																																
ODT s/Alcantarillas	2	C046 - Tubo 1 Ø 1200 mm	62+295			25 de Agosto	26-Abr	14-May	15																																
ODT s/Alcantarillas	2	C047 - Tubo 1 Ø 1000 mm	62+833			25 de Agosto	19-Abr	7-May	15																																
ODT s/Alcantarillas	2	C048 - Tubo 2 Ø 800 mm	63+272			25 de Agosto	19-Abr	28-Abr	8																																
ODT s/Alcantarillas	2	C049 - Tubo 1 Ø 800 mm	63+362			25 de Agosto	19-Abr	28-Abr	8																																
ODT s/Alcantarillas	2	C934 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	2	C922 - Marco 1 - 0,8x0,8	66+799			Variante Independencia	19-Abr	7-May	15																																
ODT s/Alcantarillas	2	C924 - Marco 1 - 1,0x1,0	68+894			E/Independencia y Cardal	19-Abr	14-May	20																																
ODT s/Alcantarillas	2	C058 - Marco 2 - 1,0x1,0	69+074			E/Independencia y Cardal	19-Abr	5-May	13																																
ODT s/Alcantarillas	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52+924		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucia	19-Abr	26-Abr	6																																
ODT s/Alcantarillas	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44+306		Subcontrato Ventus	Canelones	19-Abr	26-Abr	6																																
ODT s/Alcantarillas	2	B60 - Marco 1 - 6x2	43+430		Subcontrato Ventus	Canelones	19-Abr	26-Abr	6																																
ODT s/Alcantarillas	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41+763		Subcontrato Ventus	Canelones	19-Abr	26-Abr	6																																

[illegible][illegible]

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 16/2021**

--	--

[illegible]

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 16/2021**

Ferrocarril Central MVA-PDT Planificación Semana 16/2021						1 Montevideo-Progreso 2 Progreso-25 de Mayo 3 25 de Mayo-Sarandí Grande 4 Sarandí Grande-Durazno 5 Durazno-Paso de los Toros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 16/2021					1 Montevideo-Progreso															SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18							SEMANA 19						
					2 Progreso-25 de Mayo																																										
					3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																										
					4 Sarandí Grande-Durazno																																										
					5 Durazno-Paso de los Toros																																										
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D										
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+628	3+628	SARLUX	Trinchera Capurro	22-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+891	3+891	SARLUX	Trinchera Capurro	29-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+686	4+686	SARLUX	Montevideo	22-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+924	4+924	SARLUX	Montevideo	14-Dic	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	7+459	7+459	SARLUX	Montevideo	15-Abr	23-Abr	5																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	14+283	14+283	SARLUX	La Paz	22-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+572	15+572	SARLUX	La Paz	27-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	22+950	22+950	SARLUX	Las Piedras	13-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	27+489	27+489	SARLUX	Progreso	13-Oct	30-Abr	10																																						
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	195+522	195+522	SARLUX	Durazno	15-Abr	20-Abr	2																																						
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	195+550	195+550	SARLUX	Durazno	15-Abr	20-Abr	2																																						
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	195+785	195+785	SARLUX	Durazno	15-Abr	20-Abr	2																																						
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	19-Abr	14-May	20																																						
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	149+000			Variante Sarandí Grande	4-May	17-May	9																																						
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	177+650			Golñ	5-May	18-May	8																																						
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	192+500			Durazno	6-May	19-May	7																																						
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	19-Abr	14-May	20																																						
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	4+100		PK 4+100 Uruguayana a PK-	Trinchera Capurro	19-Abr	22-Abr	4																																						
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+700		Zona Entre Capurro y Flanghini	Trinchera Capurro	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	19-Abr	27-Abr	7																																						
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	19-Abr	27-Abr	7																																						
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+300		Vigas de Atado entre Bv Artigas y Hnos Gil	Trinchera Capurro	19-Abr	30-Abr	10																																						
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+400		Vigas de Atado entre Hnos Gil y Capurro	Trinchera Capurro	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención B003	3+357		Muros en "U" por batches	Trinchera Capurro	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Ruta 102	1	Cerramientos	13+200		Cerramientos	La Paz	19-Abr	20-Abr	2																																						
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200		Preparación de terreno	La Paz	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M5	La Paz	20-Abr	30-Abr	9																																						
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M5	La Paz	28-Abr	14-May	13																																						
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M4 Oeste	La Paz	3-May	14-May	10																																						
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M4	La Paz	14-May	14-May	1																																						
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200		MDS de desvíos provisorios	La Paz	14-May	14-May	1																																						
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+340		B037- Liber Seregli- Desvios	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		Muro U4- Zona B037-Liber Seregli- Construcción Losa Inferior- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción Losa Inferior- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+200		Pilotea 4 - 19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+860		Pilotea 3- 18+860- Inicio Trinchera a B182- Incluye Pzo Bombeo	Trinchera Las Piedras	19-Abr	7-May	15																																						
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900		Pilotea 1- _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		muro guía aldunate a Seregli	Trinchera Las Piedras	19-Abr	23-Abr	5																																						
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		muro guía hospital	Trinchera Las Piedras	26-Abr	30-Abr	5																																						
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+850		Desmoche - Pk 18-970 a B182-	Trinchera Las Piedras	19-Abr	14-May	20																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Conformación de desvío-Transito	106+469	106+470		Florida	19-Abr	3-May	11																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Servicios afectados- OSE	106+469	106+470		Florida	19-Abr	3-May	11																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+469	106+470		Florida	19-Abr	26-Ago	20																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Marco Guía	106+469	106+470	encofrado y colocacion de acero	Florida	19-Abr	12-May	18																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Vaciado de Marco Guía	106+469	106+470		Florida	19-Abr	3-May	11																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+469	106+470		Florida	19-Abr	28-May	20																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Pilotaje	106+469	106+470		Florida	6-May	26-Ago	7																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	Preparacion pista de acceso de la pilotera	106+469	106+470		Florida	19-Abr	26-May	20																																						
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALIA - Armadura de pilotes	106+469	106+470		Florida	19-Abr	26-Ago	20																																						
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	19-Abr	14-May	20																																						
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación prelosas	Durazno	3-May	15-May	10																																						
Obradores	4	Obradores	192+500		Fabricación Aletas	Durazno	3-May	16-May	10																																						
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo			20-May	20																																						
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes																																										