

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 31/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	1	Fronte Cateos	+726	30+000	RR - OSE/JMM	Montevideo	22-Jun	27-Ago	20																					
Servicios Afectados	1	Fronte Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	27-Ago	20																					
Servicios Afectados	1	Fronte Cateos	+726	40+000	MC - OSE/ANTEL/ANTENA	Montevideo	22-Jun	27-Ago	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SARLUX	Montevideo	31-May	9-Ago	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	22-Ago	1-set	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SARLUX	Montevideo	31-May	9-Ago	6																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	31-May	9-Ago	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	16-Ago	23-Ago	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsá	Montevideo	15-Ago	20-Ago	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SARLUX	Montevideo	31-May	11-Ago	8																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	12-May	11-Ago	8																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsá	Montevideo	15-Ago	20-Ago	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	30-Ago	20																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsá	Montevideo	19-Ago	22-Ago	2																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsá	Montevideo	19-Ago	22-Ago	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	20-May	5-Ago	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+427	1+427	SARLUX	Montevideo	31-May	13-Ago	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	20-May	5-Ago	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	13-Ago	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	13-Ago	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	20-May	5-Ago	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	11-Ago	8																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	20-May	5-Ago	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+6																											

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 31/2021**

[illegible]

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 31/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	9-Ago	20-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	52+000	53+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	2-Ago	27-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	2-Ago	27-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	2-Ago	27-Ago	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	B077 - Marco 2 - 6x4	57+875			Variante Santa Lucía	2-Ago	20-Ago	15																												
Movimiento de Suelos	2	Retro Capa Vegetal	57+936	58+227	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	2-Ago	27-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+936	58+227	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	2-Ago	27-Ago	20																												
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+885	60+885	SARLUX	25 de Agosto	8-Ago	13-Ago	5																												
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+920	60+920	SARLUX	25 de Agosto	8-Ago	13-Ago	5																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	C046 - Marco 3 0.8x0.8	62+295			25 de Agosto	2-Ago	6-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	62+700			25 de Agosto	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUTA 77	25 de Agosto	2-Ago	30-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	2	B939- Excavacion	66+400	66+400	Paso de Gansdo	25 de Agosto	2-Ago	30-Ago	20																												
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	20-Ago	15																												
Paso de Fauna	2	B939- Pasado de Ganado	66+861		Estructura	Variante Independencia	2-Ago	27-Ago	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	B946 - Marco 1 - 4x3.5	67+517			Variante Independencia	9-Ago	27-Ago	15																												
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	15-Ago	10																												
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	15-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	76+000			Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Retro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	70+000		Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	13-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	PR 30-31-32	80+000	77+000	Camino apartadero	Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	31-Ago	20																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	B083 - Marco 3 - 3x3	81+380			Cardal (Incluye Variantes)	2-Ago	27-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	2-Ago	13-Ago	10																												
Puentes	2	B84	82+426		Montaje vigas prefabricadas, pretosas y armado de tableros.	25 de Mayo	10-Ago	20-Ago	9																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	82+500	82+000	Terraplén zona Inundable	25 de Mayo	2-Ago	13-Ago	10																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	B085 - Marco 3 - 3x3	85+088			25 de Mayo	2-Ago	27-Ago	20																												
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	87+360	87+360	SARLUX	25 de Mayo	8-Ago	13-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	87+500			25 de Mayo	2-Ago	13-Ago	10																												
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITECNO	25 de Mayo	15-Jun	15-set	20																												
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Terraplenado y desvío	89+000	90+000		25 de Mayo	2-Ago	23-Ago	15																				</								

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 31/2021</b>	1 Montevideo-Progreso
	2 Progreso-25 de Mayo
	3 25 de Mayo-Sarandí Grande
	4 Sarandí Grande-Durazno

[illegible]

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 31/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras (a definir la semana 33)	116+480	116+500	CODIWAY	Florida	2-Ago	13-Ago	10																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+500	116+540	CODIWAY	Florida	2-Ago	5-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras (a definir la semana 33)	116+500	116+520	CODIWAY	Florida	3-Ago	3-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+520	116+550	CODIWAY	Florida	5-Ago	5-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+540	116+570	CODIWAY	Florida	10-Ago	10-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+570	116+590	CODIWAY	Florida	12-Ago	12-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+590	116+610	CODIWAY	Florida	17-Ago	17-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	116+700	117+300	GRINOR	Florida	3-Ago	11-Ago	7																					
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+800	CCFC	Florida	2-Ago	10-set	20																					
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450	CODIWAY	Florida	3-Ago	3-Ago	1																					
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	124+000	124+450		Florida	2-Ago	27-Ago	20																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	125+947	125+947	Replanteo	La Cruz	13-Ago	13-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	125+947	125+947	Camá de apoyo suelo cemento	La Cruz	16-Ago	17-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	125+947	125+947	Colocación de caño	La Cruz	18-Ago	19-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	125+947	125+947	Tapada de caos	La Cruz	20-Ago	20-Ago	1																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361	126+361	Muros y aletas	La Cruz	2-Ago	2-Ago	20																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	126+393	126+393	Orticono	La Cruz	21-Jun	13-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C125 - Marco 2 bocas 0.8x0.8	126+792		Encofrado muros y techo	La Cruz	2-Ago	27-Ago	20																					
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	128+300	128+500		E/La Cruz y Pintado	2-Ago	27-Ago	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	128+500	128+800		E/La Cruz y Pintado	2-Ago	27-Ago	20																					
Movimiento de Suelos	3	Desmonte	128+500	128+800		E/La Cruz y Pintado	2-Ago	27-Ago	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C127 - Tubo Ø 800 mm	128+980		Cabezales	E/La Cruz y Pintado	2-Ago	27-Ago	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	131+41																											

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 31/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	202-900	204+000		SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Puentes	5	B121 - Refuerzo Metálico	202-942			Desmontaie	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	204-000			SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Vías	5	Carga, transporte y descarga de durmientes en obrador de Lombardi	207-000			Planta de durmientes	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B126- Alcantarilla 1,5 x 1,5	207-943			Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	9-Ago	27-Ago	15																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C1500 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	208+634			Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	9-Ago	27-Ago	15																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B128 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	209+592			Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	9-Ago	27-Ago	15																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C229 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	217+361			Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	9-Ago	27-Ago	15																											
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	219-000	224+000		SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Puentes	5	B134 - Refuerzo Metálico	219+643			Desmontaie	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B137 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+195			Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221-200				E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C232 - ODT Ø 1200 mm	222+218			Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	222-500			SubCcto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
Puentes	5	B142 - Vigas prefabricadas de 12m	224+630			Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	16-Ago	27-Ago	10																											
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	227+148	227+148		Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	6-Ago	5																											
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	227+404	227+404		Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	6-Ago	5																											
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	230-000	231+000			E/Sta. Bernardina y C. Reyes	2-Ago	27-Ago	20																											
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C244 - ODT																																			