

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 33/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	26+550	26+900	Relleno Frente 1	Progreso	16-Ago	25-Ago	8																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	23+000	23+300	Relleno Frente 1	Las Piedras	23-Ago	10-set	8																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	26+100	26+500	Relleno Frente 2	Progreso	16-Ago	1-set	13																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	25+300	25+690	Relleno Frente 3	Progreso	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	23+000	23+300	Excavación Frente 1	Las Piedras	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+200	25+000	Excavación Frente 1	Progreso	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+200	25+000	Excavación Frente 2	Progreso	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	24+000	25+000	Relleno Frente	Progreso	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte Ramal Peñarol Eje 360	8+130		Excavación Eje 360: 1+100 a 1+500 (Edison a Saravia)	Montevideo	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	8+000	7+500	Excavación Camino Arriol a Av. Millán	Montevideo	23-Ago	27-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	7+000	6+000	Excavación Orticochea a Av. Islas Canarias	Montevideo	30-Ago	10-set	10																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñarol Eje 360	8+130		Relleno (Sub Contr- Grinor) Eje 360: 0+590 - 1+100	Montevideo	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñarol Eje 360	8+130		Relleno (Sub Contr- Grinor) Eje 360: 1+100 - 1+500	Montevideo	23-Ago	10-set	15																												
Movimiento de Suelos	1	B043- Cua Transición	23+120		Frente Cua de transición - Saneoo	Las Piedras	16-Ago	3-set	15																												
Movimiento de Suelos	1	B024- Cua Transición	14+052		Frente Cua de transición - Saneoo	La Paz	6-set	10-set	5																												
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	21+600		Prestamo para Relleno	Las Piedras	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	30+000	31+400		E/Progreso y Juanicó	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	34+000	36+500		Juanicó	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	16-Ago	3-set	15																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	53+500	Macromáquinas	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	52+000	53+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	16-Ago	3-set	15																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+300	51+700	Macromáquinas	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+300	51+700	PR20	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+300	51+700	PR20	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Cufla B53	33+648		cufla	E/Progreso y Juanicó	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Cufla B68	51+000		cufla	Canelones	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	2	Cufla B73	55+544		cufla	Variante Santa Lucia	16-Ago	10-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	62+700			25 de Agosto	16-Ago	28-Oct	20																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	76+000			Cardal (Incluye Variantes)	16-Ago	28-Oct	20																												
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	87+500			25 de Mayo	16-Ago	28-Oct	20																												
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUETA 77	25 de Agosto	16-Ago	30-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	B939- Excavacion	66+400	66+400	Paso de Gandso	25 de Agosto	16-Ago	30-Ago	11																												
Movimiento de Suelos	2	PR 10-31-32	80+000	77+000	Camino apartadoo	Cardal (Incluye Variantes)	16-Ago	30-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	16-Ago	28-set	20																												
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	16-Ago	10-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	16-Ago	31-Ago	12																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	16-Ago	31-Ago	12																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	82+500	82+000	Terraplén zona Inundable	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	60+000	60+700	Terraplén zona Inundable	Variante Santa Lucia	16-Ago	30-set	20																												
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700	Retraso de inicio de la actividad por falta de desalojo de personas .	Berrondo	16-Ago	27-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	3	PR 35. Terraplenado y desvio	98+000	99+000		Berrondo	16-Ago	21-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	3	PR 35. Colocación Capa CBR 40	98+000	99+000		Berrondo	23-Ago	27-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	3	PR 35. Colocación Capa CBR 60	98+000	99+000		Berrondo	30-Ago	10-set	10																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C91	100+080	100+080		Florida	23-Ago	27-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C916	99+277	99+277	Retraso en el inicio de tarea. Falta impermeabilización	Berrondo	23-Ago	3-set	10																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B98	103+522	103+522	Retraso en el inicio de tarea.	Florida	16-Ago	11-Ago	12																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B90	105+343	105+343	Reprogramación de tarea	Florida	16-Ago	25-Ago	8																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C98	105+343	105+343	Reprogramación de tarea	Florida	16-Ago	25-Ago	8																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B95	98+845	98+845		Berrondo	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C92	100+514	100+514		Florida	17-Ago	20-Ago	4																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B90	93+876	93+876	Adelanto de tarea	25 de Mayo	16-Ago	17-Ago	2																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B98	90+350	90+350		25 de Mayo	23-Ago	3-set	10																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos B928	92+291	92+291		25 de Mayo	23-Ago	3-set	10																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C90	98+970	98+970		Berrondo	16-Ago	20-Ago	5																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C89	98+448	98+448		Berrondo	30-Ago	3-set	5																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C88	97+697	97+697		Berrondo	6-set	10-set	5																												
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C86	96+323	96+323		25 de Mayo	6-set	10-set	5																												
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	100+000	102+400		Florida	16-Ago	13-set	20																												
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+500	104+100		Florida	16-Ago	20-Ago	5																												

Ferrocarril Central MVD-PDT						1 Montevideo-Progreso				2 Progreso-25 de Mayo				3 25 de Mayo-Sarandi Grande				4 Sarandi Grande-Durazno				5 Durazno-Paso de los Toros				SEMANA 33				SEMANA 34				SEMANA 35				SEMANA 36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Planificación Semana 33/2021																										16/8/2021				17/8/2021				18/8/2021				19/8/2021				20/8/2021				21/8/2021				22/8/2021				23/8/2021				24/8/2021				25/8/2021				26/8/2021				27/8/2021				28/8/2021				30/8/2021				31/8/2021				1/9/2021				2/9/2021				3/9/2021				4/9/2021				5/9/2021				6/9/2021				7/9/2021				8/9/2021				9/9/2021				10/9/2021				11/9/2021				12/9/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Grupo de Actividad						Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 33/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B126 - Alcantarilla 1.5 x 1.5	207+943		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	10-set	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C1500 - Alcantarilla 1.5 x 1.5	208+634		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	27-Ago	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C229 - Alcantarilla 0.8 x 0.8	217+361		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	10-set	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C232 - ODT Ø 1200 mm	222+218		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	10-set	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C244 - ODT Ø 1200 mm	231+548		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	27-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C245 - Alcantarilla 1.0 x 1.0	232+047		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	27-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C246 - ODT Ø 1200 mm	232+648		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	27-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C256 - Alcantarilla 1.0 x 1.0	237+510		Construcción	Carlos Reyles	16-Ago	3-set	15																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C257 - Alcantarilla 1 x 1	239+971		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	3-set	15																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C258 - Alcantarilla 1.5 x 1.5	241+146		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	3-set	15																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C260 - Alcantarilla 0.8 x 0.8	242+448		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	27-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B150 - Alcantarilla 1.5 x 1.5	244+925		Bloque técnico	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	27-Ago	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C267 - Alcantarilla 1 x 1	247+446		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	10-set	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C288 - Marco 4 x 2	258+000		Construcción	Centenario-Paso de los Toros	16-Ago	10-set	20																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	110+500	110+500	Corrección de caños en longitud	Florida	23-Ago	24-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Cama de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	23-Ago	24-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Colocación de caño	Florida	25-Ago	26-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Tapada de caños	Florida	27-Ago	27-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Nuevo replanteo de caños de plataforma	Florida	16-Ago	16-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Corrección de caños	Florida	25-Ago	27-Ago	3																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Cama de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	16-Ago	17-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Colocación de caño	Florida	18-Ago	19-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Tapada de caños	Florida	20-Ago	20-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Disposición de caños provisorios en cuneta de plataforma	Florida	17-Ago	17-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Replanteo	Florida	16-Ago	11-set	20																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Cama de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	30-Ago	31-Ago	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Colocación de caño	Florida	1-set	2-set	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Tapada de caños	Florida	3-set	3-set	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	118+531	118+531	Nuevo replanteo de caños de plataforma	Florida	16-Ago	12-set	20																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	118+531	118+531	Corrección de caños	Florida	16-Ago	20-Ago	5																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Replanteo	Florida	19-Ago	19-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Cama de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	6-set	7-set	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Colocación de caño	Florida	8-set	9-set	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Tapada de caños	Florida	10-set	10-set	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Replanteo	Florida	26-Ago	26-Ago	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Cama de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	6-set	7-set	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Colocación de caño	Florida	8-set	9-set	2																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Tapada de caños	Florida	10-set	10-set	1																					
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	106+400	106+400	lado tra y der- zona usher hasta puente B102	Florida	16-Ago	26-Ago	9																					
Paso de Fauna	3	B944 - Marco 4x3	128+290		Armado	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	10-set	20																					
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Impermeabilización (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	9-Ago	10-set	20																					
Paso de Fauna	4	B113 - Marco 2x2	170+240		Cabezales (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Goli	9-Ago	10-set	20																					
Paso de Fauna	4	B945 - Marco 3x2	170+270		Armado Solera (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Goli	9-Ago	10-set	20																					
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Gofinal (Subcontrato Gofinal)	Durazno	9-Ago	20-set	10																					
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF -	23+574		Construcción Puente B045 - Acceso y Montaje de vigas prefabricadas	Las Piedras	16-Ago	27-Ago	10																					
Puentes	1	B943 - Pasarela peatonal Arroyo La Paz	15+315		Preparación de terreno y acceso	La Paz	16-Ago	18-Ago	3																					
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	16-Ago	26-Ago	9																					
Puentes	2	B55	36+637		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Juanicó	16-Ago	2-set	14																					
Puentes	2	B63	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	16-Ago	25-Ago	8																					
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	16-Ago	10-set	20																					
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	2	B67	50+696		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	16-Ago	18-Ago	3																					
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucia	16-Ago	10-set	20																					
Puentes	2	B63	66+861		Estructura	Variante Independencia	16-Ago	10-set	20																					
Puentes	3	B84	82+426		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	25 de Mayo	16-Ago	26-Ago	9																					
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	16-Ago	17-Ago	2																					
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de losa	25 de Mayo	16-Ago	26-Ago	9																					
Puentes	3	B092	95+213		Impermeabilización	25 de Mayo	25-Ago	3-set	8																					
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	16-Ago	24-Ago	7																					
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de losa	25 de Mayo	23-Ago	31-Ago	7																					
Puentes	3	B091	95+213		Impermeabilización	25 de Mayo	16-Ago	10-set	10																					
Puentes	3	B093	95+515		Armado de Losa y llenado	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	3	B093	95+515		Acabados finales en hormigon	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	3	B093	95+515		Impermeabilización	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	3	B947	96+800		Armado y llenado de losa	Berrondo	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	3	B947	96+800		Armado y llenado de aletas	Berrondo	16-Ago	20-Ago	5																					
Puentes	3	B947	96+800		Impermeabilización	Berrondo	23-Ago	27-Ago	5																					
Puentes	3	B096	99+277		Acabados finales en hormigon e impermeabilización	Berrondo	16-Ago	20-Ago	5																			</		

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 33/2021**

			5 Durazno-Paso de los Toros																																										
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10	11	12						
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	16-Ago	22-Ago	5						S																														
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	30-Ago	10-set	10																																				
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	6-set	17-set	5																																				
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	6-set	17-set	5																																				
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	19-Ago	25-Ago	5																																				
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	6-set	12-set	5																																				
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	30-Ago	10-set	10																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	3+878	3+878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Jul	23-Ago	6																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	10+030	10+030	Electroistemas	Montevideo	12-Ago	1-set	13																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Ago	11																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Ago	11																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Electroistemas	Trinchera Las Piedras	23-Ago	10-set	15																																				
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+548	19+548	Electroistemas	Trinchera Las Piedras	23-Ago	10-set	15																																				
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+913	196+913	Ortelcno	Durazno	15-Jul	23-Ago	6																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	241+178	241+178	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	13-Ago	16-Ago	1																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	244+985	244+985	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	13-Ago	17-Ago	2																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	245+217	245+217	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	18-Ago	20-Ago	3																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	246+428	246+428	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	23-Ago	26-Ago	4																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	247+474	247+474	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	27-Ago	30-Ago	2																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	249+410	249+410	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	31-Ago	2-set	3																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	253+382	253+382	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	13-Ago	17-set	2																																				
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	261+301	261+301	Cietel	Centenario-Paso de los Toros	3-set	3-set	1																																				
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	6-set	16-set	5																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	177+664	177+664	Gofli	Durazno	30-Ago	9-set	9																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	6-set	16-set	5																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	1-set	11-set	8																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+870	195+870	Insaco	Durazno	8-set	25-set	3																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+872	195+872	Insaco	Durazno	8-set	18-set	3																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	23-Ago	12-set	15																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	28-Ago	17-set	10																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	23-Ago	7-Oct	15																																				
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	23-Ago	7-Oct	15																																				

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 33/2021**

Ferrocaril Central MVD-PDT				2 Montevideo-Uglio								SEMANA 33				SEMANA 34				SEMANA 35				SEMANA 36			
Planificación Semana 33/2021				3 Progreso-25 de Mayo								16/8/2021				17/8/2021				18/8/2021				19/8/2021			
				4 Sarandí Grande-Durazno								19/8/2021				20/8/2021				21/8/2021				22/8/2021			
				5 Durazno-Paso de los Toros								23/8/2021				24/8/2021				25/8/2021				26/8/2021			
												28/8/2021				29/8/2021				30/8/2021				31/8/2021			
												1/9/2021				2/9/2021				3/9/2021				4/9/2021			
												5/9/2021				6/9/2021				7/9/2021				8/9/2021			
												9/9/2021				10/9/2021				11/9/2021				12/9/2021			
												13/9/2021				14/9/2021				15/9/2021				16/9/2021			
												17/9/2021				18/9/2021				19/9/2021				20/9/2021			
												21/9/2021				22/9/2021				23/9/2021				24/9/2021			
												25/9/2021				26/9/2021				27/9/2021				28/9/2021			
												29/9/2021				30/9/2021				1/10/2021				2/10/2021			
												3/10/2021				4/10/2021				5/10/2021				6/10/2021			
												6/10/2021				7/10/2021				8/10/2021				9/10/2021			
												9/10/2021				10/10/2021				11/10/2021				12/10/2021			
												12/10/2021				13/10/2021				14/10/2021				15/10/2021			
												16/10/2021				17/10/2021				18/10/2021				19/10/2021			
												19/10/2021				20/10/2021				21/10/2021				22/10/2021			
												22/10/2021				23/10/2021				24/10/2021				25/10/2021			
												25/10/2021				26/10/2021				27/10/2021				28/10/2021			
												28/10/2021				29/10/2021				30/10/2021				31/10/2021			
												31/10/2021				1/11/2021				2/11/2021				3/11/2021			
												2/11/2021				3/11/2021				4/11/2021				5/11/2021			
												3/11/2021				4/11/2021				5/11/2021				6/11/2021			
												4/11/2021				5/11/2021				6/11/2021				7/11/2021			
												5/11/2021				6/11/2021				7/11/2021				8/11/2021			
												6/11/2021				7/11/2021				8/11/2021				9/11/2021			
												7/11/2021				8/11/2021				9/11/2021				10/11/2021			
												8/11/2021				9/11/2021				10/11/2021				11/11/2021			
												9/11/2021				10/11/2021				11/11/2021				12/11/2021			
												10/11/2021				11/11/2021				12/11/2021				13/11/2021			
												11/11/2021				12/11/2021				13/11/2021				14/11/2021			
												12/11/2021				13/11/2021				14/11/2021				15/11/2021			
												13/11/2021				14/11/2021				15/11/2021				16/11/2021			
												14/11/2021				15/11/2021				16/11/2021				17/11/2021			
												15/11/2021				16/11/2021				17/11/2021				18/11/2021			
												16/11/2021				17/11/2021				18/11/2021				19/11/2021			
												17/11/2021				18/11/2021				19/11/2021				20/11/2021			
												18/11/2021				19/11/2021				20/11/2021				21/11/2021			
												19/11/2021				20/11/2021				21/11/2021				22/11/2021			
												20/11/2021				21/11/2021				22/11/2021				23/11/2021			
												21/11/2021				22/11/2021				23/11/2021				24/11/2021			
												22/11/2021				23/11/2021				24/11/2021				25/11/2021			
												23/11/2021				24/11/2021				25/11/2021				26/11/2021			
												24/11/2021				25/11/2021				26/11/2021				27/11/2021			
												25/11/2021				26/11/2021				27/11/2021				28/11/2021			
												26/11/2021				27/11/2021				28/11/2021				29/11/2021			
												27/11/2021				28/11/2021				29/11/2021				30/11/2021			
												28/11/2021				29/11/2021				30/11/2021				1/12/2021			
												29/11/2021				30/11/2021				1/12/2021				2/12/2021			
												30/11/2021				1/12/2021				2/12/2021				3/12/2021			
												1/12/2021				2/12/2021				3/12/2021				4/12/2021			
												2/12/2021				3/12/2021				4/12/2021				5/12/2021			
												3/12/2021				4/12/2021				5/12/2021				6/12/2021			
												4/12/2021				5/12/2021				6/12/2021				7/12/2021			
												5/12/2021				6/12/2021				7/12/2021				8/12/2021			
												6/12/2021				7/12/2021				8/12/2021				9/12/2021			
												7/12/2021				8/12/2021				9/12/2021				10/12/2021			
												8/12/2021				9/12/2021				10/12/2021				11/12/2021			
												9/12/2021				10/12/2021				11/12/2021				12/12/2021			
												10/12/2021				11/12/2021				12/12/2021				13/12/2021			
												11/12/2021				12/12/2021				13/12/2021				14/12/2021			
												12/12/2021				13/12/2021				14/12/2021				15/12/2021			
												13/12/2021				14/12/2021				15/12/2021				16/12/2021			
												14/12/2021				15/12/2021				16/12/2021				17/12/2021			
												15/12/2021				16/12/2021				17/12/2021				18/12/2021			
												16/12/2021				17/12/2021				18/12/2021				19/12/2021			
												17/12/2021				18/12/2021				19/12/2021				20/12/2021			
												18/12/2021				19/12/2021				20/12/2021				21/12/2021			
												19/12/2021				20/12/2021				21/12/2021				22/12/2021			
												20/12/2021				21/12/2021				22/12/2021				23/12/2021			
												21/12/2021				22/12/2021				23/12/2021				24/12/2021			
												22/12/2021				23/12/2021				24/12/2021				25/12/2021			
												23/12/2021				24/12/2021				25/12/2021				26/12/2021			
												24/12/2021				25/12/2021				26/12/2021				27/12/2021			
												25/12/2021				26/12/2021				27/12/2021				28/12/2021			
												26/12/2021				27/12/2021				28/12/2021				29/12/2021			
												27/12/2021				28/12/2021				29/12/2021				30/12/2021			
												28/12/2021				29/12/2021				30/12/2021				31/12/2021			
												29/12/2021				30/12/2021				31/12/2021							
												30/12/2021				31/12/2021											
												31/12/2021															

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 33/2021**

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

[illegible]