

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 5/2021						1 Montevideo-Progreso							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8										
						2 Progreso-25 de Mayo							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8										
						3 25 de Mayo-Sarandí Grande							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8										
4 Sarandí Grande-Durazno							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8																
5 Durazno-Paso de los Toros							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SEMANA 8																
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Demolición- Excavación	Progreso	25-Ene	29-Ene	5																																			
Puentes	1	Puente vigas prefabricadas 18m 2 vías B27	17+933		Acondicionamiento Armado de Armaduras Estribos Sur y Norte	La Paz	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	2	B54	42+200		Prefabricación Pretensas	Canelones	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	2	B56	34+551		Pilotes	Juanicó	9-Feb	19-Feb	9																																			
Puentes	2	B57	39+045		Estructura (Ferralla)	Canelones	25-Ene	12-Feb	15																																			
Puentes	2	B63	40+547		Estructura (Ferralla)	Canelones	25-Ene	12-Feb	15																																			
Puentes	2	B63	48+222		Pilotes	Canelones	25-Ene	29-Ene	5																																			
Puentes	2	B64	48+975		Pilotes	Canelones	25-Ene	26-Ene	2																																			
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	27-Ene	10-Feb	11																																			
Puentes	2	B68	51+013		Estructura	Canelones	25-Ene	12-Feb	15																																			
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	1-Feb	8-Feb	6																																			
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	2	B73	55+544		Estructura	Variante Santa Lucía	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	2	B75	56+160		Estructura	Variante Santa Lucía	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	2	B84	82+426		Estructura	25 de Mayo	15-Feb	19-Feb	5																																			
Puentes	3	B087	89+145		Armadura (bases) - Estribo 1 - 2 y Pila	25 de Mayo	1-Feb	5-Feb	5																																			
Puentes	3	B087	89+145		Llenado (bases) - Estribo 1 - 2 y Pila	25 de Mayo	8-Feb	12-Feb	5																																			
Puentes	3	B088	91+291		Armado y llenado (muro) - Estribo 1	25 de Mayo	25-Ene	3-Feb	8																																			
Puentes	3	B089	91+291		Armadura y llenado (dintel y aletas) -Pila y Estribo 2	25 de Mayo	1-Feb	12-Feb	10																																			
Puentes	3	B095	98+845		Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2	Berrondo	18-Ene	29-Ene	5																																			
Puentes	3	B095	98+845		Colocacion de vigas	Berrondo	3-Feb	5-Feb	3																																			
Puentes	3	B095	98+845		Armado de Losa	Berrondo	8-Feb	12-Feb	5																																			
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	25-Ene	12-Feb	15																																			
Puentes	3	B100	105+980		Armadura y llenado -Estribo 1	Florida	18-Ene	12-Feb	15																																			
Puentes	3	B100	105+980		Armadura y llenado -Estribo 1	Florida	1-Feb	12-Feb	10																																			
Puentes	3	B105	131+160		Armadura y llenado (aletas) -Estribo 1 y 2	E/La Cruz y Pintado	18-Ene	29-Ene	5																																			
Puentes	3	B105	131+160		Colocacion de vigas	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	29-Ene	5																																			
Puentes	3	B105 - Puente Ferroviario	131+160		Colocacion de Vigas	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Plataforma para Vigas	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Pilas - Dinteles	Durazno	25-Ene	19-Feb	20																																			
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+269		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	25-Ene	19-Feb	20																																			

