

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 34/2021		1 Montevideo-Progreso		2 Progreso-25 de Mayo		3 25 de Mayo-Sarandí Grande		4 Sarandí Grande-Durazno		5 Durazno-Paso de los Toros		SEMANA 34							SEMANA 35							SEMANA 36							SEMANA 37						
												L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	23/8/2021	24/8/2021	25/8/2021	26/8/2021	27/8/2021	28/8/2021	29/8/2021	30/8/2021	31/8/2021	1/9/2021	2/9/2021	3/9/2021	4/9/2021	5/9/2021	6/9/2021	7/9/2021	8/9/2021	9/9/2021	10/9/2021	11/9/2021	12/9/2021	13/9/2021	14/9/2021	15/9/2021	16/9/2021	17/9/2021	18/9/2021	19/9/2021		
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Camá de apoyo suelo cemento PASACUNETAS GUARDA	25 de Mayo	30-Ago	31-Ago	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Colocación de caño	25 de Mayo	1-set	2-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Tapada de caños	25 de Mayo	3-set	3-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Camá de apoyo suelo cemento PASACUNETAS GUARDA	25 de Mayo	6-set	7-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Colocación de caño	25 de Mayo	8-set	8-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Tapada de caños	25 de Mayo	9-set	10-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Camá de apoyo suelo cemento PASACUNETAS GUARDA	25 de Mayo	13-set	27-set	5																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Colocación de caño	25 de Mayo	16-set	16-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Tapada de caños	25 de Mayo	17-set	17-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	110+500	110+500	Colocación de caño de señales	Florida	23-Ago	23-Ago	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Camá de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	23-Ago	23-Ago	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Colocación de caño	Florida	24-Ago	24-Ago	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Tapada de caños	Florida	25-Ago	25-Ago	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Nuevo replanteo de caños de plataforma	Florida	23-Ago	16-set	19																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Corrección de caños	Florida	25-Ago	27-Ago	3																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Camá de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	23-Ago	17-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Colocación de caño	Florida	23-Ago	19-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Tapada de caños	Florida	23-Ago	20-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Disposición de caños provisorios en cuneta de plataforma	Florida	23-Ago	17-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Replanteo	Florida	23-Ago	11-set	15																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Camá de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	30-Ago	31-Ago	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Colocación de caño	Florida	1-set	2-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Tapada de caños	Florida	3-set	3-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	118+531	118+531	Nuevo replanteo de caños de plataforma	Florida	23-Ago	12-set	15																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	118+531	118+531	Corrección de caños	Florida	23-Ago	27-Ago	5																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Replanteo	Florida	23-Ago	19-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Camá de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	6-set	7-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Colocación de caño	Florida	8-set	9-set	2																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Tapada de caños	Florida	10-set	10-set	1																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Replanteo	Florida	23-Ago	16-set	19																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Camá de apoyo suelo cemento. PASACUNETAS PLATAFORMA	Florida	23-Ago	17-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Colocación de caño	Florida	23-Ago	19-set	20																														
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Tapada de caños	Florida	23-Ago	20-set	20																														
Paso de Fauna	3	B947- Paso Ganado	96+800	96+800	Berrondo	Berrondo	27-Ago	27-Ago	5																														
Paso de Fauna	3	B947- Paso Ganado	96+800	96+800	Impermeabilización	Berrondo	26-Ago	27-Ago	2																														
Paso de Fauna	3	B944 - Marco 4x3	128+290	128+290	Muros	E/La Cruz y Pintado	23-Ago	17-set	20																														
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110	165+110	Geodren (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	23-Ago	17-set	20																														
Paso de Fauna	4	B113 - Marco 2x2	170+240	170+240	Cabezales (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Gofñi	23-Ago	17-set	20																														
Paso de Fauna	4	B945 - Marco 3x2	170+270	170+270	Marco (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Gofñi	23-Ago	17-set	20																														
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751	185+751	Impermeabilización (Subcontrato Gofinal)	Durazno	23-Ago	17-set	20																														
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF -	23+574	23+574	Construcción Puente B045 - Impermeabilización y Accesos	Las Piedras	23-Ago	10-set	15																														
Puentes	1	B943 - Pasarela peatonal Arroyo La Paz	15+315	15+315	Construcción de micropilotes	La Paz	6-set	17-set	10																														
Puentes	2	B54	34+551	34+551	Estructura	Juanicó	23-Ago	3-set	10																														
Puentes	2	B55	36+637	36+637	Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Juanicó	23-Ago	2-set	9																														
Puentes	2	B63	48+222	48+222	Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	23-Ago	27-Ago	5																														
Puentes	2	B64	48+975	48+975	Estructura	Canelones	23-Ago	10-set	15																														
Puentes	2	B65	49+890	49+890	Estructura	Canelones	23-Ago	3-set	10																														
Puentes	2	B69	51+854	51+854	Estructura	Variante Santa Lucía	23-Ago	17-set	20																														
Puentes	2	B939- Paso Ganado	66+861	66+861	Estructura	Variante Independencia	23-Ago	17-set	20																														
Puentes	2	B84	82+426	82+426	Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	25 de Mayo	23-Ago	27-Ago	5																														
Puentes	3	C03 - PR33	90+337	90+337	Excavación	25 de Mayo	23-Ago	25-Ago	3																														
Puentes	3	C03 - PR33	90+337	90+337	Hormigón de limpieza	25 de Mayo	25-Ago	27-Ago	3																														
Puentes	3	C03 - PR33	90+337	90+337	Construcción de marco	25 de Mayo																																	

