



Montevideo, 18 de febrero de 2026.

Ref: Licitación Pública Internacional N°21/2017 Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°14 tramo Sarandí del Yí – Lascano y Ruta N°15 tramo Lascano – Velázquez, CIRCUITO 5.

Director Nacional de Vialidad

Ing. Federico Magnone

Se eleva para su consideración y posterior tramitación, informe sobre el monto anual a facturar por concepto de adelanto de Pago por Disponibilidad del contrato de referencia, correspondiente a **diciembre 2025**.

Se ha calculado el pago por disponibilidad correspondiente a los tramos 1 (N1), 2 (N2), 3 (N3) y 4 (304) que son los que tienen el ACIT a la fecha.

	PPD (U.I.)	FACTURACION	
		U.I.	US\$
Comp. A	12.119.090	6.059.545	794.484
Comp. B	10.782.451	5.391.225	706.858
Comp. C	401.156	200.578	26.298
Total	23.302.696	11.651.348	1.527.640

El monto adelanto del pago por disponibilidad **diciembre 2025** asciende a **23.302.696 UI (veintitrés millones trescientos dos mil seiscientos noventa y seis unidades indexadas indexadas)**.

De acuerdo con el numeral 5.3 del Contrato, el contratista deberá presentar una factura en unidades indexadas y otra en dólares estadounidenses de acuerdo con la fórmula de Retribución al Contratista estipulada en la cláusula 33 del PCA, con $\alpha=0.5$

La factura para emitir en Unidades Indexadas será por el siguiente valor:

$0.5 \times \text{PPD} = 11.651.348 \text{ U.I.}$

La factura para emitir en dólares estadounidenses será por el siguiente valor:

$0.5 \times \text{PPD} = 1.527.640 \text{ US\$}$

mtop.gub.uy Tel. (+598) 2915 8333
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ambas facturas serán pagadas en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo con el valor de la U.I. y la cotización del dólar estadounidense vigentes a la fecha de pago (la cotización interbancaria del dólar estadounidense-fuente BCU).

No corresponde retención del pago de disponibilidad para constituir el Fondo de Provisión, hasta el año 8 según lo estipulado en el numeral 13 del Contrato.

Se anexan planillas de cálculo de los distintos componentes.

Se realiza la observación que por expediente 2025-10-3-0000387 se dejó sin efecto el ACIT del Tramo 7 (311) otorgada con fecha 30/08/2025, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la misma.

El contratista ha presentado una nueva solicitud de ACIT con fecha 14/2/2026. Se están realizando los relevamientos correspondientes para constatar el levantamiento de los incumplimientos mencionados, previo al otorgamiento del ACIT solicitada.

En caso de que corresponda el otorgamiento del ACIT del Tramo 7 (311), la componente A que les correspondería cobrar, se compensaría con el crédito que tiene la Administración contra la Contratista, informado por el expediente antes mencionado, y cuyo descuento se dispuso realizar en futuros pagos. Por esto se sugiere complementar la presente nota con otra donde se disponga la forma de descuento, si aún correspondiera, una vez se determine en los próximos días si se han levantado los incumplimientos y si se está en condiciones de otorgar el ACIT.

De compartirse este informe correspondería notificar a AUTOVIAS CINCO S.A. a los efectos de presentar la factura correspondiente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Malena', is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'Ing. MALENA GONZALEZ', 'Supervisora General de Contratos', 'ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP', and 'M.T.O.P. - D.N.V.'.

Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora General de Contratos
ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

mtop.gub.uy Tel. (+598) 2915 8333
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



CIRCUITO 5
ADELANTO PAGO POR DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2025

20% COMP A
100% COMP B
20% COMP C

62.7%

17.5

% COMP A N2 (preliminar)

longitud N2

37.32%

		G		pm (U)/km-mes														37,32%			
		1,0307		4/794,83														62,7%			
		Tramos del contrato														Componentes - Montos Base (U/I)				17,5	
Fecha ACIT	Ruta	Tramo	Longitud (Km)	A	B	C	Cuotas comp A	Comp A anual	Fecha ACIT	Z	COMP.	PPD (U.I.)									
				f1	f2	f3															
				1,84	6,13	0,52															
22/05/2025	14	1	42,44	183.916.751			17	20.517.407	ctd1	1	A	4.103.481									
									ctd2	1	B	3.742.229									
									ctd3	1	C	145.384									
12/04/2025	14	2	27,92	145.873.786			17	10.200.021	ctd1	1	A	2.040.004									
									ctd2	1.015	B	1.566.243									
									ctd3	1	C	56.622									
21/02/2025	14	3	34,78	129.402.639			17	14.435.915	ctd1	1	A	2.887.183									
									ctd2	1.025	B	3.143.463									
									ctd3	1	C	105.863									
15/08/2025	14	4	26,43	109.056.881			17	12.166.180	ctd1	1	A	2.433.236									
									ctd2	1	B	2.330.516									
									ctd3	1	C	93.286									
	14	5	13,57	247.665.089			17	27.629.051	ctd1	1	A										
									ctd2	1	B										
									ctd3	1	C	0									
	15	6	19,65	49.517.863			19	4.942.633	ctd1	1	A										
									ctd2	1	B										
									ctd3	1	C	0									
	15	7	18,96	56.201.261			18	5.921.390	ctd1	1	A	0									
									ctd2	1	B	0									
									ctd3	1	C	0									
	Total Montos Base (U/I)			921.634.269	183.086.364	206.558.412						22.647.511									
	Total Componentes (U/I)			1.695.807.056	1.122.319.411	107.410.374															

Componente A	29.365.203	55.690.756																			
Componente A																					

Observación: se está en proceso de determinar la comp A de la inversión realizada en el Tramo N2 donde no se ejecutaron los by pass previstos por expediente 2024-10-3-339. Se tomó como valor preliminar 17.5/27.92 correspondiente a la longitud que tiene ACIT dividido la longitud establecida para el Tramo N2 por Pliego.

Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora General de Contratos
ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

TOPE C ANUAL U.I.		AÑO 4 (2025)		AÑO 5 (2026)	
Tramo 1	1.722.214	1.722.214	1.766.068	1.766.068	1.766.068
Tramo 2	938.695	938.695	963.397	963.397	963.397
Tramo 3	1.169.334	1.169.334	1.200.106	1.200.106	1.200.106
Tramo 4	1.566.076	1.566.076	1.617.620	1.617.620	1.617.620
Tramo 5	804.073	804.073	830.537	830.537	830.537
Tramo 6	1.628.251	1.628.251	1.675.330	1.675.330	1.675.330
Tramo 7	1.571.076	1.571.076	1.616.502	1.616.502	1.616.502
Ajuste paramétrico comp C					

U.I.o 37.198
T.C.o 28.37
alfa 0,5

FACTURACION		U.I.		U.S\$	
Comp. A	12.119.090	6.059.545	794.484		
Comp. B	10.782.451	5.391.225	706.858		
Comp. C	401.156	200.578	26.298		
Total	23.302.696	11.651.348	1.527.640		

Boletín 689



Autovías Cinco S.A.
PLAZA DE CAGANCHA 1356 OFICINA 603, Montevideo

RUT EMISOR: 218439760017


e-Factura

SERIE	NÚMERO	PAGO	MONEDA
A	23	Crédito	UYI

RUT RECEPTOR: 212226480018

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RINCON 561
MONTEVIDEO, URUGUAY

FECHA	19/02/2026	VENCIMIENTO	20/04/2026	COTIZACIÓN	6.447	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTO	MONTO *
*	PPD Octubre - Diciembre 2025 UI		1,00	11.651.348,00		11.651.348,00 3


ing. JORGE MURES
Supervisor Técnico
Círculo Vial 5
ORGANO DE CONTROL PPP
M.T.O.P. - D.N.V.



Código de Seguridad +m1grq
I.V.A. al día
CAE N° 90240413763
Serie A
Rango 1 al 100
Fecha emisor 07/07/22
Puede verificar comprobante en:
<http://www.dgi.gub.uy>

TOTALES			
Monto no Gravado			0,00
Monto IVA en Suspenso			0,00
Monto Neto IVA Tasa Mínima			0,00
Monto Neto IVA Tasa Básica			11.651.348,00
Importe IVA Tasa Mínima	%	0,00	0,00
Importe IVA Tasa Básica	%	22,00	2.563.296,56
Monto Total			14.214.644,56
Redondeo / No Facturable			0,00
Total a Pagar			14.214.644,56

Hoja 1 / 1

Fecha de vencimiento de CAE 20/02/2026

ADENDA

Notas: PPD Octubre - Diciembre 2025 UI

* 1.No gravado 2.Tasa mínima 3.Tasa básica 4.Otra tasa 5.Entrega gratuita 6. No facturable 10.Exportación y Asimiladas 11.Impuesto percibido 12.IVA en suspenso



Autovías Cinco S.A.
PLAZA DE CAGANCHA 1356 OFICINA 603, Montevideo

RUT EMISOR: 218439760017			
e-Factura			
SERIE	NÚMERO	PAGO	MONEDA
A	22	Crédito	USD
RUT RECEPTOR: 212226480018			
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS RINCON 561 MONTEVIDEO, URUGUAY			

FECHA	19/02/2026	VENCIMIENTO	20/04/2026	COTIZACIÓN	38.790	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTO	MONTO *
*	PPD Trimestral - Octubre a Diciembre 2025		1,00	1.527.640,00		1.527.640,00 3

Ing. JORGE MURES
Supervisor Técnico
Circuito Vial 5
ORGANO DE CONTROL PPP
M.T.O.P. - D.N.V.



Código de Seguridad C7w7/u
I.V.A. al día
CAE N° 90240413763
Serie A
Rango 1 al 100
Fecha emisor 07/07/22
Puede verificar comprobante en:
<http://www.dgi.gub.uy>

Hoja 1 / 1

Fecha de vencimiento de CAE 20/02/2026

TOTALES			
Monto no Gravado			0,00
Monto IVA en Suspenso			0,00
Monto Neto IVA Tasa Mínima			0,00
Monto Neto IVA Tasa Básica			1.527.640,00
Importe IVA Tasa Mínima	%	0,00	0,00
Importe IVA Tasa Básica	%	22,00	336.080,80
Monto Total			1.863.720,80
Redondeo / No Facturable			0,00
Total a Pagar		U\$S	1.863.720,80

ADENDA
Notas: PPD Trimestral - Octubre a Diciembre 2025
* 1.No gravado 2.Tasa mínima 3.Tasa básica 4.Otra tasa 5.Entrega gratuita 6. No facturable 10.Exportación y Asimiladas 11.Impuesto percibido 12.IVA en suspenso