

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 18/2021

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 18/2021									1 Montevideo-Progreso				2 Progreso-25 de Mayo				3 25 de Mayo-Sarandí Grande				4 Sarandí Grande-Durazno				5 Durazno-Paso de los Toros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Grupo de Actividad									Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	SEMANA 18							SEMANA 19							SEMANA 20							SEMANA 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Movimiento de Suelos									1	Terraplen/Desmonte	24+000	25+000	Excavación	Progreso	3-May	28-May	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 18/2021

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 18/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	3-May	25-May	17																					
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	3-May	28-May	20																					
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	3-May	28-May	20																					
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	3-May	28-May	20																					
Puentes	1	B045-574 - Puentes	234+574		Las Piedras	Las Piedras	3-May	28-May	20																					
Puentes	2	B54 - Puentes	34+551		Estructura	Juanicó	3-May	28-May	20																					
Puentes	2	B55 - Puentes	36+637		Estructura	Juanicó	3-May	28-May	20																					
Puentes	2	B56 - Puentes	39+045		Estructura (Ferralla)	Canelones	3-May	6-May	4																					
Puentes	2	B56 - Puentes	39+045		Montaje vigas prefabricadas	Canelones	21-May	21-May	1																					
Puentes	2	B64 - Puentes	48+975		Canelones	Canelones	10-May	21-May	10																					
Puentes	2	B65 - Puentes	49+890		Pilotes	Canelones	13-May	17-May	3																					
Puentes	2	B65 - Puentes	49+890		Estructura	Canelones	3-May	28-May	20																					
Puentes	2	B67 - Puentes	50+696		Estructura	Canelones	3-May	21-May	15																					
Puentes	2	B69 - Puentes	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	10-May	3-May	3																					
Puentes	2	B69 - Puentes	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	3-May	21-May	15																					
Puentes	2	B72 - Puentes	54+976		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	13-May	21-May	7																					
Puentes	2	B73 - Puentes	55+544		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	14-May	28-May	11																					
Puentes	2	B75 - Puentes	56+160		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	15-May	28-May	10																					
Puentes	2	B84 - Puentes	82+426		Estructura	25 de Mayo	3-May	28-May	20																					
Puentes	3	B087 - Puentes	89+145		Armadura y Encofrado - Estribo 1 y Dintel	25 de Mayo	3-May	14-May	10																					
Puentes	3	B087 - Puentes	89+145		Armadura y Encofrado - Estribo 2	25 de Mayo	12-May	28-May	13																					
Puentes	3	B089 - Puentes	91+291		Armadura (muro y aletas) - Estribo 1	25 de Mayo	17-May	28-May	10																					
Puentes	3	B093 - Puentes	99+515		Pilotes	25 de Mayo	3-May	3-May	1																					
Puentes	3	B095 - Puentes	98+803		Aletas - Estribo 2	Berrondo	3-May	5-May	3																					

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 18/2021

1	Montevideo-Progreso
---	---------------------

2	Progreso-25 de Mayo
---	---------------------

3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Buenos Aires

5 Durazno-Paso de los Toros

3	DESGUENO Y G330 DE LOS TÍTULOS
	Observaciones

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 18/2021

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 18/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividades	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+628	3+628	SARLUX	5-May	10-May	4																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+891	3+891	SARLUX	5-May	10-May	4																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+686	4+686	SARLUX	Montevideo	5-May	10-May	4																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+924	4+924	SARLUX	Montevideo	10-May	20-May	9																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	7+459	7+459	SARLUX	Montevideo	10-May	20-May	9																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	14+283	14+283	SARLUX	La Paz	10-May	20-May	9																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+572	15+572	SARLUX	La Paz	10-May	15-May	5																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	22+950	22+950	SARLUX	Las Piedras	10-May	15-May	5																												
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	23+580	23+580	SARLUX	Las Piedras	10-May	15-May	5																												
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+940	196+940	SARLUX	Durazno	20-May	30-May	7																												
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+941	196+941	SARLUX	Durazno	20-May	30-May	7																												
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	3-May	28-May	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	149+000			Variente Sarandí Grande	3-May	28-May	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	177+650			Gothi	3-May	28-May	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	192+500			Durazno	3-May	28-May	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	3-May	28-May	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	3-May	28-May	20																												
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	3-May	28-May	20																												
Trinchera Capurro	1	Muro Guía	3+840		Construcción Muro Guía	Trinchera Capurro	3-May	6-May	4																												
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	3-May	28-May	20																												