

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 27/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SARLUX	Montevideo	31-May	9-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM	Montevideo	22-Jun	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	40+000	MC - OSE/ANTEL	Montevideo	22-Jun	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM	Montevideo	22-Jun	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	40+000	MC - OSE/ANTEL	Montevideo	22-Jun	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	20-Jul	30-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SARLUX	Montevideo	31-May	10-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1120	+1120	SARLUX	Montevideo	31-May	11-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+1133	+1133	Insaco	Montevideo	31-May	2-Ago	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+1145	+1145	Ciemsá	Montevideo	19-Jul	24-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1219	+1219	SARLUX	Montevideo	31-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1229	+1229	SARLUX	Montevideo	12-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+1245	+1245	Ciemsá	Montevideo	19-Jul	24-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1323	+1323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+1354	+1354	Ciemsá	Montevideo	23-Jul	26-Jul	2																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+1355	+1355	Ciemsá	Montevideo	23-Jul	26-Jul	2																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1420	+1420	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1427	+1427	SARLUX	Montevideo	31-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1428	+1428	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1429	+1429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1433	+1433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	9-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1448	+1448	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1491	+1491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	9-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1540	+1540	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1615	+1615	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1652	+1652	SARLUX	Montevideo	14-Abr	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+1860	+1860	SARLUX	Montevideo	6-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+2003	+2003	SARLUX	Montevideo	10-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+2223	+2223	Gofinal	Montevideo	19-Jul	6-Ago	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+2320	+2320	SARLUX	Montevideo	10-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+2340	+2340	SACEEM	Montevideo	20-Abr	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+2884	+2884	Insaco	Montevideo	26-Jul	2-Ago	5																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+2886	+2886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	20-Jul	12																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3001	+3001	Saceem	Montevideo	5-Jul	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Gas	+3003	+3003	Gofinal	Montevideo	7-Jul	13-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3004	+3004	Saceem	Montevideo	5-Jul	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3005	+3005	Saceem	Montevideo	5-Jul	23-Jul	15																					
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	+3100		Canales abiertos de Trinchera Capurro	Trinchera Capurro	5-Jul	30-Jul	20																					
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	+3200		Pantallas transversales entre Bvar Artigas y Capurro / Pilotes Hnos GIL (P3)	Trinchera Capurro	12-Jul	30-Jul	15																					
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	+3200		Pantallas transversales entre Capurro y PK 4+100 y pilotaje entre PK 3+880 y 34	Trinchera Capurro	19-Jul	30-Jul	10																					
Trinchera Capurro	1	Puente B004 - Hnos Gil	+3340		Loza puente	Trinchera Capurro	5-Jul	14-Jul	8																					
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	+3400		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	5-Jul	9-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	+3625	+3625	Gofinal	Trinchera Capurro	12-Jul	23-Jul	10																					
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	+3640		Vigas de Atado entre Capurro y Flanghini	Trinchera Capurro	5-Jul	9-Jul	5																					
Demoliciones	1	Demolición/Muro	+3775	+3775	Padrón 56705 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	5-Jul	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3830	+3830	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	9-Jul	5																					
Demoliciones	1	Demolición/Muro	+3857	+3857	Padrón 56695 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	5-Jul	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	+3878	+3878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Jul	25-Jul	4																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+3879	+3879	SACEEM	Trinchera Capurro	1-Jun	10-Jul	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3885	+3885	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	9-Jul	5																					
Demoliciones	1	Demolición/Muro	+3934	+3934	Padrón 118902 (muro nuevo bajo + reja)	Trinchera Capurro	19-Jul	30-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3950	+3950	Saceem	Trinchera Capurro	4-Mar	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+3950	+3950	Saceem	Trinchera Capurro	5-Jul	1-Ene	20																					
Trinchera Capurro	1	Desvío	+4000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	5-Jul	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4307	+4307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	7-Jul	3																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+4310	+4310	Saceem	Montevideo	11-Jul	22-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4404	+4404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	12-Jul	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+4463	+4463	Insaco	Montevideo	12-Jul	24-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+4781	+4781	Insaco	Montevideo	7-Jul	19-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+4787	+4787	Insaco	Montevideo	19-Jul	31-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4797	+4797	SARLUX	Montevideo	4-Jun	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4894	+4894	SACEEM	Montevideo	21-Jul	30-Ago	8																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+4897	+4897	Insaco	Montevideo	19-Jul	31-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4906	+4906	SARLUX	Montevideo	31-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+4937	+4937	SARLUX	Montevideo	31-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+5190	+5190	SACEEM	Montevideo	20-Ene	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+6119	+6119	Insaco	Montevideo	8-Jul	31-Jul	17																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+6298	+6298	SARLUX	Montevideo	17-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+6458	+6458	Insaco	Montevideo	18-Jul	11-Ene	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+6820	+6820	SARLUX	Montevideo	31-May	16-Jul	10																					
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+6969	+6969	SACEEM	Montevideo	19-Jul	24-Ago	10																					

Ferrocarril Central MVD-PDT **Planificación Semana 27/2021**

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 27/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pk Inicio	pk Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	2	Aqua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofral	Canelones	12-Jul	19-Jul	6																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	5-Jul	30-Jul	20																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplen/Desmonte	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	5-Jul	30-Jul	20																					
Puentes	2	B63	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	5-Jul	7-Jul	3																					
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	9-Jul	23-Jul	11																					
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	5-Jul	9-Jul	5																					
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	5-Jul	9-Jul	5																					
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	5-Jul	9-Jul	5																					
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	5-Jul	19-Jul	11																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplen/Desmonte	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	5-Jul	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	51+080	51+080	Oritecno	Canelones	15-Jul	15-Ago	12																					
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucia	7-Jul	12-Jul	4																					
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucia	14-Jul	30-Jul	13																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplen/Desmonte	54+000	54+900	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	5-Jul	19-Jul	11																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	54+951	54+951	Oritecno	Variante Santa Lucia	15-Jul	15-Ago	12																					
Puentes	2	B72	54+976		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucia	5-Jul	7-Jul	3																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplen/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	5-Jul	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	55+560		Oritecno	Variante Santa Lucia	15-Jul	15-Ago	12																					
Movimiento de Suelos	2	Terraplen/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucia	5-Jul	30-Jul	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	B077 - Marco 2 - 6x4	57+875			Variante Santa Lucia	5-Jul	23-Jul	15																					
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+885	60+885	SARLUX	25 de Agosto	21-Jun	15-Jul	9																					
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+920	60+920	SARLUX	25 de Agosto	21-Jun	15-Jul	9																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	C043 - Tubo 2 Ø 1000 mm	61+308			25 de Agosto	5-Jul	12-Jul	6																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	2	C045 - Tubo 2 Ø 1200 mm	61+750			25 de Agosto	5-Jul																							

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 27/2021	1 Montevideo-Progreso
	2 Progreso-25 de Mayo
	3 25 de Mayo-Sarandí Grande
	4 Sarandí Grande-Durazno

			5 Durazno-Paso de los Toros																																		
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C115	104+000	127+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	5-Jul	9-Jul	5																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C096 3 Ø 1000 mm	104+528		Hormigonado Solera de Cabezales	Florida	5-Jul	5-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C096 3 Ø 1000 mm	104+528		Encofrado Frontal de Cabezal	Florida	6-Jul	7-Jul	2																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C096 3 Ø 1000 mm	104+528		Hormigonado Frontal de Cabezal	Florida	8-Jul	7-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C096 3 Ø 1000 mm	104+528		Desencofrado y Acabados	Florida	9-Jul	12-Jul	2																												
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	104+650	103+900	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	5-Jul	12-Jul	6																												
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	104+800	104+900	GRINOR	Florida	12-Jul	21-Jul	8																												
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	104+900	105+000	GRINOR	Florida	5-Jul	9-Jul	5																												
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	105+000	105+100	GRINOR	Florida	9-Jul	19-Jul	7																												
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+000	105+100	GRINOR	Florida	19-Jul	30-Jul	10																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Desencofrado y Acabados	Florida	5-Jul	5-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Colocación de Acero en Cabezales	Florida	5-Jul	7-Jul	3																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Encofrado Solera de Cabezales	Florida	8-Jul	8-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Hormigonado Solera de Cabezales	Florida	9-Jul	9-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Encofrado Frontal de Cabezal y Aletas	Florida	12-Jul	13-Jul	2																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Hormigonado Frontal de Cabezal	Florida	13-Jul	13-Jul	1																												
ODT s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 180CA 1,50x1,50	105+343		Desencofrado y Acabados	Florida	14-Jul	15-Jul	2																												
Puentes	3	B100	105+980		Estribos	Florida	5-Jul	9-Jul	5																												
Puentes	3	B100	105+980		Preparación de Mesetas	Florida	12-Jul	16-Jul	5																												
Puentes	3	B100	105+980		Acabados finales en hormigon	Florida	5-Jul	16-Jul	10																												
Puentes	3	B100	105+980		Montaje de vigas	Florida	26-Jul	30-Jul	5																												
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+100	106+400	GRINOR	Florida	12-Jul	23-Jul	10																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	CIMENTALIA - Pilotaje	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Descabezado de pilotes	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado de viga superior de atado	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado puente B101	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALLA - Armadura de pilotes	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Llenado viga superior de atado	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Preparación pista de acceso de la pilotera	106+400	106+470		Florida	5-Jul	26-Ago	20																												
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+400	106+470		Florida	5-Jul	28-set	20																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	12-Jul	16-Jul	5																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpón Padrón 6881	Florida	19-Jul	26-Jul	6																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpón Padrón 6518	Florida	27-Jul	30-Jul	4																												
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	106+455	106+455	Orteteo	Florida	15-Jul	15-Ago	12																												
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	25-Jun	15-Jul	9																												
Movimiento de Suelos	3	preparación de entrega	106+500	107+000	GRINOR	Florida	5-Jul	7-Jul	3																												
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	107+127	107+127	Orteteo	Florida	15-Jul	15-Ago	12																												
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	19-Jul	29-Jul	9																												
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's (de Florida para nuevos acopios)	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	5-Jul	9-Jul	5																												
Movimiento de Suelos	3	Colocación de capa de forma	109+000	109+200	GRINOR	Florida	5-Jul	7-Jul	3																												
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	124+000	ENRIQUE RUIZ	Florida	5-Jul	31-Ago	20																												
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	5-Jul	30-Jul	20																												
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	5-Jul	31-Ago	20																												
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	5-Jul	30-Jul	20																												
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	5-Jul	30-Jul	20																												
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+285	109+285	BERKES	Florida	21-Jul	22-Jul	2																												
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+360	109+360	BERKES	Florida	21-Jul	22-Jul	2																												
Movimiento de Suelos	3	Colocación de capa de forma	110+500	111+500	GRINOR	Florida	5-Jul	16-Jul	10																												
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de cunetas en hormigón	110+500	111+500		Florida	19-Jul	23-Jul	5																												
Movimiento de Suelos	3	Colocación de capa de forma	111+500	112+000	GRINOR	Florida	16-Jul	23-Jul	6																												
Movimiento de Suelos	3	preparación de entrega	111+500	112+000	GRINOR	Florida	5-Jul	7-Jul	3																												
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de cunetas en hormigón	111+500	112+000		Florida	23-Jul	30-Jul	6																												
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Camá de apoyo suelo cemento	Florida	28-Jul	28-Jul	1																												
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Colocación de caño	Florida	29-Jul	30-Jul	2																												
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Colocación de caño	Florida	14-Jul	15-Jul	2																												
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Tapada de caños	Florida	16-Jul	19-Jul	2																												
Movimiento de Suelos	3	Colocación de capa de forma	112+600	113+200	GRINOR	Florida	21-Jul	26-Jul	4																												
Movimiento de Suelos	3	Colocación de capa de forma	112+600	113+200	GRINOR	Florida	26-Jul	29-Jul	4																												
Movimiento de Suelos	3	preparación de entrega	113+200	114+000	GRINOR	Florida	5-Jul	9-Jul	5																												
Movimiento de Suelos	3																																				

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 27/2021	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 27/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea		pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C258 - Alcantarilla 1.5 x 1.5		241-146		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado		242-400			E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C260 - Alcantarilla 0.8 x 0.8		242-448		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C262 - Alcantarilla 0.8 x 0.8		242-900		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	30-Jul	15																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B1560 - Alcantarilla 1.5 x 1.5		243-862		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	19-Jul	30-Jul	10																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	B150 - Alcantarilla 1.5 x 1.5		244-925		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	19-Jul	30-Jul	10																					
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado		247-200			E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
ODT s/Alcantarillas/Marcos	5	C267 - Alcantarilla 1 x 1		247-446		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado		248-300			E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén		252-500	254+000		E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m		254-437		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m		254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m		254-833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	5-Jul	30-Jul	20																					
Desmonte / Terraplén	5	Desmonte / Terraplén		255-800			Desvío UPM 2	5-Jul	30-Jul	20																					
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley		255-800			Desvío UPM 2	5-Jul	30-Jul	20																					
Servicios Afectados	5	Eléctrica		256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	6-Jul		2																					
Servicios Afectados	5	Eléctrica		256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	5-Jul	6-Jul	2																					
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco						5-Jul	30-Jul	20																					
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley						5-Jul	30-Jul	20																					
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley						5-Jul	30-Jul	20																					
negociación de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos						5-Jul	30-Jul	20																					
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley				Todo el tramo		5-Jul	30-Jul	20																					
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley						5-Jul	30-Jul	20																					