

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 3/2021				1 Montevideo-Progreso					SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6																	
				2 Progreso-25 de Mayo					3 25 de Mayo-Sarandí Grande					4 Sarandí Grande-Durazno					5 Durazno-Paso de los Toros					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	13+500	16+000	Excavación	La Paz	18-Ene	22-Ene	5																																						
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	16+000	17+700	Excavación	La Paz	18-Ene	5-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+200	30+000	Excavación	Progreso	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	8+300	9+100	Excavación	Montevideo	18-Ene	5-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+000	30+000	Relleno	Progreso	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	41+000	36+000	Macromáquinas	Canelones	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	41+000	36+000	Macromáquinas	Canelones	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	49+100	51+500	Macromáquinas	Canelones	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	49+100	51+500	Macromáquinas	Canelones	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	66+500	69+000	En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml	25 de Agosto	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	86+680	84+900		25 de Mayo	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	88+900	89+100		25 de Mayo	18-Ene	5-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	88+900	89+100		25 de Mayo	25-Ene	12-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	107+500	108+000		Florida	18-Ene	29-Ene	10																																						
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	108+500	108+800		Florida	18-Ene	22-Ene	5																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+500	105+750		Florida	18-Ene	22-Ene	5																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	108+500	108+650		Florida	25-Ene	12-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	107+500	108+000		Florida	22-Ene	12-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	111+800	113+000		Florida	23-Dic	23-Dic	20																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	116+800	118+000		Florida	12-Ene	20-Ene	3																																						
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	140+000	141+000		E/Pintado y Sarandí Grande	12-Ene	25-Ene	6																																						
Movimiento de Suelos	3	Prestamo	131+800	131+800		E/La Cruz y Pintado	21-Dic	1-Mar	20																																						
Movimiento de Suelos	3	Prestamo	140+000	140+000		E/Pintado y Sarandí Grande	21-Dic	1-Mar	20																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	125+000	126+000		La Cruz	18-Ene	26-Ene	7																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	138+500	138+800		Pintado	18-Ene	27-Ene	8																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	137+500	137+700		E/La Cruz y Pintado	18-Ene	5-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	138+800	140+000		Pintado	27-Ene	15-Feb	13																																						
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	125+000	125+000		La Cruz	18-Ene	26-Ene	7																																						
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	137+500	137+700		E/La Cruz y Pintado	18-Ene	5-Feb	15																																						
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	138+500	138+800		Pintado	18-Ene	27-Ene	8																																						
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	138+800	140+000		Pintado	27-Ene	15-Feb	13																																						
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones / Formación de terraplén	156+300	157+000		E/Sarandí y Maciel	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones	157+100	157+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	164+000	164+500	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	166+000	170+000	Subcontrato Diaz	Variante Puntas de Maciel	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones / Formación de terraplén	180+000	185+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Goñi y Durazno	18-Ene	12-Feb	20																																						
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	188+700	197+000		Durazno	18-Ene	12-Feb	20																																						

