

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 19/2021		1 Montevideo-Progreso				SEMANA 19							SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22											
		2 Progreso-25 de Mayo		3 25 de Mayo-Sarandí Grande		4 Sarandí Grande-Durazno		5 Durazno-Paso de los Toros		10/5/2021	11/5/2021	12/5/2021	13/5/2021	14/5/2021	15/5/2021	16/5/2021	17/5/2021	18/5/2021	19/5/2021	20/5/2021	21/5/2021	22/5/2021	23/5/2021	24/5/2021	25/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	28/5/2021	29/5/2021	30/5/2021	31/5/2021	1/6/2021	2/6/2021	3/6/2021	4/6/2021	5/6/2021	6/6/2021	
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	24-000	25+000	Excavación	Progreso	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	28-500	30+000	Relleno Frente 1	E/Progreso y Juanicó	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	27+500	28+500	Relleno Frente 2	Progreso	3-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	1	8017- Cuña de transición	8+748		8+748	Montevideo	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	9+000	30+000	Construcción cuña de transición	Montevideo	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	62+700		Machin	25 de Agosto	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	76+000		Lans	Cardal (Incluye Variantes)	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	87+500		Rava	25 de Mayo	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	74+000	73+000		Cardal (Incluye Variantes)	10-May	10-May	1																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	10-May	21-May	10																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	10-May	31-May	16																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	10-May	28-May	15																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	10-May	21-May	10																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	40+100	41+100	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	41+100	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	17-May	4-Jun	15																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	17-May	4-Jun	15																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	54+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	17-May	4-Jun	15																													
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	17-May	28-May	10																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700		Berrondo	10-May	30-May	15																													
Movimiento de Suelos	3	PR 33	89+000	90+000		25 de Mayo	10-May	10-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos 3 3	104+000	127+000		Florida	10-May	20-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	89+000	90+300		25 de Mayo	7-Abr	12-May	3																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700		Florida	5-Abr	15-May	5																													
Movimiento de Suelos	3	Playa para nave de prefabricados	113+000	113+000	Tarea momentaneamente suspendida hasta definición de predio	Florida	3-May	10-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	99+000	103+450		Berrondo	3-May	17-May	6																													
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	1-Mar	30-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+500	107+000		Florida	10-May	17-May	6																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+200	106+400		Florida	14-Abr	10-May	1																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+200		Florida	8-Abr	25-May	12																													
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	123+000	124+000		Florida	26-May	15-Jun	8																													
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	111+500	111+800		Florida	10-May	14-May	5																													
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	117+800	118+200		Florida	17-May	21-May	5																													
Movimiento de Suelos	3	Preparación de entrega	118+200	120+000		Florida	24-May	28-May	5																													
Movimiento de Suelos	3	Perforación en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	1-Feb	14-May	5																													
Movimiento de Suelos	3	Perforación en roca para voladura	123+400	123+450		Florida	6-May	13-May	4																													
Movimiento de Suelos	3	Detonación de voladuras	123+400	123+450		Florida	13-May	13-May	1																													
Movimiento de Suelos	3	Perforación en roca para voladura	116+400	116+700		Florida	17-May	25-May	7																													
Movimiento de Suelos	3	Detonación de voladuras	116+400	116+450		Florida	27-May	27-May	1																													
Movimiento de Suelos	3	Subrasante / Drenajes provisionales	124+000	126+000		Florida	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal	126+500	127+000		La Cruz	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	128+920	129+050		E/La Cruz y Pintado	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	134+100	134+200		E/La Cruz y Pintado	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	134+300	134+500		E/La Cruz y Pintado	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	139+000	140+000		Pintado	10-May	4-Jun	20																													
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	141+400	142+300		E/Pintado y Sarandí Grande	10-May	4-Jun	20																													

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 19/2021			1 Montevideo-Progreso						SEMANA 19							SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22										
			2 Progreso-25 de Mayo						3 25 de Mayo-Sarandí Grande		4 Sarandí Grande-Durazno		5 Durazno-Paso de los Toros		10/5/2021	11/5/2021	12/5/2021	13/5/2021	14/5/2021	15/5/2021	16/5/2021	17/5/2021	18/5/2021	19/5/2021	20/5/2021	21/5/2021	22/5/2021	23/5/2021	24/5/2021	25/5/2021	26/5/2021	27/5/2021	28/5/2021	29/5/2021	30/5/2021	31/5/2021	1/6/2021	2/6/2021	3/6/2021	4/6/2021
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D			
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Terminaciones	E/Pintado y Sarandí Grande	10-May	14-May	5																															
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	10-May	4-Jun	20																															
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	10-May	4-Jun	20																															
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	10-May	4-Jun	20																															
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	205+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VÍAF -	23+574		Construcción (Sub Contr- Ferralia)	Las Piedras	10-May	28-May	15																															
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	10-May	6-Jun	20																															
Puentes	2	B55	36+637		Estructura	Juanicó	10-May	6-Jun	20																															
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralia)	Canelones	31-May	6-Jun	5																															
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	24-May	6-Jun	10																															
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	20-May	24-May	3																															
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	10-May	6-Jun	20																															
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	10-May	21-May	10																															
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	26-May	28-May	3																															
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	31-May	4-Jun	5																															
Puentes	2	B72	54+976		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	13-May	21-May	7																															
Puentes	2	B73	55+544		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	14-May	28-May	11																															
Puentes	2	B75	56+160		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	15-May	28-May	10																															
Puentes	2	B84	82+426		Estructura	25 de Mayo	10-May	28-May	15																															
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Dintel	25 de Mayo	17-May	21-May	5																															
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 2	25 de Mayo	19-May	4-Jun	13																															
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	31-May	4-Jun	5																															
Puentes	3	B096	99+235		Armadura y Encofrado -Estribo 1	Barrero	10-May	21-May	10																															
Puentes	3	B097	102+688		Florida	Florida	17-May	28-May	10																															
Puentes	3	B100	105+980		Pilotes	Florida	10-May	14-May	5																															
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Obras preliminares	E/La Cruz y Pintado	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B122 - Vigas prefabricadas de 12m	204+988		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B127 - Vigas prefabricadas de 9m	208+550		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+353		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m	254+437		Excavación/Construcción	E/C. Reyes y Centenario	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	10-May	4-Jun	20																															
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	10-May	4-Jun	20																															
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+673	3+673	Padrón 56645 (nuevo muro)	Trinchera Capurro	24-May	11-Jun	10																															
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+857	3+857	Padrón 56695 (nuevo muro)	Trinchera Capurro	24-May	28-May	5																															
Demoliciones	1	Muro	19+973	19+973	Padrón 14843 (muro nuevo)	Trinchera Las Piedras	10-May	21-May	10																															
Demoliciones	1	Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	17-May	28-May	10																															
Demoliciones	1	Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	24-May	4-Jun	10																															
Demoliciones	1	Muro	20+016	20+016	Padrón 5752 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	31-May	11-Jun	5																															
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	17-May	20-May	4																															
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpón Padrón 6881	Florida	21-May	28-May	6																															
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpón Padrón 6538	Florida	31-May	2-Jun	3																															
Servicios Afectados	1	Frete Cateos	+726	3+000	RR - OSE/MM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	4-Jun	20																															
Servicios Afectados	1	Frete Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	4-Jun	20																															
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciema	Montevideo	12-Mar	11-May	2																															
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciema	Montevideo	6-May	18-May	7																															
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciema	Montevideo	17-May	24-May	6																															
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	25-May	30-May	4																															
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	17-May	21-May	5																															
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	24-May	8-Jun	10																															
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	24-May	4-Jun	10																															
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	24-May	4-Jun	10																															
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	5-May	14-May	5																															
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	17-May	21-May	5																															
Servicios Afectados	1	Gas	9+312	9+312	Gofinal	Montevideo	10-May	14-May	5																															
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	17-May	21-May	5																															

