

| Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 26/2021 | | 1 Montevideo-Progreso | | 2 Progreso-25 de Mayo | | 3 25 de Mayo-Sarandí Grande | | 4 Sarandí Grande-Durazno | | 5 Durazno-Paso de los Toros | | SEMANA 26 | | | | | | | SEMANA 27 | | | | | | | SEMANA 28 | | | | | | | SEMANA 29 | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Tramo | Tarea | pK Inicio | pK Fin | Observaciones | Localidad | Inicio | Fin | Duración | 28/6/2021 | 29/6/2021 | 30/6/2021 | 1/7/2021 | 2/7/2021 | 3/7/2021 | 4/7/2021 | 5/7/2021 | 6/7/2021 | 7/7/2021 | 8/7/2021 | 9/7/2021 | 10/7/2021 | 11/7/2021 | 12/7/2021 | 13/7/2021 | 14/7/2021 | 15/7/2021 | 16/7/2021 | 17/7/2021 | 18/7/2021 | 19/7/2021 | 20/7/2021 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 23/7/2021 | 24/7/2021 | 25/7/2021 | |
| Grupo de Actividad | | | | | | | | | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | | |
| Servicios Afectados | 1 | Frente Cateos | +726 | 30+000 | RR - 02E/MM | Montevideo | | 22-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Frente Cateos | +726 | 3+000 | ES - UTE | Montevideo | | 22-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Frente Cateos | +726 | 40+000 | MC - 05E/ANTEL | Montevideo | | 22-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +726 | +726 | SARLUX | Montevideo | | 31-May | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | +735 | +735 | Insaco | Montevideo | | 11-Jul | 21-Jul | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +942 | +942 | SARLUX | Montevideo | | 31-May | 10-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+120 | +1+120 | SARLUX | Montevideo | | 31-May | 11-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | +1+145 | +1+145 | Ciema | Montevideo | | 12-Jul | 17-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+219 | +1+219 | SARLUX | Montevideo | | 31-May | 5-Jul | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+229 | +1+229 | SARLUX | Montevideo | | 12-May | 5-Jul | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | +1+245 | +1+245 | Ciema | Montevideo | | 12-Jul | 17-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+323 | +1+323 | SARLUX | Montevideo | | 29-Ene | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | +1+354 | +1+354 | Ciema | Montevideo | | 16-Jul | 19-Jul | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | +1+355 | +1+355 | Ciema | Montevideo | | 16-Jul | 19-Jul | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+420 | +1+420 | SACEEM | Montevideo | | 20-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+427 | +1+427 | SARLUX | Montevideo | | 12-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+428 | +1+428 | SACEEM | Montevideo | | 20-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+429 | +1+429 | SARLUX | Montevideo | | 19-Abr | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+433 | +1+433 | SARLUX | Montevideo | | 12-Abr | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+448 | +1+448 | SACEEM | Montevideo | | 20-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+491 | +1+491 | SARLUX | Montevideo | | 13-Abr | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+540 | +1+540 | SACEEM | Montevideo | | 20-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+615 | +1+615 | SACEEM | Montevideo | | 20-May | 15-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+652 | +1+652 | SARLUX | Montevideo | | 14-Abr | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | +1+860 | +1+860 | SARLUX | Montevideo | | 6-May | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2+003 | 2+003 | SARLUX | Montevideo | | 10-May | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 2+223 | 2+223 | Gofinal | Montevideo | | 19-Jul | 6-Ago | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2+320 | 2+320 | SARLUX | Montevideo | | 10-May | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2+340 | 2+340 | SACEEM | Montevideo | | 28-Abr | 30-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 2+884 | 2+884 | Insaco | Montevideo | | 21-Jul | 28-Jul | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 2+886 | 2+886 | SACEEM | Montevideo | | 15-Mar | 13-Jul | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+001 | 3+001 | Saceem | Montevideo | | 5-Jul | 23-Jul | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Gas | 3+003 | 3+003 | Gofinal | Montevideo | | 5-Jul | 11-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+004 | 3+004 | Saceem | Montevideo | | 5-Jul | 23-Jul | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+005 | 3+005 | Saceem | Montevideo | | 5-Jul | 23-Jul | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Prefabricados drenajes longitudinales | 3+100 | 3+100 | Canales abiertos de Trinchera Capurro | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Pilotaje | 3+200 | 3+200 | Pantallas transversales entre Bvar Artigas y Capurro / Pilotes Hnos Gil | Trinchera Capurro | | 5-Jul | 23-Jul | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3+338 | 3+338 | SACEEM | Trinchera Capurro | | 8-Jun | 2-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Puente B004 - Hnos Gil | 3+340 | 3+340 | Loza puente | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 2-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Pilotaje | 3+600 | 3+600 | Zona Entre Flanghini y Fco Gomez | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 2-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Gas | 3+625 | 3+625 | Gofinal | Trinchera Capurro | | 12-Jul | 23-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Vigas de Atado | 3+640 | 3+640 | Vigas de Atado entre Capurro y Flanghini | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demoliciones | 1 | Demolición/Muro | 3+775 | 3+775 | Padrón 56705 (muro nuevo) | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 9-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+830 | 3+830 | Saceem | Trinchera Capurro | | 18-Feb | 3-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demoliciones | 1 | Demolición/Muro | 3+857 | 3+857 | Padrón 56695 (muro nuevo) | Trinchera Capurro | | 5-Jul | 16-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Telecomunicaciones | 3+878 | 3+878 | Saceem | Trinchera Capurro | | 20-Jul | 25-Jul | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 3+879 | 3+879 | SACEEM | Trinchera Capurro | | 1-Jun | 7-Jul | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+885 | 3+885 | Saceem | Trinchera Capurro | | 18-Feb | 3-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demoliciones | 1 | Demolición/Muro | 3+934 | 3+934 | Padrón 118902 (muro nuevo bajo + reja) | Trinchera Capurro | | 12-Jul | 23-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+950 | 3+950 | Saceem | Trinchera Capurro | | 4-Mar | 10-Oct | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 3+950 | 3+950 | Saceem | Trinchera Capurro | | 5-Jul | 1-Ene | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinchera Capurro | 1 | Desvío | 4+000 | 4+000 | Desvío Uruguayana | Trinchera Capurro | | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4+307 | 4+307 | SACEEM | Montevideo | | 16-Feb | 7-Jul | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Agua Potable y Saneamiento | 4+310 | 4+310 | Saceem | Montevideo | | 5-Jul | 16-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 1 | Eléctrica | 4+404 | 4+404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | 1 Montevideo-Progreso | | | | | SEMANA 26 | | | | | | | SEMANA 27 | | | | | | | SEMANA 28 | | | | | | | SEMANA 29 | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|---------|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | 2 Progreso-25 de Mayo | | | | | 28/6/2021 | 29/6/2021 | 30/6/2021 | 1/7/2021 | 2/7/2021 | 3/7/2021 | 4/7/2021 | 5/7/2021 | 6/7/2021 | 7/7/2021 | 8/7/2021 | 9/7/2021 | 10/7/2021 | 11/7/2021 | 12/7/2021 | 13/7/2021 | 14/7/2021 | 15/7/2021 | 16/7/2021 | 17/7/2021 | 18/7/2021 | 19/7/2021 | 20/7/2021 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 23/7/2021 | 24/7/2021 | 25/7/2021 | | |
| | | | 3 25 de Mayo-Sarandí Grande | | | | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | | |
| | | | 4 Sarandí Grande-Durazno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 Durazno-Paso de los Toros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo de Actividad | Tramo | Tarea | pK Inicio | pK Fin | Observaciones | Localidad | Inicio | Fin | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Formación de Terraplén | 166+500 | 168+000 | Subcontrato Grinor | E/Macié y Goñi | 12-Jul | 25-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | C168 - Tubo Ø 800 mm | 166+741 | | Solera cabezales | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | C169 - Marco 1,5x1,5 | 167+207 | | Aletas | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODT s/Alcantarillas | 4 | C170 - Tubo Ø 800 mm | 167+479 | | Frontones | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Formación de Terraplén | 168+000 | 169+800 | Subcontrato Grinor | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 11-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODT s/Alcantarillas | 4 | C171 - Tubo Ø 800 mm | 168+080 | | Frontones | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODT s/Alcantarillas | 4 | C172 - Tubo Ø 1200 mm | 168+736 | | Frontones | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Formación de Terraplén | 169+800 | 170+000 | Subcontrato Grinor | E/Macié y Goñi | 11-Jul | 24-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Formación de Terraplén | 170+000 | 175+000 | Subcontrato Diaz Álvarez | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 170-190 | 170-190 | Oritecno | E/Macié y Goñi | 20-Jun | 30-Jun | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paso de Fauna | 4 | B113 - Marco 2x2 | 170-240 | | Solera (Subcontrato Gofinal) | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material préstamo | 171+000 | | | E/Macié y Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material préstamo | 177+000 | | | Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balasto y Sub-balasto de Vía | 4 | Acopio de Balasto / Subbalasto | 177+000 | | | Goñi | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 177+664 | 177+664 | Insaco | Goñi | 30-Jun | 10-Jul | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODT s/Alcantarillas | 4 | C186 - Marco 2 bocas 1x1 | 181+352 | | Paredes | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paso de Fauna | 4 | B915 - Marco 6x4 | 185-751 | | Aletas (Subcontrato Gofinal) | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material préstamo | 187+200 | | | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 4 | Retiro material préstamo | 189+000 | | | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODT s/Alcantarillas | 4 | C963 - Marco 2 bocas 0,8x0,8 | 192+039 | | Solera Marco | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 192+408 | 192+408 | Oritecno | Durazno | 15-Jul | 30-Jul | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operadores | 4 | Operador Durazno | 192+500 | | Carga, descarga y transporte de materiales | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 193-198 | 193-198 | Oritecno | Durazno | 15-Jul | 15-Ago | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 194+530 | 194+530 | INSACO | Durazno | 15-Jul | 16-Jul | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195+505 | 195+505 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 15-Jul | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 195+520 | 195+520 | Oritecno | Durazno | 15-Jul | 15-Ago | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 195+578 | 195+578 | BERKES | Durazno | 30-Jun | 1-Jul | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 195+550 | 195+650 | Oritecno | Durazno | 30-Jun | 30-Jul | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195+845 | 195+845 | Insaco | Durazno | 28-Jun | 8-Jul | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195+870 | 195+870 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 22-Jul | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 195+872 | 195+872 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 15-Jul | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 196+913 | 196+913 | Oritecno | Durazno | 15-Jul | 15-Ago | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 196+932 | 196+932 | BERKES | Durazno | 17-May | 7-Jul | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 196+940 | 196+940 | SARLUX | Durazno | 20-Jul | 25-Jul | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Alumbrado y TV Cable | 196+941 | 196+941 | SARLUX | Durazno | 20-Jul | 25-Jul | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 196+967 | 196+967 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 25-Jul | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 196+975 | 196+975 | Insaco | Durazno | 10-Jul | 30-Jul | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Telecomunicaciones | 196+990 | 196+990 | Oritecno | Durazno | 15-Jul | 15-Ago | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 196+991 | 196+991 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 19-Ago | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 196+993 | 196+993 | Insaco | Durazno | 5-Jul | 19-Ago | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 197+275 | 197+275 | Insaco | Durazno | 15-Jul | 25-Jul | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Agua Potable y Saneamiento | 197+956 | 197+956 | Insaco | Durazno | 19-Jul | 29-Jul | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 197+959 | 197+959 | BERKES | Durazno | 30-Jun | 1-Jul | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Afectados | 4 | Eléctrica | 198+245 | 196+932 | BERKES | Durazno | 28-Jun | 29-Jun | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 5 | Formación de Pedraplén | 198+400 | 198+700 | | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 5 | Formación de Pedraplén | 198+400 | 198+700 | | Durazno | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimiento de Suelos | 5 | Retiro Vegetal | 199+20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 26/2021 | | | | 1 Montevideo-Progreso | | | | | SEMANA 26 | | | | | | | SEMANA 27 | | | | | | | SEMANA 28 | | | | | | | SEMANA 29 | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2 Progreso-25 de Mayo | | | | | 28/6/2021 | 29/6/2021 | 30/6/2021 | 1/7/2021 | 2/7/2021 | 3/7/2021 | 4/7/2021 | 5/7/2021 | 6/7/2021 | 7/7/2021 | 8/7/2021 | 9/7/2021 | 10/7/2021 | 11/7/2021 | 12/7/2021 | 13/7/2021 | 14/7/2021 | 15/7/2021 | 16/7/2021 | 17/7/2021 | 18/7/2021 | 19/7/2021 | 20/7/2021 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 23/7/2021 | 24/7/2021 | 25/7/2021 | |
| Grupo de Actividad | Tramo | Tarea | pK Inicio | pK Fin | Observaciones | Localidad | Inicio | Fin | Duración | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Reposición de Caminos | 4 | Mantenimiento de accesos y caminos | | | Todo el tramo | | 28-Jun | 23-Jul | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |