

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 29/2021		1 Montevideo-Progreso		2 Progreso-25 de Mayo		3 25 de Mayo-Sarandi Grande		4 Sarandi Grande-Durazno		5 Durazno-Paso de los Toros		SEMANA 29							SEMANA 30							SEMANA 31							SEMANA 32						
		Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	27+500	25+000		Progreso	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+500	25+000	Excavación Frente 1	Progreso	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	24+000	25+000	Relleno Frenates	Progreso	2-Ago	13-Ago	10																														
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	7+000	9+000	Excavación Frente 2, en traza y bifurcación Peñaral	Montevideo	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñaral Eje 360	8+500	8+500	Relleno (Sub Contr- Grinor) - Eje 360 Ramal del PK 0+220 a 0+720	Montevideo	19-Jul	29-Jul	9																														
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñaral Eje 362	8+500	8+500	Relleno (Sub Contr- Grinor) - Eje 362 Ramal del PK 0+220 a 0+720	Montevideo	19-Jul	28-Jul	8																														
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	8+200	8+300	Relleno (Sub Contr- Grinor)	Montevideo	30-Jul	2-Ago	2																														
Movimiento de Suelos	1	B046 - Cua Tránsito	23+750		Frete Cua de tránsito	Progreso	19-Jul	23-Jul	5																														
Movimiento de Suelos	1	B039- Cua Tránsito	20+700		Frete Cua de tránsito	Las Piedras	26-Jul	3-Ago	7																														
Movimiento de Suelos	1	B022- Cua Tránsito	12+347		Frete Cua de tránsito	Montevideo	12-Ago	6-Ago	3																														
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	21+600		Prestamo para Relleno	Las Piedras	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	30+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	30+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	36+000	36+500		Juanicó	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	19-Jul	30-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	52+000	53+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Jul	6-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	19-Jul	30-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+300	51+700	Macromáquinas	Canelones	19-Jul	30-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	62+700			25 de Agosto	19-Jul	28-Jul	8																														
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	76+000			Cardal (Incluye Variantes)	19-Jul	28-Jul	8																														
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	87+500			25 de Mayo	19-Jul	28-Jul	8																														
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUTA 77	25 de Agosto	19-Jul	10-Ago	17																														
Movimiento de Suelos	2	B939	66+400	66+400	Excavación- Priso de Gandao	25 de Agosto	19-Jul	10-Ago	17																														
Movimiento de Suelos	2	PR 30-31-32	80+000	77+000	Camino apartado	Cardal (Incluye Variantes)	19-Jul	31-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	19-Jul	28-Jul	8																														
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	19-Jul	13-Ago	20																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	19-Jul	31-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	19-Jul	31-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	82+500	82+000	Terraplén zona Inundable	25 de Mayo	19-Jul	31-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	19-Jul	31-Jul	10																														
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Terraplénado y desvío	89+000	90+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	25 de Mayo	21-Jul	21-Ago	18																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C101	106+476	106+476	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	19-Jul	23-Jul	5																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C102	106+771	106+771	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	26-Jul	31-Jul	5																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C103	107+111	107+111	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	26-Jul	31-Jul	5																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C096	104+528	104+528	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	7-Ago	5																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C095	101+800	101+800	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	9-Ago	14-Ago	5																														
Movimiento de Suelos	3	Bloque técnicos C094	101+621	101+621	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	9-Ago	14-Ago	5																														
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	104+500	104+100	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	19-Jul	24-Jul	5																														
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	100+000	102+400	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	24-Jul	13-Ago	15																														
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+500	104+100	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	7-Ago	5																														
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+000	127+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	7-Ago	22-Ago	5																														
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	104+650	103+900	Reprogramación por inicio de cuneta revestida. Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	16-Ago	10																														
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	103+450	101+200	Reprogramación por inicio de cuneta revestida. Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	14-Ago	10																														

