



**Ejercicio 2014**

# **Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal**

**Planificación y Evaluación  
Sistema de Información y  
Seguimiento de la Inversión (SISI)**

**Parte II**



# S U M A R I O

## PARTE II

### ➤ **Avance Físico**

#### – **Incisos 07 al 15**

**INCISO 07**

**“MINISTERIO  
DE GANADERÍA,  
AGRICULTURA Y PESCA”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 718

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	718 - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	<p>Para el logro de los objetivos el programa contempla la ejecución de dos componentes.</p> <p>Componente I: Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP - Contribuirá a incrementar la eficiencia y eficacia del MGAP en la prestación de los servicios públicos para el sector agropecuario (a. Plan estratégico funcional, b. Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones, c. Estrategia de gestión de RRHH, d. Estrategia de comunicación, difusión y sensibilización, e. Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel local)</p> <p>Componente II: Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad - El componente busca continuar apoyando los avances alcanzados en los servicios veterinarios y agrícolas, mediante las actividades detalladas (a. Gestión técnica estratégica, b. Barreras sanitarias, c. Laboratorios)</p>
Objetivo principal del Proyecto	El programa tiene como objetivo fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en el fortalecimiento de la gestión institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, para facilitar el acceso a servicios eficientes de alta calidad para la atención de los usuarios en todo el país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	<p>El principal riesgo asociado está vinculado a la renovación de los recursos humanos del MGAP, ya que la transición generacional afecta varias áreas clave especialmente de sus servicios sanitarios.</p> <p>El factor crítico es la eventual resistencia de los funcionarios al cambio previsto y su internalización</p> <p>Otro factor crítico es la alta dependencia de coordinación dentro de las unidades ejecutoras del MGAP, y del MGAP con otros organismos del Estado</p>
Organismos involucrados	BID- Otras Direcciones Generales del Inciso: Servicios Agrícolas y Servicios Ganaderos
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnósticos de laboratorio fitosanitario realizados	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Estrategia de gestión de RRHH	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de barreras sanitarias	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Funcionarios capacitados en gestión del sistema de laboratorios	Unidad	40,00	1,00	1,00	100,00
Funcionarios capacitados en nuevo modelo de gestión	Unidad	640,00	300,00	300,00	100,00
Oficinas departamentales con instalaciones adecuadas y equipamiento conforme al plan	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Procesos con sistema de gestión de calidad y certificados ISO 17025 implementados	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Tablero de control	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	6,50	1,61	1,61	100,00
Construcciones	Obras para mejoramiento edilicio de laboratorios, sede central y barreras sanitarias	Unidad	5,00	1,31	1,31	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en el equipamiento de oficinas en relación al total del quinquenio	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías para la mejora de la gestión institucional	Unidad	8,00	3,00	3,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores para la mejora de la gestión institucional	Unidad	21,00	51,00	51,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	992.267	992.267	598.831	60,35
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	39.061.021	44.387.524	43.492.575	97,98
<b>Totales</b>		<b>40.053.288</b>	<b>45.379.791</b>	<b>44.091.406</b>	<b>97,16</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2182	11 - Rentas generales	S	09/02/2010		95,00	09/02/2015



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.590.099	707.859	707.859	100,00
Construcciones	28.428.746	4.952.509	3.674.951	74,20
Consultorías individuales	3.666.791	23.965.852	23.955.025	99,95
Empresas Consultoras	616.284	5.969.973	5.969.973	100,00
Equipamiento y Maquinaria	4.751.368	9.783.598	9.783.598	100,00
<b>Totales</b>	<b>40.053.288</b>	<b>45.379.791</b>	<b>44.091.406</b>	<b>97,16</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	192.989	317.748	317.748	100,00
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
CANELONES	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	192.989	317.748	317.748	100,00
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
COLONIA	Construcciones	N	973.085	13.299	13.299	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	192.989	317.748	317.748	100,00
COLONIA	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
DURAZNO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
FLORES	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
FLORES	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
FLORES	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
FLORIDA	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
LAVALLEJA	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.590.099	707.859	707.859	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.913.216	1.608.418	330.860	20,57
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	192.989	20.798.934	20.788.107	99,95
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	32.436	314.211	314.211	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.389.056	2.408.442	2.408.442	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	973.085	34.707	34.707	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	192.989	656.591	656.591	100,00
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	825.944	825.944	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	973.085	13.420	13.420	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
RIO NEGRO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
RIVERA	Construcciones	N	973.085	304.843	304.843	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 4 de 97

17/06/2015





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Consultorías individuales	N	192.989	317.748	317.748	100,00
RIVERA	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
ROCHA	Construcciones	N	973.085	115.503	115.503	100,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	192.989	317.748	317.748	100,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	825.944	825.944	100,00
SALTO	Construcciones	N	973.085	2.803.759	2.803.759	100,00
SALTO	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
SALTO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	825.948	825.948	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
SAN JOSE	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
SORIANO	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	192.989	582.744	582.744	100,00
SORIANO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	973.085	58.560	58.560	100,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	192.989	0	0	0,00
TACUAREMBO	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	973.085	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	192.989	338.843	338.843	100,00
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	32.436	314.209	314.209	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	75.684	326.488	326.488	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	22.935.492	19.541.927	19.541.927	100,00
Total Montevideo	17.117.796	25.837.864	24.549.479	95,01
Total	40.053.288	45.379.791	44.091.406	97,16

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	Proyecto reforzado en \$ 5:326.503 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por trasposición de crédito presupuestal desde proyecto de funcionamiento de igual denominación dentro del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 719

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollar el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), con información útil y en tiempo real, acorde para la toma de decisiones de los actores públicos y privados. Un diseño debidamente articulado y de acceso democrático para contribuir a reducir las "fallas de mercado" derivadas de la asimetría de información existente entre los agentes, tanto a nivel nacional como regional. Concomitantemente permitirá disponer de mayores condiciones para que el sector público pueda adecuar sus acciones de política pública - especialmente diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación- en dimensiones temporales equilibradas con el cumplimiento de objetivos estratégicos. Simultáneamente brindar información de calidad para la gestión del riesgo por parte de actores y agentes vinculados a las cadenas productivas. Adicionalmente se busca reducir los elevados costos de transacción que afectan a las pequeñas y medianas empresas y unidades de producción agropecuaria familiar, al asistir al mercado
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general del Sistema Nacional de Información Agropecuaria es la creación de un sistema de acceso universal que contiene una plataforma de registros actualizados, de libre disponibilidad y con condiciones de alta calidad a los efectos de su uso en el diseño, monitoreo, seguimiento de implementación y evaluación de políticas públicas de desarrollo sostenible y/o la gestión productiva, del riesgo y de los planes de negocios en las cadenas productivas de base agropecuaria
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Efectiva disponibilidad de capacidades en el MGAP para mantener en operación, y con adaptación evolutiva, el soporte de base que corresponde al Sistema Nacional de Información Ganadera. Coordinaciones efectivas para lograr articular, en la plataforma de consulta que se pretende diseñar, los contenidos de las bases de datos que conforman el soporte preliminar del SNIA. La efectiva disponibilidad involucra acceder a información disponible en otros Incisos y en Institutos Públicos No Estatales; sin perjuicio de otras instituciones que sean identificadas con probabilidad de aportes marginales en ocasión de establecer el diseño y/o la implementación del SNIA.
Organismos involucrados	A la fecha se identifican Dirección Nacional de Meteorología (Ministerio Nacional de Defensa), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias e Instituto Nacional de Carnes.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diseño de una plataforma de información on line hacia el total de los rubros agropecuarios (avance)	Porcentaje	40,00	40,00	10,00	25,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Avance en la capacitación del SNIA	Porcentaje	100,00	50,00	40,00	80,00
Informática Hardware	Avance en la incorporación de equipos informáticos y una conectividad adecuada	Porcentaje	90,00	50,00	40,00	80,00
Informática Software	Avance en el diseño y desarrollo del SNIA	Porcentaje	100,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.903.736	1.403.736	1.242.678	88,53
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.430.730	5.430.730	4.993.699	91,95
<b>Totales</b>		<b>24.334.466</b>	<b>6.834.466</b>	<b>6.236.377</b>	<b>91,25</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	4.866.894	1.366.894	1.156.432	84,60
Informática Hardware	9.733.786	2.733.786	2.551.280	93,32
Informática Software	9.733.786	2.733.786	2.528.665	92,50
<b>Totales</b>	<b>24.334.466</b>	<b>6.834.466</b>	<b>6.236.377</b>	<b>91,25</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	4.866.894	1.366.894	1.156.432	84,60
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.733.786	2.733.786	2.551.280	93,32
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.733.786	2.733.786	2.528.665	92,50

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	24.334.466	6.834.466	6.236.377	91,25
Total	24.334.466	6.834.466	6.236.377	91,25



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye: disminución en la financiación 1.1. "Rentas Generales" por \$ 3.500.000 corresponde a trasposición a Proyecto de Funcionamiento de igual denominación y en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos" por \$ 14:000.000 corresponde a trasposición al Proyecto 756 del Programa 380 de la Unidad Ejecutora 003 por \$ 2:100.000 y a Proyecto de Funcionamiento de igual denominación por \$ 11:900.000.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 720

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	759
Descripción del Proyecto	El desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) requiere de la convergencia de sistemas e información preexistentes en el ámbito del MGAP. La plataforma de información sobre la ganadería, en conjunto con la organización que hace posible la gestión de la misma, requiere de una adecuación en lo referente a sus vínculos con la institucionalidad del MGAP. Retomar El control ministerial de la dirección de esta organización es un proceso en avance que requiere para la etapa la provisión de una pequeña estructura estatal en la organización. La misma se crea con la finalidad de dar: a) los lineamientos políticos y estratégicos que permitirán vincular la operativa del sistema de información ganadera en convergencia con los sistemas de información agropecuarios que se pretenden fusionar bajo la implementación del SNIA; b) disponer de las capacidades necesarias y suficientes para establecer los criterios de adquisición, monitoreo y evaluación
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general es la institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tendrá como cometidos la dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su provisión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Segundo semestre de 2011 se completa la integración del equipo estatal. Se continúa con actividades regulares en el marco de su fusión definitiva y permanente en el SNIA
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Agentes y actores de cadenas de valor asociada a la producción bovina	155.000	155.000	155.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Adquisición de licencias	Unidad	90,00	90,00	90,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	90,00	90,00	90,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	19.916.257	19.916.257	19.886.257	99,85
<b>Totales</b>		19.916.257	19.916.257	19.886.257	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	12.916.257	12.916.257	12.886.257	99,77
Informática Software	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
Totales	19.916.257	19.916.257	19.886.257	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	12.916.257	12.916.257	12.886.257	99,77
MONTEVIDEO	Informática Software	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	19.916.257	19.916.257	19.886.257	99,85
<b>Total</b>	19.916.257	19.916.257	19.886.257	99,85



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 800

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos Proyecto Fonadep	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	708.200	0	0,00
Totales		0	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	708.200	0	0,00
Totales	0	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	708.200	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	708.200	0	0,00
Total	0	708.200	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Proyecto habilitado para realización de estudios con cargo a FONADEP.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 801

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	801 - "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos Proyecto FONADEP	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	2.005.800	0	0,00
Totales		0	2.005.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	2.005.800	0	0,00
Totales	0	2.005.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	2.005.800	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.005.800	0	0,00
Total	0	2.005.800	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Proyecto habilitado para realización de estudios con cargo a FONADEP.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Renovar equipamiento de las oficinas para adaptarlo a las nuevas exigencias
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al mejoramiento de las oficinas en materia de equipamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Divisiones de la Unidad Ejecutora adecuadamente equipadas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles para las distintas Divisiones de la Unidad Ejecutora	Unidad	300,00	300,00	187,00	62,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91
<b>Totales</b>		2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91
<b>Totales</b>	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91
Total	2.500.000	2.500.000	2.472.776	98,91



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o renovación del equipamiento informático de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a desarrollar el Plan informático del Inciso con la incorporación de nuevas tecnologías
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Divisiones con equipos informáticos adecuados	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos para las distintas Divisiones de la Unidad	Unidad	120,00	120,00	100,00	83,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75
<b>Totales</b>		2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75
<b>Totales</b>	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75
Total	2.958.060	2.958.060	2.743.476	92,75

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	Se cumplió de acuerdo a la asignación presupuestal con la renovación de los equipos informáticos



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con el mejoramiento de las condiciones edilicias de los inmuebles propiedad del Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas refaccionadas	Unidad	19,00	19,00	15,00	78,95

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de ampliaciones y/o refacción de locales (cantidad de Unidades Ejecutoras)	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	6.000.000	5.694.483	94,91
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	895.995	895.995	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>6.895.995</b>	<b>6.895.995</b>	<b>5.694.483</b>	<b>82,58</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	10.895.995	6.895.995	5.694.483	82,58
<b>Totales</b>	10.895.995	6.895.995	5.694.483	82,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.895.995	6.895.995	5.694.483	82,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.895.995	6.895.995	5.694.483	82,58
<b>Total</b>	10.895.995	6.895.995	5.694.483	82,58

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Por artículo 140 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se disminuye en \$ 4.000.000 el Crédito de este proyecto. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y Localización.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 841

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	841
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implementación de Sistemas de Información de Gestión pesquera y Administración incorporando tecnologías de la información
Objetivo principal del Proyecto	Administrar Sistemas Informáticos y de Soporte, Sistemas de Información Geográfico y de Ordenamiento de la Información científico-tecnológica.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de Crédito y financiera.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos para actualización del 100% de los PC de la Unidad Ejecutora	Unidad	13,00	5,00	4,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de monitoreo y demás tecnología de la información	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	219.034	219.034	169.998	77,61
<b>Totales</b>		219.034	219.034	169.998	77,61

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	169.034	126.114	74,61
Informática Hardware	169.034	50.000	43.884	87,77
<b>Totales</b>	219.034	219.034	169.998	77,61



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	169.034	126.114	74,61
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	169.034	50.000	43.884	87,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	219.034	219.034	169.998	77,61
Total	219.034	219.034	169.998	77,61



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 842

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	842
Descripción del Proyecto	Equipamiento tecnológico y científico de la Flota de la DINARA (B/P Aldebarán y otros), para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del País
Objetivo principal del Proyecto	Evaluar los Recursos Acuáticos para fomentar la actividad productiva mediante una explotación racional de los recursos naturales extraídos y el control de calidad de los productos del sector pesquero
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Roturas impredecibles no aseguradas del B/P Aldebarán
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento científico y técnico	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	91.414	91.414	90.076	98,54
<b>Totales</b>		91.414	91.414	90.076	98,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	91.414	91.414	90.076	98,54
<b>Totales</b>	91.414	91.414	90.076	98,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	91.414	91.414	90.076	98,54



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	91.414	91.414	90.076	98,54
Total	91.414	91.414	90.076	98,54



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 843

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	843
Descripción del Proyecto	Actualización tecnológica para la evaluación del recurso pesquero y monitoreo de flotas
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer los instrumentos de análisis de los recursos pesqueros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejorar el entorno del Sistema Pesquero

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para actualización tecnológica de los distintos sectores	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	165.651	165.651	164.419	99,26
<b>Totales</b>		165.651	165.651	164.419	99,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	165.651	165.651	164.419	99,26
<b>Totales</b>	165.651	165.651	164.419	99,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	165.651	165.651	164.419	99,26



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	165.651	165.651	164.419	99,26
Total	165.651	165.651	164.419	99,26



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 844

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	844 - Gestión Marina - Componente Pesquero
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	844
Descripción del Proyecto	Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, planificación de la Pesca, acceso a mercados, desarrollo de la acuicultura y gobernanza del Sistema Pesquero. Incluye la adquisición de material científico necesario para la aplicación de métodos sofisticados para la evaluación de recursos pesqueros y monitoreo satelital de flotas, así como el desarrollo de infraestructura básica para el impulso de actividades de promoción de la actividad productiva y de la certificación de los productos a ser exportados por el sector
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar el Sector Pesquero mediante la mejora de gestión y el fortalecimiento institucional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Condiciones climáticas que impidan o afecten las operaciones en el mar del buque de investigaciones. Roturas del B/I Aldebarán Retrasos en la venida de expertos para servicios de capacitación a personal Disponibilidad de crédito y financiera para cumplir las actividades propuestas de acuerdo al cronograma previsto.
Organismos involucrados	BIRF
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del desarrollo del Sistema Pesquero y Sustentabilidad de la Pesca	Porcentaje	25,00	15,00	14,00	93,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Avance en desarrollo de mejora del Sistema de Gestión	Porcentaje	20,00	2,00	2,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance en la instalación de Consejos Consultivos Zonales	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance de la implementación de la certificación de pesca legal	Porcentaje	14,00	14,00	13,00	92,86
Investigación	Avance en la consolidación de centros de investigación	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Investigación	Avance en el estudio de la modernización de la flota pesquera	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Investigación	Avance en estudios de zonificación acuícola y pesquera	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	10.000.000	9.999.682	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.649.437	1.649.437	1.646.397	99,82
<b>Totales</b>		<b>11.649.437</b>	<b>11.649.437</b>	<b>11.646.079</b>	<b>99,97</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	No firmado aún	12 - Recursos con afectación especial	N		01/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	3.729.887	1.915.887	1.915.203	99,96	
Informática Software	5.594.831	341.831	340.050	99,48	
Investigación	9.324.719	9.391.719	9.390.826	99,99	
<b>Totales</b>	<b>18.649.437</b>	<b>11.649.437</b>	<b>11.646.079</b>	<b>99,97</b>	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	3.729.887	1.915.887	1.915.203	99,96
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.594.831	341.831	340.050	99,48
MONTEVIDEO	Investigación	-	9.324.719	9.391.719	9.390.826	99,99





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	18.649.437	11.649.437	11.646.079	99,97
Total	18.649.437	11.649.437	11.646.079	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Disminución del crédito de \$ 7:000.000 por artículo 140 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Presupuestal por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Localización y Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 751

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	751
Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la capacidad de gestión del laboratorios y las condiciones de trabajo y apoyo a la tarea de campo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instrumental para laboratorio	Unidad	20,00	20,00	18,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	396.400	396.400	187.571	47,32
Totales		396.400	396.400	187.571	47,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	396.400	396.400	187.571	47,32
Totales	396.400	396.400	187.571	47,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	396.400	396.400	187.571	47,32



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	396.400	396.400	187.571	47,32
Total	396.400	396.400	187.571	47,32



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 756

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Objetivos específicos 1.Actualizar la cartografía CONEAT de productividad pecuaria de los suelos y generar nuevos indicadores para la producción agrícola y forestal de modo de facilitar el desarrollo ordenado y sustentable de los principales sistemas de producción. Incorporar la capacidad de uso a la cartografía e indicadores de sustentabilidad de los suelos para la agricultura de granos, la forestación y la pecuaria que permitan estimar el impacto en el recurso de diferentes sistemas productivos. 2.Modernizar el SIG. Hacer disponible toda la información cartográfica preexistente y generada en un Servicio Informático de acceso en línea. 3.Desarrollar un sistema nacional de conservación de suelos, conjuntamente con el sector privado que incluya actividades de difusión, extensión y capacitación. 4.Desarrollo de recursos humanos calificados, en el sector público y privado en el área de estudios básicos de suelos, cartografía, sistema de información geográfica, manejo y conservación d
Objetivo principal del Proyecto	Modernización de la Dirección General de Recursos para lograr el cumplimiento y mejora en la gestión de sus cometidos en la actualidad y a futuro. Se espera obtener una disminución en la erosión y degradación del suelo a nivel país, una mejora en la gestión del agua con fines agropecuarios y ejes estratégicos que orienten políticas públicas en producción sustentable de carne sobre campo natural
Plazo de ejecución	01/08/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de capacidades técnicas a contratar Disponibilidad de fondos en tiempo y forma
Organismos involucrados	Banco Mundial
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Realizar estudios básicos y cartografía de suelos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la Cartografía Coneat actualizada	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Avance del Plan Nacional de Conservación de Suelos	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Oficinas con conectividad adecuada	Unidad	3,00	3,00	20,00	666,67
Informática Hardware	PC Portátiles	Unidad	0,00	0,00	11,00	0,00
Vehículos	Vehículos para uso del proyecto	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento del Sistema de Información Geográfico y Laboratorio	Porcentaje	28,00	28,00	14,00	50,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance de obras de mejoras edilicias	Porcentaje	30,00	30,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento cartográfico	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	812.557	1.412.557	680.700	48,19
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.250.231	3.350.231	2.727.497	81,41
<b>Totales</b>		<b>4.062.788</b>	<b>4.762.788</b>	<b>3.408.197</b>	<b>71,56</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.786.958	2.094.843	674.433	32,19
Informática Hardware	390.776	458.105	779.823	170,23
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	589.012	690.496	0	0,00
Vehículos	1.296.042	1.519.344	1.953.941	128,60
<b>Totales</b>	<b>4.062.788</b>	<b>4.762.788</b>	<b>3.408.197</b>	<b>71,56</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.786.958	2.094.843	674.433	32,19
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	390.776	458.105	779.823	170,23
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	589.012	690.496	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.296.042	1.519.344	1.953.941	128,60



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.062.788	4.762.788	3.408.197	71,56
Total	4.062.788	4.762.788	3.408.197	71,56

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 700.000 por trasposición de crédito con cambio de fuente de financiamiento de otros proyectos de inversión.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 757

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	757 - Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	757
Descripción del Proyecto	Equipamiento y obras en los Parques
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y mejoras de maquinarias para la prestación de servicios en los Parques y Áreas protegidas bajo la órbita de RENARE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance del mantenimiento de Parques y áreas protegidas	Porcentaje	20,00	20,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	395.000	395.000	0	0,00
<b>Totales</b>		395.000	395.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.195.000	395.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.195.000	395.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	239.000	79.000	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	158.000	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	478.000	158.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.195.000	395.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.195.000	395.000	0	0,00
Total contribución al FDI	1.195.000	395.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	El Departamento de Parques y Áreas Protegidas no dispone del personal suficiente para que a las nuevas inversiones se les dé un adecuado uso, y aún se está en proceso de transición a la DINAMA e Intendencias.
26/05/2015	Disminución de crédito presupuestal \$ 800.000, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Localización y Componente.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 767

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	767 - Gestión del uso permitido de la fauna silvestre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	767
Descripción del Proyecto	Equipos de apoyo a la tarea de fiscalización
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de equipamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de trabajo	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas y de video	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	0	0,00
Totales		50.000	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	0	0,00
Totales	50.000	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	0	0,00
Total	50.000	50.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Proyecto sin ejecución dado que se estaba en la etapa de transición del departamento de Fauna desde el MGAP al MVOTMA.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Muebles y útiles, equipamiento informático	Unidad	0,00	40,00	17,00	42,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	286.607	95,54
<b>Totales</b>		300.000	300.000	286.607	95,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	300.000	286.607	95,54
<b>Totales</b>	0	300.000	286.607	95,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	300.000	286.607	95,54



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	0	300.000	286.607	95,54
	Total	0	300.000	286.607	95,54

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Por artículo 136 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó una partida de \$ 300.000 del Proyecto 973 del mismo Inciso y Unidad Ejecutora a este proyecto. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento pero no en el Previsto por Ley por Localización y por Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	754
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación y centralización para la mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión interna

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra refacciones local de Garzón y Pena	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	323.000	323.000	323.000	100,00
<b>Totales</b>		323.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	623.000	323.000	323.000	100,00
<b>Totales</b>	623.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	623.000	323.000	323.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	623.000	323.000	323.000	100,00
Total	623.000	323.000	323.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se ejecutó en el marco del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
26/05/2015	Por artículo 136 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó una partida de \$ 300.000 al Proyecto 971 del mismo Inciso y Unidad Ejecutora. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento pero no en el Previsto por Ley por Localización y por Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 790

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mantenimiento, reparación y equipamiento (herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las oficinas de esta Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura en calidad y cantidad para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar la interconexión de todas las dependencias de esta Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Realizar las acciones de protección vegetal en el ámbito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas Actualizadas	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ampliación y reparación de oficinas	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Recambio de PC o monitor o impresora	Unidad	20,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina (escritorios, archivadores, sillas)	Unidad	10,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Equipo para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Oficinas Reparadas (Infraestructura Edilicia)	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Impermeabilización Azotea Edificio Silos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	1.063.800	1.063.445	99,97
<b>Totales</b>		500.000	1.063.800	1.063.445	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	50.000	185.000	182.807	98,81
Informática Hardware	200.000	297.000	301.715	101,59
Informática Software	100.000	45.000	45.130	100,29
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	343.800	343.253	99,84
Mobiliario	50.000	193.000	190.540	98,73
<b>Totales</b>	500.000	1.063.800	1.063.445	99,97





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	50.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	20.000	16.500	16.642	100,86
CANELONES	Informática Software	N	10.000	4.500	4.513	100,29
CANELONES	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	33.000	33.284	100,86
CERRO LARGO	Informática Software	N	0	9.000	9.026	100,29
COLONIA	Informática Hardware	N	0	16.500	16.642	100,86
COLONIA	Informática Software	N	0	4.500	4.513	100,29
MONTEVIDEO	Construcciones	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	185.000	182.807	98,81
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	180.000	140.000	145.477	103,91
MONTEVIDEO	Informática Software	-	90.000	4.500	4.513	100,29
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	343.800	343.253	99,84
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	40.000	160.000	157.632	98,52
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	6.500	6.460	99,38
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	34.000	33.284	97,89
RIO NEGRO	Informática Software	N	0	9.000	9.026	100,29
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	3.000	4.746	158,20
RIVERA	Informática Hardware	N	0	16.500	16.642	100,86
RIVERA	Informática Software	N	0	4.500	4.513	100,29
ROCHA	Informática Hardware	N	0	17.000	16.642	97,89
ROCHA	Informática Software	N	0	4.500	4.513	100,29
SALTO	Informática Hardware	N	0	17.000	16.642	97,89
SALTO	Informática Software	N	0	4.500	4.513	100,29
SALTO	Mobiliario	N	0	30.000	28.162	93,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	110.000	230.500	229.763	99,68
Total Montevideo	390.000	833.300	833.682	100,05
Total	500.000	1.063.800	1.063.445	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	Se incrementó el crédito por trasposición desde el Proyecto 791 del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 791

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	791 - Plantas de Silos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	934
Descripción del Proyecto	Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas de silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura, en calidad y cantidad, para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar y Aumentar la capacidad de almacenaje, de recibo y entrega de las plantas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos. -costos de los bienes y servicios mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo, implementación y aplicación de las buenas prácticas agrícolas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ampliación y local de balanza (Avance de obra)	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Pala compacta simil Bobcat	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calador	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipos electromecánicos	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Equipamiento de oficina (estanterías, archivadores)	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC o impresora o monitor	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores de uso industrial y agrícola	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar oficinas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación Telefónica y Red de Datos (Dolores)	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Coberturas (Dolores)	Metro cuadrado	0,00	7.772,00	7.772,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	660.000	659.965	99,99
<b>Totales</b>		1.500.000	660.000	659.965	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	200.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	1.120.000	195.000	197.095	101,07
Informática Hardware	15.000	5.000	9.496	189,92
Informática Software	5.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	440.000	433.289	98,47
Mobiliario	10.000	20.000	20.085	100,42
<b>Totales</b>	1.500.000	660.000	659.965	99,99



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	320.000	195.000	197.095	101,07
PAYSANDU	Informática Hardware	N	5.000	5.000	9.496	189,92
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	5.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	800.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	10.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	5.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	440.000	433.289	98,47
SORIANO	Mobiliario	N	5.000	20.000	20.085	100,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	660.000	659.965	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	660.000	659.965	99,99
Total contribución al FDI	200.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	Por cambio de prioridades, se disminuyó el crédito del Proyecto, por trasposición a los Proyectos 790 y 792 del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 792

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	792 - Laboratorios
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	<p>A. Construcción y equipamiento (herramientas, equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos domésticos, equipos industriales, mobiliario y software) de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Laboratorio de Calidad de Granos sito en la localidad de Dolores</li> <li>-Ampliación de la planta física de los Laboratorios de la División Análisis y Diagnósticos</li> <li>-Ampliación de la planta física del Laboratorio de Alimentos Vegetales</li> <li>-Invernáculos</li> </ul> <p>B. Reparación y mantenimiento de la planta física existente</p> <p>C. Reparación de los Invernáculos existentes</p> <p>D. Reparación, mantenimiento y adquisición de repuestos y accesorios para los equipos (herramientas, equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos domésticos, equipos industriales, mobiliario y software) de los laboratorios e invernáculos</p> <p>E. Adquisición de equipos aplicadores de productos relacionados con el control de plagas (aves y malezas)</p>
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura, en calidad y cantidad, para el correcto cumplimiento de los cometidos de la DGSSAA Mejorar y Aumentar la capacidad analítica
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>-problemas con la disponibilidad financiera ya que éstos proyectos se financian con Recursos de Afectación Especial que: primero deben satisfacer las necesidades de funcionamiento, luego al mantenimiento y reparaciones imprescindibles y finalmente a la adquisición de nuevos equipos.</li> <li>-costos mayores a los considerados en ocasión de la formulación presupuestal</li> <li>-problemas con los proveedores dado que los equipos de laboratorio más costosos son importados y muchas veces no hay stock a nivel internacional</li> <li>-aumento de la actividad agrícola y por ende de las acciones a ejecutar a fin de cumplir con los cometidos por encima de lo proyectado, lo que provocaría un nuevo desajuste entre la capacidad instalada y la necesaria.</li> </ul>
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal y para animales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliación de edificios de laboratorios concluida (500m2) (Avance de obra)	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Cromatógrafos nuevos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento de laboratorio de Dolores (mínimo requerido para puesta en funcionamiento)	Porcentaje	0,00	60,00	60,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inscriptos en el Registro Único de Operadores de la Dirección Gral.de Servicios Agrícolas	3.500	5.500	5.500	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ampliación edificios laboratorios	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Renovación de PC	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de cromatógrafos y otros equipos (Cantidad de equipos reparados)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas (MS-MS)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos menores de laboratorio (rotovapores, balanzas, freezers, etc)	Unidad	20,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario laboratorio Montevideo	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario (estanterías, archivadores)	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipos para acondicionar locales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Laboratorio (más U\$S 10.000 c/u)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.466.867	5.743.067	5.741.020	99,96
<b>Totales</b>		5.466.867	5.743.067	5.741.020	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.200.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	3.000.000	5.675.000	5.672.187	99,95
Informática Hardware	66.867	0	0	0,00
Informática Software	50.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Mobiliario	100.000	68.067	68.833	101,13
<b>Totales</b>	5.466.867	5.743.067	5.741.020	99,96



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.000.000	1.550.000	1.549.648	99,98
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.867	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	68.067	68.833	101,13
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.125.000	4.122.539	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.125.000	4.122.539	99,94
Total Montevideo	5.466.867	1.618.067	1.618.481	100,03
Total	5.466.867	5.743.067	5.741.020	99,96

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	Se incrementó el crédito por trasposición desde el Proyecto 791 del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 760

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	760
Descripción del Proyecto	Adquisición de: Equipos de laboratorio (ej. microscopios, centrifugas, refrigeradores especiales, esterilizadores, balanzas de precisión y electrónicas, pipetas automáticas, espectrofotómetros y otros); equipos informáticos integrados a los equipos de laboratorios (computadoras, accesorios conexos, reproductores, scanner, impresoras); equipos de acondicionamiento térmico (aire acondicionado, campanas de extracción, reguladores de temperatura, estufas, etc); Muebles metálicos y de madera para equipamiento de laboratorio; Equipamiento para prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales, de fotografía y similares para muestreo y diagnóstico
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los laboratorios de la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) Central y de los Laboratorios Regionales (Paysandú, Treinta y Tres y Tacuarembó) mediante la adecuación de los equipos utilizados para el control, verificación, diagnóstico y desarrollo de técnicas de laboratorio, requeridas por los potenciales compradores de productos pecuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades. Se identifican como factores críticos externos la no presentación de proveedores del exterior en los casos de equipamiento que no se fabrique en el país
Organismos involucrados	No aplica
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Objetivo de UE	Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para laboratorio para las unidades de DILAVE	Unidad	30,00	57,00	57,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.798.549	5.798.549	5.797.971	99,99
<b>Totales</b>		9.448.549	9.448.549	9.447.971	99,99





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.448.549	9.448.549	9.447.971	99,99
<b>Totales</b>	<b>9.448.549</b>	<b>9.448.549</b>	<b>9.447.971</b>	<b>99,99</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.002	36.000	99,99
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.048.549	8.832.813	8.832.273	99,99
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	800.000	2.941	2.941	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	800.000	303.550	303.531	99,99
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	800.000	273.243	273.226	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	2.400.000	615.736	615.698	99,99
<b>Total Montevideo</b>	7.048.549	8.832.813	8.832.273	99,99
<b>Total</b>	<b>9.448.549</b>	<b>9.448.549</b>	<b>9.447.971</b>	<b>99,99</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	768
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (maquinas de calcular, equipos de telefonía y similares, fotocopadoras y similares, equipos eléctricos de uso doméstico, equipamiento para prevención de incendios y de seguridad)
Objetivo principal del Proyecto	Proveer del equipamiento adecuado para el desarrollo de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	12,00	36,00	36,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	600.000	100,00
<b>Totales</b>		600.000	600.000	600.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	600.000	600.000	600.000	100,00
<b>Totales</b>	600.000	600.000	600.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	40.433	40.433	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	17.000	17.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	502.219	502.219	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	12.744	12.744	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	7.900	7.900	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	19.704	19.704	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	97.781	97.781	100,00
Total Montevideo	600.000	502.219	502.219	100,00
Total	600.000	600.000	600.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	768
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de los equipos a las demandas de los nuevos soportes informáticos y tecnológicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades.
Organismos involucrados	NO APLICA
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Objetivo de UE	Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance en el equipamiento informático de las oficinas	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipamiento informáticos y audiovisuales a incorporar	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.944.386	1.944.386	1.944.386	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	614.397	614.397	614.397	100,00
<b>Totales</b>		2.558.783	2.558.783	2.558.783	100,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.558.783	2.558.783	2.558.783	100,00
<b>Totales</b>	2.558.783	2.558.783	2.558.783	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	23.590	23.590	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.558.783	2.531.438	2.531.438	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	3.755	3.755	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	27.345	27.345	100,00
Total Montevideo	2.558.783	2.531.438	2.531.438	100,00
Total	2.558.783	2.558.783	2.558.783	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado de edificios, alambrados, cercos perimetrales, instalaciones en general de luz, agua, etc. en las siguientes oficinas propiedad del Ministerio: - Montevideo: sede central, DICOSE, DILAVE, SIRA y Zonal Montevideo - Rocha: Zonal Chuy - Maldonado: Maldonado - Paysandú: DILAVE y zonal Paysandú - Rivera: Rivera - San José: San José - Tacuarembó: DILAVE - Treinta y Tres: DILAVE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	La dirección y la ejecución son mayoritariamente realizadas en el marco del convenio entre el MTOP y el MGAP sujeto a la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP  Por tratarse de financiación 1.2 (Recursos con Afectación Especial) la disponibilidad financiera está sujeta a la actividad de los actores económicos y a las zafas de las distintas actividades
Organismos involucrados	No aplica
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de refacción para mantenimiento edilicio	Unidad	13,00	34,00	34,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00
<b>Totales</b>		6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.802.813	6.802.813	6.802.811	100,00
<b>Totales</b>	<b>6.802.813</b>	<b>6.802.813</b>	<b>6.802.811</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.502.813	6.802.813	6.802.811	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	3.300.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.502.813	6.802.813	6.802.811	100,00
<b>Total</b>	<b>6.802.813</b>	<b>6.802.813</b>	<b>6.802.811</b>	<b>100,00</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La asignación presupuestal por localización se modificó debido a la adecuación edilicia para el traslado de la Sede de la Unidad Ejecutora a la Ruta 8 Km 17.500 (DILAVE).



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 764

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	764
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático y software necesario para el apoyo a la actividad granjera. Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías. Capacitación en el uso de los mismos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las diferentes Unidades Organizativas de la DIGEGRA con los instrumentos tecnológicos necesarios para llevar adelante su labor relacionada a la actividad granjera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Envejecimiento de los funcionarios de la Unidad Ejecutora lo que trae consigo el desinterés en la capacitación de las nuevas herramientas.
Organismos involucrados	DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Apoyar la constit.d proy.de integr.horizonta y/o vertical de la Cadena Product-Industrial-Comercial

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC, impresoras y otros equipos	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	98.261	98.261	52.156	53,08
<b>Totales</b>		98.261	98.261	52.156	53,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	88.261	98.261	52.156	53,08
Informática Software	10.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	98.261	98.261	52.156	53,08





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	68.261	98.261	52.156	53,08
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	20.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.000	0	0	0,00
Total Montevideo	78.261	98.261	52.156	53,08
Total	98.261	98.261	52.156	53,08

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	Se ejecutó el 53,08% de la Asignación Presupuestal debido a que los equipos proyectados para la Agencia Salto se adquirieron por el Proyecto 765.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 765

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	765 - Equipos para la actividad agropecuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	765
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas de apoyo a la producción familiar. Capacitación de los técnicos de la DIGEGRA en el manejo de las herramientas informáticas necesarias
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipos agrícolas y programas destinados a la actividad granjera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Desarrollar acciones que permitan fortalecer y desarrollar la agricultura familiar

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores granjeros	3.600	3.600	3.600	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos para el desarrollo de tareas de extensión	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.487	49.487	45.592	92,13
<b>Totales</b>		49.487	49.487	45.592	92,13



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	49.487	49.487	45.592	92,13
<b>Totales</b>	<b>49.487</b>	<b>49.487</b>	<b>45.592</b>	<b>92,13</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.487	30.676	26.781	87,30
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.811	18.811	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>18.811</b>	<b>18.811</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>49.487</b>	<b>30.676</b>	<b>26.781</b>	<b>87,30</b>
<b>Total</b>	<b>49.487</b>	<b>49.487</b>	<b>45.592</b>	<b>92,13</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 766

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo a los procedimientos y procesos de la elaboración de sidra y su comercialización
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y promover un producto de calidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos adversos que afectan la producción de materia prima (manzana, pera, durazno).
Organismos involucrados	DIGEGR INAVI UDELAR LATU
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	50,00	100,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	50,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora en la calidad de la materia prima (avance)	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la adquisición de equipamiento y maquinaria en el quinquenio	Unidad	25,00	22,00	22,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	233.522	58,38
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	43.872	43.872	7.180	16,37
<b>Totales</b>		<b>443.872</b>	<b>443.872</b>	<b>240.702</b>	<b>54,23</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	443.872	443.872	240.702	54,23
<b>Totales</b>	<b>443.872</b>	<b>443.872</b>	<b>240.702</b>	<b>54,23</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	56.165	56.165	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	443.872	387.707	184.537	47,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	56.165	56.165	100,00
<b>Total Montevideo</b>	443.872	387.707	184.537	47,60
<b>Total</b>	<b>443.872</b>	<b>443.872</b>	<b>240.702</b>	<b>54,23</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	La Asignación presupuestal fue ejecutada en un 54.22% para la formación bruta de capital, mediante la adquisición de equipos para cumplir con los objetivos del proyecto. El saldo no ejecutado surge como consecuencia de que por razones de urgencia el financiamiento de ciertas unidades fue canalizado a través del Fondo de Fomento de la Granja.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 803

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Se trata de un proyecto de involucra a 70 Productores Frutícolas de la zona de Melilla, Departamento de Montevideo, por el cual se pretende generar la fuente de agua para el riego de un total de 650 Hás. de monte frutales.
Objetivo principal del Proyecto	El Objetivo principal del trabajo es realizar un estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo. El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser regados.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	- Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico.  - Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Lograr una adecuada gestión del riesgo por parte de los productores granjeros

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorias individuales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	446.396	89.736	20,10
<b>Totales</b>		0	446.396	89.736	20,10

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	446.396	89.736	20,10
<b>Totales</b>	0	446.396	89.736	20,10



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	446.396	89.736	20,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	446.396	89.736	20,10
Total	0	446.396	89.736	20,10

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2015	Se ejecutó el 20% de la asignación presupuestal, pero se cumplió con la elaboración del estudio de prefactibilidad del sistema de riego, meta del proyecto.
26/05/2015	Proyecto habilitado para realización de estudios con cargo a FONADEP.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 804

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	804 - Riego Multipredial para la Coop. Agraria El Colorado
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Estudio de factibilidad técnica, institucional, financiera y socioeconómica de la construcción de presas con el objetivo de reservar agua con destino a riego en las zonas de influencia de la Cooperativa CALELCO. Los potenciales beneficiarios serían productores frutícolas y hortícolas ubicados en zonas de El Colorado, Villa Nueva, Los Cerrillos, y Progreso, del Departamento de Canelones. Comprende un total de 1565 explotaciones agropecuarias.
Objetivo principal del Proyecto	Poder aumentar los volúmenes de agua disponible para riego en una zona donde las carencias de la misma son reales e importantes, transformándose en una limitante de importancia para el desarrollo de las producciones de la zona.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico.  Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Organismos involucrados	MGAP - DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Explotaciones agropecuarias ubicadas en las zonas de El Colorado, y otras.	0	1.565	1.565	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorias individuales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	635.000	635.000	100,00
<b>Totales</b>		0	635.000	635.000	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	635.000	635.000	100,00
<b>Totales</b>	0	635.000	635.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	635.000	635.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	635.000	635.000	100,00
<b>Total</b>	0	635.000	635.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Proyecto habilitado para realización de estudios con cargo a FONADEP.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 805

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	805 - Riego Multipredial para SOFOVAL, SFRCS y CRADECO
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	805
Descripción del Proyecto	Estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica de la construcción de obras de tomas de agua para riego sobre el Río Rosario aprovechando la disponibilidad de la misma en el remanso del Río de la Plata. Los potenciales beneficiarios serían productores frutícolas, lecheros y agrícolas de las zonas de La Paz y el Río Rosario del Departamento de Colonia, involucrando un total de 5.400 hectáreas.
Objetivo principal del Proyecto	Utilizar el Río Rosario, al sur de la Ruta 1, como fuente de agua para riego y definir las necesidades existentes en la zona por el recurso agua a los efectos del mejor dimensionamiento de las obras.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la documentación pertinente para la contratación de consultores, determinan retrasos de varios meses en el inicio del trabajo del equipo técnico.  Una respuesta no acorde a las expectativas generadas, por parte de los potenciales beneficiarios del sistema.
Organismos involucrados	MGAP - DIGEGRA
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Contribuir al Desarrollo de sistemas de producción sustentable

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores frutícolas, lecheros y agrícolas de la zona (hectáreas)	0	5.400	5.400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías Individuales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	390.000	390.000	100,00
<b>Totales</b>		0	390.000	390.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	390.000	390.000	100,00
<b>Totales</b>	0	390.000	390.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	390.000	390.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	390.000	390.000	100,00
<b>Total</b>	0	390.000	390.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Proyecto habilitado para realización de estudios con cargo a FONADEP.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a la pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	-Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. -Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. - Condiciones macroeconómicas. - Situación sanitaria agropecuaria.
Organismos involucrados	Banco Mundial - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural ejecutadas	Unidad	900,00	900,00	872,00	96,89

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas	3.500	300	265	88,33
Productores agropecuarios beneficiarios de acciones instrumentadas (Femenino)	0	0	265	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	71.717.058,00	62.256.680,00	60.345.306,00	96,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.343.411	44.895.226	44.021.642	98,05
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	57.373.647	17.361.454	16.323.664	94,02
<b>Totales</b>		<b>71.717.058</b>	<b>62.256.680</b>	<b>60.345.306</b>	<b>96,93</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-uy	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	71.717.058	62.256.680	60.345.306	96,93	
<b>Totales</b>	<b>71.717.058</b>	<b>62.256.680</b>	<b>60.345.306</b>	<b>96,93</b>	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	22.232.288	21.000.000	20.500.000	97,62
ROCHA	Transferencias	S	12.909.070	8.256.680	8.000.000	96,89
SALTO	Transferencias	S	12.191.900	12.000.000	11.700.000	97,50
SAN JOSE	Transferencias	S	11.474.730	11.000.000	10.850.000	98,64
TACUAREMBO	Transferencias	S	12.909.070	10.000.000	9.295.306	92,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	71.717.058	62.256.680	60.345.306	96,93
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	71.717.058	62.256.680	60.345.306	96,93
<b>Total contribución al FDI</b>	71.717.058	62.256.680	60.345.306	96,93

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito por \$ 2.538.494, presupuestal de Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora y trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación, por \$ 11.998.872.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación del mismo.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	108,00	108,00	108,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	10.245.294,00	5.122.995,00	5.122.995,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00
<b>Totales</b>		5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	10.245.294	5.122.995	5.122.995	100,00
<b>Totales</b>	10.245.294	5.122.995	5.122.995	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	3.176.041	2.322.995	2.322.995	100,00
ROCHA	Transferencias	S	1.844.153	1.200.000	1.200.000	100,00
SALTO	Transferencias	S	1.741.700	1.000.000	1.000.000	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	1.639.247	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.844.153	600.000	600.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	10.245.294	5.122.995	5.122.995	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	10.245.294	5.122.995	5.122.995	100,00
<b>Total contribución al FDI</b>	10.245.294	5.122.995	5.122.995	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Disminución de crédito al amparo de lo dispuesto por artículo 181 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Localización y Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 748

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	748
Descripción del Proyecto	La DGDR de reciente creación es un actor fundamental para la generación de políticas y realización de acciones hacia los productores agropecuarios con el objetivo de alcanzar el desarrollo rural con una nueva concepción de modelo de producción, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental y con la participación de los actores en el territorio. En el entendido que desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población rural
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la Dirección General de Desarrollo Rural como actor fundamental en la generación y aplicación de las políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Avance en la adquisición de mobiliario de oficina en el quinquenio	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30
<b>Totales</b>		2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30
<b>Totales</b>	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30
<b>Total</b>	2.487.958	2.487.958	1.599.639	64,30

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	No hubo requerimientos de este Proyecto que ameritaran el uso de la totalidad de los fondos asignados. Con lo ejecutado se cubrieron las necesidades existentes.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Diseñar e implementar políticas diferenciadas para la actividad agropecuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	792,00	792,00	792,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural	3.080	2.640	2.429	92,01
Productores beneficiarios de la acciones de desarrollo rural (Femenino)	0	0	2.429	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio, planes de negocios y proyectos de desarrollo rural	64.744.566,00	60.721.215,00	54.860.614,00	90,35

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.948.913	426.165	331.820	77,86
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	51.795.653	60.295.050	54.528.794	90,44
<b>Totales</b>		64.744.566	60.721.215	54.860.614	90,35

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	OC/UR 2595	11 - Rentas generales	S	24/01/2012	30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	64.744.566	60.721.215	55.699.885	91,73	
<b>Totales</b>	64.744.566	60.721.215	55.699.885	91,73	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	20.070.815	20.070.815	18.000.000	89,68
ROCHA	Transferencias	S	11.654.022	8.654.022	8.000.000	92,44
SALTO	Transferencias	S	11.006.576	11.006.576	9.699.885	88,13
SAN JOSE	Transferencias	S	10.359.131	10.359.131	10.000.000	96,53
TACUAREMBO	Transferencias	S	11.654.022	10.630.671	10.000.000	94,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	64.744.566	60.721.215	55.699.885	91,73
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	64.744.566	60.721.215	55.699.885	91,73
<b>Total contribución al FDI</b>	64.744.566	60.721.215	55.699.885	91,73

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito presupuestal entre Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora y trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos para los equipos de desarrollo rural en el territorio y a nivel central
Objetivo principal del Proyecto	Contar con las herramientas que hagan posible el trabajo de apoyo a los proyectos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Contratación de RRHH
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Institucionalizar la Dirección General de Desarrollo Rural para cumplir sus cometidos

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	10,00	10,00	9,70	97,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos para trabajo en territorio	Unidad	25,00	25,00	24,25	97,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	550.000	550.000	533.563	97,01
<b>Totales</b>		550.000	550.000	533.563	97,01



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	550.000	550.000	533.563	97,01
<b>Totales</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>533.563</b>	<b>97,01</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	170.500	170.500	165.385	97,00
ROCHA	Informática Hardware	N	99.000	101.742	96.030	94,39
SALTO	Informática Hardware	N	93.500	90.758	90.758	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	88.000	88.000	85.360	97,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	99.000	99.000	96.030	97,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>533.563</b>	<b>97,01</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>533.563</b>	<b>97,01</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BM - MGAP
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planes de negocios en ejecución	Unidad	30,00	30,00	25,00	83,33

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores familiares beneficiarios de planes de negocios	375	250	250	100,00

### Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios y planes de negocios	34.622.028,00	17.800.734,00	14.998.362,00	84,26



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.924.405	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.697.623	17.800.734	14.998.362	84,26
<b>Totales</b>		<b>34.622.028</b>	<b>17.800.734</b>	<b>14.998.362</b>	<b>84,26</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-UY	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	34.622.028	17.800.734	14.998.362	84,26	
<b>Totales</b>	<b>34.622.028</b>	<b>17.800.734</b>	<b>14.998.362</b>	<b>84,26</b>	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	10.732.829	6.732.829	4.898.362	72,75
ROCHA	Transferencias	S	6.231.965	5.000.000	5.100.000	102,00
SALTO	Transferencias	S	5.885.745	1.067.905	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	5.539.524	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	6.231.965	5.000.000	5.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	34.622.028	17.800.734	14.998.362	84,26
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>34.622.028</b>	<b>17.800.734</b>	<b>14.998.362</b>	<b>84,26</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>34.622.028</b>	<b>17.800.734</b>	<b>14.998.362</b>	<b>84,26</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La asignación definitiva incluye trasposición de crédito presupuestal, con cambio de Fuente de Financiamiento, entre Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora y trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación, en la financiación 2.1, por \$ 14:282.200.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación de la misma.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	4.943.004,00	2.471.670,00	2.330.833,00	94,30

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.471.668	2.471.670	2.330.833	94,30
<b>Totales</b>		2.471.668	2.471.670	2.330.833	94,30





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	4.943.004	2.471.670	2.330.833	94,30
<b>Totales</b>	<b>4.943.004</b>	<b>2.471.670</b>	<b>2.330.833</b>	<b>94,30</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	1.530.261	1.500.000	1.414.500	94,30
ROCHA	Transferencias	S	890.281	800.000	744.663	93,08
SALTO	Transferencias	S	840.821	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	791.360	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	890.281	171.670	171.670	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>4.943.004</b>	<b>2.471.670</b>	<b>2.330.833</b>	<b>94,30</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>4.943.004</b>	<b>2.471.670</b>	<b>2.330.833</b>	<b>94,30</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>4.943.004</b>	<b>2.471.670</b>	<b>2.330.833</b>	<b>94,30</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Disminución de crédito al amparo de lo dispuesto por artículo 181 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Localización y Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Inclusión equitativa y sostenible de la Prod Familiar en las cadenas productivas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planes de Negocio	Unidad	26,00	26,00	24,00	92,31

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores beneficiarios planes de negocio	330	220	200	90,91

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios, planes de negocio y proyectos de desarrollo rural	31.255.998,00	24.649.223,00	22.483.424,00	91,21



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.251.200	906.958	852.251	93,97
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	25.004.798	23.742.265	21.631.173	91,11
<b>Totales</b>		31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	OC/UR 2595	11 - Rentas generales	S	24/01/2012	30/06/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21	
<b>Totales</b>	31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	9.689.359	7.500.000	6.550.448	87,34
ROCHA	Transferencias	S	5.626.080	5.208.664	5.000.000	95,99
SALTO	Transferencias	S	5.313.520	4.313.520	3.929.617	91,10
SAN JOSE	Transferencias	S	5.000.959	4.000.959	3.700.000	92,48
TACUAREMBO	Transferencias	S	5.626.080	3.626.080	3.303.359	91,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21
<b>Total contribución al FDI</b>	31.255.998	24.649.223	22.483.424	91,21

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito presupuestal entre Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora y trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En el marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente se implementaran políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones para la actividad agropecuaria. Promoviendo la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa distribución de la riqueza generada. Se articulará y coordinará la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para alcanzar el desarrollo rural sustentable e inclusivo en cadenas de valor generadora de empleo y combate a pobreza rural, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, con la participación de actores en territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BM - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	17.311.014,00	14.111.014,00	13.838.754,00	98,07

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.462.203	34.793	34.167	98,20
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	13.848.811	14.076.221	13.804.587	98,07
<b>Totales</b>		<b>17.311.014</b>	<b>14.111.014</b>	<b>13.838.754</b>	<b>98,07</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8099-uy	11 - Rentas generales	S	17/01/2012		89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	17.311.014	14.111.014	13.838.754	98,07
<b>Totales</b>	<b>17.311.014</b>	<b>14.111.014</b>	<b>13.838.754</b>	<b>98,07</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	5.366.414	5.000.000	5.000.000	100,00
ROCHA	Transferencias	S	3.115.983	3.831.966	3.831.966	100,00
SALTO	Transferencias	S	2.942.872	2.509.286	2.506.788	99,90
SAN JOSE	Transferencias	S	2.769.762	2.769.762	2.500.000	90,26
TACUAREMBO	Transferencias	S	3.115.983	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>17.311.014</b>	<b>14.111.014</b>	<b>13.838.754</b>	<b>98,07</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>17.311.014</b>	<b>14.111.014</b>	<b>13.838.754</b>	<b>98,07</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>17.311.014</b>	<b>14.111.014</b>	<b>13.838.754</b>	<b>98,07</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La asignación definitiva incluye disminución de crédito presupuestal por trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación, en la financiación 1.1, por \$ 3:200.000 y trasposición con cambio de fuente de financiamiento, dentro del mismo Proyecto, por \$ 227.410.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	En marco del desarrollo rural sustentable económica, social y ambientalmente el Fondo permitirá atender las necesidades económicas y financieras de las acciones implementadas por la DGDR en desarrollo rural en todas sus dimensiones con un esquema de financiamiento e inversiones que se adapte a las características del emprendimiento y de los actores involucrados. Permitirá la implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Crear el instrumento necesario y adecuado para cumplir con los cometidos de la Dirección General de Desarrollo Rural, y atender las necesidades económicas y financieras de las acciones en desarrollo rural en todas sus dimensiones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos. Estructura territorial desarrollada y en funcionamiento para la aplicación de la misma.
Organismos involucrados	MGAP - DGDR
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	108,00	108,00	54,00	50,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo rural	2.473.002,00	1.236.586,00	620,00	0,05



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.236.585	1.236.585	620.000	50,14
<b>Totales</b>		1.236.585	1.236.585	620.000	50,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.473.002	1.236.585	620.000	50,14
<b>Totales</b>	2.473.002	1.236.585	620.000	50,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	766.632	500.000	120.000	24,00
ROCHA	Transferencias	S	445.140	300.000	200.000	66,67
SALTO	Transferencias	S	420.410	120.000	100.000	83,33
SAN JOSE	Transferencias	S	395.680	250.000	150.000	60,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	445.140	66.585	50.000	75,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	2.473.002	1.236.585	620.000	50,14
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	2.473.002	1.236.585	620.000	50,14
<b>Total contribución al FDI</b>	2.473.002	1.236.585	620.000	50,14

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2015	Disminución de crédito al amparo de lo dispuesto por artículo 181 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. Dicha disminución se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Localización y Componente.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado y empleo. Se implementan políticas diferenciadas integrales de asistencia técnica, extensión, fortalecimiento institucional entre otras, para alcanzar el desarrollo rural sostenible económico, social y ambientalmente, en el entendido que el desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población. Se promoverá la participación de los actores en el territorio y la articulación para la llegada de las políticas sociales del estado al medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo rural sostenible, basado en la sustentabilidad económica, social y ambiental, fortaleciendo la competitividad del sector, articulado con la participación de los actores en el territorio
Plazo de ejecución	30/06/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad de recursos económicos y humanos adecuados cualitativa y cuantitativamente al objetivo planteado. Articulación interinstitucional a nivel central y territorial de la institucionalidad vinculada al Desarrollo rural para el logro de los objetivos.
Organismos involucrados	BID - MGAP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acciones de desarrollo rural	Unidad	792,00	792,00	605,00	76,39

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios	15.627.999,00	10.469.537,00	8.001.033,00	76,42





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.125.600	10.469.537	8.001.033	76,42
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.502.399	0	0	0,00
<b>Totales</b>		15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2595/OC-UR	11 - Rentas generales	S	24/01/2012		85,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42	
<b>Totales</b>	15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	4.844.680	4.844.680	3.702.304	76,42
ROCHA	Transferencias	S	2.813.040	2.813.040	2.000.000	71,10
SALTO	Transferencias	S	2.656.760	1.311.817	798.729	60,89
SAN JOSE	Transferencias	S	2.500.479	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	2.813.040	1.500.000	1.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42
<b>Total contribución al FDI</b>	15.627.999	10.469.537	8.001.033	76,42

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	En Rentas Generales se incrementó el crédito presupuestal en \$ 7:343.937 como resultado de: aumento por cambio de fuente de financiamiento dentro del mismo Proyecto, por \$ 10:400.000 y disminución por trasposición entre Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora por \$ 3:056.063. En Endeudamiento Externo disminuyó el crédito presupuestal en \$ 12:502.399 por cambio de fuente de financiamiento dentro del mismo Proyecto, por \$ 10:400.000 y por trasposición a Proyecto de Funcionamiento con igual denominación por \$ 2:102.399.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento e instrumental tanto de campo como de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Tener las herramientas técnicas para mejorar el servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	60,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y maquinaria de oficina	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	149.125	99,42
<b>Totales</b>		150.000	150.000	149.125	99,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.000	30.000	30.000	100,00
Mobiliario	120.000	120.000	119.125	99,27
<b>Totales</b>	150.000	150.000	149.125	99,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	30.000	30.000	30.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	120.000	119.125	99,27



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	149.125	99,42
Total	150.000	150.000	149.125	99,42



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	750
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Modernizar la gestión y calidad de atención a efectos de brindar información confiable y de fácil acceso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	20,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	295.797	295.797	279.980	94,65
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.834	49.834	40.826	81,92
<b>Totales</b>		<b>345.631</b>	<b>345.631</b>	<b>320.806</b>	<b>92,82</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	295.631	295.631	279.980	94,71
Informática Software	50.000	50.000	40.826	81,65
<b>Totales</b>	<b>345.631</b>	<b>345.631</b>	<b>320.806</b>	<b>92,82</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	295.631	295.631	279.980	94,71
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	50.000	40.826	81,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	345.631	345.631	320.806	92,82
Total	345.631	345.631	320.806	92,82

**INCISO 08**

**“MINISTERIO  
DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 802

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	802
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Capacidades Productivas
Objetivo de UE	Política Especialización Productiva

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC All in One	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Tablets	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Discos externos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras externas USB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Pendrives	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	122.120	103.643	84,87
<b>Totales</b>		0	122.120	103.643	84,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	122.120	103.643	84,87
<b>Totales</b>	0	122.120	103.643	84,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	122.120	103.643	84,87



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	122.120	103.643	84,87
Total	0	122.120	103.643	84,87

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se recibió trasposición por \$ 122.120 del Proyecto 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 803

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	803 - Polo Industrial Naval del Atlántico Sur
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Toneladas de piezas de granito	Tonelada	0,00	3.030,00	3.030,00	100,00
Construcciones	Traslado de Toneladas Piezas de Granito	Tonelada	0,00	3.030,00	3.030,00	100,00
Construcciones	Rampa de acceso y muelle de hormigón armado Polo Naval	Metro cúbico	0,00	9.000,00	360,00	4,00
Construcciones	Llenado de hormigón en rampa de acceso y muelle	Metro cúbico	0,00	9.000,00	360,00	4,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	58.000.000	58.000.000	4.887.700	8,43
Totales		58.000.000	58.000.000	4.887.700	8,43

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	58.000.000	4.887.700	8,43
Totales	0	58.000.000	4.887.700	8,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	58.000.000	4.887.700	8,43



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	58.000.000	4.887.700	8,43
Total	0	58.000.000	4.887.700	8,43

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La supervisión técnica es realizada por la Fundación Julio Ricaldoni. El avance de obra de la construcción de la rampa de acceso y del muelle, fue de un 4%, debido a que no estaba completo el relleno del piso.
19/05/2015	Por artículo 192 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013, se reasignó una partida de \$ 58:000.000 para este proyecto.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas de la Unidad Ejecutora de acuerdo a los requerimientos establecidos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	40,00	0,00	0,00
Mobiliario	Moquettes o vinílico	Metro cuadrado	200,00	200,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionados	Unidad	8,00	8,00	4,00	50,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	40,00	2,00	5,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Mobiliario	Cortinas	Metro cuadrado	100,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de Papel	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mueble cocina con mesada acero inoxidable/ pileta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara domo ptz	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mini-torno de alta velocidad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	486.118	423.854	423.854	100,00
<b>Totales</b>		486.118	423.854	423.854	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	150.000	191.816	191.816	100,00	
Mobiliario	336.118	232.038	232.038	100,00	
<b>Totales</b>		486.118	423.854	423.854	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	191.816	191.816	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	336.118	232.038	232.038	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	486.118	423.854	423.854	100,00
<b>Total</b>	486.118	423.854	423.854	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 122.456 por trasposición del Proyecto 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Asimismo se transfirió \$ 184.720 al Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	40,00	40,00	28,00	70,00
Informática Software	Software necesario para mantener actualizados y en funcionamiento los equipos	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	20,00	3,00	15,00
Informática Hardware	Faxes	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Informática Software	Licencia Antivirus Corporativo	Unidad	0,00	550,00	550,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	56,00	56,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro Externo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Lector de Barras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Informe Proyecto de Adecuación de la sala de equipos del CGR	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	15.036	15.036	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.554.114	2.149.359	2.146.388	99,86
<b>Totales</b>		3.554.114	2.164.395	2.161.424	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	67.253	67.253	100,00
Informática Hardware	2.054.114	1.796.450	1.796.450	100,00
Informática Software	1.500.000	300.692	297.721	99,01
Totales	3.554.114	2.164.395	2.161.424	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	67.253	67.253	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.054.114	1.796.450	1.796.450	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.500.000	300.692	297.721	99,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.554.114	2.164.395	2.161.424	99,86
<b>Total</b>	3.554.114	2.164.395	2.161.424	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 339.821 por trasposición dentro del mismo Programa, de los Proyectos 973 de la Unidad Ejecutora 001 y de los Proyectos 971 y 972 de la Unidad Ejecutora 002. Asimismo se transfirió \$ 122.120 al Proyecto 802, \$ 122.456 al Proyecto 971 y \$ 1:500.000 al Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras en general del edificio sede de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Apoyo centralizado para una gestión eficiente

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de cielorraso	Metro cuadrado	50,00	50,00	0,00	0,00
Construcciones	Desarme Laboratorio Tecnogestión	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56
Totales		27.997	1.660.500	1.653.178	99,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56
Totales	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56
Total	27.997	1.660.500	1.653.178	99,56

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 1:684.720 por trasposición de los Proyectos 971 por \$ 184.720 y 972 por \$ 1:500.000, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Asimismo se transfirió \$ 52.217 al Proyecto 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario y Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (Equipos eléctricos de uso doméstico, equipo de comunicación, mobiliario en general y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la competitividad

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles en general	Unidad	1,00	0,00	4,00	0,00
Mobiliario	Moquette y Cortinas	Metro cuadrado	800,00	44,19	44,19	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papeles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	237.068	287.372	267.807	93,19
<b>Totales</b>		237.068	287.372	267.807	93,19



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	28.067	98.198	78.633	80,08
Mobiliario	209.001	189.174	189.174	100,00
<b>Totales</b>	<b>237.068</b>	<b>287.372</b>	<b>267.807</b>	<b>93,19</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	28.067	98.198	78.633	80,08
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	209.001	189.174	189.174	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	237.068	287.372	267.807	93,19
<b>Total</b>	237.068	287.372	267.807	93,19

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Incremento de crédito en \$ 50.304 por trasposición del Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se transfirió \$ 5.000 al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar la UE de HW y SW necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos proyectados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la competitividad

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de Trabajo en condiciones adecuadas	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Fotocopiadoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias BPM	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Instalaciones HW para puestos de trabajo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	18 monitores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Software	10 licencias Office 2010	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	2 servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias Windows para Server	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Pantalla de proyección - LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias Cal User Windows	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Sistema VideoConferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Sistema de VideoConferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	2 discos duros y ampliación de memoria RAM	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.388.197	1.050.289	1.050.289	100,00
<b>Totales</b>		1.388.197	1.050.289	1.050.289	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	388.197	964.731	964.731	100,00	
Informática Software	1.000.000	85.558	85.558	100,00	
<b>Totales</b>	1.388.197	1.050.289	1.050.289	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	388.197	964.731	964.731	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	85.558	85.558	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.388.197	1.050.289	1.050.289	100,00
Total	1.388.197	1.050.289	1.050.289	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 55.304 al Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y \$ 282.604 al Proyecto 972, Unidad Ejecutora 002.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar con el equipamiento y mobiliario necesario para cumplir con las metas de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado y otros	Unidad	8,00	17,00	17,00	100,00
Mobiliario	Cortinas	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	15,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Moquetas y vinílicos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores altos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesa con taburetes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Pizarra	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juguera/licuadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Bajomesadas y aéreos a medida baños y cocina	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Bandejas de rack sala de servidores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	DVR 3 cámaras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	271.548	391.548	362.669	92,62
<b>Totales</b>		271.548	391.548	362.669	92,62

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	84.532	223.997	212.068	94,67	
Mobiliario	187.016	167.551	150.601	89,88	
<b>Totales</b>		271.548	391.548	362.669	92,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	84.532	223.997	212.068	94,67
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	187.016	167.551	150.601	89,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	271.548	391.548	362.669	92,62
<b>Total</b>	271.548	391.548	362.669	92,62

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 120.000 por trasposición del Proyecto 973 dentro del mismo Programa y la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de las TICs y la observancia de las normas en materia de software y licenciamiento, así como las ampliaciones correspondientes por y para el fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de computación	Unidad	35,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	200,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Servicio de hosting	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cintas de respaldo LTO 6	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Unidad de respaldo LTO6	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	543.094	958.594	955.668	99,69
<b>Totales</b>		<b>543.094</b>	<b>958.594</b>	<b>955.668</b>	<b>99,69</b>





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	455.339	920.343	918.458	99,80
Informática Software	87.755	38.251	37.210	97,28
<b>Totales</b>	<b>543.094</b>	<b>958.594</b>	<b>955.668</b>	<b>99,69</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	455.339	920.343	918.458	99,80
MONTEVIDEO	Informática Software	-	87.755	38.251	37.210	97,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	543.094	958.594	955.668	99,69
<b>Total</b>	543.094	958.594	955.668	99,69

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 670.000 por trasposición del Proyecto 973 del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se transfirió \$ 254.500 al Proyecto 973 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	745
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones, mantenimiento y adquisiciones en pro de la mejora de la calidad locativa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DNPI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma del local	Metro cuadrado	150,00	50,00	50,00	100,00
Construcciones	Reparaciones de oficinas	Unidad	0,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.239.418	703.918	667.562	94,84
<b>Totales</b>		1.239.418	703.918	667.562	94,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	36.356	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.239.418	667.562	667.562	100,00
<b>Totales</b>	1.239.418	703.918	667.562	94,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	36.356	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.239.418	667.562	667.562	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.239.418	703.918	667.562	94,84
Total	1.239.418	703.918	667.562	94,84

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 120.000 al Proyecto 971, \$ 100.000 al Proyecto 972 670.000 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se recibió una trasposición de \$ 254.500 del Proyecto 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 767

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	767 - Relevamiento aerogeofísico de alta resolución
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obtener e interpretar información geo-física (espectrometría gamma, magnetometría y gravitometría para incrementar prospección y exploración minera)
Objetivo principal del Proyecto	Promoción de la inversión sectorial
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía
Objetivo de UE	Información geo-minera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación científica aplicada	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.508.000	78.508.000	78.416.224	99,88
<b>Totales</b>		78.508.000	78.508.000	78.416.224	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	0	78.508.000	78.416.224	99,88
<b>Totales</b>	0	78.508.000	78.416.224	99,88



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Investigación	N	0	2.078.905	2.076.475	99,88
CERRO LARGO	Investigación	N	0	7.891.472	7.882.247	99,88
COLONIA	Investigación	N	0	3.555.869	3.551.712	99,88
DURAZNO	Investigación	N	0	5.429.091	5.422.744	99,88
FLORES	Investigación	N	0	5.958.984	5.952.019	99,88
FLORIDA	Investigación	N	0	10.200.462	10.188.538	99,88
LAVALLEJA	Investigación	N	0	11.426.423	11.413.066	99,88
MALDONADO	Investigación	N	0	4.253.098	4.248.126	99,88
RIO NEGRO	Investigación	N	0	570.566	569.898	99,88
ROCHA	Investigación	N	0	9.097.678	9.087.043	99,88
SAN JOSE	Investigación	N	0	857.592	856.589	99,88
SORIANO	Investigación	N	0	9.226.665	9.215.879	99,88
TREINTA Y TRES	Investigación	N	0	7.961.195	7.951.888	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	78.508.000	78.416.224	99,88
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	78.508.000	78.416.224	99,88

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye la partida reasignada por el artículo 148 de la Ley 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por \$ 78: 508.000.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 769

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	769 - Actualización de laboratorio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de instrumental de laboratorio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la capacidad operativa de los laboratorios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Control y Regulación
Objetivo de UE	Control y fiscalización

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Instrumental de laboratorio	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalaciones de gases para abastecer plasma de acoplamiento inductivo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	1.132.834	1.122.049	99,05
<b>Totales</b>		200.000	1.132.834	1.122.049	99,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.132.834	1.122.049	99,05
Investigación	200.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	200.000	1.132.834	1.122.049	99,05



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.132.834	1.122.049	99,05
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	1.132.834	1.122.049	99,05
Total	200.000	1.132.834	1.122.049	99,05

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 932.834, por trasposición de los Proyectos 770, 971 y 972 de la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 770

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	770 - Cartografía y favorabilidad geo-minera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Relevamiento y priorización de zonas mineras
Objetivo principal del Proyecto	Cartografía del territorio nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Información para la toma de decisiones y acceso de la ciudadanía
Objetivo de UE	Información geo-minera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Imágenes satelitales, aerofotografías y hojas topográficas	Unidad	25.000,00	25.000,00	19,00	0,08

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	425.000	154.208	145.416	94,30
<b>Totales</b>		425.000	154.208	145.416	94,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	425.000	154.208	145.416	94,30
<b>Totales</b>	425.000	154.208	145.416	94,30





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
CANELONES	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
CERRO LARGO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
COLONIA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
DURAZNO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
FLORES	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
FLORIDA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
LAVALLEJA	Investigación	N	22.368	77.104	68.312	88,60
MALDONADO	Investigación	N	22.368	77.104	77.104	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	22.368	0	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
RIO NEGRO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
ROCHA	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
SALTO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
SAN JOSE	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
SORIANO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
TACUAREMBO	Investigación	N	22.368	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Investigación	N	22.376	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	402.632	154.208	145.416	94,30
Total Montevideo	22.368	0	0	0,00
Total	425.000	154.208	145.416	94,30

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 270.792 al Proyecto 769 dentro del mismo Programa 320 y Unidad Ejecutora .



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	7,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectoros	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	29,00	29,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0,00	0,00	30,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	181.090	85.561	85.561	100,00
<b>Totales</b>		181.090	85.561	85.561	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	66.344	9.126	9.126	100,00
Mobiliario	114.746	76.435	76.435	100,00
<b>Totales</b>	181.090	85.561	85.561	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	66.344	9.126	9.126	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	114.746	76.435	76.435	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	181.090	85.561	85.561	100,00
Total	181.090	85.561	85.561	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 95.529 al Proyecto 769, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición y/o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Reestructurar controles sobre la gestión de los títulos mineros otorgados consolidando los criterios de inspección de minas. Incrementar capacidad de fiscalización sobre el transporte de minerales, integrando la información resultante al control de los proyectos mineros aprobados. Agilizar el trámite minero aumentando y mejorando su seguimiento por internet
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Mejora trámite minero

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	27,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	373.087	0	0	0,00
<b>Totales</b>		373.087	0	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	74.618	0	0	0,00
Informática Software	298.469	0	0	0,00
<b>Totales</b>	373.087	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	74.618	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	298.469	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	373.087	0	0	0,00
Total	373.087	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	Se traspuso la totalidad del crédito, \$ 373.087, al Proyecto 769 "Actualización del Laboratorio". Se traspone dicho monto para hacer frente a la Licitación Abreviada 24/2013 que consistió en la Provisión Técnica, suministros y acondicionamiento de instalación para distribución de gases para equipo de "Plasma de Acoplamiento Inductivo-Espectómetro de Masas".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparación de galpones y techos, y construcción de cerramiento vidriado de hall central
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de galpones y construcción de cerramiento de hall central	Metro cuadrado	600,00	600,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	375.000	320.713	0	0,00
<b>Totales</b>		375.000	320.713	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	375.000	320.713	0	0,00
<b>Totales</b>	375.000	320.713	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	375.000	320.713	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	375.000	320.713	0	0,00
Total	375.000	320.713	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	Se traspuso al Proyecto 769 Laboratorio, \$ 54.287. El remanente se reservó para la Licitación Abreviada 7/2014 Reparación de claraboya y azoteas. La misma se declaró desierta ya que las ofertas eran superiores al monto disponible.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo del programa informático (SIG) Sistema información geográfica minera
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar capacidad de contralor de la actividad minera de esta dirección
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Políticas activas de Cadenas de Valor II
Objetivo de UE	Desarrollo sector minero

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo sistema de información geográfica minera	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	60.861	60.775	99,86
<b>Totales</b>		200.000	60.861	60.775	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	60.861	60.775	99,86
Informática Software	200.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	200.000	60.861	60.775	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	60.861	60.775	99,86
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	0	0	0,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	60.861	60.775	99,86
Total	200.000	60.861	60.775	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 139.139 al Proyecto 769, Programa 322 dentro de misma Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 729

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	729 - "Instalación de Parque Eólico en la Región Este"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultoría proyecto de preinversión	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.089.000	0	0,00
Totales		0	1.089.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	1.089.000	0	0,00
Totales	0	1.089.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.089.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.089.000	0	0,00
Total	0	1.089.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	Habilitación de crédito, en la financiación 1.6 "Endeudamiento Interno", por \$ 1:089.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Nº 15.851 de 24 de diciembre de 1986 y modificativas(FONADEP). El llamado a consultoría se realizará en 2015.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear
Programa	368 - Energía
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (Equipos eléctricos de uso doméstico, equipos de comunicación, mobiliario en general y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE de equipamiento y mobiliario de acuerdo a las nuevas necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del Programa Energía
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DNETN

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	18,00	18,00	3,00	16,67
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	18,00	18,00	60,00	333,33
Mobiliario	Placares	Unidad	11,00	11,00	7,00	63,64
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	28,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Consola	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	parlantes	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	0,00	9,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófonos	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	560.500	306.010	305.586	99,86
<b>Totales</b>		560.500	306.010	305.586	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	287.500	107.103	106.812	99,73	
Mobiliario	273.000	198.907	198.774	99,93	
<b>Totales</b>		560.500	306.010	305.586	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	287.500	107.103	106.812	99,73
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	273.000	198.907	198.774	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	560.500	306.010	305.586	99,86
<b>Total</b>	560.500	306.010	305.586	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 300.000 al Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se recibió una trasposición de \$ 45.510 de los Proyectos 971, 972 y 973 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear
Programa	368 - Energía
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la UE del Hardware y Software necesarios para el correcto cumplimiento de los objetivos proyectados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del Programa Energía
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DNETN

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	25,00	25,00	0,00	0,00
Informática Software	Software	Unidad	27,00	27,00	4,00	14,81
Informática Hardware	Impresora	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Access point inalámbrico	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Informática Hardware	Memorias	Unidad	0,00	0,00	26,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	866.255	128.330	121.919	95,00
<b>Totales</b>		866.255	128.330	121.919	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	431.780	40.809	38.737	94,92
Informática Software	434.475	87.521	83.182	95,04
<b>Totales</b>	866.255	128.330	121.919	95,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	431.780	40.809	38.737	94,92
MONTEVIDEO	Informática Software	-	434.475	87.521	83.182	95,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	866.255	128.330	121.919	95,00
Total	866.255	128.330	121.919	95,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2015	Se traspuso \$ 700.000 al Proyecto 973, \$ 33.595 al Proyecto 971, \$ 4.330 al Proyecto 972 y \$ 7.585 al Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reforma salón de eventos	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00
Construcciones	Reforma del comedor PB	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Construcciones	Modificaciones sala video conferencias	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Construcciones	Reforma Área de Hidrocarburos	Metro cuadrado	0,00	80,00	80,00	100,00
Construcciones	Reforma Área Energías Renovables	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00
Construcciones	Reforma Área de Planificación	Metro cuadrado	0,00	50,00	50,00	100,00
Construcciones	Acondicionamiento Dirección	Metro cuadrado	0,00	120,00	120,00	100,00
Construcciones	Reforma Área Energía Eléctrica	Metro cuadrado	0,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	992.415	992.415	100,00
<b>Totales</b>		0	992.415	992.415	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	992.415	992.415	100,00
<b>Totales</b>	0	992.415	992.415	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	992.415	992.415	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	992.415	992.415	100,00
Total	0	992.415	992.415	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Proyecto habilitado al amparo del artículo 74 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, recibió trasposiciones por \$ 1: 000.000 de otros proyectos y realizó trasposiciones por \$ 7.585 a otros proyectos. del Inciso.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (mobiliario en general, equipos eléctricos de uso doméstico y otros)
Objetivo principal del Proyecto	Remodelación de oficinas para la atención personalizada a usuarios (tabiques, cableado, muebles y otros), así como renovación de equipos de aire acondicionados y cambio de moquetas y otros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINAPYME

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	11,00	110,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	0,00	0,00	48,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas Verticales	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador externo automático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Guadarropa metálico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesa redonda de madera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	310.115	259.283	170.407	65,72
<b>Totales</b>		<b>310.115</b>	<b>259.283</b>	<b>170.407</b>	<b>65,72</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	51.760	51.760	100,00
Mobiliario	310.115	207.523	118.647	57,17
<b>Totales</b>	<b>310.115</b>	<b>259.283</b>	<b>170.407</b>	<b>65,72</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	51.760	51.760	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	310.115	207.523	118.647	57,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	310.115	259.283	170.407	65,72
<b>Total</b>	310.115	259.283	170.407	65,72

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 50.832 al Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático , así como sus periféricos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipos de informática existentes, cubrir las nuevas necesidades de hardware y software
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINAPYME

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	5,00	7,00	140,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	0,00	9,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	200.832	200.832	100,00
<b>Totales</b>		150.000	200.832	200.832	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	75.000	141.073	141.073	100,00
Informática Software	75.000	59.759	59.759	100,00
<b>Totales</b>	150.000	200.832	200.832	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	75.000	141.073	141.073	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	75.000	59.759	59.759	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	200.832	200.832	100,00
Total	150.000	200.832	200.832	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Sin atrasos, se recibe una trasposición del Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina por \$ 50.832. Incremento de crédito en \$ 50.832 por trasposición del Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 806

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	806 - Emisoras de Radio y TV frontera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecer la identidad nacional por medio del apoyo a las emisoras de radio y TV instaladas sobre la frontera del país para mejorar sus capacidades y cumplir con objetivos de desarrollo local
Objetivo principal del Proyecto	Emisoras objetivo de la frontera dispondrán de apoyos económicos para mejorar sus capacidades y cumplir con objetivos de desarrollo local
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo de Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Desarrollo de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Apoyo a emisoras de radio y TV frontera	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emisoras de Radio y TV frontera	515.734,00	1.185.263,00	1.179.797,00	99,54

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	785.000	1.185.263	1.179.797	99,54
<b>Totales</b>		785.000	1.185.263	1.179.797	99,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	269.300	0	0	0,00
Transferencias	515.700	1.185.263	1.179.797	99,54
<b>Totales</b>	785.000	1.185.263	1.179.797	99,54



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
CANELONES	Transferencias	N	0	38.000	38.000	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	51.570	51.570	34.380	66,67
COLONIA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	N	0	26.857	22.773	84,79
LAVALLEJA	Transferencias	N	0	51.570	33.201	64,38
MALDONADO	Transferencias	N	0	51.570	28.247	54,77
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	914.126	914.126	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	51.570	51.570	73.025	141,60
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	26.930	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	51.570	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	0	0	36.045	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	785.000	271.137	265.671	97,98
Total Montevideo	0	914.126	914.126	100,00
Total	785.000	1.185.263	1.179.797	99,54

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 400.263 por trasposición del Proyecto 971, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 807

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	807 - Parque Tecnológico Audiovisual
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Potenciar la cadena de valor del sector audiovisual y de servicios interactivos mediante la construcción de un parque con infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Objetivo principal del Proyecto	Construcción de un parque con infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo de Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Desarrollo de las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Apoyo para la mejora en la gestión	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Centro de desarrollo de contenidos y aplicaciones de tv digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias - Infraestructura	1.064.879,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.962.700	2.107.615	1.585.066	75,21
<b>Totales</b>		1.962.700	2.107.615	1.585.066	75,21





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	897.821	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	2.107.615	1.585.066	75,21
Transferencias	1.064.879	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.962.700</b>	<b>2.107.615</b>	<b>1.585.066</b>	<b>75,21</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	897.821	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.107.615	1.585.066	75,21
MONTEVIDEO	Transferencias	-	1.064.879	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>1.962.700</b>	<b>2.107.615</b>	<b>1.585.066</b>	<b>75,21</b>
<b>Total</b>	<b>1.962.700</b>	<b>2.107.615</b>	<b>1.585.066</b>	<b>75,21</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Incremento de crédito en \$ 190.000 por trasposición del Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se transfirió \$ 45.000 al Proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina para el acondicionamiento de la DINATEL
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DINATEL

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos digitales	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de Audio para Salón de Actos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	490.406	90.228	61.685	68,37
<b>Totales</b>		490.406	90.228	61.685	68,37



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	46.360	40.457	40.457	100,00
Mobiliario	444.046	49.771	21.228	42,65
<b>Totales</b>	<b>490.406</b>	<b>90.228</b>	<b>61.685</b>	<b>68,37</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	46.360	40.457	40.457	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	444.046	49.771	21.228	42,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	490.406	90.228	61.685	68,37
<b>Total</b>	490.406	90.228	61.685	68,37

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 400.178 al Proyecto 806, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipos de informática existentes, cubrir las nuevas necesidades de HW y SW
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Telecomunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la DINATEL

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC Completo	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	227.813	82.813	82.600	99,74
Totales		227.813	82.813	82.600	99,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	155.978	82.813	82.600	99,74
Informática Software	71.835	0	0	0,00
Totales	227.813	82.813	82.600	99,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	155.978	82.813	82.600	99,74
MONTEVIDEO	Informática Software	-	71.835	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	227.813	82.813	82.600	99,74
Total	227.813	82.813	82.600	99,74

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se traspuso \$ 190.000 al Proyecto 807, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora y se recibió una trasposición de \$ 45.000 del Proyecto 807, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar muebles , equipos, maquinarias y accesorios para equipamiento de oficinas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la ARNR

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Tubos para dosimetría personal	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de dosimetría personal	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de medición de radiaciones	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	4,00	4,00	5,00	125,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armario	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	643.857	643.857	320.706	49,81
Totales		643.857	643.857	320.706	49,81



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	605.226	605.226	265.242	43,83
Mobiliario	38.631	38.631	55.464	143,57
<b>Totales</b>	<b>643.857</b>	<b>643.857</b>	<b>320.706</b>	<b>49,81</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	605.226	605.226	265.242	43,83
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	38.631	38.631	55.464	143,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>643.857</b>	<b>643.857</b>	<b>320.706</b>	<b>49,81</b>
<b>Total</b>	<b>643.857</b>	<b>643.857</b>	<b>320.706</b>	<b>49,81</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de medios físicos y adquisición y desarrollo de soportes lógicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de áreas claves
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno de la ARNR

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	9,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Licencias y otros	Unidad	16,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	252.108	252.108	207.237	82,20
<b>Totales</b>		252.108	252.108	207.237	82,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	188.748	188.748	148.829	78,85
Informática Software	63.360	63.360	58.408	92,18
<b>Totales</b>	252.108	252.108	207.237	82,20





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	188.748	188.748	148.829	78,85
MONTEVIDEO	Informática Software	-	63.360	63.360	58.408	92,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	252.108	252.108	207.237	82,20
Total	252.108	252.108	207.237	82,20

**INCISO 09**

**“MINISTERIO  
DE  
TURISMO Y DEPORTE”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 704

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	704 - Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Puesta en valor de atractivos culturales, edificios patrimoniales e históricos, incorporados a la oferta como un valor diferencial. Se busca un modelo nuevo de gestión que permita garantizar el mantenimiento de los valores patrimoniales
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios de atractivos culturales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, MEC, ONG, Comisión de Patrimonio
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Edificios patrimoniales puestos en valor

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	100.000	20.168	20.168	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	8.067	8.067	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	12.101	12.101	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de edificios y/o atractivos culturales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Subvención a Museo del carnaval para su acondicionamiento	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
A Gs.Ds.: Tacuarembó (recuperación Pulpería siglo XIX) y Rocha (monumento Frontera de los Imperios)	0,00	748.000,00	748.000,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	998.000	99,80
<b>Totales</b>		1.000.000	1.000.000	998.000	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Transferencias	0	1.000.000	998.000	99,80
<b>Totales</b>		1.000.000	1.000.000	998.000 99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	250.000	250.000	100,00
ROCHA	Transferencias	S	0	125.000	123.000	98,40
TACUAREMBO	Transferencias	S	0	625.000	625.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.000.000	750.000	748.000	99,73
<b>Total Montevideo</b>	0	250.000	250.000	100,00
<b>Total</b>	1.000.000	1.000.000	998.000	99,80
<b>Total contribución al FDI</b>	1.000.000	750.000	748.000	99,73

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Fideicomiso de Administración del Museo del Carnaval	0	250.000	250.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	1.000.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	0	625.000	625.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	La transferencia realizada a la Intendencia de Tacuarembó se destinó a la recuperación de la antigua Casona vieja Pulpería del Siglo XIX. El apoyo a la Intendencia de Rocha consistió en la colaboración para monumento " Frontera de los Imperios".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 705

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	705 - Desarrollo del Producto Turístico Termal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura y servicios del turismo termal
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar una oferta termal integrada, eficiente, con instalaciones modernas y servicios de calidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos y del recurso hídrico
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales, MTOP
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción en infraestructura termal	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00
Total contribución al FDI	1.000.000	0	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Paysandú	500.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	El crédito de este proyecto se traspuso al proyecto 706 "Sol y playa", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 706

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	706 - Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura y servicios del turismo de sol y playa
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a los destinos de sol y playa de los servicios e infraestructuras necesarias para la mejora de la oferta
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales, MTOP, MDN, MI, MTOP, MVOTMA
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	1.500.000	0	0	0,00
Turistas y visitantes	0	267.538	267.538	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	131.426	131.426	100,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	136.112	136.112	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Casetas para guardavidas	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reconstrucción Feria de los Artesanos en Pta del Diablo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Monumento Paez Vilaró	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cabañas en Colonia Vacaciones Jubilados ANP	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.643.003	9.493.000	9.403.500	99,06
<b>Totales</b>		6.643.003	9.493.000	9.403.500	99,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	743.000	741.000	99,73
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.643.003	8.500.000	8.420.000	99,06
Mobiliario	0	250.000	242.500	97,00
<b>Totales</b>		6.643.003	9.493.000	9.403.500 99,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	0	743.000	741.000	99,73
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	5.000.000	5.000.000	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	250.000	242.500	97,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.500.000	2.420.000	96,80
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	6.643.003	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	6.643.003	9.493.000	9.403.500	99,06
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	6.643.003	9.493.000	9.403.500	99,06
<b>Total contribución al FDI</b>	6.643.003	6.000.000	6.000.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Rocha	6.643.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	Este proyecto fue reforzado en \$ 2.850.000 por trasposición de los proyectos 705 "Termal", 974 "Vehículos", 708 "Centros de Reuniones" y 973 "Inmuebles", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 707

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	707 - Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Mejora en la infraestructura y servicios en destinos rurales y eco turísticos, tendiente a mejorar la oferta complementaria de los establecimientos
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el número de camas ocupadas en este sector
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, SNAP, MGAP, MDN, Alcaldías
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	20.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Saneamiento en Parador Ventorillo de la Buena Vista	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	2.031.000	0	0,00
Totales		1.000.000	2.031.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	2.031.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.000.000	2.031.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	300.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	300.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	2.031.000	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.000.000	2.031.000	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	1.000.000	2.031.000	0	0,00
<b>Total contribución al FDI</b>	1.000.000	2.031.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito del proyecto 708 "Centros de Reuniones". El crédito no ejecutado corresponde a que la obra no se ha iniciado por espera en los trámites de autorización para la ejecución de la misma.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 708

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	708 - Centros de Reuniones
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Aportar infraestructura para mejorar las condiciones de los centros de reuniones ampliando su capacidad, tecnología
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, Gobiernos departamentales, MVOTMA
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Centros de reuniones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.000.000	0	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.000.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Maldonado	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	Por cambio de prioridades, el crédito de este proyecto se transfirió a los proyectos 706 "Sol y playa" y 707 " Naturaleza", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 725

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	725
Descripción del Proyecto	Con la finalidad de alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos de i) impulsar destinos capaces de diversificar la demanda ii) fortalecer la gestión turística institucional, a través de los dos componentes: Estructuración y promoción de destinos turísticos y mejora de la institucionalidad turística
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar a generar un marco pro-activo de desarrollo turístico en que se creen nuevas ofertas y productos turísticos en Colonia, Rocha y Región termal, capaces de atraer nuevos segmentos de demanda
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Internacional de desarrollo, Intendencia Municipal de Rocha, Intendencia Municipal de Colonia, Intendencia Municipal de Soriano, Intendencia Municipal de Salto, Intendencia Municipal de Paysandú e Intendencia Municipal de Lavalleja
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Construcciones	Refacción y mejoras en infraestructura de los destinos turísticos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Avance anual en obras de infraestructura en el total quinquenal(Complejo Puerta del Polonio)	Porcentaje	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de Consultorías	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Obras acceso a BIT	Porcentaje	0,00	45,00	45,00	100,00
Construcciones	Obras en Centro Visitante de Artigas	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos del proyecto en porcentaje de la asignación inversiones	Porcentaje	0,00	11,00	8,00	72,73



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.003.908	5.303.908	4.186.377	78,93
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.688.812	22.688.812	14.586.939	64,29
<b>Totales</b>		<b>26.692.720</b>	<b>27.992.720</b>	<b>18.773.316</b>	<b>67,06</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2601/OC-UR	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		80,00	
BID	1826/OC-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2007		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.954.835	1.404.624	71,85
Construcciones	25.692.720	4.609.891	2.435.445	52,83
Consultorías individuales	0	21.287.831	14.793.084	69,49
Informática Hardware	500.000	140.163	140.163	100,00
Mobiliario	500.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>26.692.720</b>	<b>27.992.720</b>	<b>18.773.316</b>	<b>67,06</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	0	1.894.434	1.319.301	69,64
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	1.535.916	1.096.024	71,36
COLONIA	Construcciones	S	6.250.000	1.116.144	1.116.144	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	6.250.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	1.954.835	1.404.624	71,85
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	5.615.561	4.626.851	82,39
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	140.163	140.163	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	3.077.338	1.791.967	58,23
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	512.090	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	3.390.471	1.879.281	55,43
RIVERA	Construcciones	N	0	575.133	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	1.459.914	1.096.024	75,07
ROCHA	Construcciones	S	6.250.000	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	0	3.077.338	2.107.811	68,49
SORIANO	Construcciones	S	6.942.720	512.090	0	0,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	0	3.131.293	2.195.126	70,10



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	25.692.720	20.282.161	12.601.678	62,13
Total Montevideo	1.000.000	7.710.559	6.171.638	80,04
Total	26.692.720	27.992.720	18.773.316	67,06
Total contribución al FDI	25.692.720	3.522.668	2.435.445	69,14

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$ 1:300.000, por trasposición del proyecto de funcionamiento de igual denominación N° 201, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 60 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 742

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	742 - Productos turísticos segmentados
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	742
Descripción del Proyecto	Mejorar y refaccionar la infraestructura turística y señalética de los destinos turísticos
Objetivo principal del Proyecto	Fomentar y revalorizar los productos turísticos insipientes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	no hay
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	0	489.524	489.524	100,00
Turistas y visitantes (Femenino)	0	0	242.314	0,00
Turistas y visitantes (Masculino)	0	0	247.210	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Infraestructuras turística refaccionadas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Carteles en Centros Termales	Unidad	0,00	84,00	84,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.238.520	2.207.523	2.144.996	97,17
<b>Totales</b>		2.238.520	2.207.523	2.144.996	97,17





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	2.207.523	2.144.996	97,17
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.238.520	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>2.238.520</b>	<b>2.207.523</b>	<b>2.144.996</b>	<b>97,17</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	715.238	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	808.041	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.103.760	1.072.498	97,17
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	1.103.763	1.072.498	97,17
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	715.241	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>2.238.520</b>	<b>2.207.523</b>	<b>2.144.996</b>	<b>97,17</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.238.520</b>	<b>2.207.523</b>	<b>2.144.996</b>	<b>97,17</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>2.238.520</b>	<b>1.103.763</b>	<b>1.072.498</b>	<b>97,17</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2015	Este proyecto reforzó en \$ 31.000 al proyecto 707 "Naturaleza", por trasposición al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 sw 27 de diciembre de 2010. Los créditos se ejecutaron en la señalización de los centros termales de Salto y Paysandú.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reorganización y equipamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora, para maximizar el rendimiento laboral en función de la eficaz utilización de los espacios físicos y mobiliario, adecuado a las necesidades de cada oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios comunes equipados adecuadamente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cafetera express	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	477.500	284.909	59,67
<b>Totales</b>		1.000.000	477.500	284.909	59,67



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	90.000	88.079	97,87
Mobiliario	1.000.000	387.500	196.830	50,79
<b>Totales</b>	<b>1.000.000</b>	<b>477.500</b>	<b>284.909</b>	<b>59,67</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	90.000	88.079	97,87
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	387.500	196.830	50,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	477.500	284.909	59,67
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>477.500</b>	<b>284.909</b>	<b>59,67</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2015	Se traspuso \$ 522.500 al proyecto 974 "Vehículos" por Resolución 1595/14, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Remodelación de la unidad ejecutora y centros de informes y puesta en valor del inmueble. Para garantizar y mejorar los espacios físicos de trabajo y atención a turistas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo realizadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de informes en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Espacios comunes refaccionados	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Oficinas reacondicionadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Puerta bindex	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Moquete	Metro cuadrado	54,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción casas vacaciones de Asoc. de funcionarios de la UE	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	150.000	0	0,00
Totales		1.000.000	150.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	150.000	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	543.238	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	456.762	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	150.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	543.238	150.000	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	456.762	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2015	Se transpuso crédito por \$ 850.000 a los proyectos 707 "Naturaleza" y 706 " Sol y Playa", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Los créditos no ejecutados corresponden a previsión de inversiones con cargo a este proyecto, referentes a refacciones en casas de vacaciones de la Asociación de Funcionarios de la Unidad Ejecutora, las que se realizaron por a través del proyecto 738 "Turismo Social"



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de la flota vehicular de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo y adecuación de infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Accesibilidad universal desarrollada

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	6,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	522.500	522.500	100,00
<b>Totales</b>		1.000.000	522.500	522.500	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	522.500	522.500	100,00
<b>Totales</b>	1.000.000	522.500	522.500	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	522.500	522.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	522.500	522.500	100,00
Total	1.000.000	522.500	522.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 1:000.000 por trasposición al proyecto 706 "Sol y Playa" e incremento de \$ 522.500 por trasposición del proyecto 971" Equipamiento", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Utilización y desarrollo de tecnologías de la información y comunicación en el marco del Plan Director de Gobierno Electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Dotar y actualizar la infraestructura informática de la Dirección General de Secretaría, de acuerdo a las necesidades de herramientas tecnológicas del personal. Acciones de promoción innovadoras. Brindar servicios a ciudadanos y visitantes así como permitir la accesibilidad informativa a propuestas turísticas. Generar capacidades para los cometidos sustantivos de la Dirección General de Secretaría y la necesaria coordinación y manejo de información entre distintas sedes e instituciones.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Cambios tecnológicos
Organismos involucrados	ANII, AGESIC, OPP, DINADE, otros Incisos así como gobiernos departamentales.
Objetivo de Inciso	Impulso a la competitividad
Objetivo de UE	Calidad y gestión de conocimiento turístico implementados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con sistemas y equipos adecuados a sus necesidades	Unidad	10,00	25,00	25,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Diversas soluciones informáticas aplicando tecnologías según PDGE	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	48,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS 920 W	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tablet	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Instalación conectividad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Gateways	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Grupo Electrónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	ATS	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Licencia Módulo Untgate	Año	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Programa registro de operadores	Año	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado para servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cableado centro de cómputos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.111.373	4.111.373	3.622.795	88,12
<b>Totales</b>		4.111.373	4.111.373	3.622.795	88,12

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	280.600	280.600	100,00
Informática Hardware	1.331.373	2.814.104	2.325.526	82,64
Informática Software	2.780.000	932.794	932.794	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	83.875	83.875	100,00
Totales	4.111.373	4.111.373	3.622.795	88,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	280.600	280.600	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.331.373	2.814.104	2.325.526	82,64
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.780.000	932.794	932.794	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	83.875	83.875	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.111.373	4.111.373	3.622.795	88,12
Total	4.111.373	4.111.373	3.622.795	88,12

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2015	Se procedió a Licitación Pública para la adquisición de software y hardware para la Sede Central. Asimismo se adecuó el cableado e instalaciones en el centro de cómputos para mejorar la conectividad.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 738

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	738 - Sistema Nacional de Turismo Social
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Fortalecer la infraestructura existente para estas actividades, mediante la refacción, construcción o remodelación de establecimientos turísticos adecuados para el Sistema Nacional de Turismo Social
Objetivo principal del Proyecto	Extender el derecho a la recreación y el tiempo libre a la mayor cantidad posible de la población nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MIDES, MEC, MTOP, Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo de estrategias de integración
Objetivo de UE	Turismo Social

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Establecimientos en condiciones adecuadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Turistas y visitantes	100.000	0	0	0,00
Usuarios de centro de vacaciones mejorados	0	21.186	21.186	100,00
Usuarios de centro de vacaciones mejorados (Femenino)	0	4.285	4.285	100,00
Usuarios de centro de vacaciones mejorados (Masculino)	0	16.901	16.901	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Centros vacacionales	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	450.000	45,00
<b>Totales</b>		1.000.000	1.000.000	450.000	45,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.000.000	450.000	45,00
<b>Totales</b>	1.000.000	1.000.000	450.000	45,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	375.000	375.000	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	75.000	75.000	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	550.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.000.000	1.000.000	450.000	45,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	1.000.000	1.000.000	450.000	45,00
<b>Total contribución al FDI</b>	1.000.000	0	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Federación Uruguaya de Magisterio	0	375.000	375.000	100,00
N	Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo	0	75.000	75.000	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2015	La ejecución corresponde a dos transferencias realizadas: una a la Federación de Magisterio para reparación de la Colonia de Vacaciones en Jaureguiberry, y otra a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo para las Casas de Vacaciones de la Paloma y La Coronilla. El crédito no ejecutado corresponde al premio "Pueblo turístico" el cual no pudo efectuarse en el ejercicio 2014 debido a que el beneficiario no culminó con los trámites de inscripción como beneficiario del Estado en los plazos requeridos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 751

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	751 - Implem.piloto de un modelo gestión comun. de esp.deportivos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	751
Descripción del Proyecto	Implementación de un nuevo modelo gestión comunitaria de espacios deportivos
Objetivo principal del Proyecto	Generar un modelo de gestión de espacios deportivos comunitarios que sean adecuados a la realidad del Uruguay 2012
Plazo de ejecución	01/04/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras en Ciudad de La Paz, en Unidad Viale y en Parque Lineal.	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ampliación Unidad Viale y Cancha en Parque Lineal de La Paz.	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	800.000	569.923	71,24
<b>Totales</b>		0	800.000	569.923	71,24

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	800.000	569.923	71,24
<b>Totales</b>	0	800.000	569.923	71,24



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	0	800.000	569.923	71,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	800.000	569.923	71,24
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	800.000	569.923	71,24
Total contribución al FDI	0	800.000	569.923	71,24

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue habilitado en el presente ejercicio por trasposición del Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora de \$ 2:300.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Posteriormente, se autorizó trasposición de \$ 1:500.000 al Proyecto de Funcionamiento con igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 60 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina (escritorios, sillas, aire acondicionado, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar el equipamiento a las nuevas características de las instalaciones, especialmente condicionadas por la instalación de la nueva sede de la Dirección Nacional de Deporte
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Dificultades operativas en la adquisición del nuevo inmueble sede
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Promover la Equidad de género en la cobertura de la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores de agua	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	6,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de música	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Consolas de música	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Estantería de metal	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Sillas PVC	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Mobiliario	Mesas de madera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios y bibliotecas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Pizarra y carteleras de cocho	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas para oficina	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos 1 Kg	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 5 Kg	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 10 Kg	Unidad	0,00	160,00	160,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresoras láser multifunción	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora láser multifunción color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora láser monocromática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alimentador de hojas para impresora multifunción	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Barredoras sopladoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Deshumidificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera con freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbo ventiladores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillones para extracción de sangre	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Papeleras	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Conos - bajos flexibles	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pelotas de Fútbol N° 5, de cuero cosidas	Unidad	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Redes de Voleibol - 9 mts. con bandas - Profesional	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Par de Redes de Fútbol profesional 7,5 mts. por 2,55 mts.	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pelotas Esferodinámica de 85 cm	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Par de tobilleras de sobrecarga ribeteadas 1/2 kg.	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Par de tobilleras de sobrecarga ribeteadas 1 kg.	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Steps de madera-plataforma de 71 cm. x 36 cm. x 15 cm.	Unidad	0,00	800,00	800,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos 3 kg	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos - 20 Kg	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bancos de madera sin respaldo de 2 mts. x 0,30 mts.	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bancos de madera sin respaldo de 1,5 mts. x 0,30 mts.	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Botiquines	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	3.700.000	3.115.547	84,20
<b>Totales</b>		2.500.000	3.700.000	3.115.547	84,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	3.301.224	2.716.771	82,30
Mobiliario	0	398.776	398.776	100,00
<b>Totales</b>	2.500.000	3.700.000	3.115.547	84,20



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	42.536	42.536	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	9.647	9.647	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	178.313	178.313	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	95.706	95.706	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	41.845	41.845	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	10.634	10.634	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	53.170	53.170	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.586.893	2.248.062	1.663.609	74,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	389.129	389.129	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	21.268	21.268	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	33.092	33.092	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	119.336	119.336	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	S	0	31.902	31.902	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	31.902	31.902	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	10.634	10.634	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.700	42.536	42.536	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	21.268	21.268	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	51.207	31.902	31.902	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	S	0	21.268	21.268	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	913.107	1.062.809	1.062.809	100,00
Total Montevideo	1.586.893	2.637.191	2.052.738	77,84
Total	2.500.000	3.700.000	3.115.547	84,20
Total contribución al FDI	0	159.510	159.510	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 1:200.000, por trasposición de crédito de otros proyectos de la U.E., al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de equipamiento para sistematizar procedimientos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Desarrollo del Plan Director de Gobierno Electrónico de la Unidad Ejecutora
Organismos involucrados	Agestic
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Educación en Valores en deporte comunitario

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	30,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Avance anual en adquisición de Programas Estadísticos, Expediente Electrónico, Sistemas de Gestión	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Avance anual en capacitación de la plantilla de funcionarios con respecto al total quinquenal	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	24,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Routers inalámbricos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro externo Basic 3.0 500 GB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Servidores de red y almacenamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores para PC	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	2 Grabadoras de DVD externos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Módulo controlador lógico programable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta USB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software - Sistema de Reserva de Hora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.098.493	898.493	571.579	63,62
<b>Totales</b>		3.098.493	898.493	571.579	63,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	298.493	0	0	0,00
Informática Hardware	2.750.000	604.198	277.284	45,89
Informática Software	50.000	294.295	294.295	100,00
<b>Totales</b>	3.098.493	898.493	571.579	63,62



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
CANELONES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
COLONIA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
DURAZNO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
FLORES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
FLORIDA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
MALDONADO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	118.493	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.850.000	588.546	261.632	44,45
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	294.295	294.295	100,00
PAYSANDU	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
RIVERA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	50.000	15.652	15.652	100,00
ROCHA	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SALTO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
SORIANO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	10.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.080.000	15.652	15.652	100,00
<b>Total Montevideo</b>	2.018.493	882.841	555.927	62,97
<b>Total</b>	3.098.493	898.493	571.579	63,62



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 2:200.000 por trasposición de crédito a los proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 973 "Inmuebles" de la misma U.E., al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. No se ejecutó todo el crédito dado que no se concretó el traslado a la nueva sede, el mismo se realizará en el año 2016.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejora y mantenimiento del parque edilicio de Dirección Nacional de Deporte
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Gimnasios	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Cerramiento de Piscinas	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Nuevos Espacios Recreativos Deportivos	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Multicanchas	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Ampliación de Pabellones y Vestuarios; Reparación de Infraestructura	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Construcciones	Plaza en Punta Rieles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	38.385.605	48.085.605	48.083.858	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.016	3.425.016	3.425.000	100,00
<b>Totales</b>		<b>41.810.621</b>	<b>51.510.621</b>	<b>51.508.858</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	41.810.621	51.510.621	51.508.858	100,00
<b>Totales</b>	<b>41.810.621</b>	<b>51.510.621</b>	<b>51.508.858</b>	<b>100,00</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	500.000	500.000	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	966.058	966.058	100,00
CANELONES	Construcciones	S	5.581.062	12.950.000	12.950.000	100,00
COLONIA	Construcciones	S	9.952.655	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	0	1.180.000	1.180.000	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	1.000.000	1.000.000	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	11.952.655	4.605.815	4.605.815	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.371.594	26.546.480	26.544.717	99,99
RIVERA	Construcciones	N	0	1.764.013	1.764.013	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	0	1.912.855	1.912.855	100,00
SORIANO	Construcciones	N	0	85.400	85.400	100,00
SORIANO	Construcciones	S	5.952.655	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	33.439.027	24.964.141	24.964.141	100,00
Total Montevideo	8.371.594	26.546.480	26.544.717	99,99
Total	41.810.621	51.510.621	51.508.858	100,00
Total contribución al FDI	33.439.027	18.735.815	18.735.815	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 10:000.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y disminución de \$ 300 por trasposición de crédito al proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Equipamiento institucional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Objetivo de UE	Educación en Valores en deporte comunitario

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Por cambio de prioridades, se traspuso el crédito del proyecto a otros proyectos de la U.E., al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

**INCISO 10**

**“MINISTERIO DE  
TRANSPORTE Y  
OBRAS PÚBLICAS”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 703

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	703 - Convenios con instituciones deportivas
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a actividades deportivas
Objetivo principal del Proyecto	Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras con instituciones deportivas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Convenios con instituciones deportivas
Objetivo de UE	Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de infraestructura por convenio con instituciones de interés deportivo	Unidad	40,00	40,00	30,00	75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	50.000.000	27.474.423	54,95
<b>Totales</b>		50.000.000	50.000.000	27.474.423	54,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	50.000.000	50.000.000	27.474.423	54,95
<b>Totales</b>	50.000.000	50.000.000	27.474.423	54,95



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	1.650.000	1.650.000	2.408.000	145,94
CANELONES	Construcciones	S	7.500.000	7.500.000	3.600.000	48,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	1.200.000	60,00
DURAZNO	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	500.000	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	1.750.000	50,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.000.000	3.000.000	2.400.000	80,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.500.000	3.500.000	7.376.423	210,75
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	1.750.000	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	2.000.000	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	750.000	750.000	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	1.160.000	29,00
SALTO	Construcciones	S	6.000.000	6.000.000	1.200.000	20,00
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	4.000.000	2.320.000	58,00
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	3.500.000	4.060.000	116,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	1.500.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	46.500.000	46.500.000	20.098.000	43,22
Total Montevideo	3.500.000	3.500.000	7.376.423	210,75
Total	50.000.000	50.000.000	27.474.423	54,95
Total contribución al FDI	46.500.000	46.500.000	20.098.000	43,22

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 853

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	853 - Mantenimiento de programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	853
Descripción del Proyecto	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo principal del Proyecto	Gestión y planificación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición muebles de oficina	Unidad	10,00	10,00	83,00	830,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	50,00	50,00	0,00	0,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	370,00	370,00	203,00	54,86

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	89.666.245	122.365.900	112.042.705	91,56
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	355.026	2.955.026	2.211.075	74,82
<b>Totales</b>		<b>90.021.271</b>	<b>125.320.926</b>	<b>114.253.780</b>	<b>91,17</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	355.026	789.629	738.200	93,49
Otros	89.666.245	124.531.297	113.515.580	91,15
<b>Totales</b>	<b>90.021.271</b>	<b>125.320.926</b>	<b>114.253.780</b>	<b>91,17</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	355.026	789.629	738.200	93,49
MONTEVIDEO	Otros	-	89.666.245	124.531.297	113.515.580	91,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	90.021.271	125.320.926	114.253.780	91,17
<b>Total</b>	90.021.271	125.320.926	114.253.780	91,17

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	Se verifica un aumento importante en la adquisición de muebles de oficina debido a la implementación del Centro de Atención Ciudadana.
25/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposición de crédito del proyecto 973 del mismo Programa y U.E.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajo informatizados	Unidad	60,00	60,00	150,00	250,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del M.T.O.P.	3.700	3.700	1.800	48,65

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos actualizados tecnológicamente	Unidad	65,00	65,00	250,00	384,62
Informática Software	Programas informáticos	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Capacitación	Cursos de actualización de nuevos sistemas	Unidad	6,00	6,00	10,00	166,67





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.032.258	16.032.258	12.518.798	78,09
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	656.625	656.560	99,99
<b>Totales</b>		16.032.258	16.688.883	13.175.358	78,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	120.000	120.000	250.000	208,33
Informática Hardware	10.812.258	11.787.258	9.175.358	77,84
Informática Software	5.100.000	4.781.625	3.750.000	78,43
Totales	16.032.258	16.688.883	13.175.358	78,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	120.000	120.000	250.000	208,33
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.812.258	11.787.258	9.175.358	77,84
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.100.000	4.781.625	3.750.000	78,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	16.032.258	16.688.883	13.175.358	78,95
<b>Total</b>	16.032.258	16.688.883	13.175.358	78,95



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	773
Descripción del Proyecto	Reparación de edificios
Objetivo principal del Proyecto	Finalización obras Edificio Sede del MTOP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Realizar obras de refacción y mantenimiento del Edificio Sede	Metro cuadrado	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.196.860	4.596.860	0	0,00
Totales		7.196.860	4.596.860	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	7.196.860	4.596.860	0	0,00
Totales	7.196.860	4.596.860	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	7.196.860	4.596.860	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.196.860	4.596.860	0	0,00
Total	7.196.860	4.596.860	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones). La Asignación Definitiva incluye disminución de 2: 600.000 por trasposición al proyecto 853 del mismo Programa y U.E.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 702

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	702 - Convenios
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales
Objetivo principal del Proyecto	Mejora social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Convenios
Objetivo de UE	Mejora Social

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Convenios para obras de infraestructura comunitaria	Unidad	65,00	65,00	20,00	30,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	140.000.000	106.458.429	76,04
Totales		100.000.000	140.000.000	106.458.429	76,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	100.000.000	140.000.000	106.458.429	76,04
Totales	100.000.000	140.000.000	106.458.429	76,04



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	3.650.000	4.650.000	3.730.000	80,22
CANELONES	Construcciones	N	17.500.000	32.500.000	28.496.000	87,68
CERRO LARGO	Construcciones	S	2.000.000	3.000.000	5.000.000	166,67
COLONIA	Construcciones	S	2.000.000	5.000.000	7.985.000	159,70
DURAZNO	Construcciones	S	6.000.000	7.000.000	1.000.000	14,29
FLORES	Construcciones	S	850.000	850.000	2.130.000	250,59
FLORIDA	Construcciones	S	500.000	1.500.000	3.690.000	246,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	13.000.000	14.000.000	2.480.000	17,71
MALDONADO	Construcciones	S	13.000.000	17.000.000	5.000.000	29,41
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.500.000	15.500.000	13.544.529	87,38
PAYSANDU	Construcciones	S	1.750.000	3.750.000	3.454.300	92,11
RIO NEGRO	Construcciones	S	2.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67
RIVERA	Construcciones	S	750.000	1.750.000	8.126.600	464,38
ROCHA	Construcciones	S	4.000.000	6.000.000	4.840.000	80,67
SALTO	Construcciones	S	5.000.000	8.000.000	3.000.000	37,50
SAN JOSE	Construcciones	S	4.000.000	5.000.000	2.900.000	58,00
SORIANO	Construcciones	S	3.500.000	4.500.000	4.442.000	98,71
TACUAREMBO	Construcciones	S	1.500.000	2.500.000	2.000.000	80,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.500.000	4.500.000	2.640.000	58,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	84.500.000	124.500.000	92.913.900	74,63
Total Montevideo	15.500.000	15.500.000	13.544.529	87,38
Total	100.000.000	140.000.000	106.458.429	76,04
Total contribución al FDI	63.350.000	87.350.000	60.687.900	69,48

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	La asignación definitiva incluye incremento de \$ 40.000.000, por trasposición desde el Proyecto 855 , Programa 362 , Unidad Ejecutora 003 .



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 750

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	750 - Rutas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	750
Descripción del Proyecto	Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional y en la red de caminería rural forestal
Objetivo principal del Proyecto	Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	1.740	1.740	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional	Kilómetro	2.511,00	500,00	178,00	35,60
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rutas Gestionadas por Mantenimiento Contratado	Kilómetro	0,00	5.000,00	4.889,00	97,78

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	657.397.889	577.935.320	364.928.080	63,14
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	749.358.185	519.358.185	236.807.638	45,60
Totales		1.406.756.074	1.097.293.505	601.735.718	54,84



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.556.756.074	810.000.000	415.772.801	51,33
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	287.293.505	185.962.917	64,73
<b>Totales</b>	<b>1.556.756.074</b>	<b>1.097.293.505</b>	<b>601.735.718</b>	<b>54,84</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	83.928.664	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	27.293.505	25.999.982	95,26
CERRO LARGO	Construcciones	S	90.923.019	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	354.624.208	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	105.000.000	58.334.459	55,56
FLORES	Construcciones	S	77.217.034	560.000.000	198.416.287	35,43
FLORIDA	Construcciones	S	217.091.555	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	105.000.000	58.334.459	55,56
LAVALLEJA	Construcciones	S	184.346.244	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	67.860.274	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	35.383.443	100.000.000	96.584.218	96,58
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	50.000.000	43.294.017	86,59
PAYSANDU	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	25.047.663	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	77.518.603	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	25.047.664	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	25.047.664	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	66.594.587	150.000.000	120.772.296	80,51
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	100.887.137	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.521.372.631	947.293.505	461.857.483	48,76
<b>Total Montevideo</b>	35.383.443	150.000.000	139.878.235	93,25
<b>Total</b>	<b>1.556.756.074</b>	<b>1.097.293.505</b>	<b>601.735.718</b>	<b>54,84</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>1.521.372.631</b>	<b>947.293.505</b>	<b>461.857.483</b>	<b>48,76</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	Considera las obras de rehabilitación (Construcción) en Ruta 3 del 128k al 171k y tramos parciales en Tacuarembó sobre la Ruta 26. Por otro lado el Proyecto asignó aproximadamente 96 millones de pesos por costos financieros y subsidios de otras obras de construcción previamente devengadas o anteriormente ejecutadas por concesión (Contrato CND-MTOP). El mantenimiento se concentró en los departamentos de Florida y Durazno, Canelones y Montevideo.
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 79.462.569 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 999, Programa 370, dentro de la misma Unidad Ejecutora, y de \$ 230.000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por trasposición hacia el Proyecto 855, financiación 1.1, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 752

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	752 - Puentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Obras y mantenimientos en puentes
Objetivo principal del Proyecto	Ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puentes construidos y rehabilitados	Metro	3.421,00	100,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional - por vehículos diarios	1.200	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y rehabilitación de puentes	Metro	3.421,00	100,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	132.451.106	4.951.106	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	270.314.562	314.562	0	0,00
<b>Totales</b>		402.765.668	5.265.668	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/09/2012	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	402.765.668	5.265.668	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>402.765.668</b>	<b>5.265.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	9.813.501	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	60.176.382	1.265.668	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	24.730.020	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	28.622.708	4.000.000	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	56.264.067	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	98.135.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	9.813.500	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	82.825.940	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	29.440.500	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	2.944.050	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>402.765.668</b>	<b>5.265.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>402.765.668</b>	<b>5.265.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>402.765.668</b>	<b>5.265.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	No se ejecutaron al cierre del año, las obras en los puentes previstos y seleccionados en el presupuesto para los departamentos de Colonia y Canelones.
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 397:500.000, por trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión del Inciso, del mismo Programa o entre Programa, con o sin cambio de fuente de financiamiento,



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 855

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	855 - Mantenimiento del Programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	855
Descripción del Proyecto	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar los niveles de servicio básicos de la Red Vial Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (Vehículos Diarios Promedio)	1.200	1.740	1.740	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Número de retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628,00	1.412,00	1.412,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	665,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	963,00	1.260,00	1.412,00	112,06
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	1.084,00	742,00	668,00	90,03
Otros	Serv.contrat. c/3os: limp., vigilanc.,apoyo, jardin., manten.vehic.,informática	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	1.628,00	1.513,00	1.412,00	93,32
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cantidad de vehículos y maquinaria asegurada	Unidad	749,00	640,00	640,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	3.400.000,00	2.800.000,00	2.724.313,00	97,30
Construcciones	Rehabilitación de tramos de Rutas	Kilómetro	98,00	50,00	46,00	92,00
Construcciones	Rutas gestionadas por Mantenimiento	Unidad	35.442,00	17.356,00	17.356,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.141.085.652	2.120.680.686	2.013.457.577	94,94
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	458.691.515	363.464.020	79,24
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	300.000	958.246	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.057.291	1.029.945	97,41
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.308.485	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.417.506	1.417.506	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>2.142.803.158</b>	<b>2.584.113.729</b>	<b>2.377.951.542</b>	<b>92,02</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	01/01/2007
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	820	11 - Rentas generales	S	11/12/2012	30/09/2012	70,00	
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	107.140.138	129.153.981	118.897.584	92,06
Construcciones	1.481.660.184	1.607.763.327	1.479.463.812	92,02
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	96.874.996	138.679.746	127.613.101	92,02
Otros	457.127.840	708.516.675	651.977.045	92,02
<b>Totales</b>	<b>2.142.803.158</b>	<b>2.584.113.729</b>	<b>2.377.951.542</b>	<b>92,02</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	163.774.834	75.866.629	69.812.472	92,02
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
ARTIGAS	Otros	N	19.669.518	30.621.159	28.177.591	92,02
CANELONES	Construcciones	S	62.147.839	132.506.860	121.932.812	92,02
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
CANELONES	Otros	N	47.100.162	61.642.588	56.723.510	92,02
CERRO LARGO	Construcciones	S	64.852.163	79.267.801	72.942.230	92,02
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
CERRO LARGO	Otros	N	16.547.331	36.404.815	33.499.711	92,02
COLONIA	Construcciones	S	59.967.062	80.769.219	74.323.835	92,02
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
COLONIA	Otros	N	24.129.785	37.719.283	34.709.284	92,02
DURAZNO	Construcciones	S	61.400.421	103.336.452	95.090.203	92,02
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
DURAZNO	Otros	N	17.885.411	30.358.266	27.935.676	92,02
FLORES	Construcciones	S	59.967.062	75.897.270	69.840.668	92,02
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
FLORES	Otros	N	18.331.438	21.419.888	19.710.581	92,02
FLORIDA	Construcciones	S	59.967.062	96.595.391	88.887.079	92,02
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
FLORIDA	Otros	N	17.662.398	30.095.372	27.693.762	92,02
LAVALLEJA	Construcciones	S	64.372.838	69.454.961	63.912.455	92,02
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
LAVALLEJA	Otros	N	16.547.331	28.255.118	26.000.360	92,02
MALDONADO	Construcciones	S	59.967.062	72.511.419	66.725.008	92,02
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
MALDONADO	Otros	N	19.446.505	18.528.060	17.049.521	92,02
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	107.140.138	129.153.981	118.897.584	92,06
MONTEVIDEO	Construcciones	-	59.967.467	70.397.178	64.779.483	92,02
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
MONTEVIDEO	Otros	-	73.415.739	94.767.165	87.204.745	92,02
PAYSANDU	Construcciones	S	59.967.062	74.794.188	68.825.611	92,02
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
PAYSANDU	Otros	N	21.676.638	40.611.111	37.370.344	92,02
RIO NEGRO	Construcciones	S	59.967.062	88.245.668	81.203.664	92,02
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
RIO NEGRO	Otros	N	21.453.625	27.203.544	25.032.701	92,02
RIVERA	Construcciones	S	59.967.062	72.113.084	66.358.460	92,02



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
RIVERA	Otros	N	22.345.678	42.188.472	38.821.832	92,02
ROCHA	Construcciones	S	209.447.766	113.953.622	104.860.123	92,02
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
ROCHA	Otros	N	19.669.518	44.817.406	41.240.977	92,02
SALTO	Construcciones	S	136.059.174	75.514.256	69.488.218	92,02
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
SALTO	Otros	N	19.669.518	33.512.987	30.838.651	92,02
SAN JOSE	Construcciones	S	59.967.062	93.715.119	86.236.653	92,02
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
SAN JOSE	Otros	N	18.554.451	40.611.111	37.370.344	92,02
SORIANO	Construcciones	S	59.967.062	85.365.397	78.553.238	92,02
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
SORIANO	Otros	N	24.129.785	36.930.602	33.983.540	92,02
TACUAREMBO	Construcciones	S	59.967.062	70.764.872	65.117.835	92,02
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
TACUAREMBO	Otros	N	22.345.678	30.884.053	28.419.505	92,02
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	59.967.062	76.693.941	70.573.765	92,02
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.098.684	7.298.934	6.716.479	92,02
TREINTA Y TRES	Otros	N	16.547.331	21.945.675	20.194.410	92,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.897.181.130	2.282.496.471	2.100.353.251	92,02
Total Montevideo	245.622.028	301.617.258	277.598.291	92,04
Total	2.142.803.158	2.584.113.729	2.377.951.542	92,02
Total contribución al FDI	1.421.692.717	1.537.366.149	1.414.684.329	92,02

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	El proyecto incluye Transferencias a la CND (Contrato CND-MTOP) por aproximadamente \$ 1.050:000.000 destinados a obras viales concesionadas.
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 908

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	908 - Asistencia Técnica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Descripción del Proyecto	Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad
Objetivo principal del Proyecto	Proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Consultorías contratadas para estudios de tránsito, de rugosidad, índice de estado, etc.	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.086.302	90.586.302	48.626.372	53,68
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.303.133	24.303.133	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>37.389.435</b>	<b>114.889.435</b>	<b>48.626.372</b>	<b>42,32</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	
BID	2677	11 - Rentas generales	S	15/03/2012		70,00	
BIRF	8205	11 - Rentas generales	S	11/12/2012	30/09/2012	70,00	





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	37.389.435	114.889.435	48.626.372	42,32
<b>Totales</b>	37.389.435	114.889.435	48.626.372	42,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	37.389.435	114.889.435	48.626.372	42,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	37.389.435	114.889.435	48.626.372	42,32
<b>Total</b>	37.389.435	114.889.435	48.626.372	42,32

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	El ajuste de los créditos refiere a la Consultoría para el Relevamiento Estadístico del Tránsito con nuevos módulos de incorporación de tecnología de monitoreo y análisis, además de capacitaciones al personal técnico de la DNV.
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 77:500.000, por trasposición de crédito del proyecto 752 "Puentes" de la misma U.E. y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de vehículos con el fin de renovar parcialmente el parque disponible de la Unidad Ejecutora a fin de asegurar las acciones de supervisión continua y gestión.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de Vehículos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	295.000	98,33
Totales		300.000	300.000	295.000	98,33

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	300.000	295.000	98,33
Totales	300.000	300.000	295.000	98,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	300.000	300.000	295.000	98,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	295.000	98,33
Total	300.000	300.000	295.000	98,33

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	Se adquirió dos nuevas unidades vehiculares para incorporar a la flota de la institución.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 999

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	999 - Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Objetivo de UE	Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Caminos rurales rehabilitados y mantenidos	Kilómetro	9.553,00	9.300,00	8.838,00	95,03

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Caminos Rurales rehabilitados o mantenidos	Kilómetro	9.553,00	9.300,00	8.838,00	95,03

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	270.537.431	350.000.000	326.301.951	93,23
<b>Totales</b>		270.537.431	350.000.000	326.301.951	93,23

### Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7303	11 - Rentas generales	S	16/06/2005		70,00	



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	270.537.431	350.000.000	326.301.951	93,23
<b>Totales</b>	<b>270.537.431</b>	<b>350.000.000</b>	<b>326.301.951</b>	<b>93,23</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	15.015.974	19.426.484	19.426.364	100,00
CANELONES	Construcciones	N	31.656.307	40.954.434	40.954.434	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	17.547.619	22.701.726	13.081.759	57,62
COLONIA	Construcciones	N	14.590.907	18.876.565	18.876.554	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	14.564.308	18.842.154	18.842.118	100,00
FLORES	Construcciones	N	7.800.687	10.091.914	10.091.824	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	12.608.533	16.311.926	16.311.900	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	14.615.284	18.908.103	14.770.408	78,12
MALDONADO	Construcciones	N	10.909.140	14.113.385	14.113.368	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.696.378	11.250.689	11.250.686	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	16.388.688	21.202.393	20.955.376	98,83
RIO NEGRO	Construcciones	N	10.823.736	14.002.897	14.002.896	100,00
RIVERA	Construcciones	N	12.119.800	15.679.642	15.679.626	100,00
ROCHA	Construcciones	N	12.222.265	15.812.203	15.812.192	100,00
SALTO	Construcciones	N	16.654.155	21.545.832	11.853.187	55,01
SAN JOSE	Construcciones	N	11.914.900	15.414.558	15.414.528	100,00
SORIANO	Construcciones	N	12.193.000	15.774.340	15.774.330	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	19.298.407	24.966.757	24.966.434	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	10.917.343	14.123.998	14.123.967	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	261.841.053	338.749.311	315.051.265	93,00
<b>Total Montevideo</b>	8.696.378	11.250.689	11.250.686	100,00
<b>Total</b>	<b>270.537.431</b>	<b>350.000.000</b>	<b>326.301.951</b>	<b>93,23</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2015	Se realizó trasposición con cambio de fuente de financiamiento por \$ 79.462.567 del Proyecto 750 a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.490 de la Ley 18.719.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 998

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	998 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Subnacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluidos los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.
Objetivo principal del Proyecto	Apoyo a los Gobiernos Departamentales para obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluido acceso a puertos, áreas de control integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios para rehabilitar caminos forestales y otros tramos de acceso a capitales departamentales	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Caminos rurales forestales rehabilitados o mantenidos	Kilómetro	0,00	650,00	1.276,00	196,31

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	150.000.000	140.324.727	93,55
<b>Totales</b>		150.000.000	150.000.000	140.324.727	93,55



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	150.000.000	140.324.727	93,55
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>140.324.727</b>	<b>93,55</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	3.761.549	3.759.949	99,96
CANELONES	Construcciones	N	0	11.423.539	11.422.770	99,99
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	10.618.684	4.254.694	40,07
COLONIA	Construcciones	N	0	5.089.092	5.089.071	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	8.486.407	8.486.406	100,00
FLORES	Construcciones	N	0	2.103.300	2.103.248	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	9.466.704	9.466.194	99,99
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	12.948.382	9.885.490	76,35
MALDONADO	Construcciones	N	0	6.471.977	6.471.911	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.076.090	1.076.019	99,99
PAYSANDU	Construcciones	N	0	12.060.764	12.059.568	99,99
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	12.140.890	12.140.890	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	16.657.428	16.657.425	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	6.897.164	6.897.102	100,00
SALTO	Construcciones	N	0	6.420.700	6.420.644	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	0	4.569.560	4.569.559	100,00
SORIANO	Construcciones	N	0	5.257.248	5.013.501	95,36
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	9.630.803	9.630.800	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	4.919.719	4.919.486	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	148.923.910	139.248.708	93,50
<b>Total Montevideo</b>	0	1.076.090	1.076.019	99,99
<b>Total</b>	0	150.000.000	140.324.727	93,55

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2015	A nivel de componentes físicos se ejecuta el doble de lo previsto, en la medida que se extendió el mantenimiento ordinario en detrimento parcialmente del mantenimiento extraordinario de mayor costo, lo que deriva en mayores kilómetros ejecutados.
19/05/2015	Por artículo 162 de la Ley N° 18.996 se crea este proyecto y se le reasigna una partida anual de \$ 150.000.000 del proyecto 750 del Programa 362, a partir del ejercicio 2013. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 754

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	754 - Seguridad Vial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	754
Descripción del Proyecto	Ejecución de obras de seguridad vial
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Ingeniería para la seguridad vial
Objetivo de UE	Mejora de la Seguridad Vial

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Rutas con señalización vertical y horizontal	Kilómetro	1.350,02	1.500,00	1.492,00	99,47
Rutas de la Red Vial Nacional con iluminación	Kilómetro	325,02	400,00	399,00	99,75

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Red Vial Nacional (vehículos diarios promedio)	1.200	1.740	1.740	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Iluminación de las Rutas de la Red Vial	Kilómetro	316,80	400,00	399,00	99,75
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetro	1.350,02	1.500,00	1.492,00	99,47





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	80.722.383	130.722.383	92.009.530	70,39
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	35.184.083	35.184.083	23.488.667	66,76
<b>Totales</b>		115.906.466	165.906.466	115.498.197	69,62

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
A definir	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		30/01/2012	70,00	
BID	1582	11 - Rentas generales	S	17/11/2004		65,00	02/07/2007

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	115.906.466	165.906.466	115.498.197	69,62
<b>Totales</b>	115.906.466	165.906.466	115.498.197	69,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
CANELONES	Construcciones	S	33.940.248	14.717.979	11.927.080	81,04
CERRO LARGO	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
COLONIA	Construcciones	S	4.421.240	8.096.604	5.305.705	65,53
DURAZNO	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
FLORES	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
FLORIDA	Construcciones	S	4.421.240	10.190.768	7.399.869	72,61
LAVALLEJA	Construcciones	S	4.421.240	18.330.277	15.539.378	84,77
MALDONADO	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.449.898	18.054.944	15.264.045	84,54
PAYSANDU	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
RIO NEGRO	Construcciones	S	6.776.480	13.400.999	10.438.013	77,89
RIVERA	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
ROCHA	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
SALTO	Construcciones	S	4.421.240	28.045.383	28.045.383	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
SORIANO	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
TACUAREMBO	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	4.421.240	4.589.126	1.798.227	39,18



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	111.456.568	147.851.522	100.234.152	67,79
Total Montevideo	4.449.898	18.054.944	15.264.045	84,54
Total	115.906.466	165.906.466	115.498.197	69,62
Total contribución al FDI	111.456.568	147.851.522	100.234.152	67,79

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2015	Se realizaron obras de iluminación en los accesos al sur de la ciudad de Minas, mantenimiento integral de los semáforos en los accesos radiales a Montevideo, iluminación de dos tramos en ruta 7 (acceso a Tala) y del pasaje por Mendoza Chico de Ruta 5, y finalmente el tramo Daymán-Salto en Ruta 3 y de Ruta 21 hasta el acceso sur a Carmelo. La ejecución se complementó con mantenimiento de señalización vial vertical y demarcaciones horizontales de pintura en todo el país.
19/05/2015	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 50:000.000 por trasposición del Proyecto 752 de la misma Unidad Ejecutora. Ejecución acorde con el Tope de Ejecución dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 745

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	745
Descripción del Proyecto	Estudios de preinversión , investigación y control de obras, tendientes al fortalecimiento y mantenimiento de la institución
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en la compra de equipos técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	100,00	100,00	30,00	30,00
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios técnicos según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos, baterías, radios, etc.	Unidad	0,00	30,00	21,00	70,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Material Eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	900.000	900.000	321.596	35,73
<b>Totales</b>		900.000	900.000	321.596	35,73



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	700.000	800.000	280.468	35,06
Investigación	200.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	100.000	41.128	41,13
<b>Totales</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>321.596</b>	<b>35,73</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	90.874	90,87
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	300.000	140.835	46,94
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	100.000	41.128	41,13
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	700.000	300.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	200.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	48.759	48,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	600.000	321.596	53,60
<b>Total Montevideo</b>	900.000	300.000	0	0,00
<b>Total</b>	900.000	900.000	321.596	35,73
<b>Total contribución al FDI</b>	0	300.000	140.835	46,94

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Ejecución acorde al tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se realizó la adquisición de equipos de seguridad, compresores, soplador, material eléctrico, cámaras digitales, motor fuera de borda, motobomba, etc. y material eléctrico.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 755

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	755 - Vías Navegables
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables por administración directa o a través de terceros, autorización de obras de dragado proyectada por terceros, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acordes a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva
Objetivo principal del Proyecto	Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial, mediante las siguientes acciones: ejecución de batimetrías, proyectos y ejecución de dragados, autorización de obras de dragado proyectadas por terceros, señalización de canales y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores meteorológicos
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Administración, mantenimiento y desarrollo de las vías navegables

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de dragado	Metro cúbico	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de embarcaciones y varaderos, equipos para balizamiento, draga	Unidad	20,00	20,00	21,00	105,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperación de embarcaciones de dragado y servicios de balsa	Unidad	8,00	50,00	51,00	102,00
Informática Software	Aquisición programa informático técnico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Construcción pozo en zona Balsa Laguna Garzón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	30.700.000	30.700.000	30.665.440	99,89
<b>Totales</b>		<b>30.700.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>30.665.440</b>	<b>99,89</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	17.700.000	17.090.000	17.083.383	99,96
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	1.530.000	1.518.383	99,24
Informática Software	0	30.000	28.975	96,58
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.000.000	12.050.000	12.034.699	99,87
<b>Totales</b>	<b>30.700.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>30.665.440</b>	<b>99,89</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	S	333.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	6.500.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	255.000	253.245	99,31
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	3.495.000	3.491.150	99,89
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	210.000	208.523	99,30
MALDONADO	Construcciones	S	0	310.000	309.045	99,69
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	1.405.000	1.403.861	99,92
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	700.000	15.000	12.720	84,80
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	275.000	271.539	98,74
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	800.000	30.000	27.090	90,30
ROCHA	Construcciones	S	10.533.333	1.700.000	1.697.250	99,84
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	415.000	411.957	99,27
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.070.000	1.069.559	99,96
SAN JOSE	Construcciones	S	0	15.080.000	15.077.088	99,98
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	130.000	128.773	99,06
SORIANO	Informática Software	N	0	30.000	28.975	96,58
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	700.000	65.000	64.004	98,47
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	455.000	452.869	99,53
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	4.655.000	4.653.457	99,97
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	333.334	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	1.105.000	1.104.335	99,94



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	29.800.000	30.685.000	30.652.720	99,89
Total Montevideo	900.000	15.000	12.720	84,80
Total	30.700.000	30.700.000	30.665.440	99,89
Total contribución al FDI	17.700.000	17.090.000	17.083.383	99,96



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 756

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	756 - Mejoramiento Institucional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento institucional, que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento Institucional, para la mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Funcionarios que reciben capacitación para el uso de equipamiento técnico específico	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento técnico específico según lo proyectado	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Avance acumulado en equipamiento informático según lo proyectado	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	0,00
Informática Software	Programas	Unidad	0,00	100,00	0,00	0,00
Capacitación	Funcionarios capacitados en el exterior	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierras, desmalezadoras y bordeadoras, equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	10,00	5,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.600.000	1.600.000	334.117	20,88
<b>Totales</b>		1.600.000	1.600.000	334.117	20,88





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	100.000	89.383	89,38
Equipamiento y Maquinaria	1.100.000	550.000	244.734	44,50
Informática Hardware	200.000	350.000	0	0,00
Informática Software	0	600.000	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>334.117</b>	<b>20,88</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	100.000	89.383	89,38
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.100.000	550.000	244.734	44,50
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	350.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	600.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.600.000	1.600.000	334.117	20,88
<b>Total</b>	1.600.000	1.600.000	334.117	20,88

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones dispuesto en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se realizaron 2 comisiones de servicio al exterior: A Miami y a Río de Janeiro. Se adquirió equipamiento de seguridad, cubiertas, etc. Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la DNH así como a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 757

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	757 - Puertos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	757
Descripción del Proyecto	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia
Objetivo principal del Proyecto	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Amarras disponibles	Unidad	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance acumulado en las obras portuarias según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	100,00	100,00	80,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	100,00	100,00	80,00	80,00
Investigación	Avance acumulado en la ejecución de estudios básicos según lo proyectado para el quinquenio.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Empresas Consultoras	Avance acumul. en planes de desarrollo y mejora de la gestión según lo proyectado en el quinquenio	Porcentaje	100,00	100,00	60,00	60,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de equipos y maquinaria	Porcentaje	0,00	100,00	90,00	90,00
Investigación	Estudio Puerto Aguas Profundas Rocha	Unidad	0,00	100,00	90,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	110.400.000	241.900.000	183.696.617	75,94
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	24.000.000	18.973.784	79,06
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	131.600.000	100.000	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>242.000.000</b>	<b>266.000.000</b>	<b>202.670.401</b>	<b>76,19</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7303-UR	11 - Rentas generales	S	04/07/2005		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	236.000.000	217.000.000	170.064.963	78,37
Empresas Consultoras	3.000.000	40.000.000	24.351.003	60,88
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	5.100.000	4.838.804	94,88
Investigación	1.000.000	1.000.000	903.816	90,38
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	2.900.000	2.511.815	86,61
<b>Totales</b>	<b>242.000.000</b>	<b>266.000.000</b>	<b>202.670.401</b>	<b>76,19</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	6.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Investigación	S	0	300.000	294.816	98,27
COLONIA	Construcciones	S	96.000.000	20.000.000	12.298.694	61,49
COLONIA	Investigación	N	0	700.000	609.000	87,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	800.000	696.351	87,04
MALDONADO	Construcciones	S	60.000.000	75.000.000	39.760.300	53,01
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	0	5.000.000	4.811.876	96,24
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	700.000	553.617	79,09
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	100.000	26.928	26,93
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	400.000	330.762	82,69
ROCHA	Construcciones	S	50.000.000	42.000.000	38.292.665	91,17
ROCHA	Empresas Consultoras	S	0	40.000.000	24.351.003	60,88
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.000.000	931.085	93,11
SORIANO	Construcciones	S	24.000.000	80.000.000	79.713.304	99,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	236.000.000	265.500.000	202.312.711	76,20
Total Montevideo	6.000.000	500.000	357.690	71,54
Total	242.000.000	266.000.000	202.670.401	76,19
Total contribución al FDI	236.000.000	262.300.000	199.522.658	76,07

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución a inversiones establecido en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Principales obras ejecutadas en el ejercicio: Puerto La Paloma : Facilidades de pesca artesanal, Punta del Este: marinas 3, 4 y 5 y telecomandos , Piriápolis: reconstrucción muelle y construcción marinas, etc. , Carmelo : malecones, Puente Giratorio en Arroyo Las Vacas , Higueritas : reacondicionamiento de muelles, Muelle en Villa Soriano, Readecuación de SSHH en Higueritas y en Riachuelo. Además se realizaron inversiones en equipamiento y reparaciones varias. Se realizaron estudios varios en el Palenque para el Puerto de Aguas Profundas (Rocha), para lo cual se habilitó la financiación 1.6 "Endeudamiento Interno" con una asignación de \$ 24:000.000, para financiar los estudios por Convenio FONADEP.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 760

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	760
Descripción del Proyecto	Obras hidráulicas de defensa de costas, playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión de los materiales en los álveos de dominio público
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Obras hidráulicas
Objetivo de UE	Gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance acumulado en la ejecución de obras hidráulicas según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	100,00	100,00	49,00	49,00
Empresas Consultoras	Avance acumulado en los contratos de consultorías según lo proyectado para el quinquenio	Porcentaje	100,00	21,00	21,00	100,00
Investigación	Avance acum. en la ejecución de estudios en convenio con UDELAR según lo proyectado para quinquenio	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento específico según lo proyectado en el quinquenio.	Porcentaje	100,00	100,00	15,00	15,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de vehículos y maquinaria	Unidad	0,00	100,00	15,00	15,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenio Intendencia Municipal de Colonia	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	23.500.000	47.200.000	23.074.495	48,89
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	23.800.000	100.000	0	0,00
<b>Totales</b>		47.300.000	47.300.000	23.074.495	48,78

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	No firmado aún	11 - Rentas generales	N		01/01/2011	70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	44.000.000	40.000.000	17.957.657	44,89
Empresas Consultoras	2.100.000	1.800.000	448.122	24,90
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	500.000	132.388	26,48
Investigación	0	1.800.000	1.418.757	78,82
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	250.000	167.571	67,03
Transferencias	0	2.950.000	2.950.000	100,00
<b>Totales</b>	47.300.000	47.300.000	23.074.495	48,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	34.000.000	10.000.000	0	0,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	0	1.500.000	448.122	29,87
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	55.206	55,21
CANELONES	Investigación	N	0	300.000	252.459	84,15
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	230.000	149.265	64,90
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Investigación	S	0	1.500.000	1.166.298	77,75
COLONIA	Transferencias	S	0	2.950.000	2.950.000	100,00
MALDONADO	Construcciones	S	0	20.000.000	17.957.657	89,79
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	800.000	300.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	400.000	77.182	19,30
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	20.000	18.306	91,53
ROCHA	Construcciones	S	0	10.000.000	0	0,00
ROCHA	Empresas Consultoras	N	800.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	5.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Empresas Consultoras	N	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	46.100.000	46.900.000	22.997.313	49,03
Total Montevideo	1.200.000	400.000	77.182	19,30
Total	47.300.000	47.300.000	23.074.495	48,78
Total contribución al FDI	44.000.000	44.680.000	22.223.220	49,74

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto en el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se cumplió con el pago parcial del convenio con la Intendencia de Colonia. Se ejecutaron obras en la Represa de la Laguna del Sauce. Se pagaron en forma parcial estudios en Juan Lacaze y Canelón Grande. Se pago a la consultora de Balneario La Floresta . Además, se adquirió diversos equipamientos, se realizó reparaciones y mantenimientos varios para el cumplimiento de los objetivos asignados.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 856

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	856 - Mantenimiento del programa
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	856
Descripción del Proyecto	Mantenimiento del programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación y remuneraciones
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	99,00	99,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,00	1,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	211,00	0,00	0,00	0,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	238,00	213,00	213,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	106,00	220,00	217,00	98,64
Otros	Funcionarios que perciben gastos alimentación	Unidad	70,00	70,00	69,00	98,57
Otros	Serv. contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo,jardin., post en puertos, manten. vehic., botes,informática	Unidad	42,00	40,00	34,00	85,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	457,00	446,00	446,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible y lubricantes para vehículos, embarcaciones, maquinaria y equipos	Litro	120.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos y equipos asegurados	Unidad	35,00	54,00	54,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento	Unidad	400,00	400,00	400,00	100,00
Construcciones	Obras ejecutadas con cargo al proyecto	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Servicios de software	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia a Comisión Mixta Laguna Merín según Art 491 ley 18719	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	182.824.336	211.097.928	198.680.654	94,12
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	841.131	1.139.005	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>183.665.467</b>	<b>212.254.572</b>	<b>198.680.654</b>	<b>93,60</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	8.950.000	10.000.000	9.934.485	99,34
Construcciones	3.500.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	5.800.000	2.600.000	2.500.664	96,18
Informática Software	0	2.200.000	2.069.661	94,08
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.632.011	11.704.572	10.394.491	88,81
Otros	161.783.456	183.500.000	171.531.353	93,48
Transferencias	0	2.250.000	2.250.000	100,00
<b>Totales</b>	<b>183.665.467</b>	<b>212.254.572</b>	<b>198.680.654</b>	<b>93,60</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	100.000	99.345	99,34
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	0	0	0,00
ARTIGAS	Otros	N	1.922.024	600.000	550.617	91,77
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	200.000	198.690	99,34
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.440	900.000	886.033	98,45
CANELONES	Otros	N	2.398.662	2.900.000	2.814.229	97,04
CERRO LARGO	Otros	N	530.396	0	0	0,00
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	1.500.000	1.800.000	1.788.207	99,34
COLONIA	Construcciones	N	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.500.000	500.000	500.000	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	341.408	700.000	688.206	98,32
COLONIA	Otros	N	43.366.804	45.900.000	45.822.280	99,83
LAVALLEJA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	198.690	99,34
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	25.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Otros	N	856.395	900.000	836.998	93,00
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	2.000.000	1.500.000	1.490.172	99,34
MALDONADO	Construcciones	S	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.000.000	500.000	500.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	1.500.000	898.709	59,91
MALDONADO	Otros	N	20.615.347	39.500.000	39.345.774	99,61
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	4.000.000	4.200.000	4.172.483	99,34
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.800.000	1.100.000	1.000.664	90,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	2.200.000	2.069.661	94,08
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.374.323	7.864.572	7.309.239	92,94
MONTEVIDEO	Otros	-	64.160.612	59.000.000	48.776.951	82,67
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Otros	N	295.249	200.000	185.734	92,87
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	100.000	200.000	198.690	99,34
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	56.880	130.000	124.418	95,71
RIO NEGRO	Otros	N	3.717.791	3.500.000	3.156.528	90,19
RIVERA	Otros	N	316.962	0	0	0,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	700.000	695.414	99,34
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	250.000	250.000	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	103.440	400.000	345.875	86,47
ROCHA	Otros	N	8.706.806	12.500.000	12.314.472	98,52
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	200.000	198.690	99,34
SORIANO	Otros	N	2.425.583	4.500.000	4.342.988	96,51
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	500.000	800.000	794.759	99,34
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	250.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	510.320	195.000	131.508	67,44
TACUAREMBO	Otros	N	8.670.798	10.500.000	10.046.155	95,68
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	50.000	100.000	99.345	99,34
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	403.440	15.000	10.503	70,02
TREINTA Y TRES	Otros	N	3.800.027	3.500.000	3.338.627	95,39
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	0	2.250.000	2.250.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	112.330.532	137.890.000	135.351.656	98,16
Total Montevideo	71.334.935	74.364.572	63.328.998	85,16
Total	183.665.467	212.254.572	198.680.654	93,60
Total contribución al FDI	2.500.000	2.250.000	2.250.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso relacionados con la Dirección Nacional de Hidrografía y a todos los objetivos de la Unidad Ejecutora. El crédito del proyecto se incrementó por aumento salarial al 1° de enero de 2014. La cantidad de funcionarios que perciben todos sus haberes por este proyecto, quedó en 0 desde el ejercicio 2012, por la presupuestación de todos los funcionarios contratados. El total de funcionarios presupuestados es de 320 más un total de 52 Provisorios.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento para oficinas y regionales
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipar las oficinas y servicios	Unidad	0,00	50,00	21,00	42,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance acumulado en el equipamiento de oficinas y regionales según lo proyectado	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios, calculadoras, sofá, archivadores, cajoneras, mesas, etc.	Unidad	0,00	50,00	21,00	42,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	118.710	39,57
Totales		300.000	300.000	118.710	39,57



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	300.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	300.000	118.710	39,57
<b>Totales</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>118.710</b>	<b>39,57</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	20.000	10.427	52,13
COLONIA	Mobiliario	N	0	40.000	18.239	45,60
MALDONADO	Mobiliario	N	0	40.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	170.000	76.328	44,90
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	10.000	4.657	46,57
SORIANO	Mobiliario	N	0	20.000	9.059	45,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	130.000	42.382	32,60
<b>Total Montevideo</b>	300.000	170.000	76.328	44,90
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>118.710</b>	<b>39,57</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso y de la Unidad Ejecutora. Se adquirió: calculadoras, faxes, armarios, aires acondicionados y sillas de oficina.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y software necesario para el cumplimiento de los cometidos a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión contando con equipamiento actualizado técnicamente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora del servicio de facturación en puertos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Compra de equipos informáticos y accesorios	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de programas informáticos específicos para los servicios a cargo de la DNH	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de sistema de facturación y estadísticas en puertos de la DNH	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Adquisición de impresoras y accesorios informáticos	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	1.115.383	92,95
<b>Totales</b>		1.200.000	1.200.000	1.115.383	92,95



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000	220.000	213.096	96,86
Informática Software	200.000	980.000	902.287	92,07
<b>Totales</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.115.383</b>	<b>92,95</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	220.000	213.096	96,86
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	980.000	902.287	92,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.200.000	1.200.000	1.115.383	92,95
<b>Total</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.115.383</b>	<b>92,95</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2015	Este proyecto contribuye a todos los objetivos del Inciso y de la Unidad Ejecutora. Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Durante el ejercicio se cumplió con la implantación del sistema y parte de la ampliación de contrato. Se concretó la compra de insumos.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 759

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	759 - Gastos de estudio y preinversión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	759
Descripción del Proyecto	Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad de mercado, proyectos de inversión etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Asesoramientos especiales
Objetivo principal del Proyecto	Pago de honorarios, premios por concursos, etc.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Presidencia, Universidad de la República
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratación de asesoramientos especiales (estudios de factibilidad, mercado, otros)	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	960.000	960.000	0	0,00
<b>Totales</b>		960.000	960.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorias individuales	960.000	960.000	0	0,00
Totales	960.000	960.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	960.000	960.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	960.000	960.000	0	0,00
Total	960.000	960.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Se reprogramó ejecución para el ejercicio 2015.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 761

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de obras que se realizan por el sistema de administración directa y que por imprevistos u otras razones, no se pueden atender con los fondos asignados para la misma
Objetivo principal del Proyecto	Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financiero-contables que involucra su ejecución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No existen
Organismos involucrados	Administración Central
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras por Administración Directa	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	0	0,00
<b>Totales</b>		500.000	500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	500.000	500.000	0	0,00
<b>Totales</b>	500.000	500.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	500.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	500.000	0	0,00
Total	500.000	500.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	No hubo necesidad de regularizar saldos de obras ejecutadas por el Sistema de Administración Directa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 762

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	762 - Adquisición de maquinaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Dotar a la Unidad Ejecutora de la maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Ya sea adquiriendo maquinaria de nueva tecnología como sustituyendo la existente
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Autoelevadores, equipos multifunción para obras y otras maquinarias para obras	Unidad	8,00	8,00	1,00	12,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05
<b>Totales</b>		17.000.000	17.000.000	8.117	0,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05
<b>Totales</b>	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05
Total	17.000.000	17.000.000	8.117	0,05

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	No se ejecutó el proyecto de acuerdo a lo presupuestado, por modificación de prioridades a nivel de Unidad Ejecutora, en el marco del tope de ejecución dispuesto por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 763

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	763 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o sustitución de los vehículos de que dispone la Unidad Ejecutora que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad.
Objetivo principal del Proyecto	Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Reposición de la flota vehicular	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	0	0,00
<b>Totales</b>		20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	20.000	20.000	0	0,00
<b>Totales</b>	20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	20.000	20.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	20.000	0	0,00
Total	20.000	20.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	No se consideró necesaria la compra de vehículos.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 764

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	764
Descripción del Proyecto	Creación y adecuación del espacio físico necesario de apoyo a las obras y para el alojamiento del personal, talleres y depósitos de maquinaria y herramientas del Programa
Objetivo principal del Proyecto	Construcción de infraestructura de apoyo a las obras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de obradores y mantenimiento de talleres y depósitos	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	1.449.895	92.360	6,37
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.000.000	7.000.000	0	0,00
<b>Totales</b>		9.500.000	8.449.895	92.360	1,09

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	9.500.000	8.449.895	92.360	1,09
<b>Totales</b>	9.500.000	8.449.895	92.360	1,09



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	9.500.000	8.449.895	92.360	1,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.500.000	8.449.895	92.360	1,09
Total	9.500.000	8.449.895	92.360	1,09

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	<p>El crédito de la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", no fue ejecutado dado que no hubo ingreso por recaudación. Parte del mismo (\$2.000.000) se utilizó como reforzante del Proyecto 789.</p> <p>La diferencia entre el Crédito Previsto por Ley y la Asignación Definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales" se debe trasposiciones realizadas por \$ 949.895, para la ejecución de obras en las oficinas de la Dirección Nacional de Transporte. No se pudo concretar la totalidad de las obras proyectadas por no contar con la disponibilidad necesaria de recursos humanos.</p>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 788

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	788 - Muestras y Exposiciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	788
Descripción del Proyecto	Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP, así como la promoción y auspicio de las mismas
Objetivo principal del Proyecto	Promoción y difusión de las actividades de competencia del M.T.O.P.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Muestras y Exposiciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Muestras y exposiciones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	1.000.000	1.000.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	No se ejecutó por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 789

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquít.
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	758
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, herramientas, elementos de seguridad, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal. Adquisición de software
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Actualización de software para estudios, proyectos y obras (en relación al crédito del Proyecto)	Porcentaje	35,00	35,00	35,00	100,00
Capacitación	Cursos de actualización profesional y asociados a adquisición de licencias	Porcentaje	6,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisic., mantenim. y reposición de infraestructura para la ejecución de obras	Porcentaje	46,00	46,00	46,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	13,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.310.000	8.310.000	7.448.433	89,63
<b>Totales</b>		6.310.000	8.310.000	7.448.433	89,63



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	800.000	3.061.729	2.200.162	71,86
Capacitación	400.000	0	0	0,00
Informática Software	2.200.000	2.287.428	2.287.428	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.910.000	2.960.843	2.960.843	100,00
<b>Totales</b>	<b>6.310.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>7.448.433</b>	<b>89,63</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	800.000	3.061.729	2.200.162	71,86
MONTEVIDEO	Capacitación	-	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.200.000	2.287.428	2.287.428	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.910.000	2.960.843	2.960.843	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	6.310.000	8.310.000	7.448.433	89,63
<b>Total</b>	6.310.000	8.310.000	7.448.433	89,63

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, y con la disponibilidad financiera generada en el ejercicio. Los cursos realizados se ejecutaron con cargo al proyecto 857.
20/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 2.000.000 por trasposición del proyecto 764, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 857

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	857 - Plan de Mantenimiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	857
Descripción del Proyecto	Administración del Programa. Financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Programa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	500,00	0,00	0,00	0,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	300,00	600,00	600,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	150,00	80,00	80,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limp., vigil.,apoyo, jardin.,post en puertos, manten.vehíc., botes, informática	Unidad	20,00	5,00	5,00	100,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	600,00	525,00	525,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Combustible para vehículos, maquinaria y equipos	Litro	150.000,00	110.810,00	110.810,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Vehículos asegurados	Unidad	38,00	21,00	21,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	240.000.000	224.321.034	172.224.805	76,78
<b>Totales</b>		240.000.000	224.321.034	172.224.805	76,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	5.912.072	5.912.072	100,00
Otros	234.000.000	218.408.962	166.312.733	76,15
<b>Totales</b>	240.000.000	224.321.034	172.224.805	76,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.000.000	5.912.072	5.912.072	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	234.000.000	218.408.962	166.312.733	76,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	240.000.000	224.321.034	172.224.805	76,78
<b>Total</b>	240.000.000	224.321.034	172.224.805	76,78

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
20/05/2015	La Asignación Definitiva incluye Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja, trasposiciones de crédito hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento", para el pago de las inequidades y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 924

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	924 - Planes Especiales de Interés Nacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Descripción del Proyecto	Financiar obras que deben encararse con urgencia y que no están previstas en los presupuestos de otros organismos del Estado. Son aquellas que surgen como consecuencia de una demanda social y/o política que requiere satisfacción inmediata
Objetivo principal del Proyecto	Financiación de la primera etapa de obras de interés nacional no previstas por otros Organismos del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Políticas sectoriales y vínculos con las áreas programáticas

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones y construcciones de obras de Interés Nacional	Metro cuadrado	750,00	750,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	8.000.000	0	0,00
Totales		8.000.000	8.000.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Programa presupuestal por componente (*)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.000.000	8.000.000	0	0,00
Totales	8.000.000	8.000.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.000.000	8.000.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.000.000	8.000.000	0	0,00
Total	8.000.000	8.000.000	0	0,00

### Observaciones

Fecha	Observación
22/04/2015	No se ejecutó este proyecto por modificación de prioridades a nivel de la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de infraestructura informática tanto de hardware como software. Adquisición de licencias
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de infraestructura informática de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Area de actuación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	75,00	75,00	2,00	2,67
Informática Software	Adquisición y actualización de licencias	Unidad	100,00	100,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.860.000	2.860.000	114.626	4,01
Totales		2.860.000	2.860.000	114.626	4,01

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.560.000	1.560.000	114.626	7,35
Informática Software	1.300.000	1.300.000	0	0,00
Totales	2.860.000	2.860.000	114.626	4,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.560.000	1.560.000	114.626	7,35
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.300.000	1.300.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.860.000	2.860.000	114.626	4,01
Total	2.860.000	2.860.000	114.626	4,01

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	Se reprogramó la compra de hardware y software en función de prioridades asignadas a la Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 765

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	765 - Expropiaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	765
Descripción del Proyecto	Mensuras, relevamientos, tasaciones relacionados con otros proyectos del Inciso localizadas en todo el territorio nacional relacionado a obras viales propuestas para el quinquenio, como la apertura Ruta N° 55 desde Ruta 21 a Punta Pereyra, Puente sobre el Río Santa Lucia en Ruta N° 11. Relacionada con la Dirección Nacional de Hidrografía el desarrollo portuario y la creación de represas y la obra del Puerto Nueva Palmira. Se prevé, además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores, By Pass de la ciudad de Pando, Interbalnearia y Accesos Este
Objetivo principal del Proyecto	Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Duración del proceso expropiatorio y disposiciones de la Superioridad
Organismos involucrados	Intendencias Municipales, ANP
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Culminar las expropiaciones en vía administrativa	Unidad	50,00	50,00	2,00	4,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	45.760.000	45.579.990	39.897.561	87,53
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	10.000	0	0,00
<b>Totales</b>		45.760.000	45.589.990	39.897.561	87,51



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	No firmado aún	11 - Rentas generales	N			70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	45.760.000	45.589.990	39.897.561	87,51
<b>Totales</b>	<b>45.760.000</b>	<b>45.589.990</b>	<b>39.897.561</b>	<b>87,51</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	0	10.950.523	10.950.523	100,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	22.000.000	11.816.406	11.816.406	100,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	5.940.000	5.676.566	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	13.538.375	13.522.512	99,88
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	0	270.147	270.147	100,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	5.940.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	5.940.000	3.194.818	3.194.818	100,00
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	0	143.155	143.155	100,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	5.940.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>45.760.000</b>	<b>32.051.615</b>	<b>26.375.049</b>	<b>82,29</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>0</b>	<b>13.538.375</b>	<b>13.522.512</b>	<b>99,88</b>
<b>Total</b>	<b>45.760.000</b>	<b>45.589.990</b>	<b>39.897.561</b>	<b>87,51</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>45.760.000</b>	<b>31.638.313</b>	<b>25.961.747</b>	<b>82,06</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Se realizaron expropiaciones de acuerdo al tope de ejecución presupuestal asignado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 490 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, atendiendo fundamentalmente las obras que se determinaron como prioridad y las expropiaciones en vía judicial.
20/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 170.010 por trasposición al proyecto 858 de la misma U.E.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 858

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	858 - Mantenimiento
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	858
Descripción del Proyecto	Financiación de las erogaciones de apoyo al Programa, necesarias para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben solo las compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	62,00	62,00	62,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Otros	Serv.contrat. c/3os: manten.vehic., informática, mobiliario y equipo oficina	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Adquisición materiales varios para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	19.031.604	25.256.778	23.818.723	94,31
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	170.020	161.370	94,91
<b>Totales</b>		19.031.604	25.426.798	23.980.093	94,31



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	2.100.000	2.051.698	97,70
Otros	18.031.604	23.326.798	21.928.395	94,01
<b>Totales</b>	<b>19.031.604</b>	<b>25.426.798</b>	<b>23.980.093</b>	<b>94,31</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	2.100.000	2.051.698	97,70
MONTEVIDEO	Otros	-	18.031.604	23.326.798	21.928.395	94,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	19.031.604	25.426.798	23.980.093	94,31
<b>Total</b>	19.031.604	25.426.798	23.980.093	94,31

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2015	La Asignación Definitiva incluye ajuste de los rubros correspondientes a remuneraciones, y trasposición de crédito del proyecto 765 de la misma U.E.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones. Equipar adecuadamente el nuevo local del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mobiliario y equipamiento (cantidad de oficinas)	Unidad	10,00	10,00	4,00	40,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	309.000	309.000	135.507	43,85
<b>Totales</b>		309.000	309.000	135.507	43,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	309.000	309.000	135.507	43,85
<b>Totales</b>	309.000	309.000	135.507	43,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	309.000	309.000	135.507	43,85



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	309.000	309.000	135.507	43,85
	Total	309.000	309.000	135.507	43,85

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	No se ejecutó de acuerdo a lo planificado, por encontrarse actualmente en confección el Proyecto destinado a la creación del Archivo General de este Ministerio, en el inmueble expropiado para tal fin, previéndose realizar dicho equipamiento en el próximo quinquenio.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos (cantidad de oficinas)	Porcentaje	10,00	10,00	4,00	40,00
Informática Software	Avance en desarrollo y adquisición de programas informáticos	Porcentaje	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	367.000	367.000	272.773	74,33
<b>Totales</b>		367.000	367.000	272.773	74,33

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	343.000	343.000	272.773	79,53
Informática Software	24.000	24.000	0	0,00
<b>Totales</b>	367.000	367.000	272.773	74,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	343.000	343.000	272.773	79,53
MONTEVIDEO	Informática Software	-	24.000	24.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	367.000	367.000	272.773	74,33
Total	367.000	367.000	272.773	74,33

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (camionetas y autos)
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de la Flota
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sujeto a lineamientos generales del Inciso
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos para renovación de flota	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	140.000	140.000	0	0,00
Totales		140.000	140.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehiculos	140.000	140.000	0	0,00
Totales	140.000	140.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	140.000	140.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	140.000	140.000	0	0,00
Total	140.000	140.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2015	El recambio de vehículos de la U.E. se realizó según Licitación Pública realizada por la Dirección General de Secretaría, por lo que no fue con cargo a este proyecto.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 937

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	937
Descripción del Proyecto	Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo a los cometidos sustantivos de la Dirección Nac. de Topografía, adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción, así como de recuperación y mantenimiento de la documentación. Se potenciará la gestión de los diferentes archivos digitalizando los ya microfilmados y se adaptará el equipamiento a las nuevas tecnologías de tratamiento de la información
Objetivo principal del Proyecto	Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas	Hora	1.500,00	1.500,00	100,00	6,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	700.000	700.000	47.653	6,81
<b>Totales</b>		700.000	700.000	47.653	6,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	700.000	700.000	47.653	6,81
<b>Totales</b>	700.000	700.000	47.653	6,81



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	700.000	700.000	47.653	6,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	700.000	47.653	6,81
Total	700.000	700.000	47.653	6,81

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 940

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización y modernización de todo el instrumental topográfico, así como el material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos en la materia y las políticas relacionadas con la ejecución de las tareas realizadas. Mantenimiento adecuado del equipamiento topográfico dado el intenso uso del mismo. Asimismo se realizará una actualización tecnológica (software, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento adecuado del equipamiento topográfico dado el intenso uso del mismo. Asimismo se realizará una actualización tecnológica (software, etc.)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No disponibilidad en plaza
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance en la renovación, mantenimiento y adquisición de eq. receptores, topográficos y accesorios	Porcentaje	13,00	13,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	108.000	108.000	0	0,00
<b>Totales</b>		108.000	108.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	108.000	108.000	0	0,00
<b>Totales</b>	108.000	108.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	108.000	108.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	108.000	108.000	0	0,00
Total	108.000	108.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	No se realizó capacitación, por el escaso número de funcionarios asignados a las prioridades determinadas por la Superioridad. En lo referente al equipamiento, se decidió realizar las adquisiciones en el año próximo.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 941

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fomentar e implementar políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto nacionales como internacionales. Difundir, divulgar e informar sobre todos los cometidos sustantivos y servicios que brinda la Dirección Nac. de Topografía. Incentivar la investigación aplicada en la temática específica de los cometidos de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Coordinar con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora promoviendo la investigación aplicada y su utilización
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	UDELAR
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Avance en la coordinación con Org.Púb. y Privados en la adm.de informac. geográfica y catastral	Porcentaje	25,00	25,00	10,00	40,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en investigación de datos espaciales y cartografía	Unidad	30,00	30,00	15,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	240.000	240.000	148.000	61,67
<b>Totales</b>		240.000	240.000	148.000	61,67



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	140.000	140.000	90.000	64,29
Investigación	100.000	100.000	58.000	58,00
<b>Totales</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>148.000</b>	<b>61,67</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	140.000	140.000	90.000	64,29
MONTEVIDEO	Investigación	-	100.000	100.000	58.000	58,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	240.000	240.000	148.000	61,67
<b>Total</b>	240.000	240.000	148.000	61,67

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Ejecución de acuerdo al tope de ejecución presupuestal establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 942

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Estrategia nacional a mediano y largo plazo para el mejor manejo de información territorial como política de Estado. Para asegurar la sostenibilidad de la IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) será necesaria la implantación y consolidación del Nodo Periférico MTOP de la IDE, que alimente con información territorial fundamental el Nodo Central. En el Área de Cartografía y Geodesia se atenderá la manipulación, definición y estandarización de los datos territoriales generados por el MTOP que alimentarán el Nodo Periférico antes mencionado. En el Área de Sistemas de Información Geográfica, se atenderá la definición, diseño, generación, mantenimiento y administración de geoservicios que brindará al Nodo Periférico MTOP como componente de la IDE URUGUAY
Objetivo principal del Proyecto	Implantación del Nodo Periférico del MTOP de IDE y administración de la Red Geodésica Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	SGM, AGESIC, Gobiernos Departamentales, ONU
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nodo Periférico de IDE y Red Geodésica Nacional	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Avance en la adquisición de software base del Nodo Periférico y de la Red Geodésica Nacional	Porcentaje	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Avance en la adquisición de equipos base del Nodo Periférico y de la Red Geodésica Nacional	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Convenio Facultad de Ingeniería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00
<b>Totales</b>		1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	1.058.000	1.058.000	100,00
Informática Hardware	858.000	0	0	0,00
Informática Software	200.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.058.000	1.058.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	1.058.000	1.058.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	858.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00
<b>Total</b>	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	En este ejercicio se ejecutó la totalidad del proyecto a través del Convenio de Cooperación con la Fundación Ricaldoni, firmado en el ejercicio 2013.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 943

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Relocalización, digitalización, geo referenciación y depuración de base de datos del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en condiciones el patrimonio del Estado y difundir su contenido
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Disponibilidad del local adecuado
Objetivo de Inciso	Geomática
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la información de la Dirección Nacional	30.000	0	0	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en la adecuación del nuevo local del Archivo Nacional de Planos de Mensura	Porcentaje	0,00	20,00	5,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Avance en equipamiento del Archivo	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance en el desarrollo de software de Base de Datos del contenido del Archivo	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	199.990	179.016	89,51
<b>Totales</b>		200.000	199.990	179.016	89,51



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	185.000	0	0	0,00
Informática Software	15.000	60.000	60.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	139.990	119.016	85,02
<b>Totales</b>	<b>200.000</b>	<b>199.990</b>	<b>179.016</b>	<b>89,51</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	185.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	15.000	60.000	60.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	139.990	119.016	85,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	200.000	199.990	179.016	89,51
<b>Total</b>	200.000	199.990	179.016	89,51

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. En este ejercicio se continuó con la modernización y mantenimiento del Departamento Archivo Gráfico.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 766

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	766 - Mantenimiento de balanzas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo instalados en puntos estratégicos de la red vial y pasos de frontera; servicio concesionado.
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial. Promover la competencia, en igualdad de condiciones, de las empresas transportistas de carga y pasajero por carretera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MIEM, LATU
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance anual del proyecto en el total quinquenal	Porcentaje	21,00	23,00	23,54	102,35

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	158.600.000	232.764.990	178.524.427	76,70
<b>Totales</b>		158.600.000	232.764.990	178.524.427	76,70

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	158.600.000	232.764.990	178.524.427	76,70
<b>Totales</b>	158.600.000	232.764.990	178.524.427	76,70



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	9.270.623	2.490.553	26,87
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
CERRO LARGO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
COLONIA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	29.095.623	22.315.553	76,70
FLORIDA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	27.811.872	7.471.662	26,87
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	38.366.199	24.806.106	64,66
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	19.825.050	19.825.000	100,00
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	9.270.623	2.490.553	26,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	138.775.000	212.939.990	158.699.427	74,53
Total Montevideo	19.825.000	19.825.000	19.825.000	100,00
Total	158.600.000	232.764.990	178.524.427	76,70

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	El proyecto concluyó con 16 puestos de pesajes entre fijos y móviles que se trasladaban dentro del territorio según la carga de las rutas nacionales.
21/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de otros proyectos de inversión de por \$ 74:164.990.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 846

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	846
Descripción del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay (CIH), proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la expansión del Uruguay hacia el mercado regional
Objetivo principal del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay (CIH)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	43,00	43,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios para el desarrollo del Proyecto	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.760.000	1.760.000	0	0,00
<b>Totales</b>		1.760.000	1.760.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	760.000	760.000	0	0,00
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.760.000	1.760.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	760.000	760.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.760.000	1.760.000	0	0,00
Total	1.760.000	1.760.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 847

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	847 - Desarrollo de la Marina Mercante Nacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	847
Descripción del Proyecto	Dotar a la marina mercante nacional de los elementos normativos de explotación y de promoción que la ubique en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo nacional
Objetivo principal del Proyecto	Potenciar la marina mercante nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre organismos involucrados
Organismos involucrados	ANP, MDN (PNN, Armada), Sector Privado (Empresarial y Gremial)
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	44,00	44,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios del desarrollo del proyecto	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.775.000	1.775.000	0	0,00
<b>Totales</b>		1.775.000	1.775.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	775.000	775.000	0	0,00
Empresas Consultoras	1.000.000	1.000.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.775.000	1.775.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	775.000	775.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.775.000	1.775.000	0	0,00
Total	1.775.000	1.775.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 849

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	849 - Asistencia técnica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	849
Descripción del Proyecto	Obtener asistencia técnica vinculada a las distintas componentes del mercado de transporte en todas sus modalidades.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el conocimiento del mercado de transporte, ya sea respecto a la demanda, a la tecnología, a sus aspectos económicos, a sus aspectos institucionales y procedimientos, a la calidad de los servicios a los usuarios, entre otros múltiples aspectos.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de recursos. Descoordinación entre actores.
Organismos involucrados	Todos los actores públicos y privados involucrados en el sistema de transporte. Organismos internacionales de crédito.
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Consultorías para estudios referentes a bitrenes, revisión de procesos, certif.de calidad	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	1.800.000	0	0,00
<b>Totales</b>		1.800.000	1.800.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.800.000	1.800.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.800.000	1.800.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.800.000	1.800.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Total	1.800.000	1.800.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 850

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	850 - Servicios de transporte por carretera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	850
Descripción del Proyecto	Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de carga por carretera como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.
Objetivo principal del Proyecto	Propender a una mejora en la formalidad del transporte de carga por carretera, a fin de alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en las condiciones de competencia.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de recursos. Descoordinación entre distintos actores.
Organismos involucrados	Organo de Control de Transporte Terrestre de Carga (OCTC) que integran el MTOP, el MEF y la Integremial del Transporte Profesional de Carga.
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben compensaciones con cargo al proyecto	Unidad	17,00	6,00	6,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	65,00	65,00	21,00	32,31

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.835.981	2.291.528	765.889	33,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.534.337	3.534.337	1.104.677	31,26
<b>Totales</b>		<b>5.370.318</b>	<b>5.825.865</b>	<b>1.870.566</b>	<b>32,11</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	3.534.337	3.534.337	1.104.677	31,26
Otros	1.835.981	2.291.528	765.889	33,42
<b>Totales</b>	<b>5.370.318</b>	<b>5.825.865</b>	<b>1.870.566</b>	<b>32,11</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	3.534.337	3.534.337	1.104.677	31,26
MONTEVIDEO	Otros	-	1.835.981	2.291.528	765.889	33,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.370.318	5.825.865	1.870.566	32,11
<b>Total</b>	5.370.318	5.825.865	1.870.566	32,11

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido por el artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 859

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	859 - Mantenimiento del programa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	859
Descripción del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Impulsar el desarrollo del cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al proyecto	Unidad	375,00	377,00	377,00	100,00
Otros	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	95,00	95,00	95,00	100,00
Otros	Serv.contrat.c/3os: limpieza, vigilancia, arrendamiento y mant. vehículos, informática	Unidad	19,00	25,00	23,00	92,00
Otros	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	328,00	407,00	407,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	99.848.935	129.687.951	129.312.101	99,71
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.660.000	49.180.010	48.404.780	98,42
11 - Rentas generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	151.065	235.905	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>125.660.000</b>	<b>179.103.866</b>	<b>177.716.881</b>	<b>99,23</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	125.660.000	179.103.866	177.716.881	99,23
<b>Totales</b>	<b>125.660.000</b>	<b>179.103.866</b>	<b>177.716.881</b>	<b>99,23</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	6.478.658	5.975.000	92,23
CERRO LARGO	Otros	N	8.796.200	10.694.820	10.110.400	94,54
COLONIA	Otros	N	8.796.200	10.475.820	10.610.400	101,28
DURAZNO	Otros	N	0	2.370.816	2.320.500	97,88
LAVALLEJA	Otros	N	8.796.200	10.595.820	9.910.900	93,54
MALDONADO	Otros	N	0	1.032.878	990.000	95,85
MONTEVIDEO	Otros	-	64.086.600	88.766.279	89.989.023	101,38
PAYSANDU	Otros	N	8.796.200	10.695.820	9.930.058	92,84
RIO NEGRO	Otros	N	8.796.200	9.720.820	9.610.000	98,86
RIVERA	Otros	N	8.796.200	11.975.500	11.710.300	97,79
ROCHA	Otros	N	8.796.200	10.275.820	10.610.300	103,26
SALTO	Otros	N	0	3.650.000	3.600.000	98,63
TACUAREMBO	Otros	N	0	2.370.815	2.350.000	99,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>61.573.400</b>	<b>90.337.587</b>	<b>87.727.858</b>	<b>97,11</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>64.086.600</b>	<b>88.766.279</b>	<b>89.989.023</b>	<b>101,38</b>
<b>Total</b>	<b>125.660.000</b>	<b>179.103.866</b>	<b>177.716.881</b>	<b>99,23</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Por aplicación de la escala salarial, por acuerdo con el Gremio de noviembre de 2012, se generó un aumento de remuneraciones.
21/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 860

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	860
Descripción del Proyecto	Coordinación de políticas de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo y obtener mejoras en la movilidad y calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios, seguridad, entre otros múltiples aspectos)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad y seguridad de los servicios) y la disminución de costos de operación de las empresas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Organismos involucrados	Intendencias Municipales de Montevideo, San José y Canelones
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de transporte de pasajeros en Area Metropolitana	1.994.818	0	0	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Avance anual del proyecto en el total quinquenal	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	99.365.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		99.365.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	99.365.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>99.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	27.351.080	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	66.291.219	0	0	0,00
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	5.722.701	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>33.073.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>66.291.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>99.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).
21/05/2015	Se traspuso la totalidad de la Asignación Presupuestal a otros proyectos de la U.E., al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 861

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	861
Descripción del Proyecto	Diseñar e implementar procedimientos que permitan mejorar el conocimiento del funcionamiento del sector y contribuyan al desarrollo de la actividad en condiciones adecuadas de competencia
Objetivo principal del Proyecto	Contar con herramientas complementarias para la regulación y el conocimiento del sector, así como concientizar a los distintos actores, particularmente a los empresarios y trabajadores del transporte de cargas por carretera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Descoordinación entre actores
Organismos involucrados	Intergremial de Transportistas Profesionales de Cargas - Organo de Control de Transporte de Cargas - BPS - DGI
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Consultorías para implementación de la guía de carga	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	780.000	0	0,00
<b>Totales</b>		1.000.000	780.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.000.000	780.000	0	0,00
<b>Totales</b>	1.000.000	780.000	0	0,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.000.000	780.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	780.000	0	0,00
Total	1.000.000	780.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).
21/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de \$ 220.000 al proyecto 859 de la misma U.E. y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 863

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Aéreo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte aéreo.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	30,00	30,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	0	0,00
<b>Totales</b>		200.000	200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	200.000	200.000	0	0,00
<b>Totales</b>	200.000	200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	200.000	200.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	200.000	0	0,00
Total	200.000	200.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (tope de ejecución de inversiones).



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reposición de equipamiento y mobiliario de oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles de oficina para reposición	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	80.806	16,16
<b>Totales</b>		500.000	500.000	80.806	16,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	500.000	500.000	80.806	16,16
<b>Totales</b>	500.000	500.000	80.806	16,16



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mobiliario	N	50.000	50.000	4.500	9,00
COLONIA	Mobiliario	N	50.000	50.000	3.900	7,80
LAVALLEJA	Mobiliario	N	50.000	50.000	1.800	3,60
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	150.000	52.506	35,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	50.000	50.000	2.500	5,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	50.000	50.000	5.600	11,20
RIVERA	Mobiliario	N	50.000	50.000	5.800	11,60
ROCHA	Mobiliario	N	50.000	50.000	4.200	8,40

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	350.000	28.300	8,09
Total Montevideo	150.000	150.000	52.506	35,00
Total	500.000	500.000	80.806	16,16

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido al Inciso por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovar o adquirir equipos, accesorios o programas informáticos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte	360	400	400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	70,00	70,00	50,00	71,43
Informática Software	Desarrollo de programas y adquisiciones de licencias	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.438.000	4.338.000	1.022.476	23,57
<b>Totales</b>		2.438.000	4.338.000	1.022.476	23,57

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.438.000	2.062.240	481.616	23,35
Informática Software	1.000.000	2.275.760	540.860	23,77
<b>Totales</b>	2.438.000	4.338.000	1.022.476	23,57



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.438.000	2.062.240	481.616	23,35
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	2.275.760	540.860	23,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.438.000	4.338.000	1.022.476	23,57
Total	2.438.000	4.338.000	1.022.476	23,57

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido al Inciso por artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 1:900.000, por trasposición del proyecto 860 de la misma U.E. y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la mencionada Ley N° 18.719.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición y mantenimiento de inmuebles
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles adquiridos o reparados	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición y/o mantenimiento de inmuebles	Unidad	8,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	50.105	0	0,00
<b>Totales</b>		1.000.000	50.105	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.000.000	50.105	0	0,00
<b>Totales</b>	1.000.000	50.105	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	300.000	50.105	0	0,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	700.000	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	50.105	0	0,00
Total	1.000.000	50.105	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	La ejecución de obras en las oficinas de la Dirección Nacional de Transporte se realizaron con cargo al proyecto 764, de la U.E. 005 "Dirección Nacional de Arquitectura", por lo que se traspuso crédito de este proyecto por \$ 949.895, al amparo de lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (automóviles y/o camionetas)
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición y reposición de vehículos (automóviles y/o camionetas)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóviles y/o camionetas	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	0	0,00
Totales		300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	300.000	0	0,00
Totales	300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	300.000	300.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	0	0,00
Total	300.000	300.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2015	Generalmente, se recurre al alquiler de vehículos. La incorporación de unidades a la U.E. se realizó según Licitación Pública realizada por la Dirección General de Secretaría, por lo que no fue con cargo a este proyecto.

**INCISO 11**

**“MINISTERIO  
DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los edificios del Ministerio en condiciones edilicias acordes a las necesidades de funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.988.106	11.270.706	11.053.755	98,08
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	307.199	300.850	97,93
Totales		11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07
Totales	11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07
Total	11.988.106	11.577.905	11.354.605	98,07

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	Se realizaron obras en Cecap Montevideo y en la Quinta Vaz Ferreira.
15/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 1:175.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y realizó trasposiciones a otros proyectos por \$ 1:892.400.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 728

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	728 - Infraestructura de la Sede de los Museos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios sede de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la reparación de un Museo por año
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Museos en condiciones eléctricas, lumínico y/o locativo en forma adecuada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura de Museos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	779.647	779.647	779.647	100,00
Totales		779.647	779.647	779.647	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	779.647	779.647	779.647	100,00
Totales	779.647	779.647	779.647	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	779.647	779.647	779.647	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	779.647	779.647	779.647	100,00
Total	779.647	779.647	779.647	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	Convenio con MTOP para Casa Quinta Vaz Ferreira.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 704

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y obras de arte
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades Organizativas del MEC de libros necesarios para sus bibliotecas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de los centros CECAPs	2.000	2.000	1.120	56,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros técnicos	Unidad	2.000,00	1.653,00	1.653,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	603.032	684.140	683.401	99,89
<b>Totales</b>		603.032	684.140	683.401	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	603.032	684.140	683.401	99,89
<b>Totales</b>	603.032	684.140	683.401	99,89





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	603.032	684.140	683.401	99,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	603.032	684.140	683.401	99,89
Total	603.032	684.140	683.401	99,89

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	Incremento de crédito en \$ 81.108 por trasposición del Proyecto 747 de la Unidad Ejecutora 012.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 705

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	705 - Equipamiento y maquinaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y maquinaria
Objetivo principal del Proyecto	Equipar los talleres que dependen de la Dirección de Educación, de los Centros MEC, y a las unidades organizativas del MEC
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Talleres CECAPs y Centros MEC equipados	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33
<b>Totales</b>		2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33
<b>Totales</b>	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33
Total	2.500.000	2.696.475	2.651.516	98,33

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La Asignación Definitiva incluye: incremento de crédito por \$ 76.475, por trasposición del Proyecto 747 de la Unidad Ejecutora 012 e incremento de \$ 120.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
12/05/2015	Se compraron 976 libros para el Plan Nacional de Lectura.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Obras de Arte	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.630.000	1.991.977	1.991.624	99,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	370.343	370.343	368.457	99,49
<b>Totales</b>		<b>2.000.343</b>	<b>2.362.320</b>	<b>2.360.081</b>	<b>99,91</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.330.343	1.991.977	1.991.624	99,98
Mobiliario	670.000	370.343	368.457	99,49
<b>Totales</b>	<b>2.000.343</b>	<b>2.362.320</b>	<b>2.360.081</b>	<b>99,91</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.330.343	1.991.977	1.991.624	99,98
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	670.000	370.343	368.457	99,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.343	2.362.320	2.360.081	99,91
Total	2.000.343	2.362.320	2.360.081	99,91

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La Asignación Definitiva incluye: incremento de crédito por \$161.977, por trasposición del Proyecto 747 de la Unidad Ejecutora 012, e incremento de \$ 200.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con la mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora renovando periódicamente los recursos informáticos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal ya la educación no formal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	300,00	150,00	150,00	100,00
Informática Software	Licencias (Programas de gestión y apoyo)	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	6.020.440	6.008.059	99,79
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	136.943	136.943	100,00
<b>Totales</b>		5.000.000	6.157.383	6.145.002	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.000.000	5.362.371	5.349.990	99,77
Informática Software	1.000.000	795.012	795.012	100,00
<b>Totales</b>	5.000.000	6.157.383	6.145.002	99,80



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.000.000	5.362.371	5.349.990	99,77
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	795.012	795.012	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	6.157.383	6.145.002	99,80
Total	5.000.000	6.157.383	6.145.002	99,80

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Se realizaron trasposiciones por \$ 1.077.383 desde otros proyectos del Inciso y se incrementó el crédito por refuerzos por \$ 80.000.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	778.055	0	0,00
<b>Totales</b>		500.000	778.055	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	500.000	778.055	0	0,00
<b>Totales</b>	500.000	778.055	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	500.000	778.055	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	778.055	0	0,00
Total	500.000	778.055	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Habilitación de crédito, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por \$ 242.055 al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 e incremento de crédito en la financiación 1.2, en \$ 500.000 por trasposición de la fuente de financiamiento 1.1 e incremento en \$ 36.000 por trasposiciones de otros proyectos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 703

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Construcción y recuperación de infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del País
Objetivo principal del Proyecto	Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el País, a partir de la recuperación de dichos espacios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratización del acceso a fondos

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	7,73	7,73	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	92,27	92,27	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE USINAS CULTURALES	Unidad	0,00	167,00	167,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	69,00	69,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y mobiliario usinas	Unidad	0,00	98,00	98,00	100,00

### Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a pers. físicas o jurídicas de proy.selecc.según convocatorias anuales	11.380.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00
<b>Totales</b>		11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	880.000	880.000	100,00
Transferencias	11.380.000	10.500.000	10.500.000	100,00
<b>Totales</b>		11.380.000	11.380.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	0	2.164.776	2.164.776	100,00
FLORES	Transferencias	S	0	2.000.000	2.000.000	100,00
MALDONADO	Transferencias	S	0	1.123.979	1.123.979	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	11.380.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	S	0	60.439	60.439	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	S	0	819.561	819.561	100,00
SALTO	Transferencias	S	0	995.104	995.104	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	0	903.420	903.420	100,00
SORIANO	Transferencias	S	0	1.956.002	1.956.002	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	0	1.356.719	1.356.719	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	11.380.000	11.380.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	11.380.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00
<b>Total contribución al FDI</b>	0	11.380.000	11.380.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 706

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para todos los locales de la Dirección Nacional de Cultura (Palacio Taranco, MNAV, EAC, Museo Figari, Casa Montero Bustamante, INAE, Sede Central de la Dirección Nacional de Cultura)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de las condiciones de trabajos y el equipamiento adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección Nacional de Cultura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidación de programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	58,30	58,30	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	41,70	41,70	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Obras de arte	Unidad	20,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destruyector de documentos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	10,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectorios	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	50,00	69,00	69,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/scanner	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de Seguridad	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Notebook	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas varias	Unidad	0,00	63,00	63,00	100,00
Mobiliario	Cortinas Venecianas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Computadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Routers Mouse y otros accesorios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de locales de la Dirección Nacional de Cultura	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Fotográfica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectorios	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Rack	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Peines y bastidores	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de coser	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Programa de computación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Memorias y disco duro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias al MTOP	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.000.000	12.000.000	11.990.310	99,92
<b>Totales</b>		12.000.000	12.000.000	11.990.310	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	2.233.911	2.224.221	99,57
Libros y Obras de Arte	500.000	434.083	434.083	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	2.493.456	2.493.456	100,00
Mobiliario	6.500.000	1.838.550	1.838.550	100,00
Transferencias	0	5.000.000	5.000.000	100,00
Totales	12.000.000	12.000.000	11.990.310	99,92



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	2.233.911	2.224.221	99,57
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	500.000	434.083	434.083	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.493.456	2.493.456	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.500.000	1.838.550	1.838.550	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	5.000.000	5.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.000.000	12.000.000	11.990.310	99,92
Total	12.000.000	12.000.000	11.990.310	99,92

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Se transfirieron fondos al MTOP para obras en el EAC y en el Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco).





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 723

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	723 - Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Realización de las obras necesarias para la puesta en valor de locales de museos en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los locales de Museos
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de inmuebles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Unidad	0,00	154,00	154,00	100,00
Mobiliario	Instrumentos musicales para usinas	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.725.787	2.712.403	99,51
<b>Totales</b>		0	2.725.787	2.712.403	99,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.701.381	1.701.381	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	807.816	794.432	98,34
Mobiliario	0	216.590	216.590	100,00
<b>Totales</b>	0	2.725.787	2.712.403	99,51



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.701.381	1.701.381	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	807.816	794.432	98,34
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	216.590	216.590	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.725.787	2.712.403	99,51
Total	0	2.725.787	2.712.403	99,51

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Habilitación de crédito, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por \$ 2:725.000, refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	971
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Cableado de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	90.000	90.000	100,00
Totales		0	90.000	90.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	90.000	90.000	100,00
Totales	0	90.000	90.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	90.000	90.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	0	90.000	90.000	100,00
	Total	0	90.000	90.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013. Recibió refuerzo de crédito por \$ 90.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidación de programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos Informáticos	Unidad	40,00	12,00	12,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	35,00	59,00	59,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	85.000	85.000	100,00
<b>Totales</b>		10.000	85.000	85.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	8.000	85.000	85.000	100,00
Informática Software	2.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	10.000	85.000	85.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	8.000	85.000	85.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	10.000	85.000	85.000	100,00
	Total	10.000	85.000	85.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 75.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 707

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Realización de las obras necesarias para la puesta en valor de los diferentes locales de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las infraestructuras propias de la Dirección Nacional de Cultura contribuyendo al logro de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la institucionalidad cultural para la promoción del acervo cultural uruguayo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras y reparaciones de inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	200,00	200,00	200,00	100,00
Ampliaciones	Mejoras edilicias en locales de la Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	100.000	100,00
Totales		100.000	100.000	100.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	50.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	100.000	100.000	100,00
Totales	100.000	100.000	100.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	100.000	100.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	100.000	100,00
Total	100.000	100.000	100.000	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y obras de arte para enriquecer el acervo de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Enriquecer el acervo de los Museos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la institucionalidad cultural para la promoción del acervo cultural uruguayo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros y Obras de Arte	Unidad	50,00	50,00	31,00	62,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	10.000	2.808	28,08
Totales		10.000	10.000	2.808	28,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	10.000	10.000	2.808	28,08
Totales	10.000	10.000	2.808	28,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	10.000	10.000	2.808	28,08



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	10.000	2.808	28,08
Total	10.000	10.000	2.808	28,08



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 710

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	710 - Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Realización de las obras necesarias para la puesta en valor de los diferentes locales de la Dirección Nacional de Cultura.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las infraestructuras propias de la Dirección Nacional de Cultura contribuyendo al logro de sus objetivos.
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Ampliación de local de Museo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales		0	1.000.000	1.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.000.000	1.000.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	0	1.000.000	1.000.000	100,00
	Total	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013. Recibió refuerzo de crédito por \$ 1:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición, restauración y conservación de documentos, libros y obras que integran el acervo histórico del país. Adquisición de libros y obras de arte para enriquecer el acervo de los Museos
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos , a través de la exhibición documentada del acervo de la República Oriental del Uruguay.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros y obras de artes del acervo histórico nacional	Unidad	10,00	10,00	1,00	10,00
Mobiliario	Mobiliario histórico	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	138.666	138.666	12.919	9,32
<b>Totales</b>		138.666	138.666	12.919	9,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	80.666	80.666	5.400	6,69
Mobiliario	58.000	58.000	7.519	12,96
<b>Totales</b>	138.666	138.666	12.919	9,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	80.666	80.666	5.400	6,69
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	58.000	58.000	7.519	12,96



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	138.666	138.666	12.919	9,32
Total	138.666	138.666	12.919	9,32



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 709

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	709 - Informatización de archivos y bibliotecas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Informatización y actualización de los archivos históricos y de la Biblioteca Americanista, adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Informatizar los archivos históricos y mantener actualizada la Biblioteca Americanista.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Informatización y actualización de archivos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.533	44.533	31.290	70,26
<b>Totales</b>		44.533	44.533	31.290	70,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	10.000	10.000	8.918	89,18
Informática Hardware	20.000	20.000	7.839	39,19
Informática Software	14.533	14.533	14.533	100,00
<b>Totales</b>	44.533	44.533	31.290	70,26



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	10.000	10.000	8.918	89,18
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	20.000	20.000	7.839	39,19
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.533	14.533	14.533	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	44.533	44.533	31.290	70,26
Total	44.533	44.533	31.290	70,26





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 710

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	710 - Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Recuperación de fachadas, reparaciones mayores azoteas, pavimentos, pintura de paredes y cielorrasos, recuperaciones de jardines
Objetivo principal del Proyecto	Conservar los edificios históricos del Museo Histórico y Nacional en buenas condiciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones edilicias y mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95
Totales		1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95
Totales	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95
Total	1.800.000	4.300.000	4.212.000	97,95

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 2:500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesario para dar cumplimiento a sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora/impresora/scaner	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de seguridad	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	138.668	138.668	135.621	97,80
<b>Totales</b>		138.668	138.668	135.621	97,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	58.000	58.000	58.000	100,00
Mobiliario	80.668	80.668	77.621	96,22
Totales	138.668	138.668	135.621	97,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	58.000	58.000	58.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.668	80.668	77.621	96,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	138.668	138.668	135.621	97,80
<b>Total</b>	138.668	138.668	135.621	97,80



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento informático necesario para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservar el patrimonio histórico y contribuir a formar la identidad de los uruguayos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos Informáticos	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	178.133	178.133	147.963	83,06
<b>Totales</b>		178.133	178.133	147.963	83,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	89.000	89.000	58.830	66,10
Informática Software	89.133	89.133	89.133	100,00
<b>Totales</b>	178.133	178.133	147.963	83,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	89.000	89.000	58.830	66,10
MONTEVIDEO	Informática Software	-	89.133	89.133	89.133	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	178.133	178.133	147.963	83,06
Total	178.133	178.133	147.963	83,06



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 711

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles sedes del A.G.N.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y mantener las condiciones edilicias de las sedes del A.G.N. y recuperar en forma integral el local del Archivo Judicial, contribuyendo a la preservación de los fondos documentales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP - DNA
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de la Sede y reparación del Archivo Judicial	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	524.000	524.000	524.000	100,00
<b>Totales</b>		524.000	524.000	524.000	100,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	524.000	524.000	524.000	100,00
<b>Totales</b>	524.000	524.000	524.000	100,00

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	524.000	524.000	524.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	524.000	524.000	524.000	100,00
Total	524.000	524.000	524.000	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el servicio al usuario (externo e interno) procurando su satisfacción
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Objetivo de UE	Servicios documentales con información oficial.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Calculadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Termos dispensadores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escaleras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Armario madera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	56.000	46.000	45.969	99,93
<b>Totales</b>		56.000	46.000	45.969	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.000	14.000	14.000	100,00
Mobiliario	42.000	32.000	31.969	99,90
<b>Totales</b>	56.000	46.000	45.969	99,93



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.000	14.000	14.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	42.000	32.000	31.969	99,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	56.000	46.000	45.969	99,93
Total	56.000	46.000	45.969	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Se realizaron trasposiciones por \$ 10.000 a otros proyectos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el servicio al usuario promoviendo su interés y participación mediante el uso de las nuevas tecnologías (gobierno electrónico)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Objetivo de UE	Servicios documentales con información oficial.

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	60,00	14,00	14,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	1.352.400	1.352.080	99,98
<b>Totales</b>		150.000	1.352.400	1.352.080	99,98

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	135.000	1.337.400	1.337.080	99,98
Informática Software	15.000	15.000	15.000	100,00
<b>Totales</b>	150.000	1.352.400	1.352.080	99,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	135.000	1.337.400	1.337.080	99,98
MONTEVIDEO	Informática Software	-	15.000	15.000	15.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	1.352.400	1.352.080	99,98
Total	150.000	1.352.400	1.352.080	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 1:202.400 por trasposición de otros proyectos del Inciso, con destino a suministro e instalación de la nueva red informática y la red de suministro eléctrico. Renovación del servidor y mejoramiento de otros equipos del centro de cómputos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 722

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	722
Descripción del Proyecto	Restauración edilicia de monumentos declarados históricos
Objetivo principal del Proyecto	Restaurar los Monumentos Históricos que así lo ameriten
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Restauración de Monumentos Históricos	Metro cuadrado	300,00	850,00	850,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	9.470.000	9.052.127	95,59
<b>Totales</b>		4.000.000	9.470.000	9.052.127	95,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.000.000	9.470.000	9.052.127	95,59
<b>Totales</b>	4.000.000	9.470.000	9.052.127	95,59



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.000.000	4.193.364	139,78
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.000.000	5.470.000	3.526.896	64,48
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.000.000	1.331.867	133,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.000.000	5.525.231	138,13
Total Montevideo	4.000.000	5.470.000	3.526.896	64,48
Total	4.000.000	9.470.000	9.052.127	95,59

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito de \$ 5.470.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 767

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	767
Descripción del Proyecto	Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos.
Objetivo principal del Proyecto	Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Instituciones públicas, privadas y particulares titulares de bienes declarados Patrimonio Nacional.
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Salvaguardia

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Bienes muebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	2,00	5,00	12,00	240,00
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles declarados de Patrimonio Nacional	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	3.300.000	3.295.740	99,87
<b>Totales</b>		1.000.000	3.300.000	3.295.740	99,87

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	800.000	0	0	0,00
Mobiliario	200.000	3.300.000	3.295.740	99,87
<b>Totales</b>	1.000.000	3.300.000	3.295.740	99,87





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	3.300.000	3.295.740	99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	3.300.000	3.295.740	99,87
Total	1.000.000	3.300.000	3.295.740	99,87

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	UNESCO	0	0	69.317	0,00
N	SOCIEDAD DE AMIGOS DE PATRIMONIO IND. FERROVIARIO - BARRIO PEÑAROL	0	0	93.000	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	0	300.000	300.000	100,00
S	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva del presente proyecto incluye refuerzo de crédito de \$ 2.300.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 774

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores del inmueble destinado al Taller de Restauración
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el local del Departamento de Restauración en condiciones acordes para su correcto funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Restaurar

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en inmueble anexo (Taller de Restauración)	Metro cuadrado	300,00	1.130.000,00	1.129.822,00	99,98

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98
<b>Totales</b>		240.000	1.130.000	1.129.822	99,98

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98
<b>Totales</b>	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98
Total	240.000	1.130.000	1.129.822	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva del presente proyecto incluye refuerzo de crédito de \$ 890.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener a la Unidad Ejecutora equipada en forma acorde a sus necesidades de funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	65,00	65,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Almohada	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas supergas con válvula	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Perchero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escalera de hierro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mueble de cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Campana extracción laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para baño	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Menage	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Duche con lava ojos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Papelera metálica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotafolio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámparas de mesa	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Deshumificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento bomberos extintores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	890.875	1.090.875	1.088.527	99,78
<b>Totales</b>		890.875	1.090.875	1.088.527	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	100.000	97.653	97,65
Mobiliario	790.875	990.875	990.874	100,00
<b>Totales</b>	890.875	1.090.875	1.088.527	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Mobiliario	S	0	99.848	99.847	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	100.000	97.653	97,65
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	790.875	790.875	790.875	100,00
SALTO	Mobiliario	S	0	100.152	100.152	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	200.000	199.999	100,00
Total Montevideo	890.875	890.875	888.528	99,74
<b>Total</b>	890.875	1.090.875	1.088.527	99,78
<b>Total contribución al FDI</b>	0	200.000	199.999	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	SOCIEDAD DE AMIGOS DE PATRIM. IND. FERROV	0	126.500	126.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva del presente proyecto incluye refuerzo de crédito de \$ 200.000, otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir con la mejoría de la gestión mediante la adquisición de tecnología actualizada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	7,00	10,00	142,86
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	10,00	10,00	17,00	170,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	140.000	280.000	271.873	97,10
Totales		140.000	280.000	271.873	97,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	188.895	188.895	100,00
Informática Software	40.000	91.105	82.978	91,08
Totales	140.000	280.000	271.873	97,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	188.895	188.895	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	40.000	91.105	82.978	91,08





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	140.000	280.000	271.873	97,10
Total	140.000	280.000	271.873	97,10

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	SOCIEDAD DE AMIGOS DE PATRIM. IND. FERROV - BARRIO PEÑAROL	0	55.000	55.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva del presente proyecto incluye refuerzo de crédito de \$140.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 762

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	762 - Equipamiento científico
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento científico
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar equipamiento científico para contribuir al fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	4) Fortalecimiento de la investigación en genómica y bioinformática

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento científico para laboratorio	Unidad	5,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00
Totales		5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00
Totales	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00
Total	5.140.000	1.446.274	1.446.268	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Se realizaron trasposiciones de crédito por \$ 1:375.000 al Proyecto 765, \$ 692.726 al Proyecto 971, \$ 1:626.000 al Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 765

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mantenimiento, reparaciones mayores y ampliaciones en el inmueble del Instituto
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el edificio en condiciones acordes a la necesidades de funcionamiento del Instituto
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	3) Finalización del área edificada

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones edilicias	Metro cuadrado	500,00	150,00	150,00	100,00
Ampliaciones	Ampliación edilicia de laboratorio	Metro cuadrado	0,00	200,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	9.475.000	1.422.791	15,02
Totales		100.000	9.475.000	1.422.791	15,02

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	8.000.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	1.475.000	1.422.791	96,46
Totales	100.000	9.475.000	1.422.791	15,02



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	8.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000	1.475.000	1.422.791	96,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	9.475.000	1.422.791	15,02
Total	100.000	9.475.000	1.422.791	15,02

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Recibió: refuerzo de crédito por \$ 8:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y trasposición por \$ 1:375.000 del Proyecto 762, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
19/05/2015	No fue posible ejecutarlo debido a retrasos por parte del MTOP respecto al llamado licitatorio.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las oficinas del Instituto en condiciones acordes al funcionamiento del mismo, contribuyendo al logro de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	8) Desarrollar y fortalecer las actividades de soporte a la investigación científica

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	49,00	49,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	1,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mampara y Tabique	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	1,00	42,00	42,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	650.000	616.063	94,78
<b>Totales</b>		50.000	650.000	616.063	94,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	0	0	0,00
Mobiliario	40.000	650.000	616.063	94,78
<b>Totales</b>	50.000	650.000	616.063	94,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	40.000	650.000	616.063	94,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	650.000	616.063	94,78
Total	50.000	650.000	616.063	94,78

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Incremento de crédito en \$ 600.000 por trasposición del Proyecto 762, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo de la investigación nacional mediante la incorporación de herramientas tecnológicas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	8) Desarrollar y fortalecer las actividades de soporte a la investigación científica

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos (Renovación)	Unidad	10,00	56,00	56,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos eléctricos	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	1.768.726	1.743.040	98,55
<b>Totales</b>		50.000	1.768.726	1.743.040	98,55

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	854.648	854.648	100,00
Informática Hardware	40.000	914.078	888.392	97,19
Informática Software	10.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	50.000	1.768.726	1.743.040	98,55



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	854.648	854.648	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	40.000	914.078	888.392	97,19
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	1.768.726	1.743.040	98,55
Total	50.000	1.768.726	1.743.040	98,55

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Incremento de crédito en \$ 1:718.726 por trasposición de \$ 1:626.000 del Proyecto 762 y \$ 92.726 del Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la institución de equipamiento necesario para dar cumplimiento a sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabil

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora y scanner)	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	950.000	950.000	100,00
<b>Totales</b>		150.000	950.000	950.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	50.000	100,00	
Mobiliario	100.000	900.000	900.000	100,00	
<b>Totales</b>		150.000	950.000	950.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	50.000	50.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	900.000	900.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	150.000	950.000	950.000	100,00
<b>Total</b>	150.000	950.000	950.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 800.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los inmuebles de la Institución en condiciones acordes a sus necesidades de funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Objetivo de UE	Contribuir a la creación y puesta en marcha del Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabil

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Museo de Historia Natural y Antropología	Metro cuadrado	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales	150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	150.000	150.000	150.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	150.000	150.000	150.000	100,00
	Total	150.000	150.000	150.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática.
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Objetivo de UE	Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Ast

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	199.769	99,88
Totales		200.000	200.000	199.769	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	153.000	153.000	152.769	99,85
Informática Software	47.000	47.000	47.000	100,00
Totales	200.000	200.000	199.769	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	153.000	153.000	152.769	99,85
MONTEVIDEO	Informática Software	-	47.000	47.000	47.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	200.000	199.769	99,88
Total	200.000	200.000	199.769	99,88





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 747

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	747 - Programa de C&T Juvenil
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	Realización de talleres, congresos y ferias donde grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus proyectos de investigación científica
Objetivo principal del Proyecto	Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país. Este proyecto es conocido también como "Clubes de Ciencia" y "Programa de Popularización de la Cultura Científica"
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Realizar talleres, congresos y ferias departamentales y nacionales	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00
<b>Totales</b>		1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00
<b>Totales</b>	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00
Total	1.100.000	6.590.000	6.589.999	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 6:150.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y realizó trasposiciones a los Proyectos, 704, 705, 971 y 972, del Programa 340 de la Unidad Ejecutora 001, por \$ 660.000 .



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 823

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición, adecuación, reparación, instalaciones y mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar el estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP, ONGs, UTE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance anual en mantenimiento de Edificio (etapabilizado) en el total quinquenal	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance anual en acondicionamiento término y lumínico (etapabilizado) en el total quinquenal	Porcentaje	35,00	35,00	35,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92
<b>Totales</b>		996.387	3.676.387	3.673.573	99,92

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92
<b>Totales</b>	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92
Total	996.387	3.676.387	3.673.573	99,92

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Incremento de crédito en \$ 2:680.000 por trasposición del Proyecto 824, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 824

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de sistemas de seguridad; adquisición, mantenimiento, restauración, digitalización, microfilmación del acervo cultural
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Institución a través de la incorporación, protección, conservación y divulgación del acervo cultural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, ONGs, Intendencias Municipales, Organismos Internacionales
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acervo cultural incorporado y restaurado	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Sistema de seguridad incorporado	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de seguridad	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Adquisición, mantenimiento y restauración de libros y obras de arte	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de seguridad	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.370.118	4.530.118	4.530.118	100,00
<b>Totales</b>		7.370.118	4.530.118	4.530.118	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	6.648.810	25.115	25.115	100,00
Informática Software	521.308	2.015.743	2.015.743	100,00
Libros y Obras de Arte	200.000	2.489.260	2.489.260	100,00
<b>Totales</b>	<b>7.370.118</b>	<b>4.530.118</b>	<b>4.530.118</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.648.810	25.115	25.115	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	521.308	2.015.743	2.015.743	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	2.489.260	2.489.260	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.370.118	4.530.118	4.530.118	100,00
<b>Total</b>	7.370.118	4.530.118	4.530.118	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 3:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y realizó trasposiciones por \$ 5:840.000 a los proyectos 823, 971 y 972 , dentro del mismo programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y restauración de muebles y equipamiento de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles para oficina	Unidad	70,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para acondicionamiento ambiental	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de telefonía e impresión	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	332.129	892.129	849.038	95,17
<b>Totales</b>		332.129	892.129	849.038	95,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	668.372	668.372	100,00
Mobiliario	232.129	223.757	180.666	80,74
<b>Totales</b>	332.129	892.129	849.038	95,17



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	668.372	668.372	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	232.129	223.757	180.666	80,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	332.129	892.129	849.038	95,17
Total	332.129	892.129	849.038	95,17

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Incremento de crédito en \$ 560.000 por trasposición del Proyecto 824, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición ó desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento y software necesarios para el cumplimiento de sus planes estratégicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MEC, ONGs
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico y cultural

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias de programas informáticos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	461.366	3.061.366	3.060.898	99,98
<b>Totales</b>		461.366	3.061.366	3.060.898	99,98

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	369.093	2.621.741	2.621.273	99,98
Informática Software	92.273	439.625	439.625	100,00
<b>Totales</b>	461.366	3.061.366	3.060.898	99,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	369.093	2.621.741	2.621.273	99,98
MONTEVIDEO	Informática Software	-	92.273	439.625	439.625	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	461.366	3.061.366	3.060.898	99,98
Total	461.366	3.061.366	3.060.898	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Incremento de crédito en \$ 2:600.000, por trasposición de los Proyectos 823 y 824, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 780

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	780 - Complejo de Espectáculos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	780
Descripción del Proyecto	Equipamiento técnico Sala Adela Reta
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Sala Adela Reta del equipamiento adecuado para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionamiento audio y video Sala Adela Reta	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47
<b>Totales</b>		600.000	30.600.000	30.436.635	99,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47
<b>Totales</b>	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47
Total	600.000	30.600.000	30.436.635	99,47

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 30:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 805

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	805 - Equipamiento general de Radio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	805
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento general de Radio
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Radio del equipamiento necesario para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	80,00	69,00	86,25
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	20,00	17,00	85,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	20,00	17,00	85,00
Mobiliario	Mamparas y Tabiques	Unidad	10,00	40,00	34,00	85,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	30,00	26,00	86,67
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	16,00	14,00	87,50
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	30,00	30,00	26,00	86,67
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de audio e imagen	Unidad	25,00	100,00	87,00	87,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de seguridad	Unidad	2,00	8,00	7,00	87,50
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	2.000,00	1.739,00	86,95
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	100,00	86,00	86,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabinas externas	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	17,00	85,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	82,00	82,00	71,00	86,59
Informática Software	Licencias	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Vehículos	Camioneta	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Automóviles	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.848.000	8.848.000	8.319.373	94,03
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.742.000	8.742.000	6.979.549	79,84
<b>Totales</b>		17.590.000	17.590.000	15.298.922	86,98

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	14.190.000	14.190.000	12.881.397	90,78	
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	907.557	90,76	
Informática Software	200.000	200.000	181.553	90,78	
Mobiliario	1.000.000	1.000.000	907.765	90,78	
Vehículos	1.200.000	1.200.000	420.650	35,05	
<b>Totales</b>		17.590.000	17.590.000	15.298.922	86,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.190.000	14.190.000	12.881.397	90,78
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	907.557	90,76
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	200.000	181.553	90,78
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	1.000.000	907.765	90,78
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.200.000	1.200.000	420.650	35,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	17.590.000	17.590.000	15.298.922	86,98
<b>Total</b>	17.590.000	17.590.000	15.298.922	86,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 807

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	807 - Equipamiento General de Espectáculos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	807
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento de Espectáculos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesario de espectáculos para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionamiento de la Sala Nelly Goitiño (canalones)	Unidad	1,00	1,00	0,54	54,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.700.000	4.700.000	4.226.378	89,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.750.000	3.305.858	933.008	28,22
<b>Totales</b>		9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45
<b>Totales</b>	9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45
Total	9.450.000	8.005.858	5.159.386	64,45

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición de crédito por \$ 1:000.000 al Proyecto 804 y \$ 307.199 al Proyecto 973 dentro del mismo programa, y \$ 136.943 al Proyecto 972, Programa 340 de la Unidad Ejecutora 001.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesario para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	90,00	87,00	96,67
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	90,00	87,00	96,67
Mobiliario	Mesas	Unidad	4,00	12,00	11,70	97,50
Mobiliario	Mamparas y tabiques	Unidad	5,00	15,00	14,60	97,33
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	90,00	87,00	96,67
Mobiliario	Sillones	Unidad	2,00	6,00	5,84	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	30,00	29,18	97,27
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	10,00	30,00	29,18	97,27
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	3,00	2,92	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Destructora de documentos	Unidad	1,00	3,00	2,92	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	60,00	58,36	97,27
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	3,00	2,92	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	5,00	5,00	4,86	97,20
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audiovisuales	Unidad	5,00	15,00	14,60	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	2,00	6,00	5,84	97,33
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyectores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.150.000	1.150.000	1.118.559	97,27
<b>Totales</b>		1.150.000	1.150.000	1.118.559	97,27

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	486.350	97,27
Mobiliario	650.000	650.000	632.209	97,26
<b>Totales</b>	1.150.000	1.150.000	1.118.559	97,27



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	486.350	97,27
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	650.000	650.000	632.209	97,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.150.000	1.150.000	1.118.559	97,27
Total	1.150.000	1.150.000	1.118.559	97,27



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar el equipamiento informático necesario par el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	21,00	21,00	20,00	95,24

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	212.000	212.000	206.524	97,42
<b>Totales</b>		212.000	212.000	206.524	97,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	212.000	212.000	206.524	97,42
<b>Totales</b>	212.000	212.000	206.524	97,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	212.000	212.000	206.524	97,42



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	212.000	212.000	206.524	97,42
Total	212.000	212.000	206.524	97,42



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las construcciones edilicias en condiciones acordes para dar un cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo estratégico de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	1,00	1,00	0,98	98,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78
<b>Totales</b>		5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78
<b>Totales</b>	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78
Total	5.900.000	5.900.000	5.827.877	98,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 782

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	782 - Adquisición de libros
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de registros de leyes y decretos, y demás libros vinculados al área de derecho
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución con la herramientas necesarias para contribuir a mejorar la calidad de sus dictámenes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros, registros de leyes	Unidad	50,00	50,00	36,00	72,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	47.916	95,83
Totales		50.000	50.000	47.916	95,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	50.000	50.000	47.916	95,83
Totales	50.000	50.000	47.916	95,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	50.000	50.000	47.916	95,83





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	47.916	95,83
Total	50.000	50.000	47.916	95,83



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Accesorios electrónicos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000	75.000	16.519	22,03
Totales		25.000	75.000	16.519	22,03



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.500	25.000	3.526	14,10
Mobiliario	12.500	50.000	12.993	25,99
<b>Totales</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>16.519</b>	<b>22,03</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.500	25.000	3.526	14,10
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	12.500	50.000	12.993	25,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	25.000	75.000	16.519	22,03
<b>Total</b>	25.000	75.000	16.519	22,03

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 50.000 por trasposición del Proyecto 973 , Programa 280 de la Unidad Ejecutora 001



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictaminar

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000	75.000	26.686	35,58
Totales		25.000	75.000	26.686	35,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	25.000	75.000	26.686	35,58
Totales	25.000	75.000	26.686	35,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	25.000	75.000	26.686	35,58



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	75.000	26.686	35,58
Total	25.000	75.000	26.686	35,58

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 50.000 por trasposición del Proyecto 973, Programa 280 de la Unidad Ejecutora 001.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las sedes de la DGR del equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	10,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	48,00	48,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles archivo	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Mostradores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Muebles metálicos	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Cortinas enrollar	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Caja fuerte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dispensadores jabón	Unidad	0,00	89,00	89,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dispensadores papel	Unidad	0,00	89,00	89,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos	Unidad	0,00	78,00	78,00	100,00
Mobiliario	Tandem	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Libros	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Refrigerador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras eléctricas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	780.000	1.780.000	1.626.867	91,40
<b>Totales</b>		780.000	1.780.000	1.626.867	91,40



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	234.000	1.446.000	1.309.878	90,59
Libros y Obras de Arte	0	4.000	2.218	55,45
Mobiliario	546.000	330.000	314.771	95,39
<b>Totales</b>	<b>780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.626.867</b>	<b>91,40</b>





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	100.000	87.608	87,61
ARTIGAS	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	21.060	180.000	168.527	93,63
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	1.000	685	68,50
CANELONES	Mobiliario	N	49.140	40.000	35.622	89,05
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	20.000	14.530	72,65
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	1.000	575	57,50
CERRO LARGO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	30.000	26.430	88,10
COLONIA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	150.000	143.460	95,64
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	1.000	479	47,90
DURAZNO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	20.000	15.115	75,57
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	1.000	479	47,90
FLORES	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	120.000	104.444	87,04
FLORIDA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	50.000	42.884	85,77
LAVALLEJA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	220.000	212.829	96,74
MALDONADO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	93.600	250.000	236.298	94,52
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	218.400	240.000	233.279	97,20
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	100.000	92.897	92,90
PAYSANDU	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	6.000	4.843	80,72
RIO NEGRO	Mobiliario	N	16.380	50.000	45.870	91,74
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	50.000	38.839	77,68
RIVERA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	10.000	7.381	73,81
ROCHA	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	35.000	30.518	87,19
SALTO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	10.000	7.876	78,76
SAN JOSE	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	30.000	23.522	78,41
SORIANO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	50.000	42.190	84,38
TACUAREMBO	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.020	15.000	9.687	64,58
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	16.380	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	468.000	1.290.000	1.157.290	89,71
<b>Total Montevideo</b>	312.000	490.000	469.577	95,83
<b>Total</b>	780.000	1.780.000	1.626.867	91,40



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 972, dentro del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de la infraestructura informática necesaria para el cumplimiento de sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición scanners	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Oficinas dotadas de equipamiento informático adecuado a sus necesidades.	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios de Pc	Unidad	170,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.500.000	500.000	279.899	55,98
<b>Totales</b>		5.500.000	500.000	279.899	55,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	3.380.000	500.000	279.899	55,98
Informática Software	2.120.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>279.899</b>	<b>55,98</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	30.000	73.200	73.200	100,00
ARTIGAS	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	90.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	60.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.780.000	426.800	206.699	48,43
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.720.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	30.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	73.200	73.200	100,00
Total Montevideo	4.500.000	426.800	206.699	48,43
Total	5.500.000	500.000	279.899	55,98

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	Se realizó trasposición al proyecto 971 por \$ 1.000.000 y al proyecto 973 por \$ 4.000.000



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y renovar los locales bajo una visión de mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Sedes departamentales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sedes registrales reparadas y mantenidas en condiciones adecuadas al servicio	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	5.500.000	5.393.978	98,07
Totales		1.500.000	5.500.000	5.393.978	98,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	800.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	700.000	5.500.000	5.393.978	98,07
Totales	1.500.000	5.500.000	5.393.978	98,07



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	20.000	7.027	35,13
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	63.000	540.000	526.514	97,50
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	1.740.000	1.718.910	98,79
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	120.000	109.390	91,16
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	450.000	436.589	97,02
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	280.000	2.500.000	2.481.906	99,28
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	80.000	76.652	95,81
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	36.000	27.902	77,51
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	2.000	1.512	75,60
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	800.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	2.000	1.366	68,30
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	10.000	6.210	62,10
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	21.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.220.000	3.000.000	2.912.072	97,07
Total Montevideo	280.000	2.500.000	2.481.906	99,28
Total	1.500.000	5.500.000	5.393.978	98,07

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 4:000.000 por trasposición del Proyecto 972, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución del equipamiento necesarios para dar cumplimiento al objetivo estratégico de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	326,00	326,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	212,00	212,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	2,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	58,00	58,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras/impresoras	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	169,00	169,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	63,00	63,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	504.084	504.084	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.099.880	2.848.776	2.848.774	100,00
<b>Totales</b>		1.099.880	3.352.860	3.352.858	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	625.665	625.665	100,00
Mobiliario	89.880	2.727.195	2.727.193	100,00
<b>Totales</b>	<b>99.880</b>	<b>3.352.860</b>	<b>3.352.858</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	19.600	19.600	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	147.690	147.690	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	158.269	158.269	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	13.280	609.721	609.721	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	39.200	39.200	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	36.273	36.273	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.800	9.800	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	109.228	109.228	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	31.527	31.527	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	33.672	33.672	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	33.071	33.071	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	36.422	36.422	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.904	36.904	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	6.640	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	160.042	160.042	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	60.000	573.270	573.268	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.400	29.400	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	221.628	221.628	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	49.701	49.701	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.400	29.400	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	219.963	219.963	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.912	2.912	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	44.679	44.679	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.800	9.800	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	159.637	159.637	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	58.800	58.800	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	85.147	85.147	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	19.600	19.600	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	9.960	161.051	161.051	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.538	22.538	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	174.515	174.515	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.400	29.400	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	29.880	2.619.548	2.619.548	100,00
<b>Total Montevideo</b>	70.000	733.312	733.310	100,00
<b>Total</b>	<b>99.880</b>	<b>3.352.860</b>	<b>3.352.858</b>	<b>100,00</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye transposiciones de los Proyectos: 973 \$ 530.120, 974 \$ 500.000, 972 \$ 18.776 y \$ 1.204.084 según lo dispuesto por art. 541 Ley 18.719.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	39,00	279,00	279,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de PC	Unidad	39,00	160,00	160,00	100,00
Informática Hardware	Monitores-Teclados-Mouse	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Servicios de Implementación	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
Informática Hardware	UPS 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Firewall	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Informática Hardware	Racks	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Informática Hardware	AP 200 WatchGuard	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.340.000	10.591.224	10.591.224	100,00
<b>Totales</b>		2.340.000	10.591.224	10.591.224	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	840.000	9.595.812	9.595.812	100,00
Informática Software	0	995.412	995.412	100,00
<b>Totales</b>	<b>840.000</b>	<b>10.591.224</b>	<b>10.591.224</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	407.256	407.256	100,00
ARTIGAS	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	90.000	1.414.902	1.414.902	100,00
CANELONES	Informática Software	N	0	35.724	35.724	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	407.256	407.256	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	509.490	509.490	100,00
COLONIA	Informática Software	N	0	19.326	19.326	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	237.426	237.426	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	169.830	169.830	100,00
FLORES	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	237.426	237.426	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	237.426	237.426	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	60.000	564.981	564.981	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	610.000	2.018.256	2.018.256	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	785.754	785.754	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	395.151	395.151	100,00
PAYSANDU	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	339.660	339.660	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	395.151	395.151	100,00
RIVERA	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	407.256	407.256	100,00
ROCHA	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	395.151	395.151	100,00
SALTO	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	407.256	407.256	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	70.000	407.256	407.256	100,00
SORIANO	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	10.000	407.256	407.256	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	0	12.884	12.884	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	237.426	237.426	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	0	6.442	6.442	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	230.000	7.787.214	7.787.214	100,00
Total Montevideo	610.000	2.804.010	2.804.010	100,00
Total	840.000	10.591.224	10.591.224	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye: refuerzo de créditos por \$ 7.370.000 , \$ 900.000 según lo dispuesto por art. 541 Ley 18.719, y una disminución de \$ 18.776 por transposición al proyecto 971.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones, mantenimiento y reparaciones mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las construcciones edilicias en condiciones acordes para dar un cumplimiento eficaz y eficiente del objetivo estratégico de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	530.120	0	0	0,00
Totales		530.120	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	30.120	0	0	0,00
Totales	30.120	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	30.120	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	30.120	0	0	0,00
Total	30.120	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se traspuso \$ 530.120 al Proyecto 971 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota vehicular
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para dar cumplimiento en forma eficaz y eficiente del objetivo estratégico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular renovada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	0	0	0,00
Totales		500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Totales				

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	El crédito previsto por ley se traspuso al Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la oficina de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	0	0,00
<b>Totales</b>		20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	10.000	0	0,00
Mobiliario	10.000	10.000	0	0,00
<b>Totales</b>	20.000	20.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	10.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	10.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	20.000	0	0,00
Total	20.000	20.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la oficina del soporte informático necesario para su correcto funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Dictámenes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios para PC	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	15.000	0	0,00
<b>Totales</b>		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	10.000	10.000	0	0,00
Informática Software	5.000	5.000	0	0,00
<b>Totales</b>	15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	10.000	10.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.000	5.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.000	15.000	0	0,00
Total	15.000	15.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realizar las reparaciones y mejoras que sean necesarias en el Edificio Sede de la Oficina para el correcto funcionamiento de la misma.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras en el edificio sede de la oficina	Metro cuadrado	120,00	120,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	15.000	0	0,00
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	15.000	15.000	0	0,00
Totales	15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	15.000	15.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.000	15.000	0	0,00
Total	15.000	15.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 769

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquirir y restaurar los libros del Registro Civil
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Registro Civil y a las Secc. Judiciales de los Libros de Registro Civil necesarios para el registro de actos y hechos del estado civil de las personas, así como también mantener los registros por medio de la conservación y restauración de los Libros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Adquisición y restauración de libros matrices	Unidad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.000	434.922	434.922	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	782.000	774.409	774.409	100,00
Totales		860.000	1.209.331	1.209.331	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	860.000	1.209.331	1.209.331	100,00
Totales	860.000	1.209.331	1.209.331	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	860.000	1.209.331	1.209.331	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	860.000	1.209.331	1.209.331	100,00
Total	860.000	1.209.331	1.209.331	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 380.000 por trasposición del Proyecto 972, y traspuso \$ 7.591 al Proyecto 769 de la misma Unidad Ejecutora.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la infraestructura en equipamiento y mobiliario en condiciones acordes a las necesidades del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	55,00	55,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	16,00	26,00	26,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	5,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	5,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	8,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	8,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	16,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	8,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	146.000	211.000	202.594	96,02
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	34.000	184.000	135.214	73,49
<b>Totales</b>		<b>180.000</b>	<b>395.000</b>	<b>337.808</b>	<b>85,52</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	90.000	200.000	200.000	100,00
Mobiliario	90.000	195.000	137.808	70,67
<b>Totales</b>	<b>180.000</b>	<b>395.000</b>	<b>337.808</b>	<b>85,52</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	90.000	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	90.000	195.000	137.808	70,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	180.000	395.000	337.808	85,52
<b>Total</b>	180.000	395.000	337.808	85,52

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito por \$ 215.000 por trasposición de otros proyectos del Inciso.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición de programas
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el equipamiento informático de las oficinas del Registro Civil
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Licencias y programas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	698.000	229.545	229.545	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	153.379	153.379	100,00
Totales		920.000	382.924	382.924	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	870.000	332.924	332.924	100,00
Informática Software	50.000	50.000	50.000	100,00
Totales	920.000	382.924	382.924	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	870.000	332.924	332.924	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	50.000	50.000	50.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	920.000	382.924	382.924	100,00
Total	920.000	382.924	382.924	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizaron trasposiciones por \$ 537.076 a otros proyectos, del mismo programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y mantener la actual infraestructura de los locales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones mayores de los locales	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.000	124.533	124.533	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	188.212	188.212	100,00
<b>Totales</b>		300.000	312.745	312.745	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	300.000	312.745	312.745	100,00
<b>Totales</b>	300.000	312.745	312.745	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	300.000	312.745	312.745	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	312.745	312.745	100,00
Total	300.000	312.745	312.745	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito por \$ 46.533 por trasposición de otros proyectos del mismo programa y se traspuso \$ 33.788 a otros proyectos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Promover la inscripción y expedición de testimonios en lugares de difícil acceso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Auto ó camioneta	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	0	0	0,00
Totales		40.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	40.000	0	0	0,00
Totales	40.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	40.000	0	0	0,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	40.000	0	0	0,00
Total	40.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se traspuso \$ 40.000 al Proyecto 973, dentro del mismo Programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el equipamiento y el mobiliario en condiciones acordes para el normal funcionamiento de la Oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción (Fotocopiadora, impresora)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.000	90.000	88.534	98,37
<b>Totales</b>		20.000	90.000	88.534	98,37



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.000	18.000	17.818	98,99
Mobiliario	10.000	72.000	70.716	98,22
<b>Totales</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>88.534</b>	<b>98,37</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.000	18.000	17.818	98,99
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	72.000	70.716	98,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	20.000	90.000	88.534	98,37
<b>Total</b>	20.000	90.000	88.534	98,37

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 70.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener operativo y actualizado el equipamiento asociado a la red de la JUTEP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos y accesorios	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	80.000	380.000	369.260	97,17
<b>Totales</b>		80.000	380.000	369.260	97,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	80.000	380.000	369.260	97,17
<b>Totales</b>	80.000	380.000	369.260	97,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	80.000	380.000	369.260	97,17



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	80.000	380.000	369.260	97,17
Total	80.000	380.000	369.260	97,17

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Recibió refuerzo de crédito por \$ 300.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 789

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles, ampliaciones, refracciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar la capacidad de producción de contenidos televisivos, adecuándose a los requisitos de la Televisión Digital Terrestre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Adecuar la estructura edilicia a los nuevos objetivos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	Ampliación de instalaciones de Planta Televisión Digital Terrestre	Metro cuadrado	200,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras edilicias en el inmueble del Canal	Metro cuadrado	100,00	300,00	300,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.010.000	978.532	96,88
<b>Totales</b>		1.000.000	1.010.000	978.532	96,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	800.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	200.000	1.010.000	978.532	96,88
<b>Totales</b>	1.000.000	1.010.000	978.532	96,88



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	200.000	1.010.000	978.532	96,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.010.000	978.532	96,88
Total	1.000.000	1.010.000	978.532	96,88

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito por \$ 10.000 por trasposición del Proyecto 804, dentro del mismo programa.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 804

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	804 - Equipamiento de Televisión Nacional
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Renovación tecnológica de los equipos y adecuación del equipamiento del Canal, e implementación de un sistema de digitalización de programas
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y extender la cobertura de la Televisión Nacional en todo el territorio nacional y la región
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Aumentar la cantidad y la calidad de los contenidos a emitir

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Accesorios de Pc	Unidad	250,00	250,00	250,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquisición de software específicos para producción	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escenografías	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	10,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de acondicionamiento ambiental	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía e impresión	Unidad	16,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de Audio e imagen	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conectores	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales varios (Cableado)	Metro	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Antenas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.000.000	11.635.923	11.626.157	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	800.000	746.720	93,34
<b>Totales</b>		14.000.000	12.435.923	12.372.877	99,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	9.977.510	10.015.325	100,38
Informática Hardware	2.800.000	2.130.999	2.030.138	95,27
Informática Software	700.000	0	0	0,00
Mobiliario	1.400.000	327.414	327.414	100,00
Totales	14.000.000	12.435.923	12.372.877	99,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.100.000	9.977.510	10.015.325	100,38
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.800.000	2.130.999	2.030.138	95,27
MONTEVIDEO	Informática Software	-	700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.400.000	327.414	327.414	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	14.000.000	12.435.923	12.372.877	99,49
Total	14.000.000	12.435.923	12.372.877	99,49

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Se culminó la obra de desmontaje del pilón de la antena ubicada sobre Br. Artigas esquina Colorado. Se llevó a cabo el cableado de las redes eléctricas en las instalaciones de Canal 5.
15/05/2015	En la financiación 1.1 se incrementó el crédito presupuestal en \$ 800.000, por trasposición desde otros proyectos del mismo Programa y se redujo el crédito presupuestal por trasposiciones hacia otros proyectos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	808
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovar el equipamiento informático con el fin de apoyar el cumplimiento de las metas de Televisión Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Producir y emitir en HD Montevideo y zonas del nterior de país

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	40,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	350.000	1.000.000	990.021	99,00
Totales		350.000	1.000.000	990.021	99,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	280.000	1.000.000	990.021	99,00
Informática Software	70.000	0	0	0,00
Totales	350.000	1.000.000	990.021	99,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	280.000	1.000.000	990.021	99,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	70.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	350.000	1.000.000	990.021	99,00
Total	350.000	1.000.000	990.021	99,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Incremento de crédito en \$ 658.280 por trasposición de otros proyectos del mismo programa y se realizaron trasposiciones por \$ 8.280 a otros proyectos.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Prog.	5 - CULTURA Y DEPORTE
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	809
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener una flota vehicular acorde a las necesidades de la Televisión Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Proteger y promover el desarrollo e los deechos culturales, la calidad y la diversidad cultural
Objetivo de UE	Mejorar la producción de información de TNU

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	3,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	1.754.077	1.473.991	84,03
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.629.395	1.307.340	80,23
<b>Totales</b>		50.000	3.383.472	2.781.331	82,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	50.000	3.383.472	2.781.331	82,20
<b>Totales</b>	50.000	3.383.472	2.781.331	82,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	50.000	3.383.472	2.781.331	82,20



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	3.383.472	2.781.331	82,20
Total	50.000	3.383.472	2.781.331	82,20

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se renovó el 63% de la flota vehicular afectada a Televisión Nacional (no hubo recambio de móvil satelital, ni móvil de cámaras).
15/05/2015	Habilitación de crédito, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por \$ 1:465.395 al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008 y trasposiciones de \$ 1.868.077 de otros proyectos.

**INCISO 12**

**“MINISTERIO  
DE  
SALUD PÚBLICA”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 901

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del Sector Salud
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	El propósito del proyecto "Prevención de Enfermedades no Transmisibles" es el de fortalecer las capacidades del sistema de salud del Uruguay para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las Enfermedades no Transmisibles (ENTs) adquieren una creciente incidencia. Con base en una estrategia de promoción en salud, con énfasis en la prevención y atención primaria de ENTs, se pretende mejorar el acceso a servicios de salud de calidad. Apunta a fortalecer las capacidades de la Autoridades Sanitarias para formular políticas ajustadas al cambiante perfil demográfico y epidemiológico. Busca la mejora de los servicios públicos para la detección, atención y seguimiento de ENTs. Implementa un programa piloto (PREVINIENDO) a ser aplicado en los departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Río Negro, cuyo objetivo es la provisión de servicios de prevención y promoción en salud, por parte de proveedores públicos y privados.
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Proyecto tiene por objetivo general fortalecer los servicios públicos de salud y el actual marco de políticas que viene llevando adelante el MSP para la promoción y prevención en salud de las enfermedades no transmisibles (ENTs)</p> <p>En este contexto los objetivos específicos son:</p> <p>Expandir la accesibilidad y calidad de la atención primaria en salud relativa a las enfermedades no transmisibles de detección temprana seleccionadas.</p> <p>Reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles seleccionadas y controlar sus efectos nocivos en la salud.</p> <p>Un objetivo complementario es fortalecer el diseño institucional de las estructuras del MSP y ASSE a partir del modelo de implementación definido; el cual permite transferir a las mismas, una serie de capacidades y aprendizajes derivadas de su intervención en la ejecución de un proyecto con fondos externos.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar política de Seguridad y Acceso a la información

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de RRHH de la estructura en el área gestión de salud, estudios técnicos.	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitar a los RRHH del MSP en la ejecución de préstamos con financiamiento externo.	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Consultorías individuales	Contrato a consultores especialistas en área salud.	Unidad	0,00	59,00	59,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos varios recurrentes, relacionados al proyecto.	Porcentaje	0,00	98,25	98,25	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresión de módulos, normas, libros vinculados a VE, fiscalización, reforma del estado.	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Fondos concursables para la promoción de las ENTs en la comunidad. (Proyectos)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Implementación de un sistema de información en epidemiología	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Creación de Unidades Departamentales de Epidemiología	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para UDE	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Contratación de consultores para la actualización de normas de procedimientos de notificación obliga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores en laboratorios bioclínicos y bioseguridad	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Vehículos para las DDS	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Capacitación	Capacitación personal de DIGESA	Unidad	20,00	104,00	104,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Proyectos comunitarios	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Capacitación	Certificación de los centros de salud	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Prestadores de salud de los departamentos participantes del PREVINIENDO	Porcentaje	100,00	19,00	19,00	100,00
Capacitación	Realización de talleres de discusión	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Encuesta Nacional sobre Gasto de Salud	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultores contratados para implementación y gestión de proyecto	Porcentaje	0,00	90,00	90,00	100,00
Consultorías individuales	Encuesta Nacional de Salud	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías individuales	2da Encuesta Nacional de Factores de Riesgo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Programa piloto previniendo	1.620,00	2.502.068,00	879.644,00	35,16
Fondos concursables comunitarios de promoción en salud	0,00	1.120.962,00	1.120.962,00	100,00
Convenio Facultad de Medicina Fundación Manuel Perez	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.080.462	8.080.462	6.495.944	80,39
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.710.013	59.610.013	49.489.042	83,02
<b>Totales</b>		<b>30.790.475</b>	<b>67.690.475</b>	<b>55.984.986</b>	<b>82,71</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7486 - UR	11 - Rentas generales	S	13/12/2007		94,50	03/12/2012

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.000.000	854.439	790.200	92,48
Administración del Proyecto RRHH	6.000.000	2.665.226	2.476.426	92,92
Capacitación	3.590.475	500.000	380.009	76,00
Consultorías individuales	5.000.000	12.801.585	12.725.002	99,40
Equipamiento y Maquinaria	6.120.000	39.746.195	30.112.743	75,76
Transferencias	18.880.000	11.123.030	9.500.606	85,41
<b>Totales</b>	<b>41.590.475</b>	<b>67.690.475</b>	<b>55.984.986</b>	<b>82,71</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.000.000	854.439	790.200	92,48
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	6.000.000	2.665.226	2.476.426	92,92
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.590.475	500.000	380.009	76,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.000.000	12.801.585	12.725.002	99,40
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.120.000	39.746.195	30.112.743	75,76
MONTEVIDEO	Transferencias	-	18.880.000	11.123.030	9.500.606	85,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.590.475	67.690.475	55.984.986	82,71
Total	41.590.475	67.690.475	55.984.986	82,71

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye refuerzo del crédito presupuestal por \$ 30:000.000, trasposición de crédito de proyectos del mismo Inciso y Programa por \$ 600.000 al amparo de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y reasignación por \$ 4:500.000, por artículo 267 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar las oficinas del edificio sede acorde con los requerimientos de mobiliarios y equipamiento necesarios para cumplir con los fines y cometidos de la Administración
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un entorno laboral saludable y seguro

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	60,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	165,00	165,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	40,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	50,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	25,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras y otros	Unidad	25,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica Edificio Sede	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a gas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Scanner	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos Cardio-Desfibriladores	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Efignomanómetro	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Relojes Control Horario Personal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.282.251	5.117.886	4.999.917	97,69
<b>Totales</b>		2.282.251	5.117.886	4.999.917	97,69

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.101.566	314.054	306.815	97,69
Mobiliario	1.180.685	4.803.832	4.693.102	97,69
<b>Totales</b>	2.282.251	5.117.886	4.999.917	97,69



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.101.566	314.054	306.815	97,69
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.180.685	4.803.832	4.693.102	97,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.282.251	5.117.886	4.999.917	97,69
Total	2.282.251	5.117.886	4.999.917	97,69

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La Asignación definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito por un total de \$ 2:835.635 de otros proyectos de inversión del mismo Inciso y Programa, al amparo del Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación del parque informático del Inciso y desarrollo de software para las distintas unidades ejecutoras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Implementar el PDI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	200,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Programas desarrollados y en funcionamiento	Unidad	15,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Informática Hardware	Switch de Red	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Caja de Disco	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook y similares	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.544.796	13.264.179	10.299.856	77,65
<b>Totales</b>		10.544.796	13.264.179	10.299.856	77,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.948.970	2.451.587	2.127.183	86,77
Informática Software	8.595.826	10.812.592	8.172.673	75,58
<b>Totales</b>	10.544.796	13.264.179	10.299.856	77,65



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.948.970	2.451.587	2.127.183	86,77
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.595.826	10.812.592	8.172.673	75,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.544.796	13.264.179	10.299.856	77,65
Total	10.544.796	13.264.179	10.299.856	77,65

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por un total de \$ 2:719.383 (pesos uruguayos dos millones setecientos diecinueve mil trescientos ochenta y tres) entre proyectos del mismo Inciso y Programa, al amparo de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura del edificio sede
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un entorno laboral saludable y seguro

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance de obra de inst. elec.sanitaria, fachada	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38
Totales		6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38
Totales	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38
Total	6.000.000	11.395.188	8.703.349	76,38

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 4:390.000 (pesos uruguayos cuatro millones trescientos noventa mil) autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y trasposición de crédito por un total de \$ 1:005.188 (pesos uruguayos un millón cinco mil ciento ochenta y ocho) de proyectos del mismo Inciso y Programa, al amparo de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de la flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Desarrollar un programa de Formación Permanente

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	625.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		625.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	625.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	625.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	625.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	625.000	0	0	0,00
Total	625.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	Se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos del mismo Inciso, Unidad ejecutora y Programa por la totalidad del Crédito Apertura, al amparo de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Del total de \$ 625.000, se asignó \$ 325.000 al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y \$ 300.000 al Proyecto 972 "Informática"



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 902

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	902 - Salud Bucal Escolar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	902
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Refacciones de escuelas	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.650.000	1.650.000	100,00
<b>Totales</b>		0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	0	1.650.000	1.650.000	100,00
<b>Totales</b>	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.650.000	1.650.000	100,00
<b>Total</b>	0	1.650.000	1.650.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	Por artículo 101 de la Ley 18.179 de 27 de diciembre de 2010, se transfirió al MSP los créditos asignados al Programa de Salud Bucal Escolar que estaban asignados al Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social", Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Programa 340 "Acceso a la Educación".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Este proyecto de inversión aporta a la gestión de la unidad ejecutora a efectos de aportar a todos los objetivos de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	31.886	21,26
<b>Totales</b>		150.000	150.000	31.886	21,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	150.000	31.886	21,26
Mobiliario	100.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	150.000	150.000	31.886	21,26



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	150.000	31.886	21,26
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	31.886	21,26
Total	150.000	150.000	31.886	21,26

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	El bajo porcentaje de ejecución del proyecto se debe a que la DIGESE provee la mayor parte del equipamiento y mobiliario de oficina por el procedimiento de compra centralizada.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Este proyecto de inversión aporta a la gestión de la unidad ejecutora toda y facilita las actividades a fin de cumplir con todos los objetivos de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	105.000	105.000	17.030	16,22
<b>Totales</b>		105.000	105.000	17.030	16,22

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	105.000	17.030	16,22
<b>Totales</b>	105.000	105.000	17.030	16,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	105.000	17.030	16,22





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	105.000	105.000	17.030	16,22
Total	105.000	105.000	17.030	16,22

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Proyecto con bajo porcentaje de ejecución, debido a que las necesidades de equipamiento informático fueron satisfechas centralmente por la DIGESE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de los mobiliarios y equipamiento de oficina a fin del fortalecimiento del rol rector del Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados	Unidad	25,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	16,00	16,00	100,00
Mobiliario	Mesa de Reuniones	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador para Laboratorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavador Microplacas Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microcentrífuga Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termociclador Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cuba Electroforésis Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lector Microplacas Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillón Odontológico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoclave Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PH-Metro Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grupo Electrógeno Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.667.055	1.634.315	98,04
<b>Totales</b>		1.000.000	1.667.055	1.634.315	98,04



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	1.405.347	1.377.747	98,04
Mobiliario	500.000	261.708	256.568	98,04
<b>Totales</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.667.055</b>	<b>1.634.315</b>	<b>98,04</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	1.405.347	1.377.747	98,04
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	261.708	256.568	98,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	1.667.055	1.634.315	98,04
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.667.055</b>	<b>1.634.315</b>	<b>98,04</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de proyectos del mismo Inciso y Programa, realizadas al amparo de lo dispuesto por el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Compra de equipamiento informático por ingreso de nuevos funcionarios y desarrollo de software de apoyo a la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	75,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.474.000	329.000	323.044	98,19
<b>Totales</b>		1.474.000	329.000	323.044	98,19

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.474.000	329.000	323.044	98,19
<b>Totales</b>	1.474.000	329.000	323.044	98,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.474.000	329.000	323.044	98,19



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.474.000	329.000	323.044	98,19
Total	1.474.000	329.000	323.044	98,19

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposiciones de crédito a proyectos de inversión del mismo Inciso y Programa, por \$1:145.000 (pesos uruguayos un millón ciento cuarenta y cinco mil), realizadas al amparo de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Disponer de oficinas sedes de las Direcciones Departamentales en el Interior del país. Adecuar las instalaciones de dependencias de Digesa en Montevideo, cámara de frío para vacunas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Catastro Banco de Previsión Social Lucha Antituberculosa Laboratorio Calmette
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Adecuar las instalaciones edilicias de Clínicas Preventivas(Of.carné de salud,etc)	Metro cuadrado	180,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Acondicionamiento de las instalaciones del Dpto Laboratorio	Metro cuadrado	80,00	80,00	80,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Sedes Departamentales propias	Unidad	6,00	1,00	1,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.213.320	6.256.059	5.795.291	92,63
<b>Totales</b>		12.213.320	6.256.059	5.795.291	92,63

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	9.315.500	4.771.702	5.621.482	117,81
Construcciones	2.897.820	1.484.357	173.809	11,71
<b>Totales</b>	12.213.320	6.256.059	5.795.291	92,63



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.583	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.897.820	1.484.357	173.809	11,71
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.583	0	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.585	0	0	0,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.583	0	0	0,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.583	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	S	1.552.583	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	S	0	4.771.702	5.621.482	117,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	9.315.500	4.771.702	5.621.482	117,81
Total Montevideo	2.897.820	1.484.357	173.809	11,71
Total	12.213.320	6.256.059	5.795.291	92,63
Total contribución al FDI	9.315.500	4.771.702	5.621.482	117,81

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito a proyectos del mismo Inciso y Programa, por \$ 5:957.261 (pesos uruguayos cinco millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y uno), realizada al amparo de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículo (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	Descentralizar el MSP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de vehículo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	0	0	0,00
Totales	100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	0	0	0,00
Total	100.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se realizó trasposición por la totalidad del crédito presupuestal al proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación del parque informático de acuerdo a las necesidades del sector Evaluación de Tecnología
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la investigación
Objetivo de UE	Promover la investigación en salud pública

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	66.000	66.000	19.163	29,03
<b>Totales</b>		66.000	66.000	19.163	29,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	66.000	66.000	19.163	29,03
<b>Totales</b>	66.000	66.000	19.163	29,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	66.000	66.000	19.163	29,03



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	66.000	66.000	19.163	29,03
Total	66.000	66.000	19.163	29,03

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	El equipamiento informático se adquiere por compra centralizada en función del Plan Director Informático (PDI) por parte de la DIGESE y se distribuye hacia las Unidades Ejecutoras del Inciso



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 728

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento técnico médico para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Organos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la disponibilidad de órganos, tejidos y células viables y garantizar los procesos y la calidad de los mismos para trasplantes e implantes. Obtener y estudiar los donantes (cadavéricos y vivos), y asignar órganos, tejidos y células, disminuyendo y regularizando las listas de espera únicas en el país. Adecuar las unidades técnicas con el equipamiento necesario para optimizar la gestión en los distintos sectores
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aparato PCR para biología molecular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer -20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Vortex	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microcentrífuga de mesa	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera a -4°C	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo para realizar Doppler Transcraneano	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	456.501	91,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	775.000	775.000	774.958	99,99
<b>Totales</b>		<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.231.459</b>	<b>96,59</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.275.000	1.275.000	1.231.459	96,59
<b>Totales</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.231.459</b>	<b>96,59</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.275.000	1.275.000	1.231.459	96,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.275.000	1.275.000	1.231.459	96,59
<b>Total</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.231.459</b>	<b>96,59</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Organización. Adecuar el equipamiento de oficina de acuerdo a la expansión del INDT y a las necesidades de las funciones existentes.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Estufas a gas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Bancos para Mesadas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cortinados roll black-out	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	128.048	128.048	127.772	99,78
<b>Totales</b>		128.048	128.048	127.772	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	128.048	128.048	127.772	99,78
<b>Totales</b>	128.048	128.048	127.772	99,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	128.048	128.048	127.772	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	128.048	128.048	127.772	99,78
Total	128.048	128.048	127.772	99,78





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la organización.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora de red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	3,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	99.493	99,49
<b>Totales</b>		100.000	100.000	99.493	99,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	100.000	99.493	99,49
<b>Totales</b>	100.000	100.000	99.493	99,49



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	100.000	99.493	99,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	99.493	99,49
Total	100.000	100.000	99.493	99,49



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener, expandir y consolidar la infraestructura edilicia del INDU de acuerdo al plan de desarrollo Institucional, contemplando nuevos programas y líneas de trabajo en el área celular y tisular
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Acceso Atención Integral
Objetivo de UE	Mejorar la gestión de la Organización.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Banco de Sangre del Cordon - Avance obra	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	725.000	725.000	725.000	100,00
Totales		3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00
Totales	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00
Total	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Universidad de la República	725.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	En el marco convenio MSP-UDELAR (INDT-HC) se transfirió \$ 3:825.000. En octubre de 2014 se inauguró la planta física del Banco Nacional de Sangre de Cordón y se encuentra en proceso el procedimiento para readecuación de planta física y construcción del Laboratorio de Ingeniería celular y tisular.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad Ejecutora de los equipamientos necesarios para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	15,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	15,00	65,00	65,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Varios otros	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	239.000	238.912	99,96
Totales		200.000	239.000	238.912	99,96



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000	5.247	5.245	99,96
Mobiliario	150.000	233.753	233.667	99,96
<b>Totales</b>	<b>200.000</b>	<b>239.000</b>	<b>238.912</b>	<b>99,96</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000	5.247	5.245	99,96
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	233.753	233.667	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	200.000	239.000	238.912	99,96
<b>Total</b>	200.000	239.000	238.912	99,96

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito por \$ 39.000 del Proyecto 972 " Informática" del mismo Inciso,Unidad Ejecutora y Programa, realizada al amparo del inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la unidad ejecutora del equipamiento informático necesario para su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Introducir una gestión orientada al cumplimiento de objetivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	105.000	66.000	64.677	98,00
<b>Totales</b>		105.000	66.000	64.677	98,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	105.000	66.000	64.677	98,00
<b>Totales</b>	105.000	66.000	64.677	98,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	105.000	66.000	64.677	98,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	105.000	66.000	64.677	98,00
Total	105.000	66.000	64.677	98,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



**INCISO 13**

**“MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de escritorios y muebles de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovar las existencias de mobiliario deteriorado y adecuar nuevas oficinas para poder cumplir con los lineamientos estratégicos de forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de trabajo y seguridad social
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	50,00	42,00	42,00	100,00
Mobiliario	Mesa pc	Unidad	35,00	27,00	27,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	220,00	220,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	35,00	57,00	57,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	40,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	4,00	3,00	75,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	25,00	27,00	27,00	100,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillón de Oficina	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Esquinero de melamínico	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mobiliario	Módulo de Telefonista	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Estación de Trabajo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	862.593	845.319	98,00
<b>Totales</b>		1.000.000	862.593	845.319	98,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	224.606	207.332	92,31
Mobiliario	800.000	637.987	637.987	100,00
<b>Totales</b>	1.000.000	862.593	845.319	98,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	224.606	207.332	92,31
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	800.000	637.987	637.987	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	862.593	845.319	98,00
Total	1.000.000	862.593	845.319	98,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 137.407 al Proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N°18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecer el área de TI y optimizar su funcionamiento Generar un ámbito orgánico único para el Inciso que permita iniciar los pasos que apunten a obtener una Dirección Balanceada de las TI Realizar las acciones necesarias para la correcta gestión de los activos de información del Inciso Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo. Adquirir el hardware necesario para el cumplimiento eficaz y eficiente de los cometidos de la UE
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de los recursos de TI de la organización de forma de apoyar el logro de objetivos estratégicos de todas las Unidades Ejecutoras y alinearlos con las estrategias de gobierno electrónico En particular, liderar las acciones para brindar transparencia en la gestión y facilitar el acceso de la población a información y servicios que brinda el Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con monitor	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	15,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	6,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Cable, elementos activos, servidores, repuestos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Ampliaciones	Cableado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Swich	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Pantalla	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I7	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Multifunción Laser	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Pack Mouse y Teclado	Unidad	0,00	101,00	101,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.014.000	2.497.183	2.497.089	100,00
<b>Totales</b>		2.014.000	2.497.183	2.497.089	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	220.000	0	0	0,00
Informática Hardware	1.254.000	2.497.183	2.497.089	100,00
Informática Software	540.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		2.014.000	2.497.183	2.497.089 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	220.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.254.000	2.497.183	2.497.089	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	540.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.014.000	2.497.183	2.497.089	100,00
<b>Total</b>	2.014.000	2.497.183	2.497.089	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones recibidas de los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 137.407 y \$ 345.776 respectivamente. Dichas trasposiciones se realizaron al amparo de lo dispuesto por el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 a efectos de atender el Plan Director Informático aprobado por AGESIC.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refacción y ampliación oficinas sede central y 25 de mayo
Objetivo principal del Proyecto	Ajustar las condiciones edilicias a los requerimientos de los usuarios conforme a la gestiones que se realizan
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de trabajo y seguridad social
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios brindados al resto del MTSS

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Ampliación, reparaciones y mejoras en edificio sede y 25 de mayo	Metro cuadrado	300,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de fachada sede central. reparación y traslado oficinas	Metro cuadrado	0,00	1.461,00	1.461,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96
<b>Totales</b>		3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96
<b>Totales</b>	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96
Total	3.025.957	2.680.181	2.545.042	94,96

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito al Proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 345.776 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis), realizada al amparo de lo dispuesto en el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	002 - Dirección Nacional de Trabajo
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos existentes. Informatización del registro de laudos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, incluyendo la disposición de información de su interés
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	OPP
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Mejorar los procesos y servicios brindados

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con pantalla	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias windows	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras Laser	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser Multifunción	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Pack Mouse y Teclado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	299.845	99,95
<b>Totales</b>		300.000	300.000	299.845	99,95



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	290.000	300.000	299.845	99,95
Informática Software	10.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.845</b>	<b>99,95</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	290.000	300.000	299.845	99,95
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.845</b>	<b>99,95</b>
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>299.845</b>	<b>99,95</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 703

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	703 - Adquisición de equipos y herramientas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Este proyecto es un programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y optimizar las capacidades productivas de las pequeñas empresas unipersonales a través de la adquisición de herramientas y equipamiento que les permita renovar los bienes necesarios para lograr una producción más eficiente
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de herramientas o maquinarias destinadas a mejorar el desarrollo y desempeño del emprendimiento a través de fondos concursables por los beneficiarios. Se ejecuta en coordinación con las intendencias municipales en el interior del país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Intendencias municipales
Objetivo de Inciso	Consolidar el papel rector del MTSS en el campo de las políticas de empleo
Objetivo de UE	Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Facilitar el acceso a herramientas o equipamientos que necesiten los pequeños emprendimientos produc	400.000,00	400.000,00	399.945,00	99,99

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	399.945	99,99
Totales		400.000	400.000	399.945	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	400.000	400.000	399.945	99,99
Totales	400.000	400.000	399.945	99,99



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	400.000	400.000	399.945	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	400.000	399.945	99,99
Total	400.000	400.000	399.945	99,99



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implantación de una Plataforma Informática para la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Complementación y renovación del hardware existente así como del software de base Adquisición de programas informáticos específicos
Objetivo principal del Proyecto	Poner a disposición de la ciudadanía y de la DINA e INEFOP las tecnologías necesarias para el eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos vinculados al empleo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	Consolidar el papel rector del MTSS en el campo de las políticas de empleo
Objetivo de UE	Gestionar eficazmente un Sistema Nacional de Servicios Públicos de Empleo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con pantalla	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	317.000	317.000	316.560	99,86
<b>Totales</b>		317.000	317.000	316.560	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	317.000	317.000	316.560	99,86
<b>Totales</b>	317.000	317.000	316.560	99,86



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	317.000	317.000	316.560	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	317.000	317.000	316.560	99,86
Total	317.000	317.000	316.560	99,86



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de equipamiento de las dependencias de las oficinas del interior del país pertenecientes al Inciso 13, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y las necesidades para la ejecución de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Fortalecimiento de DINACOIN

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mesa pc	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	40,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	20,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	200,00	121,00	121,00	100,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas de reunión	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	20,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	700.000	600.982	600.483	99,92
<b>Totales</b>		700.000	600.982	600.483	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	700.000	600.982	600.483	99,92
<b>Totales</b>	700.000	600.982	600.483	99,92



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	700.000	600.982	600.483	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	600.982	600.483	99,92
Total	700.000	600.982	600.483	99,92

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La Asignación definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 99.018 (pesos uruguayos noventa y nueve mil dieciocho) al Proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Implantación de Sistemas compartidos con otras UE y específicos de DINACOIN Aumento de ancho de banda de la red bridged
Objetivo principal del Proyecto	Contar con infraestructura tecnológica para brindar servicios de calidad a la ciudadanía así como para mejorar la gestión, facilitando la coordinación de las 42 oficinas de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Fortalecimiento de DINACOIN

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con monitor	Unidad	45,00	45,00	45,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Hardware para puestos de autoconsulta y autogestión	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias Windows	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Monitor Led	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser Multifunción	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Pack Mouse y Teclado	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	880.000	979.018	928.856	94,88
<b>Totales</b>		<b>880.000</b>	<b>979.018</b>	<b>928.856</b>	<b>94,88</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	871.200	979.018	928.856	94,88
Informática Software	8.800	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>880.000</b>	<b>979.018</b>	<b>928.856</b>	<b>94,88</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	871.200	979.018	928.856	94,88
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.800	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	880.000	979.018	928.856	94,88
<b>Total</b>	880.000	979.018	928.856	94,88

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La Asignación definitiva incluye incremento por trasposición de crédito por \$ 99.018 (pesos uruguayos noventa y nueve mil dieciocho), del Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	005 - Direc.Nal de Seg.Social
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contar con un Sistema informático para recoger datos de Seguridad Social de los distintos organismos que la proveerán en formatos a establecer, analizar datos y obtener información estadística para control y divulgación y obtener reportes de información generada y su publicación web Contar con infraestructura tecnológica para el cumplimiento de sus cometidos
Objetivo principal del Proyecto	Poder realizar el seguimiento y evaluación de los diferentes programas de seguridad social administrados por entidades públicas o privadas y ejecutar las tareas de contralor de los actos y la gestión de toda entidad gestora de la seguridad social que las disposiciones legales y reglamentarias establecen
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Definir Política de Seguridad Social
Objetivo de UE	Contralor de las entidades administradoras de seguridad social publicas y privadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's con monitor	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser Multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Pack Mouse y Teclado	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	211.000	211.000	210.648	99,83
<b>Totales</b>		211.000	211.000	210.648	99,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	211.000	211.000	210.648	99,83
<b>Totales</b>	211.000	211.000	210.648	99,83



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	211.000	211.000	210.648	99,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	211.000	211.000	210.648	99,83
Total	211.000	211.000	210.648	99,83



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento necesario para las oficinas de las dependencias del Instituto Nacional de Alimentación. Mejora con la finalidad de optimizar la gestión de los funcionarios y la atención a los beneficiarios contribuyendo al logro de los objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorio	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorio pc	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armario	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	20,00	6,00	30,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ventiladores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estufas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Calefón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Desfibriladores Externos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Puerta chapa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	101.427	100.163	98,75
Totales		300.000	101.427	100.163	98,75



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	0	0	0,00
Mobiliario	200.000	101.427	100.163	98,75
<b>Totales</b>	<b>300.000</b>	<b>101.427</b>	<b>100.163</b>	<b>98,75</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	101.427	100.163	98,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	101.427	100.163	98,75
<b>Total</b>	300.000	101.427	100.163	98,75

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito al proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 198.573 (pesos uruguayos ciento noventa y ocho mil quinientos setenta y tres) realizada al amparo de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Desarrollo de Sistemas Informáticos para el registro y gestión de Instituciones asistidas por el INDA, el registro de control de beneficiarios y para el apoyo al Observatorio Alimentario
Objetivo principal del Proyecto	Gestionar eficaz y eficientemente los servicios que brinda el INDA, recogiendo información continua de población asistida a los efectos de dirigir y ajustar periódicamente las Políticas de forma que los sectores más vulnerables accedan a los servicios En especial, en coordinación con otros Organismos Públicos e Instituciones privadas, lograr cubrir las necesidades básicas de la niñez, no solo las alimentario-nutricionales, a los efectos de que cuenten con oportunidades de desarrollo que de otra forma no tendrían
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	9,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	1,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Multifunción Laser	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Pack mouse y teclado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00
<b>Totales</b>		423.000	2.112.723	2.112.722	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00
<b>Totales</b>	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00
<b>Total</b>	423.000	2.112.723	2.112.722	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito de los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 198.573 y \$ 1:491.150 respectivamente. Dichas trasposiciones fueron realizadas al amparo de lo dispuesto por el Inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	006 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones y refacciones mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras para los inmuebles de las dependencias del Instituto Nacional de Alimentación, con el fin de optimizar la gestión de los funcionarios y atención a los beneficiarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación
Objetivo de UE	Asistencia alimentaria dirigida a grupos vulnerables

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de comedores del Instituto Nacional de Alimentación	Metro cuadrado	220,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación y mantenimiento del nuevo local sede de las oficinas del INDA	Metro cuadrado	250,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	8.850	8.850	100,00
<b>Totales</b>		1.500.000	8.850	8.850	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.500.000	8.850	8.850	100,00
<b>Totales</b>	1.500.000	8.850	8.850	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.500.000	8.850	8.850	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	8.850	8.850	100,00
Total	1.500.000	8.850	8.850	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito al Proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 1:491.150 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos noventa y un mil ciento cincuenta), al amparo de lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Prog.	16 - TRABAJO Y EMPLEO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de sistemas informáticos para informatizar la tarea inspectiva y vincularla con expediente electrónico y continuar con el desarrollo para el procesamiento automático de planillas de trabajo y funcionalidades complementarias que brinden accesibilidad de la información tanto a funcionarios de la IGTS como a la ciudadanía en general Adquisición de hardware necesario para la ejecución de los cometidos de la IGTS
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la eficacia y eficiencia de la tarea inspectiva y del control de planillas de trabajo mediante la tecnificación de los servicios y procedimientos inspectivos, la capacitación sistemática de su personal, el procesamiento automático de información de trabajadores suministrado por las empresas, así como facilitar la accesibilidad de información al público en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Implementación de los sistemas informáticos de la UE

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC's	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo de Sistema para la informatización del proceso inspectivo	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Multifunción	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC I3	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Pack Mouse y Teclado	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.090.000	1.090.000	1.089.566	99,96
<b>Totales</b>		<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.566</b>	<b>99,96</b>

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	870.000	1.090.000	1.089.566	99,96
Informática Software	220.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.566</b>	<b>99,96</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	870.000	1.090.000	1.089.566	99,96
MONTEVIDEO	Informática Software	-	220.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Montevideo</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.566</b>	<b>99,96</b>
<b>Total</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.089.566</b>	<b>99,96</b>

## **INCISO 14**

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y  
MEDIO AMBIENTE”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 728

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	728 - Fortalecimiento y mejora de gestión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	728
Descripción del Proyecto	Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, sistemas y equipos de comunicación, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorías y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar y extender el actual sistema de información de vivienda para construir un Sistema Nacional Integrado de Información de Acceso y Permanencia en la Vivienda que colabore con la elaboración de políticas, la gestión de las mismas, y la democratización de la información para la ciudadanía, contribuyendo a la instauración del Observatorio de Vivienda. Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas de planificación estratégica, mejora continua, gestión por competencia y comunicación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aplicación para inscripción, consulta y gestiones de los programas de vivienda online	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Sistema Nacional de Información de Vivienda implementado	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Sistema de planificación de gestión por proyectos y mejora continua implementado para el Inciso	Porcentaje	10,00	10,00	8,00	80,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Familias destinatarias de los planes de vivienda	100.000	100.000	100.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo de software del Sistema de información vivienda, observatorio y gestión por proyectos	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para el diseño y construcción del sistema de información de vivienda	Unidad	9,00	9,00	7,00	77,78
Capacitación	Usuarios capacitados en los sistemas informáticos desarrollados	Unidad	13,00	13,00	10,00	76,92
Investigación	Estudio de investigación para conformar el observatorio de vivienda	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y equipos de soporte y comunicación de los sistemas	Unidad	15,00	27,00	27,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de fotos, proyectores y otros equipos	Unidad	5,00	113,00	113,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	227.970	542.970	462.953	85,26
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.375.000	12.375.000	9.876.236	79,81
<b>Totales</b>		12.602.970	12.917.970	10.339.189	80,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	875.000	150.000	96.218	64,15
Consultorías individuales	4.725.000	7.800.000	7.251.095	92,96
Equipamiento y Maquinaria	227.970	2.767.970	1.603.841	57,94
Informática Hardware	525.000	700.000	509.838	72,83
Informática Software	5.625.000	1.500.000	878.197	58,55
Investigación	625.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	12.602.970	12.917.970	10.339.189	80,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	875.000	150.000	96.218	64,15
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.725.000	7.800.000	7.251.095	92,96
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	227.970	2.767.970	1.603.841	57,94
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	525.000	700.000	509.838	72,83
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.625.000	1.500.000	878.197	58,55
MONTEVIDEO	Investigación	-	625.000	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.602.970	12.917.970	10.339.189	80,04
Total	12.602.970	12.917.970	10.339.189	80,04

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	Se incrementó la adquisición de equipamiento previsto.
14/05/2015	Proyecto reforzado en \$ 315.000 por trasposición de proyectos de otros Programas del Inciso.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 730

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	730 - Programa de integración de asentamientos irregulares
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal, potenciando los procesos de inclusión desde una perspectiva de derechos a través de tres componentes: I-Mejoramiento de Barrios; II- Prevención de Asentamientos y III- Fortalecimiento Institucional
Objetivo principal del Proyecto	Componente I - Garantizar la accesibilidad de los residentes de los asentamientos y áreas precarizadas a infraestructuras y servicios socio-urbanos adecuados mejorando su integración social con el resto de la ciudad. Componente II-Retener y atraer población a barrios de áreas intermedias de la ciudad mejorando el stock habitacional a través del incentivo de préstamos accesibles de refacción y generando lotes urbanizados con canastas de materiales y asistencia técnica. Componente III- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Ministerio y de los Gobiernos Departamentales mejorando su competencia en la temática
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Posibilidad de restricciones presupuestales Evolución del tipo de cambio Bajo interés de empresas constructoras en este tipo de obras
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales MIDES MSP MT y D MTSS ANEP OSE UTE BPS PNUD
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Objetivo de UE	Proyecto PIAI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares mejorados en los barrios atendidos por el Proyecto	Unidad	1.381,00	417,00	708,00	169,78



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto	4.294	1.676	2.734	163,13	
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Femenino)	0	832	1.358	163,22	
Residentes directos de los hogares atendidos por el Proyecto (Masculino)	0	844	1.376	163,03	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	2,00	1,50	1,50	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de Recursos Humanos necesarios para la implementación del Proyecto	Unidad	32,00	42,00	42,00	100,00
Construcciones	Obras de infraestructura, servicios básicos, equipamientos sociales y realojos	Unidad	3,00	32,00	32,00	100,00
Consultorías individuales	Contratación de servicios técnicos para viabilizar las intervenciones del proyecto	Unidad	45,00	113,00	113,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de equipos técnicos multidisciplinarios para el abordaje integral de los proyectos	Unidad	8,00	22,00	22,00	100,00
Capacitación	Talleres de fortalecimiento técnico operativo para el abordaje de áreas precarizadas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	109.755.009	152.255.009	152.255.009	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	294.000.000	294.000.000	286.711.822	97,52
<b>Totales</b>		<b>403.755.009</b>	<b>446.255.009</b>	<b>438.966.831</b>	<b>98,37</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	3097/OC-UR	15 - Fondo Nacional de Vivienda	S	14/02/2014		70,00	14/02/2019
BID	2052/OC-UR	15 - Fondo Nacional de Vivienda	S	30/12/2008		70,00	31/12/2015



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	7.127.078	6.608.984	6.608.984	100,00
Administración del Proyecto RRHH	7.942.753	24.005.145	24.005.145	100,00
Capacitación	0	181.587	181.587	100,00
Construcciones	335.737.519	325.267.728	325.267.728	100,00
Consultorías individuales	9.403.344	37.318.643	37.318.643	100,00
Empresas Consultoras	43.544.315	52.872.922	45.584.744	86,22
<b>Totales</b>	<b>403.755.009</b>	<b>446.255.009</b>	<b>438.966.831</b>	<b>98,37</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	0	16.269.480	16.269.480	100,00
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	6.489.840	6.489.840	100,00
ARTIGAS	Empresas Consultoras	N	0	441.803	380.903	86,22
CANELONES	Construcciones	S	100.474.512	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	320.464	373.169	373.169	100,00
CANELONES	Empresas Consultoras	N	16.807.254	5.909.126	5.094.593	86,22
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	25.209.189	25.209.189	100,00
CERRO LARGO	Empresas Consultoras	N	0	223.160	192.399	86,22
MALDONADO	Construcciones	S	0	73.171.524	73.171.524	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	1.394.406	1.394.406	100,00
MALDONADO	Empresas Consultoras	N	0	1.827.088	1.575.236	86,22
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.127.078	6.608.984	6.608.984	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	7.942.753	24.005.145	24.005.145	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	181.587	181.587	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	235.263.007	136.564.108	136.564.108	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	9.082.880	24.179.215	24.179.215	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	26.165.106	44.192.712	38.101.043	86,22
PAYSANDU	Construcciones	S	0	100.687	100.687	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	3.022.861	3.022.861	100,00
PAYSANDU	Empresas Consultoras	N	571.955	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	5.023.102	5.023.102	100,00
RIVERA	Construcciones	S	0	68.929.638	68.929.638	100,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	1.811.561	1.811.561	100,00
RIVERA	Empresas Consultoras	N	0	279.033	240.570	86,22
SALTO	Consultorías individuales	N	0	47.591	47.591	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	118.174.185	210.523.258	209.326.749	99,43
<b>Total Montevideo</b>	285.580.824	235.731.751	229.640.082	97,42
<b>Total</b>	<b>403.755.009</b>	<b>446.255.009</b>	<b>438.966.831</b>	<b>98,37</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	100.474.512	158.471.329	158.471.329	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	<p>En este ejercicio se incrementó el crédito presupuestal en la financiación 1.5 FNV, por \$ 42.500.000, a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos por el Programa.</p> <p>La ejecución presupuestal en la financiación 2.1 Endeudamiento Externo fue de 97.52 %, debido a retrasos en las firmas de algunos contratos con Consorcios integrados por firmas extranjeras. Se presentaron dificultades en el registro de las firmas consultoras en el RUPE y validación de títulos de los profesionales intervinientes.</p> <p>En febrero de 2014, se firmó el Contrato de Préstamo BID 3097/OC-UR, cumpliendo el Programa con las cláusulas contractuales por las cuales el BID otorga su elegibilidad, habilitando el financiamiento del mismo.</p>
14/05/2015	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las oficinas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y materiales varios	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones oficinas	Metro cuadrado	0,00	650,00	650,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	600.000	573.464	95,58
<b>Totales</b>		100.000	600.000	573.464	95,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	100.000	85.756	85,76
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	500.000	487.708	97,54
Mobiliario	100.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	100.000	600.000	573.464	95,58



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	100.000	85.756	85,76
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	500.000	487.708	97,54
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	600.000	573.464	95,58
Total	100.000	600.000	573.464	95,58

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	Se traspuso \$ 500.000 del Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contar con adecuada infraestructura de tecnología de información para el cumplimiento de las funciones del MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DGS

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras personales y cableado de cada puesto	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias antivirus	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Sistema de almacenamiento de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	262.362	87,45
<b>Totales</b>		300.000	300.000	262.362	87,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	300.000	143.137	105.499	73,70
Informática Software	0	156.863	156.863	100,00
<b>Totales</b>	300.000	300.000	262.362	87,45



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	300.000	143.137	105.499	73,70
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	156.863	156.863	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	262.362	87,45
Total	300.000	300.000	262.362	87,45





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	731
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Aumentar la capacidad locativa y mejorar de las condiciones edilicias de la sede del MVOTMA para que el Inciso cuente con su sede en condiciones óptimas de funcionamiento y poder ubicar a los recursos humanos en la misma sede
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del MVOTMA para la gestión de los planes de vivienda
Objetivo de UE	Sede única

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Metros cuadrados refaccionados	Metro cuadrado	650,00	599,00	485,00	80,97

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94
<b>Totales</b>		6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94
<b>Totales</b>	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94
Total	6.400.000	5.900.000	4.775.489	80,94

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	La asignación definitiva surge luego de realizada una trasposición al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" de la misma UE y Programa. Se pudo cumplir con lo planificado.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 720

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	520 - Programa Nacional de Realojos
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	720 - Realojos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Reubicación de población afincada en terrenos inadecuados y reconversión de los predios liberados. Construcción de viviendas en distintas modalidades, otorgamiento de garantías y subsidios para alquilar viviendas y otras soluciones transitorias, compra de vivienda nueva o usada. Asistencia técnica integral a las familias en relación con el proceso de realojo
Objetivo principal del Proyecto	Diseñar y promover un programa nacional de realojos dirigido a reubicar población que se encuentra en áreas no regularizables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Realojos para la integración social y territorial
Objetivo de UE	Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	619	1.816	1.816	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	619,00	1.816,00	1.816,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	242.429.171	592.429.171	583.952.622	98,57
<b>Totales</b>		242.429.171	592.429.171	583.952.622	98,57



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	242.429.171	592.429.171	583.952.622	98,57
<b>Totales</b>	<b>242.429.171</b>	<b>592.429.171</b>	<b>583.952.622</b>	<b>98,57</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	3.263.470	7.809.940	7.698.195	98,57
CANELONES	Construcciones	S	43.637.251	131.586.057	129.703.308	98,57
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	10.303.240	40.693.768	40.111.517	98,57
DURAZNO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	19.394.334	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	106.668.829	391.651.819	386.048.015	98,57
PAYSANDU	Construcciones	S	10.303.240	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.263.470	20.687.587	20.391.587	98,57
ROCHA	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	9.697.167	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.263.470	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	135.760.342	200.777.352	197.904.607	98,57
<b>Total Montevideo</b>	106.668.829	391.651.819	386.048.015	98,57
<b>Total</b>	<b>242.429.171</b>	<b>592.429.171</b>	<b>583.952.622</b>	<b>98,57</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>135.760.342</b>	<b>200.777.352</b>	<b>197.904.607</b>	<b>98,57</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	En unidades físicas se incluyen 374 unidades terminadas y 1442 unidades en ejecución
14/05/2015	Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 704

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	704 - Rehabilitación y consolidación urbano habitacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tienden a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Recuperación y reutilización de espacios en la unidad consolidada. Estructuración y equipamiento de barrios en desarrollo. Aumentos y mejora de stock habitacional. Jerarquización y acondicionamiento de espacios públicos y equipamientos comunitarios. Préstamos y subsidios para acceso y permanencia en la vivienda para la población meta del Ministerio
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal localizadas en periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Objetivo de UE	Rehabilitación de áreas degradadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	6.472	11.554	11.554	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	6.472,00	11.554,00	11.554,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	80.000.000	80.000.000	18.000.000	22,50
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	2.099.502.064	3.372.465.109	3.165.211.188	93,85
<b>Totales</b>		<b>2.179.502.064</b>	<b>3.452.465.109</b>	<b>3.183.211.188</b>	<b>92,20</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.099.502.064	3.452.465.109	3.183.211.188	92,20
<b>Totales</b>	<b>2.099.502.064</b>	<b>3.452.465.109</b>	<b>3.183.211.188</b>	<b>92,20</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	28.262.528	15.387.651	14.449.386	93,90
CANELONES	Construcciones	S	377.910.372	254.005.251	238.517.226	93,90
CERRO LARGO	Construcciones	S	28.262.528	6.410.128	6.019.269	93,90
COLONIA	Construcciones	S	89.228.838	142.026.962	133.366.837	93,90
DURAZNO	Construcciones	S	28.262.528	86.552.969	81.275.383	93,90
FLORES	Construcciones	S	28.262.528	65.129.322	61.158.047	93,90
FLORIDA	Construcciones	S	28.262.528	130.335.577	122.388.337	93,90
LAVALLEJA	Construcciones	S	28.262.528	60.537.266	56.845.993	93,90
MALDONADO	Construcciones	S	167.960.165	275.641.802	258.834.483	93,90
MONTEVIDEO	Construcciones	-	923.780.904	1.453.575.511	1.306.204.315	89,86
PAYSANDU	Construcciones	S	89.228.838	285.865.043	268.434.361	93,90
RIO NEGRO	Construcciones	S	28.262.528	97.655.810	91.701.226	93,90
RIVERA	Construcciones	S	28.262.528	35.780.177	33.598.473	93,90
ROCHA	Construcciones	S	28.262.528	46.469.000	43.635.543	93,90
SALTO	Construcciones	S	83.980.083	194.494.569	182.635.221	93,90
SAN JOSE	Construcciones	S	28.262.528	125.003.971	117.381.827	93,90
SORIANO	Construcciones	S	28.262.528	126.238.574	118.541.150	93,90
TACUAREMBO	Construcciones	S	28.262.528	32.531.121	30.547.529	93,90
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	28.262.528	18.824.405	17.676.582	93,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.175.721.160	1.998.889.598	1.877.006.873	93,90
<b>Total Montevideo</b>	923.780.904	1.453.575.511	1.306.204.315	89,86
<b>Total</b>	<b>2.099.502.064</b>	<b>3.452.465.109</b>	<b>3.183.211.188</b>	<b>92,20</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>1.175.721.160</b>	<b>1.998.889.598</b>	<b>1.877.006.873</b>	<b>93,90</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	Se registra 11.554 soluciones terminadas y en ejecución, correspondientes a los programas de Cooperativas, Compra Vivienda Usada, Viviendas para Pasivos, Convenios con Intendencias para la construcción de vivienda nueva, Convenios con Intendencias para acciones sobre el Stock, Autoconstrucción en terreno propio. Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda". Por artículo 221 de la Ley 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se asignó una partida de \$ 80.000.000 con destino al financiamiento de los programas habitacionales de viviendas de interés social. Dicha asignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 721

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	522 - Programa de Actuación Integrada
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	721 - Programa de actuación integral
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Urbanización de terrenos que permita el desarrollo planificado de núcleos urbanos. Cartera de tierras para vivienda de interés social, construcción de viviendas en distintas modalidades, rehabilitación de contenedores industriales. Gestión articulada mediante acuerdo público-público y/o público-privado
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales, públicos-privados, para urbanizar terrenos integrando sectores sociales heterogéneos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Crecimiento planificado de las ciudades
Objetivo de UE	Establecer planes habitacionales de actuación integrada.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	1.005	671	671	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de viviendas	Unidad	1.005,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios para realización de infraestructura sanitaria, estudios de suelo y expropiaciones	0,00	31.590.500,00	20.685.092,00	65,48

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	382.628.365	31.590.500	20.685.092	65,48
<b>Totales</b>		382.628.365	31.590.500	20.685.092	65,48



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	382.628.365	0	0	0,00
Transferencias	0	31.590.500	20.685.092	65,48
<b>Totales</b>	<b>382.628.365</b>	<b>31.590.500</b>	<b>20.685.092</b>	<b>65,48</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	68.873.106	0	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	16.261.706	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	0	1.527.057	1.000.021	65,49
DURAZNO	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	30.610.269	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	168.356.485	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	25.438.598	16.656.407	65,48
PAYSANDU	Construcciones	S	16.261.706	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	15.305.135	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	0	4.624.845	3.028.664	65,49
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	5.150.766	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	214.271.880	6.151.902	4.028.685	65,49
<b>Total Montevideo</b>	168.356.485	25.438.598	16.656.407	65,48
<b>Total</b>	<b>382.628.365</b>	<b>31.590.500</b>	<b>20.685.092</b>	<b>65,48</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	214.271.880	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	Se trata principalmente de compra de terrenos para la cartera de tierras del MVOTMA y de un convenio con OSE para la realización de obras de infraestructura en terrenos de la cartera de tierras del Ministerio, lo que habilitaría a la construcción de 671 viviendas. Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos de otros Programas del Inciso.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 723

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	723 - Política nacional alquileres de vivienda de interés social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Medidas para facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda a través de la modalidad de alquiler. Otorgamiento de garantías y subsidios, disposición de alojamientos transitorios, acciones afirmativas para poblaciones meta específicas, construcción, reparación y adquisición de viviendas para programa de alquiler y/o alquiler con opción de compra
Objetivo principal del Proyecto	Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social
Objetivo de UE	Acceso y permanencia en la vivienda por alquiler

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	1.362	3.289	3.289	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soluciones de acceso y permanencia a la vivienda	98.135.000,00	228.135.000,00	227.026.729,00	99,51

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	98.135.000	228.135.000	227.026.729	99,51
<b>Totales</b>		98.135.000	228.135.000	227.026.729	99,51



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	98.135.000	228.135.000	227.026.729	99,51
<b>Totales</b>	<b>98.135.000</b>	<b>228.135.000</b>	<b>227.026.729</b>	<b>99,51</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	1.321.048	226.025	224.928	99,51
CANELONES	Transferencias	S	17.664.300	25.992.924	25.866.777	99,51
CERRO LARGO	Transferencias	S	1.321.048	301.367	299.905	99,51
COLONIA	Transferencias	S	4.170.738	527.393	524.833	99,51
DURAZNO	Transferencias	S	1.321.048	150.684	149.952	99,51
FLORES	Transferencias	S	1.321.048	150.684	149.952	99,51
FLORIDA	Transferencias	S	1.321.048	753.418	749.762	99,51
LAVALLEJA	Transferencias	S	1.321.048	150.684	149.952	99,51
MALDONADO	Transferencias	S	7.850.800	2.636.963	2.626.166	99,59
MONTEVIDEO	Transferencias	-	43.179.400	193.553.111	192.610.669	99,51
PAYSANDU	Transferencias	S	4.170.738	301.367	299.905	99,51
RIO NEGRO	Transferencias	S	1.321.048	226.025	224.928	99,51
RIVERA	Transferencias	S	1.321.048	602.734	599.809	99,51
ROCHA	Transferencias	S	1.321.048	301.367	299.905	99,51
SALTO	Transferencias	S	3.925.400	753.418	749.762	99,51
SAN JOSE	Transferencias	S	1.321.048	301.367	299.905	99,51
SORIANO	Transferencias	S	1.321.048	527.393	524.833	99,51
TACUAREMBO	Transferencias	S	1.321.048	301.367	299.905	99,51
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	1.321.048	376.709	374.881	99,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	54.955.600	34.581.889	34.416.060	99,52
<b>Total Montevideo</b>	43.179.400	193.553.111	192.610.669	99,51
<b>Total</b>	<b>98.135.000</b>	<b>228.135.000</b>	<b>227.026.729</b>	<b>99,51</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	<b>54.955.600</b>	<b>34.581.889</b>	<b>34.416.060</b>	<b>99,52</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La cifra de 3.289 incluye contratos firmados de Garantía de Alquiler y de Subsidios de Alquiler. Ajuste de crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" y trasposición desde el Proyecto 719 del Programa 525 de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 722

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tienden a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Construcción, mejora, reparaciones y regularización de viviendas e infraestructuras productivas en el medio rural y pequeñas localidades: vivienda nucleada, unidades productivas, mejoras prediales y vivienda aislada
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la construcción de un habitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial) del quinquenio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Habitat sostenible de la población rural
Objetivo de UE	Apoyar la producción de MEVIR

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	1.388	2.945	2.945	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción y refacción de viviendas	Unidad	1.388,00	2.945,00	2.945,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18
<b>Totales</b>		681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18
<b>Totales</b>	<b>681.056.900</b>	<b>681.056.900</b>	<b>675.484.556</b>	<b>99,18</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	3.862.304	40.754.736	40.421.285	99,18
CANELONES	Construcciones	S	148.698.675	165.678.021	164.322.459	99,18
CERRO LARGO	Construcciones	S	4.506.020	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	72.891.270	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	45.703.923	31.001.077	30.747.429	99,18
FLORES	Construcciones	S	3.991.046	33.143.903	32.872.723	99,18
FLORIDA	Construcciones	S	53.428.529	170.906.896	169.508.552	99,18
LAVALLEJA	Construcciones	S	46.347.639	44.205.194	43.843.511	99,18
MALDONADO	Construcciones	S	3.862.304	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	25.748.689	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	28.323.558	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	16.092.930	52.682.952	52.251.905	99,18
ROCHA	Construcciones	S	32.829.576	83.809.651	83.123.928	99,18
SALTO	Construcciones	S	83.683.238	51.890.332	51.465.770	99,18
SAN JOSE	Construcciones	S	69.521.459	6.984.138	6.926.994	99,18
SORIANO	Construcciones	S	14.161.779	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	25.748.689	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	1.655.272	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18
<b>Total contribución al FDI</b>	681.056.900	681.056.900	675.484.556	99,18

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	Incluye vivienda nuevas terminadas (954) y en ejecución (1.330) y acciones sobre el stock terminadas (644) y en ejecución (17).



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 719

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	525 - Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	719 - Pol. incentivo inversión privada en vivienda interés social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Conjunto de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia en la vivienda para todos los sectores de la población, integradas a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados. Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social. Incentivos a la inversión privada en la construcción de vivienda de interés social para ventas o alquiler en distintas modalidades. Creación de instrumentos financieros (fondos de garantía, notas de crédito hipotecario, etc.) para generar esa inversión. Adquisición de unidades habitacionales en el marco de los proyectos que se ejecuten. Se prevé que el producto de la inversión privada este disponible a partir de 2013
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada de viviendas de interés social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Instrumentos de participación de capitales privados
Objetivo de UE	Participación del ahorro privado en la política pública de vivienda

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares	2.000	355	355	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Viviendas	Unidad	2.000,00	355,00	355,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	304.218.500	174.218.500	172.981.489	99,29
<b>Totales</b>		304.218.500	174.218.500	172.981.489	99,29



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	304.218.500	174.218.500	172.981.489	99,29
<b>Totales</b>	<b>304.218.500</b>	<b>174.218.500</b>	<b>172.981.489</b>	<b>99,29</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	4.095.249	650.986	646.383	99,29
CANELONES	Construcciones	S	54.759.330	1.075.808	1.068.201	99,29
CERRO LARGO	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	S	12.929.286	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	4.095.249	4.581.503	4.549.111	99,29
FLORES	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	24.337.480	5.640.152	5.600.275	99,29
MONTEVIDEO	Construcciones	-	133.856.141	141.381.307	140.376.465	99,29
PAYSANDU	Construcciones	S	12.929.286	1.875.646	1.862.385	99,29
RIO NEGRO	Construcciones	S	4.095.249	598.644	594.411	99,29
RIVERA	Construcciones	S	4.095.249	1.354.603	1.345.026	99,29
ROCHA	Construcciones	S	4.095.249	6.260.943	6.216.676	99,29
SALTO	Construcciones	S	12.168.740	8.487.294	8.427.286	99,29
SAN JOSE	Construcciones	S	4.095.249	340.182	337.777	99,29
SORIANO	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	4.095.249	1.971.432	1.957.493	99,29
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	4.095.249	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	170.362.359	32.837.193	32.605.024	99,29
<b>Total Montevideo</b>	133.856.141	141.381.307	140.376.465	99,29
<b>Total</b>	<b>304.218.500</b>	<b>174.218.500</b>	<b>172.981.489</b>	<b>99,29</b>
<b>Total contribución al FDI</b>	170.362.359	32.837.193	32.605.024	99,29

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	Se trata de construcción de vivienda nueva mediante licitaciones del Ministerio, terminadas (166) y en ejecución (189). No se incluye las viviendas promovidas por la Ley VIS (9.002). La disminución del crédito correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda", corresponde a la trasposición al Proyecto 723 del Programa 523 de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 711

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	711 - Sistema de Información Territorial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Convenios para la generación de los Sistemas de Información Geográfica, capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, difusión, publicación, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de equipamiento para la implementación del Inventario Nacional de O.T. y de la Biblioteca. Adquisición de información en todo tipo de formato y adquisición de equipamiento afín con el objeto
Objetivo principal del Proyecto	Gestión del Sistema de Información Territorial en el marco del Sistema Nacional Ambiental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA)
Objetivo de UE	Sistema de Información Ambiental SIA

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Sistemas de Información Geográfica y manejo de bases de datos	Unidad	20,00	4,00	4,00	100,00
Empresas Consultoras	Instalación de software, servidores	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras y cableado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Sistema de Información Territorial	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.085.000	826.484	76,17
<b>Totales</b>		1.000.000	1.085.000	826.484	76,17



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	300.000	400.000	400.000	100,00
Empresas Consultoras	300.000	535.000	316.484	59,16
Informática Hardware	200.000	0	0	0,00
Informática Software	200.000	150.000	110.000	73,33
<b>Totales</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>826.484</b>	<b>76,17</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	300.000	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	535.000	316.484	59,16
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	150.000	110.000	73,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	1.085.000	826.484	76,17
<b>Total</b>	1.000.000	1.085.000	826.484	76,17

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Se realizó trasposición de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, hacia el Proyecto 728 de la UE 001 por \$315.000 y desde el Proyecto 715 de la misma UE, por \$400.000.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 714

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	714
Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales para la Elaboración de los Instrumentos de OT necesarios para la localización de conjuntos habitacionales de interés social. Convenios con las Intendencias para el apoyo en la ejecución de obras y proyectos estratégicos para el Ordenamiento Territorial. Ejecución de obras y proyectos estratégicos para el O.T. Contratación de técnicos, consultores y consultorías. Viáticos asociados, publicaciones y adquisición de equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la elaboración de los Instrumentos de OT y DS del ámbito departamental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Objetivo de UE	Cooperación de los Gobiernos Departamentales para la elaboración de instrumentos de OT

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	25,00	25,00	25,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	75,00	75,00	75,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cooperación con Gobiernos Departamentales	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Intervenciones en proyectos estratégicos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Población de áreas precarizadas	10.000	10.000	9.600	96,00	
Población de áreas precarizadas (Femenino)	0	5.000	4.600	92,00	
Población de áreas precarizadas (Masculino)	0	5.000	5.000	100,00	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras en proyectos estratégicos para mejora del hábitat	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios con gobiernos departamentales para elaboración de instrumentos OT (locales y especiales)	8.250.000,00	8.200.000,00	7.783.501,00	94,92

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.000	10.583.501	96,21
<b>Totales</b>		11.000.000	11.000.000	10.583.501	96,21

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.750.000	2.800.000	2.800.000	100,00
Transferencias	8.250.000	8.200.000	7.783.501	94,92
Totales	11.000.000	11.000.000	10.583.501	96,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	434.211	400.000	400.000	100,00
CANELONES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	434.211	600.000	600.000	100,00
DURAZNO	Transferencias	S	434.211	600.000	600.000	100,00
FLORES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	434.211	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.750.000	2.800.000	2.800.000	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	434.202	4.100.000	3.683.501	89,84
PAYSANDU	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	434.211	1.500.000	1.500.000	100,00
SALTO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	434.211	0	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.815.798	4.100.000	4.100.000	100,00
Total Montevideo	3.184.202	6.900.000	6.483.501	93,96
Total	11.000.000	11.000.000	10.583.501	96,21
Total contribución al FDI	7.815.798	4.100.000	4.100.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 715

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Capacitación de los Recursos Humanos en OT. Contratación de consultores, consultorías, técnicos expertos en O.T., pasantías, Maestría en OT, convenios con Instituciones para investigación. Adquisición de equipamiento informático integral y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la Ley 18.308 de junio del 2008
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	La ejecución de los productos proyectados se verá reducida si no se aprueba el incremento del presupuesto presentado por articulado
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la LOT

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Cursos de capacitación en temáticas territoriales e informáticas vinculadas	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00
Capacitación	Personas capacitadas en Maestría en Ordenamiento Territorial	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y cableado	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	3.400.000	2.715.827	79,88
Totales		4.000.000	3.400.000	2.715.827	79,88



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	3.000.000	3.400.000	2.715.827	79,88
Informática Hardware	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.715.827</b>	<b>79,88</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.000.000	3.400.000	2.715.827	79,88
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.000.000	3.400.000	2.715.827	79,88
<b>Total</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.715.827</b>	<b>79,88</b>

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Se realizó trasposición de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, hacia los Proyectos 711 y 971 del mismo Programa, de la misma Unidad Ejecutora por \$600.000



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento, mobiliario, equipos de aire acondicionado, mamparas, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional en el marco de las competencias asignadas por la Ley 18.308 de junio del 2008
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	El deterioro progresivo del equipamiento integral, muebles, equipos de aire y el desmejoramiento del espacio físico
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la DINOT para aplicación de la LOT

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo adecuadamente equipados	Unidad	20,00	26,00	19,00	73,08

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas y placares	Unidad	20,00	26,00	19,00	73,08

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	800.000	582.307	72,79
<b>Totales</b>		600.000	800.000	582.307	72,79

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	600.000	800.000	582.307	72,79
<b>Totales</b>	600.000	800.000	582.307	72,79



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	600.000	800.000	582.307	72,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	800.000	582.307	72,79
Total	600.000	800.000	582.307	72,79

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Proyecto reforzado por trasposición del Proyecto 715 del mismo Programa de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 732

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Diseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar a los programas específicos. Diseño de estrategia de mediano y largo plazo para mejorar la participación pública, identificando roles y funciones. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales y empresas consultoras para el diseño e implantación de planes y programas, suscripción de convenios de cooperación y asistencia técnica, desarrollo de software específico y elaboración de material educativo
Objetivo principal del Proyecto	Promover la educación ambiental y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la capacidad de participación y representación en los ámbitos creados y a desarrollar
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Organismos involucrados	Sin involucrados.
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan de concientización y educación ambiental	Porcentaje	20,00	20,00	18,00	90,00
Avance en la mejora de los instrumentos de participación pública	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías individuales para la mejora de instrumentos de participación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Avance en el plan de Desarrollo de soportes lógicos para material educativo	Porcentaje	0,30	0,30	0,22	73,33
Empresas Consultoras	Estudios para diseñar las mejoras en los instrumentos de participación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento audiovisual y equipo para muestras ambientales	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	2.231.000	1.803.310	80,83
<b>Totales</b>		3.000.000	2.231.000	1.803.310	80,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.200.000	881.000	722.382	82,00
Empresas Consultoras	500.000	400.000	316.593	79,15
Equipamiento y Maquinaria	300.000	200.000	170.520	85,26
Informática Software	1.000.000	750.000	593.815	79,18
<b>Totales</b>	3.000.000	2.231.000	1.803.310	80,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.200.000	881.000	722.382	82,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	400.000	316.593	79,15
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	200.000	170.520	85,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	750.000	593.815	79,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.000.000	2.231.000	1.803.310	80,83
<b>Total</b>	3.000.000	2.231.000	1.803.310	80,83



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición a otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 733

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	733 - Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Implantación de una red de monitoreo de la calidad ambiental que permita el desarrollo y consolidación de indicadores de calidad ambiental y el control y seguimiento de actividades de impacto significativo. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua, aire y suelo, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de indicadores de calidad ambientales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de Consolidación y puesta en Funcionamiento de Indicadores de Calidad de Ambiental	Porcentaje	30,00	30,00	32,00	106,67

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para el desarrollo de indicadores	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo y evaluación de la calidad ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos Consults. de apoyo a la evaluac. del estado del ambiente y la construcción de indicadores	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.321.000	6.979.828	95,34
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	500.000	500.000	100,00
<b>Totales</b>		7.000.000	7.821.000	7.479.828	95,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.000.000	2.321.000	2.249.368	96,91
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	2.000.000	1.831.836	91,59
Investigación	3.000.000	3.500.000	3.398.624	97,10
Totales	7.000.000	7.821.000	7.479.828	95,64

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.000.000	2.321.000	2.249.368	96,91
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	2.000.000	1.831.836	91,59
MONTEVIDEO	Investigación	-	3.000.000	3.500.000	3.398.624	97,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.000.000	7.821.000	7.479.828	95,64
<b>Total</b>	7.000.000	7.821.000	7.479.828	95,64

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto reforzado en ambas fuentes de financiamiento, con asignación presupuestal de otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 735

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Diseño de intervención para disminuir el aporte de agro químicos en cuencas de ambiente rural; desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios y planes de cuencas, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la protección de los recursos hídricos como elemento clave e integrador para mejorar la calidad ambiental
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han detectado factores críticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planes integrales de manejo de cuencas en ejecución	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación y asesoramiento técnico para desarrollo de planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y evaluación de las aguas	Unidad	1,00	1,00	0,35	35,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales de apoyo al desarrollo de planes por cuenca	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	5.180.000	4.985.976	96,25
<b>Totales</b>		6.000.000	5.180.000	4.985.976	96,25

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.000.000	2.000.000	1.923.101	96,16
Equipamiento y Maquinaria	1.500.000	680.000	642.302	94,46
Investigación	2.500.000	2.500.000	2.420.573	96,82
Totales	6.000.000	5.180.000	4.985.976	96,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.000.000	2.000.000	1.923.101	96,16
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.500.000	680.000	642.302	94,46
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	2.500.000	2.420.573	96,82

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	5.180.000	4.985.976	96,25
Total	6.000.000	5.180.000	4.985.976	96,25

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición a otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 736

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implantación de estrategias para protección de la biodiversidad, incluyendo la realización de estudios para el desarrollo de la estrategia de biodiversidad, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios para la protección de la biodiversidad, adquisición de equipamiento y construcción de obras de infraestructura (caminería, carteles, etc)
Objetivo principal del Proyecto	Diseño e implementación de estrategia de protección de la biodiversidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la Estrategia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Porcentaje	20,00	20,00	18,00	90,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Convenios que apoyen el conocimiento en biodiversidad biológica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías individ. para actualización de estrateg. de biodiversidad y bioseguridad	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Cartelería y mejoras en espacios de reserva de biodiversidad	Unidad	4,00	3,50	3,00	85,71



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	3.780.000	3.356.460	88,80
<b>Totales</b>		4.000.000	3.780.000	3.356.460	88,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.500.000	1.280.000	958.868	74,91
Consultorías individuales	1.500.000	1.500.000	1.399.309	93,29
Investigación	1.000.000	1.000.000	998.283	99,83
Totales	4.000.000	3.780.000	3.356.460	88,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.500.000	1.280.000	958.868	74,91
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.500.000	1.500.000	1.399.309	93,29
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	998.283	99,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.000.000	3.780.000	3.356.460	88,80
<b>Total</b>	4.000.000	3.780.000	3.356.460	88,80

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Trasposición a otros proyectos de la misma UE.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 742

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	742 - Sistema de información ambiental
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	742
Descripción del Proyecto	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de información ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios. Incluye la adquisición de cartografía, bibliografía, contratación de consultoras especializadas, consultorías individuales para el desarrollo del sistema, suscripción de convenios de cooperación técnica, adquisición de equipamiento informático y software, contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software y capacitación inherente al proyecto. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental clave en el MVOTMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance integración del sistema de información con otros organismos de la administración	Porcentaje	10,00	10,00	8,00	80,00
Grado de avance de bases de datos de control, evaluación de impacto y evaluación	Porcentaje	20,00	20,00	18,00	90,00
Grado de avance, integración de información agua, ambiente y territorio	Porcentaje	20,00	20,00	21,00	105,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Cursos de capacitación en el uso de las nuevas herramientas del SIA	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Desarrollo de software para el Sistema de Información	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica e investigación para la ampliación del sistema de información geográfico	Porcentaje	25,00	25,00	23,00	92,00
Consultorías individuales	Contratos de consultores individuales de apoyo al desarrollo del sistema	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras, servidores y otros equipos para la implantación del sistema	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.317.328	4.227.328	3.982.980	94,22
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	708.270	808.270	744.863	92,16
<b>Totales</b>		<b>7.025.598</b>	<b>5.035.598</b>	<b>4.727.843</b>	<b>93,89</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	440.609	88,12
Consultorías individuales	3.525.598	1.135.598	1.068.517	94,09
Informática Hardware	1.000.000	1.600.000	1.503.904	93,99
Informática Software	1.000.000	800.000	766.303	95,79
Investigación	1.000.000	1.000.000	948.510	94,85
<b>Totales</b>	<b>7.025.598</b>	<b>5.035.598</b>	<b>4.727.843</b>	<b>93,89</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	440.609	88,12
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.525.598	1.135.598	1.068.517	94,09
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.600.000	1.503.904	93,99
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.000.000	800.000	766.303	95,79
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	948.510	94,85



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.025.598	5.035.598	4.727.843	93,89
Total	7.025.598	5.035.598	4.727.843	93,89

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	Aumentó el crédito presupuestal en \$3:000.000 por trasposición de Proyectos 753 y 973 y se realizó trasposición por \$4:990.000 hacia los Proyectos 733, 746, 751 y 973 de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 746

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en el Modelo de intervención formulado y los planes de manejo de áreas ingresadas al SNAP	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Nuevas áreas ingresadas al sistema	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación en áreas de interés	Unidad	1,00	1,45	1,75	120,69
Construcciones	Obras de infraestructura para el manejo de Áreas Protegidas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Contratos de consultorías para planes de manejo de AP	Unidad	8,00	17,00	18,00	105,88



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.500.000	10.600.000	9.667.173	91,20
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	900.000	865.178	96,13
<b>Totales</b>		<b>7.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>10.532.351</b>	<b>91,59</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.800.000	1.800.000	0	0,00
Consultorías individuales	3.000.000	6.500.000	6.675.000	102,69
Investigación	2.200.000	3.200.000	3.857.351	120,54
Totales	7.000.000	11.500.000	10.532.351	91,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.800.000	1.800.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.000.000	6.500.000	6.675.000	102,69
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.200.000	3.200.000	3.857.351	120,54

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	11.500.000	10.532.351	91,59
Total	7.000.000	11.500.000	10.532.351	91,59

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	Se realizó trasposición desde otros Proyectos de la misma UE por un total de \$ 4:500.000.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 747

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio, servicios y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las capacidades analíticas nacionales adecuada a los programas de control, seguimiento y evaluación de la calidad ambiental, asegurando la calidad de los resultados y fortalecer la Red de Laboratorios Ambientales del Uruguay (RELAU)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Lograr mayor área física disponible para los requerimientos analíticos de la DINAMA
Organismos involucrados	Laboratorios públicos y privados integrados en la RELAU
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en Nuevas técnicas analíticas desarrolladas acorde a nueva normativa ambiental	Porcentaje	0,30	0,25	0,25	100,00
Avance en la Mejora de la calidad analítica ambiental nacional	Porcentaje	20,00	20,00	22,00	110,00
Avance en la intercalibración de los laboratorios de la Red	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación y asesoramiento técnico para el desarrollo de la analítica ambiental	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento analítico	Unidad	2,00	2,00	1,80	90,00
Consultorías individuales	Consultorías individuales para planes de manejo de Áreas Protegidas	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Personal capacitado en el desarrollo de nuevas tecnologías analíticas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	9.511.000	9.183.794	96,56
<b>Totales</b>		7.000.000	9.511.000	9.183.794	96,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	383.807	76,76
Consultorías individuales	1.500.000	1.111.000	969.870	87,30
Equipamiento y Maquinaria	2.500.000	2.500.000	2.515.116	100,60
Investigación	2.500.000	5.400.000	5.315.001	98,43
<b>Totales</b>	7.000.000	9.511.000	9.183.794	96,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	383.807	76,76
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.500.000	1.111.000	969.870	87,30
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.500.000	2.500.000	2.515.116	100,60
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	5.400.000	5.315.001	98,43

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	9.511.000	9.183.794	96,56
Total	7.000.000	9.511.000	9.183.794	96,56

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto reforzado y reforzante desde y hacia otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 748

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e implementación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de autorizaciones ambientales a través de la aplicación de un modelo de gestión integrado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en Diseño e Implementación de Indicadores de gestión (autorización-control ambiental)	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Planes sectoriales integrados de autorización y control	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación y asesoramiento técnico para planes sectoriales	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para la ejecución de planes sectoriales integrales	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	4.842.000	4.824.186	99,63
<b>Totales</b>		5.000.000	4.842.000	4.824.186	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.000.000	1.922.000	1.934.976	100,68
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	478.130	95,63
Investigación	2.500.000	2.420.000	2.411.080	99,63
Totales	5.000.000	4.842.000	4.824.186	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.000.000	1.922.000	1.934.976	100,68
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	478.130	95,63
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	2.420.000	2.411.080	99,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.000.000	4.842.000	4.824.186	99,63
<b>Total</b>	5.000.000	4.842.000	4.824.186	99,63

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición a otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 750

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	750 - Sistema Nacional Ambiental
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño e implantación gradual del Sistema Nacional Ambiental con centro en el MVOTMA, diseño de bases legales para su funcionamiento y desarrollo del plan de implementación de corto y mediano plazo. Incluye reingeniería de autorizaciones y control ambiental y mejora de la calidad en los procesos internos de la organización y la conformación de la Comisión Asesora en Asuntos del Ambiente. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, adquisición de equipamiento informático, desarrollo de software, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Gestión ambiental integrada del Estado consolidada, mejora y modernización de la gestión de la autoridad ambiental nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diseño e implementación del Plan Quinquenal Ambiental	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00
Implementación de Reingeniería de autorizaciones y control	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental	Porcentaje	30,00	30,00	30,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Contratos de Consultoría de diseño del SNA y apoyo a la implementación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales para reingeniería de autorizaciones	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultores locales apoyo al SNA	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Equipamiento implementación del SNA , para DINAMA y Gobiernos Departamentales	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Contratos de Consultoría de desarrollo	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Contratos UE administración del proyecto	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	17.067.014	16.707.563	97,89
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	8.400.000	23.365.986	23.238.763	99,46
<b>Totales</b>		<b>16.400.000</b>	<b>40.433.000</b>	<b>39.946.326</b>	<b>98,80</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	3080/OC-UR	11 - Rentas generales	S	14/05/2014		71,00	
BID	1866 OC-UR	11 - Rentas generales	S	25/09/2007		87,00	25/03/2014

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	800.000	1.600.000	1.571.438	98,21
Consultorías individuales	6.200.000	11.900.000	11.871.161	99,76
Empresas Consultoras	4.900.000	15.865.986	15.714.382	99,04
Equipamiento y Maquinaria	3.000.000	6.334.014	6.285.752	99,24
Informática Software	1.500.000	4.733.000	4.503.593	95,15
<b>Totales</b>	<b>16.400.000</b>	<b>40.433.000</b>	<b>39.946.326</b>	<b>98,80</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	800.000	1.600.000	1.571.438	98,21
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	6.200.000	11.900.000	11.871.161	99,76
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	4.900.000	15.865.986	15.714.382	99,04
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.000.000	6.334.014	6.285.752	99,24
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.500.000	4.733.000	4.503.593	95,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.400.000	40.433.000	39.946.326	98,80
Total	16.400.000	40.433.000	39.946.326	98,80

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado y sirvió como reforzante mediante trasposiciones desde y hacia otros Proyectos de la misma UE. Adicionalmente, al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y en el marco del Convenio de Cooperación Internacional BID Contrato 3080/OC-UR (URU 14 001) el Proyecto fue reforzado en \$5.034.014 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y en \$14.965.986 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 751

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Promover la mejora de la eficacia de los procesos productivos como elemento clave para la mejora del desempeño ambiental y la competitividad de las empresas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	En coordinación con el MGAP, MIEM
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la elaboración de mecanismos para la promoción de la producción y el consumo sostenible	Porcentaje	40,00	20,00	20,00	100,00
Avance en la elaboración y utilización de Indicadores de producción y consumo sostenible	Porcentaje	20,00	10,00	10,00	100,00
Guía de buenas prácticas y mejores tecnologías disponibles de sectores priorizados	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos locales de apoyo al desarrollo e implementación de instrumentos de promoción	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Investigación	Convenio de cooperación técnica para la elaboración de estudios sectoriales	Unidad	1,00	0,70	0,70	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de control para la medición de indicadores sectoriales	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Contratos de apoyo para fortalecer la implementación del Prog. de Producción y Consumo sostenible	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.305.000	1.266.741	97,07
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>3.000.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.266.741</b>	<b>97,07</b>

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	900.000	300.000	311.753	103,92
Empresas Consultoras	300.000	300.000	291.399	97,13
Equipamiento y Maquinaria	800.000	0	0	0,00
Investigación	1.000.000	705.000	663.589	94,13
<b>Totales</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.266.741</b>	<b>97,07</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	900.000	300.000	311.753	103,92
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	300.000	300.000	291.399	97,13
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	705.000	663.589	94,13

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	3.000.000	1.305.000	1.266.741	97,07
	Total	3.000.000	1.305.000	1.266.741	97,07



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado y sirvió como reforzante mediante trasposiciones desde y hacia otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 752

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la inclusión social. Incluye desarrollo de estrategia nacional para la prevención y gestión de sitios contaminados. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, adquisición de equipamiento informático, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Disminuir el riesgo para la salud y el ambiental derivado de residuos sólidos y sitios contaminados. Promover la disminución de la generación y la valorización de residuos. Generación de puestos de trabajo formal en la gestión de residuos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Acuerdos políticos con los Gobiernos Departamentales
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de Diseño e Implementación de Planes de gestión de residuos sólidos industriales y especiales	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Avance en el diseño e implantación de plan de prevención y atención de sitios contaminados	Porcentaje	30,00	30,00	25,00	83,33
Proyectos de mejora de las capacidades de gestión de residuos sólidos urbanos	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos para el apoyo del diseño e implementación de planes de gestión	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Investigación	Cooperación técnica para el diseño de planes y programas de residuos sólidos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para apoyar la gestión de residuos y sitios contaminados	Unidad	5,00	3,00	2,00	66,67
Empresas Consultoras	Consultorías para apoyar el diseño de instrumentos para la ejecución del proyecto	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	5.097.000	4.487.870	88,05
<b>Totales</b>		7.000.000	5.097.000	4.487.870	88,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.000.000	1.097.000	1.081.319	98,57
Empresas Consultoras	1.500.000	1.500.000	1.242.481	82,83
Equipamiento y Maquinaria	3.000.000	1.000.000	665.000	66,50
Investigación	1.500.000	1.500.000	1.499.070	99,94
Totales	7.000.000	5.097.000	4.487.870	88,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.000.000	1.097.000	1.081.319	98,57
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.500.000	1.500.000	1.242.481	82,83
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.000.000	1.000.000	665.000	66,50
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.500.000	1.500.000	1.499.070	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.000.000	5.097.000	4.487.870	88,05
<b>Total</b>	7.000.000	5.097.000	4.487.870	88,05



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado y sirvió como reforzante mediante trasposiciones desde y hacia otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 753

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	753 - Política de Gestión Costera y Marina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de dinámica costera, fortalecimiento de la Organización de la Sociedad Civil y desarrollo de concientización en protección del ecosistema. Incluye también la identificación de prioridades de recomposición y la elaboración de los proyectos de pre inversión de las áreas identificadas como prioritarias para la intervención. Desarrollo de una política para la gestión del ambiente marino. Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensa de costas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Profundizar en el desarrollo de modelos de gestión integrada de costas, promoviendo la integración de actores para mejorar el seguimiento de actividades desarrolladas en este ecosistema y mejorando el conocimiento de los procesos de dinámica costera. Identificación de prioridades de intervención y diseño de plan de recomposición. Implementar un programa de gestión ambiental del ambiente marino para el mar territorial uruguayo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Prefectura Nacional Naval
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la formulación e implementación de la Estrategia de gestión costera y marina	Porcentaje	30,00	30,00	15,00	50,00
Avance en la formulación del Plan de recomposición de área costera	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00
Estudio de información de dinámica costera que sustenten los planes de gestión de este ecosistema	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Proyectos de gestión costera implementados en acuerdo con los Gobiernos Departamentales	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha	695.369	695.369	695.369	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos para diseño e implementación de estrategia de gestión costera y marina	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Investigación	Estudios de dinámica costera	Unidad	1,00	0,75	0,75	100,00
Construcciones	Infraestructura en área costera para prevenir o mitigar impactos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	1.700.000	1.683.498	99,03
<b>Totales</b>		4.000.000	1.700.000	1.683.498	99,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.800.000	0	0	0,00
Consultorías individuales	500.000	400.000	398.760	99,69
Investigación	1.700.000	1.300.000	1.284.738	98,83
<b>Totales</b>	4.000.000	1.700.000	1.683.498	99,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	S	600.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	150.000	120.000	119.628	99,69
CANELONES	Investigación	N	500.000	383.000	385.421	100,63
MALDONADO	Construcciones	S	700.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	150.000	120.000	119.628	99,69
MALDONADO	Investigación	N	500.000	383.000	385.421	100,63
ROCHA	Construcciones	S	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	200.000	160.000	159.504	99,69
ROCHA	Investigación	N	700.000	534.000	513.896	96,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	4.000.000	1.700.000	99,03
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0,00
<b>Total</b>	4.000.000	1.700.000	99,03
<b>Total contribución al FDI</b>	1.800.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposiciones hacia otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 755

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	755 - Descentralización de la Gestión Ambiental
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategia de delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control ambiental. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales y empresas consultoras para el diseño e implementación de programas, así como para trabajos de investigación, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, de vehículos para apoyar las funciones delegadas, adquisición y desarrollo de software y equipamiento informático, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las capacidades nacionales para la gestión ambiental del Estado a través de la articulación y coordinación de acciones entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No se han identificado factores críticos
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Prefectura Nacional
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan de delegación de funciones de evaluación y control ambiental	Porcentaje	20,00	20,00	10,00	50,00
Programas de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías individuales para programas de fortalecimiento de la gestión ambiental	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de monitoreo y control ambiental	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Contratos de consultorías para fortalec. de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático para los Gobiernos Departamentales	Unidad	8,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	3.100.000	3.094.275	99,82
<b>Totales</b>		7.000.000	3.100.000	3.094.275	99,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	2.100.000	1.140.000	1.137.259	99,76
Empresas Consultoras	2.100.000	1.510.000	1.510.962	100,06
Equipamiento y Maquinaria	2.300.000	0	0	0,00
Informática Hardware	500.000	450.000	446.054	99,12
<b>Totales</b>	7.000.000	3.100.000	3.094.275	99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	2.100.000	1.140.000	1.137.259	99,76
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	2.100.000	1.510.000	1.510.962	100,06
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	450.000	446.054	99,12

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	3.100.000	3.094.275	99,82
Total	7.000.000	3.100.000	3.094.275	99,82



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado y sirvió como reforzante mediante trasposiciones desde y hacia otros Proyectos de la misma UE.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento de oficina básico para el funcionamiento de la organización. Incluye la adquisición de mobiliario, sistemas de calefacción, fotocopiadoras, adquisición de mamparas, materiales y equipos necesarios para acondicionar nuevos puestos de trabajo o sustitución de equipamiento al final de su vida
Objetivo principal del Proyecto	Adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo y de la distribución del área y sustitución de equipamiento deteriorado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento de nuevos puestos de trabajo	Unidad	20,00	20,00	16,00	80,00
Reposición de equipamiento de oficina de puestos de trabajo actuales	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	30,00	24,00	80,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	30,00	24,00	80,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	30,00	30,00	24,00	80,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	550.000	550.000	451.651	82,12
<b>Totales</b>		550.000	550.000	451.651	82,12



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	550.000	550.000	451.651	82,12
<b>Totales</b>	550.000	550.000	451.651	82,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	550.000	550.000	451.651	82,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	550.000	550.000	451.651	82,12
<b>Total</b>	550.000	550.000	451.651	82,12



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, software y conectividad para el adecuado funcionamiento de la organización
Objetivo principal del Proyecto	Adecuado funcionamiento de los puestos de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	sin involucrados
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora del desempeño ambiental y promoción de patrones sostenibles en producción y consumo

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras, servidores y cableado	Unidad	30,00	30,00	28,00	93,33
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	459.977	92,00
Totales		500.000	500.000	459.977	92,00

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	500.000	500.000	459.977	92,00
Totales	500.000	500.000	459.977	92,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	500.000	459.977	92,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	500.000	459.977	92,00
Total	500.000	500.000	459.977	92,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento del edificio de DINAMA y adecuación de las capacidades locativas del laboratorio de DINAMA a través de la construcción de una nueva planta edilicia. Incluye construcción de la nueva planta física del laboratorio, contratación de empresas para el mantenimiento, reparación y adecuación del edificio de la DINAMA y adquisición de materiales para acondicionamiento de nuevos puestos de trabajo
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las condiciones edilicias de la DINAMA para el cumplimiento de sus funciones y adecuación de las necesidades de área física para el desarrollo de las funciones del laboratorio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos detectados
Organismos involucrados	LATU (construcción de un nuevo módulo para el laboratorio de DINAMA)
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión de Residuos Sólidos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción planta física del Laboratorio Ambiental	Metro cuadrado	180,00	180,00	180,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de fachada y acondicionamiento de lugares de trabajo	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.500.000	24.390.000	24.195.279	99,20
<b>Totales</b>		8.500.000	24.390.000	24.195.279	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	8.000.000	9.890.000	9.985.648	100,97
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	500.000	14.500.000	14.209.631	98,00
<b>Totales</b>	8.500.000	24.390.000	24.195.279	99,20



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.000.000	9.890.000	9.985.648	100,97
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	500.000	14.500.000	14.209.631	98,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.500.000	24.390.000	24.195.279	99,20
Total	8.500.000	24.390.000	24.195.279	99,20

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado y sirvió como reforzante mediante trasposiciones desde y hacia otros Proyectos de la misma UE. Adicionalmente, al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el Proyecto fue reforzado en \$14: 000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales".



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 757

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de planes y programas específicos para la protección y monitoreo de ecosistemas transfronterizos, Incluye la adquisición de equipamiento, contratación de servicios analíticos, realización de estudios específicos en las cuencas, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica y capacitación inherente al proyecto
Objetivo principal del Proyecto	Uso sostenible de los recursos hídricos transfronterizos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	MRREE
Objetivo de Inciso	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos
Objetivo de UE	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en formulación Planes de cuenca Río Uruguay, Cuareim, R. de la Plata, Lag. Merín y Acuíf. Guaraní	Porcentaje	30,00	30,00	25,00	83,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios para la evaluación de los ecosistemas transfronterizos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitaciones de técnicos en evaluación de ecosistemas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de monitoreo de ecosistemas	Unidad	1,00	1,00	0,25	25,00
Consultorías individuales	Contratación de consultorías de apoyo a la formulación e implementación de los planes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.600.000	3.600.000	3.037.292	84,37
<b>Totales</b>		3.600.000	3.600.000	3.037.292	84,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	0	0,00
Consultorías individuales	900.000	900.000	905.967	100,66
Equipamiento y Maquinaria	500.000	500.000	115.205	23,04
Investigación	2.000.000	2.000.000	2.016.120	100,81
<b>Totales</b>	3.600.000	3.600.000	3.037.292	84,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	900.000	900.000	905.967	100,66
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	500.000	500.000	115.205	23,04
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.000.000	2.000.000	2.016.120	100,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.600.000	3.600.000	3.037.292	84,37
<b>Total</b>	3.600.000	3.600.000	3.037.292	84,37





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 756

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	382 - Cambio Climático
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	756 - Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de acciones, programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio climático, con énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. Incluye realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático
Objetivo principal del Proyecto	Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Sin factores críticos identificados
Organismos involucrados	MREE, MGAP, MIEM, MSP, Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Objetivo de UE	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático: primera fase	Porcentaje	30,00	30,00	22,00	73,33



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios de investigación y apoyo a la implementación del Plan de respuesta al cambio climático	Unidad	1,00	1,00	0,70	70,00
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para asistir en el desarrollo de proyectos específicos	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Informática Software	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	Unidad	1,00	1,00	0,50	50,00
Empresas Consultoras	Consultoría para desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al Plan de respuesta	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	5.040.720	72,01
<b>Totales</b>		7.000.000	7.000.000	5.040.720	72,01

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.400.000	1.400.000	1.170.265	83,59
Empresas Consultoras	1.500.000	1.500.000	1.170.265	78,02
Informática Software	1.200.000	1.200.000	635.509	52,96
Investigación	2.900.000	2.900.000	2.064.681	71,20
<b>Totales</b>	7.000.000	7.000.000	5.040.720	72,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.400.000	1.400.000	1.170.265	83,59
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.500.000	1.500.000	1.170.265	78,02
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.200.000	1.200.000	635.509	52,96
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.900.000	2.900.000	2.064.681	71,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.000.000	7.000.000	5.040.720	72,01
<b>Total</b>	7.000.000	7.000.000	5.040.720	72,01



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 774

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. Consultorías. Talleres. Publicaciones. IVA contratos profesionales. Diseño y desarrollo de software. Equipamiento. Viáticos. Pasajes. Arrendamiento de obra o servicios. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar los componentes hídricos del Sistema Nacional Ambiental acordado en el Inciso y coordinado con otras áreas del Poder Ejecutivo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollo del Sistema Nacional Ambiental
Objetivo de UE	

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Realizar estudios	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
Capacitación	Talleres de capacitación	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.050.000	650.540	61,96
<b>Totales</b>		1.000.000	1.050.000	650.540	61,96

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	200.000	100,00
Consultorías individuales	800.000	850.000	450.540	53,00
Totales	1.000.000	1.050.000	650.540	61,96

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	800.000	850.000	450.540	53,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.050.000	650.540	61,96
Total	1.000.000	1.050.000	650.540	61,96

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye trasposición de otro Proyecto del mismo Programa de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 775

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización de software cartografía digital imágenes satelitales. Equipos necesarios para la actualización y desarrollo de la red hidrométrica nacional, operación de telemétricas. Digitalización de datos. Contratos de arrendamiento de obra o servicio. Talleres. Convenios. Pasajes y viáticos. Capacitación. IVA contratos profesionales. Publicaciones. Contrapartidas internacionales
Objetivo principal del Proyecto	Formular, implementar y dar seguimiento al Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, promoviendo y dando seguimiento a la gestión por cuencas mediante los Consejos Regionales y los Comités de Cuencas, en particular planes de gestión en cuencas estratégicas. Evaluar los recursos hídricos de cuencas y acuíferos (cantidad y calidad), manteniendo la operación de la red de estaciones hidrométricas y el banco de datos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Desarrollar un soporte técnico de las regiones hidrográficas, cuencas estratégicas y acuíferos	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Instalación de Comisiones de Cuenca	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Sistema de evaluación de los recursos hídricos actualizado y mejorado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	57.000	57.000	55.290	97,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Piezómetros, cámara de observación de perforaciones, medidores	Unidad	20,00	20,00	19,00	95,00
Capacitación	Cursos de capacitación a funcionarios técnicos	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Consultorías individuales	Desarrollo de estudios sobre área temática	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.960.000	5.680.000	5.520.559	97,19
<b>Totales</b>		7.960.000	5.680.000	5.520.559	97,19

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Consultorías individuales	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	2.960.000	680.000	520.559	76,55
<b>Totales</b>	7.960.000	5.680.000	5.520.559	97,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.960.000	680.000	520.559	76,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.960.000	5.680.000	97,19
<b>Total</b>	7.960.000	5.680.000	97,19

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición a otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 776

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	776 - Sistema de Información de Aguas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. Consultorías. Talleres. Publicaciones. IVA contratos profesionales. Diseño y desarrollo de software. Equipamiento. Viáticos. Pasajes. Arrendamiento de obra o servicios. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Generar un Sistema de Información de Aguas integrado al Sistema de Información Ambiental que permita gestionar el recurso y apoyar en general a las políticas nacionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA)
Objetivo de UE	Integración del sistema de información de agua al SIA

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contrato para el desarrollo de programas e interfaces de vinculación con los usuarios	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación especializada a técnicos del SIA y capacitación de personal de regionales	Unidad	50,00	50,00	43,00	86,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento especializado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	955.000	832.835	87,21
<b>Totales</b>		1.500.000	955.000	832.835	87,21



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	200.000	200.000	100,00
Consultorías individuales	400.000	400.000	400.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	900.000	355.000	232.835	65,59
<b>Totales</b>	<b>1.500.000</b>	<b>955.000</b>	<b>832.835</b>	<b>87,21</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	400.000	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	900.000	355.000	232.835	65,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.500.000	955.000	832.835	87,21
<b>Total</b>	1.500.000	955.000	832.835	87,21

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposiciones a otros Proyectos de la misma UE.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 777

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	777 - Planificación de las Aguas Urbanas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Contratos profesionales. IVA contratos. Arrendamiento de obra o servicios. Consultorías. Equipamiento. Pasajes y viáticos. Capacitación. Publicaciones. Talleres. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo de planes y proyectos para asegurar el acceso universal al agua potable en cantidad y calidad. Desarrollar planes y proyectos que contemplen la situación de la población servida o no por redes de alcantarillado sanitario. Asegurar mecanismos de apoyo a los gobiernos departamentales para la elaboración de planes de drenaje urbano y proyectos de alta complejidad. Desarrollar cartografía de áreas inundables
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Planes para el acceso universal al agua potable y saneamiento adecuado

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pobladores de localidades de menos de 5000 habitantes	300.000	300.000	250.000	83,33
Pobladores en áreas inundables	70.000	70.000	58.000	82,86

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Estudios que complementen el diseño de planes en aguas urbanas	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Capacitación	Capacitar a los funcionarios en temas específicos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Capacitación	Realización de talleres en el interior del país	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.400.000	6.979.000	5.768.607	82,66
<b>Totales</b>		5.400.000	6.979.000	5.768.607	82,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Consultorías individuales	3.400.000	4.979.000	3.768.607	75,69
Totales	5.400.000	6.979.000	5.768.607	82,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	3.400.000	4.979.000	3.768.607	75,69

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.400.000	6.979.000	5.768.607	82,66
Total	5.400.000	6.979.000	5.768.607	82,66

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	El Proyecto fue reforzado por trasposición de otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 778

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	778 - Gestión de los Recursos Hídricos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento para el inventario nacional de los aprovechamientos de Recursos Hídricos. Convenios. Difusión. Contrapartida de fondos internacionales. Talleres. Pasajes y viáticos. Capacitación. Contratos de arrendamiento de obra o servicios
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un sistema eficiente de asignación de aguas (técnico-administrativo-legal) contemplando la descentralización, mediante el fortalecimiento de las regionales de administración de agua
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance de la descentralización técnica y administrativa de la gestión	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Instalación de las nuevas regionales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendimientos industriales	1.000	1.000	880	88,00
Regantes	6.000	6.000	5.280	88,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para control de las aguas (Lanchas, motores, trailers)	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Capacitación	Capacitar funcionarios de regionales	Unidad	30,00	30,00	25,00	83,33
Consultorías individuales	Contratar consultores para la modernización y mejora de la gestión de los recursos hídricos	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.660.000	7.144.000	6.274.234	87,83
<b>Totales</b>		4.660.000	7.144.000	6.274.234	87,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	500.000	500.000	100,00
Consultorías individuales	660.000	3.144.000	3.144.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	3.500.000	3.500.000	2.630.234	75,15
<b>Totales</b>		4.660.000	7.144.000	6.274.234 87,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	500.000	500.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	660.000	3.144.000	3.144.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.500.000	3.500.000	2.630.234	75,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.660.000	7.144.000	6.274.234	87,83
<b>Total</b>	4.660.000	7.144.000	6.274.234	87,83

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto reforzado por trasposición de otros Proyectos de la misma UE.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 971

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir el equipamiento básico faltante para nuevo personal y para adaptar nuevos locales en sede y regionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado y otros equipos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sillas, escritorios, armarios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Bibliotecas actualizadas en sede y en las oficinas regionales DINASA	Unidad	13,00	13,00	2,00	15,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	477.000	276.264	57,92
<b>Totales</b>		2.000.000	477.000	276.264	57,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	900.000	72.000	71.264	98,98
Libros y Obras de Arte	200.000	5.000	5.000	100,00
Mobiliario	900.000	400.000	200.000	50,00
<b>Totales</b>	2.000.000	477.000	276.264	57,92



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	900.000	72.000	71.264	98,98
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	5.000	5.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	900.000	400.000	200.000	50,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	477.000	276.264	57,92
Total	2.000.000	477.000	276.264	57,92

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Se realizó trasposición a otros Proyectos de la misma UE. Se concretó la mudanza de todas las oficinas de la Dirección.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir y actualizar los equipos y los programas necesarios para el nuevo personal así como para el personal existente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Programas necesarios para desarrollar las tareas administrativas y técnicas	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.150.000	1.385.000	825.875	59,63
<b>Totales</b>		1.150.000	1.385.000	825.875	59,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	588.875	58,89
Informática Software	150.000	385.000	237.000	61,56
<b>Totales</b>	1.150.000	1.385.000	825.875	59,63



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	58.890	58,89
DURAZNO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	58.890	58,89
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	600.000	600.000	353.325	58,89
MONTEVIDEO	Informática Software	-	150.000	385.000	237.000	61,56
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	100.000	100.000	58.885	58,88
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	100.000	100.000	58.885	58,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	400.000	400.000	235.550	58,89
Total Montevideo	750.000	985.000	590.325	59,93
Total	1.150.000	1.385.000	825.875	59,63

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto reforzado por trasposición de otros Proyectos de la misma UE.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Disponer de oficinas adecuadas para el desarrollo de las competencias y obligaciones asumidas en el marco de la Ley de Política Nacional de Aguas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento general de oficinas	Metro cuadrado	100,00	100,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Estudios de diseño y proyecto de obras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	900.000	900.000	0	0,00
<b>Totales</b>		900.000	900.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	120.000	120.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	780.000	780.000	0	0,00
<b>Totales</b>	900.000	900.000	0	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	120.000	120.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	780.000	780.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	900.000	900.000	0	0,00
Total	900.000	900.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	Los gastos asociados a este proyecto de inversión se vieron retrasados debido a la extensión de los plazos previstos para la instalación y acondicionamiento de nuestra sede regional a ubicarse en el Departamento de San José. No obstante, a través de nuestros Convenios hemos abonado reparaciones y acondicionamiento de la sede de Salto.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 761

Inciso	14 - Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Viáticos nacionales e internacionales. Pasajes. Contraparte de proyectos internacionales. Publicaciones y Talleres. Capacitación
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la participación de Uruguay en organismos regionales e internacionales y asegurar las contrapartidas para la concreción de las políticas nacionales. Desarrollar una acción concertada para la protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos en coordinación con la DINAMA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos
Objetivo de UE	Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Contrapartidas de proyectos regionales	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Capacitación	Cursos para el personal técnico	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.395.688	4.395.688	4.395.000	99,98
<b>Totales</b>		4.395.688	4.395.688	4.395.000	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	2.395.688	2.395.688	2.395.000	99,97
Capacitación	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Totales</b>	4.395.688	4.395.688	4.395.000	99,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	2.395.688	2.395.688	2.395.000	99,97
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.395.688	4.395.688	4.395.000	99,98
Total	4.395.688	4.395.688	4.395.000	99,98



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 779

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	382 - Cambio Climático
Área Prog.	10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Proyecto	779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilidad y Cambio Climático
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Actualización y desarrollo de la red hidrométrica nacional. Consultorías. Publicaciones. Actualización de software cartografía digital. Contratos. Arrendamiento de obra o servicios. Talleres. Capacitación. Publicaciones. Pasajes y viáticos. Convenios
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la Gestión del Riesgo por inundaciones a través de medidas de prevención y previsión. Coordinar con organismos competentes en hidrometeorología.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Objetivo de UE	Medidas de prevención y previsión de inundaciones

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	57.000	57.000	57.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación a funcionarios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Investigación	Desarrollar ámbitos de investigación y talleres	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Totales</b>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Investigación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
<b>Totales</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

**INCISO 15**

**“MINISTERIO  
DE  
DESARROLLO SOCIAL”**



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 950

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	950 - Dispositivos institucionales transversales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Brindar asistencia técnica, capacitación y recursos humanos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión política, la coordinación intersectorial, la articulación territorial y el trabajo directo con las familias y la comunidad; apoyar la consolidación de sólidos sistemas de información para el seguimiento y evaluación de las políticas y programas de infancia y adolescencia con miras a mejorar la gestión, promover la transparencia y favorecer el control social, junto con acciones de generación de conocimiento y la organización de debates con la misma finalidad; diseñar e implementar una estrategia de comunicación social orientada a situar a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas del desarrollo de la sociedad, promover espacios de expresión y participación, proteger sus derechos, comunicar los resultados de las acciones del programa
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la consolidación institucional del MIDES y de las instituciones sectoriales para la construcción y sostenimiento de las articulaciones necesarias en las dimensiones políticas, sectorial y territorial como sostén fundamental de las acciones inclusivas y de las políticas sociales de carácter universal
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Cancelación o no cumplimiento de contratos realizados por parte de las OSC
Organismos involucrados	MSP, ASSE, MD, MEC, ANEP, CES, CEP, INAU
Objetivo de Inciso	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana
Objetivo de UE	Coordinación y asesoramiento con la sociedad civil para el fomento de la participación ciudadana

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
73 Socats (Servicio de Orientación Consulta y Articulación Territorial) y Of centrales equipadas	Unidad	73,00	73,00	73,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	437.800	437.800	70.639	16,13
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.990.000	1.990.000	321.970	16,18
<b>Totales</b>		<b>2.427.800</b>	<b>2.427.800</b>	<b>392.609</b>	<b>16,17</b>

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	167.972	167.972	100,00	
Informática Hardware	2.427.800	2.259.828	224.637	9,94	
<b>Totales</b>	<b>2.427.800</b>	<b>2.427.800</b>	<b>392.609</b>	<b>16,17</b>	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	133.030	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	432.348	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	66.515	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	99.773	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	167.972	167.972	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	864.696	2.259.828	224.637	9,94
PAYSANDU	Informática Hardware	N	99.773	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	166.288	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	133.030	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	66.515	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	33.258	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	66.515	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	33.253	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.563.104	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	864.696	2.427.800	392.609	16,17
<b>Total</b>	<b>2.427.800</b>	<b>2.427.800</b>	<b>392.609</b>	<b>16,17</b>



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	En el 2014 se inició la compra de equipamiento informático por un total U\$S 46.570, adjudicándose en noviembre de 2014. El proveedor no entregó el equipamiento adjudicado, por lo que debió adjudicarse a otro oferente en el 2015.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	970 - Equipamiento y Mobiliario
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquirir el equipamiento y mobiliario necesarios para obtener un ambiente adecuado en las oficinas del edificio central del Ministerio y en los locales anexos al mismo
Objetivo principal del Proyecto	Generar ambientes laborales óptimos tanto para aquellas personas que realizan las tareas relacionadas con los proyectos del Ministerio, como la población objetivo de los mismos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de stock en el mercado de los bienes que se quieren adquirir
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	309,00	335,00	335,00	100,00

### Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Trabajadores del Mides	1.124	1.783	1.783	100,00
Trabajadores del Mides (Femenino)	683	537	537	100,00
Trabajadores del Mides (Masculino)	441	1.246	1.246	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	150,00	135,00	135,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	150,00	1.284,00	1.284,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	300,00	126,00	126,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	250,00	52,00	52,00	100,00
Mobiliario	Roperos	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	3,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	50,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	50,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	10,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezers	Unidad	25,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de telefonía	Unidad	30,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos (cafeteras, batidoras, exprimidores, licuadora, jarras electricas)	Unidad	0,00	64,00	64,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas, de video, grabadores y accesorios (lentes, cañones)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario en general (mesas de luz, practicunas, tablonces, caballetes)	Unidad	0,00	231,00	231,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audio y video	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de desagote de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de Carga	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hormigonera	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos deportivos - JER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de coser	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Odontológico - JER	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.957.250	13.189.596	7.865.577	59,63
<b>Totales</b>		25.957.250	13.189.596	7.865.577	59,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.257.250	8.365.726	3.041.707	36,36
Mobiliario	6.200.000	4.823.870	4.823.870	100,00
Totales	7.457.250	13.189.596	7.865.577	59,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.590	1.590	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.373	70.373	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	90.000	30.550	30.550	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.763	10.763	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	30.000	24.580	24.580	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.361	4.361	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	60.000	30.935	30.935	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.946	2.946	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	30.000	2.990	2.990	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	21.699	21.699	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.257.250	8.159.247	2.835.228	34,75
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	5.390.000	4.701.297	4.701.297	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	298	298	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.972	25.972	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	30.000	9.270	9.270	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.380	3.380	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.358	20.358	100,00
SALTO	Mobiliario	N	30.000	13.983	13.983	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.649	7.649	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	37.090	37.090	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	60.000	3.225	3.225	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	60.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	30.000	7.040	7.040	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	810.000	329.052	329.052	100,00
Total Montevideo	6.647.250	12.860.544	7.536.525	58,60
Total	7.457.250	13.189.596	7.865.577	59,63

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	La asignación definitiva incluye disminución de crédito por \$ 12.767.654, por reasignación de crédito a la U.E. 002, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012 y por transposición a otros proyectos de inversión del mismo programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nro. 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
14/05/2015	Por artículo 237 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se autoriza a partir de 2013 un incremento anual de \$ 18: 500.000 a este proyecto. Dicho incremento se ve reflejado en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y Localización.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Generar una estructura de funcionamiento del MIDES óptima para poder desarrollar en forma eficaz y eficiente los objetivos institucionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de stock en el mercado de bienes que se quieren adquirir
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	309,00	335,00	335,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	174,00	174,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Informática Hardware	Conectividad con Oficinas Territoriales	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias para el Q expeditivo (sistema de expediente electrónico)	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Mantenimiento de licencias de Q expeditivo	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Red de almacenamiento	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Informática Hardware	Insumos informáticos varios (switches, tester, memorias, fuentes)	Unidad	0,00	210,00	210,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.500.000	5.077.713	4.008.836	78,95
<b>Totales</b>		6.500.000	5.077.713	4.008.836	78,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	3.000.000	5.077.713	4.008.836	78,95
Informática Software	1.500.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	4.500.000	5.077.713	4.008.836	78,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	60.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	3.000.000	5.077.713	4.008.836	78,95
MONTEVIDEO	Informática Software	-	960.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	20.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	540.000	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.960.000	5.077.713	78,95
<b>Total</b>	4.500.000	5.077.713	78,95





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	Por artículo 237 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se autoriza a partir de 2013 un incremento anual de \$ 2.000.000 a este proyecto. Dicho incremento se ve reflejado en la Asignación Prevista por Ley por Fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y Localización. La asignación definitiva incluye disminución de crédito por \$ 1.422.287, por reasignación de crédito a la U.E. 002, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012 y por transposición a otros proyectos de inversión del mismo programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nro. 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la estructura de funcionamiento del MIDES
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos que impidan la realización de las obras
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio central en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Arreglo de Local Oficina Territorial Toledo	Metro cuadrado	0,00	87,00	87,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y Acondicionamiento del Centro de Ayudas Técnicas CENATT	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de local en Terminal Colón	Metro cuadrado	0,00	66,00	66,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cerramiento para cancha deportiva multiuso en la zona de Santa Catalina - Montevideo	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción vestuarios, baños y cocina del primer piso de Casa INJU	Metro cuadrado	0,00	12,00	12,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y acondicionamiento de un local en Rocha con destino a Oficina Territorial del Mides	Metro cuadrado	0,00	194,00	194,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en salón vecinal de la policlínica El Monarca, Villa García	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de muro divisorio en predio del local comunitario Jardines de Las Torres	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	11.864.963	4.991.555	42,07
<b>Totales</b>		0	11.864.963	4.991.555	42,07

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	11.864.963	4.991.555	42,07
<b>Totales</b>	0	11.864.963	4.991.555	42,07



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	897.941	897.941	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	10.568.679	3.695.271	34,96
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	398.343	398.343	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.296.284	1.296.284	100,00
Total Montevideo	0	10.568.679	3.695.271	34,96
Total	0	11.864.963	4.991.555	42,07

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto habilitado por trasposición de otros proyectos del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. La refacción de Baños y Cocina en Local Comunitario "El Tambo" - Zona Casabo (JER), por demoras en el proceso licitatorio, se realizará con créditos del ejercicio 2015. El costo de la obra de cerramiento de la Cancha de Santa Catalina (JER), fue inferior al presupuestado.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 974

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos tales como autos y camionetas para poder cumplir de forma eficiente los diferentes proyectos del Ministerio, planteados en todo el territorio nacional
Objetivo principal del Proyecto	Generar una flota de vehículos adecuada para cumplir con los objetivos del Ministerio, ya que los mismos alcanzan a toda la población del país, en todo el territorio nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Problemas aduaneros o del proveedor que demoren la entrega del bien
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	2,00	4,00	2,00	50,00
Vehículos	Autos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63
Totales		1.500.000	1.565.434	714.357	45,63

### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63
Totales	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63

### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63
Total	1.500.000	1.565.434	714.357	45,63

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	El crédito sin ejecutar de \$ 815.077 responde demoras en trámite licitatorio por la compra de 2 camionetas, por lo que la factura correspondiente se imputa con crédito 2015.
30/04/2015	Se reforzó el crédito en \$ 65.434, por trasposición de crédito de otro proyecto de inversión de la U.E., para la compra de 4 camionetas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 940

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Direc. General de Secretaría.
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	940 - Sistema protección y atención embarazo y primera infancia
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Garantizar la equidad en el acceso a una adecuada alimentación, cuidados sanitarios, estimulación temprana y educación inicial al inicio de la vida y durante la primera infancia, universalizando el acceso a servicios de cuidado de calidad desde la gestión
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un sistema articulado y universal de atención al embarazo y la primera infancia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No tiene
Organismos involucrados	MSP/ASSE/INAU-CAIF
Objetivo de Inciso	Acciones para garantizar la atención universal al embarazo y primera infancia
Objetivo de UE	Acciones para garantizar la atención universal al embarazo y primera infancia

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

### Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
5% de niños menores de 24 meses con obesidad	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
5% de prematuridad en todo el país	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
6.8 de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos	Unidad	6,80	0,00	0,00	0,00
8 % de niños menores de 24 meses con retraso en el crecimiento	Porcentaje	8,00	0,00	0,00	0,00
80% de embarazadas que controlan su embarazo desde el primer trimestre	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00
95% de embarazadas controlan su embarazo por lo menos 6 veces durante la gestación	Porcentaje	95,00	0,00	0,00	0,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Camillas	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos médicos	Unidad	50,00	50,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	70,00	70,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipamiento de uso médico	Unidad	140,00	140,00	0,00	0,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	109.582	109.582	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	498.100	498.100	0	0,00
<b>Totales</b>		607.682	607.682	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2414	11 - Rentas generales	S	08/12/2010		90,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	307.682	307.682	0	0,00	
Mobiliario	300.000	300.000	0	0,00	
<b>Totales</b>	607.682	607.682	0	0,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	307.682	307.682	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	300.000	300.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	607.682	607.682	0	0,00
<b>Total</b>	607.682	607.682	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2015	Se re direccionó la actividad, iniciándose la compra de un vehículo para el Departamento de Coordinación del Sistema de Atención, por un monto de U\$S 14.490, la cual fue adjudicada en el 2014, pero los trámites administrativos necesarios para la importación del vehículo, imposibilitó la entrega en dicho ejercicio.
30/04/2015	No se compró el equipamiento previsto por redefinición de actividades. En este proyecto se ejecutan actividades en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y ASSE. A partir del Programa Uruguay Crece Contigo se redefinieron las políticas relativas a este proyecto.





## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	002 - Dirección de Desarrollo Social
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	970 - Equipamiento y Mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	970
Descripción del Proyecto	Adquirir el equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas del edificio central del Ministerio y en los locales anexos al mismo.
Objetivo principal del Proyecto	Generar ambientes laborales óptimos tanto para aquellas personas que realizan las tareas relacionadas con los proyectos del Ministerio, como la población objetivo de los mismos.
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	0,00	335,00	335,00	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	280,00	280,00	100,00
Mobiliario	Armarios y Estanterías	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	0,00	111,00	111,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires Acondicionados	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario General	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos (Lavarropas + Secarropas)	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos varios	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de Pronadis	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de desagote de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.725.077	1.725.077	100,00
Totales		0	1.725.077	1.725.077	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	744.906	744.906	100,00
Mobiliario	0	980.171	980.171	100,00
Totales	0	1.725.077	1.725.077	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	744.906	744.906	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	980.171	980.171	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.725.077	1.725.077	100,00
Total	0	1.725.077	1.725.077	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto habilitado por reasignación de crédito de proyectos de la U.E. 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	002 - Dirección de Desarrollo Social
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Generar una estructura de funcionamiento del MIDES óptima para poder desarrollar en forma eficaz y eficiente los objetivos institucionales
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
250 oficinas y 59 locales anexos equipados adecuadamente	Unidad	0,00	335,00	335,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software de conversión de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	107.243	107.018	99,79
Totales		0	107.243	107.018	99,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	0	107.243	107.018	99,79
Totales	0	107.243	107.018	99,79



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	107.243	107.018	99,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	107.243	107.018	99,79
Total	0	107.243	107.018	99,79

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto habilitado por reasignación de crédito de proyectos de la U.E. 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

### Proyecto 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	002 - Dirección de Desarrollo Social
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la estructura de funcionamiento del MIDES
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reforma Centro de Ayudas Técnicas - CENATT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de Centro de Ayudas Técnicas CENATT	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	427.224	427.224	100,00
Totales		0	427.224	427.224	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	427.224	427.224	100,00
Totales	0	427.224	427.224	100,00



## Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	427.224	427.224	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	427.224	427.224	100,00
Total	0	427.224	427.224	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	Proyecto habilitado por reasignación de crédito de proyectos de la U.E. 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012.