



Ejercicio 2012

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

**Sistema de Información y
Seguimiento de la Inversión (SISI)**

Parte III

S U M A R I O

PARTE III

- **Avance Físico**
 - **Incisos 16 al 19**
 - **Inciso 25**
 - **Inciso 27**
 - **Inciso 29**

**ORGANISMOS DEL
ARTÍCULO 220
DE LA
CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA**

INCISO 16

“PODER JUDICIAL”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 702

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	702 - Adquisición, construcción y refacciones de Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Refacciones de sedes jurisdiccionales
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones en Juzgado Penal de Mercedes, Centro de Justicia de Rivera, Centro de Justicia de Dolores, Centro de Justicia de Trinidad, Juzgados del Crimen Organizado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Que empresas en las zonas mencionadas no coticen
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionamiento Juzgado Penal de Mercedes	Metro cuadrado	250,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Centro de Justicia de Rivera	Metro cuadrado	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Centro de Justicia de Dolores	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.800.000	0	0	0,00
Totales		14.800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	14.800.000	0	0	0,00
Totales	14.800.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Construcciones	N	8.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	N	6.800.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	14.800.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	14.800.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	El crédito de este proyecto se traspasó al proyecto 973 a raíz de la unificación en la numeración de aquellos proyectos de inversiones comunes en el presupuesto nacional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	704 - Reorganización Justicia Penal en Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Reubicación de 12 Juzgados Penales en el local de Juan Carlos Gomez 1236-40
Objetivo principal del Proyecto	Centralización de Sedes Penales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011	0	1.010.304	1.010.304	100,00
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011 (Femenino)	0	554.151	554.151	100,00
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011 (Masculino)	0	456.153	456.153	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra del edificio de Juan Carlos Gómez (finalización)	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	16.807.249	16.233.777	96,59
Totales		0	16.807.249	16.233.777	96,59

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por componentes (%)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	16.807.249	16.233.777	96,59
Totales	0	16.807.249	16.233.777	96,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	16.807.249	16.233.777	96,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	16.807.249	16.233.777	96,59
Total	0	16.807.249	16.233.777	96,59

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se culminaron las obras iniciadas en el 2007 por la empresa TRESOR S.A. Está pendiente la realización de obras complementarias para completar la ubicación de 4 juzgados por piso, según lo dispuesto por la Corporación a fines de julio 2012, y para construir boxes de declaración donde se ubicarán salas de audiencia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 707

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	707 - Equipamiento y mobiliario para sedes penales interior
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento de sedes
Objetivo principal del Proyecto	Recursos necesarios para la implantación de sedes Penales en el Interior
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de sedes penales	Unidad	2.162,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.173.000	0	0	0,00
Totales		10.173.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.173.000	0	0	0,00
Totales	10.173.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.173.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.173.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Este proyecto se encuentra suspendido, a la espera de la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 708

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	708 - Centro de Justicia de Fray Bentos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Reubicación de las sedes no penales de la ciudad de Fray Bentos
Objetivo principal del Proyecto	Concentración de la Justicia no Penal
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Que las empresas de la zona no coticen obra
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Justicia no penal de Fray Bentos	Metro cuadrado	312,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras edificio para Centro de Justicia	Metro cuadrado	312,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.200.000	0	0	0,00
Totales		9.200.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	9.200.000	0	0	0,00
Totales	9.200.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Construcciones	N	9.200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	9.200.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	9.200.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se postergó la ejecución de este Proyecto de Inversión debido a que los recursos humanos se encontraban afectados a otras obras edilicias y no pudieron realizar el Anteproyecto que está previsto realizar en el 2013. El proyecto inicial era derribar la edificación existente y construir un Centro de Justicia, en la actualidad se prevé refaccionar lo que ya está edificado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 709

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	709 - Centro de Justicia de Maldonado
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Construcción del Centro de Justicia del Maldonado
Objetivo principal del Proyecto	Centralización de la Justicia en Maldonado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Justicia de Maldonado	Metro cuadrado	784,00	0,00	0,00	0,00
Realización del Anteproyecto Ejecutivo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011	0	164.298	164.298	100,00
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011 (Femenino)	0	83.435	83.435	100,00
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011 (Masculino)	0	80.863	80.863	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción Centro de Justicia de Maldonado	Metro cuadrado	784,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Anteproyecto de la Obra del Centro de Justicia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.000.000	14.456	14.456	100,00
Totales		26.000.000	14.456	14.456	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	14.456	14.456	100,00
Construcciones	26.000.000	0	0	0,00
Totales	26.000.000	14.456	14.456	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	14.456	14.456	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	26.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	26.000.000	14.456	14.456	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	26.000.000	14.456	14.456	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	<p>Durante el año 2012 se prosiguió con el ajuste del Anteproyecto Arquitectónico (planos y memoria descriptiva, como para elaborar luego el Proyecto Ejecutivo), y se obtuvo la aprobación de la Intendencia Municipal de Maldonado a la idea general de la propuesta edilicia.</p> <p>Se realizó además el llamado a licitación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y Dirección de Obra, el cual comprende la elaboración de detallados planos y memoria descriptiva de obras para que las empresas constructoras puedan cotizar y luego construir dos edificios (Primera etapa: 2.500 m2 y segunda etapa: 9.000 m2).</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	971
Descripción del Proyecto	Aquisición de equipamiento y mobiliario para sedes
Objetivo principal del Proyecto	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población mayor de 18 años de Montevideo. Censo 2011	0	1.010.304	1.010.304	100,00
Población mayor de 18 años de Montevideo. Censo 2011 (Femenino)	0	554.151	554.151	100,00
Población mayor de 18 años de Montevideo. Censo 2011 (Masculino)	0	456.153	456.153	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento para Centro de Justicia Penal	Unidad	0,00	1.461,00	1.461,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.065.000	4.064.240	99,98
Totales		0	4.065.000	4.064.240	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	4.065.000	4.064.240	99,98
Totales	0	4.065.000	4.064.240	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	4.065.000	4.064.240	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.065.000	4.064.240	99,98
Total	0	4.065.000	4.064.240	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se adquirió el equipamiento para el edificio sede de los Juzgados Penales que estaba previsto hacer en el año 2011.
16/05/2013	Se realizaron trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados a través de un sistema informático que permita llegar al expediente electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Extensión del SGT e informatizar los juzgados de Paz de Ciudad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	Concreta el salto cualitativo de realizar la gestión

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos y herramientas de desarrollo	Unidad	427,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquirir licencias	Unidad	0,00	535,00	535,00	100,00
Informática Hardware	Adquirir escaners, switches, notebooks y otros	Unidad	0,00	709,00	709,00	100,00
Informática Hardware	Instalación eléctrica, cableado de datos e insumos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.370.000	28.791.000	28.778.496	99,96
Totales		18.370.000	28.791.000	28.778.496	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	18.370.000	24.940.369	24.927.865	99,95
Informática Software	0	3.850.631	3.850.631	100,00
Totales	18.370.000	28.791.000	28.778.496	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
ARTIGAS	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
CANELONES	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
COLONIA	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
FLORES	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.184.996	2.296.621	2.284.117	99,46
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	2.001.941	2.001.941	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
PAYSANDU	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
RIVERA	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
ROCHA	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
SALTO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
SORIANO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	510.278	1.257.986	1.257.986	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	0	102.705	102.705	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	9.185.004	24.492.438	24.492.438	100,00
Total Montevideo	9.184.996	4.298.562	4.286.058	99,71
Total	18.370.000	28.791.000	28.778.496	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso. La mayor inversión financiera tecnológica del año 2012 fue la adquisición y recepción del equipamiento para instalar el Centro de Procesamiento de Datos en el nuevo local de la División Tecnología Informática que se prevé ocupar durante el año 2014.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Refacción de Sedes Jurisdiccionales
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones en Juzgado Penal de Mercedes, Centro de Justicia de Rivera, Centro de Justicia de Dolores, Centro de Justicia de Trinidad, Juzgados del Crimen Organizado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Que empresas en las zonas mencionadas no coticen
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliación del Centro de Justicia de Dolores	Porcentaje	0,00	38,00	38,00	100,00
Obras de adecuación edilicia en sedes de todo el país	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Pago a cuenta por la compra de edificio Padrón Nº 3.157 de Mdeo, futura sede Jdos.Paz Dptal. y Conc	Porcentaje	0,00	57,00	57,00	100,00
Reacondicionamiento del Centro de Justicia de Trinidad	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población del país mayor de 18 años-Censo 2011	0	2.408.856	2.408.856	100,00
Población del país mayor de 18 años-Censo 2011 (Femenino)	0	1.279.580	1.279.580	100,00
Población del país mayor de 18 años-Censo 2011 (Masculino)	0	1.129.276	1.129.276	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmueble para ubicar Jdos. Paz Deptales y de Conciliación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras de adecuación edilicia en sedes de todo el país	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Construcciones	Centro de Justicia de Trinidad	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00
Construcciones	Centro de Justicia de Dolores	Porcentaje	0,00	100,00	38,00	38,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	82.049.782	81.418.329	99,23
Totales		0	82.049.782	81.418.329	99,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	65.000.000	65.000.000	100,00
Construcciones	0	17.049.782	16.418.329	96,30
Totales	0	82.049.782	81.418.329	99,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	557.486	522.406	93,71
CANELONES	Construcciones	N	0	557.486	522.406	93,71
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	557.486	522.406	93,71
COLONIA	Construcciones	N	0	557.486	522.406	93,71
DURAZNO	Construcciones	N	0	557.486	522.406	93,71
FLORES	Construcciones	N	0	669.504	634.423	94,76
FLORIDA	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
MALDONADO	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	65.000.000	65.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	5.162.727	5.162.727	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
RIVERA	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
ROCHA	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
SALTO	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
SAN JOSE	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
SORIANO	Construcciones	N	0	2.297.775	2.262.694	98,47
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	557.486	522.405	93,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	11.887.055	11.255.602	94,69
Total Montevideo	0	70.162.727	70.162.727	100,00
Total	0	82.049.782	81.418.329	99,23

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	<p>En este proyecto la inversión 2012 más significativa fue el pago del 57% del precio del inmueble adquirido e incorporado en el ejercicio 2011 con destino a los Juzgados de Paz Dptales. y de Conciliación de la Capital, por lo cual se vuelve a incorporar en el año 2012 dado que se pagó en cuotas.</p> <p>El segundo en importancia dentro de este proyecto son los reacondicionamientos y mantenimientos en sedes de todo el país, fundamentalmente del interior.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	701 - Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Aquisiciones de equipamiento para sedes
Objetivo principal del Proyecto	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para sedes	Unidad	2.386,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00
Totales		7.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.000.000	0	0	0,00
Totales	7.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.800.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.200.000	0	0	0,00
Total Montevideo	2.800.000	0	0	0,00
Total	7.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	El crédito de este proyecto se traspasa al proyecto 971 a raíz de la unificación en la numeración de aquellos proyectos de inversiones comunes en el presupuesto nacional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 710

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	710 - Ampliación Archivo Central
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliación y reacondicionamiento del archivo sito en Tacuarembó y Paysandú
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y ampliar el archivo
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Archivo central ampliado	Metro cuadrado	184,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Aplicación y reacondicionamiento del edificio del archivo	Metro cuadrado	184,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	0	0	0,00
Totales		2.500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.500.000	0	0	0,00
Totales		2.500.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	0	0	0,00
Total	2.500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se pospuso el proyecto para el año 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 711

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	711 - Refacciones edilicias
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Refacción sedes Tecnología informática, aula de Ceju y San José 1132
Objetivo principal del Proyecto	Mantimiento de sedes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionamiento San José 1132	Metro cuadrado	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Refacciones Sede Servicios Periciales	Metro cuadrado	368,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Sede División Tecnología	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00
Construcciones	Reacondicionamiento San José 1132	Porcentaje	0,00	39,00	39,00	100,00
Construcciones	Refacción Edif Mercedes y Rio Branco	Porcentaje	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55
Totales		2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55
Totales	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55
Total	2.500.000	18.748.763	17.915.064	95,55

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se culminaron las obras en San José 1132 y se mudaron las oficinas administrativas, se encuentra además en un 50% la instalación del sistema de aire acondicionado (sólo frío) para los 7 pisos del edificio que continúa en 2013. En la futura sede de División Tecnología Informática se culminaron las obras previstas y en el 2013 se continúa con una nueva etapa de obras que no estaba presupuestada.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 801

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	801 - Programa Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados
Objetivo principal del Proyecto	Sistema de Gestión de Tribunales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Complejidad del sistema a desarrollar.El SGT a desarrollar a implantar debe contemplar la gestión de las diversas competencias en las que entienden las sedes judiciales del país y todas las instancias por las que puede tramitar un proceso o causa. La empresas seleccionada ha tenido problemas para desarrollar los productos. Plazo del programa 2011
Organismos involucrados	BID
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población mayor de 18 años de todo el país. Censo 2011	0	2.408.856	2.408.856	100,00
Población mayor de 18 años de todo el país. Censo 2011 (Femenino)	0	1.279.580	1.279.580	100,00
Población mayor de 18 años de todo el país. Censo 2011 (Masculino)	0	1.129.276	1.129.276	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de Gestión de Tribunales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Pago de IVA de Consultor contratado con fondos del PNUD	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	114.508	114.048	99,60
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.498.572	0	0	0,00
Totales		1.498.572	114.508	114.048	99,60

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1277/OC-UR	11 - Rentas generales	S	30/07/2001		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto RRHH	0	114.508	114.048	99,60	
Informática Software	1.498.572	0	0	0,00	
Totales	1.498.572	114.508	114.048	99,60	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	114.508	114.048	99,60
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.498.572	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.498.572	114.508	114.048	99,60
Total	1.498.572	114.508	114.048	99,60

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	El monto ejecutado en la financiación Rentas Generales en el 2012 correspondió al pago de IVA de un consultor contratado por el PROFOSJU con fondos del PNUD. Además, con parte de los fondos transferidos a PNUD en años anteriores se pudieron instalar en el 2012 puestos piloto en los Tribunales de Apelaciones de Civil, Familia y Laboral; en los Jdos. Ldos. de Civil 1º y 10º turno y en la Oficina Central de Notificaciones y Alguacilatos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipamiento para nuevas sedes de Centros de Mediación y Unidad de Archivo digital
Objetivo principal del Proyecto	Equipamiento adecuado para sedes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Nuevo Centro de Servicios Periciales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y mobiliario para sedes de todo el país	Unidad	0,00	1.948,00	1.948,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinas para Centros de Mediación y Unidad de Archivo Digital	Unidad	70,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario y Equipamiento para sedes	Unidad	0,00	1.948,00	1.948,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de cromatógrafo de gases para el Lab. de Toxicología del ITF	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	450.000	9.765.000	9.716.270	99,50
Totales		450.000	9.765.000	9.716.270	99,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	450.000	2.319.759	2.319.759	100,00
Mobiliario	0	7.445.241	7.396.511	99,35
Totales	450.000	9.765.000	9.716.270	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.319.759	2.319.759	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	3.948.579	3.899.849	98,77
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	194.259	194.259	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	450.000	3.496.662	3.496.662	100,00
Total Montevideo	0	6.268.338	6.219.608	99,22
Total	450.000	9.765.000	9.716.270	99,50

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Se adquirieron 2 equipos cromatógrafos para el nuevo Centro de Servicios Periciales y equipamientos varios para sedes de todo el país. Los cromatógrafos si bien están localizados geográficamente en Montevideo, es una inversión que atiende casos provenientes de todo el país pues el Laboratorio de Toxicología del ITF está centralizado en la capital.
23/05/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Refacciones en diferentes sedes Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionamientos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sedes refaccionadas	Metro cuadrado	332,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones en Sedes	Metro cuadrado	332,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Cuotas por compra del Edificio para Juzgados de Paz Departamental	Porcentaje	35,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	56.859.928	0	0	0,00
Totales		56.859.928	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	50.209.041	0	0	0,00
Construcciones	6.650.887	0	0	0,00
Totales	56.859.928	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	50.209.041	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	6.650.887	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	56.859.928	0	0	0,00
Total	56.859.928	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	La diferencia entre la Asignación Presupuestal y la Asignación Definitiva en el año 2012 obedece a trasposos realizados hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 202 para el pago a cuenta del edificio Padrón N° 3.157 de Montevideo en el que se instalarán los Juzgados de Paz de la Capital y los de Conciliación. Esta adquisición no estaba prevista al inicio del quinquenio.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovación del mobiliario del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de financiamiento
Objetivo de Inciso	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del Organismo	0	419	419	100,00
Funcionarios del Organismo (Femenino)	0	269	269	100,00
Funcionarios del Organismo (Masculino)	0	150	150	100,00
Funcionarios del organismo	400	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento	Unidad	20,00	20,00	9,00	45,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Muebles varios.	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	445.800	445.800	211.105	47,35
Totales		445.800	445.800	211.105	47,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	445.800	445.800	211.105	47,35
Totales	445.800	445.800	211.105	47,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	445.800	445.800	211.105	47,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	445.800	445.800	47,35
Total	445.800	445.800	47,35

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizó el equipamiento de oficinas adaptado a las necesidades.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de hardware y software
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Limitantes financieras
Objetivo de Inciso	Modernizar al Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Modernizar al Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en informatización de la gestión	Porcentaje	50,00	45,00	45,00	100,00
Oficinas informáticamente actualizadas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del Organismo.	0	419	419	100,00
Funcionarios del Organismo. (Femenino)	0	269	269	100,00
Funcionarios del Organismo. (Masculino)	0	150	150	100,00
Funcionarios del organismo	400	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquirir hardware	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquirir sistemas informáticos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras y servidores.	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00
Informática Hardware	Equipos de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Software	McAfee Endpoint Protection Suite licencias	Unidad	0,00	277,00	277,00	100,00
Informática Hardware	Scaners	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Antenas USB wireless level	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Informática Hardware	Puestos red informática	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Software	Sistema operativo Windows seven pro	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Informática Software	Módulo autoconsulta Payroll	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Programa Basec Support	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	CA Arc Serv	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Oracle Database Standard Edition	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Oracle Weblogic Server Standard Edition	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	12.837.700	7.837.700	5.568.383	71,05
Totales		12.837.700	7.837.700	5.568.383	71,05

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	7.000.000	4.000.000	2.672.812	66,82	
Informática Software	5.837.700	3.837.700	2.895.571	75,45	
Totales	12.837.700	7.837.700	5.568.383	71,05	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	7.000.000	4.000.000	2.672.812	66,82
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.837.700	3.837.700	2.895.571	75,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.837.700	7.837.700	5.568.383	71,05
Total	12.837.700	7.837.700	5.568.383	71,05

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se ejecutó la renovación y mejora en el hardware y software estimadas en la asignación definitiva del ejercicio. El crédito presupuestal proyectado fue parcialmente traspuesto al Proyecto 973 Inmuebles.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación del actual edificio
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Tribunal de Cuentas de sede adecuada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Financiamiento insuficiente, imprevistos
Objetivo de Inciso	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nuevo edificio sede	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Refacciones del edificio	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del Organismo.	0	419	419	100,00
Funcionarios del Organismo. (Femenino)	0	269	269	100,00
Funcionarios del Organismo. (Masculino)	0	150	150	100,00
Funcionarios del organismo	400	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcciones	Metro cuadrado	40,00	25,00	25,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Avance en compra nueva sede	Porcentaje	50,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	227.075	37,85
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
Totales		40.600.000	45.600.000	45.227.075	99,18

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	40.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	600.000	600.000	227.075	37,85
Totales	40.600.000	45.600.000	45.227.075	99,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	40.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	600.000	600.000	227.075	37,85

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	40.600.000	45.600.000	45.227.075	99,18
Total	40.600.000	45.600.000	45.227.075	99,18

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizaron mejoras en el actual edificio sede. Se ejecutó la etapa de proyecto de reforma del nuevo edificio sede y el convenio con el M.T.O.P. El crédito presupuestal proyectado fue reforzado por trasposición del proyecto 972 Informática.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovar los vehículos del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de financiamiento
Objetivo de Inciso	Modernizar al Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Modernizar al Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículo nuevo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del organismo	400	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquirir vehículo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	0	0,00
Totales		400.000	400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	400.000	400.000	0	0,00
Totales	400.000	400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	400.000	400.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	400.000	0	0,00
Total	400.000	400.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	No se concretó la compra de un vehículo, originalmente proyectada para el ejercicio 2012.

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Mediante un relevamiento permanente se procura identificar las necesidades y mantener en todo momento las oficinas con el equipamiento y el mobiliario más adecuado.
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas correctamente equipadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Tiempo de ejecución de las compras
Organismos involucrados	Corte Electoral
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas correctamente amobladas	Unidad	6,00	6,00	8,00	133,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.158.790	1.158.790	994.889	85,86
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.000.000	1.202.017	60,10
Totales		1.158.790	3.158.790	2.196.906	69,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	1.158.790	3.158.790	2.196.906	69,55
Totales	1.158.790	3.158.790	2.196.906	69,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	0	158.824	38.590	24,30
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	122.305	2.069	1,69
DURAZNO	Mobiliario	N	0	151.355	31.119	20,56
FLORES	Mobiliario	N	193.132	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	193.132	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	193.132	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	193.132	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	2.174.025	2.053.790	94,47
PAYSANDU	Mobiliario	N	193.132	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	193.130	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	0	124.373	4.138	3,33
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	157.566	37.330	23,69
SORIANO	Mobiliario	N	0	144.935	24.697	17,04
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	125.407	5.173	4,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.158.790	984.765	143.116	14,53
Total Montevideo	0	2.174.025	2.053.790	94,47
Total	1.158.790	3.158.790	2.196.906	69,55

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	Se equiparon las siguientes Oficinas Electorales Departamentales: Montevideo, Canelones, San Jose, Cerro Largo, Soriano, Salto, Durazno y Tacuarembó.
20/05/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito por \$ 2:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" del proyecto 972 "Informática".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Se pretende realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos y de los medios técnicos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar el proceso de informatización iniciado hace años. En el artículo 8 del proyecto de presupuesto de la Corte se incluye partidas destinadas a la informatización del Registro de Inhabilitados y parte del Registro Electoral. Igualmente se propone agilizar la transmisión de la información de los escrutinios primarios que se llevan a cabo en todas y cada una de las Comisiones Receptoras de Votos del país procurando superar el actual modo de hacerlo, complejo, lento y agobiante y reducir la espera de la opinión pública hasta el día siguiente a cada elección de los resultados de las mismas. Asimismo se procura universalizar la difusión de dichos resultados. Se prevé con carácter previo a su implementación un plan piloto a poner en práctica en las próximas Elecciones Universitarias.
Objetivo principal del Proyecto	Organismo completamente informatizado en condiciones de difundir los resultados de las diferentes Elecciones en un tiempo sensiblemente más reducido que el actual.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Crédito presupuestal
Organismos involucrados	Corte Electoral, Conex
Objetivo de Inciso	Incorporación de tecnología
Objetivo de UE	Incorporación de tecnología

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Organismo Informatizado	Porcentaje	25,00	25,00	22,00	88,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Informatizar el Organismo en forma progresiva	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.116.958	9.306.658	8.961.372	96,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.887.127	887.127	0	0,00
Totales		11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91
Totales	11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91
Total	11.004.085	10.193.785	8.961.372	87,91

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	Adquisición de relojes biométricos y software, 60 notebook, 30 impresoras láser, 3 servidores, cámaras fotográficas, 20 GPS, 30 router, renovación de licencia genexus y soporte técnico, 25 puestos de red, 60 kits de impresoras y cartuchos.
20/05/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición de los proyectos 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos" por \$ 1:189.700 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y al proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina" por \$ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Se procura realizar los mantenimientos mayores, las ampliaciones y las refacciones de los edificios del Organismo en forma permanente evitando de esta manera deterioros mayores.
Objetivo principal del Proyecto	Edificios en condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas del Organismo.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climaticos. Disponibilidad de tiempo para realizar las obras y concomitantemente desarrollar las tareas propias del Organismo.
Organismos involucrados	Corte Electoral y posiblemente MTOP.
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios en condiciones óptimas de funcionamiento	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Edificios reparados	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.359.425	4.459.425	3.479.933	78,04
Totales		5.359.425	4.459.425	3.479.933	78,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.359.425	4.459.425	3.479.933	78,04
Totales	5.359.425	4.459.425	3.479.933	78,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	1.116.784	1.116.784	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	369.690	101.742	27,52
FLORES	Construcciones	N	893.237	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	893.237	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	893.237	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	893.238	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	743.238	841.896	113,27
PAYSANDU	Construcciones	N	893.238	743.238	183.900	24,74
RIO NEGRO	Construcciones	N	893.238	743.238	647.611	87,13
RIVERA	Construcciones	N	0	743.237	588.000	79,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	5.359.425	3.716.187	2.638.037	70,99
Total Montevideo	0	743.238	841.896	113,27
Total	5.359.425	4.459.425	3.479.933	78,04

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Se realizaron obras en las Oficinas Electorales Departamentales ubicadas en los siguientes departamentos: Cerro Largo, San José, Río Negro, Rivera, Durazno y Montevideo.
20/05/2013	La Asignación Definitiva incluye trasposición al proyecto 972 "Informática", en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 900.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Se procura la renovación paulatina de los vehículos de transporte del Organismo.
Objetivo principal del Proyecto	Transportar los materiales en forma segura y adecuada entre las diferentes oficinas del Organismo, tanto en Montevideo como en el Interior.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Trámites burocráticos.
Organismos involucrados	Corte Electoral, Ministerio de Economía y Finanzas.
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota de vehiculos adecuada a las dimensiones del Organismo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Flota de vehículos adecuada a las necesidades del Organismo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	289.700	0	0	0,00
Totales		289.700	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	289.700	0	0	0,00
Totales	289.700	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	289.700	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	289.700	0	0	0,00
Total	289.700	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Se traspuso la totalidad del crédito al proyecto 972 "Informática".

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 702

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	702 - Obras sede Tribunal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora edicilia que redunde en una mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad del servicio	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en la sede para mantenimiento y reparación de instalaciones	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	14	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.400.000	1.397.858	99,85
Totales		0	1.400.014	1.397.858	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.400.014	1.397.858	99,85
Totales	0	1.400.014	1.397.858	99,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.400.014	1.397.858	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.400.014	1.397.858	99,85
Total	0	1.400.014	1.397.858	99,85

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 705

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	705 - Adquisición vehiculo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos acondicionados adecuadamente 5 VW Vento y 1 VW Para Ti	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	76.000	75.390	99,20
Totales		0	76.000	75.390	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	76.000	75.390	99,20
Totales	0	76.000	75.390	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	76.000	75.390	99,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	76.000	75.390	99,20
Total	0	76.000	75.390	99,20

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2013	El Tribunal realizó las tareas de mantenimiento necesarias e indicadas, a efectos de mantener las unidades en su máximo estado de conservación y de esta forma preservar el valor de la inversión.
24/05/2013	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a Distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas, muebles y demás componentes de mobiliario	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	291.000	289.009	99,32
Totales		0	291.000	289.009	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	291.000	289.009	99,32
Totales	0	291.000	289.009	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	291.000	289.009	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	291.000	289.009	99,32
Total	0	291.000	289.009	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2013	El organismo adquirió todos los muebles, máquinas y equipos que se había planificado para el ejercicio.
24/05/2013	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a Distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 998

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	998 - Renovación sistema informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	998
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de un servidor y 19 terminales.	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	475	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	486.000	485.480	99,89
Totales		0	486.475	485.480	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	486.475	485.480	99,80
Totales	0	486.475	485.480	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	486.475	485.480	99,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	486.475	485.480	99,80
Total	0	486.475	485.480	99,80

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	El Proyecto se habilitó con trasposición de crédito presupuestal del Proyecto 972 "Informática", al cual se le había asignado una partida presupuestal anual de \$ 500.000 por artículo 665 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamientos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Abastecer a las oficinas y centros educativos dependientes del Programa 01 del equipamiento de oficina mobiliario, equipamiento informático y necesidades específicas, así como mantener la flota automotriz del Organismo
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos del Consejo Directivo Central equipados.	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Oficinas del Consejo Directivo Central equipadas	Unidad	0,00	170,00	170,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático para oficinas	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para oficina	Unidad	0,00	587,00	587,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para oficinas	Unidad	0,00	341,00	341,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para uso educativo	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para aulas	Unidad	0,00	516,00	516,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para aulas especiales	Unidad	0,00	87,00	87,00	100,00
Vehículos	Vehículo adquirido para distribución de materiales y equipamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.080.000	5.080.000	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.814.963	5.813.476	99,97
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	530.000	0	0,00
Totales		0	11.424.963	10.893.476	95,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	2.401.421	1.869.934	77,87
Informática Hardware	0	992.317	992.317	100,00
Mobiliario	0	6.627.625	6.627.625	100,00
Vehículos	0	1.403.600	1.403.600	100,00
Totales	0	11.424.963	10.893.476	95,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.601	4.601	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	18.940	18.940	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	35.258	35.258	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	22.056	22.056	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.528	9.528	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	15.128	15.128	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.459	1.459	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	20.447	20.447	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.898	1.898	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	12.773	12.773	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.328	6.328	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	5.333	5.333	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.328	6.328	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	13.740	13.740	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.308	17.308	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	12.903	12.903	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	7.086	7.086	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.263.858	1.732.371	76,52
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	992.317	992.317	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	6.329.573	6.329.573	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.403.600	1.403.600	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.326	6.326	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.814	13.814	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	29.120	29.120	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	29.116	29.116	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.523	6.523	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	9.053	9.053	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.818	5.818	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	14.641	14.641	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	10.550	10.550	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.718	9.718	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	19.970	19.970	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.328	6.328	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	44.293	44.293	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.328	6.328	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	12.903	12.903	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	435.615	435.615	100,00
Total Montevideo	0	10.989.348	10.457.861	95,16
Total	0	11.424.963	10.893.476	95,35

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y reparación de los centros educativos y demás edificios de la ANEP
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Organismos involucrados	Fideicomiso Fondo Inversión Departamental
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales con reparaciones efectuadas	Unidad	0,00	183,00	183,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Inicial y Primaria en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	122,00	122,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Secundaria en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Técnico Profesional en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Formación en Educación en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo Directivo Central en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia al Fideicomiso Fondo de Inversión Departamental	Pesos uruguayos	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Ampliación de locales del Consejo de Educación Inicial y Primaria	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	20.000.000	20.000.000	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	109.467.004	109.383.851	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	178.266	124.527	69,85
Totales		0	129.645.270	129.508.378	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	129.645.270	129.508.378	99,89
Totales	0	129.645.270	129.508.378	99,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.381.005	8.381.005	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.030.891	4.030.891	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.856.574	2.773.421	97,09
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.558.399	7.558.399	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	16.690.138	16.690.138	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.698.520	2.698.520	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.547.349	1.547.349	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.241.674	8.241.674	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	46.555.399	46.501.660	99,88
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.848.988	1.848.988	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	968.144	968.144	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.638.410	1.638.410	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	18.688.831	18.688.831	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.695.530	1.695.530	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	685.902	685.902	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.523.993	4.523.993	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	755.035	755.035	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	280.488	280.488	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	83.089.871	83.006.718	99,90
Total Montevideo	0	46.555.399	46.501.660	99,88
Total	0	129.645.270	129.508.378	99,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
15/05/2013	En el marco del convenio celebrado entre la ANEP, OPP y el Congreso de Intendentes, ANEP aportó \$20.000.000 adicionales para continuar con las obras menores en Centros Educativos que realizaron las intendencias participantes
21/05/2013	En el 2012 se terminaron 8 obras, las que se distribuyen en los siguientes departamentos, 2 en Durazno, 1 en Florida, 5 en de San José. Adicionalmente se iniciaron 13 obras, las que se realizarán en los siguientes departamentos, 12 obras en Rocha y 1 en Artigas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	706 - Infraestructura, suministro de agua potable y electrificació
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Lograr que todos los centros educativos tengan agua potable, erradicando las condiciones de insalubridad que produce el consumo de agua contaminada y la falta de agua
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer de agua potable a los centros educativos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas, y el suministro de materiales en forma oportuna
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escuelas con Alumbramiento de agua potable	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Locales con reparaciones sanitarias	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Escuelas con alumbramiento de agua potable	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centros educativos del Consejo de Educación, Inicial y Primaria con reparaciones sanitarias	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales de oficinas con reparaciones sanitarias	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en el Consejo de Educación Secundaria	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobombas	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tanques de Agua	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.568.268	6.568.268	100,00
Totales		0	6.568.268	6.568.268	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.270.786	1.270.786	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	5.297.482	5.297.482	100,00
Totales	0	6.568.268	6.568.268	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.290.937	1.290.937	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.400	8.400	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.316.024	1.316.024	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.270.786	1.270.786	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	349.896	349.896	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	144.814	144.814	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	20.000	20.000	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	277.517	277.517	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.889.894	1.889.894	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.947.586	4.947.586	100,00
Total Montevideo	0	1.620.682	1.620.682	100,00
Total	0	6.568.268	6.568.268	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 761

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Adquisición de tierras e inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Compra de terrenos o inmuebles para uso educativo mediante adquisición o expropiación de padrones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Demoras por trámites Judiciales
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bienes inmuebles para uso educativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmueble adquirido para centros educativos (Educación Media)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	56.896.000	56.896.000	100,00
Totales		0	56.896.000	56.896.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	56.896.000	56.896.000	100,00
Totales	0	56.896.000	56.896.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	56.896.000	56.896.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	56.896.000	56.896.000	100,00
Total	0	56.896.000	56.896.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
15/05/2013	Adquisición de Centro Educativo correspondiente al Ex. Colegio y Liceo San José de la Misericordia, donde se instalará un liceo y una UTU



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 800

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	800 - Contratación de Técnicos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	Contratación de técnicos
Objetivo principal del Proyecto	Contratación de Arquitectos Residentes en cada departamento, Ingenieros Sanitarios, Electricistas, Calculistas y Agrimensores para realización de proyectos, Arquitectos para realización de metrajes y presupuestos de obras y proyectos de adecuación de mantenimiento de edificios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Ausencia de oferentes
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Técnicos contratados para la realización y supervisión de las obras	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	17.889.074	17.889.074	100,00
Totales		0	17.889.074	17.889.074	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	17.889.074	17.889.074	100,00
Totales	0	17.889.074	17.889.074	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	560.728	560.728	100,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	0	764.752	764.752	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	0	342.744	342.744	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	0	382.331	382.331	100,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	0	558.481	558.481	100,00
FLORES	Consultorías individuales	N	0	496.683	496.683	100,00
FLORIDA	Consultorías individuales	N	0	310.548	310.548	100,00
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	0	222.437	222.437	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	900.689	900.689	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	10.046.430	10.046.430	100,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	662.740	662.740	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	387.657	387.657	100,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	264.708	264.708	100,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	699.039	699.039	100,00
SALTO	Consultorías individuales	N	0	218.095	218.095	100,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	0	344.927	344.927	100,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	0	383.734	383.734	100,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	0	147.471	147.471	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	0	194.880	194.880	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	7.842.644	7.842.644	100,00
Total Montevideo	0	10.046.430	10.046.430	100,00
Total	0	17.889.074	17.889.074	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 801

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	801 - Comisiones Departamentales de Edificación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento a cargo de las Comisiones Descentralizadas de cada departamento
Objetivo principal del Proyecto	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en centros educativos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento de los espacios educativos	Unidad	0,00	106,00	106,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales con reparaciones	Unidad	0,00	106,00	106,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	14.928.341	14.928.341	100,00
Totales		0	14.928.341	14.928.341	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	14.928.341	14.928.341	100,00
Totales	0	14.928.341	14.928.341	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.498.041	1.498.041	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.965.000	1.965.000	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.000.000	1.000.000	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	600.000	600.000	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	640.000	640.000	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	700.000	700.000	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	500.000	500.000	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	405.000	405.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.080.000	1.080.000	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.918.500	1.918.500	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	421.800	421.800	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	550.000	550.000	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.500.000	1.500.000	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.000.000	1.000.000	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.150.000	1.150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	14.928.341	14.928.341	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	14.928.341	14.928.341	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 802

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	802 - Ampliación de Espacios Educativos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	802
Descripción del Proyecto	Creación de nuevos centros educativos, ampliación y reciclaje de centros educativos existentes
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir la demanda de matrícula, reducir el número de alumnos por grupo y mejorar el servicio del edificio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Organismos involucrados	M.E.V.I.R y M.T.O.P.
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios educativos construidos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Locales ampliados	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Locales Construidos (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Construcciones	Locales Construidos (Consejo de Educación Secundaria)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Locales Construidos (Consejo de Educación Técnico Profesional)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Secundaria)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Técnico Profesional)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Formación en Educación)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Transferencia a MTOP para Construcción de escuela	Pesos uruguayos	0,00	57.466.830,00	57.466.830,00	100,00
Ampliaciones	Transferencia a MEVIR para ampliación y reparación de escuela	Pesos uruguayos	0,00	329.262,00	329.262,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones Consejo de Formación en Educación, recomposición de la calidad constructiva	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	392.695.331	392.695.331	100,00
Totales		0	392.695.331	392.695.331	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	158.078.392	158.078.392	100,00
Construcciones	0	234.174.245	234.174.245	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	442.694	442.694	100,00
Totales	0	392.695.331	392.695.331	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Ampliaciones	N	0	3.769.710	3.769.710	100,00
CANELONES	Ampliaciones	N	0	4.393.248	4.393.248	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	28.600.669	28.600.669	100,00
CERRO LARGO	Ampliaciones	N	0	1.465.968	1.465.968	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	185.586	185.586	100,00
COLONIA	Ampliaciones	N	0	1.051.643	1.051.643	100,00
DURAZNO	Ampliaciones	N	0	1.832.079	1.832.079	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	58.781	58.781	100,00
FLORIDA	Ampliaciones	N	0	4.109.689	4.109.689	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	19.781.854	19.781.854	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	126.680	126.680	100,00
MALDONADO	Ampliaciones	N	0	7.223.185	7.223.185	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	17.639.390	17.639.390	100,00
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	94.448.768	94.448.768	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	140.451.024	140.451.024	100,00
PAYSANDU	Ampliaciones	N	0	26.762.681	26.762.681	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	0	5.839.416	5.839.416	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	11.889.912	11.889.912	100,00
RIVERA	Ampliaciones	N	0	1.701.018	1.701.018	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	113.432	113.432	100,00
ROCHA	Ampliaciones	N	0	8.885.970	8.885.970	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	8.619.036	8.619.036	100,00
SAN JOSE	Ampliaciones	N	0	1.506.823	1.506.823	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	0	1.040.678	1.040.678	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	270.481	270.481	100,00
SORIANO	Ampliaciones	N	0	824.521	824.521	100,00
TREINTA Y TRES	Ampliaciones	N	0	103.089	103.089	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	157.795.539	157.795.539	100,00
Total Montevideo	0	234.899.792	234.899.792	100,00
Total	0	392.695.331	392.695.331	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se transfirieron \$ 57.466.830 al M.T.O.P. para ampliación Escuela N° 17 de Montevideo. Se transfirieron \$ 329.262 en el marco del convenio ANEP-MEVIR para obras en las escuelas N° 78 de San José y N° 34 de Durazno
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 812

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	812 - Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	812
Descripción del Proyecto	Las principales acciones del Proyecto se orientan hacia: (a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo; y la (b) implementación de Cursos de Formación en Servicio a docentes
Objetivo principal del Proyecto	Se espera que al finalizar la implementación del Proyecto: 1) la matrícula de tiempo completo llegue a los 47.000 niños, y 2) que las tasas de repetición en 1º año alcancen el 15% y las de 2º el 10%, para alumnos de los referidos contextos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, los subcontratos de las empresas, y el suministro de materiales en forma oportuna. Baja del tipo de cambio
Organismos involucrados	Banco Mundial
Objetivo de Inciso	Impulso a las políticas de integración académica.
Objetivo de UE	Construcción, ampliación y/o rehabilitación de locales escolares para ETC

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos a ser atendidos en Escuelas de Tiempo Completo	0	47.000	47.561	101,19
Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Educación Común	0	3.600	3.369	93,58
Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Escuelas de Tiempo Completo	0	800	733	91,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de construcción de locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Ampliaciones	Obras de ampliación y/o rehabilitación de locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Personal para el Proyecto (pagos con C/L)	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Consultorías individuales	Personal para el proyecto (pagos con BIRF)	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para Gastos Recurrentes	Porcentaje	0,00	1,50	1,50	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuelas de Tiempo Completo equipadas	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Capacitación	Docentes de Escuelas de Tiempo Completo Formados	Unidad	0,00	800,00	733,00	91,62
Capacitación	Docentes de Educación Común Formados	Unidad	0,00	3.600,00	3.369,00	93,58
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de mantenimiento y reparación en Escuelas de Tiempo Completo existentes	Unidad	0,00	45,00	43,00	95,56

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	63.677.721	63.677.721	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	218.707.702	218.699.497	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.981.792	247.500	8,30
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	125.069.711	124.550.448	99,58
Totales		0	410.436.926	407.175.166	99,21

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	Nº 7789/UR	11 - Rentas generales	S	24/02/2010		80,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	6.356.572	6.095.715	95,90
Administración del Proyecto RRHH	0	9.508.698	9.297.351	97,78
Ampliaciones	0	195.282.099	197.240.883	101,00
Capacitación	0	1.444.144	455.188	31,52
Construcciones	0	102.308.479	103.367.811	101,04
Consultorías individuales	0	36.409.508	35.718.927	98,10
Equipamiento y Maquinaria	0	36.241.950	32.278.711	89,06
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	22.885.476	22.720.580	99,28
Totales	0	410.436.926	407.175.166	99,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Ampliaciones	N	0	11.735.205	11.633.478	99,13
ARTIGAS	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
ARTIGAS	Construcciones	N	0	1.284.412	1.273.278	99,13
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.026.883	3.586.523	89,06
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	117.387	116.542	99,28
CANELONES	Ampliaciones	N	0	18.707.278	18.601.201	99,43
CANELONES	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
CANELONES	Construcciones	N	0	50.779.509	51.332.809	101,09
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.158.904	6.376.042	89,06
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.579.526	5.539.324	99,28
CERRO LARGO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	27.986	27.785	99,28
COLONIA	Ampliaciones	N	0	26.993.278	26.759.286	99,13
COLONIA	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
DURAZNO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
FLORES	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
FLORIDA	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.691.118	2.671.728	99,28
LAVALLEJA	Ampliaciones	N	0	11.987.551	12.447.772	103,84
LAVALLEJA	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	199.971	198.530	99,28
MALDONADO	Ampliaciones	N	0	7.246.856	7.716.763	106,48
MALDONADO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
MALDONADO	Construcciones	N	0	4.498.525	4.547.826	101,10
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.684.589	2.391.016	89,06
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	370.685	368.014	99,28
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	6.356.572	6.095.715	95,90
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	9.508.698	9.297.351	97,78
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	15.305.530	15.172.855	99,13
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	76.000	23.962	31,53
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	9.100.269	9.286.420	102,05
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	36.409.508	35.718.927	98,10
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	6.711.472	5.977.539	89,06
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	9.770.798	9.700.395	99,28
PAYSANDU	Ampliaciones	N	0	5.112.742	5.444.266	106,48
PAYSANDU	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
PAYSANDU	Construcciones	N	0	17.147.150	17.539.932	102,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.342.294	1.195.508	89,06
RIO NEGRO	Ampliaciones	N	0	21.732.311	22.284.406	102,54
RIO NEGRO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
RIVERA	Ampliaciones	N	0	41.720.412	41.702.432	99,96
RIVERA	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
RIVERA	Construcciones	N	0	788.395	839.517	106,48
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.369.178	4.782.031	89,06
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.457.845	1.447.341	99,28
ROCHA	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
ROCHA	Construcciones	N	0	18.710.219	18.548.029	99,13
SALTO	Ampliaciones	N	0	2.934.723	3.125.019	106,48
SALTO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.789.726	1.594.010	89,06
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	981.534	974.462	99,28
SAN JOSE	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.007.485	1.000.226	99,28
SORIANO	Ampliaciones	N	0	20.894.739	21.536.518	103,07
SORIANO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.579.452	3.188.021	89,06
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	679.432	674.537	99,28
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
TREINTA Y TRES	Ampliaciones	N	0	10.911.474	10.816.887	99,13
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	0	76.008	23.957	31,52
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.579.452	3.188.021	89,06
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.709	1.696	99,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	317.198.079	315.902.002	99,59
Total Montevideo	0	93.238.847	91.273.164	97,89
Total	0	410.436.926	407.175.166	99,21

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Formación en Servicio: Se formaron 3.369 docentes de Escuelas Comunes en 2012, los cursos de educación común son pagos por el CEIP con transferencia de Crédito. El proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF está compuesto por el proyecto 812 y por el proyecto 043 (Proyecto de Funcionamiento)
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 813

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	813 - Modernización de la Educación Media
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	813
Descripción del Proyecto	El Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación contribuye al objetivo general a través del apoyo en las siguientes áreas: infraestructura edilicia y mobiliario, tecnologías de la información, descentralización, formación, investigación y gestión
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la política de acceso y retención en la educación media básica general y técnico profesional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Aumento en el costo de la construcción, costo del mobiliario y evolución del tipo de cambio
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aulas de informática instaladas	Unidad	0,00	50,00	52,00	104,00
Centros educativos de ANEP con mejoramiento edilicio	Unidad	0,00	13,00	18,00	138,46
Centros educativos que adquieren equipos y mobiliario	Unidad	0,00	13,00	18,00	138,46
Evaluaciones e investigaciones educativas y de gestión	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Sistemas implantados para la mejora de los procesos de gestión	Unidad	0,00	6,00	4,00	66,67

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos, Docentes y funcionarios No Docentes	0	323.526	323.526	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Centros educativos que adquieren equipamiento y maquinaria	Unidad	0,00	13,00	18,00	138,46
Mobiliario	Centros educativos equipados con mobiliario	Unidad	0,00	13,00	18,00	138,46
Informática Hardware	Aulas de informática instaladas con hardware	Unidad	0,00	50,00	52,00	104,00
Informática Software	Sistemas de gestión desarrollados e implantados en la ANEP	Unidad	0,00	6,00	4,00	66,67
Investigación	Estudios e investigaciones de evaluación educativa y de gestión	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Construcciones	Centros educativos de la ANEP construidos	Unidad	0,00	7,00	8,00	114,29
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para Gastos Recurrentes	Porcentaje	0,00	0,90	1,00	111,11
Administración del Proyecto RRHH	Personal contratado para la administración del proyecto	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Consultorías individuales	Contratos de consultoría para el desarrollo del Programa	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00
Ampliaciones	Centros educativos de la ANEP con obras de ampliación	Unidad	0,00	6,00	10,00	166,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.863.726	8.863.726	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	241.576.744	241.545.117	99,99
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	200.419.200	195.656.314	97,62
Totales		0	450.859.670	446.065.157	98,94

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2480/OC-UR	11 - Rentas generales	S	09/02/2011		41,92	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	4.257.094	4.461.234	104,80
Administración del Proyecto RRHH	0	22.237.266	22.441.849	100,92
Ampliaciones	0	139.098.940	132.291.759	95,11
Construcciones	0	196.486.151	204.325.551	103,99
Consultorías individuales	0	57.082.179	57.607.333	100,92
Equipamiento y Maquinaria	0	4.811.298	4.395.360	91,35
Informática Hardware	0	9.062.214	6.124.766	67,59
Informática Software	0	4.013.507	1.292.124	32,19
Investigación	0	78.530	101.510	129,26
Mobiliario	0	13.732.491	13.023.671	94,84
Totales	0	450.859.670	446.065.157	98,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	147.376	134.635	91,35
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	277.587	187.609	67,59
CANELONES	Ampliaciones	N	0	0	8.183.880	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	722.172	659.740	91,35
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.360.231	919.322	67,59
CANELONES	Mobiliario	N	0	0	316.633	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	145.710	133.114	91,36
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	274.450	185.489	67,59
COLONIA	Ampliaciones	N	0	0	6.395.182	0,00
COLONIA	Construcciones	N	0	40.809.138	47.000.751	115,17
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	198.207	181.072	91,35
COLONIA	Informática Hardware	N	0	373.328	252.316	67,59
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.669.952	2.065.880	123,71
DURAZNO	Ampliaciones	N	0	0	240.097	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	98.389	89.884	91,36
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	185.319	125.249	67,59
DURAZNO	Mobiliario	N	0	0	9.289	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	42.012	38.380	91,35
FLORES	Informática Hardware	N	0	79.130	53.481	67,59
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	102.672	93.796	91,35
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	193.386	130.702	67,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	89.169	81.460	91,35
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	167.953	113.512	67,59
MALDONADO	Ampliaciones	N	0	27.062.853	33.241.817	122,83
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	221.733	202.564	91,35
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	417.641	282.266	67,59
MALDONADO	Mobiliario	N	0	1.107.440	1.286.121	116,13
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	4.257.094	4.461.234	104,80
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	22.237.266	22.441.849	100,92
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	68.248.607	39.482.312	57,85
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	70.149.215	54.116.642	77,15
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	57.082.179	57.607.333	100,92
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.674.599	1.529.829	91,35
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	3.154.153	2.131.758	67,59
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	4.013.507	1.292.124	32,19
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	78.530	101.510	129,26
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	5.663.383	3.621.329	63,94
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	182.324	166.562	91,35
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	343.412	232.098	67,59
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.426	84.436	91,36
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	174.087	117.658	67,59
RIVERA	Ampliaciones	N	0	42.348.026	41.292.764	97,51
RIVERA	Construcciones	N	0	60.067.550	68.566.285	114,15
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	194.028	177.254	91,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Informática Hardware	N	0	365.457	246.997	67,59
RIVERA	Mobiliario	N	0	4.190.952	4.250.429	101,42
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	117.663	107.491	91,35
ROCHA	Informática Hardware	N	0	221.621	149.784	67,59
SALTO	Ampliaciones	N	0	1.439.454	3.455.707	240,07
SALTO	Construcciones	N	0	0	3.455.707	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	226.566	206.980	91,36
SALTO	Informática Hardware	N	0	426.744	288.418	67,59
SALTO	Mobiliario	N	0	58.904	267.402	453,96
SAN JOSE	Construcciones	N	0	25.460.248	31.186.166	122,49
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	158.738	145.015	91,35
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	298.987	202.073	67,59
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	1.041.860	1.206.588	115,81
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	144.030	131.578	91,35
SORIANO	Informática Hardware	N	0	271.284	183.350	67,59
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	164.285	150.082	91,35
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	309.435	209.134	67,59
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	89.199	81.488	91,36
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	168.009	113.550	67,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	214.301.137	259.279.237	120,99
Total Montevideo	0	236.558.533	186.785.920	78,96
Total	0	450.859.670	446.065.157	98,94

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 887

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	887 - Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	887
Descripción del Proyecto	El Proyecto contribuye al objetivo general a través del apoyo en infraestructura hidro-sanitaria y de saneamiento para escuelas rurales cuyas soluciones existentes generen riesgo sanitario. Se financiarán obras de infraestructura, estudios de pre inversión y el diseño y supervisión de las obras
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general del Proyecto 887 es contribuir a la mejora de la infraestructura hidro-sanitaria y de saneamiento de las escuelas rurales
Plazo de ejecución	20/06/2012 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Existencia de empresas oferentes que intervengan en el medio rural Dificultades para encontrar en el mercado los recursos humanos con los perfiles requeridos Costo de la construcción Evolución del tipo de cambio
Organismos involucrados	ANEP (CODICEN, CEIP), OSE
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para el Diseño y supervisión de obras de saneamiento	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0,00	1,27	0,80	62,99

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	391.685	390.675	99,74
Totales		0	391.685	390.675	99,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	5.000	3.152	63,04
Consultorías individuales	0	361.685	361.676	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	25.000	25.847	103,39
Totales	0	391.685	390.675	99,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	17.788	17.787	99,99
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.230	1.271	103,33
CANELONES	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42
COLONIA	Consultorías individuales	N	0	29.646	29.646	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.049	2.119	103,42
DURAZNO	Consultorías individuales	N	0	5.929	5.929	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	410	424	103,41
FLORIDA	Consultorías individuales	N	0	5.929	5.929	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	410	424	103,41
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	0	17.788	17.787	99,99
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.230	1.271	103,33
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	5.000	3.152	63,04
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	29.646	29.649	100,01
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.049	2.119	103,42
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	11.859	11.858	99,99
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	820	847	103,29
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	0	35.576	35.575	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.459	2.542	103,38
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	0	65.222	65.220	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.509	4.660	103,35
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	0	23.717	23.716	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.639	1.695	103,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	386.685	387.523	100,22
Total Montevideo	0	5.000	3.152	63,04
Total	0	391.685	390.675	99,74

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 888

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	888 - Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	888
Descripción del Proyecto	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras edilicias educativas públicas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Clima, costo de la construcción
Organismos involucrados	Cooperación Nacional para el Desarrollo
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras culminadas (Mantenimiento correctivo y nuevas o de ampliación y refacción)	Unidad	0,00	213,00	213,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo	Miles de pesos	0,00	963.106.973,00	963.106.973,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	246.676.906	246.676.906	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	716.430.067	716.430.067	100,00
Totales		0	963.106.973	963.106.973	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	963.106.973	963.106.973	100,00
Totales	0	963.106.973	963.106.973	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	963.106.973	963.106.973	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	963.106.973	963.106.973	100,00
Total	0	963.106.973	963.106.973	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2013	En el marco del fideicomiso firmado entre ANEP y la CND, se ha continuado con la reparación de centros educativos realizando una intervención de mantenimiento correctivo. A las 212 obras iniciales, se sumaron en la segunda etapa, 52 nuevas obras de mantenimiento correctivo profundo, las cuales se encuentran en curso. En relación a las Obras nuevas y de ampliación, actualmente se encuentran 14 en ejecución, y 12 en la etapa de llamado y evaluación de ofertas y se culminaron 3
24/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Relevamiento, mantenimiento y conexión a internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con red renovada	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipos informáticos actualizados	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios No docentes	0	130	130	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Switches de red y módulos de fibra óptica	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Rotuladoras de mano para identificación de cableado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	UPS y storages adquiridos para el correcto funcionamiento de la red de CODICEN	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Cajas telefónicas para el correcto funcionamiento de la red de comunicación del CODICEN	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Memorias RAM adquiridas para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	373.978	373.978	100,00
Totales		0	373.978	373.978	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	373.978	373.978	100,00
Totales	0	373.978	373.978	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	373.978	373.978	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	373.978	373.978	100,00
Total	0	373.978	373.978	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 917

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	917 - Portal Educativo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	917
Descripción del Proyecto	Uruguay Educa es un repositorio de recursos y servicios digitales orientados a los diferentes actores del sistema educativo: padres, estudiantes, directivos y, especialmente, maestros y profesores. Ofrece recursos, servicios y orientaciones metodológicas que pueden ser utilizados por los docentes para enriquecer sus actividades de enseñanza, así como otros para estudiantes y familias para apoyar la actividad académica Partiendo de que ninguna propuesta tecnológica puede desplazar el rol del docente ni evitar la necesaria especialización que éste requiere, la ANEP ha conformado, como parte medular del grupo de trabajo de Uruguay Educa, un grupo de treinta docentes representativos de distintos niveles y áreas de conocimiento. Dicho grupo es responsable de clasificar, editar y crear los recursos que se ponen a disposición en el portal, así como de interactuar con sus pares para incorporar sus aportes Cada recurso, luego, es validado por el Consejo de Educación correspondiente, a través
Objetivo principal del Proyecto	Disponer de un Portal educativo nacional referente a nivel latinoamericano y miembro pleno de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, como representante uruguayo que ponga a disposición, en forma amplia y eficiente, un conjunto de recursos educativos pertinentes, de calidad, validados y clasificados según nuestros planes de estudio, aprovechando las muy buenas características de accesibilidad a Internet logradas en nuestro país. En forma complementaria, dicho Portal debe servir de punto de acceso a servicios digitales de apoyo de la tarea educativa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	Generar información y difundirla

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Recursos educativos publicados	Unidad	0,00	12.950,00	13.886,00	107,23

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Editoras Portal Educativo	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	426.330	426.330	100,00
Totales		0	426.330	426.330	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 37 de 104

18/06/2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	426.330	426.330	100,00
Totales	0	426.330	426.330	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	426.330	426.330	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	426.330	426.330	100,00
Total	0	426.330	426.330	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 918

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	918 - Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Contribuir a promover la investigación en la ANEP -Consolidación de Comisión de inclusión educativa -Publicaciones acerca del desarrollo y apropiación de TICs -Formación de docentes principiantes. Diseño y monitoreo de formación de tutores virtuales -Intervención en evaluación de PISA y TERCE. Implementación de evaluación en línea. -Sistema de información estadísticas educativas -Evaluación de políticas educativas y desarrollo de estudios e investigaciones sobre el sistema educativo
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar información sustantiva con relación a la planificación educativa y desarrollar estudios comparados y pedagógicos como insumo para las políticas educativas en desarrollo Fortalecer los procesos de planificación, gestión, monitoreo, y evaluación de sistema educativo nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Fortalecer la capacidad de planif y la articulación entre las distintas oficinas de Planif Educativa

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección Sectorial de Planificación Educativa fortalecida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes de los distintos Consejos	0	16.000	17.440	109,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Material fungible	Unidad	0,00	8.123,00	8.123,00	100,00
Otros	Viáticos a docentes y técnicos por viajes al interior	Unidad	0,00	331,00	331,00	100,00
Otros	Viáticos y pasajes al exterior a técnicos en evaluación	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Investigación	Profundizando los efectos del Plan Ceibal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	PISA 2012 - Evaluación en Línea - Operativo Piloto TERCE	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Investigación	Membrecía 2012 OCDE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras, scanner, discos externos, pantallas y fotocopidora multifunción	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	TV Led	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías individuales	Técnicos Plan Ceibal, Corrector de estilo "Libro Sembrando Experiencias II"	Unidad	0,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Otros	Formularios, librillos y cuestionarios	Unidad	0,00	21.600,00	21.600,00	100,00
Otros	Guía del estudiante (adquisición y distribución edición 2012)	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Otros	Libros educativos	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Otros	Jornadas y talleres dictados	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Otros	Servicio de digitalización y scaneo de instrumentos aplicados en Evaluación PISA 2012	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	9.366.345	9.345.247	99,77
Totales		0	9.366.345	9.345.247	99,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	920.000	920.000	100,00
Consultorías individuales	0	1.375.639	739.537	53,76
Equipamiento y Maquinaria	0	859.286	859.286	100,00
Informática Hardware	0	1.848.844	1.827.746	98,86
Investigación	0	1.637.854	1.637.854	100,00
Otros	0	2.724.722	3.360.824	123,35
Totales	0	9.366.345	9.345.247	99,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	920.000	920.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.375.639	739.537	53,76
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	859.286	859.286	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.848.844	1.827.746	98,86
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	1.637.854	1.637.854	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	2.646.147	3.282.249	124,04
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	78.575	78.575	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	78.575	78.575	100,00
Total Montevideo	0	9.287.770	9.266.672	99,77
Total	0	9.366.345	9.345.247	99,77

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	Jornadas 1er. Concurso de Experiencias Educativas en el uso de las TICsIII Jornadas Nacionales Docentes 2.0, intercambio Universidad de Chile DSPE, Experiencias Mtros. Comunitarios. Talleres de intercambio con grupos departamentales con centros de referencia, Salud Sexual y reproductiva, Educación Sexual y discapacidad I y Educación Sexual y educación Privada
16/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 931

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	931 - Educación y Derechos Humanos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Descripción del Proyecto	Relevar necesidades y problemáticas locales en materia de DDHH, los recursos existentes e iniciativas realizadas para su abordaje, y propuestas concretas de intervención en los niveles: coordinación central, centro, aula
Objetivo principal del Proyecto	Construir un mapa de necesidades, expectativas y propuestas para el avance del trabajo en el área de Educación y Derechos Humanos en el sistema.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Comisiones no constituidas (Maldonado), incompletas o de funcionamiento intermitente
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Fundamentar e impulsar políticas educativas desde la perspectiva de los derechos humanos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Comisiones Departamentales de Educación fortalecidas en Educación y Derechos Humanos	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Publicación de Guías Didácticas	Unidad	0,00	500,00	1.000,00	200,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Integrantes de las Comisiones Departamentales de Educación	0	104	104	100,00
Referentes Territoriales de DDHH, Género y violencia Doméstica	0	1.900	1.900	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Publicaciones de sistematizaciones de experiencias	Unidad	0,00	500,00	1.000,00	200,00
Capacitación	Capacitación sobre Derechos Humanos a docentes del interior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas para comisiones de Derechos Humanos en el Interior	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	283.315	283.315	100,00
Totales		0	283.315	283.315	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	42.193	42.193	100,00
Mobiliario	0	48.300	48.300	100,00
Otros	0	192.822	192.822	100,00
Totales	0	283.315	283.315	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	42.193	42.193	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	48.300	48.300	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	192.822	192.822	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	283.315	283.315	100,00
Total	0	283.315	283.315	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las Infraestructuras existentes en las Escuelas.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Escolares Equipados	Unidad	0,00	2.365,00	2.365,00	100,00
Flota automotriz renovada	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Oficinas Equipadas	Unidad	0,00	67,00	67,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	353.244	353.244	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	170.453	170.453	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	182.791	182.791	100,00
Funcionarios No Docentes del Consejo de Educación Primaria en oficinas	0	1.502	1.502	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario adquirido para centros escolares	Unidad	0,00	28.596,00	28.596,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para comedores escolares	Unidad	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para oficinas	Unidad	0,00	1.588,00	1.588,00	100,00
Vehículos	Vehículos, compra y permuta	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamientos varios adquiridos	Unidad	0,00	350,00	350,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento Informático	Unidad	0,00	487,00	487,00	100,00
Informática Hardware	Laptops XO	Unidad	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	20.571.154	20.571.154	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	42.277.285	42.277.285	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	7.000.000	6.994.665	99,92
Totales		0	69.848.439	69.843.104	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	6.884.197	6.878.862	99,92
Informática Hardware	0	6.931.883	6.931.883	100,00
Mobiliario	0	47.322.208	47.322.208	100,00
Vehículos	0	8.710.151	8.710.151	100,00
Totales	0	69.848.439	69.843.104	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	147.075	147.075	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	190.576	190.576	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	1.653.274	1.653.274	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.054.151	1.054.151	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	953.565	953.565	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	7.159.855	7.159.855	100,00
CANELONES	Vehículos	N	0	838.721	838.721	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	166.647	166.647	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	201.078	201.078	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	1.560.526	1.560.526	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	199.563	199.563	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	242.001	242.001	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.628.689	1.628.689	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	107.172	107.172	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	135.498	135.498	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	999.007	999.007	100,00
DURAZNO	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	43.100	43.100	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	66.783	66.783	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	369.311	369.311	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	122.184	122.184	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	149.791	149.791	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	1.073.976	1.073.976	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	102.452	102.452	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	125.653	125.653	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	893.181	893.181	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	228.984	228.984	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	295.001	295.001	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	2.091.962	2.091.962	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	3.068.969	3.063.634	99,83
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.722.974	2.722.974	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	15.991.953	15.991.953	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	5.075.690	5.075.690	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	248.018	248.018	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	257.518	257.518	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	1.898.299	1.898.299	100,00
PAYSANDU	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	107.293	107.293	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	141.551	141.551	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	1.024.027	1.024.027	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	316.551	316.551	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	245.624	245.624	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	1.862.226	1.862.226	100,00
RIVERA	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	125.205	125.205	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	161.317	161.317	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	1.166.953	1.166.953	100,00
ROCHA	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.061	231.061	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	292.509	292.509	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	2.536.899	2.536.899	100,00
SALTO	Vehículos	N	0	559.148	559.148	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	183.051	183.051	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	227.036	227.036	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	1.612.174	1.612.174	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	162.217	162.217	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	194.490	194.490	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	1.377.098	1.377.098	100,00
SORIANO	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	177.307	177.307	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	209.288	209.288	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	1.584.212	1.584.212	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	93.197	93.197	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	119.630	119.630	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	838.586	838.586	100,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	0	279.574	279.574	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	42.988.853	42.988.853	100,00
Total Montevideo	0	26.859.586	26.854.251	99,98
Total	0	69.848.439	69.843.104	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Reparaciones generales menores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar la Infraestructura Edilicia.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos ampliados mediante la compra de aulas prefabricadas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Centros educativos con mejoras en la infraestructura	Unidad	0,00	2.365,00	2.365,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria	0	353.244	353.244	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Femenino)	0	170.453	170.453	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Masculino)	0	182.791	182.791	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de ferretería, carpintería, vidriería, pintura, sanitaria y eléctricos	Unidad	0,00	351.027,00	351.027,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en centros escolares a través de convenios con comisiones de fomento	Unidad	0,00	942,00	942,00	100,00
Ampliaciones	Aulas prefabricadas adquiridas para centros escolares	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Otras reparaciones generales	Unidad	0,00	295,00	295,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación de cableado de Red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	37.565.651	37.565.651	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	97.993.870	97.993.870	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.558.000	2.516.884	98,39
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	10.000.000	10.000.000	100,00
Totales		0	148.117.521	148.076.405	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	5.058.000	5.016.884	99,19
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	143.059.521	143.059.521	100,00
Totales	0	148.117.521	148.076.405	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.063.183	7.063.183	100,00
CANELONES	Ampliaciones	N	0	1.505.065	1.505.065	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	20.592.081	20.592.081	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.984.096	6.984.096	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.771.788	6.771.788	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.168.830	6.168.830	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.956.416	5.956.416	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.111.066	4.111.066	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.653.069	3.653.069	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.969.797	4.969.797	100,00
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	2.549.559	2.508.443	98,39
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	34.691.741	34.691.741	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.544.521	6.544.521	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.654.351	5.654.351	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.880.452	5.880.452	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.781.486	5.781.486	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.413.504	7.413.504	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.886.111	1.886.111	100,00
SORIANO	Ampliaciones	N	0	501.688	501.688	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.851.957	2.851.957	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.378.061	3.378.061	100,00
TREINTA Y TRES	Ampliaciones	N	0	501.688	501.688	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.707.011	2.707.011	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	110.876.221	110.876.221	100,00
Total Montevideo	0	37.241.300	37.200.184	99,89
Total	0	148.117.521	148.076.405	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. Otras reparaciones: incluye partidas en efectivo otorgadas a las escuelas del Proyecto APRENDER (277) y otras partidas para reparaciones puntuales en 18 escuelas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Inversión y trabajo necesario para la actualización o sustitución del equipamiento informático obsoleto, reparación de los equipos existentes, mantenimiento y aumento de la conexión a Internet en los centros dependientes del CEIP
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos Equipados	Unidad	0,00	1.595,00	1.595,00	100,00
Incidentes resueltos	Unidad	0,00	2.356,00	2.356,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	235.016	235.016	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	113.498	113.498	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	121.518	121.518	100,00
Docentes de los centros educativos afectados	0	11.509	11.509	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de servicios para el mantenimiento del Proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático adquirido y fortalecimiento en la conectividad	Unidad	0,00	1.595,00	1.595,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.281.767	3.281.767	100,00
Totales		0	3.281.767	3.281.767	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	1.289.233	1.289.233	100,00
Informática Hardware	0	1.992.534	1.992.534	100,00
Totales	0	3.281.767	3.281.767	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	64.126	64.126	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	323.935	323.935	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	67.983	67.983	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	64.077	64.077	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	32.172	32.172	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	23.607	23.607	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	20.541	20.541	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	30.303	30.303	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	108.206	108.206	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	1.289.233	1.289.233	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	713.074	713.074	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	66.450	66.450	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	25.803	25.803	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	60.378	60.378	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	57.915	57.915	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	114.199	114.199	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	68.419	68.419	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	60.784	60.784	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	46.710	46.710	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	43.852	43.852	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.279.460	1.279.460	100,00
Total Montevideo	0	2.002.307	2.002.307	100,00
Total	0	3.281.767	3.281.767	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipar los liceos y oficinas para el normal funcionamiento, de acuerdo a las necesidades planteadas por ellos y en función a las prioridades definidas por el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales educativos debidamente equipados	Unidad	0,00	289,00	289,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren a los centros educativos	0	229.000	229.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento educativo para laboratorio	Unidad	0,00	99,00	99,00	100,00
Informática Hardware	Disco externo	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0,00	2.857,00	2.857,00	100,00
Mobiliario	Sillas para aulas	Unidad	0,00	1.574,00	1.574,00	100,00
Mobiliario	Armarios archivadores	Unidad	0,00	390,00	390,00	100,00
Mobiliario	Aulas prefabricadas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Cocina (a)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Eq. Oficina(b)	Unidad	0,00	213,00	213,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Eq. Seguridad (c)	Unidad	0,00	113,00	113,00	100,00
Informática Hardware	PCs	Unidad	0,00	247,00	247,00	100,00
Informática Hardware	Switchs para almacenamiento	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	133,00	133,00	100,00
Mobiliario	Mob. varios(f)	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	24.350.000	24.296.789	99,78
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.400.000	947.344	39,47
Totales		0	26.750.000	25.244.133	94,37

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	5.494.004	4.566.364	83,12
Informática Hardware	0	4.212.594	4.159.593	98,74
Mobiliario	0	17.043.402	16.518.176	96,92
Totales	0	26.750.000	25.244.133	94,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	127.948	100.119	78,25
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	95.264	93.674	98,33
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	330.597	314.847	95,24
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	804.314	655.892	81,55
CANELONES	Informática Hardware	N	0	508.072	499.592	98,33
CANELONES	Mobiliario	N	0	4.876.686	4.792.683	98,28
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	129.948	102.119	78,58
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	95.264	93.674	98,33
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	330.597	314.847	95,24
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	273.598	236.492	86,44
COLONIA	Informática Hardware	N	0	127.018	124.898	98,33
COLONIA	Mobiliario	N	0	440.796	419.796	95,24
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	164.799	146.246	88,74
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	63.509	62.449	98,33
DURAZNO	Mobiliario	N	0	220.398	209.898	95,24
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	42.649	33.373	78,25
FLORES	Informática Hardware	N	0	31.755	31.225	98,33
FLORES	Mobiliario	N	0	110.199	104.949	95,24
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	86.642	68.089	78,59
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	63.509	62.449	98,33
FLORIDA	Mobiliario	N	0	258.462	247.962	95,94
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	85.299	66.746	78,25
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	63.509	62.449	98,33
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	220.398	209.898	95,24
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	213.247	166.865	78,25
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	158.773	156.123	98,33
MALDONADO	Mobiliario	N	0	550.995	524.744	95,24
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.877.732	1.580.888	84,19
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.053.284	2.036.323	99,17
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	4.815.208	4.646.987	96,51
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	179.785	142.679	79,36
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	127.018	124.898	98,33
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	440.796	419.796	95,24
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	85.299	66.746	78,25
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	63.509	62.449	98,33
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	220.398	209.898	95,24
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	418.204	381.098	91,13
RIVERA	Informática Hardware	N	0	127.018	124.898	98,33
RIVERA	Mobiliario	N	0	2.023.892	2.002.892	98,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	127.948	100.119	78,25
ROCHA	Informática Hardware	N	0	95.264	93.674	98,33
ROCHA	Mobiliario	N	0	330.597	314.847	95,24
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	234.563	188.181	80,23
SALTO	Informática Hardware	N	0	158.773	156.123	98,33
SALTO	Mobiliario	N	0	550.995	524.744	95,24
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	164.307	136.478	83,06
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	95.264	93.674	98,33
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	330.597	314.847	95,24
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	186.835	159.006	85,11
SORIANO	Informática Hardware	N	0	95.264	93.674	98,33
SORIANO	Mobiliario	N	0	330.597	314.847	95,24
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	205.588	168.482	81,95
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	127.018	124.898	98,33
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	440.796	419.796	95,24
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	85.299	66.746	78,25
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	63.509	62.449	98,33
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	220.398	209.898	95,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	18.003.776	16.979.935	94,31
Total Montevideo	0	8.746.224	8.264.198	94,49
Total	0	26.750.000	25.244.133	94,37

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	<p>COMPONENTE: Equip y Maquinaria</p> <p>(a) Equip. Cocina: corresponde al comedor de Rivera 4</p> <p>(b) Equip. Oficina: cañones (17), faxes (46), televisores (50), ventiladores (100)</p> <p>(c) Equip. Seguridad: alarmas y sensores (30 liceos), extintores (83 unidades)</p> <p>(d) Equip. Laboratorio: balanzas (10), microscopios (50), telescopios (3) hombres anatómicos (19), esqueletos (17)</p> <p>COMPONENTE: Mobiliario</p> <p>(e) Archivadores: archivadores (162), armarios (228)</p> <p>(f) Varios: cartelaras (30), pizarras (50)</p> <p>(g) Set alumnos: sillas (2857), mesas (2857)</p> <p>LOCALIZACIÓN: Mobiliario - Aulas prefabricadas</p> <p>Liceo 27 de Montevideo (2), Toledo 1 (1), Toledo 2 (3), Santa Lucía (2), Cerro Pelado (1) y Tranqueras (2)</p> <p>LOCALIZACION</p> <p>El grado de información disponible permite desagregar solo hasta nivel de Departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto para el resto de los componentes se radican en la capital de cada departamento</p>
03/05/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Cubre mantenimiento y reparaciones urgentes de locales liceales y oficinas y construcciones para el mejoramiento edilicio , siendo éstas últimas planificadas por los Asesores en Infraestructura en coordinación con el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos con demandas de problemas edilicios de menor costo debidamente atendidos	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00
Liceos con espacios ampliados	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de los centros educativos incluidos en el producto	0	124.000	124.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	Espacios polivalentes incorporados a liceos en funcionamiento (a)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Aulas incorporadas a liceos en funcionamiento (b)	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Liceos en los cuales se realizaron trabajos de mantenimiento (sanitaria, eléctrica, cerramientos, etc)	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	42.641.556	42.624.592	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.750.000	806.646	46,09
Totales		0	44.391.556	43.431.238	97,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	14.251.432	13.943.130	97,84
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	30.140.124	29.488.108	97,84
Totales	0	44.391.556	43.431.238	97,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Ampliaciones	N	0	4.982.547	4.874.758	97,84
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	25.756	25.199	97,84
CANELONES	Ampliaciones	N	0	7.407.505	7.247.259	97,84
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.330.504	9.128.660	97,84
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.734	24.199	97,84
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	229.487	224.522	97,84
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	104.171	101.917	97,84
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	243.503	238.236	97,84
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	147.053	143.872	97,84
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	163.392	159.857	97,84
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	541.438	529.726	97,84
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	271.841	265.960	97,84
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	17.218.936	16.846.442	97,84
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	117.773	115.226	97,84
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	115.469	112.971	97,84
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	45.449	44.466	97,84
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	60.906	59.588	97,84
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	193.821	189.628	97,84
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	198.550	194.254	97,84
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.734	24.199	97,84
TACUAREMBO	Ampliaciones	N	0	1.589.539	1.555.153	97,84
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.301.351	1.273.197	97,84
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	53.097	51.949	97,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	26.900.779	26.318.836	97,84
Total Montevideo	0	17.490.777	17.112.402	97,84
Total	0	44.391.556	43.431.238	97,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos</p> <p>COMPONENTE AMPLIACIONES:</p> <p>(a) Liceo de San Luis</p> <p>(b) Liceos: Baltasar Brum, 18 de Mayo, San Luis, 71 de Montevideo y Villa Ansina</p> <p>Se consideran montos ejecutados en el año con independencia del grado de avance de la obra</p> <p>LOCALIZACION: Componente MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES</p> <p>El grado de información disponible permite desagregar solo hasta el nivel de departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto se radican en la capital del departamento</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Se divide en cuatro componentes: 1) Puesta a punto: inversión y trabajos necesarios para la actualización o sustitución de equipamiento obsoleto o roto, e instalación de nuevo equipamiento incluyendo condiciones de seguridad física; 2) Soporte: mantenimiento del equipamiento y servicios en condiciones estables de funcionamiento; 3) Conectividad: tendido de red y equipamiento activo para lograr conectividad local y extendida; 4) Sustentabilidad: Políticas, procedimientos y mecanismos para viabilizar, en el mediano y largo plazo, el poder disponer del parque necesario en condiciones apropiadas. Se pretende, para ello, generar y mantener personal calificado, tecnología y políticas acordes a las necesidades y al volumen del organismo, en las áreas de Soporte de Tecnología Informática y Gestión de Sistemas en Producción
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Los profesionales y técnicos podrían ser insuficientes o renunciar, y demorar su reposición y capacitación, lo que impactaría sobre el nivel de servicio deseado. Se deben tener mecanismos para mitigar este riesgo, como por ejemplo mantener contratos abiertos con empresas proveedoras de servicios y renovar periódicamente los llamados para obtener listas de aspirantes tanto para becarios, profesionales y técnicos. Además, reducir el tiempo de capacitación mediante estándares incorporados al Organismo y documentación preparada
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos, oficinas y demás locales del CES con soporte informático adecuado	Unidad	0,00	346,00	346,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren al CES	0	229.000	229.000	100,00
Funcionarios del CES	0	20.300	20.300	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Servicios contratados para mantenimiento de hardware y software de base del equipamiento central (a)	Hora	0,00	1.150,00	1.150,00	100,00
Informática Hardware	Discos	Unidad	0,00	161,00	161,00	100,00
Informática Hardware	Tarjetas de red	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras DVD	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Fuentes	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Informática Hardware	Teclados	Unidad	0,00	153,00	153,00	100,00
Informática Hardware	Ratones	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Informática Hardware	Infraestructura de almacenamiento	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.376.162	6.319.358	99,11
Totales		0	6.376.162	6.319.358	99,11

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	5.067.694	5.010.890	98,88
Otros	0	1.308.468	1.308.468	100,00
Totales	0	6.376.162	6.319.358	99,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	20.200	20.200	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	107.732	107.732	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	20.200	20.200	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	26.933	26.933	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	13.467	13.467	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	6.733	6.733	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	13.467	13.467	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	13.467	13.467	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	33.666	33.666	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	4.609.830	4.553.026	98,77
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.308.468	1.308.468	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	26.933	26.933	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	13.467	13.467	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	26.933	26.933	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	20.200	20.200	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	33.666	33.666	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	20.200	20.200	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	20.200	20.200	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	26.933	26.933	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	13.467	13.467	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	457.864	457.864	100,00
Total Montevideo	0	5.918.298	5.861.494	99,04
Total	0	6.376.162	6.319.358	99,11

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	<p>COMPONENTE: Otros (a) Servicios de mantenimiento: se trata de servicios técnicos tercerizados necesarios para sostener el funcionamiento del área de informática. Se incluyen 1150 destinadas al mantenimiento de sistemas centrales, al mantenimiento de equipamiento central y a la instalación de UPS.</p> <p>LOCALIZACIÓN: Informática hardware - Infraestructura de almacenamiento Se destinan a las instalaciones de la Dirección de Desarrollo y Gestión Informática ubicadas en Montevideo.</p> <p>LOCALIZACIÓN: Otros - Servicios de mantenimiento Se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo y Gestión Informática ubicadas en Montevideo.</p> <p>LOCALIZACIÓN El grado de información disponible permite desagregar solo hasta nivel de departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto el resto de los componentes se radican en la capital de cada departamento.</p>
16/04/2013	La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, que posteriormente distribuye entre sus Unidades ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de enseñanza aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos y reparticiones equipadas y acondicionadas	Unidad	0,00	100,00	62,00	62,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de los centros y reparticiones equipadas	0	80.000	49.600	62,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Osciloscopio digital ATEN ADS1042C+	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multímetro digital MICROTEK DT9208L	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador de funiones MICROTEK EE1641B1	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuentes de alimentación ST10-QS305	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Fotocopiadora multifunción con insumos p/ 33.000 imp.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Monocromáticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción Mod. TASKalfa 255	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Informática Hardware	Insumos Toner para Multifunción TASKalfa 255	Unidad	0,00	71,00	71,00	100,00
Mobiliario	Silla apilable polipropileno 0.55x0.30x0.39	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Mesa escolar 0.52x0.62x0.62	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cama 0.60x1.38x0.20 incluye colchón	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos acondicionadores de ambiente instalados	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pistola calor 1800 w	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro a batería c/ percutor 13mm18v Mod. TP1013	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro eléctrico c/percutor 13mm 650W Mo. HP1620/1640	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra caladora c/jgo. 16h 600w Mod. JS700K	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza amperimétrica digital Mod. ET3367	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PWM Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pistola calor 60/630° 2000w	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Atornillador 14.4v 1/2"	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro eléctrico 710w 3/8"	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotomartillo 1200w 32mm	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza amperimétrica digital 1000A 1000v	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza amperimétrica digital AC/DC 2000A	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax con contestador	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro portamanguera y manguera 20 mts.	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro limpieza	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pulverizadora-Fumigadora manual	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Portapallets y apilador hidráulico	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Botiquín	Unidad	0,00	230,00	230,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora 220v-50Hz 2000w Mod. H7200/1	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel Mod. 1502X	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera bajomesada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera 10 puertas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera para helados (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Barra de madera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Heladera 4 puertas acero inoxidable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina 6 hornallas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador externo automático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema seguridad colocado e instalado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gasómetro de presión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Poyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Lápiz óptico ancho espectro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para aulas y talleres (aula y/o taller equipado)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafa para cocina industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caldera eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soporte para proyector de pared	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Micrófonos con auricular y cámara web - uso didáctico campus virtual	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Camilla para masaje - uso didáctico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit cocina básica curso gastronomía	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Sistema de preatención telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora industrial polvo-líquido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor Bitzer Mod. III	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.998.480	4.998.480	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.750.000	1.000.611	21,07
Totales		0	9.748.480	5.999.091	61,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	8.289.121	4.539.732	54,77
Informática Hardware	0	1.372.975	1.372.975	100,00
Mobiliario	0	86.384	86.384	100,00
Totales	0	9.748.480	5.999.091	61,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	31.000	31.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	35.000	35.000	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	120.000	120.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	221.973	221.973	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	7.840.081	4.090.692	52,18
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.372.975	1.372.975	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	45.384	45.384	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	53.067	53.067	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	19.000	19.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	490.040	490.040	100,00
Total Montevideo	0	9.258.440	5.509.051	59,50
Total	0	9.748.480	5.999.091	61,54

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Fortalecer cualitativamente y cuantitativamente la infraestructura edilicia
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Factores climáticos que extiendan la ejecución de obras
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Talleres, salones y espacios educativos en condiciones adecuadas para el desarrollo de los cursos	Unidad	0,00	100,00	96,00	96,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de las escuelas acondicionadas	0	80.000	76.800	96,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Piso alto tránsito colocación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de espacios educativos nuevos (aulas, talleres, laboratorios, etc)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones eléctricas, recuperación y obra nueva	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Fabricación y colocación de rejas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de techos, aberturas, paredes, muros, azoteas, pintura, impermeabilizaciones	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de pisos interiores/exteriores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de reciclaje y acondicionamiento de espacios educativos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de acondicionamiento de SSHH, sanitaria y cañerías	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Terminación de obra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	10.789.390	10.789.390	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	800.000	320.208	40,03
Totales		0	11.589.390	11.109.598	95,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	11.589.390	11.109.598	95,86
Totales	0	11.589.390	11.109.598	95,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	79.349	79.349	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.094.250	1.094.250	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	403.088	403.088	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.065.213	1.065.213	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	55.438	55.438	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	253.014	253.014	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	875.126	875.126	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.152.766	1.672.974	77,71
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	96.825	96.825	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	422.269	422.269	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	49.309	49.309	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.636.749	3.636.749	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	564.343	564.343	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	96.845	96.845	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	744.806	744.806	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	9.436.624	9.436.624	100,00
Total Montevideo	0	2.152.766	1.672.974	77,71
Total	0	11.589.390	11.109.598	95,86

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 882

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	882 - Inclusión en el Medio Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	882
Descripción del Proyecto	Atender parcialmente la demanda insatisfecha al Ciclo Básico Tecnológico Agrario, Operarios Calificados, Auxiliares técnicos y Técnicos Medios del medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar la respuesta en la enseñanza media básica y superior a adolescentes y jóvenes del medio rural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Vincular EMS y terciaria con sector product., org. fomento y centros de investig.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escuelas con espacios educativos acondicionados	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de los Centros Educativos acondicionados o ampliados	0	68.000	68.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperación de fachada y exterior	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento y refacción de techos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento y recuperación de instalación eléctrica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de salones y talleres	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento y colocación de cerramiento perimetral	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de internado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de acondicionamiento de SSHH, sanitaria y cañerías	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Ampliaciones	Aulas nuevas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	22.660.853	22.660.853	100,00
Totales		0	22.660.853	22.660.853	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	6.673.416	6.673.416	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	15.987.437	15.987.437	100,00
Totales	0	22.660.853	22.660.853	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	719.032	719.032	100,00
CANELONES	Ampliaciones	N	0	2.316.737	2.316.737	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.012.366	2.012.366	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	385.346	385.346	100,00
COLONIA	Ampliaciones	N	0	420.553	420.553	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	199.481	199.481	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	485.345	485.345	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.256.502	1.256.502	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	645.463	645.463	100,00
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	3.936.126	3.936.126	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	7.060.810	7.060.810	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	69.580	69.580	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.285.825	2.285.825	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	367.467	367.467	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	101.640	101.640	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	398.580	398.580	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	11.663.917	11.663.917	100,00
Total Montevideo	0	10.996.936	10.996.936	100,00
Total	0	22.660.853	22.660.853	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 901

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	901 - Educación Tecnológica y Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Instalar y consolidar propuestas educativas en el marco de carreras cortas, orientadas a estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, en las modalidades general y técnico-tecnológica, con perfiles de egreso que permitan intervenir en los procesos de producción, administración de recursos y comercialización en distintos sectores productivos Las orientaciones responderán a necesidades de las diversas cadenas productivas nacionales y se radicarán con un carácter regional respetando las improntas territoriales
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar y fortalecer la oferta técnica-tecnológica de nivel terciario no universitario en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Cooperación en la construcción de la nueva institucionalidad educativa terciaria y superior.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios, talleres y salas de informática de tecnología y ciencia aplicada equipados	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de educación terciaria	0	8.500	8.500	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook TOSHIBA SATELLITE L755-S5258	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook ASUS EEE 1018P*BBK804	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Martillo de demolición electrico 30Kg INGCO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Dolly MANFROTTO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Luminarias luz fría DEXEL	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Luminarias fresnel DEXEL	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tripode para iluminación MANFROTO	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Racks dimer 12 canales 5kw	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bobina cable	Metro	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono dinámico de mano SENNHEIDER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Banquera con escalones de acero para biblioteca	Unidad	0,00	89,00	89,00	100,00
Informática Software	Licencia Genexus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit de herramientas e instrumentos para curso fibra óptica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Procesador UPS2 KVA SMART ON LINE APC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Procesador UPS5 KVA SMART ON LINE APC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipo para conectividad (3 servidores)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Sevidor BLADE IBM Mod. HS22 7870-A7U	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro IBM 2TB	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Rack APC Mod. Netshelter SX42U	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PDU (Unidad de distribución de poder) APC Basic U230v	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Organizador de cables vertical APC 8	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de respaldo software IBM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco ULTRIM 5 1,5TB	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Disco ULTRIM CLEANING CARTRIDGE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Teclado español LA y mouse óptico IBM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia software IBM	Unidad	0,00	800,00	800,00	100,00
Informática Hardware	Notebook INTEL AOM N2600 ACER AOD 270-1689	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Computadora INTEL CORE i3 2120 ACER ASPIRE X 3995	Unidad	0,00	306,00	306,00	100,00
Informática Hardware	Impresora LED OKI Mod. B431DN	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho Impresora LED OKI Mod. B431DN	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trasformador trifásico 400/230 V5KVA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trasformador trifásico 400/230 V6KVA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor nafta inyección OPEL CORSA 1.4 (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor nafta inyección FIAT BRAVA 1.6 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Motor nafta inyección DAEWOO MATIZ 800 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor nafta inyección HYUNDAI ACCENT 1.5 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de intercomunicación DATAVIDEO Mod. ITC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara FULL HD CANON EOS D (uso didáctico)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de memoria COMPACT 32GB (uso didáctico)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode LIBEC Mo. TH-650DV	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lentes CANON EF-S 18-55mm (uso didáctico)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lentes CANON EF-S 18-200mm (uso didáctico)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor Audio multifunción NTI AUDIO (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono M2210 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cable UTP CAT 5 Flexible BELDEN	Metro	0,00	305,00	305,00	100,00
Informática Hardware	Monitor LCD HD 25"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Analizador red IDEAL INDUSTRIES Mod. SIGNALTEK	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tester LAN HT Mod. QUICKLAN 6055	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza RJ11/RJ45 metal BELDEN Mod. CPRJ11-45	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baterías para maquinaria agrícola	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción MFC6710	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autotransformadores 400-230 volt	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafa 45 gas incluye válvula	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores 19" LCD	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trasformador trifásico para línea de servidores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de soldadura y autotrónica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.412.550	18.411.940	100,00
Totales		0	18.412.550	18.411.940	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	11.099.977	11.099.367	99,99
Informática Hardware	0	6.490.759	6.490.759	100,00
Informática Software	0	628.240	628.240	100,00
Mobiliario	0	193.574	193.574	100,00
Totales	0	18.412.550	18.411.940	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	120.570	120.570	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	626.209	626.209	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	9.598.047	9.597.437	99,99
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	6.490.759	6.490.759	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	628.240	628.240	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	193.574	193.574	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.580	11.580	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.383	10.383	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.798	7.798	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	662.000	662.000	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	63.390	63.390	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.501.930	1.501.930	100,00
Total Montevideo	0	16.910.620	16.910.010	100,00
Total	0	18.412.550	18.411.940	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Tener conectividad en todos los centros educativos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la adecuación de la infraestructura y la seguridad de los servidores centrales	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Centros educativos equipados	Unidad	0,00	134,00	134,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de Centros educativos equipados	0	80.000	80.000	100,00
Estudiantes, docentes y funcionarios que utilicen los diferentes recursos almacenados en servidores	0	80.000	80.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Generador más UPS KEHUA TECH Mo. FR-UK-3330	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch rackeable TP-LINK Mod. TL-SI2428web	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencia GENEXUS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Servidor IBM Mod. SISTEM X3620M3	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Procesador INTEL XEON E 5620	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro IBM 600GB 15000RPM	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Switch TP-LINK (varios modelos)	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Informática Hardware	Adaptador USB 1.1/2.0 a tarjeta de red RJ45	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	UPS DELTA Mod. GES302R 3KVA	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora incluye insumos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Unidad de imagen OKI Mod. B430DN	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho Toner OKI B430DN	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Tambor y toner SAMSUNG Mod. ML2851	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tambor cilindro DR-350	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho toner KYOCERA FSC-5025DN	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho toner KYOCERA FS-1030DN	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho toner SHARP AR168	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Cartucho toner SAMSUNG 1640 TWIN PACK	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Ducto PVC uso informático - redes	Metro	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Informática Hardware	Conector JACK RJ45 Hembra	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor LED Mod. NRD-4235 (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor LCD Mod. NRD-3240 (uso didáctico)	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiograbador (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Home Theater con DVD (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.559.956	2.559.956	100,00
Totales		0	2.559.956	2.559.956	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	125.730	125.730	100,00
Informática Hardware	0	2.338.226	2.338.226	100,00
Informática Software	0	96.000	96.000	100,00
Totales		0	2.559.956	2.559.956 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	125.730	125.730	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.338.226	2.338.226	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	96.000	96.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.559.956	2.559.956	100,00
Total	0	2.559.956	2.559.956	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
19/04/2013	Las compras de equipamiento se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 926

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	926
Descripción del Proyecto	Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los centros educativos Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que implica la adquisición de equipamiento Implementar cursos, capacitaciones y actualizaciones a estudiantes, egresados y docentes en instancias presenciales, semi-presenciales y a distancia. Acciones de extensión con trabajadores, desempleados, y fuerzas vivas en general
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar y mejorar los Laboratorios y Talleres en equipamiento y seguridad, para que los estudiantes se formen en el manejo de nuevas tecnologías antes de su ingreso al campo laboral Promover nuevos espacios educativos que den respuesta a sus necesidades. Mejorar las calificaciones profesionales de egresados y la formación de los docentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios educativos equipados, acondicionados y/o refaccionados	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de centros con espacios educativos equipados y acondicionados	0	72.000	72.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Interruptor TKDINBIP para corte 230V380V/3KA	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Disyuntor ABB	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bobina de cable	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Toma corriente	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ficha digital RJ11	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja exterior AVE Mod. 1P40	Unidad	0,00	160,00	160,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ducto varias medidas	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandeja para pintar	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tapón PPL varias medidas	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caños varios diámetros	Metro	0,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Colillas varias medidas	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Llaves de paso y canillas varios tipos	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pileta - lavatorio varios tipos	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chapas traslúcidas	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de pisos	Metro cuadrado	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica 4 discos y horno (uso didáctico)	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropa cap. 12 kg.	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera con freezer 345 lts.	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer 415 lts.	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón 40 lts. tanque de cobre SIRIUM	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador techo	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Convector	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón 110 lts. taque cobre	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora tanque acero inoxidable 40 lts.	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo para inyección y extracción de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionadores de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chivitero (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estantería metálica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Detector de humo	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Minicomponente Mod. MHCGR333 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Minicomponente Mod. MHS EX66 (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de sonido con amplificador 4 canales SKP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo lector CD, MP3, con entrada USB AZ1837	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas tipo hongo con caño, abrazaderas y válvula armadas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tester digital	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Interruptor exterior varios tipos	Unidad	0,00	78,00	78,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cajas de centralización diferentes tipos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Contactador con rele térmico 10-30A	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor III 380V 2HP 1400RPM	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rele térmico III 380V	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Contactador III 380V	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Osciloscopio análogo 10MHZ	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Placa protoboard	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PLC para automatismo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Variador de frecuencia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Térmico 20A ABB diferentes tipos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Llave térmica tripolar 16 A ABB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Llave diferencial 40 a ABB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pared pintada	Metro cuadrado	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cielorraso pintado	Metro cuadrado	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Superficies metálicas pintadas	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pisos pintados	Metro cuadrado	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Azoteas impermeabilizadas	Metro cuadrado	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Espacio exterior techado	Metro cuadrado	0,00	540,00	540,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Espacio exterior reparado con ladrillos	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de herrería, cerramiento y rejas colocadas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra, nueva o refacción y acondicionamiento, eléctrica	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y recuperación e puertas y aberturas.	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de techado de patios y espacios exteriores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento sanitario, cañería y SSHH	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de recuperación de cielorraso, azoteas y techos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de contrapisos y veredas en espacios exteriores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de acondicionamiento y recuperación de espacios educativos	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Biseladora para laboratorio de óptica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	25.117.177	25.117.177	100,00
Totales		0	25.117.177	25.117.177	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	3.578.058	3.578.058	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	21.502.519	21.502.519	100,00
Mobiliario	0	36.600	36.600	100,00
Totales	0	25.117.177	25.117.177	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	633.025	633.025	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	931.923	931.923	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.287.729	1.287.729	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.461.536	2.461.536	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	485.002	485.002	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	119.971	119.971	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	267.655	267.655	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.287.164	1.287.164	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	189.097	189.097	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	31.232	31.232	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.271.510	1.271.510	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	36.600	36.600	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	3.426.855	3.426.855	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	9.259.994	9.259.994	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	530.819	530.819	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	184.268	184.268	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	231.655	231.655	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	654.916	654.916	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.308.622	1.308.622	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	517.604	517.604	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	12.430.328	12.430.328	100,00
Total Montevideo	0	12.686.849	12.686.849	100,00
Total	0	25.117.177	25.117.177	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Dinamizar los espacios de aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	107.900	95.433	88,45
Totales		0	107.900	95.433	88,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	107.900	95.433	88,45
Totales	0	107.900	95.433	88,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	107.900	95.433	88,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	107.900	95.433	88,45
Total	0	107.900	95.433	88,45

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se adquirió equipamiento para el Instituto de Profesores Artigas y para el Instituto Normal de Enseñanza Técnica
03/05/2013	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nueva sede del Consejo de Formación en Educación equipada con equipos informáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.094.053	1.094.053	100,00
Totales		0	1.094.053	1.094.053	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	1.094.053	1.094.053	100,00
Totales	0	1.094.053	1.094.053	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.094.053	1.094.053	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.094.053	1.094.053	100,00
Total	0	1.094.053	1.094.053	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se adquirió equipamiento informático para la nueva sede del Consejo de Formación en Educación.
03/05/2013	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 941

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	941
Descripción del Proyecto	Implementar la dotación de equipamiento y material didáctico Actualizar el equipamiento informático y equipar aulas de videoconferencia Mejora y mantenimiento de la infraestructura edilicia Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Generar condiciones que impacten en una mejora de la gestión en los Centros Educativos a efectos de aumentar la tasa de titulación en las distintas carreras y modalidades del Consejo de Formación en Educación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas equipadas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Institutos con reparaciones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Laboratorios equipados	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Salas de informática con equipos nuevos	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	21.905	21.905	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Material bibliográfico	Unidad	0,00	23.068,00	23.068,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático (switches de 16 y 24 puertos, netbooks)	Unidad	0,00	110,00	110,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Laboratorios de mecánica (torno operado por CNC, Tornos Universales, Lupa)	Unidad	0,00	783,00	783,00	100,00
Informática Software	Licencias de software	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Institutos con reparaciones edilicias	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.000.000	980.205	98,02
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	31.343.171	30.766.089	98,16
Totales		0	32.343.171	31.746.294	98,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	12.053.810	12.053.810	100,00
Informática Hardware	0	6.638.214	6.638.214	100,00
Informática Software	0	1.054.812	1.054.812	100,00
Libros y Obras de Arte	0	10.821.845	10.224.968	94,48
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.774.490	1.774.490	100,00
Totales	0	32.343.171	31.746.294	98,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	193.437	193.437	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	182.434	182.434	100,00
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	276.074	276.074	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.075.635	1.075.635	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	579.423	579.423	100,00
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	1.226.971	928.533	75,68
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	201.397	201.397	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	193.646	193.646	100,00
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	296.524	296.524	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	724.063	724.063	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	293.348	293.348	100,00
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	449.899	449.899	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	756.284	756.284	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	208.065	208.065	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	203.041	203.041	100,00
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	311.862	311.862	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	86.750	86.750	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	32.123	32.123	100,00
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	49.080	49.080	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	655.331	655.331	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	286.681	286.681	100,00
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	439.673	439.673	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	387.556	387.556	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	151.228	151.228	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	101.823	101.823	100,00
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	160.532	160.532	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	699.712	699.712	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	289.106	289.106	100,00
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	439.674	439.674	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	101.000	101.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	5.441.921	5.441.921	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.658.014	2.658.014	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	1.054.812	1.054.812	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	4.398.651	4.100.212	93,22
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	529.650	529.650	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	330.201	330.201	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	310.622	310.622	100,00
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	470.348	470.348	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	144.181	144.181	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	113.036	113.036	100,00
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	173.824	173.824	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	726.988	726.988	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	387.595	387.595	100,00
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	593.048	593.048	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	122.456	122.456	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	82.428	82.428	100,00
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	122.670	122.670	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	690.161	690.161	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	425.779	425.779	100,00
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	654.398	654.398	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	131.275	131.275	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	94.853	94.853	100,00
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	143.150	143.150	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	137.510	137.510	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	114.551	114.551	100,00
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	175.824	175.824	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	210.861	210.861	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	206.980	206.980	100,00
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	316.973	316.973	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	122.638	122.638	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	82.731	82.731	100,00
TREINTA Y TRES	Libros y Obras de Arte	N	0	122.670	122.670	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	18.260.123	17.961.685	98,37
Total Montevideo	0	14.083.048	13.784.609	97,88
Total	0	32.343.171	31.746.294	98,15

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	La distribución por departamento de los componentes mobiliario y equipamiento y maquinaria se realizó en forma conjunta
03/05/2013	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos
10/05/2013	Mantenimiento y reparaciones mayores: se realizaron impermeabilizaciones en los Centros Regionales de Profesores de Floria y Colonia Libros y Obras de Arte: Se adquirieron obras de carácter pedagógico y científico destinadas a incrementar el acervo bibliográfico de Institutos y Centros dependientes del Consejo de Formación en Educación

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 888

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	344 - Educación inicial
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	888 - Fondo de Infraestructura Educativa Pública- INAU
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Estimulación temprana y socialización

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones de centros	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Construcciones	Construcciones de Centros	Pesos uruguayos	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Pesos uruguayos	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
Totales		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	7.500.000	2.123.615	2.123.615	100,00
Construcciones	92.500.000	97.876.385	97.876.385	100,00
Totales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	67.533	67.533	100,00
ARTIGAS	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	900.000	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	S	11.100.000	47.000.000	47.000.000	100,00
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	388.400	388.400	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	504.920	504.920	100,00
COLONIA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	1.500.000	1.162.762	1.162.762	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	18.500.000	37.876.385	37.876.385	100,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.700.000	7.000.000	7.000.000	100,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.700.000	6.000.000	6.000.000	100,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000.000	60.960.853	60.960.853	100,00
Total Montevideo	20.000.000	39.039.147	39.039.147	100,00
Total	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
Total contribución al FDI	80.000.000	60.960.853	60.960.853	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2013	Se continúa con las transferencias al Fideicomiso "INAU - CND", para proyectar adquisiciones y obras para Centros CAIF en distintos Departamentos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 704

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	704 - Equipamiento y mobiliario de centros
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Centros de atención a niños, niñas y adolescentes equipados adecuadamente para asegurar la calidad de la atención
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños y adolescentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes atendidos	28.000	28.836	28.836	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros de atención equipados adecuadamente	Unidad	115,00	80,00	78,00	97,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.350.000	12.767.436	12.452.893	97,54
Totales		18.350.000	12.767.436	12.452.893	97,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	18.350.000	12.767.436	12.452.893	97,54
Totales	18.350.000	12.767.436	12.452.893	97,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	200.000	336.804	336.804	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	300.000	460.297	460.297	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	200.000	138.486	138.486	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	200.000	211.293	211.293	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	200.000	495.270	495.270	100,00
FLORES	Mobiliario	S	200.000	408.745	408.745	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	200.000	273.379	273.379	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	200.000	321.795	321.795	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	350.000	332.471	332.471	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	14.350.000	5.581.150	5.266.607	94,36
PAYSANDU	Mobiliario	S	250.000	222.476	222.476	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	250.000	407.047	407.047	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	200.000	378.782	378.782	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	200.000	444.590	444.590	100,00
SALTO	Mobiliario	S	200.000	390.691	390.691	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	200.000	421.081	421.081	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	200.000	725.004	725.004	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	250.000	628.454	628.454	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	200.000	589.621	589.621	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	7.186.286	7.186.286	100,00
Total Montevideo	14.350.000	5.581.150	5.266.607	94,36
Total	18.350.000	12.767.436	12.452.893	97,54
Total contribución al FDI	4.000.000	7.186.286	7.186.286	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	Los créditos presupuestales fueron reasignados según las necesidades planteadas por los servicios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las condiciones de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas en mejores condiciones	Unidad	45,00	28,00	25,00	89,29

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	4.300.000	3.822.269	88,89
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	105.000	0	0,00
Totales		7.000.000	4.405.000	3.822.269	86,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	7.000.000	4.405.000	3.822.269	86,77
Totales	7.000.000	4.405.000	3.822.269	86,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	50.000	201.943	201.943	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	100.000	97.347	97.347	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	50.000	232.105	232.105	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	50.000	124.254	124.254	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	50.000	124.695	124.695	100,00
FLORES	Mobiliario	S	50.000	166.881	166.881	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	50.000	40.277	40.277	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	50.000	58.521	58.521	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	50.000	162.640	162.640	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.000.000	1.755.356	1.172.625	66,80
PAYSANDU	Mobiliario	S	50.000	375.301	375.301	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	50.000	76.813	76.813	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	50.000	300.560	300.560	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	50.000	79.056	79.056	100,00
SALTO	Mobiliario	S	50.000	106.779	106.779	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	100.000	237.068	237.068	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	50.000	128.620	128.620	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	50.000	16.124	16.124	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	50.000	120.660	120.660	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	2.649.644	2.649.644	100,00
Total Montevideo	6.000.000	1.755.356	1.172.625	66,80
Total	7.000.000	4.405.000	3.822.269	86,77
Total contribución al FDI	1.000.000	2.649.644	2.649.644	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Los créditos presupuestales se reasignaron según las necesidades de los servicios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implantar el sistema de expediente electrónico y crear una red interna para el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas informatizadas adecuadamente	Unidad	45,00	25,00	23,00	92,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos conectados en red	Unidad	180,00	99,00	93,00	93,94

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.650.000	3.650.000	3.442.279	94,31
Totales		6.650.000	3.650.000	3.442.279	94,31

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	6.650.000	3.650.000	3.442.279	94,31
Totales	6.650.000	3.650.000	3.442.279	94,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	200.000	143.541	143.541	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	300.000	250.517	250.517	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	200.000	87.859	87.859	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	200.000	252.486	252.486	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	200.000	62.994	62.994	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	200.000	102.491	102.491	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	200.000	149.987	149.987	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	200.000	39.920	39.920	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	300.000	34.565	34.565	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.650.000	1.218.588	1.010.867	82,95
PAYSANDU	Informática Hardware	N	200.000	120.959	120.959	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	200.000	87.758	87.758	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	200.000	148.737	148.737	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	200.000	327.927	327.927	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	200.000	179.520	179.520	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	300.000	79.676	79.676	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	200.000	169.413	169.413	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	300.000	102.226	102.226	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	200.000	90.836	90.836	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	2.431.412	2.431.412	100,00
Total Montevideo	2.650.000	1.218.588	1.010.867	82,95
Total	6.650.000	3.650.000	3.442.279	94,31

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se reasignaron los créditos presupuestales de acuerdo a las necesidades de los servicios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios, niños, niñas y adolescentes	32.500	33.781	33.781	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejora de las instalaciones	Unidad	150,00	167,00	166,00	99,40

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	77.000.000	85.495.000	85.271.341	99,74
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	147.753	94.064	63,66
Totales		77.000.000	85.642.753	85.365.405	99,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	15.000.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	62.000.000	85.642.753	85.365.405	99,68
Totales	77.000.000	85.642.753	85.365.405	99,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	58.356	58.356	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	394.311	394.311	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	98.950	98.950	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	92.134	92.134	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	163.708	163.708	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	137.942	137.942	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	190.432	190.432	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	476.525	476.525	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	95.453	95.453	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	15.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	35.000.000	81.895.062	81.617.714	99,66
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	396.917	396.917	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	348.467	348.467	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	147.556	147.556	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	11.528	11.528	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	90.073	90.073	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	279.146	279.146	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	468.560	468.560	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	2.000.000	158.964	158.964	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	138.669	138.669	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	27.000.000	3.747.691	3.747.691	100,00
Total Montevideo	50.000.000	81.895.062	81.617.714	99,66
Total	77.000.000	85.642.753	85.365.405	99,68
Total contribución al FDI	27.000.000	3.747.691	3.747.691	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Los créditos presupuestales fueron reasignados según las necesidades de los servicios. No se realizaron adquisiciones de inmuebles. La ejecución del Depto. de Montevideo incluye obras realizadas para el SIRPA.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibuses, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el transporte propio, tanto para funcionarios como para los usuarios del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y niños, niñas y adolescentes	32.500	33.781	33.781	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Minibuses	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camiones	Unidad	5,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	705.000	464.206	65,84
Totales		4.000.000	705.000	464.206	65,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	4.000.000	705.000	464.206	65,84
Totales	4.000.000	705.000	464.206	65,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	4.000.000	705.000	464.206	65,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	705.000	464.206	65,84
Total	4.000.000	705.000	464.206	65,84

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	La licitación de vehículos prevista para el ejercicio 2012 se postergó para el ejercicio 2013. Se adquirieron solamente dos mini camiones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	701 - Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Centros de atención a niños, niñas y adolescentes privados de libertad equipados adecuadamente para asegurar la calidad de la atención. Se adquirirá mobiliario acorde a las necesidades de cada centro
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes atendidos	0	510	510	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros de atención especial equipados adecuados	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.532.564	1.143.544	74,62
Totales		0	1.532.564	1.143.544	74,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	1.532.564	1.143.544	74,62
Totales	0	1.532.564	1.143.544	74,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.532.564	1.143.544	74,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.532.564	1.143.544	74,62
Total	0	1.532.564	1.143.544	74,62

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2013	Los créditos presupuestales se reasignaron en función de las necesidades planteadas por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), ya que en oportunidad de la planificación del presupuesto quinquenal se preveía que a partir del ejercicio 2012 ya no perteneciera al INAU.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 702

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	702 - Inmuebles para centros con medidas especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento edilicio para los centros con medidas especiales
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes privados de libertad	0	510	510	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centros con medidas especiales	Unidad	0,00	6,00	4,00	66,67
Construcciones	Construcción establecimiento para SIRPA	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	300.000.000	696.506	0,23
Totales		0	300.000.000	696.506	0,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	299.303.494	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	696.506	696.506	100,00
Totales	0	300.000.000	696.506	0,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	299.303.494	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	696.506	696.506	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	300.000.000	696.506	0,23
Total	0	300.000.000	696.506	0,23

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Asignación presupuestal incrementada por Decreto 319/011 para la construcción de un establecimiento para el SIRPA. Dicha ejecución se postergó para el ejercicio 2013.

INCISO 29

“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 803

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	006 - Hospital Pasteur
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	803 - Hospital Pasteur-inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Construcción de nuevo hospital, incluyendo servicios de emergencia, block quirúrgico, centro de materiales, cuartos médicos e instalación de gases medicinales. Se preveen seis mil metros cuadrados.
Objetivo principal del Proyecto	Atender la demanda de usuarios.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en las obras	Porcentaje	0,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Nuevo hospital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	122.976.000	122.976.000	100,00
Totales		0	122.976.000	122.976.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	122.976.000	122.976.000	100,00
Totales	0	122.976.000	122.976.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	122.976.000	122.976.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	122.976.000	122.976.000	100,00
Total	0	122.976.000	122.976.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Proyecto en curso. La obra se adjudicará en mayo de 2013, y con el crédito se ejecutará el cincuenta por ciento de la misma. El dinero se transfiere a la Comisión de Obras del Hospital Pasteur
03/05/2013	Crédito 2013 y 2014 en UE 068 Prog 440 Proy 803



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición del equipamiento médico y de laboratorio de la unidad para su funcionamiento adecuado y actualización tecnológica
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado tecnológicamente el Servicio Nacional de Sangre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado y actualizado tecnológicamente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de laboratorio actualizado (centrífugas, freezer, cámaras de frío, analizadores de gases)	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Prensas para plasma	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67
Totales		1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67
Totales	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67
Total	1.000.000	2.939.580	2.900.500	98,67

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Se traspone al proyecto 972 la suma de \$6.740, y al proyecto 971 la suma de \$14.997; se traspone del proyecto 973 la suma de \$1.961.317



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas del Servicio Nacional de Sangre
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar las oficinas con el equipamiento necesario para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas venecianas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dispensadores con porta rollo	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj biométrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillones para extracción de sangre	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	349.678	319.599	91,40
Totales		400.000	349.678	319.599	91,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	232.000	349.678	319.599	91,40
Mobiliario	168.000	0	0	0,00
Totales	400.000	349.678	319.599	91,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	232.000	349.678	319.599	91,40
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	168.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	349.678	319.599	91,40
Total	400.000	349.678	319.599	91,40

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Se traspone al proyecto 972 la suma de \$ 65.319; se traspone del proyecto 729 la suma de \$ 14.997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos para informatizar todos los puestos de trabajo, logrando una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el procesamiento de los análisis en calidad y cantidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	5,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	172.059	172.058	100,00
Totales		100.000	172.059	172.058	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	172.059	172.058	100,00
Totales	100.000	172.059	172.058	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	172.059	172.058	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	172.059	172.058	100,00
Total	100.000	172.059	172.058	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Se traspone del proyecto 729 la suma de \$6.740, y del proyecto 971 la suma de \$ 65.319



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obras en la planta física del Servicio Nacional de Sangre acondicionada para la prestación correcta de los servicios
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar la planta física de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planta física en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelación de la sede de Servicio Nacional de Sangre	Metro cuadrado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79
Totales		3.000.000	1.038.683	704.090	67,79

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79
Totales	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79
Total	3.000.000	1.038.683	704.090	67,79

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Se traspone al proyecto 729 la suma de \$1.961.317



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Objetivo principal del Proyecto	Equipar adecuadamente todos los Centros de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillones para hemodiálisis	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torres de endoscopia y videoduodenoscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Oxímetros de pulso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit de otoscopio, laringoscopio y negatoscopio	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ambú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrocardiógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fibrocolonoscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores multiparamétricos de traslado	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de centros de atención	Unidad	521,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Tallímetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centrífuga	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aspiración central	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Resonador magnético nuclear	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ecógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central de aire comprimido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Doptones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tanque revelado de placas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caminador profesional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores táctiles	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores para laparoscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de reanimación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Concentradores de oxígeno	Unidad	0,00	370,00	370,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de emisiones otoacústicas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baral	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoclave	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo ósmosis inversa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador neonatal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo fototerapia	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Incubadora termocuna	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	46.500.000	44.632.268	44.601.758	99,93
Totales		46.500.000	44.632.268	44.601.758	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	46.500.000	44.026.874	44.026.874	100,00
Mobiliario	0	605.394	574.884	94,96
Totales	46.500.000	44.632.268	44.601.758	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	711.626	711.626	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	693.921	693.921	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	129.701	129.701	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	275.969	275.969	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.913.074	4.913.074	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	207.790	207.790	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	46.500.000	13.530.108	13.530.108	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	605.394	574.884	94,96
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.500	29.500	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	189.988	189.988	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	494.874	494.874	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	526.473	526.473	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.048.415	22.048.415	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	275.435	275.435	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	30.496.766	30.496.766	100,00
Total Montevideo	46.500.000	14.135.502	14.104.992	99,78
Total	46.500.000	44.632.268	44.601.758	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se traspone la suma de \$1.867.732 del proyecto 972



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 801

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	801 - Centro Hospitalario Libertad Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de la infraestructura edilicia para su utilización como sede del Centro Hospitalario Libertad
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar el edificio para su uso como hospital
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centro Hospitalario Libertad acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
Totales		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
Totales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
Total	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Obras en curso. La ejecución se encuentra en un 40 % de su ejecución física. Las partidas son transferidas a la Comisión de Inversiones de ASSE



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 803

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	803 - Hospital Pasteur Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliación y remodelación de la estructura edilicia del Hospital Pasteur
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionar la estructura edilicia del Hospital Pasteur
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hospital en condiciones para brindar servicios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Hospital reacondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	122.976.000	0	0	0,00
Totales		122.976.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	122.976.000	0	0	0,00
Totales	122.976.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	122.976.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	122.976.000	0	0	0,00
Total	122.976.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	Proyecto se ejecuta en Unidad Ejecutora 006, Programa 442, Proyecto 803



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 804

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	804 - Construcción Nuevo Hospital de Colonia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Construcción de Nuevo Hospital de Colonia. Se proyecta un hospital de cien camas y once mil metros cuadrados de construcción
Objetivo principal del Proyecto	Atención integral de los usuarios de ASSE para la zona litoral oeste
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 30/06/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en la ejecución física	Porcentaje	0,00	25,00	25,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Nuevo Hospital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	150.000.000	150.000.000	100,00
Totales		0	150.000.000	150.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	150.000.000	150.000.000	100,00
Totales	0	150.000.000	150.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	0	150.000.000	150.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	150.000.000	150.000.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	150.000.000	150.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	Proyecto creado mediante cambio de financiación del proyecto 901 financiación 2.1 por \$150.000.000. El dinero se transfiere en su totalidad a la Comisión de Obras de Colonia. Obra a ejecutar



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 901

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del sector salud del Uruguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	El proyecto de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y la calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles tienen una creciente incidencia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aplicación de medidas de prevención para las enfermedades no transmisibles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Administración y gestión	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de los centros	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Consultorías individuales	Compensaciones	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.500.000	6.791.512	6.031.441	88,81
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	244.458.400	50.455.888	41.231.610	81,72
Totales		247.958.400	57.247.400	47.263.051	82,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7486 - UR		S	13/12/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	958.318	10.533.359	10.533.359	100,00
Consultorías individuales	1.545.669	591.598	591.598	100,00
Empresas Consultoras	29.730.605	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	215.723.808	46.122.443	36.138.094	78,35
Totales	247.958.400	57.247.400	47.263.051	82,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	958.318	10.533.359	10.533.359	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.545.669	591.598	591.598	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	29.730.605	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	215.723.808	46.122.443	36.138.094	78,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	247.958.400	57.247.400	47.263.051	82,56
Total	247.958.400	57.247.400	47.263.051	82,56

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	Se realizó cambio de fuente de financiamiento de la financiación 2.1 a la 1.1 por \$ 3.291.512 y las siguientes trasposiciones: al proyecto 971 por \$5.360.000, al proyecto 974 por \$14.000.000, al proyecto 802 por \$21.351.000, y al proyecto 804 por \$150.000.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Equipar las oficinas centrales y de Unidades Ejecutoras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Ejecutoras con equipamiento y mobiliario	Unidad	70,00	70,00	70,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	150,00	182,00	182,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	80,00	427,00	427,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	faxes	Unidad	30,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	50,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	58,00	58,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Lockers	Unidad	0,00	67,00	67,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de radiocomunicaciones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secarropas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Camas y camillas	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Mobiliario	Mesa de luz	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Tarro ropa sucia	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cabina de seguridad	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Cunas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Planchadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina para hacer llaves	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	15.337.388	15.335.319	99,99
Totales		10.000.000	15.337.388	15.335.319	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	8.840.000	5.699.720	5.699.720	100,00
Mobiliario	1.160.000	9.637.668	9.635.599	99,98
Totales	10.000.000	15.337.388	15.335.319	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	8.840.000	5.699.720	5.699.720	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.160.000	9.637.668	9.635.599	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000.000	15.337.388	99,99
Total	10.000.000	15.337.388	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Se traspone del proyecto 901 la suma de \$5.360.000, y del proyecto 972 la suma de \$153.328; se traspone al proyecto 972 la suma de \$175.940



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Equipar todas las Unidades Ejecutoras de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	180,00	460,00	460,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	180,00	460,00	460,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	50,00	256,00	256,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Red de Informática	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00
Totales		5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00
Totales	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00
Total	5.000.000	10.246.672	10.246.672	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Se traspone al proyecto 971 la suma de \$153.328; se refuerza el presente proyecto con la suma de \$1.867.732 proveniente del proyecto 729, con la suma de \$229.592 proveniente del proyecto 974, con la suma de \$3.126.736 proveniente del proyecto 973, y con la suma de \$175.940 proveniente del proyecto 971



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las instalaciones edilicias de los Centros hospitalarios de ASSE a efectos de brindar una cobertura asistencial adecuada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra	Metro cuadrado	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Compra terrenos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	314.597.583	311.470.847	311.470.847	100,00
Totales		314.597.583	311.470.847	311.470.847	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	5.000.000	0	0	0,00
Construcciones	209.597.583	298.972.808	298.972.808	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000.000	12.498.039	12.498.039	100,00
Totales	314.597.583	311.470.847	311.470.847	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	13.472.495	13.472.495	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	68.839	68.839	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	26.029.178	26.029.178	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	357.875	357.875	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	1.892.014	1.892.014	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	280.932	280.932	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	8.025.115	8.025.115	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	887.894	887.894	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	751.905	751.905	100,00
FLORES	Construcciones	N	0	144.335	144.335	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.048.301	2.048.301	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	2.018.602	2.018.602	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	53.602	53.602	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	7.317.776	7.317.776	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	730.475	730.475	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	17.829.742	17.829.742	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	270.614	270.614	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	5.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	209.597.583	163.055.949	163.055.949	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000.000	4.547.585	4.547.585	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	0	2.260.093	2.260.093	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	380.259	380.259	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	3.071.307	3.071.307	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	189.658	189.658	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	170.201	170.201	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.422.446	1.422.446	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	7.533.982	7.533.982	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	57.415	57.415	100,00
SALTO	Construcciones	N	0	3.763.166	3.763.166	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	0	8.700.837	8.700.837	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	205.000	205.000	100,00
SORIANO	Construcciones	N	0	2.523.362	2.523.362	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	85.000	85.000	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	22.583.074	22.583.074	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	875.843	875.843	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	7.829.675	7.829.675	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.301	36.301	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	143.867.313	143.867.313	100,00
Total Montevideo	314.597.583	167.603.534	167.603.534	100,00
Total	314.597.583	311.470.847	311.470.847	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	Se traspone al proyecto 972 la suma de \$3.126.736.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	7,00	7,00	8,00	114,29
Vehículos	Ambulancias	Unidad	28,00	28,00	25,00	89,29

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	28.770.408	28.749.594	99,93
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	754.280	674.700	89,45
Totales		15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66
Totales	15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66
	Total	15.000.000	29.524.688	29.424.294	99,66

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Se trasponen al proyecto 972 la suma de \$229.592; se refuerza este proyecto con la suma de \$14.000.000 proveniente del proyecto 901
09/05/2013	Se habilitó crédito en la financiación 1.2 por \$ 754.280 a los efectos de realizar una permuta vehicular



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 802

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	069 - Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	802 - Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Reacondicionamiento de la infraestructura edilicia de ambas Colonias
Objetivo principal del Proyecto	Refaccionar los edificios de las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pacientes	0	1.500	1.500	100,00
Pacientes (Femenino)	0	780	780	100,00
Pacientes (Masculino)	0	720	720	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colonias en total funcionamiento	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00
Totales		26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00
Totales	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00
Total	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	Las partidas son transferidas a la Comisión de Obras de la Unidad Ejecutora. Obras en ejecución, continuándose en el ejercicio 2013