



Ejercicio 2010

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI)

Parte III

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones (Ejercicios 2002 - 2010)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 06 y 24)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 07 al 15)**

T O M O III

- **Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25 al 27 y 29)**



S U M A R I O

T O M O III

➤ **Avance Físico**

- **Incisos 16 al 19**
- **Incisos 25 al 27**
- **Inciso 29**



ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA



INCISO 16

“PODER JUDICIAL”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 101 - Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 702 - Adquisición, construcción y refacción de inmuebles |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 702 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles y refacciones mayores |
| Objetivo principal del Proyecto | Adquisición de inmuebles para reubicación de sedes del Poder Judicial |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición Edificio BPS calle San José 1132 | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reacondicionamiento de sedes (en relación a las necesidades) | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 31.656.502 | 30.742.519 | 30.742.519 | 100,00 |
| Totales | | 31.656.502 | 30.742.519 | 30.742.519 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 25.000.000 | 25.394.886 | 25.394.886 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 6.656.502 | 5.347.633 | 5.347.633 | 100,00 |
| Totales | 31.656.502 | 30.742.519 | 30.742.519 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 25.000.000 | 25.394.886 | 25.394.886 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 6.656.502 | 5.347.633 | 5.347.633 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 31.656.502 | 30.742.519 | 30.742.519 | 100,00 |
| Total | 31.656.502 | 30.742.519 | 30.742.519 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Con créditos de este proyecto se reforzaron los créditos del proyecto 701, debido al enlentecimiento de algunas obras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 101 - Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 704 - Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 704 |
| Descripción del Proyecto | Centralización de 12 juzgados penales en el local sito en Juan Carlos Gómez 1236-1240 |
| Objetivo principal del Proyecto | Centralización de la Justicia Penal en Montevideo |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Avance de obra en edificio de Juan Carlos Gómez | Porcentaje | 27,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |
| Totales | | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |
| Totales | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |
| Total | 30.565.537 | 23.396.348 | 23.359.127 | 99,84 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 20/05/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal a proyectos del Inciso al amparo de lo dispuesto en los artículos 472 de la Ley N°16.170 y 38 de la Ley N° 15.903. La obra estaba reprogramada para finalizar en junio de 2011, pero de acuerdo a información proporcionada por la empresa TRESOR la finalización de la misma podría extenderse hasta setiembre 2011 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 101 - Prestación de Servicios de Justicia |
| Proyecto | 705 - Reubicación de Justicia de Familia de Montevideo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 705 |
| Descripción del Proyecto | Reubicación de 18 Juzgados de Familia en Montevideo |
| Objetivo principal del Proyecto | Cenctración de Justicia de Familia en Montevideo |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Reubicación de 18 juzgados de Familia | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Avance de obras en edificio Justicia de Familia | Porcentaje | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 | |
| Totales | | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 |
| Totales | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 |
| Total | 4.700.000 | 6.212.777 | 6.200.621 | 99,80 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La obra fue inaugurada el 21/12/2010. La empresa Labrisol encargada de la obra abandonó la misma el 30/06/2010 y los trabajos restantes insumieron dos mes y medio de ejecución por lo cual el total de la obra insumió 37.5 meses, cuando lo proyectado fue de 35 meses. |
| 07/06/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 1.512.777. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 701 - Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Aquisición de mobiliario para prestación adecuada del servicio |
| Objetivo principal del Proyecto | Sedes equipadas adecuadamente |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios del Poder Judicial y público en salas de espera | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Mobiliario para equipar las oficinas del Poder Judicial | Unidad | 4.380,00 | 13.477,00 | 34.412,00 | 255,34 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 | |
| Totales | | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 |
| Totales | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 |
| Total | 11.997.400 | 15.844.947 | 15.782.094 | 99,60 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Se realizaron compras mayores de las previstas, reforzando créditos desde proyectos de obras, por un enlentecimiento de las mismas. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 706 - Informática |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 706 |
| Descripción del Proyecto | Creación del Centro de Procesamiento de Datos secundario, mantenimiento de la RENAJU con nuevas ampliaciones |
| Objetivo principal del Proyecto | Creación del Centro de Procesamiento de Datos secundario |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | PC, Impresoras, puestos de red, cámaras de seguridad | Unidad | 601,00 | 636,00 | 1.361,00 | 213,99 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |
| Totales | | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |
| Totales | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |
| Total | 13.351.220 | 12.992.143 | 12.990.989 | 99,99 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Enlentecimiento de la licitación de telefónica IP obligó a re planificar los gastos 2010, por lo cual la licitación pasó para el ejercicio 2011, y se adelantaron las compras de hardware para el taller de reparaciones. |
| 07/06/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 359.077. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 801

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 16 - Poder Judicial |
| UE | 101 - Poder Judicial |
| Programa | 102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib. |
| Proyecto | 801 - Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 801 |
| Descripción del Proyecto | Implantación de un software de gestión en sedes jurisdiccionales |
| Objetivo principal del Proyecto | Sistema de Gestión de Tribunales implantado en su fase piloto |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Complejidad del sistema a desarrollar.Debe de contemplar la gestión de las diversas competencias en las que entienden las sedes judiciales del país y todas las instancias por las que puede tramitar un proceso. La empresa seleccionada ha tenido problema para desarrollar los productos. Plazo para ejecución de programa octubre 2011. |
| Organismos involucrados | BID |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Sistema de Gestión de Tribunales | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | Diseño del sistema SGT | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componente Transferencias (pesos uruguayos) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Proyectado | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transferencia al PNUD | 0,00 | 6.871.798,00 | 6.871.798,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 6.871.800 | 6.871.800 | 6.871.798 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 50.209.041 | 50.209.041 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 57.080.841 | 57.080.841 | 6.871.798 | 12,04 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BID | 1277/OC-UR | 11 - Rentas generales | S | 30/07/2001 | | 70,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Software | 57.080.841 | 50.209.041 | 0 | 0,00 |
| Transferencias | 0 | 6.871.800 | 6.871.798 | 100,00 |
| Totales | 57.080.841 | 57.080.841 | 6.871.798 | 12,04 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 57.080.841 | 50.209.041 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Transferencias | - | 0 | 6.871.800 | 6.871.798 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 57.080.841 | 57.080.841 | 6.871.798 | 12,04 |
| Total | 57.080.841 | 57.080.841 | 6.871.798 | 12,04 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | <p>De acuerdo a la nota del BID del 11/01/10 se fijó como plazo de ejecución hasta el 30/04/2011 y para efectuar el último desembolso el 30/10/2011.</p> <p>La Unidad Coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo informa en cuanto a la justificación de los atrasos:</p> <p>"" Las diferencias entre las partes se superaron durante la suscripción de dos enmiendas al contrato, quedando resueltas al presente las precedentemente señaladas en este informe.".</p> <p>"" Ha resultado complejo acordar con el Consorcio los alcances concretos de entregables del SGT actividad ésta que involucra en su definición a las máximas autoridades de la Institución (Ministros de la SCJ) y organismos relacionados en el desarrollo del Proyecto (PNUD).</p> |

INCISO 17

"TRIBUNAL DE CUENTAS"





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 17 - Tribunal de Cuentas |
| UE | 001 - Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 701 - Adecuación de edificio |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Refacciones y mantenimiento mayores del Inmueble |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora y conservación del edificio |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Financiamiento insuficiente, imprevistos |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios del organismo | 400 | 400 | 400 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Construcciones | Metro cuadrado | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 50,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |
| Totales | | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |
| Totales | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |
| Total | 600.000 | 600.000 | 268.439 | 44,74 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 06/04/2011 | Se ejecutó un monto menor de lo presupuestado. |
| 28/04/2011 | Las reparaciones realizadas fueron las mínimas indispensables, en el marco de la compra del nuevo edificio sede. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 17 - Tribunal de Cuentas |
| UE | 001 - Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 702 - Mobiliario |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 702 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina |
| Objetivo principal del Proyecto | Adecuación del mobiliario del organismo |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Falta de financiamiento. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas equipadas | Unidad | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 90,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios del organismo | 400 | 400 | 400 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Equipamiento | Unidad | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 90,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |
| Totales | | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |
| Totales | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |
| Total | 445.800 | 445.800 | 397.923 | 89,26 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 06/04/2011 | Se ejecutó muy cerca del monto previsto. |
| 28/04/2011 | Las necesidades resultaron satisfechas con un monto algo menor al proyectado. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 17 - Tribunal de Cuentas |
| UE | 001 - Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 703 - Máquinas y equipos |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 703 |
| Descripción del Proyecto | Soporte tecnológico mediante renovación de hardware y actualización del software |
| Objetivo principal del Proyecto | Renovación de hardware y software |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Limitantes financieras |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas informáticamente actualizadas | Unidad | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 75,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios del organismo | 400 | 400 | 400 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Adquirir hardware | Unidad | 35,00 | 35,00 | 25,00 | 71,43 |
| Informática Software | Adquirir sistemas informáticos | Unidad | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 3.024.200 | 3.024.200 | 1.365.862 | 45,16 |
| Totales | | 3.024.200 | 3.024.200 | 1.365.862 | 45,16 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 2.000.000 | 2.000.000 | 720.258 | 36,01 |
| Informática Software | 1.024.200 | 1.024.200 | 645.604 | 63,03 |
| Totales | 3.024.200 | 3.024.200 | 1.365.862 | 45,16 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 720.258 | 36,01 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 1.024.200 | 1.024.200 | 645.604 | 63,03 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.024.200 | 3.024.200 | 1.365.862 | 45,16 |
| Total | 3.024.200 | 3.024.200 | 1.365.862 | 45,16 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | No se completó el procedimiento licitatorio en el ejercicio. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 17 - Tribunal de Cuentas |
| UE | 001 - Tribunal de Cuentas |
| Programa | 1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público |
| Proyecto | 704 - Equipo de transporte |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 704 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de vehículo |
| Objetivo principal del Proyecto | Renovar los vehículos del organismo |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Falta de financiamiento. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículo nuevo | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Adquirir vehículo | Unidad | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Totales | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| Total | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | No se adquirió el vehículo presupuestado. |
| 28/04/2011 | Licitación en proceso, sin adjudicar en el ejercicio. |

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 701 - Reparación parcial y mejoras de edificios OED |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 701 |
| Descripción del Proyecto | Se procura crear un sistema que permita mantener en forma permanente los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales en óptimas condiciones, realizándoles los mantenimientos y mejoras que sean pertinentes |
| Objetivo principal del Proyecto | Tener Oficinas Electorales Departamentales funcionales |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Falta de tiempo, crédito disponible, factores climáticos. |
| Organismos involucrados | Corte Electoral y posiblemente Ministerio de Transporte y Obras Públicas. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Locales Funcionales para desarrollar las diferentes tareas y lograr una mejor atención al usuario | Unidad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Mantener locales funcionales de todas las OED | Unidad | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 66,67 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.431.692 | 2.910.389 | 1.677.960 | 57,65 |
| Totales | | 4.431.692 | 2.910.389 | 1.677.960 | 57,65 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 4.431.692 | 2.910.389 | 1.677.960 | 57,65 |
| Totales | 4.431.692 | 2.910.389 | 1.677.960 | 57,65 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 900.000 | 701.136 | 77,90 |
| FLORIDA | Construcciones | N | 1.477.230 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Construcciones | N | 1.477.231 | 150.000 | 81.364 | 54,24 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 1.860.389 | 895.460 | 48,13 |
| ROCHA | Construcciones | N | 1.477.231 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 4.431.692 | 1.050.000 | 782.500 | 74,52 |
| Total Montevideo | 0 | 1.860.389 | 895.460 | 48,13 |
| Total | 4.431.692 | 2.910.389 | 1.677.960 | 57,65 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | En virtud de las urgencias se tuvo que modificar los locales a reparar. |
| 30/05/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 1.521.303 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 702 - Adquisición de equipos de oficina |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 702 |
| Descripción del Proyecto | Mediante un relevamiento permanente en procura de identificar las necesidades y actualizar el equipamiento de las diferentes oficinas. |
| Objetivo principal del Proyecto | Oficinas con su equipamiento renovado y adecuado al desarrollo de sus funciones. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Crédito presupuestal y tiempo de las compras. |
| Organismos involucrados | Corte Electoral. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Renovación del equipamiento de las Oficinas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Oficinas adecuadamente equipadas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |
| Totales | | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |
| Totales | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |
| Total | 100.000 | 671.481 | 547.176 | 81,49 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2011 | Se recibió trasposición de crédito del proyecto 711 por \$ 1.073.481, y se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 502.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 703 - Adquisición de mobiliario de oficina |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 703 |
| Descripción del Proyecto | Mediante un relevamiento permanente se procura identificar las necesidades de mobiliario de oficina y adquirir el mobiliario que resulte necesario. |
| Objetivo principal del Proyecto | Oficina con mobiliario adecuado a las necesidades para el cumplimiento de sus funciones. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Cédito presupuestal y tiempo en las compras. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Oficinas con mobiliario adecuado | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Oficinas con mobiliario adecuado | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |
| Totales | | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |
| Totales | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |
| Total | 1.517.231 | 3.008.109 | 1.758.254 | 58,45 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | El período electoral del año 2010 no permitió en este proyecto tener una buena ejecución. |
| 30/05/2011 | Se realizó trasposición de crédito al proyecto 709 por \$ 339.465 , y se recibieron trasposiciones por \$ 1.830.343 de otros proyectos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 709

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 709 - Adquisición de Vehículos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 709 |
| Descripción del Proyecto | Se procura adquirir un camión para el transporte de los materiales entre las diferentes oficinas tanto dentro de Montevideo como del interior del país. |
| Objetivo principal del Proyecto | Transportar los materiales en forma segura y adecuada entre las diferentes oficinas del Organismo |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Tiempo del proceso de compra y trámites ante diferentes Organismos. |
| Organismos involucrados | Corte Electorales |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Transportar materiales adecuadamente entre las Oficinas | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Compra de un camión | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Vehículos | Compra de una camioneta | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |
| Totales | | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |
| Totales | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |
| Total | 647.535 | 1.187.000 | 1.124.556 | 94,74 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2011 | Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos por \$ 539.465 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 711

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 711 - Reacondicionamiento edificio sede central |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 711 |
| Descripción del Proyecto | Se pretende sistematizar el acondicionamiento y mejora del edificio sede central |
| Objetivo principal del Proyecto | Sede Central en condiciones optimas de funcionamiento. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Crédito presupuestal, factores climaticos y trámites burocraticos en el proceso de compra. |
| Organismos involucrados | Corte Electoral y posiblemente M.T.O.P. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Reacondicionar el Edificio Sede Central | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Reacondicionar Edificio de la Sede Central | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |
| Totales | | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |
| Totales | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |
| Total | 3.460.629 | 1.567.148 | 406.648 | 25,95 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | El período electoral del ejercicio 2010 no permitió una ejecución normal del proyecto. |
| 30/05/2011 | Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos por \$ 1.893.481 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 715

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 715 - Reparacion de otros edificios |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 715 |
| Descripción del Proyecto | Se procura sistematizar el acondicionamiento y las mejoras del edificio ex- Palacio Soler. |
| Objetivo principal del Proyecto | Edificio en condiciones funcionales |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Plazo de las obras. |
| Organismos involucrados | Corte Electoral y posiblemente MTOP. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Edificio Ex Palacio Soler en condiciones adecuadas para su funcionamiento | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Reacondicionar el Edificio | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |
| Totales | | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |
| Totales | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |
| Total | 90.000 | 82.960 | 82.960 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2011 | Se realizó trasposición de crédito a otros proyectos por \$ 7.040 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 717

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 717 - Informatización del Registro Cívico Nacional |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 717 |
| Descripción del Proyecto | Se pretende realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos y de los medios técnicos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar el proceso de informatización iniciado hace años, incluyéndose en el mismo un plan de adquisición de equipamiento informático y sus correspondientes programas a efectos, principalmente, de agilizar la transmisión y ulterior difusión masiva de la información de los escrutinios primarios que se llevan a cabo en todas y cada una de las Comisiones Receptoras de Votos que se integran en ocasión de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, de las Elecciones Nacionales, de la eventual Segunda Elección y de las Elecciones Departamentales y Municipales. |
| Objetivo principal del Proyecto | Organismo completamente informatizado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Crédito presupuestal |
| Organismos involucrados | Corte Electoral, Conex. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Organismo completamente informatizado. | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Avance de las adquisiciones de equipos para informatizar todo el Organismo | Porcentaje | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |
| Totales | | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |
| Totales | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |
| Total | 4.237.786 | 5.057.786 | 4.328.802 | 85,59 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 30/05/2011 | Se recibió trasposición de crédito del proyecto 711 por \$ 820.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 999

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 18 - Corte Electoral |
| UE | 001 - Corte Electoral |
| Programa | 1 - Justicia Electoral |
| Proyecto | 999 - Proyecto a distribuir |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 999 |
| Descripción del Proyecto | Se procura realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar la informatización del Organismo. |
| Objetivo principal del Proyecto | Organismo plenamente informatizado |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |
| Factores críticos | Permanente innovación tecnológica. |
| Organismos involucrados | Corte Electoral. |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Organismo totalmente informatizado | Porcentaje | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Avance en la informatización de las oficinas | Porcentaje | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |
| Totales | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |
| Total | 2.887.127 | 2.887.127 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | No se ejecutaron proyectos de inversión financiados con fondos de libre disponibilidad. |

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**

|





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 - Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 702 - Obras sede Tribunal |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 702 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Se repararon 2 baños en planta baja, 2 en 1er. piso. Se impermeabilizó la azotea y reparó claraboya. | Metro cuadrado | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 14 | 14 | 0 | 0,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 400.000 | 445.000 | 444.825 | 99,96 |
| Totales | | 400.014 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |
| Totales | 0 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |
| Total | 0 | 445.014 | 444.825 | 99,96 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 19/05/2011 | Se realizó una trasposición de \$ 45.000 del Proyecto N° 705. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 - Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 705 - Adquisición vehiculo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 705 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Reparación del vehículo utilitario que utiliza el organismo para su gestión | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | Se realizó la totalidad de reparac. y mantenim. proyect., en carrocería y mecánica del vehículo. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 100.000 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |
| Totales | | 100.000 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vehículos | 0 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |
| Totales | 0 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 0 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |
| Total | 0 | 55.000 | 52.126 | 94,77 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 19/05/2011 | Se realizó una trasposición de \$ 45.000 al Proyecto N° 702. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 - Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 706 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Renovar equipos de computación y oficinas totalmente equipadas | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Renovar equipos de computación y oficinas totalmente equipadas | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 253.000 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |
| Totales | | 253.000 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |
| Totales | 0 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |
| Total | 0 | 253.000 | 251.759 | 99,51 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 998

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| UE | 001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo |
| Programa | 1 - Jurisdicción en Materia Administrativa |
| Proyecto | 998 - Renovación sistema informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 998 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Adquisición de tres servidores para la base de datos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Un programa de gestión - jurisprudencia | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 475 | 475 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 475 | 475 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 275 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 0 | 200 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 475 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 275 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 200 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 475 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 475 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | En el ejercicio 2010 no se realizó ninguna operación en este proyecto. Se realizarán en los ejercicios siguientes. |

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 812

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 812 - Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 812 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Escuelas adecuadamente equipadas | Unidad | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 87,50 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Educación Común y ETC | 0 | 2.900 | 2.416 | 83,31 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Obras de Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de locales escolares | Unidad | 0,00 | 31,00 | 36,00 | 116,13 |
| Equipamiento y Maquinaria | Escuelas con Equipamiento | Unidad | 0,00 | 16,00 | 14,00 | 87,50 |
| Capacitación | Docentes con formación en servicio de docentes de Escuelas de Tiempo Completo y Educación Común | Unidad | 0,00 | 2.900,00 | 2.416,00 | 83,31 |
| Administración del Proyecto RRHH | Personal para el Proyecto (pagos con Contraparte Local) | Unidad | 0,00 | 55,00 | 50,00 | 90,91 |
| Consultorías individuales | Personal para el proyecto (pagos con BIRF) | Unidad | 0,00 | 32,00 | 38,00 | 118,75 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Porcentaje del crédito asignado (vigente) al proyecto. Gastos Recurrentes | Porcentaje | 0,00 | 2,50 | 3,20 | 128,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 9.334.250 | 9.334.085 | 100,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 107.705.761 | 124.206.426 | 124.206.411 | 100,00 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 2.981.792 | 1.655.627 | 1.655.627 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 225.774.459 | 225.774.459 | 207.293.095 | 91,81 |
| Totales | | 336.462.012 | 360.970.762 | 342.489.218 | 94,88 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BIRF | Nº7789/UR | 11 - Rentas generales | S | 24/02/2010 | | 80,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 9.200.000 | 11.430.934 | 124,25 |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 28.263.606 | 26.522.849 | 93,84 |
| Capacitación | 0 | 15.265.500 | 12.628.209 | 82,72 |
| Construcciones | 0 | 256.200.878 | 243.494.531 | 95,04 |
| Consultorías individuales | 0 | 18.629.573 | 19.180.304 | 102,96 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 33.411.205 | 29.232.391 | 87,49 |
| Totales | 0 | 360.970.762 | 342.489.218 | 94,88 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 313.238 | 105,97 |
| ARTIGAS | Construcciones | N | 0 | 20.770.722 | 19.740.592 | 95,04 |
| CANELONES | Capacitación | N | 0 | 2.347.889 | 2.200.621 | 93,73 |
| CANELONES | Construcciones | N | 0 | 38.968.304 | 37.035.661 | 95,04 |
| CERRO LARGO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 225.860 | 76,41 |
| CERRO LARGO | Construcciones | N | 0 | 35.434.462 | 33.677.081 | 95,04 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 8.924.911 | 7.808.652 | 87,49 |
| COLONIA | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 276.000 | 93,37 |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 1.150.753 | 1.093.681 | 95,04 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 343.266 | 300.333 | 87,49 |
| DURAZNO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 241.113 | 81,57 |
| FLORES | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 232.922 | 78,80 |
| FLORIDA | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 232.896 | 78,79 |
| FLORIDA | Construcciones | N | 0 | 6.336.930 | 6.022.649 | 95,04 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.402.861 | 2.102.329 | 87,49 |
| LAVALLEJA | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 211.853 | 71,67 |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 243.413 | 82,35 |
| MALDONADO | Construcciones | N | 0 | 30.289.069 | 28.786.875 | 95,04 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 9.200.000 | 11.430.934 | 124,25 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 28.263.606 | 26.522.849 | 93,84 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 7.892.445 | 6.131.497 | 77,69 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 60.256.209 | 57.267.787 | 95,04 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 18.629.573 | 19.180.304 | 102,96 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 18.307.509 | 16.017.749 | 87,49 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 306.923 | 103,83 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 0 | 14.517.929 | 13.797.909 | 95,04 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 686.532 | 600.666 | 87,49 |
| RIO NEGRO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 261.822 | 88,57 |
| RIO NEGRO | Construcciones | N | 0 | 8.298.936 | 7.887.348 | 95,04 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.746.126 | 2.402.662 | 87,49 |
| RIVERA | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 222.635 | 75,32 |
| RIVERA | Construcciones | N | 0 | 22.140.112 | 21.042.068 | 95,04 |
| ROCHA | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 281.981 | 95,39 |
| SALTO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 218.320 | 73,86 |
| SALTO | Construcciones | N | 0 | 8.498.048 | 8.076.585 | 95,04 |
| SAN JOSE | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 266.877 | 90,28 |
| SORIANO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 227.570 | 76,99 |
| SORIANO | Construcciones | N | 0 | 6.384.059 | 6.067.440 | 95,04 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 274.644 | 92,91 |
| TREINTA Y TRES | Capacitación | N | 0 | 295.598 | 258.024 | 87,29 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | N | 0 | 3.155.345 | 2.998.855 | 95,04 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 218.421.420 | 205.938.098 | 94,28 |
| Total Montevideo | 0 | 142.549.342 | 136.551.120 | 95,79 |
| Total | 0 | 360.970.762 | 342.489.218 | 94,88 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La subejecución del 5% del crédito disponible para el año 2010 se debe a la demora en la firma del contrato de la ampliación del préstamo (24 de febrero) y al comienzo de los desembolsos (19 de marzo). Esta demora conllevó un atraso en el inicio de los procesos licitatorios Se recibió trasposición de créditos para Obras y Formación en Servicio de Escuelas de Educación Común. De Codicen se recibió \$ 5.000.000 para Obras y de CEIP \$ 2.300.000 para Obras y \$ 12.189.000 para Formación en Servicio Del 100% declarado en formación bruta de capital, 4% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos La localización de los componentes informados se realiza por Departamento |
| 14/04/2011 | Se llevaron adelante un total de 36 obras. 14 finalizadas 2010 y 22 lo harán en el año 2011 y 2012. Incluye obra nueva y obras en Escuelas de Tiempo Completo existentes 592 docentes de escuelas de Tiempo Completo acreditaron los cursos de Formación en Servicio y 1.824 docentes de escuelas de Educación Común. En total se alcanzaron los 2.416 docentes acreditados |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 909 - Conectividad y mantenimiento informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 909 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios docentes y no docentes | 0 | 2.200 | 2.200 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Herramientas, materiales e insumos informáticos | Unidad | 0,00 | 2.683,00 | 2.683,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipos de comunicaciones | Unidad | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| Otros | Técnicos para mantenimiento de red informática de ANEP y adm. central de procesos críticos | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 381.609 | 367.802 | 96,38 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.213.800 | 1.205.303 | 1.191.507 | 98,86 |
| Totales | | 15.213.800 | 1.586.912 | 1.559.309 | 98,26 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 404.045 | 404.045 | 100,00 |
| Otros | 0 | 1.182.867 | 1.155.264 | 97,67 |
| Totales | 0 | 1.586.912 | 1.559.309 | 98,26 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 404.045 | 404.045 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 655.875 | 640.956 | 97,73 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 175.664 | 171.436 | 97,59 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 175.664 | 171.436 | 97,59 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 175.664 | 171.436 | 97,59 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 526.992 | 514.308 | 97,59 |
| Total Montevideo | 0 | 1.059.920 | 1.045.001 | 98,59 |
| Total | 0 | 1.586.912 | 1.559.309 | 98,26 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 27/04/2011 | <p>No se registraron atrasos</p> <p>En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$14.626.888 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación</p> <p>Para su mejor ejecución, se traspuso crédito a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y de Formación en Educación</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 917

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 917 - Portal Educativo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 917 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Consolidación Portal Educativo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | Editoras del Portal Educativo que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Otros | Viáticos a docentes y no docentes por viajes al interior y exterior | Unidad | 0,00 | 30,00 | 16,00 | 53,33 |
| Otros | Formularios para encuestas de áreas Matemática, Ciencia y Lenguaje (alumnos del CEIP) | Unidad | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 66,67 |
| Otros | Becarios Técnicos que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 2.020.000 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |
| Totales | | 2.020.000 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | 0 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |
| Totales | 0 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |
| Total | 0 | 1.063.366 | 983.656 | 92,50 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 12/04/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito por un total de \$ 1.384.284 El saldo del crédito no ejecutado obedeció a que no se pudo culminar en tiempo y forma un proceso de contratación |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 918

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 918 - Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación E |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 918 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Dirección Sectorial de Planificación Educativa fortalecida | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | Viáticos a no docentes para viajes al interior | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Otros | Horas docente para educadores Programa de Educación Sexual | Hora | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 100,00 |
| Otros | Impresión de librillos de consulta a Docentes | Unidad | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Otros | Ejemplares impresos de encuestas para evaluación Plan Ceibal | Unidad | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Otros | Ejemplares Revista Educarnos de publicación cuatrimestral | Unidad | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Otros | Horas docentes para Coordinador Programa Educación Sexual | Hora | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Material fungible (sobres especiales y etiquetas para distribución de las revistas y encuestas) | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladera, microonda y jarra eléctrica | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Consultorías individuales | Técnicos Plan Ceibal | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Otros | Jornadas de presentación de los resultados Monitor Educativo en Primaria | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Otros | Asesoría en Educación Media Convenio IIPE-UNESCO | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Otros | Servicio de alimentación de evento Educativo Convivencia Saludable/IMM | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 2.668.789 | 2.038.880 | 76,40 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 250.000 | 954.498 | 882.122 | 92,42 |
| Totales | | 250.000 | 3.623.287 | 2.921.002 | 80,62 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 709.815 | 709.815 | 100,00 |
| Consultorías individuales | 0 | 812.376 | 812.376 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Otros | 0 | 1.801.096 | 1.098.811 | 61,01 |
| Totales | 0 | 3.623.287 | 2.921.002 | 80,62 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 709.815 | 709.815 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 812.376 | 812.376 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.801.096 | 1.098.811 | 61,01 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.623.287 | 2.921.002 | 80,62 |
| Total | 0 | 3.623.287 | 2.921.002 | 80,62 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 12/04/2011 | Se realizaron aumentos y disminuciones de créditos por trasposiciones por un neto de \$ 3.291.835 La diferencia entre los montos proyectados y los no ejecutados obedeció a demoras en las contrataciones |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 920

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 920 - Programa de Desarrollo Profesional |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 920 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios de la ANEP capacitados | Unidad | 0,00 | 790,00 | 608,00 | 76,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Horas de dictado de cursos para capacitar funcionarios de ANEP | Unidad | 0,00 | 604,00 | 465,00 | 76,99 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Insumos (Hojas, bolígrafos, sobres, fotocopias, marcadores, morrales, etc) | Unidad | 0,00 | 1.020,00 | 950,00 | 93,14 |
| Administración del Proyecto RRHH | Personal que percibe remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Insumos informáticos (Proyector, pantalla, impresora, tonners, cámara de video) | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Otros | Pasajes de profesores y alumnos a jornadas de capacitación y talleres. Pasajes al exterior | Unidad | 0,00 | 210,00 | 198,00 | 94,29 |
| Otros | Alojamiento para docentes y alumnos | Unidad | 0,00 | 60,00 | 56,00 | 93,33 |
| Otros | Viáticos de personal administrativo y docente al exterior | Unidad | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| Otros | Pasajes urbanos | Unidad | 0,00 | 15,00 | 12,00 | 80,00 |
| Otros | Servicios de alimentación de los eventos | Unidad | 0,00 | 1.100,00 | 1.092,00 | 99,27 |
| Otros | Publicaciones de ejemplares para docentes CEIP en Inglés | Unidad | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Capacitación | Obras de teatro educativo en inglés | Unidad | 0,00 | 70,00 | 60,00 | 85,71 |
| Libros y Obras de Arte | Libros en inglés para capacitación online para docentes del interior del CETP | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Capacitación | Campamentos para capacitación de docentes en inglés | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 3.226.545 | 2.321.805 | 71,96 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.020.855 | 964.190 | 94,45 |
| Totales | | 0 | 4.247.400 | 3.285.995 | 77,36 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 32.000 | 27.764 | 86,76 |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 640.872 | 640.872 | 100,00 |
| Capacitación | 0 | 2.961.708 | 2.011.669 | 67,92 |
| Informática Hardware | 0 | 35.820 | 35.820 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 60.750 | 60.750 | 100,00 |
| Otros | 0 | 516.250 | 509.120 | 98,62 |
| Totales | 0 | 4.247.400 | 3.285.995 | 77,36 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 32.000 | 27.764 | 86,76 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 640.872 | 640.872 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 2.961.708 | 2.011.669 | 67,92 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 35.820 | 35.820 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 60.750 | 60.750 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 516.250 | 509.120 | 98,62 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 4.247.400 | 3.285.995 | 77,36 |
| Total | 0 | 4.247.400 | 3.285.995 | 77,36 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 15/04/2011 | Se fundamenta la inclusión de los Programas y Políticas Lingüísticas en que los mismos contribuyen a la formación profesional de los funcionarios docentes y no docentes de la ANEP Se fundamenta la no realización del gasto de la totalidad del monto asignado al Proyecto 920, en las características específicas de las actividades diseñadas, que debían cumplir pasos de aprobación administrativos para su ejecución, lo que dificultó la rapidez de los procedimientos Los campamentos y obras de teatro finalizarán en el año 2011 |
| 27/04/2011 | En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$4.247.400 al amparo del Art 76 del TOCAF o ajustes de la Contaduría General de la Nación Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital en Prev por Asig Def, 99.15% corresponde a Formación extraordinaria de Recursos Humanos Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital en Ejecutado, 98.91% corresponde a Formación extraordinaria de Recursos Humanos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 931

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 931 - Educación y Derechos Humanos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 931 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Alumnos Revinculados al Sistema Educativo - Ciclo Básico | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.162,00 | 116,20 |
| Alumnos revinculados al Sistema Educativo - Bachillerato CES | Unidad | 0,00 | 300,00 | 327,00 | 109,00 |
| Alumnos revinculados al Sistema Educativo y acreditación de Educación Primaria | Unidad | 0,00 | 900,00 | 937,00 | 104,11 |
| Alumnos revinculados al Sistema Educativo - Bachillerato | Unidad | 0,00 | 300,00 | 315,00 | 105,00 |
| Jornadas de capacitación en Derechos Humanos | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Alumnos revinculados al Sistema Educativo en todo el país | 0 | 2.500 | 2.741 | 109,64 |
| Participantes a las Jornadas | 0 | 173 | 165 | 95,38 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Capacitación | Jornadas y encuentros para capacitación de docentes | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Otros | Tutorías pagas con remuneración docente | Unidad | 0,00 | 793,00 | 824,00 | 103,91 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 6.253.224 | 6.033.895 | 96,49 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 950.815 | 2.528.808 | 2.434.661 | 96,28 |
| Totales | | 950.815 | 8.782.032 | 8.468.556 | 96,43 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 950.815 | 333.989 | 35,13 |
| Otros | 0 | 7.831.217 | 8.134.567 | 103,87 |
| Totales | 0 | 8.782.032 | 8.468.556 | 96,43 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 1.387.292 | 1.382.620 | 99,66 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 154.172 | 121.176 | 78,60 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 159.706 | 143.208 | 89,67 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 495.722 | 479.224 | 96,67 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 126.658 | 110.160 | 86,97 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 121.150 | 104.652 | 86,38 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 1.212.220 | 1.779.224 | 146,77 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 148.690 | 132.192 | 88,90 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 236.740 | 170.748 | 72,12 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 950.815 | 333.989 | 35,13 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.371.740 | 1.520.208 | 110,82 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 176.204 | 143.208 | 81,27 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 782.674 | 771.176 | 98,53 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 143.156 | 110.160 | 76,95 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 99.118 | 82.620 | 83,36 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 793.156 | 760.160 | 95,84 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 93.610 | 77.112 | 82,38 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 137.648 | 104.652 | 76,03 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 88.076 | 55.080 | 62,54 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 103.485 | 86.987 | 84,06 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 6.459.477 | 6.614.359 | 102,40 |
| Total Montevideo | 0 | 2.322.555 | 1.854.197 | 79,83 |
| Total | 0 | 8.782.032 | 8.468.556 | 96,43 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/04/2011 | El programa Uruguay Estudia articula diferentes organismos del Estado para promover de manera más eficiente acciones y estímulos para la revinculación al sistema educativo formal y finalización de ciclos educativos. Se ha incorporado al proyecto 931 Derechos Humanos de ANEP en el entendido de que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, y éste es un programa que pretende revincular a diferentes sectores de la población que están por fuera del sistema |
| 27/04/2011 | A partir de la recepción de proyectos en el mes de setiembre, la segunda jornada, originalmente planificada para 133 participantes se realizó con fines de evaluación, para 40 beneficiarios (que habían presentado proyecto) Dificultades de gestión enlentecieron la ejecución de los gastos En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$7.831.217 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación |
| 29/04/2011 | Del 100% declarado en formación bruta de capital, el 100% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos |
| 16/05/2011 | Localización por Componente. En el Departamento de Salto la ejecución se realizó en la Localidad Colonia Lavalleja |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 932

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 932 - Campamentos Educativos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 932 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Salida de los centros educativos por 3 días y 2 noches | Unidad | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos rurales y de contexto difícil de los 3 subsistemas | 0 | 12.706 | 13.032 | 102,57 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Jornadas para oferentes y para beneficiarios docentes | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Coordinador del Proyecto que percibe remuneración con cargo al mismo | Mes | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Otros | Organización de campamentos | Unidad | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| Otros | Gorros y banderas identificativos | Unidad | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 21.559.380 | 27.912.686 | 27.893.001 | 99,93 |
| Totales | | 21.559.380 | 27.912.686 | 27.893.001 | 99,93 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 403.832 | 391.003 | 96,82 |
| Capacitación | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Otros | 0 | 27.208.854 | 27.201.998 | 99,97 |
| Totales | 0 | 27.912.686 | 27.893.001 | 99,93 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 5.103.000 | 5.083.110 | 99,61 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 4.384.660 | 4.337.260 | 98,92 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 3.266.921 | 3.266.921 | 100,00 |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 6.853.880 | 6.853.880 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 403.832 | 391.003 | 96,82 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 3.731.413 | 3.854.217 | 103,29 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 519.750 | 457.380 | 88,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 1.964.430 | 1.964.430 | 100,00 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 1.384.800 | 1.384.800 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 23.677.441 | 23.547.781 | 99,45 |
| Total Montevideo | 0 | 4.235.245 | 4.345.220 | 102,60 |
| Total | 0 | 27.912.686 | 27.893.001 | 99,93 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 27/04/2011 | <p>Se realizó una evaluación externa por parte de la UNESCO sin costo durante el año 2010</p> <p>En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$6.353.306 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación</p> <p>Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital, 1.7% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos</p> <p>Se centralizó en cada capital de cada departamento pero fueron localizadas en distintas localidades de los mismos</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 933

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 1 - Dirección de la Educación Pública |
| Proyecto | 933 - Fortalecimiento de la Dirección Sectorial Económico-Financie |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 933 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Unidades organizativas relevadas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Funcionarios de CODICEN | 0 | 4.200 | 4.200 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Mobiliario | Muebles y accesorios para el archivo, módulos, escaleras, etc | Unidad | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Personal que administra el proyecto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Toner, tintas, sellos, fechadores | Unidad | 0,00 | 81,00 | 80,00 | 98,77 |
| Consultorías individuales | Profesionales y técnicos contratados con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Otros | Becarios que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 7.000.000 | 7.154.693 | 7.111.475 | 99,40 |
| Totales | | 7.000.000 | 7.154.693 | 7.111.475 | 99,40 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 61.983 | 61.811 | 99,72 |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 85.221 | 85.221 | 100,00 |
| Consultorías individuales | 0 | 3.373.895 | 3.373.895 | 100,00 |
| Mobiliario | 0 | 1.614.471 | 1.614.348 | 99,99 |
| Otros | 0 | 2.019.123 | 1.976.200 | 97,87 |
| Totales | 0 | 7.154.693 | 7.111.475 | 99,40 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 61.983 | 61.811 | 99,72 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 85.221 | 85.221 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Consultorías individuales | - | 0 | 3.373.895 | 3.373.895 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 1.614.471 | 1.614.348 | 99,99 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 2.019.123 | 1.976.200 | 97,87 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 7.154.693 | 7.111.475 | 99,40 |
| Total | 0 | 7.154.693 | 7.111.475 | 99,40 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 28/04/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito por un total neto de \$ 154.693 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 908 - Fortalecimiento de Bibliotecas |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 908 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Bibliotecas equipadas | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes de formación docente | 0 | 22.500 | 22.500 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | Libros para las bibliotecas | Unidad | 0,00 | 5.163,00 | 5.163,00 | 100,00 |
| Otros | Becarios para atender bibliotecas de Institutos dependientes del Consejo de Formación en Educación | Unidad | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 4.200.000 | 6.947.322 | 6.686.206 | 96,24 |
| Totales | | 4.200.000 | 6.947.322 | 6.686.206 | 96,24 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 4.825.000 | 4.615.557 | 95,66 |
| Otros | 0 | 2.122.322 | 2.070.649 | 97,57 |
| Totales | 0 | 6.947.322 | 6.686.206 | 96,24 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| CANELONES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| CERRO LARGO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| COLONIA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| FLORIDA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| MALDONADO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 482.500 | 461.562 | 95,66 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 111.704 | 109.154 | 97,72 |
| PAYSANDU | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| RIVERA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| SALTO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| SAN JOSE | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 482.500 | 461.555 | 95,66 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.972 | 97,56 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 111.701 | 108.971 | 97,56 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 6.353.118 | 6.115.490 | 96,26 |
| Total Montevideo | 0 | 594.204 | 570.716 | 96,05 |
| Total | 0 | 6.947.322 | 6.686.206 | 96,24 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 01/04/2011 | La asignación presupuestal inicial es reforzada a efectos de incrementar la dotación de libros en 10 departamentos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 909 - Conectividad y mantenimiento informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 909 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros con adecuado equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos que asisten a los centros equipados | 0 | 22.000 | 22.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.267.038 | 1.255.611 | 99,10 |
| Totales | | 0 | 1.267.038 | 1.255.611 | 99,10 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 1.267.038 | 1.255.611 | 99,10 |
| Totales | 0 | 1.267.038 | 1.255.611 | 99,10 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 239.996 | 239.996 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 125.561 | 125.561 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 125.561 | 125.561 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 125.561 | 125.561 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 399.237 | 387.810 | 97,14 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 125.561 | 125.561 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 125.561 | 125.561 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 867.801 | 867.801 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 399.237 | 387.810 | 97,14 |
| Total | 0 | 1.267.038 | 1.255.611 | 99,10 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición desde el Proyecto 909 - del Programa 01 por un monto de \$463.679 para financiar la adquisición de material informático resuelta por Acta 29 Resolución 16 del CODICEN |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 913

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 913 - Programa de Postgrados docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 913 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Maestrías dictadas con adecuado material y equipamiento | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes de grado de Formación Docente | 0 | 439 | 439 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Mobiliario y material didáctico para el dictado de posgrados | Unidad | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |
| Totales | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | 0 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |
| Totales | 0 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |
| Total | 0 | 1.400.000 | 1.399.753 | 99,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 916 - Software Libre |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 916 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios del servicio informático capacitado en redes Linux | Unidad | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Funcionarios que se capacitan | Unidad | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |
| Totales | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |
| Total | 0 | 75.600 | 75.600 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 930

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 930 - Obras en IFD |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 930 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Locales y espacios mejorados y con mayor capacidad locativa | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes de los 3 Institutos | 0 | 8.000 | 8.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Obras de ampliación en 3 Institutos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 37.275.708 | 1.955.142 | 1.906.579 | 97,52 |
| Totales | | 37.275.708 | 1.955.142 | 1.906.579 | 97,52 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 1.955.142 | 1.906.579 | 97,52 |
| Totales | 0 | 1.955.142 | 1.906.579 | 97,52 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| COLONIA | Construcciones | N | 0 | 113.000 | 113.000 | 100,00 |
| DURAZNO | Construcciones | N | 0 | 1.628.782 | 1.580.219 | 97,02 |
| FLORIDA | Construcciones | N | 0 | 25.620 | 25.620 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 132.840 | 132.840 | 100,00 |
| RIVERA | Construcciones | N | 0 | 54.900 | 54.900 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 1.822.302 | 1.773.739 | 97,34 |
| Total Montevideo | 0 | 132.840 | 132.840 | 100,00 |
| Total | 0 | 1.955.142 | 1.906.579 | 97,52 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 01/04/2011 | Se ejecuta a través del Programa MEMFOD, previa trasposición del crédito asignado (\$35.375.708). El 20% se traspone al Proyecto 939 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 938

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 938 - Fondos concursables para investigar |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 938 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Institutos equipados para acceder al conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes | 0 | 2.000 | 2.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | Material bibliografico | Unidad | 0,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 225.000 | 1.225.000 | 1.012.513 | 82,65 |
| Totales | | 225.000 | 1.225.000 | 1.012.513 | 82,65 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 1.225.000 | 1.012.513 | 82,65 |
| Totales | 0 | 1.225.000 | 1.012.513 | 82,65 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.254 | 82,66 |
| COLONIA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| FLORIDA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| MALDONADO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| PAYSANDU | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| RIVERA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| SALTO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| SAN JOSE | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| TACUAREMBO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 1.102.500 | 911.262 | 82,65 |
| Total Montevideo | 0 | 122.500 | 101.251 | 82,65 |
| Total | 0 | 1.225.000 | 1.012.513 | 82,65 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 06/04/2011 | Se cumple en un 100% con el producto esperado si bien no se ejecuta el 100% del crédito asignado dado que hubo mejores ofertas que las previstas en los procedimientos de adquisición |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 939

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 939 - Educación a Distancia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 939 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Salas de Videoconferencia y multimedia equipadas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00 |

| Beneficiarios | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|--|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Estudiantes y docentes de los Institutos dependientes del Centro de Formación en Educación | 0 | 22.000 | 22.000 | 100,00 | |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Porcentaje del total del Proy. para: Equipo MCU, equipos de Videoconferencia, cámaras HD, etc. | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 2.800.000 | 6.999.831 | 6.935.272 | 99,08 |
| Totales | | 2.800.000 | 6.999.831 | 6.935.272 | 99,08 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 6.999.831 | 6.935.272 | 99,08 |
| Totales | 0 | 6.999.831 | 6.935.272 | 99,08 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.749.960 | 1.733.818 | 99,08 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.749.951 | 1.733.818 | 99,08 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 3.499.920 | 3.467.636 | 99,08 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 3.499.911 | 3.467.636 | 99,08 |
| Total Montevideo | 0 | 3.499.920 | 3.467.636 | 99,08 |
| Total | 0 | 6.999.831 | 6.935.272 | 99,08 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | El monto inicial asignado fue reforzado a efectos de realizar las adquisiciones previstas |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 940

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 940 - CINEDUCA |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 940 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Institutos equipados para producción y edición de material audiovisual | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes y Estudiantes de Formación Docente | 0 | 27.000 | 27.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento para edición y producción documental | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.000.000 | 1.988.000 | 1.903.274 | 95,74 |
| Totales | | 1.000.000 | 1.988.000 | 1.903.274 | 95,74 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 1.988.000 | 1.903.274 | 95,74 |
| Totales | 0 | 1.988.000 | 1.903.274 | 95,74 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 103.274 | 94,92 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 1.879.200 | 1.803.274 | 95,96 |
| Total Montevideo | 0 | 108.800 | 100.000 | 91,91 |
| Total | 0 | 1.988.000 | 1.903.274 | 95,74 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | La asignación presupuestal original fue incrementada en \$988.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 941

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 001 - Consejo Directivo Central |
| Programa | 5 - Formación y Perfeccionamiento Docente |
| Proyecto | 941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 941 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Bibliotecas y laboratorios con adecuado equipamiento | Unidad | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de los Institutos dependientes de la D.F.y P.D | 0 | 22.000 | 22.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Porcentaje del total del Proy.: viáticos, pasajes a técnicos para realizar relevamiento e instal. | Porcentaje | 0,00 | 20,00 | 19,62 | 98,10 |
| Informática Hardware | Porcentaje del total del Proyecto para equipamiento de bibliotecas y laboratorios de los Institutos | Porcentaje | 0,00 | 80,00 | 78,00 | 97,50 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 6.241.814 | 7.702.404 | 7.518.934 | 97,62 |
| Totales | | 6.241.814 | 7.702.404 | 7.518.934 | 97,62 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 1.658.704 | 1.615.234 | 97,38 |
| Informática Hardware | 0 | 6.043.700 | 5.903.700 | 97,68 |
| Totales | 0 | 7.702.404 | 7.518.934 | 97,62 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| CANELONES | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 829.352 | 785.882 | 94,76 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 829.352 | 829.352 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 888.474 | 888.474 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 315.226 | 315.226 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 290.000 | 150.000 | 51,72 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 5.984.578 | 5.801.108 | 96,93 |
| Total Montevideo | 0 | 1.717.826 | 1.717.826 | 100,00 |
| Total | 0 | 7.702.404 | 7.518.934 | 97,62 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | El monto final ejecutado supera al crédito apertura, dado que fue reforzado en \$1.460.590 a solicitud de la D.F. y P.D. ante el CODICEN |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 908 - Fortalecimiento de Bibliotecas |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 908 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Niños de todas las escuelas | 0 | 368.736 | 368.736 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | Libros y textos | Unidad | 0,00 | 51.926,00 | 51.926,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 30.280.000 | 11.824.601 | 11.824.601 | 100,00 |
| Totales | | 30.280.000 | 11.824.601 | 11.824.601 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 11.824.601 | 11.824.601 | 100,00 |
| Totales | 0 | 11.824.601 | 11.824.601 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 382.699 | 382.699 | 100,00 |
| CANELONES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 1.912.756 | 1.912.756 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 395.526 | 395.526 | 100,00 |
| COLONIA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 464.344 | 464.344 | 100,00 |
| DURAZNO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 254.587 | 254.587 | 100,00 |
| FLORES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 96.204 | 96.204 | 100,00 |
| FLORIDA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 277.580 | 277.580 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 230.344 | 230.344 | 100,00 |
| MALDONADO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 578.217 | 578.217 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 3.606.135 | 3.606.135 | 100,00 |
| PAYSANDU | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 513.985 | 513.985 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 258.852 | 258.852 | 100,00 |
| RIVERA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 507.635 | 507.635 | 100,00 |
| ROCHA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 300.605 | 300.605 | 100,00 |
| SALTO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 591.461 | 591.461 | 100,00 |
| SAN JOSE | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 431.506 | 431.506 | 100,00 |
| SORIANO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 374.137 | 374.137 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 425.509 | 425.509 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 222.519 | 222.519 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 8.218.466 | 8.218.466 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.606.135 | 3.606.135 | 100,00 |
| Total | 0 | 11.824.601 | 11.824.601 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$18.455.399 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009 por \$433.601, trasposición realizada al Proyecto 921 por \$850.000, al Proyecto 704 por \$3.550.000 y al Proyecto 812 de CODICEN \$14.489.000) |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 909 - Conectividad y Mantenimiento Informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 909 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros Conectados | Unidad | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 100,00 |
| Incidentes resueltos | Unidad | 0,00 | 2.058,00 | 2.058,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de Educación Primaria de los Centros afectados | 0 | 224.543 | 224.543 | 100,00 |
| Docentes de los Centros Educativos afectados | 0 | 10.971 | 10.971 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | Becarios y Pasantes que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Discos duros, monitores, mouse, swicher, etc. | Unidad | 0,00 | 2.677,00 | 2.677,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Técnico en informática que percibe remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.000.000 | 6.391.206 | 6.308.395 | 98,70 |
| Totales | | 1.000.000 | 6.391.206 | 6.308.395 | 98,70 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 1.653.144 | 1.652.509 | 99,96 |
| Informática Hardware | 0 | 4.738.062 | 4.655.886 | 98,27 |
| Totales | 0 | 6.391.206 | 6.308.395 | 98,70 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 165.853 | 165.853 | 100,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 826.375 | 826.375 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 139.983 | 139.983 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 156.674 | 156.674 | 100,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 83.939 | 83.939 | 100,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 32.495 | 32.495 | 100,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 78.495 | 78.495 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 104.998 | 104.998 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 191.132 | 191.132 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 1.653.144 | 1.652.509 | 99,96 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 1.530.196 | 1.448.020 | 94,63 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 190.056 | 190.056 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 122.048 | 122.048 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 168.385 | 168.385 | 100,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 123.293 | 123.293 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 250.025 | 250.025 | 100,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 183.705 | 183.705 | 100,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 156.970 | 156.970 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 139.836 | 139.836 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 93.604 | 93.604 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 3.207.866 | 3.207.866 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.183.340 | 3.100.529 | 97,40 |
| Total | 0 | 6.391.206 | 6.308.395 | 98,70 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Durante el ejercicio se realizaron transferencias de crédito del Programa 01 al Programa 02 por un neto de \$5.391.206 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009) |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 910

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 910 - Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 910 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Grupos superpoblados reducidos | Unidad | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Niños de las escuelas afectadas al proyecto | 0 | 157.714 | 157.714 | 100,00 |
| Niños de los grupos desdoblados | 0 | 7.800 | 7.800 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Otros | Docentes que perciben remuneración total con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mobiliario de uso escolar | Unidad | 0,00 | 14.147,00 | 14.147,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 51.117.603 | 73.879.954 | 73.876.131 | 99,99 |
| Totales | | 51.117.603 | 73.879.954 | 73.876.131 | 99,99 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Mobiliario | 0 | 10.842.105 | 10.842.105 | 100,00 |
| Otros | 0 | 63.037.849 | 63.034.026 | 99,99 |
| Totales | 0 | 73.879.954 | 73.876.131 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 350.901 | 350.901 | 100,00 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 3.090.091 | 3.089.903 | 99,99 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 1.753.827 | 1.753.827 | 100,00 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 14.832.435 | 14.831.535 | 99,99 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 362.662 | 362.662 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 3.090.091 | 3.089.903 | 99,99 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 425.762 | 425.762 | 100,00 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 2.781.082 | 2.780.913 | 99,99 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 233.434 | 233.434 | 100,00 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 1.545.045 | 1.544.952 | 99,99 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 88.210 | 88.210 | 100,00 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 618.018 | 617.981 | 99,99 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 254.516 | 254.516 | 100,00 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 1.545.045 | 1.544.952 | 99,99 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 211.205 | 211.205 | 100,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 530.173 | 530.173 | 100,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 8.652.254 | 8.651.729 | 99,99 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 3.306.504 | 3.306.504 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 11.433.335 | 11.432.642 | 99,99 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 471.278 | 471.278 | 100,00 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 1.854.054 | 1.853.942 | 99,99 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 237.345 | 237.345 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 618.018 | 617.981 | 99,99 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 465.456 | 465.456 | 100,00 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 618.018 | 617.981 | 99,99 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 275.628 | 275.628 | 100,00 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 2.781.082 | 2.780.913 | 99,99 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 542.317 | 542.317 | 100,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 1.236.036 | 1.235.961 | 99,99 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 395.653 | 395.653 | 100,00 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 2.163.064 | 2.162.932 | 99,99 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 343.050 | 343.050 | 100,00 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 3.399.100 | 3.398.893 | 99,99 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 390.154 | 390.154 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 927.027 | 926.971 | 99,99 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 204.030 | 204.030 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 1.854.054 | 1.853.942 | 99,99 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 59.140.115 | 59.136.985 | 99,99 |
| Total Montevideo | 0 | 14.739.839 | 14.739.146 | 100,00 |
| Total | 0 | 73.879.954 | 73.876.131 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Dentro de la Ejecución el 85,32% corresponde a Formación Extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Sueldos. Se mantienen los cargos creados en el 2009) y el 14,68% Formación Bruta de Capital Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$22.762.351 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009, las asignaciones a los objetos 087/089, transferencia del Proyecto Educativo 614 por \$10.842.105 con el cual se adquirió el mobiliario escolar) |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 915

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 915 - Modelo pedagógico alternativo |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 915 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Niños en Escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico | 0 | 20.580 | 20.580 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | Docentes que perciben compensaciones salariales por atender Escuelas Contexto Socio Cultural Crítico | Unidad | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 20.748.288 | 21.433.252 | 21.285.621 | 99,31 |
| Totales | | 20.748.288 | 21.433.252 | 21.285.621 | 99,31 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | 0 | 21.433.252 | 21.285.621 | 99,31 |
| Totales | 0 | 21.433.252 | 21.285.621 | 99,31 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 963.984 | 957.344 | 99,31 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 2.994.502 | 2.973.876 | 99,31 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 758.881 | 753.654 | 99,31 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 164.082 | 162.952 | 99,31 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 922.962 | 916.606 | 99,31 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 451.226 | 448.118 | 99,31 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 266.634 | 264.797 | 99,31 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 410.206 | 407.380 | 99,31 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 2.932.972 | 2.912.770 | 99,31 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 2.276.642 | 2.260.961 | 99,31 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 1.005.004 | 998.082 | 99,31 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 2.010.008 | 1.996.164 | 99,31 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 287.144 | 285.166 | 99,31 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 656.329 | 651.808 | 99,31 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 1.456.231 | 1.446.200 | 99,31 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 1.661.334 | 1.649.890 | 99,31 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 1.558.782 | 1.548.045 | 99,31 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 656.329 | 651.808 | 99,31 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 18.500.280 | 18.372.851 | 99,31 |
| Total Montevideo | 0 | 2.932.972 | 2.912.770 | 99,31 |
| Total | 0 | 21.433.252 | 21.285.621 | 99,31 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$684.964 Dentro de la Ejecución el 100% corresponde a Formación Extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Compensaciones otorgadas en el año 2009) |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 916 - Software Libre |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 916 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros educativos | 0 | 6 | 6 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento Informático e Instalación | Unidad | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |
| Totales | | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |
| Totales | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |
| Total | 0 | 847.200 | 835.762 | 98,65 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | El crédito del Proyecto fue habilitado mediante trasposición del Programa 01 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 921 - Mejoramiento de los espacios educativos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros Educativos dotados de nuevos espacios y reparaciones en general | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de escuelas terminadas | 0 | 360 | 360 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Culminación de obras iniciadas en el año 2009- Aulas | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Arquitectos y electricistas que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 8.716.058 | 8.705.241 | 99,88 |
| Totales | | 0 | 8.716.058 | 8.705.241 | 99,88 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 287.353 | 281.124 | 97,83 |
| Construcciones | 0 | 8.428.705 | 8.424.117 | 99,95 |
| Totales | 0 | 8.716.058 | 8.705.241 | 99,88 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Construcciones | N | 0 | 1.123.420 | 1.123.420 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Construcciones | N | 0 | 2.588.585 | 2.588.585 | 100,00 |
| MALDONADO | Construcciones | N | 0 | 2.913.156 | 2.913.156 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 287.353 | 281.124 | 97,83 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 1.803.544 | 1.798.956 | 99,75 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 6.625.161 | 6.625.161 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.090.897 | 2.080.080 | 99,48 |
| Total | 0 | 8.716.058 | 8.705.241 | 99,88 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | El crédito del Proyecto fue habilitado mediante trasposición de Proyecto 935 por \$7.866.058 y del Proyecto 908 por \$850.000 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 934

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 002 - Consejo de Educación Primaria |
| Programa | 2 - Educación Primaria |
| Proyecto | 934 - Universalización de la Educación Física |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 934 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Niños de las escuelas afectadas al proyecto | 0 | 140.400 | 140.400 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | Profesores de Educación Física que perciben remuneración total con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 47.406.778 | 83.826.708 | 83.182.623 | 99,23 |
| Totales | | 47.406.778 | 83.826.708 | 83.182.623 | 99,23 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | 0 | 83.826.708 | 83.182.623 | 99,23 |
| Totales | 0 | 83.826.708 | 83.182.623 | 99,23 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 2.945.986 | 2.923.351 | 99,23 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 15.533.384 | 15.414.032 | 99,23 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 3.749.438 | 3.720.629 | 99,23 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 5.891.973 | 5.846.702 | 99,23 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 2.678.170 | 2.657.592 | 99,23 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 4.285.071 | 4.252.147 | 99,23 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 2.678.170 | 2.657.592 | 99,23 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 2.410.353 | 2.391.833 | 99,23 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 14.194.299 | 14.085.236 | 99,23 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 1.874.719 | 1.860.314 | 99,23 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 3.749.437 | 3.720.628 | 99,23 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 5.356.339 | 5.315.184 | 99,23 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 3.481.620 | 3.454.869 | 99,23 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 3.213.803 | 3.189.110 | 99,23 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 5.624.156 | 5.580.943 | 99,23 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 5.088.522 | 5.049.424 | 99,23 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 1.071.268 | 1.063.037 | 99,23 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 69.632.409 | 69.097.387 | 99,23 |
| Total Montevideo | 0 | 14.194.299 | 14.085.236 | 99,23 |
| Total | 0 | 83.826.708 | 83.182.623 | 99,23 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | <p>Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$36.419.930 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009, por \$671.979)</p> <p>Se recibieron trasposiciones de los Proyectos 614 y 622 por \$32.956.803 y ajustes a los Objetos 087/089 por \$2.791.148</p> <p>Dentro de la Ejecución el 100% corresponde a Formación extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Sueldos. Se mantienen cargos creados desde el año 2009)</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 880

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 880 - Aulas Comunitarias |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 880 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Liceos con infraestructura adecuada y mantenida | Unidad | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos | 0 | 227.000 | 227.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mobiliario | Sillas paleta | Unidad | 0,00 | 1.928,00 | 1.928,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras en centros educativos | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Contenedor para ampliar capacidad del depósito | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Licencias Antivirus | Unidad | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Partes de PCs (discos duros, fuentes de poder, SIIM memorias DDR2) | Unidad | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.840.000 | 13.804.839 | 12.039.402 | 87,21 |
| Totales | | 15.840.000 | 13.804.839 | 12.039.402 | 87,21 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 226.006 | 226.006 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 982.959 | 957.483 | 97,41 |
| Informática Software | 0 | 287.690 | 283.430 | 98,52 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 9.996.247 | 8.260.547 | 82,64 |
| Mobiliario | 0 | 2.311.937 | 2.311.936 | 100,00 |
| Totales | 0 | 13.804.839 | 12.039.402 | 87,21 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 74.184 | 22.113 | 29,81 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 420.374 | 125.305 | 29,81 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 393.029 | 393.029 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 171.795 | 119.724 | 69,69 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 98.911 | 29.483 | 29,81 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 92.477 | 92.477 | 100,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 49.456 | 14.742 | 29,81 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.728 | 7.371 | 29,81 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 23.119 | 23.119 | 100,00 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 3.100.792 | 3.066.078 | 98,88 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 284.104 | 249.390 | 87,78 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 123.639 | 36.854 | 29,81 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 115.597 | 115.597 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 226.006 | 226.006 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 982.959 | 957.483 | 97,41 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 287.690 | 283.430 | 98,52 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 2.173.698 | 1.583.560 | 72,85 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 786.059 | 786.058 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 2.492.441 | 2.457.727 | 98,61 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 49.456 | 14.742 | 29,81 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 98.911 | 29.483 | 29,81 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 92.477 | 92.477 | 100,00 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 74.184 | 22.113 | 29,81 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 487.566 | 400.781 | 82,20 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 115.597 | 115.597 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 74.184 | 22.113 | 29,81 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 74.184 | 22.113 | 29,81 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 74.184 | 22.113 | 29,81 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 69.358 | 69.358 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 49.456 | 14.742 | 29,81 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 46.239 | 46.239 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 9.348.427 | 8.202.865 | 87,75 |
| Total Montevideo | 0 | 4.456.412 | 3.836.537 | 86,09 |
| Total | 0 | 13.804.839 | 12.039.402 | 87,21 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 24/05/2011 | Se realizaron obras en los Liceos N° 45, 48, 55 y 58 de Montevideo, Salto, Chapicuy, Mendoza, Rivera, Mariscal, Batlle y Ordóñez y Melo A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 908 - Fortalecimiento de Bibliotecas |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 908 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros educativos con bibliotecas adecuadas | Unidad | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos | 0 | 227.000 | 227.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | Libros para las bibliotecas | Unidad | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 100,00 |
| Otros | Becarios que perciben remuneración con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 18.120.000 | 5.748.700 | 5.744.348 | 99,92 |
| Totales | | 18.120.000 | 5.748.700 | 5.744.348 | 99,92 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 2.120.850 | 2.120.850 | 100,00 |
| Otros | 0 | 3.627.850 | 3.623.498 | 99,88 |
| Totales | 0 | 5.748.700 | 5.744.348 | 99,92 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 86.457 | 86.326 | 99,85 |
| CANELONES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 360.545 | 360.545 | 100,00 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 489.925 | 489.184 | 99,85 |
| CERRO LARGO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 86.457 | 86.326 | 99,85 |
| COLONIA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 84.834 | 84.834 | 100,00 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 458.410 | 458.235 | 99,96 |
| DURAZNO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 57.638 | 57.551 | 99,85 |
| FLORES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 21.209 | 21.209 | 100,00 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 28.819 | 28.775 | 99,85 |
| FLORIDA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 57.638 | 57.551 | 99,85 |
| LAVALLEJA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 102.395 | 102.308 | 99,92 |
| MALDONADO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 106.043 | 106.043 | 100,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 144.096 | 143.877 | 99,85 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 721.084 | 721.084 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 979.847 | 978.376 | 99,85 |
| PAYSANDU | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 102.395 | 102.308 | 99,92 |
| RIO NEGRO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 147.151 | 147.064 | 99,94 |
| RIVERA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 84.834 | 84.834 | 100,00 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 115.277 | 115.102 | 99,85 |
| ROCHA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 86.457 | 86.326 | 99,85 |
| SALTO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 175.970 | 175.839 | 99,93 |
| SAN JOSE | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 106.043 | 106.043 | 100,00 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 144.096 | 143.877 | 99,85 |
| SORIANO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 131.214 | 131.083 | 99,90 |
| TACUAREMBO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 42.417 | 42.417 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 147.151 | 147.064 | 99,94 |
| TREINTA Y TRES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 63.626 | 63.626 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 86.457 | 86.326 | 99,85 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 4.047.769 | 4.044.888 | 99,93 |
| Total Montevideo | 0 | 1.700.931 | 1.699.460 | 99,91 |
| Total | 0 | 5.748.700 | 5.744.348 | 99,92 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 909 - Conectividad y Mantenimiento Informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 909 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Oficinas con atención adecuada por parte del Departamento de Informática | Unidad | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos | 0 | 227.000 | 227.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento para sala de profesores y oficinas (jarras eléctricas, turboventiladores) | Unidad | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obra en Liceo Nº 69 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Otros | Cableado en bedelías | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Materiales para mantenimiento (cable para datos, cajas, terminales, etc.) | Unidad | 0,00 | 128.494,00 | 128.494,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento para comunicaciones (patchcords, switches, routers) | Unidad | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 6.578.469 | 6.208.236 | 94,37 |
| Totales | | 0 | 6.578.469 | 6.208.236 | 94,37 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 109.700 | 109.700 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 5.498.101 | 5.155.609 | 93,77 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 95.488 | 68.965 | 72,22 |
| Otros | 0 | 875.180 | 873.962 | 99,86 |
| Totales | 0 | 6.578.469 | 6.208.236 | 94,37 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 17.552 | 17.552 | 100,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 879.696 | 824.897 | 93,77 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 76.860 | 76.860 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.388 | 4.388 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 219.924 | 206.224 | 93,77 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 19.215 | 19.215 | 100,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.194 | 2.194 | 100,00 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 109.962 | 103.112 | 93,77 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 9.607 | 9.607 | 100,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.097 | 1.097 | 100,00 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 54.981 | 51.556 | 93,77 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 4.804 | 4.804 | 100,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.194 | 2.194 | 100,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 109.962 | 103.112 | 93,77 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 9.607 | 9.607 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.194 | 2.194 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 109.962 | 103.112 | 93,77 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 9.607 | 9.607 | 100,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 5.485 | 5.485 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 274.905 | 257.780 | 93,77 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 24.019 | 24.019 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 38.395 | 38.395 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 1.924.336 | 1.804.468 | 93,77 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 95.488 | 68.965 | 72,22 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 562.940 | 561.722 | 99,78 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.194 | 2.194 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 109.962 | 103.112 | 93,77 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 9.607 | 9.607 | 100,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.388 | 4.388 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 219.924 | 206.224 | 93,77 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 19.215 | 19.215 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.388 | 4.388 | 100,00 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 219.924 | 206.224 | 93,77 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 19.215 | 19.215 | 100,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.194 | 2.194 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 109.962 | 103.112 | 93,77 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 9.607 | 9.607 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.291 | 3.291 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 164.943 | 154.668 | 93,77 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 14.411 | 14.411 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 3.957.310 | 3.734.686 | 94,37 |
| Total Montevideo | 0 | 2.621.159 | 2.473.550 | 94,37 |
| Total | 0 | 6.578.469 | 6.208.236 | 94,37 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 24/05/2011 | El Componente Otros - Cableado en bedelías, incluye el servicio de cableado para los Liceos de Rivera y Artigas y el servicio de traslado del personal informático en tareas de mantenimiento A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 916 - Software Libre |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 916 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |
| Totales | | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |
| Totales | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |
| Total | 0 | 847.200 | 841.410 | 99,32 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 923 - Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros educativos y oficinas con equipamiento adecuado | Unidad | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos | 0 | 227.000 | 227.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Faxes | Unidad | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios, mesas de laboratorio, escritorios y taburetes | Unidad | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras en centros educativos | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Otros | Becarios que perciben remuneración total con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| Otros | Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto | Porcentaje | 0,00 | 66,12 | 69,68 | 105,38 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 20.882.796 | 15.316.266 | 14.450.286 | 94,35 |
| Totales | | 20.882.796 | 15.316.266 | 14.450.286 | 94,35 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 111.264 | 111.264 | 100,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 3.391.658 | 2.584.498 | 76,20 |
| Mobiliario | 0 | 1.685.654 | 1.685.654 | 100,00 |
| Otros | 0 | 10.127.690 | 10.068.870 | 99,42 |
| Totales | 0 | 15.316.266 | 14.450.286 | 94,35 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 18.915 | 18.915 | 100,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 1.759.835 | 1.107.258 | 62,92 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 286.561 | 286.561 | 100,00 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 1.677.419 | 1.666.841 | 99,37 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.451 | 4.451 | 100,00 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 67.426 | 67.426 | 100,00 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 314.166 | 312.024 | 99,32 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 86.281 | 85.514 | 99,11 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.113 | 1.113 | 100,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 16.857 | 16.857 | 100,00 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 43.141 | 42.757 | 99,11 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 86.281 | 85.514 | 99,11 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 86.281 | 85.514 | 99,11 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 5.563 | 5.563 | 100,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 84.283 | 84.283 | 100,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 215.703 | 213.786 | 99,11 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 37.830 | 37.830 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 1.440.823 | 1.286.240 | 89,27 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 573.120 | 573.120 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 5.864.368 | 5.836.942 | 99,53 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 275.087 | 273.508 | 99,43 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 180.684 | 179.511 | 99,35 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 4.451 | 4.451 | 100,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 67.426 | 67.426 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 172.562 | 171.029 | 99,11 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 5.563 | 5.563 | 100,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 84.283 | 84.283 | 100,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 262.904 | 260.784 | 99,19 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 191.000 | 191.000 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 3.338 | 3.338 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 50.570 | 50.570 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 129.422 | 128.272 | 99,11 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.225 | 2.225 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 33.713 | 33.713 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 86.281 | 85.514 | 99,11 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 7.400.125 | 6.716.154 | 90,76 |
| Total Montevideo | 0 | 7.916.141 | 7.734.132 | 97,70 |
| Total | 0 | 15.316.266 | 14.450.286 | 94,35 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 24/05/2011 | Se realizaron obras en los Liceos N° 18, 25, 54, 55, 60 y Miranda de Montevideo, Sauce, Progreso y Playa Pascual El Componente Otros - Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto, incluye: 10.000.000 hojas de papel, 500 lupas y microscopios, materiales de oficina, 22.000 litros de pintura esmalte y servicio de mantenimiento de sistemas - liquidación de haberes y servidores centrales A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 936

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 003 - Consejo de Educación Secundaria |
| Programa | 3 - Educación Secundaria |
| Proyecto | 936 - Promoción de Igualdad de Oportunidades entre Alumnos del CES |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 936 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros educativos con necesidades de atención priorizadas | Unidad | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Alumnos de los centros de atención priorizada | 0 | 35.000 | 35.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras en centros educativos | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadoras | Unidad | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estanterías con guardarpapas | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| Otros | Auxiliares administrativos y psicólogos que perciben remuneración total con cargo al proyecto | Unidad | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 100,00 |
| Otros | Horas docente equipos multidisciplinarios PIU, educadores en sexualidad, apoyo a bibliotecas | Hora | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| Otros | Gastos de administración del Proyecto en el total del Proyecto | Porcentaje | 0,00 | 73,25 | 75,41 | 102,95 |
| Mobiliario | Set de mesa y sillas para profesores | Unidad | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Televisores LCD | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Aulas prefabricadas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Balanzas digitales | Unidad | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lupas | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Modelos de oído | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Rotafolios | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 63.235.125 | 130.761.436 | 124.946.303 | 95,55 |
| Totales | | 63.235.125 | 130.761.436 | 124.946.303 | 95,55 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 9.564.355 | 6.188.326 | 64,70 |
| Informática Hardware | 0 | 16.013.345 | 16.317.508 | 101,90 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 7.005.090 | 5.822.833 | 83,12 |
| Mobiliario | 0 | 2.398.462 | 2.398.462 | 100,00 |
| Otros | 0 | 95.780.184 | 94.219.174 | 98,37 |
| Totales | 0 | 130.761.436 | 124.946.303 | 95,55 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 36.976 | 8.968 | 24,25 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 2.704.019 | 2.692.969 | 99,59 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 1.309.019 | 769.289 | 58,77 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 2.722.269 | 2.773.976 | 101,90 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 645.139 | 486.429 | 75,40 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 407.739 | 407.739 | 100,00 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 16.602.649 | 16.540.034 | 99,62 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 36.976 | 8.968 | 24,25 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 2.704.019 | 2.692.969 | 99,59 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 308.004 | 181.009 | 58,77 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 640.534 | 652.700 | 101,90 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 49.301 | 11.957 | 24,25 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 95.938 | 95.938 | 100,00 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 3.605.359 | 3.590.626 | 99,59 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.650 | 5.979 | 24,26 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 77.001 | 45.252 | 58,77 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 160.133 | 163.175 | 101,90 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 12.325 | 2.989 | 24,25 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 23.985 | 23.985 | 100,00 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 901.339 | 897.656 | 99,59 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.650 | 5.979 | 24,26 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.650 | 5.979 | 24,26 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 385.006 | 226.261 | 58,77 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 800.667 | 815.875 | 101,90 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 984.827 | 938.148 | 95,26 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 119.923 | 119.923 | 100,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 4.536.433 | 4.518.018 | 99,59 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 4.482.285 | 3.201.673 | 71,43 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 5.444.539 | 5.547.957 | 101,90 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 3.470.502 | 2.904.411 | 83,69 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 815.478 | 815.478 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 34.925.567 | 33.607.647 | 96,23 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 715.425 | 696.754 | 97,39 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.650 | 5.979 | 24,26 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 308.004 | 181.009 | 58,77 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 640.534 | 652.700 | 101,90 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 157.301 | 119.957 | 76,26 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 95.938 | 95.938 | 100,00 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 3.605.359 | 3.590.626 | 99,59 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 36.976 | 8.968 | 24,25 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 2.760.611 | 2.749.561 | 99,60 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 385.006 | 226.261 | 58,77 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 800.667 | 815.875 | 101,90 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 515.608 | 468.929 | 90,95 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 119.923 | 119.923 | 100,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 4.506.698 | 4.488.283 | 99,59 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 36.976 | 8.968 | 24,25 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 2.704.019 | 2.692.969 | 99,59 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 36.976 | 8.968 | 24,25 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 2.704.019 | 2.692.969 | 99,59 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 231.003 | 135.757 | 58,77 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 480.400 | 489.525 | 101,90 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 146.532 | 118.524 | 80,89 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 71.954 | 71.954 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 2.704.019 | 2.692.969 | 99,59 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 154.002 | 90.505 | 58,77 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 320.267 | 326.350 | 101,90 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 24.650 | 5.979 | 24,26 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 47.969 | 47.969 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 1.802.679 | 1.795.313 | 99,59 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 81.623.065 | 78.869.137 | 96,63 |
| Total Montevideo | 0 | 49.138.371 | 46.077.166 | 93,77 |
| Total | 0 | 130.761.436 | 124.946.303 | 95,55 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 24/05/2011 | Se realizaron obras en los Liceos N° 14, 24, 40, 42, 54 y 62 de Montevideo, Montes, Canelón Chico, Curtina, Salto, Valentín, Piriápolis, Joaquín Suárez y Minas de Corrales. También se realizaron obras en oficinas del CES ubicadas en Rincón 712 El Componente Otros - Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto, incluye: 26.145.000 hojas de papel, materiales varios de oficina, servicio de distribución -13.000 Km. recorridos y servicio de vigilancia 222 en Liceos A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 901 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 901 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Carreras de Tecnólogos nuevas iniciadas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carreras de Tecnólogos sostenidas | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Tecnicaturas existentes sostenidas | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Tecnicaturas nuevas iniciadas | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes Interior País | 0 | 270 | 292 | 108,15 |
| Estudiantes Montevideo | 0 | 300 | 318 | 106,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Sembradora de siembra directa versión arroz | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Licencia institucional de antivirus corporativo para 500 PC por 3 años | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadoras GHM Intel Core 2 Duo E 7500 | Unidad | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 100,00 |
| Otros | Horas docente de Tecnólogos y Coordinadores que perciben remuneración con cargo al proyecto | Hora | 0,00 | 3.020,00 | 3.002,00 | 99,40 |
| Equipamiento y Maquinaria | Rastras de dientes 3 cuerpos | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Rastrillo hilerador de forraje de 4 soles | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Baño termostatzado digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lactómetros con recipiente volumétrico | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Desmalezadora rotativa regulable | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sembradora - fertilizadora pendular | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pulverizadora de alerones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Repuestos cuchillas segadora | Unidad | 0,00 | 18,00 | 15,00 | 83,33 |
| Informática Hardware | Tarjetas red PCI | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cintas DLT y DAT | Unidad | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 50,00 |
| Informática Hardware | Patchcord varios diámetros | Unidad | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Organizadores de cable horizontal | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Handy c/ batería recargable | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores LCD de 17" | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Notebook pantalla 10" TOSHIBA | Unidad | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 6.491.081 | 7.628.191 | 6.935.493 | 90,92 |
| Totales | | 6.491.081 | 7.628.191 | 6.935.493 | 90,92 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 876.869 | 312.650 | 35,66 |
| Informática Hardware | 0 | 2.669.020 | 2.560.954 | 95,95 |
| Informática Software | 0 | 159.000 | 159.000 | 100,00 |
| Otros | 0 | 3.923.302 | 3.902.889 | 99,48 |
| Totales | 0 | 7.628.191 | 6.935.493 | 90,92 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 574.359 | 10.140 | 1,77 |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 161.980 | 160.564 | 99,13 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 198.765 | 192.678 | 96,94 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 6.760 | 6.760 | 100,00 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 93.680 | 91.780 | 97,97 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 126.750 | 125.878 | 99,31 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 6.760 | 6.760 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 93.680 | 91.380 | 97,54 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 85.760 | 84.890 | 98,99 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 13.520 | 13.520 | 100,00 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 114.600 | 112.365 | 98,05 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 126.750 | 126.970 | 100,17 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 27.040 | 27.040 | 100,00 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 109.680 | 107.170 | 97,71 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 85.760 | 82.685 | 96,41 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 50.700 | 52.390 | 103,33 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 397.640 | 393.650 | 99,00 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 362.385 | 370.785 | 102,32 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 84.500 | 87.880 | 104,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 826.640 | 818.850 | 99,06 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 159.000 | 159.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.753.064 | 1.755.370 | 100,13 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 69.290 | 70.980 | 102,44 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 516.700 | 512.585 | 99,20 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 836.000 | 825.615 | 98,76 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 6.760 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 72.760 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 20.280 | 20.280 | 100,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 109.680 | 107.490 | 98,00 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 85.760 | 78.698 | 91,77 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 10.140 | 10.140 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 99.220 | 94.560 | 95,30 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 176.548 | 175.575 | 99,45 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 6.760 | 6.760 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 72.760 | 70.560 | 96,98 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 85.760 | 83.745 | 97,65 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 4.804.987 | 4.114.393 | 85,63 |
| Total Montevideo | 0 | 2.823.204 | 2.821.100 | 99,93 |
| Total | 0 | 7.628.191 | 6.935.493 | 90,92 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 15/04/2011 | La maquinaria agrícola destinada a la Escuela Técnica de Bella Unión adquirida en Ampliación de Licitación 23/09, no fue entregada antes del cierre del ejercicio 2010, debido al recurso interpuesto por otra de las empresas que se presentó a la Licitación |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 908 - Fortalecimiento de Bibliotecas |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 908 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Bibliotecas equipadas | Unidad | 0,00 | 35,00 | 33,00 | 94,29 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes | 0 | 10.500 | 9.900 | 94,29 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Otros | Horas docente de bibliotecólogos que perciben remuneración con cargo al proyecto | Hora | 0,00 | 8.400,00 | 8.069,00 | 96,06 |
| Mobiliario | Estanterías metálicas abiertas de 6 estantes | Unidad | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | Libros | Unidad | 0,00 | 2.500,00 | 2.424,00 | 96,96 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obra en Biblioteca Escuela Técnica Minas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios para PC | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas rectangulares | Unidad | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas con bandejas para teclado | Unidad | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Armarios placa melamínica | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas paleta | Unidad | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Estanterías móviles | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estanterías cerradas | Unidad | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas apilables | Unidad | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 12.000.000 | 14.467.204 | 11.701.087 | 80,88 |
| Totales | | 12.000.000 | 14.467.204 | 11.701.087 | 80,88 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 2.690.000 | 2.469.732 | 91,81 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 125.600 | 107.685 | 85,74 |
| Mobiliario | 0 | 4.482.419 | 2.245.706 | 50,10 |
| Otros | 0 | 7.169.185 | 6.877.964 | 95,94 |
| Totales | 0 | 14.467.204 | 11.701.087 | 80,88 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 95.674 | 95,67 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 187.705 | 97.705 | 52,05 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| CANELONES | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 300.000 | 287.650 | 95,88 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 363.800 | 185.500 | 50,99 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 1.024.170 | 1.142.612 | 111,56 |
| CERRO LARGO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 92.567 | 92,57 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 156.600 | 86.600 | 55,30 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| COLONIA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 230.000 | 216.783 | 94,25 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 295.860 | 145.790 | 49,28 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 614.502 | 614.502 | 100,00 |
| DURAZNO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 87.645 | 87,64 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 179.053 | 89.753 | 50,13 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 166.700 | 95.899 | 57,53 |
| FLORIDA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 96.785 | 96,78 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 193.400 | 103.400 | 53,46 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 78.970 | 78,97 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 125.600 | 107.685 | 85,74 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 164.700 | 92.250 | 56,01 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| MALDONADO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 200.000 | 186.580 | 93,29 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 257.626 | 99.676 | 38,69 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 614.502 | 614.502 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 400.000 | 376.463 | 94,12 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 495.147 | 257.647 | 52,03 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.638.667 | 1.433.838 | 87,50 |
| PAYSANDU | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 230.000 | 198.654 | 86,37 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 329.787 | 152.787 | 46,33 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 614.502 | 614.502 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 150.000 | 127.549 | 85,03 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 218.490 | 105.900 | 48,47 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 409.668 | 409.668 | 100,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 160.756 | 98.706 | 61,40 |
| ROCHA | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 100.000 | 78.456 | 78,46 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 178.300 | 102.670 | 57,58 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| SALTO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 230.000 | 216.576 | 94,16 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 312.685 | 142.685 | 45,63 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 409.668 | 204.834 | 50,00 |
| SAN JOSE | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 200.000 | 186.700 | 93,35 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 239.823 | 89.824 | 37,45 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 409.668 | 409.668 | 100,00 |
| SORIANO | Libros y Obras de Arte | N | 0 | 150.000 | 142.680 | 95,12 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 218.732 | 98.732 | 45,14 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 204.834 | 204.834 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 176.500 | 92.548 | 52,44 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 186.755 | 107.634 | 57,63 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 11.933.390 | 9.633.139 | 80,72 |
| Total Montevideo | 0 | 2.533.814 | 2.067.948 | 81,61 |
| Total | 0 | 14.467.204 | 11.701.087 | 80,88 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 15/04/2011 | En el ítem Mobiliario la ejecución fue parcial ya que las entregas de algunas de las empresas a las que se les adjudicaron la Licitación Pública 11/10, fueron realizadas luego de la finalización del cierre del ejercicio 2010 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 909 - Conectividad y mantenimiento informático |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 909 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Centros educativos con adecuado equipamiento informático | Unidad | 0,00 | 119,00 | 97,00 | 81,51 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Tarjetas de red 10/100/1000 | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Informática Software | Antivirus para la Red AVG BUSINESS 9.0 | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cintas DLT Sony | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cintas DAT HP | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cable Patchcord 1,5 metros | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cable Patchcord 3 m | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Cable Patchcord 5 metros | Unidad | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Switch Rackeables 24 puertos | Unidad | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Organizadores de cable horizontal ANSHI | Unidad | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Handy 16 canales | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Servidores rackeables DELL POWER EDGE e instalación | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Monitores de 17" VIEWSONIC | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Netbook pantalla 10" TOSHIBA | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Mouse inalámbrico Targus | Unidad | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 33,33 |
| Informática Hardware | Bolsos para Notebook | Unidad | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 33,33 |
| Informática Hardware | Notebook pantalla 15" TOSHIBA | Unidad | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresoras SAMSUNG | Unidad | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Toner negro | Unidad | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 2.808.266 | 2.594.874 | 92,40 |
| Totales | | 0 | 2.808.266 | 2.594.874 | 92,40 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 2.649.266 | 2.435.874 | 91,95 |
| Informática Software | 0 | 159.000 | 159.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 2.808.266 | 2.594.874 | 92,40 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 89.051 | 79.431 | 89,20 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 333.941 | 291.246 | 87,21 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 111.316 | 105.904 | 95,14 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 222.627 | 211.815 | 95,14 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 79.431 | 118,93 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 79.431 | 118,93 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 52.954 | 79,29 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 44.525 | 52.954 | 118,93 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 89.051 | 79.431 | 89,20 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 667.882 | 556.015 | 83,25 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 159.000 | 159.000 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 111.314 | 105.908 | 95,14 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 79.431 | 118,93 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 52.954 | 79,29 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 111.314 | 105.908 | 95,14 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 89.051 | 79.431 | 89,20 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 155.839 | 132.384 | 84,95 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 133.576 | 132.384 | 99,11 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 66.788 | 79.431 | 118,93 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 89.051 | 79.431 | 89,20 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 1.981.384 | 1.879.859 | 94,88 |
| Total Montevideo | 0 | 826.882 | 715.015 | 86,47 |
| Total | 0 | 2.808.266 | 2.594.874 | 92,40 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 15/04/2011 | 12 Netbooks de 15" adquiridas a la empresa RITELUR S.A. se facturaron fuera del ejercicio |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 916 - Software Libre |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 916 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Centros educativos con equipamiento apropiado para usar software libre | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Estudiantes de Centros educativos equipados | 0 | 2.100 | 2.100 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | Computadoras OLIDATA Alicon P4 | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Impresoras SAMSUNG | Unidad | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Tóner | Unidad | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 119.497 | 113.500 | 94,98 |
| Totales | | 0 | 119.497 | 113.500 | 94,98 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Informática Hardware | 0 | 119.497 | 113.500 | 94,98 |
| Totales | 0 | 119.497 | 113.500 | 94,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 63.500 | 62.000 | 97,64 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 55.997 | 51.500 | 91,97 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 63.500 | 62.000 | 97,64 |
| Total Montevideo | 0 | 55.997 | 51.500 | 91,97 |
| Total | 0 | 119.497 | 113.500 | 94,98 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | Se presentaron facturaciones sobre fines de ejercicio 2010 que no entraron en los plazos correspondientes |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 924 - Educación técnico media |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Centros educativos incorporados a nueva propuesta de Bachillerato Profesional | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Incremento de estudiantes en nivel medio superior respecto a 2005 | Porcentaje | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 85,00 |
| Mejora de calidad de los equipos en centros educativos | Unidad | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 140,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Estudiantes del Nivel de Educación Media | 0 | 10.000 | 8.500 | 85,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Sembradora FANKHAUSER versión trigo | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas paleta | Unidad | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 |
| Otros | Horas docentes de Adscriptos que perciben remuneración con cargo al proyecto | Hora | 0,00 | 26.496,00 | 25.920,00 | 97,83 |
| Equipamiento y Maquinaria | Segadoras de forraje BM con hilerador y juego completo cuchillas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Desmalezadora rotativa BM regulable | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Zorra carga BM 4 ruedas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Tractor BM diesel 70 HP | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Tractor BM diesel 80 HP | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Rastrillo hilerador de forraje 5 soles c/ enganche de 3 puntos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sembradora - fertilizadora pendular 400 lts | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Pulverizadora de alerones capacidad 600 lts | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Excéntrica aradora Baldan 14 discos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Balanzas electrónicas ganado 2000 kg | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Destiladora agua WARD'S 5 lts/hora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Analizador leche por ultrasonido | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Lactómetros | Unidad | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Escritorios con cajonera para 3 cajones | Unidad | 0,00 | 80,00 | 67,00 | 83,75 |
| Mobiliario | Sillas fijas estructura metálica | Unidad | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Taburete giratorio con base polipropileno reforzado de 5 radios | Unidad | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 18.000.000 | 20.807.772 | 20.669.840 | 99,34 |
| Totales | | 18.000.000 | 20.807.772 | 20.669.840 | 99,34 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 4.350.000 | 4.320.140 | 99,31 |
| Mobiliario | 0 | 2.272.247 | 2.193.609 | 96,54 |
| Otros | 0 | 14.185.525 | 14.156.091 | 99,79 |
| Totales | 0 | 20.807.772 | 20.669.840 | 99,34 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 217.890 | 87,16 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 130.000 | 126.365 | 97,20 |
| ARTIGAS | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 345.690 | 138,28 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 150.000 | 143.834 | 95,89 |
| CANELONES | Otros | N | 0 | 1.733.786 | 1.730.189 | 99,79 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 230.740 | 92,30 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 91.000 | 87.167 | 95,79 |
| CERRO LARGO | Otros | N | 0 | 472.851 | 471.870 | 99,79 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 251.800 | 100,72 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 130.000 | 124.865 | 96,05 |
| COLONIA | Otros | N | 0 | 1.103.319 | 1.101.029 | 99,79 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 187.940 | 93,97 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 91.000 | 88.631 | 97,40 |
| DURAZNO | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 165.730 | 82,86 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 120.000 | 113.965 | 94,97 |
| FLORES | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 203.640 | 81,46 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 120.000 | 114.745 | 95,62 |
| FLORIDA | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 234.850 | 117,42 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 100.000 | 92.505 | 92,50 |
| LAVALLEJA | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 253.970 | 101,59 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 130.000 | 126.715 | 97,47 |
| MALDONADO | Otros | N | 0 | 1.260.936 | 1.258.319 | 99,79 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 149.350 | 74,67 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 150.000 | 142.765 | 95,18 |
| MONTEVIDEO | Otros | - | 0 | 1.418.553 | 1.415.604 | 99,79 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 199.430 | 79,77 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 130.000 | 125.698 | 96,69 |
| PAYSANDU | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 302.855 | 151,43 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 110.100 | 107.100 | 97,28 |
| RIO NEGRO | Otros | N | 0 | 630.468 | 629.160 | 99,79 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 246.740 | 98,70 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 120.000 | 116.866 | 97,39 |
| RIVERA | Otros | N | 0 | 472.851 | 471.870 | 99,79 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 196.750 | 98,37 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 110.000 | 106.953 | 97,23 |
| ROCHA | Otros | N | 0 | 788.085 | 786.450 | 99,79 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 230.985 | 92,39 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 140.000 | 136.765 | 97,69 |
| SALTO | Otros | N | 0 | 472.851 | 471.870 | 99,79 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 263.860 | 131,93 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 120.000 | 117.165 | 97,64 |
| SAN JOSE | Otros | N | 0 | 788.085 | 786.450 | 99,79 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 235.850 | 94,34 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 110.147 | 106.976 | 97,12 |
| SORIANO | Otros | N | 0 | 315.230 | 314.580 | 99,79 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 250.000 | 205.340 | 82,14 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 120.000 | 118.986 | 99,15 |
| TACUAREMBO | Otros | N | 0 | 472.851 | 471.870 | 99,79 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 200.000 | 196.730 | 98,36 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 100.000 | 95.543 | 95,54 |
| TREINTA Y TRES | Otros | N | 0 | 472.851 | 471.870 | 99,79 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 19.039.219 | 18.962.121 | 99,60 |
| Total Montevideo | 0 | 1.768.553 | 1.707.719 | 96,56 |
| Total | 0 | 20.807.772 | 20.669.840 | 99,34 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 925 - Evaluación y gestión institucional |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes y docentes de Centros educativos donde se instrumenten los Equipos de Evaluación | 0 | 20.000 | 20.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Servidores DELL POWER EDGE E R 710 | Unidad | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 |
| Informática Hardware | Netbook 15" TOSHIBA | Unidad | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Bolsos para Netbook | Unidad | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Mouse inalámbrico | Unidad | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Computadoras OLIDATA Alicon P4 | Unidad | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.346.801 | 1.616.161 | 1.230.161 | 76,12 |
| Totales | | 1.346.801 | 1.616.161 | 1.230.161 | 76,12 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 1.616.161 | 1.230.161 | 76,12 |
| Totales | 0 | 1.616.161 | 1.230.161 | 76,12 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 516.550 | 394.207 | 76,32 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 151.990 | 121.489 | 79,93 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 94.310 | 84.602 | 89,71 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 541.701 | 391.864 | 72,34 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 101.060 | 81.356 | 80,50 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 51.300 | 37.658 | 73,41 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 105.200 | 80.543 | 76,56 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 54.050 | 38.442 | 71,12 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 1.074.460 | 838.297 | 78,02 |
| Total Montevideo | 0 | 541.701 | 391.864 | 72,34 |
| Total | 0 | 1.616.161 | 1.230.161 | 76,12 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | 2 Servidores y los Notebooks se entregaron fuera del plazo de ejecución 2010 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 926

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 926 - Innovación técnico - tecnológica |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 926 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Laboratorios equipados | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Salas multimedia equipadas | Unidad | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Talleres equipados | Unidad | 0,00 | 200,00 | 118,00 | 59,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes y docentes de centros con talleres, laboratorios y salas multimedia equipados | 0 | 35.000 | 30.000 | 85,71 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Generador de hielo en escamas por gravedad Madef 3,1 ton/día | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Computadoras OLIDATA Alicon P4 | Unidad | 0,00 | 383,00 | 250,00 | 65,27 |
| Mobiliario | Pizarras blancas con marco aluminio y bandeja | Unidad | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cuadro eléctrico para comando y protección de motores de instalación frigorífica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara frigorífica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Evaporador de aire forzado | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Instalación, montaje y puesta en marcha de todos los equipos adquiridos | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 65,00 |
| Informática Hardware | Computadoras OLIDATA Alicon 4 HCXI | Unidad | 0,00 | 99,00 | 63,00 | 63,64 |
| Informática Hardware | Impresoras láser negro SAMSUNG | Unidad | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| Informática Hardware | Impresoras carro angosto EPSON | Unidad | 0,00 | 200,00 | 230,00 | 115,00 |
| Informática Hardware | Tóner | Unidad | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas paleta | Unidad | 0,00 | 2.334,00 | 1.000,00 | 42,84 |
| Mobiliario | Escritorios TAMECAS 3 cajones | Unidad | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Silla apilable estructura metálica, respaldo y asiento polipropileno | Unidad | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas redondas Diámetro 1,20, base de caño | Unidad | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Estanterías metálicas de varios tamaños | Unidad | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 12.000.000 | 14.400.000 | 9.107.777 | 63,25 |
| Totales | | 12.000.000 | 14.400.000 | 9.107.777 | 63,25 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 3.141.460 | 2.004.028 | 63,79 |
| Informática Hardware | 0 | 5.906.000 | 3.304.723 | 55,96 |
| Mobiliario | 0 | 5.352.540 | 3.799.026 | 70,98 |
| Totales | 0 | 14.400.000 | 9.107.777 | 63,25 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Informática Hardware | N | 0 | 297.000 | 165.753 | 55,81 |
| ARTIGAS | Mobiliario | N | 0 | 264.000 | 187.350 | 70,97 |
| CANELONES | Informática Hardware | N | 0 | 891.000 | 495.000 | 55,56 |
| CANELONES | Mobiliario | N | 0 | 792.000 | 563.456 | 71,14 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | N | 0 | 99.000 | 53.910 | 54,45 |
| CERRO LARGO | Mobiliario | N | 0 | 88.000 | 63.579 | 72,25 |
| COLONIA | Informática Hardware | N | 0 | 396.000 | 221.564 | 55,95 |
| COLONIA | Mobiliario | N | 0 | 366.000 | 256.778 | 70,16 |
| DURAZNO | Informática Hardware | N | 0 | 297.000 | 165.387 | 55,69 |
| DURAZNO | Mobiliario | N | 0 | 264.000 | 198.543 | 75,21 |
| FLORES | Informática Hardware | N | 0 | 105.000 | 55.587 | 52,94 |
| FLORES | Mobiliario | N | 0 | 87.540 | 63.986 | 73,09 |
| FLORIDA | Informática Hardware | N | 0 | 297.000 | 164.587 | 55,42 |
| FLORIDA | Mobiliario | N | 0 | 264.000 | 192.970 | 73,09 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 110.789 | 55,95 |
| LAVALLEJA | Mobiliario | N | 0 | 176.000 | 126.530 | 71,89 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 396.000 | 221.650 | 55,97 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 0 | 393.000 | 252.872 | 64,34 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 3.141.460 | 2.004.028 | 63,79 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 653.000 | 381.877 | 58,48 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 618.000 | 441.734 | 71,48 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 396.000 | 218.732 | 55,24 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 0 | 396.000 | 257.865 | 65,12 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 107.643 | 54,37 |
| RIO NEGRO | Mobiliario | N | 0 | 176.000 | 127.854 | 72,64 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 113.279 | 57,21 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 0 | 163.500 | 125.658 | 76,86 |
| ROCHA | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 108.965 | 55,03 |
| ROCHA | Mobiliario | N | 0 | 178.000 | 127.670 | 71,72 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 0 | 495.000 | 274.507 | 55,46 |
| SALTO | Mobiliario | N | 0 | 438.000 | 301.785 | 68,90 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | N | 0 | 297.000 | 168.794 | 56,83 |
| SAN JOSE | Mobiliario | N | 0 | 261.000 | 193.420 | 74,11 |
| SORIANO | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 110.000 | 55,56 |
| SORIANO | Mobiliario | N | 0 | 172.500 | 127.847 | 74,11 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 0 | 198.000 | 111.276 | 56,20 |
| TACUAREMBO | Mobiliario | N | 0 | 176.000 | 126.753 | 72,02 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | N | 0 | 99.000 | 55.423 | 55,98 |
| TREINTA Y TRES | Mobiliario | N | 0 | 79.000 | 62.376 | 78,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 9.987.540 | 6.280.138 | 62,88 |
| Total Montevideo | 0 | 4.412.460 | 2.827.639 | 64,08 |
| Total | 0 | 14.400.000 | 9.107.777 | 63,25 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | Los equipos de frío fueron terminados de instalar luego del cierre del 2010 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 937

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 25 - Administración Nacional de Educación Pública |
| UE | 004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional |
| Programa | 4 - Educación Técnico-Profesional |
| Proyecto | 937 - Educación de Base |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 937 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras en edificios escolares | Unidad | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 85,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 10.200.000 | 11.569.253 | 9.387.044 | 81,14 |
| Totales | | 10.200.000 | 11.569.253 | 9.387.044 | 81,14 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 11.569.253 | 9.387.044 | 81,14 |
| Totales | 0 | 11.569.253 | 9.387.044 | 81,14 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 51.560 | 41.514 | 80,52 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 666.435 | 535.415 | 80,34 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 485.453 | 393.298 | 81,02 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 1.731.300 | 1.409.291 | 81,40 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 142.188 | 115.600 | 81,30 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 91.020 | 74.000 | 81,30 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 84.500 | 67.672 | 80,09 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 0 | 2.327.406 | 1.884.821 | 80,98 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 136.365 | 110.782 | 81,24 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 624.490 | 507.650 | 81,29 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 2.389.565 | 1.941.249 | 81,24 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 2.838.971 | 2.305.752 | 81,22 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 9.241.847 | 7.502.223 | 81,18 |
| Total Montevideo | 0 | 2.327.406 | 1.884.821 | 80,98 |
| Total | 0 | 11.569.253 | 9.387.044 | 81,14 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 25/04/2011 | Algunas de las empresas contratadas entregaron las obras fuera del plazo de ejecución |

INCISO 26

**“UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 90.112 | 90.112 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 565 | 565 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 403.726 | 403.726 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mejoras que aumentan la vida útil | Unidad | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Construcciones | Construcciones nuevas, Edificio, plantas de laboratorio | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento informático, mobiliario, sedes | Unidad | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 83,33 |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, programas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 50,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Porcentaje horas de consultoría | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 43,00 | 43,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Estudios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Investigación | Investigación, Porcentaje de hora de Investigación | Porcentaje | 0,00 | 300,00 | 280,00 | 93,33 |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 18.559.201 | 17.392.034 | 93,71 |
| Totales | | 0 | 18.559.201 | 17.392.034 | 93,71 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 2.521.692 | 3.113.322 | 123,46 |
| Capacitación | 0 | 700.000 | 202.350 | 28,91 |
| Construcciones | 0 | 12.298.104 | 12.297.000 | 99,99 |
| Consultorías individuales | 0 | 860.000 | 182.675 | 21,24 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.300.000 | 691.078 | 53,16 |
| Investigación | 0 | 879.405 | 869.171 | 98,84 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 0 | 0 | 36.438 | 0,00 |
| Totales | 0 | 18.559.201 | 17.392.034 | 93,71 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 179.472 | 203.842 | 113,58 |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| MALDONADO | Consultorías individuales | N | 0 | 172.000 | 36.535 | 21,24 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 300.000 | 291.078 | 97,03 |
| MALDONADO | Investigación | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 1.037.865 | 1.331.174 | 128,26 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 307.921 | 464.185 | 150,75 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 0 | 4.811.870 | 4.811.870 | 100,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Investigación | N | 0 | 300.000 | 310.205 | 103,40 |
| RIVERA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 360.883 | 409.886 | 113,58 |
| RIVERA | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| RIVERA | Consultorías individuales | N | 0 | 172.000 | 36.535 | 21,24 |
| RIVERA | Investigación | N | 0 | 139.702 | 129.483 | 92,69 |
| ROCHA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 179.472 | 203.841 | 113,58 |
| ROCHA | Construcciones | N | 0 | 7.486.234 | 7.485.130 | 99,99 |
| ROCHA | Consultorías individuales | N | 0 | 172.000 | 36.535 | 21,24 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| ROCHA | Investigación | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| SALTO | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 276.607 | 296.552 | 107,21 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.907 | 28,91 |
| TACUAREMBO | Consultorías individuales | N | 0 | 172.000 | 36.535 | 21,24 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Investigación | N | 0 | 139.703 | 129.483 | 92,68 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | N | 0 | 0 | 36.438 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 179.472 | 203.842 | 113,58 |
| TREINTA Y TRES | Capacitación | N | 0 | 100.000 | 28.908 | 28,91 |
| TREINTA Y TRES | Consultorías individuales | N | 0 | 172.000 | 36.535 | 21,24 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Investigación | N | 0 | 100.000 | 100.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 17.221.336 | 16.031.953 | 93,09 |
| Total Montevideo | 0 | 1.337.865 | 1.360.081 | 101,66 |
| Total | 0 | 18.559.201 | 17.392.034 | 93,71 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 922 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras | Unidad | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 116,67 |
| Informática Software | Informática y bibliografía, carreras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 33,33 |
| Capacitación | Capacitación de docentes, carreras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Operativa y funcionamiento, carreras | Unidad | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 6.818.001 | 6.818.001 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 6.818.001 | 6.818.001 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 1.230.000 | 310.834 | 25,27 |
| Capacitación | 0 | 728.845 | 696.918 | 95,62 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 4.149.438 | 5.732.669 | 138,16 |
| Informática Software | 0 | 709.718 | 77.580 | 10,93 |
| Totales | 0 | 6.818.001 | 6.818.001 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 0 | 1.583.231 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 630.000 | 210.834 | 33,47 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 728.845 | 696.918 | 95,62 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 709.718 | 77.580 | 10,93 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 600.000 | 100.000 | 16,67 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.049.438 | 2.049.438 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 2.649.438 | 3.732.669 | 140,89 |
| Total Montevideo | 0 | 4.168.563 | 3.085.332 | 74,01 |
| Total | 0 | 6.818.001 | 6.818.001 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 12/04/2011 | La asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento de salas de informática para enseñanza, talleres, clínicas, lab. y esp. multifuncional | Unidad | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 |
| Nueva sede para el Comedor Universitario N° 1 | Metro cuadrado | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes y No Docentes | 0 | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| Egresados | 0 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| Estudiantes | 0 | 949 | 949 | 100,00 |
| Estudiantes beneficiados por los Sistemas de Gestión | 0 | 81.700 | 81.700 | 100,00 |
| Estudiantes y usuarios del comedor | 0 | 2.000 | 2.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Construcción de la nueva sede para el Comedor Universitario N° 1 | Metro cuadrado | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 20,00 | 18,00 | 90,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorios para enseñanza | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento del Sistema Aleph, computadoras e impresoras laser | Unidad | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Instrumentación del Aleph, RRHH | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Sistema Integral de Gestión, SIGI | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Censo de Funcionarios, RRHH | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | Censo de Funcionarios, Publicaciones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 18.228.087 | 17.082.548 | 93,72 |
| Totales | | 0 | 18.228.087 | 17.082.548 | 93,72 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 0 | 2.477.364 | 2.595.225 | 104,76 |
| Construcciones | 0 | 10.839.298 | 9.592.108 | 88,49 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 658.000 | 658.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 1.047.430 | 1.031.220 | 98,45 |
| Informática Software | 0 | 3.155.995 | 3.155.995 | 100,00 |
| Libros y Obras de Arte | 0 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 18.228.087 | 17.082.548 | 93,72 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 147.000 | 147.000 | 100,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 0 | 90.000 | 90.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 0 | 2.477.364 | 2.595.225 | 104,76 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 10.839.298 | 9.592.108 | 88,49 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 511.000 | 511.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 867.430 | 851.220 | 98,13 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 3.155.995 | 3.155.995 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 0 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 0 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 0 | 45.000 | 45.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 327.000 | 327.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 17.901.087 | 16.755.548 | 93,60 |
| Total | 0 | 18.228.087 | 17.082.548 | 93,72 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Becas de Maestría y Doctorado | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| Docentes | 0 | 11.499 | 11.499 | 100,00 |
| Estudiantes | 0 | 76.659 | 76.659 | 100,00 |
| No docentes | 0 | 4.791 | 4.791 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Capacitación que eleve el potencial de los Recursos Humanos - Plazas | Unidad | 0,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 92,59 |
| Informática Hardware | Informática - PC (incluido Software) | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Informática - Proyector | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Informática - Impresora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Informática - Capacitadores por plazas | Unidad | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Equipamiento - Mobiliario | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos-Pasajes | Unidad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos -Viáticos | Unidad | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos- Papelería | Unidad | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.217.657 | 3.217.657 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 3.217.657 | 3.217.657 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 305.180 | 305.180 | 100,00 | |
| Capacitación | 0 | 2.489.345 | 2.489.345 | 100,00 | |
| Informática Hardware | 0 | 293.132 | 293.132 | 100,00 | |
| Mobiliario | 0 | 130.000 | 130.000 | 100,00 | |
| Totales | | 0 | 3.217.657 | 3.217.657 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 77.501 | 77.501 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 305.180 | 305.180 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 2.115.627 | 2.115.627 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 293.132 | 293.132 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 130.000 | 130.000 | 100,00 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 0 | 109.358 | 109.358 | 100,00 |
| RIVERA | Capacitación | N | 0 | 77.501 | 77.501 | 100,00 |
| SALTO | Capacitación | N | 0 | 109.358 | 109.358 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 373.718 | 373.718 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.843.939 | 2.843.939 | 100,00 |
| Total | 0 | 3.217.657 | 3.217.657 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector prod. | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos para laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.613.143 | 3.613.113 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 3.613.143 | 3.613.113 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 3.502.685 | 3.502.655 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 110.458 | 110.458 | 100,00 |
| Totales | 0 | 3.613.143 | 3.613.113 | 100,00 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 2.702.685 | 2.702.655 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 110.458 | 110.458 | 100,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.813.143 | 2.813.113 | 100,00 |
| Total | 0 | 3.613.143 | 3.613.113 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 002 - Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 922 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Informática Software | Informática y bibliografía, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Capacitación de Docentes, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Operativa y funcionamiento, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 6.666.402 | 6.666.258 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 6.666.402 | 6.666.258 | 100,00 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 256.354 | 256.354 | 100,00 |
| Capacitación | 0 | 66.402 | 66.258 | 99,78 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 6.292.284 | 6.292.284 | 100,00 |
| Informática Software | 0 | 51.362 | 51.362 | 100,00 |
| Totales | 0 | 6.666.402 | 6.666.258 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 256.354 | 256.354 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 66.402 | 66.258 | 99,78 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 4.092.284 | 4.092.284 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 51.362 | 51.362 | 100,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 2.456.354 | 2.456.354 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 4.210.048 | 4.209.904 | 100,00 |
| Total | 0 | 6.666.402 | 6.666.258 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 002 - Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes | 0 | 207 | 207 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de Informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 35.000 | 12.383 | 35,38 |
| Totales | | 0 | 215.000 | 192.383 | 89,48 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 35.000 | 12.383 | 35,38 |
| Informática Hardware | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 215.000 | 192.383 | 89,48 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 35.000 | 12.383 | 35,38 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 215.000 | 192.383 | 89,48 |
| Total | 0 | 215.000 | 192.383 | 89,48 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 002 - Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |
| Totales | | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |
| Totales | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |
| Total | 0 | 177.668 | 176.668 | 99,44 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del proy 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 002 - Facultad de Agronomía |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigadores universitarios | 0 | 8 | 8 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de Equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento Informático y de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.536.056 | 1.525.690 | 99,33 |
| Totales | | 0 | 1.536.056 | 1.525.690 | 99,33 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.151.400 | 1.151.015 | 99,97 |
| Informática Hardware | 0 | 121.200 | 112.000 | 92,41 |
| Investigación | 0 | 263.456 | 262.675 | 99,70 |
| Totales | 0 | 1.536.056 | 1.525.690 | 99,33 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.151.400 | 1.151.015 | 99,97 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 121.200 | 112.000 | 92,41 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 263.456 | 262.675 | 99,70 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.536.056 | 1.525.690 | 99,33 |
| Total | 0 | 1.536.056 | 1.525.690 | 99,33 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 003 - Facultad de Arquitectura |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes | 0 | 378 | 378 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 381.000 | 381.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 003 - Facultad de Arquitectura |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |
| Totales | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |
| Total | 0 | 26.817 | 26.817 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 003 - Facultad de Arquitectura |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |
| Totales | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Total Montevideo | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |
| | Total | 0 | 797.775 | 797.775 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tac. | 0 | 106 | 106 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 474 | 474 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Investigación, Porcentaje de horas de Investigación | Porcentaje | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |
| Totales | | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |
| Totales | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Investigación | N | 0 | 10.297 | 10.220 | 99,25 |
| TACUAREMBO | Investigación | N | 0 | 10.298 | 10.220 | 99,24 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 20.595 | 20.440 | 99,25 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 210.000 | 210.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |
| Totales | | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |
| Totales | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |
| Total | 0 | 391.904 | 390.285 | 99,59 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), en \$ 640.269, según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 005 - Facultad de Derecho |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación de Recursos Humanos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 369.491 | 369.491 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 369.491 | 369.491 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 369.491 | 369.491 | 100,00 |
| Totales | 0 | 369.491 | 369.491 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 369.491 | 369.491 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 369.491 | 100,00 |
| Total | 0 | 369.491 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 29/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), en \$ 640.269, según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 006 - Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 922 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Informática y bibliografía, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Capacitación de Docentes, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Operativa y funcionamiento, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 827.513 | 827.513 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 827.513 | 827.513 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 25.809 | 25.809 | 100,00 |
| Capacitación | 0 | 449.773 | 449.773 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 317.501 | 317.501 | 100,00 |
| Informática Software | 0 | 34.430 | 34.430 | 100,00 |
| Totales | 0 | 827.513 | 827.513 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 34.430 | 34.430 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 25.809 | 25.809 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 449.773 | 449.773 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 317.501 | 317.501 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 793.083 | 793.083 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 34.430 | 34.430 | 100,00 |
| Total | 0 | 827.513 | 827.513 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 006 - Facultad de Ingeniería |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 43,00 | 39,00 | 90,70 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 380.000 | 380.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 645.000 | 645.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 380.000 | 380.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 645.000 | 645.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 007 - Facultad de Medicina |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 423 | 423 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 3 | 3 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 1.894 | 1.894 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación | Porcentaje | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |
| Totales | | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |
| Totales | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 11.671 | 11.655 | 99,86 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 0 | 11.672 | 11.655 | 99,85 |
| RIVERA | Capacitación | N | 0 | 11.672 | 11.655 | 99,85 |
| ROCHA | Capacitación | N | 0 | 11.671 | 11.655 | 99,86 |
| SALTO | Capacitación | N | 0 | 11.672 | 11.655 | 99,85 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 11.672 | 11.655 | 99,85 |
| TREINTA Y TRES | Capacitación | N | 0 | 11.671 | 11.654 | 99,85 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 81.701 | 81.584 | 99,86 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 007 - Facultad de Medicina |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes, Investigadores, y Estudiantes | 0 | 1.687 | 1.687 | 100,00 |
| Estudiantes | 0 | 804 | 804 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios. | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 17,00 | 24,00 | 141,18 |
| Construcciones | Construcciones Nuevas | Metro cuadrado | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 0 - Partidas Quinquenales o Permanentes | 0 | 30.012 | 30.012 | 100,00 |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 4.173.668 | 4.173.668 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 4.203.680 | 4.203.680 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 3.389.264 | 3.389.264 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 559.416 | 559.416 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 255.000 | 255.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 4.203.680 | 4.203.680 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 3.389.264 | 3.389.264 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 559.416 | 559.416 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 255.000 | 255.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 4.203.680 | 4.203.680 | 100,00 |
| Total | 0 | 4.203.680 | 4.203.680 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 008 - Instituto de Higiene |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 009 - Facultad de Odontología |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Conclusión de nueva sede para el Comedor Universitario N°1 | Metro cuadrado | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| Equipamiento de salas de inf. aulas, talleres, clínicas, lab. y creación de espacios multif. | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes | 0 | 193 | 193 | 100,00 |
| Estudiantes y usuarios del comedor | 0 | 330 | 330 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Unidad | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 2.095.000 | 2.095.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 2.095.000 | 2.095.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 195.000 | 195.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 2.095.000 | 2.095.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 195.000 | 195.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 2.095.000 | 2.095.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 2.095.000 | 2.095.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 010 - Facultad de Química |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 3.107 | 3.107 | 100,00 |
| Estudiantes, docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 19 | 19 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 13.922 | 13.922 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento informático y mobiliario, sedes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |
| Totales | | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |
| Totales | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 600.000 | 599.695 | 99,95 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 010 - Facultad de Química |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes, Investigadores y Estudiantes de licenciatura | 0 | 1.687 | 1.687 | 100,00 |
| Estudiantes | 0 | 492 | 492 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorio. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de aulas multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 10,00 | 19,00 | 190,00 |
| Construcciones | Construcciones Nuevas | Metro cuadrado | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.885.264 | 3.884.718 | 99,99 |
| Totales | | 0 | 3.885.264 | 3.884.718 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 3.389.265 | 3.389.265 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 345.999 | 345.453 | 99,84 |
| Informática Hardware | 0 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 3.885.264 | 3.884.718 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 3.389.265 | 3.389.265 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 345.999 | 345.453 | 99,84 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 150.000 | 150.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.885.264 | 3.884.718 | 99,99 |
| Total | 0 | 3.885.264 | 3.884.718 | 99,99 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 010 - Facultad de Química |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |
| Totales | | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |
| Totales | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |
| Total | 0 | 374.238 | 371.181 | 99,18 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 010 - Facultad de Química |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Productos esperados

| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo. | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |

Beneficiarios

| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigadores universitarios | 0 | 26 | 26 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento informático y de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.125.489 | 3.124.994 | 99,98 |
| Totales | | 0 | 3.125.489 | 3.124.994 | 99,98 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 2.033.675 | 2.033.675 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 264.269 | 264.269 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 827.545 | 827.050 | 99,94 |
| Totales | 0 | 3.125.489 | 3.124.994 | 99,98 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 2.033.675 | 2.033.675 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 264.269 | 264.269 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 827.545 | 827.050 | 99,94 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 3.125.489 | 3.124.994 | 99,98 |
| Total | 0 | 3.125.489 | 3.124.994 | 99,98 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 011 - Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 922 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Operativa y funcionamiento, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Software | Informática, biblografía, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Capacitación | Capacitación de docentes, carreras | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.434.432 | 1.425.214 | 99,36 |
| Totales | | 0 | 1.434.432 | 1.425.214 | 99,36 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 135.417 | 99.655 | 73,59 |
| Capacitación | 0 | 172.972 | 163.754 | 94,67 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.073.230 | 1.056.092 | 98,40 |
| Informática Software | 0 | 52.813 | 105.713 | 200,16 |
| Totales | 0 | 1.434.432 | 1.425.214 | 99,36 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.073.230 | 1.056.092 | 98,40 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 0 | 52.813 | 105.713 | 200,16 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 135.417 | 99.655 | 73,59 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 172.972 | 163.754 | 94,67 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 308.389 | 263.409 | 85,41 |
| Total Montevideo | 0 | 1.126.043 | 1.161.805 | 103,18 |
| Total | 0 | 1.434.432 | 1.425.214 | 99,36 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 011 - Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorio. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 495.000 | 495.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 495.000 | 495.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 195.000 | 195.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 495.000 | 495.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 195.000 | 195.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 495.000 | 495.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 495.000 | 495.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 011 - Facultad de Veterinaria |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |
| Totales | | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |
| Totales | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |
| Total | 0 | 372.096 | 365.553 | 98,24 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%). |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 338 | 338 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 1.515 | 1.515 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 65.277 | 65.277 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 65.277 | 65.277 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 15.277 | 15.509 | 101,52 |
| Investigación | 0 | 50.000 | 49.768 | 99,54 |
| Totales | 0 | 65.277 | 65.277 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| RIVERA | Investigación | N | 0 | 25.000 | 24.884 | 99,54 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 15.277 | 15.509 | 101,52 |
| TACUAREMBO | Investigación | N | 0 | 25.000 | 24.884 | 99,54 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 65.277 | 65.277 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 65.277 | 65.277 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incremento por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 19,00 | 21,00 | 110,53 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 485.000 | 485.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 485.000 | 485.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 285.000 | 285.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 485.000 | 485.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 285.000 | 285.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 485.000 | 485.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 485.000 | 485.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |
| Totales | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |
| Total | 0 | 332.242 | 332.242 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Investigación | Insumos, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |
| Totales | | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |
| Totales | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |
| Total | 0 | 286.242 | 286.215 | 99,99 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 013 - Regional Norte |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 15.957 | 15.957 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 71.491 | 71.491 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Construcciones nuevas, Edificios, plantas de laboratorio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento informático y mobiliario, sedes | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Porcentaje horas de consultoría | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 79,00 | 79,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Estudios | Año | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investigación | Investigación Porcentaje de horas de Investigación | Porcentaje | 0,00 | 100,00 | 133,00 | 133,00 |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 3.296.233 | 3.079.745 | 93,43 |
| Totales | | 0 | 3.296.233 | 3.079.745 | 93,43 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 2.000.000 | 1.922.814 | 96,14 |
| Consultorías individuales | 0 | 860.000 | 630.160 | 73,27 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 136.233 | 248.461 | 182,38 |
| Investigación | 0 | 300.000 | 278.310 | 92,77 |
| Totales | 0 | 3.296.233 | 3.079.745 | 93,43 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| PAYSANDU | Consultorías individuales | N | 0 | 430.000 | 315.080 | 73,27 |
| SALTO | Construcciones | N | 0 | 2.000.000 | 1.922.814 | 96,14 |
| SALTO | Consultorías individuales | N | 0 | 430.000 | 315.080 | 73,27 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 136.233 | 248.461 | 182,38 |
| SALTO | Investigación | N | 0 | 300.000 | 278.310 | 92,77 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 3.296.233 | 3.079.745 | 93,43 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 3.296.233 | 3.079.745 | 93,43 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 013 - Regional Norte |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes | 0 | 575 | 575 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |
| Totales | | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |
| Totales | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 385.083 | 374.848 | 97,34 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 013 - Regional Norte |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |
| Totales | | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |
| Totales | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |
| Total | 0 | 108.388 | 97.390 | 89,85 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 1.179 | 1.179 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 5.283 | 5.283 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |
| Totales | | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |
| Totales | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 76.097 | 75.865 | 99,70 |
| ROCHA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 76.097 | 75.865 | 99,70 |
| TREINTA Y TRES | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 0 | 76.097 | 75.865 | 99,70 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 228.291 | 227.595 | 99,70 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab. y creación de espacios multif. | Unidad | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| Obras de complementación, con incorporación de dos niveles de aulas, talleres y áreas de apoyo | Unidad | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Docentes, Investigadores y Estudiantes de licenciatura | 0 | 826 | 826 | 100,00 |
| Estudiantes | 0 | 999 | 999 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 14,00 | 11,00 | 78,57 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Metro cuadrado | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 14.951.543 | 14.951.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 14.951.543 | 14.951.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 0 | 13.943.043 | 13.943.043 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 798.500 | 798.305 | 99,98 |
| Informática Hardware | 0 | 210.000 | 209.652 | 99,83 |
| Totales | 0 | 14.951.543 | 14.951.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 0 | 13.943.043 | 13.943.043 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 798.500 | 798.305 | 99,98 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 210.000 | 209.652 | 99,83 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 14.951.543 | 14.951.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 14.951.543 | 14.951.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |
| Totales | | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |
| Totales | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |
| Total | 0 | 646.550 | 642.417 | 99,36 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 019 - Facultad de Psicología |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 133,33 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 243.000 | 243.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 243.000 | 243.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 18.000 | 19.000 | 105,56 |
| Informática Hardware | 0 | 225.000 | 224.000 | 99,56 |
| Totales | 0 | 243.000 | 243.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 18.000 | 19.000 | 105,56 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 225.000 | 224.000 | 99,56 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 243.000 | 243.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 243.000 | 243.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 019 - Facultad de Psicología |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Equipamiento -Mobiliario | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 749.715 | 749.715 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 749.715 | 749.715 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 589.715 | 589.715 | 100,00 |
| Mobiliario | 0 | 160.000 | 160.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 749.715 | 749.715 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 589.715 | 589.715 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 160.000 | 160.000 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 749.715 | 749.715 | 100,00 |
| Total | 0 | 749.715 | 749.715 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 019 - Facultad de Psicología |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.104.705 | 1.104.705 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 1.104.705 | 1.104.705 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 1.048.286 | 1.048.286 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 56.419 | 56.419 | 100,00 |
| Totales | 0 | 1.104.705 | 1.104.705 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 1.048.286 | 1.048.286 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 56.419 | 56.419 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.104.705 | 1.104.705 | 100,00 |
| Total | 0 | 1.104.705 | 1.104.705 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 022 - Facultad de Enfermería |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 142,86 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 305.000 | 304.777 | 99,93 |
| Totales | | 0 | 305.000 | 304.777 | 99,93 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 105.000 | 104.777 | 99,79 |
| Totales | 0 | 305.000 | 304.777 | 99,93 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 105.000 | 104.777 | 99,79 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 305.000 | 304.777 | 99,93 |
| Total | 0 | 305.000 | 304.777 | 99,93 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 022 - Facultad de Enfermería |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación de Recursos Humanos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |
| Totales | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 13.408 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 29/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %) , según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 023 - Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 0 | 378 | 378 | 100,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 0 | 2 | 2 | 100,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 0 | 1.695 | 1.695 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación | Porcentaje | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |
| Totales | | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |
| Totales | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Capacitación | N | 0 | 11.010 | 10.434 | 94,77 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 0 | 11.009 | 10.434 | 94,78 |
| RIVERA | Capacitación | N | 0 | 11.009 | 10.434 | 94,78 |
| ROCHA | Capacitación | N | 0 | 11.010 | 10.434 | 94,77 |
| SALTO | Capacitación | N | 0 | 11.009 | 10.434 | 94,78 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 0 | 11.009 | 10.434 | 94,78 |
| TREINTA Y TRES | Capacitación | N | 0 | 11.010 | 10.434 | 94,77 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 77.066 | 73.038 | 94,77 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 023 - Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 180.000 | 180.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 023 - Facultad de Ciencias Sociales |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 411.762 | 411.599 | 99,96 |
| Totales | | 0 | 411.762 | 411.599 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 411.762 | 411.599 | 99,96 |
| Totales | 0 | 411.762 | 411.599 | 99,96 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 411.762 | 411.599 | 99,96 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 411.762 | 99,96 |
| Total | 0 | 411.762 | 99,96 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 024 - Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab. | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 0,00 | 8,00 | 2,00 | 25,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 320.000 | 320.000 | 100,00 |
| Totales | | 0 | 320.000 | 320.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| Informática Hardware | 0 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| Totales | 0 | 320.000 | 320.000 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 0 | 120.000 | 120.000 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 320.000 | 320.000 | 100,00 |
| Total | 0 | 320.000 | 320.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|--------------------|---|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 024 - Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación, Recursos Humanos, Servicios | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |
| Totales | | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |
| Totales | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |
| Total | 0 | 1.183.196 | 1.182.899 | 99,97 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 14/04/2011 | La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|--------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 024 - Facultad de Ciencias |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 925 |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

Categoría del proyecto (%)

| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Formación bruta de Capital | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Componentes (unidades físicas)

| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Investigación | Insumos, Proyectos | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Otros gastos, Proyectos | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 0 | 1.668.899 | 1.667.533 | 99,92 |
| Totales | | 0 | 1.668.899 | 1.667.533 | 99,92 |

Asignación presupuestal por componente (\$)

| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 399.500 | 399.500 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 887.700 | 887.700 | 100,00 |
| Investigación | 0 | 381.699 | 380.333 | 99,64 |
| Totales | 0 | 1.668.899 | 1.667.533 | 99,92 |

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
|--------------|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 399.500 | 399.500 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 887.700 | 887.700 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 0 | 381.699 | 380.333 | 99,64 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 1.668.899 | 1.667.533 | 99,92 |
| Total | 0 | 1.668.899 | 1.667.533 | 99,92 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/04/2011 | La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 050 - Unidad Central |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 921 - Desarrollo universitario en el interior del país |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 921 |
| Descripción del Proyecto | <p>Este Proy. de Inversión apunta a contribuir al objetivo general del Proy. Institucional (PI) Fortalecimiento de la descentralización integral de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.</p> <p>Con el objetivo de desarrollar y consolidar una red universitaria en el país, se presentan tres subproyectos que apoyan aquellos aspectos diagnosticados como críticos para el proceso descentralizador, a saber: la infraestructura edilicia y su equipamiento y la formación de RRHH. Así se pretende cubrir dos componentes de desarrollo local, como lo son las contrapartes físicas y las sociales, necesarias para sustentar el proceso de descentralización. Se orientará en función de dos lineamientos políticos básicos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aportará significativamente a la construcción de los Prog. Reg. de Enseñanza Terciaria y de los Polos de Desarrollo en proceso de construcción.2. Privilegiará iniciativas interinstitucionales de articulación con la ANEP, Intendencias, Ministerios y otras instituciones. |
| Objetivo principal del Proyecto | Desarrollar y consolidar una red universitaria en el país y desarrollar el ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mejora de la enseñanza, investigación, extensión y gestión de est doc y egre interior | Unidad | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac | 110.800 | 0 | 0 | 0,00 |
| Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior) | 700 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitación de RRHH, Programas | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Porcentaje horas de consultoría | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultorías individuales | Consultorías, Estudios | Año | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investigación | Investigación, Porcentaje de horas de Investigación | Porcentaje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo | Unidad | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento informático y mobiliario, sedes | Unidad | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Construcciones nuevas, Edificios, plantas de laboratorio | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 20.459.082 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 20.459.082 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 1.739.082 | 0 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | 13.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Consultorías individuales | 1.720.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Investigación | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 20.459.082 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Capacitación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Consultorías individuales | N | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Investigación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Construcciones | N | 4.500.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Consultorías individuales | N | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Investigación | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Capacitación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Consultorías individuales | N | 260.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Investigación | N | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Capacitación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Construcciones | N | 7.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Consultorías individuales | N | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Investigación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Capacitación | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Construcciones | N | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Consultorías individuales | N | 460.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Investigación | N | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Consultorías individuales | N | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Investigación | N | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 139.082 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Capacitación | N | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Consultorías individuales | N | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Investigación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 20.459.082 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 20.459.082 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 07/06/2011 | El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 050 - Unidad Central |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 922 - Educación Tecnológica Terciaria |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 922 |
| Descripción del Proyecto | <p>Este Proyecto se enmarca en un plan quinquenal para la puesta en funcionamiento y desarrollo de un sistema de enseñanza tecnológica terciaria compartida entre la ANEP y la Udelar, mediante la implementación de diferentes carreras de Tecnólogos. A partir del 2005, cada institución es responsable de la mitad de los fondos requeridos para su ejecución.</p> <p>El fin es el de responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social.</p> <p>En marzo del 2007 comenzó el Tecnólogo Mecánico y el Tecnólogo Químico en la ciudad de Paysandú (ambas carreras se dictan en Montevideo) y el Tecnólogo en Informática en Montevideo y Maldonado. En 2008 se inició la carrera de Tecnólogo Agro-energético en la ciudad de Bella Unión y en 2009 la de Tecnólogo en Informática en Paysandú. Está previsto el inicio de cursos en 2010 del Tecnólogo en Carnes en la ciudad de Tacuarembó y del Tecnólogo en Madera en la ciudad de Rivera.</p> |
| Objetivo principal del Proyecto | <p>Continuar detectando necesidades de formación tecnológica terciaria, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que permitan continuar dando respuestas a las mismas.</p> <p>Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes.</p> <p>Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.</p> |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Agro-energético (sucro-alcoholero) | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Informático | 120 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Mecánico y Químico | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que inician la carrera Tecnólogo de la Madera | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes que inician la carrera Tecnólogo en Carnes | 30 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Informática y bibliografía, carreras | Unidad | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitación de Docentes, carreras | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Operativa y funcionamiento, carreras | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 13.166.736 | 53.735 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 13.166.736 | 53.735 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 6.666.736 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 1.200.000 | 53.735 | 0 | 0,00 |
| Totales | 13.166.736 | 53.735 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Capacitación | N | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | N | 1.670.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ARTIGAS | Informática Software | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 230.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Software | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 200.000 | 53.735 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 230.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 1.670.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Informática Software | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Capacitación | N | 1.350.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 1.670.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Software | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Capacitación | N | 1.300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 1.656.736 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Software | N | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 12.726.736 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 440.000 | 53.735 | 0 | 0,00 |
| Total | 13.166.736 | 53.735 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 07/06/2011 | El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 050 - Unidad Central |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 923 |
| Descripción del Proyecto | <p>Comprende inversiones en infraestructura edilicia y no edilicia. Se avanza en la sede de facultad de Artes en la construcción de la etapa 3, incorporando en 2010 dos niveles para talleres y aulas.</p> <p>En el Edificio común a las Facultades de Química y Medicina (ex Alpargatas), se avanza en 2010 en la adecuación del 2do y 4to piso y en la ejecución de circulación unificadora principal y de emergencia.</p> <p>Culminación de la infraestructura edilicia del Comedor Universitario Nº 1 para mejorar la calidad de la gestión, las condiciones de trabajo de los funcionarios.</p> <p>Afianzamiento del sistema de gestión de las bibliotecas para abarcar a todos los servicios universitarios.</p> <p>Instalación de un nuevo sistema integral de gestión e información, presupuestal, financiero, patrimonial y de abastecimientos.</p> <p>Publicación de los resultados del censo de funcionarios universitarios.</p> |
| Objetivo principal del Proyecto | <p>Consolidar la infraestructura edilicia de la Udelar, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Areas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado.</p> <p>Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Habiendo adquirido en 2008 el Sistema ALEPH, se consolidará un sistema de gestión de bibliotecas adecuado para el mejor acceso y utilización de la bibliografía.</p> <p>Adquisición e instalación de un Sistema Integral de Gestión e Información, presupuestal, financiero, patrimonial y de abastecimientos.</p> <p>Adquisición de equipamiento informático para SECIU.</p> <p>Culminar la ejecución del Censo de Funcionarios de la Udelar en 2010.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p> |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Estudiantes y usuarios del comedor | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Docentes e investigadores | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egresados | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes | 81.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes de enseñanza media y terciaria | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Estudiantes universitarios | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Funcionarios Docentes y No Docentes | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Metro cuadrado | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes | Unidad | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorios para enseñanza, aulas o equivalentes | Unidad | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Creación de espacios multifuncionales | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento del Sistema ALEPH, Computadoras e impresoras laser | Unidad | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Instrumentación del ALEPH, RRHH | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Sistema Integral de Gestión, Software | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto RRHH | Censo de Funcionarios, RRHH | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Libros y Obras de Arte | Censo de Funcionarios, Publicaciones | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Construcciones | Construcciones nuevas | Metro cuadrado | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 44.463.052 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 44.463.052 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto RRHH | 1.517.093 | 0 | 0 | 0,00 |
| Construcciones | 30.937.275 | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 5.211.254 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 3.747.430 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Libros y Obras de Arte | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 44.463.052 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 375.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto RRHH | - | 1.517.093 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 30.937.275 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 2.711.254 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 2.247.430 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 375.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | N | 387.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 187.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 575.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 375.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | N | 387.500 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | N | 187.500 | 0 | 0 | 0,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 40.463.052 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 44.463.052 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 07/06/2011 | El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 050 - Unidad Central |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 924 |
| Descripción del Proyecto | <p>El programa de Apoyo institucional a Carreras de Posgrado tiene por objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos de la Universidad de la República</p> <p>Los apoyos se destinarán a fortalecer los programas de los posgrados de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la Ordenanza de Posgrados de la Universidad de la República, a través de las becas de doctorados y maestrías a sus estudiantes priorizando aquellas áreas donde la oferta de becas sea limitada, para contribuir al cursado de los posgrados en tiempos adecuados e incrementar el número de posgraduados con alta capacitación. Además incluye El Proy. Institucional de Desarrollo de la Gestión Técnico Administrativa plantea en sus objetivos la necesidad de fortalecer las estructuras destinadas a la capacitación no docente dotándola de capacidad para desarrollar Prog. de Formación que permitan la profesionalización de los funcionarios y la posibilidad de continuar estudios terciarios.</p> |
| Objetivo principal del Proyecto | <p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales.</p> <p>Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación.</p> <p>Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional.</p> <p>Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan.</p> <p>Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional.</p> <p>Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión.</p> |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Capacitación | Capacit. Recursos Humanos. Servicios | Unidad | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Capacitación que eleve el potencial de los Recursos Humanos.Plazas. | Unidad | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Informática-PC (incluido software) | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Informática-Proyector | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Informática-Impresora | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación | Informática-Capacitadores por plazas. | Unidad | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Equipamiento-Mobiliario | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos-Pasajes | Unidad | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos-Viáticos | Unidad | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos-Papelería | Unidad | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Gastos-Mantenimiento técnico | Unidad | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Libros y Obras de Arte | Gastos. Publicaciones. | Unidad | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos.Servicios. | Unidad | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Gastos. Meses de arrendamiento. | Mes | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 7.363.244 | 274.931 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 7.363.244 | 274.931 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 699.656 | 0 | 0 | 0,00 |
| Capacitación | 4.936.846 | 274.931 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 1.000.750 | 0 | 0 | 0,00 |
| Libros y Obras de Arte | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 285.992 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 7.363.244 | 274.931 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CERRO LARGO | Capacitación | N | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 94.972 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Capacitación | N | 95.625 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Informática Hardware | N | 82.271 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Mobiliario | N | 57.199 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 319.771 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Capacitación | - | 4.154.346 | 274.931 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 671.666 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Libros y Obras de Arte | - | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 240.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 142.996 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 94.971 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Capacitación | N | 95.625 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | N | 82.271 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Mobiliario | N | 28.599 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 94.971 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Capacitación | N | 95.625 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Informática Hardware | N | 82.271 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Mobiliario | N | 28.599 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 94.971 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Capacitación | N | 395.625 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Informática Hardware | N | 82.271 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Mobiliario | N | 28.599 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 1.634.465 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 5.728.779 | 274.931 | 0 | 0,00 |
| Total | 7.363.244 | 274.931 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 07/06/2011 | El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 26 - Universidad de la República |
| UE | 050 - Unidad Central |
| Programa | 102 - Programa de Desarrollo Institucional |
| Proyecto | 925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv |
| Tipo de proyecto | Continuo |
| Nº anterior | 925 |
| Descripción del Proyecto | El presente proyecto consta de dos subproyectos. Uno tiene el propósito de fortalecer la capacidad de investigación de la Universidad de la República y aumentar la eficiencia en el uso de sus recursos de investigación. El procedimiento a utilizar para el desarrollo del proyecto es la convocatoria a proyectos institucionales, para concursar mediante la presentación de Proyectos de Fortalecimiento de las Capacidades de Laboratorio dirigido específicamente al mantenimiento, complementación o fortalecimiento de laboratorios. El otro subproyecto se inscribe dentro del Programa de Vinculación con el Sector Productivo, el cual está dirigido a fomentar el relacionamiento de la Universidad con sectores y actividades productivos en territorio nacional a través de la creación de conocimiento de importancia para su desarrollo. El Programa opera a través de llamados a proyectos de investigación y desarrollo experimental que se planteen resolver problemas significativos en todas la áreas del conoc |
| Objetivo principal del Proyecto | Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Investigación | Investigación, Proyectos | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipamiento informático y de laboratorio, Proyectos | Unidad | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investigación | Insumos, Proyectos | Unidad | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compra de equipos de laboratorio, Proyectos | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Otros gastos, Proyectos | Unidad | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 12.467.886 | 141.251 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 12.467.886 | 141.251 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | 9.800.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Hardware | 200.000 | 141.251 | 0 | 0,00 |
| Investigación | 2.267.886 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 12.467.886 | 141.251 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 7.840.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 200.000 | 141.251 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Investigación | - | 2.267.886 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | N | 980.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Administración del Proyecto (Gastos) | N | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | N | 980.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 10.467.886 | 141.251 | 0 | 0,00 |
| Total | 12.467.886 | 141.251 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 07/06/2011 | El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras. |

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 738

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| UE | 001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU |
| Programa | 1 - Instituto Nacional del Menor |
| Proyecto | 738 - Equipamiento, mobiliario y vehículos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 738 |
| Descripción del Proyecto | Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas |
| Objetivo principal del Proyecto | Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de atención brindada |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Hogares con el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada | Unidad | 110,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| Oficinas equipadas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento | Unidad | 35,00 | 30,00 | 24,00 | 80,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto. | 70.000 | 68.880 | 68.880 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento de servicios con atención directa. | Unidad | 110,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto. | Unidad | 35,00 | 30,00 | 24,00 | 80,00 |
| Informática Hardware | Oficinas con equipamiento informático | Unidad | 35,00 | 30,00 | 18,00 | 60,00 |
| Vehículos | Vehículos | Unidad | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.000.000 | 12.700.000 | 9.940.585 | 78,27 |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 0 | 72.454 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 15.000.000 | 12.772.454 | 9.940.585 | 77,83 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 4.560.000 | 11.916.446 | 9.417.761 | 79,03 |
| Informática Hardware | 1.880.000 | 832.481 | 503.824 | 60,52 |
| Vehículos | 8.560.000 | 23.527 | 19.000 | 80,76 |
| Totales | 15.000.000 | 12.772.454 | 9.940.585 | 77,83 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 60.000 | 58.450 | 97,42 |
| ARTIGAS | Informática Hardware | S | 40.000 | 10.000 | 9.142 | 91,42 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 160.000 | 159.848 | 99,90 |
| CANELONES | Informática Hardware | S | 40.000 | 55.000 | 52.458 | 95,38 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 95.000 | 94.229 | 99,19 |
| CERRO LARGO | Informática Hardware | S | 60.000 | 30.000 | 27.897 | 92,99 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 135.000 | 134.645 | 99,74 |
| COLONIA | Informática Hardware | S | 40.000 | 60.000 | 55.189 | 91,98 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 85.000 | 80.689 | 94,93 |
| DURAZNO | Informática Hardware | S | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 120.000 | 117.065 | 97,55 |
| FLORES | Informática Hardware | S | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 85.000 | 82.553 | 97,12 |
| FLORIDA | Informática Hardware | S | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 130.000 | 129.477 | 99,60 |
| LAVALLEJA | Informática Hardware | S | 40.000 | 15.000 | 13.498 | 89,99 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 70.000 | 67.649 | 96,64 |
| MALDONADO | Informática Hardware | S | 60.000 | 5.000 | 4.890 | 97,80 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 240.000 | 9.934.446 | 7.465.368 | 75,15 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.100.000 | 478.481 | 170.191 | 35,57 |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 8.560.000 | 23.527 | 19.000 | 80,76 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 82.000 | 80.251 | 97,87 |
| PAYSANDU | Informática Hardware | S | 40.000 | 8.000 | 7.442 | 93,02 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 78.000 | 77.630 | 99,53 |
| RIO NEGRO | Informática Hardware | S | 40.000 | 17.000 | 16.935 | 99,62 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 90.000 | 86.303 | 95,89 |
| RIVERA | Informática Hardware | S | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 150.000 | 149.327 | 99,55 |
| ROCHA | Informática Hardware | S | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 250.000 | 246.247 | 98,50 |
| SALTO | Informática Hardware | S | 60.000 | 20.000 | 17.751 | 88,75 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 65.000 | 64.281 | 98,89 |
| SAN JOSE | Informática Hardware | S | 40.000 | 15.000 | 14.229 | 94,86 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 91.000 | 88.627 | 97,39 |
| SORIANO | Informática Hardware | S | 40.000 | 10.000 | 8.619 | 86,19 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 96.000 | 95.489 | 99,47 |
| TACUAREMBO | Informática Hardware | S | 40.000 | 19.000 | 16.784 | 88,34 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | S | 240.000 | 140.000 | 139.633 | 99,74 |
| TREINTA Y TRES | Informática Hardware | S | 40.000 | 90.000 | 88.799 | 98,67 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 5.100.000 | 2.336.000 | 2.286.026 | 97,86 |
| Total Montevideo | 9.900.000 | 10.436.454 | 7.654.559 | 73,34 |
| Total | 15.000.000 | 12.772.454 | 9.940.585 | 77,83 |
| Total contribución al FDI | 5.100.000 | 2.336.000 | 2.286.026 | 97,86 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 26/04/2011 | De acuerdo al crédito definitivo se realizaron ajustes en las previsiones formuladas. No se registraron atrasos significativos. |
| 30/05/2011 | Se realizaron trasposiciones de crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por un total de \$ 2.227.546. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 739

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| UE | 001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU |
| Programa | 1 - Instituto Nacional del Menor |
| Proyecto | 739 - Adquisición, reparación y construcción de edificio |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 739 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar la infraestructura con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantener y mejorar la infraestructura de los centros y oficinas | Unidad | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto | 70.000 | 68.880 | 68.880 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Inmuebles para centros y oficinas | Unidad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Construcciones | Obras en centros y oficinas | Unidad | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 15.000.000 | 59.039.230 | 43.535.193 | 73,74 |
| Totales | | 15.000.000 | 59.039.230 | 43.535.193 | 73,74 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 2.400.000 | 4.061.356 | 1.016.681 | 25,03 |
| Construcciones | 12.600.000 | 54.977.874 | 42.518.512 | 77,34 |
| Totales | 15.000.000 | 59.039.230 | 43.535.193 | 73,74 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Construcciones | S | 200.000 | 140.000 | 137.196 | 98,00 |
| CANELONES | Construcciones | S | 400.000 | 55.000 | 51.044 | 92,81 |
| CERRO LARGO | Construcciones | S | 200.000 | 50.000 | 49.682 | 99,36 |
| COLONIA | Construcciones | S | 200.000 | 50.000 | 49.803 | 99,61 |
| DURAZNO | Construcciones | S | 200.000 | 170.000 | 167.797 | 98,70 |
| FLORES | Construcciones | S | 200.000 | 70.000 | 65.887 | 94,12 |
| FLORIDA | Construcciones | S | 200.000 | 130.000 | 126.401 | 97,23 |
| LAVALLEJA | Construcciones | S | 200.000 | 135.000 | 133.592 | 98,96 |
| MALDONADO | Construcciones | S | 350.000 | 395.000 | 393.386 | 99,59 |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 2.400.000 | 4.061.356 | 1.016.681 | 25,03 |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 8.550.000 | 52.667.874 | 40.243.128 | 76,41 |
| PAYSANDU | Construcciones | S | 200.000 | 180.000 | 179.721 | 99,84 |
| RIO NEGRO | Construcciones | S | 200.000 | 80.000 | 79.508 | 99,38 |
| RIVERA | Construcciones | S | 200.000 | 175.000 | 170.144 | 97,23 |
| ROCHA | Construcciones | S | 200.000 | 40.000 | 39.204 | 98,01 |
| SALTO | Construcciones | S | 200.000 | 130.000 | 125.824 | 96,79 |
| SAN JOSE | Construcciones | S | 200.000 | 150.000 | 149.739 | 99,83 |
| SORIANO | Construcciones | S | 200.000 | 230.000 | 229.765 | 99,90 |
| TACUAREMBO | Construcciones | S | 300.000 | 60.000 | 58.105 | 96,84 |
| TREINTA Y TRES | Construcciones | S | 200.000 | 70.000 | 68.586 | 97,98 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 4.050.000 | 2.310.000 | 2.275.384 | 98,50 |
| Total Montevideo | 10.950.000 | 56.729.230 | 41.259.809 | 72,73 |
| Total | 15.000.000 | 59.039.230 | 43.535.193 | 73,74 |
| Total contribución al FDI | 4.050.000 | 2.310.000 | 2.275.384 | 98,50 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 02/05/2011 | Se otorgó refuerzo de crédito por \$ 20.000.000, según Resolución 0489 del Ministerio de Economía y Finanzas de 03/06/2010 |
| 30/05/2011 | Incremento de crédito en \$ 24.039.230, por trasposición del Proyecto 738 y por distribución del Proyecto 999. |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 999

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
| UE | 001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU |
| Programa | 1 - Instituto Nacional del Menor |
| Proyecto | 999 - Proyectos a Distribuir |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 999 |
| Descripción del Proyecto | Proyectos a Distribuir |
| Objetivo principal del Proyecto | Proyectos a Distribuir |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Proyectos a Distribuir | Unidad | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totales | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 30.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 13/05/2011 | La asignación presupuestal se distribuyó entre el Proyecto 738 "Equipamiento, mobiliario y vehículos" , 739 "Adquisición, reparación y construcción de edificio", y el resto se distribuyó a gastos de funcionamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2010. |

INCISO 29

“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 725

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 066 - Servicio Nacional de Sangre |
| Programa | 8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 725 - Obras, Reformas y Reparaciones |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 725 |
| Descripción del Proyecto | Obras en la planta física del Servicio Nacional de Sangre acondicionada para la prestación correcta de los servicios |
| Objetivo principal del Proyecto | Acondicionar la planta física de la Unidad Ejecutora |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Productos esperados | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | U. de medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Planta física en condiciones adecuadas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Planta física en condiciones adecuadas | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mesada del Laboratorio Transmisibles | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |
| Totales | | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |
| Totales | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |
| Total | 3.000.000 | 26.840 | 26.840 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 11/05/2011 | Se realizó trasposición de crédito por \$ 2.973.160 al Proyecto N° 728 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 728

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 066 - Servicio Nacional de Sangre |
| Programa | 8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 728 - Equipamiento médico e informático integral |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 728 |
| Descripción del Proyecto | Informatizar los puestos de trabajo logrando una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejorar el procesamiento de los análisis en calidad y cantidad |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Informática Hardware | Equipos Informáticos | Unidad | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Impresoras | Unidad | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Scanner | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipos multifunción | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de aire acondicionado | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Prensas para bolsas de sangre | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladeras | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Centrífuga refrigerada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 12 - Recursos con afectación especial | 3 - Partidas Anuales | 1.500.000 | 4.473.160 | 1.397.176 | 31,23 |
| Totales | | 1.500.000 | 4.473.160 | 1.397.176 | 31,23 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 0 | 4.458.203 | 1.382.219 | 31,00 |
| Informática Hardware | 1.500.000 | 14.957 | 14.957 | 100,00 |
| Totales | 1.500.000 | 4.473.160 | 1.397.176 | 31,23 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | N | 0 | 141.114 | 141.114 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 0 | 4.317.089 | 1.241.105 | 28,75 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 1.500.000 | 14.957 | 14.957 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 141.114 | 141.114 | 100,00 |
| Total Montevideo | 1.500.000 | 4.332.046 | 1.256.062 | 28,99 |
| Total | 1.500.000 | 4.473.160 | 1.397.176 | 31,23 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 11/05/2011 | El crédito del Proyecto fue incrementado en \$ 2.973.160 por trasposición del Proyecto N° 725 de esta Unidad Ejecutora |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 722

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 722 - Ambulancias y vehículos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 722 |
| Descripción del Proyecto | Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE |
| Objetivo principal del Proyecto | Brindar una correcta asistencia a los usuarios de ASSE |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios, pacientes y/o acompañantes | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | Camionetas Van | Unidad | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 | |
| Totales | | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Vehículos | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 |
| Totales | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Vehículos | - | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 |
| Total | 1.766.211 | 1.562.775 | 1.562.775 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | El crédito del proyecto fue disminuido en \$ 203.436 por trasposiciones realizadas a otros proyectos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 724

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 724 - Mantenimiento de Planta Física |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 724 |
| Descripción del Proyecto | Mejorar el nivel de la planta física |
| Objetivo principal del Proyecto | Buena atención al Usuario |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Todos los beneficiarios de ASSE | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Mantenimiento de instalaciones | Metro cuadrado | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 51.688.000 | 47.962.646 | 47.962.646 | 100,00 | |
| Totales | | 51.688.000 | 47.962.646 | 47.962.646 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 51.688.000 | 47.962.646 | 47.962.646 | 100,00 |
| Totales | 51.688.000 | 47.962.646 | 47.962.646 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 1.233.870 | 1.233.870 | 1.233.870 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 901.344 | 901.344 | 901.344 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 511.571 | 511.571 | 511.571 | 100,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 136.029 | 136.029 | 136.029 | 100,00 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 100,00 |
| FLORIDA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 35.069 | 35.069 | 35.069 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 639.304 | 639.304 | 639.304 | 100,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 908.121 | 908.121 | 908.121 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 40.369.101 | 36.643.747 | 36.643.747 | 100,00 |
| PAYSANDU | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 212.425 | 212.425 | 212.425 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 184.093 | 184.093 | 184.093 | 100,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 118.382 | 118.382 | 118.382 | 100,00 |
| ROCHA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 697.369 | 697.369 | 697.369 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 727.371 | 727.371 | 727.371 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 118.382 | 118.382 | 118.382 | 100,00 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 15.860 | 15.860 | 15.860 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 4.409.191 | 4.409.191 | 4.409.191 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 234.518 | 234.518 | 234.518 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 11.318.899 | 11.318.899 | 11.318.899 | 100,00 |
| Total Montevideo | 40.369.101 | 36.643.747 | 36.643.747 | 100,00 |
| Total | 51.688.000 | 47.962.646 | 47.962.646 | 100,00 |
| Total contribución al FDI | 11.318.899 | 11.318.899 | 11.318.899 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 3.725.354 por trasposiciones a otros proyectos |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 737

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 737 - Equipamiento |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 737 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc |
| Objetivo principal del Proyecto | Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades de acuerdo a las necesidades |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipamiento médico | Porcentaje | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Porcentaje | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Equipamiento de oficinas | Porcentaje | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Router | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | UPS | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Netbook | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Multifunción | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Racks | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Pizarras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas de dibujo | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Tandems | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Cajoneras | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mesas | Unidad | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillones | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Percheros | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Archivadores | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Informática Hardware | Motherboard | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Caja fuerte | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas | Unidad | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calculadoras | Unidad | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cámara digital y grabadora | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Licuada | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Mini proyector | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fax | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Jarras eléctricas | Unidad | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ventiladores | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cafeteras | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extintores | Unidad | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfonos | Unidad | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fotocopiadoras | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Taladro | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladeras | Unidad | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Aspiradoras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microondas | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Compresor | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Carros de carga | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Reloj biométrico | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Máquina de coser | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Radios | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Acondicionador de aire | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Central telefónica | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Garrafa con válvula | Unidad | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Calefones | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipos de radiocomunicación | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Balanzas y tallímetros | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Negatoscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Megatoscopio | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Agitador rotativo para VDRL | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Extractores | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Estufas de esterilización | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Respiradores | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Esterilizador | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Oftalmoscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Doptones | Unidad | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Ecógrafo portátil | Unidad | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Analizador de gases | Unidad | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrobomba | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Torres de laparoscopia | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Camillas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Carro de curaciones | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Monitor fetal | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Electrobisturí | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Esterilizador digital | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Fibrobroncoscopio | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Tubos de oxígeno | Unidad | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Sonda cardiológica | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Central de oxígeno | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Turbinas neumáticas | Unidad | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Bomba de vacío | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Broncofibroscopio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo de iontoforesis | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Monitor hemodiálisis | Unidad | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Carro de transporte para balones de oxígeno | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 38.124.569 | 103.119.430 | 103.115.273 | 100,00 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 187.500.000 | 26.531.122 | 0 | 0,00 |
| Totales | | 225.624.569 | 129.650.552 | 103.115.273 | 79,53 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| Gobierno de Italia | 1406 | 11 - Rentas generales | S | 26/06/2006 | | 80,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | 216.599.586 | 110.727.823 | 84.192.544 | 76,04 |
| Informática Hardware | 6.768.737 | 4.951.377 | 4.951.377 | 100,00 |
| Mobiliario | 2.256.246 | 13.971.352 | 13.971.352 | 100,00 |
| Totales | 225.624.569 | 129.650.552 | 103.115.273 | 79,53 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 216.599.586 | 110.727.823 | 84.192.544 | 76,04 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 6.768.737 | 4.951.377 | 4.951.377 | 100,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 2.256.246 | 13.971.352 | 13.971.352 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 225.624.569 | 129.650.552 | 103.115.273 | 79,53 |
| Total | 225.624.569 | 129.650.552 | 103.115.273 | 79,53 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 11/05/2011 | Se solicitó cambio de fuente de financiamiento y se realizó trasposición al Proyecto N° 768 por un monto de \$ 89.093.447 El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 95.974.017 por trasposición a otros proyectos Localización por Componente: 32% se destinó al Departamento de Montevideo y el 68% restante a diferentes Departamentos del interior del país |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 768

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 768 - Obras y Reparaciones Urgentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 768 |
| Descripción del Proyecto | Obras y reparaciones generales y aportes al BPS |
| Objetivo principal del Proyecto | Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones generales. Incluye honorarios profesionales en relación a las obras. Pagos aportes de BPS |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | Obras y reparaciones urgentes | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |
| Totales | | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Construcciones | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |
| Totales | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|----------------|-----|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Construcciones | - | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |

| | Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | |
|------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |
| Total | 21.121.337 | 121.643.351 | 121.643.351 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 11/05/2011 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de los Proyectos 722, 737 y 724 del Programa 005 y de los Proyectos 792 y 736 del Programa 006, en \$ 1.066.465, \$ 96.093.447, \$ 9, \$ 211.718 y \$ 3.150.375, respectivamente |
| 01/06/2011 | Las obras que se realizaron fueron: En Tacuarembó: traslado de farmacia y área educativa, infraestructura eléctrica y reparaciones generales En Vilardebó: emergencia y sala 7, obras y reparaciones generales En Saint Bois: reparación de portal de entrada, reparaciones generales y obras en PPL En Portal Amarillo: SS.HH. y reparaciones En Laboratorio Dorrego: obras en depósito En Edificio Libertad: reparaciones generales En RAP: obras en proveeduría, reparaciones generales, Centro de Salud Sayago, Centro de Salud Monterrey, Centro de Salud Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo y Policlínica Don Arturo En Hospital Pereira Rossell: reparaciones eléctricas, tanques UCIN, pediatría, laboratorio, SS.HH., Policlínica cardiológica y cobertizos En hospital Maciel: acondicionamiento y sobretecho de block quirúrgico y reparaciones generales En Hospital Pasteur: infraestructura eléctrica, reparaciones generales |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 787

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 787 - Compra de Terrenos |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 787 |
| Descripción del Proyecto | Compra y/o expropiación de terrenos |
| Objetivo principal del Proyecto | Ampliación de infraestructura |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Usuarios del Centro de Salud del Cerro | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición de terreno | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 | |
| Totales | | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 |
| Totales | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 |
| Total | 353.242 | 1.203.895 | 1.203.895 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 04/04/2011 | Expropiación Padrón 179.737, Villa del Cerro |
| 03/06/2011 | Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones en \$ 850.653 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica |
| Proyecto | 901 - Reforma del Sector Salud del Uruguay |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 901 |
| Descripción del Proyecto | El proyecto de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y la calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos |
| Objetivo principal del Proyecto | Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles tiene una creciente incidencia |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Población de mas de 19 años | 822.807 | 381.833 | 308.063 | 80,68 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Equipamiento y Maquinaria | Actualización del equipamiento médico específico para la prevención | Unidad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Hardware | Equipos informáticos | Unidad | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informática Software | Licencias | Unidad | 3.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | Mesas para reunión | Unidad | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Sillas | Unidad | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Pizarrones | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Escritorios | Unidad | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Bibliotecas | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfonos con captor | Unidad | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Teléfono con fax | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Equipo de audio | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Cafeteras | Unidad | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Heladera | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Microondas | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Televisor led 32" | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Dvd | Unidad | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Equipamiento y Maquinaria | Acondicionador de aire | Unidad | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Mobiliario | Mamparas | Unidad | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| Administración del Proyecto (Gastos) | Porcentaje del Total del Proyecto para Gastos de Administración | Porcentaje | 0,00 | 1,00 | 1,22 | 122,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 489.600 | 381.833 | 308.063 | 80,68 |
| 21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 3 - Partidas Anuales | 101.958.400 | 130.585.400 | 1.578.326 | 1,21 |
| Totales | | 102.448.000 | 130.967.233 | 1.886.389 | 1,44 |

| Convenios con organismos internacionales | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------------------|----------|
| Organismo | Nº de convenio | F.F. contraparte | Firmado | Fecha firma | Fecha est. firma | % E.E. en total del proyecto | Reprogr. |
| BIRF | 7486 | 11 - Rentas generales | S | 09/01/2008 | | 80,00 | |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Administración del Proyecto (Gastos) | 0 | 1.309.672 | 1.608.236 | 122,80 |
| Equipamiento y Maquinaria | 82.363.000 | 129.357.561 | 81.415 | 0,06 |
| Informática Hardware | 14.757.704 | 0 | 0 | 0,00 |
| Informática Software | 5.327.296 | 0 | 0 | 0,00 |
| Mobiliario | 0 | 300.000 | 196.738 | 65,58 |
| Totales | 102.448.000 | 130.967.233 | 1.886.389 | 1,44 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.910.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CANELONES | Equipamiento y Maquinaria | S | 908.240 | 0 | 0 | 0,00 |
| CERRO LARGO | Equipamiento y Maquinaria | S | 2.277.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| COLONIA | Equipamiento y Maquinaria | S | 5.727.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| DURAZNO | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.910.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORES | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.657.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| FLORIDA | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.703.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| LAVALLEJA | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.910.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MALDONADO | Equipamiento y Maquinaria | S | 4.347.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Administración del Proyecto (Gastos) | - | 0 | 1.309.672 | 1.608.236 | 122,80 |
| MONTEVIDEO | Equipamiento y Maquinaria | - | 28.152.000 | 129.357.561 | 81.415 | 0,06 |
| MONTEVIDEO | Informática Hardware | - | 14.757.704 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Informática Software | - | 5.327.296 | 0 | 0 | 0,00 |
| MONTEVIDEO | Mobiliario | - | 0 | 300.000 | 196.738 | 65,58 |
| PAYSANDU | Equipamiento y Maquinaria | S | 2.277.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIO NEGRO | Equipamiento y Maquinaria | S | 644.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| RIVERA | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.657.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| ROCHA | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.450.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SALTO | Equipamiento y Maquinaria | S | 2.967.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SAN JOSE | Equipamiento y Maquinaria | S | 2.024.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| SORIANO | Equipamiento y Maquinaria | S | 1.380.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TACUAREMBO | Equipamiento y Maquinaria | S | 3.450.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| TREINTA Y TRES | Equipamiento y Maquinaria | S | 2.012.760 | 0 | 0 | 0,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 54.211.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 48.237.000 | 130.967.233 | 1.886.389 | 1,44 |
| Total | 102.448.000 | 130.967.233 | 1.886.389 | 1,44 |
| Total contribución al FDI | 54.211.000 | 0 | 0 | 0,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 17/05/2011 | El crédito del Proyecto fue incrementado a través de trasposiciones |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 792

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 6 - Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo |
| Proyecto | 792 - Obras y Reparaciones Urgentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 792 |
| Descripción del Proyecto | Obras y reparaciones en la red hospitalaria de Montevideo |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener las instalaciones en condiciones adecuadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios, usuarios e internados | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Obras, mantenimiento y reparación de la red hospitalaria de Montevideo | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 | |
| Totales | | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 |
| Totales | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 |
| Total | 84.714.566 | 86.502.848 | 86.502.848 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 17/05/2011 | El crédito del Proyecto fue incrementado a través de trasposición del Proyecto N° 724 del Programa 005 en \$ 2.000.000 y disminuido por trasposición al proyecto 768 del mismo Programa en \$ 211.718 |
| 01/06/2011 | Las obras que se realizaron fueron: En Hospital Pasteur: Instalación de tomógrafo y obras en policlínico En RAP: obras Piedras Blancas, Centro Giordano, Jardines del Hipódromo y Policlínica Villa Farré En Reumatología: obras de instalación de densitómetro óseo En Hospital Saint Bois: obras en block quirúrgico, maternidad, cuidados especiales, centro de materiales, reforma del hall del Pabellón Martirene, reparación Pabellón 1 y 3, vestuarios del 2do. piso y obras en la cocina En Hospital Español: remodelación 2da. etapa En Instituto de Traumatología: reacondicionamiento primer piso y centro de materiales block quirúrgico |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 754

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 7 - Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior |
| Proyecto | 754 - Obras y Reparaciones Urgentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 754 |
| Descripción del Proyecto | Reparaciones, obras y mantenimiento de la red hospitalaria del interior |
| Objetivo principal del Proyecto | Mantener la infraestructura edilicia en condiciones adecuadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios y usuarios del interior del país | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Reparaciones, mantenimiento y obras | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 | |
| Totales | | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 |
| Totales | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| ARTIGAS | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 14.598.522 | 14.898.522 | 14.898.522 | 100,00 |
| CANELONES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 10.636.285 | 13.434.989 | 13.434.989 | 100,00 |
| CERRO LARGO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 126.490 | 126.490 | 126.490 | 100,00 |
| COLONIA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 0 | 304.744 | 304.744 | 100,00 |
| DURAZNO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 699.363 | 999.363 | 999.363 | 100,00 |
| FLORES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 0 | 741.989 | 741.989 | 100,00 |
| LAVALLEJA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 656.724 | 1.216.139 | 1.216.139 | 100,00 |
| MALDONADO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 808.881 | 825.781 | 825.781 | 100,00 |
| RIO NEGRO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 0 | 197.795 | 197.795 | 100,00 |
| RIVERA | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,00 |
| SALTO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 1.847.073 | 2.887.073 | 2.887.073 | 100,00 |
| SORIANO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 5.027.000 | 5.027.000 | 5.027.000 | 100,00 |
| TACUAREMBO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 10.000.000 | 12.558.783 | 12.558.783 | 100,00 |
| TREINTA Y TRES | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 0 | 7.181.670 | 7.181.670 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 |
| Total Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 |
| Total contribución al FDI | 45.200.338 | 61.200.338 | 61.200.338 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Observaciones | |
|---------------|--|
| Fecha | Observación |
| 06/04/2011 | <p>Se solicitó refuerzo de crédito por \$16.000.000</p> <p>Salto: ampliación neonatología, block quirúrgico y sustitución de tejas en administración. Segunda etapa obra (Casa Amiga). Remodelación UBA5</p> <p>Lavalleja: impermeabilización y reparación psiquiatría. Obras en Emergencia</p> <p>San Carlos: obras en Emergencia</p> <p>Artigas: culminación obras en Emergencia. Conexión de generador</p> <p>Tacuarembó: obras para traslado de farmacia y área educativa</p> <p>Soriano: reparación y pintura Policlínica Villa Soriano. Obras en block quirúrgico</p> <p>Maldonado: obras en CTI</p> <p>Cerro Largo: instalaciones en banco de sangre. Pintura fachadas, imprevistos en la Emergencia</p> <p>Pando: obras en Policlínica Toledo. Obras en Emergencia y RX</p> <p>Bella Unión: obras en block quirúrgico</p> <p>Rivera: sobretecho Policlínica Tranqueras</p> <p>Durazno: remodelación y ampliación de Emergencia</p> <p>Ciudad de la Costa: block quirúrgico y Emergencia</p> <p>Tala: suministro e instalación de caldera</p> <p>Treinta y Tres: remodelación salas de internación. Imprevistos techos de psiquiatría</p> |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 726

| | |
|---------------------------------|---|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| Programa | 8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados |
| Proyecto | 726 - Obras y Reparaciones Urgentes |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 726 |
| Descripción del Proyecto | Obras y reparaciones en Colonias Etchepare, Santín Carlos Rossi, Hospital Vilardebó y Centro Geriátrico Piñeyro del Campo |
| Objetivo principal del Proyecto | Colonias y centros en condiciones adecuadas |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios, pacientes ambulatorios e internados | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | Colonias y centros reparados | Porcentaje | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 9.739.720 | 21.739.720 | 21.739.720 | 100,00 |
| Totales | | 9.739.720 | 21.739.720 | 21.739.720 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Mantenimiento y Reparaciones Mayores | 9.739.720 | 21.739.720 | 21.739.720 | 100,00 |
| Totales | 9.739.720 | 21.739.720 | 21.739.720 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | - | 5.739.720 | 7.739.720 | 7.739.720 | 100,00 |
| SAN JOSE | Mantenimiento y Reparaciones Mayores | S | 4.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100,00 |

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 4.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100,00 |
| Total Montevideo | 5.739.720 | 7.739.720 | 7.739.720 | 100,00 |
| Total | 9.739.720 | 21.739.720 | 21.739.720 | 100,00 |
| Total contribución al FDI | 4.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 06/04/2011 | Se solicitó refuerzo de crédito por \$12.000.000 Las obras que se realizaron fueron: En Hospital Vilardebó: obras en Block Quirúrgico, Emergencia y Sala 7 En Hospital Piñeyro del Campo: obras en Cuidados Paliativos, Unidad de alta dependencia (Pabellón A) En Colonia Etchepare: reciclaje de pabellones |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 736

| | |
|---------------------------------|--|
| Inciso | 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado |
| UE | 076 - Hospital Español |
| Programa | 6 - Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo |
| Proyecto | 736 - Hospital Español |
| Tipo de proyecto | En ejecución |
| Nº anterior | 736 |
| Descripción del Proyecto | Adquisición del Hospital Español |
| Objetivo principal del Proyecto | Incrementar la capacidad de atención para los usuarios |
| Plazo de ejecución | 01/01/2010 hasta 31/12/2010 |

| Categoría del proyecto (%) | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Categoría | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Formación bruta de Capital | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Beneficiarios | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Funcionarios y pacientes de ASSE | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,00 |

| Componentes (unidades físicas) | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente | Proyectado | U. medida | Previsto por ley | Previsto por asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | Adquisición del Hospital Español | Unidad | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$) | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| F. Financiamiento | T. Crédito | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución | |
| 11 - Rentas generales | 1 - Partida Por Una Sola Vez | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 100,00 | |
| 11 - Rentas generales | 3 - Partidas Anuales | 16.000.000 | 12.849.625 | 12.849.625 | 100,00 | |
| Totales | | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 | |

| Asignación presupuestal por componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Componente | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Adquisición de Inmuebles | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 |
| Totales | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 |

| Asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Departamento | Componente | FDI | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| MONTEVIDEO | Adquisición de Inmuebles | - | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 |



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

| Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$) | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Previsto por ley | Asignación definitiva | Ejecutado | % Ejecución |
| Total Interior | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Montevideo | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 |
| Total | 26.500.000 | 23.349.625 | 23.349.625 | 100,00 |

| Observaciones | |
|---------------|---|
| Fecha | Observación |
| 16/05/2011 | El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 3.150.375 por trasposición al Proyecto N° 768 de la UE 068 |