



Ejercicio 2010

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI)

Parte I

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones (Ejercicios 2002 - 2010)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 06 y 24)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 07 al 15)**

T O M O III

- **Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25 al 27 y 29)**



S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones
(Ejercicios 2002 - 2010)**
- **Avance Físico**
 - **Incisos 02 al 06**
 - **Inciso 24**



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN:

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en el artículo 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional N° 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación. Para el Presupuesto Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY, siendo ésta la primer Rendición de Cuentas en la que se aplica.

La información de los proyectos de inversión relevada a través de este Sistema, refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los proyectos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”.

A partir de 2005, y en la oportunidad de la formulación del Presupuesto Nacional 2005 – 2009, se incorporó al S.I.S.I. la información relativa a las previsiones de inversiones por componente de cada proyecto, por localización, y a partir de 2010, se incorpora información relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de componente y Departamento, por proyecto.

Con respecto a la localización geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que debieran realizar los organismos de la Administración Central para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que respondiera además a las medidas que eventualmente debiera adoptar el Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de los Objetivos de Gobierno. A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país. Por lo tanto, la asignación presupuestal y en consecuencia la correspondiente ejecución por departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de financiamiento, se exponen además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”.

Al igual que en los primeros años de aplicación del sistema, se continúan detectando algunas carencias en la información aportada por los Organismos, debido a dificultades en la identificación de los componentes, productos esperados de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, que se arrastran desde la etapa de formulación presupuestal.

No obstante los inconvenientes expuestos, se logró completar información sobre el avance físico del 96% de los proyectos de inversión de los Incisos de la Administración Central, cuya calidad se aspira a ir mejorando en los próximos ejercicios.

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I., siendo el porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos autorizados para el ejercicio 2010, de 96%; en 2009, fue de 92%; en 2008 fue del 98%, al igual que en 2007. Dicho porcentaje en los años 2006 y 2005 alcanzó el 100%, por lo que en el último ejercicio, si bien el porcentaje fue mayor que en 2009, se detecta una baja en la participación de los Incisos en el sistema de evaluación de proyectos a su cargo, con respecto al período 2005-2008.

En particular, para el ejercicio 2010, el Ministerio de Educación y Cultura no aportó información de proyectos de inversión de 6 Unidades Ejecutoras.

El siguiente cuadro muestra a nivel de Inciso, la cantidad de Proyectos autorizados, los evaluados por cada Inciso, así como los porcentajes de evaluación, y de validación por parte de esta Oficina, para la Administración Central.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	42	42	100	42	100	100
03 – Ministerio de Defensa Nacional	63	63	100	62	98	98
04 – Ministerio del Interior	72	72	100	72	100	100
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	39	39	100	39	100	100
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	6	6	100	6	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	41	41	100	41	100	100
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	21	21	100	21	100	100
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	17	17	100	17	100	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	59	59	100	59	100	100
11 – Ministerio de Educación y Cultura	44	27	61	27	61	100
12 - Ministerio de Salud Pública	13	13	100	13	100	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	6	6	100	6	100	100
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	36	36	100	34	94	94
15 – Ministerio de Desarrollo Social	5	5	100	5	100	100
24 – Diversos Créditos	20	20	100	20	100	100
TOTALES	484	467	96	464	96	99

Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, algunos de ellos, no formularon sus presupuestos de inversión en este Sistema, por lo que en muchas fichas de proyectos, no figura la previsión presupuestal legal, ni la descripción, ni los objetivos de los proyectos.

Si bien se detecta en varios proyectos, mayores dificultades en la identificación de componentes, productos y unidades físicas, que en la Administración Central, se considera muy positivo el aporte de estos Organismos, y para ejercicios futuros se continuará insistiendo en la incorporación de la totalidad de sus proyectos en el sistema de evaluación de inversiones, así como en la mejora de la calidad de la información.

Según lo dispuesto en el literal B) del artículo 476 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y Decreto Reglamentario No. 271/006, de 14 de agosto de 2006, los proyectos de inversión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Universidad de la República (UDELAR) que se ejecuten con cargo a las partidas asignadas al amparo del citado literal B), deberán obligatoriamente ser evaluados por medio del Sistema Integrado de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.).

La UDELAR dio cumplimiento a evaluar en el marco del S.I.S.I., los proyectos financiados con cargo al literal B) del artículo 476 citado, desde la Rendición de Cuentas 2007, y la ANEP lo hizo a partir de 2008.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	6	6	100	6	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	100
18 – Corte Electoral	8	8	100	8	100	100
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4	4	100	4	100	100
25 – Administración Nacional de Educación Pública	58	42	72	38	65	90
26 – Universidad de la República	73	55	75	55	75	100
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	3	3	100	3	100	100
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	12	12	100	12	100	100
TOTALES	168	134	80	130	77	97

EJECUCION DE INVERSIONES 2002 - 2010 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2010
INCISOS 01 AL 29 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (5)
01 - P.L	14.361,5	14.849,3	10.030,8	20.716,7	25.394,7	40.972,2	34.774,8	48.089,5	27.654,9
SUB-TOTAL I	14.361,5	14.849,3	10.030,8	20.716,7	25.394,7	40.972,2	34.774,8	48.089,5	27.654,9
02 - P.de la Rep.	719.212,0	543.223,4	610.123,0	516.182,5	356.565,7	252.193,9	939.907,4	833.384,4	541.571,0
03 - M.D.N.	751.873,0	607.451,9	414.731,2	411.333,2	650.250,4	488.429,4	1.335.333,6	815.148,4	820.206,1
04 - M.I.	323.115,2	273.072,3	155.445,2	173.180,3	209.582,9	352.210,2	619.088,3	706.780,0	1.027.807,0
05 - M.E.F.	30.398,0	40.184,5	30.036,1	47.820,0	45.724,0	101.216,7	82.855,2	51.973,4	44.934,6
06 - M.RR.EE.	30.053,7	1.691,5	2.366,0	2.244,2	1.532,1	7.347,5	9.828,1	2.315,4	8.418,1
07 - M.G.A.P.	484.507,5	485.214,9	470.442,5	305.963,7	448.662,5	686.608,6	764.675,2	590.892,6	547.221,2
08 - M.I.E.M.	5.918,7	3.454,3	3.609,8	3.598,1	11.052,6	24.930,1	29.305,0	38.197,4	69.700,9
09 - M.T./M.T.D.	14.083,0	15.801,9	20.343,7	14.728,3	38.253,9	52.873,5	83.117,9	58.821,3	66.643,5
10 - M.T.O.P.	2.814.703,8	3.752.774,9	3.463.982,2	3.437.463,0	3.433.345,7	3.320.695,1	4.217.031,3	4.274.179,6	4.555.105,0
11 - M.E.C.	168.608,8	138.721,0	155.908,3	161.437,6	252.715,6	450.215,3	613.735,0	225.815,8	113.230,5
12 - M.S.P.	173.417,2	84.045,3	125.081,1	113.589,3	294.264,2	362.119,9	7.032,6	13.347,0	25.873,9
13 - M.T.S.S.	2.711,8	5.617,3	3.572,7	3.005,5	7.331,6	7.106,0	26.319,9	10.439,5	6.257,2
14 - M.V.O.T.M.A.(**)	2.031.334,2	1.627.293,5	1.727.074,4	1.453.270,4	2.207.370,2	2.782.912,0	2.335.060,7	2.549.175,2	3.620.051,0
15 - M. D. J.	9.363,5	6.419,3	28.347,0	-	-	-	-	-	-
15 - M.I.DES. (*)	-	-	-	2.557,5	256.660,5	264.871,5	144.960,8	115.750,9	121.449,5
24 - DIV. CRÉDITOS (4)	190.304,8	173.150,6	516.856,2	563.405,6	778.534,6	1.419.195,4	3.065.516,3	2.788.931,3	2.438.667,2
SUB- TOTAL II	7.749.605,2	7.758.116,7	7.727.919,1	7.209.779,3	8.991.846,3	10.572.925,0	14.273.767,4	13.075.152,0	14.007.136,8
16 - P.J.	61.107,4	40.223,4	38.425,3	31.648,4	96.661,2	146.742,6	117.775,0	149.575,7	95.947,1
17 - T.C.	1.003,9	1.850,3	1.260,2	1.456,0	2.232,9	1.734,0	1.952,4	4.113,3	2.032,2
18 - C.E.	35.162,0	29.857,3	14.808,8	11.056,5	11.393,7	18.186,5	18.288,8	9.225,2	9.926,4
19 - T.C.A.	777,6	1.197,3	901,0	776,9	2.276,9	1.147,4	5.152,2	893,1	748,7
25 - A.N.E.P.	796.578,4	1.451.860,0	1.052.325,4	686.745,8	878.282,7	1.412.494,8	1.720.967,0	2.192.050,7	2.058.541,5
26 - U.R.	136.707,9	131.297,2	121.300,6	106.327,9	138.989,2	286.269,6	344.747,9	431.547,4	424.999,2
27 - I.N.A.U.	11.506,6	6.111,4	10.842,7	35.065,1	57.913,0	146.153,6	95.008,1	117.468,7	53.475,8
29 - A.S.S.E.	-	-	-	-	-	-	1.042.118,4	639.554,0	471.590,9
SUB- TOTAL III	1.042.843,7	1.662.397,0	1.239.863,9	873.076,5	1.187.749,6	2.012.728,4	3.346.009,7	3.544.428,2	3.117.261,8
T O T A L	8.806.810,3	9.435.363,0	8.977.813,8	8.103.572,5	10.204.990,6	12.626.625,7	17.654.551,9	16.667.669,7	17.152.053,5
% INV/PTO.NAL.	6,53%	7,22%	6,83%	6,31%	6,82%	7,66%	9,93%	8,75%	8,72%
% INV/PBI. (3)	1,74%	1,85%	1,59%	1,39%	1,65%	1,89%	2,29%	2,18%	2,12%
% EJEC./ASIG.INV. (1)	73,50%	69,41%	71,17%	71,22%	67,00%	67,72%	76,56%	83,51%	83,61%
% RRGG/TOT.INV	29,61%	31,84%	33,92%	37,90%	44,16%	57,52%	69,18%	66,36%	68,79%
% R.PROP/TOT.INV	9,16%	9,56%	7,18%	6,31%	6,43%	5,90%	4,64%	4,89%	3,82%
% E.EXT./TOT.INV.	23,48%	29,90%	22,61%	24,02%	20,34%	17,66%	13,28%	14,84%	8,07%
%FIMTOP/TOT.INV. (2)	14,73%	11,72%	17,02%	15,47%	11,25%				
%F.N.V./TOT.INV.	22,38%	16,98%	19,02%	16,30%	17,81%	18,91%	12,06%	13,76%	18,38%
% E. I./TOT.INV.	0,64%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,15%	0,94%

(*) En ejecución del M.I.DES., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto INFAMILIA, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 24 "Diversos Créditos", U.E. 002 "Presidencia de la República"

(**) En ejecución MVOTMA, a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto PIAI, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 02 "Presidencia de la República", U.E. 004 "OPP"

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 83,61% al 90,90% en 2010

(2) A partir del Ejercicio 2007 los créditos con FIMTOP integran RRGG

(3) A partir de 2008 cambia la metodología del BCU, de cálculo del PBI

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento

(5) Cifras Balance de Ejecución Presupuestal al 24 de mayo de 2011

El cuadro precedente refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2002 - 2010, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento en la financiación de la inversión.

En el ejercicio 2010, la inversión mantiene su participación dentro del Presupuesto Nacional en niveles similares a 2009, y registra una leve baja en su participación en el PBI.

Con respecto al monto ejecutado en el ejercicio 2009, ajustado por IPC, se detecta un incremento en 2010, del 2,9 %.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 83,61%; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de \$ 4.556:359) este porcentaje es de 90,90%. En ambos casos, dichos porcentajes son los más altos del período, constituyendo el ejercicio 2010, una excepción en cuanto a niveles de ejecución de inversiones.

Históricamente, la ejecución de inversiones en el primer año de Gobierno, ha sido siempre más baja: 43,13% en 1990, 58,83% en 1995, 59,68% en 2000, y 71,22% en 2005. Esto se debe a que el Presupuesto Nacional se aprueba cuando está finalizando el primer ejercicio fiscal del nuevo Gobierno, motivo por el cual opera la prórroga automática dispuesta por el artículo 228 de la Constitución de la República. Esto implica que las asignaciones presupuestales respondan en muchos casos, a proyectos por culminar o ya culminados en el presupuesto anterior, por lo que no registran ejecución o registran una ejecución baja.

En el ámbito de la Administración Central, el porcentaje de ejecución de inversiones con respecto a la asignación presupuestal, fue de 83,00 %, y considerando el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, este porcentaje es del 91,94 %.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un incremento en la participación de Rentas Generales y del Fondo Nacional de Vivienda, que se refleja en disminuciones en el Endeudamiento Externo, por estar en etapa de finalización o negociación varios Convenios con organismos internacionales, y en los Recursos con Afectación Especial, estos últimos, en el marco de la política de desafectación. También se incrementa la participación del Endeudamiento Interno, como consecuencia de lo dispuesto en la Ley N° 18.622, de 3 de diciembre de 2009, que habilitó al Ministerio de Defensa Nacional a contratar un préstamo con el BROU, por hasta el equivalente a 6:000.000 de Euros, para la compra de un nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Administración Nacional de Educación Pública. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha aumentado su participación en el total de inversiones con respecto a 2009 (pasando del 13,2% en 2008, al 15,3% en 2009 y al 21,1% en 2010); el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también ha aumentado su participación de 23,9% en 2008, a 25,6% en 2009 y a 26,5% en 2010. Se destaca que el Plan Ceibal se ejecuta en el Inciso 24 "Diversos Créditos". El Plan Ceibal y el Fondo de Desarrollo del Interior, representan el 73% de la ejecución de inversiones con cargo al citado Inciso 24.

AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 700

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	El proyecto permite fortalecer y desarrollar las políticas y estrategias a adoptar en materia de tratamiento y prevención del alcohol, estupefacientes y drogas adictivas
Objetivo principal del Proyecto	Disminuir el consumo de drogas en la población mediante la instrumentación de campañas de apoyo y educación
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atraso en procesos licitatorios. Insuficiencia de créditos presupuestales.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Muebles y libros	Unidad	321,00	321,00	43,00	13,40
Capacitación	Cursos	Unidad	150,00	150,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
Construcciones	Avance en refacción de inmuebles	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	125.497	6,27
Totales		2.000.000	2.000.000	125.497	6,27

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	350.000	350.000	0	0,00
Construcciones	900.000	900.000	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	623.000	623.000	90.845	14,58
Informática Hardware	127.000	127.000	34.652	27,29
Totales	2.000.000	2.000.000	125.497	6,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	350.000	350.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	900.000	900.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	623.000	623.000	90.845	14,58
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	127.000	127.000	34.652	27,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	125.497	6,27
Total	2.000.000	2.000.000	125.497	6,27

Observaciones	
Fecha	Observación
31/03/2011	Se suplieron necesidades con bienes incautados
26/05/2011	El componente construcciones no fue necesario ya que para el Local abierto en Artigas, el MIDES proveyó los recursos. Pero es necesario mantenerlo para entender necesidades que puedan surgir en otros centros de atención. Con respecto a los demás componentes se suplieron necesidades con bienes incautados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	701 - Equipamiento y mobiliario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario necesarios para asegurar el mantenimiento de la infraestructura operativa de las distintas Dependencias Presidenciales
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de equipamiento y mobiliario a las distintas Dependencias de la Presidencia de la República para optimizar su funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atrasos en procesos licitatorios
Organismos involucrados	No hay organismos involucrados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	32,00	88,00	88,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Muebles para la Presidencia de la República	Unidad	98,00	23,00	23,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Libros y escritos Artigas a adquirir	Unidad	37,00	37,00	87,00	235,14
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras Multifunción	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento prevención de incendios Sistema Nacional de Emergencia	Unidad	0,00	231,00	231,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado, calefactores, heladeras, etc.	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras láser	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	852.368	9.720.368	8.605.412	88,53
Totales		852.368	9.720.368	8.605.412	88,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	515.501	6.000.000	5.577.684	92,96
Informática Hardware	266.979	3.500.000	2.974.131	84,98
Libros y Obras de Arte	69.888	220.368	53.597	24,32
Totales	852.368	9.720.368	8.605.412	88,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	515.501	6.000.000	5.577.684	92,96
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	266.979	3.500.000	2.974.131	84,98
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	69.888	220.368	53.597	24,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	852.368	9.720.368	8.605.412	88,53
Total	852.368	9.720.368	8.605.412	88,53

Observaciones	
Fecha	Observación
31/03/2011	Se realizaron trasposiciones desde el Inciso 24, de Uruguay Integra, para atender necesidades del Sistema Nacional de Emergencia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	703 - Red de interconexión Presidencia/Administración Pública
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	El Proyecto está orientado a diseñar e instalar un sistema de información que opere conectando a la Presidencia de la República con los demás Organismos de la Administración Pública
Objetivo principal del Proyecto	Conectar informáticamente a la Presidencia de la República con los demás Organismos de la Administración Pública
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atrasos en procesos licitatorios

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Proyecto de Red de Datos finalizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	241.519	333.973	302.253	90,50
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	932.000	853.235	91,55
Totales		241.519	1.265.973	1.155.488	91,27

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	241.519	1.265.973	1.155.488	91,27
Totales	241.519	1.265.973	1.155.488	91,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	241.519	1.265.973	1.155.488	91,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	241.519	1.265.973	1.155.488	91,27
Total	241.519	1.265.973	1.155.488	91,27

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2011	El incremento del crédito se produjo por la necesidad de ampliación de la Red de datos de la Torre Ejecutiva. Incluye saldo de crédito 2010 por concepto de tipo de crédito 1 (partida por una sola vez), y trasposición de otro proyecto de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	704 - Adquisición y remodelación de inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Refacción y remodelación de los edificios de la Presidencia de la República
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la estructura edilicia de los inmuebles de la Presidencia de la República
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atrasos en procesos licitatorios Insuficiencia de créditos presupuestales
Organismos involucrados	Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios de la Presidencia de la República en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Finalización de las obras en Torre Ejecutiva	Porcentaje	50,00	50,00	49,00	98,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53
Totales		51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53
Totales	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53
Total	51.584.950	45.818.433	44.686.710	97,53

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2011	Se realizó trasposición a otro proyecto de la unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	El proyecto permite la adquisición de vehículos, así como la renovación de la flota afectada al servicio de Presidencia de la República
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de vehículos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atrasos en procesos licitatorios.
Organismos involucrados	No hay organismos involucrados.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	3,00	3,00	8,00	266,67
Vehículos	Maquinaria específica para el Sistema Nacional de Emergencia	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	1.380.585	1.510.228	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	26.500.000	23.613.229	89,11
12 - Recursos con afectación especial	1 - Partida Por Una Sola Vez	1.258.769	5.605.969	1.920.000	34,25
Totales		2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96
Totales	2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96
Total	2.639.354	33.616.197	25.533.229	75,96

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2011	Se realizaron trasposiciones del Inciso 24 para atender necesidades de equipamiento automotor y maquinaria específica para el Sistema Nacional de Emergencia
02/06/2011	Incluye saldo de crédito 2010 por concepto de tipo de crédito 1 (partida por una sola vez), y trasposición de otro proyecto de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 707

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	707 - Equipamiento y Mobiliario Area de Comunicación
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	El proyecto se enmarca dentro de la estrategia política del Gobierno, fortaleciendo la relación entre la Presidencia de la República y la ciudadanía
Objetivo principal del Proyecto	Brindar transparencia a la gestión Presidencial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mobiliario a adquirir	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	64.009	64.009	11.721	18,31
Totales		64.009	64.009	11.721	18,31

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	64.009	64.009	11.721	18,31
Totales	64.009	64.009	11.721	18,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	64.009	64.009	11.721	18,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	64.009	64.009	11.721	18,31
Total	64.009	64.009	11.721	18,31

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2011	Se dejaron sin efecto compras proyectadas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	710 - Unidad Nacional de Seguridad Vial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Equipar a la Unidad de Seguridad Vial para apoyo a las políticas nacionales de seguridad vial
Objetivo principal del Proyecto	Promover la seguridad vial en el tránsito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Atrasos en procesos licitatorios
Organismos involucrados	No hay organismos involucrados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
UNASEV equipada e informatizada de acuerdo a sus necesidades	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mobiliario a adquirir	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	99.103	99,10
Totales		100.000	100.000	99.103	99,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	100.000	99.103	99,10
Totales	100.000	100.000	99.103	99,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	100.000	99.103	99,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	99.103	99,10
Total	100.000	100.000	99.103	99,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	702 - Equipamiento y remodelación del Mausoleo al General Artigas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Administrar y conservar el Monumento en Memoria al General Artigas y Mausoleo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la estructura edilicia y el monumento al prócer en condiciones óptimas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público visitante	180.000	180.000	180.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	97.474	97.474	62.040	63,65	
Totales		97.474	97.474	62.040	63,65	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	97.474	97.474	62.040	63,65
Totales	97.474	97.474	62.040	63,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	97.474	97.474	62.040	63,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	97.474	97.474	62.040	63,65
Total	97.474	97.474	62.040	63,65

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	El crédito asignado fue utilizado para la reparación de la red perimetral solucionando un tema de seguridad. Dadas las condiciones edilicias que presenta el Mausoleo el cual requiere obras de mayor envergadura se presupuestó una partida especial para el ejercicio 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	706 - Mobiliario y equipamiento de Casa Militar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Mobiliario y equipamiento destinados a Casa Militar
Objetivo principal del Proyecto	Reequipar el mobiliario, proveer equipos de informática y electrodomésticos en las instalaciones afectadas a la Casa Militar
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de informática, mobiliario y electrodomésticos a renovar	Unidad	10,00	10,00	9,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	92.518	92.518	84.642	91,49
Totales		92.518	92.518	84.642	91,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	92.518	92.518	84.642	91,49
Totales	92.518	92.518	84.642	91,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	92.518	92.518	84.642	91,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	92.518	92.518	84.642	91,49
Total	92.518	92.518	84.642	91,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 708

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	1 - Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno
Proyecto	708 - Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Proveer maquinaria al Establecimiento Anchorena
Objetivo principal del Proyecto	Administrar, conservar y realizar la explotación agropecuaria del Establecimiento Presidencial Anchorena
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Motosierras a adquirir	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor a permutar	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	457.875	457.875	23.221	5,07
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	900.000	900.000	12.593	1,40
Totales		1.357.875	1.357.875	35.814	2,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.357.875	1.357.875	35.814	2,64
Totales	1.357.875	1.357.875	35.814	2,64

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.357.875	1.357.875	35.814	2,64



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.357.875	1.357.875	35.814	2,64
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.357.875	1.357.875	35.814	2,64

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	No se ejecutó la totalidad el Proyecto, dado que no se tramitó la Licitación para la adquisición del tractor.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 709

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	709 - Adquisición de maq., mobiliario y equipamiento de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Compra de maquinaria, mobiliario y equipamiento de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y ampliar la infraestructura de la oficina
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No estan previstos
Organismos involucrados	No hay otros organismos involucrados en la ejecución del proyecto

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	0,00	46,00	30,00	65,22

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pisos Torre Ejecutiva a renovar mobiliario y equipamiento	Unidad	3,00	2,00	1,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Colocacion conjunto de elementos de protección solar para las oficinas de T.Ejecutiva piso 5,6 y 7	Unidad	0,00	46,00	46,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisicion de sillas	Unidad	0,00	50,00	41,00	82,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	141.933	515.446	329.135	63,85
Totales		141.933	515.446	329.135	63,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	141.933	515.446	329.135	63,85
Totales	141.933	515.446	329.135	63,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	141.933	515.446	329.135	63,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	141.933	515.446	329.135	63,85
Total	141.933	515.446	329.135	63,85

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La renovación de mobiliario y equipamiento se terminará de desarrollar en los ejercicios 2011 y 2012, debido a las transformaciones de la Unidad Ejecutora como consecuencia de la Ley de Presupuesto Nacional y de la mudanza de todas las áreas para el Edificio de la Torre Ejecutiva. Se obtuvieron fondos de los proyectos 734 "Soporte Informático" y 970 "Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Publicas" (SNIP), para financiar la adquisición de conjunto de elementos de protección solar para el Edificio T.Ejecutiva (Pisos 5, 6 y 7).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 734

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	734 - Soporte informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Compras de computadoras e impresoras
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y ampliar el parque informático de la oficina
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No se están contemplando
Organismos involucrados	No corresponde

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de computación y de impresión	Unidad	40,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencias de software	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras multifuncion	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	977.910	707.910	628.186	88,74
Totales		977.910	707.910	628.186	88,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	977.910	547.070	467.346	85,43
Informática Software	0	160.840	160.840	100,00
Totales	977.910	707.910	628.186	88,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	977.910	547.070	467.346	85,43
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	160.840	160.840	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	977.910	707.910	628.186	88,74
Total	977.910	707.910	628.186	88,74

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Las tareas proyectadas de renovación de equipos y monitores se completará en el ejercicio 2011, cuando se termine el proceso de incorporación de recursos provenientes de la U.E. 005 "DIPRODE" que fuera suprimida y cuyos recursos se incorporarán a esta Unidad Ejecutora. Se realizó una trasposición de recursos para el Proyecto 709 "Adquisición de maquinaria, mobiliario y equipamiento de oficina", para financiar la adquisición de conjuntos de elementos de protección solar.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 960

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	960 - Programa de Desarrollo Municipal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	960
Descripción del Proyecto	Con este proyecto se ejecuta el Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV, Préstamo BID 1489/OC-UR a través del cual se financian necesidades de inversión en infraestructura urbana priorizadas por los 18 Gobiernos Departamentales del interior del país y acciones de desarrollo institucional de ese nivel de gobierno
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la capacidad técnica, financiera y de gestión de los gobiernos departamentales del interior del país para dar cumplimiento, tanto a sus roles tradicionales, como a los nuevos cometidos conferidos por la reforma constitucional de 1997 y atender las necesidades de inversión prioritarias para el desarrollo territorial, apuntando a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan a la población del interior del país
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Demora en la adjudicación de las obras. Cambios institucionales en algunos gobiernos departamentales que pueden demorar procesos de adjudicación o de sostenibilidad de acciones de fortalecimiento institucional
Organismos involucrados	Las Intendencias del interior, OPP, PNUD y BID

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana	83.000	83.000	55.000	66,27

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Servicios personales horas/año	Hora	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	2,00	5,00	5,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras de infraestructura y proyectos de fortalec.en las 18 IM	374.502.113,00	374.502.113,00	180.316.549,00	48,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	107.026.606	58.727.221	54,87
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	283.106.419	139.831.743	49,39
Totales		390.133.025	390.133.025	198.558.964	50,90

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1489	11 - Rentas generales	S	22/12/2003		80,00	22/12/2011

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	778.458	778.458	2.085.240	267,87
Administración del Proyecto RRHH	14.852.454	14.852.454	16.157.180	108,78
Transferencias	374.502.113	374.502.113	180.316.544	48,15
Totales	390.133.025	390.133.025	198.558.964	50,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	30.883.442	30.883.442	14.332.263	46,41
CANELONES	Transferencias	N	73.895.067	73.895.067	8.569.770	11,60
CERRO LARGO	Transferencias	N	27.810.355	27.810.355	24.195.952	87,00
COLONIA	Transferencias	N	14.229.036	14.229.036	3.769.944	26,49
DURAZNO	Transferencias	N	11.894.987	11.894.987	10.838.779	91,12
FLORES	Transferencias	N	11.542.413	11.542.413	13.559.953	117,48
FLORIDA	Transferencias	N	17.842.256	17.842.256	13.228.129	74,14
LAVALLEJA	Transferencias	N	7.732.530	7.732.530	5.913.373	76,47
MALDONADO	Transferencias	N	18.551.677	18.551.677	1.407.514	7,59
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	778.458	778.458	2.085.240	267,87
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	14.852.454	14.852.454	16.157.180	108,78
PAYSANDU	Transferencias	N	8.494.114	8.494.114	7.230.534	85,12
RIO NEGRO	Transferencias	N	8.196.511	8.196.511	2.235.574	27,27
RIVERA	Transferencias	N	4.298.178	4.298.178	3.157.765	73,47
ROCHA	Transferencias	N	29.869.594	29.869.594	18.507.232	61,96
SALTO	Transferencias	N	8.052.826	8.052.826	7.100.636	88,18
SAN JOSE	Transferencias	N	25.009.205	25.009.205	14.844.075	59,35
SORIANO	Transferencias	N	4.706.666	4.706.666	3.396.574	72,17
TACUAREMBO	Transferencias	N	32.269.623	32.269.623	26.146.810	81,03
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	39.223.633	39.223.633	1.881.667	4,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	374.502.113	374.502.113	180.316.544	48,15
Total Montevideo	15.630.912	15.630.912	18.242.420	116,71
Total	390.133.025	390.133.025	198.558.964	50,90

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	11.894.987	11.894.987	10.838.779	91,12
S	Intendencia Municipal de Florida	17.842.256	17.842.256	13.228.129	74,14
S	Intendencia Municipal de Artigas	30.883.442	30.883.442	14.332.263	46,41
S	Intendencia Municipal de Canelones	73.895.067	73.895.067	8.569.770	11,60
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	27.810.355	27.810.355	24.195.952	87,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	14.229.036	14.229.036	3.769.944	26,49
S	Intendencia Municipal de Flores	11.542.413	11.542.413	13.559.953	117,48
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	7.732.530	7.732.530	5.913.373	76,47
S	Intendencia Municipal de Maldonado	18.551.677	18.551.677	1.407.514	7,59
S	Intendencia Municipal de Paysandú	8.494.114	8.494.114	7.230.534	85,12
S	Intendencia Municipal de Rivera	4.298.178	4.298.178	3.157.765	73,47
S	Intendencia Municipal de Rocha	29.869.594	29.869.594	18.507.232	61,96
S	Intendencia Municipal de Río Negro	8.196.511	8.196.511	2.235.574	27,27
S	Intendencia Municipal de San José	25.009.205	25.009.205	14.844.075	59,35
S	Intendencia Municipal de Soriano	8.052.826	8.052.826	7.100.636	88,18
S	Intendencia Municipal de Soriano	4.706.666	4.706.666	3.396.574	72,17
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	32.269.623	32.269.623	26.146.810	81,03
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	39.223.633	39.223.633	1.881.667	4,80

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	El BID aprobó la prórroga para el 22/12/2011. El atraso se debió fundamentalmente a los cambios institucionales en las Intendencias Municipales.
06/06/2011	En "Inversiones destinadas a otros Organismos", la previsión legal, asignación definitiva y la ejecución que figuran para la primera mención a la Intendencia de Soriano (por error en la etapa de formulación, esta Intendencia figura 2 veces), corresponden a la Intendencia de Salto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 970

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	970 - Desarrollo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	970
Descripción del Proyecto	Fortalecer el proceso de análisis, programación, priorización, asignación, ejecución de recursos, monitoreo y evaluación de la inversión pública (contraparte nacional del Convenio de Cooperación no Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo - BID PRODEV ATN OC 10195/UR, por medio del cual se financiará el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inversiones Públicas)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la calidad de la inversión pública en el Uruguay, alineada a los objetivos estratégicos del Gobierno, fortaleciendo la capacidad institucional para apoyar las decisiones de inversión del Estado y las acciones orientadas a la consolidación de la gestión por resultados
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No se esperan.
Organismos involucrados	No corresponden.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Estudios diversos	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.198.832	798.832	798.832	100,00
Totales		1.198.832	798.832	798.832	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	1.198.832	798.832	798.832	100,00
Totales		1.198.832	798.832	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.198.832	798.832	798.832	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.198.832	798.832	798.832	100,00
Total	1.198.832	798.832	798.832	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	<p>Se realizó toda la etapa de consultoría y participación de los Departamentos de OPP involucrados con Inversiones Públicas. Se suscribió Convenio con la Universidad de la República - Facultad de Ciencias Económicas para apoyo técnico en la etapa de factibilidad. Se está ejecutando el proceso licitatorio de un software para gestión del sistema.</p> <p>En el ejercicio 2011 se culminará con las etapas previstas para el ejercicio 2010.</p> <p>De este proyecto se realizó una trasposición de recursos al Proyecto 709 "Adquisición de maquinarias, mobiliario y equipamiento de oficinas" para financiar la adquisición de conjuntos de elementos de protección solar para el Edificio Torre Ejecutiva (Pisos 5,6 y 7).</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 743

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	005 - Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	743 - Competitividad de conglomerados
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la promoción de la integración productiva "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitiva de las firmas y la mejora de la inserción internacional del país. Al mismo tiempo, a través de los conglomerados, se canalizarán sendas políticas horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Ambiente económico del país de cada sector y alineamiento de políticas públicas.
Organismos involucrados	Ministerios de Industria, Turismo, Economía, Ganadería, Cultura; Intendencias; Institutos; Universidades; Banco Interamericano de Desarrollo.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conglomerados de empresas que aumentan su competitividad	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Proyectos ejecutados en el marco del Programa	Unidad	75,00	75,00	70,00	93,33

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales y mixtas.	65	65	85	130,77

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorías	Unidad	11,00	11,00	15,00	136,36
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	40,00	40,00	23,60	59,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos cofinanciados con conglomerados de empresas	40.718.136,00	40.718.136,00	22.239.901,00	54,62

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	1.820.057	1.585.546	87,12
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	1 - Partida Por Una Sola Vez	4.626.136	4.626.136	1.382.028	29,87
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	41.600.000	44.900.000	26.080.621	58,09
Totales		56.626.136	51.346.193	29.048.195	56,57

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1763/OC-UR	11 - Rentas generales	S	30/08/2006		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	10.233.505	4.953.562	1.200.157	24,23
Consultorías individuales	5.674.495	5.674.495	5.608.137	98,83
Transferencias	40.718.136	40.718.136	22.239.901	54,62
Totales	56.626.136	51.346.193	29.048.195	56,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	3.461.042	3.461.042	445.031	12,86
CANELONES	Transferencias	S	366.463	366.463	799.694	218,22
CERRO LARGO	Transferencias	S	40.718	40.718	26.192	64,33
COLONIA	Transferencias	S	2.320.934	2.320.934	1.715.638	73,92
DURAZNO	Transferencias	S	122.154	122.154	26.192	21,44
FLORES	Transferencias	S	40.718	40.718	165.361	406,11
FLORIDA	Transferencias	S	81.436	81.436	165.361	203,06
LAVALLEJA	Transferencias	S	40.718	40.718	26.192	64,33
MALDONADO	Transferencias	S	529.336	529.336	498.600	94,19
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	10.233.505	4.953.562	1.200.157	24,23
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.674.495	5.674.495	5.608.137	98,83
MONTEVIDEO	Transferencias	-	27.973.360	27.973.360	15.916.769	56,90
PAYSANDU	Transferencias	S	1.791.598	1.791.598	611.577	34,14
RIO NEGRO	Transferencias	S	610.772	610.772	139.169	22,79
RIVERA	Transferencias	S	203.591	203.591	26.192	12,87
ROCHA	Transferencias	S	40.718	40.718	693.250	1.702,56
SALTO	Transferencias	S	1.262.262	1.262.262	611.577	48,45
SAN JOSE	Transferencias	S	570.054	570.054	165.361	29,01
SORIANO	Transferencias	S	1.140.108	1.140.108	155.361	13,63
TACUAREMBO	Transferencias	S	81.436	81.436	26.192	32,16
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	40.718	40.718	26.192	64,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	12.744.776	12.744.776	6.323.132	49,61
Total Montevideo	43.881.360	38.601.417	22.725.063	58,87
Total	56.626.136	51.346.193	29.048.195	56,57
Total contribución al FDI	12.744.776	12.744.776	6.323.132	49,61

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Conglomerados de empresas	40.718.136	40.718.136	22.239.901	54,62

Observaciones	
Fecha	Observación
31/03/2011	El porcentaje de ejecución responde a la demora en la formulación de los proyectos por parte de las empresas de conglomerados, y a los cambios realizados en el personal integrante de la unidad coordinadora. Varios conglomerados han culminado la ejecución prevista.
19/05/2011	Algunos de los contratos de consultoría no abarcaron todo el ejercicio 2010 y tampoco se dieron todos a la vez.
02/06/2011	El crédito fue abatido en el marco de lo dispuesto por Decreto N° 24/10.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 744

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	005 - Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	744 - Microfinanzas y articulación productiva
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	744
Descripción del Proyecto	El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus emprendimientos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Desarrollo de la institucionalidad referido a la temática.
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Nacional para el Desarrollo, Intendencias, Cooperativas de Ahorro y Crédito, BROU

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía	Unidad	3.360,00	3.360,00	3.725,00	110,86
Microempresas que acceden al servicio financiero	Unidad	1.612,00	1.612,00	1.104,00	68,49

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, microempresas formales.	4.972	4.972	4.829	97,12

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en el total del proyecto	Porcentaje	15,00	20,00	34,65	173,25
Consultorías individuales	Consultorías	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios firmados	44.790.296,00	28.594.298,00	19.131.217,00	66,91

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	19.900.000	13.834.341	69,52
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	1 - Partida Por Una Sola Vez	493.621	733.689	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	41.600.000	26.820.056	15.438.880	57,56
Totales		52.493.621	47.453.745	29.273.221	61,69

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1874/OC-UR		S	20/08/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	7.703.325	9.477.260	1.161.737	12,26
Consultorías individuales	0	9.382.187	8.980.267	95,72
Transferencias	44.790.296	28.594.298	19.131.217	66,91
Totales	52.493.621	47.453.745	29.273.221	61,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencias	S	609.000	609.000	152.000	24,96
CERRO LARGO	Transferencias	S	17.000	17.000	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	320.000	320.000	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	87.840	87.840	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.703.325	9.477.260	1.161.737	12,26
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	9.382.187	8.980.267	95,72
MONTEVIDEO	Transferencias	-	42.817.576	26.621.578	18.437.417	69,26
RIO NEGRO	Transferencias	S	222.480	222.480	85.400	38,39
SALTO	Transferencias	S	310.400	310.400	310.400	100,00
SAN JOSE	Transferencias	S	136.000	136.000	36.000	26,47
SORIANO	Transferencias	S	120.000	120.000	60.000	50,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	150.000	150.000	50.000	33,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.972.720	1.972.720	693.800	35,17
Total Montevideo	50.520.901	45.481.025	28.579.421	62,84
Total	52.493.621	47.453.745	29.273.221	61,69
Total contribución al FDI	1.972.720	1.972.720	693.800	35,17

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Instituciones diversas	39.824.896	26.621.578	18.437.417	69,26
S	Intendencia Municipal de Durazno	320.000	320.000	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Florida	87.840	87.840	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	609.000	609.000	152.000	24,96
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	17.000	17.000	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	222.480	222.480	85.400	38,39
S	Intendencia Municipal de Salto	310.400	310.400	310.400	100,00
S	Intendencia Municipal de San José	136.000	136.000	36.000	26,47
S	Intendencia Municipal de Soriano	120.000	120.000	60.000	50,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	150.000	150.000	50.000	33,33

Observaciones	
Fecha	Observación
31/03/2011	Los cambios realizados en la unidad coordinadora del Programa impactaron en la ejecución.
02/06/2011	El crédito fue abatido en el marco de lo dispuesto por Decreto N° 24/10.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 746

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	005 - Dirección de Proyectos de Desarrollo
Programa	2 - Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público
Proyecto	746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	746
Descripción del Proyecto	Fomentar y fortalecer al sector productivo con miras a un desarrollo sostenible. Mejorar la competitividad internacional y la penetración a nuevos mercados externos. Mantener el asentamiento de la población mejorando la calidad de vida de la misma
Objetivo principal del Proyecto	Identificación, selección, evaluación y administración de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector productivo. Ejecución de infraestructura rural a los efectos de disminuir los costos operativos de producción y transporte de bienes agropecuarios
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Factores climáticos.
Organismos involucrados	Cooperativas; industrias lácteas y agropecuarias; Intendencias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios de proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Líneas de electrificación de 15,30 y 60 kv	Kilómetro	82,00	82,00	78,00	95,12
Mantenimiento de kilómetros de caminería	Kilómetro	380,00	380,00	232,00	61,05

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de las cuencas arroceras y lecheras - Caminería	3.500	3.500	1.300	37,14
Productores Agropecuarios - Productivo	120	120	80	66,67
Productores de las cuencas arroceras y lecheras - Electrificación	2.065	2.065	2.570	124,46

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Líneas de electrificación	Kilómetro	82,00	82,00	78,00	95,12
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en el total del proyecto	Porcentaje	14,00	14,00	14,00	100,00
Construcciones	Caminería - Kilometros de caminería	Kilómetro	380,00	380,00	232,00	61,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productivo - Firmas de convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local	3.857.324,00	3.857.324,00	3.340.026,00	86,59

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	113.612	27.390	24,11
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	76.507.878	99.667.920	58.899.571	59,10
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.500.000	0	0	0,00
Totales		79.007.878	100.781.532	58.926.961	58,47

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
No se concretó el convenio de préstamo	No firmado aún	11 - Rentas generales	N			80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	10.813.967	10.813.967	8.272.609	76,50
Construcciones	64.336.587	86.110.241	47.314.326	54,95
Transferencias	3.857.324	3.857.324	3.340.026	86,59
Totales	79.007.878	100.781.532	58.926.961	58,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	20.587.056	35.133.083	30.057.682	85,55
ARTIGAS	Transferencias	N	345.774	345.774	343.243	99,27
CANELONES	Construcciones	N	1.677.304	1.677.304	0	0,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	838.652	838.652	0	0,00
COLONIA	Construcciones	N	3.354.608	3.354.608	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	N	587.056	587.056	0	0,00
FLORES	Construcciones	N	587.056	587.056	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	3.354.608	3.354.608	1.798.468	53,61
LAVALLEJA	Construcciones	N	838.652	838.652	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	284.950	284.950	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	1.006.382	1.006.382	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	10.813.967	10.813.967	8.272.609	76,50
PAYSANDU	Construcciones	N	3.354.608	3.354.608	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	310.400	310.400	310.400	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	4.193.260	4.193.260	4.193.164	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	300.000	300.000	0	0,00
RIVERA	Construcciones	N	587.056	587.056	0	0,00
ROCHA	Construcciones	N	3.354.608	3.354.608	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	9.112.787	15.192.458	10.117.056	66,59
SALTO	Transferencias	N	2.192.200	2.192.200	2.262.383	103,20
SAN JOSE	Construcciones	N	3.354.608	3.354.608	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	N	424.000	424.000	424.000	100,00
SORIANO	Construcciones	N	4.193.260	4.193.260	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	1.147.956	1.147.956	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	3.355.026	3.355.026	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	68.193.911	89.967.565	50.654.352	56,30
Total Montevideo	10.813.967	10.813.967	8.272.609	76,50
Total	79.007.878	100.781.532	58.926.961	58,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Beneficiarios del Proyecto	25.758.179	47.531.833	41.322.694	86,94
N	Instituciones y Cooperativas varias	3.857.324	3.857.324	3.340.026	86,59
S	Intendencia Municipal de Durazno	587.056	587.056	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Florida	3.354.608	3.354.608	1.798.468	53,61
S	Intendencia Municipal de Artigas	587.056	587.056	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	1.677.304	1.677.304	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	838.652	838.652	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	3.354.608	3.354.608	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Flores	587.056	587.056	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	838.652	838.652	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	1.006.382	1.006.382	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	3.354.608	3.354.608	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rivera	587.056	587.056	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rocha	3.354.608	3.354.608	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	4.193.260	4.193.260	4.193.164	100,00
S	Intendencia Municipal de Salto	3.354.608	3.354.608	0	0,00
S	Intendencia Municipal de San José	3.354.608	3.354.608	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	4.193.260	4.193.260	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	3.355.026	3.355.026	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	La baja ejecución del Proyecto, en el componente de caminería, se debe a que solo las Intendencias de Río Negro y Florida firmaron convenios con DIPRODE. El crédito presupuestado para el resto de las Intendencias y no ejecutado por decisión de las mismas no se puede utilizar ni trasponer a otros proyectos.
02/06/2011	El crédito presupuestal fue reforzado en el marco de los artículos 36 y 41 de la Ley N° 17.930.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 711

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6 - Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de elementos de seguridad del personal y equipos técnicos para realizar la fiscalización del cumplimiento de la normativa en las áreas de competencia de la Unidad (electricidad, agua, gas, combustibles, etc)
Objetivo principal del Proyecto	Brindar el equipamiento técnico y elementos de seguridad al personal de forma de cumplir eficazmente con los cometidos asignados. Este objetivo del proyecto va alineado con el objetivo Nº 1 de la Unidad Ejecutora " regulación y control de los servicios de energía en todas sus formas, agua potable y saneamiento"
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	no existen.
Organismos involucrados	Los cometidos de fiscalización de la URSEA son realizados a través de convenios con otras instituciones (Facultad de Química, UDELAR, LATU, MIEM-DNETN).

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y/o instrumentos técnicos para fiscalización	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.518.508	3.025.026	0	0,00
Totales		14.518.508	3.025.026	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.518.508	3.025.026	0	0,00
Totales	14.518.508	3.025.026	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.518.508	3.025.026	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	14.518.508	3.025.026	0	0,00
Total	14.518.508	3.025.026	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	<p>En este proyecto se realizó el abatimiento de inversión con destino a la educación, en el marco del Decreto N° 24/2010 (\$ 7.500.000) y trasposiciones de fondos a otra Unidad Ejecutora del Inciso (a la ONSC por \$ 2.493.482) y dentro de nuestra unidad al proyecto 730 (\$ 1.500.000).</p> <p>Se realizó una previsión para la compra de un medidor eléctrico, el cual no fue adquirido a raíz de los cambios en las autoridades y la revisión de los objetivos y metas de la unidad en función de las nuevas políticas del Poder Ejecutivo.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 712

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6 - Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	712 - Mobiliario, instalaciones y equipamiento de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina de forma de cubrir los puestos de trabajo de la unidad, así como disponer de las instalaciones adecuadas para el desarrollo eficiente de nuestros servicios
Objetivo principal del Proyecto	Disponer del mobiliario y las instalaciones acorde a la cantidad de puestos de trabajo y demás necesidades funcionales de la unidad. El cumplimiento del objetivo de este proyecto está en la línea del objetivo nº 4 de la Unidad Ejecutora "consolidación institucional"
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No existen.
Organismos involucrados	Ninguno.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles y equipos necesarios para el desarrollo de una gestión eficiente de los RRHH	Unidad	14,00	14,00	6,00	42,86

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	449.838	449.838	105.922	23,55
Totales		449.838	449.838	105.922	23,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	449.838	449.838	105.922	23,55
Totales	449.838	449.838	105.922	23,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	449.838	449.838	105.922	23,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	449.838	449.838	105.922	23,55
Total	449.838	449.838	105.922	23,55

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La previsión del proyecto es para la dotación de los puestos de trabajo a los funcionarios que ingresan a la unidad, dependiendo la adquisición de los procesos y autorizaciones de incorporación de RRHH. Cada puesto de trabajo completo incluye PC, escritorio y silla.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 730

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	6 - Regulación de los Serv. de Energía, Agua Pot. y Saneamiento
Proyecto	730 - Equipamiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento informático (hardware y software) necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la URSEA en forma eficaz y eficiente
Objetivo principal del Proyecto	Permitir tener una unidad moderna y con tecnología de avance. El objetivo de este proyecto va en la línea de los objetivos de la Unidad Ejecutora, nº 3 " promoción y defensa de los derechos de los usuarios y consumidores", y nº 4 "consolidación institucional"
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Escasa disponibilidad de RRHH en el area informática.
Organismos involucrados	Se realiza un trabajo coordinado con AGESIC en los temas que corresponden de forma de ir consolidando la Institución en los aspectos informáticos, dentro de la línea estratégica del Gobierno Nacional.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos y dispositivos informáticos	Unidad	65,00	65,00	38,00	58,46
Informática Software	Adquisición y renovación de licencias	Unidad	30,00	30,00	65,00	216,67
Empresas Consultoras	Contratación de servicios para el desarrollo y actualización de soportes informáticos.	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.480.130	3.980.130	2.794.685	70,22
Totales		2.480.130	3.980.130	2.794.685	70,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	636.335	636.335	83.958	13,19
Informática Hardware	1.024.895	1.024.895	634.442	61,90
Informática Software	818.900	2.318.900	2.076.285	89,54
Totales	2.480.130	3.980.130	2.794.685	70,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	636.335	636.335	83.958	13,19
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.024.895	1.024.895	634.442	61,90
MONTEVIDEO	Informática Software	-	818.900	2.318.900	2.076.285	89,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.480.130	3.980.130	2.794.685	70,22
Total	2.480.130	3.980.130	2.794.685	70,22

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	<p>Este proyecto fue reforzado con una trasposición del proyecto 711 de nuestra unidad ejecutora por \$ 1.500.000.</p> <p>Se adelantó la ejecución de un proyecto informático previsto para el 2011. La unidad está en un proceso de modernización informática, que incluye nuevo portal web, expediente electrónico, actualización de software y hardware, realizados por empresas consultoras, cuyos procesos aún no han finalizado.</p> <p>El componente de consultoría es básicamente el servicio prestado por una empresa informática, para un caso puntual e incluye la capacitación al personal y técnicos dentro de los llamados a licitación para modernización informática, los que tienen incluido el suministro de software, hardware y consultoría (horas de capacitación o asesoramiento específico).</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 717

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	3 - Elaborac, Superv. Coordinac. Estadísticas Nacionales
Proyecto	717 - Equipamiento y compra de un servidor central de Red
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Compra de Servidor
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el funcionamiento de la red informática
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Tipo de cambio. Demora en los procesos de compras.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Servidor de Red	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	376.851	376.851	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	167.181	167.181	0	0,00
Totales		544.032	544.032	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	544.032	544.032	0	0,00
Totales	544.032	544.032	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	544.032	544.032	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	544.032	544.032	0	0,00
Total	544.032	544.032	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	No fue requerida la compra de un nuevo servidor.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	3 - Elaborac, Superv. Coordinac. Estadísticas Nacionales
Proyecto	718 - Mobiliario, equipos de oficina, informáticos y software
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Compra de muebles y útiles Instalación de mamparas Compra de artículos: secamanos, extintores, artículos de iluminación, equipos de aire, scanners Equipamiento Informático (Hardware y Software)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones laborales Lograr la eficiencia continua y prolongada en el tiempo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Alguno de los factores que pueden influir serian: Demoras en los procesos de compra, Incumplimiento por parte de los proveedores, Falta de claridad en la especificacion de los obeitos a adquirir.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mamparas	Metro cuadrado	200,00	175,00	175,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	26,00	26,00	25,00	96,15
Mobiliario	Sillas	Unidad	130,00	262,00	262,00	100,00
Mobiliario	Muebles archivadores	Unidad	40,00	52,00	52,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	30,00	45,00	45,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Artículos de Iluminación	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Otros muebles de oficina	Unidad	35,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	125,00	114,00	114,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Otros articulos informaticos	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de fotografía y filmación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.307.700	9.283.959	4.368.526	47,05
Totales		10.307.700	9.283.959	4.368.526	47,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	3.435.900	2.412.159	327.323	13,57
Informática Hardware	1.200.000	1.200.000	903.113	75,26
Informática Software	2.235.900	2.235.900	1.320.681	59,07
Mobiliario	3.435.900	3.435.900	1.817.409	52,89
Totales	10.307.700	9.283.959	4.368.526	47,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.435.900	2.412.159	327.323	13,57
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.200.000	1.200.000	903.113	75,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.235.900	2.235.900	1.320.681	59,07
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	3.435.900	3.435.900	1.817.409	52,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	10.307.700	9.283.959	47,05
Total	10.307.700	9.283.959	47,05

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2011	Se realizó trasposición al Proyecto 974.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	3 - Elaborac, Superv. Coordinac. Estadísticas Nacionales
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehiculos	Unidad	0,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.023.741	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	264.469	0	0,00
Totales		0	1.288.210	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.288.210	0	0,00
Totales	0	1.288.210	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.288.210	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.288.210	0,00
Total	0	1.288.210	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	Demoras en el procedimiento licitatorio no permitieron la renovación parcial de la flota prevista.
02/06/2011	Proyecto habilitado al amparo de artículo 37 de la Ley N° 18.362, y reforzado con trasposición del Proyecto 712.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 736

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	4 - Política, Administrac. y Control del Servicio Civil
Proyecto	736 - Reparación de edificios
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Reparaciones mayores, mantenimiento y remodelación del local de la ENAP
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la ENAP condiciones óptimas de su local
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Asignación presupuestal. Convenio con el MTOP
Organismos involucrados	ONSC- MTOP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance en mantenimiento edificio de la ENAP	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.137	14.137	4.400	31,12
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales		14.137	2.014.137	2.004.400	99,52

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	14.137	2.014.137	2.004.400	99,52
Totales	14.137	2.014.137	2.004.400	99,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	14.137	2.014.137	2.004.400	99,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	14.137	2.014.137	2.004.400	99,52
Total	14.137	2.014.137	2.004.400	99,52

Observaciones	
Fecha	Observación
17/08/2010	En el presente ejercicio fue otorgado refuerzo de crédito en la Financiación 1.2 "R.A.E." por \$ 2.000.000 . La totalidad fue transferida al MTOP a efectos de culminar la ejecución del convenio suscrito para el local de la ENAP y remodelar las instalaciones. Incluye impermeabilización de azotea, cartelería y renovación de la fachada.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 738

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	4 - Política, Administrac. y Control del Servicio Civil
Proyecto	738 - Adquisición de mobiliario y equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento (mamparas), software para el Sistema de reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública, en la ONSC. Adquisición de nuevos servidores y softwares para informática, para funcionamiento de la ONSC. Adquisición de estanterías para el archivo de la ONSC. Adquisición de muebles para funcionamiento de la ONSC. Adquisición de molinete para control de ingreso y salida de los funcionarios de la Torre Ejecutiva. Adquisición de Cortinas para las ventanas exteriores de la Torre Ejecutiva (ONSC).
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y gestionar un Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central. Fortalecer las Areas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Administración Central. Fortalecer los Sistemas de Información sobre Servidores Públicos del Estado.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Cumplimiento de los plazos previstos para la adquisición y desarrollo del software para el Sistema de reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública. Rendimiento de la asignación presupuestal.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software para la Ventanilla Unica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Mamparas para Ventanilla Unica	Metro cuadrado	11,25	11,25	5,00	44,44
Equipamiento y Maquinaria	Cortinas para ventanas exteriores	Metro cuadrado	300,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Molinete	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	21,00	21,00	36,00	171,43
Informática Software	Activos intangibles - software	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Muebles varios	Unidad	12,00	12,00	20,00	166,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.029.870	3.732.874	3.674.632	98,44
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	493.482	109.914	22,27
Totales		1.029.870	4.226.356	3.784.546	89,55

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	113.000	113.000	81.209	71,87	
Equipamiento y Maquinaria	425.890	425.890	84.398	19,82	
Informática Hardware	140.000	1.928.319	1.927.731	99,97	
Informática Software	250.000	1.118.289	1.050.350	93,92	
Mobiliario	100.980	640.858	640.858	100,00	
Totales		1.029.870	4.226.356	3.784.546	89,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	113.000	113.000	81.209	71,87
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	425.890	425.890	84.398	19,82
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	140.000	1.928.319	1.927.731	99,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	250.000	1.118.289	1.050.350	93,92
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.980	640.858	640.858	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.029.870	4.226.356	3.784.546	89,55
Total	1.029.870	4.226.356	3.784.546	89,55

Observaciones	
Fecha	Observación
17/08/2010	<p>Por Resolución del MEF de fecha 14 de junio de 2010 fue otorgado el refuerzo de crédito para este proyecto de la ONSC en la financiación 1.1 por un monto de \$ 2.940.000 destinado a la adquisición del software del sistema de ingreso único democrático al Estado.</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2010 fue reforzado en la financiación 1.2, por la recaudación por convenios con organismos públicos y privados (Art.19 Ley N° 18.172) por la suma de \$ 493.482.</p> <p>El proyecto también fue reforzado al amparo del artículo 36 de la ley N° 17.930, y a su vez traspuso créditos a otro proyecto de la misma Unidad Ejecutora.</p>
12/04/2011	Fue realizada la Licitación Pública No. 1/2010, para el Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal, para el Proyecto de "URUGUAY CONCURSA". En función de la planificación de ejecución de la misma, en el 2010, fue ejecutado el monto de \$869.635, quedando para el 2011 y 2012 el resto de la ejecución.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 986

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5 - Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	986 - Adquisición de vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	986
Descripción del Proyecto	Invertir en vehículos necesarios para que la Unidad cuente con una flota apropiada para el cumplimiento de sus cometidos, fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones postales
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones postales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Obtener de la OPP y MEF la autorización para la ampliacion de la flota automotriz
Organismos involucrados	OPP y MEF

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos equipados adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores de espectro radioeléctrico	7.600	7.600	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.750.000	2.282.000	0	0,00
Totales		1.750.000	2.282.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.750.000	2.282.000	0	0,00
Totales	1.750.000	2.282.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.750.000	2.282.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.750.000	2.282.000	0	0,00
Total	1.750.000	2.282.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2011	En el ejercicio 2010 se completó el procedimiento licitatorio de la compra de 4 (cuatro) vehículos y se realizó la adjudicación correspondiente. La entrega de los mismos se concretó en el mes de marzo de 2011.
03/06/2011	El crédito presupuestal del proyecto fue abatido en el marco del Decreto N° 24/2010, y a su vez fue reforzado mediante trasposición de otro proyecto de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 987

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5 - Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	987 - Adquisición de equipos de computación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	987
Descripción del Proyecto	Adquisición de un Sistema Informático modular e integrado de planificación, administración y contralor del espectro radioeléctrico; bajo la modalidad llave en mano para ser utilizado por la URSEC en el cumplimiento de sus cometidos, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Adquisición de un software estadístico para ser usado en la planificación regulatoria
Objetivo principal del Proyecto	Contar con las herramientas informáticas adecuadas que permitan realizar la gestión, administración y planificación de los servicios y sistemas de telecomunicaciones en forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No se detectan factores críticos
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores del espectro radioeléctrico	7.600	7.600	7.600	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software de administración del espectro radioeléctrico	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software estadístico	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software Sistema Integral	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60
Totales		7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60
Totales	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60
Total	7.164.074	7.164.074	5.846.123	81,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 988

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5 - Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	988 - Adquisición de mobiliario y equipo de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	988
Descripción del Proyecto	Adquirir el mobiliario y los equipos de oficina necesarios para asegurar a los funcionarios de la Unidad los recursos materiales necesarios para cumplir con sus tareas
Objetivo principal del Proyecto	Administrar y gestionar eficientemente los recursos materiales de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas con ruedas	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas comunes	Unidad	40,00	40,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	20,00	20,00	10,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	435.100	215.100	48.600	22,59
Totales		435.100	215.100	48.600	22,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	435.100	215.100	48.600	22,59
Totales	435.100	215.100	48.600	22,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	435.100	215.100	48.600	22,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	435.100	215.100	48.600	22,59
Total	435.100	215.100	48.600	22,59

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2011	La baja ejecución se explica por el retraso en la provision de cargos en la Unidad.
03/06/2011	Crédito presupuestal del proyecto abatido en el marco del Decreto N° 24/2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 990

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5 - Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	990 - Adquisición de equipos de comunicaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	990
Descripción del Proyecto	Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad , fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de monitoreo y control del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipo analizador de espectro portátil funcionando	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Estaciones de monitoreo remotas instaladas y funcionando	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores del espectro radioeléctrico	7.600	7.600	5.000	65,79

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones remotas de monitoreo	Unidad	16,00	16,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo analizador del espectro	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87
Totales		2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87
Totales	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87
Total	2.621.930	2.421.930	1.571.070	64,87

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2011	El procedimiento de compra de las 16 estaciones remotas de monitoreo y la adjudicación se completó en el ejercicio 2010. La entrega y facturación de los mismos se realizó con cargo a créditos del 2011.
03/06/2011	Crédito presupuestal del proyecto abatido en el marco del Decreto N° 24/2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 992

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	5 - Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones(etapaMC)
Proyecto	992 - Adquisición y refacción de inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	992
Descripción del Proyecto	Efectuar las refacciones en el inmueble Sede de URSEC para la instalación de un equipo detector de incendios así como la realización de las obras de salida de emergencia (realización de aberturas y escaleras externas) Las obras se completarán con un plan de evacuación definido
Objetivo principal del Proyecto	Lograr un nivel adecuado de seguridad para los funcionarios y terceros usuarios de los servicios de URSEC
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Bomberos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de detección de incendios	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Abertura de salidas y escalera de emergencia en el edificio Sede	Unidad	1,00	1,00	0,20	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.028.896	1.003.896	196.656	19,59
Totales		1.028.896	1.003.896	196.656	19,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	750.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	28.896	253.896	196.656	77,46
Totales	1.028.896	1.003.896	196.656	19,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	750.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	28.896	253.896	196.656	77,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.028.896	1.003.896	196.656	19,59
Total	1.028.896	1.003.896	196.656	19,59

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2011	La ejecución de la compra del equipo de detección de incendios no se completó debido a recursos interpuestos por uno de los oferentes que participaron. Las obras de refacción realizadas en el edificio refieren fundamentalmente a pintura y colocación de pasamanos en escaleras.
03/06/2011	Crédito presupuestal del proyecto abatido en el marco del Decreto N° 24/2010, y a su vez incrementado en base al artículo 36 de la Ley N° 17.930.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 801

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	801 - Portal del Estado
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Operación, mantenimiento y reestructura del Portal del Estado Uruguayo para soporte del Gobierno Electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el sitio Web (Portal) del Estado y ampliar su alcance aumentando la cantidad de usuarios, canales de acceso, contenido y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Inadecuada identificación de las necesidades de los usuarios, insuficiencia de recursos económicos asignados, compromiso de los organismos involucrados que aportan contenido y servicios.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Compra de software y servicios de implantación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de servicios informáticos y anexos (soporte, operación y mantenimiento de infr.)	Hora	200,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.116.535	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	7.116.535	3.937.019	55,32
Totales		7.116.535	7.116.535	3.937.019	55,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	3.616.535	0	0	0,00
Informática Software	3.500.000	7.116.535	3.937.019	55,32
Totales	7.116.535	7.116.535	3.937.019	55,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	3.616.535	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.500.000	7.116.535	3.937.019	55,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.116.535	7.116.535	3.937.019	55,32
Total	7.116.535	7.116.535	3.937.019	55,32

Observaciones	
Fecha	Observación
18/08/2010	Se traspusieron créditos de Rentas Generales a Endeudamiento Externo en el marco del Convenio 1970/OC-UR con el BID, firmado el 8/04/08.
13/04/2011	Dentro de lo adjudicado por la LPI 2/09-Portal del Estado Uruguayo, se incluyen servicios informáticos que brindaron las empresas adjudicatarias identificados como paquetes para determinados conceptos sin aclarar cantidades de horas, por lo tanto dichos servicios fueron prestados pero no quedaron discriminados en cantidad de horas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 802

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	802 - Intranet del Estado
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	802
Descripción del Proyecto	Facilitar la instalación de aplicaciones para Gobierno Electrónico en marcos multi institucionales
Objetivo principal del Proyecto	Instalar y poner en funcionamiento una plataforma tecnológica que permita intercambio seguro de datos y servicios entre dependencias y ciudadano.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Madurez de la tecnología, insuficiencia de recursos económicos asignados, compromiso de los organismos involucrados que aportan contenido y servicios

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Software para gestión de servicios compartidos por la Administración Pública y soportados por AGESIC	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Compra de software y servicios de implementación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de servicios informáticos y anexos (impl.de control de acceso a la información pública)	Hora	200,00	200,00	200,00	100,00
Empresas Consultoras	Servicios de infraestructura de comunicaciones, data center y consultoría asociada	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	17.208.713	17.208.713	17.073.159	99,21
Totales		17.208.713	17.208.713	17.073.159	99,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	10.455.383	10.455.383	10.957.941	104,81
Informática Software	6.753.330	6.753.330	6.115.218	90,55
Totales	17.208.713	17.208.713	17.073.159	99,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	10.455.383	10.455.383	10.957.941	104,81
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.753.330	6.753.330	6.115.218	90,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.208.713	17.208.713	17.073.159	99,21
Total	17.208.713	17.208.713	17.073.159	99,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 803

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	803 - Ventanilla Única
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Guía de Trámites
Objetivo principal del Proyecto	Brindar información a los ciudadanos referente a los trámites disponibles en los portales del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Insuficiencia en el compromiso de los organismos involucrados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Servicios de infraestructura de comunicaciones, data center y consultoría asociada	Mes	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	484.752	484.752	484.752	100,00
Totales		484.752	484.752	484.752	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	484.752	484.752	484.752	100,00
Totales	484.752	484.752	484.752	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	484.752	484.752	484.752	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	484.752	484.752	484.752	100,00
Total	484.752	484.752	484.752	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 804

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	804 - Equipamiento informático y de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	804
Descripción del Proyecto	Proporcionar el equipamiento informático, de oficina y el mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Contar con el equipamiento informático, de oficina y el mobiliario necesario para promover la eficacia y la eficiencia de la gestión de la AGESIC
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Demoras en trámites de adquisiciones

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de mesas, escritorios, cajoneras, armarios, etc	Unidad	30,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Adquisición de equipos informáticos, audiovisuales y accesorios (router, UPS, impresoras, etc.)	Unidad	70,00	70,00	95,00	135,71

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.207.500	1.207.500	1.207.500	100,00
Totales		1.207.500	1.207.500	1.207.500	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	100.000	89.682	89,68
Informática Hardware	1.107.500	1.107.500	1.117.818	100,93
Totales	1.207.500	1.207.500	1.207.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	100.000	89.682	89,68
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.107.500	1.107.500	1.117.818	100,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.207.500	1.207.500	1.207.500	100,00
Total	1.207.500	1.207.500	1.207.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 805

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	805 - Fortalecimiento de las Áreas de TI
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	805
Descripción del Proyecto	Analizar y financiar proyectos de Gobierno Electrónico a través del mecanismo de fondos concursables
Objetivo principal del Proyecto	Promover la adopción de las mejores prácticas de Gobierno electrónico a nivel de los Organismos de la Administración Central
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Presentación de proyectos para fondos concursables

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Proyectos de Gobierno Electrónico a analizar y financiar	Unidad	19,00	19,00	15,00	78,95
Informática Hardware	Equipos y accesorios informáticos para fondos concursables	Unidad	136,00	136,00	142,00	104,41
Consultorías individuales	Contratación de consultores Gerentes de Proyectos de Fondos Concursables	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.160.000	12.160.000	12.160.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	9.200.000	9.200.000	7.562.379	82,20
Totales		25.360.000	21.360.000	19.722.379	92,33

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970/OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.520.598	1.520.598	1.520.597	100,00
Empresas Consultoras	20.639.402	16.639.402	14.949.876	89,85
Informática Hardware	3.200.000	3.200.000	3.251.906	101,62
Totales	25.360.000	21.360.000	19.722.379	92,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.520.598	1.520.598	1.520.597	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	20.639.402	16.639.402	14.949.876	89,85
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	3.200.000	3.200.000	3.251.906	101,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.360.000	21.360.000	19.722.379	92,33
Total	25.360.000	21.360.000	19.722.379	92,33

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Se realizó trasposición al Proyecto 809.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 806

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	806 - Certificado Digital Raíz
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Proveer la raíz de Uruguay para la certificación digital, de manera que se reconozcan todas las unidades certificadoras que cumplan con los estándares internacionales en la materia
Objetivo principal del Proyecto	Crear la raíz Uruguay y los procedimientos de certificación de Unidades Certificadoras de firma digital
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Procesos descriptos, tecnología adoptada y seguridad informática

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Creación de la Raíz y descripción de procesos asociados	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	260.000	260.000	252.538	97,13
Totales		260.000	260.000	252.538	97,13

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	260.000	260.000	252.538	97,13
Totales	260.000	260.000	252.538	97,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	260.000	260.000	252.538	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	260.000	260.000	252.538	97,13
Total	260.000	260.000	252.538	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 807

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	807 - Fortalecimiento de procesos de Seguridad Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	807
Descripción del Proyecto	CERTuy de respuesta a incidentes informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al país de un componente básico para la seguridad informática del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Procesos definidos, sinergia con otros CERT del mundo, uso del mismo por parte de la administración

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Implantación de procesos de seguridad asociados al CERT	Mes	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	430.000	430.000	430.000	100,00
Totales		430.000	430.000	430.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	430.000	430.000	430.000	100,00
Totales	430.000	430.000	430.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	430.000	430.000	430.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	430.000	430.000	430.000	100,00
Total	430.000	430.000	430.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 808

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	808 - Red Interadministrativa de alta velocidad del Estado Uruguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	808
Descripción del Proyecto	Creación de la REDuy, red de alta velocidad y disponibilidad para acceso a todos los Incisos de la Administración Central
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Administración Central de una red de alta velocidad que permita el desarrollo de la plataforma de Gobierno Electrónico
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Tecnología adoptada. Contar con un equipo que de soporte técnico en el lugar.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Mantenimiento de la REDuy	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Instalación de la REDuy	Unidad	50,00	50,00	39,00	78,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.660.000	21.660.000	21.138.805	97,59
Totales		21.660.000	21.660.000	21.138.805	97,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	18.165.378	18.165.378	19.765.868	108,81
Informática Hardware	3.494.622	3.494.622	1.372.937	39,29
Totales	21.660.000	21.660.000	21.138.805	97,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	18.165.378	18.165.378	19.765.868	108,81
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	3.494.622	3.494.622	1.372.937	39,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	21.660.000	21.660.000	21.138.805	97,59
Total	21.660.000	21.660.000	21.138.805	97,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 809

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	809 - Plataforma de Gobierno Electrónico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	809
Descripción del Proyecto	Instalación de la Plataforma de Gobierno Electrónico del Uruguay
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Administración de una Plataforma que permita un intercambio de información y la interoperabilidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Tecnologías implantadas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Portal Instalado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Implementación y Mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.700.000	24.200.000	23.445.913	96,88	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.880.000	780.000	0	0,00	
Totales		14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86	

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970/OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86
Totales	14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86
Total	14.580.000	24.980.000	23.445.913	93,86

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Proyecto reforzado con trasposiciones de otros proyectos de la misma Unidad Ejecutora, y a su vez, abatido en el marco del Decreto N° 24/2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 810

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	810 - Fortalecimiento del Marco General de Uso de las TICs
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	810
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de las áreas de TIC's de la Administración Central y del Estado en general
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al país de una estructura tecnológica del nivel adecuado para el tamaño del país, el avance tecnológico y el contexto internacional actual
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Políticas definidas, normas y estándares implantados y utilizados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de personal de las unidades de sistema para la adecuada aplicación de soluciones de GE	Unidad	800,00	800,00	1.070,00	133,75
Empresas Consultoras	Mantenimiento de un Sistema de Control de incidentes de Seguridad	Mes	9,00	9,00	9,00	100,00
Empresas Consultoras	Soluciones de GE, estrategias, estándares y usabilidad	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Mejoramiento de espacios locativos	Metro cuadrado	350,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mejoramiento de espacios locativos	Unidad	160,00	160,00	160,00	100,00
Empresas Consultoras	Procesos de certificación digital y seguridad	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Empresas Consultoras	Provisión de solución integrada de correo electrónico y servidor archivo para uso personal de AGESIC	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoramiento de espacios locativos	Metro cuadrado	0,00	350,00	350,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.510.000	8.510.000	8.495.124	99,83
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	8.800.000	7.300.000	5.428.980	74,37
Totales		17.310.000	15.810.000	13.924.104	88,07

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970/OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.000.000	0	0	0,00
Capacitación	2.075.078	2.718.730	832.834	30,63
Empresas Consultoras	13.234.922	11.091.270	11.091.270	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Mobiliario	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales	17.310.000	15.810.000	13.924.104	88,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.075.078	2.718.730	832.834	30,63
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	13.234.922	11.091.270	11.091.270	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.310.000	15.810.000	13.924.104	88,07
Total	17.310.000	15.810.000	13.924.104	88,07

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Crédito presupuestal del proyecto abatido en el marco del Decreto Nº 24/2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 811

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	811 - Expediente Electrónico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	811
Descripción del Proyecto	Implantar el expediente electrónico en todo el ámbito estatal y crear un mecanismo de seguimiento de los mismos, de fácil y amplio acceso
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de un mecanismo de seguimiento de todas las interacciones de la ciudadanía con el Estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Solución tecnológica, definición de requerimientos, adopción pr parte de los actores

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema Expediente Electrónico y software de seguimiento implantados	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Desarrollo e Implantación de Sistema Expediente Electrónico	Unidad	6,00	6,00	4,00	66,67
Empresas Consultoras	Procesos de certificación digital y seguridad	Hora	3.000,00	3.000,00	2.040,00	68,00
Informática Hardware	Creación de raíz y procesos asociados	Mes	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.940.000	12.050.000	11.794.843	97,88
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	5.390.000	3.536.275	65,61
Totales		26.940.000	17.440.000	15.331.118	87,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	25.940.000	16.440.000	15.331.118	93,25
Informática Hardware	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales	26.940.000	17.440.000	15.331.118	87,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	25.940.000	16.440.000	15.331.118	93,25
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.940.000	17.440.000	15.331.118	87,91
Total	26.940.000	17.440.000	15.331.118	87,91

Observaciones	
Fecha	Observación
18/08/2010	Se traspusieron créditos de Rentas Generales a Endeudamiento Externo, Convenio BID 1970/OC-UR, firmado el 8/04/08.
14/04/2011	Uno de los procedimientos fue adjudicado como servicio de consultoría, sin discriminar cantidades de horas y se realizaron pagos en función a entregables cumplidos. Eso explica el nivel de ejecución presupuestal.
03/06/2011	Se realizó trasposición al Proyecto 809.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 812

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	7 - Desarrollo del Gob.Electrónico y Soc.Información.
Proyecto	812 - Sociedad de la Información
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	812
Descripción del Proyecto	Desarrollo de iniciativas de la sociedad de la información y el conocimiento
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el país
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Involucramiento de actores de la sociedad civil

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Desarrollo de soluciones de gobierno electrónico y aplicación de normativa vinculada	Mes	12,00	12,00	6,00	50,00
Capacitación	Capacitación de personal de las unidades de sistema para la adecuada aplicación de soluciones de GE	Unidad	1.200,00	1.200,00	1.070,00	89,17

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.940.000	5.940.000	5.940.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	6.600.000	1.700.000	0	0,00
Totales		12.540.000	7.640.000	5.940.000	77,75

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970/OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	11.330.573	1.700.000	38.796	2,28
Empresas Consultoras	1.209.427	5.940.000	5.901.204	99,35
Totales	12.540.000	7.640.000	5.940.000	77,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	11.330.573	1.700.000	38.796	2,28
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.209.427	5.940.000	5.901.204	99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.540.000	7.640.000	5.940.000	77,75
Total	12.540.000	7.640.000	5.940.000	77,75

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	En el Componente "Empresas Consultoras", figura una transferencia a la Fundación Ricaldoni, que incluye una parte destinada a capacitación. Dicha transferencia quedó imputada al Componente Empresas Consultoras, y por dicho motivo no se refleja en los créditos destinados a Capacitación. Para el caso de la planificación prevista para Empresas Consultoras, de 12 meses de servicios, corresponde puntualizar que los procedimientos de contratación demoraron más de lo previsto por lo que se retrasaron las contrataciones y sólo se pudo ejecutar 6 meses.
03/06/2011	Crédito presupuestal del proyecto abatido en el marco del Decreto N° 24/2010.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	703 - Vehículos ,motos,camionetas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o renovación de los medios de locomoción para la realización de gestiones administrativas del personal de la Secretaría de Estado fuera del organismo
Objetivo principal del Proyecto	Renovar la plaza automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Auto	Unidad	1,00	24,00	24,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	324.480	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.579.520	5.990.600	91,05
Totales		324.480	6.579.520	5.990.600	91,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	324.480	6.579.520	5.990.600	91,05
Totales	324.480	6.579.520	5.990.600	91,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	324.480	6.579.520	5.990.600	91,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	324.480	6.579.520	5.990.600	91,05
Total	324.480	6.579.520	5.990.600	91,05

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	Aumento del crédito al amparo del artículo 37 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	704 - Equipamiento de los Pasos de Frontera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y de bienes de uso en general de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pasos de Frontera con equipamiento acorde a las necesidades para el correcto funcionamiento	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	106.538	156.538	148.648	94,96
Totales		106.538	156.538	148.648	94,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	106.538	156.538	148.648	94,96
Totales	106.538	156.538	148.648	94,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	32.500	32.500	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	26.538	26.538	18.648	70,27
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	16.250	16.250	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	130.000	130.000	100,00
Total Montevideo	26.538	26.538	18.648	70,27
Total	106.538	156.538	148.648	94,96

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	Aumento de crédito por trasposiciones de otros proyectos de la U.E. Se adquirieron taladros, remachadoras y se instalaron equipos de aire acondicionado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	705 - Mobiliario y equip. de oficina de los Pasos de Frontera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas de Pasos de Frontera amobladas adecuadamente	Unidad	9,00	9,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	105.999	30.999	0	0,00
Totales		105.999	30.999	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	105.999	30.999	0	0,00
Totales	105.999	30.999	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	20.000	7.500	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	25.999	999	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	10.000	3.750	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	30.000	0	0,00
Total Montevideo	25.999	999	0	0,00
Total	105.999	30.999	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	El proyecto fue reforzante de otros proyectos de la U.E. (Proyectos N°704 y N° 706).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	706 - Compra, rep. y mant. de inmuebles de los Pasos de Frontera
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Compra y reparación de inmuebles de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar la infraestructura edilicia adecuada a cada Paso de Frontera de acuerdo a las directivas del Mercosur
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura edilicia en condiciones adecuadas para su funcionamiento en los pasos de frontera	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación eléctrica a nuevo	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y pintura de local	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras varias	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95
Totales		2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95
Totales	2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.549.996	12.247.896	12.235.804	99,90
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	672.900	10.000.000	10.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.222.896	22.247.896	22.235.804	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	Aumento del crédito por trasposiciones del Proyecto N° 705 de la U.E. 001 y del Proyecto N° 731 de la U.E. 041 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 707

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	707 - Nueva tecnología para la mejora de la gestión
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Continuación y actualización de los sistemas de gestión del Inciso
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con infraestructura que garantice la mejora de la gestión	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipar oficinas nuevas	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Instalar software en oficinas nuevas	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.457.990	2.642.990	1.190.682	45,05
Totales		2.457.990	2.642.990	1.190.682	45,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.228.995	1.321.495	595.341	45,05
Informática Software	1.228.995	1.321.495	595.341	45,05
Totales	2.457.990	2.642.990	1.190.682	45,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.228.995	1.321.495	595.341	45,05
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.228.995	1.321.495	595.341	45,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.457.990	2.642.990	1.190.682	45,05
Total	2.457.990	2.642.990	1.190.682	45,05

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	El proyecto fue reforzado por trasposición del Proyecto N° 956. No se pudo ejecutar en su totalidad por demoras en el proceso licitatorio. Se adquirieron LCD, cañón proyector multimedia, computadoras de escritorio, monitores, switches de 48 puertos, netbooks, fuentes redundantes de 675W, sistema de control de acceso por huella y RFID, circuito cerrado de televisión y visualización de cámaras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 770

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	770 - Mobiliario y equipamiento de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	770
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la secretaría de estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionar 5 oficinas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Complementar equipamiento hardware de 5 oficinas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	908.481	2.167.961	1.776.490	81,94
Totales		908.481	2.167.961	1.776.490	81,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	906.343	1.300.000	1.000.000	76,92
Informática Hardware	2.138	867.961	776.490	89,46
Totales	908.481	2.167.961	1.776.490	81,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	906.343	1.300.000	1.000.000	76,92
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.138	867.961	776.490	89,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	908.481	2.167.961	1.776.490	81,94
Total	908.481	2.167.961	1.776.490	81,94

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	Aumento de crédito por trasposiciones de otros proyectos del Inciso. Se adquirieron: mesas, sillas, escritorios, placares, estanterías, cajoneras, lámparas para escritorio, heladera, horno microondas, heladera frigobar, teléfonos inalámbricos, cafetera, ventilador de techo, jarra eléctrica, pelapapa industrial, licuadora industrial y equipamiento informático.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 771

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	771 - Bienestar Social
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	771
Descripción del Proyecto	Gastos de apoyo social al personal de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer y promover el bienestar social del personal de la Dirección General de Secretaría de Estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejorar calidad y nivel social y cultural de funcionarios	Unidad	800,00	800,00	800,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección General de Secretaría de Estado	800	800	800	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Compra de libros	Unidad	110,00	110,00	110,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Guardería del Ministerio de Defensa Nacional equipada para 220 niños	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Guardería del Ministerio de Defensa Nacional en condiciones edilicias correctas para su funcionamien	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	393.216	393.216	387.951	98,66
Totales		393.216	393.216	387.951	98,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	305.513	300.000	300.000	100,00
Libros y Obras de Arte	47.729	50.000	47.951	95,90
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	39.974	43.216	40.000	92,56
Totales	393.216	393.216	387.951	98,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	305.513	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	47.729	50.000	47.951	95,90
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	39.974	43.216	40.000	92,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	393.216	393.216	387.951	98,66
Total	393.216	393.216	387.951	98,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 772

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	772 - Banco de Tumores
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	772
Descripción del Proyecto	Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y a futuro consentidos por el paciente
Objetivo principal del Proyecto	Registro, seguimiento y determinación de mutaciones genéticas en los pacientes portadores de diferentes tipos de cánceres, su evolución y respuesta a distintas terapias
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Involucramiento en la atención de tipos de tumores con mayor prevalencia en el país	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Banco de Tumores	900	900	900	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición ultra freezer vertical con accesorios	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	1.050.000	877.625	83,58
Totales		200.000	1.050.000	877.625	83,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	1.050.000	877.625	83,58
Totales	200.000	1.050.000	877.625	83,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	1.050.000	877.625	83,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	1.050.000	877.625	83,58
Total	200.000	1.050.000	877.625	83,58

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	El proyecto recibió un refuerzo por un monto de \$ 850.000 del Programa 007, U.E. 035, Proyecto N° 956.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 867

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	1 - Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	867 - Compra, rep. y mant. de inmuebles,construcc. complementarias
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	867
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras de mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del patrimonio nacional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento edilicio de la Dirección General de Secretaría de Estado	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reformas, mantenimiento y construcciones en las unidades organizativas	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59
Totales		1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59
Totales	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59
Total	1.094.496	3.544.496	3.033.892	85,59

Observaciones	
Fecha	Observación
26/05/2011	Aumento de crédito por trasposiciones de otros proyectos de distintos programas del Inciso. Se realizaron obras en el Jardín Maternal, humedades en baño Edificio Oribe, baños de asesores planta baja Edificio Artigas, construcción de baño en conserjería de Edificio Lavalleja.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 708

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	708 - Sistema de Seguridad
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma, sistemas de alertas, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar y mantener la seguridad física en las instalaciones
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de seguridad funcionando adecuadamente	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.501	44.501	43.046	96,73
Totales		44.501	44.501	43.046	96,73

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	44.501	44.501	43.046	96,73
Totales	44.501	44.501	43.046	96,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	44.501	44.501	43.046	96,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	44.501	44.501	43.046	96,73
Total	44.501	44.501	43.046	96,73

Observaciones	
Fecha	Observación
28/03/2011	Se realizó lo planificado para la asignación de rubros en el año. Se repuso una cámara de vigilancia y los sensores. Se realizaron las reparaciones de la cerca eléctrica (que no cubre el contrato de mantenimiento).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 709

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	709 - Reciclaje de Instalaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Reacondicionamiento de los espacios físicos (construcciones, reparaciones, acondicionamiento del espacio físico)
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionar las instalaciones de la DINACIE de acuerdo a necesidades para mejor cumplimiento de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Oficinas remodeladas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	130.090	130.090	130.085	100,00
Totales		130.090	130.090	130.085	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	130.090	130.090	130.085	100,00
Totales	130.090	130.090	130.085	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	130.090	130.090	130.085	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	130.090	130.090	130.085	100,00
Total	130.090	130.090	130.085	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	710 - Equipamiento de Nuevas Instalaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento para las nuevas instalaciones de la DINACIE
Objetivo principal del Proyecto	Equipar adecuadamente las nuevas instalaciones de la DINACIE
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinaria para las diversas oficinas	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	35.698	35.698	35.370	99,08
Totales		35.698	35.698	35.370	99,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	35.698	35.698	35.370	99,08
Totales	35.698	35.698	35.370	99,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	35.698	35.698	35.370	99,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	35.698	35.698	35.370	99,08
Total	35.698	35.698	35.370	99,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
28/03/2011	Se adquirió el mobiliario siguiente: sillas, armarios de oficina, escritorios, etc.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 711

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctral. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	711 - Adquisición de Equipos Técnicos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipo electrónico y de comunicaciones, de Seguridad, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar equipamiento electrónico, de comunicaciones, de seguridad y LCI
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos técnicos	Unidad	10,00	10,00	4,00	40,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	177.984	177.984	62.160	34,92
Totales		177.984	177.984	62.160	34,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	177.984	177.984	62.160	34,92
Totales	177.984	177.984	62.160	34,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	177.984	177.984	62.160	34,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	177.984	177.984	62.160	34,92
Total	177.984	177.984	62.160	34,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	Se realizó la compra de equipos técnicos de comunicaciones al amparo del artículo 33 literal h del TOCAF. No todas las adquisiciones de equipos planificadas se pudieron concretar debido a demoras en la tramitación, posponiéndose para el ejercicio 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 712

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	712 - Proyecto de Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición de equipamiento informático
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de capacidad informática
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento informático en condiciones adecuadas	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	191.488	191.488	191.425	99,97
Totales		191.488	191.488	191.425	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	191.488	191.488	191.425	99,97
Totales	191.488	191.488	191.425	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	191.488	191.488	191.425	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	191.488	191.488	191.425	99,97
Total	191.488	191.488	191.425	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 713

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	713 - Permuta de vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	713
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	0,00	17,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.622.000	0	0,00
Totales		0	4.622.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	4.622.000	0	0,00
Totales	0	4.622.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	4.622.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.622.000	0,00
Total	0	4.622.000	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
28/03/2011	Aumento de crédito al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362. Se declaró desierta la licitación de vehículos por no ser las ofertas presentadas convenientes para esta Dirección Nacional.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 749

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	1 - Administración ctal. del Mrio. de Defensa Nacional
Proyecto	749 - Equipamiento y Mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	749
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamientos y mobiliario a efectos de sustituir los existentes u obsoletos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener adecuadamente equipada la DINACIE
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario para las diversas oficinas	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	76.570	76.570	76.570	100,00
Totales		76.570	76.570	76.570	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	76.570	76.570	76.570	100,00
Totales	76.570	76.570	76.570	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	76.570	76.570	76.570	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	76.570	76.570	76.570	100,00
Total	76.570	76.570	76.570	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
28/03/2011	Se compró mobiliariode oficina, calculadoras, escritorio para PC, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 753

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	753 - Adquirir, moder, repotenc, mejorar, mat.y equip.uso militar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	753
Descripción del Proyecto	Munición pequeños y grandes calibres, granadas y artificios. Armamento individual colectivo y material de Artillería. Repotenciación de blindados y tanques. Equipamiento para desactivación de artefactos terroristas (E.D.A.T.) Compañía Especial Antiterrorista (C.E.A.T.) Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército (C.I.P.E.) Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales (C.I.FF.EE.) Equipo de buzos tácticos. Equipos de desminado humanitario de Ingenieros. Equipo de dotación fija y móvil: cocina, comedor y cámara frigorífica Equipo Militar
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir, modernizar, repotenciar, o mejorar material y equipo de uso militar con fines bélicos, de instrucción o administrativos para el Ejército para abastecer de los medios materiales y equipos necesarios a las unidades e instalaciones del Ejército, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Organización y Equipo (T.O.E.) y otros requerimientos doctrinarios a fin de cumplir con las misiones establecidas en las Leyes y reglamentos en vigencia; permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos del inciso relativos a la Defensa Nacional. Asegurar la disponibilidad operacional de la Fuerza, para su empleo cuando esto sea requerido por el Gobierno Nacional, a través del desarrollo de las capacidades que debe poseer la misma, entendiéndose como prioridades las siguientes: "Comando y control (C4I2S), Interoperabilidad, Proyección y Despliegue, Protección Individual aproximada y colectiva, Polifuncionalidad, Sostenimiento de la Fuerza y Personal Militar capacitado y motivado"; permitiendo eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Demora de presentación de los oferentes por tratarse de adquisiciones a empresas internacionales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal combatiente instruido, entrenado y equipado	Unidad	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento paracaidismo	Unidad	14,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Municiones de pequeño calibre, para armas pesadas, granadas y artificios	Unidad	526.664,00	620.749,00	620.749,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sección de Apoyo a Emergencias	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para buzos tácticos	Unidad	71,00	71,00	71,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para el Sistema de comando, control y comunicaciones	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84
Totales		21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84
Totales	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84
Total	21.290.768	36.718.688	25.645.916	69,84

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Aumento de crédito al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 754

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	754 - Renovación de flota vehicular
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	754
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación de la flota vehicular	Porcentaje	0,00	100,00	19,93	19,93

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camiones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Camionetas y minubuses	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Vehículos	Repuestos vehiculares	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	30.848.544	6.148.714	19,93
Totales		0	30.848.544	6.148.714	19,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	30.848.544	6.148.714	19,93
Totales	0	30.848.544	6.148.714	19,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	30.848.544	6.148.714	19,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	30.848.544	6.148.714	19,93
Total	0	30.848.544	6.148.714	19,93

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Proyecto habilitado al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 por \$ 24.693.000, que fue acreditado próximo al vencimiento del ejercicio, lo que no permitió ejecutarlo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 755

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Adquisición y repotenciación del equipo pesado, vial y maquinaria de ingenieros
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades de Ingenieros de Combate, Construcciones y Servicios del equipamiento necesario para el cumplimiento de las tareas derivadas de las misiones que debe cumplir el Ejército, tanto la fundamental de defender la soberanía e integridad territorial, como las subsidiarias de apoyar el desarrollo socio económico y colaborar ante situaciones de emergencia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Cambio en la cotización de los bienes a adquirir por variaciones en la tasa de cambio

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal combatiente equipado, instruido y entrenado	Unidad	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Maquinaria vial de ingenieros	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas para construcciones verticales y de zapador	Unidad	960,00	960,00	960,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94
Totales		5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94
Totales	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94
Total	5.004.652	11.004.652	10.997.600	99,94

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 del Programa 005, U.E. 041 (Resolución 1067 de 21 de setiembre de 2010).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 756

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	756 - Equip. para las act. de producción y de generac. de recursos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Cámaras frigoríficas (S.I.E.). Equipamiento de maquinaria para talleres y panadería (S.I.E.) Adquisición de maquinaria para P.E.S.M.A. y Departamento Comercial (S.M.A.) Desarrollo del sistema de cartografía (S.G.M.) Adquisición de maquinaria agrícola (S.V.R.) Tecnología para el hospital quirúrgico veterinario (S.V.R.) Servicio de Parques del Ejército
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Sistema de Apoyo Logístico de la Fuerza del equipamiento e instalaciones necesarias, para desarrollar la capacidad industrial militar potencial, que permita la generación de bienes y servicios para satisfacer requerimientos de la Fuerza y del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hectáreas protegidas	Hectárea	7.800,00	3.900,00	3.900,00	100,00
Incremento en la capac. de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos	Porcentaje	100,00	85,00	85,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para cámaras frigoríficas del Servicio de Intendencia del Ejército	Unidad	66,00	33,00	33,00	100,00
Construcciones	Baños públicos y conexión red de agua mejoradas	Unidad	14,00	14,00	7,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de maquinaria para talleres y panadería	Unidad	4.690,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Arrendamiento de maquinaria agrícola y forestal	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Sismógrafos	Unidad	22,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de tanques aéreos de 1500 lts	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Camioneta tipo Van	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores para talleres y panadería.	Unidad	0,00	4.690,00	4.690,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.069.477	3.984.477	3.962.403	99,45
Totales		8.069.477	3.984.477	3.962.403	99,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.287.161	1.416.648	1.408.800	99,45
Equipamiento y Maquinaria	3.537.316	2.567.829	2.553.603	99,45
Vehículos	1.245.000	0	0	0,00
Totales	8.069.477	3.984.477	3.962.403	99,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Vehículos	N	1.245.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.287.161	1.416.648	1.408.800	99,45
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.537.316	2.567.829	2.553.603	99,45

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.245.000	0	0	0,00
Total Montevideo	6.824.477	3.984.477	3.962.403	99,45
Total	8.069.477	3.984.477	3.962.403	99,45

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	El Proyecto tuvo una asignación definitiva menor a la previamente asignada por ser reforzante del proyecto N° 772 , disminuyendo el número de equipamiento y maquinaria adquiridos, respecto a lo planificado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 772

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	772 - Construcción, mejoras edilicias y de predios e instalaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	772
Descripción del Proyecto	Construcciones de cobertizos vehiculares, reparación de pisos e impermeabilizaciones de techos
Objetivo principal del Proyecto	Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Factores climáticos pueden afectar la ejecución de las obras en tiempo y forma

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones en condiciones adecuadas	Unidad	10,00	50,00	50,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de cobertizo vehicular	Metro cuadrado	900,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Reparación piso del gimnasio de la Escuela Militar	Metro cuadrado	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Impermeabilización de techo del Complejo Deportivo del Ejército	Metro cuadrado	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción de Polvorín 1ra. etapa.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Construcción E.S.O.E. (Escuela de Sub Oficiales del Ejército)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Construcción de batería de baños.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Construcción de Alojamiento de Personal Subalterno C.A.L.E.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Sistema de Iluminación P.E.S.M.A.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Adquisición de Tanque de combustible P.E.S.M.A.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Alambrado de seguridad C.A.L.E.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción varios.	Unidad	0,00	112.382,00	112.382,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción (alambre, cable, caños, correas, barreras, polietileno, etc.).	Metro	0,00	23.552,00	23.552,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción (cerámica, espuma plast, chapa, membrana asfáltica, cielorraso, malla).	Metro cuadrado	0,00	7.067,00	7.067,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción (pedregullo y arena).	Metro cúbico	0,00	260,00	260,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción (pintura, pegamento y aguarras).	Litro	0,00	13.131,00	13.131,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción (enduido, clavos, tornillos, tuercas y alambre).	Kilogramo	0,00	521,00	521,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.858.780	17.906.962	16.320.370	91,14
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	7.975.931	5.267.396	66,04
Totales		3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41
Totales	3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41
Total	3.858.780	25.882.893	21.587.766	83,41

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2011	Aumento de crédito al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 y por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 857

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	857 - Actualiz. SII Ejército - Capacitación, Pasantías y Equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	857
Descripción del Proyecto	Sistema de Comando y Control del Ejército C4I2S: Informática. Equipos de comunicación e informática para el Centro de Instrucción de perros de trabajo militar del Ejército
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir, desarrollar y actualizar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines militares
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conectividad del Ejército Nacional actualizada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Torre IDS-IPS	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Adquisición de software y licencias	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Torres de desarrollo	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Cintas de Respaldo	Unidad	100,00	153,00	153,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	23,00	23,00	23,00	100,00
Informática Software	Actualización Red Genexus	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipos de aire acondicionado.	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.314.159	2.945.019	2.827.775	96,02
Totales		2.314.159	2.945.019	2.827.775	96,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	240.000	240.000	100,00
Informática Hardware	2.197.101	2.470.717	2.470.717	100,00
Informática Software	117.058	234.302	117.058	49,96
Totales	2.314.159	2.945.019	2.827.775	96,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	240.000	240.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.197.101	2.470.717	2.470.717	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	117.058	234.302	117.058	49,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.314.159	2.945.019	2.827.775	96,02
Total	2.314.159	2.945.019	2.827.775	96,02

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 772 por \$ 630.860.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 858

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	2 - Ejército Nacional
Proyecto	858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	858
Descripción del Proyecto	Equipamiento, repuestos, accesorios, servicios y material de cartografía, geodesia, topografía, fotogrametría, fotografía e informática; software, capacitación de personal, mobiliario y equipamiento para instalaciones de equipos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Sistema de Apoyo Logístico a través del Servicio Geográfico Militar, del equipamiento, tecnología, servicio y capacitación para la investigación, producción y abastecimiento necesario para satisfacer los requerimientos de la Fuerza y del Estado, en cartografía, fotogrametría, geodesia, topografía y geomática
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema geodésico y topográfico para producción de cartografía actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Efectivos del Ejército Nacional	16.800	0	0	0,00
Personal de la Administración Pública y Entes del Estado.	0	250.000	250.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones GNSS	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Software	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estación Fotogramétrica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones de Trabajo	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	1.199.570	99,96
Totales		1.200.000	1.200.000	1.199.570	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.051.385	1.051.385	1.051.385	100,00
Informática Hardware	106.615	106.185	106.185	100,00
Informática Software	42.000	42.430	42.000	98,99
Totales	1.200.000	1.200.000	1.199.570	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.051.385	1.051.385	1.051.385	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	106.615	106.185	106.185	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	42.000	42.430	42.000	98,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	1.200.000	99,96
Total	1.200.000	1.200.000	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 732

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	732 - Adq. rep.y equip.de unidades op.(flotantes y aeronavales)
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	732
Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y equipamiento de unidades operativas (flotantes y aeronavales)
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los componentes navales y aéreos en óptimas condiciones de respuesta a los requerimientos derivados de la misión asignada utilizando recursos de actividad propia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Operativas en mejores condiciones	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de la Fuerza de Mar Nacional y extranjero	15.000	15.000	15.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar Unidades Navales	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00
Informática Hardware	Incorporar equipos informáticos y continuar con la implementación de la Red Armada	Unidad	5,00	5,00	20,00	400,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener unidades navales flotantes y aeronavales	Unidad	5,00	5,00	3,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	22.192.350	22.192.350	18.037.830	81,28
Totales		22.192.350	22.192.350	18.037.830	81,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
Informática Hardware	192.350	192.350	892.481	463,99
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	17.000.000	17.000.000	12.145.349	71,44
Totales	22.192.350	22.192.350	18.037.830	81,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	192.350	192.350	892.481	463,99
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	17.000.000	17.000.000	12.145.349	71,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	22.192.350	22.192.350	18.037.830	81,28
Total	22.192.350	22.192.350	18.037.830	81,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 733

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	733 - Adq., construcción y equip. de unidades navales terrestres
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción y equipamiento de Unidades Navales Terrestres
Objetivo principal del Proyecto	Contar con Unidades Navales Terrestres en óptimas condiciones de manera que puedan apoyar a la Fuerza de Mar en la forma requerida
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar Unidades Navales Terrestres	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Construcciones	Viviendas por las que se pagan cuotas al BHU	Unidad	80,00	80,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Incorporar equipos informáticos y continuar con la implementación de la Red Armada	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición del simulador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.468.750	18.300.000	17.138.442	93,65
Totales		3.468.750	18.300.000	17.138.442	93,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	1.318.750	14.823.894	15.662.336	105,66
Informática Hardware	150.000	1.476.106	1.476.106	100,00
Totales	3.468.750	18.300.000	17.138.442	93,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.000.000	2.000.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.318.750	14.823.894	15.662.336	105,66
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	150.000	1.476.106	1.476.106	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.468.750	18.300.000	17.138.442	93,65
Total	3.468.750	18.300.000	17.138.442	93,65

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2011	Se adquirió el simulador para la Escuela Naval (ESNAL). Recibió trasposiciones de los Proyectos N° 940 y N° 941.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 735

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	735 - Adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento de transporte, motores y repuestos mayores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y renovar la flota vehicular operativa
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota Vehicular en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar la flota vehicular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y Mantenimiento mayor de la flota vehicular	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.423.000	2.773.000	513.189	18,51
Totales		3.423.000	2.773.000	513.189	18,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	423.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	2.773.000	513.189	18,51
Totales	3.423.000	2.773.000	513.189	18,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	423.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	2.773.000	513.189	18,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.423.000	2.773.000	513.189	18,51
Total	3.423.000	2.773.000	513.189	18,51

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	Se traspuso \$ 650.000 a la U.E 023, Proyecto N° 945 según Res. MEF 1776 del 27/12/2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 737

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	737 - Adq, constr., rep.y equip.de Unidades de Seguridad Marítima
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	737
Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades de seguridad marítima
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar y mantener las Unidades destinadas a la seguridad marítima de forma tal que puedan cumplir con las actividades sustantivas y de apoyo asignadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar unidades de seguridad marítima	Unidad	80,00	80,00	50,00	62,50
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	20,00	40,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	12.796.843	12.796.843	8.330.581	65,10
Totales		12.796.843	12.796.843	8.330.581	65,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.646.843	12.646.843	6.331.220	50,06
Informática Hardware	150.000	150.000	1.999.361	1.332,91
Totales	12.796.843	12.796.843	8.330.581	65,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.646.843	12.646.843	6.331.220	50,06
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	150.000	150.000	1.999.361	1.332,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.796.843	12.796.843	8.330.581	65,10
Total	12.796.843	12.796.843	8.330.581	65,10

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar los procesos licitatorios. Se adquirió : equipamiento náutico, materiales para control de mercancías peligrosas, mobiliario para reforma de baños y cocinas, materiales para la reparación de lanchas, materiales de construcción caldera a gas, radiadores, bombas, dispensadores de jabón líquido y equip. seca manos. Mobiliario y electrodomésticos. Equipamiento de oficina. Adquisición de chalecos salvavidas y accesorios. Servidores de red, equipos y software para ayudas a la navegación. Service de botes neumáticos. Adquisición de colchones . Materiales de pirotecnia. Arrendamiento de heramientas de construcción . Overhaul de motores. Instalación y suministro de una infraestructura de cableado tipo backbone. Materiales para control de mercancías peligrosa. Equipamiento informático . Equipos de aire acondicionado. Sistemas de Seguridad. Adquisición de proyecto multimedia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 738

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	738 - Equip.e instrum.del Serv.de Oceanografía, Hidrog.y Metereol.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Navegantes en Jurisdicción de la ROU	20.000	20.000	20.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Incorporar y mantener operativos el equipamiento e instrumental del SOHMA	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39	
Totales		1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39
Totales	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39
Total	1.200.000	1.299.000	1.187.181	91,39

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	<p>Se refuerza el proyecto en \$ 99.000 (Convenio SOHMA-CARP-FREEPLATA), al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930.</p> <p>Se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none">Equipamiento meteorológico -Registrador de datos (DATALOGGER) -Adquisición de unidad condensadora blindada-Equipos y software para ayuda a la navegación -Sillas metálicas y mesas-Equipamiento meteorológico -Artículos para enfermería-Adquisición de conductímetro de campo c/ cable-Equipos y software para ayudas a la navegación. <p>Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar con los procesos licitatorios.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 758

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	758 - Adq. rep.y equip.de Unidades Op.(Flotantes y Aeronavales)
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	758
Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y equipamiento de Unidades operativas (flotantes y aeronavales)
Objetivo principal del Proyecto	Mantener una flota con componentes navales y aéreos en condiciones óptimas, capaz de tener una respuesta adecuada a las necesidades que imponen el amplio espectro de la misión asignada a la fuerza
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota Naval alistada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y Mantenimiento de Unidades Navales Operativas	Unidad	22,00	22,00	17,00	77,27
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener Operativas las Unidades Navales	Unidad	22,00	22,00	15,00	68,18
Capacitación	Capacitar a pilotos en el extranjero	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	28.497.965	21.497.965	16.832.309	78,30
16 - Endeudamiento interno	3 - Partidas Anuales	21.793.600	21.793.600	0	0,00
Totales		50.291.565	43.291.565	16.832.309	38,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	291.565	291.565	98.550	33,80
Equipamiento y Maquinaria	12.000.000	12.000.000	11.383.550	94,86
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	38.000.000	31.000.000	5.350.209	17,26
Totales	50.291.565	43.291.565	16.832.309	38,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	291.565	291.565	98.550	33,80
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.000.000	12.000.000	11.383.550	94,86
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	38.000.000	31.000.000	5.350.209	17,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.291.565	43.291.565	16.832.309	38,88
Total	50.291.565	43.291.565	16.832.309	38,88

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	<p>Se traspuso a la U.E. 004, Prog. 002 del Inciso 03 la suma de \$ 7:000.000 según Res. MEF 1552 07/12/2010. Los saldos sin ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar los procesos licitatorios.</p> <p>Se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de trajes anti exposición- Equip. y mantenimiento de grúa en buque balizador Orion- Adquisición de pinturas marinas- Adquisición de cabullería- Equipo intercomunicador y baterías- Transformador trifásico 220/380V- Separador de sentinas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 759

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	759 - Adq, constr., rep.y equipamiento de Unidades navales terres
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	759
Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción, reparación y equipamiento de Unidades Navales Terrestres
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar y mantener las Unidades Navales Terrestres a fin de llevar a cabo en forma eficaz las tareas asignadas a la institución naval
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Navales Terrestres alistadas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Viviendas con cuotas pagas del BHU	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar Unidades Navales Terrestres	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Incorporar equipos informáticos y continuar con la implementación de la Red Armada	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Construcciones	Efectuar construcciones complementarias en las instalaciones	Unidad	41,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Viviendas por las que se pagan cuotas al BHU	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	19.535.090	23.535.090	20.302.597	86,27
Totales		19.535.090	23.535.090	20.302.597	86,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	15.000.000	19.000.000	15.321.106	80,64
Equipamiento y Maquinaria	4.000.000	4.000.000	4.367.449	109,19
Informática Hardware	535.090	535.090	614.042	114,75
Totales	19.535.090	23.535.090	20.302.597	86,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.000.000	19.000.000	15.321.106	80,64
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.000.000	4.000.000	4.367.449	109,19
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	535.090	535.090	614.042	114,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.535.090	23.535.090	20.302.597	86,27
Total	19.535.090	23.535.090	20.302.597	86,27

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	<p>Aumento de crédito por trasposición de otros proyectos del Inciso. Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar los procesos licitatorios.</p> <p>Se realizaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pago de cuota leasing BHU- Equipos y accesorios de red de comunicaciones- Central telefónica- Almohadas y colchones de poliuretano- Adquisición de cortinas roller- Hormigón premezclado- Mesada de granito- Equipamiento de gimnasio- Tractor 15 Hp- Hidrolavadora de alta presión- Lustradora profesional- Horno industrial a gas- Mámparas divisorias- Revestimiento de pisos- Construcción de cerco perimetral.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 939

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	939
Descripción del Proyecto	Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento (GRUBU)
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar la tecnología en el área de Buceo y Salvamento para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Actualizar y mantener el Equipamiento de Buceo y Salvamento del GRUBU	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63
Totales		1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63
Totales	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63
Total	1.459.360	1.459.360	1.162.114	79,63

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar los procesos licitatorios. Se adquirió: Equipamiento para buceo- Electrobomba sumergible- Adquisición de equipo para soldadura eléctrica- Generador eléctrico.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 940

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	940
Descripción del Proyecto	Investigación, desarrollo científico aplicado y equipamiento de sistemas de ayuda a la navegación
Objetivo principal del Proyecto	Disponer del equipamiento adecuado para el sistema de boyado y balizamiento, así como promover la investigación y el desarrollo científico aplicado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gente de Mar Profesional, Amateur y Embarcaciones que naveguen en jurisdicción de la ROU	25.000	25.000	25.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar y mantener el área de boyado y balizamiento (Unidad SERBA)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Relevamiento geofísicos relativos al suelo marino (estudio de la plataforma continental)	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	19.490.241	9.158.991	4.948.800	54,03
Totales		19.490.241	9.158.991	4.948.800	54,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	16.990.241	6.658.991	4.948.800	74,32
Investigación	2.500.000	2.500.000	0	0,00
Totales	19.490.241	9.158.991	4.948.800	54,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	16.990.241	6.658.991	4.948.800	74,32
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.500.000	2.500.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.490.241	9.158.991	4.948.800	54,03
Total	19.490.241	9.158.991	4.948.800	54,03

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	<p>Se traspuso: \$ 1:000.000 a la U.E 023 Prog. 004 según Res. MEF 1776 del 27/12/2010 y \$9:331.250 al Proyecto N° 733. Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar con los procesos licitatorios.</p> <p>Se adquirió:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cadenas y grilletes- Equipamiento lumínico y tornillería- Equipamiento de lucha contra incendio- Adquisición de herramientas- Electrodomésticos- Radares- Sistemas de seguridad- Hidrolavadora de alta presión- Equipos accesorios para soldadura- Adquisición de tanques de combustible- Binoculares- Equipos y software para ayudas a la navegación- Boyas y Boyarines.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 941

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	941 - Renovación del parque industrial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	941
Descripción del Proyecto	Mantener las instalaciones y equipamientos de los diques de la Armada en un nivel aceptable a las exigencias provenientes de la labor relacionada a la reparación y construcción de embarcaciones
Objetivo principal del Proyecto	Renovar el parque industrial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones de los Diques actualizadas que permitan ejecutar tareas rápidamente	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Personal Naval Militar y gente de Mar pertenecientes a empresas navieras que contratan servicios	15.000	15.000	15.000	100,00	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir y mantener Equipos y Maquinarias para el parque industrial (Diques y astillero)	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38
Totales		7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38
Totales	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38
Total	7.500.000	2.000.000	1.987.675	99,38

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2011	Se traspuso \$ 5:500.000 al Proyecto N° 733 del Programa. Los saldos por ejecutar responden a la falta de tiempo para culminar los procesos licitatorios. Se realizó la reparación del techo del dique y de la bomba centrífuga.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 942

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	3 - Armada Nacional
Proyecto	942 - Desarrollo de la Base Naval del Cerro
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	942
Descripción del Proyecto	Construcción de muelles de atraque para la flota y de muelle de armamento para el dique del Cerro, incrementando sus capacidades. Desarrollo de infraestructuras terrestres en apoyo a las obras marítimas, proporcionando facilidades de base a los buques de la Armada
Objetivo principal del Proyecto	Llevar adelante las obras marítimas y terrestres en Punta Lobos a fin de desarrollar las instalaciones de una Base Naval
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudio y mantenimiento de las Instalaciones	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Estudio de impacto ambiental y análisis de estructura geológica	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	450.000	90,00
Totales		500.000	500.000	450.000	90,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	500.000	500.000	450.000	90,00
Totales	500.000	500.000	450.000	90,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	500.000	500.000	450.000	90,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	500.000	450.000	90,00
Total	500.000	500.000	450.000	90,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 775

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	775 - Recuperación actualización y/o adquisición de sistemas de h
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	775
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar la flota de helicópteros, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisición de repuestos aeronáuticos	Porcentaje	0,00	100,00	97,03	97,03

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00
Totales		4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00
Totales	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00
Total	4.625.250	24.558.755	22.839.557	93,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", con el cual se adquirieron repuestos aeronáuticos para la flota de helicópteros.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 778

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	778 - Recuperación de plantas motopropulsoras
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	778
Descripción del Proyecto	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre, contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Mantener operativas el máximo posible de plantas motopropulsoras de las aeronaves de la Fuerza Aérea, propiciando así el mantenimiento en orden de vuelo de las mismas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Lograr mantener en condiciones operativas las plantas motopropulsoras de las aeronaves de la F.A.U.	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pilotos de la FAU en actividad de vuelo con adecuada seguridad operacional	300	300	300	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Overhaul y recuperación de diferentes plantas motopropulsoras	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86
Totales		36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86
Totales	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86
Total	36.004.432	70.851.994	69.333.643	97,86

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2011	Aumento de crédito al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 y por trasposición de otros proyectos del Inciso. Se realizó el mantenimiento de overhaul y la recuperación de plantas motopropulsoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 780

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	780 - Mobiliario y equipamiento en general
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	780
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento en general, contratación de los servicios necesarios para su actualización y mantenimiento
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la FAU de acuerdo a los requerimientos específicos para el adecuado cumplimiento de la misión
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento en condiciones operativas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento y maquinaria en general	Unidad	18,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	845.760	845.760	845.672	99,99
Totales		845.760	845.760	845.672	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	845.760	845.760	845.672	99,99
Totales	845.760	845.760	845.672	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	845.760	845.760	845.672	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	845.760	845.760	845.672	99,99
Total	845.760	845.760	845.672	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Proyecto ejecutado en un 99,99% en adquisiciones de equipamientos varios para amoblamiento en Santa Clara, adquisición de equipos de comunicaciones, adquisición de software, adquisición de mobiliario para oficina.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 782

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	782
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos militares y de equipos de vigilancia, contratación de los servicios necesarios para su actualización y mantenimiento. Actualización de los sistemas de vigilancia de Comando General de la Fuerza Aérea, Brigadas Aéreas I (Base Carrasco), II (Durazno) y III (Aeródromo Angel S. Adami), Escuela Técnica y Militar de Aeronáutica, Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo
Objetivo principal del Proyecto	Disponer y mantener equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento adecuado para proveer la seguridad aeroportuaria en todo el país	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Comando General	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea I	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea II	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea III	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Técnica de Aeronáutica	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Militar de Aeronáutica	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.996.025	2.996.025	2.730.868	91,15
Totales		2.996.025	2.996.025	2.730.868	91,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.996.025	2.996.025	2.730.868	91,15
Totales	2.996.025	2.996.025	2.730.868	91,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.498.013	1.498.013	1.365.434	91,15
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	599.204	599.204	546.173	91,15
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	898.808	898.808	819.261	91,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.097.217	2.097.217	1.911.607	91,15
Total Montevideo	898.808	898.808	819.261	91,15
Total	2.996.025	2.996.025	2.730.868	91,15

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Se adquirieron: Equipos de comunicaciones, Equipos de informática, Cerca eléctrica perimetral para el sistema de seguridad en Santa Clara, Sistema integrado de seguridad Santa Clara de Olimar, Barreras infrarrojas, Circuito cerrado de televisión y Sistema de vigilancia para B.A.I. Comprende también el mantenimiento de sistemas de CCTV, alarma contra incendios e intrusos y control de acceso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 791

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	791 - Construcción y conservación de activos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	791
Descripción del Proyecto	Adquisición de los insumos y servicios necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura edilicia de la Fuerza Aérea; construcción, conservación, ampliación, mantenimiento y actualización de la misma
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar la estructura edilicia de la FAU para el mejor cumplimiento de su misión
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la FAU	Porcentaje	100,00	100,00	95,55	95,55

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.858.000	15.858.000	15.151.806	95,55
Totales		15.858.000	15.858.000	15.151.806	95,55

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	15.858.000	15.858.000	15.151.806	95,55
Totales	15.858.000	15.858.000	15.151.806	95,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	7.929.000	7.929.000	7.512.806	94,75
DURAZNO	Construcciones	N	3.171.600	3.171.600	3.005.123	94,75
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.757.400	4.757.400	4.633.877	97,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.100.600	11.100.600	10.517.929	94,75
Total Montevideo	4.757.400	4.757.400	4.633.877	97,40
Total	15.858.000	15.858.000	15.151.806	95,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 794

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	794 - Material militar específico
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	794
Descripción del Proyecto	Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del material desarrollado en la contratación de servicios y en la capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de armamento mediante la realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Disponer y mantener de equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento militar y de seguridad	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93
Totales		10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93
Totales	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93
Total	10.572.000	10.572.000	10.564.181	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Adquisición de repuestos aeronáuticos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 795

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	795 - Recup y moderniz de aeronaves de transporte y recomposicio
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	795
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de transporte y enlace incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar y modernizar las aeronaves de transporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Recuperación y modernización de aeronaves de transporte	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de repuestos aeronáuticos para aviones de transporte	Porcentaje	0,00	100,00	99,58	99,58

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05
Totales		23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05
Totales	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05
Total	23.401.107	93.164.259	89.487.776	96,05

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica". Por Resolución N° 6.910 del Ministerio de Economía y Finanzas se reforzó el crédito por U\$S 2: 200.000, al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 798

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	798 - Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de com
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	798
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de combate y entrenamiento, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Brindar seguridad nacional interior y exterior en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Disponibilidad y operatividad de aeronaves de combate capaz de brindar seguridad nacional	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de la FAU	3.045	3.045	3.045	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Recuperación y actualización de las aeronaves de combate y su correspondiente apoyo logístico	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de repuestos aeronáuticos para la flota de aviones de combate	Porcentaje	0,00	100,00	99,09	99,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	743.450	16.717.378	15.440.018	92,36
Totales		743.450	16.717.378	15.440.018	92,36

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	743.450	16.717.378	15.440.018	92,36
Totales	743.450	16.717.378	15.440.018	92,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	743.450	743.450	743.450	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	15.973.928	14.696.568	92,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	743.450	743.450	743.450	100,00
Total Montevideo	0	15.973.928	14.696.568	92,00
Total	743.450	16.717.378	15.440.018	92,36

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica". Se adquirieron repuestos aeronáuticos para la flota de aviones de combate.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 821

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	4 - Fuerza Aérea Uruguaya
Proyecto	821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	821
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o mantenimiento de plataformas simuladoras de vuelo, de material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica, de equipos y herramientas para talleres de mantenimiento aeronáutico, de equipamiento meteorológico, de cámaras e insumos para relevamiento aerofotogramétrico, de equipos e insumos para el laboratorio de ensayos no destructivos y de equipos e insumos específicos para la medicina aeronáutica; así como de partes y repuestos y contratación de los servicios necesarios para su mantenimiento, capacitación del personal de operación, mantenimiento, supervisión, certificación y control de calidad mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando los costos elevados
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de apoyo a la actividad aérea en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de la FAU	3.045	3.045	3.045	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Comando General	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea I	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea II	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea III	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Técnica de Aeronáutica	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Militar de Aeronáutica	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.850.100	1.850.100	1.842.371	99,58
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.643.000	2.643.000	2.473.542	93,59
Totales		4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06
Totales	4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06
Total	4.493.100	4.493.100	4.315.913	96,06

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Adquisición de repuestos aeronáuticos, horno para la E.M.A., equipo de audiometría y sistema de vigilancia para B.A.I. Se repararon tres servidores.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 726

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6 - Salud Militar
Proyecto	726 - Material y Equipo de Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	726
Descripción del Proyecto	Optimización y mantenimiento de bases de datos de usuarios de la Institución y aplicaciones. Incorporación y mantenimiento de equipos, softwares y licencias de uso
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la provisión de nuevas tecnologías, equipamiento, programas y procedimientos informáticos para un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas informáticamente equipadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencia de Software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	0	0	0,00	
Totales		100.000	0	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	100.000	0	0	0,00
Totales	100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	100.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	0	0	0,00
Total	100.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
24/03/2011	La asignación presupuestal de este proyecto de inversión fue traspuesta al Proyecto N° 734.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 727

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6 - Salud Militar
Proyecto	727 - Renovación de Flota Vehicular
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	727
Descripción del Proyecto	Adquirir vehículos para la implementación del Sistema de Atención Domiciliaria de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, acorde a lo planificado para el quinquenio 2010 - 2014.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la calidad de la atención sanitaria brindada a los usuarios de la D.N.S.FF.AA.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de Vehículos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00	
Totales		100.000	100.000	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	100.000	0	0,00
Totales	100.000	100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	100.000	100.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	100.000	100.000	0	0,00
	Total	100.000	100.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
24/03/2011	Este proyecto se financia con recursos de afectación especial (1.2.), la unidad ejecutora tuvo que destinar la recaudación por dicha fuente de financiamiento a funcionamiento, por lo que no logró ejecutar el proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 728

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6 - Salud Militar
Proyecto	728 - Equipamiento Médico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	728
Descripción del Proyecto	Equipamiento médico necesario para cumplir la Misión de la Institución
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar el equipamiento médico a las necesidades de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnóstico y tratamientos adecuados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la D.N.S.FF.AA.	180.000	180.000	180.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Médico	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para proceso de residuos hospitalarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cardiodesfibriladores	Unidad	0,00	119,00	119,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	23.260.000	14.411.426	61,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00
Totales		100.000	23.360.000	14.411.426	61,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	23.360.000	14.411.426	61,69
Totales	100.000	23.360.000	14.411.426	61,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	23.360.000	14.411.426	61,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	23.360.000	14.411.426	61,69
Total	100.000	23.360.000	14.411.426	61,69

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	Se recibió refuerzo de crédito del Inciso a fines del mes de setiembre para la adquisición de equipamiento médico de gran porte. El mismo fue menos costoso de lo previsto y el remanente del crédito, por los exiguos plazos no pudo afectarse.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 734

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	6 - Salud Militar
Proyecto	734 - Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA.
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura edilicia a las necesidades de la Institución.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura adecuada para hemodiálisis y abastecimientos	Metro cuadrado	1.000,00	1.000,00	1.212,00	121,20

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reforma de sector hemodiálisis, reforma y ampliación de sector abastecimientos	Metro cuadrado	1.000,00	1.000,00	1.212,00	121,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.697.971	41.997.971	37.835.588	90,09
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00
Totales		26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88
Totales	26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88
Total	26.797.971	42.097.971	37.835.588	89,88

Observaciones	
Fecha	Observación
28/03/2011	Se recibió un refuerzo de rubros de \$14.812.087.-
30/05/2011	Aumento de crédito por trasposición de otros proyectos dentro del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 761

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	7 - Seguridad Social Militar
Proyecto	761 - Restauración de edificio sede y otros edificios de la unidad
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Reparaciones y mantenimientos en general del edificio sede , reparación de cielorraso , canalones de claraboya , trabajos de pinturas, albañilería , tabiques, sanitaria, electricidad , reacondicionamiento de fachada
Objetivo principal del Proyecto	El propósito del proyecto es el mantenimiento del inmueble en condiciones aceptables de habitabilidad ; el edificio es muy antiguo por lo que requiere la ejecución de tareas de reparaciones en forma permanente
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio sede restaurado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sede reparada (cielorraso, claraboya, pintura, albañilería, sanitaria, electricidad, fachada)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación azotea	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51
Totales		675.759	1.201.222	1.135.329	94,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51
Totales	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51
Total	675.759	1.201.222	1.135.329	94,51

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2011	En el transcurso del ejercicio se recibió una trasposición de crédito proveniente de la U. E. 041 DINACIA, Proyecto N° 731 por \$ 525.463.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 762

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	7 - Seguridad Social Militar
Proyecto	762 - Adquisición de vehículos y accesorios
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	762
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal del Servicio de Viviendas	0	30	30	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de vehículos	Unidad	0,00	4,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisición repuestos mayores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.296.420	77.000	3,35
Totales		0	2.296.420	77.000	3,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	77.000	77.000	100,00
Vehículos	0	2.219.420	0	0,00
Totales	0	2.296.420	77.000	3,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	77.000	77.000	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	2.219.420	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.296.420	77.000	3,35
Total	0	2.296.420	77.000	3,35

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2011	Proyecto habilitado al amparo del artículo N° 37 de la Ley N° 18.362 con destino a la permuta de vehículos, la que no se realizó en virtud de la no conveniencia de ofertas. Se recibió una indemnización del Banco de Seguros por vehículo hurtado, la que se aplicó a mejoras de otro vehículo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 763

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	7 - Seguridad Social Militar
Proyecto	763 - Mobiliario, equipo de oficina e Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición equipos informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento informático
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	75.100	75.100	75.054	99,94	
Totales		75.100	75.100	75.054	99,94	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	75.100	75.100	75.054	99,94
Totales	75.100	75.100	75.054	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	75.100	75.100	75.054	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	75.100	75.100	75.054	99,94
Total	75.100	75.100	75.054	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 955

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	7 - Seguridad Social Militar
Proyecto	955 - Equipamiento, equipos de seguridad, mobiliario e informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	955
Descripción del Proyecto	Incorporación de mobiliario que permita la modernización de la oficina a efectos de brindar la comodidad en la atención a los usuarios
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la eficiencia en la tramitación de pasividades, respondiendo a las necesidades de la población objetivo atendida
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasivos militares	46.260	46.669	46.669	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Acondicionamiento de espacios y cambio de mobiliario	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencia	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Adquisición de sillas	Unidad	0,00	89,00	89,00	100,00
Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Mobiliario	Ficheros y muebles	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora y calculadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	319.945	319.945	319.574	99,88
Totales		319.945	319.945	319.574	99,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	29.691	29.691	100,00
Informática Software	13.000	13.000	12.956	99,66
Mobiliario	306.945	277.254	276.927	99,88
Totales	319.945	319.945	319.574	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	29.691	29.691	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	13.000	13.000	12.956	99,66
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	306.945	277.254	276.927	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	319.945	319.945	319.574	99,88
Total	319.945	319.945	319.574	99,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 956

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	7 - Seguridad Social Militar
Proyecto	956 - Desarrollo de la Historia Laboral
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	956
Descripción del Proyecto	Desarrollar un sistema integrado al sistema del Organismo que permita el registro de la historia laboral del personal amparado por el SRPFFAA
Objetivo principal del Proyecto	Contar con información precisa y oportuna sobre el personal amparado que permita en forma eficaz y eficiente brindar las prestaciones conforme a derecho y la toma de decisiones en materia de seguridad social
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Información digitalizada de todos los efectivos y pasivos militares	Unidad	46.260,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasivos militares	46.260	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo del sistema	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.120.000	0	0	0,00
Totales		3.120.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	3.120.000	0	0	0,00
Totales	3.120.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.120.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.120.000	0	0	0,00
Total	3.120.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2011	El Proyecto será ejecutado por la U.E. 01 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 719

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9 - Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	719
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos e instrumental meteorológico y accesorios con destino a las estaciones meteorológicas ubicadas en todo el territorio nacional
Objetivo principal del Proyecto	Continuar realizando las observaciones meteorológicas estandar
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Observaciones meteorológicas	Unidad	145.951,00	145.951,00	145.951,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soporte de Sicrometro tipo august	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plumas registradoras lambrecht	Unidad	109,00	109,00	109,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha lambrecht	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha belfort	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de sifonado completas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de mínima	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de máxima	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termohigrógrafos lambrecht	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de viento Young	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estación meteorológica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	395.382	2.395.382	2.389.095	99,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	64.594	64.594	64.480	99,82
Totales		459.976	2.459.976	2.453.575	99,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	459.976	2.459.976	2.453.575	99,74
Totales	459.976	2.459.976	2.453.575	99,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	38.550	38.550	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	66.850	66.850	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	38.550	38.550	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.975	11.975	11.975	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	186.072	186.072	179.671	96,56
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	2.300	2.300	2.300	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	2.066.850	2.066.850	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	17.589	17.589	17.589	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.640	11.640	11.640	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	19.600	19.600	19.600	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	273.904	2.273.904	2.273.904	100,00
Total Montevideo	186.072	186.072	179.671	96,56
Total	459.976	2.459.976	2.453.575	99,74

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 de la Unidad Ejecutora 041 (DINACIA) para adquirir una estación automática meteorológica, para el aeropuerto y la ciudad de la Rivera.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 720

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	9 - Investigaciones y Estudios Meteorológicos
Proyecto	720 - Adquisición de equipamiento informático, de comunicaciones y
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Posibilita la obtención de una mejor y adecuada resolución y tiempo de la información meteorológica beneficiando a las áreas aeronáuticas y marina, actividades sinópticas, climatológicas hidrológicas, etc.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informes Meteorológicos	Unidad	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	499.690	99,94
Totales		500.000	500.000	499.690	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	500.000	500.000	499.690	99,94
Totales	500.000	500.000	499.690	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	16.666	16.666	16.666	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	16.666	16.666	16.356	98,14
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	400.000	400.000	400.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	16.666	16.666	16.666	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	16.669	16.669	16.669	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	16.667	16.667	16.667	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	16.666	16.666	16.666	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	100.000	99.690	99,69
Total Montevideo	400.000	400.000	400.000	100,00
Total	500.000	500.000	499.690	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Legalización del software de la institución, adquisición de software de recursos humanos, capacitación y actualización técnica del personal de la Dirección de Tránsito Aéreo, Técnico Electrónico en el área de radio ayudas, comunicaciones y ayudas visuales, Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, Inspecciones de compañías aéreas
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar tecnología de las áreas sustantivas de la Dirección Nacional, capacitación y actualización técnico del personal
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipos informáticos actualizados	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas internacionales	Unidad	540,00	540,00	445,00	82,41

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias de software	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00
Capacitación	Realizar cursos de gestión de calidad	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.700.000	2.429.493	89,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.136.498	4.136.498	3.208.953	77,58
Totales		7.136.498	6.836.498	5.638.446	82,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	3.568.249	3.418.249	2.819.372	82,48
Informática Software	3.568.249	3.418.249	2.819.074	82,47
Totales	7.136.498	6.836.498	5.638.446	82,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capacitación	N	3.568.249	3.418.249	2.819.372	82,48
CANELONES	Informática Software	N	3.568.249	3.418.249	2.819.074	82,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.136.498	6.836.498	5.638.446	82,48
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	7.136.498	6.836.498	5.638.446	82,48

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	Se realizaron trasposiciones a otros proyecto de la Unidad Ejecutora. Asimismo la partida de \$ 2:700.000 de Rentas Generales corresponde a una devolución de I.ME. SI. Se llevó a cabo la ampliación del proyecto de cooperación técnica entre OACI y DINACIA URU/08/801.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 730

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	730 - Extensión, manten. y ref. en pistas, plataform. y calles rod
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Todos los objetivos prioritarios de la UE
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Unidad	13,00	13,00	9,00	69,23

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en pavimentos aeroportuarios (pistas, calles de rodaje y plataforma)	Porcentaje	100,00	100,00	80,57	80,57
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener infraestructura aeroportuaria	Unidad	13,00	9,00	10,00	111,11
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de pistas en aeropuertos	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.500.000	2.814.963	80,43
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	21.925.023	21.925.023	17.670.974	80,60
Totales		21.925.023	25.425.023	20.485.937	80,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	21.925.023	25.425.023	20.485.937	80,57
Totales	21.925.023	25.425.023	20.485.937	80,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	2.990.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	2.990.000	2.224.613	2.249.073	101,10
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	9.965.023	9.965.023	8.870.007	89,01
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	557.044	529.864	95,12
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.990.000	2.990.000	2.066.130	69,10
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	2.990.000	1.757.943	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	114.071	114.071	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	75.700	75.700	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.700.629	6.541.092	84,94
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	40.000	40.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	18.935.023	22.435.023	18.419.807	82,10
Total Montevideo	2.990.000	2.990.000	2.066.130	69,10
Total	21.925.023	25.425.023	20.485.937	80,57

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	<p>Aumento de crédito por devolución de IMESI.</p> <p>Se efectuaron reparaciones y mantenimientos en pavimentos aeroportuarios (pistas, calles de rodaje y plataforma).</p> <p>Se realizó un mejoramiento de los pavimentos del Aeropuerto Internacional de Colonia y de Carmelo Se realizó la adquisición de luces de aproximación para el aeropuerto de Durazno.</p> <p>Mantenimiento edilicio parcial del Centro de Control Montevideo .</p> <p>Reencarpetamiento de la pista del Aeropuerto Departamental de Tacuarembó.</p> <p>Se ha cumplido parcialmente debido a inconvenientes administrativos en los procesos licitatorios y en demoras en la adjudicación de los mismos.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 731

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	731 - Ampliac.y modern.del sistema de control de tránsito aéreo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	731
Descripción del Proyecto	Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc./14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago Anexo 14 de la OACI
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en condiciones operativas adecuadas	Unidad	13,00	13,00	1,00	7,69
Sistema de Vigilancia Aérea y Control del Espacio Aéreo implementado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aeronáuticos	Unidad	13,00	13,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento aeroportuario	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	290.000.000	54.251.092	50.396.174	92,89
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	27.523.703	22.418.940	19.260.491	85,91
16 - Endeudamiento interno	3 - Partidas Anuales	0	171.769.279	160.890.000	93,67
Totales		317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80
Totales	317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	317.523.703	248.439.311	230.546.665	92,80

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	El proyecto fue abatido en el marco de lo dispuesto por Decreto N° 24 /2010 de 22 de enero de 2010 . Asimismo se realizaron trasposiciones a otros proyectos de otras Unidades Ejecutoras del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 806

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo. Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayuda a la navegación aérea y sus rutas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cumplimiento de normas internacionales en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	8,22	8,22

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Aeronaves operativas	Unidad	9,00	9,00	3,00	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	34.963.178	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.075.126	4.075.126	3.294.686	80,85
Totales		4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44
Totales	4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44
Total	4.075.126	39.038.304	3.294.686	8,44

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	Aumento de crédito por trasposición del Proyecto N° 731 para la Adquisición del Sistema Automático de Inspección en Vuelo. Se efectuó el mantenimiento integral de las aeronaves con asiento en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico para llevar a cabo vuelos de inspección de las radio ayudas a la navegación aérea. Se realizó el mantenimiento de la consola de Inspección en Vuelo. Se ha cumplido parcialmente debido a inconvenientes administrativos en los procesos licitatorios.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 931

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	931 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Descripción del Proyecto	Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Actividad aeronáutica en condiciones adecuadas de seguridad de acuerdo a las normas internacionales	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mejora en equipamiento	Unidad	0,00	100,00	91,00	91,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos electrónicos (de comunicación, radio ayudas, radar, ayudas visuales, etc)	Unidad	1.000,00	1.000,00	960,00	96,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de extinción de incendios operativo (carro de bomberos)	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de comunicaciones	Unidad	500,00	500,00	455,00	91,00
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	0,00	100,00	90,00	90,00
Vehículos	Cuatriciclos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de oficina	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.567.850	4.218.513	75,77
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.854.933	19.354.933	18.708.734	96,66
Totales		17.854.933	24.922.783	22.927.247	91,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	17.854.933	24.041.093	22.045.557	91,70
Informática Hardware	0	120.413	120.413	100,00
Mobiliario	0	346.845	346.845	100,00
Vehículos	0	414.432	414.432	100,00
Totales	17.854.933	24.922.783	22.927.247	91,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	17.854.933	24.041.093	22.045.557	91,70
CANELONES	Informática Hardware	N	0	120.413	120.413	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	346.845	346.845	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
COLONIA	Vehículos	N	0	92.096	92.096	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
PAYSANDU	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
RIVERA	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
SALTO	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	0	46.048	46.048	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	17.854.933	24.922.783	22.927.247	91,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	17.854.933	24.922.783	22.927.247	91,99

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2011	Ajuste de crédito por devolución de IMESI . Asimismo recibió una trasposición de crédito del Proyecto N° 729.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 932

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	932
Descripción del Proyecto	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Mantenimiento de aeropuertos	Unidad	13,00	13,00	7,00	53,85
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento de aeropuertos	Unidad	13,00	13,00	7,00	53,85

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	9.000.000	2.464.789	27,39
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.762.650	16.262.650	12.478.999	76,73
Totales		14.762.650	25.262.650	14.943.788	59,15

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.905.060	16.018.130	8.393.413	52,40
Equipamiento y Maquinaria	8.857.590	9.244.520	6.550.375	70,86
Totales	14.762.650	25.262.650	14.943.788	59,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	8.857.590	9.244.520	6.550.375	70,86
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	1.000.000	265.659	26,57
COLONIA	Construcciones	N	0	247.175	247.175	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	923.728	923.728	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	367.789	36.789	10,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	5.905.060	10.966.351	6.571.597	59,93
SALTO	Construcciones	N	0	2.513.087	348.465	13,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	8.857.590	14.296.299	8.372.191	58,56
Total Montevideo	5.905.060	10.966.351	6.571.597	59,93
Total	14.762.650	25.262.650	14.943.788	59,15

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2011	Aumento de crédito por devolución de IMESI y recibió trasposiciones del Proyecto N° 729. Se realizó el mantenimiento edilicio en la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Melo, de DINACIA y finalizaron los trabajos de mantenimiento del Centro de Control Montevideo. Se ha cumplido parcialmente debido a inconvenientes administrativos en los procesos licitatorios que han demorado la adjudicación de los mismos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 933

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	933 - Seguridad Operacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	933
Descripción del Proyecto	Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos equipados con equipos de Rayos X	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00
Auditorías de seguridad AVSEC	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Personal aeronáutico capacitado en materia de seguridad operacional y aeroportuaria	Unidad	100,00	100,00	20,00	20,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Personal capacitado en seguridad	Unidad	100,00	100,00	20,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de rayos x para varios aeropuertos (Rivera, Melilla, Punta del Este, Colonia, Salto)	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	26.500.000	26.362.206	99,48
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.989.283	9.989.283	9.049.663	90,59
Totales		9.989.283	36.489.283	35.411.869	97,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.997.857	28.497.857	33.111.542	116,19
Equipamiento y Maquinaria	7.991.426	7.991.426	2.300.327	28,78
Totales	9.989.283	36.489.283	35.411.869	97,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capacitación	N	1.997.857	28.497.857	33.111.542	116,19
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.991.426	7.991.426	2.300.327	28,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	9.989.283	36.489.283	35.411.869	97,05
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	9.989.283	36.489.283	35.411.869	97,05

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2011	El proyecto recibió un incremento de crédito por la devolución del I.ME.SI. y por una trasposición del Proyecto N° 729, para atender Convenios de Cooperación Técnica entre la DINACIA y OACI.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	5 - Adm. y Control Aviatorio y Aeroportuario
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de vehículos	Unidad	0,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.442.175	0	0,00
Totales		0	1.442.175	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.442.175	0	0,00
Totales	0	1.442.175	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Vehículos	N	0	1.442.175	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	1.442.175	0,00
Total Montevideo	0	0	0,00
Total	0	1.442.175	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Proyecto habilitado al amparo del artículo N° 37 de la Ley N° 18.362.No contó con el tiempo suficiente para cumplir con los plazos para la realización del llamado correspondiente a licitación.

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	701 - Adquisición de Maquinaria y Equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Dotar al Inciso de equipamiento, materiales y mobiliario para poder lograr la prevención y la represión del delito
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de materiales y equipos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante distintos organismos externos
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento policial	Unidad	20.132,00	60.143,00	48.715,00	81,00
Equipamiento y Maquinaria	Armamento	Unidad	2.504,00	8.160,00	6.900,00	84,56
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	46,00	125,00	100,00	80,00
Informática Software	Licencias de Programas Informáticos	Unidad	20,00	54,00	11,00	20,37
Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	35,00	95,00	16,00	16,84
Mobiliario	Adquisición de mobiliario	Unidad	225,00	611,00	580,00	94,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.213.328	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.009.944	88.544.305	73.247.299	82,72
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.256.648	28.462.853	24.613.195	86,47
Totales		44.266.592	120.220.486	97.860.494	81,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	43.549.155	100.983.786	78.691.515	77,92
Informática Hardware	362.398	14.537.822	14.486.643	99,65
Informática Software	126.052	303.468	302.400	99,65
Mobiliario	228.987	4.395.410	4.379.936	99,65
Totales	44.266.592	120.220.486	97.860.494	81,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.048.336	2.430.930	1.894.951	77,95
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	6.520.140	15.119.201	11.785.673	77,95
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.163.155	2.697.177	2.102.495	77,95
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.602.570	3.716.113	2.896.773	77,95
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	790.885	1.833.941	1.429.588	77,95
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	337.321	782.195	609.735	77,95
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	916.143	2.124.395	1.656.002	77,95
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	818.645	1.898.312	1.479.766	77,95
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.883.751	4.368.129	3.405.030	77,95
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	17.816.949	41.314.760	32.178.501	77,89
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	362.398	14.537.822	14.486.643	99,65
MONTEVIDEO	Informática Software	-	126.052	303.468	302.400	99,65
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	228.987	4.395.410	4.379.936	99,65
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.521.653	3.528.479	2.750.509	77,95
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	725.447	1.682.200	1.311.303	77,95
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.409.817	3.269.149	2.548.357	77,95
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	939.739	2.179.110	1.698.653	77,95
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.654.356	3.836.197	2.990.380	77,95
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	1.385.402	3.212.534	2.504.225	77,95
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.136.268	2.634.831	2.053.895	77,95
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.215.895	2.819.473	2.197.827	77,95
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	662.683	1.536.660	1.197.852	77,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	25.732.206	59.669.026	46.513.014	77,95
Total Montevideo	18.534.386	60.551.460	51.347.480	84,80
Total	44.266.592	120.220.486	97.860.494	81,40

Observaciones	
Fecha	Observación
09/07/2010	En el mes de mayo se traspuso al Proyecto N° 903 de la U.E. 019 "J.P. de San José" un monto de \$360.000 con motivo de completar el pago de las hipotecas que se mantienen con el Banco Hipotecario del Uruguay
05/05/2011	La ejecución fue buena, logrando los objetivos de mejorar el Equipamiento Policial y Armamento de todo el Inciso, por este motivo fue que se solicitó refuerzo de crédito a mitad de año por un monto de \$ 76.747.689 Se realizó trasposición de crédito al Proyecto 903 de la UE 011 por un monto de \$ 38.795 Se realizó trasposición de crédito al Proyecto 718 de la UE 008 por un monto de \$ 300.000 Se realizó trasposición de crédito al Proyecto 718 de la UE 020 por un monto de \$ 65.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	710 - Obras diversas Jefaturas del Interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Realizar obras de mantenimiento y mejoras en Jefaturas del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Realizar obras, refacciones y mejoras en las distintas Jefaturas del Interior de acuerdo a las necesidades de las mismas, previa evaluación de los Jerarcas del Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No Hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones en seccionales y dependencias	Unidad	36,00	34,00	34,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96
Totales		10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96
Totales	10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	1.523.313	383,71
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.138.080	993.000	795.928	80,15
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	399.889	100,73
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	408.816	102,98
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	614.881	536.500	339.596	63,30
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	384.313	96,80
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	400.660	100,92
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	395.977	99,74
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	682.730	595.700	654.358	109,85
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.613.825	1.408.101	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	620.100	156,20
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	395.401	99,60
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	555.677	139,97
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	399.965	100,75
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	361.312	91,01
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	400.998	101,01
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	580.498	506.500	137.909	27,23
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	455.000	397.000	287.140	72,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.545.014	9.200.801	8.461.352	91,96

Observaciones	
Fecha	Observación
09/07/2010	En el mes de marzo se traspuso al Proyecto 710 de la U.E. 014 "J.P.de Paysandú" un monto de \$1.344.213 con motivo de la 2da. etapa de la construcción de la seccional policial en Termas de Almirón
30/12/2010	La ejecución fue superior en los departamentos de: Artigas por la construcción de pozos semisurgentes y Rocha para atender la situación carcelaria en ese Departamento



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 724

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	724 - Adquisición de Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	724
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para contar con una flota automotriz adecuada para que la Policía en su conjunto pueda cumplir con su función de la forma más eficiente
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias del Ministerio del Interior de la flota automotriz necesaria para brindar un mejor servicio de seguridad a la población
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante organismos externos
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Ambulancia	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Blindados	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00
Vehículos	Furgones	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	0,00	116,00	116,00	100,00
Vehículos	Recambio de la flota vehicular	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.788.442	16.788.442	12.283.580	73,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	104.840.720	101.906.976	97,20
Totales		16.788.442	121.629.162	114.190.556	93,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	16.788.442	121.629.162	114.190.556	93,88
Totales	16.788.442	121.629.162	114.190.556	93,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
CANELONES	Vehículos	N	783.200	22.493.209	22.493.209	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
COLONIA	Vehículos	N	0	492.000	492.000	100,00
DURAZNO	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
FLORES	Vehículos	N	0	5.016.713	5.016.713	100,00
FLORIDA	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	783.200	12.623.783	12.623.783	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	14.047.242	68.938.430	61.727.424	89,54
PAYSANDU	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
RIVERA	Vehículos	N	391.600	2.590.357	2.590.357	100,00
ROCHA	Vehículos	N	391.600	5.016.713	5.016.713	100,00
SALTO	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
SAN JOSE	Vehículos	N	0	2.590.357	2.590.357	100,00
SORIANO	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	391.600	391.600	164.000	41,88
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	0	164.000	164.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.741.200	52.690.732	52.463.132	99,57
Total Montevideo	14.047.242	68.938.430	61.727.424	89,54
Total	16.788.442	121.629.162	114.190.556	93,88

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2011	Se otorgó refuerzo de crédito por \$ 104.840.720 para renovación de la flota vehicular al amparo del Artículo 37 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 878

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	878 - Tierras, Edificios y Otros Activos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	878
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para los Oficiales Superiores Policiales y de inmuebles para dependencias del Inciso
Objetivo principal del Proyecto	Brindar las viviendas necesarias para que el personal policial pueda realizar en forma eficaz el ejercicio de sus funciones
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Viviendas adquiridas	Unidad	25,00	26,00	26,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98
Totales		1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98
Totales	1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	N	97.771	97.771	111.375	113,91
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	88.101	88.101	100.360	113,91
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	N	70.967	70.967	80.841	113,91
FLORES	Adquisición de Inmuebles	N	176.545	176.545	201.110	113,91
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	N	236.748	236.748	269.690	113,91
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	157.411	157.411	179.313	113,91
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	N	0	4.620.000	4.347.890	94,11
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	294.433	294.433	335.401	113,91
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	65.578	65.578	74.703	113,91
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	48.885	48.885	55.687	113,91
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	N	50.936	50.936	58.023	113,91
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	72.959	72.959	83.111	113,91
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	N	145.412	145.412	165.645	113,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.505.746	6.125.746	6.063.149	98,98

Observaciones	
Fecha	Observación
22/06/2010	El proyecto corresponde al pago de cuotas mensuales a MEVIR y al BHU para cubrir compromisos correspondiente a la adquisición de viviendas
04/05/2011	Se solicitó refuerzo de crédito por un monto de \$ 4.620.000 para la adquisición de inmueble para la DNIC en el Departamento de Maldonado. Resolución 720 de 14/07/2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 890

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	890 - Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	890
Descripción del Proyecto	Efectuar obras y refacciones en las dependencias del Departamento de Montevideo, para que la Policía en su conjunto pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas en forma eficiente en la capital del país
Objetivo principal del Proyecto	Realizar Obras en las distintas dependencias de Montevideo (Reformas, Ampliaciones y Mejoras)
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de Montevideo ampliadas y mejoradas	Unidad	21,00	21,00	21,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, mejoras y reparación de edificios	Metro cuadrado	5.322,00	51.365,00	18.845,00	36,69

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	8.913	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.298.505	55.960.655	19.581.014	34,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.686.499	1.686.499	1.571.507	93,18
Totales		5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69
Totales	5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69
Total	5.985.004	57.656.067	21.152.521	36,69

Observaciones	
Fecha	Observación
09/07/2010	En el mes de abril se efectuó una trasposición desde el Proyecto N° 891 por un monto de \$3.000.000
05/05/2011	Se otorgó refuerzo de crédito por \$ 60.171.063 para la refacción de varias seccionales de la J.P.de Montevideo, reparación del inmueble de la sede de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, y el reacondicionamiento total y ampliación de la sala de servidores de esta Secretaría La baja ejecución del 2010 se debió al tiempo que insumieron los diferentes procedimientos de compra. Se prevé culminar dichas obras en el ejercicio 2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 891

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	1 - Administración
Proyecto	891 - Sistema Integral de Tecnología Aplicada a la Seguridad Públi
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	891
Descripción del Proyecto	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo principal del Proyecto	Incorporación de un sistema integral de alta tecnología aplicada a la seguridad pública que permita el mantenimiento de la Seguridad Pública del país, el mejoramiento en la capacidad de respuesta de las empresas en las emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No Hay.-
Organismos involucrados	No Hay.-

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Ampliación de video vigilancia en cárceles	Unidad	308,00	148,00	148,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ampliación del sub sistema de video conferencia	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Incremento de sitios incluidos en los sistemas de red de datos y voz	Unidad	22,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reposición del parque de repuestos del sistema utilizado	Unidad	56,00	27,00	27,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Solución de radio comunicaciones trocalizadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	75.833.631	36.420.415	31.776.110	87,25
Totales		75.833.631	36.420.415	31.776.110	87,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	75.833.631	36.420.415	31.776.110	87,25
Totales	75.833.631	36.420.415	31.776.110	87,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.734.339	1.793.508	1.564.802	87,25
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	995.824	478.261	417.274	87,25
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.408.494	676.453	590.192	87,25
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.163.348	558.718	487.470	87,25
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	6.387.889	3.067.892	2.676.676	87,25
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	41.250.126	19.811.076	17.284.780	87,25
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.408.494	676.453	590.192	87,25
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	995.824	478.261	417.274	87,25
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.079.586	518.489	452.372	87,25
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	6.951.855	3.338.746	2.912.992	87,25
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.163.348	558.718	487.470	87,25
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.408.494	676.453	590.192	87,25
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.408.494	676.453	590.192	87,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	34.583.505	16.609.339	14.491.330	87,25
Total Montevideo	41.250.126	19.811.076	17.284.780	87,25
Total	75.833.631	36.420.415	31.776.110	87,25

Observaciones	
Fecha	Observación
01/07/2010	Este proyecto fue abatido en aplicación del Decreto N° 24/010 de fecha 22/01/2010 por un monto de \$ 23.703.006 con destino a inversiones de ANEP y UDELAR
06/05/2011	Se realizó trasposición por \$ 12.710.210 al Proyecto N° 701 de esta UE. Resolución 1761 de 23/12/2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	2 - Política y Control de Migración
Proyecto	705 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria, equipamiento informático (hardware y software) y mobiliario necesarios para las Inspectorías ubicadas en diferentes punto del país, así como también para la Oficina Central de la Dirección Nacional de Migración
Objetivo principal del Proyecto	Obtener información en tiempo real mejorando la calidad del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina Central e Inspectorías provistas de adecuado equipamiento, mobiliario, equipos informáticos	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Lectoras digitales verificadoras de documentos (fijas y móviles)	Unidad	62,00	82,00	82,00	100,00
Informática Software	Sistema informático	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	72,00	72,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	10,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Switch giga ethernet	Unidad	3,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	5,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras de DVD	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Teclados	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	276,00	310,00	310,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	60,00	60,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	60,00	120,00	120,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	100,00	300,00	300,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Licencias CAL SQL Server 2008	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Software	MS SQL Server 2008	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	DVD comunes y regrabables	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Mobiliario	Sillones de metal tapizados giratorios	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Sala Técnica - ampliación 2009	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de Agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Procesador de llamadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	TV LCD 32"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado 9000 BTU	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Postes separadores ordenadores	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.503.209	12.503.209	11.923.356	95,36
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	703.631	703.631	166.557	23,67
Totales		13.206.840	13.206.840	12.089.913	91,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	3.240.000	159.042	159.042	100,00
Informática Hardware	5.650.130	11.886.075	10.769.148	90,60
Informática Software	2.816.710	264.330	264.330	100,00
Mobiliario	1.500.000	897.393	897.393	100,00
Totales	13.206.840	13.206.840	12.089.913	91,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	400.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	150.000	89.859	89.859	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	480.000	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	97.400	58.103	58.103	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	180.200	107.820	107.820	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	720.000	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	255.200	152.745	152.745	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	75.000	44.925	44.925	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	360.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	78.900	47.321	47.321	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	360.000	159.042	159.042	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.650.130	11.886.075	10.769.148	90,60
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.816.710	264.330	264.330	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	168.500	100.714	100.714	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	360.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	97.400	58.103	58.103	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	75.000	44.925	44.925	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	75.000	44.925	44.925	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	75.000	44.925	44.925	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	560.000	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	97.400	58.103	58.103	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	75.000	44.925	44.925	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.211.500	796.679	796.679	100,00
Total Montevideo	8.995.340	12.410.161	11.293.234	91,00
Total	13.206.840	13.206.840	12.089.913	91,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2011	No se adquirieron los escritorios previstos dado que la empresa adjudicada (Medeltar S.A.) luego de emitida la orden de compra informó que no disponía de la mercadería



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	2 - Política y Control de Migración
Proyecto	901 - Reparaciones varias
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Obras de reciclaje en las instalaciones de esta Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones edilicias de los baños y del taller de informático, ambos ubicados en la sede central de esta Dirección Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que operan en planta baja de la Oficina Central	60	0	0	0,00
Funcionarios que trabajan en del Departamento de Infomática	10	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reciclaje de baños de la planta baja de la Oficina Central	Metro cuadrado	125,00	125,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reciclaje del Taller de Informática para la reparación del equipamiento	Metro cuadrado	84,00	84,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.506	4.060.506	0	0,00
Totales		60.506	4.060.506	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	60.506	4.060.506	0	0,00
Totales	60.506	4.060.506	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	60.506	4.060.506	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	60.506	4.060.506	0	0,00
Total	60.506	4.060.506	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2011	Se otorgó refuerzo de crédito con destino a Sede Central e Inspectorías por \$ 4.000.000. Resolución N° 720 de 14/07/2010. Dado la fecha en la que se otorgó el refuerzo de crédito, no fue posible realizar el llamado a licitación correspondiente, por lo que el Proyecto no pudo ser ejecutado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 707

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4 - Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	707 - Adquisición de Maquinaria y Equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento profesional, informáticos y de oficina para las distintas dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar los medios materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con maquinaria y equipamiento adecuado	Unidad	50,00	45,00	45,00	100,00
Seccionales de Montevideo con maquinaria y equipamiento adecuado	Unidad	24,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Informática Software	Licencias de software	Unidad	75,00	75,00	75,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alarma para la seguridad de los equipos informáticos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plotter	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra para cortar carne para la Guardia Metropolitana	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Consolas amplificadoras para 25 vehículos	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Sillas para 50 oficinas	Unidad	370,00	385,00	385,00	100,00
Mobiliario	Mesas para PC para 25 oficinas	Unidad	30,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Giroscopios para 12 vehículos	Unidad	12,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antenas para comunicación	Unidad	160,00	162,00	162,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baterías para comunicación	Unidad	110,00	110,00	110,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno eléctrico para panadería de Sección Talleres	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadoras	Unidad	3,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Semovientes	Perros ovejeros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de calcular	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldadores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Remachadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de video	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Parlantes y micrófonos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobomba	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores de aire	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 20 de 166

30/05/2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.709.392	2.859.392	2.820.713	98,65
Totales		2.709.392	2.859.392	2.820.713	98,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.841.162	1.653.517	1.614.838	97,66
Informática Hardware	187.880	205.347	205.347	100,00
Informática Software	265.350	457.580	457.580	100,00
Mobiliario	415.000	513.668	513.668	100,00
Semovientes	0	29.280	29.280	100,00
Totales	2.709.392	2.859.392	2.820.713	98,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.841.162	1.653.517	1.614.838	97,66
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	187.880	205.347	205.347	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	265.350	457.580	457.580	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	415.000	513.668	513.668	100,00
MONTEVIDEO	Semovientes	-	0	29.280	29.280	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.709.392	2.859.392	2.820.713	98,65
Total	2.709.392	2.859.392	2.820.713	98,65

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2011	Se realizó trasposición de crédito desde el Proyecto 708



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 708

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	4 - Mantenimiento del Orden Interno-Montevideo
Proyecto	708 - Construcciones y reparaciones varias
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Construcciones y reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la Jefatura de Policía de Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estructura edilicia en condiciones adecuadas	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de la estructura edilicia	Metro cuadrado	20,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	190.845	40.845	6.334	15,51
Totales		190.845	40.845	6.334	15,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	190.845	40.845	6.334	15,51
Totales	190.845	40.845	6.334	15,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	190.845	40.845	6.334	15,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	190.845	40.845	6.334	15,51
Total	190.845	40.845	6.334	15,51

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2011	Se realizó trasposición de crédito con destino al Proyecto 707 por un monto de \$ 150.000 Con el crédito disponible no fue posible realizar las obras programadas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Incorporación de mobiliario, maquinaria y equipos para el cumplimiento de las funciones de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones básicas de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de la Unidad Ejecutora adecuadamente equipadas	Unidad	21,00	21,00	20,00	95,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado 18000 BTU	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado 12000 BTU	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC con impresora	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas giratorias comunes	Unidad	4,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Silla giratoria con posabrazo	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Portón para garage	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Parabrisa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plastificadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Respuestos para móviles policiales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	155.125	155.125	153.666	99,06
Totales		155.125	155.125	153.666	99,06

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	44.432	44.432	43.304	97,46	
Informática Hardware	91.500	91.500	91.102	99,57	
Mobiliario	19.193	19.193	19.260	100,35	
Totales	155.125	155.125	153.666	99,06	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	44.432	44.432	43.304	97,46
ARTIGAS	Informática Hardware	N	91.500	91.500	91.102	99,57
ARTIGAS	Mobiliario	N	19.193	19.193	19.260	100,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	155.125	155.125	153.666	99,06
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	155.125	155.125	153.666	99,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Pago de cuotas viviendas Ciudad de Artigas y Bella Unión (BHU)
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar viviendas decorosas al personal superior policial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Casas del Comando. Pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Casa en la Ciudad de Bella Unión. Pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	131.730	131.730	124.447	94,47
Totales		131.730	131.730	124.447	94,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	131.730	131.730	124.447	94,47
Totales	131.730	131.730	124.447	94,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	N	131.730	131.730	124.447	94,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	131.730	131.730	124.447	94,47
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	131.730	131.730	124.447	94,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Mejoramiento de las Seccionales 26 y 27 y además los destacamentos de esta Jefatura
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el alojamiento y seguridad de la población reclusa, con el fin de involucrarlos en actividades educativas y laborales, que les permita ser individuos productivos para la sociedad, logrando a su vez mejores condiciones para el personal de custodia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones de la Jefatura de Policía acondicionadas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras en las Seccionales 26, 27 y destacamentos varios	Metro cuadrado	620,00	620,00	618,00	99,68

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	531.797	531.797	530.508	99,76
Totales		531.797	531.797	530.508	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	531.797	531.797	530.508	99,76
Totales	531.797	531.797	530.508	99,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	531.797	531.797	530.508	99,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	531.797	531.797	530.508	99,76
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	531.797	531.797	530.508	99,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a todas las Dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y dependencias adecuadamente equipadas	Unidad	27,00	27,00	53,00	196,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	20,00	20,00	53,00	265,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	20,00	20,00	53,00	265,00
Equipamiento y Maquinaria	Cascos	Unidad	70,00	70,00	85,00	121,43
Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	40,00	40,00	10,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladoras y taladros	Unidad	20,00	20,00	5,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	8,00	8,00	1,00	12,50
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caloventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carteles fotolumincentes	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Artículos de radiocomunicaciones (micrófonos y antenas)	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faro piloto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plancha	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro de pie	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motores trifásicos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas sumergibles	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores industriales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotomartillos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias antivirus	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escalera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cizalla	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	817.849	817.849	806.584	98,62
Totales		817.849	817.849	806.584	98,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	400.849	398.989	393.457	98,61
Informática Hardware	307.000	307.000	302.785	98,63
Informática Software	0	1.860	1.860	100,00
Mobiliario	110.000	110.000	108.482	98,62
Totales	817.849	817.849	806.584	98,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	400.849	398.989	393.457	98,61
CANELONES	Informática Hardware	N	307.000	307.000	302.785	98,63
CANELONES	Informática Software	N	0	1.860	1.860	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	110.000	110.000	108.482	98,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	817.849	817.849	806.584	98,62
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	817.849	817.849	806.584	98,62

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	En base a los recursos y a las necesidades que surgieron durante el corriente año fue necesario readecuar algunos de los componentes y o cantidades presupuestadas oportunamente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar viviendas decorosas para el personal policial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Viviendas necesarias para esta Jefatura de Policía	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Los funcionarios que ocupan las viviendas.	4	4	4	100,00	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	253.917	253.917	230.100	90,62
Totales		253.917	253.917	230.100	90,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	253.917	253.917	230.100	90,62
Totales	253.917	253.917	230.100	90,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	N	253.917	253.917	230.100	90,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	253.917	253.917	230.100	90,62
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	253.917	253.917	230.100	90,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Mejora y equipamiento para el establecimiento de reclusión departamental y para las distintas oficinas de esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad con los medios materiales necesarios para desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta Unidad Ejecutora y Establecimiento de Reclusión en condiciones adecuadas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	7,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Detectores de metal manuales	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Camas	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Vitrina de vidrio con seguro	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de cesped	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora de escritorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	125.998	125.998	117.395	93,17
Totales		125.998	125.998	117.395	93,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.000	92.979	84.376	90,75
Informática Hardware	82.500	33.019	33.019	100,00
Mobiliario	34.498	0	0	0,00
Totales	125.998	125.998	117.395	93,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	9.000	92.979	84.376	90,75
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	82.500	33.019	33.019	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	34.498	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	125.998	125.998	117.395	93,17
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	125.998	125.998	117.395	93,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para el Comando
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar viviendas necesarias para el personal superior policial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal que ocupa las viviendas	1	1	1	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	31.888	31.888	30.343	95,15	
Totales		31.888	31.888	30.343	95,15	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	31.888	31.888	30.343	95,15
Totales	31.888	31.888	30.343	95,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	31.888	31.888	30.343	95,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	31.888	31.888	30.343	95,15
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	31.888	31.888	30.343	95,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Construcción de garitas y oficinas de guardia en el Establecimiento de Reclusión Departamental
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer y desarrollar medidas adecuadas para el mayor acercamiento de la policía a la comunidad y la participación de ésta en temas de seguridad pública; dotando a la policía de la infraestructura adecuada para un mayor y mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Priorizar los objetivos relacionados básicamente a los temas de seguridad, alojamiento, salud y alimentación del personal policial y de los reclusos que se encuentran bajo su custodia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de oficina de guardia	Metro cuadrado	48,80	6,00	6,00	100,00
Construcciones	Construcción de cuatro garitas	Metro cuadrado	29,70	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	66.865	66.865	66.702	99,76
Totales		66.865	66.865	66.702	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	66.865	66.865	66.702	99,76
Totales	66.865	66.865	66.702	99,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	66.865	66.865	66.702	99,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	66.865	66.865	66.702	99,76
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	66.865	66.865	66.702	99,76

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2011	Sólo se pudo construir una caseta de las cuatro previstas para personal apostado y se realizaron obras parciales para la construcción de la oficina de guardia



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a todas las Dependencias de esta Unidad del equipamiento necesario para brindar un mejor servicio
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas operacionales en lo que se refiere a la dotación de equipos informáticos acordes con la evolución y requerimientos actuales, como así también de las maquinas y equipos necesarios para tales fines
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Normal funcionamiento en el área informática de todas las Dependencias de esta Unidad	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de computación completos	Unidad	3,00	11,00	11,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras láser	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras y teléfonos	Unidad	4,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Expirómetros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba semisurgente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	46.526	346.526	346.525	100,00
Totales		46.526	346.526	346.525	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	6.526	178.907	178.906	100,00
Informática Hardware	40.000	135.699	135.699	100,00
Mobiliario	0	31.920	31.920	100,00
Totales	46.526	346.526	346.525	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	6.526	178.907	178.906	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	40.000	135.699	135.699	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	31.920	31.920	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	46.526	346.526	346.525	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	46.526	346.526	346.525	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	El crédito del proyecto se incrementó en el mes de agosto en \$ 300.000 a través de trasposición del Proyecto N° 701 de la UE 001, para la adquisición de mobiliario, computadoras y demás equipamiento



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Solventar pagos de adquisiciones ya realizadas y la posibilidad de nuevos equipos e inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar de viviendas necesarias para el personal superior policial. Asignar los medios materiales adecuados para mejorar sensiblemente el trabajo policial en beneficio de la sociedad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Viviendas necesarias con destino al comando de esta Unidad Ejecutora	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de esta Jefatura que ocupa las viviendas	3	3	3	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	233.004	233.004	212.704	91,29
Totales		233.004	233.004	212.704	91,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	233.004	233.004	212.704	91,29
Totales	233.004	233.004	212.704	91,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	233.004	233.004	212.704	91,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	233.004	233.004	212.704	91,29
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	233.004	233.004	212.704	91,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Refaccionar y mantener en la medida de las posibilidades las diferentes edificaciones dependientes de esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una infraestructura edilicia adecuada para un mejor funcionamiento
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio de la Jefatura de Policía en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Policías afectados a esta Jefatura de Policía	518	506	506	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en edificio de esta Jefatura de Policía	Metro cuadrado	7,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	51.971	51.971	51.758	99,59
Totales		51.971	51.971	51.758	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	51.971	51.971	51.758	99,59
Totales	51.971	51.971	51.758	99,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	51.971	51.971	51.758	99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	51.971	51.971	51.758	99,59
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	51.971	51.971	51.758	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a las diferentes Oficinas, Seccionales y Reparticiones de esta Unidad Ejecutora de equipamiento necesario, a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en las tareas asignadas
Objetivo principal del Proyecto	El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora para brindar al funcionario los medios logísticos adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas, Seccionales y Reparticiones adecuadamente equipadas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Policías afectados a esta Unidad Ejecutora	518	506	506	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera con freezer	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Remachadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cámara Web	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	91.106	91.106	91.034	99,92
Totales		91.106	91.106	91.034	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	56.000	56.000	64.362	114,93
Informática Hardware	35.106	35.106	26.672	75,98
Totales	91.106	91.106	91.034	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.000	56.000	64.362	114,93
DURAZNO	Informática Hardware	N	35.106	35.106	26.672	75,98

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	91.106	91.106	91.034	99,92
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	91.106	91.106	91.034	99,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales Policiales y Casa Habitación de los encargados
Objetivo principal del Proyecto	El propósito principal que se persigue con la ejecución de este proyecto de inversión es fortalecer la capacidad del funcionamiento de la Unidad Ejecutora, para brindar al funcionario los medios edilicios adecuados y seguros para aumentar la eficacia y eficiencia del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio de cuotas a MEVIR	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	147.610	147.610	140.877	95,44
Totales		147.610	147.610	140.877	95,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	147.610	147.610	140.877	95,44
Totales	147.610	147.610	140.877	95,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	N	147.610	147.610	140.877	95,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	147.610	147.610	140.877	95,44
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	147.610	147.610	140.877	95,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, recambio y modernización de mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Reemplazo y actualización de equipos informáticos, equipos de comunicación y mobiliario
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras completas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Memorias	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Disqueteras	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	10,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Teclados	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Mouse	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas para PC	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	10,00	4,00	1,00	25,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbos calefactores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillón giratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	210.558	210.558	210.558	100,00
Totales		210.558	210.558	210.558	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	35.000	107.133	107.133	100,00
Informática Hardware	160.558	89.425	89.425	100,00
Mobiliario	15.000	14.000	14.000	100,00
Totales	210.558	210.558	210.558	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	35.000	107.133	107.133	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	160.558	89.425	89.425	100,00
FLORES	Mobiliario	N	15.000	14.000	14.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	210.558	210.558	210.558	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	210.558	210.558	210.558	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Realizar el tendido nuevo de la red informática para su conexión con el sistema de alta tecnología en materia de seguridad pública y además adquirir un equipo Multifunción en Red para beneficio de 25 Oficinas de esta Jefatura
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipos de computación y medios técnicos para dotar a las Unidades Operativas de los medios necesarios para poder llevar adelante una labor eficaz en la investigación de los delitos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta Unidad Ejecutora conectadas con el sistema de alta tecnología	Unidad	25,00	12,00	12,00	100,00
Oficinas de esta Unidad Ejecutora equipadas adecuadamente	Unidad	25,00	12,00	12,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Red de informática	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo multifunción	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	82.537	82.537	81.617	98,89
Totales		82.537	82.537	81.617	98,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	40.300	40.300	40.300	100,00
Informática Hardware	42.237	42.237	41.317	97,82
Totales	82.537	82.537	81.617	98,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	40.300	40.300	40.300	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	42.237	42.237	41.317	97,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	82.537	82.537	81.617	98,89
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	82.537	82.537	81.617	98,89

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2011	No se logró conectar a la red la totalidad de las oficinas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquirir inmuebles a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir casa habitación para los integrantes del Comando
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que ocupan viviendas de esta Jefatura	3	3	3	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquirir viviendas por medio del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.676	261.471	261.471	100,00
Totales		222.676	261.471	261.471	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	222.676	261.471	261.471	100,00
Totales	222.676	261.471	261.471	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	N	222.676	261.471	261.471	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	222.676	261.471	261.471	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	222.676	261.471	261.471	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2011	Se abonaron la totalidad de las cuotas correspondientes al año 2010. Se solicitó aumento del crédito asignado a los efectos de cumplir con lo previsto para el ejercicio
05/05/2011	Se realizó trasposición de crédito del Proyecto N° 701 de la UE 001 por \$ 38.795 para cumplir con lo previsto para el ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 919

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	919 - Adquisición de equipos técnicos y maquinas
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Realizar el tendido nuevo de la red informática para su conexión con el sistema de alta tecnología en materia de seguridad pública
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades Operativas de equipos técnicos y de comunicación para llevar a cabo una labor eficaz
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conectar a todas las Dependencias de esta UE con el sistema alta tecnología en materia de seguridad.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Instalación de la red de informática.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	39.972	39.972	39.972	100,00
Totales		39.972	39.972	39.972	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	39.972	39.972	39.972	100,00
Totales	39.972	39.972	39.972	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Informática Hardware	N	39.972	39.972	39.972	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	39.972	39.972	39.972	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	39.972	39.972	39.972	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Actualización y adquisición de equipos de informática, otros equipos y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento para un mejor funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Puertas	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Moladora Angular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	87.226	87.226	75.708	86,80
Totales		87.226	87.226	75.708	86,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	62.466	44.916	44.916	100,00
Informática Hardware	16.760	42.310	30.792	72,78
Mobiliario	8.000	0	0	0,00
Totales	87.226	87.226	75.708	86,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	62.466	44.916	44.916	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	16.760	42.310	30.792	72,78
LAVALLEJA	Mobiliario	N	8.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	87.226	87.226	75.708	86,80
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	87.226	87.226	75.708	86,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Pago de cuotas de inmuebles al BHU y MEVIR de las dependencias de esta Unidad
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de inmuebles con destino a las Seccionales de esta Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles necesarios con destino a las Seccionales de esta Unidad	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Pago de cuota BHU Seccional 9a. Pirarajá	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Pago de cuotas BHU Seccional 12a. Batlle y Ordoñez	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Pago de cuotas BHU Seccional 10a. José P. Varela	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	143.746	143.746	138.607	96,42
Totales		143.746	143.746	138.607	96,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	143.746	143.746	138.607	96,42
Totales	143.746	143.746	138.607	96,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	143.746	143.746	138.607	96,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	143.746	143.746	138.607	96,42
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	143.746	143.746	138.607	96,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a las Dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la Comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el funcionamiento en dependencias, facilitando el desempeño de los policías en las tareas inherentes al servicio.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas e informatizadas	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Monitores	Unidad	4,00	4,00	5,00	125,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Torres	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	9,00	9,00	8,00	88,89
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	8,00	8,00	7,00	87,50
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos y calculadoras	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reflector con sensor	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00
Equipamiento y Maquinaria	Odómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memoria y pen drive	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	128.626	128.626	128.071	99,57
Totales		128.626	128.626	128.071	99,57

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.672	14.672	25.738	175,42
Informática Hardware	107.381	107.381	85.790	79,89
Mobiliario	6.573	6.573	16.543	251,68
Totales	128.626	128.626	128.071	99,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	14.672	14.672	25.738	175,42
MALDONADO	Informática Hardware	N	107.381	107.381	85.790	79,89
MALDONADO	Mobiliario	N	6.573	6.573	16.543	251,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	128.626	128.626	128.071	99,57
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	128.626	128.626	128.071	99,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Finalización de obras en Destacamento de Almirón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Destacamento de Almirón en Guichón	Metro cuadrado	0,00	177,00	177,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.344.213	1.344.205	100,00
Totales		0	1.344.213	1.344.205	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	1.344.213	1.344.205	100,00
Totales	0	1.344.213	1.344.205	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Construcciones	N	0	1.344.213	1.344.205	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.344.213	1.344.205	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	1.344.213	1.344.205	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2011	Proyecto habilitado por trasposición de crédito del Proyecto N° 710 de la UE 001 para la culminación de la segunda etapa de construcción del Destacamento Policial de Termas de Almirón



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a todas las Direcciones, Seccionales y oficinas de esta Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad. Dotar de equipos informáticos y periféricos para integrar la red con el Ministerio del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Brindar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias y oficinas con recursos informáticos adecuados	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Jefatura dotada del equipamiento necesario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	30,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	30,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escaleras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas giratorias	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Actualización de programas informáticos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Procesadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	91.999	91.999	91.027	98,94
Totales		91.999	91.999	91.027	98,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	14.461	14.461	100,00
Informática Hardware	91.999	71.498	70.526	98,64
Informática Software	0	6.040	6.040	100,00
Totales	91.999	91.999	91.027	98,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	14.461	14.461	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	91.999	71.498	70.526	98,64
PAYSANDU	Informática Software	N	0	6.040	6.040	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	91.999	91.999	91.027	98,94
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	91.999	91.999	91.027	98,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas con el pago de cuotas al B.H.U. y M.E.V.I.R.
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal policial superior
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que ocuparán los inmuebles	4	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles a través del pago de cuotas a BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de vivienda a través de cuotas a MEVIR	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	236.742	236.742	220.647	93,20
Totales		236.742	236.742	220.647	93,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	236.742	236.742	220.647	93,20
Totales	236.742	236.742	220.647	93,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	236.742	236.742	220.647	93,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	236.742	236.742	220.647	93,20
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	236.742	236.742	220.647	93,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquirir máquinas y equipos necesarios para las funciones de la Jefatura
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de esta Jefatura con equipos informáticos y maquinaria adecuados	Unidad	8,00	15,00	15,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos (PC, monitor y teclado)	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras eléctricas	Unidad	3,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reflectores lumínicos	Unidad	6,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrificador de cerco	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	152.763	173.263	173.245	99,99
Totales		152.763	173.263	173.245	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	14.363	87.417	87.381	99,96	
Informática Hardware	138.400	85.846	85.864	100,02	
Totales	152.763	173.263	173.245	99,99	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	14.363	87.417	87.381	99,96
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	138.400	85.846	85.864	100,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	152.763	173.263	173.245	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	152.763	173.263	173.245	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	El crédito fue incrementado en \$ 20.500 por trasposición recibida del Proyecto N° 903 a efectos de optimizar la red informática



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de bienes inmuebles a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay y/o MEVIR
Objetivo principal del Proyecto	Proveer inmuebles con destino a viviendas para oficiales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquirir bienes inmuebles para esta Jefatura de Policía	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Gerencia del Área de Gestión y Desarrollo Humano dotada de equipamiento adecuado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquirir viviendas al BHU a través del pago de cuotas mensuales	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	124.257	103.757	94.903	91,47
Totales		124.257	103.757	94.903	91,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	124.257	99.900	91.073	91,16
Mobiliario	0	3.857	3.830	99,30
Totales	124.257	103.757	94.903	91,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	124.257	99.900	91.073	91,16
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	3.857	3.830	99,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	124.257	103.757	94.903	91,47
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	124.257	103.757	94.903	91,47

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	Se realizó trasposición de crédito al Proyecto N° 718 por un monto de \$ 20.500



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, otros equipos y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las Dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de esta Unidad Ejecutora con equipamiento y mobiliario adecuados	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software para Oficina Art. 222	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	3,00	6,00	200,00
Mobiliario	Mesas para PC	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	30,00	300,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discman	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra eléctrica y cafetera	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de vigilancia	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas halógenas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	133.906	133.906	133.905	100,00
Totales		133.906	133.906	133.905	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	42.442	29.369	36.324	123,68
Informática Hardware	45.882	62.969	56.013	88,95
Informática Software	5.800	12.200	12.200	100,00
Mobiliario	39.782	29.368	29.368	100,00
Totales	133.906	133.906	133.905	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	42.442	29.369	36.324	123,68
RIVERA	Informática Hardware	N	45.882	62.969	56.013	88,95
RIVERA	Informática Software	N	5.800	12.200	12.200	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	39.782	29.368	29.368	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	133.906	133.906	133.905	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	133.906	133.906	133.905	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas a través del BHU
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior asignado a la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	111.957	111.957	0	0,00
Totales		111.957	111.957	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	111.957	111.957	0	0,00
Totales	111.957	111.957	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	111.957	111.957	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	111.957	111.957	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	111.957	111.957	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2011	Por falta de documentación por parte del B.H.U no se efectuó el pago correspondiente



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Refaccionar y mejorar las dependencias de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una infraestructura edilicia adecuada en las seccionales y dependencias
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reparticiones policiales en adecuado estado	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparticiones mantenidas o mejoradas. Materiales y mano de obra	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	54.572	54.572	44.256	81,10
Totales		54.572	54.572	44.256	81,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	54.572	54.572	44.256	81,10
Totales	54.572	54.572	44.256	81,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	54.572	54.572	44.256	81,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	54.572	54.572	44.256	81,10
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	54.572	54.572	44.256	81,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y maquinaria necesarios para el normal funcionamiento de la Unidad
Objetivo principal del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario a unidades operativas y de apoyo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reparticiones con equipamiento adecuado	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefones de 30 y 50 litros	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora a color	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipo multifunción	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de teléfonos fijos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	42.563	42.563	40.224	94,50
Totales		42.563	42.563	40.224	94,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	8.000	28.220	28.220	100,00
Informática Hardware	34.563	14.343	12.004	83,69
Totales	42.563	42.563	40.224	94,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	8.000	28.220	28.220	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	34.563	14.343	12.004	83,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	42.563	42.563	40.224	94,50
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	42.563	42.563	40.224	94,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas destinadas a personal superior que por exigencias del servicio sean asignados a esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir las necesidades básicas de alojamiento a personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal superior que ocupa las viviendas	3	2	2	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles por medio del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	158.024	158.024	158.024	100,00
Totales		158.024	158.024	158.024	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	158.024	158.024	158.024	100,00
Totales	158.024	158.024	158.024	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	158.024	158.024	158.024	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	158.024	158.024	158.024	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	158.024	158.024	158.024	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2011	Se abonaron cuotas pendientes a la ANV por dos apartamentos (203 y 204) hasta el mes de junio de 2008 inclusive



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Obras para el mejoramiento de las seccionales y las dependencias de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una infraestructura edilicia adecuada para las seccionales y dependencias
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jefatura de Policía en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento	Metro cuadrado	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.495	29.495	27.513	93,28
Totales		29.495	29.495	27.513	93,28

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	29.495	29.495	27.513	93,28
Totales	29.495	29.495	27.513	93,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	29.495	29.495	27.513	93,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	29.495	29.495	27.513	93,28
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	29.495	29.495	27.513	93,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a las seccionales y oficinas de esta Jefatura, del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la eficacia en el apoyo a la prevención del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de la Unidad Ejecutora equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa para computadora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sargento carpintero y un gato	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	99.621	99.621	99.349	99,73
Totales		99.621	99.621	99.349	99,73

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	31.956	50.977	50.705	99,47
Informática Hardware	42.659	41.009	41.009	100,00
Mobiliario	25.006	7.635	7.635	100,00
Totales	99.621	99.621	99.349	99,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	31.956	50.977	50.705	99,47
SALTO	Informática Hardware	N	42.659	41.009	41.009	100,00
SALTO	Mobiliario	N	25.006	7.635	7.635	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	99.621	99.621	99.349	99,73
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	99.621	99.621	99.349	99,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas por medio de cuotas a BHU y MEVIR
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles por medio de cuotas a BHU	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles por medio de cuotas a MEVIR	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	204.387	204.387	196.834	96,30
Totales		204.387	204.387	196.834	96,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	204.387	204.387	196.834	96,30
Totales	204.387	204.387	196.834	96,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	204.387	204.387	196.834	96,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	204.387	204.387	196.834	96,30
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	204.387	204.387	196.834	96,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático y mobiliario para las distintas Dependencias de esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar equipamiento y nueva tecnología con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas y con mobiliario adecuado	Unidad	15,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	12,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	10,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de fotos y odómetro	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	10,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa halógena y convector	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Router	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia window y antivirus	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora de DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	118.297	118.297	118.290	99,99
Totales		118.297	118.297	118.290	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.022	33.619	33.612	99,98
Informática Hardware	75.775	72.518	72.518	100,00
Informática Software	0	9.100	9.100	100,00
Mobiliario	12.500	3.060	3.060	100,00
Totales	118.297	118.297	118.290	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	30.022	33.619	33.612	99,98
SAN JOSE	Informática Hardware	N	75.775	72.518	72.518	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	0	9.100	9.100	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	12.500	3.060	3.060	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	118.297	118.297	99,99
Total Montevideo	0	0	0,00
Total	118.297	118.297	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Pago de las cuotas correspondientes al Banco Hipotecario del Uruguay con respecto a las viviendas adquiridas por esta Jefatura
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Las seccionales de ésta Jefatura.	2	2	2	100,00
Señores Oficiales encargados que residen en otra localidad	4	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.775	420.775	350.827	83,38
Totales		60.775	420.775	350.827	83,38

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	60.775	420.775	350.827	83,38
Totales	60.775	420.775	350.827	83,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	60.775	420.775	350.827	83,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.775	420.775	350.827	83,38
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	60.775	420.775	350.827	83,38

Observaciones	
Fecha	Observación
07/07/2010	En el mes de Mayo se realizó una trasposición del Proyecto N° 701 de la Unidad Ejecutora 001 por \$ 360.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	718
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con equipamiento informático adecuado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras completas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras matriz de puntos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresora a chorro de tinta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cables USB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	65.000	65.000	100,00
Totales		0	65.000	65.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	65.000	65.000	100,00
Totales	0	65.000	65.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Informática Hardware	N	0	65.000	65.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	65.000	65.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	65.000	65.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	Proyecto habilitado por trasposición del Proyecto N° 701 de la UE 001 por \$ 65.000 a efectos de equipar el Centro de Reclusión N° 2 en Asencio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles a través del pago de cuotas de MEVIR y BHU
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas a BHU y MEVIR	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	360.877	360.877	360.877	100,00
Totales		360.877	360.877	360.877	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	360.877	360.877	360.877	100,00
Totales	360.877	360.877	360.877	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	N	360.877	360.877	360.877	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	360.877	360.877	360.877	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	360.877	360.877	360.877	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Mejorar las seccionales y dependencias de la Jefatura de Policía. Dotar al servicio de Radio Patrulla de una oficina para un mejor servicio a la Comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una infraestructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construir una Oficina para Radio Patrulla	Metro cuadrado	8,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.650	60.650	60.598	99,91
Totales		60.650	60.650	60.598	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	60.650	60.650	60.598	99,91
Totales	60.650	60.650	60.598	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Construcciones	N	60.650	60.650	60.598	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.650	60.650	60.598	99,91
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	60.650	60.650	60.598	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Brindar a las distintas dependencias del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta Jefatura con equipos informáticos adecuados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Oficinas dotadas de equipos varios adecuados	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores 4 kilos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico 3 toneladas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Enfriadores de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Ropero tres puertas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorio computadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mueble aéreo	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	91.656	91.656	91.601	99,94
Totales		91.656	91.656	91.601	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	36.734	36.679	99,85
Informática Hardware	91.656	31.332	31.332	100,00
Mobiliario	0	23.590	23.590	100,00
Totales	91.656	91.656	91.601	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.734	36.679	99,85
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	91.656	31.332	31.332	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	23.590	23.590	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	91.656	91.656	91.601	99,94
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	91.656	91.656	91.601	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	710 - Obras diversas - Jefaturas del interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Mantenimiento del local de Jefatura de Policía, anexos y recuperación de edificios de Seccionales Policiales
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y recuperación de edificaciones pertenecientes a Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios de esta Jefatura en buen estado.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento del edificio de esta Jefatura	Metro cuadrado	1.600,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	48.332	48.332	48.325	99,99
Totales		48.332	48.332	48.325	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	48.332	48.332	48.325	99,99
Totales	48.332	48.332	48.325	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	48.332	48.332	48.325	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	48.332	48.332	48.325	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	48.332	48.332	48.325	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Se proyectaron 1600 mts 2 debido a la posibilidad de una asistencia de crédito desde la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 718

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	718 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Dotar a la Jefatura de Policía de la maquinaria y equipamiento necesarios para su normal funcionamiento
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la investigación de los delitos, el confort y la seguridad de los funcionarios y los ciudadanos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	6,00	24,00	24,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de computación completos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores-equipos contra incendios	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Rack para switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch para red informática	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresora laser monocromática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	68.503	98.503	98.380	99,88
Totales		68.503	98.503	98.380	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	40.000	82.653	82.653	100,00
Informática Hardware	27.303	12.227	12.227	100,00
Mobiliario	1.200	3.623	3.500	96,61
Totales	68.503	98.503	98.380	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	40.000	82.653	82.653	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	27.303	12.227	12.227	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	1.200	3.623	3.500	96,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	68.503	98.503	98.380	99,88
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	68.503	98.503	98.380	99,88

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se recibió un aumento del crédito asignado en principio con el fin de adquirir equipamiento contra incendios. No se adquirieron equipos completos de informática, pero si el equipamiento para la instalación y puesta en funcionamiento de la red informática en esta Jefatura
05/05/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado por trasposición del Proyecto N° 701 de la UE 001 a los efectos de adquirir equipamiento contra incendio por un monto de \$ 30.000. No se adquirieron equipos completos de informática, pero si el equipamiento para la instalación y puesta en funcionamiento de la red informática en esta Jefatura



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	5 - Mantenimiento del Orden Interno-Interior
Proyecto	903 - Adquisición de equipos e inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Pago de las cuotas correspondientes al ejercicio para amortizar la deuda contraída con el fin de la adquisición de las viviendas
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de esta Jefatura	7	7	7	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio del pago de cuotas a MEVIR	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.315	150.315	150.267	99,97
Totales		150.315	150.315	150.267	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	150.315	150.315	150.267	99,97
Totales	150.315	150.315	150.267	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	N	150.315	150.315	150.267	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.315	150.315	150.267	99,97
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.315	150.315	150.267	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 904

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6 - Control de Tránsito Carretero
Proyecto	904 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento y maquinaria necesarios para el normal funcionamiento de la Dirección Nacional de Policía Caminera
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	31,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Curso Server 2008 y Pro 2008	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Proyectores	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	18,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	7,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara filmadora	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lava/secarropa	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafa	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motores para portones	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generadores	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras con freezer	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	100,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Roperos metálicos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software antivirus corporativo (con 150 licencias)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería de radar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Mobiliario	Escritorios modulares para PC	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Escritorio de oficina con lateral	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Persianas para ventanas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Toldo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Colchas para camas	Unidad	0,00	270,00	270,00	100,00
Mobiliario	Frazadas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Almohadas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Licencias de Microsoft Windows CAL - Terminal Service	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Informática Hardware	Equipo Multifunción Laser Monocromático (copia-escanea-imprime).	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pantalla para proyección	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Moquete	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tejido electrosoldado para cerco	Metro cuadrado	0,00	35,00	35,00	100,00
Informática Software	Curso de MS Visual Studio Pro 2008	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.955.840	1.955.840	1.896.950	96,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	296.905	296.905	282.848	95,27
Totales		2.252.745	2.252.745	2.179.798	96,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	371.481	198.750	198.750	100,00
Informática Hardware	1.162.115	1.097.742	1.024.795	93,35
Informática Software	401.790	639.442	639.442	100,00
Mobiliario	317.359	316.811	316.811	100,00
Totales	2.252.745	2.252.745	2.179.798	96,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	28.600	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	27.878	42.227	42.227	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.562	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	19.562	19.924	19.924	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	70.106	42.227	42.227	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	242.459	66.000	66.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	210.093	174.226	174.226	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	700.895	705.810	632.863	89,66
MONTEVIDEO	Informática Software	-	401.790	639.442	639.442	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	74.900	250.811	250.811	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	24.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	26.410	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	25.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	70.106	42.227	42.227	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	18.254	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	17.000	4.600	4.600	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	70.106	42.227	42.227	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	27.878	27.878	27.878	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	865.067	482.456	482.456	100,00
Total Montevideo	1.387.678	1.770.289	1.697.342	95,88
Total	2.252.745	2.252.745	2.179.798	96,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 905

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6 - Control de Tránsito Carretero
Proyecto	905 - Construcciones y reparaciones
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	905
Descripción del Proyecto	Construcción, ampliación y refacción de infraestructura edilicias
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento edilicio de toda la Dirección Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Inclemencias en el tiempo que impidan cumplir con la obra en el plazo estipulado
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de la Unidad en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que se desempeñan en las dependencias	162	162	162	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de muro perimetral	Metro cuadrado	48,00	30,00	30,00	100,00
Construcciones	Construcción de un alojamiento en el Departamento de Maldonado	Metro cuadrado	201,00	150,00	150,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.800.000	1.426.355	79,24
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.812.237	1.812.237	1.774.938	97,94
Totales		3.812.237	3.612.237	3.201.293	88,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.812.237	3.612.237	3.201.293	88,62
Totales	3.812.237	3.612.237	3.201.293	88,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Construcciones	N	3.612.237	3.452.237	3.053.045	88,44
MONTEVIDEO	Construcciones	-	200.000	160.000	148.248	92,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.612.237	3.452.237	3.053.045	88,44
Total Montevideo	200.000	160.000	148.248	92,65
Total	3.812.237	3.612.237	3.201.293	88,62

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	Se realizó trasposición de crédito al Proyecto N° 906 por un monto de \$ 200.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 906

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	6 - Control de Tránsito Carretero
Proyecto	906 - Adquisición de inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	906
Descripción del Proyecto	Adquisición de viviendas para el personal y oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Pago de cuotas de viviendas ya adquiridas o a adquirir
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de esta Dirección Nacional de Policía Caminera	6	6	6	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	380.719	580.719	564.659	97,23
Totales		380.719	580.719	564.659	97,23

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	380.719	580.719	564.659	97,23
Totales	380.719	580.719	564.659	97,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	53.308	57.295	55.235	96,40
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	57.108	82.250	79.701	96,90
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	30.458	48.910	47.015	96,13
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	99.922	111.679	108.553	97,20
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	139.923	280.585	274.155	97,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	380.719	580.719	564.659	97,23
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	380.719	580.719	564.659	97,23

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado por trasposición del Proyecto N° 905 por un monto de \$ 200.000 para hacer frente al pago de las cuotas por la compra de los inmuebles



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 712

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7 - Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	712 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos, maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Destacamentos con equipamiento adecuado	Unidad	0,00	104,00	104,00	100,00
Oficinas administrativas y destacamentos amueblados adecuadamente	Unidad	100,00	38,00	38,00	100,00
Oficinas informatizadas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Personal adecuadamente equipado para el combate de siniestros	Unidad	1.349,00	300,00	300,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional	1.500	1.500	1.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	60,00	60,00	42,00	70,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	15,00	75,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos respiratorios	Unidad	100,00	100,00	60,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de protección completos	Unidad	1.400,00	400,00	300,00	75,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj biométrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Material profesional	Unidad	0,00	255,00	255,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Material profesional	Metro	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras de DVD	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina combinada para carpintero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina hormigonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras digitales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de amplificación de parlantes y micrófonos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de picar carne	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de dirección hidráulica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Módulos, estanterías y muebles archivadores	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	24.235.000	24.235.000	22.940.296	94,66
Totales		24.235.000	24.235.000	22.940.296	94,66

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	23.235.000	23.800.000	22.506.012	94,56
Informática Hardware	600.000	120.000	118.988	99,16
Mobiliario	400.000	315.000	315.296	100,09
Totales	24.235.000	24.235.000	22.940.296	94,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	5.335.000	5.240.000	5.240.000	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	35.000	35.296	100,85
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	600.000	599.000	599.000	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	200.000	200.000	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	178.000	178.000	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	165.000	165.000	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	247.000	247.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	3.600.000	3.250.000	3.250.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.000.000	10.470.000	9.176.012	87,64
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	600.000	120.000	118.988	99,16
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	400.000	280.000	280.000	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	400.000	396.000	396.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	295.000	295.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	500.000	425.000	425.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	249.000	249.000	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	298.000	298.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	14.235.000	13.365.000	13.365.296	100,00
Total Montevideo	10.000.000	10.870.000	9.575.000	88,09
Total	24.235.000	24.235.000	22.940.296	94,66

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	No se adquirieron los equipos de informática previstos dado que se recibió una donación durante el ejercicio 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 915

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7 - Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	915 - Vehículos profesionales y equipamiento
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	915
Descripción del Proyecto	Aquisición de vehículos profesionales con su correspondiente equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad de elementos técnicos necesarios para combatir siniestros que puedan afectar a la sociedad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos profesionales	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.471.000	38.033.388	35.074.620	92,22
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	22	22	0	0,00
Totales		12.471.022	38.033.410	35.074.620	92,22

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	12.471.022	38.033.410	35.074.620	92,22
Totales	12.471.022	38.033.410	35.074.620	92,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Vehículos	N	1.039.252	3.239.252	3.239.252	100,00
COLONIA	Vehículos	N	1.039.252	2.539.252	2.239.252	88,19
DURAZNO	Vehículos	N	0	1.800.000	1.800.000	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	1.039.252	1.989.252	1.989.252	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	9.353.266	22.765.654	20.706.864	90,96
RIO NEGRO	Vehículos	N	0	900.000	900.000	100,00
ROCHA	Vehículos	N	0	900.000	900.000	100,00
SALTO	Vehículos	N	0	3.000.000	2.400.000	80,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	0	900.000	900.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.117.756	15.267.756	14.367.756	94,11
Total Montevideo	9.353.266	22.765.654	20.706.864	90,96
Total	12.471.022	38.033.410	35.074.620	92,22

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2011	Se dotó al interior de más vehículos de lo previsto en base a nuevas necesidades surgidas
05/05/2011	En el mes de abril se incrementó el crédito del Proyecto en \$28.062.388 en aplicación del artículo 347 de la Ley 18.172 Se realizó trasposición por \$ 2.500.000 al Proyecto N° 701 de la UE 001. Resolución 1761 de 23/12/2010
23/05/2011	La compra prevista de 20 vehículos en instancia presupuestal se realizó considerando el incremento de crédito autorizado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 917

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	7 - Prevención y Lucha Contra el Fuego
Proyecto	917 - Construcciones y reparaciones
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	917
Descripción del Proyecto	Realizar contrucciones y reparaciones en las diferentes oficinas y destacamentos de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Subunidades en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	10,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones y refacciones de las distintas sub-unidades	Metro cuadrado	830,00	720,00	720,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.206.000	2.706.000	2.699.474	99,76
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	48	48	0	0,00
Totales		1.206.048	2.706.048	2.699.474	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.206.048	2.706.048	2.699.474	99,76
Totales	1.206.048	2.706.048	2.699.474	99,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	534.762	758.574	752.000	99,13
COLONIA	Construcciones	N	66.815	85.200	85.200	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	44.624	75.200	75.200	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	356.507	1.649.109	1.649.109	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	89.127	79.250	79.250	100,00
RIVERA	Construcciones	N	8.925	11.250	11.250	100,00
ROCHA	Construcciones	N	24.965	24.965	24.965	100,00
SALTO	Construcciones	N	26.774	22.500	22.500	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	22.312	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	31.237	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	849.541	1.056.939	1.050.365	99,38
Total Montevideo	356.507	1.649.109	1.649.109	100,00
Total	1.206.048	2.706.048	2.699.474	99,76

Observaciones	
Fecha	Observación
01/07/2010	En el mes de abril, se incrementó el crédito por un monto de \$ 1.500.000, originado en la reasignación del objeto 749/011 (Expediente 2755/2010), según lo establecido en el Art.347 Ley 18.172
07/04/2011	Se priorizaron los destacamentos del Cuerpo Central (Canelones y Montevideo)
23/05/2011	Si bien en la instancia presupuestal se proyectó la construcción de 830 mts y se recibió un incremento del crédito asignado para cumplir con lo proyectado, es debido a un aumento en los costos relacionados a las construcciones de los destacamentos del Cuerpo Central de Montevideo y Canelones que el crédito total asignado alcanzó para cumplir con 720 mts2, considerando las construcciones antes mencionadas y las de los distintos destacamentos del interior del país



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 918

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	8 - Asistencia y Bienestar Social Policial
Proyecto	918 - Adquisición de máquinas, equipos de ofic. e informáticos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Implementación de un sistema de calefacción, ventilación e informático que se ajuste a las necesidades de esta Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Equipar esta Dirección Nacional y las agencias del interior
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta Dirección Nacional adecuadamente equipadas	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Oficinas dotadas con nuevo software de acuerdo al convenio firmado con el BPS	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a supergas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras eléctricas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	44,00	44,00	44,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos FAX	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Encuadernadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Software	Programa informático BPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	35.700.000	34.796.665	97,47
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	111.021	111.021	84.526	76,14
Totales		111.021	35.811.021	34.881.191	97,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	111.021	111.021	84.526	76,14
Informática Hardware	0	5.622.484	4.719.149	83,93
Informática Software	0	30.077.516	30.077.516	100,00
Totales	111.021	35.811.021	34.881.191	97,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	111.021	111.021	84.526	76,14
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	5.622.484	4.719.149	83,93
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	30.077.516	30.077.516	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	111.021	35.811.021	34.881.191	97,40
Total	111.021	35.811.021	34.881.191	97,40

Observaciones	
Fecha	Observación
30/06/2010	Se solicitó refuerzo de crédito por \$35.700.000 de acuerdo al Art. 62 de la Ley 18.405. Resolución N° 6962 de 26/02/2010 Dicho crédito se utilizará para modernizar el área informática de la D.N.A.S.S.P. con el fin de implementar la nueva "Ley Jubilatoria" mediante el convenio firmado con el Banco de Previsión Social
12/04/2011	Se logró implementar la reestructura informática de acuerdo al convenio firmado con el Banco de Previsión Social



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 751

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación
Programa	9 - Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	751 - Complejo carcelario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	751
Descripción del Proyecto	Acondicionar los complejos carcelarios de acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos
Objetivo principal del Proyecto	Aumentar las plazas locativas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cárceles de Montevideo y del interior del país refaccionadas y ampliadas	Unidad	23,00	23,00	14,00	60,87
Oficinas dotadas de equipamiento adecuado	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de la Cárcel de Rivera	Metro cuadrado	7.520,00	7.520,00	3.384,00	45,00
Construcciones	Construcción de la Cárcel de Punta de Rieles en Montevideo	Metro cuadrado	5.800,00	5.800,00	5.556,00	95,79
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en el Penal de Libertad en San José (Centro II, nuevo celdario, casa de comando)	Metro cuadrado	12.230,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en COM.CAR. (Nuevo celdario y escuela penitenciaria)	Metro cuadrado	7.974,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en Cárcel de Maldonado (Celdario y alojamiento del personal)	Metro cuadrado	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción en el Establecimiento "El Molino" en Montevideo	Metro cuadrado	680,00	680,00	578,00	85,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en Cárcel de Canelones	Metro cuadrado	200,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en Cárcel de Mujeres en Montevideo	Metro cuadrado	600,00	200,00	200,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en la Sede Central de la Dirección Nacional de Cárceles	Metro cuadrado	800,00	500,00	500,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en Cárceles del Interior del País, total 14 departamentos	Metro cuadrado	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Picadora de carne	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza electrónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores (polvo abc y de gas carbonico)	Unidad	0,00	320,00	320,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Artículos de carpintería (herramientas varias, clavos, tablonos y tablas)	Unidad	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Materiales para herrería (perfiles de hierro, chapas, planchas, planchuelas, etc)	Unidad	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cocina combinada e industrial	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cenefa de madera	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plancha eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras en el Penal de Libertad en San José (Centro II, nuevo celdario, casa de comando)	Metro cuadrado	0,00	12.230,00	12.230,00	100,00
Construcciones	Obras en COM.CAR. (Nuevo celdario y escuela penitenciaria)	Metro cuadrado	0,00	7.974,00	7.974,00	100,00
Construcciones	Obras en Cárcel de Maldonado (Celdario y alojamiento del personal)	Metro cuadrado	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00
Construcciones	Obras en Cárceres del Interior del País, total 14 departamentos	Metro cuadrado	0,00	1.100,00	580,00	52,73

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	316.451.477	389.484.619	382.360.195	98,17
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	104.290.956	273.376.781	206.525.302	75,55
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	181.120	181.120	175.010	96,63
Totales		420.923.553	663.042.520	589.060.507	88,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	112.386.589	640.400.527	566.918.514	88,53
Equipamiento y Maquinaria	0	4.267.381	4.267.381	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	308.536.964	18.374.612	17.874.612	97,28
Totales	420.923.553	663.042.520	589.060.507	88,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.666.100	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	68.186.669	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	51.540.490	492.781.901	419.299.888	85,09
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	4.267.381	4.267.381	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	124.556.372	18.374.612	17.874.612	97,28
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	N	60.846.099	147.618.626	147.618.626	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	109.283.793	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.002	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	346.004	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	244.826.691	147.618.626	147.618.626	100,00
Total Montevideo	176.096.862	515.423.894	441.441.881	85,65
Total	420.923.553	663.042.520	589.060.507	88,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
15/07/2010	<p>Se obtuvo un refuerzo de rubros por \$ 69.352.064 con destino al Establecimiento Carcelario " Las Rosas" en el departamento de Maldonado. Resolución 636 de 23/06/2010 y Resolución 1744 de 22/12/2010</p> <p>Se incrementó el crédito en \$ 84.523.551. Decreto 223/010 de 23/07/2010. Acontecimientos graves e imprevistos</p> <p>El crédito del Proyecto se incrementó en \$ 12.710.210 por trasposición del Proyecto N° 891 de esta UE y de \$ 2.500.000 del Proyecto N° 915 de la UE 24. Resolución 1761 de 23/12/2010</p> <p>El crédito del Proyecto incluye \$ 73.033.142 que corresponde al saldo sin ejecutar de ejercicios anteriores de partidas por una sola vez</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	9 - Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	752 - Adquisición de semovientes
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial
Objetivo principal del Proyecto	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Recuperación Nº 2 con el ganado vacuno necesario	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Vacas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Semovientes	Toro holando	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	42.501	42.501	41.000	96,47
Totales		42.501	42.501	41.000	96,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	42.501	42.501	41.000	96,47
Totales	42.501	42.501	41.000	96,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Semovientes	N	42.501	42.501	41.000	96,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	42.501	42.501	41.000	96,47
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	42.501	42.501	41.000	96,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 762

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación
Programa	9 - Administración del Sistema Penitenciario Nacional
Proyecto	762 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Brindar a los funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles las herramientas necesarias para optimizar el cumplimiento de sus objetivos
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica digital	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobombas sumergibles	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tandem de cuatro cuerpos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de termofusión	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores de pie	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Unidad UPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	220.867	220.867	220.247	99,72
Totales		220.867	220.867	220.247	99,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	170.065	173.598	172.978	99,64
Informática Hardware	50.802	47.269	47.269	100,00
Totales	220.867	220.867	220.247	99,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	49.030	173.598	172.978	99,64
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	25.401	47.269	47.269	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	121.035	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	25.401	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	146.436	0	0	0,00
Total Montevideo	74.431	220.867	220.247	99,72
Total	220.867	220.867	220.247	99,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 700

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10 - Información e Inteligencia
Proyecto	700 - Adquisición de equipos de radio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de radio y equipos de informática
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Unidad de equipamiento moderno
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de radio	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	82.047	0	0	0,00
Totales		82.047	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.000	0	0	0,00
Informática Hardware	77.047	0	0	0,00
Totales	82.047	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	77.047	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	82.047	0	0	0,00
Total	82.047	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/06/2010	El 29/01/2010 se realizó una trasposición por la totalidad del crédito asignado al Proyecto N° 721 "Adquisición de maquinaria y equipos"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 721

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	10 - Información e Inteligencia
Proyecto	721 - Adquisición de maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	721
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades operativas equipadas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de computación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	82.047	81.226	99,00
Totales		0	82.047	81.226	99,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	82.047	81.226	99,00
Totales	0	82.047	81.226	99,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	82.047	81.226	99,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	82.047	81.226	99,00
Total	0	82.047	81.226	99,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	Se habilitó el crédito del Proyecto a través de trasposición del Proyecto N° 700



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 919

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	11 - Policía Técnica
Proyecto	919 - Equipamiento técnico y capacitación de la DNPT
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de la Unidad adecuadamente equipadas	Unidad	4,00	4,00	10,00	250,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional	190	190	190	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento científico	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Escritorios para la Oficina de Documentología y para el Departamento del AFIS	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Cursos para funcionarios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Fuentes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios informáticos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Software	Programas varios	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos con Fax	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos GPS	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor 10kg de presión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Odómetros	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Contenedores para residuos	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Artículos eléctricos varios	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento policial	Unidad	0,00	104,00	104,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Cuadros institucionales y conmemorativos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesas, caballetes y guardabultos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	3.000.000	2.998.788	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	797.692	797.692	792.147	99,30
Totales		3.797.692	3.797.692	3.790.935	99,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	97.478	97.478	100,00
Equipamiento y Maquinaria	3.747.692	2.381.314	2.374.557	99,72
Informática Hardware	0	1.023.658	1.023.658	100,00
Informática Software	0	153.392	153.392	100,00
Mobiliario	50.000	141.850	141.850	100,00
Totales	3.797.692	3.797.692	3.790.935	99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	97.478	97.478	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.747.692	2.381.314	2.374.557	99,72
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.023.658	1.023.658	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	153.392	153.392	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	50.000	141.850	141.850	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.797.692	3.797.692	3.790.935	99,82
Total	3.797.692	3.797.692	3.790.935	99,82

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2011	De no poseer el equipamiento y la capacitación adecuada para nuestra Unidad Ejecutora, con la tecnología existente en las distintas áreas de competencia, afectaría negativamente a nivel Nacional la eficacia y la eficiencia de la resolución de las pericias



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 920

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	11 - Policía Técnica
Proyecto	920 - Construcciones y remodelaciones de la Sede de la Dirección
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	920
Descripción del Proyecto	Realizar contrucciones y remodelaciones en el edificio sede de la Dirección Nacional de Policía Técnica
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio sede de la Dirección Nacional remodelado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Oficinas pertenecientes a esta Dirección Nacional remodeladas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional	190	190	190	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones y mejoras en edificio sede de la Dirección Nacional	Metro cuadrado	141,00	141,00	141,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelaciones en oficinas: Expedición de Certificados de Antecedentes - Identificación Humana	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	149.089	149.089	149.028	99,96
Totales		149.089	149.089	149.028	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	149.089	149.089	149.028	99,96
Totales	149.089	149.089	149.028	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	149.089	149.089	149.028	99,96

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	149.089	149.089	149.028	99,96
Total	149.089	149.089	149.028	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 714

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	12 - Capacitación Profesional
Proyecto	714 - Adquisición de máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	714
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento del alojamiento de cadetes y alumnos que cursan en la Escuela Policial de Estudios Superiores, a los efectos de dotar de mobiliario a la obra en construcción Dotar a la Escuela Nacional de Policía del equipamiento necesario para el logro de sus objetivos
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centro de Formación y Capacitación de Personal Subalterno adecuadamente equipado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Escuela Policial de Estudios Superiores adecuadamente equipado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos, docentes y personal de la Escuela Nacional de Policía	350	350	350	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Camas	Unidad	44,00	44,00	26,00	59,09
Mobiliario	Colchones	Unidad	44,00	44,00	36,00	81,82
Mobiliario	Armarios con dos puertas	Unidad	22,00	22,00	13,00	59,09
Mobiliario	Mesas de luz	Unidad	22,00	22,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	2,00	2,00	18,00	900,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	34,00	34,00	144,00	423,53
Mobiliario	Juego de living	Unidad	1,00	1,00	2,00	200,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Fibra óptica	Metro	60,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termos eléctricos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas académicas con complemento de apoya libros	Unidad	91,00	91,00	91,00	100,00
Mobiliario	Colchas de una Plaza	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
Mobiliario	Acolchados una Plaza	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
Mobiliario	Almohadas	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones 110 Lt.	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Aire Acondicionado 12.000 BTU	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores Plasma 32"	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiadores de Aceite 6 Paneles	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Tela Panamá para cortinas	Metro	0,00	200,00	200,00	100,00
Mobiliario	Pintura Interiores	Litro	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor Cortacesped	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Espejos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Correas de Mando Cuchillas Pasteras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuentes Reguladoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Convertidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques 30 Lt	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	230.142	1.230.142	1.179.382	95,87
Totales		230.142	1.230.142	1.179.382	95,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	409.237	409.237	100,00
Mobiliario	130.142	820.905	770.145	93,82
Totales	230.142	1.230.142	1.179.382	95,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	409.237	409.237	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	130.142	820.905	770.145	93,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	230.142	1.230.142	95,87
Total	230.142	1.230.142	95,87

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2011	El crédito del Proyecto se incrementó a través de un refuerzo por un monto de \$ 1.000.000. Resolución 720 de 14/07/2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 715

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	12 - Capacitación Profesional
Proyecto	715 - Construcciones, mejoras y reparaciones
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Realizar construcciones, mejoras y reparaciones
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Los alumnos, docentes y personal en general de la E.N.P.	350	350	350	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de un polígono de tiro	Metro cuadrado	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Techado, revestimiento y acondicionamiento de sendas internas en predio de la ENP	Metro cuadrado	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelación de los alojamientos de cadetes y cursantes de la Escuela Policía de Estudios Superiores	Metro cuadrado	2.165,00	2.165,00	2.165,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recambio de pisos en Casino de Oficiales y Casino de Cadetes	Metro cuadrado	926,00	926,00	926,00	100,00
Construcciones	Acopio del 100% del material para construcción del Polígono de Tiro	Porcentaje	0,00	0,00	100,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.019.730	26.019.730	22.037.762	84,70
Totales		26.019.730	26.019.730	22.037.762	84,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	16.019.730	16.019.730	12.037.762	75,14
Totales		26.019.730	26.019.730	22.037.762 84,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	16.019.730	16.019.730	12.037.762	75,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.019.730	26.019.730	22.037.762	84,70
Total	26.019.730	26.019.730	22.037.762	84,70

Observaciones	
Fecha	Observación
24/03/2011	Para el Polígono de Tiro solamente se realizó anticipo por acopio de materiales



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 716

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13 - Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	716 - Equipamiento Hospital Policial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	716
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el equipamiento hospitalario en condiciones operativas óptimas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Departamento de Pediatría equipado adecuadamente	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Distintos Departamentos de la Dirección Nacional equipados adecuadamente	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	VideogastroscoPIO	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Negatoscopios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina plastificadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de electrobisturí	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba circuladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspirador de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetros de máxima y mínima	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras Digitales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	240.855	240.855	235.070	97,60
Totales		240.855	240.855	235.070	97,60

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	240.855	240.855	235.070	97,60
Totales	240.855	240.855	235.070	97,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	240.855	240.855	235.070	97,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	240.855	240.855	235.070	97,60
Total	240.855	240.855	235.070	97,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	13 - Servicio de Sanidad Policial
Proyecto	925 - Eq. Hospital Policial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	925
Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento necesario para el Hospital Policial
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del equipamiento para el normal funcionamiento del hospital
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pisos de internación y cocina adecuadamente equipados	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	10,00	10,00	8,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Licadora Industrial	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras para la conservación de la medicación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Relojes para Control de Personal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	85.878	85.878	82.040	95,53
Totales		85.878	85.878	82.040	95,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	85.878	85.878	82.040	95,53
Totales	85.878	85.878	82.040	95,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	85.878	85.878	82.040	95,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	85.878	85.878	82.040	95,53
Total	85.878	85.878	82.040	95,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 747

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14 - Identificación Civil
Proyecto	747 - Adquisición de maquinaria, equipo de oficina y fotografía
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de fotografía, repuestos mayores para máquinas y equipos de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de archivos con adecuadas medidas de seguridad	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Oficinas del interior y de los departamentos de la Dirección Nacional informatizados	Unidad	46,00	46,00	46,00	100,00
Oficinas del interior y los departamentos de la Dirección Nacional adecuadamente amoblados	Unidad	46,00	46,00	46,00	100,00
Sede de la Dirección Nacional con sistema de seguridad adecuado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	84,00	84,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	60,00	80,00	80,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	54,00	102,00	102,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	62,00	92,00	92,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	8,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Guardarropas	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	16,00	26,00	26,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	159,00	266,00	266,00	100,00
Mobiliario	Sillones gerenciales	Unidad	4,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Tandem de asientos	Unidad	13,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Detectores de humo	Unidad	128,00	52,00	52,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de seguridad	Unidad	23,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	12,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Relojes biométricos y scanners	Unidad	0,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructoras de documentos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos eléctricos	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Actualización y corrección versiones SW	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Puerta blindex y mamparas divisorias	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alfombras, moquetas y felpudos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax y telefonos	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de escribir	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cuenta monedas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.411.677	5.911.677	5.375.527	90,93
Totales		7.411.677	5.911.677	5.375.527	90,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.850.000	886.453	691.984	78,06
Informática Hardware	3.700.000	3.712.399	3.370.718	90,80
Informática Software	0	22.546	22.546	100,00
Mobiliario	1.861.677	1.290.279	1.290.279	100,00
Totales	7.411.677	5.911.677	5.375.527	90,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	71.613	71.613	65.232	91,09
ARTIGAS	Mobiliario	N	13.548	23.251	23.251	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.650	12.650	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	173.216	173.216	157.781	91,09
CANELONES	Mobiliario	N	44.096	75.676	75.676	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	122.008	122.008	111.136	91,09
CERRO LARGO	Mobiliario	N	18.064	31.002	31.002	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	132.617	132.617	120.800	91,09
COLONIA	Mobiliario	N	18.064	31.001	31.001	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	61.612	61.612	56.122	91,09
DURAZNO	Mobiliario	N	13.548	23.251	23.251	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	32.000	28.536	28.536	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	23.871	23.871	21.744	91,09
FLORES	Mobiliario	N	4.516	7.750	7.750	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	25.000	28.536	28.536	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	23.871	23.871	21.744	91,09
FLORIDA	Mobiliario	N	4.516	7.750	7.750	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	61.004	61.004	55.968	91,74
LAVALLEJA	Mobiliario	N	9.032	15.501	15.501	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	125.274	125.274	114.112	91,09
MALDONADO	Mobiliario	N	25.166	43.190	43.190	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.690.000	734.659	565.190	76,93
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.220.000	2.232.399	2.022.194	90,58
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	22.546	22.546	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.581.677	809.747	809.747	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	161.793	161.793	147.377	91,09
PAYSANDU	Mobiliario	N	18.064	31.001	31.001	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	74.874	74.874	68.202	91,09
RIO NEGRO	Mobiliario	N	21.066	36.154	36.154	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	23.871	23.871	21.744	91,09
RIVERA	Mobiliario	N	18.064	31.001	31.001	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	35.000	28.536	28.536	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	84.875	84.875	77.312	91,09
ROCHA	Mobiliario	N	9.032	15.500	15.500	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	165.274	165.274	150.548	91,09
SALTO	Mobiliario	N	18.064	31.001	31.001	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	61.004	61.004	55.568	91,09
SAN JOSE	Mobiliario	N	9.032	15.501	15.501	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	68.000	53.536	28.536	53,30
SORIANO	Informática Hardware	N	61.612	61.612	56.122	91,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Mobiliario	N	18.064	31.001	31.001	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	37.741	37.741	34.378	91,09
TACUAREMBO	Mobiliario	N	13.548	23.251	23.251	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	13.870	13.870	12.634	91,09
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	4.516	7.750	7.750	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.920.000	2.112.326	1.955.850	92,59
Total Montevideo	5.491.677	3.799.351	3.419.677	90,01
Total	7.411.677	5.911.677	5.375.527	90,93

Observaciones	
Fecha	Observación
30/06/2010	Se realizó trasposición de créditos al Proyecto N° 749 por \$1.100.000 con el fin de realizar mejoras edilicias en las instalaciones ya existentes
31/10/2010	Se realizó una trasposición por \$500.000 al proyecto 749, para culminar la refacción de la Oficina de Florida y Maldonado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 749

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	14 - Identificación Civil
Proyecto	749 - Construcciones y reparaciones
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	749
Descripción del Proyecto	Realizar mejoras y reparaciones en la infraestructura del edificio de la Dirección Nacional de Identificación Civil
Objetivo principal del Proyecto	Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado en función de las necesidades de la Dirección Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencia en Maldonado con nueva oficina	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Dependencias de Durazno y Florida en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Oficinas Sede Trabucatti y Sala Servidores con instalaciones eléctricas adecuadas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Sala de Servidores con pared de yeso, piso y pintura adecuados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Sección Proveeduría y Edificio Rincón en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de los techos en Sección Proveeduría (Metros Lineales)	Metro	60,00	60,00	60,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de techos en Edificio Rincón	Metro cuadrado	250,00	250,00	250,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones edilicias en oficinas de las Dependencias en Durazno y Florida	Metro cuadrado	445,00	445,00	276,00	62,02
Construcciones	Construcción de nueva oficina en Dependencia de Maldonado	Metro cuadrado	165,00	165,00	165,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción sala de servidores, pared Trabucatti	Metro cuadrado	0,00	33,00	33,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación eléctrica en Edificio Trabucatti y sala servidores	Metro cuadrado	0,00	133,00	133,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pintura en Oficina Geant	Metro cuadrado	0,00	42,00	42,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	348.181	1.848.181	1.784.876	96,57
Totales		348.181	1.848.181	1.784.876	96,57

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	93.185	389.934	326.629	83,77
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	254.996	1.458.247	1.458.247	100,00
Totales	348.181	1.848.181	1.784.876	96,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	29.675	29.675	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	53.568	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	40.743	473.136	473.136	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	93.185	389.934	326.629	83,77
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	160.685	955.436	955.436	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	187.496	892.745	829.440	92,91
Total Montevideo	160.685	955.436	955.436	100,00
Total	348.181	1.848.181	1.784.876	96,57

Observaciones	
Fecha	Observación
30/06/2010	El crédito del Proyecto se incrementó a través de trasposición del Proyecto 747 por \$1.100.000 con el fin de realizar mejoras edilicias en las instalaciones ya existentes
31/10/2010	El crédito del Proyecto se incrementó a través de trasposición del Proyecto N° 747 por \$500.000 para poder culminar con la refacción de la oficina de Florida y Maldonado

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 700

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	700 - Infraestructura de Oficina Deuda
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Oficina de Manejo de Deuda
Objetivo principal del Proyecto	Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Oficina de Manejo de Deuda	4	4	1	25,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	450.000	450.000	30.250	6,72	
Totales		450.000	450.000	30.250	6,72	

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1690/OC-UR		S	08/12/2005		100,00	20/04/2010

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	450.000	450.000	30.250	6,72
Totales	450.000	450.000	30.250	6,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	450.000	450.000	30.250	6,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	450.000	450.000	30.250	6,72
Total	450.000	450.000	30.250	6,72

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	La baja ejecución del Proyecto se debe a que el 20 de abril de 2010 se aprobó la prórroga para extender la ejecución del Préstamo hasta el 31 de diciembre de 2011, por tanto, la coordinación del Proyecto evaluó ejecutar la inversión en el año 2011 de acuerdo a las nuevas necesidades de la prórroga



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	701 - Equipos y mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la Dirección General de Secretaría
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección General de Secretaría adecuadamente equipada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	200	200	200	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas y armarios	Unidad	80,00	80,00	80,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	405.002	405.002	400.807	98,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.046	40.046	24.336	60,77
Totales		445.048	445.048	425.143	95,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	445.048	445.048	425.143	95,53
Totales	445.048	445.048	425.143	95,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	445.048	445.048	425.143	95,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	445.048	445.048	425.143	95,53
Total	445.048	445.048	425.143	95,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	702 - Mejoras edificio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Objetivo principal del Proyecto	Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planta física de las oficinas de la Dirección General de Secretaría acondicionada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	200	200	200	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de pisos y mamparas	Metro cuadrado	125,00	125,00	125,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	98.855	98.855	97.694	98,83
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.125.000	795.384	70,70
Totales		98.855	1.223.855	893.078	72,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	98.855	1.223.855	893.078	72,97
Totales	98.855	1.223.855	893.078	72,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	98.855	1.223.855	893.078	72,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	98.855	1.223.855	893.078	72,97
Total	98.855	1.223.855	893.078	72,97

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	El proyecto incluye refuerzo de crédito por \$ 825.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal del proyecto de inversión 734 de la Unidad Ejecutora 07, Programa 007 por \$ 300.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 739

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	739 - Infraestructura y desarrollo informático de las Unidades Cen
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	739
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de la planta física y adquisición de equipamiento mobiliario e informático para las Unidades Centralizadas de Compras
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades Centralizadas de Compras de un adecuado lugar de trabajo y del equipamiento mobiliario e informático requerido para el cumplimiento de sus cometidos.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo con equipamiento adecuado para el logro de los cometidos	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	20	20	20	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pintura y reparación de pisos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Equipamiento mobiliario y equipos	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.373.108	91,54
Totales		1.500.000	1.500.000	1.373.108	91,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	240.000	240.000	240.000	100,00
Informática Software	444.000	444.000	444.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	465.000	465.000	465.000	100,00
Mobiliario	351.000	351.000	224.108	63,85
Totales	1.500.000	1.500.000	1.373.108	91,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	240.000	240.000	240.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	444.000	444.000	444.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	465.000	465.000	465.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	351.000	351.000	224.108	63,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	1.500.000	1.373.108	91,54
Total	1.500.000	1.500.000	1.373.108	91,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 766

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	766 - Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	25,00	12,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.417.000	1.211.780	0	0,00
Totales		2.417.000	1.211.780	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1971/OC-UR		S	01/04/2008		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.417.000	1.211.780	0	0,00
Totales	2.417.000	1.211.780	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.417.000	1.211.780	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.417.000	1.211.780	0	0,00
Total	2.417.000	1.211.780	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Este proyecto se ejecuta en el Inciso 24 Unidad Ejecutora 24 El crédito del Proyecto fue abatido en \$1:205.220 en aplicación de lo dispuesto por el Decreto N° 24/010, de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 815

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	815 - Modernización Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	815
Descripción del Proyecto	Adquisición de hardware y software con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría.
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de la Dirección General de Secretaría en informática.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	150	150	150	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de informática: PCs, monitores, multifunciones (imp., escáner, fotocop)	Unidad	65,00	65,00	65,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91
Totales		1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91
Totales	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91
Total	1.200.000	1.200.000	1.198.961	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 816

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	1 - Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera
Proyecto	816 - Apoyo a la gestión presupuestal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	816
Descripción del Proyecto	Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas (TC), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN).
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Recursos humanos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Jornadas de capacitación	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías contratadas	Unidad	9,00	9,00	4,00	44,44
Empresas Consultoras	Empresas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Mobiliario	Modulares y sillas	Unidad	12,00	12,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	9.053.463	18.849.600	2.319.428	12,30
Totales		9.053.463	18.849.600	2.319.428	12,30

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2085/OC-UR		S	10/02/2009		100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	644.396	844.396	408.968	48,43
Capacitación	392.540	434.996	425.772	97,88
Consultorías individuales	5.891.001	14.844.682	991.350	6,68
Empresas Consultoras	1.929.256	2.329.256	493.338	21,18
Informática Hardware	98.135	198.135	0	0,00
Mobiliario	98.135	198.135	0	0,00
Totales	9.053.463	18.849.600	2.319.428	12,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	644.396	844.396	408.968	48,43
MONTEVIDEO	Capacitación	-	392.540	434.996	425.772	97,88
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.891.001	14.844.682	991.350	6,68
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.929.256	2.329.256	493.338	21,18
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	98.135	198.135	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	98.135	198.135	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.053.463	18.849.600	2.319.428	12,30
Total	9.053.463	18.849.600	2.319.428	12,30

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	La baja ejecución se debe a que en el año 2010 existieron cambios de autoridades de los componentes del Préstamo (AIN, CGN y TCR), lo que determinó cambios en los compromisos a ejecutar. Por lo cual los procesos se postergaron para el segundo semestre del año 2010, determinando que los compromisos asumidos se ejecutarán en el ejercicio 2011 El proyecto incluye trasposiciones de crédito presupuestal por un total de \$9:796.137 de los Proyectos 817, Programa 002, y 818, Programa 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930, de fecha 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 709

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	2 - Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	709 - Maquinas, Equipos y Mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento Térmico	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Control de acceso al edificio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	25,00	25,00	1,00	4,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Contaduría General de la Nación	400	400	400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	35,00	35,00	4,00	11,43
Mobiliario	Escritorios	Unidad	35,00	35,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibilotecas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionadores de Aire	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de seguridad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Relojes Biométricos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	141.977	141.977	132.458	93,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	166.668	166.668	148.308	88,98
Totales		308.645	308.645	280.766	90,97

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	225.881	225.881	100,00	
Mobiliario	308.645	82.764	54.885	66,32	
Totales		308.645	308.645	280.766	90,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	225.881	225.881	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	308.645	82.764	54.885	66,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	308.645	308.645	280.766	90,97
Total	308.645	308.645	280.766	90,97

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2011	No se registraron atrasos significativos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	2 - Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	710 - Desarrollo Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N.
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Data Center en condiciones para cumplimiento de estándares de seguridad	Unidad	1,00	1,00	0,35	35,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centro de cómputos con equipamiento actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Centro de cómputos acondicionado físicamente	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Contratación de empresas instaladoras	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.013.546	10.763.546	7.366.077	68,44
Totales		10.013.546	10.763.546	7.366.077	68,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.500.000	1.500.000	0	0,00
Empresas Consultoras	1.484.130	1.484.130	1.091.134	73,52
Equipamiento y Maquinaria	2.452.882	2.452.882	1.698.409	69,24
Informática Software	4.576.534	5.326.534	4.576.534	85,92
Totales	10.013.546	10.763.546	7.366.077	68,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.500.000	1.500.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	1.484.130	1.484.130	1.091.134	73,52
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.452.882	2.452.882	1.698.409	69,24
MONTEVIDEO	Informática Software	-	4.576.534	5.326.534	4.576.534	85,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.013.546	10.763.546	7.366.077	68,44
Total	10.013.546	10.763.546	7.366.077	68,44

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	<p>El bajo porcentaje de logro de producto esperado (35%) obedece fundamentalmente a la no ejecución del componente "Construcciones". El mismo no se pudo llevar a cabo durante el ejercicio 2010 ya que el proceso licitatorio llevó más tiempo del previsto originalmente debido a la complejidad del estudio de las ofertas recibidas. La ejecución de este componente comenzará a principios de 2011</p> <p>El proyecto incluye trasposición de crédito presupuestal de \$750.000 de los Proyectos 748 del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI). Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 748

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	2 - Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	748 - Sistema de Contabilidad Integrado
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	748
Descripción del Proyecto	Desarrollo del módulo correspondiente al Sistema de Contabilidad Patrimonial y otros
Objetivo principal del Proyecto	Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	Todos los Organismos del Presupuesto Nacional Incisos 01 al 27

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Plan de Cuentas actualizado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Contratación de empresa consultora	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.714.906	2.768.325	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.118.216	0	0	0,00
Totales		4.833.122	2.768.325	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	4.833.122	2.768.325	0	0,00
Totales	4.833.122	2.768.325	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	4.833.122	2.768.325	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.833.122	2.768.325	0	0,00
Total	4.833.122	2.768.325	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Este Proyecto forma parte de la Reingeniería del SIIF, que hasta el momento no ha sido posible comenzar. El crédito vigente incluye abatimiento por un total de \$1:314.797 (\$ 196.581 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y \$1: 118.216 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial") en aplicación de lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR). Además, se realizó trasposición de crédito presupuestal de \$ 750.000 al Proyecto 710 del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI). Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 781

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	2 - Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	781 - Reparaciones y mejoras extraordinarias
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	781
Descripción del Proyecto	Reparaciones edilicias
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la estructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la unidad ejecutora	450	450	100	22,22

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de un baño	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.804	50.804	3.015	5,93	
Totales		50.804	50.804	3.015	5,93	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.804	50.804	3.015	5,93
Totales	50.804	50.804	3.015	5,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.804	50.804	3.015	5,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.804	50.804	3.015	5,93
Total	50.804	50.804	3.015	5,93

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2011	Durante el ejercicio 2010, en lugar de la construcción de un nuevo baño se realizaron reparaciones menores



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 817

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	2 - Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac
Proyecto	817 - Fortalecimiento Institucional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	817
Descripción del Proyecto	Busca lograr el fortalecimiento institucional de la administración pública
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el control de la gestión pública de los procesos involucrados, junto con la eficiencia y calidad de las prácticas administrativas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contrataciones de consultorías	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	5.021.533	0	0	0,00	
Totales		5.021.533	0	0	0,00	

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2085-OC/UR		S	10/02/2009		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	5.021.533	0	0	0,00
Totales	5.021.533	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.021.533	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.021.533	0	0	0,00
Total	5.021.533	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Este Proyecto se ejecutó en el ámbito de la Unidad Ejecutora 001, Proyecto N° 816, para lo cual se realizó la trasposición de la totalidad del crédito presupuestal (\$ 5.021.533) al mencionado Proyecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 707

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	3 - Control Interno Posterior
Proyecto	707 - Base de Datos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Sistema de administración de base de datos.
Objetivo principal del Proyecto	Contar con tecnología de avanzada en administración de base de datos.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios internos	177	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de administración de base de datos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	268.265	0	0	0,00	
Totales		268.265	0	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	268.265	0	0	0,00
Totales	268.265	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	268.265	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	268.265	0	0	0,00
Total	268.265	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2011	Se debió abatir en el mes de mayo de 2010, por disposición legal de abatimiento de inversiones
02/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en su totalidad según lo dispuesto en el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 711

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	3 - Control Interno Posterior
Proyecto	711 - Máquinas, equipo y mobiliario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar condiciones de prestación del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.944	79.648	79.626	99,97
Totales		2.944	79.648	79.626	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.944	79.648	79.626	99,97
Totales	2.944	79.648	79.626	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.944	79.648	79.626	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.944	79.648	79.626	99,97
Total	2.944	79.648	79.626	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2011	El crédito del Proyecto incluye trasposición del Proyecto N° 736 de \$ 76.704



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 732

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	3 - Control Interno Posterior
Proyecto	732 - Expediente electrónico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	732
Descripción del Proyecto	Consultoría para la migración de expediente electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Aumentar la eficiencia en trámites y procedimientos administrativos
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de expediente electrónico	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios internos y externos	600	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Sistema informático de gestión de expedientes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	87.219	0	0	0,00
Totales		87.219	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	87.219	0	0	0,00
Totales	87.219	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	87.219	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	87.219	0	0	0,00
Total	87.219	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en su totalidad según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 736

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	3 - Control Interno Posterior
Proyecto	736 - Equipamiento informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Compra y renovación de licencias de antivirus, ampliación de memorias de notebooks y compra de equipamiento informático.
Objetivo principal del Proyecto	Brindar los medios para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas con mayor eficiencia. Dar seguridad a la información generada y a los recursos informáticos destinados a realizar funciones.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios internos y externos	600	600	600	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Ampliación y renovación parcial del equipamiento informático brindando seguridad a la información	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	520.063	431.392	431.370	99,99
Totales		520.063	431.392	431.370	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	520.063	431.392	431.370	99,99
Totales	520.063	431.392	431.370	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	520.063	431.392	431.370	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	520.063	431.392	431.370	99,99
Total	520.063	431.392	431.370	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en \$ 11.967 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR) Se realizó trasposición de \$ 76.704 al Proyecto N° 711 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 818

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	3 - Control Interno Posterior
Proyecto	818 - Actualización del control interno
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	818
Descripción del Proyecto	Trabajo conjunto entre los distintos organismos de contralor (TCR, AIN, MEF y CGN) para examinar la situación actual de la forma en que se ejercen controles, considerando los países de la región y sus procesos de cambio.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos de gestión del sector público y lograr sinergia entre los Organismos de Control que vigilarán el cumplimiento del control interno y Gestión.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	BID-MEF-TCR

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Actualización del control interno	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	4.774.604	0	0	0,00
Totales		4.774.604	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2085 - OC/UR		S	10/02/2009		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	4.774.604	0	0	0,00
Totales	4.774.604	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.774.604	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.774.604	0	0	0,00
Total	4.774.604	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2011	Por Resolución Ministerial 6846 del 03/02/2010 el Proyecto 818, "Actualización del control interno" de la Unidad Ejecutora 003 pasa a ser reforzante del Proyecto 816 "Apoyo a la Gestión presupuestal" de la Unidad Ejecutora 001-Dirección General de Secretaría, por \$ 4.774.604



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 712

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	4 - Servicio Pagaduría de la Administración Central
Proyecto	712 - Maquinaria, Equipos, Mobiliario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora.
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la UE	24	24	24	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento eléctrico de la Sede	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Reloj digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	347.819	131.685	38.243	29,04	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	216.134	0	0,00	
Totales		347.819	347.819	38.243	11,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	347.819	38.243	11,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	347.819	0	0	0,00
Totales	347.819	347.819	38.243	11,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	347.819	38.243	11,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	347.819	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	347.819	347.819	38.243	11,00
Total	347.819	347.819	38.243	11,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2011	No se realizó la instalación eléctrica de la oficina debido a que la estimación realizada no era suficiente para realizarla, solamente cubría el 50% de los costos La asignación presupuestal se utilizó para cubrir otras necesidades de equipamiento de la oficina



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 713

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	5 - Recaudación de Impuestos
Proyecto	713 - Maquinaria, equipo y mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	713
Descripción del Proyecto	Compra de maquinas, equipos y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	1.300	1.300	1.253	96,38

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado, fotocopiadoras, fax entre otros	Unidad	400,00	600,00	578,00	96,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37	
Totales		1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37
Totales	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37
Total	1.771.637	2.652.497	2.556.084	96,37

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se incrementó el crédito de apertura en \$ 2:000.000 en aplicación del Art. 111 de la Ley 17.930 del 18 de diciembre de 2005. Además, el crédito vigente incluye abatimiento por un total de \$319.140 en aplicación de lo dispuesto por Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR), y disminución de \$ 800.000 por trasposición al Proyecto N°738 del mismo Programa al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI). Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 729

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	5 - Recaudación de Impuestos
Proyecto	729 - Ampliación y mejora de edificios
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Ampliación y mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al contribuyente.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales propios en condiciones adecuadas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y contribuyentes	1.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y mejoras de locales propios	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.199	0	0	0,00
Totales		100.199	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.199	0	0	0,00
Totales	100.199	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.199	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.199	0	0	0,00
Total	100.199	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en su totalidad según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 738

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	5 - Recaudación de Impuestos
Proyecto	738 - Adquisición de componentes y equipos de computación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de componentes y equipos de informática.
Objetivo principal del Proyecto	Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook, pc, servidores	Unidad	25,00	61,00	57,00	93,44
Informática Software	Licencias de Programas Informáticos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.639.887	6.439.887	6.107.583	94,84
Totales		2.639.887	6.439.887	6.107.583	94,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.039.887	2.535.887	2.405.420	94,86
Informática Software	1.600.000	3.904.000	3.702.163	94,83
Totales	2.639.887	6.439.887	6.107.583	94,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.039.887	2.535.887	2.405.420	94,86
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.600.000	3.904.000	3.702.163	94,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.639.887	6.439.887	6.107.583	94,84
Total	2.639.887	6.439.887	6.107.583	94,84

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se incrementó el crédito de apertura en \$ 3:000.000 en aplicación del Art. 111 de la Ley 17.930 de 18 de diciembre de 2005. Además, se realizó trasposición por \$ 800.000 al Proyecto N° 713 del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI)- Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 755

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	5 - Recaudación de Impuestos
Proyecto	755 - Apoyo a la gestión tributaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.
Objetivo principal del Proyecto	1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción los niveles de evasión fiscal de los tributos internos. 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	1.300	1.300	1.068	82,15

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Meses en desarrollo de Sistema de Software para expedientes y fiscalización	Mes	6,00	12,00	10,00	83,33
Capacitación	Personal a capacitar en el empleo de la tecnología que se adquiere	Unidad	1.300,00	1.300,00	1.068,00	82,15

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	537.782	668.360	555.458	83,11
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.401.860	3.058.000	2.506.824	81,98
Totales		1.939.642	3.726.360	3.062.282	82,18

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1783/oc-ur	11 - Rentas generales	S	26/10/2006		91,00	26/10/2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	500.000	668.360	555.458	83,11
Informática Software	1.439.642	3.058.000	2.506.824	81,98
Totales	1.939.642	3.726.360	3.062.282	82,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	500.000	668.360	555.458	83,11
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.439.642	3.058.000	2.506.824	81,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.939.642	3.726.360	3.062.282	82,18
Total	1.939.642	3.726.360	3.062.282	82,18

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Si bien la fecha de finalización del Proyecto era 26 de octubre de 2010, el BID otorgó una extensión hasta el 26 de octubre de 2012 Se ejecutó en el 2010 el 82.18% de compromisos correspondientes a ejercicios anteriores El crédito vigente del proyecto incluye refuerzo de crédito por un total de \$ 1:786.718 (\$ 130.578 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y \$ 1:656.140 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo") al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 716

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	716 - Maquinaria, motores, equipos y mobiliario
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	716
Descripción del Proyecto	Adquisición de motor y repuestos para autos a permutar, estufas a supergas, escritorios, carmetas.
Objetivo principal del Proyecto	Entrega de autos en condiciones para ser permutados, y equipamiento de oficinas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	1.129	1.129	1.114	98,67

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Motores, repuestos para autos, estufas a supergas	Unidad	20,00	20,00	63,00	315,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	658.455	212.455	123.129	57,96	
Totales		658.455	212.455	123.129	57,96	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	658.455	212.455	123.129	57,96
Totales	658.455	212.455	123.129	57,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	658.455	212.455	123.129	57,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	658.455	212.455	123.129	57,96
Total	658.455	212.455	123.129	57,96

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	La baja ejecución del Proyecto se debió a que las obras en las oficinas previstas para el ejercicio 2010 se firmaron tardíamente, por lo cual fue imposible, por lo avanzado del ejercicio, proceder a la compra de la totalidad del equipamiento necesario. Por otra parte, se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal al Proyecto 721, Unidad Ejecutora 009, Programa 009, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930, de fecha 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 717

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	717 - Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Pintura de oficina Edificio Central.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de las oficinas.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina remodelada adecuadamente	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de oficina	Metro cuadrado	30,00	30,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	37.275	37.275	0	0,00	
Totales		37.275	37.275	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	37.275	37.275	0	0,00
Totales	37.275	37.275	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	37.275	37.275	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	37.275	37.275	0	0,00
Total	37.275	37.275	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	El proyecto no se ejecutó debido al tiempo que insumieron los procesos de contratación para efectuar las obras previstas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 733

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	733 - Maquinaria y equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático (notebook, PC, Scanners de alta precisión y de mesa, aires acondicionados, modems, destructoras de papel, impresora industrial código de barras, cámaras de video, teléfonos, sillas, estanterías, impresoras y fotocopiadoras.
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de infraestructura en materia de maquinaria, equipos y mobiliario a fin de mejorar el rendimiento de las unidades de la UE.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	50,00	50,00	120,00	240,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y agentes públicos de interés privado	2.129	2.129	2.129	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Scanners, impresoras, fotocopiadoras, modems, sillas, teléfonos, destructoras de papel	Unidad	600,00	600,00	400,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.750.097	8.704.519	6.432.961	73,90
Totales		9.750.097	8.704.519	6.432.961	73,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.750.097	8.704.519	6.432.961	73,90
Totales	9.750.097	8.704.519	6.432.961	73,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.564	22.564	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.750.097	8.591.699	6.320.141	73,56
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.564	22.564	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.564	22.564	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.564	22.564	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.564	22.564	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	112.820	112.820	100,00
Total Montevideo	9.750.097	8.591.699	6.320.141	73,56
Total	9.750.097	8.704.519	6.432.961	73,90

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	El saldo no ejecutado se debió a que la adjudicación de la Licitación Pública 2/2010 fue autorizada en el año 2011 Por otra parte, el crédito vigente incluye abatimiento por un total de \$ 650.578 en aplicación de lo dispuesto por Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR) y una trasposición de crédito presupuestal de \$395.000 al Proyecto 735 del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI)- Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 734

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	734 - Mejoras y reparaciones de edificios
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Adecuación del acceso principal del edificio central, traslado de oficinas de Administración Aduana Montevideo y de la Dirección de Investigación y Técnica, cerramiento con rejas lado norte y sur del Edificio Central y refacción de fosa y pretilas de las oficinas de Vigilancia Aduanera.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de oficinas del Edificio Central de la Dirección Nacional de Aduanas para facilitar los trámites de las distintas operaciones aduaneras.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas remodeladas en condiciones adecuadas	Unidad	20,00	20,00	40,00	200,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, Agentes del Comercio Exterior	2.129	2.129	2.129	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adec. del acceso del Edif. Central, traslado de oficinas, cerramiento con rejas lado norte-sur	Metro cuadrado	1.048,00	1.048,00	1.005,00	95,90

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57
Totales		5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57
Totales	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57
Total	5.093.593	4.143.015	3.793.957	91,57

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2011	El crédito vigente incluye abatimiento por un total de \$ 650.578 en aplicación de lo dispuesto por Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones de ANEP, UDELAR) y una trasposición de crédito presupuestal de \$300.000 al proyecto de inversión 702 Unidad Ejecutora 001, Programa 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930, de fecha 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 735

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	735 - Proyecto Tecnológico Art. 166 Ley No. 17.296
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Equipamiento flota móvil con GPS y cúpulas, equipamiento para vigilancia (linternas Maglite, chalecos antibalas), y equipo de detección para salones de pasajeros que permite el reconocimiento de materias primas para fabricación de explosivos y narcóticos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento tecnológico destinado a la detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías en todo el territorio nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios destacados en oficinas de represión y control tránsito mercaderías	1.129	1.129	1.200	106,29

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	GPS y cúpulas, equipos de vigilancia y equipos de detección simultánea de explosivos y narcóticos	Unidad	404,00	404,00	404,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	506.727	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.450.996	2.393.293	2.375.528	99,26
Totales		2.957.723	2.393.293	2.375.528	99,26

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.957.723	2.393.293	2.375.528	99,26
Totales	2.957.723	2.393.293	2.375.528	99,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	64.780	64.780	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.390	32.390	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.957.723	2.166.563	2.148.798	99,18
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.390	32.390	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.390	32.390	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.390	32.390	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	32.390	32.390	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	226.730	226.730	100,00
Total Montevideo	2.957.723	2.166.563	2.148.798	99,18
Total	2.957.723	2.393.293	2.375.528	99,26

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	El crédito del Proyecto incluye disminución por un total de \$ 959.430 por trasposiciones de crédito presupuestal: \$ 506.727 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" a los proyectos 721 y 784, y \$ 452.703 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" al proyecto 723, de la Unidad Ejecutora 009, Programa 009, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 17.930, de fecha 19 de diciembre de 2005. También incluye incremento de \$ 395.000 por trasposición de crédito presupuestal del proyecto 733 del mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI). Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 752

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	752 - Adquisición de vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	25,00	0,00	0,00
Vehículos	Automóvil	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.699.700	0	0,00
Totales		0	5.699.700	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	5.699.700	0	0,00
Totales	0	5.699.700	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	5.699.700	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	0	0,00
Total Montevideo	0	5.699.700	0,00
Total	0	5.699.700	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Crédito autorizado al amparo de lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley 18.362 de 31 de agosto de 2008
08/06/2011	La no ejecución en el 2010 se dió por no contar con una resolución de exoneración de impuestos que habilitara el despacho de los bienes permutados, situación que se está gestionando para el ejercicio 2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 800

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	7 - R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes
Proyecto	800 - Programa de Modernización de la Aduana Uruguaya
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	Contratación de consultores concurrentes para la ejecución del Programa de Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas.
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar ingreso de las actividades para la definición de las acciones del Proyecto.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Ejecución cero en Ejercicio 2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la DNA	1.200	1.200	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Diagnóstico	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	253.440	0	0	0,00	
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	1.267.200	1.267.200	0	0,00	
Totales		1.520.640	1.267.200	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	1.520.640	1.267.200	0	0,00
Totales	1.520.640	1.267.200	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.520.640	1.267.200	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.520.640	1.267.200	0	0,00
Total	1.520.640	1.267.200	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	La ejecución del Proyecto ha sido nula debido a que en el Programa de Modernización de Aduanas hay un componente muy importante de obras y las mismas se firmaron con posterioridad a lo planificado, por lo que el avance de las mismas no fue el calculado en la instancia presupuestal. Dentro de las obras, la obra mas importante para el Programa, es el Área de Control Integrado de Artigas que se firmó en el mes de noviembre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 753

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8 - Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	753 - Equipo de informática y muebles de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	753
Descripción del Proyecto	Compra de equipos de informática (PC, servidor,etc) y muebles de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Actualización del hardware existente y un nuevo servidor de respaldo.
Plazo de ejecución	Reposición de muebles de oficina
	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance anual en renovación del equipamiento informático	Porcentaje	100,00	96,00	86,00	89,58

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21
Totales		1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21
Totales	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21
Total	1.237.350	1.188.350	1.060.071	89,21

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en \$ 49.000 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 953

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	8 - Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines
Proyecto	953 - Otras edificaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	953
Descripción del Proyecto	Reacondicionamiento del edificio
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del edificio que permita el desarrollo normal de las tareas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Avance anual en reacondicionamiento del edificio	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	449.946	389.272	0	0,00
Totales		449.946	389.272	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	449.946	389.272	0	0,00
Totales	449.946	389.272	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	449.946	389.272	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	449.946	389.272	0	0,00
Total	449.946	389.272	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2011	Las obras no se han iniciado debido a que las mismas se realizarán mediante un convenio con el CND, el que a la fecha no ha sido firmado
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en \$ 60.646 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 720

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	9 - Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	720 - Maquinaria, equipo y mobiliario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario para uso de funiconarios de esta Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del mobiliario por obsolescencia y desgaste propio del uso.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	10,00	10,00	1,00	10,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	6 sillas de oficina, 6 escritorios, 6 armarios y 10 equipos de aire acondicionado	Unidad	28,00	28,00	2,00	7,14

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	7.470	7.377	98,76	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	148.381	0	0	0,00	
Totales		148.381	7.470	7.377	98,76	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	148.381	7.470	7.377	98,76
Totales	148.381	7.470	7.377	98,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	148.381	7.470	7.377	98,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	148.381	7.470	7.377	98,76
Total	148.381	7.470	7.377	98,76

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2011	Se realizó cambio de fuente de financiamiento de la 1.2 "Recursos con Afectación Especial" a la 1.1 "Rentas Generales" por \$ 148.381 El crédito del proyecto fue abatido en \$ 140.911 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 721

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	9 - Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	721 - Informatización de la Unidad y mantenimiento de la informaci
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Programas informáticos actualizados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Adquisición licencias	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	73.390	526.632	504.813	95,86
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.480.526	1.452.095	98,08
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.034.526	0	0	0,00
Totales		1.107.916	2.007.158	1.956.908	97,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	1.107.916	2.007.158	1.956.908	97,50
Totales	1.107.916	2.007.158	1.956.908	97,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
CANELONES	Informática Software	N	76.000	76.000	76.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
COLONIA	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
FLORES	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	114.000	114.000	114.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	309.916	1.209.158	1.158.908	95,84
PAYSANDU	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
RIVERA	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
ROCHA	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
SALTO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
SORIANO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	38.000	38.000	38.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	798.000	798.000	798.000	100,00
Total Montevideo	309.916	1.209.158	1.158.908	95,84
Total	1.107.916	2.007.158	1.956.908	97,50

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Las licencias adquiridas son compartidas entre oficinas ubicadas en los diferentes Departamentos El crédito del Proyecto incluye trasposición por \$ 899.242 al amparo de lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 723

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	9 - Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	723 - Mejoramiento de planta física
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	723
Descripción del Proyecto	Mejorar planta física de Oficinas catastrales para el correcto desarrollo de las actividades del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Reforma de edificios y oficinas con deterioro evidente.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en mampostería y colocación de ventanas laterales en Oficina Central	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	247.297	247.297	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.019.428	1.002.318	98,32
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	566.725	0	0	0,00
Totales		566.725	1.266.725	1.249.615	98,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	566.725	1.266.725	1.249.615	98,65
Totales	566.725	1.266.725	1.249.615	98,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	566.725	1.266.725	1.249.615	98,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	566.725	1.266.725	1.249.615	98,65
Total	566.725	1.266.725	1.249.615	98,65

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	El crédito del Proyecto incluye incremento, en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales", por \$ 700.000 por trasposición al amparo de lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005. También incluye cambio de fuente de financiamiento de la 1.2 "Recursos con Afectación Especial" a la 1.1 "Rentas Generales" por \$ 566.725 al amparo de lo dispuesto por el Artículo 24 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI) - Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 724

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	9 - Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	724 - Desarrollo de sistemas de información geográfica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	724
Descripción del Proyecto	Adquisición de sistemas informáticos específicos de la función catastral
Objetivo principal del Proyecto	Mejora y actualización de los sistemas actuales para un mejor servicio y calidad de la información
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Adquisición de una licencia informática específica para desarrollo cartográfico	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	57.475	40.058	69,70
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	57.475	0	0	0,00
Totales		57.475	57.475	40.058	69,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	57.475	57.475	40.058	69,70
Totales	57.475	57.475	40.058	69,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	57.475	57.475	40.058	69,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	57.475	57.475	40.058	69,70
Total	57.475	57.475	40.058	69,70

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	Se realizó cambio de fuente de financiamiento de la 1.2 "Recursos con Afectación Especial" a la 1.1 "Rentas Generales" por \$ 57.475 al amparo de lo dispuesto por el Artículo 24 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI) - Decreto 342/997 de 17 de setiembre de 1997



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 784

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	9 - Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado
Proyecto	784 - Adecuación de la planta física para mejorar la relación inst
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	784
Descripción del Proyecto	Reforma de oficinas y adecuación de mobiliario para la atención al público usuario de los servicios catastrales
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar las áreas de atención al publicio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio Sede acondicionado para mejor atención a los usuarios	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de aberturas, pisos y sanitaria	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	59.630	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	287.370	272.513	94,83
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	287.370	0	0	0,00
Totales		287.370	347.000	272.513	78,53

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	287.370	347.000	272.513	78,53
Totales	287.370	347.000	272.513	78,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	287.370	347.000	272.513	78,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	287.370	347.000	272.513	78,53
Total	287.370	347.000	272.513	78,53

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado en \$ 59.630 por trasposición al amparo de lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 780

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	14 - Coordinación del Comercio
Proyecto	780 - Mejoras y refacciones de inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	780
Descripción del Proyecto	Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la DGC o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos.
Objetivo principal del Proyecto	Propender a las mejoras en las condiciones edilicias de la DGC para una eficaz consecución de los objetivos y metas.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Reestricciones presupuestarias.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades locativas en condiciones adecuadas tanto para funcionarios como público	Unidad	15,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y público atendido	9.637	1.927	1.927	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones, mejoras e inversiones en locales	Unidad	15,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	243.431	87.102	87.102	100,00
Totales		243.431	87.102	87.102	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	243.431	87.102	87.102	100,00
Totales	243.431	87.102	87.102	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	243.431	87.102	87.102	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	243.431	87.102	87.102	100,00
Total	243.431	87.102	87.102	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Se procedió a reformular puestos de trabajo en las áreas sustantivas de la Dirección General de Comercio (Área Defensa del Consumidor y Área Zonas Francas). Se realizaron reformas para dicha reformulación en puestos de trabajo del 1er piso del edificio central de DGC y en la planta baja del mismo. Así como refacciones para la mejora de funcionamiento del único ascensor del local
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en \$ 25.361 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR). Se realizó trasposición por \$ 130.968 al Proyecto N° 981 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 980

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	14 - Coordinación del Comercio
Proyecto	980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	980
Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva Palmira
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Reestrictciones presupuestales, evolución económica del país y de la región en particular.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliación infraestructura edilicia Zona Franca Nueva Palmira	Porcentaje	0,00	100,00	0,00	0,00
Mejora seguridad Zona Franca de Nueva Palmira	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Modernización Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Sistema informatizado e integrado de datos entre la Zona Franca, el Área Zonas Francas y los usuarios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Zona Franca dotada de una importante red lumínica y de energía eléctrica	Porcentaje	100,00	40,00	40,00	100,00
Zona Franca dotada de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable al predio	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Mejorar y modernizar la red energética; alumbrado, nuevas líneas energéticas y de telecomunicaciones	Porcentaje	100,00	100,00	40,00	40,00
Construcciones	Implementación de una red de cañerías que posibilite el ingreso de agua potable al predio asignado	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Adquisición de equipos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Diseño de red informática de datos entre el área de Zonas Francas, Zona Fraca de N.P. y usuarios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipos de vigilancia remota (cámaras y domos de seguridad)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Construcciones	Ampliación de infraestructura edilicia de la Zona Franca de Nueva Palmira	Porcentaje	0,00	100,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición barreras de control de tráfico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	922.318	682.061	469.362	68,82
Totales		922.318	682.061	469.362	68,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	697.277	392.090	179.391	45,75
Equipamiento y Maquinaria	0	289.971	289.971	100,00
Informática Hardware	87.159	0	0	0,00
Informática Software	137.882	0	0	0,00
Totales	922.318	682.061	469.362	68,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	697.277	392.090	179.391	45,75
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	289.971	289.971	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	87.159	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	137.882	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	922.318	682.061	469.362	68,82
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	922.318	682.061	469.362	68,82

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	<p>Red Lumínica: Se continuó con el proyecto comenzado durante el ejercicio 2009, de la mejora del alumbrado perimetral e interior de la Zona Franca de Nueva Palmira, se realizó durante el ejercicio 2010 un 30 % de lo planificado, restando para los sucesivos ejercicios la culminación del proyecto</p> <p>Mejora de la infraestructura edilicia: Se procedió a la construcción de garitas de seguridad y baños para los funcionarios de la empresa de vigilancia de la Zona Franca de Nueva Palmira, se afectó el crédito para la construcción pero problemas de diversa índole, llevaron a que el proyecto no se ejecutara</p> <p>Adquisición de sistemas de seguridad remota: Se procedió a la compra de equipamiento para mejorar la vigilancia en la Zona Franca de Nueva Palmira (cámaras de seguridad, domos de seguridad, software de vigilancia)</p> <p>Equipamiento operativo Zona Franca de Nueva Palmira: Se compraron dos barreras de tráfico vehicular para los accesos a la Zona Franca</p>
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue abatido en \$ 50.722 según lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010, además se realizó trasposición por \$ 189.535 al Proyecto 981 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 981

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	14 - Coordinación del Comercio
Proyecto	981 - Equipam., mobil. e infraest. informática de la D.G.Comercio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	981
Descripción del Proyecto	Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software y capacitación de RRHH) acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a la mejora de la gestión pública.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DGC con equipamiento informático actualizado para el logro eficiente de los cometidos	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Unidades organizativas equipadas adecuadamente	Unidad	15,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento y mobiliario	Unidad	15,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultorías contratadas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para mejora de puestos de trabajos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	785.092	1.054.873	901.016	85,41
Totales		785.092	1.054.873	901.016	85,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	29.375	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	182.816	181.243	99,14
Informática Hardware	550.777	799.729	647.445	80,96
Informática Software	80.097	0	0	0,00
Mobiliario	124.843	72.328	72.328	100,00
Totales	785.092	1.054.873	901.016	85,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	29.375	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	182.816	181.243	99,14
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	550.777	799.729	647.445	80,96
MONTEVIDEO	Informática Software	-	80.097	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	124.843	72.328	72.328	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	785.092	1.054.873	901.016	85,41
Total	785.092	1.054.873	901.016	85,41

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	<p>Informática Hardware: Se procedió a realizar renovación del equipamiento informático de la DGC, mediante la compra de nuevos ordenadores, impresoras multifunción, UPS y 2 ordenadores portátiles para la realización de auditorías e inspecciones Se efectuó la compra de un servidor IBM para alojar los sistemas informáticos con los que la DGC trabaja (SIPC, SICR, Zimbra) Se realizó adecuación del cableado informático del local de Uruguay 948, Montevideo</p> <p>Mobiliario Se procedió al recambio y compra de mobiliario (Silla y escritorios) en los puestos de trabajo del local central de DGC, dado el ingreso de nuevos funcionarios</p> <p>Equipamiento Se realizó la compra e instalación de aire acondicionado y ventiladores, para la mejora de los puestos de trabajo. Así como otros equipamientos para un mejor desempeño de los grupos de trabajo Se procedió a la compra de un sistema de vigilancia para el local de DGC (cámaras de seguridad)</p>
03/06/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado por trasposición en \$ 320.503 y abatido en \$ 50.722 en aplicación de lo dispuesto por el Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010 (destino inversiones ANEP y UDELAR)

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	701 - Mantener el Edificio Cancillería y Anexos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Mantener la estructura edilicia de la Cancillería, mediante el cambio de las aberturas de hierro por aluminio, reparación de fachadas y veredas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al edificio sede de la Cancillería de los elementos necesarios para que sea un lugar de trabajo decoroso y poder dar una imagen adecuada a los visitantes que recibe
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	M.T.O.P.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cancillería en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Arreglo de la vereda de la Cancillería	Metro cuadrado	75,00	75,00	75,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recambio de ventanas de hierro por ventanas de aluminio	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Refacción del Edificio del Parlasur	Metro cuadrado	0,00	300,00	300,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.062.451	6.545.651	6.545.651	100,00
Totales		1.062.451	6.545.651	6.545.651	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	120.000	5.603.200	5.603.200	100,00
Equipamiento y Maquinaria	13.900	13.900	13.900	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	928.551	928.551	928.551	100,00
Totales	1.062.451	6.545.651	6.545.651	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	120.000	5.603.200	5.603.200	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	13.900	13.900	13.900	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	928.551	928.551	928.551	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.062.451	6.545.651	6.545.651	100,00
Total	1.062.451	6.545.651	6.545.651	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se realizó refuerzo de crédito por \$ 5.483.200, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	702 - Equipamiento de Cancillería
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento con el propósito de generar un ámbito laboral más adecuado. Sillas, escritorios, archivadores, estanterías, iluminación, mesas para computadoras, equipos de aire acondicionado, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de mobiliario y equipos como instrumento para lograr la mejora del sistema de gestión
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Mobiliario	Sillas sin posabrazos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sillas con posabrazos	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbocalefactor	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a Supergas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos telefónicos	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de Seguridad	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de documentos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	282.167	282.167	257.690	91,33
Totales		282.167	282.167	257.690	91,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	249.167	249.167	224.690	90,18
Mobiliario	33.000	33.000	33.000	100,00
Totales	282.167	282.167	257.690	91,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	249.167	249.167	224.690	90,18
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	33.000	33.000	33.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	282.167	282.167	257.690	91,33
Total	282.167	282.167	257.690	91,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	703 - Equipamiento de la Dirección de Programación Comercial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Puesta en funcionamiento del Sistema de Inteligencia Comercial cuyo principal valor radica en la ayuda para la "toma de decisiones" empresariales. Se trata de generar una matriz que sirva para identificar fuentes de información, el diseño de los procesos de captura de datos, procesamiento, análisis, almacenamiento y su distribución
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la mejor información sobre el comercio exterior, producción e inversiones del país. Agilizar el acceso a información de utilidad, tanto a empresarios vinculados al comercio e industria nacional, como a inversores internacionales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	AGESIC, Uruguay XXI, MEF

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	1,00	2,00
Informática Software	Sistema de información a desarrollar	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	55.512	55.512	2.577	4,64
Totales		55.512	55.512	2.577	4,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	38.858	38.858	2.577	6,63
Informática Software	16.654	16.654	0	0,00
Totales	55.512	55.512	2.577	4,64



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	38.858	38.858	2.577	6,63
MONTEVIDEO	Informática Software	-	16.654	16.654	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	55.512	55.512	2.577	4,64
Total	55.512	55.512	2.577	4,64

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2011	El Técnico que fuera designado para el desarrollo del sistema informático, renunció al proyecto en la etapa inicial sin generar costos.
19/05/2011	Se adquirió un scanner para la Dirección de Programación Comercial.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 710

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	710 - Conservación Palacio Santos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Realización de obras de mantenimiento y refacción del salón comedor del Palacio Santos acorde con su condición de edificio declarado Patrimonio Nacional. Tareas efectuadas: cielorrasos, techos, paredes, bajo relieves etc.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el Patrimonio Nacional que representa el edificio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	MTOP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio Palacio Santos en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Salones del Palacio Santos a acondicionar (Comedor)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	326.436	326.436	291.953	89,44
Totales		326.436	326.436	291.953	89,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	326.436	326.436	291.953	89,44
Totales	326.436	326.436	291.953	89,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	326.436	326.436	291.953	89,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	326.436	326.436	291.953	89,44
Total	326.436	326.436	291.953	89,44

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	El remanente del crédito no fue suficiente para efectuar las reparaciones necesarias.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 715

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	715 - Equipamiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Adquisición de material informático -Hardware y software- con el objetivo de coadyuvar a la optimización de la gestión y lograr los mayores estándares de eficiencia en el manejo de la información. Compra o adquisición de servidores, pc, scanners, impresoras y demás insumos. Tendido de cableado, colocación de nuevos puestos, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener al día la capacidad de comunicación y acceso a la información del Ministerio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	AGEV. OPP.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	50,00	50,00	40,00	80,00
Informática Software	Software de comunicación	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.474.543	1.343.028	1.320.241	98,30
Totales		1.474.543	1.343.028	1.320.241	98,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	884.726	753.211	730.424	96,97
Informática Software	589.817	589.817	589.817	100,00
Totales	1.474.543	1.343.028	1.320.241	98,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	884.726	753.211	730.424	96,97
MONTEVIDEO	Informática Software	-	589.817	589.817	589.817	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.474.543	1.343.028	1.320.241	98,30
Total	1.474.543	1.343.028	1.320.241	98,30

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	El proyecto se ejecutó casi en su totalidad, siendo insuficiente el saldo remanente disponible para atender las necesidades existentes.
19/05/2011	Este proyecto fue abatido en \$ 131.515 en aplicación del Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 717

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Administración
Proyecto	717 - Adquisición vehículos en Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Nuevo Vehículo para el Ministerio de Relaciones Exteriores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la flota actualizada
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil Sedan	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	113.825	11.685	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	475.740	475.740	0	0,00
Totales		589.565	487.425	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	589.565	487.425	0	0,00
Totales	589.565	487.425	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	589.565	487.425	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	589.565	487.425	0	0,00
Total	589.565	487.425	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	En el año 2008 se renovó toda la flota automotriz y en el año 2009 se compró una camioneta, quedando cubiertas las necesidades totales del Inciso.
19/05/2011	Este proyecto fue abatido en \$ 107.490 en aplicación del Decreto N° 24/010 de 22 de enero de 2010.

INCISO 24

"DIVERSOS CRÉDITOS"





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 900

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	900 - Prog. Escolar de Educación para la Salud Bucal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	900
Descripción del Proyecto	Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal
Objetivo principal del Proyecto	Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos atendidos que conforman el Programa Preventivo Asistencial de Salud Bucal	Unidad	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escolares de la capital e interior del país	75.000	75.000	75.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparaciones de locales escolares	Unidad	46,00	46,00	46,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales		1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	15.000	15.000	15.000	100,00
CANELONES	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	15.000	15.000	15.000	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	50.000	50.000	50.000	100,00
FLORES	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	300.000	300.000	300.000	100,00
PAYSANDU	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	150.000	150.000	150.000	100,00
ROCHA	Construcciones	N	200.000	200.000	200.000	100,00
SAN JOSE	Construcciones	N	170.000	170.000	170.000	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	100.000	100.000	100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	150.000	150.000	150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00
Total Montevideo	300.000	300.000	300.000	100,00
Total	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Administración Nacional de Educación Pública - ANEP	0	1.650.000	1.650.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	901 - Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servi
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la ONSC
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento de la ONSC
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	27,00	27,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos PC y afines	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Informática Software	Licencia de software	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	5.097.453	5.097.453	1.681.731	32,99
Totales		5.097.453	5.097.453	1.681.731	32,99

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1772-OC		S	25/10/2006		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	5.097.453	3.415.722	0	0,00
Informática Hardware	0	604.611	604.611	100,00
Informática Software	0	1.077.120	1.077.120	100,00
Totales	5.097.453	5.097.453	1.681.731	32,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	5.097.453	3.415.722	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	604.611	604.611	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	1.077.120	1.077.120	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.097.453	5.097.453	1.681.731	32,99
Total	5.097.453	5.097.453	1.681.731	32,99

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Se ejecutaron solamente los montos de inversiones autorizadas por el BID de acuerdo al plan de adquisiciones del ejercicio, en función de su culminación prevista en octubre 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 903

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	903 - Fortalecimiento Institucional de la AGESIC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	903
Descripción del Proyecto	Adquirir capacidades para mejorar la gestión
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al fortalecimiento institucional
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Dificultades en los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratación de Consultores para Proyecto BID	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Capacitación	Capacitación de personal de las unidades de sistemas para la adecuada aplicación de Soluciones de GE	Porcentaje	100,00	100,00	50,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	244.800	244.800	88.070	35,98	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	979.200	979.200	968.232	98,88	
Totales		1.224.000	1.224.000	1.056.302	86,30	

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970/OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	255.761	244.800	88.070	35,98
Consultorías individuales	968.239	979.200	968.232	98,88
Totales	1.224.000	1.224.000	1.056.302	86,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	255.761	244.800	88.070	35,98
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	968.239	979.200	968.232	98,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.224.000	1.224.000	1.056.302	86,30
Total	1.224.000	1.224.000	1.056.302	86,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 910

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	910
Descripción del Proyecto	<p>El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres Departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del Interior, en especial aquellos encaminados a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo.</p> <p>En este sentido, se han identificado tres áreas de acción en las que el concurso del Programa, podría hacer eficiente las acciones del Gobierno, de cara a la cohesión social y territorial requerida en el país.</p> <ul style="list-style-type: none">·Aumento de la Atractividad territorial y generación de empleos productivos·Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos departamentales o locales para administrar y gestionar su territorio·Desarrollo de una Política nacional de descentralización y de desarrollo local
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial de Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del Interior del País.</p> <p>Aumentar el grado de cohesión social y territorial en Uruguay.</p> <p>Dinamizar el desarrollo local duradero, productivo y social, a nivel local y regional, y reforzar el poder de atracción de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales (Intendencias) y de los actores locales, en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social, y de la descentralización, determinadas por el Gobierno a nivel nacional.</p> <p>El Programa es consecuente con la filosofía consagrada en la Constitución Política de Uruguay (Artículo 50) y un refuerzo a la estrategia nacional de descentralización que ejecuta el Gobierno, al tiempo que es complemento de los programas Uruguay Productivo y Uruguay Social, encaminados a reducir los desequilibrios territoriales como las desigualdades sociales.</p> <p>El Programa intervendrá más a nivel local, promoviendo un desarrollo endógeno y participativo (congruente con los planes de Gobierno), pero sin escatimar esfuerzos en apoyar aquellos procesos dirigidos desde el Gobierno Central y que son indispensables para la estimulación sostenida de procesos locales de desarrollo, en particular la planificación territorial, los procesos de acercamiento al ciudadano y la conformación de una política pública.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	<p>Que no exista Voluntad política para la descentralización</p> <p>Que el crecimiento de la producción del país sea menor al 4% anual.</p> <p>Que las instituciones públicas competentes no sean proclives a la descentralización</p> <p>Las Intendencias Departamentales no están interesadas en asumir el desarrollo económico y social del territorio.</p> <p>Las Acciones de fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y Locales (proyectos en curso) no se realicen eficiente y eficazmente.</p> <p>Que existan factores internos y externos que hagan peligrar el Programa</p>
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unión Europea, Gobiernos Departamentales, Ministerios, organismos públicos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gobiernos Departamentales	19	19	17	89,47

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Capacitación	Actividades de capacitación y formación	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores para la ejecución del proyecto	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Empresas Consultoras	Actividades específicas de asistencia técnica y servicios	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Para la ejecución de los proyectos de los GGDD subvencionados	74.920.000,00	36.687.874,00	36.687.874,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	97.920.000	67.920.000	58.211.130	85,71
Totales		97.920.000	67.920.000	58.211.130	85,71

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	5.000.000	5.000.000	4.982.139	99,64
Capacitación	7.000.000	7.000.000	6.184.752	88,35
Consultorías individuales	6.600.000	6.151.680	6.151.680	100,00
Empresas Consultoras	4.400.000	4.400.000	4.204.685	95,56
Transferencias	74.920.000	45.368.320	36.687.874	80,87
Totales	97.920.000	67.920.000	58.211.130	85,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	2.836.200	2.879.061	2.879.061	100,00
CANELONES	Transferencias	S	3.313.600	3.070.814	3.070.814	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	3.102.300	2.532.113	2.532.113	100,00
COLONIA	Transferencias	S	6.100.000	3.843.134	2.843.134	73,98
DURAZNO	Transferencias	S	5.140.000	5.000.000	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	4.470.000	3.856.299	3.856.299	100,00
FLORIDA	Transferencias	S	5.050.000	2.143.066	2.143.066	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	4.420.655	1.712.000	1.712.000	100,00
MALDONADO	Transferencias	S	4.731.800	3.875.137	3.875.137	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	5.000.000	5.000.000	4.982.139	99,64
MONTEVIDEO	Capacitación	-	7.000.000	7.000.000	6.184.752	88,35
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	6.600.000	6.151.680	6.151.680	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	4.400.000	4.400.000	4.204.685	95,56
MONTEVIDEO	Transferencias	-	5.480.800	1.712.000	1.712.000	100,00
PAYSANDU	Transferencias	S	3.060.740	825.824	825.824	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	6.060.000	3.924.755	2.924.755	74,52
RIVERA	Transferencias	S	5.170.000	1.100.000	1.100.000	100,00
SALTO	Transferencias	S	3.028.900	1.751.125	751.125	42,89
SAN JOSE	Transferencias	S	4.420.655	2.453.188	2.453.188	100,00
SORIANO	Transferencias	S	6.230.000	2.984.446	2.304.000	77,20
TACUAREMBO	Transferencias	S	2.304.350	1.705.358	1.705.358	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	69.439.200	43.656.320	34.975.874	80,12
Total Montevideo	28.480.800	24.263.680	23.235.256	95,76
Total	97.920.000	67.920.000	58.211.130	85,71
Total contribución al FDI	69.439.200	43.656.320	34.975.874	80,12

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	<p>Dos Gobiernos Departamentales no presentaron los informes que habilitaban la transferencia de fondos; de igual manera los productos esperados se cumplieron en su totalidad ya que fueron compensados por los resultados de otros Gobiernos Departamentales.</p> <p>Este proyecto se inició en 2008, y corresponde a la contraparte local de Convenio con la Unión Europea.</p> <p>Se aclara asimismo que, dado que el Programa no requería \$ 30:000.000 del crédito disponible para el ejercicio 2010, dicho crédito fue transferido al Inciso 02, Presidencia de la República, para el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), con destino a los Comités Departamentales de Emergencia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 990

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	990
Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del FDI (art.298 de la Constitución de la República) con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a planes de descentralización.
Objetivo principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	Todas las Intendencias del Interior del País

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gobiernos Departamentales del Interior	18	18	18	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto 3%	Porcentaje	3,00	3,00	2,67	89,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a Gobiernos Departamentales	577.625.656,00	577.625.656,00	561.510.728,00	97,21

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	595.490.373	595.490.373	577.422.000	96,97
Totales		595.490.373	595.490.373	577.422.000	96,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	17.864.715	17.864.715	15.911.272	89,07
Transferencias	577.625.658	577.625.658	561.510.728	97,21
Totales	595.490.373	595.490.373	577.422.000	96,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	35.874.141	35.874.141	35.874.141	100,00
CANELONES	Transferencias	N	85.092.768	85.092.768	84.010.420	98,73
CERRO LARGO	Transferencias	N	42.113.122	42.113.122	42.113.122	100,00
COLONIA	Transferencias	N	19.410.163	19.410.163	19.410.163	100,00
DURAZNO	Transferencias	N	29.519.623	29.519.623	29.519.623	100,00
FLORES	Transferencias	N	10.918.217	10.918.217	10.918.217	100,00
FLORIDA	Transferencias	N	25.764.681	25.764.681	20.017.100	77,69
LAVALLEJA	Transferencias	N	26.977.816	26.977.816	26.964.898	99,95
MALDONADO	Transferencias	N	16.926.124	16.926.124	14.951.567	88,33
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	17.864.715	17.864.715	15.911.272	89,07
PAYSANDU	Transferencias	N	36.105.214	36.105.214	31.985.396	88,59
RIO NEGRO	Transferencias	N	20.854.372	20.854.372	20.854.372	100,00
RIVERA	Transferencias	N	42.633.037	42.633.037	39.458.201	92,55
ROCHA	Transferencias	N	25.071.461	25.071.461	25.071.461	100,00
SALTO	Transferencias	N	42.806.342	42.806.342	42.803.470	99,99
SAN JOSE	Transferencias	N	24.724.851	24.724.851	24.724.851	100,00
SORIANO	Transferencias	N	23.222.874	23.222.874	23.222.874	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	44.250.550	44.250.550	44.250.550	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	25.360.302	25.360.302	25.360.302	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	577.625.658	577.625.658	561.510.728	97,21
Total Montevideo	17.864.715	17.864.715	15.911.272	89,07
Total	595.490.373	595.490.373	577.422.000	96,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	29.519.623	29.519.623	29.519.623	100,00
S	Intendencia Municipal de Florida	25.764.681	25.764.681	20.017.100	77,69
S	Intendencia Municipal de Artigas	35.874.141	35.874.141	35.874.141	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	85.092.768	85.092.768	84.010.420	98,73
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	42.113.122	42.113.122	42.113.122	100,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	19.410.163	19.410.163	19.410.163	100,00
S	Intendencia Municipal de Flores	10.918.217	10.918.217	10.918.217	100,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	26.977.816	26.977.816	26.964.898	99,95
S	Intendencia Municipal de Maldonado	16.926.124	16.926.124	14.951.567	88,33
S	Intendencia Municipal de Paysandú	36.105.214	36.105.214	31.985.396	88,59
S	Intendencia Municipal de Rivera	42.633.037	42.633.037	39.458.201	92,55
S	Intendencia Municipal de Rocha	25.071.461	25.071.461	25.071.461	100,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	20.854.372	20.854.372	20.854.372	100,00
S	Intendencia Municipal de Salto	42.806.342	42.806.342	42.803.470	99,99
S	Intendencia Municipal de San José	24.724.851	24.724.851	24.724.851	100,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	23.222.874	23.222.874	23.222.874	100,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	44.250.550	44.250.550	44.250.550	100,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	25.360.302	25.360.302	25.360.302	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 995

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	995 - Modernización de Registro e Identificación de las Personas F
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	995
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en el total del proyecto	Porcentaje	0,00	1,00	0,70	70,00
Empresas Consultoras	IVA de 1 consultoría implantación Software DGREC Sistema de emisión de nuevas partidas	Unidad	0,00	1,00	0,73	73,00
Empresas Consultoras	IVA de 1 Consultoría para digitación de actas 50% Actas Digitadas	Unidad	0,00	1,00	0,89	89,00
Empresas Consultoras	IVA de 1 consultoría para Sistema de interconexión Interinstitucional	Unidad	0,00	1,00	0,98	98,00
Empresas Consultoras	IVA de 1 consultoría para Sistema de Certificado de Defunción (CDE)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	IVA de 1 Sistema de Seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	IVA 31 consultorías individuales contratadas en el ámbito del proyecto	Unidad	0,00	31,00	26,00	83,87
Informática Hardware	IVA adquisiciones para Informatización de 24 Oficinas del interior de la DNIC	Unidad	0,00	24,00	22,00	91,67
Informática Hardware	IVA adquisiciones para acondicionamiento de 1 sala de Servidores de la DNIC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	IVA adquisiciones para Informatización de 1 oficina de DNIC en Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	IVA adquisiciones para Informatización de 1 Oficina de DGREC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	IVA adquisiciones para informatización de 1 oficina de Mesa Ayuda MSP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	8.050.490	7.531.854	93,56
Totales		0	8.050.490	7.531.854	93,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	67.216	53.783	80,02
Consultorías individuales	0	1.470.431	1.244.739	84,65
Empresas Consultoras	0	1.130.865	949.442	83,96
Informática Hardware	0	5.381.978	5.283.890	98,18
Totales	0	8.050.490	7.531.854	93,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	124.428	123.930	99,60
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	62.214	61.965	99,60
COLONIA	Informática Hardware	N	0	186.640	185.896	99,60
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	62.214	61.965	99,60
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	124.427	123.930	99,60
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	62.214	61.965	99,60
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	67.216	53.783	80,02
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	1.470.431	1.244.739	84,65
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	1.130.865	949.442	83,96
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	4.013.278	3.920.656	97,69
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	62.214	61.966	99,60
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	62.212	61.964	99,60
ROCHA	Informática Hardware	N	0	124.427	123.930	99,60
SALTO	Informática Hardware	N	0	62.214	61.966	99,60
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	62.214	61.965	99,60
SORIANO	Informática Hardware	N	0	186.642	185.898	99,60
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	124.426	123.929	99,60
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	62.214	61.965	99,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.368.700	1.363.234	99,60
Total Montevideo	0	6.681.790	6.168.620	92,32
Total	0	8.050.490	7.531.854	93,56

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2011	<p>Los gastos del Proyecto corresponden al aporte local de la Cooperación técnica no reembolsable ATN/OC 10923-UR (BID) para la Interconexión y Modernización de los procesos de registro e identificación civil de las personas físicas y de generación de información para las estadísticas vitales en Uruguay. En su mayoría se ejecutaron los montos previstos de acuerdo al plan de adquisiciones y contrataciones del programa.</p> <p>El Proyecto fue creado por artículo 484 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, con asignación presupuestal para la contraparte local para el ejercicio 2008; la asignación presupuestal para los ejercicios 2009 y 2010 fue habilitada al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 996

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	996 - Centros de Atención Ciudadana
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	996
Descripción del Proyecto	1. Puesta en marcha de Centros de Atención Ciudadana: oficinas que integran en un único lugar físico trámites y servicios de todos los niveles del Estado. Se ubican en pequeñas localidades del interior del país. 2. Mejora y automatización de procesos. Simplificación de trámites.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la atención a la ciudadanía y apoyo al proceso de descentralización y desconcentración administrativa.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Apoyo político institucional de las autoridades de los Gobiernos Departamentales y del resto de los organismos involucrados.
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Correo, Antel y Ministerios.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	88,00	88,00	89,00	101,14
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	12,00	12,00	11,00	91,67

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de Atención Ciudadana Ministeriales abiertos	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33
Centros de Atención Ciudadana en localidades abiertos	Unidad	6,00	6,00	2,00	33,33
Centros de Atención Empresa en el día	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mejora y automatización de Procesos en Ministerios (unidad Ministerio)	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores y empresarios	3.000	3.000	3.000	100,00
Habitantes de las localidades en las que se abre un CAC y su zona de influencia - usuarios	40.000	40.000	13.000	32,50
Usuarios de los servicios prestados en los Ministerios	500.000	500.000	150.000	30,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros equipados en mobiliario y cartelería	Unidad	12,00	12,00	6,00	50,00
Consultorías individuales	Consultores contratados	Unidad	57,00	57,00	57,00	100,00
Ampliaciones	Obras de ampliación	Unidad	12,00	12,00	6,00	50,00
Informática Hardware	Centros equipados en equipos de Hardware	Unidad	12,00	12,00	6,00	50,00
Capacitación	Capacitación a ejecutivos de atención de Centros	Hora	1.125,00	1.125,00	560,00	49,78
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	2,50	2,50	2,50	100,00
Empresas Consultoras	Encuestas Satisfacción Usuarios	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Software	Software de Gestión de Procesos instalado	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Empresas Consultoras	Consultorías	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.007.500	65.180.606	63.266.088	97,06
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	56.030.000	4.856.894	4.586.001	94,42
Totales		70.037.500	70.037.500	67.852.089	96,88

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1489/OC-UR	11 - Rentas generales	S	23/12/2020		75,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.755.019	1.755.019	1.746.995	99,54
Ampliaciones	8.552.359	8.552.359	12.385.261	144,82
Capacitación	1.821.042	1.821.042	1.416.366	77,78
Consultorías individuales	26.724.142	26.724.142	25.118.948	93,99
Empresas Consultoras	2.429.698	2.429.698	3.131.718	128,89
Informática Hardware	5.902.537	5.902.537	6.502.055	110,16
Informática Software	15.397.000	15.397.000	12.199.676	79,23
Mobiliario	7.455.703	7.455.703	5.351.070	71,77
Totales	70.037.500	70.037.500	67.852.089	96,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Ampliaciones	N	945.901	945.901	945.901	100,00
CERRO LARGO	Capacitación	N	202.338	202.338	202.338	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	259.500	259.500	259.500	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	805.116	805.116	805.116	100,00
DURAZNO	Ampliaciones	N	945.901	945.901	945.901	100,00
DURAZNO	Capacitación	N	202.338	202.338	202.338	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	259.500	259.500	259.500	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	805.116	805.116	805.116	100,00
LAVALLEJA	Ampliaciones	N	945.901	945.901	945.901	100,00
LAVALLEJA	Capacitación	N	202.338	202.338	202.338	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	259.500	259.500	259.500	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	805.116	805.116	805.116	100,00
MALDONADO	Ampliaciones	N	945.901	945.901	0	0,00
MALDONADO	Capacitación	N	202.338	202.338	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	259.500	259.500	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	805.116	805.116	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.755.019	1.755.019	1.746.995	99,54
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	2.876.953	2.876.953	5.000.000	173,79
MONTEVIDEO	Capacitación	-	607.014	607.014	202.338	33,33
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	26.724.142	26.724.142	25.118.948	93,99
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	2.429.698	2.429.698	3.131.718	128,89
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.345.537	4.345.537	2.756.124	63,42
MONTEVIDEO	Informática Software	-	15.397.000	15.397.000	12.199.676	79,23
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.625.007	2.625.007	1.836.020	69,94
RIO NEGRO	Ampliaciones	N	945.901	945.901	945.901	100,00
RIO NEGRO	Capacitación	N	202.338	202.338	202.338	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	259.500	259.500	259.500	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	805.116	805.116	805.116	100,00
SALTO	Ampliaciones	N	0	0	2.993.613	0,00
SALTO	Capacitación	N	0	0	202.338	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	0	2.596.248	0,00
SALTO	Mobiliario	N	0	0	92.155	0,00
SORIANO	Ampliaciones	N	945.901	945.901	608.044	64,28
SORIANO	Capacitación	N	202.338	202.338	202.338	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	259.500	259.500	111.683	43,04
SORIANO	Mobiliario	N	805.116	805.116	202.431	25,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	13.277.130	13.277.130	15.860.270	119,46
Total Montevideo	56.760.370	56.760.370	51.991.819	91,60
Total	70.037.500	70.037.500	67.852.089	96,88

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2011	Mayoritariamente la inversión se realiza a través de un Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se incluye en la ejecución financiera, gastos de inversión para instalación de 4 Centros de Atención Ciudadana (CACs) en el interior y 2 CACs ministeriales a ejecutarse con dicho Convenio en el ejercicio 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 741

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	741 - Competitividad de Conglomerados de la Vestimenta
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	741
Descripción del Proyecto	Financiamiento no reembolsable de proyectos de inversión en maquinaria y equipo, capacitación y otras acciones tendientes a apoyar el incremento de la competitividad del sector vestimenta.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo y la sustentabilidad del sector vestimenta, incrementando la competitividad de sus empresas, favoreciendo y aumentando su inserción exportadora y fortaleciendo las instituciones de apoyo del sector. Dec. 523 /005
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas productoras de artículos de vestimenta e instituciones que las nucleen.	17	17	17	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Desarrollo y sustentabilidad del sector de la vestimenta	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00
Totales		25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00
Totales	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00
Total	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2011	Proyecto terminado en 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 766

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	766 - Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aumentar el stock de Inversión Extranjera Directa (IED)	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00
Aumentar el índice de diversificación de mercados, de producto y el valor de exportación de servicio	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Cursos y talleres de entrenamiento y capacitación	Unidad	9,00	9,00	5,00	55,56
Consultorías individuales	Consultorías para el fortalecimiento institucional para la gestión	Unidad	21,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Equipos	Unidad	25,00	25,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Consultorías para promoción de exportaciones y atracción de inversiones	Unidad	16,00	16,00	4,00	25,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.672.000	3.672.000	641.567	17,47
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	33.048.000	33.048.000	18.403.611	55,69
Totales		36.720.000	36.720.000	19.045.178	51,87

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1971/OC-UR	11 - Rentas generales	S	01/04/2008		92,00	31/10/2012

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	2.312.461	2.312.461	521.000	22,53	
Consultorías individuales	13.300.543	13.300.543	5.337.340	40,13	
Empresas Consultoras	13.329.440	13.329.440	13.186.838	98,93	
Informática Hardware	7.777.556	7.777.556	0	0,00	
Totales	36.720.000	36.720.000	19.045.178	51,87	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	2.312.461	2.312.461	521.000	22,53
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	13.300.543	13.300.543	5.337.340	40,13
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	13.329.440	13.329.440	13.186.838	98,93
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	7.777.556	7.777.556	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	36.720.000	36.720.000	19.045.178	51,87
Total	36.720.000	36.720.000	19.045.178	51,87

Observaciones	
Fecha	Observación
07/04/2011	Se cumplieron los objetivos planteados utilizando menos recursos de los previstos. Se están revisando los indicadores (productos esperados) conjuntamente con el BID, etapa aún en negociación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 800

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	800 - Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	El proyecto se estructura en base a los siguientes componentes. Consultorías individuales, vehículos, equipamiento, obras edilicias, uniformes y otros.
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio;(ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su nuevo rol.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Agentes económicos, Despachantes y Funcionarios	3.000	3.000	1.500	50,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultorias contratadas	Unidad	20,00	20,00	30,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Oficinas equipadas	Unidad	3,00	3,00	6,00	200,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de adecuación edilicias	Unidad	3,00	3,00	6,00	200,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a la UNOPS	18.800.000,00	18.800.000,00	15.690.230,00	83,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	24.376.000	34.140.100	18.290.349	53,57
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	68.544.000	58.779.900	29.617.779	50,39
Totales		92.920.000	92.920.000	47.908.128	51,56

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1894 OC-UR	11 - Rentas generales	S	26/10/2007		51,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías individuales	11.712.000	11.712.000	9.138.982	78,03	
Equipamiento y Maquinaria	2.520.960	2.520.960	3.406.551	135,13	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	59.887.040	59.887.040	19.672.365	32,85	
Transferencias	18.800.000	18.800.000	15.690.230	83,46	
Totales	92.920.000	92.920.000	47.908.128	51,56	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	36.325.000	36.325.000	12.306.492	33,88
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	916.662	916.662	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	2.800.000	2.800.000	1.291.256	46,12
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	11.712.000	11.712.000	9.138.982	78,03
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.520.960	2.520.960	3.406.551	135,13
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	8.108.878	8.108.878	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	18.800.000	18.800.000	15.690.230	83,46
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	600.000	600.000	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.960.000	3.960.000	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	7.176.500	7.176.500	6.074.617	84,65

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	51.778.162	51.778.162	19.672.365	37,99
	Total Montevideo	41.141.838	41.141.838	28.235.763	68,63
	Total	92.920.000	92.920.000	47.908.128	51,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	<p>La ejecución fue baja dado que el proyecto (ACI de Artigas), que insumía el mayor porcentaje de presupuesto fue firmado recién el 10/11/10.</p> <p>La mayor ejecución en unidades físicas del componente Consultorías Individuales (150%) se debe a que se contrataron más consultores debido a que en el proyecto hubieron renunciaciones, pero se firmaron en el segundo semestre lo que explica la baja ejecución en \$.</p> <p>Para Equipamiento y Maquinaria como para Mantenimiento y Reparaciones Menores, se firmaron más obras pero la más importante se firmó en noviembre, lo que explica la baja ejecución en \$.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 904

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario mediante: (i) el apoyo a la implementación de su programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de Gobierno Electrónico (e-government) y preparación de presupuestos en base al desempeño; y (ii) la consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación, el fomento del entorno comercial y la protección social.
Objetivo principal del Proyecto	Parte 1: Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos de la Dirección Nacional de Aduanas del Prestatario Parte 2: Mejora de la planificación, el monitoreo y la evaluación institucional del Prestatario Parte 3: Apoyo para el Gobierno Electrónico (Gobierno en Línea o E-Government) Parte 4: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria y de protección social Parte 5: Apoyo a las reformas para la transparencia empresarial y de mercados de capitales Parte 6: Apoyo a la reforma de las normas concursales Parte 7: Coordinación del Proyecto y elaboración de la estrategia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	OPP, UCA, AGESIC, BPS, SIIAS, BCU, SCJ, DNA Y MEF

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Cantidad de Consultores previstos para OPP, UCA, AGESIC, BPS, SIIAS, BCU, SCJ, DNA Y MEF	Unidad	77,00	77,00	56,00	72,73
Informática Software	Cantidad de Licencias para desarrollo y adecuación de inf. para OPP, UCA, AGESIC, SIIAS	Unidad	118,00	444,00	444,00	100,00
Capacitación	Personas a capacitar para BCU, SCJ Y MEF	Unidad	17,00	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Equipos para el fortalecimiento del SIIAS, OPP Y SCJ	Unidad	47,00	88,00	88,00	100,00
Mobiliario	Placares y archivadores	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pintura de oficina	Metro cuadrado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Investigación	Encuestas a efectuar para MEF Y BCU	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	9.910.350	9.850.649	99,40
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	48.960.000	42.749.650	35.447.039	82,92
Totales		48.960.000	52.660.000	45.297.688	86,02

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7451-UR		S	21/06/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	642.892	1.400.000	1.099.120	78,51
Consultorías individuales	26.824.104	26.824.104	25.682.658	95,74
Informática Hardware	1.570.160	3.300.000	2.973.805	90,12
Informática Software	19.259.661	19.259.661	14.287.293	74,18
Investigación	421.193	421.193	185.609	44,07
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	212.549	1.425.601	1.062.903	74,56
Mobiliario	29.441	29.441	6.300	21,40
Totales	48.960.000	52.660.000	45.297.688	86,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	642.892	1.400.000	1.099.120	78,51
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	26.824.104	26.824.104	25.682.658	95,74
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.570.160	3.300.000	2.973.805	90,12
MONTEVIDEO	Informática Software	-	19.259.661	19.259.661	14.287.293	74,18
MONTEVIDEO	Investigación	-	421.193	421.193	185.609	44,07
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	212.549	1.425.601	1.062.903	74,56
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	29.441	29.441	6.300	21,40

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	48.960.000	52.660.000	45.297.688	86,02
Total	48.960.000	52.660.000	45.297.688	86,02

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2011	La asignación presupuestal fue incrementada al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y además se autorizó un cambio de fuente de financiamiento de la financiación Endeudamiento Externo, a Rentas Generales.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 905

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	905 - Programa de Apoyo a la implementación de una gestión por res
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	905
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	consultores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	270.000	199.442	73,87
Totales		0	270.000	199.442	73,87

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	270.000	199.442	73,87
Totales	0	270.000	199.442	73,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	270.000	199.442	73,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	270.000	199.442	73,87
Total	0	270.000	199.442	73,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	<p>El Proyecto 905 que se ejecutó en el Inciso 24 UE 005, finalizó el 31 de julio de 2010.</p> <p>La asignación presupuestal corresponde a la contraparte local de la Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-10195-UR, financiada por el BID. El proyecto fue creado por artículo 303 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, con asignación presupuestal para el ejercicio 2008; la asignación para los ejercicios 2009 y 2010 fue habilitada al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.</p> <p>Lo ejecutado en el 2010 corresponde a los compromisos asumidos en diciembre del 2009 por servicios de consultoría por el monto de \$ 199.422.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 906

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	005 - Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	906 - Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investig. e Innovac.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	906
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	79,00	79,00	79,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	21,00	21,00	21,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Becas e incentivos	Unidad	1.833,00	1.833,00	463,00	25,26
Consultorias	Unidad	7,00	7,00	12,00	171,43
Proyectos	Unidad	189,00	189,00	288,00	152,38
Redes y alianzas	Unidad	7,00	7,00	3,00	42,86

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas	200	200	303	151,50
Investigadores	1.833	1.833	463	25,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	De la asignación total	Porcentaje	4,00	4,00	10,00	250,00
Administración del Proyecto RRHH	De la asignación total	Porcentaje	13,00	13,00	7,00	53,85
Capacitación	De la asignación total	Porcentaje	62,00	62,00	52,00	83,87
Equipamiento y Maquinaria	De la asignación total	Porcentaje	21,00	21,00	30,00	142,86

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00
Totales		31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	1.240.000	1.240.000	3.094.393	249,55
Administración del Proyecto RRHH	4.030.000	4.030.000	2.291.602	56,86
Capacitación	19.220.000	19.220.000	16.253.227	84,56
Equipamiento y Maquinaria	6.510.000	6.510.000	9.360.778	143,79
Totales	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	1.240.000	1.240.000	3.094.393	249,55
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	4.030.000	4.030.000	2.291.602	56,86
MONTEVIDEO	Capacitación	-	19.220.000	19.220.000	16.253.227	84,56
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.510.000	6.510.000	9.360.778	143,79

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00
Total	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 961

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	961
Descripción del Proyecto	Dragado y balizado del Canal Martín García
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal Martín García a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Navegabilidad adecuada	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Canal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Lodo a remover	Metro cúbico	6.000.000,00	6.000.000,00	5.170.242,00	86,17
Equipamiento y Maquinaria	Boyas a renovar anualmente	Unidad	123,00	123,00	122,00	99,19

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	142.378.410	142.378.410	131.052.836	92,05
Totales		142.378.410	142.378.410	131.052.836	92,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	28.475.682	28.475.682	28.475.662	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	113.902.728	113.902.728	102.577.174	90,06
Totales	142.378.410	142.378.410	131.052.836	92,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.475.682	28.475.682	28.475.662	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	113.902.728	113.902.728	102.577.174	90,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	142.378.410	142.378.410	131.052.836	92,05
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	142.378.410	142.378.410	131.052.836	92,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 902

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	902 - Mejora de la Infraestructura Ferroviaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	902
Descripción del Proyecto	Proyecto de Rehabilitación de Vías (PRV) de la línea Rivera en el tramo Pintado-Rivera, el que se concretará mediante la contratación de AFE como empresa que realiza los trabajos, con la gestión, supervisión y contratación de personal y compra de materiales y equipamiento a cargo de la CFU, y con asignación de los fondos presupuestales.
Objetivo principal del Proyecto	La primera etapa tiene una duración estimada de 16 meses e incluye el recambio de durmientes y rieles en el tramo Pintado-Rivera, sobre un total de 422 km.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	Ministerio de Transporte y Obras Públicas, AFE, Ministerio de Economía y Finanzas, Corporación Nacional para el Desarrollo y Corporación Ferroviaria del Uruguay.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Rehabilitación de vías férreas Tramo Rivera-Pintado	Kilómetro	294,00	294,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de Transporte de Carga. Tramo Rivera-Estación Central	50.000	50.000	0	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a la Corporación Ferroviaria del Uruguay	70.274.000,00	70.274.000,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	70.274.000	70.274.000	0	0,00
Totales		70.274.000	70.274.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	70.274.000	70.274.000	0	0,00
Totales	70.274.000	70.274.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Transferencias	N	70.274.000	70.274.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.274.000	70.274.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	70.274.000	70.274.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	Se encuentra en trámite una Licitación Pública que se declaró desierta en el 2010, por esa razón no hubo ejecución.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 906

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	906 - Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investig. e Innovac.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	906
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	79,00	79,00	79,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	21,00	21,00	21,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Becas e incentivos	Unidad	1.833,00	1.833,00	463,00	25,26
Consultorías	Unidad	7,00	7,00	12,00	171,43
Proyectos	Unidad	189,00	189,00	288,00	152,38
Redes y alianzas	Unidad	7,00	7,00	3,00	42,86

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	De la asignación total	Porcentaje	13,00	13,00	7,00	53,85
Administración del Proyecto (Gastos)	De la asignación total	Porcentaje	4,00	4,00	10,00	250,00
Capacitación	De la asignación total	Porcentaje	62,00	62,00	52,00	83,87
Equipamiento y Maquinaria	De la asignación total	Porcentaje	21,00	21,00	30,00	142,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	130.992.000	130.992.000	130.992.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	41.810.000	41.810.000	41.310.045	98,80
Totales		172.802.000	172.802.000	172.302.045	99,71

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2004/OC-UR	11 - Rentas generales	S	07/11/2008		28,00	
BIRF	7445-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2008		21,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	6.912.080	6.912.080	17.199.039	248,83
Administración del Proyecto RRHH	22.464.260	22.464.260	12.737.022	56,70
Capacitación	107.137.240	107.137.240	90.337.557	84,32
Equipamiento y Maquinaria	36.288.420	36.288.420	52.028.427	143,37
Totales	172.802.000	172.802.000	172.302.045	99,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	6.912.080	6.912.080	17.199.039	248,83
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	22.464.260	22.464.260	12.737.022	56,70
MONTEVIDEO	Capacitación	-	107.137.240	107.137.240	90.337.557	84,32
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	36.288.420	36.288.420	52.028.427	143,37

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	172.802.000	172.802.000	172.302.045	99,71
Total	172.802.000	172.802.000	172.302.045	99,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 907

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	907 - Programa Sectorial de Apoyo al Sistema Nacional de Innovación
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	907
Descripción del Proyecto	El programa "Innova-Uruguay" acordado con la Unión Europea en el convenio DCI-ALA/2007/19040, firmado el 25 de febrero de 2008 complementará el financiamiento de la estrategia nacional en el área de I+D para la que se cuenta con financiación múltiple, además complementará las actividades financiadas a través de los proyectos existentes PACPYMES y ENLACES.
Objetivo principal del Proyecto	Consolidar la capacidad de Uruguay en generar, transferir y adaptar el conocimiento de la tecnología para aumentar la competitividad del sector productivo a través de la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Innovación.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	12,00	12,00	12,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	88,00	88,00	88,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Manejar proyectos en Instituciones	Unidad	8,00	8,00	6,00	75,00
Otorgar becas de inserción de investigadores en las Empresas	Unidad	19,00	19,00	45,00	236,84

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CES	1	1	1	100,00
Empresa Cluster	5	5	2	40,00
Instituto Pasteur	1	1	1	100,00
Investigadores y Becarios	19	19	45	236,84
Otros	30	30	0	0,00
Parque Tecnológico	0	1	1	100,00
Polo Tecnológico de Pando	1	1	1	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	De la asignación total	Porcentaje	20,00	20,00	18,00	90,00
Capacitación	De la asignación total	Porcentaje	20,00	20,00	1,00	5,00
Administración del Proyecto (Gastos)	De la asignación total	Porcentaje	20,00	20,00	16,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Del total asignado	Porcentaje	20,00	20,00	39,00	195,00
Administración del Proyecto RRHH	Del total asignado	Porcentaje	20,00	20,00	26,00	130,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	39.168.000	39.168.000	39.168.000	100,00
Totales		39.168.000	39.168.000	39.168.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	7.833.600	7.833.600	6.240.362	79,66
Administración del Proyecto RRHH	7.833.600	7.833.600	10.358.587	132,23
Capacitación	7.833.600	7.833.600	250.035	3,19
Construcciones	7.833.600	7.833.600	7.036.518	89,82
Equipamiento y Maquinaria	7.833.600	7.833.600	15.282.498	195,09
Totales	39.168.000	39.168.000	39.168.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	267.064	267.064	100,00
CANELONES	Administración del Proyecto RRHH	N	0	900.779	900.779	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	793.000	793.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	190.168	190.168	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	7.833.600	7.566.536	5.973.298	78,94
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	7.833.600	6.932.821	9.457.808	136,42
MONTEVIDEO	Capacitación	-	7.833.600	7.833.600	250.035	3,19
MONTEVIDEO	Construcciones	-	7.833.600	7.040.600	6.243.518	88,68
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.833.600	7.643.432	15.092.330	197,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	0	2.151.011	100,00
Total Montevideo	39.168.000	37.016.989	100,00
Total	39.168.000	39.168.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	909 - Plan Ceibal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Proyecto socio-educativo tendiente a promover la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la equidad social de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Entrega de un computador portátil a cada niño y adolescente en edad escolar y liceal y a sus maestro	Unidad	185.000,00	185.000,00	193.000,00	104,32

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños y adolescentes, y familiares de los mismo, maestros y profesores de las Escuelas Públicas y Pr	555.000	555.000	579.000	104,32

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras portátiles	Unidad	185.000,00	185.000,00	193.000,00	104,32

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000.000	1.212.625.000	1.211.000.000	99,87
Totales		1.000.000.000	1.212.625.000	1.211.000.000	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.000.000.000	1.212.625.000	1.211.000.000	99,87
Totales	1.000.000.000	1.212.625.000	1.211.000.000	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	33.655.630	28.774.374	85,50
CANELONES	Informática Hardware	N	0	287.163.815	245.514.914	85,50
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	33.404.613	28.559.763	85,50
COLONIA	Informática Hardware	N	0	51.497.169	44.028.259	85,50
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	28.886.300	24.696.765	85,50
FLORES	Informática Hardware	N	0	9.094.551	7.775.519	85,50
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	30.237.933	25.852.364	85,50
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	20.506.184	17.532.063	85,50
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	53.119.127	45.414.976	85,50
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000.000	340.262.575	465.160.955	136,71
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	49.701.429	42.492.966	85,50
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	19.637.278	16.789.179	85,50
RIVERA	Informática Hardware	N	0	43.638.396	37.309.286	85,50
ROCHA	Informática Hardware	N	0	29.214.554	24.977.412	85,50
SALTO	Informática Hardware	N	0	48.098.780	41.122.758	85,50
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	40.877.205	34.948.566	85,50
SORIANO	Informática Hardware	N	0	37.613.980	32.158.624	85,50
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	38.193.251	32.653.880	85,50
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	17.822.230	15.237.377	85,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	872.362.425	745.839.045	85,50
Total Montevideo	1.000.000.000	340.262.575	465.160.955	136,71
Total	1.000.000.000	1.212.625.000	1.211.000.000	99,87

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2011	<p>La ejecución presupuestal del componente Informática Hardware incluye:</p> <p>1- Inversión en Laptops y Repuestos \$ 936.292.909</p> <p>2- Inversión en Equipos \$ 47.001.127</p> <p>3- Otras Inversiones \$ 13.911.850</p> <p>4- Reparaciones, conectividad y entregas \$ 116.707.427</p> <p>5- Gastos socio-educativos, apoyo y extensiones \$ 69.818.237</p> <p>6- Otros Gastos asociados al plan \$ 27.268.450</p> <p style="text-align: right;">TOTAL: \$ 1.211.000.000</p>
19/05/2011	La asignación presupuestal del proyecto fue reforzada al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 939

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	939 - Desarrollo e Implementación de Programas Educativos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	939
Descripción del Proyecto	Trata la problemática de la educación uruguaya y la necesidad de fortalecer las políticas educativas, junto con la falta de una visión planificadora e integradora del sistema educativo, y la necesidad de pensar la educación en el largo plazo, vinculada a un proyecto de desarrollo del país.
Objetivo principal del Proyecto	El presente proyecto conjunto tiene como objetivo principal brindar apoyo para la formulación de políticas educativas.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Organismos involucrados	ANEP, MEC, OPP

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Elaboración del Plan Nacional de Educación	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
escuelas públicas	2.000	0	0	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00
Totales		100.000	100.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	100.000	100.000	0	0,00
Totales	100.000	100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	100.000	100.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	0	0,00
Total	100.000	100.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El Proyecto N° 939 no se ejecutó debido a que no fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas los programas a financiar, según lo dispuesto por el Art. 480 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 940

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1 - Diversos Créditos
Proyecto	940 - Incorporación al Presupuesto de la Perspectiva de Género
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	940
Descripción del Proyecto	Elaboración de un diagnóstico y plan de trabajo con recomendaciones que faciliten la incorporación de la variable género en el Presupuesto Nacional.
Objetivo principal del Proyecto	1: Fortalecimiento de la implementación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. 2: Fortalecimiento de la institucionalidad de género en las estructuras, procedimientos y prácticas del Parlamento uruguayo. 3: Fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Estadísticas orientada al desarrollo de información sobre género y generaciones. 4: Incorporación de la educación sexual con enfoque de derechos y de género al proceso de educación y formación en la niñez y la adolescencia, en el marco de un proceso descentralizado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Elaboración de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derecho	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mujeres relacionadas	150.000	0	0	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Totales		1.200.000	1.200.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Totales	1.200.000	1.200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencias	-	1.200.000	1.200.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Total	1.200.000	1.200.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2011	El Proyecto culminó en 2009; el crédito se habilitó en 2010 en base a lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución de la República.