

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 11/2021

1 Montevideo-Progreso					SEMANA 11					SEMANA 12					SEMANA 13					SEMANA 14					
2 Progreso-25 de Mayo					1/15/2021	1/16/2021	1/17/2021	1/18/2021	1/19/2021	1/20/2021	1/21/2021	1/22/2021	1/23/2021	1/24/2021	1/25/2021	1/26/2021	1/27/2021	1/28/2021	1/29/2021	1/30/2021	1/31/2021	2/1/2021	2/2/2021	2/3/2021	
3 25 de Mayo-Sarandí Grande					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
4 Sarandí Grande-Durazno																									
5 Durazno-Paso de los Toros																									
pk fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración																				
30+000	Excavación	Progreso	15-Mar	9-Apr	15																				
25+000	Excavación	Progreso	15-Mar	9-Apr	15																				
	Preparación Fondo Excavación - Bif Peñarol	Montevideo	15-Apr	9-Apr	5																				
30+000	Relevo	Progreso	15-Mar	9-Apr	15																				
30+000	Trabajo en Cantera- Azul	Montevideo	15-Mar	9-Apr	15																				
36+000		E/Progreso y Juanicó	15-Mar	9-Apr	15																				
36+000		E/Progreso y Juanicó	15-Mar	9-Apr	15																				
36+000	Macromáquinas	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																				
36+000	Macromáquinas	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																				
51+500	Macromáquinas	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																				
51+500	Macromáquinas	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																				
56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Mar	9-Apr	15																				
56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Mar	9-Apr	15																				
59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Mar	9-Apr	15																				
59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Mar	9-Apr	15																				
64+800	Macromáquinas	25 de Agosto	15-Mar	9-Apr	15																				
64+800		25 de Agosto	15-Mar	9-Apr	15																				
68+200		Variante Independencia	15-Mar	9-Apr	15																				
75+520		Cardal (Incluye Variantes)	15-Mar	9-Apr	15																				
75+520		Cardal (Incluye Variantes)	15-Mar	9-Apr	15																				
97+100		25 de Mayo	8-Feb	23-Mar	7																				
98+700	reprogramación por aperturas de canteras	Berrendo	26-Mar	15-Apr	6																				
90+300		25 de Mayo	18-Feb	23-Mar	7																				
89+600	Vidart	25 de Mayo	23-Mar	30-Mar	4																				
108+000	Playa de durmientes	Florida	15-Mar	25-Mar	9																				
90+100		25 de Mayo	30-Mar	20-Apr	5																				
92+600		25 de Mayo	29-Mar	18-Apr	5																				
105+500		Florida	10-Mar	25-Mar	9																				
107+000	Gulien	Florida	5-Mar	25-Mar	9																				
	Depende de aprobación del proyecto	Berrendo	5-Apr	11-Apr	5																				
104+700	retraso por lluvia	Florida	23-Feb	23-Mar	7																				
103+450	retraso por lluvia	Berrendo	23-Mar	18-Apr	9																				
106+400		Florida	6-Apr	24-Apr	5																				
107+000		Florida	11-Mar	26-Mar	10																				
107+100		Florida	22-Feb	17-Mar	3																				
121+700		Florida	1-Feb	15-Apr	15																				
121+120		Florida	15-Mar	16-Mar	1																				
121+150		Florida	18-Mar	18-Mar	1																				
121+180		Florida	23-Mar	23-Mar	1																				
121+210		Florida	25-Mar	25-Mar	1																				
121+240		Florida	25-Mar	25-Mar	1																				
121+280		Florida	6-Apr	6-Apr	1																				
121+320		Florida	9-Apr	8-Apr	1																				
126+000		Florida	15-Mar	9-Apr	15																				
130+000		E/La Cruz y Pintado	15-Mar	9-Apr	15																				
140+000		Pintado	15-Mar	9-Apr	15																				
143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
		E/La Cruz y Pintado	15-Mar	9-Apr	15																				
		E/Pintado y Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
158+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	15-Mar	9-Apr	15																				
164+500	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	15-Mar	9-Apr	15																				
168+000	Subcontrato Grinor	E/Maciety Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
172+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciety Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
174+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciety Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
197+000		Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
	Bracco	Variante Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
	Liliana B. Otiariga	Variante Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
	Aramburu	Variante Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
	Miguel Loriero	Variante Puntas de Maciel	15-Mar	9-Apr	15																				
	Salvo	E/Maciety Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
	Fosatti	E/Maciety Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
	CorlaBarria	Gofli	15-Mar	9-Apr	15																				
	Vignolo	Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
	Fabian Delgado	Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
	Leal	Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
	Astonaccio	Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
	Gaudin	Durazno	15-Mar	9-Apr	15																				
197+000	Conformación de Cunetas	Variante Sarandí Grande	15-Mar	9-Apr	15																				
Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
	Préstamo Andrade	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
211+100		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
216+500	Préstamo Santa María - García 1	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
	Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
Norte		Carlos Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				
	Préstamo Flores	E/C. Reyes y Centenario	15-Mar	9-Apr	15																				
	Préstamo Salaberry	E/C. Reyes y Centenario	15-Mar	9-Apr	15																				
	Préstamo Sartorio	E/C. Reyes y Centenario	15-Mar	9-Apr	15																				
Norte		E/C. Reyes y Centenario	15-Mar	9-Apr	15																				
124+000		Florida	12-Jan	31-May	15																				
149+000		Florida	15-Mar	9-Apr	15																				
149+000		Florida	15-Mar	9-Apr	15																				
		Florida	15-Mar	9-Apr	15																				
230+000		E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Mar	9-Apr	15																				

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 11/2021	1 Montevideo-Progreso
	2 Progreso-25 de Mayo
	3 25 de Mayo-Sarandí Grande
	4 Sarandí Grande-Durazno
	5 Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad		Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
DOT	1	1	B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck	12-347		Construcción de marco	Montevideo	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodriguez	14-052		Construcción - (Sub Contr- Ferralla)	La Paz	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	1	B026	16-072			La Paz	15-Mar	19-Mar	5																												
DOT	1	1	B026	16-072		Base de apoyos/ H Limpieza	La Paz	22-Mar	26-Mar	5																												
DOT	1	1	B43 - Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vesputio	23-120		Base de apoyos/ H Limpieza	Las Piedras	15-Mar	18-Mar	4																												
DOT	1	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAT -	23-574		Base Apoyo- Construcción	Las Piedras	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	1	B45 - Marco rectangular 4x5 Calle 33	23-750		Excavación, Replanteo y Base Apoyo- Construcción	Progreso	22-Mar	26-Mar	5																												
DOT	1	1	B47 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24-000		Progreso		9-Apr	5																													
DOT	1	1	C042 - Marco 3 - 1.5x1.5	61-080				25 de Agosto	10																													
DOT	1	1	C934 - Marco 3 - 1.5x1.5	61-080				25 de Agosto	15																													
DOT	1	2	C932					15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	C925 - Tubo 1 Ø 800 mm	69-896			E/Independencia y Cardal	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	C058					15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	C059 - Marco 1 - 1.0x1.0	70-399			E/Independencia y Cardal	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	C932 - Tubo 1 Ø 800 mm	79-164			E/Independencia y Cardal	22-Mar	26-Mar	5																												
DOT	1	2	C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm	74-087			Cardal (Incluye Variantes)	15-Mar	19-Mar	5																												
DOT	1	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52-024		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucia	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44-206		Subcontrato Ventus	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	B60 - Marco 1 - 6x2	43-430		Subcontrato Ventus	Canelones	15-Mar	9-Apr	15																												
DOT	1	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41-763		Subcontrato Ventus	Canelones	22-Mar	9-Apr	10																												

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 11/2021	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 11/2021	1	Montevideo-Prd(freso)
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Tipo de Actividad		Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	55-370	55-370	Insaico	Variente Santa Lucia	22-Mar	3-Apr	5																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	55-611	55-611	Insaico	Variente Santa Lucia	15-Mar	27-Mar	10																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	21-940	21-940	Insaico	Las Piedras	5-Apr	17-Apr	5																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	10-300	10-300	Insaico	Montevideo	23-Mar	9-Apr	9																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	8-850	8-850	Insaico	Montevideo	10-Mar	20-Mar	5																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	7-913	7-913	Insaico	Montevideo	25-Feb	17-Mar	3																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	6-966	6-966	Insaico	Montevideo	19-Feb	16-Mar	2																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	2-884	2-884	Insaico	Montevideo	17-Mar	24-Mar	6																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	4-663	4-663	Insaico	Montevideo	8-Apr	20-Apr	2																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	5-106	5-106	Insaico	Montevideo	8-Feb	16-Mar	2																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	6-458	6-458	Insaico	Montevideo	22-Feb	18-Apr	15																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	16-478	16-478	Insaico	La Paz	16-Mar	23-Mar	6																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	20-194	20-194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Jan	24-Jun	15																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	34-900	34-900	Gofinal	Juánico	10-Mar	17-Mar	3																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	35-433	35-433	Gofinal	Juánico	11-Feb	15-Mar	1																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	35-434	35-434	Gofinal	Juánico	11-Feb	15-Mar	1																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	35-554	35-554	Gofinal	Juánico	11-Feb	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	44-988	44-988	Gofinal	Canelones	22-Mar	29-Mar	5																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-200	42-200	Gofinal	Canelones	17-Mar	25-Mar	7																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-236	42-236	Gofinal	Canelones	18-Mar	26-Mar	7																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-232	42-232	Gofinal	Canelones	18-Mar	26-Mar	7																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-247	42-247	Gofinal	Canelones	22-Mar	1-Apr	5																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-263	42-263	Gofinal	Canelones	14-Mar	24-Mar	8																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	42-263	42-264	Gofinal	Canelones	14-Mar	24-Mar	8																												
Servicios Afectados	2		Agua Potable y Saneamiento	43-242	43-242	Gofinal	Canelones	23-Mar	28-Mar	4																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	8-147	8-147	Gofinal	Montevideo	4-Apr	9-Apr	5																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	26-316	26-316	Gofinal	Progreso	15-Mar	22-Mar	6																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	26-041	26-041	Gofinal	Progreso	3-Feb	17-Mar	3																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	25-800	25-800	Gofinal	Progreso	2-Feb	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	15-701	15-701	Gofinal	La Paz	22-Mar	8-Apr	9																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	10-125	10-125	Gofinal	Montevideo	8-Mar	15-Mar	1																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	11-048	11-048	Gofinal	Montevideo	23-Feb	17-Mar	3																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	11-164	11-164	Gofinal	Montevideo	3-Apr	10-Apr	5																												
Servicios Afectados	1		Agua Potable y Saneamiento	11-265	11-265	Gofinal	Montevideo	17-Mar	27-Mar	8																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-120	1-120	SARLUX	Montevideo	19-Mar	26-Mar	6																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-219	1-219	SACEEM	Montevideo	17-Mar	17-Mar	1																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-229	1-229	SARLUX	Montevideo	17-Mar	22-Mar	4																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-320	1-320	SARLUX	Montevideo	15-Mar	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-323	1-323	SARLUX	Montevideo	29-Jan	28-Mar	10																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-420	1-420	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-428	1-428	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-429	1-429	SARLUX	Montevideo	15-Mar	20-Apr	15																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-433	1-433	SARLUX	Montevideo	10-Mar	18-Mar	4																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-448	1-448	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-491	1-491	SARLUX	Montevideo	15-Mar	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-522	1-522	SARLUX	Montevideo	9-Mar	23-Mar	7																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-540	1-540	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-615	1-615	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-652	1-652	SARLUX	Montevideo	8-Apr	16-Apr	2																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	1-860	1-860	SACEEM	Montevideo	15-Mar	12-Apr	15																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	2-225	2-225	SACEEM	Montevideo	8-Apr	8-Apr	1																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	2-320	2-320	SACEEM	Montevideo	15-Mar	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	2-340	2-340	SACEEM	Montevideo	15-Mar	8-Apr	14																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	2-886	2-886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	21-Apr	15																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	3-338	3-338	SACEEM	Trinchera Capurro	5-Apr	30-Apr	5																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	3-896	3-896	SACEEM	Trinchera Capurro	24-Feb	18-Mar	4																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	4-307	4-307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	18-Mar	4																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	4-404	4-404	SARLUX	Montevideo	20-Jan	25-Apr	15																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	4-674	4-674	SARLUX	Montevideo	18-Jan	16-Mar	2																												
Servicios Afectados	1		Eléctrica	4-675	4-675	SARLUX	Montevideo	1																														

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 11/2021	1 Montevideo-Progreso
	2 Progreso-25 de Mayo
	3 25 de Mayo-Sarandí Grande
	4 Sarandí Grande-Durazno

[illegible]

Columna A	Columna C
Balasto y Sub balasto de Vía	Acopio de Balasto
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	Replanteo Cerco de Ley
	Instalación de Cerco de Ley
	Replanteo Cerco Olímpico
	Instalación Cerco Olímpico
Demoliciones	Demoliciones
Movimientos de Suelos	Retiro Capa Vegetal
	Terraplén/Desmonte
	Muro Guía
	Acopio de Balasto
	Cantera
	Camino Alternativo
	Retiro material prestamo en Cantera
	Destape de prestamo
	Rectificación de Caminos
Obradores	Obrador Durazno
	Obrador Las Piedras
	Obrador Ruta 102
	Obrador Sayago
	Obrador Independencia
	Obrador Braco
	Planta de Soldadura
	Obrador Canelones
ODT's/Alcantarillas	B108 - 2-Marco 1,5x1,5
	C159 - Tubo 1 Ø 1200 mm
PaN	PaN LC173
	Reparaciones en pasos peatonales
Puentes	B080
	Puente Pintado
Reposición de Caminos	Desvío Ruta 77
	Mantenimiento de accesos y caminos
Servicios Afectados	Eléctrica
	Frente Cateos
	Agua Potable y Saneamiento
	Alumbrado y TV Cable
	Telecomunicaciones
Trinchera Capurro	Muro Guía
	Cercado Provisorio
	Demoliciones
Trinchera Las Piedras	Muro Guía
	Cercado Provisorio
	Demoliciones
Vías	Planta de Soldadura
	Suministro de fijaciones Vossloh

pK Inicio	pK Fin	Localidad	Departamento
	0	3020 Montevideo	Montevideo
	3020	4215 Trinchera Capurro	Montevideo
	4215	13200 Montevideo	Montevideo
	13200	18400 La Paz	Canelones
	18400	18750 Las Piedras	Canelones
	18750	20595 Trinchera Las Piedras	Canelones
	20595	23600 Las Piedras	Canelones
	23600	28000 Progreso	Canelones
	28000	34000 E/Progreso y Juanicó	Canelones
	34000	37000 Juanicó	Canelones
	37000	51400 Canelones	Canelones
	51400	60100 Variante Santa Lucía	Canelones
	60100	66700 25 de Agosto	Florida
	66700	68800 Variante Independencia	Florida
	68800	74000 E/Independencia y Cardal	Florida
	74000	81500 Cardal (Incluye Variantes)	Florida
	81500	96500 25 de Mayo	Florida
	96500	100000 Berrondo	Florida
	100000	125000 Florida	Florida
	125000	127500 La Cruz	Florida
	127500	138000 E/La Cruz y Pintado	Florida
	138000	140000 Pintado	Florida
	140000	149000 E/Pintado y Sarandí Grande	Florida
	149000	156300 Variante Sarandí Grande	Florida
	156300	163400 E/Sarandí y Maciel	Florida
	163400	166400 Variante Puntas de Maciel	Florida
	166400	177000 E/Maciel y Goñi	Florida
	177000	178200 Goñi	Florida
	178200	181200 E/Goñi y Durazno	Florida
	181200	200400 Durazno	Durazno
	200400	202500 Santa Bernardina	Durazno
	202500	235200 E/Sta. Bernardina y C. Reyles	Durazno
	235200	238100 Carlos Reyles	Durazno
	238100	255800 E/C. Reyles y Centenario	Durazno
	255800	258000 Desvío UPM 2	Durazno
	258000	264600 Centenario-Paso de los Toros	Durazno