

Ferrocarril Central MVD-PDT						1 Montevideo-Progreso				2 Progreso-25 de Mayo				3 25 de Mayo-Sarandí Grande				4 Sarandí Grande-Durazno				5 Durazno-Paso de los Toros				SEMANA 15							SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planificación Semana 15/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 15/2021**

1 Montevideo-Progreso						SEMANA 15							SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18						
2 Progreso-25 de Mayo						12/4/2021	13/4/2021	14/4/2021	15/4/2021	16/4/2021	17/4/2021	18/4/2021	19/4/2021	20/4/2021	21/4/2021	22/4/2021	23/4/2021	24/4/2021	25/4/2021	26/4/2021	27/4/2021	28/4/2021	29/4/2021	30/4/2021	1/5/2021	2/5/2021	3/5/2021	4/5/2021	5/5/2021	6/5/2021	7/5/2021	8/5/2021	9/5/2021
3 25 de Mayo-Sarandí Grande						L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
4 Sarandí Grande-Durazno																																	
5 Durazno-Paso de los Toros																																	
pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración																												
149+000		Florida	12-Ene	31-May	20																												
149+000		Florida	12-Abr	9-May	20																												
149+000		Florida	12-Abr	9-May	20																												
			12-Abr	9-May	20																												
			12-Abr	9-May	20																												
231+000		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Abr	7-May	20																												
	Construcción de marco	Montevideo	12-Abr	14-Abr	3																												
	Construción-(Sub Contr- Ferralla)	La Paz	12-Abr	7-May	20																												
	Construción-(Sub Contr- Ferralla)	La Paz	12-Abr	7-May	20																												
	Construción-(Sub Contr- Ventus)	Las Piedras	12-Abr	7-May	20																												
	Construción-(Sub Contr- Ventus)	Progreso	12-Abr	7-May	20																												
	Excavación ,Replanteo y Base Apoyo-	Progreso	15-Abr	30-Abr	12																												
		Canelones	12-Abr	7-May	20																												
		25 de Agosto	12-Abr	30-Abr	15																												
		25 de Agosto	26-Abr	7-May	10																												
		25 de Agosto	12-Abr	30-Abr	15																												
		25 de Agosto	12-Abr	23-Abr	10																												
		25 de Agosto	12-Abr	30-Abr	15																												
		Variante Independencia	12-Abr	30-Abr	15																												
		E/Independencia y Cardal	12-Abr	7-May	20																												

[illegible]

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	12-Abr	9-May	20																												
Paso de Fauna	4	B929 - Marco 3x2	162+188		Repanteo - Obras preliminares (Subcontrato Gofinal)	E/Sarandí y Maciel	12-Abr	9-May	20																												
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	12-Abr	9-May	20																												
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	12-Abr	9-May	20																												
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	12-Abr	9-May	20																												
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	12-Abr	9-May	20																												
Puentes	2	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAP -	23+574		Construcción (Sub Contr- Ferralla)	Las Piedras	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2		42+200		Prefabricación Prelozas	Canelones	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juicó	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B55	36+637		Estructura	Juicó	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralla)	Canelones	12-Abr	16-Abr	5																												
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	12-Abr	16-Abr	5																												
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	12-Abr	7-May	12																												
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	12-Abr	14-Abr	3																												
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	14-Abr	19-Abr	4																												
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	20-Abr	7-May	14																												
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	2	B75	56+160		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	12-Abr	16-Abr	5																												
Puentes	2	B84	82+426		Estructura	25 de Mayo	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Pila	25 de Mayo	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	26-Abr	7-May	10																												
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	12-Abr	21-Abr	8																												
Puentes	3	B096	99+235		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Estribo 2	Berrondo	12-Ene	7-May	20																												
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	19-Abr	30-Abr	10																												
Puentes	3	B098	103+522		Terminaciones	Florida	12-Abr	16-Abr	5																												
Puentes	3	B100	105+980		Pilotes	Florida	23-Abr	30-Abr	6																												
Puentes	5	B122 - Vigas prefabricadas de 12m	204+988		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	7-May	10																												
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Abr	7-May	20																												
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Abr	7-May	20																												
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	27-Abr	7-May	9																												
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz)	Montevideo	26-Abr	27-Abr	2																												
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	26-Abr	29-Abr	4																												
Demoliciones	1	Demoliciones	5+780	5+780	Padron 41993 (Gauchos)	Montevideo	29-Abr	30-Abr	2																												
Demoliciones	1	Demoliciones	11+100	11+100	Padrón 45124 (nuevo muro)	Montevideo	5-Abr	30-Abr	15																												
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 79 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	12-Abr	23-Abr	10																												
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 80 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	26-Abr	7-May	10																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	3-May	4-May	2																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padrón 6881	Florida	4-May	6-May	3																												
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padrón 6518	Florida	6-May	7-May	2																												
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	7-May	20																												
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	7-May	20																												
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciema	Montevideo	12-Mar	8-Abr	0																												
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciema	Montevideo	12-Abr	24-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciema	Montevideo	5-Abr	12-Abr	1																												
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	9-Abr	23-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	19-Abr	23-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	3-May	18-May	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	7-Abr	16-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	12-Abr	16-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	19-Abr	23-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaina en espera)	Trinchera Las Piedras	26-Abr	30-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	3-May	17-May	5																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	3+878	3+878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Abr	25-Abr	4																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+665	4+665	Electrosistemas	Montevideo	5-Abr	15-Abr	4																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+863	4+863	Electrosistemas	Montevideo	5-Abr	20-Abr	7																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electrosistemas	Montevideo	15-Mar	24-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	6-Abr	3-May	16																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	6-Abr	3-May	16																												
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Saceem	Trinchera Las Piedras	20-Abr	17-May	14																												

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 15/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

[illegible]

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 15/2021**

[illegible]

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 15/2021				1 Montevideo-Progreso								SEMANA 15							SEMANA 16							SEMANA 17							SEMANA 18																																					
				2 Progreso-25 de Mayo								12/4/2021	13/4/2021	14/4/2021	15/4/2021	16/4/2021	17/4/2021	18/4/2021	19/4/2021	20/4/2021	21/4/2021	22/4/2021	23/4/2021	24/4/2021	25/4/2021	26/4/2021	27/4/2021	28/4/2021	29/4/2021	30/4/2021	1/5/2021	2/5/2021	3/5/2021	4/5/2021	5/5/2021	6/5/2021	7/5/2021	8/5/2021	9/5/2021																															
				3 25 de Mayo-Sarandí Grande																																																																		
				4 Sarandí Grande-Durazno																																																																		
				5 Durazno-Paso de los Toros																																																																		
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																										
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+015	35+015	ORITENCO	Juanicó	15-Feb	21-Abr	8																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+271	35+271	ORITENCO	Juanicó	30-Nov	4-May	17																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+463	35+463	ORITENCO	Juanicó	30-Mar	21-Abr	8																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+580	35+580	ORITENCO	Juanicó	15-Feb	21-Abr	8																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	37+632	37+632	ORITENCO	Canelones	15-Ene	13-Abr	2																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITENCO	Canelones	15-Ene	15-May	20																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+868	42+868	ORITENCO	Canelones	27-Ago	13-Abr	2																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITENCO	Canelones	15-Feb	23-Abr	10																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	45+567	45+567	ORITENCO	Canelones	30-Nov	16-Abr	5																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	45+603	45+603	ORITENCO	Canelones	15-Feb	16-Abr	5																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	64+680	64+680	ORITENCO	25 de Agosto	23-Nov	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	64+840	64+840	ORITENCO	25 de Agosto	23-Nov	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITENCO	25 de Agosto	28-Feb	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	68+720	68+720	ORITENCO	Variante Independencia	12-Mar	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	75+518	75+518	ORITENCO	Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	28-Abr	13																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITENCO	25 de Mayo	20-Feb	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	30-Abr	1																																																													
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	30-Abr	1																																																													
Servicios Afectados	3	Eléctrica	102+855	102+855	BERKES	Florida	9-Abr	13-Abr	2																																																													
Servicios Afectados	3	Eléctrica	106+310	106+310	BERKES	Florida	12-Abr	14-Abr	3																																																													
Servicios Afectados	4	Eléctrica	191+907	191+907	BERKES	Durazno	6-Abr	22-Abr	9																																																													
Servicios Afectados	4	Eléctrica	192+141	192+141	BERKES	Durazno	6-Abr	22-Abr	9																																																													
Servicios Afectados	4	Eléctrica	195+578	195+578	BERKES	Durazno	8-Abr	10-May	20																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES	Carlos Reyles	4-May	4-May	1																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	4-May	4-May	1																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	249+435	249+435	BERKES	E/C. Reyles y Centenario	3-May	4-May	2																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	3-May	4-May	2																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	3-May	4-May	2																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+950	256+950	BERKES	Desvío UPM 2	30-Abr	30-Abr	1																																																													
Servicios Afectados	5	Eléctrica	261+315	261+315	BERKES	Centenario-Paso de los Toros	3-May	4-May	2																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+628	3+628	SARLUX	Trinchera Capurro	22-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+686	4+686	SARLUX	Montevideo	22-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+924	4+924	SARLUX	Montevideo	14-Dic	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	7+459	7+459	SARLUX	Montevideo	12-Abr	16-Abr	5																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	14+283	14+283	SARLUX	La Paz	22-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+572	15+572	SARLUX	La Paz	27-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	22+950	22+950	SARLUX	Las Piedras	13-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	23+580	23+580	SARLUX	Las Piedras	15-Ene	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	26+042	26+042	SARLUX	Progreso	15-Mar	15-Abr	4																																																													
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	27+489	27+489	SARLUX	Progreso	13-Oct	30-Abr	15																																																													
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	87+360	87+360	SARLUX	25 de Mayo	25-Nov	23-Abr	10																																																													
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	195+522	195+522	SARLUX</																																																																	