



Ejercicio 2015

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

## Planificación y Evaluación

Proyectos de Inversión Presupuestales  
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)  
Parte III

# S U M A R I O

## **PARTE III**

### **➤ Avance Físico**

- Incisos 16 al 19**
- Inciso 25**
- Inciso 26**
- Inciso 27**
- Inciso 29**
- Inciso 31**
- Inciso 32**

**ORGANISMOS DEL  
ARTÍCULO 220  
DE LA  
CONSTITUCIÓN  
DE LA REPÚBLICA**

**INCISO 16**

**“PODER JUDICIAL”**

16 - Poder Judicial

101 - Poder Judicial

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	704 - Reorganización Justicia Penal en Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Instalaciones de Edificio del Centro de Justicia Penal de Montevideo
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	772 - Equipamiento en termomecánica en el Centro de Justicia Penal Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Ampliación de la reserva de agua en azotea	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro e Instalación del sistema complementario de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	6.947.066	6.947.066	100,00
<b>Totales</b>		0	6.947.066	6.947.066	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	6.947.066	6.947.066	100,00
<b>Totales</b>	0	6.947.066	6.947.066	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	6.947.066	6.947.066	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.947.066	6.947.066	100,00
<b>Total</b>	0	6.947.066	6.947.066	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Durante el año 2015 se completaron las obras de suministro e instalación del sistema complementario de Aire Acondicionado para las oficinas generales del 1ero. al 4to. piso y para la Clínica Forense. Además, fueron realizadas las obras relativas a la ampliación de la reserva de agua en la azotea de acuerdo a lo solicitado por la Dirección Nacional de Bomberos, para el combate de incendios.
31/05/2016	Proyecto habilitado en el ejercicio 2015 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.

**Proyecto Presupuestal 707**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	707 - Equipamiento y mobiliario para sedes penales interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario para sedes penales del interior.
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	506 - Equipamiento y mobiliario para sedes penales interior .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	% de Adquisición de equipamiento	Porcentaje	100	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.173.001	0	0	0,00
<b>Totales</b>		10.173.001	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.173.001	0	0	0,00
<b>Totales</b>	10.173.001	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	10.173.001	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.173.001	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.173.001	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/04/2016	Proyecto postergado a la espera de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 973 "Inmuebles".



**Proyecto Presupuestal 708**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	708 - Centro de Justicia de Fray Bentos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reformas en edificio sede del Centro de Justicia de Fray Bentos.
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	507 - Reparación Centro de Justicia de Fray Bentos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	% de avance de obras	Porcentaje	5	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.800.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		13.800.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	13.800.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	13.800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Edificio	No	13.800.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	13.800.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	13.800.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/04/2016	En el 2014 se elaboraron los Anteproyectos y en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia dispuso que se realizara el mantenimiento preventivo de la futura sede del Juzgado Penal de Fray Bentos. La totalidad del crédito se traspuso al Proyecto 973 "Inmuebles"

**Proyecto Presupuestal 709**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	709 - Centro de Justicia de Maldonado
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción del Centro de Justicia de Maldonado
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	508 - Construcción Centro de Justicia de Maldonado Maldonado

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	% de avance	Porcentaje	12	12	12	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67
<b>Totales</b>		32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67
<b>Totales</b>	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Edificio	No	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	32.200.000	34.567.185	34.451.730	99,67

Observaciones	
Fecha	Comentario
18/08/2015	Este proyecto es considerado prioritario para el servicio y por la Suprema Corte de Justicia por el problema locativo que tenemos en esa ciudad. Además se acaba de firmar contrato con empresa STILER
18/05/2016	Las obras fueron iniciadas el 19 de agosto 2015. A diciembre 2015 se registró un avance aproximado mayor al 12%. Se culminaron las tareas de movimiento de tierra y fundaciones, avanzando en la actualidad con la estructura de hormigón armado e infraestructura general de instalaciones
27/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de otros Proyectos y Programas del Inciso

**Proyecto Presupuestal 711**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	711 - Refacciones Edilicias
Descripción del Proyecto Presupuestal	Restauración de Edificio Ex Caja Obrera para descentralización de Juzgados de Paz Departamental
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	773 - Restauración Edificio de 25 de Mayo 500 Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	% de avance de obras	Porcentaje	0	100	100	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.432.364	3.432.364	100,00
<b>Totales</b>		0	3.432.364	3.432.364	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	3.432.364	3.432.364	100,00
<b>Totales</b>	0	3.432.364	3.432.364	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.432.364	3.432.364	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.432.364	3.432.364	100,00
<b>Total</b>	0	3.432.364	3.432.364	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2016	Fueron culminadas las obras relativas a la refacción y recuperación del edificio. Estas incluyeron: reparación de revoques e impermeabilización de patios, recuperación de fachadas, impermeabilizaciones varias en cubierta, reacondicionamiento de claraboyas y veredas en el patio interior. El avance físico acumulado de las obras alcanzó el 100% durante el ejercicio 2015
27/05/2016	Si bien el avance físico acumulado alcanzó el 100% de lo previsto, debe tenerse presente que aún el edificio no se encuentra en condiciones de ser ocupado pues requiere obras adicionales que se preven realizar si se otorgan partidas presupuestales adicionales a las asignadas en el presente quinquenio
31/05/2016	Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de bienes muebles y equipamiento
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	1304 - Equipamiento y Mobiliario Adquisición de equipamiento para sedes de todo el país.

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios, cajoneras, mesas auxiliares y demás mobiliario	Unidad	0	548	548	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas con válvula	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.607.453	3.599.427	99,78
<b>Totales</b>		0	3.607.453	3.599.427	99,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.607.453	3.599.427	99,78
<b>Totales</b>	0	3.607.453	3.599.427	99,78



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.468.518	1.468.520	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	598.582	590.554	98,66
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	90.609	90.609	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.008.871	3.008.873	100,00
Total Montevideo	0	598.582	590.554	98,66
Total	0	3.607.453	3.599.427	99,78

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se adquirieron: 6 fotocopadoras para Juzgados en el interior que cumplen la actividad de Registro Civil, 32 estanterías metálicas para los Juzgados Letrados de Maldonado, estufas con válvula, ventiladores y demás mobiliario para sedes de todo el país.
27/05/2016	Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 por trasposiciones de otros proyectos el Inciso.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento en hardware, software y en telecomunicaciones y redes.
Objetivo de Inciso	Optimizar el uso de las tecnologías para la mejora y medición de la gestión
Proyecto SNIP	509 - Equipamiento Adquisición de equipamiento, instalaciones y/o ampliaciones: red de datos y teleco

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco SATA extraíble 1 TB	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos SATA 1 TB	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos SSD	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	equipamiento	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Gabinetes	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kits y cilindros para impresoras	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores DVD extraíbles	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord corto 0.5 mts.	Unidad	0	1.000	1.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord largo 3 mts.	Unidad	0	1.000	1.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord medidas especiales	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Transformadores GIADA	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Windows 8	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Autocad	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Windows 7	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Ampliación de la red WAN inalámbrica	Unidad	0	1	1	100,00

**Proyectos Presupuestales de Inversión**  
**Avance físico - Año 2015**

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalación Centro de Procesamiento de Datos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Reacondicionamiento de la Red Inalámbrica Metropolitana	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Salas con sistema de videoconferencias	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sedes conectadas a la Red Nacional Judicial	Unidad	0	61	61	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de marca de asistencias	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.394.000	16.355.672	16.334.048	99,87
<b>Totales</b>		9.394.000	16.355.672	16.334.048	99,87

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	9.394.000	8.851.601	8.829.977	99,76
TIC - Software (CF)	0	634.423	634.423	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	6.869.648	6.869.648	100,00
<b>Totales</b>	9.394.000	16.355.672	16.334.048	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
ARTIGAS	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
CERRO LARGO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
FLORES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
FLORIDA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
LAVALLEJA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
MALDONADO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	9.394.000	4.899.395	4.877.771	99,56
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	634.423	634.423	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	4.547.936	4.547.936	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
PAYSANDU	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00

RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
RIO NEGRO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
ROCHA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
SAN JOSE	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
SORIANO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
TACUAREMBO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	219.567	219.567	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	128.984	128.984	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	6.273.918	6.273.918	100,00
<b>Total Montevideo</b>	9.394.000	10.081.754	10.060.130	99,79
<b>Total</b>	9.394.000	16.355.672	16.334.048	99,87

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2016	Debido al retraso en el inicio de las obras de construcción del Centro de Justicia de Maldonado, se redistribuyeron los créditos lo cual permitió reforzar el proyecto de inversión en Informática.
01/06/2016	El reacondicionamiento de la Red Inalámbrica Metropolitana incluye la implementación de la telefonía IP en 52 sedes. El Centro de Procesamiento de Datos se instaló en el Edificio de la calle San José 1287

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	1305 - Reparación Inmuebles .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalación Cámara Gesell	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones Edificio de la Suprema Corte de Justicia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en Sedes del Interior	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	28.544.781	28.383.066	99,43
<b>Totales</b>		0	28.544.781	28.383.066	99,43



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	28.544.781	28.383.066	99,43
<b>Totales</b>	0	28.544.781	28.383.066	99,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	763.647	763.647	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	3.854.349	3.854.349	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	668.091	668.091	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.567.499	1.567.499	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	0	363.475	363.475	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	0	11.000	11.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	433.889	433.889	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	0	20.686	20.686	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	21.167	21.167	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	14.339.031	14.177.316	98,87
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	3.350.437	3.350.437	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	98.777	98.777	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	808.761	808.761	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	676.812	676.812	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	593.245	593.245	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	325.989	325.989	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	647.926	647.926	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	14.205.750	14.205.750	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	14.339.031	14.177.316	98,87
<b>Total</b>	0	28.544.781	28.383.066	99,43

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% avance físico anual	Avance físico de la obra sobre el total anual	Porcentaje	100,00	99,43

#### Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	<p>Se realizaron obras en sedes de todo el país de: albañilería, pintura, instalaciones sanitarias y eléctricas, impermeabilización de azoteas, modernización de ascensores y elementos de seguridad.</p> <p>En el edificio de la Suprema Corte de Justicia se restauraron molduras y frisos como también se reparación de barandas de hierro y bronce.</p> <p>Se instaló una Cámara Gesell en el Departamento de Asistencia Social.</p> <p>Se realizaron diversas obras en convenio con MEVIR.</p>
31/05/2016	<p>Proyecto habilitado durante el Ejercicio 2015 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.</p> <p>No es posible medir las reparaciones realizadas en m2, pues las obras corresponden a revoques, instalaciones eléctricas, sanitarias parciales en algunos casos y también a inversiones en seguridad de los locales que no son medibles en m2.</p>

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	701 - Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario para el ITF y sedes del Poder Judicial.
Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos de gestión de las oficinas administrativas
Proyecto SNIP	510 - Equipamiento Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario y equipamiento en unidades	Unidad	1.744	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		8.000.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	8.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	8.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.046	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	421.053	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	7.578.954	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	421.046	0	0	0,00
<b>Total</b>	8.000.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
03/06/2016	Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dado que se centralizan las adquisiciones de mobiliario y equipamiento en dicho proyecto.

**Proyecto Presupuestal 710**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	710 - Ampliación Archivo Central
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación del Archivo Central
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	511 - Ampliación Archivo Central Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	% de avance	Porcentaje	100	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		17.000.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	17.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	17.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	17.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	17.000.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	17.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2016	Se dejó sin efecto dado que se consideró prioritario el Proyecto Centro de Justicia de Maldonado, el cual insumió crédito previsto para otros proyectos edilicios en el año 2015, por lo que se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 711 "Refacciones Edilicias".



**Proyecto Presupuestal 711**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	711 - Refacciones edilicias
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de refacción edilicia
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	1306 - Reparación edilicias Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacciones Centro de Servicios Periciales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Oficinas División Tecnología e Informática	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Sede de Reproducción Documental	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	34.084.192	33.933.607	99,56
<b>Totales</b>		0	34.084.192	33.933.607	99,56

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	34.084.192	33.933.607	99,56
<b>Totales</b>	0	34.084.192	33.933.607	99,56

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	34.084.192	33.933.607	99,56

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	34.084.192	33.933.607	99,56
<b>Total</b>	0	34.084.192	33.933.607	99,56

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% de avance físico anual	Avance físico de obras Centro Servicios Periciales	Porcentaje	19,00	19,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	En el Centro de Servicios Periciales fueron concluidas las obras, concretándose el traslado de los servicios respectivos a partir de noviembre de 2015. En la Sede de Reproducción Documental, se trasladaron los servicios al local y restan finalizar algunas tareas relativas a la seguridad edilicia, como ser medidas para el combate de incendios y ajustes menores. En el edificio que albergará a las Divisiones Tecnología (DITEC) e Informática (DIVIN), en el mes de junio fue instalada la oficina de DITEC, mientras tanto se aguarda el traslado de DIVIN hasta que sean concluidas las obras en el Subsuelo para la conexión definitiva de la Sub Estación de UTE
31/05/2016	Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.

**Proyecto Presupuestal 801**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	801 - Programa Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo
Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos de gestión de las oficinas administrativas
Proyecto SNIP	512 - Equipamiento Programa Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	% de avance	Porcentaje	100	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	582.576	0	0	0,00
<b>Totales</b>		582.576	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	582.576	0	0	0,00
<b>Totales</b>	582.576	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	582.576	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	582.576	0	0	0,00
Total	582.576	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2016	El proyecto finalizó en noviembre de 2011 y en el año 2015 se traspuso el crédito al Proyecto 711 "Refacciones edilicias"

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y Mobiliario de Oficina para Centros de Mediación.
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	513 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina Adquisición de equipamiento para sedes de todo el país.

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Centros de mediacion equipados	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para nuevo Centro de Servicios Periciales	Unidad	0	127	127	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para oficinas (equipos de fax, fotocopadoras, mobiliario)	Unidad	0	1.337	1.337	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de autopsias	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	450.000	9.977.787	9.934.882	99,57
<b>Totales</b>		450.000	9.977.787	9.934.882	99,57

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	450.000	9.977.787	9.934.882	99,57
<b>Totales</b>	450.000	9.977.787	9.934.882	99,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	450.000	4.484.727	4.441.822	99,04
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	305.170	305.170	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	5.493.060	5.493.060	100,00
<b>Total Montevideo</b>	450.000	4.484.727	4.441.822	99,04
<b>Total</b>	450.000	9.977.787	9.934.882	99,57

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se adquirió el mobiliario y equipamiento para: la instalación de los Centros de Mediación, la División Informática y sedes de todo el país. Se aumentaron las inversiones en equipamiento adicional para el Centro de Servicios Periciales, que surgió a raíz del traslado de los servicios. Se adquirieron mesas de autopsias para Morgues del interior del país.
31/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 9:527.787 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.



**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacción de inmuebles
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	514 - Construcción Inmuebles .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	% avance de obras	Porcentaje	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en Sedes del Interior	Unidad	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma 1er Piso Edificio de la calle San José 1132	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	57.751.926	6.154.000	6.133.350	99,66
<b>Totales</b>		57.751.926	6.154.000	6.133.350	99,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	57.751.926	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	6.154.000	6.133.350	99,66
<b>Totales</b>	57.751.926	6.154.000	6.133.350	99,66

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	506.153	506.153	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	0	40.874	40.874	100,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	57.751.926	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	5.016.379	4.995.729	99,59
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	384.857	384.857	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	115.008	115.008	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	90.729	90.729	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.137.621	1.137.621	100,00
<b>Total Montevideo</b>	57.751.926	5.016.379	4.995.729	99,59
<b>Total</b>	57.751.926	6.154.000	6.133.350	99,66

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizaron en general trabajos de: albañilería, impermeabilización de azoteas, terrazas, patios, sanitaria, pintura y elementos de seguridad. Se reformó el 1° piso del edificio de Montevideo de la calle San José 1132; se instalaron mamparas, se realizaron instalaciones eléctricas y de datos para el traslado de distintos servicios que se encontraban en sedes alquiladas.
31/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposiciones a otros Proyectos del Inciso.

**INCISO 17**

**“TRIBUNAL DE CUENTAS”**

17 - Tribunal de Cuentas

001 - Tribunal de Cuentas

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	515 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamientos de oficina	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	4	2	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliarios de oficina	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Aparatos telefónicos	Unidad	0	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	445.800	445.800	261.536	58,67
<b>Totales</b>		445.800	445.800	261.536	58,67

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	445.800	424.724	240.460	56,62
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	21.076	21.076	100,00
<b>Totales</b>	445.800	445.800	261.536	58,67

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	445.800	424.724	240.460	56,62
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	21.076	21.076	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	445.800	445.800	261.536	58,67
<b>Total</b>	445.800	445.800	261.536	58,67

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	516 - Reposición Informática. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadores personales	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Hardware	Unidad	48	48	48	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	26	26	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse, teclado)	Unidad	0	61	61	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	40	40	40	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.024.200	3.024.200	2.930.353	96,90
<b>Totales</b>		3.024.200	3.024.200	2.930.353	96,90

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,00
TIC - Software (CF)	1.324.200	1.324.200	1.230.353	92,91
<b>Totales</b>	3.024.200	3.024.200	2.930.353	96,90

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.324.200	1.324.200	1.230.353	92,91

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.024.200	3.024.200	2.930.353	96,90
<b>Total</b>	3.024.200	3.024.200	2.930.353	96,90

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	517 - Ampliación Inmuebles .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Edificio sede actual	Metro cuadrado	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Remodelación nueva sede	Metro cuadrado	0	3.660	3.660	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	600.000	1.000.000	947.804	94,78
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	24.343.644	24.343.644	100,00
<b>Totales</b>		600.000	25.343.644	25.291.448	99,79



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	600.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	25.343.644	25.291.448	99,79
<b>Totales</b>	600.000	25.343.644	25.291.448	99,79

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	600.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	25.343.644	25.291.448	99,79

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	600.000	25.343.644	25.291.448	99,79
<b>Total</b>	600.000	25.343.644	25.291.448	99,79

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 24:343.644 al amparo del artículo 36 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI), y trasposición por \$ 400.000 desde el Proyecto 974 "Vehículos", para concluir las obras de la nueva sede.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	518 - Reposición Vehículos. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automotor	Unidad	1	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		400.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	400.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	400.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	400.000	0	0	0,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	400.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	400.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se resolvió no ejecutar el Proyecto 974 "Vehículos" en el ejercicio. La partida en su totalidad (\$ 400.000) fue transferida al Proyecto 973 "Inmuebles".

**INCISO 18**

**“CORTE ELECTORAL”**

18 - Corte Electoral

001 - Corte Electoral

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	519 - Equipamiento de oficinas en todas las oficinas electorales departamentales del país
Objetivo de UE	Organizar elecciones

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de proyección	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documentos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas plastificadoras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Video cámaras	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.158.790	1.871.316	1.523.094	81,39
<b>Totales</b>		1.158.790	1.871.316	1.523.094	81,39

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.158.790	1.871.316	1.523.094	81,39
<b>Totales</b>	1.158.790	1.871.316	1.523.094	81,39

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.000	8.356	55,71
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	16.000	13.420	83,88
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.000	5.917	59,17
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.000	10.391	69,27
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.158.790	1.788.316	1.468.680	82,13
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.000	1.696	33,92
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.000	9.077	90,77
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.000	1.363	68,15
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.000	4.194	41,94

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	83.000	54.414	65,56
<b>Total Montevideo</b>	1.158.790	1.788.316	1.468.680	82,13
<b>Total</b>	1.158.790	1.871.316	1.523.094	81,39

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Incremento de \$ 712.526 por trasposición desde los Proyectos 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos".

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Incorporación de tecnología
Proyecto SNIP	520 - Equipamiento Informático .
Objetivo de UE	Incorporación de tecnología

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	31	31	100,00
TIC - Hardware (CF)	Netbook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toners varios	Unidad	0	2.500	2.500	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	5	5	100,00



#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.676.958	13.946.102	13.230.960	94,87
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.887.127	2.887.127	2.523.994	87,42
<b>Totales</b>		15.564.085	16.833.229	15.754.954	93,59

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	10.213.000	9.693.349	94,91
TIC - Software (CF)	15.564.085	6.620.229	6.061.605	91,56
<b>Totales</b>	15.564.085	16.833.229	15.754.954	93,59

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	10.164.576	9.644.925	94,89
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	15.564.085	6.620.229	6.061.605	91,56
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	48.424	48.424	100,00

#### Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	48.424	48.424	100,00
<b>Total Montevideo</b>	15.564.085	16.784.805	15.706.530	93,58
<b>Total</b>	15.564.085	16.833.229	15.754.954	93,59

#### Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Incremento de crédito de \$ 1:269.144, por trasposición desde el proyecto 973 "Inmuebles".

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	521 - Reparación Inmuebles Oficinas Electorales Departamentales de todo el país y Edificio Central
Objetivo de UE	Organizar elecciones

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Unidades refaccionadas	Unidad	4	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Oficinas electorales refaccionadas	Unidad	0	4	3	75,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.359.425	3.600.281	2.836.118	78,77
<b>Totales</b>		5.359.425	3.600.281	2.836.118	78,77

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	5.359.425	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	3.600.281	2.836.118	78,77
<b>Totales</b>	5.359.425	3.600.281	2.836.118	78,77

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	0	227.321	227.321	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	151.163	151.163	100,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	5.359.425	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.221.797	2.457.634	76,28

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	378.484	378.484	100,00
<b>Total Montevideo</b>	5.359.425	3.221.797	2.457.634	76,28
<b>Total</b>	5.359.425	3.600.281	2.836.118	78,77

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Disminución de \$ 1:759.144 por trasposición hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática".

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	522 - Reposición Vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Organizar elecciones

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Reparación de vehículos	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Unidades adquiridas	Unidad	1	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	289.700	67.174	42.400	63,12
<b>Totales</b>		289.700	67.174	42.400	63,12

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	289.700	67.174	42.400	63,12
<b>Totales</b>	289.700	67.174	42.400	63,12

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	289.700	67.174	42.400	63,12

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	289.700	67.174	42.400	63,12
<b>Total</b>	289.700	67.174	42.400	63,12

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Disminución de \$ 222.526 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".

## **INCISO 19**

**“TRIBUNAL DE LO  
CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO”**

19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	702 - Obras sede Tribunal
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras en la Sede para mantenimiento y reparación de instalaciones. Reparación de la fachada de la Sede del Organismo (molduras y balcones)
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	523 - Reparación Obras sede Tribunal .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación del frente del edificio sede del Tribunal	Metro cuadrado	0	100	100	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	14	14	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	102.740	102.740	100,00
<b>Totales</b>		400.014	102.754	102.740	99,99

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	102.754	102.740	99,99
<b>Totales</b>	0	102.754	102.740	99,99

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	102.754	102.740	99,99

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	102.754	102.740	99,99
<b>Total</b>	0	102.754	102.740	99,99

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Disminución de \$ 297.260 por trasposición hacia el Proyecto 998 "Renovación sistema informático".



**Proyecto Presupuestal 705**

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	705 - Adquisición vehiculo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y mantenimiento de flota vehicular
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	524 - Prevención Adquisición vehiculo .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Asistente de Estacionamiento (Hardware/Software)	Unidad	0	5	5	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	149.483	99,66
<b>Totales</b>		150.000	150.000	149.483	99,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	150.000	149.483	99,66
<b>Totales</b>	0	150.000	149.483	99,66

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	150.000	149.483	99,66

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	150.000	149.483	99,66
<b>Total</b>	0	150.000	149.483	99,66

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Siniestros	N° de siniestros 2015	Unidad	0,00	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/05/2016	Se logró incorporar la tecnología necesaria de forma eficiente. La incorporación permitió mejorar la calidad y seguridad del transporte.

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación del mobiliario en las diferentes oficinas
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	525 - Reposición Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	203.000	203.000	202.150	99,58
<b>Totales</b>		203.000	203.000	202.150	99,58

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	203.000	202.150	99,58
Totales	0	203.000	202.150	99,58

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	203.000	202.150	99,58

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	203.000	202.150	99,58
<b>Total</b>	0	203.000	202.150	99,58

**Proyecto Presupuestal 998**

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	998 - Renovación sistema informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de tecnología informática para implementar la notificación electrónica
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	526 - Actualización Renovación sistema informático .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Adquisición de software	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	475	475	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	797.260	792.630	99,42
<b>Totales</b>		500.475	797.735	792.630	99,36

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	357.735	354.601	99,12
TIC - Software (CF)	0	440.000	438.029	99,55
<b>Totales</b>	0	797.735	792.630	99,36

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	357.735	354.601	99,12
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	440.000	438.029	99,55

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	797.735	792.630	99,36
<b>Total</b>	0	797.735	792.630	99,36

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Incremento de \$ 297.260 por trasposición desde el Proyecto 702 "Obras sede Tribunal".

**INCISO 25**

**“ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA”**

**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**001 - Consejo Directivo Central**

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamientos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Abastecer a las oficinas y centros educativos dependientes del Programa 01 del equipamiento de oficina mobiliario, equipamiento informático y necesidades específicas, así como mantener la flota automotriz del Organismo
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	556 - Adquisición de Equipamiento .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cartelería seguridad centros educativos	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centros educativos equipados con mobiliario	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas con mobiliario	Unidad	0	64	64	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centros educativos con equipamiento	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Oficinas equipadas	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras y discos extraíbles	Unidad	0	7	7	100,00
Vehículos	Equipo barométrico para desagote de pozos	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.389.402	2.302.067	2.302.067	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	5.125.852	5.112.589	99,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.718.883	0	0	0,00
<b>Totales</b>		20.108.285	7.427.919	7.414.656	99,82

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.330.533	5.317.270	99,75
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	263.830	263.830	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	57.216	57.216	100,00
Vehículos	0	1.776.340	1.776.340	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>7.427.919</b>	<b>7.414.656</b>	<b>99,82</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Vehículos	No	0	1.776.340	1.776.340	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.320.163	5.306.900	99,75
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	239.103	239.103	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.216	57.216	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.370	10.370	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.732	11.732	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.995	12.995	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.811.437	1.811.437	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	5.616.482	5.603.219	99,76
<b>Total</b>	0	7.427.919	7.414.656	99,82

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos equipados	Cantidad de centros educativos equipados	Unidad	8,00	8,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.
02/06/2016	El Plan de Seguridad incluye la adquisición del equipamiento y la instalación de sistemas de seguridad para centros educativos

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de los centros educativos y demás edificios de la ANEP
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	557 - Reparación Generales .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,00	99,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,00	1,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales ampliados del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CEIP en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	158	150	94,94
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CES en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	43	42	97,67
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CETP en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	28	27	96,43
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CFE en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	14	14	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales educativos en los que se realizó mantenimiento sanitario	Unidad	0	436	436	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Rep. Gimnasio Asociación Cultural y Dep. 3 de abril para uso CETP	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación gimnasio Asociación Civil José Abbat para uso CETP	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Locales del CODICEN en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	13	13	100,00
Obras Civiles - Varios	Locales en los que se realizó mantenimiento sanitario	Unidad	0	33	33	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	352.796.728	162.862.001	161.931.631	99,43
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.578.325	0	0	0,00
<b>Totales</b>		<b>362.375.053</b>	<b>162.862.001</b>	<b>161.931.631</b>	<b>99,43</b>

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	159.457.098	158.526.728	99,42
Obras Civiles - Varios	0	3.404.903	3.404.903	100,00
<b>Totales</b>	0	162.862.001	161.931.631	99,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.818.648	2.818.648	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	31.885.932	31.885.932	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.224.323	4.293.953	82,19
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.820.692	3.820.692	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.050.860	8.050.860	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.958.535	6.958.535	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.196.330	11.196.330	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	0	15.000	15.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.557.335	8.557.335	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	93.961	93.961	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	49.208.616	49.208.616	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.994.889	2.994.889	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.694.827	5.694.827	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	301.053	301.053	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.520.790	3.520.790	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.886.230	3.886.230	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.072.861	3.072.861	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.172.818	9.172.818	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	442.099	442.099	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.216.756	1.216.756	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.065.040	1.065.040	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.664.406	3.664.406	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	110.658.496	109.728.126	99,16
Total Montevideo	0	52.203.505	52.203.505	100,00
Total	0	162.862.001	161.931.631	99,43

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos y oficinas con mejoras en la infraestructura	Cantidad centros educ. y ofic. con mejoras infra.	Unidad	256,00	256,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2016	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>Se repararon los gimnasios de la Asociación Civil y Cultural José Abbat (Montevideo) y de la Asociación Deportiva 3 de Abril (Lavalleja), mediante convenios realizados entre la Administración Nacional de Educación Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para uso del Consejo de Educación Técnico Profesional.</p> <p>La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.</p>



**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	706 - Infraestructura, suministro de agua potable y electrificació
Descripción del Proyecto Presupuestal	Lograr que todos los centros educativos tengan agua potable, erradicando las condiciones de insalubridad que produce el consumo de agua contaminada y la falta de agua
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	558 - Adecuación : Infraestructura, suministro de agua potable y electrificación .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Escuelas con alumbramiento y agua potable	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	487.497	487.497	100,00
<b>Totales</b>		500.000	487.497	487.497	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	487.497	487.497	100,00
<b>Totales</b>	0	487.497	487.497	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	487.497	487.497	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	487.497	487.497	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	487.497	487.497	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**Proyecto Presupuestal 761**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de tierras e inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	559 - Adquisición de Tierras e Inmuebles .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tierra o Terreno (CF)	Padrones para uso educativo	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	38.783.200	37.892.073	37.892.073	100,00
<b>Totales</b>		38.783.200	37.892.073	37.892.073	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tierra o Terreno (CF)	0	37.892.073	37.892.073	100,00
<b>Totales</b>	0	37.892.073	37.892.073	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Tierra o Terreno (CF)	No	0	12.329.207	12.329.207	100,00
MONTEVIDEO	Tierra o Terreno (CF)	No	0	3.370.080	3.370.080	100,00
PAYSANDU	Tierra o Terreno (CF)	No	0	22.192.786	22.192.786	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	34.521.993	34.521.993	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.370.080	3.370.080	100,00
<b>Total</b>	0	37.892.073	37.892.073	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2016	Adquisición de padrones para los siguientes centros educativos: Escuela N°226 y Jardín N° 286 (Montevideo), Escuela N° 33/107 (Paysandú), Escuela N°166/244 (Canelones) y Escuela Técnica Barros Blancos. La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**Proyecto Presupuestal 800**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	800 - Contratación de Técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de técnicos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	560 - Construcción : contratación de Técnicos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Técnicos contratados para el estudio y diseño de obras	Unidad	0	15	15	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Técnicos contratados para la realización y supervisión de las obras	Unidad	0	48	48	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	16.469.226	16.280.626	98,85
<b>Totales</b>		15.000.000	16.469.226	16.280.626	98,85

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	1.802.548	1.802.548	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	14.666.678	14.478.078	98,71
<b>Totales</b>	0	16.469.226	16.280.626	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	479.956	479.956	100,00
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.568.771	1.568.771	100,00
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	666.656	666.656	100,00
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	588.726	588.726	100,00
DURAZNO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	849.880	849.880	100,00
FLORIDA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	349.897	161.297	46,10
LAVALLEJA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	308.390	308.390	100,00
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.628.716	1.628.716	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.802.548	1.802.548	100,00
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.566.590	2.566.590	100,00
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	901.878	901.878	100,00
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	435.013	435.013	100,00
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	490.863	490.863	100,00
ROCHA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	513.921	513.921	100,00
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.379.934	1.379.934	100,00
SAN JOSE	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	589.484	589.484	100,00
SORIANO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	427.716	427.716	100,00
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	409.873	409.873	100,00
TREINTA Y TRES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	510.414	510.414	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	12.100.088	11.911.488	98,44
<b>Total Montevideo</b>	0	4.369.138	4.369.138	100,00
<b>Total</b>	0	16.469.226	16.280.626	98,85

#### Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.</p>



**Proyecto Presupuestal 801**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	801 - Comisiones Departamentales de Edificación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones y mantenimiento a cargo de las Comisiones Descentralizadas de cada departamento
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	561 - Reparación realizada por Comisiones Departamentales de Edificación en todo el territorio naciona

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales con reparaciones menores	Unidad	0	63	63	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.930.984	14.639.019	14.639.019	100,00
<b>Totales</b>		14.930.984	14.639.019	14.639.019	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	14.639.019	14.639.019	100,00
<b>Totales</b>	0	14.639.019	14.639.019	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	962.056	962.056	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.504.431	1.504.431	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.859.450	1.859.450	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	627.817	627.817	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.689.976	1.689.976	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	348.583	348.583	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	234.606	234.606	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.598.988	1.598.988	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.066.380	4.066.380	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.196.249	1.196.249	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	550.483	550.483	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	14.639.019	14.639.019	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	14.639.019	14.639.019	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.

**Proyecto Presupuestal 802**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	802 - Ampliación de Espacios Educativos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Creación de nuevos centros educativos, ampliación y reciclaje de centros educativos existentes
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	562 - Construcción y Ampliación de Espacios Educativos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales ampliados (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales construidos (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0	3	2	66,67
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales construidos (Consejo de Educación Secundaria)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales construidos (Consejo Educ. Técnico Profesional)	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	155.876.382	71.078.092	71.006.152	99,90
<b>Totales</b>		155.876.382	71.078.092	71.006.152	99,90

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	71.078.092	71.006.152	99,90
<b>Totales</b>	0	71.078.092	71.006.152	99,90

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.447.807	4.447.807	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.336.144	11.336.144	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.821.422	8.821.422	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	345.263	345.263	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	46.127.456	46.055.516	99,84

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	24.950.636	24.950.636	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	46.127.456	46.055.516	99,84
<b>Total</b>	0	71.078.092	71.006.152	99,90

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.

**Proyecto Presupuestal 812**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	812 - Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III
Descripción del Proyecto Presupuestal	Las principales acciones del Proyecto se orientan hacia: (a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo; y la (b) implementación de Cursos de Formación en Servicio a docentes
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	563 - Construcción : Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje asignado al proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	3	2	88,46
Consultorías	Investigaciones realizadas	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Personal del proyecto destinado a tareas técnicas	Unidad	0	34	34	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escuelas de Tiempo Completo con entrega de equipamiento	Unidad	0	100	124	124,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras ampliación y/o rehabilitación de locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0	7	9	128,57
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de construcción de locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0	6	5	83,33
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras mantenimiento y reparación en locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0	200	209	104,50
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal del proyecto destinado a tareas administrativas	Unidad	0	23	23	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.369.806	6.369.806	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.284.756	1.284.756	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	88.965.058	92.681.738	92.464.509	99,77
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.981.792	2.981.792	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	232.273.751	232.273.751	232.273.751	100,00
<b>Totales</b>		324.220.601	335.591.843	332.392.822	99,05

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.198	Rentas Generales	S	11/12/2012	82,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	8.641.648	7.627.424	88,26
Consultorías	0	33.120.198	30.063.494	90,77
Equipamiento y Mobiliario	0	24.593.871	24.639.439	100,19
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	254.216.733	256.333.146	100,83
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	15.019.393	13.729.319	91,41
<b>Totales</b>	0	335.591.843	332.392.822	99,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074.490	1.076.480	100,19
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	30.480.262	30.502.855	100,07
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.342.856	3.349.050	100,19
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	85.462.735	85.572.905	100,13
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074.490	1.076.480	100,19
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.827.917	4.836.237	100,17
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	716.326	717.654	100,19
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	884.928	889.000	100,46
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	835.714	837.262	100,19
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.865.841	1.880.290	100,77
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	477.551	478.436	100,19
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.632.147	1.645.182	100,80
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	955.102	956.871	100,19
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.691.246	9.708.866	100,18
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	716.326	717.654	100,19
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	540.935	542.426	100,28
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.432.653	1.435.307	100,19
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.220.164	3.245.767	100,80
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	8.641.648	7.627.424	88,26
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	33.120.198	30.063.494	90,77
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.730.608	5.741.230	100,19
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	39.376.676	41.090.514	104,35
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	15.019.393	13.729.319	91,41

Proyectos Presupuestales de Inversión  
Avance físico - Año 2015

PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074.490	1.076.480	100,19
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.978.367	1.995.065	100,84
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	596.939	598.045	100,19
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	29.934.777	29.960.937	100,09
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074.490	1.076.480	100,19
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.674.872	1.680.598	100,34
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074.490	1.076.480	100,19
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.820.696	8.826.816	100,07
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.432.653	1.435.307	100,19
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.302.214	4.339.264	100,86
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	716.326	717.654	100,19
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	19.921.810	19.997.092	100,38
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	835.714	837.262	100,19
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.824.592	7.835.620	100,14
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	835.714	837.262	100,19
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.167.181	1.172.124	100,42
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	596.939	598.045	100,19
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	609.373	611.588	100,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	233.703.320	234.140.841	100,19
<b>Total Montevideo</b>	0	101.888.523	98.251.981	96,43
<b>Total</b>	0	335.591.843	332.392.822	99,05



**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>El proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguay - ANEP/BIRF está compuesto por el proyecto 812 y por el proyecto 043 (Proyecto de Funcionamiento).</p> <p>Formación en Servicio: Se formaron 1.010 docentes de Escuelas de Tiempo Completo y 3.378 docentes de Escuelas Comunes. Los cursos de educación común son financiados por el CEIP con trasposición de crédito y los recursos utilizados para estas actividades fueron a cuenta del Proyecto de Funcionamiento 043.</p> <p>El componente Obras Civiles - Infraestructura Educativa refiere al total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera en 2015. Abarca la construcción de nuevas escuelas, ampliaciones y obras de mantenimiento y reparaciones mayores (140 partidas de mantenimiento preventivo).</p>

**Proyecto Presupuestal 813**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	813 - Modernización de la Educación Media
Descripción del Proyecto Presupuestal	El Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación contribuye al objetivo general a través del apoyo en las siguientes áreas: infraestructura edilicia y mobiliario, tecnologías de la información, descentralización, formación, investigación y gestión
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	564 - Construcción : Modernización de la Educación Media .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje de crédito asignado al Proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	1	2	107,14
Consultorías	Contratos de consultorías para el desarrollo del Proyecto	Unidad	0	66	64	96,97
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Contratos de consultoría para diseñar planos de arquitectura y estudios de	Unidad	0	30	25	83,33
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Contratos de consultoría para la supervisión de obras	Unidad	0	16	13	81,25
Equipamiento y Mobiliario	Centros educativos que adquieren equipamiento y mobiliario	Unidad	0	479	478	99,79
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centros educativos que adquieren maquinaria o equipo de trabajo	Unidad	0	479	478	99,79
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras en espacios educativos de la ANEP	Unidad	0	12	16	133,33
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de la Institución para el desarrollo del Proyecto	Unidad	0	51	49	96,08
TIC - Hardware (CF)	Centros educativos que adquieren equipamiento informático	Unidad	0	479	478	99,79
TIC - Software (CF)	Sistemas de gestión implantados y avances realizados	Unidad	0	8	6	75,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Aulas de informática con telecomunicaciones y redes instaladas	Unidad	0	30	32	106,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.600.000	8.600.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	213.805.541	218.699.877	218.699.877	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	183.807.810	183.807.810	183.807.810	100,00
<b>Totales</b>		397.613.351	411.107.687	411.107.687	100,00

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.480	Rentas Generales	S	09/02/2011	42,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	5.746.556	6.306.042	109,74
Consultorías	0	53.599.161	45.833.241	85,51
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	22.396.250	16.783.946	74,94
Equipamiento y Mobiliario	0	36.111.514	34.148.665	94,56
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	28.605.683	27.073.932	94,65
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	224.496.573	249.620.411	111,19
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	22.162.528	19.179.372	86,54
TIC - Hardware (CF)	0	8.655.933	7.301.720	84,36
TIC - Software (CF)	0	7.119.046	2.703.984	37,98
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.214.443	2.156.374	97,38
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>411.107.687</b>	<b>411.107.687</b>	<b>100,00</b>

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	938.223	760.520	81,06
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.249.820	931.235	41,39
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.028.840	3.386.248	84,05
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.585.574	4.343.461	94,72
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	2.166.332	0,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.153.164	979.209	84,91
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	304.042	296.070	97,38
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	497.250	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	772.654	626.311	81,06
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	879.425	832.993	94,72
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	221.155	187.794	84,92
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	904.118	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.490.119	1.207.885	81,06
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.696.034	1.606.486	94,72
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	426.513	362.173	84,91
DURAZNO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	159.813	159.813	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	990.685	1.076.136	108,63
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	753.793	713.994	94,72
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.635.709	9.696.715	146,13
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	189.561	160.966	84,92
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	76.011	74.017	97,38

**Proyectos Presupuestales de Inversión**  
**Avance físico - Año 2015**

FLORES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	205.605	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	386.327	313.155	81,06
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	439.713	416.496	94,72
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	110.577	93.897	84,92
FLORIDA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	0	97.785	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.153.464	1.026.095	88,96
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.349.073	4.775.099	109,80
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92
LAVALLEJA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	146.543	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	662.275	536.838	81,06
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	753.793	713.994	94,72
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	189.561	160.966	84,92
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	323.114	243.580	75,39
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.592.540	3.017.975	116,41
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.256.322	1.189.989	94,72
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	30.081.001	38.176.481	126,91
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	315.935	268.277	84,92
MALDONADO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	253.369	246.725	97,38
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	5.746.556	6.306.042	109,74
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	53.599.161	45.833.241	85,51
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	14.949.942	14.506.860	97,04
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.088.525	9.818.406	97,32
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	6.808.504	6.427.616	94,41
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	85.639.814	91.273.805	106,58

**Proyectos Presupuestales de Inversión**  
**Avance físico - Año 2015**

MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	22.162.528	19.179.372	86,54
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.174.457	2.647.121	83,39
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	7.119.046	2.703.984	37,98
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.505.010	1.465.545	97,38
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	56.797	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.103.792	899.167	81,46
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.256.322	1.189.989	94,72
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	79.779	0,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	315.935	268.277	84,92
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	662.275	536.838	81,06
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	753.793	713.994	94,72
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	189.561	160.966	84,92
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.272.983	148.066	11,63
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.103.792	894.730	81,06
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.256.322	1.189.989	94,72
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	315.935	268.277	84,92
ROCHA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	6.695	6.695	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	938.223	760.520	81,06
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	141.904	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	938.223	775.547	82,66
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	270.180	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92

**Proyectos Presupuestales de Inversión**  
**Avance físico - Año 2015**

SAN JOSE	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	483.484	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	938.223	760.520	81,06
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	883.033	715.784	81,06
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.005.057	951.991	94,72
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	252.748	214.621	84,92
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	915.282	689.912	75,38
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.778.026	6.499.152	112,48
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.067.873	1.011.491	94,72
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	97.790.976	103.182.020	105,51
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.545	228.035	84,92
TACUAREMBO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	76.011	74.017	97,38
TREINTA Y TRES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	82.900	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	662.275	536.838	81,06
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	753.793	713.994	94,72
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	189.561	160.966	84,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	200.314.144	210.945.695	105,31
<b>Total Montevideo</b>	0	210.793.543	200.161.992	94,96
<b>Total</b>	0	411.107.687	411.107.687	100,00



**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
26/05/2016	El Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE), ANEP/BID, comprende al Proyecto 813 (Inversión) y al Proyecto 044 (Funcionamiento).
26/05/2016	El componente "Obras civiles - Infraestructura educativa" considera el total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera durante el año (incluye obras terminadas y en ejecución).

**Proyecto Presupuestal 870**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	870 - Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP
Descripción del Proyecto Presupuestal	El proyecto apunta a la mejora de la gestión a través de las siguientes acciones :i) Apoyar el fortalecimiento de la gestión orientada a mejorar la eficiencia y la transparencia en el gasto educativo. ii) Mejorar la calidad de la información sobre los salarios, gastos e inversiones por centro educativo, modalidades educativas, departamentos, regiones y Consejos.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	565 - Análisis :Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas actualizados	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.032.500	1.032.500	1.032.499	100,00
<b>Totales</b>		1.032.500	1.032.500	1.032.499	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	457.784	457.783	100,00
TIC - Software (CF)	0	574.716	574.716	100,00
<b>Totales</b>	0	1.032.500	1.032.499	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	457.784	457.783	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	574.716	574.716	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.032.500	1.032.499	100,00
<b>Total</b>	0	1.032.500	1.032.499	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	El Proyecto cuenta con una asignación de \$ 3.870.212 correspondiente a la fuente de financiamiento no presupuestal 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables". La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**Proyecto Presupuestal 887**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	887 - Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	El Proyecto contribuye al objetivo general a través del apoyo en infraestructura hidro-sanitaria y de saneamiento para escuelas rurales cuyas soluciones existentes generen riesgo sanitario. Se financiarán obras de infraestructura, estudios de pre inversión y el diseño y supervisión de las obras
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	566 - Adecuación Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje de crédito asignado al Proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	7	9	128,57
Consultorías	Contratos de Consultorías para diseño y supervisión de obras de saneamiento	Unidad	0	6	2	33,33
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con obras de saneamiento construidas	Unidad	0	16	13	81,25

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.900.000	2.900.000	2.227.238	76,80
<b>Totales</b>		2.900.000	2.900.000	2.227.238	76,80

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	204.419	208.528	102,01
Consultorías	0	189.841	23.125	12,18
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.505.740	1.995.585	79,64
<b>Totales</b>	0	2.900.000	2.227.238	76,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	12.845	0	0,00
CANELONES	Consultorías	No	0	18.206	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.732.559	1.350.429	77,94
COLONIA	Consultorías	No	0	7.229	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	343.124	275.535	80,30
DURAZNO	Consultorías	No	0	2.582	0	0,00
FLORIDA	Consultorías	No	0	1.529	0	0,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	1.529	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	69.456	19.365	27,88
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	28.970	88.941	307,01
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	204.419	208.528	102,01
PAYSANDU	Consultorías	No	0	6.603	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	5.565	0	0,00
RIVERA	Consultorías	No	0	29.281	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	0	9.538	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	57.963	15.612	26,93
SALTO	Consultorías	No	0	0	3.760	0,00
SAN JOSE	Consultorías	No	0	9.973	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	343.124	265.068	77,25
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	15.505	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.695.581	2.018.710	74,89
Total Montevideo	0	204.419	208.528	102,01
Total	0	2.900.000	2.227.238	76,80

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Alumnos con servicio de saneamiento adecuado	Alumnos en escuelas con serv. saneamiento	Unidad	725,00	647,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/04/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
01/06/2016	El proyecto incluye la ejecución de \$ 2:604.973 en la financiación 4.3 "Donaciones y Leg.recibidos del Exterior a través del BCU fuera presup" (fuente de financiamiento no presupuestal) Dentro de los gasto de Administración se incluyen gastos por Auditoría de Estados Financieros por parte del Tribunal de Cuentas y gastos bancarios

**Proyecto Presupuestal 888**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	888 - Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	567 - Construcción : Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo	Pesos uruguayos	0	990.527.579	990.527.579	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	150.659.264	150.659.264	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	611.000.000	839.868.315	839.868.315	100,00
<b>Totales</b>		611.000.000	990.527.579	990.527.579	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	990.527.579	990.527.579	100,00
<b>Totales</b>	0	990.527.579	990.527.579	100,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	990.527.579	990.527.579	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	990.527.579	990.527.579	100,00
<b>Total</b>	0	990.527.579	990.527.579	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Obras realizadas	Cantidad de mant. correctivos, obras nuevas y amp.	Unidad	1,00	39,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
24/05/2016	En el marco del fideicomiso firmado entre ANEP y la CND, se realizaron obras de mantenimiento correctivo en 26 centros educativos, se construyeron 4 centros educativos nuevos, se ampliaron 9 edificios existentes y se instalaron 66 aulas prefabricadas.

**Proyecto Presupuestal 909**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Relevamiento, mantenimiento y conexión a internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	568 - Adecuación Conectividad y Mantenimiento Informático .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Herramientas y materiales para equipos informáticos	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de la red de CODICEN	Unidad	0	44	44	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	511.505	236.305	236.305	100,00
<b>Totales</b>		511.505	236.305	236.305	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	23.872	23.872	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	212.433	212.433	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>236.305</b>	<b>236.305</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	23.872	23.872	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	212.433	212.433	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	236.305	236.305	100,00
<b>Total</b>	0	236.305	236.305	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas con red renovada	Cantidad de oficinas con red renovada	Unidad	12,00	12,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
04/05/2016	Los materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de la red y el parque informático de CODICEN incluyen: repuestos, herramientas, switches, patcheras y routers inalámbricos. La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**Proyecto Presupuestal 917**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	917 - Portal Educativo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Uruguay Educa es un repositorio de recursos y servicios digitales orientados a los diferentes actores del sistema educativo: padres, estudiantes, directivos y, especialmente, maestros y profesores. Ofrece recursos, servicios y orientaciones metodológicas que pueden ser utilizados por los docentes para enriquecer sus actividades de enseñanza, así como otros para estudiantes y familias para apoyar la actividad académica.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	569 - Actualización Portal Educativo .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Encuentro pedagógico	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Editora Portal Educativo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento para oficinas	Unidad	0	20	11	55,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.709.114	1.060.680	1.060.379	99,97
<b>Totales</b>		1.709.114	1.060.680	1.060.379	99,97

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	10.000	10.000	100,00
Consultorías	0	833.568	833.568	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	217.112	216.811	99,86
<b>Totales</b>	0	1.060.680	1.060.379	99,97

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	833.568	833.568	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	217.112	216.811	99,86

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.060.680	1.060.379	99,97
<b>Total</b>	0	1.060.680	1.060.379	99,97

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) se debe a una disminución del Crédito y a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones

**Proyecto Presupuestal 918**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	918 - Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contribuir a promover la investigación en la ANEP -Consolidación de Comisión de inclusión educativa -Publicaciones acerca del desarrollo y apropiación de TICs -Formación de docentes principiantes. Diseño y monitoreo de formación de tutores virtuales
Objetivo de Inciso	Mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad
Proyecto SNIP	570 - Investigación : Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para gastos recurrentes	Unidad	0	6	6	100,00
Consultorías	Correctora de estilo	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cursos, estudios y evaluaciones	Unidad	0	3	3	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Impresiones formularios, cuadernos de trabajo y otros	Unidad	0	600.000	329.500	54,92
Gastos Operativos del Proyecto	Viáticos y pasajes a Docentes	Unidad	0	250	190	76,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático (Notebook, disco duros extraíbles, otros)	Unidad	0	50	20	40,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.648.677	10.364.883	10.364.883	100,00
<b>Totales</b>		17.648.677	10.364.883	10.364.883	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	650.082	650.082	100,00
Consultorías	0	92.720	92.720	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	7.832.872	7.832.872	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.789.209	1.789.209	100,00
<b>Totales</b>	0	10.364.883	10.364.883	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	650.082	650.082	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	92.720	92.720	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	7.832.872	7.832.872	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.789.209	1.789.209	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	10.364.883	10.364.883	100,00
<b>Total</b>	0	10.364.883	10.364.883	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a la disminución del Crédito y a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.</p> <p>En el componente Gastos operativos se consideran los recursos utilizados para la financiación de los siguientes cursos, estudios y evaluaciones: Curso Docente Educación Media (IIPE-UNESCO), Estudio Laboratorio Latinoamericano Curso (LLECE) y OCDE (Pisa).</p> <p>Incluye asimismo las impresiones de formularios de investigación y evaluación, cuadernos de trabajo ProLee, Evaluación Nacional 6° año Primaria, ejemplares de Educación Sexual.</p>



**Proyecto Presupuestal 931**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	931 - Educación y Derechos Humanos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Relevar necesidades y problemáticas locales en materia de DDHH, los recursos existentes e iniciativas realizadas para su abordaje, y propuestas concretas de intervención en los niveles: coordinación central, centro, aula
Objetivo de Inciso	Mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad
Proyecto SNIP	571 - Difusión : Educación y Derechos Humanos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Folletería para difusión	Unidad	0	10.000	10.000	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Jornadas de difusión	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	950.815	316.132	316.132	100,00
<b>Totales</b>		950.815	316.132	316.132	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	316.132	316.132	100,00
<b>Totales</b>	0	316.132	316.132	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	316.132	316.132	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	316.132	316.132	100,00
<b>Total</b>	0	316.132	316.132	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones
02/06/2016	Las Jornadas de difusión fueron sobre temas de Educación y Género.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	572 - Adquisición Equipamiento .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para centros escolares	Unidad	0	28.741	28.741	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para comedores escolares	Unidad	0	191	191	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para oficinas	Unidad	0	448	448	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros equipamientos	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático (monitores, impresoras, accesorios, etc.)	Unidad	0	394	394	100,00
Vehículos	Bus para personas con discapacidad	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	41.563.469	42.577.987	42.577.987	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.000.000	400.000	386.820	96,71
<b>Totales</b>		48.563.469	42.977.987	42.964.807	99,97

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	35.240.284	35.227.104	99,96
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.736.135	2.736.135	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	3.095.882	3.095.882	100,00
Vehículos	0	1.905.686	1.905.686	100,00
<b>Totales</b>	0	42.977.987	42.964.807	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.061.534	1.061.534	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	46.168	46.168	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.669.691	5.669.691	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	154.128	154.128	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.125.782	1.125.782	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	46.695	46.695	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.415.253	1.415.253	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	48.668	48.668	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	674.679	674.679	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	44.159	44.159	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	272.673	272.673	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	41.806	41.806	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	786.857	786.857	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	44.780	44.780	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	625.076	625.076	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	43.851	43.851	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.840.770	1.840.770	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	50.434	50.434	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.277.382	11.264.202	99,88
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.736.135	2.736.135	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.153.292	2.153.292	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.905.686	1.905.686	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.434.079	1.434.079	100,00

PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	48.660	48.660	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	748.137	748.137	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	44.610	44.610	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.392.250	1.392.250	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	48.382	48.382	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	885.606	885.606	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	45.393	45.393	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.986.731	1.986.731	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	50.204	50.204	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.294.217	1.294.217	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	47.866	47.866	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.028.717	1.028.717	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	46.377	46.377	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.140.103	1.140.103	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	46.776	46.776	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	580.747	580.747	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	43.633	43.633	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	24.905.492	24.905.492	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	18.072.495	18.059.315	99,93
<b>Total</b>	0	42.977.987	42.964.807	99,97

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos equipados	Centros educ. y reparticiones equip y acondicionas	Unidad	2.338,00	2.338,00
Oficinas Equipadas	Oficinas Equipadas	Unidad	72,00	72,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
11/05/2016	El componente mobiliario incluye: sillas, mesas, armarios, etc. El componente otros equipamientos incluye: ascensor, batería de tracción, suministros e instalaciones de equipamiento de camiones.
25/05/2016	Durante el ejercicio se realizaron trasposiciones de crédito entre objetos del gasto del mismo Proyecto, entre Proyectos de inversión, a gastos de funcionamiento y al Programa 01.

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones generales menores
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	573 - Reparación General .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Materiales de construcción	Unidad	0	164.064	164.064	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Otras reparaciones menores en Centros Escolares	Unidad	0	550	550	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en Centros Escolares por convenios con Comisiones	Unidad	0	633	633	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en edificaciones no escolares	Unidad	0	72	72	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.400.000	2.400.000	2.397.728	99,91
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	94.339.838	88.347.953	88.347.953	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.000.000	40.000.000	38.862.264	97,16
<b>Totales</b>		106.739.838	130.747.953	129.607.945	99,13

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	130.747.953	129.607.945	99,13
<b>Totales</b>	0	130.747.953	129.607.945	99,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.726.675	1.712.673	99,19
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.161.626	16.017.511	99,11
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.266.759	6.203.585	98,99
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.848.180	7.770.121	99,01
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	973.356	966.135	99,26
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	71.846	71.846	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.191.215	3.158.846	98,99
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	840.802	837.920	99,66
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.868.849	3.832.656	99,06
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	48.313.168	47.947.658	99,24
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.245.014	7.177.267	99,06
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.313.682	2.291.062	99,02
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.368.229	4.328.227	99,08
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.584.202	5.526.873	98,97
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.026.140	7.948.663	99,03
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.227.907	3.197.905	99,07
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.420.997	4.379.884	99,07
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.284.496	3.255.101	99,11
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.014.810	2.984.012	98,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	82.434.785	81.660.287	99,06
<b>Total Montevideo</b>	0	48.313.168	47.947.658	99,24
<b>Total</b>	0	130.747.953	129.607.945	99,13

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos con mejoras en la insfractuctura	Centros educ. con mejoras en la insfractuctura	Unidad	2.338,00	2.338,00
Oficinas con infraestructura mejorada	Oficinas con infraestructura mejorada	Unidad	72,00	72,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
25/05/2016	Durante el ejercicio se realizaron trasposiciones de crédito entre objetos del gasto del mismo proyecto, entre proyectos de inversión, desde gastos de funcionamiento y al Programa 01.
25/05/2016	Dentro del componente proyectado Materiales de Construcción se incluyen materiales de ferretería, carpintería, vidriería, pintura, sanitarios y eléctricos.

**Proyecto Presupuestal 909**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversión y trabajo necesario para la actualización o sustitución del equipamiento informático obsoleto, reparación de los equipos existentes, mantenimiento y aumento de la conexión a Internet en los centros dependientes del CEIP
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	574 - Adecuación de la conectividad y el mantenimiento informático .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Contratación de servicios para el mantenimiento del Proyecto	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Empresas contratadas para servicios de Soporte del Sistema	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático y fortalecimiento en la conectividad	Unidad	0	4.947	4.947	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.024.531	6.701.225	6.701.225	100,00
<b>Totales</b>		7.024.531	6.701.225	6.701.225	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	220.688	220.688	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	677.159	677.159	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	5.803.378	5.803.378	100,00
<b>Totales</b>	0	6.701.225	6.701.225	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	212.869	212.869	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	878.541	878.541	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	189.077	189.077	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	213.676	213.676	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	95.436	95.436	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	59.625	59.625	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	91.646	91.646	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	91.220	91.220	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	207.263	207.263	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	220.688	220.688	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	677.159	677.159	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.436.560	2.436.560	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	152.370	152.370	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	100.234	100.234	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	167.102	167.102	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	127.614	127.614	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	267.291	267.291	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	143.176	143.176	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	148.490	148.490	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	125.752	125.752	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	95.436	95.436	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.366.818	3.366.818	100,00
Total Montevideo	0	3.334.407	3.334.407	100,00
Total	0	6.701.225	6.701.225	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos y/u oficinas equipados	Centros educativos y/u oficinas equipados	Unidad	1.077,00	1.077,00
Centros conectados	Nuevos centros conectados	Unidad	10,00	10,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
11/05/2016	El componente hardware incluye: monitores, notebooks, impresoras, repuestos y herramientas para el acondicionamiento de los mismos, etc.
25/05/2016	Durante el ejercicio se realizaron trasposiciones de crédito entre objetos del gasto del mismo Proyecto y al Programa 01.

**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**003 - Consejo de Educación Secundaria**

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipar los liceos y oficinas para el normal funcionamiento, de acuerdo a las necesidades planteadas por ellos y en función a las prioridades definidas por el Consejo
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	575 - Adquisición Equipamiento .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Accesorios áulicos	Unidad	0	89	89	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Accesorios de cocina educativos	Unidad	0	168	168	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	130	130	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cubos de madera para espacios educativos	Unidad	0	58	58	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	53	53	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	130	130	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de ping pong	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	102	102	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0	4.000	4.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	1.489	1.489	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	65	65	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para laboratorios	Unidad	0	304	304	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	240	240	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas	Unidad	0	33	33	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistemas de seguridad	Unidad	0	23	23	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Bustos de Artigas	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Servidores	Unidad	0	18	18	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.544.617	22.744.617	22.744.349	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.400.000	2.400.000	2.172.028	90,50
<b>Totales</b>		24.944.617	25.144.617	24.916.377	99,09

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	20.493.403	20.265.163	98,89
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.788.357	3.788.357	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	0	84.000	84.000	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	778.857	778.857	100,00
<b>Totales</b>	0	25.144.617	24.916.377	99,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	431.025	431.025	100,00
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	86.902	86.902	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.082.797	2.968.677	96,30
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	572.222	572.222	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.224.297	1.224.297	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	56.076	56.076	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	611.322	611.322	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	151.964	151.964	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	345.240	345.240	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	63.761	63.761	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	396.012	396.012	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	18.679	18.679	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	644.525	644.525	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	216.422	216.422	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	653.886	653.886	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	53.402	53.402	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.158.493	2.158.493	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	180.421	180.421	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.799.674	7.685.554	98,54
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.029.955	1.029.955	100,00
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	28.000	28.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	778.857	778.857	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	470.583	470.583	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión  
Avance físico - Año 2015

PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	194.544	194.544	100,00
PAYSANDU	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	28.000	28.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	87.241	87.241	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	96.034	96.034	100,00
RIO NEGRO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	28.000	28.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	700.324	700.324	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	366.978	366.978	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	553.912	553.912	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	328.774	328.774	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	124.479	124.479	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	78.649	78.649	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	293.150	293.150	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	70.525	70.525	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	292.787	292.787	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	71.710	71.710	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	410.552	410.552	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	110.039	110.039	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	213.104	213.104	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	41.300	41.300	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	15.508.131	15.394.011	99,26
<b>Total Montevideo</b>	0	9.636.486	9.522.366	98,82
<b>Total</b>	0	25.144.617	24.916.377	99,09

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento	Centros educ y ofic acondicionadas y equipadas	Unidad	310,00	310,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva"(crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art.56 del Texto Ordenado de Inversiones.
27/05/2016	<p>Proyecto-701-Componente:equipamiento y mobiliario</p> <p>1-Dentro de la descripción "pizarras" se encuentran las pizarras propiamente dichas, las pizarras móviles y los paneles expositores.</p> <p>2-Los "set de alumnos" están compuestos a su vez por mesas y sillas para el alumno y para el docente.</p> <p>3-Dentro de la descripción "sillas", se encuentran las sillas tapizadas y las de plástico.</p> <p>4-La descripción "armarios" contiene los de madera, metálicos y con vitrinas.</p> <p>5-El equipamiento para laboratorios incluye: microscopios, preparados fisiológicos, esqueletos, láminas, entre otros.</p>

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Cubre mantenimiento y reparaciones urgentes de locales liceales y oficinas y construcciones para el mejoramiento edilicio , siendo éstas últimas planificadas por los Asesores en Infraestructura en coordinación con el Consejo
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	576 - Reparación General .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con reparaciones	Unidad	0	322	322	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Oficinas con reparaciones	Unidad	0	13	13	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	37.346.000	35.646.000	35.645.452	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.335.000	1.335.000	1.204.528	90,23
<b>Totales</b>		38.681.000	36.981.000	36.849.980	99,65

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	36.981.000	36.849.980	99,65
<b>Totales</b>	0	36.981.000	36.849.980	99,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	310.392	310.392	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.270.745	11.205.235	99,42
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	827.580	827.580	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	349.099	349.099	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	22.749	22.749	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	72.335	72.335	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	293.539	293.539	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.619.902	1.619.902	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.411.670	1.411.670	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.578.431	14.512.921	99,55
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	529.541	529.541	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	923.074	923.074	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.738.950	1.738.950	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.325.114	1.325.114	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	220.274	220.274	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	532.218	532.218	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	69.084	69.084	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	824.562	824.562	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	61.741	61.741	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	22.402.569	22.337.059	99,71
<b>Total Montevideo</b>	0	14.578.431	14.512.921	99,55
<b>Total</b>	0	36.981.000	36.849.980	99,65



#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Reparaciones generales	Centros educativos con mejoras en la infraestructu	Unidad	86,00	78,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	La descripción "reparaciones" dentro del Componente "Obras Civiles - Infraestructura Educativa" incluye la reparación propiamente dicha y el suministro necesario para cada reparación como por ejemplo: vidrios, rejas, campana, tanque de agua, etc.
23/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva"(Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.

**Proyecto Presupuestal 909**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Componentes: 1) Puesta a punto: inv. y trabajos para actualización o sustitución de equip. obsoleto o roto, e instalación de nuevo equip. incluyendo condiciones de seguridad física; 2) Soporte: mantenimiento del equip. y servicios en condiciones estables de funcionamiento; 3) Conectividad: tendido de red y equipamiento activo para lograr conectividad local y extendida; 4) Sustentabilidad: Políticas, procedimientos y mecanismos para viabilizar, en el mediano y largo plazo, el poder
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	577 - Adecuación Conectividad y Mantenimiento Informático .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos multifunción	Unidad	0	400	400	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes de computadora	Unidad	0	300	300	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos para computadoras	Unidad	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores informáticos	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches de red	Unidad	0	150	150	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.436.836	6.436.836	6.436.826	100,00
<b>Totales</b>		6.436.836	6.436.836	6.436.826	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	6.436.836	6.436.826	100,00
<b>Totales</b>	0	6.436.836	6.436.826	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	230.069	230.069	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.014.562	1.014.552	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	159.183	159.183	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	265.512	265.512	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	177.215	177.215	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	70.886	70.886	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	230.069	230.069	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	141.772	141.772	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	266.133	266.133	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.986.788	1.986.788	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	265.512	265.512	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	159.183	159.183	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	265.512	265.512	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	212.658	212.658	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	230.069	230.069	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	177.215	177.215	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	194.625	194.625	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	248.101	248.101	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	141.772	141.772	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.450.048	4.450.038	100,00
Total Montevideo	0	1.986.788	1.986.788	100,00
Total	0	6.436.836	6.436.826	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Conectividad y mantenimiento informático	Centros educativos y/u oficinas equipadas	Unidad	298,00	298,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. No se realizaron transposiciones desde este proyecto.

**25 - Administración Nacional de Educación Pública**

**004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional**

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	578 - Adquisición Equipamiento y mobiliario .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	13	10	76,92
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	16	9	56,25
Equipamiento y Mobiliario	Balanza mecánica	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Barómetro de precisión	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calentador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica	Unidad	0	6	4	66,67
Equipamiento y Mobiliario	Cañón Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrifugadora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Comparador cuadrante	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Compra y colocación cámara de seguridad en Tec. Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Compra y colocación de reja en Tec. Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	0	10	8	80,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de audio	Unidad	0	8	6	75,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de laboratorio	Unidad	0	7	7	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Estufa cultivo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fuente de alimentación	Unidad	0	28	21	75,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera con freezer	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	10	7	70,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	0	34	29	85,29
Equipamiento y Mobiliario	Lámpara para sincronizar encendido	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Licuada	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias tacho para LED 181	Unidad	0	16	10	62,50
Equipamiento y Mobiliario	Lupa estereos.dob.illum	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Manta calefactora	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Multímetro AC 600V	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Osciloscopio	Unidad	0	9	7	77,78
Equipamiento y Mobiliario	PHMetro	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pluma de carro 2 Ton.	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Scanner y kit diagnóstico automotriz. Tec. Libertad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Servidor rackeable	Unidad	0	1	1	100,00



Equipamiento y Mobiliario	Sistema cerrado de televisión para Dpto de Tesorería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soldador	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro de banco	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro percutor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono single	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tester automotriz	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Torno mecánico	Unidad	0	9	6	66,67
Equipamiento y Mobiliario	Torquímetro 4-20 kg	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	4.990.198	4.863.312	97,46
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.750.000	2.721.521	2.044.530	75,12
<b>Totales</b>		7.750.000	7.711.719	6.907.842	89,58

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	7.711.719	6.907.842	89,58
<b>Totales</b>	0	7.711.719	6.907.842	89,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	202.556	202.556	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	116.660	116.660	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.392.503	6.588.626	89,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	319.216	319.216	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	7.392.503	6.588.626	89,13
<b>Total</b>	0	7.711.719	6.907.842	89,58

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento en centros educativos	Centros Educ.y oficinas equipadas y acondicionadas	Unidad	48,00	46,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/04/2016	<p>Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros.</p> <p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.</p>

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer cualitativamente y cuantitativamente la infraestructura edilicia
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	579 - Reparación General .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Barras de hierro x 6 mts	Unidad	0	199	199	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Bolsas de Portland para Tec. Young	Unidad	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Colocación de canalón y construcción de pretil Tec. Ecilda Paullier	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Colocación de tanque de agua Agr.Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de vallado,pilastra Tec. San Bautista	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación eléctrica (luminaria y toma corriente)Tec. Fray Bentos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mejoras y mantenimiento en centro Tec. Guichón	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Metros cúbicos de arena	Unidad	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reacondicionamiento tablero eléctrico Tec.Colonia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de aula prefabricada y baño. Tec. Toledo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de techo en Tec. Tala	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones en centros del CETP. Montevideo	Unidad	0	12	11	91,67
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones varias en Tec.Pando	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Retiro y colocación de techo Agr.San Carlos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajo de colocación y pintura de rejas Polo.Tec.Los Arrayanes	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de mantenimiento edilicio en Tec.Florida	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de mejoras en Tec.Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00

Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de reparación en Agr.Salto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos eléctricos en talleres Tec.Tacuarembó	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos en instalaciones eléctricas, en centros del CETP, Montevideo	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	5.866.798	5.866.651	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	312.500	214.573	68,66
<b>Totales</b>		6.800.000	6.179.298	6.081.224	98,41

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	6.179.298	6.081.224	98,41
<b>Totales</b>	0	6.179.298	6.081.224	98,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	856.944	856.944	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	78.484	78.484	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.900	15.900	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	211.060	211.060	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.539.565	3.441.491	97,23
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	23.546	23.546	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	222.157	222.157	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	268.374	268.374	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	504.914	504.914	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	80.154	80.154	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	378.200	378.200	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	2.639.733	2.639.733	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.539.565	3.441.491	97,23
<b>Total</b>	0	6.179.298	6.081.224	98,41

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Reparaciones generales en centros educativos	Centros educ. con mejoras en la infraestructura	Unidad	36,00	33,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/04/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades ejecutoras, Programas y Proyectos. La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones.

**Proyecto Presupuestal 882**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	882 - Inclusión en el Medio Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atender parcialmente la demanda insatisfecha al Ciclo Básico Tecnológico Agrario, Operarios Calificados, Auxiliares técnicos y Técnicos Medios del medio rural
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	580 - Reparación para la Inclusión en el Medio Rural .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuación de fosa séptica en Agr. Guichón	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuación y reubicación de portón en Tec. San Jacinto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Brocas para pared para Tec.Colonia	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cable de 2 mm en metros para Tec.Colonia	Unidad	0	67	67	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cambios de techo en Tec. Paysandú	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cantidad de centros del CETP en Montevideo con trabajos eléctricos	Unidad	0	7	7	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cantidad de locales del CETP en Montevideo, con reparaciones edilicias	Unidad	0	28	27	96,43
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Colocación de tanque de agua en Agr. Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Colocación de tanque para agua en Tec. Fraile Muerto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de vereda en Tec. Santa Lucía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilización de azotea en Tec. Durazno	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	LLave térmica para Tec. Colonia	Unidad	0	206	206	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras varias en Agr. Sarandí Grande	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Pulsadores y cajas contacto para Tec.Colonia	Unidad	0	206	206	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Rep. de cielorraso y en azotea de Tec. San Ramón	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Rep. Edilicias en Tec. Mercedes	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Rep. en cañerías de Tec. Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00



Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de aula en Tec. Guichón anexo Melchor Cuenca	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación en módulo contenedor en Tec. Paso de los Toros	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación en salón, baño y vestuario de Agr. Montes	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones en Tec. Acegua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Restauración de techo en salón de Tec. Ecilda Paullier	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Suministro y colocación de aulas prefabricadas en Esc. de Lechería, Colonia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Suministro y colocación de reja en Tec. Barros Blancos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Taco Fisher con tornillo para Tec. Colonia	Unidad	0	700	700	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de albañilería e instalación sanitaria en Tec. Ombúes de la Valle	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de electricidad en Tec. Carmelo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de pintura en Tec. Trinidad	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de reparación en Agr. La Concordia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de reparación en Tec. Sup. Las Piedras	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos eléctricos en Tec. Sauce	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos eléctricos en Tec. Nueva Palmira	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos en instalación eléctrica de Agr. San Carlos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos en rep. de abertura en Tec. Melo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Traslado y colocación de aula en Anexo Joaquín Suárez	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.245.760	19.513.648	19.464.705	99,75
<b>Totales</b>		20.245.760	19.513.648	19.464.705	99,75

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	19.513.648	19.464.705	99,75
<b>Totales</b>	0	19.513.648	19.464.705	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.660.886	3.660.886	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	670.451	670.451	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.476.068	2.476.068	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	66.798	66.798	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	55.088	55.088	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	216.288	216.288	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	107.247	107.247	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.566.681	8.517.738	99,43
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.893.325	2.893.325	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	459.032	459.032	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	145.180	145.180	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	76.068	76.068	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.536	120.536	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	10.946.967	10.946.967	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	8.566.681	8.517.738	99,43
<b>Total</b>	0	19.513.648	19.464.705	99,75

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Escuelas con espacios educativos acondicionados	Cantidad escuelas con espacios edu. acondicionados	Unidad	66,00	64,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/04/2016	<p>La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 56 del Texto Ordenado de Inversiones</p>

**Proyecto Presupuestal 901**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	901 - Educación Tecnológica y Terciaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Instalar y consolidar propuestas educativas en el marco de carreras cortas, orientadas a estud. que egresan de la Educ. Media Sup., en las modalidades gral. y técnico-tecnológica, con perfiles de egreso que permitan intervenir en los procesos de prod., admin. de recursos y comercialización en sectores productivos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	581 - Equipamiento de Educación Tecnológica y Terciaria .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador magnético	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aires acondicionados	Unidad	0	120	120	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladoras	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electrónica cap. 300 gr	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Banco doble HLA70-2 (Tec.Paysandú)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibradores a presión y temperatura	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrifugadora de mesa	Unidad	0	30	30	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Comparador cuadrante	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresores de 24 lts	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Convector con turbo Kassel	Unidad	0	400	400	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elevador hidráulico de 2 columnas	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento didáctico Festo Labvolt	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo eléctrico para laboratorio de mecánica general (Polo Tec. Rivera)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Ula para mecánica general (Polo Tec. Rivera)	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación Meteorológica 82-5/5 Wiereles	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fuente de alimentación lab CA y CC	Unidad	0	85	85	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato Hidráulico	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador de funciones DDS	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guinche Pluma 2 Ton.	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora a presión	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit equipos Mod. DI Solar Wind	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Laboratorio de Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámpara para sincronizar encendido	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lijadoras roto orbital	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Limpiadores inyectores a nafta	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manómetro de precision	Unidad	0	17	17	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor alexómetro	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófonos condensado shot	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Multímetro digital tns, AC/DC	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	PHMetro de mano	Unidad	0	160	160	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Scanner automotriz	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador de comunicaciones GMSS	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadores 100 y 300 W	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro de mano c/brocas	Unidad	0	8	8	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termómetro infrarrojo	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termoresistencia	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Texter para mecánica automotriz	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torquímetro 4-20 kg	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Válvula Control Esf. 1/2"	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventiladores de pie	Unidad	0	400	400	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop Dell	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Software (CF)	PLC c/software hp	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.000.000	18.144.044	18.143.733	100,00
<b>Totales</b>		20.000.000	18.144.044	18.143.733	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	18.062.599	18.062.288	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	63.223	63.223	100,00
TIC - Software (CF)	0	18.222	18.222	100,00
<b>Totales</b>	0	18.144.044	18.143.733	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	15.532.571	15.532.260	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	63.223	63.223	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	18.222	18.222	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.755.107	1.755.107	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	774.921	774.921	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	2.530.028	2.530.028	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	15.614.016	15.613.705	100,00
<b>Total</b>	0	18.144.044	18.143.733	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Laboratorios, talleres y salas de informática equipados	Cantidad labor., talleres, salas infor. equipados	Unidad	35,00	35,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/04/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**Proyecto Presupuestal 909**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Tener conectividad en todos los centros educativos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	582 - Adecuación Conectividad y Mantenimiento Informático .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camaras de video	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófonos de solapa	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyector con soporte	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reproductor de audio	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Televisores	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trípode para cámaras	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computador ultrabook Toshiba	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro 480 GB	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos All in One Intelcore I3	Unidad	0	35	35	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook Intel Core I5 Acer	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de memoria sd16 gb	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch 24 10/100/1000	Unidad	0	8	8	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.916.875	2.900.914	2.900.914	100,00
<b>Totales</b>		2.916.875	2.900.914	2.900.914	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.271.955	1.271.955	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.355.494	1.355.494	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	273.465	273.465	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>2.900.914</b>	<b>2.900.914</b>	<b>100,00</b>

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.271.955	1.271.955	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.355.494	1.355.494	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	273.465	273.465	100,00

#### Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.900.914	2.900.914	100,00
<b>Total</b>	0	2.900.914	2.900.914	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centros educativos y/o oficinas equipados	Cantidad centros educativos y/o oficinas equipados	Unidad	6,00	6,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
28/04/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades ejecutoras, Programas y Proyectos. Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros del CETP.

**Proyecto Presupuestal 926**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los centros educativos Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que implica la adquisición de equipamiento. Implementar cursos, capacitaciones y actualizaciones a estudiantes, egresados y docentes en instancias presenciales, semi-presenciales y a distancia. Acciones de extensión con trabajadores, desempleados, y fuerzas vivas en general
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	583 - Adquisición Innovación Técnico-Tecnológica .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Amasadoras	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Anafe modular para Tec. Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Anafe modular Tec.Unión y Tec.Malvín	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos unidad podológica	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios metálicos	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Autoclave Daihan 80 Lts	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza de precisión con batería	Unidad	0	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora 5 Litros	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba vacío	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajas de folio de aluminio	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón 30 lts	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara digital	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas Cuchetas	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas plegables	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Central Telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrifugadora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocinas	Unidad	0	23	23	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Cortadora de fiambre	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo All in One Intelcore I3	Unidad	0	150	150	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo contractor electroterapia	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo didáctico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espectrofómeto	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0	70	70	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa de esterilización	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas de cultivo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Exprimidor eléctrico	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fascíml	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freidora de mesa	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador funciones DDS	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadora de DVD	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropas de metal	Unidad	0	500	500	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera con freezer	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. Artigas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. Canelones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. Cerro, Tec. Malvín Norte, Tec. Colón, Tec. Unión	Unidad	0	5	5	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Horno Conveccion vapor para Tec. Minas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. Paso Carrasco	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. San José	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Convección vapor para Tec. Trinidad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Conv-vapor electr. para Tec. Ecilda Paullier	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno Conv-vapor electr. para Tec. San Ramon	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Licadoras	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lupa de pie con ruedas	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantas calefactoras	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa redonda y tapa madera	Unidad	0	105	105	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mixer semi-profesional	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor micromotor champion	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Multitester	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes 2.1	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pileta con grifería y sillón	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	120	120	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Polarímetro	Unidad	0	3	3	100,00



Equipamiento y Mobiliario	Procedador industrial	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refractómetro	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reproductor de dvd	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secador cabello	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Servidor rackeable 2proces	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla cármica con mesa	Unidad	0	2.920	2.920	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla para masaje plegable	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sobadora de pie 15 kg	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor LED	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termómetro	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tester de fuente de PC	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Trabajos remodelación en CETP. Edif. Central	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.153.645	29.086.443	29.086.443	100,00
<b>Totales</b>		30.153.645	29.086.443	29.086.443	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	29.086.443	29.086.443	100,00
<b>Totales</b>	0	29.086.443	29.086.443	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	199.153	199.153	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	661.265	661.265	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	203.503	203.503	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	199.153	199.153	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	27.392.022	27.392.022	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	431.347	431.347	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.694.421	1.694.421	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	27.392.022	27.392.022	100,00
<b>Total</b>	0	29.086.443	29.086.443	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Espacios educativos equipados, acondicionados	Cantidad espacios edu. equipados, acondicionados	Unidad	54,00	54,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/04/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades ejecutoras, Programas y Proyectos.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

005 - Consejo de Formación en Educación

**Proyecto Presupuestal 941**

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje
Descripción del Proyecto Presupuestal	Implementar la dotación de equipamiento y material didáctico Actualizar el equipamiento informático y equipar aulas de videoconferencia Mejora y mantenimiento de la infraestructura edilicia Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	586 - Equipamiento y acondicionamiento de los espacios de aprendizaje .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario y Mat.Bibliográfico para Inst. y Centros Regionales de Formación	Unidad	0	729	729	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Institutos con reparaciones edilicias	Unidad	0	33	33	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático y multimedia.	Unidad	0	1.074	1.074	100,00
Vehículos	Autos para 4 pasajeros	Unidad	0	6	6	100,00
Vehículos	Camioneta para 10 pasajeros	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.107.510	26.307.510	26.070.698	99,10
<b>Totales</b>		32.107.510	26.307.510	26.070.698	99,10

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	9.743.884	9.743.884	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	5.017.475	5.017.475	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	7.258.236	7.021.424	96,74
Vehículos	0	4.287.915	4.287.915	100,00
<b>Totales</b>	0	26.307.510	26.070.698	99,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	146.158	146.158	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	251.397	132.991	52,90
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.049.416	1.049.416	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	600.000	600.000	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	954.878	954.878	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	197.801	197.801	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	179.982	179.982	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	370.774	370.774	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	360.000	360.000	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	518.666	518.666	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	136.414	136.414	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	124.125	124.125	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	97.439	97.439	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	88.661	88.661	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	545.657	545.657	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	240.000	240.000	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	496.501	496.501	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	116.927	116.927	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	146.482	146.482	100,00

**Proyectos Presupuestales de Inversión**  
**Avance físico - Año 2015**

LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	106.393	106.393	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	635.534	635.534	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	240.000	240.000	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	581.296	581.296	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.576.008	3.576.006	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.428.879	1.428.879	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.527.029	1.408.623	92,25
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	4.287.915	4.287.915	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	542.969	542.969	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	310.313	310.313	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	97.439	97.439	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	88.661	88.661	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	633.352	633.352	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	288.896	288.896	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	576.296	576.296	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	111.080	111.080	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	101.073	101.073	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	881.821	881.821	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	240.000	240.000	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	802.381	802.381	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	107.183	107.183	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	152.940	152.940	100,00

SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	97.527	97.527	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	108.157	108.157	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	120.000	120.000	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	98.414	98.414	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	155.902	155.902	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	170.278	170.278	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	141.857	141.857	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	233.853	233.855	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	190.000	190.000	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	212.786	212.786	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	15.487.679	15.369.275	99,24
<b>Total Montevideo</b>	0	10.819.831	10.701.423	98,91
<b>Total</b>	0	26.307.510	26.070.698	99,10

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejoramiento mediante equipamiento de los espacios de aprendizaje	Centros Educ. y Repart. equipadas y acondicionadas	Unidad	34,00	34,00
Mejoramiento mediante obras edilicias de los espacios de aprendizaje	Centros Educ. con mejoras en la infraestructura	Unidad	35,00	35,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

**INCISO 26**

**“UNIVERSIDAD DE LA  
REPÚBLICA”**



26 - Universidad de la República

001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	"Mejora y acondicionamiento para la gestión técnica y administrativa de Oficinas Centrales y demás Servicios Dependientes de Rectorado"
Objetivo de Inciso	Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...
Proyecto SNIP	587 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	150	150	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	150	150	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	448.508	2.379.679	2.379.679	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.113.052	569.028	569.028	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.849.964	836.084	836.084	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.893.949	6.893.949	100,00
<b>Totales</b>		4.411.524	10.678.740	10.678.740	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.550.000	3.550.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	7.128.740	7.128.740	100,00
<b>Totales</b>	0	10.678.740	10.678.740	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.550.000	3.550.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	7.128.740	7.128.740	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	10.678.740	10.678.740	100,00
<b>Total</b>	0	10.678.740	10.678.740	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento reemplazado	Oficinas readecuadas	Unidad	35,00	35,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora y acondicionamiento edilicio áreas académicas de Oficinas Centrales y demás Servicios Dependientes de Rectorado
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	588 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento térmico - edificio OCE	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra mantenimiento y reparación cielorraso - Paraninfo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra mejora accesibilidad - edificio rectorado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de mantenimiento y reparación	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	106.078	106.078	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	652.001	760.001	760.001	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.744.973	5.744.973	100,00
<b>Totales</b>		652.001	6.611.052	6.611.052	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	6.611.052	6.611.052	100,00
<b>Totales</b>	0	6.611.052	6.611.052	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.611.052	6.611.052	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.611.052	6.611.052	100,00
<b>Total</b>	0	6.611.052	6.611.052	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Superficie acondicionada	Metros acondicionados/total metros edificados	Unidad	4,00	4,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto de nuevas aulas e innovación tecnológica para la enseñanza de grado
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	589 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas - partida bibliográfica	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - sillas	Unidad	0	2.000	2.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos acondicionamiento térmico	Unidad	0	50	50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento técnico y científico	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	100	100	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.097.316	17.036.485	17.036.485	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	427.509	427.509	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.239.433	2.852.301	2.833.112	99,33
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.190.787	2.190.787	100,00
<b>Totales</b>		10.336.749	22.507.082	22.487.893	99,91

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	13.397.082	13.375.000	99,84
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	8.900.000	8.902.893	100,03
TIC - Hardware (CF)	0	210.000	210.000	100,00
<b>Totales</b>	0	22.507.082	22.487.893	99,91

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.397.082	13.375.000	99,84
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.900.000	8.902.893	100,03
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	210.000	210.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	22.507.082	22.487.893	99,91
<b>Total</b>	0	22.507.082	22.487.893	99,91

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
N° de estudiantes beneficiados	N° usuarios en servicios y facultades	Unidad	50.000,00	50.000,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	<p>En el componente maquinaria y equipos de trabajo se encuentra el material técnico y científico para el equipamiento de un total de 7 laboratorios cofinanciados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica y Facultades.</p> <p>El componente partida bibliográfica corresponde a suscripciones y compra de libros para 12 bibliotecas en diferentes servicios universitarios tales como Facultad Ciencias, Ingeniería, Veterinaria, Derecho, Arquitectura, Ciencias Económicas, Facultad de Información y Comunicación y Servicios Centrales.</p>

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	"Proyecto de Obras Críticas – Refacción y Puesta a Punto de Centros de Enseñanza"
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	590 - Restauración Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Edificio Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Agronomía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Ciencias	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Derecho	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Ingeniería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Odontología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Química	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Psicología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones y Acondicionamiento - Fac. Veterinaria	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones, acondicionamiento y puesta a punto	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.705.045	6.705.045	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	38.260.716	2.299.929	2.299.929	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.623.438	10.306.751	10.306.751	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.468.262	5.468.262	100,00
<b>Totales</b>		53.884.154	24.779.987	24.779.987	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	24.779.987	24.779.987	100,00
<b>Totales</b>	0	24.779.987	24.779.987	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	24.779.987	24.779.987	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	24.779.987	24.779.987	100,00
<b>Total</b>	0	24.779.987	24.779.987	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
N° edificios acondicionados	ed. acondicionados en total edificios UDELAR	Porcentaje	10,00	10,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Readecuación y equipamiento de cocinas en Comedores Universitarios
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	591 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Acondicionamiento e instalación de caldera central comedores	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de traslado y manipulación de alimentos	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos y máquinas de elaboración	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro e instalación de campanas	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	142.379	143.841	143.841	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.980	9.980	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.428.314	384.657	384.657	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	185.134	185.134	100,00
<b>Totales</b>		5.570.693	723.612	723.612	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	723.612	723.612	100,00
<b>Totales</b>	0	723.612	723.612	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	723.612	723.612	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	723.612	723.612	100,00
<b>Total</b>	0	723.612	723.612	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Platos servidos	Número de comidas servidas durante el ejercicio	Unidad	150.000,00	150.000,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Optimizar las condiciones de estudio y trabajo en la Institución a través de actividades de esparcimiento y de relacionamiento social, cultura y deporte que faciliten la formación integral de sus estudiantes y funcionarios y su integración efectiva a la vida universitaria. Desarrollar programas que atiendan los aspectos de Seguridad y Salud Laboral para el mejor desempeño de las actividades universitarias
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1285 - Reparación Obras en general. .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de mantenimiento y reparación	Metro cuadrado	0	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	49.216	49.216	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	405.656	405.656	100,00
<b>Totales</b>		0	454.872	454.872	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	454.872	454.872	100,00
<b>Totales</b>	0	454.872	454.872	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	454.872	454.872	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	454.872	454.872	100,00
<b>Total</b>	0	454.872	454.872	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Superficie acondicionada	M2 acondicionados/ Total m2 edificados	Metro cuadrado	10,00	10,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de instalación y equipamiento de los Centros del Interior
Objetivo de Inciso	Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...
Proyecto SNIP	592 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - pizarras	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - sillas	Unidad	0	7.000	7.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento oficina - muebles	Unidad	0	150	150	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento técnico y científico - laboratorios	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	120	120	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	360.311	20.397.778	20.397.778	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	317.524	317.524	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.198.339	4.816.332	4.816.332	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.610.828	2.610.828	100,00
<b>Totales</b>		1.558.650	28.142.462	28.142.462	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

<b>Componente</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación Definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	0	4.801.662	4.801.662	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	22.000.000	22.000.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.340.800	1.340.800	100,00
<b>Totales</b>	0	28.142.462	28.142.462	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.440.449	1.440.449	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	6.600.000	6.600.000	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	402.240	402.240	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.440.449	1.440.449	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	6.600.000	6.600.000	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	402.240	402.240	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	240.083	240.083	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.100.000	1.100.000	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	67.040	67.040	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	960.432	960.432	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.400.000	4.400.000	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	268.160	268.160	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	480.166	480.166	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.200.000	2.200.000	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	134.080	134.080	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	240.083	240.083	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.100.000	1.100.000	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	67.040	67.040	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	28.142.462	28.142.462	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	28.142.462	28.142.462	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de adecuación y acondicionamiento de Centros del Interior
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	593 - Restauración Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras menores de refacción	Metro cuadrado	0	200	200	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	760.120	2.388.482	2.388.482	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	153.008	153.008	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.100.661	5.492.692	5.492.692	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	944.142	944.142	100,00
<b>Totales</b>		5.860.781	8.978.324	8.978.324	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	8.978.324	8.978.324	100,00
<b>Totales</b>	0	8.978.324	8.978.324	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.386.994	5.386.994	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	897.833	897.833	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.693.497	2.693.497	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	8.978.324	8.978.324	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	8.978.324	8.978.324	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Superficie acondicionada	Metros acondicionados/Total metros edificadas	Metro cuadrado	200,00	200,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar un Plan de Obras Integral con una visión de territorio y cultura universitaria que contemple todos sus componentes: el Plan de Obras Regular (mantenimiento y refuncionalización de la planta física) y las nuevas obras (incluyendo la consolidación en el interior). Continuar ampliando y modernizando la planta física, mejorar la red de comunicación y disponer del equipamiento adecuado para formar a los estudiantes universitarios de las próximas décadas
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1286 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - muebles	Unidad	0	160	160	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - pizarras	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento aulas - sillas	Unidad	0	7.000	7.000	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.452.124	2.452.124	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.360.625	2.360.625	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.051.300	3.051.300	100,00
<b>Totales</b>		0	7.864.049	7.864.049	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	7.864.049	7.864.049	100,00
<b>Totales</b>	0	7.864.049	7.864.049	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.864.049	7.864.049	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	7.864.049	7.864.049	100,00
<b>Total</b>	0	7.864.049	7.864.049	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Número de estudiantes	Nº estudiantes en nuevos centros de estudio	Unidad	10.000,00	10.000,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de nuevos Centros Educativos en Montevideo e Interior
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	594 - Construcción Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra nueva	Metro cuadrado	0	5.350	5.350	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacciones - instalaciones	Metro cuadrado	0	286	286	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	99.585.491	99.585.491	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	18.605.986	18.605.986	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	250.880.825	252.898.306	252.898.306	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	62.908.653	62.908.653	100,00
<b>Totales</b>		250.880.825	433.998.436	433.998.436	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	433.998.436	433.998.436	100,00
<b>Totales</b>	0	433.998.436	433.998.436	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	17.263.000	17.263.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	382.637.420	382.637.420	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	26.190.450	26.190.450	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.907.566	7.907.566	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	51.361.016	51.361.016	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	382.637.420	382.637.420	100,00
<b>Total</b>	0	433.998.436	433.998.436	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Incremento de capacidad locativa	Nº de estudiantes/Matrículas nuevas	Unidad	20.000,00	20.000,00

26 - Universidad de la República

002 - Facultad de Agronomía

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de apoyo a la enseñanza y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	595 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Cerco Perimetral	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Reparación techo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aires Acondicionados	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cableado fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Conservadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa de secado y bandeja	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Feezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Filtro Fluorescente	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete de Seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlante	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación caños agua	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taburete y sillón	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV Led	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventana	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2da etapa laboratorio Suelos y Aguas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baño agua termostatzado	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contenedor con acondicionamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuatriciclo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ducheros lavaojos	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrobomba	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador portátil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lechos mixtos	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria Agrícola	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pasteurizadora	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Phmetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Picadora carne	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulverizadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rampa	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación ómnibus	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Restauración aulario	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotativas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque para gas oil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios Informática	Unidad	0	150	150	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos rígidos	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fax	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector código barras	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.443.865	6.443.865	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	99.042	538.988	538.988	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.803.687	2.402.806	2.402.806	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.813.309	2.611.794	2.611.794	100,00
<b>Totales</b>		7.716.038	11.997.453	11.997.453	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	1.476.275	1.476.275	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	2.201.748	2.201.748	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	7.161.782	7.161.782	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.157.648	1.157.648	100,00
<b>Totales</b>	0	11.997.453	11.997.453	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	1.476.275	1.476.275	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.201.748	2.201.748	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.559.942	4.559.942	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.157.648	1.157.648	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.601.840	2.601.840	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	2.601.840	2.601.840	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	9.395.613	9.395.613	100,00
<b>Total</b>	0	11.997.453	11.997.453	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparaciones de aulas, oficinas y otros espacios.
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	596 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de albañilería, sanitaria, electricidad, otros en Fitopatología	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	595.248	595.248	595.248	100,00
<b>Totales</b>		595.248	595.248	595.248	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	595.248	595.248	100,00
<b>Totales</b>	0	595.248	595.248	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	595.248	595.248	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	595.248	595.248	100,00
<b>Total</b>	0	595.248	595.248	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos para desarrollo institucional en las áreas de enseñanza e investigación
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	597 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios metálicos	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulos y estanterías móviles	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pintura salón informática	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Porta PCU	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	24	24	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza analítica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bureta acoplable	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras refrigeradas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Germinadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Miniretroscavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pipeteadores automáticos	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema para conservar muestras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonda Fluorescente	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Spectrosense	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque fibra vidrio para gas oil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trilladora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos Rígidos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos Audiovisuales	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Videocámara	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	898.200	3.084.899	3.084.899	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000	675.530	675.530	100,00
<b>Totales</b>		903.200	3.760.429	3.760.429	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	834.554	834.554	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.298.819	2.298.819	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	627.056	627.056	100,00
<b>Totales</b>	0	3.760.429	3.760.429	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	834.554	834.554	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.298.819	2.298.819	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	627.056	627.056	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.760.429	3.760.429	100,00
<b>Total</b>	0	3.760.429	3.760.429	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Estudiantes por computadora	Cantidad de estudiantes/Cantidad de computadoras	Unidad	60,00	60,00
Estudiantes por salón de clase	Nº estudiantes/Salones clase	Unidad	80,00	80,00
Laboratorios para docencia rehabilitados	Nº laboratorios rehabilitados/Total de laborat.	Porcentaje	25,00	25,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación, reparación, mantenimiento y adecuación de espacios dedicados a la enseñanza e investigación
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	598 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acceso vehicular predio granja	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Albañilería, sanitaria y pintura en Fitopatología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cabina vigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Canalización pluviales y contrapiso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Casillas bombas de presurización- incendios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cerco olímpico reparación y obra nueva	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cerramiento superior local estudiantil	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Otras construcciones proyecto hornero	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación azotea laboratorio Botánica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación tanque agua, compra caños y zanjas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema combate incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Tendido eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos albañilería, carpintería y pintura de Sistemas Ambientales	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	912.946	912.946	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.023.901	1.948.085	1.948.085	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.483.297	5.446.241	5.446.241	100,00
<b>Totales</b>		2.507.198	8.307.272	8.307.272	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	8.307.272	8.307.272	100,00
<b>Totales</b>	0	8.307.272	8.307.272	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.307.272	8.307.272	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	8.307.272	8.307.272	100,00
<b>Total</b>	0	8.307.272	8.307.272	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Nº estudiantes por aula	Nº estudiantes/Cant.aulas	Unidad	80,00	80,00
Nº laboratorios para docencia	Laboratorios rehabilitados/Total lab.	Porcentaje	25,00	25,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de apoyo a la enseñanza en el interior del país
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	599 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	GPS	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	54.094	9.150	9.150	100,00
<b>Totales</b>		54.094	9.150	9.150	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	9.150	9.150	100,00
<b>Totales</b>	0	9.150	9.150	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.150	9.150	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	9.150	9.150	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	9.150	9.150	100,00

26 - Universidad de la República

003 - Facultad de Arquitectura

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de nuevo equipamiento tecnológico para sustituir equipos obsoletos. Tendido de la red de fibra óptica para dar mayor conectividad al edificio. Adecuar el edificio a la normativa vigente en seguridad contra incendio
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	600 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos	Unidad	0	100	69	69,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema detección incendios	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red de fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	900.741	2.027.546	2.027.546	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	361.893	3.832.443	3.832.443	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.817.676	2.395.569	2.395.569	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.207.588	4.596.907	4.596.907	100,00
<b>Totales</b>		5.287.898	12.852.465	12.852.465	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	12.552.465	12.552.465	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	300.000	300.000	100,00
<b>Totales</b>	0	12.852.465	12.852.465	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	12.552.465	12.552.465	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	300.000	300.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	12.852.465	12.852.465	100,00
<b>Total</b>	0	12.852.465	12.852.465	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impermeabilización de la azotea del edificio central y Museo Casa Vilamajó. Reforma interna de los Servicios de Gestión Académica. Acondicionamiento térmico de la Biblioteca. Mejora de la fachada y del hall del edificio central
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	601 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Impermeabilización	Metro cuadrado	0	3.075	2.153	70,02

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	130.418	1.556.476	1.556.476	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.582.951	1.582.951	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	252.570	252.570	252.570	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.870	656.252	656.252	100,00
<b>Totales</b>		423.858	4.048.249	4.048.249	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	4.048.249	4.048.249	100,00
<b>Totales</b>	0	4.048.249	4.048.249	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	4.048.249	4.048.249	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.048.249	4.048.249	100,00
<b>Total</b>	0	4.048.249	4.048.249	100,00

26 - Universidad de la República

004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	602 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guarda bultos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	69	69	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj biométrico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	39	39	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini Notebook	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias software específico	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software a medida	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	314.756	314.754	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	132.000	168.515	168.514	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	121.860	143.818	143.817	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	224.472	224.472	100,00
<b>Totales</b>		253.860	851.561	851.557	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Asignación presupuestal por Componente (*)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	551.056	551.052	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	218.294	218.294	100,00
TIC - Software (CF)	0	82.211	82.211	100,00
Totales	0	851.561	851.557	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	551.056	551.052	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	218.294	218.294	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	82.211	82.211	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	851.561	851.557	100,00
<b>Total</b>	0	851.561	851.557	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliaciones, refacciones, mantenimientos y adecuaciones de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	603 - Restauración Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Restauración de batería de baños	Metro cuadrado	0	70	70	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	963.309	963.308	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.346.969	1.345.424	1.345.424	100,00
<b>Totales</b>		1.346.969	2.308.733	2.308.732	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.308.733	2.308.732	100,00
<b>Totales</b>	0	2.308.733	2.308.732	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.308.733	2.308.732	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.308.733	2.308.732	100,00
<b>Total</b>	0	2.308.733	2.308.732	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Instalaciones sanitarias actualizadas	Baterías de baños actualizadas y adecuadas	Unidad	2,00	2,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para investigación
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	604 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria 4GB	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	ThinkPad Pro Dock	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	258.400	438.849	438.846	100,00
<b>Totales</b>		258.400	438.849	438.846	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	38.900	38.900	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	375.193	375.190	100,00
TIC - Software (CF)	0	24.756	24.756	100,00
<b>Totales</b>	0	438.849	438.846	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	38.900	38.900	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	375.193	375.190	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	24.756	24.756	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	438.849	438.846	100,00
Total	0	438.849	438.846	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	605 - Construcción Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Nueva aula	Metro cuadrado	0	30	30	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	550.000	736.128	736.127	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.416.157	1.416.157	100,00
<b>Totales</b>		550.000	2.152.285	2.152.284	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.152.285	2.152.284	100,00
<b>Totales</b>	0	2.152.285	2.152.284	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.152.285	2.152.284	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.152.285	2.152.284	100,00
<b>Total</b>	0	2.152.285	2.152.284	100,00



**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Optimizar las condiciones de estudio y trabajo en la Institución a través de actividades de esparcimiento y de relacionamiento social, cultura y deporte que faciliten la formación integral de sus estudiantes y funcionarios y su integración efectiva a la vida universitaria. Desarrollar programas que atiendan los aspectos de seguridad y salud laboral para el mejor desempeño de las actividades universitarias
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1287 - Adecuación del equipamiento atendiendo a las especificidades de cada Servicio

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Readecuación instalación eléctrica	Metro cuadrado	0	565	565	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	141.449	141.449	100,00
<b>Totales</b>		0	141.449	141.449	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	141.449	141.449	100,00
<b>Totales</b>	0	141.449	141.449	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	141.449	141.449	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	141.449	141.449	100,00
Total	0	141.449	141.449	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2016	Adecuación instalación eléctrica IECON.

26 - Universidad de la República

005 - Facultad de Derecho

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	005 - Facultad de Derecho
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento para mejorar las comunicaciones de Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	606 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Aéreo plus	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadores conf especial workstation	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dell networking	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro DT Hard Drive	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo mult lex XM	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes EVGA 500W	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	kit de rackeo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	KVM Port aten-kl 1516 ain	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria RAM 8 G DDR3	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias Ram DDR2G	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Motherboard	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive 16 G	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Procesadores AMD A10-5800K X4	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers inalámbricos	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor de red UFS+Samba de ampliaciones	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de alimentación UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Soportes	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablero eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	TV led	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	100.466	679.432	679.432	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.137.117	1.137.117	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.330.087	2.303.127	2.303.127	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	280.396	0	0	0,00
<b>Totales</b>		3.710.949	4.119.676	4.119.676	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	4.119.676	4.119.676	100,00
<b>Totales</b>	0	4.119.676	4.119.676	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.119.676	4.119.676	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.119.676	4.119.676	100,00
Total	0	4.119.676	4.119.676	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Calidad redes de facultad	Puestos con acceso nuevas redes/Población de fac.	Porcentaje	50,00	30,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2016	El proyecto permitió la actualización del sistema de redes existente en Facultad permitiendo el uso de nuevos programas y mejoras en los salones de clase.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	005 - Facultad de Derecho
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regularizar sistema de prevención de incendios
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	608 - Prevención Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema de alarma para prevención de incendio	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	26.800	163.523	163.523	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	433.653	221.398	221.398	100,00
<b>Totales</b>		460.453	384.921	384.921	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	384.921	384.921	100,00
<b>Totales</b>	0	384.921	384.921	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	384.921	384.921	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	384.921	384.921	100,00
<b>Total</b>	0	384.921	384.921	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Puesta en funcionamiento del sistema de prevención de incendio habilitado por bomberos.



26 - Universidad de la República

006 - Facultad de Ingeniería

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Formación de profesionales en las áreas de la Ingeniería, así como también crear y difundir conocimiento original y de calidad para contribuir al desarrollo nacional y social
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	609 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas para laboratorio	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo - estanterías móviles	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	118	118	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de calibración	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de hilo caliente	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo determinación temperatura	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para medir torque y velocidad de giro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Incubador agitador orbital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Láser con UV y accesorios	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina pulidora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de resistividad superficial de hormigón	Unidad	0	1	1	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión  
Avance físico - Año 2015

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Perfilómetro láser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Software para perfilómetros	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Varios equipos	Unidad	0	71	71	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios de informática	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras(PC's y notebooks)	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores de alta performance	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	173.327	1.677.287	1.677.287	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.141.706	1.953.124	1.953.124	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.365.146	15.439.173	15.439.173	100,00
<b>Totales</b>		4.680.179	19.069.584	19.069.584	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.367.783	1.367.783	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	13.468.076	13.468.076	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	4.233.725	4.233.725	100,00
<b>Totales</b>	0	19.069.584	19.069.584	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.367.783	1.367.783	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	13.468.076	13.468.076	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.233.725	4.233.725	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	19.069.584	19.069.584	100,00
<b>Total</b>	0	19.069.584	19.069.584	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Estudio sobre Rutas Nacionales	Avance en estudio del estado de las Rutas Nac.	Kilómetro	2.000,00	1.863,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de proyectos de investigación de base tecnológica obtenidos a través de proyectos concursables
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	610 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de Oficina	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios y reguladores	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Acelerómetros	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amplificador óptico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baños secos	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara térmica de imágenes	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo p/control y registro de medición de temperatura	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de lentes para cámara	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyectores con accesorios	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensores de fuerza de rango dual	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios para huellas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes EVGA	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Motores para robots	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	5	5	100,00

TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.080.800	1.714.782	1.714.782	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	38.814	38.814	100,00
<b>Totales</b>		2.080.800	1.753.596	1.753.596	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	68.377	68.377	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.078.266	1.078.266	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	606.953	606.953	100,00
<b>Totales</b>	0	1.753.596	1.753.596	100,00

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	68.377	68.377	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.078.266	1.078.266	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	606.953	606.953	100,00

#### Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.753.596	1.753.596	100,00
<b>Total</b>	0	1.753.596	1.753.596	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% mejora equipamiento tecnológico	Incremento en el equipamiento de investigación	Porcentaje	100,00	90,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	El proyecto se corresponde con el Programa de Desarrollo Institucional de la UDELAR, basado fundamentalmente en la presentación de proyectos concursables en materia de investigación, enseñanza, extensión y gestión sobre distintas temáticas. Las adquisiciones se realizan fundamentalmente en la compra de equipamiento científico-tecnológico, base de dichos estudios.



**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora de la infraestructura física a través de las inversiones necesarias en accesibilidad, condiciones de trabajo, seguridad y mejoras del entorno edificado
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	611 - Reposición Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1 bomba turbina vertical con 21 bocas de incendio equipadas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	8 proyectores, 8 pantallas, 8 pizarrones y 380 sillas	Unidad	0	404	404	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adecuación tablero general eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ascensor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuación y mantenimiento infraestructura	Metro cuadrado	0	2.000	2.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra de adecuación de salones	Metro cuadrado	0	900	900	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación fachadas de hormigón	Metro cuadrado	0	1.490	1.490	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Senda de adoquines de hormigón	Metro cuadrado	0	235	235	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Tratamiento superficial asfáltico	Metro cuadrado	0	1.815	1.815	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	425.189	425.189	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.167.408	3.167.408	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.129.869	1.778.332	1.778.332	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.410.817	13.861.258	13.861.258	100,00
<b>Totales</b>		2.540.686	19.232.187	19.232.187	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.389.339	4.389.339	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.847.114	2.847.114	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	11.995.734	11.995.734	100,00
<b>Totales</b>	0	19.232.187	19.232.187	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.389.339	4.389.339	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.847.114	2.847.114	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.995.734	11.995.734	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	19.232.187	19.232.187	100,00
<b>Total</b>	0	19.232.187	19.232.187	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% Mejora seguridad contra incendio	Alcanzar un 100% de las instalaciones aptas para h	Porcentaje	100,00	10,00
% atención de patologías edilicias a obra crítica	Alcanzar un 100% de atención de patologías edilici	Porcentaje	100,00	15,00
Cantidad de salones construidos	Cantidad de salones de clase construidos	Unidad	8,00	8,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	El proyecto atendió inversiones en mantenimiento, adecuación y mejoras en la infraestructura edilicia de la Facultad. El edificio requiere de un importante mantenimiento por su antigüedad al ser declarado Monumento Histórico Nacional desde 1975. Dada las disciplinas que se ejercen en el edificio, la complejidad y diversidad de las instalaciones adquieren una magnitud importante en la realización de los trabajos. Dada la importancia de las actividades que se desarrollan de apoyo al sector productivo y de servicios, las instalaciones deben ser periódicamente renovadas. Asimismo las diversas modalidades de enseñanza y el alto número de estudiantes, impactan en las necesidades de equipamiento pedagógico con la consiguiente repercusión sobre los edificios

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento de las carreras en el interior de la República en diversas áreas del conocimiento
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1288 - Adecuación del equipamiento atendiendo a las especificidades del Servicio

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de presión arterial en forma no invasiva	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	987.796	987.796	100,00
<b>Totales</b>		0	987.796	987.796	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	987.796	987.796	100,00
<b>Totales</b>	0	987.796	987.796	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	987.796	987.796	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	987.796	987.796	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	987.796	987.796	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Nº pacientes estudiados con técnicas ingeniería gratuitamente	Diagnóstico precoz de la aterosclerosis	Unidad	50,00	50,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2016	El proyecto consistió en la compra de equipamiento con fines de investigación, para el de estudios de pacientes para prevención cardiovascular.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a equipos de investigación para problemas de índole nacional
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1289 - Protección Social Analisis y estudios UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Contratación servicio perforación hormigón	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	146.500	146.500	100,00
<b>Totales</b>		0	146.500	146.500	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	146.500	146.500	100,00
<b>Totales</b>	0	146.500	146.500	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	146.500	146.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	146.500	146.500	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	146.500	146.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2016	El proyecto permitió realizar un diagnóstico sobre la resistencia patológica del hormigón en la Ruta 5 sobre la presa del Canelón Grande, con total éxito.

26 - Universidad de la República

007 - Facultad de Medicina

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio para el desarrollo de la enseñanza e investigación
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	612 - Actualización Inversiones en equipos Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza analítica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina de seguridad biológica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cardiodesfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo microforja	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer (-86grados)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lector de placas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesa antivibratoria	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador de reanimación	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	67.428	479.063	479.063	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	344.884	333.309	333.309	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.287.241	551.294	551.294	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	165.609	847.490	847.490	100,00
<b>Totales</b>		6.865.162	2.211.156	2.211.156	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.211.156	2.211.156	100,00
<b>Totales</b>	0	2.211.156	2.211.156	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.211.156	2.211.156	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.211.156	2.211.156	100,00
<b>Total</b>	0	2.211.156	2.211.156	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Trabajos de obra en electricidad en el Departamento de Biblioteca de la Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	613 - Reparación Obras en general Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación parte tejados FM	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Tendido eléctrico en Biblioteca FM	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.178.248	2.178.248	2.178.248	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	28.060	28.060	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.750.860	3.840.041	3.840.041	100,00
<b>Totales</b>		4.929.108	6.046.349	6.046.349	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	6.046.349	6.046.349	100,00
<b>Totales</b>	0	6.046.349	6.046.349	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.046.349	6.046.349	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.046.349	6.046.349	100,00
<b>Total</b>	0	6.046.349	6.046.349	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Metros lineales de tendido eléctrico	Mts efectivamente tendidos/Metros previstos	Metro	100,00	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos menores para la enseñanza e investigación
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	614 - Equipamiento Inversiones en equipos Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios Microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Campana extracción de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Laringoscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrótopo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación Microscopio Confocal	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones Equipo NanoPure	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.954.345	3.943.768	3.943.768	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	176.222	176.222	176.222	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	168.972	315.976	315.976	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	110.837	167.758	167.758	100,00
<b>Totales</b>		2.410.376	4.603.724	4.603.724	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.603.724	4.603.724	100,00
<b>Totales</b>	0	4.603.724	4.603.724	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.603.724	4.603.724	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.603.724	4.603.724	100,00
<b>Total</b>	0	4.603.724	4.603.724	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Incremento en la cantidad de estudios de microscopia	N° de estudios realizados / N° previstos	Porcentaje	100,00	300,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Acondicionamiento de los baños públicos del Edificio Central de la Facultad de Medicina
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	615 - Reparación Obras en general Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Renovación instalación eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación cielorraso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de baterías de baños (*)	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	240.000	240.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	896.618	1.950.042	1.950.042	100,00
<b>Totales</b>		896.618	2.190.042	2.190.042	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.190.042	2.190.042	100,00
<b>Totales</b>	0	2.190.042	2.190.042	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.190.042	2.190.042	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.190.042	2.190.042	100,00
<b>Total</b>	0	2.190.042	2.190.042	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Grado avance refacción baños	Baños reparados / baños totales	Porcentaje	50,00	50,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	(*) Las baterías se componen una de 5 baños para estudiantes y la otra de 2 baños para el personal femenino.



**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Remodelación planta baja del aula (edificio ex-Alpargatas)
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	616 - Construcción Obras en general Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelación Planta Baja ex Alpargatas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones de red ex Alpargatas	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.958.177	13.134.209	13.134.209	100,00
<b>Totales</b>		12.958.177	13.134.209	13.134.209	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	12.630.609	12.630.609	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	503.600	503.600	100,00
<b>Totales</b>	0	13.134.209	13.134.209	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	12.630.609	12.630.609	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	503.600	503.600	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	13.134.209	13.134.209	100,00
<b>Total</b>	0	13.134.209	13.134.209	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Avance Obras Planta Baja exAlpargatas	Obra realizada/Obra prevista	Porcentaje	100,00	95,00

26 - Universidad de la República

008 - Instituto de Higiene

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuar la red sanitaria para la distribución del agua potable en el Instituto de Higiene
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	617 - Reparación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Obras sanitarias	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	596.672	1.645.333	1.645.333	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	115.907	695.174	695.174	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	206.360	142.800	142.800	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	398.433	971.421	971.421	100,00
<b>Totales</b>		1.317.372	3.454.728	3.454.728	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	0	3.454.728	3.454.728	100,00
<b>Totales</b>	0	3.454.728	3.454.728	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	No	0	3.454.728	3.454.728	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.454.728	3.454.728	100,00
<b>Total</b>	0	3.454.728	3.454.728	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
19/05/2016	Se busca continuar el proyecto hasta obtener la llegada de agua a todo el Instituto. El tema de la buena llegada de agua potable a los laboratorios es fundamental para la continuidad de las investigaciones en nuestros laboratorios. Es fundamental para el logro de los mejores resultados de nuestros científicos.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Acondicionar espacios para estudio y comedor
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	618 - Restauración Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reforma y puesta en marcha de la cantina	Metro cuadrado	0	377	377	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.590.296	1.972.173	1.972.173	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	474.304	474.304	474.304	100,00
<b>Totales</b>		2.064.600	2.446.477	2.446.477	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	2.446.477	2.446.477	100,00
<b>Totales</b>	0	2.446.477	2.446.477	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.446.477	2.446.477	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.446.477	2.446.477	100,00
<b>Total</b>	0	2.446.477	2.446.477	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Satisfacción usuarios cantina	Cant de personas que usan cantina/Población higien	Porcentaje	80,00	60,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Puesta en funcionamiento de un área de recreación y alimentación para estudiantes y funcionarios es un gran logro para la Institución.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de aparatos científicos de última generación
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	619 - Investigación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bucket p/cámaras	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara digital video	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Countess	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cubo luz	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Incubadora co2	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio invertido	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placas sujeción	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reductor 4 posiciones	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reductor angular	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotina 380R	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotor 4 posiciones	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotor oscilante	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vaso ranurado	Unidad	0	12	12	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	106.000	1.989.224	1.989.224	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	54.075	54.075	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	234.240	235.068	235.068	100,00
<b>Totales</b>		340.240	2.278.367	2.278.367	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.278.367	2.278.367	100,00
<b>Totales</b>	0	2.278.367	2.278.367	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.278.367	2.278.367	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.278.367	2.278.367	100,00
<b>Total</b>	0	2.278.367	2.278.367	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
19/05/2016	La compra y puesta en marcha de nuevos aparatos científicos son uno de los objetivos del Instituto para buscar la innovación de los laboratorios

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para prevención de incendios
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	620 - Prevención Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias emergencia	Unidad	0	60	60	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	218.860	218.860	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	322.658	322.658	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	295.041	295.041	100,00
<b>Totales</b>		300.000	836.559	836.559	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	836.559	836.559	100,00
<b>Totales</b>	0	836.559	836.559	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	836.559	836.559	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	836.559	836.559	100,00
<b>Total</b>	0	836.559	836.559	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Se contrató un mantenimiento para el sistema de iluminación de prevención de incendios

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para laboratorios
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	621 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Apiladora manual	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabina de bioseguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de extracción de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Duchas combinadas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera metálica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno protocolo general	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pileta laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pipetas laboratorio	Unidad	0	200	200	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	512.550	531.512	531.512	100,00
<b>Totales</b>		512.550	531.512	531.512	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	531.512	531.512	100,00
<b>Totales</b>	0	531.512	531.512	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	531.512	531.512	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	531.512	531.512	100,00
<b>Total</b>	0	531.512	531.512	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Laboratorios con nuevo equip.	Cant de lab con nuevo equip/Total lab	Porcentaje	20,00	20,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Este proyecto permitió equipar varios laboratorios de las principales áreas de investigación, con equipamiento moderno y acorde a las nuevas necesidades de los investigadores.

26 - Universidad de la República

009 - Facultad de Odontología

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para la actualización y mantenimiento docente y administrativo
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	622 - Reposición Inversión en equipos MONTEVIDEO

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de oficina	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas para aulas	Unidad	0	140	140	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas para oficina	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo odontológico e instrumental de laboratorio y quirúrgico	Unidad	0	28	28	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	0	105	105	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.517.130	1.014.816	1.014.816	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	823.560	2.046.141	2.046.141	100,00
<b>Totales</b>		3.340.690	3.060.957	3.060.957	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.860.020	1.860.020	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	561.735	561.735	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	639.202	639.202	100,00
<b>Totales</b>	0	3.060.957	3.060.957	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.860.020	1.860.020	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	561.735	561.735	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	639.202	639.202	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.060.957	3.060.957	100,00
<b>Total</b>	0	3.060.957	3.060.957	100,00



Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Actualización tecnológica	Inversión necesaria / población docente y administ	Pesos uruguayos	5.523,00	5.523,00
Aulas con equipamiento renovado	Cant.de aulas con equipamiento renovado	Unidad	2,00	2,00
Oficinas con sustitución parcial de mobiliario	Cant.de oficinas c/sust. parcial de mobiliario	Unidad	3,00	3,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2016	La adquisición de mobiliario corresponde a sustitución y/o renovación parcial de algunas oficinas y algunas aulas.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de las instalaciones de la Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	623 - Construcción Obras en general MONTEVIDEO

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cañería de termofusión	Metro	0	60	60	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación cañería pluvial	Metro	0	160	160	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reja perimetral	Metro	0	50	50	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	263.243	263.243	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	715.274	744.407	744.407	100,00
<b>Totales</b>		715.274	1.007.650	1.007.650	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.007.650	1.007.650	100,00
<b>Totales</b>	0	1.007.650	1.007.650	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.007.650	1.007.650	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.007.650	1.007.650	100,00
<b>Total</b>	0	1.007.650	1.007.650	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejora de la seguridad	Metros de rejas instaladas	Metro	50,00	50,00
Instalaciones cañerías	Metros de cañería pluvial y termofusión	Metro	220,00	220,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Se completó el cerramiento de seguridad de la Facultad y las instalaciones pluviales y de termofusión necesarias para la operativa de la Institución.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para proyectos de investigación docente
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	624 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bibliografía	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para investigación	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adaptadores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadoras video	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0	5	5	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	217.710	1.468.388	1.468.388	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	23.119	23.119	23.119	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.418	92.403	92.403	100,00
<b>Totales</b>		270.247	1.583.910	1.583.910	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.407.804	1.407.804	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	176.106	176.106	100,00
<b>Totales</b>	0	1.583.910	1.583.910	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.407.804	1.407.804	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	176.106	176.106	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.583.910	1.583.910	100,00
<b>Total</b>	0	1.583.910	1.583.910	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipos para investigación	Equipos destinados a investigación	Unidad	7,00	7,00
Actualización tecnológica	Inversión necesaria para los equipos dispuestos	Unidad	10,00	10,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Los equipos de investigación cumplen con los requerimientos de los investigadores y son utilizados por ellos y por investigadores extranjeros en la Institución. Línea de investigación: Expresiones de genes asociados a comportamientos biológicos de los tumores odontogénicos.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Readecuación y mantenimiento de las instalaciones de enseñanza docente y edilicias de la Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	625 - Adecuación Obras en general MONTEVIDEO

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilizar azotea	Metro cuadrado	0	570	570	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación Sistema de prevención y extinción de incendios	Metro cuadrado	0	1.000	1.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transformación de clínicas en aulas docentes	Metro cuadrado	0	225	225	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	201.751	681.042	681.042	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	275.656	275.656	275.656	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.298.593	3.756.409	3.756.409	100,00
<b>Totales</b>		1.776.000	4.713.107	4.713.107	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.713.107	4.713.107	100,00
<b>Totales</b>	0	4.713.107	4.713.107	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.713.107	4.713.107	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.713.107	4.713.107	100,00
<b>Total</b>	0	4.713.107	4.713.107	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Las aulas están funcionando. El sistema de detección y extinción de incendios está en funcionamiento.



26 - Universidad de la República

010 - Facultad de Química

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	El acceso a la enseñanza superior de calidad requiere resolver la adecuación del equipamiento de laboratorios, así como de los recursos informáticos
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	626 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Agitador Magnético	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Balanza de precisión	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Cocción al vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Espectrofotómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Espectrómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Generador de Hidrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Minicabina	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Planchas calefactoras	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Sistema de Criogenia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo video conferencia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	156.811	156.811	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	116.046	214.201	214.201	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.161.810	389.264	389.264	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	904.214	2.662.083	2.662.083	100,00
<b>Totales</b>		3.182.070	3.422.359	3.422.359	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.105.213	3.105.213	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	317.146	317.146	100,00
<b>Totales</b>	0	3.422.359	3.422.359	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.105.213	3.105.213	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	317.146	317.146	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.422.359	3.422.359	100,00
<b>Total</b>	0	3.422.359	3.422.359	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Incremento de Cursos a distancia	Incremento de cursos dictados en relación al 2014	Unidad	3,00	3,00
Grado de tecnificación	Nº de equipos adquiridos sobre equipos existentes	Porcentaje	20,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Con la adquisición de los equipos informáticos se comenzaron a realizar clases a distancia con los Departamentos de Tacuarembó y Paysandú. La adquisición de nuevos equipos destinados a investigación y enseñanza permitió mejorar las condiciones de estudio y aprendizaje posibilitando equipos de trabajo más reducidos y mejorando la práctica en laboratorio. El uso de tecnologías más avanzadas permitió un ahorro energético importante.
08/06/2016	Los investigadores tuvieron acceso a mejores tecnologías, con un grado mayor de alcance y fidelidad, lo cual se reflejará en la calidad de los trabajos, y en una reducción del tiempo aplicado a sus tareas.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversión en equipamiento moderno acorde a los requerimientos para la investigación en temas de interés social (calidad de aguas, medio ambiente, calidad de alimentos e investigación en química medicinal)
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	628 - Investigación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos Laboratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabina de extracción de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calorímetro Diferencial de Barrido	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de análisis Térmico simultáneo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espectrómetro UV	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Evaporador Rotatorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador de Hidrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mezclador granulador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de Criogenia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Metrocubo supercomputing	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	0	10	10	100,00

TIC - Hardware (CF)	PC servidor	Unidad	0	2	2	100,00
---------------------	-------------	--------	---	---	---	--------

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.358.400	4.960.569	4.960.569	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	49.571	49.571	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	914.818	914.818	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	527.336	584.062	584.062	100,00
<b>Totales</b>		2.885.736	6.509.020	6.509.020	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.595.147	5.595.147	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	913.873	913.873	100,00
<b>Totales</b>	0	6.509.020	6.509.020	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.595.147	5.595.147	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	913.873	913.873	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.509.020	6.509.020	100,00
<b>Total</b>	0	6.509.020	6.509.020	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Solución de patologías en la infraestructura edilicia en general, que permitan brindar condiciones mínimas y necesarias de seguridad a estudiantes, docentes y funcionarios no docentes
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	629 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra instalación de gas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra mantenimiento de instalación eléctrica general	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra reparación claraboyas	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra trabajo instalación eléctrica en laboratorios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras mantenimiento y reposición de aberturas	Unidad	0	10	10	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	307.678	307.678	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	935.562	2.029.202	2.029.202	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	741.153	1.087.281	1.087.281	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.184.825	2.545.059	2.545.059	100,00
<b>Totales</b>		3.861.540	5.969.220	5.969.220	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	5.969.220	5.969.220	100,00
<b>Totales</b>	0	5.969.220	5.969.220	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.969.220	5.969.220	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	5.969.220	5.969.220	100,00
<b>Total</b>	0	5.969.220	5.969.220	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Patologías resueltas	Patologías resueltas / Patología diagnosticada	Porcentaje	100,00	30,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Con las reparaciones realizadas se logró acondicionar el 30% de los espacios afectados, logrando aportes en la seguridad de los trabajadores y estudiantes. También permitió aumentar las áreas utilizables para enseñanza e investigación. Por tratarse de edificaciones antiguas y de muy difícil mantenimiento, aún quedan patologías por resolver.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar de las condiciones de trabajo en los laboratorios
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	630 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Campanas de extracción	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	23.180	23.180	23.180	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	44.800	44.800	44.800	100,00
<b>Totales</b>		67.980	67.980	67.980	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	67.980	67.980	100,00
<b>Totales</b>	0	67.980	67.980	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	67.980	67.980	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	67.980	67.980	100,00
<b>Total</b>	0	67.980	67.980	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras para la mejora de las condiciones de seguridad, trabajo, estudio y medio ambiente laboral
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	631 - Prevención Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra eléctrica Laboratorio	Metro cuadrado	0	35	35	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	120.850	120.850	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	225.000	225.000	225.000	100,00
<b>Totales</b>		225.000	345.850	345.850	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	345.850	345.850	100,00
<b>Totales</b>	0	345.850	345.850	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	345.850	345.850	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	345.850	345.850	100,00
<b>Total</b>	0	345.850	345.850	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipos para satisfacer necesidades de investigación y enseñanza en el interior del país
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	632 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cromatógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Evaporador rotatorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador de hidrógeno	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	19.420	19.420	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.237.291	1.237.291	1.237.291	100,00
<b>Totales</b>		1.237.291	1.256.711	1.256.711	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.256.711	1.256.711	100,00
<b>Totales</b>	0	1.256.711	1.256.711	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.256.711	1.256.711	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.256.711	1.256.711	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	1.256.711	1.256.711	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipos adquiridos	Equipos adquiridos sobre total de necesidades	Porcentaje	100,00	20,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se proyecta cubrir la totalidad del equipamiento mínimo necesario en un plazo de cinco años.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras en general,refacción, acondicionamiento u obra nueva
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	633 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra azoteas PTP	Metro cuadrado	0	1.600	800	50,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra fachada Anexo	Metro cuadrado	0	255	70	27,45

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.259.965	2.259.965	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.350.000	5.546.472	5.546.472	100,00
<b>Totales</b>		2.350.000	7.806.437	7.806.437	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	7.806.437	7.806.437	100,00
<b>Totales</b>	0	7.806.437	7.806.437	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.806.437	7.806.437	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	7.806.437	7.806.437	100,00
<b>Total</b>	0	7.806.437	7.806.437	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	<p>Estas dos obras serán culminadas en el primer semestre 2016.</p> <p>Con la obra de la fachada se pretende mejorar las condiciones de confort interior, aspectos lumínicos, térmicos y ventilación así como brindar seguridad ciudadana por desprendimiento de tejas hacia la vereda.</p> <p>La obra de la azotea pretende solventar la entrada de humedad en los locales afectados mejorando las condiciones del ambiente a estudiantes, investigadores y funcionarios en general.</p>

26 - Universidad de la República

011 - Facultad de Veterinaria

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Sustitución de equipamiento obsoleto y/o adquisición de equipamiento nuevo para fines educativos dentro del programa
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	634 - Equipamiento Inversiones en equipos y mobiliario Uruguay

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, Archivadores y Estanterías	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer y heladera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y taburetes	Unidad	0	19	19	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno Mufla	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Impresoras	Unidad	0	19	19	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Láser Infrarrojo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lector de placas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de Oxígeno Portátil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vagón forrajero	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Video cámara para microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios e instalaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Semovientes	Toro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias antivirus y Licencia Genexus	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00

Vehículos	Camioneta doble cabina	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Microbus	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	224.126	5.055.972	5.055.972	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.650.000	2.719.796	2.713.330	99,76
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.104.556	1.960.365	1.960.365	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	122.022	272.023	263.652	96,92
<b>Totales</b>		3.100.704	10.008.156	9.993.319	99,85

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	702.671	702.671	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.411.775	1.411.775	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.739.429	4.724.592	99,69
Semovientes	0	96.275	96.275	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	400.000	400.000	100,00
TIC - Software (CF)	0	628.255	628.255	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	50.410	50.410	100,00
Vehículos	0	1.979.341	1.979.341	100,00
<b>Totales</b>	0	10.008.156	9.993.319	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	702.671	702.671	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.411.775	1.411.775	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.739.429	4.724.592	99,69
MONTEVIDEO	Semovientes	No	0	96.275	96.275	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	628.255	628.255	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	50.410	50.410	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.979.341	1.979.341	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	10.008.156	9.993.319	99,85
<b>Total</b>	0	10.008.156	9.993.319	99,85

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Sustitución de equipamiento obsoleto y/o adquisición de equipamiento nuevo para fines educativos dentro del programa Desarrollo Institucional
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	635 - Ampliación Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífuga	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Citómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Esterilizador por vapor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Homogeneizador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mezclador Stomacher	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micropipetas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio y similares	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Netbook y Notebook	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	621.720	3.141.432	3.141.432	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	6.194	6.194	6.193	99,98
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.003.759	1.003.759	100,00
<b>Totales</b>		1.627.914	4.151.385	4.151.384	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	230.000	230.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.186.385	3.186.384	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	165.000	165.000	100,00
TIC - Software (CF)	0	570.000	570.000	100,00
<b>Totales</b>	0	4.151.385	4.151.384	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	230.000	230.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.186.385	3.186.384	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	165.000	165.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	570.000	570.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.151.385	4.151.384	100,00
<b>Total</b>	0	4.151.385	4.151.384	100,00



**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento, reparación y sustitución de edificaciones existentes del Edificio de la Facultad de Veterinaria y sus dependencias
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	636 - Reparación Obras en general Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Culminación obras del bioterio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilización cubierta anatomía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mantenimiento y reparación lucernario y cubierta anfiteatro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Readecuación instalaciones eléctricas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Readecuación servicios higiénicos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Recuperación laboratorio microbiología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Suministro y colocación de cielorrasos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sustitución tramos red de gas	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	727.063	727.063	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.454.540	1.141.419	1.141.418	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	538.639	326.749	326.749	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.860.000	2.933.190	2.880.056	98,19
<b>Totales</b>		3.853.179	5.128.421	5.075.286	98,96

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	5.128.421	5.075.286	98,96
<b>Totales</b>	0	5.128.421	5.075.286	98,96

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.128.421	5.075.286	98,96

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	5.128.421	5.075.286	98,96
<b>Total</b>	0	5.128.421	5.075.286	98,96

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Áreas acondicionadas	Total de áreas acondicionadas/ Total áreas a acond	Porcentaje	40,00	40,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora de las condiciones de trabajo del personal Docente y No docente de Facultad de Veterinaria
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	637 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	49.806	49.806	49.805	100,00
<b>Totales</b>		49.806	49.806	49.805	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	49.806	49.805	100,00
<b>Totales</b>	0	49.806	49.805	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	49.806	49.805	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	49.806	49.805	100,00
<b>Total</b>	0	49.806	49.805	100,00

26 - Universidad de la República

012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mobiliario de oficina y equipos informáticos para Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	638 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser	Unidad	0	8	8	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	645.358	645.358	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	44.820	44.820	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	778.493	404.683	404.683	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	168.288	41.078	41.078	100,00
<b>Totales</b>		946.781	1.135.939	1.135.939	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	351.360	351.360	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	784.579	784.579	100,00
<b>Totales</b>	0	1.135.939	1.135.939	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	351.360	351.360	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	784.579	784.579	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.135.939	1.135.939	100,00
<b>Total</b>	0	1.135.939	1.135.939	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Adecuación del equipamiento de las oficinas	Cantidad de oficinas que adecuaron su equipamiento	Unidad	10,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se actualizaron el mobiliario y los equipos informáticos adecuándolos a las necesidades del servicio.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de veredas
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	639 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de veredas	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.385.553	0	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	37.332	37.332	100,00
<b>Totales</b>		1.385.553	37.332	37.332	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	37.332	37.332	100,00
<b>Totales</b>	0	37.332	37.332	100,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	37.332	37.332	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	37.332	37.332	100,00
<b>Total</b>	0	37.332	37.332	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se repararon parte de las veredas de los lugares de ingreso a la Facultad

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipos informáticos para proyectos CSIC
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	640 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	30	15	50,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	408.589	549.437	549.437	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	286.722	398.544	398.544	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	49.300	24.277	24.277	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	55.750	336.695	336.695	100,00
<b>Totales</b>		800.361	1.308.953	1.308.953	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.308.953	1.308.953	100,00
<b>Totales</b>	0	1.308.953	1.308.953	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.308.953	1.308.953	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.308.953	1.308.953	100,00
<b>Total</b>	0	1.308.953	1.308.953	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Inversión en equipos informáticos necesarios para docentes que participan en proyectos de investigación.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de mantenimiento y reparaciones en Facultad
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	641 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mejoras en instalación eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Pulido de pisos	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de aberturas	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de fachadas	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	308.488	308.488	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.476.494	1.725.413	1.725.413	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	208.107	141.057	141.057	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	190.960	190.960	100,00
<b>Totales</b>		1.684.601	2.365.918	2.365.918	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.365.918	2.365.918	100,00
<b>Totales</b>	0	2.365.918	2.365.918	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.365.918	2.365.918	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.365.918	2.365.918	100,00
<b>Total</b>	0	2.365.918	2.365.918	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Adecuación de la estructura edilicia	Grado de adecuación a las necesidades del servicio	Porcentaje	100,00	60,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Bibliografía para Tecnicatura en Bienes Culturales
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1290 - Adquisición según las especificidades de cada servicio de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	22	22	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.940	8.940	100,00
<b>Totales</b>		0	8.940	8.940	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	8.940	8.940	100,00
<b>Totales</b>	0	8.940	8.940	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.940	8.940	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	8.940	8.940	100,00
Total	0	8.940	8.940	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento de biblioteca	Cant. libros adquiridos/Cant. libros requeridos	Porcentaje	100,00	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2016	Se actualizó la bibliografía de la biblioteca para la Tecnicatura de Bienes Culturales

26 - Universidad de la República

013 - Regional Norte

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización del equipamiento general de la Sede para aumentar la eficiencia en la gestión administrativa
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	642 - Ampliación Compra de mobiliario Salto

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	28.000	54.443	54.443	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	268	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	190.766	0	0	0,00
<b>Totales</b>		219.034	54.443	54.443	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	54.443	54.443	100,00
<b>Totales</b>	0	54.443	54.443	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	54.443	54.443	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	54.443	54.443	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	54.443	54.443	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización del equipamiento general de la Sede para aumentar la eficiencia en la gestión administrativa
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	643 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termociclado, cuba, microscopio	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejora cámara frigorífica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	190.000	511.658	511.658	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	84.400	84.400	84.400	100,00
<b>Totales</b>		274.400	596.058	596.058	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	45.900	45.900	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	329.148	329.148	100,00
Obras Civiles - Varios	0	120.150	120.150	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	100.860	100.860	100,00
<b>Totales</b>	0	596.058	596.058	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	45.900	45.900	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	329.148	329.148	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	120.150	120.150	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	100.860	100.860	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	596.058	596.058	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	596.058	596.058	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Área acondicionada	Metros cuadrados ampliados para estudiantes	Metro cuadrado	30,00	30,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se mejoró la calidad de la infraestructura y se incrementó la cantidad de los equipos y el mobiliario destinado a educación e investigación.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Acondicionamiento de las instalaciones edilicias de la sede y anexos
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	644 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Modificaciones laboratorios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reforma cabina portería	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	244.689	108.600	108.600	100,00
<b>Totales</b>		244.689	108.600	108.600	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	108.600	108.600	100,00
<b>Totales</b>	0	108.600	108.600	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	108.600	108.600	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	108.600	108.600	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	108.600	108.600	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	En función a nuevas necesidades se realizaron modificaciones en las instalaciones de la Sede Universitaria.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar al servicio de mejores equipos de investigación renovándolos y adquiriendo equipos más modernos e innovadores
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	645 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos nuevos	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	230	230	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de investigación	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras video vigilancia	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Software (CF)	Sist. gestión biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00

#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	69.650	5.852.184	5.852.184	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	52.500	402.177	402.177	100,00
<b>Totales</b>		122.150	6.254.361	6.254.361	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.738.655	2.738.655	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.887.447	1.887.447	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	917.081	917.081	100,00
TIC - Software (CF)	0	711.178	711.178	100,00
<b>Totales</b>	0	6.254.361	6.254.361	100,00

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.738.655	2.738.655	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.887.447	1.887.447	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	917.081	917.081	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	711.178	711.178	100,00

#### Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	6.254.361	6.254.361	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	6.254.361	6.254.361	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejorar el confort de los estudiantes en las horas que están en clase	Cantidad de sillas con posabrazo nuevas	Unidad	230,00	230,00



**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se actualizó gran parte de los equipos de investigación científica, así como mobiliario necesario para desarrollar diferentes actividades de investigación, educación y extensión.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar fuertemente el desarrollo de la enseñanza, la investigación y el relacionamiento con el medio en todo el territorio nacional con criterio regional, contribuyendo a dar respuestas eficaces a los problemas nacionales priorizados en las diferentes áreas del conocimiento. Se consolidarán los centros universitarios regionales, polos de desarrollo universitarios, programas regionales de enseñanza terciaria y el dictado de carreras universitarias en los centros regionales, entre otros
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1291 - Adecuación de la planta física de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reacondicionamiento del laboratorio (instalación de mamparas)	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	60.000	60.000	100,00
<b>Totales</b>		0	60.000	60.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	60.000	60.000	100,00
<b>Totales</b>	0	60.000	60.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	60.000	60.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	60.000	60.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	60.000	60.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2016	Se adecuó la funcionalidad de las instalaciones de un laboratorio mejorando las condiciones de trabajo de los investigadores.

26 - Universidad de la República

015 - Hospital de Clínicas

**Proyecto Presupuestal 703**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para imagenología, equipos de diálisis para el Centro de Nefrología , equipos para generación de vapor, equipamiento informático, condensadora- Evaporadora para la morgue, monitores para Imagenología y Centro de Tratamiento Intensivo y otros equipamientos menores
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	646 - Equipamiento Hospital de Clínicas .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Baño Seco Div. Farmacia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camilla de traslado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carro de reanimación cardiopulmonar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros de limpieza y contenedores	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Chimenea auxiliar calderas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Condensadora-Evaporador a Cámara Frigorífica Morgue	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrobomba Ejecución Vertical	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Diálisis	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Imagenología	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Controlador cloro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer Cat.Hemoterapia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio para fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor CTI e Imagenología	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termoreguladora Vapor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fotocopiadoras	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Identificación Digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software fibra única Neurofisiología	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.268.703	3.268.703	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.189.257	14.797.973	14.797.973	100,00
<b>Totales</b>		2.189.257	18.066.676	18.066.676	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	17.535.600	17.535.600	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	214.100	214.100	100,00
TIC - Software (CF)	0	316.976	316.976	100,00
<b>Totales</b>	0	18.066.676	18.066.676	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	17.535.600	17.535.600	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	214.100	214.100	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	316.976	316.976	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	18.066.676	18.066.676	100,00
<b>Total</b>	0	18.066.676	18.066.676	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	El equipamiento adquirido contribuye a la prestación de los servicios de salud en las áreas de Imagenología, Nefrología, etc, y para permitir una mejor calefacción e higiene de las áreas asistenciales.

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación de planta física de áreas de Imagenología, Registros Médicos, colocción de muro de hormigón para aislamiento, readecuación de instalaciones sanitarias, adecuación de área para instalación de nodo de comunicaciones de acuerdo a Proyecto Udelar- Antel y otras reparaciones menores
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	647 - Reparación Obras del Hospital de Clínicas .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Aislación con muro hormigón	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Instalaciones Sanitarias	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Nodo comunicaciones Convenio Udelar-Antel	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación Depto Registros Médicos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación Edificio Imagenología	Unidad	0	1	1	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	51.300	57.067	57.067	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.980	3.532.004	3.532.004	100,00
<b>Totales</b>		62.280	3.589.071	3.589.071	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	3.589.071	3.589.071	100,00
<b>Totales</b>	0	3.589.071	3.589.071	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	3.589.071	3.589.071	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.589.071	3.589.071	100,00
<b>Total</b>	0	3.589.071	3.589.071	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Refuncionalización de local de registros médicos. Suministro e instalación de cañerías, aislación con muro de hormigón en imagenología, obra imagenología para programa UDAS y nodo de comunicaciones proyecto Udelar-Antel.

**Proyecto Presupuestal 703**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar las políticas globales de la institución relacionadas con el desarrollo equilibrado de las funciones universitarias, el crecimiento de las actividades de investigación e innovación, la mejora de los instrumentos y condiciones de formación de sus estudiantes, y de las relaciones con el medio y la extensión universitaria, el afianzamiento de un cuerpo docente de alta calidad y la modernización de la estructura académica.
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1292 - Equipamiento del Hospital de Clínicas

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición ecógrafo portátil Proy. Dr. Boggia	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sist.Incubadoras CO2 Proy.Dra.Tourinho Un	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adquisición puestos red Prof. Cayota	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.274.942	2.274.942	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	94.613	94.613	100,00
<b>Totales</b>		0	2.369.555	2.369.555	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.213.933	2.213.933	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	155.622	155.622	100,00
<b>Totales</b>	0	2.369.555	2.369.555	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.213.933	2.213.933	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	155.622	155.622	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.369.555	2.369.555	100,00
<b>Total</b>	0	2.369.555	2.369.555	100,00

**Proyecto Presupuestal 703**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento tal como Cámara de frío, electrobisturries, máquinas de limpieza de grandes superficies con hombre a bordo, sistema de seguridad del área de emergencia, cableado de ascensores, guardarropas para vestuarios, camillas de traslado, etc
Objetivo de Inciso	Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora ...
Proyecto SNIP	649 - Adquisición Equipamiento Hospital de Clínicas .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de frío desmontable	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camillas de traslado	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrobisturries	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Imagenología	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa vestuarios funcionarios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina lavado piso gdes superficies c/hombre a bordo	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema seguridad Emergencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sustitución cableado ascensores	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	29.955.925	5.387.239	5.387.239	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.517.912	1.221.057	1.221.057	100,00
<b>Totales</b>		33.473.837	6.608.296	6.608.296	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	6.608.296	6.608.296	100,00
<b>Totales</b>	0	6.608.296	6.608.296	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.608.296	6.608.296	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.608.296	6.608.296	100,00
<b>Total</b>	0	6.608.296	6.608.296	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Equipamiento para mejorar la asistencia e higiene ambiental.

**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación de la planta física de áreas de salas quirúrgicas, Registros Médicos, baños e impermeabilización de azoteas
Objetivo de Inciso	Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora ...
Proyecto SNIP	650 - Reparación Obras del Hospital de Clínicas .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Impermeabilización Azoteas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación baños Piso 12	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación Depto.Reg.Médicos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación Salas Quirúrgicas	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.955.899	6.799.287	6.799.287	100,00
<b>Totales</b>		10.955.899	6.799.287	6.799.287	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	6.799.287	6.799.287	100,00
<b>Totales</b>	0	6.799.287	6.799.287	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	6.799.287	6.799.287	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.799.287	6.799.287	100,00
<b>Total</b>	0	6.799.287	6.799.287	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% Áreas recuperadas	Mts. cuadrados de áreas recup. /Superficie total	Porcentaje	10,00	10,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Obras para mejorar la calidad de la atención de la población mediante obra de impermeabilización de azoteas, recuperación baños piso 12, reparación de departamento de Registros Médicos, reparación salas quirúrgicas.

26 - Universidad de la República

016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición y mejora de equipamiento y mobiliario para uso de docentes, estudiantes y funcionarios
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	651 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Artículos eléctricos	Unidad	0	79	79	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de aulas y oficinas	Unidad	0	140	140	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Artículos Audiovisuales	Unidad	0	50	50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas y herramientas	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos de computación	Unidad	0	59	59	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	815.247	815.247	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	29.225	29.225	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	725.507	793.881	793.881	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	151.179	0	0	0,00
<b>Totales</b>		876.686	1.638.353	1.638.353	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	578.263	578.263	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	490.594	490.594	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	569.496	569.496	100,00
<b>Totales</b>	0	1.638.353	1.638.353	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	578.263	578.263	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	490.594	490.594	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	569.496	569.496	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.638.353	1.638.353	100,00
<b>Total</b>	0	1.638.353	1.638.353	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipos mejorados	Equipos mejorados/Total de equipos	Porcentaje	30,00	20,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición y mejora de equipamiento para trabajo en proyectos de investigación en el área artística
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	652 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Artículos audiovisuales	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumento musicales	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos de computación	Unidad	0	75	75	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	19.500	1.585.419	1.585.419	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	391.752	332.597	332.597	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	37.000	75.471	75.471	100,00
<b>Totales</b>		448.252	1.993.487	1.993.487	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.450	4.450	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	974.330	974.330	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.014.707	1.014.707	100,00
<b>Totales</b>	0	1.993.487	1.993.487	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.450	4.450	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	974.330	974.330	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.014.707	1.014.707	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.993.487	1.993.487	100,00
<b>Total</b>	0	1.993.487	1.993.487	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oferta académica	Cursos nuevos/Total cursos	Porcentaje	20,00	18,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de locales, aulas y espacios educacionales
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	653 - Adecuación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento del local central	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	120.000	1.015.701	1.015.701	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	166.401	0	0	0,00
<b>Totales</b>		286.401	1.015.701	1.015.701	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.015.701	1.015.701	100,00
<b>Totales</b>	0	1.015.701	1.015.701	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.015.701	1.015.701	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.015.701	1.015.701	100,00
<b>Total</b>	0	1.015.701	1.015.701	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejoras edilicias	Mts.cuadrados acondicionados/mts.cuadrados totales	Porcentaje	10,00	6,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición y mejora de equipamiento para desarrollar proyectos del área artística en el interior del país
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1293 - Adecuación del equipamiento atendiendo a las especificidades de cada Servicio de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Artículos eléctricos	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos de computación	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	594.008	594.008	100,00
<b>Totales</b>		0	594.008	594.008	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	518.008	518.008	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	56.000	56.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	20.000	20.000	100,00
<b>Totales</b>	0	594.008	594.008	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	518.008	518.008	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	56.000	56.000	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	20.000	20.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	594.008	594.008	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	594.008	594.008	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Aulas equipadas	Aulas equipadas/Aulas totales	Porcentaje	30,00	0,00



26 - Universidad de la República

019 - Facultad de Psicología

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	La remodelación parcial realizada a la fecha demanda un equipamiento acorde que propicie un ambiente adecuado para el estudio y el trabajo de los actores involucrados en la vida universitaria La actualización del equipamiento a corto y mediano plazo y la incorporación de tecnología de información en los procesos de enseñanza, por un lado, generarán un alto impacto en la enseñanza que debe atender la masividad, y por otro, atiende
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	654 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	34	34	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	148	148	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	34	34	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras fotográficas	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáneres	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	2	2	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	55.817	328.234	328.234	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	713.372	713.372	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	157.677	157.677	157.677	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	142.116	10.211	10.211	100,00
<b>Totales</b>		355.610	1.209.494	1.209.494	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.071.740	1.071.740	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	38.400	38.400	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	99.354	99.354	100,00
<b>Totales</b>	0	1.209.494	1.209.494	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.071.740	1.071.740	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	38.400	38.400	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	99.354	99.354	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.209.494	1.209.494	100,00
<b>Total</b>	0	1.209.494	1.209.494	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Aulas y/u oficinas acondicionadas	Cantidad de aulas y/u oficinas acondicionadas	Unidad	12,00	12,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	El reacondicionamiento del Edificio ha significado la remodelación de los baños para transformarlos en inclusivos siguiendo la línea que se trazó la Facultad con el objetivo de la accesibilidad universal. Con el mismo objetivo se realizaron obras en fachada, salones y corredores atendiendo en particular a las instalaciones eléctricas las cuales eran originarias del Edificio.
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	655 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuación de salones y corredores	Unidad	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Modernización y ampliación de batería de baños	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra de seguridad contra incendios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reacondicionamiento de fachada	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema de extinción de incendios	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	5.303.007	2.656.984	2.656.984	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	87.286	1.205.637	1.205.637	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.428.065	1.428.065	1.428.065	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	8.811.969	8.811.969	100,00
<b>Totales</b>		6.818.358	14.102.655	14.102.655	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	14.102.655	14.102.655	100,00
<b>Totales</b>	0	14.102.655	14.102.655	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.102.655	14.102.655	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	14.102.655	14.102.655	100,00
<b>Total</b>	0	14.102.655	14.102.655	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Salones reacondicionados	Cant. de salones reacondicionadas	Unidad	16,00	16,00
Baños modernizados	Cant. de baños modernizados	Unidad	9,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	La Facultad realizó el acondicionamiento de muros, cielorrasos, instalación de placas de yeso y aberturas en salones, corredores aledaños y salón de actos. Esto mejoró sustancialmente la calidad de las condiciones de estudio en el Servicio. Asimismo se reacondicionó la Planta Alta - Sector Cogobierno, la cual estaba muy deteriorada. Cambiando considerablemente las condiciones de trabajo de los funcionarios que allí trabajan.
06/06/2016	En el año 2015 se realizó la obra de modernización y ampliación de los baños en Planta Baja para estudiantes, con la característica de ser inclusivo. Los trabajos incluyeron la sustitución de piso y revestimiento, demolición y desmonte de tabiques y aparatos, revoques, colocación de mamparas y aberturas, colocación de mesadas, ventilación artificial e iluminación, colocación de aparatos, griferías y pintura.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se realiza inversiones de readecuación de equipamiento, con el fin de incrementar la oferta de posgrados, motivar la investigación y extensión. Disponer de dispositivos tecnológicos y espacios equipados adecuadamente, motiva al desarrollo de éstas áreas, generando recursos humanos altamente calificados
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	656 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	24	24	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara y lente fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grabadores de voz	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pedalera para desgrabación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara de vigilancia	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	72.053	545.442	545.442	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	168.511	168.511	100,00
<b>Totales</b>		72.053	713.953	713.953	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	234.807	234.807	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	125.766	125.766	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	310.660	310.660	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	42.720	42.720	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>713.953</b>	<b>713.953</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	234.807	234.807	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	125.766	125.766	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	310.660	310.660	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	42.720	42.720	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	713.953	713.953	100,00
<b>Total</b>	0	713.953	713.953	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Unidades de investigación o extensión equipadas	Cantid de salas de investigación o extensión equip	Unidad	7,00	7,00

26 - Universidad de la República

022 - Facultad de Enfermería

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición de mobiliario y equipos de oficina
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	657 - Actualización Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio con cajones	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas con posabrazos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	60.561	60.561	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	70.821	70.821	70.821	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.708.023	107.731	107.731	100,00
<b>Totales</b>		1.778.844	239.113	239.113	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	153.113	153.113	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	86.000	86.000	100,00
<b>Totales</b>	0	239.113	239.113	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	153.113	153.113	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	86.000	86.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	239.113	239.113	100,00
<b>Total</b>	0	239.113	239.113	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo acondicionados	Cantidad de puestos de trabajo acondicionados	Unidad	15,00	8,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se sustituyeron muebles y equipos obsoletos en algunos puestos de trabajo.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones e instalaciones en la sede administrativa
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1294 - Adecuación de la planta física de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción sala de reuniones	Metro cuadrado	0	14	14	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación eléctrica	Metro cuadrado	0	380	380	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Pintura	Metro cuadrado	0	102	102	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	157.454	157.454	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	610.024	610.024	100,00
<b>Totales</b>		0	767.478	767.478	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	767.478	767.478	100,00
<b>Totales</b>	0	767.478	767.478	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	767.478	767.478	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	767.478	767.478	100,00
<b>Total</b>	0	767.478	767.478	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Capacidad locativa	Sala construida	Metro cuadrado	20,00	20,00
Áreas acondicionadas	Cableado y pintura realizado	Metro cuadrado	90,00	50,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición de mobiliario, equipos de oficina e insumos para la enseñanza
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1295 - Adecuación del equipamiento atendiendo a las especificidades de cada Servicio de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos didácticos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soportes para torre móviles	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Maletín negro	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micro	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completa	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	34	34	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placa madre	Unidad	0	2	2	100,00



TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas de memoria	Unidad	0	8	8	100,00

#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	777.051	777.051	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	45.912	45.912	100,00
<b>Totales</b>		0	822.963	822.963	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	580.678	580.678	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	242.285	242.285	100,00
<b>Totales</b>	0	822.963	822.963	100,00

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	580.678	580.678	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	242.285	242.285	100,00

#### Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	822.963	822.963	100,00
<b>Total</b>	0	822.963	822.963	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puesto de trabajo con hardware actualizado	Cantidad de puestos con hardware actualizado	Unidad	15,00	12,00
Reposición mobiliario en puestos de trabajo	Cantidad de puestos con mobiliario adecuado	Unidad	15,00	10,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento integral de las sedes
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	658 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento prevención de incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento eléctrico	Metro cuadrado	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilización muro	Metro cuadrado	0	48	48	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación sanitaria (*)	Metro cuadrado	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación, revoques (*)	Metro cuadrado	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	44.164	44.164	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	18.832	18.832	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	272.131	273.158	273.158	100,00
<b>Totales</b>		272.131	336.154	336.154	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	18.832	18.832	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	317.322	317.322	100,00
<b>Totales</b>	0	336.154	336.154	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	18.832	18.832	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	317.322	317.322	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	336.154	336.154	100,00
<b>Total</b>	0	336.154	336.154	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejora edilicia	Reparaciones realizadas/Carencias relevadas	Porcentaje	100,00	60,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
04/06/2016	(*) En ambos casos son reparaciones menores y dispersas en las que no se pueden determinar exactamente los metros cuadrados.

26 - Universidad de la República

023 - Facultad de Ciencias Sociales

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización del equipamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y la biblioteca del Servicio. Estas inversiones se destinan directamente a la enseñanza, la investigación y la extensión, así como también a la gestión del Servicio y la implementación de convenios de cooperación
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	659 - Equipamiento Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	165	165	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa y sillas	Unidad	0	41	41	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento varios	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de vigilancia exterior	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras, filmadoras y grabadores	Unidad	0	234	234	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	0	46	46	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner e impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	14	14	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	42.124	1.248.830	1.248.830	100,00
12 - Recursos con afectación especial	2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic.	0	251.100	251.100	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	193.465	71.975	71.975	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	51.152	59.767	59.767	100,00
<b>Totales</b>		286.741	1.631.672	1.631.672	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	423.944	423.944	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	32.505	32.505	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.146.639	1.146.639	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	28.584	28.584	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>1.631.672</b>	<b>1.631.672</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	423.944	423.944	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	32.505	32.505	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.146.639	1.146.639	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	28.584	28.584	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.631.672	1.631.672	100,00
<b>Total</b>	0	1.631.672	1.631.672	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Aulas	Número de aulas actualizadas.	Unidad	17,00	17,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Actualización del equipamiento en general y de la bibliografía de la Facultad. La FCS posee biblioteca con tecnología RFID que permite el uso a "estantería abierta".

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversiones para la ejecución de proyectos institucionales de investigación y/o extensión, en equipamiento de apoyo para las actividades de enseñanza, investigación y extensión e inversiones necesarias para la mejora de las condiciones de trabajo de la administración
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	660 - Equipamiento Inversiones en equipos Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	287	287	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa y sillas	Unidad	0	41	41	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento varios	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Call Center	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara Gesell	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático proyectos de investigación y extensión	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner e Impresoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Call Center con 14 puestos de trabajo.	Unidad	0	1	1	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	505.945	2.317.028	2.317.028	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.500	10.500	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.000	3.101	3.101	100,00
<b>Totales</b>		531.945	2.330.629	2.330.629	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	375.763	375.763	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	10.500	10.500	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.490.484	1.490.484	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	453.882	453.882	100,00
<b>Totales</b>	0	2.330.629	2.330.629	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	375.763	375.763	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	10.500	10.500	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.490.484	1.490.484	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	453.882	453.882	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.330.629	2.330.629	100,00
<b>Total</b>	0	2.330.629	2.330.629	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversiones necesarias para el mantenimiento y adecuación del edificio sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante los años recientes se han realizado diversas inversiones en la adecuación, ampliación y accesibilidad en el edificio sede, para las cuales es necesario atender las necesidades de mantenimiento. Asimismo, se está avanzando en la instalación del equipamiento necesario para la prevención, detección y combate de incendios
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	661 - Reparación Obras en general Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mantenimiento	Unidad	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de albañilería, sanitaria, electricidad, etc	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistemas de protección contra incendios	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	592.657	592.657	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	486.030	486.030	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	330.419	243.981	243.981	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.750	55.454	55.454	100,00
<b>Totales</b>		381.169	1.378.122	1.378.122	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.378.122	1.378.122	100,00
<b>Totales</b>	0	1.378.122	1.378.122	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.378.122	1.378.122	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.378.122	1.378.122	100,00
<b>Total</b>	0	1.378.122	1.378.122	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar fuertemente el desarrollo de la enseñanza, la investigación y el relacionamiento con el medio en todo el territorio nacional con criterio regional, contribuyendo a dar respuestas eficaces a los problemas nacionales priorizados en las diferentes áreas del conocimiento. Se consolidarán los centros universitarios regionales, polos de desarrollo universitarios, programas regionales de enseñanza terciaria y el dictado de carreras universitarias en los centros regionales, entre otros
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1296 - Adquisición Libros UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Pesos uruguayos	0	30	30	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	30.000	30.000	100,00
<b>Totales</b>		0	30.000	30.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	30.000	30.000	100,00
<b>Totales</b>	0	30.000	30.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	30.000	30.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	30.000	30.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	30.000	30.000	100,00

26 - Universidad de la República

024 - Facultad de Ciencias

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Con el proyecto se adquirió equipamiento necesario para el desarrollo académico y científico
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	662 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Ablandador de agua para calderas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Agitador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrífuga	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortadora de plasma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Envasadora de mesa al vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de seguridad y alarma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de baño	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espectrofotómetro	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extrusora	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Fluorímetro	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hornos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lentes	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	85	85	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de calcular	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de palet	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos de laboratorios	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Purificador de agua	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Réplica de fósil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	49	49	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soplador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tester	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	18	18	100,00



TIC - Hardware (CF)	Drone	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	29	29	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	38	38	100,00
TIC - Software (CF)	Programas	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Handy	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Laboratorio móvil	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	218.473	1.742.373	1.742.373	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	621.493	2.915.903	2.915.903	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	766.420	942.196	942.196	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.045.592	12.465.800	12.465.800	100,00
<b>Totales</b>		2.651.978	18.066.272	18.066.272	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	13.333.150	13.333.150	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.551.139	2.551.139	100,00
TIC - Software (CF)	0	176.483	176.483	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	17.596	17.596	100,00
Vehículos	0	1.987.904	1.987.904	100,00
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>18.066.272</b>	<b>18.066.272</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.333.150	13.333.150	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.551.139	2.551.139	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	176.483	176.483	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	17.596	17.596	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.987.904	1.987.904	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	18.066.272	18.066.272	100,00
<b>Total</b>	0	18.066.272	18.066.272	100,00

### Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se hicieron obras y reparaciones por problemas edilicios. También se adquirió un contenedor por falta de espacio locativo
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	663 - Adecuación Obras en general .

### Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Contenedor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias	Unidad	0	5	5	100,00

### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.740.000	2.672.959	2.672.959	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	622.718	622.718	100,00
<b>Totales</b>		2.740.000	3.295.677	3.295.677	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	3.295.677	3.295.677	100,00
<b>Totales</b>	0	3.295.677	3.295.677	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.295.677	3.295.677	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	3.295.677	3.295.677	100,00
<b>Total</b>	0	3.295.677	3.295.677	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Ampliación del área de Oficina y Laboratorio	Incremento en el área de trabajo de laboratorio	Porcentaje	100,00	100,00
Re adecuación de área física laboratorio CIN	Adaptación de áreas para nuevas metodolog. de trab	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se cumplieron las reparaciones proyectadas. El contenedor ya está instalado para convertirse en un área de oficina y laboratorio de Oceanografía Geológica. Reparación de fachada edificio central, reparación mesadas, reparación de servicios higiénicos y vestuarios, reparación de sistema de evacuación de pluviales, adecuaciones en laboratorio del Centro de Investigaciones Nucleares

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Cubre necesidades de equipamiento para el desarrollo académico y científico
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	664 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fuente	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	45	45	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Membrana	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microcentrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor de equipo de transporte	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuesto de equipo de laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termómetro	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tester	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vitrina refrigerada	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	0	28	28	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Programas	Unidad	0	3	3	100,00

Vehículos	Vehículo	Unidad	0	1	1	100,00
-----------	----------	--------	---	---	---	--------

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	2.497.930	2.669.443	2.669.443	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.276.805	1.276.805	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	121.752	121.752	100,00
<b>Totales</b>		2.497.930	4.068.000	4.068.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.852.137	2.852.137	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	876.248	876.248	100,00
TIC - Software (CF)	0	42.485	42.485	100,00
Vehículos	0	297.130	297.130	100,00
<b>Totales</b>	0	4.068.000	4.068.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.852.137	2.852.137	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	876.248	876.248	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	42.485	42.485	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	297.130	297.130	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.068.000	4.068.000	100,00
<b>Total</b>	0	4.068.000	4.068.000	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación y acondicionamiento del edificio
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	665 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema contra incendios - Tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.277.689	2.277.689	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	623.767	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.974.103	5.974.103	100,00
<b>Totales</b>		623.767	8.251.792	8.251.792	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	8.251.792	8.251.792	100,00
<b>Totales</b>	0	8.251.792	8.251.792	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.251.792	8.251.792	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	8.251.792	8.251.792	100,00
<b>Total</b>	0	8.251.792	8.251.792	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mantenimiento edilicio	Conservación edilicia	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se logró realizar las obras proyectadas. El contenedor ya está instalado en el Centro de Investigaciones Nucleares para laboratorio. Se hicieron reparaciones: adecuación sala de informática, reparación fachada edificio central, implantación de cunetas base de hormigón, adecuación laboratorio CIN y reparación sistema sanitario del CIN.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar fuertemente el desarrollo de la enseñanza, la investigación y el relacionamiento con el medio en todo el territorio nacional con criterio regional, contribuyendo a dar respuestas eficaces a los problemas nacionales priorizados en las diferentes áreas del conocimiento. Se consolidarán los centros universitarios regionales, polos de desarrollo universitarios, programas regionales de enseñanza terciaria y el dictado de carreras universitarias en los centros regionales, entre otros
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1297 - Reposición del equipamiento atendiendo a las especificidades de cada Servicio de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Balanza de grúa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo cromatografía de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termociclador	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	100.016	100.016	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	157.657	157.657	100,00
<b>Totales</b>		0	257.673	257.673	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	239.375	239.375	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	18.298	18.298	100,00
<b>Totales</b>	0	257.673	257.673	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	239.375	239.375	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	18.298	18.298	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	257.673	257.673	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	257.673	257.673	100,00

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar un Plan de Obras Integral con una visión de territorio y cultura universitaria que contemple todos sus componentes: el Plan de Obras Regular (mantenimiento y refuncionalización de la planta física) y las nuevas obras (incluyendo la consolidación en el interior). Continuar ampliando y modernizando la planta física, mejorar la red de comunicación y disponer del equipamiento adecuado para formar a los estudiantes universitarios de las próximas décadas
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1298 - Adecuación de la planta física de la de la UDELAR

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema contra incendios - tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	447.623	447.623	100,00
<b>Totales</b>		0	447.623	447.623	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	447.623	447.623	100,00
<b>Totales</b>	0	447.623	447.623	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	447.623	447.623	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	447.623	447.623	100,00
<b>Total</b>	0	447.623	447.623	100,00

26 - Universidad de la República

025 - Facultad de Información y Comunicación

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	025 - Facultad de Información y Comunicación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición y actualización de equipamiento informático, audiovisual, fotográfico, telefonía, comunicaciones, libros, publicaciones y dvds, para el desarrollo académico y científico
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	666 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Artículos eléctricos y mobiliario	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. audiovisual y fotográfico	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Material bibliográfico	Unidad	0	188	188	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía y comunicaciones	Unidad	0	104	104	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	dvds	Unidad	0	247	247	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	unidad backup	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	32.000	4.150.986	4.150.982	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	117.129	117.129	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.543.847	600.967	600.967	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	262.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.837.847	4.869.082	4.869.078	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.138.207	3.138.203	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.730.875	1.730.875	100,00
<b>Totales</b>	0	4.869.082	4.869.078	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.138.207	3.138.203	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.730.875	1.730.875	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.869.082	4.869.078	100,00
<b>Total</b>	0	4.869.082	4.869.078	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se cumplió con lo proyectado en el año 2015 según el presupuesto asignado para acondicionar desde el punto de vista educativo, el nuevo edificio que próximamente ocupará la Facultad de Información y Comunicación.



**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	025 - Facultad de Información y Comunicación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento edilicio y reparaciones de salones, bibliotecas y demás edificaciones, de los locales de Leguizamón, Frugoni y Rodó
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	667 - Reparación Obras en general .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Zócalos	Metro	0	140	140	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	30.001	27.450	27.450	100,00
<b>Totales</b>		30.001	27.450	27.450	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	27.450	27.450	100,00
<b>Totales</b>	0	27.450	27.450	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	27.450	27.450	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	27.450	27.450	100,00
<b>Total</b>	0	27.450	27.450	100,00

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	025 - Facultad de Información y Comunicación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición y actualización de equipamiento informático, audiovisual, fotográfico, telefonía, comunicaciones, libros y mobiliario de oficina para el desarrollo académico, en el marco de los proyectos de CSE y CSIC
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	668 - Reposición Inversiones en equipos .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Eq. audiovisual	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía y comunicaciones	Unidad	0	60	60	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cinta LTO	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	scanner	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	5.000	1.216.595	1.216.586	100,00
<b>Totales</b>		5.000	1.216.595	1.216.586	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	559.659	559.650	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	656.936	656.936	100,00
<b>Totales</b>	0	1.216.595	1.216.586	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	559.659	559.650	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	656.936	656.936	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.216.595	1.216.586	100,00
Total	0	1.216.595	1.216.586	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de aulas equipadas con nueva tecnología	Cantidad de aulas equipadas/Cantidad de aulas	Porcentaje	100,00	50,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2016	Se logró el equipamiento tecnológico adecuado, según el presupuesto asignado, cumpliendo con los objetivos de los proyectos CSE y CSIC.

**INCISO 27**

**“INSTITUTO DEL NIÑO  
Y ADOLESCENTE  
DEL URUGUAY”**

27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

**Proyecto Presupuestal 888**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	344 - Educación inicial
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	888 - Fondo de Infraestructura Educativa-INAU
Descripción del Proyecto Presupuestal	Infraestructura adecuada para brindar protección integral a Niños y Niñas
Objetivo de Inciso	Protección Integral de niños, niñas y adolescentes
Proyecto SNIP	671 - Construcción Fondo de Infraestructura Educativa-INAU Nacional
Objetivo de UE	Contribuir con el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños/as de 0-5 años

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Creación Centros diurnos - CAIF	Unidad	16	8	8	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
<b>Totales</b>		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00
<b>Totales</b>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	6.229.102	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	6.359.171	14.285.926	14.285.926	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	2.962.609	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	31.949.235	31.949.235	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.588.847	15.588.847	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	84.449.118	22.724.987	22.724.987	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.451.005	15.451.005	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	15.550.882	77.275.013	77.275.013	100,00
<b>Total Montevideo</b>	84.449.118	22.724.987	22.724.987	100,00
<b>Total</b>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de obras finalizadas en relación a las obras previstas	N° obras finalizadas/N° obras previstas p/el año	Porcentaje	100,00	50,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se construyeron 8 Centros de atención para la primera infancia, de los cuales 3 se localizan en Durazno, 2 en Montevideo, 1 en Maldonado, 1 en Cerro Largo y 1 en Tacuarembó.
17/05/2016	El Inciso informa que durante el ejercicio 2015, si bien se construyeron 8 centros CAIF, comenzaron a funcionar 17.



**Proyecto Presupuestal 704**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	704 - Equipamiento y mobiliario de centros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario para centros
Objetivo de Inciso	Protección Integral de niños, niñas y adolescentes
Proyecto SNIP	672 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de centros .
Objetivo de UE	Derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cantidad de Centros equipados	Unidad	85	59	56	94,92

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	18.350.000	12.880.000	12.232.970	94,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	32.096	0	0,00
<b>Totales</b>		18.350.000	12.912.096	12.232.970	94,74

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	18.350.000	12.912.096	12.232.970	94,74
<b>Totales</b>	18.350.000	12.912.096	12.232.970	94,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	182.791	330.731	330.731	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	681.076	152.392	152.392	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	115.133	324.790	324.790	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	514.878	515.225	515.225	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	183.049	566.189	566.189	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	284.789	609.740	609.740	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	110.895	318.316	318.316	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	418.940	451.487	451.487	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	419.292	308.513	308.513	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	12.112.421	5.515.601	4.836.475	87,69
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	480.123	511.131	511.131	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	364.066	584.115	584.115	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	347.773	580.548	580.548	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	571.219	391.280	391.280	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	91.543	202.315	202.315	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	810.930	528.264	528.264	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	265.624	265.357	265.357	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	34.583	484.154	484.154	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	360.875	271.948	271.948	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.237.579	7.396.495	7.396.495	100,00
Total Montevideo	12.112.421	5.515.601	4.836.475	87,69
Total	18.350.000	12.912.096	12.232.970	94,74

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposiciones a otros Proyectos del Inciso

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Protección Integral de niños, niñas y adolescentes
Proyecto SNIP	673 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina Nacional
Objetivo de UE	Derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	49	43	40	93,02

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	6.140.000	5.750.283	93,65
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		7.000.000	6.140.000	5.750.283	93,65

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	7.000.000	6.140.000	5.750.283	93,65
<b>Totales</b>	7.000.000	6.140.000	5.750.283	93,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	28.213	171.101	171.101	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	136.839	245.331	245.331	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.113	304.103	304.103	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	229.952	178.480	178.480	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	36.000	9.570	9.570	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	84.736	25.124	25.124	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	70.198	27.307	27.307	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	57.747	26.470	26.740	101,02
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	69.992	306.069	306.069	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	5.075.660	3.793.267	3.403.280	89,72
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	71.773	116.879	116.879	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	108.868	124.750	124.750	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	43.210	34.463	34.463	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	65.606	126.113	126.113	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	395.322	224.535	224.535	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	24.952	142.120	142.120	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	111.062	144.351	144.351	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	6.932	65.409	65.409	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	182.825	74.558	74.558	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.924.340	2.346.733	2.347.003	100,01
Total Montevideo	5.075.660	3.793.267	3.403.280	89,72
Total	7.000.000	6.140.000	5.750.283	93,65

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso



**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas
Objetivo de Inciso	Fortalecer las capacidades institucionales a fin de mejorar el cumplimiento de los cometidos legales
Proyecto SNIP	674 - Equipamiento Informática Montevideo.
Objetivo de UE	Mejorar la gestión del Instituto, monitoreando y evaluando todas sus estrategias

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras Lenovo y Simpex	Unidad	0	368	362	98,37
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	250	250	100,00
TIC - Hardware (CF)	Relojes Biométricos Henry Card V-1900	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toner Negro 8431 DN	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Software (CF)	Cantidad de licencias	Unidad	1.250	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.650.000	11.000.000	10.859.370	98,72
<b>Totales</b>		6.650.000	11.000.000	10.859.370	98,72

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	11.000.000	10.859.370	98,72
TIC - Software (CF)	6.650.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	6.650.000	11.000.000	10.859.370	98,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	181.543	181.543	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	241.188	241.188	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	185.555	185.555	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	195.452	195.452	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	127.366	127.366	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	73.150	73.150	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	185.073	185.073	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	106.628	106.628	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	129.685	129.685	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	7.565.301	7.424.671	98,14
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.650.000	0	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	198.023	198.023	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	235.865	235.865	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	174.422	174.422	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	305.538	305.538	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	281.640	281.640	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	199.284	199.284	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	370.320	370.320	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	243.967	243.967	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	3.434.699	3.434.699	100,00
<b>Total Montevideo</b>	6.650.000	7.565.301	7.424.671	98,14
<b>Total</b>	6.650.000	11.000.000	10.859.370	98,72

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 4:350.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otros proyectos del Inciso

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, mantenimiento y reparaciones mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Protección Integral de niños, niñas y adolescentes
Proyecto SNIP	675 - Construcción Inmuebles Nacional
Objetivo de UE	Derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de centros afectados	Unidad	21	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Conclusión de obras y lavabos en planta alta en Casa Cuna Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación en Hogar Femenino Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación en Hogar infantil Paysandú	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación en Hogar Infantil Rocha	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación Hogar Femenino Artigas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación Hogar infantil Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de los trabajos de readecuación Hogar Young-Río Negro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de trabajos de readecuación Hogar de varones Rocha	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Continuación de trabajos de readecuación Hogar Fray Bentos-Río Negro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Prosecución de trabajos de readecuación para muebles, baños y cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Suministro y colocación de pavimento vinílico Oficinas Piedras 482	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Tareas menores en Hogar Infantil Salto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Trabajos complementarios en muro divisorio en Castro y Penna-Montevideo	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	77.000.000	80.976.456	80.282.981	99,14
<b>Totales</b>		77.000.000	80.976.456	80.282.981	99,14

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	77.000.000	80.976.456	80.282.981	99,14
<b>Totales</b>	77.000.000	80.976.456	80.282.981	99,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	5.000.000	3.250.000	3.250.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	27.000.000	33.585.456	32.891.981	97,94
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	10.000.000	4.700.000	4.700.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	11.000.000	19.276.000	19.276.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	5.800.000	3.885.000	3.885.000	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	9.400.000	12.000.000	12.000.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	270.000	270.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	6.000.000	4.010.000	4.010.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	50.000.000	47.391.000	47.391.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	27.000.000	33.585.456	32.891.981	97,94
<b>Total</b>	77.000.000	80.976.456	80.282.981	99,14

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado
27/05/2016	En Montevideo se incluye transferencia al MTOP para Reparación y Mantenimiento por \$ 14.300.000.



**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Protección Integral de niños, niñas y adolescentes
Proyecto SNIP	676 - Adecuación Vehículos .
Objetivo de UE	Derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Instalación de aire acondicionado en vehículos	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Renovación de flota	Unidad	8	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	323.544	300.581	92,90
<b>Totales</b>		4.000.000	323.544	300.581	92,90

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	4.000.000	323.544	300.581	92,90
<b>Totales</b>	4.000.000	323.544	300.581	92,90

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Vehículos	No	0	161.772	152.900	94,52
MONTEVIDEO	Vehículos	No	4.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Vehículos	No	0	161.772	147.681	91,29

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	323.544	300.581	92,90
<b>Total Montevideo</b>	4.000.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	4.000.000	323.544	300.581	92,90

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros proyectos del Inciso.

**Proyecto Presupuestal 701**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario para centros con medidas especiales
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Proyecto SNIP	1302 - Equipamiento y Mobiliario centros con medidas especiales .
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Centro del Regimiento N°9 equipado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centros del CEPRII con equipamiento y mobiliario	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	4.200.000	4.118.511	98,06
<b>Totales</b>		0	4.200.000	4.118.511	98,06

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.200.000	4.118.511	98,06
<b>Totales</b>	0	4.200.000	4.118.511	98,06

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.200.000	4.118.511	98,06

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	4.200.000	4.118.511	98,06
<b>Total</b>	0	4.200.000	4.118.511	98,06

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles"

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	702 - Inmuebles para centros con medidas especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inmuebles para centros con medidas especiales. Mantenimiento, reparación de inmuebles y equipamiento para centros con medidas especiales
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Proyecto SNIP	677 - Construcción Inmuebles para centros con medidas especiales Bulevar Artigas 3224
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Cantidad de centros afectados	Unidad	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Centros de reclusión con reparaciones y mantenimiento	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de Centros con Medidas Especiales sito en Bvar. Artigas y Gral.	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	165.606.545	165.606.545	46.747.152	28,23
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	30.000.000	30.000.000	100,00
<b>Totales</b>		165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24
<b>Totales</b>	165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24
<b>Total</b>	165.606.545	195.606.545	76.747.152	39,24

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 30:000.000 por trasposición de gastos de funcionamiento a inversión al amparo del literal d) del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006
26/05/2016	Las obras de reparación y mantenimiento se realizan a través de Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Proyecto SNIP	1303 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Convertidores	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Materiales para instalación de internet: ductos, cables, fichas, cables de fibra	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	SFP (conectores)	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch fibra óptica Alcatel 6450 24P	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	100.000	88.277	88,28
<b>Totales</b>		0	100.000	88.277	88,28

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	100.000	88.277	88,28
<b>Totales</b>	0	100.000	88.277	88,28

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	100.000	88.277	88,28

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	100.000	88.277	88,28
<b>Total</b>	0	100.000	88.277	88,28

**Observaciones**

Fecha	Comentario
29/04/2016	Proyecto habilitado durante el Ejercicio 2015 por trasposición del Proyecto N° 973 del Programa 400 "Políticas Transversales de desarrollo social"
27/05/2016	Luego de realizada la instalación de fibra óptica por parte de ANTEL, con cargo a este proyecto se acondicionó internamente 10 Centros de la Colonia Berro, a los efectos de habilitar acceso a Internet.



## **INCISO 29**

### **“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”**

29 - Administración de Servicios de Salud del Estado

006 - Hospital Pasteur

**Proyecto Presupuestal 803**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	006 - Hospital Pasteur
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	803 - Hospital Pasteur-inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Remodelación a nuevo del Hospital Pasteur
Objetivo de Inciso	Definir una estrategia de promoción de salud.
Proyecto SNIP	678 - Ampliación Hospital Pasteur Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Hospital Nuevo finalizado	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Primera etapa (50% de la obra)	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00
<b>Totales</b>		26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00
<b>Totales</b>	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00
<b>Total</b>	26.013.931	26.013.931	26.013.931	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Centro de referencia	Nueva Emergencia, BQ y centro de materiales	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Primera etapa del proyecto ejecutado totalmente para el ejercicio 2015. Nueva emergencia, block quirúrgico y centro de materiales, dejando de utilizar la planta física degradada para realizar otra etapa de la obra.

29 - Administración de Servicios de Salud del Estado

066 - Servicio Nacional de Sangre

**Proyecto Presupuestal 729**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	729 - Equipamiento médico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y actualización equipamiento médico
Objetivo de Inciso	Centralidad normativa sustentada en diseño de procesos únicos
Proyecto SNIP	679 - Adquisición Equipamiento médico Montevideo - Maldonado

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cantidad de equipos a adquirir	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Congeladoras-heladeras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de conexión estéril	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Prensa para plasma	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Registrador electrónico de temperatura	Unidad	0	41	41	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00
<b>Totales</b>		1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00
<b>Totales</b>	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00
<b>Total</b>	1.000.000	1.677.244	1.677.244	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Ampliar captación de plasma	Alcanzar autosuficiencia en hemoderivados	Tonelada	12,00	12,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición de \$ 1.502.186 (pesos uruguayos un millón quinientos dos mil ciento ochenta y seis) desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa al amparo de lo dispuesto en el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008. Asimismo, al amparo de la misma norma, se disminuyó el crédito presupuestal por trasposiciones hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 38.223 (pesos uruguayos treinta y ocho mil doscientos veintitrés) y \$ 786.719 (pesos uruguayos setecientos ochenta y seis mil setecientos diecinueve) respectivamente.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición de equipos y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Centralidad normativa sustentada en diseño de procesos únicos
Proyecto SNIP	680 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo - Maldonado

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos y mobiliario	Unidad	100	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras de frío	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	229.843	229.842	100,00
<b>Totales</b>		400.000	229.843	229.842	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	400.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	229.843	229.842	100,00
<b>Totales</b>	<b>400.000</b>	<b>229.843</b>	<b>229.842</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	229.843	229.842	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	400.000	229.843	229.842	100,00
<b>Total</b>	400.000	229.843	229.842	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Ampliar captación de plasma	Alcanzar autosuficiencia en hemoderivados	Tonelada	12,00	12,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	La Asignación definitiva se incrementó por trasposiciones recibidas desde el Proyecto 729 "Equipamiento médico", del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por un total de \$ 38.223 (pesos uruguayos treinta y ocho mil doscientos veintitrés), al amparo de lo dispuesto por el inciso C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008. Asimismo, al amparo de la misma norma, se realizó trasposición por \$ 208.380 (pesos uruguayos doscientos ocho mil trescientos ochenta) al Proyecto 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Centralidad normativa sustentada en diseño de procesos únicos
Proyecto SNIP	681 - Adquisición Informática Montevideo - Maldonado

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	76	76	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores cód. de barras	Unidad	0	72	72	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pc y notebooks	Unidad	0	41	41	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00
<b>Totales</b>		100.000	1.902.357	1.902.357	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00
<b>Totales</b>	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00
<b>Total</b>	100.000	1.902.357	1.902.357	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposiciones recibidas del Proyecto 729 " Equipamiento médico" por \$ 786.719, del Proyecto 971 " Equipamiento y mobiliario de oficina" por \$ 208.380 y del Proyecto 973 " Inmuebles" por \$ 807.258, pertenecientes al mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa al amparo de lo dispuesto en el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.
28/05/2016	El hardware adquirido para el servicio nacional de sangre permite, mediante la implementación del software de gestión de bancos de sangre y servicios de medicina transfusional destinado a todos los servicios de ASSE, que todos los bancos estén interconectados por un sistema informático a través de la web de ASSE y contar en tiempo real con información de stock de hemocomponentes para una distribución racional y eficiente.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Reparación y remodelación en áreas del Servicio Nacional de Sangre Local Central y Hemocentro Maldonado
Objetivo de Inciso	Centralidad normativa sustentada en diseño de procesos únicos
Proyecto SNIP	682 - Reparación Planta física e Instalaciones. Montevideo - Maldonado

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Ejecución reparaciones y remodelaciones	Metro cuadrado	0	200	200	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	690.556	689.609	99,86
<b>Totales</b>		3.000.000	690.556	689.609	99,86

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	3.000.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	690.556	689.609	99,86
<b>Totales</b>	3.000.000	690.556	689.609	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	690.556	689.609	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	690.556	689.609	99,86
Total	3.000.000	690.556	689.609	99,86

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2016	Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposiciones a los Proyectos 729 "Equipamiento médico" y 972 "Informática" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 1:502.186 (pesos uruguayos un millón quinientos dos mil ciento ochenta y seis) y \$ 807.258 (pesos uruguayos ochocientos siete mil doscientos cincuenta y ocho) respectivamente al amparo de lo dispuesto en el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.

29 - Administración de Servicios de Salud del Estado

068 - Administración de Servicios de Salud del Estado

**Proyecto Presupuestal 729**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	729 - Equipamiento médico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición para reposición a efectos de mantener en buen estado de conservación y actualización tecnológica el equipamiento médico de todas las Unidades Ejecutoras de ASSE. En oportunidad de rendir cuentas se detallarán los equipos comprados por Unidad Ejecutora y Departamento.
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	683 - Adquisición Equipamiento médico Centros Asistenciales de todo el país

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de centro de atención	Unidad	70	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arco en c	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradores eléctricos	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autoclave	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bisturí por ultrasonido	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras humidificadoras	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camas articuladas	Unidad	0	118	118	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas de reanimación	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas de traslado	Unidad	0	36	36	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas ginecológicas	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cardiodesfibriladores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carros de nacer	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carros de reanimación	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífugas	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cialítica	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Colposcopio	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecocardiógrafo doppler	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrocardiógrafos	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo radiológico	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de electroshock	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de fototerapia	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos medición bilirrubina	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos odontológicos	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Esterilizador en seco	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa bacteriológica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Facoemulsificador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hemoglobulinómetro	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Holter	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Incubadoras	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit oftalmológico	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	kit osteosíntesis neumática	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas de anestesia	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesa de cirugía	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesa de mayo	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Minicompresor burbujas anti éscaras	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monitores	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros equipos	Unidad	0	87	87	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Procesadora automática de tejidos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Refractómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Resectoscopio bipolar	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Respiradores	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Resucitador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Saturómetro	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de litotricia	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema flujo nasal pediátrico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termocuna	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torres endoscopía	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torres video cirugía laparoscópica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventiladores	Unidad	0	14	14	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	121.554.725	121.393.672	99,87
<b>Totales</b>		50.000.000	121.554.725	121.393.672	99,87

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	50.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	121.554.725	121.393.672	99,87
<b>Totales</b>	50.000.000	121.554.725	121.393.672	99,87



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.913.964	2.913.964	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.760.405	5.760.405	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.534.013	5.534.013	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.181.090	3.181.090	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.297.731	3.297.731	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.004.087	1.004.087	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	187.680	187.680	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.664.130	4.664.130	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.618.975	1.618.975	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	50.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	58.984.873	58.823.820	99,73
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.563.233	3.563.233	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.194.230	4.194.230	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.312.795	3.312.795	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.362.330	1.362.330	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.388.633	8.388.633	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	880.502	880.502	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.139.883	3.139.883	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.828.752	8.828.752	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	737.419	737.419	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	62.569.852	62.569.852	100,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000.000	58.984.873	58.823.820	99,73
<b>Total</b>	50.000.000	121.554.725	121.393.672	99,87

#### Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	<p>Se incrementó la Asignación definitiva por trasposiciones recibidas del Proyecto 973 "Inmuebles" por \$ 60:000.000 (pesos uruguayos sesenta millones) y del Proyecto 804 "Construcción de nuevo Hospital en Colonia" por \$ 23:000.000 (pesos uruguayos veintitres millones), pertenecientes al mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa al amparo del inciso c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.</p> <p>Asimismo, al amparo de la misma norma se disminuyó la Asignación presupuestal por trasposición de \$ 11:445.275 (pesos uruguayos once millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y cinco) al Proyecto "Equipamiento médico" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa.</p>

**Proyecto Presupuestal 804**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	804 - Construcción de nuevo Hospital en Colonia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Colonia
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	720 - Construcción Nuevo Hospital Colonia

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Hospital	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>Totales</b>		0	50.000.000	50.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>Totales</b>	0	50.000.000	50.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	50.000.000	50.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	50.000.000	50.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2016	En el ejercicio 2012 se habilitó el proyecto al amparo de lo establecido en el artículo 74 de la Ley N° 18.719 de 27 diciembre de 2010. El crédito incluye incremento de \$ 125:000.000, por refuerzo autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Asimismo se realizaron las siguientes trasposiciones dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora: \$ 23:000.000 hacia el Proyecto 729, \$ 8:000.000 al Proyecto 971, \$ 1:000.000 al Proyecto 972, y \$ 43:000.000 al Proyecto 973.
08/06/2016	El nuevo hospital permitió mejorar y ampliar la atención, acorde a las necesidades de la región oeste.

**Proyecto Presupuestal 901**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	901 - Reforma del sector salud del Uruguay
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para los centros asistenciales de todo el país. En oportunidad de rendición de cuentas se detallarán todos los equipos adquiridos por Unidad Ejecutora y Departamento.
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	684 - Adquisición Equipamiento Unidades Ejecutoras en todo el país.

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Unidades Ejecutoras equipadas	Unidad	70	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	0	70	70	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento médico	Unidad	0	70	70	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.781.900	2.014.551	72,42
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	244.458.400	11.452.684	10.395.612	90,77
<b>Totales</b>		244.458.400	14.234.584	12.410.163	87,18

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	244.458.400	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	14.234.584	12.410.163	87,18
<b>Totales</b>	244.458.400	14.234.584	12.410.163	87,18

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	244.458.400	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	14.234.584	12.410.163	87,18

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	244.458.400	14.234.584	12.410.163	87,18
<b>Total</b>	244.458.400	14.234.584	12.410.163	87,18

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por \$ 233.005.716 (pesos uruguayos veintitres millones cinco mil setecientos dieciseis) con cambio de fuente de financiamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se incrementó el crédito presupuestal por trasposiciones recibidas del Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por un total de \$ 2.781.900 (pesos uruguayos dos millones setecientos ochenta y un mil novecientos) al amparo de lo dispuesto por el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.
08/06/2016	Equipamiento informático y equipamiento médico se destinaron a todas las dependencias del país

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	685 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina URUGUAY

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	159	159	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores-muebles-lockers	Unidad	0	360	360	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	0	39	39	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas	Unidad	0	64	64	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camillas	Unidad	0	54	54	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros de curaciones	Unidad	0	34	34	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros de reanimación	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros térmicos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocinas industriales	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	223	223	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensadores	Unidad	0	46	46	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento mobiliario	Unidad	700	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escabeles	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	292	292	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	294	294	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	0	57	57	100,00



Equipamiento y Mobiliario	Generador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	58	58	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámpara	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavadora	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	162	162	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos	Unidad	0	275	275	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj biométrico	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rodillo planchado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secadora	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla de ruedas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	1.974	1.974	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones para acompañantes	Unidad	0	151	151	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tv	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	74	74	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	30.881.896	30.874.488	99,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		10.000.000	30.881.896	30.874.488	99,98

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.000.000	30.881.896	30.874.488	99,98
<b>Totales</b>	10.000.000	30.881.896	30.874.488	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	840.658	840.658	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.318.211	1.318.211	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	624.831	624.831	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.288.993	2.288.993	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	251.183	251.183	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	106.462	106.462	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	483.399	483.399	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	448.186	448.186	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	343.356	343.356	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	10.000.000	18.225.620	18.218.212	99,96
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.316.000	2.316.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	841.372	841.372	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.314.382	1.314.382	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	636.885	636.885	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	568.168	568.168	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	274.190	274.190	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	12.656.276	12.656.276	100,00
<b>Total Montevideo</b>	10.000.000	18.225.620	18.218.212	99,96
<b>Total</b>	10.000.000	30.881.896	30.874.488	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2016	<p>Se incrementó el crédito presupuestal por trasposiciones recibidas de los Proyectos 973 "Inmuebles" por \$ 12:000.000 (pesos uruguayos doce millones), 972 "Informática" por \$ 61.361 (pesos uruguayos sesenta y un mil trescientos sesenta y uno), 804 "Construcción de nuevo Hospital en Colonia" por \$ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones) y 729 "Equipamiento médico" por \$ 850.000 (pesos uruguayos ochocientos cincuenta mil) del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.</p> <p>Asimismo, al amparo de la misma norma, se realizó trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por \$ 24.465 (pesos uruguayos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco)</p>

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Continuar avanzando en un sistema de gestión de calidad.
Proyecto SNIP	686 - Adquisición Informática Uruguay

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	0	251	251	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora 3d	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora para plotter	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	54	54	100,00
TIC - Hardware (CF)	Nettops y pc	Unidad	0	56	56	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros equipos	Unidad	0	111	111	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ups	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software para historia clínica electrónica	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	9.398.639	9.383.190	99,84
<b>Totales</b>		5.000.000	9.398.639	9.383.190	99,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	7.726.888	7.711.439	99,80
TIC - Software (CF)	0	1.671.751	1.671.751	100,00
<b>Totales</b>	0	9.398.639	9.383.190	99,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	334.367	334.367	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	390.252	390.252	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	334.367	334.367	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	334.367	334.367	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	86.627	86.627	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	54.460	54.460	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.153.791	1.153.791	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	334.367	334.367	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.610.174	4.594.725	99,66
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.671.751	1.671.751	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.000	34.000	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.116	15.116	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	45.000	45.000	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	3.116.714	3.116.714	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	6.281.925	6.266.476	99,75
<b>Total</b>	0	9.398.639	9.383.190	99,84

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposiciones desde los proyectos 973 "Inmuebles" por \$ 4:300.000 (pesos uruguayos cuatro millones trescientos mil), 804 "Construcción de nuevo Hospital en Colonia" por \$ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón), y de 729 "Equipamiento médico" por \$ 360.000 (pesos uruguayos trescientos sesenta mil) del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el literal C) del artículo 451 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008. Asimismo, al amparo de la misma norma, se realizaron trasposiciones hacia los proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario" por \$ 61.361 (pesos uruguayos sesenta y un mil trescientos sesenta y uno) y 973 "Inmuebles" por \$ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa.
08/06/2016	Software para historia clínica electrónica: se trata de la contrapartida en moneda nacional correspondiente al IVA de dichas licencias, que tuvieron otra fuente de financiación no presupuestal. (Financiación 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables").



**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Remodelación, reparaciones y mantenimiento de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	687 - Reparación PLanta física e instalaciones URUGUAY

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Unidades Ejecutoras mantenidas	Unidad	70	70	70	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	314.597.583	508.723.798	508.723.798	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		314.597.583	508.723.798	508.723.798	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	314.597.583	508.723.798	508.723.798	100,00
<b>Totales</b>	314.597.583	508.723.798	508.723.798	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	2.568.983	2.568.983	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	33.378.137	33.378.137	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	8.299.627	8.299.627	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	89.663.684	89.663.684	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	948.680	948.680	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	2.469.873	2.469.873	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	1.350.804	1.350.804	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	719.283	719.283	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	8.529.747	8.529.747	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	314.597.583	301.534.370	301.534.370	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	11.259.994	11.259.994	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	5.082.067	5.082.067	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	706.721	706.721	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	5.740.206	5.740.206	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	8.407.765	8.407.765	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	3.919.433	3.919.433	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	757.649	757.649	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	16.399.187	16.399.187	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	6.987.588	6.987.588	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	207.189.428	207.189.428	100,00
<b>Total Montevideo</b>	314.597.583	301.534.370	301.534.370	100,00
<b>Total</b>	314.597.583	508.723.798	508.723.798	100,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2016	<p>Se incrementó el crédito presupuestal por trasposiciones del Proyecto 901 " Reforma del sector salud del Uruguay" con cambio de fuente de financiamiento, por un total de \$ 233:005.716 (pesos uruguayos doscientos treinta y tres millones cinco mil setecientos dieciseis) al amparo de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p> <p>Se recibieron trasposiciones de proyectos de inversión del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por un total de \$ 56:202.399 (pesos uruguayos cincuenta y seis millones doscientos dos mil trescientos noventa y nueve) al amparo de lo establecido en el literal C9 del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.</p> <p>Asimismo, al amparo de lo dispuesto en la misma norma, se realizaron trasposiciones hacia otros proyectos de inversión del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, por un total de \$ 95:081.900 (pesos uruguayos noventa y cinco millones ochenta y un mil novecientos).</p>
08/06/2016	Las obras se realizaron para la mejora y ampliación de infraestructura para adecuar el modelo de atención de todas las unidades ejecutoras del país.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios
Proyecto SNIP	688 - Adquisición Ambulancias y otros vehículos URUGUAY

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Ambulancias	Unidad	0	41	41	100,00
Vehículos	Utilitarios	Unidad	0	12	12	100,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	15	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	29.262.341	29.262.341	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	303.000	0	0,00
<b>Totales</b>		15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98
<b>Totales</b>	15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98
<b>Total</b>	15.000.000	29.565.341	29.262.341	98,98

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por \$ 16:000.000 (pesos uruguayos) dieciseis millones) al amparo de lo dispuesto en el literal C) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008. Al amparo de la misma norma se realizó trasposición por \$ 1:737.659 (pesos uruguayos un millón setecientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve) desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa. Se recibió refuerzo de rubro presupuestal por \$ 303.000 al amparo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
08/06/2016	Las ambulancias y utilitarios se destinaron a todas las dependencias

**INCISO 31**

**“UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DEL  
URUGUAY”**

**31 - Universidad Tecnológica del Uruguay**

**001 - Consejo Directivo Central**

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - "Equipamiento"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario para acondicionar aulas, así como adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Desarrollo de la infraestructura de la Universidad
Proyecto SNIP	689 - Adquisición Equipamiento Sedes UTEC

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y Estantes	Unidad	0	91	91	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	39	39	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para Comunicación	Unidad	0	47	47	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y Cajoneras	Unidad	0	162	162	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	39	39	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Material Didáctico	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para oficinas y laboratorios	Unidad	2.460	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	311	311	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipam.laboratorios y equipos p/carrera	Unidad	262	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas de medición	Unidad	0	101	101	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumento de análisis de sustancias	Unidad	0	65	65	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas de Laboratorio	Unidad	0	329	329	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de Laboratorio	Unidad	0	4.056	4.056	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	58.757.742	54.526.193	54.415.131	99,80
<b>Totales</b>		58.757.742	54.526.193	54.415.131	99,80



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	24.678.251	4.020.684	4.020.635	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	34.079.491	50.505.509	50.394.496	99,78
<b>Totales</b>	<b>58.757.742</b>	<b>54.526.193</b>	<b>54.415.131</b>	<b>99,80</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	9.130.953	2.396.094	2.396.094	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	18.743.720	22.563.526	22.452.513	99,51
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	388.855	388.855	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	7.897.040	239.330	239.330	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	7.650.258	415.512	415.463	99,99
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	15.335.771	11.582.756	11.582.756	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	580.893	580.893	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.359.227	16.359.227	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	50.860.702	54.286.863	54.175.801	99,80
<b>Total Montevideo</b>	7.897.040	239.330	239.330	100,00
<b>Total</b>	<b>58.757.742</b>	<b>54.526.193</b>	<b>54.415.131</b>	<b>99,80</b>

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se traspuso crédito por \$ 4:231.549 al proyecto 973 "Inmuebles" a efectos de transferir al Fideicomiso UTEC - CND para la construcción de las principales sedes de la Universidad en el interior del país.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo de la infraestructura de la Universidad
Proyecto SNIP	690 - Adquisición Equipos informaticos y software UTEC

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	159	159	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	260	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Hardware y Accesorios	Unidad	0	115	115	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de programas	Unidad	0	69	69	100,00
TIC - Software (CF)	Programas y software de gestión	Unidad	120	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software de Gestión	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de Gestión Académica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Routers	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Servidores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch	Unidad	0	12	12	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.123.267	10.326.741	10.326.740	100,00
<b>Totales</b>		20.123.267	10.326.741	10.326.740	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	6.036.980	5.208.096	5.208.096	100,00
TIC - Software (CF)	14.086.287	4.027.015	4.027.015	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.091.630	1.091.629	100,00
<b>Totales</b>	<b>20.123.267</b>	<b>10.326.741</b>	<b>10.326.740</b>	<b>100,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.298.781	3.298.781	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	612.453	612.453	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.036.980	1.211.076	1.211.076	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	14.086.287	4.027.015	4.027.015	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	466.553	466.553	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	684.639	684.639	100,00
PAYSANDU	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	12.624	12.623	99,99
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.600	13.600	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	4.622.097	4.622.096	100,00
<b>Total Montevideo</b>	20.123.267	5.704.644	5.704.644	100,00
<b>Total</b>	20.123.267	10.326.741	10.326.740	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	La ejecución del proyecto, se vio modificada dado que en el correr de 2015 se confirmó la recepción de una donación de China de gran cantidad de equipamiento informático, por lo que se detuvieron varias licitaciones previstas. En lo que respecta al software, se replanteó en la etapa de desarrollo del mismo varios módulos y se modificaron elementos que determinaron que el desarrollo del mismo se demorara. Se traspuso crédito al proyecto 973 "Inmuebles" a efectos de transferencia al al Fideicomiso que mantiene la UTEC con la CND para la realización de las obras.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - "Inmuebles"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollo de la infraestructura de la Universidad
Proyecto SNIP	691 - Construcción Inmuebles y Mejoras .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificaciones y mejoras en inmuebles	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Laboratorios	Unidad	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Oficinas administrativas	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	53.118.991	231.798.381	231.798.381	100,00
<b>Totales</b>		53.118.991	231.798.381	231.798.381	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	53.118.991	231.798.381	231.798.381	100,00
<b>Totales</b>	53.118.991	231.798.381	231.798.381	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	53.118.991	9.001.956	9.001.956	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	83.294.603	83.294.603	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	371.838	371.838	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	139.129.984	139.129.984	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	53.118.991	231.426.543	231.426.543	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	371.838	371.838	100,00
<b>Total</b>	53.118.991	231.798.381	231.798.381	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión y de gastos de funcionamiento del Inciso, a efectos de transferir al fideicomiso que tiene la UTEC con la CND con el propósito de la realización de obras tendientes a desarrollar la infraestructura de la Universidad en el interior del país. Con estos fondos UTEC financiará la construcción de los Institutos Tecnológicos Regionales en Rivera y Durazno. Además durante 2015 financió la mejora de la infraestructura en Colonia La Paz, Nueva Helvecia, Paysandú, y en las oficinas de Montevideo.

**INCISO 32**

**“INSTITUTO URUGUAYO  
DE METEOROLOGÍA”**

32 - Instituto Uruguayo de Meteorología

001- Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET

**Proyecto Presupuestal 719**

Inciso	32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
UE	001- Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Compra de material meteorológico
Objetivo de Inciso	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS, VIGILANCIA Y PREDICCIÓN
Proyecto SNIP	692 - Adquisición Equipos e instrumental meteorológico Montevideo
Objetivo de UE	Mejoramiento de las capacidades de análisis, vigilancia y predicción

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Abrigos Meteorológicos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Anemómetros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bandas	Unidad	0	1.500	1.500	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Barógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos calibración de instrumental	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumental convencional	Unidad	0	1.556	1.555	99,94
Equipamiento y Mobiliario	Interfaz serial	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento de Cámaras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pluviómetros	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Radio Modem	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soportes para Psicrómetro	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termohigrógrafos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termómetros de máxima	Unidad	0	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	200.000	163.898	81,95
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	461.863	461.863	437.423	94,71
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	64.594	1.254.102	1.254.102	100,00
<b>Totales</b>		526.457	1.915.965	1.855.423	96,84

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	526.457	1.915.965	1.855.423	96,84
<b>Totales</b>	526.457	1.915.965	1.855.423	96,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	526.457	1.915.965	1.855.423	96,84

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	526.457	1.915.965	1.855.423	96,84
<b>Total</b>	526.457	1.915.965	1.855.423	96,84

**Observaciones**

Fecha	Comentario
21/04/2016	La Asignación Definitiva del Proyecto incluye incremento por \$ 1.463.062 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por refuerzo solicitado al amparo del Art.36 del TOI 2011 actualizado (Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas N° 1817, 1298 y 2417) y disminución por \$ 208.960 en la misma fuente de financiamiento por trasposición al Proyecto N° 974

**Proyecto Presupuestal 720**

Inciso	32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
UE	001- Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	720 - Adquisición de equipam. informático, y de comunicaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Compra de equipos informáticos, comunicaciones, software de gestión y expediente electrónico
Objetivo de Inciso	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS, VIGILANCIA Y PREDICCIÓN
Proyecto SNIP	693 - Adquisición de equipamiento informático y de comunicaciones en Montevideo
Objetivo de UE	Mejoramiento de las capacidades de análisis, vigilancia y predicción

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafeteras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadoras	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra Eléctrica	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cabel HDMI	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores y accesorios	Unidad	5	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	5	43	43	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pen drive	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0	9	9	100,00

TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Programas Microsoft Office	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de gestión ERP	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Central telefónica	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos de comunicación	Unidad	0	121	121	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Router inalámbrico	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Televisores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Vinchas	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	289.081	289.081	278.095	96,20
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.468.519	2.468.519	100,00
<b>Totales</b>		289.081	2.757.600	2.746.614	99,60

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	330.430	330.430	100,00
TIC - Hardware (CF)	289.081	1.423.462	1.412.476	99,23
TIC - Software (CF)	0	344.488	344.488	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	659.220	659.220	100,00
<b>Totales</b>	289.081	2.757.600	2.746.614	99,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	330.430	330.430	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	289.081	1.423.462	1.412.476	99,23
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	344.488	344.488	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	659.220	659.220	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	289.081	2.757.600	2.746.614	99,60
<b>Total</b>	289.081	2.757.600	2.746.614	99,60

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/04/2016	La Asignación Definitiva del Proyecto incluye incremento por \$ 2:592.974 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por refuerzo solicitado al amparo del Art.36 del TOI 2011 actualizado (Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas N° 1817, 1298 y 2417) y disminución por \$ 124.455 en la misma fuente de financiamiento por trasposición al Proyecto N° 974

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
UE	001- Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	974 - "Vehículos"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Proyecto SNIP	1308 - Adquisición de Vehículos Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Auto	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.293.200	1.293.200	100,00
<b>Totales</b>		0	1.293.200	1.293.200	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.293.200	1.293.200	100,00
<b>Totales</b>	0	1.293.200	1.293.200	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.293.200	1.293.200	100,00

**Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.293.200	1.293.200	100,00
<b>Total</b>	0	1.293.200	1.293.200	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
21/04/2016	Proyecto habilitado para renovación de flota vehicular al amparo del Artículo 40 del TOI 2011 actualizado, con un monto de \$ 303.279 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial". Además, el crédito de Proyecto incluye incremento por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso por \$ 989.921