



Ejercicio 2014

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI)

Parte III

S U M A R I O

PARTE III

➤ **Avance Físico**

- **Incisos 16 al 19**
- **Inciso 25**
- **Inciso 27**
- **Inciso 29**
- **Inciso 31**

**ORGANISMOS DEL
ARTÍCULO 220
DE LA
CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA**

INCISO 16

“PODER JUDICIAL”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	704 - Reorganización Justicia Penal en Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Reubicación de 12 Juzgados Penales en el local de Juan Carlos Gomez 1236-40
Objetivo principal del Proyecto	Centralización de Sedes Penales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011	0	1.010.304	1.010.304	100,00
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011 (Femenino)	0	554.151	554.151	100,00
Población de Montevideo mayor de 18 años -Censo 2011 (Masculino)	0	456.153	456.153	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Realizar trabajos complementarios	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.955.811	6.955.811	100,00
Totales		0	6.955.811	6.955.811	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	6.955.811	6.955.811	100,00
Totales		0	6.955.811	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	6.955.811	6.955.811	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	6.955.811	6.955.811	100,00
Total	0	6.955.811	6.955.811	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Los trabajos desarrollados durante el año 2014 consistieron en el suministro e instalación de elementos complementarios a la obra civil ya concluida, referidos básicamente al equipamiento y a la seguridad de la misma (cortinas, mesas a medida en tisanerías, mamparas complementarias, artefactos sanitarios anti vandálicos, cabina de vigilancia, etc.). Además por resolución de la SCJ, se proyectó y se inició la instalación de un sistema complementario de Aire Acondicionado para las oficinas generales del 1ero al 4to piso y para la Clínica Forense.
15/05/2015	La asignación definitiva incluye trasposiciones por un total de \$ 6.955.811, desde los Proyectos 709 "Centro de Justicia de Maldonado", 711 "Refacciones Edilicias" y 973 "Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 707

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	707 - Equipamiento y mobiliario para sedes penales interior
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento de sedes
Objetivo principal del Proyecto	Recursos necesarios para la implantación de sedes Penales en el Interior
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de sedes penales	Unidad	2.162,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.173.000	0	0	0,00
Totales		10.173.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.173.000	0	0	0,00
Totales	10.173.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.695.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.173.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	10.173.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Este proyecto se encuentra suspendido, a la espera de la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal y se traspasó la totalidad del crédito al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 708

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	708 - Centro de Justicia de Fray Bentos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Reubicación de las sedes no penales de la ciudad de Fray Bentos
Objetivo principal del Proyecto	Concentración de la Justicia no Penal
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Que las empresas de la zona no coticen obra
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras edificio para Centro de Justicia	Metro cuadrado	479,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.800.000	0	0	0,00
Totales		13.800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	13.800.000	0	0	0,00
Totales		13.800.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Construcciones	N	13.800.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	13.800.000	0	0	0,00
	Total Montevideo	0	0	0	0,00
	Total	13.800.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	En los primeros meses del 2014 fueron realizados una serie de Anteproyectos para dicha sede, los cuales fueron elevados a consideración de la SCJ. Hasta abr-2015 no se realizaron obras y se aguarda resolución de la SCJ.
15/05/2015	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 711 "Refacciones Edilicias", dentro del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 709

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	709 - Centro de Justicia de Maldonado
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Construcción del Centro de Justicia del Maldonado
Objetivo principal del Proyecto	Centralización de la Justicia en Maldonado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ajuste de los pliegos y nuevo llamado a licitación pública por obras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Centro de Justicia de Maldonado	Metro cuadrado	971,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011	0	164.298	164.298	100,00
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011 (Femenino)	0	83.435	83.435	100,00
Población Total del Dpto. Maldonado -Censo 2011 (Masculino)	0	80.863	80.863	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción Centro de Justicia de Maldonado	Metro cuadrado	971,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Proyecto Ejecutivo y elaboración de Pliegos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	32.200.000	1.096.256	1.096.252	100,00
Totales		32.200.000	1.096.256	1.096.252	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.096.256	1.096.252	100,00
Construcciones	32.200.000	0	0	0,00
Totales	32.200.000	1.096.256	1.096.252	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	1.096.256	1.096.252	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	32.200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	% Ejecución
Total Interior	32.200.000	1.096.256	100,00
Total Montevideo	0	0	0,00
Total	32.200.000	1.096.256	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	El monto ejecutado durante el año 2014 correspondió a pago de servicios por concepto de Honorarios a los arquitectos contratados y al Estudio Marq responsable del Proyecto Ejecutivo de las obras por el estudio técnico de las ofertas de la licitación pública de la obra.
15/05/2015	Se realizaron trasposiciones por un total de \$ 31.103.744, hacia los Proyectos 711 "Refacciones Edilicias", 972 "Informática" y 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 711

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	711 - Refacciones Edilicias
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tareas de mantenimiento en general y recuperación del edificio	Porcentaje	0,00	90,00	90,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y recuperación del edificio	Porcentaje	0,00	90,00	90,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.300.000	17.761.935	97,06
Totales		0	18.300.000	17.761.935	97,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	18.300.000	17.761.935	97,06
Totales	0	18.300.000	17.761.935	97,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	18.300.000	17.761.935	97,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	18.300.000	17.761.935	97,06
Total	0	18.300.000	17.761.935	97,06

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	Fueron realizadas tareas generales de mantenimiento y recuperación del edificio. Estas incluyeron: reparación de revoques e impermeabilización de patios, recuperación de fachadas y recambio de aberturas en las mismas, impermeabilizaciones varias en cubierta y reacondicionamiento de subsuelo para archivos entre otras.
15/05/2015	El proyecto fue habilitado por trasposición desde varios proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	971
Descripción del Proyecto	Aquisición de equipamiento y mobiliario para sedes
Objetivo principal del Proyecto	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de equipamiento y mobiliario para sedes de todo el país	Unidad	0,00	1.765,00	1.765,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.331.284	5.905.043	93,27
Totales		0	6.331.284	5.905.043	93,27

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	6.331.284	5.905.043	93,27
Totales	0	6.331.284	5.905.043	93,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
CANELONES	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
COLONIA	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
DURAZNO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
FLORES	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
FLORIDA	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
MALDONADO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.472.202	1.449.773	98,48
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
RIVERA	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
ROCHA	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
SALTO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
SORIANO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	269.949	247.515	91,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.859.082	4.455.270	91,69
Total Montevideo	0	1.472.202	1.449.773	98,48
Total	0	6.331.284	5.905.043	93,27

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	Se adquirió equipamiento complementario para el nuevo edificio de Servicios Periciales que se inaugurará en el mes de julio 2015, además de equipamiento para las demás sedes del país.
15/05/2015	El proyecto fue habilitado por trasposición desde varios proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados a través de un sistema informático que permita llegar al expediente electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Extensión del SGT e informatizar los juzgados de Paz de Ciudad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	Concreta el salto cualitativo de realizar la gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos y herramientas de desarrollo	Unidad	31,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquirir licencias	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Informática Hardware	Adquirir escaners, switches, notebooks y otros	Unidad	0,00	848,00	848,00	100,00
Informática Hardware	Instalación eléctrica, cableado de datos e insumos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.394.000	21.823.101	21.474.042	98,40
Totales		9.394.000	21.823.101	21.474.042	98,40

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	9.394.000	21.385.193	21.036.134	98,37
Informática Software	0	437.908	437.908	100,00
Totales	9.394.000	21.823.101	21.474.042	98,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
CANELONES	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
COLONIA	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
DURAZNO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
FLORES	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
FLORIDA	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
MALDONADO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.697.008	962.033	943.832	98,11
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	437.908	437.908	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
RIVERA	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
ROCHA	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
SALTO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
SAN JOSE	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
SORIANO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	260.944	1.134.620	1.116.239	98,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.696.992	20.423.160	20.092.302	98,38
Total Montevideo	4.697.008	1.399.941	1.381.740	98,70
Total	9.394.000	21.823.101	21.474.042	98,40

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	Continuó la informatización de los Juzgados de Paz de 1ª a 2ª Categoría del interior, debido a que la meta de informatización de Juzgados de Paz de Ciudad se cumplió antes de lo previsto, por lo que se siguió con las siguientes categorías de Juzgados de Paz del Interior y se instaló el equipamiento conectándose a la RENAJU (Red Nacional Judicial) 17 sedes de un total de 63. En el 2014 se definió y compró un Sistema de control de horario por marca biométrica y el equipamiento necesario iniciando las actividades de implantación que continúan en el 2015, meta no prevista en el quinquenio.
15/05/2015	La asignación definitiva incluye incremento de crédito por trasposiciones por un total de \$ 12.429.101.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Refacción de Sedes Jurisdiccionales
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones en Juzgado Penal de Mercedes, Centro de Justicia de Rivera, Centro de Justicia de Dolores, Centro de Justicia de Trinidad, Juzgados del Crimen Organizado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Que empresas en las zonas mencionadas no coticen
Objetivo de Inciso	Concretar el salto cualitativo de realizar la gestión de los juzgados
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de adecuación edilicia en sedes de todo el país	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	33.399.273	30.266.370	90,62
Totales		0	33.399.273	30.266.370	90,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	33.399.273	30.266.370	90,62
Totales	0	33.399.273	30.266.370	90,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	509.784	509.784	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	1.719.488	1.719.488	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	1.558.451	1.558.451	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	355.630	355.630	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	594.888	594.888	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	684.169	684.169	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	469.392	469.392	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	269.533	269.533	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	22.514.423	19.381.520	86,08
PAYSANDU	Construcciones	N	0	2.870.496	2.870.496	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	196.682	196.682	100,00
ROCHA	Construcciones	N	0	614.936	614.936	100,00
SALTO	Construcciones	N	0	423.612	423.612	100,00
SORIANO	Construcciones	N	0	339.081	339.081	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	155.123	155.123	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	123.585	123.585	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	10.884.850	10.884.850	100,00
Total Montevideo	0	22.514.423	19.381.520	86,08
Total	0	33.399.273	30.266.370	90,62

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	El crédito de este proyecto se destinó a trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento en sedes de todo el país, fundamentalmente del interior.
15/05/2015	La asignación definitiva incluye incremento de crédito por trasposiciones por un total de \$ 33.399.273.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	701 - Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Aquisiciones de equipamiento para sedes
Objetivo principal del Proyecto	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para sedes	Unidad	1.899,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	0	0	0,00
Totales		8.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	8.000.000	0	0	0,00
Totales	8.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.050.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.950.000	0	0	0,00
Total Montevideo	1.050.000	0	0	0,00
Total	8.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	El crédito de este proyecto se traspasó al proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", a raíz de la unificación en la numeración de proyectos de inversión comunes en el Presupuesto Nacional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 710

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	710 - Ampliación Archivo Central
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliación y reacondicionamiento del archivo sito en Tacuarembó y Paysandú
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y ampliar el archivo
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ampliación y reacondicionamiento del edificio del archivo	Metro cuadrado	1.334,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	17.000.000	0	0	0,00
Totales		17.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	17.000.000	0	0	0,00
Totales		17.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	17.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.000.000	0	0	0,00
Total	17.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	Este proyecto quedó en suspenso debido a que se priorizó la ejecución de otras obras.
15/05/2015	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito al Proyecto 711 "Refacciones edilicias".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 711

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	711 - Refacciones edilicias
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Refacción sedes Tecnología informática, aula de Ceju y San José 1132
Objetivo principal del Proyecto	Mantimiento de sedes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Sede División Tecnología	Porcentaje	0,00	48,00	48,00	100,00
Construcciones	Refacción Edif Mercedes y Río Branco	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	35.716.857	34.535.738	96,69
Totales		0	35.716.857	34.535.738	96,69

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	35.716.857	34.535.738	96,69
Totales	0	35.716.857	34.535.738	96,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	35.716.857	34.535.738	96,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	35.716.857	34.535.738	96,69
Total	0	35.716.857	34.535.738	96,69

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	Las obras para las Divisiones Tecnología e Informática y de la calle Mercedes y Rio Branco avanzaron durante el 2014 en forma sustancial y se prevé para el 2015 la ocupación de los edificios. Se continuaron con las obras de readecuación en el Centro de Servicios Periciales y el avance físico acumulado al 2014 alcanzó el 81% y se estima finalizar en el primer semestre del 2015 dichas obras.
15/05/2015	El proyecto fue habilitado por trasposición desde varios proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 801

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	801 - Programa Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Mejora del Servicio de Tribunales y Juzgados
Objetivo principal del Proyecto	Sistema de Gestión de Tribunales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Complejidad del sistema a desarrollar.El SGT a desarrollar a implantar debe contemplar la gestión de las diversas competencias en las que entienden las sedes judiciales del país y todas las instancias por las que puede tramitar un proceso o causa. La empresas seleccionada ha tenido problemas para desarrollar los productos. Plazo del programa 2011
Organismos involucrados	BID
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema de Gestión de Tribunales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	582.575	0	0	0,00
Totales		582.575	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1277/OC-UR	11 - Rentas generales	S	30/07/2001		70,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	582.575	0	0	0,00
Totales	582.575	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	582.575	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	582.575	0	0	0,00
Total	582.575	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2015	El contrato finalizó en el ejercicio 2011 y se traspaso el crédito al Proyecto 711 "Refacciones edilicias".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipamiento para nuevas sedes de Centros de Mediación y Unidad de Archivo digital
Objetivo principal del Proyecto	Equipamiento adecuado para sedes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinas para Centros de Mediación y Unidad de Archivo Digital	Unidad	70,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario y Equipamiento para sedes	Unidad	0,00	1.106,00	1.106,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento para el Nuevo Centro de Servicios Periciales	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	450.000	8.078.716	7.723.626	95,60
Totales		450.000	8.078.716	7.723.626	95,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	450.000	1.221.876	1.221.876	100,00
Mobiliario	0	6.856.840	6.501.750	94,82
Totales	450.000	8.078.716	7.723.626	95,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.221.876	1.221.876	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	2.185.300	1.830.210	83,75
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	259.530	259.530	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	450.000	4.671.540	4.671.540	100,00
Total Montevideo	0	3.407.176	3.052.086	89,58
Total	450.000	8.078.716	7.723.626	95,60

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	Se realizaron compras para equipar el nuevo edificio sede de las divisiones Tecnología e Informática, para el nuevo Centro de Servicios Periciales, y Laboratorios de ITF, además de compras para las sedes de todo el país.
15/05/2015	La asignación definitiva incluye trasposiciones por un total de \$ 7.628.716, desde otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Refacciones en diferentes sedes Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionamientos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Adecuado ejercicio de la función jurisdiccional desde el punto de vista de rec. humanos y materiales
Objetivo de UE	Alcanzar las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de la función

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones en Sedes	Metro cuadrado	377,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Cuotas por compra del Edificio para Juzgados de Paz Departamental	Porcentaje	22,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Refacción de sedes	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	57.751.925	3.810.202	3.773.791	99,04
Totales		57.751.925	3.810.202	3.773.791	99,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	50.209.041	0	0	0,00
Construcciones	7.542.884	3.810.202	3.773.791	99,04
Totales	57.751.925	3.810.202	3.773.791	99,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	0	79.300	79.300	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	35.982	35.982	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	50.209.041	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	7.542.884	1.865.600	1.829.189	98,05
PAYSANDU	Construcciones	N	0	132.721	132.721	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	113.854	113.854	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	40.260	40.260	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	1.542.485	1.542.485	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.944.602	1.944.602	100,00
Total Montevideo	57.751.925	1.865.600	1.829.189	98,05
Total	57.751.925	3.810.202	3.773.791	99,04

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	El crédito de este proyecto se destinó a trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento en sedes.
15/05/2015	Se realizaron trasposiciones de crédito hacia otros proyectos del Inciso por un total de \$ 53.941.723.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Renovación del mobiliario del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de financiamiento
Objetivo de Inciso	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento	Unidad	22,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de grabación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	445.800	695.800	677.666	97,39
Totales		445.800	695.800	677.666	97,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	529.156	521.022	98,46
Mobiliario	445.800	166.644	156.644	94,00
Totales	445.800	695.800	677.666	97,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	529.156	521.022	98,46
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	445.800	166.644	156.644	94,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	445.800	695.800	677.666	97,39
Total	445.800	695.800	677.666	97,39

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	El crédito incluye incremento de crédito de \$ 250.000, por trasposición desde el Proyecto 974 "Vehículos".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de hardware y software
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Limitantes financieras
Objetivo de Inciso	Modernizar al Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Modernizar al Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en informatización de la gestión	Porcentaje	0,00	25,00	25,00	100,00
Oficinas informáticamente actualizadas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquirir hardware	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Adquirir sistemas informáticos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras y servidores.	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Microsoft Office licencias	Unidad	0,00	127,00	127,00	100,00
Informática Hardware	Scaners	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Memorias	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Discos Duros Externos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Tablet	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Software	Módulo Payroll Web	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.024.200	3.024.200	2.943.146	97,32
Totales		3.024.200	3.024.200	2.943.146	97,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.000.000	2.100.000	2.050.517	97,64
Informática Software	1.024.200	924.200	892.629	96,58
Totales	3.024.200	3.024.200	2.943.146	97,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.000.000	2.100.000	2.050.517	97,64
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.024.200	924.200	892.629	96,58

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.024.200	3.024.200	2.943.146	97,32
Total	3.024.200	3.024.200	2.943.146	97,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación del actual edificio
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Tribunal de Cuentas de sede adecuada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Financiamiento insuficiente, imprevistos
Objetivo de Inciso	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcciones	Metro cuadrado	40,00	15,00	15,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Avance en compra nueva sede	Porcentaje	0,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	88.462	14,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	25.000.000	25.000.000	100,00
Totales		600.000	25.600.000	25.088.462	98,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	25.000.000	25.000.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	600.000	600.000	88.462	14,74
Totales	600.000	25.600.000	25.088.462	98,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	25.000.000	25.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	600.000	600.000	88.462	14,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	25.600.000	25.088.462	98,00
Total	600.000	25.600.000	25.088.462	98,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	Se ejecutaron mejoras menores en el actual edificio sede. Se abrió licitación para la ejecución de la obra nuevo edificio sede en el marco del convenio con el MTOP. El crédito presupuestal fue reforzado por \$25.000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 974

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Ctról econ financ de legalidad y gest de org que adm o reciben fondos pcos
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovar los vehículos del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Falta de financiamiento
Objetivo de Inciso	Modernizar al Tribunal de Cuentas.
Objetivo de UE	Modernizar al Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquirir vehículo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	150.000	0	0,00
Totales		400.000	150.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por Componente (*)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehiculos	400.000	150.000	0	0,00
Totales	400.000	150.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	400.000	150.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	150.000	0	0,00
Total	400.000	150.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	No se compró el vehículo proyectado. El crédito presupuestal proyectado fue traspuesto al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de oficina" por \$250.000.

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Mediante un relevamiento permanente se procura identificar las necesidades y mantener en todo momento las oficinas con el equipamiento y el mobiliario más adecuado.
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas correctamente equipadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Tiempo de ejecución de las compras
Organismos involucrados	Corte Electoral
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas correctamente amobladas	Unidad	3,00	19,00	19,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.158.790	37.591.914	36.827.786	97,97
Totales		1.158.790	37.591.914	36.827.786	97,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	1.158.790	37.591.914	36.827.786	97,97
Totales	1.158.790	37.591.914	36.827.786	97,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	731.238	731.238	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	193.132	4.105.642	4.105.642	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	836.285	836.285	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.172.177	1.172.177	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	613.556	613.556	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	280.522	280.522	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	773.683	773.683	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	686.951	686.951	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	1.437.235	1.437.235	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	772.526	19.114.089	18.349.961	96,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	1.092.635	1.092.635	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	504.293	504.293	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	1.012.789	1.012.789	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	735.754	735.754	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	1.158.748	1.158.748	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	979.169	979.169	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	878.257	878.257	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	949.383	949.383	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	193.132	529.508	529.508	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	386.264	18.477.825	18.477.825	100,00
Total Montevideo	772.526	19.114.089	18.349.961	96,00
Total	1.158.790	37.591.914	36.827.786	97,97

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	La asignación definitiva incluye refuerzo de crédito de \$ 26.206.400 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de adquirir maletas, urnas y mampara para ser utilizadas en las Comisiones Receptoras de Votos en Elecciones, y trasposiciones por un total de \$ 10.226.724 desde los Proyectos 972 "Informática", 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Se pretende realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos y de los medios técnicos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar el proceso de informatización iniciado hace años. En el artículo 8 del proyecto de presupuesto de la Corte se incluye partidas destinadas a la informatización del Registro de Inhabilitados y parte del Registro Electoral. Igualmente se propone agilizar la transmisión de la información de los escrutinios primarios que se llevan a cabo en todas y cada una de las Comisiones Receptoras de Votos del país procurando superar el actual modo de hacerlo, complejo, lento y agobiante y reducir la espera de la opinión pública hasta el día siguiente a cada elección de los resultados de las mismas. Asimismo se procura universalizar la difusión de dichos resultados. Se prevé con carácter previo a su implementación un plan piloto a poner en práctica en las próximas Elecciones Universitarias.
Objetivo principal del Proyecto	Organismo completamente informatizado en condiciones de difundir los resultados de las diferentes Elecciones en un tiempo sensiblemente más reducido que el actual.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Crédito presupuestal
Organismos involucrados	Corte Electoral, Conex
Objetivo de Inciso	Incorporación de tecnología
Objetivo de UE	Incorporación de tecnología

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Informatizar el Organismo en forma progresiva	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.676.958	18.245.434	16.606.638	91,02
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.887.127	2.887.127	0	0,00
Totales		15.564.085	21.132.561	16.606.638	78,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	15.564.085	21.132.561	16.606.638	78,58
Totales	15.564.085	21.132.561	16.606.638	78,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	160.871	160.871	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	893.212	893.212	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	186.125	186.125	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	258.143	258.143	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	136.554	136.554	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	61.730	61.730	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	171.160	171.160	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	135.619	135.619	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	319.873	319.873	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	15.564.085	17.082.710	12.556.787	73,51
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	243.178	243.178	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	112.236	112.236	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	225.407	225.407	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	153.389	153.389	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	253.466	253.466	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	217.925	217.925	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	194.543	194.543	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	208.572	208.572	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	117.848	117.848	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.049.851	4.049.851	100,00
Total Montevideo	15.564.085	17.082.710	12.556.787	73,51
Total	15.564.085	21.132.561	16.606.638	78,58

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	La asignación definitiva incluye: - incremento por refuerzo de crédito de \$ 11.095.200 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de adquirir impresoras que fueron utilizadas en cada una de las Comisiones Receptoras de Votos en Elecciones, - disminución de \$ 5.526.724 por trasposiciones hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Se procura realizar los mantenimientos mayores, las ampliaciones y las refacciones de los edificios del Organismo en forma permanente evitando de esta manera deterioros mayores.
Objetivo principal del Proyecto	Edificios en condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas del Organismo.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climaticos. Disponibilidad de tiempo para realizar las obras y concomitantemente desarrollar las tareas propias del Organismo.
Organismos involucrados	Corte Electoral y posiblemente MTOP.
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Edificios reparados	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.359.425	949.125	506.211	53,33
Totales		5.359.425	949.125	506.211	53,33

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	5.359.425	949.125	506.211	53,33
Totales	5.359.425	949.125	506.211	53,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	1.786.475	7.800	7.800	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	2.679.713	941.325	498.411	52,95
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	893.237	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.679.712	7.800	7.800	100,00
Total Montevideo	2.679.713	941.325	498.411	52,95
Total	5.359.425	949.125	506.211	53,33

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	Se realizaron mantenimientos y mejoras en los edificio de Montevideo y en Canelores solamente se realizó una reparación menor en los desagües.
15/05/2015	La asignación definitiva incluye disminución de \$ 4.410.300 por trasposiciones hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 974

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Se procura la renovación paulatina de los vehículos de transporte del Organismo.
Objetivo principal del Proyecto	Transportar los materiales en forma segura y adecuada entre las diferentes oficinas del Organismo, tanto en Montevideo como en el Interior.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Trámites burocráticos.
Organismos involucrados	Corte Electoral, Ministerio de Economía y Finanzas.
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Flota de vehículos adecuada a las necesidades del Organismo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	289.700	0	0	0,00
Totales		289.700	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	289.700	0	0	0,00
Totales		289.700	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	289.700	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	289.700	0	0	0,00
Total	289.700	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	En el ejercicio 2014 no fue ejecutado el proyecto de adquisición de vehículos y su asignación presupuestal se traspuso al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 702

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	702 - Obras sede Tribunal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en la sede para mantenimiento y reparación de instalaciones	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	14	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	400.000	399.249	99,81
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.500.000	1.233.672	49,35
Totales		0	2.900.014	1.632.921	56,31

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	2.900.014	1.632.921	56,31
Totales	0	2.900.014	1.632.921	56,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.900.014	1.632.921	56,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.900.014	1.632.921	56,31
Total	0	2.900.014	1.632.921	56,31

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	El Proyecto fue reforzado en \$ 2:500.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", para refacción de la fachada del edificio y realizó obras por \$ 1.233.672, no pudiendo por problemas de plazo, culminar las obras en el ejercicio 2014.
06/05/2015	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 705

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	705 - Adquisición vehiculo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos acondicionados adecuadamente 5 VW Vento y 1 VW Para Ti	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	100.000	93.515	93,51
Totales		0	100.000	93.515	93,51

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	100.000	93.515	93,51
Totales	0	100.000	93.515	93,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	100.000	93.515	93,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	100.000	93.515	93,51
Total	0	100.000	93.515	93,51

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a Distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 706

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas, muebles y demás componentes de mobiliario	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	253.000	242.445	95,83
Totales		0	253.000	242.445	95,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	253.000	242.445	95,83
Totales	0	253.000	242.445	95,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	253.000	242.445	95,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	253.000	242.445	95,83
Total	0	253.000	242.445	95,83

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Crédito presupuestal habilitado por trasposición del Proyecto 999 "Inversiones a Distribuir".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 998

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	998 - Renovación sistema informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	998
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de un servidor y 19 terminales.	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Adquisición de un software para el manejo de la base de datos del organismo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	475	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	500.000	483.702	96,74
Totales		0	500.475	483.702	96,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	190.475	183.251	96,21
Informática Software	0	310.000	300.451	96,92
Totales	0	500.475	483.702	96,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	190.475	183.251	96,21
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	310.000	300.451	96,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	500.475	483.702	96,65
Total	0	500.475	483.702	96,65

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	El Proyecto se habilitó con trasposición de la totalidad del crédito presupuestal del Proyecto 972 "Informática", al cual se le había asignado una partida presupuestal anual por artículo 665 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamientos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Abastecer a las oficinas y centros educativos dependientes del Programa 01 del equipamiento de oficina mobiliario, equipamiento informático y necesidades específicas, así como mantener la flota automotriz del Organismo
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos del Consejo Directivo Central equipados.	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Oficinas del Consejo Directivo Central equipadas	Unidad	0,00	170,00	170,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático para oficinas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para oficina	Unidad	0,00	191,00	191,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para oficinas	Unidad	0,00	136,00	136,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para uso educativo	Unidad	0,00	83,00	83,00	100,00
Informática Software	Licencias informáticas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camión Barométrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.861.903	1.856.413	99,71
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.257.338	4.235.718	99,49
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	96.383	0	0,00
Totales		0	6.215.624	6.092.131	98,01

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	2.232.794	2.109.301	94,47
Informática Hardware	0	598.928	598.928	100,00
Informática Software	0	850.000	850.000	100,00
Mobiliario	0	895.996	895.996	100,00
Vehículos	0	1.637.906	1.637.906	100,00
Totales	0	6.215.624	6.092.131	98,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	212.482	212.482	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	2.073	2.073	100,00
CANELONES	Vehículos	N	0	1.637.906	1.637.906	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	8.292	8.292	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.150	22.150	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.793.456	1.669.963	93,11
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	598.928	598.928	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	850.000	850.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	876.799	876.799	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	56.150	56.150	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	4.416	4.416	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	60.048	60.048	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	27.664	27.664	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	4.416	4.416	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.030	50.030	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.814	10.814	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.096.441	2.096.441	100,00
Total Montevideo	0	4.119.183	3.995.690	97,00
Total	0	6.215.624	6.092.131	98,01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
29/04/2015	Vehículos: Camión Barométrico (Convenio con la Intendencia de Canelones)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y reparación de los centros educativos y demás edificios de la ANEP
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Organismos involucrados	Fideicomiso Fondo Inversión Departamental
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Inicial y Primaria en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Secundaria en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo de Educación Técnico Profesional en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales del Consejo Directivo Central en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia para Convenio ANEP-MTOP	Pesos uruguayos	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales en los que se realizó mantenimiento sanitario	Unidad	0,00	478,00	478,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	50.010.178	50.010.178	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	167.827.149	167.772.528	99,97
Totales		0	217.837.327	217.782.706	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	217.837.327	217.782.706	99,97
Totales	0	217.837.327	217.782.706	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.734.129	3.734.129	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.431.299	4.431.299	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.128.449	9.128.449	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.682.457	9.682.457	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	12.479.599	12.479.599	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	14.900.583	14.900.583	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	848.316	848.316	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	11.600.581	11.600.581	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	118.051.423	117.996.802	99,95
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.020.534	4.020.534	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.271.372	2.271.372	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.055.147	8.055.147	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	457.338	457.338	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.233.113	2.233.113	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.621.192	6.621.192	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	662.620	662.620	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.659.175	8.659.175	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	99.785.904	99.785.904	100,00
Total Montevideo	0	118.051.423	117.996.802	99,95
Total	0	217.837.327	217.782.706	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
24/04/2015	En el marco del Convenio con MTOP y la ANEP, se culminaron durante el 2014 el mantenimiento de 9 Centros Educativos en todo el país (3 CEIP en Montevideo, 2 CES y 1 CETP Canelones, 1 CES en Colonia, 1 CETP Lavalleja, 1 CEIP Rivera)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 761

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	Adquisición de tierras e inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Compra de terrenos o inmuebles para uso educativo mediante adquisición o expropiación de padrones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras por trámites Judiciales
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bienes inmuebles para uso educativo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Padrones para centros educativos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	36.500.000	35.381.674	96,94
Totales		0	36.500.000	35.381.674	96,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	0	36.500.000	35.381.674	96,94
Totales	0	36.500.000	35.381.674	96,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	0	2.990.300	2.990.300	100,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	0	1.238.721	1.238.721	100,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	N	0	32.270.979	31.152.653	96,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	33.509.700	32.391.374	96,66
Total Montevideo	0	2.990.300	2.990.300	100,00
Total	0	36.500.000	35.381.674	96,94

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
06/05/2015	Adquisición de padrones para escuelas N° 57 y N° 101 de Paysandú y Liceo N° 47 de Montevideo. El importe imputado al Departamento de Soriano corresponde al pago del saldo de padrones adquiridos en el año 2013



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 800

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	800 - Contratación de Técnicos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	Contratación de técnicos
Objetivo principal del Proyecto	Contratación de Arquitectos Residentes en cada departamento, Ingenieros Sanitarios, Electricistas, Calculistas y Agrimensores para realización de proyectos, Arquitectos para realización de metrajes y presupuestos de obras y proyectos de adecuación de mantenimiento de edificios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Ausencia de oferentes
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Técnicos contratados para la realización y supervisión de las obras	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.800.000	4.799.999	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	13.500.501	13.499.732	99,99
Totales		0	18.300.501	18.299.731	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	18.300.501	18.299.731	100,00
Totales	0	18.300.501	18.299.731	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	197.772	197.772	100,00
CANELONES	Consultorías individuales	N	0	1.408.863	1.408.863	100,00
CERRO LARGO	Consultorías individuales	N	0	596.878	596.878	100,00
COLONIA	Consultorías individuales	N	0	1.436.526	1.436.526	100,00
DURAZNO	Consultorías individuales	N	0	895.633	895.633	100,00
FLORES	Consultorías individuales	N	0	280.491	280.491	100,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	1.587.927	1.587.927	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	5.658.871	5.658.101	99,99
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	844.436	844.436	100,00
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	471.874	471.874	100,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	577.489	577.489	100,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	580.259	580.259	100,00
SALTO	Consultorías individuales	N	0	1.066.606	1.066.606	100,00
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	0	1.075.722	1.075.722	100,00
SORIANO	Consultorías individuales	N	0	363.125	363.125	100,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	0	660.520	660.520	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	0	597.509	597.509	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	12.641.630	12.641.630	100,00
Total Montevideo	0	5.658.871	5.658.101	99,99
Total	0	18.300.501	18.299.731	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 801

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	801 - Comisiones Departamentales de Edificación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento a cargo de las Comisiones Descentralizadas de cada departamento
Objetivo principal del Proyecto	Realizar trabajos de mantenimiento correctivo en centros educativos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento de los espacios educativos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Locales con reparaciones	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.772.233	1.772.233	100,00
Totales		0	1.772.233	1.772.233	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.772.233	1.772.233	100,00
Totales	0	1.772.233	1.772.233	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	314.018	314.018	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.169.989	1.169.989	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	288.226	288.226	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.772.233	1.772.233	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	1.772.233	1.772.233	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Dado que tanto el proyecto 801 y como el 704 comparten la misma finalidad, durante el año 2014, las obras de mantenimiento se realizaron principalmente desde el proyecto 704 y el proyecto 888
06/05/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 802

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	802 - Ampliación de Espacios Educativos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	802
Descripción del Proyecto	Creación de nuevos centros educativos, ampliación y reciclaje de centros educativos existentes
Objetivo principal del Proyecto	Cubrir la demanda de matrícula, reducir el número de alumnos por grupo y mejorar el servicio del edificio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, capacidad de acción de los subcontratos de las empresas y el suministro de materiales en forma oportuna
Organismos involucrados	M.E.V.I.R y M.T.O.P.
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios educativos construidos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Locales ampliados	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Locales Construidos (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Locales Construidos (Consejo de Educación Secundaria)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Secundaria)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Locales ampliados (Consejo de Educación Técnico Profesional)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	38.638.592	38.638.592	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	363.549.767	363.549.767	100,00
Totales		0	402.188.359	402.188.359	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	150.553.714	150.553.714	100,00
Construcciones	0	251.634.645	251.634.645	100,00
Totales	0	402.188.359	402.188.359	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	45.386.045	45.386.045	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	57.544.288	57.544.288	100,00
FLORIDA	Construcciones	N	0	29.149.341	29.149.341	100,00
MALDONADO	Ampliaciones	N	0	14.826.179	14.826.179	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	26.922.322	26.922.322	100,00
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	129.901.100	129.901.100	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	86.813.215	86.813.215	100,00
PAYSANDU	Ampliaciones	N	0	130.198	130.198	100,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	5.819.434	5.819.434	100,00
ROCHA	Ampliaciones	N	0	5.696.237	5.696.237	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	185.474.044	185.474.044	100,00
Total Montevideo	0	216.714.315	216.714.315	100,00
Total	0	402.188.359	402.188.359	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 812

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	812 - Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	812
Descripción del Proyecto	Las principales acciones del Proyecto se orientan hacia: (a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo; y la (b) implementación de Cursos de Formación en Servicio a docentes
Objetivo principal del Proyecto	Se espera que al finalizar la implementación del Proyecto: 1) la matrícula de tiempo completo llegue a los 47.000 niños, y 2) que las tasas de repetición en 1º año alcancen el 15% y las de 2º el 10%, para alumnos de los referidos contextos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Aumento de los costos de la construcción, los subcontratos de las empresas, y el suministro de materiales en forma oportuna. Baja del tipo de cambio
Organismos involucrados	Banco Mundial
Objetivo de Inciso	Impulso a las políticas de integración académica.
Objetivo de UE	Construcción, ampliación y/o rehabilitación de locales escolares para ETC

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos matriculados en Escuelas de Tiempo Completo	0	43.500	43.547	100,11
Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Educación Común	0	3.200	3.316	103,62
Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Escuelas de Tiempo Completo	0	800	817	102,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de construcción de locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Ampliaciones	Obras de ampliación y/o rehabilitación de locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Personal para el Proyecto (pagos con C/L)	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Consultorías individuales	Personal para el proyecto (pagos con BIRF)	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para Gastos Recurrentes	Porcentaje	0,00	2,70	2,40	88,89
Equipamiento y Maquinaria	Escuelas de Tiempo Completo con entrega de equipamiento	Unidad	0,00	100,00	106,00	106,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de mantenimiento y reparación en locales de Escuelas de Tiempo Completo	Unidad	0,00	200,00	194,00	97,00
Investigación	Investigaciones realizadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	22.215.207	22.215.207	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	91.885.739	91.885.739	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.981.792	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.850.913	4.850.913	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	230.028.108	230.028.108	100,00
Totales		0	350.961.759	348.979.967	99,44

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	8198/UR	11 - Rentas generales	S	11/12/2012		54,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	9.593.925	8.368.157	87,22
Administración del Proyecto RRHH	0	16.279.549	13.052.578	80,18
Ampliaciones	0	101.634.763	109.851.323	108,08
Construcciones	0	118.875.734	119.069.699	100,16
Consultorías individuales	0	35.945.484	29.811.611	82,94
Equipamiento y Maquinaria	0	12.249.965	12.221.702	99,77
Investigación	0	900.000	246.988	27,44
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	55.482.339	56.357.909	101,58
Totales	0	350.961.759	348.979.967	99,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	13.755.496	13.777.940	100,16
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	537.803	536.563	99,77
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	507.268	585.839	115,49
CANELONES	Ampliaciones	N	0	54.496.859	57.172.722	104,91
CANELONES	Construcciones	N	0	21.215.153	21.249.769	100,16
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.673.166	1.669.306	99,77
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.865.100	5.958.745	101,60
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	36.877.714	36.937.886	100,16
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	537.803	536.563	99,77
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.942.816	2.897.856	98,47
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	358.536	357.708	99,77
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	336.703	450.000	133,65
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	418.292	417.326	99,77
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.417.775	1.450.165	102,28
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	239.024	238.472	99,77
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	715.756	783.752	109,50
FLORIDA	Ampliaciones	N	0	14.560.270	14.584.027	100,16
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	478.047	476.944	99,77
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.563.424	1.614.501	103,27
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	358.536	357.708	99,77
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	315.783	377.991	119,70
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	717.071	715.417	99,77
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.660.912	2.682.400	100,81
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	9.593.925	8.368.157	87,22
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	16.279.549	13.052.578	80,18
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	23.088.349	25.412.246	110,07
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	27.567.957	27.612.939	100,16
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	35.945.484	29.811.611	82,94
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.808.527	2.802.049	99,77
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	900.000	246.988	27,44
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	21.384.240	21.642.526	101,21
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	537.803	536.563	99,77
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	269.362	360.000	133,65
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	298.780	298.090	99,77
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	248.419	314.044	126,42
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	537.803	536.563	99,77
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.543.628	2.544.990	100,05
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	537.803	536.563	99,77

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 18 de 94

17/06/2015



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.248.238	1.341.377	107,46
SALTO	Ampliaciones	N	0	9.489.285	12.682.328	133,65
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	717.071	715.417	99,77
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.896.483	3.855.303	98,94
SAN JOSE	Construcciones	N	0	19.459.414	19.491.165	100,16
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	358.536	357.708	99,77
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.719.590	1.736.672	100,99
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	418.292	417.326	99,77
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.078.105	1.127.723	104,60
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	418.292	417.326	99,77
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.754.001	1.769.337	100,87
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	298.780	298.090	99,77
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.014.736	4.864.688	97,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	213.393.728	220.030.873	103,11
Total Montevideo	0	137.568.031	128.949.094	93,73
Total	0	350.961.759	348.979.967	99,44

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	<p>El proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya - ANEP/BIRF está compuesto por el proyecto 812 y por el proyecto 043 (Proyecto de Funcionamiento).</p> <p>Formación en Servicio: Se formaron un total de 817 docentes de ETC. Adicionalmente se formaron 3.316 docentes de Escuelas Comunes, los cursos de educación común son pagos por el CEIP con transferencia de crédito. Los recursos utilizados para estas actividades fueron a cuenta del Proyecto de Funcionamiento 043.</p> <p>El componente de Mantenimiento y Reparaciones Mayores incluye 123 partidas de mantenimiento preventivo</p>
27/04/2015	Los componentes "Construcciones", "Ampliaciones" y "Mantenimiento y Reparaciones Mayores" refieren al total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera en 2014. Incluye las obras culminadas y en ejecución durante el año
27/04/2015	La investigación refiere al impacto de acciones de Formación en Servicio en los maestros de Educación Primaria
30/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 813

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	813 - Modernización de la Educación Media
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	813
Descripción del Proyecto	El Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación contribuye al objetivo general a través del apoyo en las siguientes áreas: infraestructura edilicia y mobiliario, tecnologías de la información, descentralización, formación, investigación y gestión
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la política de acceso y retención en la educación media básica general y técnico profesional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Aumento en el costo de la construcción, costo del mobiliario y evolución del tipo de cambio
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aulas de informática instaladas	Unidad	0,00	27,00	21,00	77,78
Centros educativos de ANEP con mejoramiento edilicio	Unidad	0,00	28,00	26,00	92,86
Centros educativos que adquieren equipos y mobiliario	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Evaluaciones e investigaciones educativas y de gestión	Unidad	0,00	4,00	3,00	75,00
Sistemas implantados para la mejora de los procesos de gestión	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Centros educativos que adquieren equipamiento y maquinaria	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Centros educativos equipados con mobiliario	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Aulas de informática instaladas con hardware	Unidad	0,00	27,00	21,00	77,78
Investigación	Estudios e investigaciones de evaluación educativa y de gestión	Unidad	0,00	4,00	3,00	75,00
Construcciones	Centros educativos de la ANEP construidos	Unidad	0,00	9,00	8,00	88,89
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para Gastos Recurrentes	Porcentaje	0,00	1,50	1,20	80,00
Administración del Proyecto RRHH	Personal contratado para la administración del proyecto	Unidad	0,00	48,00	47,00	97,92
Consultorías individuales	Contratos de consultoría para el desarrollo del Programa	Unidad	0,00	178,00	150,00	84,27
Ampliaciones	Centros educativos de la ANEP con obras de ampliación	Unidad	0,00	19,00	18,00	94,74
Informática Software	Sistemas de Gestión implantados y avances realizados	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	207.473	207.473	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	248.111.923	248.111.923	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	183.807.810	183.807.810	100,00
Totales		0	432.127.206	432.127.206	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	6.394.332	5.349.316	83,66
Administración del Proyecto RRHH	0	27.409.709	26.180.676	95,52
Ampliaciones	0	174.701.488	186.195.461	106,58
Construcciones	0	137.189.297	147.012.192	107,16
Consultorías individuales	0	65.323.085	55.224.571	84,54
Equipamiento y Maquinaria	0	1.126.057	1.326.469	117,80
Informática Hardware	0	4.507.150	1.557.021	34,55
Informática Software	0	3.121.608	2.537.752	81,30
Investigación	0	330.102	23.648	7,16
Mobiliario	0	12.024.378	6.720.100	55,89
Totales	0	432.127.206	432.127.206	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.745	22.964	122,51
CANELONES	Ampliaciones	N	0	30.160.299	36.398.074	120,68
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	111.845	137.020	122,51
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.287.757	444.863	34,55
CANELONES	Mobiliario	N	0	1.162.775	734.073	63,13
COLONIA	Ampliaciones	N	0	139.109	99.920	71,83
COLONIA	Mobiliario	N	0	5.363	2.015	37,57
DURAZNO	Ampliaciones	N	0	42.931.039	46.297.626	107,84
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	214.626	74.144	34,55
DURAZNO	Mobiliario	N	0	1.655.128	933.726	56,41
LAVALLEJA	Ampliaciones	N	0	3.427.469	4.564.115	133,16
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	214.626	74.144	34,55
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	132.140	92.049	69,66
MALDONADO	Ampliaciones	N	0	10.565.198	13.614.584	128,86
MALDONADO	Construcciones	N	0	11.573.489	13.307.351	114,98
MALDONADO	Mobiliario	N	0	853.517	542.959	63,61
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	6.394.332	5.349.316	83,66
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	27.409.709	26.180.676	95,52
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	54.203.700	71.520.077	131,95
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	70.366.304	63.312.238	89,98
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	65.323.085	55.224.571	84,54
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	937.357	1.095.296	116,85
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.360.889	815.582	34,55
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	3.121.608	2.537.752	81,30
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	330.102	23.648	7,16
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	4.802.568	2.719.286	56,62
PAYSANDU	Construcciones	N	0	45.032.212	57.036.066	126,66
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	1.736.134	1.150.298	66,26
ROCHA	Ampliaciones	N	0	1.678.851	2.033.302	121,11
ROCHA	Mobiliario	N	0	64.725	41.007	63,36
SALTO	Ampliaciones	N	0	38.098	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	0	10.217.292	13.356.537	130,72
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	58.110	71.189	122,51
SALTO	Informática Hardware	N	0	429.252	148.288	34,55
SALTO	Mobiliario	N	0	395.378	269.373	68,13
TACUAREMBO	Ampliaciones	N	0	31.557.725	11.667.763	36,97
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	1.216.650	235.314	19,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	196.877.552	203.348.764	103,29
Total Montevideo	0	235.249.654	228.778.442	97,25
Total	0	432.127.206	432.127.206	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
24/04/2015	Los componentes "Construcciones" y "Ampliaciones" refieren al total de centros educativos de la ANEP que tuvieron ejecución financiera en 2014. Incluye las obras culminadas y en ejecución durante el año



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 870

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	870 - Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	870
Descripción del Proyecto	El proyecto apunta a la mejora de la gestión a través de las siguientes acciones :i) Apoyar el fortalecimiento de la gestión orientada a mejorar la eficiencia y la transparencia en el gasto educativo. ii) Mejorar la calidad de la información sobre los salarios, gastos e inversiones por centro educativo, modalidades educativas, departamentos, regiones y Consejos. iii) Apoyar acciones relativas a la mejora de los procesos, que permitan elevar la eficiencia, transparencia y el monitoreo en la gestión de la ANEP.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a la mejora de la gestión de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Uruguay, a través del establecimiento de una Gestión por Resultados (GpRD), en particular de un Presupuesto por Programas.
Plazo de ejecución	01/01/2014 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	ANEP, MEF, OPP y BID
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-administrativo.
Objetivo de UE	Perfeccionamiento y Desarrollo de la Planificación Presupuestal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías para análisis de requerimientos	Unidad	0,00	6,00	5,00	83,33
Software actualizado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Llamados a especialistas e IVA de honorarios por Consultoría	Pesos uruguayos	0,00	195.860,00	175.061,00	89,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	160.598	160.598	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	35.262	14.463	41,02
Totales		0	195.860	175.061	89,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	195.860	175.061	89,38
Totales	0	195.860	175.061	89,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	195.860	175.061	89,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	195.860	175.061	89,38
Total	0	195.860	175.061	89,38

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2015	El Proyecto cuenta con una asignación de \$ 1.812.871 correspondiente a la fuente de financiamiento no presupuestal 2.3 "Préstamos Externos no Reintegrables"
06/05/2015	El proyecto está orientado principalmente a obtener de forma automática los costos por alumno y por centro educativo de la ANEP. Con ese propósito se han financiado acciones relativas a la generación de interfaces automáticas entre diversos sistemas informáticos, adquirido licencias de software de herramientas de BI, unificado bases de datos de los distintos Consejos en una única base de datos consolidada y servicios de consultoría informáticos y de análisis de datos
19/05/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 887

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	887 - Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	887
Descripción del Proyecto	El Proyecto contribuye al objetivo general a través del apoyo en infraestructura hidro-sanitaria y de saneamiento para escuelas rurales cuyas soluciones existentes generen riesgo sanitario. Se financiarán obras de infraestructura, estudios de pre inversión y el diseño y supervisión de las obras
Objetivo principal del Proyecto	El objetivo general del Proyecto 887 es contribuir a la mejora de la infraestructura hidro-sanitaria y de saneamiento de las escuelas rurales
Plazo de ejecución	20/06/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Existencia de empresas oferentes que intervengan en el medio rural Dificultades para encontrar en el mercado los recursos humanos con los perfiles requeridos Costo de la construcción Evolución del tipo de cambio
Organismos involucrados	ANEP (CODICEN, CEIP), OSE
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Contratos de Consultorías para el Diseño y supervisión de obras de saneamiento	Unidad	0,00	8,00	6,00	75,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje de crédito asignado al proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0,00	2,30	1,80	78,26
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centros educativos de ANEP con obras de saneamiento construidas	Unidad	0,00	26,00	27,00	103,85

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	12.844.133	12.844.133	100,00
Totales		0	12.844.133	12.844.133	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	292.516	229.871	78,58
Consultorías individuales	0	800.834	665.325	83,08
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	11.750.783	11.948.937	101,69
Totales	0	12.844.133	12.844.133	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	4.861	3.568	73,40
ARTIGAS	Consultorías individuales	N	0	81.901	68.043	83,08
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.301.868	1.298.556	99,75
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	5.955	4.266	71,64
CANELONES	Consultorías individuales	N	0	117.688	97.773	83,08
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.594.829	1.552.563	97,35
COLONIA	Consultorías individuales	N	0	24.079	20.005	83,08
FLORES	Consultorías individuales	N	0	24.079	20.005	83,08
LAVALLEJA	Consultorías individuales	N	0	42.743	35.510	83,08
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	1.922	1.789	93,08
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	72.239	60.014	83,08
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	514.715	651.318	126,54
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	248.639	197.043	79,25
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	3.681	2.705	73,49
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	49.490	41.116	83,08
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	985.824	984.627	99,88
RIO NEGRO	Consultorías individuales	N	0	23.277	19.338	83,08
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	10.097	8.389	83,08
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	6.008	4.257	70,86
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	66.520	55.264	83,08
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.608.979	1.549.596	96,31
SALTO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	5.899	4.366	74,01
SALTO	Consultorías individuales	N	0	115.485	95.944	83,08
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.579.760	1.589.228	100,60
SAN JOSE	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	15.551	11.877	76,37
SAN JOSE	Consultorías individuales	N	0	163.139	135.534	83,08
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.164.808	4.323.049	103,80
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	0	10.097	8.390	83,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	12.595.494	12.647.090	100,41
Total Montevideo	0	248.639	197.043	79,25
Total	0	12.844.133	12.844.133	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 888

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	888 - Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	888
Descripción del Proyecto	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras edilicias educativas públicas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Clima, costo de la construcción
Organismos involucrados	Cooperación Nacional para el Desarrollo
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las condiciones físicas del aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras culminadas (Mantenimiento correctivo y nuevas o de ampliación y refacción)	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo	Miles de pesos	0,00	813.573.605,00	813.573.605,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	119.467.439	119.467.439	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	694.106.166	694.106.166	100,00
Totales		0	813.573.605	813.573.605	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	813.573.605	813.573.605	100,00
Totales	0	813.573.605	813.573.605	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	813.573.605	813.573.605	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	813.573.605	813.573.605	100,00
Total	0	813.573.605	813.573.605	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
08/05/2015	En el marco del fideicomiso firmado entre ANEP y la CND, se ha continuado con la reparación de 34 centros educativos realizando una intervención de mantenimiento correctivo. Asimismo, se llevaron a cabo 10 obras nuevas y 21 ampliaciones. Se intervino un total de 296 espacios educativos y se adquirieron 174 aulas prefabricadas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Relevamiento, mantenimiento y conexión a internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con red renovada	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipos informáticos actualizados	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de la red de CODICEN	Unidad	0,00	100,00	81,00	81,00
Informática Hardware	Herramientas y materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de los equipos informáticos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para seguridad	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	511.505	403.832	78,95
Totales		0	511.505	403.832	78,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	10.963	10.963	100,00
Informática Hardware	0	500.542	392.869	78,49
Totales	0	511.505	403.832	78,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	10.963	10.963	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	500.542	392.869	78,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	511.505	403.832	78,95
Total	0	511.505	403.832	78,95

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
28/04/2015	Los materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de la red y el parque informático de CODICEN incluyen: Discos duros, routers inalámbricos, megóhmetro, servidor, cables de red y usb, cámaras de vigilancia



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 917

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	917 - Portal Educativo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	917
Descripción del Proyecto	Uruguay Educa es un repositorio de recursos y servicios digitales orientados a los diferentes actores del sistema educativo: padres, estudiantes, directivos y, especialmente, maestros y profesores. Ofrece recursos, servicios y orientaciones metodológicas que pueden ser utilizados por los docentes para enriquecer sus actividades de enseñanza, así como otros para estudiantes y familias para apoyar la actividad académica Partiendo de que ninguna propuesta tecnológica puede desplazar el rol del docente ni evitar la necesaria especialización que éste requiere, la ANEP ha conformado, como parte medular del grupo de trabajo de Uruguay Educa, un grupo de treinta docentes representativos de distintos niveles y áreas de conocimiento. Dicho grupo es responsable de clasificar, editar y crear los recursos que se ponen a disposición en el portal, así como de interactuar con sus pares para incorporar sus aportes Cada recurso, luego, es validado por el Consejo de Educación correspondiente, a través
Objetivo principal del Proyecto	Disponer de un Portal educativo nacional referente a nivel latinoamericano y miembro pleno de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, como representante uruguayo que ponga a disposición, en forma amplia y eficiente, un conjunto de recursos educativos pertinentes, de calidad, validados y clasificados según nuestros planes de estudio, aprovechando las muy buenas características de accesibilidad a Internet logradas en nuestro país. En forma complementaria, dicho Portal debe servir de punto de acceso a servicios digitales de apoyo de la tarea educativa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	Generar información y difundirla

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Recursos educativos publicados	Unidad	0,00	27.000,00	32.000,00	118,52

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Editoras Portal Educativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Jornadas y talleres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	788.658	788.658	100,00
Totales		0	788.658	788.658	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	590.299	590.299	100,00
Otros	0	198.359	198.359	100,00
Totales	0	788.658	788.658	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	590.299	590.299	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	198.359	198.359	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	788.658	788.658	100,00
Total	0	788.658	788.658	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
27/04/2015	Otros: Encuentro "Cumbre Mundial de Jóvenes Programadores"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 918

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	918 - Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Contribuir a promover la investigación en la ANEP -Consolidación de Comisión de inclusión educativa -Publicaciones acerca del desarrollo y apropiación de TICs -Formación de docentes principiantes. Diseño y monitoreo de formación de tutores virtuales -Intervención en evaluación de PISA y TERCE. Implementación de evaluación en línea. -Sistema de información estadísticas educativas -Evaluación de políticas educativas y desarrollo de estudios e investigaciones sobre el sistema educativo
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar información sustantiva con relación a la planificación educativa y desarrollar estudios comparados y pedagógicos como insumo para las políticas educativas en desarrollo Fortalecer los procesos de planificación, gestión, monitoreo, y evaluación de sistema educativo nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Fortalecer la capacidad de planif y la articulación entre las distintas oficinas de Planif Educativa

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección Sectorial de Planificación Educativa fortalecida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes de los distintos Consejos	0	23.000	21.100	91,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Material fungible	Unidad	0,00	10.080,00	9.895,00	98,16
Consultorías individuales	Técnicos Plan Ceibal, Corrector de estilo Libro Sembrando Experiencias	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Otros	Viáticos a docentes y técnicos por viajes al interior	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Otros	Formularios, librillos y cuestionarios	Unidad	0,00	106.600,00	106.600,00	100,00
Otros	Jornadas y talleres dictados	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Investigación	Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Estudio UNESCO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Guía del estudiante (adquisición y distribución)	Unidad	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Otros	Estudio Laboratorio Latinoamericano de Investigación Educativa (LLECE)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Viáticos y pasajes a docentes y técnicos por viajes al exterior	Unidad	0,00	28,00	20,00	71,43
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para oficina	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Investigación	Asociación Pro Fundación CCSS-ANEP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Artículos y accesorios de informática	Unidad	0,00	25,00	21,00	84,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	10.666.389	10.666.389	100,00
Totales		0	10.666.389	10.666.389	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	918.792	918.792	100,00
Consultorías individuales	0	233.550	233.550	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	180.679	180.679	100,00
Informática Hardware	0	544.956	544.956	100,00
Investigación	0	4.187.661	4.187.661	100,00
Otros	0	4.600.751	4.600.751	100,00
Totales	0	10.666.389	10.666.389	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	918.792	918.792	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	233.550	233.550	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	180.679	180.679	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	544.956	544.956	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	4.187.661	4.187.661	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	4.600.751	4.600.751	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	10.666.389	10.666.389	100,00
Total	0	10.666.389	10.666.389	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
27/04/2015	Formularios, librillos y cuestionarios: "Sembrando Experiencias", "Perfiles y Configuraciones", "Está bueno conversar" Cuestionarios y librillos Pruebas PISA Jornadas y Talleres (7°, 8° y 9° Educ. Media Rural), Curso IIPE etapa presencial Investigación: Estudio Unesco, refiere a curso IIPE Unesco Bs As-ANEP Equipamiento y Maquinaria: Jarras eléctricas y microondas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 931

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	931 - Educación y Derechos Humanos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Descripción del Proyecto	Relevar necesidades y problemáticas locales en materia de DDHH, los recursos existentes e iniciativas realizadas para su abordaje, y propuestas concretas de intervención en los niveles: coordinación central, centro, aula
Objetivo principal del Proyecto	Construir un mapa de necesidades, expectativas y propuestas para el avance del trabajo en el área de Educación y Derechos Humanos en el sistema.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Comisiones no constituidas (Maldonado), incompletas o de funcionamiento intermitente
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Fundamentar e impulsar políticas educativas desde la perspectiva de los derechos humanos.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Comisiones Departamentales de Educación fortalecidas en Educación y Derechos Humanos	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Folletería para difusión	Unidad	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	335.453	335.453	100,00
Totales		0	335.453	335.453	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	35.453	35.453	100,00
Consultorías individuales	0	300.000	300.000	100,00
Totales	0	335.453	335.453	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	35.453	35.453	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	300.000	300.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	335.453	335.453	100,00
Total	0	335.453	335.453	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	Consultorías individuales: Consultores en Comunicación y evaluación del Protocolo de Violencia en la Adolescencia Enseñanza Media
29/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las Infraestructuras existentes en las Escuelas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Escolares Equipados	Unidad	0,00	2.347,00	2.347,00	100,00
Oficinas Equipadas	Unidad	0,00	69,00	69,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	343.526	343.526	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	165.997	165.997	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	177.529	177.529	100,00
Funcionarios No Docentes del Consejo de Educación Primaria en oficinas	0	2.285	2.285	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario adquirido para centros escolares	Unidad	0,00	19.800,00	19.800,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para comedores escolares	Unidad	0,00	453,00	453,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para oficinas	Unidad	0,00	597,00	597,00	100,00
Vehículos	Vehículos, compra y permuta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamientos varios adquiridos	Unidad	0,00	2.731,00	2.731,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento Informático	Unidad	0,00	420,00	420,00	100,00
Informática Hardware	Laptop Magallanes para Equipos multidisciplinarios adquiridas	Unidad	0,00	190,00	190,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	30.734.926	30.734.926	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.240.000	6.238.047	99,97
Totales		0	36.974.926	36.972.973	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	7.643.710	7.641.757	99,97
Informática Hardware	0	4.202.490	4.202.490	100,00
Mobiliario	0	24.124.674	24.124.674	100,00
Vehículos	0	1.004.052	1.004.052	100,00
Totales	0	36.974.926	36.972.973	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.798	92.798	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	71.770	71.770	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	802.848	802.848	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	511.618	511.618	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	249.166	249.166	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	3.735.640	3.735.640	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	99.726	99.726	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	62.097	62.097	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	786.942	786.942	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	128.759	128.759	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	76.606	76.606	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	916.343	916.343	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	61.853	61.853	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	62.097	62.097	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	484.003	484.003	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.371	25.371	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	57.261	57.261	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	205.155	205.155	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.693	70.693	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	81.443	81.443	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	547.458	547.458	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	56.549	56.549	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	76.606	76.606	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	446.722	446.722	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	157.739	157.739	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	66.934	66.934	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	1.121.969	1.121.969	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	5.514.610	5.512.657	99,96
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.684.870	2.684.870	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	7.996.527	7.996.527	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.004.052	1.004.052	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	130.518	130.518	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	76.607	76.607	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	981.242	981.242	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	67.238	67.238	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	71.770	71.770	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	508.830	508.830	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	125.816	125.816	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	71.770	71.770	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	943.801	943.801	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	79.085	79.085	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	71.770	71.770	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	605.813	605.813	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	152.309	152.309	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	129.807	129.807	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	1.276.434	1.276.434	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	116.787	116.787	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	81.443	81.443	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	854.917	854.917	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	95.248	95.248	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Informática Hardware	N	0	86.279	86.279	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	676.271	676.271	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	102.625	102.625	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	62.097	62.097	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	818.202	818.202	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	54.368	54.368	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	62.097	62.097	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	415.557	415.557	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	19.774.867	19.774.867	100,00
Total Montevideo	0	17.200.059	17.198.106	99,99
Total	0	36.974.926	36.972.973	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Reparaciones generales menores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar la Infraestructura Edilicia.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con mejoras en la infraestructura	Unidad	0,00	2.347,00	2.347,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria	0	343.526	343.526	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Femenino)	0	165.997	165.997	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Masculino)	0	177.529	177.529	100,00
Funcionarios Docentes y No Docentes del Consejo de Educación Inicial y Primaria en Oficinas	0	2.285	2.285	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de ferretería, carpintería, vidriería, pintura, sanitaria y eléctricos	Unidad	0,00	45.911,00	45.911,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en centros escolares a través de convenios con comisiones de fomento	Unidad	0,00	834,00	834,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Otras reparaciones generales	Unidad	0,00	291,00	291,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Edificaciones no escolares con reparaciones menores realizadas (Convenios)	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	25.278.771	25.278.771	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	92.703.555	92.703.555	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.000.000	1.952.467	97,62
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	10.000.000	9.994.634	99,95
Totales		0	129.982.326	129.929.427	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	129.982.326	129.929.427	99,96
Totales	0	129.982.326	129.929.427	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	644.167	643.905	99,96
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	11.094.833	11.090.318	99,96
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.967.150	5.964.722	99,96
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.339.227	7.336.240	99,96
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.177.384	1.176.905	99,96
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	33.702	33.688	99,96
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.019.617	2.018.795	99,96
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.470.719	3.469.307	99,96
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.887.925	4.885.936	99,96
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	45.108.435	45.090.076	99,96
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.173.645	4.171.946	99,96
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.286.461	3.285.124	99,96
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.562.369	6.559.698	99,96
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.572.663	5.570.395	99,96
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.396.202	9.392.378	99,96
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.871.803	2.870.634	99,96
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.897.787	7.894.573	99,96
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.151.316	6.148.813	99,96
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.326.921	2.325.974	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	84.873.891	84.839.351	99,96
Total Montevideo	0	45.108.435	45.090.076	99,96
Total	0	129.982.326	129.929.427	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2015	La Administración de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuyen entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. Otras reparaciones: incluye partidas en efectivo a las escuelas de APRENDER (277) y otras partidas para reparaciones puntuales en 14 escuelas. El producto "Edificaciones no escolares" comprende las obras realizadas en oficinas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Inversión y trabajo necesario para la actualización o sustitución del equipamiento informático obsoleto, reparación de los equipos existentes, mantenimiento y aumento de la conexión a Internet en los centros dependientes del CEIP
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos Equipados	Unidad	0,00	1.046,00	1.046,00	100,00
Incidentes resueltos	Unidad	0,00	3.754,00	3.716,00	98,99
Nuevos Centro Conectados	Unidad	0,00	814,00	814,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	225.841	225.841	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	109.128	109.128	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	116.713	116.713	100,00
Docentes de los centros educativos afectados	0	14.198	14.198	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de servicios para el mantenimiento del Proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático adquirido y fortalecimiento en la conectividad	Unidad	0,00	2.807,00	2.807,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Empresas contratadas para servicios de Soporte del Sistema	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.996.838	5.996.838	100,00
Totales		0	5.996.838	5.996.838	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	543.831	543.831	100,00
Administración del Proyecto RRHH	0	868.628	868.628	100,00
Informática Hardware	0	4.584.379	4.584.379	100,00
Totales	0	5.996.838	5.996.838	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	136.837	136.837	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	861.029	861.029	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	106.773	106.773	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	206.361	206.361	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	65.465	65.465	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	31.119	31.119	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	92.097	92.097	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	96.786	96.786	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	233.034	233.034	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	543.831	543.831	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	868.628	868.628	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.548.093	1.548.093	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	152.853	152.853	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	84.059	84.059	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	176.400	176.400	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	125.449	125.449	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	183.849	183.849	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	152.995	152.995	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	124.616	124.616	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	126.078	126.078	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	80.486	80.486	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.036.286	3.036.286	100,00
Total Montevideo	0	2.960.552	2.960.552	100,00
Total	0	5.996.838	5.996.838	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. Se constata que, en el año 2014 la cantidad del Componente "Informática Hardware" es menor que en ejercicio anterior, siendo mayor su nivel de ejecución presupuestal. Esto se debe a que, en el año 2014 se adquirieron artículos de mayor costo respecto al año anterior



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipar los liceos y oficinas para el normal funcionamiento, de acuerdo a las necesidades planteadas por ellos y en función a las prioridades definidas por el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales educativos debidamente equipados	Unidad	0,00	297,00	297,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren a los centros educativos	0	221.000	221.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento educativo para laboratorio	Unidad	0,00	170,00	170,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0,00	3.318,00	3.318,00	100,00
Mobiliario	Sillas para aulas	Unidad	0,00	1.314,00	1.314,00	100,00
Mobiliario	Pizarras	Unidad	0,00	338,00	338,00	100,00
Mobiliario	Armarios archivadores	Unidad	0,00	210,00	210,00	100,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Eq. Seguridad (c)	Unidad	0,00	46,00	46,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Mob. varios(f)	Unidad	0,00	155,00	155,00	100,00
Mobiliario	Taburetes	Unidad	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Mobiliario	Set de profesores	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	243,00	243,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Varios (g)	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	20.944.617	20.942.401	99,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.200.000	2.199.473	99,98
Totales		0	23.144.617	23.141.874	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	3.380.070	3.377.854	99,93
Informática Hardware	0	330.244	330.244	100,00
Mobiliario	0	17.434.214	17.433.687	100,00
Vehículos	0	2.000.089	2.000.089	100,00
Totales	0	23.144.617	23.141.874	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	705.318	705.254	99,99
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	9.559	9.559	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	504.497	504.482	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	428.024	427.648	99,91
CANELONES	Informática Hardware	N	0	55.978	55.978	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	2.954.316	2.954.227	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	99.838	99.771	99,93
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	10.122	10.122	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	534.211	534.195	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	278.194	278.110	99,97
COLONIA	Informática Hardware	N	0	12.503	12.503	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	659.842	659.822	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	75.305	75.264	99,95
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	6.156	6.156	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	324.877	324.867	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	59.018	58.999	99,97
FLORES	Informática Hardware	N	0	2.878	2.878	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	151.877	151.873	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	75.246	75.199	99,94
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	6.940	6.940	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	366.255	366.244	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	71.534	71.489	99,94
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	6.796	6.796	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	358.689	358.678	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	325.715	325.591	99,96
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	18.524	18.524	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	977.626	977.597	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	667.338	666.626	99,89
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	105.965	105.965	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	5.597.642	5.597.471	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	2.000.089	2.000.089	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	77.686	77.607	99,90
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	11.689	11.689	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	616.888	616.869	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	37.370	37.330	99,89
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	6.011	6.011	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	317.232	317.222	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	93.682	93.580	99,89
RIVERA	Informática Hardware	N	0	15.068	15.068	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	795.247	795.223	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	54.974	54.915	99,89
ROCHA	Informática Hardware	N	0	8.842	8.842	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	466.666	466.652	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.790	92.690	99,89
SALTO	Informática Hardware	N	0	14.925	14.925	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	787.681	787.657	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	69.551	69.476	99,89
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	11.187	11.187	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	590.406	590.388	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	56.673	56.612	99,89

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 54 de 94

17/06/2015



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Informática Hardware	N	0	9.116	9.116	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	481.089	481.075	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	75.521	75.439	99,89
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	12.147	12.147	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	641.084	641.065	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.293	36.254	99,89
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	5.838	5.838	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	308.089	308.080	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	14.773.583	14.771.723	99,99
Total Montevideo	0	8.371.034	8.370.151	99,99
Total	0	23.144.617	23.141.874	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	COMPONENTE: EQUIP. Y MAQ.:Eq. Seguridad (c) (46) : 46 alarmas. Eq.laborat.(170): 3 torsos bisexuados,3 esqueletos,8 fuente poder,5 cél.animal,5 lupas,30 microscopios,50 modelo piel,4 eq.de óptica,4 eq.electr.magnetis.15 model.molec.,15 balanz., 5 contador,5 ph metro,18 equip.destil. VARIOS (g)(27):10 vinchas p/fono, 5 calefactores, 2 aspiradoras, 10 teclados musicales, 1 destructora, 1 escudo 5 placas. MOBILIARIO: Mob. Varios (f) (155) :65 estanterías, 33 Ficheros, 55 mesas para bibliot.2 sillas portería Se adquirieron 9 vehículos afectados a facilitar la gestión educativa
29/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Cubre mantenimiento y reparaciones urgentes de locales liceales y oficinas y construcciones para el mejoramiento edilicio , siendo éstas últimas planificadas por los Asesores en Infraestructura en coordinación con el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos con demandas de problemas edilicios de menor costo debidamente atendidos	Unidad	0,00	182,00	182,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de los centros educativos incluidos en el producto	0	143.500	143.500	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Liceos en los cuales se realizaron trabajos de mantenimiento (sanitaria, eléctrica, cerramientos, etc)	Unidad	0,00	182,00	182,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	38.913.699	38.911.518	99,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	835.000	834.667	99,96
Totales		0	39.748.699	39.746.185	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	39.748.699	39.746.185	99,99
Totales	0	39.748.699	39.746.185	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.494.080	1.491.889	99,85
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	12.976.621	12.976.565	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	685.486	685.476	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	226.058	226.046	99,99
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	277.844	277.838	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	19.543	19.540	99,98
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	853.436	853.429	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.895.590	1.895.583	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	822.858	822.839	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	13.976.476	13.976.369	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	551.883	551.871	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	654.155	654.149	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	262.786	262.771	99,99
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.260.927	2.260.918	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	562.640	562.625	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.551.380	1.551.368	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	388.966	388.957	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	185.394	185.382	99,99
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	102.576	102.570	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	25.772.223	25.769.816	99,99
Total Montevideo	0	13.976.476	13.976.369	100,00
Total	0	39.748.699	39.746.185	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Se divide en cuatro componentes: 1) Puesta a punto: inversión y trabajos necesarios para la actualización o sustitución de equipamiento obsoleto o roto, e instalación de nuevo equipamiento incluyendo condiciones de seguridad física; 2) Soporte: mantenimiento del equipamiento y servicios en condiciones estables de funcionamiento; 3) Conectividad: tendido de red y equipamiento activo para lograr conectividad local y extendida; 4) Sustentabilidad: Políticas, procedimientos y mecanismos para viabilizar, en el mediano y largo plazo, el poder disponer del parque necesario en condiciones apropiadas. Se pretende, para ello, generar y mantener personal calificado, tecnología y políticas acordes a las necesidades y al volumen del organismo, en las áreas de Soporte de Tecnología Informática y Gestión de Sistemas en Producción
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Los profesionales y técnicos podrían ser insuficientes o renunciar, y demorar su reposición y capacitación, lo que impactaría sobre el nivel de servicio deseado. Se deben tener mecanismos para mitigar este riesgo, como por ejemplo mantener contratos abiertos con empresas proveedoras de servicios y renovar periódicamente los llamados para obtener listas de aspirantes tanto para becarios, profesionales y técnicos. Además, reducir el tiempo de capacitación mediante estándares incorporados al Organismo y documentación preparada
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos, oficinas y demás locales del CES con soporte informático adecuado	Unidad	0,00	354,00	354,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren al CES	0	221.000	221.000	100,00
Funcionarios del CES	0	24.000	24.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	216,00	216,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras multifunción	Unidad	0,00	355,00	355,00	100,00
Mobiliario	Racks	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.436.836	6.415.533	99,67
Totales		0	6.436.836	6.415.533	99,67

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	6.185.670	6.164.367	99,66
Mobiliario	0	251.166	251.166	100,00
Totales	0	6.436.836	6.415.533	99,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	171.900	171.900	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.006.638	1.006.638	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	182.024	182.024	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	224.831	224.831	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	110.697	110.697	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	51.750	51.750	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	124.796	124.796	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	122.218	122.218	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	333.111	333.111	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.152.538	2.131.235	99,01
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	251.166	251.166	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	210.195	210.195	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	108.092	108.092	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	270.968	270.968	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	159.009	159.009	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	268.390	268.390	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	201.172	201.172	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	163.924	163.924	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	218.440	218.440	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	104.977	104.977	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.033.132	4.033.132	100,00
Total Montevideo	0	2.403.704	2.382.401	99,11
Total	0	6.436.836	6.415.533	99,67

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2015	LOCALIZACION: El grado de información disponible permite desagregar sólo hasta nivel de Departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto para el resto de los componentes se radican en la capital de cada departamento. La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de enseñanza aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos y reparticiones equipadas y acondicionadas	Unidad	0,00	100,00	84,00	84,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de los centros y reparticiones equipadas	0	80.000	67.000	83,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Cama cucheta madera lustrada y parrilla reforzada	Unidad	0,00	20,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Poyector	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara filmadora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuada industrial	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado, instalado con insumos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Guitarras clásicas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Convectores	Unidad	0,00	125,00	125,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro externo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Software audiovisual	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Licencia autocad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora laser	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Taburetes regulables	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Mesa p/queratómetro	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Camilla T. valija	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Camilla Plegable fija	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza analítica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza Digital	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de vacío	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro acero inoxidable	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cerradura digital Intergard	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono Panasonic	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frontofocómetro	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja de probines ópticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Espesímetro de aguja p/ superficie	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Unidad teñido lentes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Agitador magnético	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PHmetro mano	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbidímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desecador vidrio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Polarímetro de disco	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baño de agua c/termostato	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotavapor vertical	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centrifugadora eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destilador de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conductímetro portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Digestor Kjeldahl	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Manta térmica p/matraz	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mufla temp. 1000° C	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Espectrofotómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Nikon	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoclave digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pileta lavar cabezas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Parafineros p/manos y pies	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Climazón	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calentador cera eléctrico	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza Gama	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bucleadora profesional	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secador de cabello profesional	Unidad	0,00	61,00	61,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Plancha profesional Gama	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de cortar pelo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabina ultra violeta p/uñas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo p/radiofrecuencia facial y corporal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo microdermoabrasión	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo electroterapia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micromotor Marathon	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo T.E.N.S. display cristal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavadora ultrasonido	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de audio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	DVD player	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono direccional	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Auricular Supraural	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grabadora digital port.	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode p/cámara video	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fresneles	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo p/iluminación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Valija rígida p/luces	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode combo p/fresneles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode metálico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Nudos p/grid artic. 2.5" AVenger	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Articulaciones metálicas para grid 40" AVenger	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Procesador 2 velocidades	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de carga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Balanza precisión	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrómetro en grados	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas de madera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Campana	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina monofásica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lustralavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centralita telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Servidor HP	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo para electronuématica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Silla Regulable	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Sillón ejecutivo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro para transporte de queso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mezcladora de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Envasadora al vacío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Piletas de fibra de vidrio	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra circular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor parquero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador para extraer agua de pozo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador para cámara de frío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrificador	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motocultor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pulverizadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Tester digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Descremadora	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.000.000	4.824.603	96,49
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.821.675	2.096.352	74,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.928.325	2.119.388	72,38
Totales		0	10.750.000	9.040.343	84,10

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	10.121.544	8.521.838	84,20
Informática Hardware	0	74.269	74.269	100,00
Informática Software	0	149.033	147.128	98,72
Mobiliario	0	405.154	297.108	73,33
Totales	0	10.750.000	9.040.343	84,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	255.356	254.772	99,77
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.482	6.482	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.759.170	1.750.520	99,51
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.860	4.860	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.035	40.035	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.290	2.290	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.152	50.152	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	7.244.719	5.767.418	79,61
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	74.269	74.269	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	149.033	147.128	98,72
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	303.154	297.108	98,01
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	42.500	42.250	99,41
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	102.000	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	596.250	516.238	86,58
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	16.900	16.900	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	44.830	14.330	31,97
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	48.000	48.000	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.000	7.591	75,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.978.825	2.754.420	92,47
Total Montevideo	0	7.771.175	6.285.923	80,89
Total	0	10.750.000	9.040.343	84,10

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros
28/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Fortalecer cualitativamente y cuantitativamente la infraestructura edilicia
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos que extiendan la ejecución de obras
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Talleres, salones y espacios educativos en condiciones adecuadas para el desarrollo de los cursos	Unidad	0,00	100,00	80,00	80,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de las escuelas acondicionadas	0	80.000	64.500	80,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adec. de inst. sanitarias, de suministro de agua y evacuación de pluviales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación de cerramiento perimetral, incluye materiales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra reemplazo y colocación de cristales, en ventanas, puertas y claraboyas (incl. materiales)	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de reparación de techos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adec. de cerramientos, colocación y reparación de aberturas y rejas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de albañilería en revoques y pisos, incluye materiales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación eléctrica e iluminación, incluye materiales	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación de local escolar	Unidad	0,00	9,00	8,00	88,89
Equipamiento y Maquinaria	Cortina Blackout	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.100.000	3.689.346	89,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.300.000	1.488.814	64,73
Totales		0	6.400.000	5.178.160	80,91

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	28.365	28.365	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	6.371.635	5.149.795	80,82
Totales	0	6.400.000	5.178.160	80,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	21.960	21.960	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	494.424	494.424	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	79.300	79.300	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	868.189	868.189	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	500.000	200.877	40,18
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	76.000	76.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	504.007	504.007	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	28.365	28.365	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.944.600	2.021.883	68,66
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	171.198	171.198	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	17.230	17.230	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	119.801	119.801	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	279.415	279.415	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	23.640	23.640	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	242.677	242.677	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	29.194	29.194	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.427.035	3.127.912	91,27
Total Montevideo	0	2.972.965	2.050.248	68,96
Total	0	6.400.000	5.178.160	80,91

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	El monto no ejecutado corresponde a obras a concluir en 2015
22/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 882

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	882 - Inclusión en el Medio Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	882
Descripción del Proyecto	Atender parcialmente la demanda insatisfecha al Ciclo Básico Tecnológico Agrario, Operarios Calificados, Auxiliares técnicos y Técnicos Medios del medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar la respuesta en la enseñanza media básica y superior a adolescentes y jóvenes del medio rural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Vincular EMS y terciaria con sector product., org. fomento y centros de investig.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escuelas con espacios educativos acondicionados	Unidad	0,00	114,00	107,00	93,86

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de los Centros Educativos acondicionados o ampliados	0	68.000	64.500	94,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento y recuperación de instalación eléctrica	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de internado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de acondicionamiento de SSHH, sanitaria y cañerías	Unidad	0,00	20,00	19,00	95,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento de techos, cielorrasos y azoteas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y colocación de rejas, aberturas y cerramiento perimetral	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y refacción de espacios educativos (aulas, laboratorios, etc.)	Unidad	0,00	23,00	22,00	95,65
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de albañilería, reparación de revoques, pintura y fin de obra, incluye materiales	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	17.745.760	17.156.175	96,68
Totales		0	17.745.760	17.156.175	96,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	17.745.760	17.156.175	96,68
Totales	0	17.745.760	17.156.175	96,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	472.721	472.721	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.142.410	2.003.910	93,54
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	927.885	927.885	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.810.053	2.810.053	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	165.063	165.063	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	48.000	48.000	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	299.239	299.239	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.023.655	2.023.655	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	7.327.610	6.962.160	95,01
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	10.000	10.000	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	469.580	469.580	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	217.160	217.160	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	678.681	593.046	87,38
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	153.703	153.703	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	10.418.150	10.194.015	97,85
Total Montevideo	0	7.327.610	6.962.160	95,01
Total	0	17.745.760	17.156.175	96,68

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	El monto no ejecutado corresponde a obras a concluir en 2015
22/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 901

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	901 - Educación Tecnológica y Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Instalar y consolidar propuestas educativas en el marco de carreras cortas, orientadas a estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, en las modalidades general y técnico-tecnológica, con perfiles de egreso que permitan intervenir en los procesos de producción, administración de recursos y comercialización en distintos sectores productivos Las orientaciones responderán a necesidades de las diversas cadenas productivas nacionales y se radicarán con un carácter regional respetando las improntas territoriales
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar y fortalecer la oferta técnica-tecnológica de nivel terciario no universitario en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Cooperación en la construcción de la nueva institucionalidad educativa terciaria y superior.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios, talleres y salas de informática de tecnología y ciencia aplicada equipados	Unidad	0,00	50,00	45,00	90,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de educación terciaria	0	9.500	8.500	89,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook TOSHIBA NB5050SP0110L	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro vidrio 0°-200°	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono inalámbrico SENNHEISER	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Software	Licencia Genexus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Procesador UPS2 KVA SMART ON LINE APC	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de memoria COMPACT 32GB (uso didáctico)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Plotter HP Mod. Designjet T520	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio SENOVA (monocular y estereoscopio)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Software p/control proc. tipo lab. VIW	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia Autocad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software p/patrones Stamp & Go (incluye capacitación)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software de marcados Stamp & Go (incluye capacitación)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Mesa digitalizadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipo iPad Air Wifi	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Mini PC	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera c/freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit didácticos	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo detec. multigas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Simulador RCP adulto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo Termohidroanemometro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Certificador JDSU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuente de alimentación	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multimetro de mano	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calibre	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sonda	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba manual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Herramienta p/impresión pulpo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plancha de curado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chimenea (incluye accesorios y colocación)	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fusionadora p/fibra óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor potencia óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Identificador fibras activ. y med. pot. óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pluma de limpieza	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Removedor cubierta externa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Emisor de luz visible	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Convertor fibra óptica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Controlador PID IN TC	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termo Resistencia PT 100	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termocupla TJ c/cabez. rosca	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Manómetro	Unidad	0,00	17,00	2,00	11,76
Equipamiento y Maquinaria	Caudalímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Transmisor de presión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Resistencia 10 kw	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Interfaz USB-Easy Port	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Distribuidor fibra óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reflectómetro óptico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora fibra óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Emisor luz laser	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bobina lanzamiento	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba centrífuga	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	PLC c/SW visualiza. proceso en monitor	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Válvula control	Unidad	0,00	7,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Variador velocidad p/ bomba	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Variador p/corriente alterna p/motor	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	19.500.000	17.709.062	90,82
Totales		0	19.500.000	17.709.062	90,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	10.659.768	9.059.042	84,98
Informática Hardware	0	8.423.675	8.235.400	97,76
Informática Software	0	416.557	414.620	99,53
Totales	0	19.500.000	17.709.062	90,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.524	17.524	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	9.295.408	7.694.682	82,78
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	8.423.675	8.235.400	97,76
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	416.557	414.620	99,53
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.346.836	1.346.836	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.364.360	1.364.360	100,00
Total Montevideo	0	18.135.640	16.344.702	90,12
Total	0	19.500.000	17.709.062	90,82

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
28/04/2015	Las compras de hardware y equipamiento se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Tener conectividad en todos los centros educativos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos equipados	Unidad	0,00	140,00	138,00	98,57

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de Centros educativos equipados	0	80.000	79.300	99,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Router wireless TPLINK WR84IND	Unidad	0,00	218,00	218,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor LED Mod. NRD-4235 (uso didáctico)	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Informática Software	Software de gestión de inventarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara video Full HD	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono de solapa	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara Led p/video	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode p/cámara	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Disco sólido KINGSTON	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de Red	Unidad	0,00	308,00	308,00	100,00
Informática Hardware	Tester de Red	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Disco externo	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Adaptadores de Red	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Informática Hardware	KVM 4 Port USB c/cable	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Generador DRF p/avionic ROHDE & SCHWARZ	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de memoria	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro externo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Soporte p/TV	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónico 8 líneas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono c/2 líneas	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reproductor audio Home Theater	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.916.875	2.900.911	99,45
Totales		0	2.916.875	2.900.911	99,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.415.253	1.399.289	98,87
Informática Hardware	0	1.184.035	1.184.035	100,00
Informática Software	0	317.587	317.587	100,00
Totales	0	2.916.875	2.900.911	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.415.253	1.399.289	98,87
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.184.035	1.184.035	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	317.587	317.587	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.916.875	2.900.911	99,45
Total	0	2.916.875	2.900.911	99,45

Observaciones	
Fecha	Observación
22/04/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
22/04/2015	Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 926

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	926
Descripción del Proyecto	Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los centros educativos Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que implica la adquisición de equipamiento Implementar cursos, capacitaciones y actualizaciones a estudiantes, egresados y docentes en instancias presenciales, semi-presenciales y a distancia. Acciones de extensión con trabajadores, desempleados, y fuerzas vivas en general
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar y mejorar los Laboratorios y Talleres en equipamiento y seguridad, para que los estudiantes se formen en el manejo de nuevas tecnologías antes de su ingreso al campo laboral Promover nuevos espacios educativos que den respuesta a sus necesidades. Mejorar las calificaciones profesionales de egresados y la formación de los docentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios educativos equipados, acondicionados y/o refaccionados	Unidad	0,00	120,00	118,00	98,33

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de centros con espacios educativos equipados y acondicionados	0	72.000	70.600	98,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Lijadora de banda	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Software	Licencia Antivirus McAfee EPS END POINT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Silla Paleta	Unidad	0,00	3.405,00	3.405,00	100,00
Mobiliario	Pizarra blanca marco de aluminio	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionadores de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Guardarropa metálico	Unidad	0,00	305,00	305,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas caño	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor Led 40" Telefunken (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra circular escuad., trompo c/carro	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freidora eléctrica EF-102	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesa multiuso H. 0.75 est. metal	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno de mesa eléctrico c/ 2 discos Kassel	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torcómetro de traba 20 kg Britool EVT 2000	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor compresión p/ motores gasol	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Prensa válvulas chino 8"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multímetro digital con medición de temperatura	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico de carro 3000 kg	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora de banco 6" diam.	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calibre (varios tipos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de adecuación de espacios educativos, laboratorios y talleres	Unidad	0,00	81,00	81,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alarma kit c/central	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Portón paño de cortina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Luxómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor (sonómetro y dosímetro)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de globo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza telurimétrica digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Tester	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de fotos y video	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Encuadernadora espiraladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cargador de batería c/ arrancador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pluma hidráulica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina envasadora	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caladora	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torno	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora plegadora chapa	Unidad	0,00	6,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Canal visualización Module 5000	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Nissan Sentra B17	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Mercedes Benz Sprinter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	27.655.858	27.244.302	98,51
Totales		0	27.655.858	27.244.302	98,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	9.552.822	9.383.781	98,23
Informática Hardware	0	996.758	996.758	100,00
Informática Software	0	215.859	215.859	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	4.000.000	4.000.000	100,00
Mobiliario	0	10.678.475	10.435.960	97,73
Vehículos	0	2.211.944	2.211.944	100,00
Totales	0	27.655.858	27.244.302	98,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	14.280	14.280	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	277.428	277.428	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	106.888	106.888	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	37.500	37.500	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	138.714	138.714	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	334.234	334.234	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	20.561	20.561	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	35.500	35.500	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	409.838	409.838	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	29.877	29.877	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	295.940	295.940	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	7.360.612	7.191.571	97,70
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	966.881	966.881	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	215.859	215.859	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	3.011.952	3.011.952	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	10.678.475	10.435.960	97,73
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	2.211.944	2.211.944	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	17.124	17.124	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.238	46.238	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	42.800	42.800	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	256.518	256.518	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	55.278	55.278	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	184.952	184.952	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	27.943	27.943	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	92.476	92.476	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.210.135	3.210.135	100,00
Total Montevideo	0	24.445.723	24.034.167	98,32
Total	0	27.655.858	27.244.302	98,51

Observaciones	
Fecha	Observación
05/05/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
05/05/2015	Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Dinamizar los espacios de aprendizaje

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes y estudiantes del IFD Paysandú	0	1.338	0	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones Generales	Metro cuadrado	0,00	50,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	400.000	0	0,00
Totales		0	400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	400.000	0	0,00
Totales	0	400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	400.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	400.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	400.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2015	La asignación presupuestal en este proyecto, no fue posible ejecutarla en virtud de que no existió financiamiento de los recursos de afectación especial o recursos propios
19/05/2015	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 941

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	941
Descripción del Proyecto	Implementar la dotación de equipamiento y material didáctico Actualizar el equipamiento informático y equipar aulas de videoconferencia Mejora y mantenimiento de la infraestructura edilicia Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Generar condiciones que impacten en una mejora de la gestión en los Centros Educativos a efectos de aumentar la tasa de titulación en las distintas carreras y modalidades del Consejo de Formación en Educación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliación de la flota vehicular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Bibliotecas equipadas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Disponibilidad continua de los equipos informáticos	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Institutos con reparaciones	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Laboratorios equipados	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Salas de informática con equipos nuevos	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	24.067	24.067	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Material bibliográfico	Unidad	0,00	6.170,00	6.170,00	100,00
Vehículos	Omnibus para traslado de estudiantes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático (switches de 16 y 24 puertos, netbooks)	Unidad	0,00	1.105,00	1.105,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario para aulas	Unidad	0,00	1.185,00	1.185,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Laboratorios de mecánica (torno operado por CNC, Tornos Universales, Lupa)	Unidad	0,00	320,00	320,00	100,00
Informática Software	Licencias de software	Unidad	0,00	2.203,00	2.203,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Institutos con reparaciones edilicias	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para oficinas	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	22.686.471	22.561.506	99,45
Totales		0	22.686.471	22.561.506	99,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	2.650.000	2.650.000	100,00
Informática Hardware	0	7.136.288	7.136.288	100,00
Informática Software	0	941.137	941.137	100,00
Libros y Obras de Arte	0	6.740.587	6.615.712	98,15
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.154.809	1.154.809	100,00
Mobiliario	0	3.263.650	3.263.560	100,00
Vehículos	0	800.000	800.000	100,00
Totales	0	22.686.471	22.561.506	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	600.000	600.000	100,00
ARTIGAS	Informática Software	N	0	33.819	33.819	100,00
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	79.000	79.000	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	400.000	400.000	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.660.439	1.660.439	100,00
CANELONES	Informática Software	N	0	61.378	61.378	100,00
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	612.936	612.936	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	105.790	105.790	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	512.936	512.936	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	93.298	93.298	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	250.000	250.000	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	60.000	60.000	100,00
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	54.770	54.770	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	100.000	100.000	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	100.000	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	150.000	150.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	512.936	495.800	96,66
FLORIDA	Mobiliario	N	0	52.895	52.895	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	120.000	120.000	100,00
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	150.000	150.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	400.000	400.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	412.936	412.936	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	216.062	216.062	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.200.000	1.200.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.480.425	2.480.425	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	529.413	529.413	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	512.867	512.867	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	693.295	693.295	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	800.000	800.000	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	300.000	300.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
PAYSANDU	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	100.000	100.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.000	50.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	70.000	70.000	100,00
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	52.985	52.895	99,83
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	200.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	400.000	400.000	100,00
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	512.936	512.936	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	106.062	106.062	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
ROCHA	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	52.895	52.895	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	400.000	400.000	100,00
SALTO	Informática Software	N	0	30.689	30.689	100,00
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	513.215	512.936	99,95
SALTO	Mobiliario	N	0	105.790	105.790	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	77.750	77.750	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	150.000	150.000	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	130.424	130.424	100,00
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	15.000	15.000	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	115.000	115.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	320.396	212.936	66,46
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	0	40.834	40.834	100,00
TREINTA Y TRES	Libros y Obras de Arte	N	0	212.936	212.936	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	15.470.471	15.345.506	99,19
Total Montevideo	0	7.216.000	7.216.000	100,00
Total	0	22.686.471	22.561.506	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2015	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 888

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	344 - Educación inicial
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	888 - Fondo de Infraestructura Educativa Pública- INAU
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Estimulación temprana y socialización

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones de centros	Unidad	25,00	35,00	35,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Unidad	25,00	11,00	11,00	100,00
Construcciones	Construcciones de Centros	Pesos uruguayos	0,00	161.307.004,00	161.307.004,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Pesos uruguayos	0,00	14.692.996,00	14.692.996,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	176.000.000	176.000.000	100,00
Totales		100.000.000	176.000.000	176.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	7.500.000	14.692.996	14.692.996	100,00
Construcciones	92.500.000	161.307.004	161.307.004	100,00
Totales	100.000.000	176.000.000	176.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	67.533	67.533	100,00
ARTIGAS	Construcciones	S	3.700.000	39.225.765	39.225.765	100,00
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	900.000	2.089.070	2.089.070	100,00
CANELONES	Construcciones	S	11.100.000	15.833.533	15.833.533	100,00
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	388.400	388.400	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	504.920	504.920	100,00
COLONIA	Construcciones	S	3.700.000	15.650.797	15.650.797	100,00
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	1.500.000	11.643.073	11.643.073	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	18.500.000	61.787.865	61.787.865	100,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.700.000	7.928.062	7.928.062	100,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.700.000	5.996.703	5.996.703	100,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.700.000	14.884.279	14.884.279	100,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000.000	102.569.062	102.569.062	100,00
Total Montevideo	20.000.000	73.430.938	73.430.938	100,00
Total	100.000.000	176.000.000	176.000.000	100,00
Total contribución al FDI	80.000.000	102.569.062	102.569.062	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2015	Se incrementó el crédito presupuestal en \$ 76.000.000, producto de una trasposición al amparo del art. 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de funcionamiento a inversiones, dado que durante 2014 se otorgó a INAU refuerzos para funcionamiento por \$ 569:974.954.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 704

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	704 - Equipamiento y mobiliario de centros
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Centros de atención a niños, niñas y adolescentes equipados adecuadamente para asegurar la calidad de la atención
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños y adolescentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros de atención equipados adecuadamente	Unidad	115,00	86,00	81,00	94,19

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.350.000	13.666.500	12.988.096	95,04
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	93.200	0	0,00
Totales		18.350.000	13.759.700	12.988.096	94,39

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	18.350.000	13.759.700	12.988.096	94,39
Totales	18.350.000	13.759.700	12.988.096	94,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	200.000	129.379	129.379	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	300.000	482.064	482.064	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	200.000	81.491	81.491	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	200.000	364.430	364.430	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	200.000	129.562	129.562	100,00
FLORES	Mobiliario	S	200.000	201.573	201.573	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	200.000	78.491	78.491	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	200.000	296.525	296.525	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	350.000	296.774	296.774	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	14.350.000	9.344.753	8.573.149	91,74
PAYSANDU	Mobiliario	S	250.000	339.830	339.830	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	250.000	257.685	257.685	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	200.000	246.153	246.153	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	200.000	404.308	404.308	100,00
SALTO	Mobiliario	S	200.000	64.794	64.794	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	200.000	573.975	573.975	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	200.000	188.008	188.008	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	250.000	24.478	24.478	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	200.000	255.427	255.427	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	4.414.947	4.414.947	100,00
Total Montevideo	14.350.000	9.344.753	8.573.149	91,74
Total	18.350.000	13.759.700	12.988.096	94,39
Total contribución al FDI	4.000.000	4.414.947	4.414.947	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	Los créditos presupuestales fueron reasignados en función de las necesidades planteadas por los servicios.
21/05/2015	Se incrementó el crédito presupuestal en la Fuente de Financiamiento 1.2 "Recursos con afectación especial" por \$93.200 por trasposiciones desde gastos de funcionamiento al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006. La Asignación Definitiva en la Fuente de Financiamiento 1.1 "Rentas generales" incluye disminución por trasposiciones de crédito hacia gastos de funcionamiento, al amparo de la citada norma.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las condiciones de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas en mejores condiciones	Unidad	45,00	37,00	34,00	91,89

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	5.700.000	5.249.076	92,09
Totales		7.000.000	5.700.000	5.249.076	92,09

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	7.000.000	5.700.000	5.249.076	92,09
Totales	7.000.000	5.700.000	5.249.076	92,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	50.000	21.156	21.156	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	100.000	102.611	102.611	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	50.000	150.058	150.058	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	50.000	172.434	172.434	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	50.000	26.995	26.995	100,00
FLORES	Mobiliario	S	50.000	63.541	63.541	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	50.000	52.639	52.639	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	50.000	43.303	43.303	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	50.000	52.485	52.485	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.000.000	4.256.999	3.806.075	89,41
PAYSANDU	Mobiliario	S	50.000	53.820	53.820	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	50.000	81.637	81.637	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	50.000	32.402	32.402	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	50.000	49.196	49.196	100,00
SALTO	Mobiliario	S	50.000	296.439	296.439	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	100.000	18.711	18.711	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	50.000	83.282	83.282	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	50.000	5.198	5.198	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	50.000	137.094	137.094	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	1.443.001	1.443.001	100,00
Total Montevideo	6.000.000	4.256.999	3.806.075	89,41
Total	7.000.000	5.700.000	5.249.076	92,09
Total contribución al FDI	1.000.000	1.443.001	1.443.001	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	Se reasignaron créditos presupuestales en función de las necesidades de los servicios.
21/05/2015	La disminución de crédito presupuestal, responde a trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de inversiones a funcionamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implantar el sistema de expediente electrónico y crear una red interna para el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos conectados en red	Unidad	180,00	315,00	304,00	96,51

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.650.000	11.655.000	11.214.290	96,22
Totales		6.650.000	11.655.000	11.214.290	96,22

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	6.650.000	11.655.000	11.214.290	96,22
Totales	6.650.000	11.655.000	11.214.290	96,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	200.000	17.458	17.458	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	300.000	187.774	187.774	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	200.000	139.940	139.940	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	200.000	84.183	84.183	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	200.000	61.455	61.455	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	200.000	16.405	16.405	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	200.000	4.250	4.250	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	200.000	48.325	48.325	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	300.000	84.184	84.184	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.650.000	10.404.607	9.963.897	95,76
PAYSANDU	Informática Hardware	N	200.000	104.236	104.236	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	200.000	83.740	83.740	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	200.000	49.594	49.594	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	200.000	73.995	73.995	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	200.000	52.485	52.485	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	300.000	91.610	91.610	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	200.000	33.662	33.662	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	300.000	47.347	47.347	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	200.000	69.750	69.750	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	1.250.393	1.250.393	100,00
Total Montevideo	2.650.000	10.404.607	9.963.897	95,76
Total	6.650.000	11.655.000	11.214.290	96,22

Observaciones	
Fecha	Observación
21/04/2015	Se reasignaron créditos presupuestales en función de las necesidades de los servicios.
21/05/2015	Se incrementó el crédito presupuestal, producto de una trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de funcionamiento a inversiones, dado que durante 2014 se otorgó a INAU refuerzos para funcionamiento por \$ 569:974.954.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejora de las instalaciones	Unidad	150,00	249,00	248,00	99,60

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	77.000.000	128.028.500	127.414.196	99,52
Totales		77.000.000	128.028.500	127.414.196	99,52

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	15.000.000	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	62.000.000	128.028.500	127.414.196	99,52
Totales	77.000.000	128.028.500	127.414.196	99,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	24.640	24.640	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	454.273	454.273	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	46.270	46.270	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	136.367	136.367	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	355.342	355.342	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	93.801	93.801	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	243.802	243.802	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	126.141	126.141	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	135.812	135.812	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	15.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	35.000.000	124.029.729	123.415.425	99,50
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	208.844	208.844	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	368.830	368.830	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	264.964	264.964	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	61.609	61.609	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	244.829	244.829	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	227.592	227.592	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	545.992	545.992	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	2.000.000	291.898	291.898	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	167.765	167.765	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	27.000.000	3.998.771	3.998.771	100,00
Total Montevideo	50.000.000	124.029.729	123.415.425	99,50
Total	77.000.000	128.028.500	127.414.196	99,52
Total contribución al FDI	27.000.000	3.998.771	3.998.771	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2015	Los créditos presupuestales fueron reasignados según las necesidades de los servicios.
21/05/2015	Se incrementó el crédito presupuestal, por trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de funcionamiento a inversiones, dado que durante 2014 se otorgó a INAU refuerzos para funcionamiento por \$ 569:974.954.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 974

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibuses, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el transporte propio, tanto para funcionarios como para los usuarios del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Minibuses	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camiones	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Repuestos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	411.943	271.807	65,98
Totales		4.000.000	411.943	271.807	65,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehiculos	4.000.000	411.943	271.807	65,98
Totales	4.000.000	411.943	271.807	65,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	4.000.000	411.943	271.807	65,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	411.943	271.807	65,98
Total	4.000.000	411.943	271.807	65,98

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	En el ejercicio 2014 no se adquirió vehículos de ningún tipo. Se agregó un nuevo componente "Repuestos", ya que fue en lo único que se gastó dentro del Proyecto.
21/05/2015	La disminución de crédito presupuestal, responde a trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de inversiones a funcionamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 701

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	701 - Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Centros de atención a niños, niñas y adolescentes privados de libertad equipados adecuadamente para asegurar la calidad de la atención. Se adquirirá mobiliario acorde a las necesidades de cada centro
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros de atención especial equipados adecuados	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	14.600.000	14.118.368	96,70
Totales		0	14.600.000	14.118.368	96,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	14.600.000	14.118.368	96,70
Totales	0	14.600.000	14.118.368	96,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	14.600.000	14.118.368	96,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	14.600.000	14.118.368	96,70
Total	0	14.600.000	14.118.368	96,70

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	Los créditos presupuestales fueron reasignados en función de las necesidades planteadas por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).
21/05/2015	Se incrementó el crédito presupuestal, producto de una trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de funcionamiento a inversiones, dado que durante 2014 se otorgó a INAU refuerzos para funcionamiento por \$ 569:974.954.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 702

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	702 - Inmuebles para centros con medidas especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento edilicio para los centros con medidas especiales
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centros con medidas especiales	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	355.594.087	189.987.542	53,43
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.870.057	2.854.199	99,45
Totales		0	358.464.144	192.841.741	53,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	358.464.144	192.841.741	53,80
Totales	0	358.464.144	192.841.741	53,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	358.464.144	192.841.741	53,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	358.464.144	192.841.741	53,80
Total	0	358.464.144	192.841.741	53,80

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2015	La Asignación Definitiva incluye parte de la partida de \$ 150:077.599 reasignada al SIRPA para 2013, por el artículo 325 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013 en carácter de partida por una sola vez, y saldos de partida por una sola vez. Adicionalmente, se incrementó el crédito presupuestal, producto de una trasposición al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006, de funcionamiento a inversiones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implantar el sistema de expediente electrónico y crear una red interna para el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos conectados en red	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	300.000	206.538	68,85
Totales		0	300.000	206.538	68,85

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	300.000	206.538	68,85
Totales	0	300.000	206.538	68,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	300.000	206.538	68,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	300.000	206.538	68,85
Total	0	300.000	206.538	68,85

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	Se reasignaron créditos presupuestales en función de las necesidades planteadas por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.

INCISO 29

**“ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 803

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	006 - Hospital Pasteur
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	803 - Hospital Pasteur-inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Construcción de nuevo hospital, incluyendo servicios de emergencia, block quirúrgico, centro de materiales, cuartos médicos e instalación de gases medicinales. Se preveen seis mil metros cuadrados.
Objetivo principal del Proyecto	Atender la demanda de usuarios.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en las obras	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Nuevo hospital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Totales		0	26.013.931	26.013.931	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Totales	0	26.013.931	26.013.931	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	26.013.931	26.013.931	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Total	0	26.013.931	26.013.931	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2015	La Asignación Definitiva corresponde a la reasignación de crédito dispuesta por el artículo 730 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 con destino a la Comisión de Obras de la Unidad Ejecutora 006 "Hospital Pasteur" (proyecto presupuestado en la Unidad Ejecutora 068 del Programa 440).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición del equipamiento médico y de laboratorio de la unidad para su funcionamiento adecuado y actualización tecnológica
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado tecnológicamente el Servicio Nacional de Sangre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado y actualizado tecnológicamente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de laboratorio actualizado (centrífugas, freezer, cámaras de frío, analizadores de gases)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro médico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mechero de Bundsen	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motocompresor evaporador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de frío	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00
Totales		1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00
Totales	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00
Total	1.000.000	2.759.080	2.759.080	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2015	La Asignación definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito desde proyectos del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por un total de \$ 1:759.080 (pesos uruguayos un millón setecientos cincuenta y nueve mil ochenta), al amparo de lo dispuesto en el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas del Servicio Nacional de Sangre
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar las oficinas con el equipamiento necesario para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motocompresor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	38.906	38.906	100,00
Totales		400.000	38.906	38.906	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	232.000	38.906	38.906	100,00
Mobiliario	168.000	0	0	0,00
Totales	400.000	38.906	38.906	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	232.000	38.906	38.906	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	168.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	38.906	38.906	100,00
Total	400.000	38.906	38.906	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 361.094 (pesos uruguayos trescientos sesenta y un mil noventa y cuatro) al Proyecto 729 "Equipamiento médico" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos para informatizar todos los puestos de trabajo, logrando una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el procesamiento de los análisis en calidad y cantidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipo Multifunción	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	97.034	97.034	100,00
Totales		100.000	97.034	97.034	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	97.034	97.034	100,00
Totales	100.000	97.034	97.034	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	97.034	97.034	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	97.034	97.034	100,00
Total	100.000	97.034	97.034	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 2.966 (pesos uruguayos dos mil novecientos sesenta y seis) al Proyecto 729 "Equipamiento médico" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obras en la planta física del Servicio Nacional de Sangre acondicionada para la prestación correcta de los servicios
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar la planta física de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planta física en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelación de la sede de Servicio Nacional de Sangre	Metro cuadrado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	1.604.980	1.604.980	100,00
Totales		3.000.000	1.604.980	1.604.980	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	1.604.980	1.604.980	100,00
Totales	3.000.000	1.604.980	1.604.980	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.419.348	1.419.348	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	185.632	185.632	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.419.348	1.419.348	100,00
Total Montevideo	3.000.000	185.632	185.632	100,00
Total	3.000.000	1.604.980	1.604.980	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposición de crédito por \$ 1:395.020 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y cinco mil veinte) al Proyecto 729 "Equipamiento médico" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Objetivo principal del Proyecto	Equipar adecuadamente todos los Centros de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Torres de endoscopia y videoduodenoscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secadora para aire medicinal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesa quirúrgica móvil con accesorios	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio para neurocirugía y binocular	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Oxímetros de pulso	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesas de operaciones para cirugía ortopédica y traumatológica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camillas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrocardiógrafo	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cardiodesfibrilador	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores multiparamétricos para adultos y pediátrico	Unidad	0,00	83,00	83,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Incubadoras de traslado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cialítica de techo	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de centros de atención	Unidad	521,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Tallímetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centrífuga	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desfibrilador	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de reanimación	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoclave	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador neonatal	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de Anestesia	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos odontológicos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierras para cortar yeso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camas eléctricas articuladas	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Colchones antiéscaras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Férula inflable	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Campana de flujo laminar	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Laringoscopio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de laparoscopia óptica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor de latidos fetales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspirador neumático	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor de signos vitales	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Esfigmomanómetros	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Audímetro de diagnóstico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor de traumatología	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Resectoscopio bipolar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos RX	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Queratorefractario con impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesa quirúrgica para obesos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termocunas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor odontológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Negatoscopio	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Esterilizador Poupinell	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trasductor cardiológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador plaquetario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractoras de leche	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Arco en C	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobisturí	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Heladera para citostáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ecógrafo doppler	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Insuflador eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Silla de nacer	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tabla espinal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefactor de pacientes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microcentrífuga orbital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lentes de guñiscopía	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuentes de luz para fibroscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lupas de dioptría ocular	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rinolaringofibroscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de radiología y fluoroscopia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza con tallímetro	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavadora por ultrasonido	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores cardíacos	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitores con capnógrafos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	ECG para ergometría	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Capnógrafos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Colposcopios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Polígrafos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Videomediastino extensible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chalecos plomados	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra de cultivo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mezclador Vortex	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Banco para cirujanos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Conductímetro portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Viscocímetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microtomo de rotación manual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesa multipropósito para block quirúrgico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesas quirúrgicas mayo	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Respiradores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ecocardiógrafo doppler	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escabeles	Unidad	0,00	84,00	84,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas de baño	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros térmicos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros para block quirúrgico	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros para oxígeno	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas de ruedas	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit traumatológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	110.460.300	110.039.685	99,62
Totales		50.000.000	110.460.300	110.039.685	99,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000.000	110.460.300	110.039.685	99,62
Totales	50.000.000	110.460.300	110.039.685	99,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.613.302	1.613.302	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.294.896	7.294.896	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.811.736	1.811.736	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.678.453	6.678.453	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	99.095	99.095	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.068.888	5.068.888	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.350.134	2.350.134	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.334.428	2.334.428	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000.000	69.386.271	68.965.656	99,39
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.856.839	1.856.839	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	396.813	396.813	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.784.758	1.784.758	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.582.079	1.582.079	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	35.234	35.234	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.750.214	2.750.214	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.041.877	4.041.877	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.375.283	1.375.283	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	41.074.029	41.074.029	100,00
Total Montevideo	50.000.000	69.386.271	68.965.656	99,39
Total	50.000.000	110.460.300	110.039.685	99,62

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito por \$ 60:460.300 (sesenta millones cuatrocientos sesenta mil trescientos) de otros proyectos del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 801

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	801 - Centro Hospitalario Libertad Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de la infraestructura edilicia para su utilización como sede del Centro Hospitalario Libertad
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar el edificio para su uso como hospital
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centro Hospitalario Libertad acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	20.000.000	20.000.000	100,00
Totales		0	20.000.000	20.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	20.000.000	20.000.000	100,00
Totales	0	20.000.000	20.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	20.000.000	20.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	20.000.000	20.000.000	100,00
Total	0	20.000.000	20.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva está integrada en su totalidad por trasposición de crédito del Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 451 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 901

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del sector salud del Uruguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	El proyecto de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y la calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles tienen una creciente incidencia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aplicación de medidas de prevención para las enfermedades no transmisibles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Administración y gestión	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías	Porcentaje	25,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de los centros	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Compensaciones	Porcentaje	25,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.896.087	5.408.978	91,74
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	244.458.400	40.958.400	35.309.686	86,21
Totales		244.458.400	46.854.487	40.718.664	86,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7486 - UR		S	13/12/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	958.318	3.171.922	3.171.922	100,00
Consultorías individuales	1.545.669	133.231	133.231	100,00
Empresas Consultoras	29.275.605	43.549.334	37.413.511	85,91
Equipamiento y Maquinaria	212.678.808	0	0	0,00
Totales	244.458.400	46.854.487	40.718.664	86,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	958.318	3.171.922	3.171.922	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.545.669	133.231	133.231	100,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	29.275.605	43.549.334	37.413.511	85,91
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	212.678.808	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	244.458.400	46.854.487	40.718.664	86,90
Total	244.458.400	46.854.487	40.718.664	86,90

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	La Asignación Definitiva incluye disminución por trasposiciones de crédito por \$ 203:500.000 (pesos uruguayos doscientos tres millones quinientos mil) al Proyecto 973 " Inmuebles" del mismo Inciso Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Asimismo incluye incremento por trasposiciones de crédito por \$ 5:896.087 (pesos uruguayos cinco millones ochocientos noventa y seis mil ochenta y siete) entre proyectos del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, realizadas al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Equipar las oficinas centrales y de Unidades Ejecutoras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Ejecutoras con equipamiento y mobiliario	Unidad	70,00	70,00	70,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	25,00	52,00	52,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	150,00	240,00	240,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	80,00	1.344,00	1.344,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	25,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	1.091,00	1.091,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	faxes	Unidad	30,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	175,00	175,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos y dispensadores	Unidad	0,00	121,00	121,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Venecianas	Unidad	0,00	73,00	73,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	132,00	132,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	86,00	86,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	59,00	59,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector con pantalla	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Lockers	Unidad	0,00	429,00	429,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros térmicos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de radiocomunicaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras fotográficas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secarropas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa de luz	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Mobiliario	Tarro ropa sucia	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Mobiliario	Cabina de seguridad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Cunas	Unidad	0,00	87,00	87,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras Eléctricas	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema Videovigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	155,00	155,00	100,00
Mobiliario	Lámparas	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dvd	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escabeles	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Tandems	Unidad	0,00	2.332,00	2.332,00	100,00
Mobiliario	Porta sueros	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavadora industrial	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rollo para planchado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Camillas ginecológicas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Camas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Camillas	Unidad	0,00	115,00	115,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secadora Industrial	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Carro de historias clínicas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotamartillo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de hielo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Llamador electrónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandejas isotérmicas	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Transceptores con antena	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mantas térmicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Insectocutores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termodispensadores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo analizador eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Montacargas eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Marmitas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiograbador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer de rápido congelamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Taburetes	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Procesadora de alimentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo odontológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Butacas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Deshumidificadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora procesadora	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de reanimación	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grupo electrógeno	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj biométrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Planta generadora portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de fiambre	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anafes	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Triturador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Quemador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Báscula	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Picadora de carne	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Silla de ruedas	Unidad	0,00	230,00	230,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavavajilla	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Compresor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hornos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hornos industriales	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Carro de alimentos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	58.678.544	58.678.544	100,00
Totales		10.000.000	58.678.544	58.678.544	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	8.840.000	38.865.657	38.865.657	100,00
Mobiliario	1.160.000	19.812.887	19.812.887	100,00
Totales	10.000.000	58.678.544	58.678.544	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.142.787	2.142.787	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	634.692	634.692	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.114.395	4.114.395	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	3.258.384	3.258.384	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	780.671	780.671	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	2.342.014	2.342.014	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.898.439	2.898.439	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.419.166	1.419.166	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	70.700	70.700	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.200.000	1.200.000	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	70.000	70.000	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.405.332	1.405.332	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	182.144	182.144	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	512.545	512.545	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	1.537.635	1.537.635	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	616.734	616.734	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	1.452.966	1.452.966	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	8.840.000	14.334.200	14.334.200	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.160.000	2.246.101	2.246.101	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.200.180	1.200.180	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.220.132	1.220.132	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	140.000	140.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	900.000	900.000	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	300.000	300.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.008.527	1.008.527	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	1.785.990	1.785.990	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.222.410	1.222.410	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	110.920	110.920	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.064.980	2.064.980	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	1.513.529	1.513.529	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.486.490	1.486.490	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	155.738	155.738	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.385.544	1.385.544	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	1.476.032	1.476.032	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	372.291	372.291	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	1.116.876	1.116.876	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	42.098.243	42.098.243	100,00
Total Montevideo	10.000.000	16.580.301	16.580.301	100,00
Total	10.000.000	58.678.544	58.678.544	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La Asignación definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito entre proyectos de inversión del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa por \$ 48:678.544 (pesos uruguayos cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cuatro) al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 8 de diciembre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Equipar todas las Unidades Ejecutoras de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	180,00	810,00	810,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	50,00	407,00	407,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	40,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras Multifunción	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Cámaras y Sistema de videovigilancia	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Routers	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Informática Hardware	Netbooks	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Informática Hardware	Etiquetadoras térmicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	33.594.069	33.594.069	100,00
Totales		5.000.000	33.594.069	33.594.069	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	5.000.000	33.594.069	33.594.069	100,00
Totales	5.000.000	33.594.069	33.594.069	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	1.231.286	1.231.286	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	733.956	733.956	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	1.398.437	1.398.437	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	510.456	510.456	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	594.956	594.956	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.000.000	21.386.999	21.386.999	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	510.436	510.436	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	1.160.964	1.160.964	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	511.856	511.856	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	567.196	567.196	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	1.208.176	1.208.176	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	496.659	496.659	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	468.956	468.956	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	12.207.070	12.207.070	100,00
Total Montevideo	5.000.000	21.386.999	21.386.999	100,00
Total	5.000.000	33.594.069	33.594.069	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposiciones de crédito por \$ 28:594.069 (veintiocho millones quinientos noventa y cuatro mil sesenta y nueve) de otros proyectos de inversión del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa al amparo de lo dispuesto por el literal c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las instalaciones edilicias de los Centros hospitalarios de ASSE a efectos de brindar una cobertura asistencial adecuada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra	Metro cuadrado	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Compra terrenos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	314.597.583	615.104.373	615.104.373	100,00
Totales		314.597.583	615.104.373	615.104.373	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	5.000.000	0	0	0,00
Construcciones	209.597.583	177.217.598	177.217.598	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000.000	437.886.775	437.886.775	100,00
Totales	314.597.583	615.104.373	615.104.373	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.000.142	9.000.142	100,00
CANELONES	Construcciones	N	0	75.076.058	75.076.058	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.569.382	9.569.382	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.074.011	9.074.011	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	76.127.609	76.127.609	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	31.044.935	31.044.935	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.543.114	2.543.114	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	738.666	738.666	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.323.027	9.323.027	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	13.528.268	13.528.268	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	18.260.403	18.260.403	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	5.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	209.597.583	26.013.931	26.013.931	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000.000	213.543.932	213.543.932	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	11.506.361	11.506.361	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	28.846.670	28.846.670	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.986.065	4.986.065	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	12.314.174	12.314.174	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.888.448	6.888.448	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.402.165	2.402.165	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.916.113	1.916.113	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.607.306	36.607.306	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	15.793.593	15.793.593	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	375.546.510	375.546.510	100,00
Total Montevideo	314.597.583	239.557.863	239.557.863	100,00
Total	314.597.583	615.104.373	615.104.373	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación Definitiva incluye incremento por refuerzo de crédito presupuestal por \$ 153:000000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, trasposición con cambio de fuente de financiamiento por \$ 203:500.000 del Proyecto 901 "Reforma del sector salud del Uruguay" amparado en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y disminución del crédito presupuestal por \$ 55:993.210 por trasposiciones a proyectos de inversión del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa al amparo de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 974

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	7,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Ambulancias	Unidad	28,00	55,00	55,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	34.438.610	34.438.610	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.414.635	0	0,00
Totales		15.000.000	36.853.245	34.438.610	93,45

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	15.000.000	36.853.245	34.438.610	93,45
Totales	15.000.000	36.853.245	34.438.610	93,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
CANELONES	Vehículos	N	0	2.184.000	2.184.000	100,00
COLONIA	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
DURAZNO	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
FLORES	Vehículos	N	0	478.609	478.609	100,00
FLORIDA	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	0	1.692.609	1.692.609	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	15.000.000	14.141.501	11.726.866	82,93
PAYSANDU	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
RIVERA	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
ROCHA	Vehículos	N	0	1.807.218	1.807.218	100,00
SALTO	Vehículos	N	0	2.784.609	2.784.609	100,00
SAN JOSE	Vehículos	N	0	478.609	478.609	100,00
SORIANO	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	0	1.328.609	1.328.609	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	22.711.744	22.711.744	100,00
Total Montevideo	15.000.000	14.141.501	11.726.866	82,93
Total	15.000.000	36.853.245	34.438.610	93,45

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2015	La Asignación definitiva incluye incremento por refuerzo de crédito presupuestal por \$ 805.710 al amparo de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008; incremento por refuerzo de crédito presupuestal por \$ 1:608.925 según lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y trasposiciones recibidas de otros proyectos de inversión del mismo Inciso, unidad Ejecutora y Programa por un total de \$ 19:438.610 al amparo de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 451 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008.

INCISO 31

**“UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL
URUGUAY”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 971

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo académico
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - "Equipamiento"
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	971
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en la adquisición del mobiliario necesario para el funcionamiento adecuado de la oficina así como los materiales y equipos de laboratorio requeridos por el área de educación de la institución.
Objetivo principal del Proyecto	Obtener todos los muebles, equipos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la Universidad en todos sus aspectos, y adquirir aquellos elementos que vayan surgiendo de las necesidades de los diferentes sectores de la organización.
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Ágil y adecuado procedimiento de compras, y fluidez en la comunicación entre los diferentes actores internos de la organización para lograr cubrir en forma eficiente las necesidades de equipamiento que surgen. Además de una correcta administración de los fondos de manera de tener la disponibilidad necesaria para hacer frente a las inversiones y al mantenimiento, que se necesiten, para mantener operativo y en buenas condiciones el equipamiento.
Objetivo de Inciso	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional.
Objetivo de UE	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Compra de Muebles y útiles para la oficinas y centros de estudio.	Porcentaje	0,00	217,00	217,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de Equipos y máquinas de laboratorio	Porcentaje	0,00	85,00	85,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Compra de Libros para las carreras dictadas	Porcentaje	0,00	22,00	22,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	7.978.338	7.891.176	98,91
Totales		0	7.978.338	7.891.176	98,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	4.571.531	4.484.369	98,09
Libros y Obras de Arte	0	60.000	60.000	100,00
Mobiliario	0	3.346.807	3.346.807	100,00
Totales	0	7.978.338	7.891.176	98,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.826.765	1.814.446	99,33
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	30.000	30.000	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.103.501	1.103.501	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	918.000	918.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.619.006	1.619.006	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.826.766	1.751.923	95,90
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	30.000	30.000	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	624.300	624.300	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	5.441.332	5.354.170	98,40
Total Montevideo	0	2.537.006	2.537.006	100,00
Total	0	7.978.338	7.891.176	98,91

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	En 2014 se realizó el equipamiento de la unidad de logística y operaciones y se dio inicio al equipamiento de los centros de estudio en Colonia y Paysandú logrando un avance importante al cual se le seguirá dando continuidad en 2015.
19/05/2015	Proyecto habilitado al amparo del artículo 343 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 972

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo académico
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	972 - "Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Proyecto con el propósito de adquirir la infraestructura informática necesaria para gestionar, en todos los aspectos, la operativa de la Universidad, esto incluye tanto hardware como software, incluida la adquisición de un sistema integral de gestión así como un sistema académico para la gestión del sector educativo.
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar todo el equipamiento informático necesario para gestionar la Universidad y brindar los cursos, mantenerlos y obtener el soporte adecuado para su correcto funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Definición certera de los elementos (software y hardware) que son más adecuados para la gestión de la Universidad y para brindar cursos de calidad a los estudiantes. Elección de proveedores que nos brinden un servicio de calidad, adaptándose a nuestras necesidades y brindando un adecuado y oportuno, servicio de soporte, mantenimiento y actualización de versiones. Presupuesto adecuado para mantener la inversión y realizar los mantenimientos necesarios que aseguren el funcionamiento adecuado de la infraestructura.
Objetivo de Inciso	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional.
Objetivo de UE	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software para cubrir las necesidades de gestión de la universidad	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Informática Hardware	Hardware necesario para el trabajo de la administración y gestión de la universidad	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.255.847	4.255.792	100,00
Totales		0	4.255.847	4.255.792	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	1.265.792	1.265.792	100,00
Informática Software	0	2.990.055	2.990.000	100,00
Totales	0	4.255.847	4.255.792	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Informática Hardware	N	0	95.000	95.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.075.792	1.075.792	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	2.990.055	2.990.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	95.000	95.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	190.000	190.000	100,00
Total Montevideo	0	4.065.847	4.065.792	100,00
Total	0	4.255.847	4.255.792	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	En 2014 se avanzó con la compra de licencias y software necesario para la Universidad así como los equipos informáticos para trabajar; en 2015 se continuará el proceso, con la adquisición de software para administración, contabilidad y RRHH y un software para el sector de Educación.
19/05/2015	Proyecto habilitado al amparo del artículo 343 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Proyecto 973

Inciso	31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	353 - Desarrollo académico
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	973 - "Inmuebles"
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Este proyecto tiene como finalidad la construcción de edificios o intervenciones en edificios existentes, mejoras edilicias necesarias sobre inmuebles arrendados o prestados y el acondicionamiento de los mencionados inmuebles, para la instalación de aulas, laboratorios y oficinas administrativas, así como todos los espacios necesarios para llevar adelante las carreras planificadas.
Objetivo principal del Proyecto	Construir las instalaciones necesarias y mejorar aquellas que nos han cedido adecuándolas a la necesidades de la UTEC, así como realizar el correcto mantenimiento de importancia (que cumpla con la condición de ser activo fijo) de dichas instalaciones.
Plazo de ejecución	01/01/2013 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Adecuado manejo de los plazos en los procedimientos licitatorios. Inicio de las obras con suficiente antelación y una eficiente administración de las mismas para lograr el cumplimiento con los tiempos planificados, de manera de finalizar las obras al momento de comenzar con la actividad educativa en las correspondientes instalaciones. A su vez utilizar procedimientos de contratación adecuados para hacer rendir al máximo los fondos y tener el presupuesto adecuado para mantener la inversión en su máximo nivel, sin pérdida de valor del activo.
Organismos involucrados	Corporación Nacional para el Desarrollo
Objetivo de Inciso	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional.
Objetivo de UE	Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Mejoras en Unidad de logística y operaciones y en instalaciones cedidas en Colonia.	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia a CND para la creación de Fideicomiso para obras en ITR Fray Bentos, Rivera y Durazno	0,00	286.655,00	286.655,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2014

Rendición de Cuentas 2014

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	320.930.482	320.918.158	100,00
Totales		0	320.930.482	320.918.158	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	34.275.482	34.263.158	99,96
Transferencias	0	286.655.000	286.655.000	100,00
Totales	0	320.930.482	320.918.158	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	0	31.781.482	31.769.158	99,96
DURAZNO	Transferencias	N	0	122.155.000	122.155.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	2.494.000	2.494.000	100,00
PAYSANDU	Transferencias	N	0	32.500.000	32.500.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	0	132.000.000	132.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	318.436.482	318.424.158	100,00
Total Montevideo	0	2.494.000	2.494.000	100,00
Total	0	320.930.482	320.918.158	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2015	En 2014 se realizaron obras en la unidad de logística y operaciones en Colonia; en 2015 se continuarán las obras, con la construcción de los ITR (Instituto Tecnológico Regional) en Fray Bentos, Rivera y Durazno. Al final de 2014 se firmó con CND un contrato para la creación de un Fideicomiso de administración de los fondos destinados a las mencionadas obras en los diferentes ITR.
19/05/2015	Proyecto habilitado al amparo del artículo 343 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013.