



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	204.783	204.783	100,00
Totales		0	204.783	204.783	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	110.862	110.862	100,00
Otros	0	93.921	93.921	100,00
Totales	0	204.783	204.783	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	110.862	110.862	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	93.921	93.921	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	204.783	204.783	100,00
Total	0	204.783	204.783	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
15/05/2014	Otros: Encuentro docentes "Portal Uruguay Educa" y Reconocimiento docentes "Sembrando Experiencias II"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 918

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Consejo Directivo Central
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	918 - Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Contribuir a promover la investigación en la ANEP -Consolidación de Comisión de inclusión educativa -Publicaciones acerca del desarrollo y apropiación de TICs -Formación de docentes principiantes. Diseño y monitoreo de formación de tutores virtuales -Intervención en evaluación de PISA y TERCE. Implementación de evaluación en línea. -Sistema de información estadísticas educativas -Evaluación de políticas educativas y desarrollo de estudios e investigaciones sobre el sistema educativo
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar información sustantiva con relación a la planificación educativa y desarrollar estudios comparados y pedagógicos como insumo para las políticas educativas en desarrollo Fortalecer los procesos de planificación, gestión, monitoreo, y evaluación de sistema educativo nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Fortalecer la capacidad de planif y la articulación entre las distintas oficinas de Planif Educativa

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección Sectorial de Planificación Educativa fortalecida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes de los distintos Consejos	0	22.000	22.040	100,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Material fungible	Unidad	0,00	15.000,00	14.800,00	98,67
Consultorías individuales	Técnicos Plan Ceibal, Corrector de estilo Libro Sembrando Experiencias	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Otros	Viáticos a docentes y técnicos por viajes al interior	Unidad	0,00	550,00	498,00	90,55
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Formularios, librillos y cuestionarios	Unidad	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Otros	Libros educativos	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Otros	Jornadas y talleres dictados	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro para traslado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Estudio UNESCO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Guía del estudiante (adquisición y distribución)	Unidad	0,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Otros	Servicio de digitalización y scanéo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Otros	Estudio Laboratorio Latinoamericano de Investigación Educativa (LLECE)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Viáticos y pasajes a docentes y técnicos por viajes al exterior	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para oficina	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos vinculados a exposiciones.	Unidad	0,00	7.000,00	6.200,00	88,57

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	8.070.948	7.943.824	98,42
Totales		0	8.070.948	7.943.824	98,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	250.000	235.893	94,36
Consultorías individuales	0	30.948	29.400	95,00
Equipamiento y Maquinaria	0	440.000	406.933	92,48
Informática Hardware	0	100.000	75.108	75,11
Investigación	0	2.000.000	1.996.553	99,83
Otros	0	5.250.000	5.199.937	99,05
Totales	0	8.070.948	7.943.824	98,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	250.000	235.893	94,36
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	30.948	29.400	95,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	440.000	406.933	92,48
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	100.000	75.108	75,11
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	2.000.000	1.996.553	99,83
MONTEVIDEO	Otros	-	0	5.250.000	5.199.937	99,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	8.070.948	7.943.824	98,42
Total	0	8.070.948	7.943.824	98,42

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Jornadas y Talleres: Aplicadores TERCE, Resultados PISA y Evaluación en Línea. La Investigación Pisa corresponde al Convenio Contraparte ANEP. Consultorías individuales: contratación correctora edición Libro "Sembrando Experiencias". Formulario, librillos y cuestionarios incluye:Evaluación en línea, 6tos. años del CEIP, Cuestionarios PISA, Instrumentos TERCE, publicación y encuadernación cuarto libro "Sembrando Experiencias", Plan Ceibal.
29/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
29/05/2014	Servicio de digitalización y scaneo: Digitalización de instrumentos aplicados en evaluaciones 2013 Equipamiento y Maquinaria: Porteros eléctricos con video y cámaras de seguridad, grabadores digitales, pantalla táctil entre otros Los viáticos a docentes y técnicos por viajes al interior incluyen los pasajes



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipamiento
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar las Infraestructuras existentes en las Escuelas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Escolares Equipados	Unidad	0,00	2.348,00	2.348,00	100,00
Oficinas Equipadas	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	348.307	348.307	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	168.204	168.204	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	180.103	180.103	100,00
Funcionarios No Docentes del Consejo de Educación Primaria en oficinas	0	2.252	2.252	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario adquirido para centros escolares	Unidad	0,00	18.534,00	18.534,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para comedores escolares	Unidad	0,00	1.325,00	1.325,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para oficinas	Unidad	0,00	1.886,00	1.886,00	100,00
Vehículos	Vehículos, compra y permuta	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamientos varios adquiridos	Unidad	0,00	3.540,00	3.540,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento Informático	Unidad	0,00	147,00	147,00	100,00
Informática Hardware	Laptops XO	Unidad	0,00	800,00	800,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.809.723	10.809.723	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	52.422.576	52.422.576	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	17.300.000	1.810.606	10,47
Totales		0	80.532.299	65.042.905	80,77

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	18.330.291	14.155.632	77,23
Informática Hardware	0	4.450.027	4.336.840	97,46
Mobiliario	0	56.056.858	44.855.310	80,02
Vehículos	0	1.695.123	1.695.123	100,00
Totales	0	80.532.299	65.042.905	80,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	377.195	291.290	77,23
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	115.245	112.314	97,46
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	1.987.722	1.590.526	80,02
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.972.423	1.523.211	77,23
CANELONES	Informática Hardware	N	0	577.672	562.979	97,46
CANELONES	Mobiliario	N	0	8.091.480	6.474.602	80,02
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	402.622	310.926	77,23
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	122.259	119.149	97,46
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	1.828.057	1.462.766	80,02
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	500.754	386.709	77,23
COLONIA	Informática Hardware	N	0	149.327	145.529	97,46
COLONIA	Mobiliario	N	0	1.947.702	1.558.503	80,02
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	260.688	201.317	77,23
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	83.108	80.994	97,46
DURAZNO	Mobiliario	N	0	1.221.542	977.448	80,02
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	118.987	91.888	77,23
FLORES	Informática Hardware	N	0	44.021	42.901	97,46
FLORES	Mobiliario	N	0	446.645	357.394	80,02
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	294.921	227.754	77,23
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	92.551	90.197	97,46
FLORIDA	Mobiliario	N	0	1.276.772	1.021.641	80,02
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	241.155	186.233	77,23
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	77.720	75.743	97,46
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	1.086.853	869.673	80,02
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	606.963	468.729	77,23
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	178.624	174.081	97,46
MALDONADO	Mobiliario	N	0	2.441.520	1.953.644	80,02
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	9.843.713	7.601.842	77,23
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.885.097	1.837.150	97,46
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	19.001.069	15.204.185	80,02
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.695.123	1.695.123	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	518.830	400.668	77,23
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	154.314	150.389	97,46
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	2.283.787	1.827.430	80,02
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	277.441	214.255	77,23
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	87.728	85.497	97,46
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	1.220.244	976.409	80,02
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	496.582	383.487	77,23
RIVERA	Informática Hardware	N	0	148.177	144.408	97,46
RIVERA	Mobiliario	N	0	2.217.057	1.774.034	80,02
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	321.442	248.235	77,23
ROCHA	Informática Hardware	N	0	99.866	97.326	97,46
ROCHA	Mobiliario	N	0	1.390.192	1.112.397	80,02
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	598.489	462.185	77,23
SALTO	Informática Hardware	N	0	176.287	171.803	97,46
SALTO	Mobiliario	N	0	3.116.506	2.493.751	80,02
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	463.607	358.022	77,23
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	139.081	135.543	97,46
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	1.954.917	1.564.276	80,02
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	387.094	298.935	77,23

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 43 de 94

20/06/2014



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Informática Hardware	N	0	117.976	114.975	97,46
SORIANO	Mobiliario	N	0	1.594.601	1.275.960	80,02
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	418.910	323.505	77,23
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	126.752	123.528	97,46
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	1.999.022	1.599.568	80,02
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	228.475	176.441	77,23
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	74.222	72.334	97,46
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	951.170	761.103	80,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	48.107.297	38.704.605	80,45
Total Montevideo	0	32.425.002	26.338.300	81,23
Total	0	80.532.299	65.042.905	80,77

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Reparaciones generales menores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros edu y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	Mejorar la Infraestructura Edilicia.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con mejoras en la infraestructura	Unidad	0,00	2.348,00	2.348,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria	0	348.307	348.307	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Femenino)	0	168.204	168.204	100,00
Alumnos de Educación Primaria (Masculino)	0	180.103	180.103	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de ferretería, carpintería, vidriería, pintura, sanitaria y eléctricos	Unidad	0,00	46.236,00	46.236,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en centros escolares a través de convenios con comisiones de fomento	Unidad	0,00	621,00	621,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Otras reparaciones generales	Unidad	0,00	290,00	290,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	25.715.647	25.715.647	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	98.728.558	98.728.558	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	10.000.000	9.721.213	97,21
Totales		0	134.444.205	134.165.418	99,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	134.444.205	134.165.418	99,79
Totales	0	134.444.205	134.165.418	99,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.798.786	4.788.835	99,79
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.180.451	9.161.414	99,79
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.198.154	4.189.449	99,79
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.076.162	7.061.489	99,79
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.644.559	2.639.075	99,79
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.412.554	4.403.404	99,79
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.259.576	8.242.449	99,79
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.014.099	5.003.702	99,79
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.513.688	2.508.476	99,79
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	48.521.992	48.421.374	99,79
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.032.991	7.018.407	99,79
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.787.997	3.780.142	99,79
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.853.051	4.842.988	99,79
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.489.274	3.482.039	99,79
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.678.485	6.664.636	99,79
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.106.232	2.101.864	99,79
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.622.102	2.616.665	99,79
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.998.950	2.992.731	99,79
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.255.102	4.246.279	99,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	85.922.213	85.744.044	99,79
Total Montevideo	0	48.521.992	48.421.374	99,79
Total	0	134.444.205	134.165.418	99,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2014	<p>La Administración de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuyen entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.</p> <p>Otras reparaciones: incluye partidas en efectivo a las escuelas de APRENDER (277) y otras partidas para reparaciones puntuales en 13 escuelas.</p> <p>Las obras realizadas son de mayor alcance, habiendo superado la fase de mantenimiento correctivo, pasando al mantenimiento preventivo</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	2 - Educación Inicial y Primaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Inversión y trabajo necesario para la actualización o sustitución del equipamiento informático obsoleto, reparación de los equipos existentes, mantenimiento y aumento de la conexión a Internet en los centros dependientes del CEIP
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos Equipados	Unidad	0,00	1.635,00	1.635,00	100,00
Incidentes resueltos	Unidad	0,00	4.040,00	3.075,00	76,11
Nuevos Centro Conectados	Unidad	0,00	275,00	275,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados	0	264.429	264.429	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Femenino)	0	127.942	127.942	100,00
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (Masculino)	0	136.487	136.487	100,00
Docentes de los centros educativos afectados	0	16.987	16.987	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Contratación de servicios para el mantenimiento del Proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático adquirido y fortalecimiento en la conectividad	Unidad	0,00	12.103,00	12.103,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Empresas contratadas para servicios de Soporte del Sistema	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.395.320	2.395.320	100,00
Totales		0	2.395.320	2.395.320	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	946.183	946.183	100,00
Administración del Proyecto RRHH	0	749.861	749.861	100,00
Informática Hardware	0	699.276	699.276	100,00
Totales	0	2.395.320	2.395.320	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	21.005	21.005	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	118.615	118.615	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	20.246	20.246	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	24.982	24.982	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	16.449	16.449	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	7.090	7.090	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	17.770	17.770	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	8.817	8.817	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	36.420	36.420	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	946.183	946.183	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	749.861	749.861	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	232.100	232.100	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	20.138	20.138	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	14.994	14.994	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	22.446	22.446	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	18.083	18.083	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	35.521	35.521	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	28.989	28.989	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	21.875	21.875	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	21.111	21.111	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	12.625	12.625	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	467.176	467.176	100,00
Total Montevideo	0	1.928.144	1.928.144	100,00
Total	0	2.395.320	2.395.320	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Equipar los liceos y oficinas para el normal funcionamiento, de acuerdo a las necesidades planteadas por ellos y en función a las prioridades definidas por el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales educativos debidamente equipados	Unidad	0,00	295,00	295,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren a los centros educativos	0	224.000	224.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento educativo para laboratorio	Unidad	0,00	809,00	809,00	100,00
Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0,00	2.347,00	2.347,00	100,00
Mobiliario	Pizarras	Unidad	0,00	137,00	137,00	100,00
Mobiliario	Aulas prefabricadas	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Cocina (a)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Eq. Oficina(b)	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Eq. Seguridad (c)	Unidad	0,00	110,00	110,00	100,00
Mobiliario	Taburetes	Unidad	0,00	346,00	346,00	100,00
Informática Hardware	Impresora sistema Braille	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	25.080.000	25.078.028	99,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.500.000	1.499.682	99,98
Totales		0	26.580.000	26.577.710	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	4.943.691	4.943.368	99,99
Informática Hardware	0	227.055	227.055	100,00
Mobiliario	0	21.409.254	21.407.287	99,99
Totales	0	26.580.000	26.577.710	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	109.660	109.650	99,99
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	1.114.214	1.114.155	99,99
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	752.980	752.926	99,99
CANELONES	Mobiliario	N	0	4.263.044	4.262.709	99,99
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	109.660	109.650	99,99
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	160.477	160.417	99,96
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	146.213	146.200	99,99
COLONIA	Mobiliario	N	0	213.969	213.890	99,96
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	75.607	75.600	99,99
DURAZNO	Mobiliario	N	0	106.984	106.945	99,96
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.553	36.550	99,99
FLORES	Mobiliario	N	0	53.492	53.472	99,96
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	138.406	138.399	99,99
FLORIDA	Mobiliario	N	0	106.984	106.945	99,96
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.107	73.100	99,99
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	106.984	106.945	99,96
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	193.502	193.487	99,99
MALDONADO	Mobiliario	N	0	267.461	267.362	99,96
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.845.374	1.845.275	99,99
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	227.055	227.055	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	3.134.355	3.133.744	99,98
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	148.457	148.444	99,99
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	213.969	213.890	99,96
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.107	73.100	99,99
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	106.984	106.945	99,96
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	450.684	450.671	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	794.388	794.309	99,99
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	109.660	109.650	99,99
ROCHA	Mobiliario	N	0	5.026.218	5.026.166	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	182.766	182.751	99,99
SALTO	Mobiliario	N	0	2.392.433	2.392.334	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	120.638	120.628	99,99
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	160.477	160.417	99,96
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	110.560	110.550	99,99
SORIANO	Mobiliario	N	0	160.477	160.417	99,96
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	193.650	193.637	99,99
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	1.955.225	1.955.146	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.107	73.100	99,99
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	1.071.119	1.071.079	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	21.373.216	21.371.636	99,99
Total Montevideo	0	5.206.784	5.206.074	99,99
Total	0	26.580.000	26.577.710	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2014	<p>COMPONENTE - Equip y Maq: Laboratorio: balanzas (539), mod. anatómicos (18), microscopios (30), células (10), mod. piel (61) - (a) Cocina: horno y cocina industrial - (Rivera 4); (b) Oficina: aires acond. (7), destr. de papel (2), máq. de escribir braille (5) -(c) Seguridad: alarmas y sensores (30 lic), extintores (80). LOCALIZACIÓN - Mobiliario: Aulas pref. - Minas Corrales - Rocha 3 (2) - J de Viana (2) - Col. Lavalleja (2) - Liceo 44 (2) - Salto 3 - Vergara (2) - Tala (2) - J Suárez (2) - Rocha 1 (2) - La Coronilla - Tacuarembó 3 - Tacuarembó 4 (2) - Pinar (2) - C Nicolich - Chuy 2 (2) - La Paloma (2).</p> <p>LOCALIZACIÓN - El grado de información disponible permite desagregar sólo hasta nivel de Departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto para el resto de los componentes se radican en la capital de cada departamento.</p> <p>La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que las que posteriormente distribuye entre sus UE, Programas y Proyectos.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Cubre mantenimiento y reparaciones urgentes de locales liceales y oficinas y construcciones para el mejoramiento edilicio , siendo éstas últimas planificadas por los Asesores en Infraestructura en coordinación con el Consejo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos con demandas de problemas edilicios de menor costo debidamente atendidos	Unidad	0,00	161,00	161,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de los centros educativos incluidos en el producto	0	132.000	132.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Liceos en los cuales se realizaron trabajos de mantenimiento (sanitaria, eléctrica, cerramientos, etc)	Unidad	0,00	161,00	161,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	31.029.973	31.029.377	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	735.000	733.546	99,80
Totales		0	31.764.973	31.762.923	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	31.764.973	31.762.923	99,99
Totales	0	31.764.973	31.762.923	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	89.046	88.988	99,93
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.920.232	7.919.985	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	563.861	563.817	99,99
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	388.293	388.220	99,98
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	64.776	64.732	99,93
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	276.285	276.270	99,99
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	166.808	166.750	99,97
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.103.678	1.103.634	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	841.737	841.679	99,99
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	17.085.605	17.084.662	99,99
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	144.595	144.522	99,95
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	22.050	22.006	99,80
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	370.492	370.434	99,98
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	439.703	439.645	99,99
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	322.865	322.807	99,98
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	403.739	403.695	99,99
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	199.438	199.394	99,98
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	652.018	651.960	99,99
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	709.752	709.723	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	14.679.368	14.678.261	99,99
Total Montevideo	0	17.085.605	17.084.662	99,99
Total	0	31.764.973	31.762.923	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2014	COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES: El grado de información disponible permite desagregar solo hasta nivel de Departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto se radican en la capital de cada departamento. La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación secundaria
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Se divide en cuatro componentes: 1) Puesta a punto: inversión y trabajos necesarios para la actualización o sustitución de equipamiento obsoleto o roto, e instalación de nuevo equipamiento incluyendo condiciones de seguridad física; 2) Soporte: mantenimiento del equipamiento y servicios en condiciones estables de funcionamiento; 3) Conectividad: tendido de red y equipamiento activo para lograr conectividad local y extendida; 4) Sustentabilidad: Políticas, procedimientos y mecanismos para viabilizar, en el mediano y largo plazo, el poder disponer del parque necesario en condiciones apropiadas. Se pretende, para ello, generar y mantener personal calificado, tecnología y políticas acordes a las necesidades y al volumen del organismo, en las áreas de Soporte de Tecnología Informática y Gestión de Sistemas en Producción
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Los profesionales y técnicos podrían ser insuficientes o renunciar, y demorar su reposición y capacitación, lo que impactaría sobre el nivel de servicio deseado. Se deben tener mecanismos para mitigar este riesgo, como por ejemplo mantener contratos abiertos con empresas proveedoras de servicios y renovar periódicamente los llamados para obtener listas de aspirantes tanto para becarios, profesionales y técnicos. Además, reducir el tiempo de capacitación mediante estándares incorporados al Organismo y documentación preparada
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos, oficinas y demás locales del CES con soporte informático adecuado	Unidad	0,00	352,00	352,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que concurren al CES	0	224.000	224.000	100,00
Funcionarios del CES	0	24.000	24.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Discos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Infraestructura de almacenamiento	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Set de herramientas	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Informática Hardware	Patchera	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	371,00	371,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.436.836	6.278.110	97,53
Totales		0	6.436.836	6.278.110	97,53

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	252.163	252.163	100,00
Informática Hardware	0	6.184.673	6.025.947	97,43
Totales	0	6.436.836	6.278.110	97,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	180.464	175.796	97,41
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.022.629	996.180	97,41
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	180.464	175.796	97,41
COLONIA	Informática Hardware	N	0	240.619	234.395	97,41
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	120.309	117.198	97,41
FLORES	Informática Hardware	N	0	60.155	58.599	97,41
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	120.309	117.198	97,41
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	120.309	117.198	97,41
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	300.773	292.994	97,41
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	252.163	252.163	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.034.002	1.982.630	97,47
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	240.619	234.395	97,41
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	120.309	117.198	97,41
RIVERA	Informática Hardware	N	0	240.619	234.395	97,41
ROCHA	Informática Hardware	N	0	180.464	175.796	97,41
SALTO	Informática Hardware	N	0	300.773	292.994	97,41
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	180.464	175.796	97,41
SORIANO	Informática Hardware	N	0	180.464	175.796	97,41
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	240.619	234.395	97,41
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	120.309	117.198	97,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.150.671	4.043.317	97,41
Total Montevideo	0	2.286.165	2.234.793	97,75
Total	0	6.436.836	6.278.110	97,53

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2014	<p>LOCALIZACIÓN: Informática Hardware - Infraestructura de almacenamiento: Se destinaron a las instalaciones de la Dirección de Desarrollo y Gestión Informática ubicadas en Montevideo.</p> <p>LOCALIZACION: El grado de información disponible permite desagregar solo hasta nivel de Departamento, pero no es posible detallar la localidad; por tanto para el resto de los componentes se radican en la capital de cada departamento.</p> <p>La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	701 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Dotar a las oficinas y centros educativos de la ANEP del equipamiento necesario para su normal funcionamiento a fin de contribuir a la mejora de la gestión y de las condiciones de los aprendizajes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de enseñanza aprendizaje
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos y reparticiones equipadas y acondicionadas	Unidad	0,00	100,00	90,00	90,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de los centros y reparticiones equipadas	0	80.000	72.000	90,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador techo con luz TELESONIC	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Cortina bandera vertical 89mm	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax con contestador	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro limpieza	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema seguridad colocado e instalado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Frigobar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Poyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Silla tapizadas	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Banqueta de acero con escalones	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Mobiliario	Camilla plegable para masajes (uso didáctico)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Silla para masajes plegable (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Silla regulable con gas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresora laser color KONICA MINOLTA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera exhibidora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora de cinta con visor	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor de aire	Unidad	0,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fumigador de mochila manual cap. 16 lts.	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono de mesa	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora 1750W	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja fuerte de empotrar digital	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de vacío con bomba	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Guillotina	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara filmadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de Audio microcomponente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pantalla LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería para cámara filmadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Foco LED	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Foco halógeno	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode móvil tipo dolly	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparato soft box con portalámpara	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono solapero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Handy 16 canales con cargador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono de vincha	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memoria SD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode con bolso para transporte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bolso para cámara con división interior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera con freezer 463 lts.	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica 4 discos con horno eléctrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas con grill 28 lts.	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuada industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multiprocesador industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Exprimidor industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Biseladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara de hendidura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno eléctrico convector con vapor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandeja perforada ondulada	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amasadora 20 lts.	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina industrial con horno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Plancha lisa con base inoxidable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chivitero a gas con gratinador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de aire acondicionado, instalado con insumos	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor 40 "	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Refrigerador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Moto compresor 200 lts.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono con fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de fiambres	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Percoladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj computarizado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas fijas apilables	Unidad	0,00	330,00	330,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autotransformador trifásico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de soldadura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera Philips	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavatorios (uso didáctico)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Guitarras clásicas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Pizarrones móviles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Paneles expositores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Scanner portátil	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Convectores	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara infrarroja (incluye materiales)	Unidad	0,00	64,00	64,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuente electrónica 12 V.	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adaptador Balunes	Unidad	0,00	64,00	64,00	100,00
Informática Hardware	Disco interno 1 TB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Sistema de grabación digital p/16 cámaras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica (incluye instalación)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sofá 2 C	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Sofá 3 C	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesa (varios modelos)	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Tandem S003	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Roller Lino/Polyester 150* 160	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara TS-010121T	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lectores de trazabilidad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para enfardadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ph metro con electrodos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoclave	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Descobajadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hormigonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	5.000.000	4.818.412	96,37
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.137.298	1.403.749	65,68
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.250.000	3.087.484	95,00
Totales		0	10.387.298	9.309.645	89,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	8.840.085	7.766.456	87,85
Informática Hardware	0	69.746	69.746	100,00
Mobiliario	0	1.477.467	1.473.443	99,73
Totales	0	10.387.298	9.309.645	89,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	238.467	238.467	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.274	13.274	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	15.000	15.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.000	7.000	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	187.109	187.109	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	8.180.593	7.106.964	86,88
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	30.730	30.730	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.290.358	1.286.334	99,69
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	39.016	39.016	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	43.000	43.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	114.705	114.705	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	228.046	228.046	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	885.617	885.617	100,00
Total Montevideo	0	9.501.681	8.424.028	88,66
Total	0	10.387.298	9.309.645	89,63

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	704 - Reparaciones Generales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Fortalecer cualitativamente y cuantitativamente la infraestructura edilicia
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de la ANEP a fin de mejorar las prestaciones y condiciones ambientales sin modificar los destinos de cada uso y recomponiendo la calidad constructiva de componentes deteriorados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Factores climáticos que extiendan la ejecución de obras
Objetivo de Inciso	Fomento al protagonismo de los centros educ y su construcción como ámbitos participativos.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Talleres, salones y espacios educativos en condiciones adecuadas para el desarrollo de los cursos	Unidad	0,00	100,00	70,00	70,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de las escuelas acondicionadas	0	80.000	57.600	72,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adec. de inst. sanitarias, de suministro de agua y evacuación de pluviales	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Transformador, incluye colocación y sistema de protección	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de extracción de aire colocado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación de cerramiento perimetral, incluye materiales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra reemplazo y colocación de cristales, en ventanas, puertas y claraboyas (incl. materiales)	Unidad	0,00	10,00	8,00	80,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de reparación de techos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adec. de cerramientos, colocación y reparación de aberturas y rejas	Unidad	0,00	11,00	9,00	81,82
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de albañilería en revoques y pisos, incluye materiales	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación eléctrica e iluminación, incluye materiales	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de reparación y construcción de tambo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de adecuación de local escolar	Unidad	0,00	5,00	4,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba trituradora (reacondicionamiento)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	10.955.406	9.472.699	86,47
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.000.000	766.660	38,33
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.800.000	441.766	24,54
Totales		0	14.755.406	10.681.125	72,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	738.892	738.892	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	14.016.514	9.942.233	70,93
Totales	0	14.755.406	10.681.125	72,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	140.276	140.276	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	548.714	548.714	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	70.380	70.380	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.476.688	500.000	33,86
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	80.303	80.303	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	84.278	84.278	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	738.892	738.892	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	9.784.683	6.687.090	68,34
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	196.781	196.781	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	299.290	299.290	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	44.042	44.042	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.117.680	1.117.680	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	173.399	173.399	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.231.831	3.255.143	76,92
Total Montevideo	0	10.523.575	7.425.982	70,57
Total	0	14.755.406	10.681.125	72,39

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	El monto no ejecutado corresponde a obras a concluir en 2014.
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 882

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	882 - Inclusión en el Medio Rural
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	882
Descripción del Proyecto	Atender parcialmente la demanda insatisfecha al Ciclo Básico Tecnológico Agrario, Operarios Calificados, Auxiliares técnicos y Técnicos Medios del medio rural
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar la respuesta en la enseñanza media básica y superior a adolescentes y jóvenes del medio rural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	Vincular EMS y terciaria con sector product., org. fomento y centros de investig.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escuelas con espacios educativos acondicionados	Unidad	0,00	114,00	105,00	92,11

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de los Centros Educativos acondicionados o ampliados	0	68.000	64.000	94,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de acondicionamiento de SSHH, sanitaria y cañerías	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento de techos, cielorrasos y azoteas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y colocación de rejas, aberturas y cerramiento perimetral	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y recuperación de instalaciones eléctricas, incluye materiales	Unidad	0,00	8,00	6,00	75,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento y refacción de espacios educativos (aulas, laboratorios, etc.)	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de acondicionamiento de espacios exteriores (veredas, pintura, etc.), incluye materiales	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra de albañilería, reparación de revoques, pintura y fin de obra, incluye materiales	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.871.095	17.994.189	95,35
Totales		0	18.871.095	17.994.189	95,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	18.871.095	17.994.189	95,35
Totales	0	18.871.095	17.994.189	95,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	296.634	296.634	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.532.501	1.532.501	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.101.199	3.101.199	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	386.592	320.712	82,96
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	197.731	197.731	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	892.791	892.791	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	63.000	63.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	6.573.755	5.977.558	90,93
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.876.684	2.876.684	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	166.780	166.780	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.067.181	2.067.181	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	113.000	113.000	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	44.000	44.000	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	398.237	183.408	46,05
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	161.010	161.010	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	12.297.340	12.016.631	97,72
Total Montevideo	0	6.573.755	5.977.558	90,93
Total	0	18.871.095	17.994.189	95,35

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	El monto no ejecutado corresponde a obras a concluir en 2014
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 901

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	901 - Educación Tecnológica y Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Instalar y consolidar propuestas educativas en el marco de carreras cortas, orientadas a estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, en las modalidades general y técnico-tecnológica, con perfiles de egreso que permitan intervenir en los procesos de producción, administración de recursos y comercialización en distintos sectores productivos Las orientaciones responderán a necesidades de las diversas cadenas productivas nacionales y se radicarán con un carácter regional respetando las improntas territoriales
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar y fortalecer la oferta técnica-tecnológica de nivel terciario no universitario en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Cooperación en la construcción de la nueva institucionalidad educativa terciaria y superior.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios, talleres y salas de informática de tecnología y ciencia aplicada equipados	Unidad	0,00	50,00	45,00	90,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de educación terciaria	0	8.500	7.500	88,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Preamplificador portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza para solapero SNNHEISER	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tripode para iluminación MANFROTO	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Proyector BENQ Mod.MX501	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresora EPSON Mod.Expression XP201 (incluye insumos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora OKI Mod. B431DN (incluye insumos)	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Plotter HP Mod. Designjet T520	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook ACER Intel Aton N2600	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	PC ACER Mod. ASP.X3995 (incluye monitor 20")	Unidad	0,00	294,00	294,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para torno (diferentes modelos)	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para taladro (diferentes modelos)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para sierra trifásica 0.736KW	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para fresadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor eléctrico asíncrono trifásico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortina de soldar 1.74x1.80mts. Grado 8	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador magnético Cap.2 litros 220V	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PHmetro digital temp 0-100°C	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio lupa binocular con rot. 360° inclinación 45°	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza SENOVA (analítica digital)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de vacío BLUEWAVE Mod.BW0.33II	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio SENOVA (monocular y estereoscopio)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	PHmetro de mano 30WP	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Minibus Mercedes Benz Mod. Sprinter 515	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Camioneta NISSAN Frontier Gasoil 2500cc	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Armario metálico 2 puertas	Unidad	0,00	100,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Conector XLR NEUTRIK	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	56,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza mecánica LABOTECG	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Manta térmica Cap. 500ml	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Refractrómetro de mano	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Centrifugadora eléctrica cap.6 tubos	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destilador de agua Cap. 5.5 lts.	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa de secado 50lts.	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Paletera Equus 2.5 toneladas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plataforma Equus semi eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Luxómetro modelo MLM 1011	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sonómetro modelo MSL 1325	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calibrador de sonómetro MSL 1326	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	10.500.000	9.386.384	89,39
Totales		0	10.500.000	9.386.384	89,39

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	716.453	513.010	71,60
Informática Hardware	0	5.457.300	5.457.300	100,00
Mobiliario	0	890.350	0	0,00
Vehículos	0	3.435.897	3.416.074	99,42
Totales	0	10.500.000	9.386.384	89,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	617.773	414.330	67,07
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	5.457.300	5.457.300	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	890.350	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	3.435.897	3.416.074	99,42
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	98.680	98.680	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	98.680	98.680	100,00
Total Montevideo	0	10.401.320	9.287.704	89,29
Total	0	10.500.000	9.386.384	89,39

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
19/05/2014	Las compras de hardware y equipamiento se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Descripción del Proyecto	Tener conectividad en todos los centros educativos
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al acceso al equipamiento informático existente y a las herramientas de Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de estudio y oficinas, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la Innovación educativa.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos equipados	Unidad	0,00	140,00	138,00	98,57

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y funcionarios de Centros educativos equipados	0	80.000	79.200	99,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook Macbook Air 13"	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Scanner diagnóstico automotor CONDISTELEC Mod. SPC MAX	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC Acer Mod. VEr X2610-SD33	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Software	Licencia programa para soporte informático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Memoria KINGSTON RAM 2GB	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Sistema UPS para cuatro racks Mod. RC3000VA	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Switch DELL	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Informática Hardware	Servidor rackeable HP Mod. DL360p	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Switch ALCATEL con cables y módulos. Incluye instalación	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Informática Hardware	Equipo Macintosh	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.916.875	2.893.534	99,20
Totales		0	2.916.875	2.893.534	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	112.019	94.627	84,47
Informática Hardware	0	2.360.585	2.354.636	99,75
Informática Software	0	444.271	444.271	100,00
Totales	0	2.916.875	2.893.534	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	112.019	94.627	84,47
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.360.585	2.354.636	99,75
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	444.271	444.271	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.916.875	2.893.534	99,20
Total	0	2.916.875	2.893.534	99,20

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
19/05/2014	Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 926

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación técnico-profesional
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	926
Descripción del Proyecto	Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los centros educativos Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que implica la adquisición de equipamiento Implementar cursos, capacitaciones y actualizaciones a estudiantes, egresados y docentes en instancias presenciales, semi-presenciales y a distancia. Acciones de extensión con trabajadores, desempleados, y fuerzas vivas en general
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar y mejorar los Laboratorios y Talleres en equipamiento y seguridad, para que los estudiantes se formen en el manejo de nuevas tecnologías antes de su ingreso al campo laboral Promover nuevos espacios educativos que den respuesta a sus necesidades. Mejorar las calificaciones profesionales de egresados y la formación de los docentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Espacios educativos equipados, acondicionados y/o refaccionados	Unidad	0,00	120,00	106,00	88,33

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de centros con espacios educativos equipados y acondicionados	0	72.000	63.400	88,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Lijadora de banda	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora comandas EPSON TM-U220D	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadora OLIDATA Mod. Aicon	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estantería metálica	Unidad	0,00	500,00	0,00	0,00
Mobiliario	Silla fija apilable	Unidad	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
Mobiliario	Pizarra blanca marco de aluminio	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica 4 discos y horno (uso didáctico)	Unidad	0,00	15,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer 415 lts.	Unidad	0,00	20,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Convector	Unidad	0,00	202,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón 110 lts. taque cobre	Unidad	0,00	20,00	0,00	0,00
Informática Software	Antivirus Pack para 1000 terminales	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Mobiliario	Silla giratoria tapizada c/ pozabrazo	Unidad	0,00	148,00	148,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser Negro Samsung ML2851	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Mobiliario	Guardarropa metálico	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas caño	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Mobiliario	Silla con mesa integrada (varios modelos)	Unidad	0,00	6.000,00	3.148,00	52,47
Equipamiento y Maquinaria	Probador de inducido Minipa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores Rodam. interior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores Rodam. Exterior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit p/rulem. Truper extractor poleas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego de llaves Torx interiores 12 piezas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego de llaves Torx exter. 9 piezas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antiparras p/protección ocular Truper	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrometro (p/varias medidas)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector Viewsonic PJD5126	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza Ohaus modelo Pioneer "PA214C"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor Led 40" Telefunken (uso didáctico)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	DVD Eurocom c/micrófono (uso didáctico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra Eléctrica Punktal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra circular escuad., trompo c/carro	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo aspiración viruta Holzmann (varios modelos)	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alimentador mecánico Holzmann mod. SF 324N	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra sin fin Holzmann mod. HBS 700	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina afiladora discos sierra	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina afiladora Holzmann mod. MS7000	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freidora eléctrica EF-102	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Picadora de carne RR022 Reber Italia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anafe 4 hornallas Monte Castelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer Ugur 387 L. mod. UR-UCF 400 S	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas Tem mod.TBMM20	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera c/freezer Mabe 360 lts	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Cortina blackout Bonn	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anafe elec. 2 discos Telesonic	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de audio Microsonic (uso didáctico)	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor Est. Meteorolog. Davis Vantage	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Pizarra blanca placa MDF 1 cara ench. cármica	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Mobiliario	Mesa multiuso H. 0.75 est. metal	Unidad	0,00	1.507,00	1.507,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garlopa Holzmann Maschinen Mod. A HM 530	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cepillo Holzmann Maschinen mod. DHM 530	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina barrenadora Holzmann Maschinen md. LBM 290	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno de mesa eléctrico c/ 2 discos Kassel	Unidad	0,00	40,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón 45 lts. tanque cobre	Unidad	0,00	20,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefón 60 lts. tanque cobre	Unidad	0,00	21,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora Semi ind. Punktal cap. 8 lts.	Unidad	0,00	30,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Trompo c/carro, alimentador Holzmann	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra circular escuadradora Holzmann	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torcómetro de traba 20 kg Britool EVT 2000	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balonadora y cortadora de caño hasta 12 mm	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pistola de aire p/limpieza (incluye accesorios)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Medidor compresión p/ motores gasol	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara p/puesta a punto encendido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Prensa válvulas chino 8"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego Brocas p/metal 1 a 13 mm 25 mechas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldador eléctrico 40 w	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldador 300 w	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multímetro digital con medición de temperatura	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico de carro 3000 kg	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Gato hidráulico telescopio 1000 kg	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora de banco 6" diam.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámpara portatil c/cable	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego de llaves de 8 a 32 mm (varios modelos)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja Llaves tubo c/acces. encastré 1/2"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego de llaves Allen 1.5 mm a 12 mm	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Juego destornillador 6 paleta 4 Philips	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calibre (varios tipos)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Martillo de bola 500 grs	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Arco de sierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica 3 líneas, 8 extensiones (incluye instalación y materiales)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparato telefónico	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Terminal digital multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipo multifunción Brother (con insumos para 650.000 impresiones)	Unidad	0,00	50,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Entrenador generación eléct. basado en energías renov. Mod.46120-07 (incluye manual y capacitación)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sensor de temperatura para sistema 46120-J2	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Entrenador de energía Geotérmica mod. 46126-A5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sofá 3 C	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Sofá 2 C	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Tandem	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Mesa central	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	TV Led	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radiograbador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Minicomponente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torquímetro Tech Wrench 1/2	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Switch Kvm Zonet 16 puertos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Scanner 5590 HP	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Software de horarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono de cuatro bases	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas (varios tamaños)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mixer	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuada semi profesional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora eléctrica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Juego de parlantes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cámara web	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro extraíble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa a super gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de adecuación de espacios educativos, laboratorios y talleres	Unidad	0,00	40,00	36,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	31.904.247	28.274.725	88,62
Totales		0	31.904.247	28.274.725	88,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	9.027.220	7.457.045	82,61
Informática Hardware	0	2.093.303	1.709.039	81,64
Informática Software	0	231.757	23.734	10,24
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	4.508.872	4.114.099	91,24
Mobiliario	0	16.043.095	14.970.808	93,32
Totales	0	31.904.247	28.274.725	88,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	59.974	57.163	95,31
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	933.425	867.017	92,89
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	177.885	168.128	94,51
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	415.441	401.111	96,55
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	189.975	189.975	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	35.670	35.000	98,12
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	160.024	160.024	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	4.693	4.693	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	21.757	18.006	82,76
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	7.369.326	5.799.151	78,69
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	2.088.610	1.704.346	81,60
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	231.757	23.734	10,24
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	881.775	725.046	82,23
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	16.026.295	14.954.008	93,31
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.485	4.485	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.111.869	1.026.005	92,28
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	16.800	16.800	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.089.646	1.089.646	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	217.045	199.026	91,70
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	189.975	189.975	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	23.789	23.789	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	654.031	617.597	94,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	5.306.484	5.068.440	95,51
Total Montevideo	0	26.597.763	23.206.285	87,25
Total	0	31.904.247	28.274.725	88,62

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2014	Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, y luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros.
19/05/2014	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
20/05/2014	El monto no ejecutado corresponde a obras a concluir en 2014.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Nueva sede del Consejo de Formación en Educación equipada con equipos informáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	661.090	658.196	99,56
Totales		0	661.090	658.196	99,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	661.090	658.196	99,56
Totales	0	661.090	658.196	99,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	661.090	658.196	99,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	661.090	658.196	99,56
Total	0	661.090	658.196	99,56

Observaciones	
Fecha	Observación
06/05/2014	En el año 2013 se adquirieron insumos destinados a completar la instalación de los servidores en el edificio sede del Consejo de Formación en Educación
17/05/2014	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 941

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	5 - Formación en Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	941
Descripción del Proyecto	Implementar la dotación de equipamiento y material didáctico Actualizar el equipamiento informático y equipar aulas de videoconferencia Mejora y mantenimiento de la infraestructura edilicia Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Generar condiciones que impacten en una mejora de la gestión en los Centros Educativos a efectos de aumentar la tasa de titulación en las distintas carreras y modalidades del Consejo de Formación en Educación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Objetivo de Inciso	Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas equipadas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Disponibilidad continua de los equipos informáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Edificio sede del Consejo de Formación en Educación equipado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Institutos con reparaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	24.067	24.067	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Material bibliográfico	Unidad	0,00	18.220,00	18.220,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Laboratorios de mecánica (torno operado por CNC, Tornos Universales, Lupa)	Unidad	0,00	320,00	320,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Institutos con reparaciones edilicias	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario adquirido para oficinas	Unidad	0,00	470,00	470,00	100,00
Informática Hardware	UPS adquiridas para oficinas centrales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	11.528.782	11.407.574	98,95
Totales		0	11.528.782	11.407.574	98,95

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	6.477.806	6.356.598	98,13
Informática Hardware	0	102.385	102.385	100,00
Libros y Obras de Arte	0	4.225.187	4.225.187	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	266.901	266.901	100,00
Mobiliario	0	456.503	456.503	100,00
Totales	0	11.528.782	11.407.574	98,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	118.305	118.305	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	435.250	435.250	100,00
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	387.204	387.204	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	189.465	189.465	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	517.952	517.952	100,00
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	126.088	126.088	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	46.165	46.165	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	149.370	149.370	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	132.426	132.426	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	108.952	108.952	100,00
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	23.839	23.839	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	210.000	210.000	100,00
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	185.241	185.241	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	141.270	141.270	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	69.893	69.893	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	323.582	323.582	100,00
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	117.638	117.638	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	3.376.395	3.255.187	96,41
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	102.385	102.385	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	1.697.197	1.697.197	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	30.866	30.866	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	307.133	307.133	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	197.917	197.917	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	75.809	75.809	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	209.948	209.948	100,00
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	248.618	248.618	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	48.600	48.600	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	54.260	54.260	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	509.078	509.078	100,00
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	273.970	273.970	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	79.266	79.266	100,00
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	62.710	62.710	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	75.809	75.809	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	70.000	70.000	100,00
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	134.538	134.538	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	77.383	77.383	100,00
TREINTA Y TRES	Libros y Obras de Arte	N	0	54.260	54.260	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	6.014.806	6.014.806	100,00
Total Montevideo	0	5.513.976	5.392.768	97,80
Total	0	11.528.782	11.407.574	98,95

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2014	La ANEP recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre Programas y Proyectos

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 888

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	344 - Educación inicial
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	888 - Fondo de Infraestructura Educativa Pública- INAU
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Estimulación temprana y socialización

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones de centros	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Construcciones	Construcciones de Centros	Pesos uruguayos	0,00	92.500.000,00	92.500.000,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Terrenos	Pesos uruguayos	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	188.010.000	188.010.000	100,00
Totales		100.000.000	188.010.000	188.010.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	7.500.000	10.272.000	10.272.000	100,00
Construcciones	92.500.000	177.738.000	177.738.000	100,00
Totales	100.000.000	188.010.000	188.010.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	70.000	70.000	100,00
ARTIGAS	Construcciones	S	3.700.000	37.775.574	37.775.574	100,00
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	S	900.000	3.850.000	3.850.000	100,00
CANELONES	Construcciones	S	11.100.000	71.086.052	71.086.052	100,00
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	440.000	440.000	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	572.000	572.000	100,00
COLONIA	Construcciones	S	3.700.000	14.311.551	14.311.551	100,00
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MALDONADO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	1.500.000	5.340.000	5.340.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	18.500.000	41.708.141	41.708.141	100,00
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	S	3.700.000	12.856.682	12.856.682	100,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
SORIANO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	S	300.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	3.700.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000.000	140.961.859	140.961.859	100,00
Total Montevideo	20.000.000	47.048.141	47.048.141	100,00
Total	100.000.000	188.010.000	188.010.000	100,00
Total contribución al FDI	80.000.000	140.961.859	140.961.859	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
02/06/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en \$88.010.000 por: trasposición de gastos de funcionamiento por \$71:000.000 y trasposiciones de Proyectos de Inversión del Programa 400 por \$ 17:010.000, según el siguiente detalle: Proyecto 704 por \$1: 460.000, Proyecto 971 por \$1:390.000, Proyecto 972 por \$7:460.000 y Proyecto 973 por \$6:700.000
03/06/2014	Se transfirió a la CND \$ 188.010.000 con destino al Fideicomiso-INAU, para construcciones, mantenimiento, reparaciones y/o adquisiciones de inmuebles para centros de primera infancia



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 704

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	704 - Equipamiento y mobiliario de centros
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Centros de atención a niños, niñas y adolescentes equipados adecuadamente para asegurar la calidad de la atención
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños y adolescentes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes atendidos	28.000	29.660	29.660	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros de atención equipados adecuadamente	Unidad	115,00	72,00	67,00	93,06

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.350.000	11.425.000	10.715.066	93,79
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	93.170	0	0,00
Totales		18.350.000	11.518.170	10.715.066	93,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	18.350.000	11.518.170	10.715.066	93,03
Totales	18.350.000	11.518.170	10.715.066	93,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	200.000	147.739	147.739	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	300.000	119.521	119.521	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	200.000	203.712	203.712	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	200.000	280.377	280.377	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	200.000	318.433	318.433	100,00
FLORES	Mobiliario	S	200.000	144.415	144.415	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	200.000	59.879	59.879	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	200.000	298.132	298.132	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	350.000	450.203	450.203	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	14.350.000	7.240.745	6.437.641	88,91
PAYSANDU	Mobiliario	S	250.000	382.015	382.015	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	250.000	169.809	169.809	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	200.000	197.591	197.591	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	200.000	128.075	128.075	100,00
SALTO	Mobiliario	S	200.000	190.464	190.464	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	200.000	241.624	241.624	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	200.000	427.047	427.047	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	250.000	217.405	217.405	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	200.000	300.984	300.984	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	4.277.425	4.277.425	100,00
Total Montevideo	14.350.000	7.240.745	6.437.641	88,91
Total	18.350.000	11.518.170	10.715.066	93,03
Total contribución al FDI	4.000.000	4.277.425	4.277.425	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	Los créditos presupuestales fueron reasignados en función de las necesidades planteadas por los servicios.
03/06/2014	Se incrementó el crédito presupuestal en la Fuente de Financiamiento 1.2 "Recursos con afectación especial" por \$93.170 por trasposiciones desde gastos de funcionamiento al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006. La Asignación Definitiva en la Fuente de Financiamiento 1.1 "Rentas generales" incluye disminución por trasposiciones de crédito entre proyectos del mismo Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de las condiciones de trabajo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas en mejores condiciones	Unidad	45,00	19,00	16,00	84,21

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	3.010.000	2.543.169	84,49
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.000	8.030	80,30
Totales		7.000.000	3.020.000	2.551.199	84,48

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	7.000.000	3.020.000	2.551.199	84,48
Totales	7.000.000	3.020.000	2.551.199	84,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	S	50.000	20.554	20.554	100,00
CANELONES	Mobiliario	S	100.000	106.275	106.275	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	S	50.000	35.135	35.135	100,00
COLONIA	Mobiliario	S	50.000	95.751	95.751	100,00
DURAZNO	Mobiliario	S	50.000	42.792	42.792	100,00
FLORES	Mobiliario	S	50.000	27.601	27.601	100,00
FLORIDA	Mobiliario	S	50.000	30.775	30.775	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	S	50.000	740	740	100,00
MALDONADO	Mobiliario	S	50.000	31.361	31.361	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.000.000	2.107.738	1.638.937	77,76
PAYSANDU	Mobiliario	S	50.000	55.729	55.729	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	S	50.000	25.632	25.632	100,00
RIVERA	Mobiliario	S	50.000	48.074	48.074	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	50.000	98.704	98.704	100,00
SALTO	Mobiliario	S	50.000	48.304	48.304	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	S	100.000	73.866	73.866	100,00
SORIANO	Mobiliario	S	50.000	50.124	50.124	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	S	50.000	111.981	111.981	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	S	50.000	8.864	8.864	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	912.262	912.262	100,00
Total Montevideo	6.000.000	2.107.738	1.638.937	77,76
Total	7.000.000	3.020.000	2.551.199	84,48
Total contribución al FDI	1.000.000	912.262	912.262	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y se incrementó en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por tramos de tramos hacia y desde otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implantar el sistema de expediente electrónico y crear una red interna para el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas informatizadas adecuadamente	Unidad	45,00	47,00	46,00	97,87

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos conectados en red	Unidad	180,00	187,00	185,00	98,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.650.000	6.895.000	6.834.171	99,12
Totales		6.650.000	6.895.000	6.834.171	99,12

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	6.650.000	6.895.000	6.834.171	99,12
Totales	6.650.000	6.895.000	6.834.171	99,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	200.000	69.647	69.647	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	300.000	107.812	107.812	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	200.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	200.000	36.698	36.698	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	200.000	29.670	29.670	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	200.000	50.124	50.124	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	200.000	5.496	5.496	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	200.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	300.000	47.596	47.596	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.650.000	5.972.416	5.911.587	98,98
PAYSANDU	Informática Hardware	N	200.000	37.713	37.713	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	200.000	36.890	36.890	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	200.000	52.301	52.301	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	200.000	18.593	18.593	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	200.000	137.392	137.392	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	300.000	111.289	111.289	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	200.000	133.895	133.895	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	300.000	47.468	47.468	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	922.584	922.584	100,00
Total Montevideo	2.650.000	5.972.416	5.911.587	98,98
Total	6.650.000	6.895.000	6.834.171	99,12

Observaciones	
Fecha	Observación
03/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios, niños, niñas y adolescentes	32.500	34.251	34.251	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles	Unidad	7,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejora de las instalaciones	Unidad	150,00	95,00	92,00	96,84

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	77.000.000	35.480.000	34.820.238	98,14
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	53.689	0	0,00
Totales		77.000.000	35.533.689	34.820.238	97,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	15.000.000	9.550.000	9.550.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	62.000.000	25.983.689	25.270.238	97,25
Totales	77.000.000	35.533.689	34.820.238	97,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	88.301	88.301	100,00
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	N	0	9.550.000	9.550.000	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	289.902	289.902	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	277.307	277.307	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	94.219	94.219	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	123.393	123.393	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	266.289	266.289	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	265.517	265.517	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	212.000	212.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	71.735	71.735	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	15.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	35.000.000	22.150.693	21.437.242	96,78
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	167.595	167.595	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	420.206	420.206	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	210.626	210.626	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	199.790	199.790	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.500.000	180.764	180.764	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	3.000.000	222.700	222.700	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	306.428	306.428	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	2.000.000	177.071	177.071	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.000.000	259.153	259.153	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	27.000.000	13.382.996	13.382.996	100,00
Total Montevideo	50.000.000	22.150.693	21.437.242	96,78
Total	77.000.000	35.533.689	34.820.238	97,99
Total contribución al FDI	27.000.000	3.832.996	3.832.996	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2014	Dentro del componente Mantenimiento y Reparaciones Mayores hay obras ejecutadas en el Interior del país que fueron centralizadas en Montevideo a través del Depto. de Arquitectura
03/06/2014	Se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y se incrementó en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por traposiciones hacia y desde otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibuses, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el transporte propio, tanto para funcionarios como para los usuarios del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Protección integral de niños, niñas y adolescentes
Objetivo de UE	Protección integral de niños, niñas y adolescentes

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Minibuses	Unidad	11,00	5,00	5,00	100,00
Vehículos	Camiones	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82
Totales		4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82
Totales	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82
Total	4.000.000	9.060.000	8.771.630	96,82

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2014	La adquisición de vehículos para todo el país está centralizada en el Dpto. de Locomoción y Transporte
03/06/2014	La Asignación Definitiva incluye incrementos por trasposiciones de crédito entre proyectos del mismo Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 702

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	702 - Inmuebles para centros con medidas especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento edilicio para los centros con medidas especiales
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones habitacionales de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes privados de libertad	0	697	697	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centros con medidas especiales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Construcción establecimiento para SIRPA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	150.077.599	449.381.093	93.255.006	20,75
Totales		150.077.599	449.381.093	93.255.006	20,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	449.260.586	93.134.499	20,73
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	120.507	120.507	100,00
Totales	0	449.381.093	93.255.006	20,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	449.260.586	93.134.499	20,73
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	120.507	120.507	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	449.381.093	93.255.006	20,75
Total	0	449.381.093	93.255.006	20,75

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2014	Por Decreto 319/011 de fecha 8 de setiembre de 2011 se incrementó la asignación presupuestal de INAU, Programa 461, Proyecto 702 en \$ 300.000.000 (pesos uruguayos trescientos millones) para la construcción de un establecimiento para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA); por el art. 325 de la Ley 19.149 se asignó al SIRPA la suma de \$ 150.077.599, ambas partidas son tipo de crédito 1, y lo no ejecutado pasó al ejercicio 2014
09/06/2014	La partida reasignada por el artículo 325 de la Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013 por \$ 150:077.599, se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de Financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implantar el sistema de expediente electrónico y crear una red interna para el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal
Objetivo de UE	Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos conectados en red	Unidad	0,00	11,00	10,00	90,91

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	300.000	298.610	99,54
Totales		0	300.000	298.610	99,54

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	300.000	298.610	99,54
Totales	0	300.000	298.610	99,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	300.000	298.610	99,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	300.000	298.610	99,54
Total	0	300.000	298.610	99,54

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2014	Se adquirió el equipamiento informático necesario para las nuevas áreas administrativas creadas
03/06/2014	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de otros Proyectos del Inciso

INCISO 29

**“ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 803

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	006 - Hospital Pasteur
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	803 - Hospital Pasteur-inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	803
Descripción del Proyecto	Construcción de nuevo hospital, incluyendo servicios de emergencia, block quirúrgico, centro de materiales, cuartos médicos e instalación de gases medicinales. Se preveen seis mil metros cuadrados.
Objetivo principal del Proyecto	Atender la demanda de usuarios.
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en las obras	Porcentaje	0,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Nuevo hospital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Totales		0	26.013.931	26.013.931	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Totales	0	26.013.931	26.013.931	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	26.013.931	26.013.931	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	26.013.931	26.013.931	100,00
Total	0	26.013.931	26.013.931	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Recibió el crédito de la Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", Programa 440 "Atención Integral de la Salud", Proyecto 803 "Hospital Pasteur - Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y reposición del equipamiento médico y de laboratorio de la unidad para su funcionamiento adecuado y actualización tecnológica
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado tecnológicamente el Servicio Nacional de Sangre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio equipado y actualizado tecnológicamente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de laboratorio actualizado (centrífugas, freezer, cámaras de frío, analizadores de gases)	Unidad	1,00	5,00	66,00	1.320,00
Equipamiento y Maquinaria	Llave de transferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00
Totales		1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00
Totales	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00
Total	1.000.000	3.153.447	3.153.447	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros Proyectos del mismo Programa por un total de \$2:153.447.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas del Servicio Nacional de Sangre
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar las oficinas con el equipamiento necesario para el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sum. e Inst. Telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de videovigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cajas con broches	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pinza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Area de recepción equipada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	678.637	672.965	99,16
Totales		400.000	678.637	672.965	99,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	232.000	406.849	401.177	98,61
Mobiliario	168.000	271.788	271.788	100,00
Totales	400.000	678.637	672.965	99,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	232.000	406.849	401.177	98,61
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	168.000	271.788	271.788	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
	Total Interior	0	0	0	0,00
	Total Montevideo	400.000	678.637	672.965	99,16
	Total	400.000	678.637	672.965	99,16

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros proyectos dentro del mismo Programa por un total de \$278.637.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos para informatizar todos los puestos de trabajo, logrando una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el procesamiento de los análisis en calidad y cantidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo informatizados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	5,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Lectoras Código de Barras	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Informática Hardware	Cámaras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Software	Software de monitoreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	430.182	430.181	100,00
Totales		100.000	430.182	430.181	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	100.000	320.626	320.625	100,00
Informática Software	0	109.556	109.556	100,00
Totales	100.000	430.182	430.181	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	100.000	320.626	320.625	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	109.556	109.556	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	430.182	430.181	100,00
Total	100.000	430.182	430.181	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros proyectos del mismo Programa por un total de \$330.182.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Obras en la planta física del Servicio Nacional de Sangre acondicionada para la prestación correcta de los servicios
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar la planta física de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la eficiencia de elaboración de insumos para prestadores de la salud
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planta física en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelación de la sede de Servicio Nacional de Sangre	Metro cuadrado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	237.734	237.272	99,81
Totales		3.000.000	237.734	237.272	99,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	237.734	237.272	99,81
Totales	3.000.000	237.734	237.272	99,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	237.734	237.272	99,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	237.734	237.272	99,81
Total	3.000.000	237.734	237.272	99,81

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, a otros proyectos del mismo Programa por un total de \$2:762.266



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 729

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	729 - Equipamiento médico
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Objetivo principal del Proyecto	Equipar adecuadamente todos los Centros de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mesa quirúrgica móvil con accesorios	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Nebulizador ultrasónico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit de otoscopio, laringoscopio y negatoscopio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camillas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrocardiógrafo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cardiodesfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cialítica de techo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de centros de atención	Unidad	521,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Tallímetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Doptones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de Anestesia	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Endocámara	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos odontológicos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierras para cortar yeso	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lámparas ginecológicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Marcapasos externos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pulsioxímetros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camas eléctricas articuladas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mesa radiolúcida para cirugía vascular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	28.239.838	28.239.838	100,00
Totales		50.000.000	28.239.838	28.239.838	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	50.000.000	28.239.838	28.239.838	100,00
Totales	50.000.000	28.239.838	28.239.838	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	308.185	308.185	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	90.890	90.890	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	50.000.000	27.335.921	27.335.921	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	332.804	332.804	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	74.438	74.438	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	75.640	75.640	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	21.960	21.960	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	903.917	903.917	100,00
Total Montevideo	50.000.000	27.335.921	27.335.921	100,00
Total	50.000.000	28.239.838	28.239.838	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, hacia otros proyectos del mismo programa, por un total de \$21.760.162.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 801

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	801 - Centro Hospitalario Libertad Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de la infraestructura edilicia para su utilización como sede del Centro Hospitalario Libertad
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar el edificio para su uso como hospital
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Centro Hospitalario Libertad acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00
Totales		100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00
Totales	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00
Total	100.000.000	203.640.000	203.640.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Incremento del crédito por trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros proyectos del mismo Programa por un total de \$103.640.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 803

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	803 - Hospital Pasteur Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Ampliación y remodelación de la estructura edilicia del Hospital Pasteur
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionar la estructura edilicia del Hospital Pasteur
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Hospital reacondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.013.931	0	0	0,00
Totales		26.013.931	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	26.013.931	0	0	0,00
Totales	26.013.931	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	26.013.931	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.013.931	0	0	0,00
Total	26.013.931	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2014	Se traspone el crédito a la Unidad Ejecutora 006 "Hospital Pasteur", Programa 442 "Promoción en Salud", Proyecto 803 "Hospital Pasteur Inmuebles".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 901

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	901 - Reforma del sector salud del Uruguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	El proyecto de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y la calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles tienen una creciente incidencia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aplicación de medidas de prevención para las enfermedades no transmisibles	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Administración y gestión	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Empresas Consultoras	Consultorías	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de los centros	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00
Consultorías individuales	Compensaciones	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	913.906	900.896	98,58
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	244.458.400	38.366.877	36.003.427	93,84
Totales		244.458.400	39.280.783	36.904.323	93,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7486 - UR		S	13/12/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	958.318	913.906	900.896	98,58
Consultorías individuales	1.545.669	0	0	0,00
Empresas Consultoras	29.275.605	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	212.678.808	38.366.877	36.003.427	93,84
Totales	244.458.400	39.280.783	36.904.323	93,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	958.318	913.906	900.896	98,58
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.545.669	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	29.275.605	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	212.678.808	38.366.877	36.003.427	93,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	244.458.400	39.280.783	36.904.323	93,95
Total	244.458.400	39.280.783	36.904.323	93,95

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Se realizaron trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, hacia otros proyectos del mismo Programa por un total de \$205.177.617.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 971

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Equipar las oficinas centrales y de Unidades Ejecutoras
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Ejecutoras con equipamiento y mobiliario	Unidad	70,00	75,00	75,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores	Unidad	25,00	33,00	33,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	150,00	88,00	88,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	80,00	162,00	162,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	25,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	50,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	faxes	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Secamanos y dispensadores	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Camas y camillas	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Mobiliario	Mesa de luz	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras Eléctricas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema Videovigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Campana de extracción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Escalera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Banquetas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Lámparas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Dvd	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escabeles	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Carteles	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plancha fusionadora semi industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Tandems	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cardiotocógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Porta sueros	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Tabla inmovilizadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Biombos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas de comer	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	3.404.309	3.404.309	100,00
Totales		10.000.000	3.404.309	3.404.309	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	8.840.000	511.303	511.303	100,00
Mobiliario	1.160.000	2.893.006	2.893.006	100,00
Totales	10.000.000	3.404.309	3.404.309	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	65.800	65.800	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	82.350	82.350	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	29.911	29.911	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	467.537	467.537	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	102.787	102.787	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	8.840.000	364.081	364.081	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.160.000	1.429.205	1.429.205	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	27.938	27.938	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.405	6.405	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.028	9.028	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.078	36.078	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	674.761	674.761	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	108.428	108.428	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.611.023	1.611.023	100,00
Total Montevideo	10.000.000	1.793.286	1.793.286	100,00
Total	10.000.000	3.404.309	3.404.309	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, hacia otros proyectos del mismo Programa por un total de \$6:595.691.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 972

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Equipar todas las Unidades Ejecutoras de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	180,00	375,00	375,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	50,00	230,00	230,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Red de Informática	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	15.018.989	15.018.989	100,00
Totales		5.000.000	15.018.989	15.018.989	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	5.000.000	15.018.989	15.018.989	100,00
Totales	5.000.000	15.018.989	15.018.989	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	795.800	795.800	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	201.244	201.244	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	33.070	33.070	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	274.561	274.561	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	824.446	824.446	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	728.418	728.418	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.000.000	6.174.754	6.174.754	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	1.007.658	1.007.658	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	1.086.580	1.086.580	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	655.348	655.348	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	220.000	220.000	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	1.545.858	1.545.858	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	751.144	751.144	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	127.996	127.996	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	592.112	592.112	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	8.844.235	8.844.235	100,00
Total Montevideo	5.000.000	6.174.754	6.174.754	100,00
Total	5.000.000	15.018.989	15.018.989	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Trasposiciones por un total de \$10:018.989, desde otros proyectos del mismo Programa y de la misma Unidad Ejecutora .



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 973

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las instalaciones edilicias de los Centros hospitalarios de ASSE a efectos de brindar una cobertura asistencial adecuada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra	Metro cuadrado	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Compra terrenos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de planta física	Metro cuadrado	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	314.597.583	428.072.064	428.072.064	100,00
Totales		314.597.583	428.072.064	428.072.064	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	5.000.000	0	0	0,00
Construcciones	209.597.583	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000.000	428.072.064	428.072.064	100,00
Totales	314.597.583	428.072.064	428.072.064	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.647.497	3.647.497	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	10.018.011	10.018.011	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	19.901.284	19.901.284	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	35.806.832	35.806.832	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.168.079	4.168.079	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.694.886	4.694.886	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	895.466	895.466	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.184.718	4.184.718	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.555.684	8.555.684	100,00
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	5.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	209.597.583	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000.000	234.634.583	234.634.583	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	8.212.444	8.212.444	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.804.121	1.804.121	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	658.643	658.643	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	42.335.659	42.335.659	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.973.509	1.973.509	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	7.851.639	7.851.639	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.780.833	2.780.833	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.485.499	24.485.499	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	11.462.677	11.462.677	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	193.437.481	193.437.481	100,00
Total Montevideo	314.597.583	234.634.583	234.634.583	100,00
Total	314.597.583	428.072.064	428.072.064	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Incremento del crédito por trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros proyectos del mismo Programa por un total de \$113:474.481.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Proyecto 974

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar la asistencia en el Segundo y Tercer Nivel
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	7,00	7,00	8,00	114,29
Vehículos	Ambulancias	Unidad	28,00	28,00	32,00	114,29

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00
Totales		15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00
Totales	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Rendición de Cuentas 2013

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00
Total	15.000.000	21.400.000	21.400.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2014	Incremento del crédito por trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora, desde otros proyectos del mismo Programa por un total de \$6:400.000.