



**Presidencia de la República**  
**Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

# RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

## TOMO II

**Rendición  
de  
Cuentas**

**2009**



**SISI**



# S U M A R I O

## T O M O II

### ➤ **Avance Físico**

- **Incisos 10 al 15**
- **Inciso 24**
- **Organismos del Artículo 220 de la**
- **Constitución de la República**
- **Incisos 16 al 19 y 25 al 27 y 29**

### ➤ **Proyectos con Financiamiento Externo**

### ➤ **Informe sobre Personal afectado a Inversiones** **(Artículo 55 Ley Nº 17.296, de 21/02/2001)**





**INCISO 10**

**“MINISTERIO DE  
TRANSPORTE Y  
OBRAS PUBLICAS”**





## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 701

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Fortalecimiento institucional

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la Institución
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva estructura funcional y reingeniería de procesos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión	Funcionarios capacitados	85	34	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.386.860	555.515	40,06
<b>Total</b>	<b>1.386.860</b>	<b>555.515</b>	<b>40,06</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios capacitados	Funcionarios	85	34	40,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	A confirmar	11/09/2005		30,00	NO VIG- A11 L18046 Fdo de Invers.del MTOP - FIMTOP

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.386.860	555.515	40,06
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.386.860	555.515	40,06
Totales generales				1.386.860	555.515	40,06

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 702

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	702	Convenios

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para realización de obras edilicias
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult.	Cantidad de convenios firmados	30	23	76,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	100.000.000	76.860.403	76,86
<b>Total</b>	<b>100.000.000</b>	<b>76.860.403</b>	<b>76,86</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad e interior	Construcciones	UR	10.000.000	6.610.000	66,10
Canelones	Ciudad e interior	Construcciones	UR	10.000.000	7.557.000	75,57
Cerro Largo	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	4.024.000	80,48
Colonia	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.900.000	3.858.000	78,73
Durazno	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.800.000	1.783.800	99,10
Flores	Ciudad e interior	Construcciones	UR	2.000.000	1.747.500	87,38
Florida	Ciudad e interior	Construcciones	UR	800.000	725.000	90,63

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.500.000	1.000.000	66,67
Maldonado	Ciudad e interior	Construcciones	UR	10.000.000	5.893.303	58,93
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	10.000.000	9.041.000	90,41
Paysandú	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.000.000	3.430.000	85,75
Rio Negro	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.000.000	3.751.300	93,78
Rivera	Ciudad e interior	Construcciones	UR	2.000.000	1.426.500	71,33
Rocha	Ciudad e interior	Construcciones	UR	8.000.000	7.130.000	89,13
Salto	Ciudad e interior	Construcciones	UR	8.000.000	7.266.000	90,83
San José	Ciudad e interior	Construcciones	UR	6.000.000	3.650.000	60,83
Soriano	Ciudad e interior	Construcciones	UR	10.000.000	6.587.000	65,87
Tacuarembó	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.000.000	700.000	70,00
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.000.000	680.000	68,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>90.000.000</b>	<b>67.819.403</b>	<b>75,35</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>10.000.000</b>	<b>9.041.000</b>	<b>90,41</b>
<b>Totales generales</b>				<b>100.000.000</b>	<b>76.860.403</b>	<b>76,86</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 706

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
<b>Programa</b>	1	Administración
<b>Proyecto</b>	706	Equipamiento informático

<b>Objetivo de Inciso</b>	Programas de desarrollo informático
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2009)
	9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	95	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	80	5	6,25
Informática	Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades	Cantidad de software	10	0	0,00
Informática	Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas	Cantidad de cursos	8	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	12.032.258	760.451	6,32
<b>Total</b>	<b>12.032.258</b>	<b>760.451</b>	<b>6,32</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes	Puestos de trabajo informatizados	80	5	6,25

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.032.258	760.451	6,32
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.032.258	760.451	6,32
Totales generales				12.032.258	760.451	6,32

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 771

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	771	Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos

Objetivo Principal del Proyecto Renovación parque automotor

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovar el parque automotor	Vehículos	6	0	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.600.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Vehiculos	U	1.600.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.600.000	0	0,00
Totales generales				1.600.000	0	0,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 773

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	773	Edificios

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparación de Edificios
--------------------------	-------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización obras edificio sede del MTOP
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede	Metros cuadrados	86	0	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.196.860	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.196.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.196.860	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.196.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.196.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 853

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	853	Mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, mantenimiento de edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión)
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados viáticos, estudios, insumos, materiales
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización	Oficinas apoyadas	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	157.233.903	126.540.795	80,48
<b>Total</b>	<b>157.233.903</b>	<b>126.540.795</b>	<b>80,48</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionamiento del programa	Horas hombre	25.000	20.120	80,48

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	157.233.903	126.540.795	80,48
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>157.233.903</b>	<b>126.540.795</b>	<b>80,48</b>
<b>Totales generales</b>				<b>157.233.903</b>	<b>126.540.795</b>	<b>80,48</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco de ejecución dispuesto por ley.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 900

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	900	Apoyo al Plan de Emergencia Social

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar al Plan de Emergencia Social
---------------------------------	-------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Apoyo al MIDES en la ejecución del Plan Nacional de Emergencia Social	Cantidad de intervenciones	150	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	50.000.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Interior	Otros	UR	1.000.000	0	0,00
Canelones	Ciudad e interior	Otros	UR	3.000.000	0	0,00
Cerro Largo	Ciudad e interior	Otros	UR	1.500.000	0	0,00
Colonia	Ciudad e interior	Otros	UR	2.500.000	0	0,00
Durazno	Ciudad e interior	Otros	UR	1.500.000	0	0,00
Flores	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Florida	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Lavalleja	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Ciudad e interior	Otros	UR	3.500.000	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Otros	U	12.000.000	0	0,00
Paysandú	Ciudad e interior	Otros	UR	3.000.000	0	0,00
Rio Negro	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Rivera	Ciudad e interior	Otros	UR	2.500.000	0	0,00
Rocha	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Salto	Ciudad e interior	Otros	UR	1.500.000	0	0,00
San José	Ciudad e interior	Otros	UR	1.500.000	0	0,00
Soriano	Ciudad e interior	Otros	UR	1.000.000	0	0,00
Tacuarembó	Ciudad e interior	Otros	UR	2.500.000	0	0,00
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Otros	UR	3.000.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				38.000.000	0	0,00
Totales Montevideo				12.000.000	0	0,00
Totales generales				50.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se canaliza por otros Incisos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 956

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	956	Puente Colonia Bs.As.

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Estudio de factibilidad de la construcción del Puente
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente	Actividades Técnicas	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	6.011.992	0	0,00
<b>Total</b>	<b>6.011.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	Sin datos	01/01/1985		100,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	6.011.992	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>6.011.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>6.011.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, en base a políticas ministeriales.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 929

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
<b>Programa</b>	8	Mantenimiento De La Red Vial Departamental
<b>Proyecto</b>	929	Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental	Cantidad de consultorías	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	2.643.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	16/06/2005	28/03/2007	70,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.643.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.643.000	0	0,00
Totales generales				2.643.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizaron estudios de consultoría en este proyecto.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

### Proyecto 999

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	8	Mantenimiento De La Red Vial Departamental
Proyecto	999	Mantenimiento y conservación de la red

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de la red vial departamental	Kilómetros	9.000	9.875	109,72

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	270.537.480	269.168.614	99,49
<b>Total</b>	<b>270.537.480</b>	<b>269.168.614</b>	<b>99,49</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	15.015.974	15.015.948	100,00
Canelones	Varias	Construcciones	R	31.656.307	31.656.307	100,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	17.547.619	17.547.619	100,00
Colonia	Varias	Construcciones	R	14.590.907	14.311.493	98,09
Durazno	Varias	Construcciones	R	14.564.308	14.564.308	100,00
Flores	Varias	Construcciones	R	7.800.687	7.799.814	99,99
Florida	Varias	Construcciones	R	12.608.533	12.608.533	100,00
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	14.615.284	14.615.200	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Varias	Construcciones	R	10.909.140	10.908.665	100,00
Montevideo	Varias	Construcciones	R	8.696.379	8.575.841	98,61
Paysandú	Varias	Construcciones	R	16.388.688	16.388.687	100,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	10.823.736	10.823.736	100,00
Rivera	Varias	Construcciones	R	12.119.800	12.119.800	100,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	12.222.265	12.222.265	100,00
Salto	Varias	Construcciones	R	16.654.155	16.653.380	100,00
San José	Varias	Construcciones	R	11.914.900	10.951.577	91,91
Soriano	Varias	Construcciones	R	12.192.999	12.189.701	99,97
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	19.298.407	19.298.407	100,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	10.917.392	10.917.333	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				261.841.101	260.592.773	99,52
Totales Montevideo				8.696.379	8.575.841	98,61
Totales generales				270.537.480	269.168.614	99,49

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.-



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 722

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Vialidad
<b>Programa</b>	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
<b>Proyecto</b>	722	Rutas Varias

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reconstrucción de rutas en tratamiento bituminoso	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	30.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 725

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Vialidad
<b>Programa</b>	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
<b>Proyecto</b>	725	Fortalecimiento Institucional

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones en temas específicos del sector vial.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	13.215.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>13.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		20,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		50,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Consultoría	R	13.215.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				13.215.000	0	0,00
Totales generales				13.215.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal establecido para el Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 730

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	730	Inversión de Ejercicios Anteriores

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pago de deudas de ejercicios anteriores	Porcentaje de avance del proyecto	20	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.229.064	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.229.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Montos pagados por deudas de ejercicios anteriores	Pesos	28.229.064	0	0,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Otros	R	1.229.064	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.229.064	0	0,00
Totales generales				1.229.064	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el ejercicio 2009, no fue necesario realizar pagos por deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 750

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	750	Rutas

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Rehabilitación y mantenimiento de Rutas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Rehabilitación de rutas
-------------	---	-------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mediante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional	Kilómetros	714	67	9,38

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.500.078.883	810.193.597	54,01
<b>Total</b>	<b>1.500.078.883</b>	<b>810.193.597</b>	<b>54,01</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas	Kilómetros	714	67	9,38

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004	30/11/2006	31,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005	28/03/2007	3,00	Rentas generales
OTROS	A definir	01/01/2007		14,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	117.991.017	102.340.244	86,74
Canelones	Varias	Construcciones	R	179.751.603	51.170.122	28,47
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	0	477.587.805	0,00
Colonia	Varias	Construcciones	R	122.700.289	0	0,00
Flores	Varias	Construcciones	R	157.004.524	17.056.707	10,86
Florida	Varias	Construcciones	R	0	68.226.829	0,00
Paysandú	Varias	Construcciones	R	71.589.570	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	88.007.214	0	0,00
Rivera	Varias	Construcciones	R	77.897.402	0	0,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	156.291.653	93.811.890	60,02
Salto	Varias	Construcciones	R	139.420.363	0	0,00
San José	Varias	Construcciones	R	36.205.226	0	0,00
Soriano	Varias	Construcciones	R	260.654.751	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	17.238.527	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	75.326.744	0	0,00
Totales Interior				1.500.078.883	810.193.597	54,01
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.500.078.883	810.193.597	54,01

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

<b>Subproyecto</b>	2	Mantenimiento de rutas
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de Contratos de Mantenimiento para diversos tramos de la Red Vial Nacional	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rutas gestionadas por mantenimiento contratado	Kilómetros.mes	11.779	1.020	8,66

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	159.961.320	42.641.768	26,66
<b>Total</b>	<b>159.961.320</b>	<b>42.641.768</b>	<b>26,66</b>

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	16/06/2005	28/03/2007	70,00	Rentas generales

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Construcciones	R	159.961.320	42.641.768	26,66
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				159.961.320	42.641.768	26,66
Totales generales				159.961.320	42.641.768	26,66

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 752

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	752	Puentes

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras y mantenimientos en puentes
--------------------------	-----------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras.
---------------------------------	---

Subproyecto	1 Puentes nuevos y rehabilitaciones
-------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la construcción de puentes nuevos.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y rehabilitación de puentes	Metros lineales	454	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	38.779.260	0	0,00
<b>Total</b>	<b>38.779.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	A definir	01/01/2007		24,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Varios	Construcciones	R	38.779.260	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				38.779.260	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				38.779.260	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución de obras en puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución establecido para el Inciso.-

<b>Subproyecto</b>	2	Mantenimiento de puentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país.	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de puentes	Cantidad de puentes	38	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		27,00	Rentas generales

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución de mantenimientos de puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos dado el tope de ejecución establecido para el Inciso.-

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 754

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	754	Seguridad Vial

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Ejecución de obras de seguridad vial
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes
---------------------------------	--

Subproyecto	2 Señalización
-------------	----------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetros	1.171	600	51,24

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	164.388.979	84.191.036	51,21
<b>Total</b>	<b>164.388.979</b>	<b>84.191.036</b>	<b>51,21</b>

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC - UR	17/11/2004	30/11/2006	19,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005	28/03/2007	11,00	Rentas generales

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	12.855.218	8.229.674	64,02
Florida	Varios	Construcciones	R	151.533.761	75.961.362	50,13
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				164.388.979	84.191.036	51,21
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				164.388.979	84.191.036	51,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución establecido para el Inciso.

<b>Subproyecto</b>	4 Singularidades
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vial

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Singularidades	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	41.097.245	21.047.759	51,21
<b>Total</b>	<b>41.097.245</b>	<b>21.047.759</b>	<b>51,21</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004	30/11/2006	3,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005	28/03/2007	7,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Construcciones	R	41.097.245	21.047.759	51,21

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				41.097.245	21.047.759	51,21
Totales generales				41.097.245	21.047.759	51,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 777

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	777	Ruta 1: Libertad - Colonia

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Finalización de obras en Ruta 1
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1	Kilómetros	21	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	935.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1	Kilómetros	21	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	Varios	Construcciones	R	935.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				935.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				935.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El Proyecto no registra ejecución debido a la cesión del mantenimiento de Ruta 1, tramo 8k700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión MTOP - CND.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 855

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	855	Mantenimiento del Programa

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Servicios Personales
-------------	---	----------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Número de retribuciones personales atendidas	Retribuciones personales atendidas	1.900	1.643	86,47

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	202.152.550	305.227.619	150,99
<b>Total</b>	<b>202.152.550</b>	<b>305.227.619</b>	<b>150,99</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	U	202.152.550	305.227.619	150,99



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				202.152.550	305.227.619	150,99
Totales generales				202.152.550	305.227.619	150,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

<b>Subproyecto</b>	2	Adquisiciones
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorio	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de repuestos, elementos de seguridad vial y materiales de oficina	Porcentaje de avance del proyecto	25	18	72,00
Otros	Adquisición de agregados pétreos para la realización de obras	Porcentaje de avance del proyecto	25	12	48,00
Otros	Adquisición de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria vial	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00
Otros	Adquisición de materiales asfálticos y cemento portland	Porcentaje de avance del proyecto	25	46	184,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	191.455.801	208.323.843	108,81
<b>Total</b>	<b>191.455.801</b>	<b>208.323.843</b>	<b>108,81</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El abastecimiento de los insumos necesarios para la realización de las Obras por Administración y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	SWAP	01/01/2007		54,00	NO VIG- A11 L18046 Fdo de Invers.del MTOP - FIMTOP

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	UR	191.455.801	208.323.843	108,81
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				191.455.801	208.323.843	108,81
Totales generales				191.455.801	208.323.843	108,81

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

### Subproyecto

3 Servicios no personales

### Objetivo Principal del Subproyecto

Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones

### Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rutas gestionadas por mantenimiento contratado	Kilómetros.mes	15.651	17.884	114,27
Construcciones	Rehabilitación de tramos de rutas	Kilómetros	529	75	14,18
Otros	Subsidios a las Concesiones	Porcentaje de avance del proyecto	20	48	240,00
Otros	Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	892.468.116	494.587.167	55,42
Otros	897.101.610	763.614.655	85,12
<b>Total</b>	<b>1.789.569.726</b>	<b>1.258.201.822</b>	<b>70,31</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4204-UR	01/07/1997		2,00	Rentas generales
BIRF	7303 - UR	16/06/2005	28/03/2007	11,00	Rentas generales
OTROS	A definir	01/01/2007		18,00	Rentas generales
BID	SWAP	01/01/2007		15,00	Rentas generales

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	34.936.056	15.644.122	44,78
Canelones	Varias	Construcciones	R	56.200.275	74.434.166	132,44
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	37.680.352	16.235.057	43,09
Colonia	Varias	Construcciones	R	56.537.169	39.940.543	70,64
Durazno	Varias	Construcciones	R	38.430.055	25.209.211	65,60
Flores	Varias	Construcciones	R	34.936.056	16.108.593	46,11
Florida	Varias	Construcciones	R	58.932.522	33.427.393	56,72
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	60.127.057	15.644.122	26,02
Maldonado	Varias	Construcciones	R	34.936.058	28.885.099	82,68
Montevideo	Varias	Otros	R	897.101.610	763.614.655	85,12
Montevideo	Varias	Construcciones	R	34.936.058	28.885.099	82,68
Paysandú	Varias	Construcciones	R	34.936.056	15.656.500	44,81
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	34.936.056	15.644.122	44,78
Rivera	Varias	Construcciones	R	99.920.465	22.271.430	22,29
Rocha	Varias	Construcciones	R	84.951.956	26.260.094	30,91
Salto	Varias	Construcciones	R	50.327.701	15.644.122	31,08
San José	Varias	Construcciones	R	34.936.056	16.595.651	47,50
Soriano	Varias	Construcciones	R	34.936.056	35.933.393	102,85
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	34.936.056	35.933.393	102,85
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	34.936.056	16.235.057	46,47
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>857.532.058</b>	<b>465.702.068</b>	<b>54,31</b>
Totales Montevideo				<b>932.037.668</b>	<b>792.499.754</b>	<b>85,03</b>
Totales generales				<b>1.789.569.726</b>	<b>1.258.201.822</b>	<b>70,31</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.-

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

### Proyecto 908

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	908	Asistencia Técnica

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,99% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	20.215.000	6.515.000	32,23
<b>Total</b>	<b>20.215.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>32,23</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad de consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		22,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		40,00	Rentas generales

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Consultoría	R	20.215.000	6.515.000	32,23
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20.215.000	6.515.000	32,23
Totales generales				20.215.000	6.515.000	32,23

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

### Proyecto 745

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Hidrografía
<b>Programa</b>	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
<b>Proyecto</b>	745	Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Estudios de preinversión, investigación y control de obras
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus cometidos
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras	Estudios técnicos	21	12	57,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	879.193	494.592	56,26
<b>Total</b>	<b>879.193</b>	<b>494.592</b>	<b>56,26</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	35.200	44.160	125,45
Canelones	Varias	Otros	UR	22.000	52.992	240,87
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	35.200	44.160	125,45
Colonia	Varias	Otros	UR	26.400	26.496	100,36
Durazno	Varias	Otros	UR	22.000	26.496	120,44
Florida	Varias	Otros	UR	22.000	8.832	40,15
Lavalleja	varios	Otros	R	0	8.832	0,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	0	8.832	0,00
Montevideo	Varias	Otros	UR	465.593	8.832	1,90
Paysandú	Varias	Otros	UR	26.400	8.832	33,45

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Varias	Otros	UR	22.000	8.832	40,15
Rivera	Varias	Otros	UR	22.000	17.664	80,29
Rocha	Varias	Otros	UR	22.000	44.160	200,73
Salto	Varias	Otros	UR	26.400	35.328	133,82
San José	Varias	Otros	UR	26.400	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	UR	44.000	35.328	80,29
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	35.200	70.656	200,73
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	26.400	44.160	167,27
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>413.600</b>	<b>485.760</b>	117,45
Totales Montevideo				<b>465.593</b>	<b>8.832</b>	1,90
Totales generales				<b>879.193</b>	<b>494.592</b>	56,26

### Justificación de atrasos/Observaciones

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio, se reasignaron las partidas de inversión.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

### Proyecto 756

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	756	Mejoramiento Institucional

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	92	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	8	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación para los funcionarios	Funcionarios capacitados	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento de acuerdo a las necesidades	Equipos de oficina	25	0	0,00
Informática	Compra de equipamiento y software	Porcentaje de avance de obra	20	2	10,00
Otros	Varios	Porcentaje de Avance	0	100	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	300.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	2.343.000	203.878	8,70
Otros	0	679.389	0,00
<b>Total</b>	<b>2.643.000</b>	<b>883.267</b>	<b>33,42</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento institucional	Porcentaje de avance del proyecto	20	7	35,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	679.389	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	2.343.000	203.878	8,70
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.643.000	883.267	33,42
Totales generales				2.643.000	883.267	33,42

Justificación de atrasos/Observaciones
Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio, se reasignaron las partidas de inversión,.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

### Proyecto 757

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Hidrografía
<b>Programa</b>	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
<b>Proyecto</b>	757	Puertos y Vías Navegables

<b>Objetivo de Inciso</b>	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de contingencia y planes de desarrollo. Ejecución de dragado de mantenimiento en vías navegables.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial
--	--

<b>Subproyecto</b>	1 Puertos
--------------------	-----------

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP	Porcentaje de avance de obra	8	22	275,00
Consultoría	Planes de desarrollo y de gestión	Porcentaje de avance del proyecto	19	20	105,26
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Puertos	Porcentaje de Avance	0	100	0,00
Otros	Cateos	Porcentaje de ejecución	20	18	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	483.858.460	144.189.466	29,80
Consultoría	10.572.000	13.093.831	123,85
Equipamiento y maquinaria	0	2.501.009	0,00
Otros	1.321.500	967.966	73,25
<b>Total</b>	<b>495.751.960</b>	<b>160.752.272</b>	<b>32,43</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Puertos operativos	Puertos deportivos	8	15	187,50

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	04/07/2005		70,00	NO VIG- A11 L18046 Fdo de Invers.del MTOP - FIMTOP

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Consultoría	U	5.286.000	3.284.557	62,14
Colonia	Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higuieritas	Construcciones	U	122.168.163	80.353.909	65,77
Maldonado	Punta del Este	Consultoría	U	0	7.384.957	0,00
Maldonado	Punta del Este	Equipamiento y maquinaria	U	0	1.598.192	0,00
Maldonado	Punta del Este	Otros	U	0	978.568	0,00
Maldonado	Punta del Este y Piriápolis	Construcciones	U	218.765.300	6.443.093	2,95
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	1.360.801	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	902.817	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.321.500	0	0,00
Rio Negro	Las Cañas	Construcciones	U	0	2.026.216	0,00
Rio Negro	Río Negro	Consultoría	U	5.286.000	0	0,00
Rocha	La Paloma	Consultoría	U	0	1.063.516	0,00
Rocha	La Paloma	Construcciones	U	142.924.997	48.981.019	34,27
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	0	3.540.138	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Construcciones	UR	0	2.834.489	0,00
Totales Interior				494.430.460	158.488.654	32,05
Totales Montevideo				1.321.500	2.263.618	171,29
Totales generales				495.751.960	160.752.272	32,43

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

<b>Subproyecto</b>	2	Vías navegables
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados	Porcentaje de avance de obra	19	10	52,63
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento	Porcentaje de ejecución	7	70	1.000,00
Otros	Estudios profundización Río Uruguay y otras vías navegables	Porcentaje de ejecución	33	50	151,52

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.180.475	1.195.400	28,59
Equipamiento y maquinaria	5.528.600	5.515.679	99,77
Otros	2.643.000	4.324.797	163,63
<b>Total</b>	<b>12.352.075</b>	<b>11.035.876</b>	<b>89,34</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.	Porcentaje de avance de obra	19	35	184,21

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Carmelo y Colonia	Construcciones	UR	2.180.475	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.643.000	4.324.797	163,63
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.528.600	5.515.679	99,77
Paysandú	almiron	Construcciones	R	2.000.000	1.195.400	59,77
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				4.180.475	1.195.400	28,59
				8.171.600	9.840.476	120,42
				12.352.075	11.035.876	89,34

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

### Proyecto 760

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Hidrografía
<b>Programa</b>	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
<b>Proyecto</b>	760	Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recursos Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorías y planes para la gestión de los Recursos Hídricos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. Estudios hidrosedimentológicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos Nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos en el Artículo 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación técnica específica en la materia	Cantidad de cursos	10	0	0,00
Construcciones	Realización de obras hidráulicas	Avance de obra	22	5	22,73
Consultoría	Convenio Universidad	Porcentaje de Avance	0	100	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento específico	Porcentaje de equipamiento	9	5	55,56
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	18	0	0,00
Otros	Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación	Porcentaje de avance del proyecto	16	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Construcciones	33.000.000	27.825.835	84,32
Consultoría	1.000.000	577.835	57,78

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.300.431	1.108.368	33,58
Informática	0	0	0,00
Otros	100.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>37.400.431</b>	<b>29.512.038</b>	<b>78,91</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados	Porcentaje de avance del proyecto	20	4	20,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Varias	Consultoría	R	100.000	99.995	100,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	32.000.000	27.285.895	85,27
Maldonado	Laguna del Sauce	Consultoría	UR	900.000	477.840	53,09
Montevideo	Varias	Otros	UR	100.000	0	0,00
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	3.300.431	1.108.368	33,58
Rocha	Rocha	Construcciones	R	1.000.000	539.940	53,99
<b>Totales Interior</b>				<b>34.000.000</b>	<b>28.403.670</b>	<b>83,54</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>3.400.431</b>	<b>1.108.368</b>	<b>32,59</b>
<b>Totales generales</b>				<b>37.400.431</b>	<b>29.512.038</b>	<b>78,91</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio , se reasignaron las partidas de inversión, en particular este proyecto sirvió de reforzante para atender otras inversiones.	
Se ha redefinido por la modificación de competencias en materia de recursos hídricos.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

### Proyecto 856

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Hidrografía
<b>Programa</b>	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
<b>Proyecto</b>	856	Mantenimiento del Programa

<b>Objetivo de Inciso</b>	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y remuneraciones
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras y servicios, suministros, etc	Porcentaje de avance del proyecto	23	25	108,70

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	151.919.380	151.815.808	99,93
<b>Total</b>	<b>151.919.380</b>	<b>151.815.808</b>	<b>99,93</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH	Porcentaje de avance de obra	23	25	108,70	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	1.357.437	1.798.000	132,46
Canelones	Varias	Otros	UR	2.898.311	1.744.000	60,17
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	513.625	356.000	69,31
Colonia	Varias	Otros	UR	48.676.943	45.128.000	92,71
Lavalleja	Varias	Otros	UR	917.187	1.143.000	124,62
Maldonado	Varias	Otros	UR	9.730.372	16.930.350	173,99

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	UR	65.359.472	59.745.592	91,41
Paysandú	Varias	Otros	UR	2.445.832	110.000	4,50
Rio Negro	Varias	Otros	UR	2.714.874	3.747.000	138,02
Rocha	Varias	Otros	UR	4.289.644	6.105.000	142,32
Salto	Varias	Otros	UR	684.833	0	0,00
Soriano	mercedes	Otros	U	0	1.485.866	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	10.313.038	11.871.000	115,11
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	2.017.812	1.652.000	81,87
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>86.559.908</b>	<b>92.070.216</b>	<b>106,37</b>
Totales Montevideo				<b>65.359.472</b>	<b>59.745.592</b>	<b>91,41</b>
Totales generales				<b>151.919.380</b>	<b>151.815.808</b>	<b>99,93</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución superó lo previsto en la ley de presupuesto, acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución .



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 758

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	5	Dirección Nacional de Arquitectura
<b>Programa</b>	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
<b>Proyecto</b>	758	Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc.

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100		100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE	Porcentaje de avance del proyecto	22	2	9,09

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	40.000.000	3.256.200	8,14
<b>Total</b>	<b>40.000.000</b>	<b>3.256.200</b>	<b>8,14</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	40.000.000	3.256.200	8,14
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>40.000.000</b>	<b>3.256.200</b>	<b>8,14</b>
<b>Totales generales</b>				<b>40.000.000</b>	<b>3.256.200</b>	<b>8,14</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 761

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	5	Dirección Nacional de Arquitectura
<b>Programa</b>	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
<b>Proyecto</b>	761	Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.- (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-contables que involucra su ejecución
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compensar saldos negativos en obras por administración directa	Porcentaje de avance del proyecto	22	21	95,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.000.000	1.990.402	99,52
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.402</b>	<b>99,52</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.000.000	1.990.402	99,52
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>2.000.000</b>	<b>1.990.402</b>	<b>99,52</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.000.000</b>	<b>1.990.402</b>	<b>99,52</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 763

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	5	Dirección Nacional de Arquitectura
<b>Programa</b>	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
<b>Proyecto</b>	763	Renovación del Parque Automotor

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Renovación de Parque Automotor
---------------------------------	--------------------------------

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Reposición de la flota vehicular	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.500.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener una flota en óptimas condiciones	Vehiculos	1	0	0,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Toda la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.500.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.500.000	0	0,00
Totales generales				1.500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por la priorización de proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 764

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	764	Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluido materiales, mano de obra, equipamiento y alhajamiento) para realizar trabajos de reparaciones y Obras del Programa así como alojamiento transitorio de funcionarios y personal comisionado.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Regionales DNA	Porcentaje de avance de obra	26	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	189.891	0	0,00
<b>Total</b>	<b>189.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Construcciones	U	189.891	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>189.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>189.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por priorización de proyectos debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 857

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	857	Plan de Mantenimiento

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Apoyo a las actividades del Programa
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	22	22	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	202.743.885	190.319.974	93,87
<b>Total</b>	<b>202.743.885</b>	<b>190.319.974</b>	<b>93,87</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	202.743.885	190.319.974	93,87
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>202.743.885</b>	<b>190.319.974</b>	<b>93,87</b>
<b>Totales generales</b>				<b>202.743.885</b>	<b>190.319.974</b>	<b>93,87</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

### Proyecto 925

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	925	Refacciones y adecuaciones edificios MTOP

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Refacciones y adecuaciones edificios MTOP
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exigen , así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y sub-contratos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y mantenimiento de los edificios del MTOP	Metros cuadrados	3.600	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	554	0	0,00
<b>Total</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conservación y mejora del patrimonio edilicio	Metros cuadrados	3.600	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios M.T.O.P.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	554	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				554	0	0,00
Totales generales				554	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por la priorización de otros proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 765

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	765	Expropiaciones para Obras

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.-
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.-
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones.	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00
Otros	Culminar las expropiaciones en vía administrativa.	Expropiaciones	100	53	53,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	47.544.965	7.902.485	16,62
<b>Total</b>	<b>47.544.965</b>	<b>7.902.485</b>	<b>16,62</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realización de las obras proyectadas	Expropiaciones	100	100	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Beneficiarios

#### Descripción

La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas Públicas y Privadas.

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	R	622.474	503.461	80,88
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	R	4.357.320	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	R	42.565.171	7.399.024	17,38
<b>Totales Interior</b>				<b>4.979.794</b>	<b>503.461</b>	<b>10,11</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>42.565.171</b>	<b>7.399.024</b>	<b>17,38</b>
<b>Totales generales</b>				<b>47.544.965</b>	<b>7.902.485</b>	<b>16,62</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se trabajó preferentemente en las expropiaciones correspondientes al Anillo Colector, se iniciaron las expropiaciones para la Interbalnearia, Accesos Este, By Pass de Pando y Ruta N° 11 - Pte. y accesos sobre A° Santa Lucía.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 845

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	845	Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2009)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de la flota
---------------------------------	---------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Compra de vehiculos	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	201.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	201.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				201.000	0	0,00
Totales generales				201.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó debido a directivas impartidas por la Superioridad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 858

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	858	Mantenimiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Programas de mejora de gestión
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2009)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Apoyo al Programa para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	20	17	85,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	17.184.934	15.031.604	87,47
<b>Total</b>	<b>17.184.934</b>	<b>15.031.604</b>	<b>87,47</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.184.934	15.031.604	87,47
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>17.184.934</b>	<b>15.031.604</b>	<b>87,47</b>
<b>Totales generales</b>				<b>17.184.934</b>	<b>15.031.604</b>	<b>87,47</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 926

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	926	Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	12	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	468.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento adquirido o actualizado	Cantidad de equipos	12	0	0,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	468.000	0	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				468.000	0	0,00
Totales generales				468.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por priorización de otros proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 927

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	927	Equipamiento de Oficina

<b>Objetivo de Inciso</b>	Programas de mejora de gestión
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones asignadas a la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir todo el equipamiento necesario.	Equipos de oficina	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	260.000	97.977	37,68
<b>Total</b>	<b>260.000</b>	<b>97.977</b>	<b>37,68</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Equipos de oficina	5	1	20,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	260.000	97.977	37,68

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
						</

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 934

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	934	Coordinación, difusión, extensión e investigación aplicada

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Se fomentarán e implementarán políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto Nacionales como Internacionales propiciando la extensión al medio e incentivando la investigación aplicada en la temática específica de la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Conseguir la coordinación con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora promoviendo la investigación aplicada y su utilización.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Coordinar con Organismos Públicos y Privados la administración de la información geográfica y catastral	Organismos coordinados	8	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	104.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
MTOP coordinado con Organismos administradores de información georreferenciable	Organismos coordinados	8	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	104.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				104.000	0	0,00
Totales generales				104.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Las coordinaciones pasaron al Grupo Pro-Catastro, no obstante sin costo se realizaron 6 coordinaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 935

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	935	Desarrollo de bases y equipamiento de las redes informáticas

Objetivo de Inciso	Programas de desarrollo informático
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E y programar las bases de datos solicitadas    Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Se administrará, actualizará y ampliará la red de datos de la Dirección Nacional de Topografía y se creará y desarrollará el Sitio Web de la misma.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programada las bases de datos solicitadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Culminar la programación de las bases de datos solicitadas y su integración a la red	Automóviles	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	387.000	16.929	4,37
<b>Total</b>	<b>387.000</b>	<b>16.929</b>	<b>4,37</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Base de datos creadas e integradas a la red de la Unidad Ejecutora	Automóviles	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	387.000	16.929	4,37
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				387.000	16.929	4,37
Totales generales				387.000	16.929	4,37

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo planificado utilizando menos recursos de lo previsto.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 936

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	936	Desarrollo Tecnológico y Capacitación

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión	Funcionarios	40	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	130.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Personal capacitado.	Funcionarios	40	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	130.000	0	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				130.000	0	0,00
Totales generales				130.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La capacitación se realizó sin costo para la Unidad Ejecutora.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 937

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	937	Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2009)
	5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	Cantidad de equipos	1	1	100,00
Otros	Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas	Horas hombre	1.400	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	700.000	323.824	46,26
Otros	457.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.157.000</b>	<b>323.824</b>	<b>27,99</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistemas micrográficos actualizados.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	457.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	700.000	323.824	46,26
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.157.000	323.824	27,99
Totales generales				1.157.000	323.824	27,99

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con lo planificado en lo que respecta a equipamiento, sin utilizar el total de los recursos previstos acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 938

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	938	Automatización y Regularización de Gestión

<b>Objetivo de Inciso</b>	Programas de mejora de gestión
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2009)
	9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2009)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Otros	Contratación de recursos humanos especializados en los sistemas informáticos de la Unidad	Horas hombre	1.100	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	26.000	0	0,00
Otros	179.400	0	0,00
<b>Total</b>	<b>205.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.	Porcentaje	100	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Beneficiarios

#### Descripción

La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	179.400	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	26.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				205.400	0	0,00
Totales generales				205.400	0	0,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se ejecutó por priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

### Proyecto 939

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	6	Dirección Nacional de Topografía
<b>Programa</b>	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
<b>Proyecto</b>	939	Infraestructura Nacional de Datos Espaciales

<b>Objetivo de Inciso</b>	Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramienta fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) Cartografía y Geodesia b) Sistema de Información Geográfica c) ClaringHouse de Datos Geográficos
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	90	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar en actividades especiales de la aplicación de distintos software al personal.	Funcionarios capacitados	55	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir la totalidad del equipamiento necesario para el funcionamiento del INDE.	Cantidad de equipos	1	0	0,00
Otros	Contratación de personal especializado y servicios no personales	Horas hombre	1.600	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	166.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	576.500	0	0,00
Otros	565.500	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información integrada al SIGNAC	Consultas al sistema	6.000	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Estado en general, Organismos y usuarios del ClearingHouse en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	166.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	565.500	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	576.500	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.308.000	0	0,00
Totales generales				1.308.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
El personal se capacitó sin costo.	
Proyecto sin ejecución, dado que se priorizó otros proyectos de acuerdo al tope de ejecución dispuesto para el Inciso.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 766

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	766	Mantenimiento de balanzas

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	1) Adquisición, mejoras y mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo instalados en puntos estratégicos de la red vial y Pasos de Frontera. 2) Mantenimiento del equipo metroológico para contribuir a la seguridad vial.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial; promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas transportistas de carga y pasajeros por carretera
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	98	98	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	2	2	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento, adquisición y/o arrendamiento de puestos de pesaje y del equipo metroológico del MTOP	Porcentaje de avance del proyecto	51	43	84,31
Otros	Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puestos de pesaje	Porcentaje de avance del proyecto	22	19	86,36

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	127.596.958	107.099.611	83,94
<b>Total</b>	<b>127.596.958</b>	<b>107.099.611</b>	<b>83,94</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Preservación del patrimonio vial nacional	Porcentaje de avance del proyecto	22	19	86,36

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ruta 6	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios Puestos Móviles	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94
Canelones	Ruta 11	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94
Canelones	Ruta 8	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94
Cerro Largo	Rio Branco	Otros	U	11.633.080	9.764.326	83,94
Florida	Ruta 5	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94
Paysandú	Puente General Artigas	Otros	U	11.633.080	9.764.326	83,94
Paysandú	San Manuel	Otros	R	10.133.080	8.505.288	83,94
Rio Negro	Puente General San Martín	Otros	U	11.633.080	9.764.326	83,94
Rio Negro	Rio Negro	Otros	U	10.133.080	8.505.288	83,94
Rocha	Chuy	Otros	U	11.633.080	9.764.326	83,94
San José	Ruta 1	Otros	R	10.133.078	8.505.291	83,94
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>127.596.958</b>	<b>107.099.611</b>	<b>83,94</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>127.596.958</b>	<b>107.099.611</b>	<b>83,94</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Corresponde destacar que el costo del contrato con el LATU para la certificación de balanzas, se cargó al proyecto de Asistencia Técnica.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 769

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	769	Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y de pasajeros.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas nacionales
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contratar la realización de las Inspecciones Técnicas Vehiculares necesarias	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	11.649.683	3.649.683	31,33
<b>Total</b>	<b>11.649.683</b>	<b>3.649.683</b>	<b>31,33</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejores condiciones de seguridad y medio ambientales para la población en cuanto a la circulación de vehículos en rutas nacionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	11.649.683	3.649.683	31,33
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>11.649.683</b>	<b>3.649.683</b>	<b>31,33</b>
<b>Totales generales</b>				<b>11.649.683</b>	<b>3.649.683</b>	<b>31,33</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Justificación de atrasos/Observaciones

En Dic.08 se suscribió un convenio adicional, mediante el cual se reconoció una deuda que se mantiene con la concesionaria . La misma se originó por tope de ejecución presupuestal en años anteriores, por lo que se extendió el plazo de la concesión.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 846

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	846	Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

<b>Objetivo de Inciso</b>	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay - CIH , proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la expansión del Uruguay hacia el mercado regional.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Concretar acuerdo sobre el transporte por agua en el Mercosur	Porcentaje de avance del proyecto	28	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	30.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía.	Porcentaje de avance del proyecto	28	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	30.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				30.000	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por la priorización de proyectos debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 847

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	847	Desarrollo de la Marina Mercante Nacional

<b>Objetivo de Inciso</b>	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fomento de la Marina Mercante Nacional
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Dotar a la Marina Mercante Nacional de los elementos normativos, de explotación y de promoción que la ubique en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo nacional.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Potenciar la Marina Mercante Nacional
--	---------------------------------------

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Negociar en el ámbito de la OMC, países o bloques extraregionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	247.200	0	0,00
<b>Total</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acceso a distintos mercados con la Bandera Nacional.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	247.200	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				247.200	0	0,00
Totales generales				247.200	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó por la priorización de proyectos debido al tope presupuestal del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 848

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	848	Reformulación del cuerpo inspectivo

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Realizar las tareas de inspección del transporte de cargas y pasajeros en sus diferentes modos. Formular un plan anual de eventos que ameritan el contralor del sector, promoviendo la capacitación de los funcionarios y la transparencia de sus actuaciones, coordinando con otros organismos públicos de fiscalización a efectos de dar mayores garantías al administrado.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Capacitación de recursos humanos para aumentar su potencial de servicios de control del transporte en beneficio de la competitividad entre los sectores y garantizar la seguridad en la circulación vial.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	67	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	33	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Inversiones para la ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Capacitación	Capacitación de funcionarios para aumentar su potencial de servicios de contralor.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Obtener equipos que eliminen error humano	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	233.751	0	0,00
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>233.751</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cuerpo inspectivo actualizado a los nuevos requerimientos de fiscalización en el sector transporte y demás sectores de la sociedad.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	233.751	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				233.751	0	0,00
Totales generales				233.751	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 849

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	849	Asistencia técnica

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de software y redes de comunicación	Software	10	5	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	372.000	201.924	54,28
<b>Total</b>	<b>372.000</b>	<b>201.924</b>	<b>54,28</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.	Software	10	5	50,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	372.000	201.924	54,28

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				372.000	201.924	54,28
Totales generales				372.000	201.924	54,28

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizó un convenio con el LATU con el objetivo de acreditar el sistema de pesaje en rutas nacionales.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 850

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	850	Servicios de transporte por carretera

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	63 - Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	95	95	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Remuneraciones del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	18	75,00
Capacitación	Capacitación funcionarios	Porcentaje de avance del proyecto	24	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	18	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	2.500.512	1.814.738	72,57
Capacitación	80.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	800.000	776.887	97,11
<b>Total</b>	<b>3.380.512</b>	<b>2.591.625</b>	<b>76,66</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	18	75,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Beneficiarios

#### Descripción

Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	800.000	776.887	97,11
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	80.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	2.500.512	1.814.738	72,57
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.380.512	2.591.625	76,66
Totales generales				3.380.512	2.591.625	76,66

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto.

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

## Proyecto 859

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	859	Mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y control del sistema de transporte
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	22	21	95,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	111.040.189	104.237.661	93,87
<b>Total</b>	<b>111.040.189</b>	<b>104.237.661</b>	<b>93,87</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la gestión de la Unidad	Porcentaje de avance del proyecto	22	21	95,45

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco	Administración del proyecto	U	5.446.113	5.112.637	93,88
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	4.235.866	3.976.496	93,88
Durazno	Durazno	Administración del proyecto	U	907.685	852.106	93,88

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Minas	Administración del proyecto	U	907.685	852.106	93,88
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	73.825.085	69.301.307	93,87
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	7.564.046	7.100.885	93,88
Rio Negro	Fray Bentos	Administración del proyecto	U	5.446.113	5.112.637	93,88
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	U	6.958.922	6.532.814	93,88
Rocha	Chuy	Administración del proyecto	U	4.235.866	3.976.496	93,88
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	1.512.808	1.420.177	93,88
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				37.215.104	34.936.354	93,88
Totales Montevideo				73.825.085	69.301.307	93,87
Totales generales				111.040.189	104.237.661	93,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 860

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	860	Desarrollo Plan Director Área Metropolitana de Montevideo

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Estudio de demanda y racionalización del Transporte público de pasajeros. Infraestructura (paradas, estaciones de transferencia y otras facilidades).
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público, sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios entre otros) y la disminución de los costos de operación de las empresas transportistas de pasajeros.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Resguardos y estaciones de transferencia de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	29	1	3,45
Consultoría	Estudio de la demanda de transporte en el Área Metropolitana de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	29	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	55.400.255	192.669	0,35
<b>Total</b>	<b>55.400.255</b>	<b>192.669</b>	<b>0,35</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudio de demanda y racionalización del transporte público de pasajeros, infraestructura de paradas, estaciones de transferencia y otras facilidades	Porcentaje de avance del proyecto	29	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población del Área Metropolitana de Montevideo.	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Área suburbana	Construcciones	U	55.400.255	192.669	0,35
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				55.400.255	192.669	0,35
Totales generales				55.400.255	192.669	0,35

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.	

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

## Proyecto 861

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	861	Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carretera

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Favorecer y facilitar el desarrollo de las actividades del transporte de cargas por carretera a través de empresas formales y sólidas que contribuyan a la mejora de las actividades productivas y del comercio exterior, y controlar en coordinación con otros Organismos Públicos que cumplan con sus obligaciones tributarias de forma de beneficiar a la sociedad en su conjunto.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Controlar las habilitaciones otorgadas a las empresas de transporte de carga .
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carreteras	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	283.359	0	0,00
Total	283.359	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Competencia en igualdad de condiciones para las empresas transportistas de cargas para terceros y legitimar la circulación de los transportistas de carga por cuenta propia.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Transportistas de carga por carretera, cargadores, receptores de la carga.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
			Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente				
Montevideo	Montevideo	Otros	U	283.359	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				283.359	0	0,00
Totales generales				283.359	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se ejecutó por la priorización de proyectos debido al tope presupuestal del Inciso.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 862

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	862	Fortalecimiento institucional

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Comprende cambios de procedimientos de gestión y sistemas informáticos que permitan orientar la organización al cliente facilitando la realización de trámites, proyecto que produce disminución de costos administrativos del Estado y de las empresas.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Reingeniería de los procesos administrativos, diseño de programas informáticos que confluyan en una mejora de gestión que simplifique el acceso de los usuarios
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos operativos inherentes al proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	20	80,00
Capacitación	Dotar al personal de la organización de la capacitación adecuada a la nueva reingeniería.	Porcentaje de avance del proyecto	10	8	80,00
Consultoría	Estudio rediseños de procesos de gestión administrativa.	Porcentaje de avance del proyecto	5	0	0,00
Informática	Adquisición equipamiento informático y licencias acordes a necesidades de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.912.231	2.669.783	68,24
Capacitación	152.000	127.449	83,85
Consultoría	600.000	0	0,00
Informática	1.575.000	1.250.716	79,41
<b>Total</b>	<b>6.239.231</b>	<b>4.047.948</b>	<b>64,88</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	20	80,00
Equipos y licencias necesarios.	Porcentaje de avance del proyecto	10	8	80,00
Funcionarios capacitados	Porcentaje de avance del proyecto	10	8	80,00
Procesos rediseñados	Porcentaje de avance del proyecto	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Clientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Cerro Largo	Río Branco	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Colonia	Colonia	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Colonia	Colonia	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Durazno	Durazno	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Durazno	Durazno	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Maldonado	Maldonado	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	80.000	61.488	76,86
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	600.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	3.912.231	2.669.783	68,24
Montevideo	Montevideo	Informática	U	900.000	690.016	76,67
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Paysandú	Paysandú	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Rio Negro	Río Negro	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Rio Negro	Río Negro	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Rivera	Rivera	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Rivera	Rivera	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Rocha	Chuy	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Rocha	Chuy	Informática	U	75.000	62.300	83,07
Salto	Salto	Capacitación	U	8.000	7.329	91,61
Salto	Salto	Informática	U	75.000	62.300	83,07
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				747.000	626.661	83,89
Totales Montevideo				5.492.231	3.421.287	62,29
Totales generales				6.239.231	4.047.948	64,88

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Proyecto 903

<b>Inciso</b>	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>UE</b>	7	Dirección Nacional de Transporte
<b>Programa</b>	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
<b>Proyecto</b>	903	Seguridad en el tránsito

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Diseñar un plan de seguridad pública en el tránsito para la población del país
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Minimizar ocurrencia de accidentes de tránsito
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2005
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Cursos de seguridad en el tránsito en locales escolares	Porcentaje de avance del proyecto	10	3	30,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	372.000	125.044	33,61
<b>Total</b>	<b>372.000</b>	<b>125.044</b>	<b>33,61</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disminución de accidentes de tránsito	Porcentaje de avance del proyecto	10	3	30,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	372.000	125.044	33,61
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>372.000</b>	<b>125.044</b>	<b>33,61</b>
<b>Totales generales</b>				<b>372.000</b>	<b>125.044</b>	<b>33,61</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley.





**INCISO 11**

**“MINISTERIO  
DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

## Proyecto 715

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Promoción y Preservación del Acervo Cultural
Proyecto	715	Equipamiento y acrecentamiento del acervo

Objetivo de Inciso	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

## Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional	Equipamiento y mobiliario	3	3	100,00

## Asignación Presupuestal \$

### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	624.580	606.424	97,09
<b>Total</b>	<b>624.580</b>	<b>606.424</b>	<b>97,09</b>

## Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El acervo museístico mejorado y acrecentado	Equipamiento y mobiliario	3	3	100,00

## Beneficiarios

### Descripción

Población en general

## Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	624.580	606.424	97,09

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				624.580	606.424	97,09
Totales generales				624.580	606.424	97,09

Justificación de atrasos/Observaciones
No existieron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

### Proyecto 725

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	4	Museo Histórico Nacional
<b>Programa</b>	3	Promoción y Preservación del Acervo Cultural
<b>Proyecto</b>	725	Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista

<b>Objetivo de Inciso</b>	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Informatizar los archivos y la Biblioteca Americanista
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Contar con archivos adecuados y la Biblioteca Americanista actualizada
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de equipos y de software	Hardware, software, instalación y capacitación.	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	177.650	171.716	96,66
<b>Total</b>	<b>177.650</b>	<b>171.716</b>	<b>96,66</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca Americanista y archivos informatizados y actualizados	Hardware, software, instalación y capacitación.	35	35	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Toda la población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	177.650	171.716	96,66

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				177.650	171.716	96,66
Totales generales				177.650	171.716	96,66

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

### Proyecto 717

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	6	Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Programa	3	Promoción y Preservación del Acervo Cultural
Proyecto	717	Equipamientos y reparaciones

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	700.315	694.732	99,20
<b>Total</b>	<b>700.315</b>	<b>694.732</b>	<b>99,20</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Museos restaurados y equipados	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	700.315	694.732	99,20

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				700.315	694.732	99,20
Totales generales				700.315	694.732	99,20

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

### Proyecto 720

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	7	Archivo General de la Nación
Programa	3	Promoción y Preservación del Acervo Cultural
Proyecto	720	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los estándares internacionales. Capacitación del personal no profesional en las prác (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	12/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición equipamiento informático	Equipos informáticos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	192.610	186.668	96,92
<b>Total</b>	<b>192.610</b>	<b>186.668</b>	<b>96,92</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial	Equipos informáticos	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios, investigadores y público general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	192.610	186.668	96,92
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				192.610	186.668	96,92
Totales generales				192.610	186.668	96,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

### Proyecto 721

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	7	Archivo General de la Nación
<b>Programa</b>	3	Promoción y Preservación del Acervo Cultural
<b>Proyecto</b>	721	Mejoras edilicias

<b>Objetivo de Inciso</b>	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Custodia, organización y servicio de los fondos que conforman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	12/08/2005	hasta	31/12/2005
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Recuperación edilicia de Sedes del Organismo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.261.985	1.261.985	100,00
<b>Total</b>	<b>1.261.985</b>	<b>1.261.985</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios, investigadores y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.261.985	1.261.985	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.261.985	1.261.985	100,00
Totales generales				1.261.985	1.261.985	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

### Proyecto 761

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	761	Mantenimiento edilicio

Objetivo de Inciso	Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

**Descripción del Proyecto** Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas

**Objetivo Principal del Proyecto** Mejoramiento de las condiciones de trabajo.

**Plazo de ejecución** 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de edificio	Edificios mantenidos	1	1	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	716.781	502.631	70,12
<b>Total</b>	<b>716.781</b>	<b>502.631</b>	<b>70,12</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Edificios mantenidos	1	1	100,00

### Beneficiarios

#### Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	716.781	502.631	70,12

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					716.781	502.631	70,12
Totales generales					716.781	502.631	70,12

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

### Proyecto 762

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
<b>Programa</b>	4	Fomento De La Investigación Técnico-Científica
<b>Proyecto</b>	762	Equipamiento científico

<b>Objetivo de Inciso</b>	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable"
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento científico	Equipos para investigación científica	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.320.243	4.166.594	96,44
<b>Total</b>	<b>4.320.243</b>	<b>4.166.594</b>	<b>96,44</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Maximizar la innovación y promover el desarrollo científico	Proyectos de investigación desarrollados	30	29	96,67

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
La sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.320.243	4.166.594	96,44

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.320.243	4.166.594	96,44
Totales generales				4.320.243	4.166.594	96,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

### Proyecto 763

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
<b>Programa</b>	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
<b>Proyecto</b>	763	Mobiliario, informática y otro equipamiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles de oficina	Mobiliario de oficina	8	7	87,50
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	5	4	80,00
Informática	Compra de PC	Equipos informáticos	5	4	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	710.613	598.420	84,21
Informática	40.000	33.684	84,21
<b>Total</b>	<b>750.613</b>	<b>632.104</b>	<b>84,21</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor calidad de los trabajos	Cantidad de impresoras	5	4	80,00
Mejoramiento de la calidad de trabajo	Equipos informáticos	5	4	80,00
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Mobiliario de oficina	10	8	80,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

### Beneficiarios

#### Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	710.613	598.420	84,21
Montevideo	Montevideo	Informática	U	40.000	33.684	84,21
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				750.613	632.104	84,21
Totales generales				750.613	632.104	84,21

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

### Proyecto 747

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	747	Programa de C&T Juvenil

Objetivo de Inciso	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus actividades.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Realizar talleres, congresos y ferias, departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.028.500	867.793	84,37
<b>Total</b>	<b>1.028.500</b>	<b>867.793</b>	<b>84,37</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Talleres, congresos, ferias departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia,	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.028.500	867.793	84,37
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.028.500	867.793	84,37
Totales generales				1.028.500	867.793	84,37

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron los congresos y talleres presupuestados.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

### Proyecto 773

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	17	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
<b>Programa</b>	8	Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica
<b>Proyecto</b>	773	Equipamiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.
--	---

**Plazo de ejecución** 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario de oficina	Equipamiento y mobiliario	6	4	66,67
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	1	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático.	Equipos informáticos	2	0	0,00
Otros	Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos, etc, etc,)	Compra de libros	50	37	74,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	56.811	44.725	78,73
Informática	12.669	0	0,00
Otros	31.500	28.510	90,51
<b>Total</b>	<b>100.980</b>	<b>73.235</b>	<b>72,52</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor información para dictaminar.	Cantidad	50	37	74,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar, acorde a las necesidades existentes.	Equipamiento y mobiliario	6	4	66,67
Realizar una mejor gestión.	Equipos informáticos	2	0	0,00
Respaldar y facilitar información.	Cantidad de hardware y accesorios	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	56.811	44.725	78,73
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.669	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	31.500	28.510	90,51
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.980	73.235	72,52
Totales generales				100.980	73.235	72,52

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades de la Unidad.No se adquirió en este período equipamientos de informática.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

### Proyecto 753

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
Proyecto	753	Equipos de Computación y Microfilmación

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición equip. y elaboración e instrumentación de software, S.U.R. y volcado información.	Equipos informáticos	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	26.413.615	26.037.922	98,58
<b>Total</b>	<b>26.413.615</b>	<b>26.037.922</b>	<b>98,58</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronímico	Equipos informáticos	15	15	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Canelones	Canelones	Informática		U	1.981.021	1.952.798	98,58
Cerro Largo	Melo	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Colonia	Colonia	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Durazno	Durazno	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Flores	Trinidad	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Florida	Florida	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Lavalleja	Minas	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Maldonado	Maldonado	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Montevideo	Montevideo	Informática		U	13.206.814	13.019.271	98,58
Paysandú	Paysandú	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Rio Negro	Fray Bentos	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Rivera	Rivera	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Rocha	Rocha	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Salto	Salto	Informática		U	660.340	650.932	98,58
San José	San José	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Soriano	Mercedes	Informática		U	660.340	650.932	98,58
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática		U	660.340	650.936	98,58
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	660.340	650.937	98,58
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
				<b>Totales Interior</b>	<b>13.206.801</b>	<b>13.018.651</b>	<b>98,58</b>
				<b>Totales Montevideo</b>	<b>13.206.814</b>	<b>13.019.271</b>	<b>98,58</b>
				<b>Totales generales</b>	<b>26.413.615</b>	<b>26.037.922</b>	<b>98,58</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

### Proyecto 754

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	18	Dirección General de Registros
<b>Programa</b>	9	Inscripción Y Certificación De Actos Y Contratos
<b>Proyecto</b>	754	Compra y Adecuación de Activo Fijo

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	100	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	0	82	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	500.000	411.423	82,28
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>411.423</b>	<b>82,28</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	urbano	Otros	U	500.000	411.423	82,28
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>500.000</b>	<b>411.423</b>	<b>82,28</b>
<b>Totales generales</b>				<b>500.000</b>	<b>411.423</b>	<b>82,28</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

### Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

### Proyecto 755

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	18	Dirección General de Registros
<b>Programa</b>	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
<b>Proyecto</b>	755	Equipamiento General de la Dirección General de Registros

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención	Equipos de oficina	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	298.958	298.732	99,92
<b>Total</b>	<b>298.958</b>	<b>298.732</b>	<b>99,92</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros	Equipos de oficina	15	15	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria		U	22.422	22.404	99,92
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	149.479	149.373	99,93
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
San José	San José	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria		U	7.474	7.468	99,92
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria		U	7.473	7.467	99,92
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>149.479</b>	<b>149.359</b>	99,92
Totales Montevideo					<b>149.479</b>	<b>149.373</b>	99,93
Totales generales					<b>298.958</b>	<b>298.732</b>	99,92

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

### Proyecto 756

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	19	Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
<b>Programa</b>	10	Ministerio Público Y Fiscal
<b>Proyecto</b>	756	Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral.

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estratégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E.	Equipamiento y mobiliario	40	40	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	85	85	100,00
Otros	Adquisición de equipamiento necesario para un correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Equipamiento y mobiliario	18	18	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	809.736	809.736	100,00
Informática	624.754	624.754	100,00
Otros	211.605	165.219	78,08
<b>Total</b>	<b>1.646.095</b>	<b>1.599.709</b>	<b>97,18</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sedes informatizadas y renovadas	Sedes informatizadas y equipadas	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	15.000	15.000	100,00
Canelones	C de la Costa	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	30.000	30.000	100,00
Canelones	Las Piedras	Informática	U	19.000	19.000	100,00
Canelones	Pando	Informática	U	20.000	20.000	100,00
Colonia	Carmelo	Informática	U	15.000	15.000	100,00
Colonia	Rosario	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	15.000	15.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	30.000	30.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	360.754	360.754	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	514.736	514.736	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	211.605	165.219	78,08
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Paysandú	Paysandu	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	15.000	15.000	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rocha	Chuy	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Rocha	Rocha	Informática	U	15.000	15.000	100,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	30.000	30.000	100,00
Salto	Salto	Informática	U	30.000	30.000	100,00
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	U	25.000	25.000	100,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	15.000	15.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	15.000	15.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	30.000	30.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				559.000	559.000	100,00
Totales Montevideo				1.087.095	1.040.709	95,73
Totales generales				1.646.095	1.599.709	97,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

### Proyecto 757

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	20	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	757	Equipamiento y Equipos de Informática

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias etc..
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	5	5	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	60.341	39.734	65,85
<b>Total</b>	<b>60.341</b>	<b>39.734</b>	<b>65,85</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de accesorios de informática con destino a mejoras en la gestión de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de hardware y accesorios	5	5	100,00
Adquisición de equipos de informática con destino a mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	1	1	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

### Beneficiarios

#### Descripción

El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración Pública y la Sociedad en general

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	60.341	39.734	65,85
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>60.341</b>	<b>39.734</b>	<b>65,85</b>
<b>Totales generales</b>				<b>60.341</b>	<b>39.734</b>	<b>65,85</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

La diferencia entre asignado y ejecutado se origina en que la mayoría de los fondos provienen de una trasposición recibida cerca de fin de año y no dio el tiempo para ejecutarla totalmente.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

### Proyecto 768

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	20	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
<b>Programa</b>	10	Ministerio Público Y Fiscal
<b>Proyecto</b>	768	Reparaciones mayores y mejoras edilicias

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Cumplir con el art. 315 de la Constitución
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido. (2009)
	2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Reparaciones mayores, cerramiento de terraza y cambio de la red eléctrica del edificio asignado a la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Adecuar las instalaciones para mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones, cerramiento terraza y sustitución de la red eléctrica del edificio asignado a la U.E.	Cantidad de servicios y mantenimientos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	190.336	189.812	99,72
<b>Total</b>	<b>190.336</b>	<b>189.812</b>	<b>99,72</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones mayores, cerramiento terraza y sustitución de la red eléctrica	Cantidad de servicios y mantenimientos	1	1	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Servicio de justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración Pública y la sociedad en general.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	190.336	189.812	99,72
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				190.336	189.812	99,72
Totales generales				190.336	189.812	99,72

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

### Proyecto 759

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
<b>Programa</b>	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
<b>Proyecto</b>	759	Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación acorde a las necesidades de la U.E.	Contratos de Asesorías	1	0	0,00
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Equipos informáticos	20	16	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	0	0	0,00
Informática	34.446	27.813	80,74
<b>Total</b>	<b>34.446</b>	<b>27.813</b>	<b>80,74</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mayor calidad y claridad en la inscripción y expedición de testimonios relativos a los hechos y actos de las personas	Partida digital	100.000	80.000	80,00	

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Usuarios	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	34.446	27.813	80,74
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				34.446	27.813	80,74
Totales generales				34.446	27.813	80,74

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

### Proyecto 766

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
<b>Programa</b>	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
<b>Proyecto</b>	766	Remodelación y equipamientos de locales

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Conservación y remodelación de locales	Edificio reparado	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE	Equipamiento y mobiliario	15	15	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	968.355	968.355	100,00
Equipamiento y maquinaria	531.505	531.505	100,00
<b>Total</b>	<b>1.499.860</b>	<b>1.499.860</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE	Locales equipados	12	12	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	968.355	968.355	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	531.505	531.505	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.499.860	1.499.860	100,00
Totales generales				1.499.860	1.499.860	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

### Proyecto 769

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
<b>Programa</b>	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
<b>Proyecto</b>	769	Adquisición y restauración de Libros de Registro de Estado Civil

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Realizar compras y restauraciones para mantener los libros del Registro Civil
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Compra y restauración de Libros de Registro Civil necesarios para el registro de actos y hechos del estado civil de las personas
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición y restauración de Libros de Registro Civil	Libros de Registro Civil	1.800	1.800	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	494.705	494.703	100,00
<b>Total</b>	<b>494.705</b>	<b>494.703</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proporcionar Libros de Registro Civil a las Secciones Judiciales del interior del país	Secciones Judiciales	170	170	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Secciones Judiciales y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	494.705	494.703	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				494.705	494.703	100,00
Totales generales				494.705	494.703	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP

### Proyecto 820

<b>Inciso</b>	11	Ministerio de Educación y Cultura
<b>UE</b>	22	Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP
<b>Programa</b>	14	Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.
<b>Proyecto</b>	820	Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático

<b>Objetivo de Inciso</b>	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades
--	--

**Plazo de ejecución** 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software	Hardware, software, instalación y capacitación.	1	1	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	63.472	62.700	98,78
<b>Total</b>	<b>63.472</b>	<b>62.700</b>	<b>98,78</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario	Hardware, software, instalación y capacitación.	1	1	100,00

### Beneficiarios

#### Descripción

Departamento informático

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	63.472	62.700	98,78

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Educación y Cultura

Junta de Transparencia y Ética Pública-JUTEP

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				63.472	62.700	98,78
Totales generales				63.472	62.700	98,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

**INCISO 12**

**“MINISTERIO  
DE  
SALUD PÚBLICA”**





## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 706

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	706	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el funcionamiento de los sistemas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Torre de PC	5	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Monitores PC	5	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Grabadora de CD	10	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Cantidad de impresoras	15	8	53,33
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Computadoras	50	36	72,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	816.405	754.796	92,45
<b>Total</b>	<b>816.405</b>	<b>754.796</b>	<b>92,45</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Computadoras completas (cpu y monitor)	Computadoras	50	36	72,00
Grabadora de CD	Grabadora de CD	10	0	0,00
Impresoras láser y tinta	Cantidad de impresoras	15	8	53,33
Monitores de Computadoras	Monitores PC	5	0	0,00
Torre de computadora	Torre de PC	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población del país	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	816.405	754.796	92,45
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				816.405	754.796	92,45
Totales generales				816.405	754.796	92,45

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

## Proyecto 708

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	708	Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del Casco Central del Ministerio de Salud.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente gestión.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de fachada de edificio sede	Avance de obra	100	25	25,00
Construcciones	Remodelación, reciclaje, reparaciones planta física e instalaciones, etc.	Avance de obra	35	35	100,00
Otros	Equipamientos varios	Oficinas equipadas	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.474.731	1.430.870	57,82
Otros	1.592.081	970.696	60,97
<b>Total</b>	<b>4.066.812</b>	<b>2.401.566</b>	<b>59,05</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada	Avance de obra	35	35	100,00
Oficinas con el equipamiento necesario para el mejor desarrollo de la gestión	Oficinas equipadas	10	10	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.592.081	970.696	60,97
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.474.731	1.430.870	57,82
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.066.812	2.401.566	59,05
Totales generales				4.066.812	2.401.566	59,05

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 782

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	3	Control de Calidad de la Atención Médica
Proyecto	782	Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Objetivo de Inciso	Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
Vigencia	2005 - 2008

Metas de la UE	13 - Habilitar el 80% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados. (2009)
	14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 50% de los servicios privados de salud, comprendidos en la Ley 15.181 (2009)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario de oficina, equipamiento varios	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	581.253	560.442	96,42
<b>Total</b>	<b>581.253</b>	<b>560.442</b>	<b>96,42</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	581.253	560.442	96,42
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				581.253	560.442	96,42
Totales generales				581.253	560.442	96,42

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 783

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	3	Control de Calidad de la Atención Médica
Proyecto	783	Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2008

Metas de la UE	6 - Reducir en un 30 % el tiempo de registro (2009)
	7 - Incrementar en un 50% el número de inspecciones (2009)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, de oficina, mobiliario, informático, etc	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	581.253	487.202	83,82
<b>Total</b>	<b>581.253</b>	<b>487.202</b>	<b>83,82</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Gestión de control y servicios administrativos eficaces	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	581.253	487.202	83,82

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				581.253	487.202	83,82
Totales generales				581.253	487.202	83,82

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 781

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación de Salud
Proyecto	781	Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2008

Metas de la UE	1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2009)
	2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas, (grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2009)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la producción y control de calidad del Departamento de Laboratorio de Salud Pública
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología acorde con las necesidades del sector.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de Laboratorio	Módulo equipamiento laboratorio	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.858.755	1.052.264	56,61
<b>Total</b>	<b>1.858.755</b>	<b>1.052.264</b>	<b>56,61</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Pública	Módulo equipamiento laboratorio	1	1	100,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.858.755	1.052.264	56,61

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.858.755	1.052.264	56,61
Totales generales					1.858.755	1.052.264	56,61

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 784

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación de Salud
Proyecto	784	Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Objetivo de Inciso	Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Vigencia	2005 - 2008

Metas de la UE	12 - Desarrollo de campañas sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica, Gripe, Mujer-Niñez (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Áreas de Intervención Programáticas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de las distintas oficinas dependientes del área	Oficinas equipadas	4	4	100,00
Informática	Equipamiento informático de las distintas áreas	Oficinas informatizadas	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	815.803	681.486	83,54
Informática	178.896	178.896	100,00
<b>Total</b>	<b>994.699</b>	<b>860.382</b>	<b>86,50</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecer el área informática para una óptima gestión	Oficinas informatizadas	4	4	100,00
Optimizar la gestión de los programas	Oficinas equipadas	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población de todo el país	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	815.803	681.486	83,54
Montevideo	Montevideo	Informática		U	178.896	178.896	100,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Totales Montevideo					<b>994.699</b>	<b>860.382</b>	86,50
Totales generales					<b>994.699</b>	<b>860.382</b>	86,50

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 786

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación de Salud
Proyecto	786	Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2008

Metas de la UE	1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2009)
	2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2009)

Descripción del Proyecto	Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipamiento informático y software acorde a las necesidades	Oficinas informatizadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	2.093.884	1.824.270	87,12
<b>Total</b>	<b>2.093.884</b>	<b>1.824.270</b>	<b>87,12</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas en condiciones apropiadas	Oficinas informatizadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población del País	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.093.884	1.824.270	87,12

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.093.884	1.824.270	87,12
Totales generales				2.093.884	1.824.270	87,12

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Proyecto 788

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	NO VIGENTE Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación de Salud
Proyecto	788	Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la red Nacional
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio de Salud.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación de planta física e instalaciones	Avance de obra	25	10	40,00
Informática	Direcciones Departamentales equipadas informáticamente	Oficinas informatizadas	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	118.520	49.886	42,09
Informática	899.785	698.648	77,65
<b>Total</b>	<b>1.018.305</b>	<b>748.534</b>	<b>73,51</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático, con software incluido y licencias para las Direcciones Departamentales de Salud	Oficinas informatizadas	4	4	100,00
Mejorar las instalaciones de las sedes departamentales que actualmente se encuentran muy deterioradas	Avance de obra	25	10	40,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Salud Pública

NO VIGENTE Dirección General de la Salud

### Beneficiarios

#### Descripción

Población del país

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Informática	UR	899.785	698.648	77,65
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	118.520	49.886	42,09
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.018.305	748.534	73,51
Totales generales				1.018.305	748.534	73,51

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

**INCISO 13**

**“MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
SEGURIDAD SOCIAL”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

## Proyecto 701

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Adecuación y conservación del Edificio sede

Objetivo de Inciso	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	04/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación y conservación de edificio sede	Porcentaje de avance de obra	25	100	400,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.821.479	1.800.805	98,86
Total	1.821.479	1.800.805	98,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.	Porcentaje de avance de obra	25	100	400,00

Beneficiarios	
Descripción	Usuarios y funcionarios del Ministerio

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.821.479	1.800.805	98,86
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.821.479	1.800.805	98,86
Totales generales				1.821.479	1.800.805	98,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 702

<b>Inciso</b>	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
<b>UE</b>	1	Dirección General de Secretaría
<b>Programa</b>	1	Administración General
<b>Proyecto</b>	702	Adquisición de equipos y mobiliario

<b>Objetivo de Inciso</b>	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para mejorar la calidad del servicio	Mobiliario de oficina	7	7	100,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Cantidad de equipos	40	20	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	411.818	390.713	94,88
Informática	1.069.040	1.052.172	98,42
<b>Total</b>	<b>1.480.858</b>	<b>1.442.885</b>	<b>97,44</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario. Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).	Unidades organizativas informatizadas	18	20	111,11

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios y usuarios del Organismo	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	411.818	390.713	94,88
Montevideo	Montevideo	Informática		U	1.069.040	1.052.172	98,42
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Totales Montevideo					<b>1.480.858</b>	<b>1.442.885</b>	97,44
Totales generales					<b>1.480.858</b>	<b>1.442.885</b>	97,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

### Proyecto 703

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	3	Dirección Nacional de Empleo
Programa	3	Est., Invest., Fto. Coord. Pol. Empleo y Form. Prof.
Proyecto	703	Adquisición de equipos y herramientas

Objetivo de Inciso	Garantizar a las personas desocupadas un sistema integral que facilite su inserción en el mercado de trabajo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales. Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Herramientas necesarias para la promoción de empleo.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral	Cantidad de proyectos	3	38	1.266,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	194.151	183.327	94,42
<b>Total</b>	<b>194.151</b>	<b>183.327</b>	<b>94,42</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral.	Cantidad de proyectos	3	38	1.266,67

Beneficiarios	
Descripción	
Población y grupos con ingresos insuficientes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	194.151	183.327	94,42
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				194.151	183.327	94,42
Totales generales				194.151	183.327	94,42

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

### Proyecto 706

<b>Inciso</b>	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
<b>Programa</b>	4	Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica
<b>Proyecto</b>	706	Adquisición de equipo y mobiliario

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Faxes, mesas, sillas, estanterías, estufas, etc.	Cantidad	70	70	100,00
Informática	Equipos informáticos	Oficinas informatizadas	3	42	1.400,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	341.308	335.009	98,15
Informática	593.692	588.461	99,12
<b>Total</b>	<b>935.000</b>	<b>923.470</b>	<b>98,77</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	5	42	840,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

### Beneficiarios

#### Descripción

Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del país.

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	341.308	335.009	98,15
Montevideo	Montevideo	Informática	U	593.692	588.461	99,12
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				935.000	923.470	98,77
Totales generales				935.000	923.470	98,77

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

### Proyecto 704

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	6	Instituto Nacional de Alimentación
Programa	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
Proyecto	704	Adecuación del Edificio

Objetivo de Inciso	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
Vigencia	2005 - 2008

Descripción del Proyecto	Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona). Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro Largo. Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados, electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Efectuar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del servicio alimentario nutricional.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de edificios	Reparaciones edilicias	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.259.960	1.259.960	100,00
<b>Total</b>	<b>1.259.960</b>	<b>1.259.960</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para	Reparaciones edilicias	3	3	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO LARGO - Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. LOCAL CENTRAL INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. LOCAL MALINAS - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - Reposición de vidrios. GRAL FLORES - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)				

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.259.960	1.259.960	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.259.960	1.259.960	100,00
Totales generales				1.259.960	1.259.960	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos .



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

### Proyecto 705

<b>Inciso</b>	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
<b>UE</b>	6	Instituto Nacional de Alimentación
<b>Programa</b>	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
<b>Proyecto</b>	705	Equipamiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
<b>Vigencia</b>	2005 - 2008

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de administrador de base y pc.	Hardware, software y periféricos	9	9	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	170.790	130.956	76,68
<b>Total</b>	<b>170.790</b>	<b>130.956</b>	<b>76,68</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada adecuadamente	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	9	9	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Población objetivo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	170.790	130.956	76,68

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				170.790	130.956	76,68
Totales generales				170.790	130.956	76,68

Justificación de atrasos/Observaciones
Se recibió una donación de equipos de informática provenientes de China.

## **INCISO 14**

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y  
MEDIO AMBIENTE”**





## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 702

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Oficinas con equipamiento acorde a sus necesidades	Equipos de oficina	60	22	36,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	938.948	335.525	35,73
<b>Total</b>	<b>938.948</b>	<b>335.525</b>	<b>35,73</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades	Oficinas equipadas	3	1	33,33

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	938.948	335.525	35,73

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				938.948	335.525	35,73
Totales generales				938.948	335.525	35,73

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades del Servicio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 728

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	1	Dirección General de Secretaría
<b>Programa</b>	1	Administración Superior
<b>Proyecto</b>	728	Fortalecimiento y mejora de gestión

<b>Objetivo de Inciso</b>	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorías y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de los administradores del sistema y funcionarios.	Porcentaje de funcionarios capacitados	15	0	0,00
Consultoría	Contatos de consultoría y convenios	Documento de gestion del Proyecto	1	1	100,00
Informática	Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores.	Computadoras con software libre	50	25	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Consultoría	1.083.788	593.480	54,76
Informática	320.000	166.946	52,17
<b>Total</b>	<b>1.403.788</b>	<b>760.426</b>	<b>54,17</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático desarrollado bajo los criterios de software de	Porcentaje de procesos identificados informatizado	20	11	55,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
código abierto.				

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Informática	U	320.000	166.946	52,17
Montevideo	Capital	Consultoría	U	1.083.788	593.480	54,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.403.788	760.426	54,17
Totales generales				1.403.788	760.426	54,17

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades del Servicio.	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 729

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	1	Dirección General de Secretaría
<b>Programa</b>	1	Administración Superior
<b>Proyecto</b>	729	Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión

<b>Objetivo de Inciso</b>	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la biblioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una biblioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios.
--	---

**Plazo de ejecución** 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrapartidas locales y contratación de consultores.	Documento de gestion del Proyecto	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que pueda cumplir con sus cometidos	Libros	250	250	100,00
Informática	Hardware, software y líneas de comunicación	Hardware, software y periféricos	2	0	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.286.952	1.230.673	95,63
Equipamiento y maquinaria	10.000	9.087	90,87
Informática	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.296.952</b>	<b>1.239.760</b>	<b>95,59</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisual actualizado.	Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca	5	5	100,00
Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados	Comunicados	200	200	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio, población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	9.087	90,87
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.286.952	1.230.673	95,63
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.296.952	1.239.760	95,59
Totales generales				1.296.952	1.239.760	95,59

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se cumplió con lo previsto.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 730

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	1	Dirección General de Secretaría
<b>Programa</b>	1	Administración Superior
<b>Proyecto</b>	730	Programa de integración de asentamientos irregulares

<b>Objetivo de Inciso</b>	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos prioritarios de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos asentamientos.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto	Proyectos	23	25	108,70
Construcciones	Atender necesidades físicas y sociales de la población objetivo	Hogares atendidos	2.306	8.858	384,13
Otros	Atender diferentes compromisos contractuales.	Proyectos	23	25	108,70

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	62.178.342	56.818.730	91,38
Construcciones	244.099.928	209.908.323	85,99
Otros	53.113.972	679.548	1,28
<b>Total</b>	<b>359.392.242</b>	<b>267.406.601</b>	<b>74,41</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Número de hogares atendidos por el proyecto que coordina el programa	Hogares	3.983	8.858	222,40

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios
<b>Descripción</b>
Residentes directos de los hogares atendidos

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1186/OC-UR	30/07/1999	31/12/2008	70,00	Fondo Nacional de Vivienda

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	U	6.746.544	6.165.009	91,38
Canelones	Canelones	Construcciones	U	65.349.672	56.196.002	85,99
Colonia	Varias	Administración del proyecto	U	246.036	224.828	91,38
Colonia	Varias	Construcciones	U	11.464.618	9.858.744	85,99
Florida	Florida	Administración del proyecto	U	1.401.606	1.280.791	91,38
Montevideo	Varias	Otros	U	53.113.972	679.548	1,28
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	49.136.438	44.901.005	91,38
Montevideo	Varias	Construcciones	U	158.060.613	135.920.721	85,99
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	2.698.049	2.465.484	91,38
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	3.442.382	2.960.200	85,99
Rio Negro	Rio Negro	Construcciones	U	444.923	382.602	85,99
Rivera	Varias	Administración del proyecto	U	1.331.537	1.216.762	91,38
Rivera	Varias	Construcciones	U	5.250.767	4.515.281	85,99
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	618.132	564.851	91,38
Salto	Salto	Construcciones	U	86.953	74.773	85,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				99.081.219	85.905.327	86,70
Totales Montevideo				260.311.023	181.501.274	69,72
Totales generales				359.392.242	267.406.601	74,41

Justificación de atrasos/Observaciones
El 30/12/2008 se firmó el nuevo Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR para el financiamiento de los objetivos del Programa. En el primer cuatrimestre del año, el Programa se abocó al cumplimiento de cláusulas previas establecidas en el contrato para obtener la elegibilidad del mismo y así poder solicitar el primer desembolso del financiamiento. A partir de esta instancia el Programa se encontró en condiciones de iniciar todos los procesos licitatorios .

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

### Proyecto 731

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	1	Dirección General de Secretaría
<b>Programa</b>	1	Administración Superior
<b>Proyecto</b>	731	Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede

<b>Objetivo de Inciso</b>	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevención de incendios, equipamiento de seguridad, etc.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento mayor y mejoras edilicias	Metros cuadrados	966	20	2,07

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.932.281	675.175	34,94
<b>Total</b>	<b>1.932.281</b>	<b>675.175</b>	<b>34,94</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento.	Metros cuadrados	966	20	2,07

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.932.281	675.175	34,94

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.932.281	675.175	34,94
Totales generales				1.932.281	675.175	34,94

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades del Servicio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 704

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	704	Plan Quinquenal de Vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	53
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	47

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Función de Administrador del Proyecto (Alta Especialización)	Funcionarios	1	1	100,00
Construcciones	Soluciones habitacionales	Cantidad	3.550	9.184	258,70

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	520.000	520.000	100,00
Construcciones	2.312.828.102	1.970.839.703	85,21
<b>Total</b>	<b>2.313.348.102</b>	<b>1.971.359.703</b>	<b>85,22</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Soluciones a hogares para efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda	Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda	3.800	9.184	241,68

Beneficiarios	
Descripción	
Hogares asistidos con soluciones	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas, Bella Unión	Construcciones	UR	41.855.138	48.220.129	115,21
Canelones	Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando	Construcciones	UR	281.476.575	417.963.877	148,49
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones	UR	47.626.493	1.415.274	2,97
Colonia	Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze	Construcciones	UR	92.258.464	27.706.081	30,03
Durazno	Durazno, Sarandí del Yí	Construcciones	UR	96.686.196	4.326.040	4,47
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	20.187.511	1.665	0,01
Florida	Florida, Sarandí Grande	Construcciones	UR	44.663.082	27.963.968	62,61
Lavalleja	Minas, Mariscal	Construcciones	UR	32.578.514	14.616.462	44,87
Maldonado	Maldonado, San Carlos, Pan de Azucar	Construcciones	UR	61.370.267	44.043.732	71,77
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	520.000	520.000	100,00
Montevideo	Montevideo, Santiago Vazquez	Construcciones	UR	1.232.894.499	1.086.371.801	88,12
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones	UR	52.932.945	47.364.815	89,48
Rio Negro	Fray Bentos, Young	Construcciones	UR	39.645.377	25.685.194	64,79
Rivera	Rivera, Tranqueras, Vichadero	Construcciones	UR	26.716.870	20.601.032	77,11
Rocha	Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma	Construcciones	UR	23.025.487	2.890.952	12,56
Salto	Salto	Construcciones	UR	52.374.542	88.699.169	169,36
San José	San José, Libertad, Rincón de la Bolsa	Construcciones	UR	37.482.113	1.157.901	3,09
Soriano	Mercedes, Rodó, Cardona	Construcciones	UR	52.225.587	35.173.109	67,35
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones	UR	52.924.281	40.987.091	77,44
Treinta y Tres	Treinta y Tres, Charqueada	Construcciones	UR	23.904.161	35.651.411	149,14
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.079.933.603	884.467.902	81,90
Totales Montevideo				1.233.414.499	1.086.891.801	88,12
Totales generales				2.313.348.102	1.971.359.703	85,22

### Justificación de atrasos/Observaciones

Las diferencias entre lo asignado y ejecutado se explica por diferencias en los montos efectivos de las soluciones. Se registraron demoras en la ejecución de obras y en los procesos licitatorios.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 705

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	705	Cartera de Inmuebles para Viviendas de Interés Social

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición y gestión de una cartera de inmuebles del MVOTMA para la construcción de viviendas de interés social.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Implementar programas y acciones tendientes a revertir los procesos de segmentación social y fragmentación territorial.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compras de terrenos y fincas para construcción de viviendas de interés social	terrenos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	8.000.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Terrenos incorporados a la cartera de inmuebles para viviendas de interés social	terrenos	1	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	8.000.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.000.000	0	0,00
Totales generales				8.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en el trámite de la adquisición del terreno no permitieron incluirlo en el presupuesto 2009; se adquirirá en 2010.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 706

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	2	Dirección Nacional de Vivienda
<b>Programa</b>	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
<b>Proyecto</b>	706	Investigación en el área de la vivienda

<b>Objetivo de Inciso</b>	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Desarrollo del sistema de evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos en el sector de la construcción de viviendas, investigación en otras áreas de la vivienda, realización de experiencias pilotos, mediante convenios con otras instituciones, adquisición de equipamiento, contratación consultorías, adquisición de información
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Desarrollo de la investigación en el área de la vivienda
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	15	15	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	85	85	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico para investigación	Equipamiento de Laboratorio	7	0	0,00
Investigación	Convenios con otras Instituciones (Fac. de Arquitectura, Fac. de Ingeniería, LATU, IMs, Fac. C. S.	Cantidad de Proyectos de Investigación	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	400.000	0	0,00
Investigación	436.208	98.812	22,65
<b>Total</b>	<b>836.208</b>	<b>98.812</b>	<b>11,82</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	400.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	436.208	98.812	22,65

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				836.208	98.812	11,82
Totales generales				836.208	98.812	11,82

Justificación de atrasos/Observaciones
Dificultades en los procesos de compras y liquidación de los presentes proyectos impidieron mayor ejecución.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 707

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	2	Dirección Nacional de Vivienda
<b>Programa</b>	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
<b>Proyecto</b>	707	Equipamiento de oficina

<b>Objetivo de Inciso</b>	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad	Equipos de oficina	50	2	4,00
Informática	Adquisición de hardware y licencias	Hardware, software y periféricos	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	555.759	18.630	3,35
Informática	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>555.759</b>	<b>18.630</b>	<b>3,35</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Cantidad	50	2	4,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	555.759	18.630	3,35
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				555.759	18.630	3,35
Totales generales				555.759	18.630	3,35

Justificación de atrasos/Observaciones	
Dificultades en los procesos de compras y liquidación del presente proyecto impidieron mayor ejecución.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 708

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	708	Subsidios Permanencia Viviendas

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU)
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contribuciones para pago de cuota de amortización de capital y/o intereses, cupo mensual en el año	Cantidad de contribuciones de pago de cuotas	6.000	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	935.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hogares asistidos mediante un subsidio para la permanencia durante un año	Cantidad de Hogares con Subsidio a la permanencia	6.000	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	935.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				935.000	0	0,00
Totales generales				935.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó el proyecto, debido a que no se implementaron los subsidios a la permanencia previstos en este Convenio por demoras en la realización de los convenios firmados con las federaciones.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 709

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	709	Promoción de microcréditos

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Programa de promoción de microcréditos para compra de materiales de construcción para la mejora habitacional
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promoción de microcréditos
---------------------------------	----------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Créditos a instituciones financieras para otorgamiento de créditos para mejoras de viviendas	Instituciones ejecutoras	14	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.825.800	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.825.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de otorgamiento de microcréditos sobre los créditos otorgados en el año anterior por el programa CREDIMAT	Incremento anual de tomadores créditos de CREDIMAT	10	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Demanda potencial de tomadores de crédito del programa CREDIMAT con el incremento anual resultado del proyecto	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	9265836	23/11/1993	05/05/1999	90,00	Recursos con afectación especial

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	4.825.800	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.825.800	0	0,00
Totales generales				4.825.800	0	0,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

Los programas de microcréditos se financiaron a través de otras fuentes de financiamiento.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 724

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	2	Dirección Nacional de Vivienda
<b>Programa</b>	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
<b>Proyecto</b>	724	Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda

<b>Objetivo de Inciso</b>	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ayuda mutua, sujeta a la devolución de los créditos otorgados con anterioridad al 31 de diciembre de 2006.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua, a través del estímulo al repago de los créditos otorgados.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Préstamos y subsidios otorgados para cooperativas de vivienda por ayuda mutua	Cantidad de préstamos	6	9	150,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	87.661.569	65.721.392	74,97
<b>Total</b>	<b>87.661.569</b>	<b>65.721.392</b>	<b>74,97</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Ampliación de stock de viviendas	Viviendas	250	301	120,40

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	62.661.569	41.481.231	66,20
Tacuarembó	Young	Otros	U	25.000.000	24.240.161	96,96

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				25.000.000	24.240.161	96,96
Totales Montevideo				62.661.569	41.481.231	66,20
Totales generales				87.661.569	65.721.392	74,97

Justificación de atrasos/Observaciones
Se financiaron más préstamos que los previstos, pero los avances de obras fueron inferiores a lo proyectado.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

### Proyecto 725

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	2	Dirección Nacional de Vivienda
<b>Programa</b>	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
<b>Proyecto</b>	725	Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda de Ahorro Previo

<b>Objetivo de Inciso</b>	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ahorro y préstamo sujeta a la devolución de créditos otorgados.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ahorro y préstamo a través del estímulo al repago de los préstamos otorgados
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Otorgamiento de préstamos y subsidios a cooperativas de vivienda por ahorro y préstamo	Cantidad de préstamos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	96.420	0	0,00
<b>Total</b>	<b>96.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hogares con vivienda	Hogares	1	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	96.420	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				96.420	0	0,00
Totales generales				96.420	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Los recursos previstos en este proyecto resultan insuficientes para financiar la construcción de una cooperativa de ahorro previo, las cuales se financiaron a través del Proyecto 704

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 710

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
<b>Programa</b>	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
<b>Proyecto</b>	710	Equipamiento de Oficina

<b>Objetivo de Inciso</b>	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, mámparas, etc.	Oficinas equipadas	4	3	75,00
Informática	Adquisición de hardware y de licencias	Cantidad de hardware y accesorios	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	808.100	158.508	19,61
Informática	987.678	189.869	19,22
<b>Total</b>	<b>1.795.778</b>	<b>348.377</b>	<b>19,40</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas bien equipadas	Oficinas equipadas	4	5	125,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	808.100	158.508	19,61
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	987.678	189.869	19,22
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Totales Montevideo				<b>1.795.778</b>	<b>348.377</b>	19,40
Totales generales				<b>1.795.778</b>	<b>348.377</b>	19,40

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades del Servicio.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 711

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
<b>Programa</b>	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
<b>Proyecto</b>	711	Sistema de Información Territorial

<b>Objetivo de Inciso</b>	Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. Adquisición de información en todo tipo de formatos, adquisición de equipamiento afín con el objeto. Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. Viáticos.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Sistema Nacional de Información Geográfica
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	60	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	40	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formar profesionales	Cantidad de cursos	4	2	50,00
Consultoría	Consultorías	Contratos de Asesorías	4	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos y software específico	Cantidad de hardware y accesorios	4	2	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	372.127	311.199	83,63
Consultoría	0	0	0,00
Informática	248.085	193.544	78,02
<b>Total</b>	<b>620.212</b>	<b>504.743</b>	<b>81,38</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios con otros organismos	Cantidad de convenios	4	1	25,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Beneficiarios

#### Descripción

Toda la administración

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	372.127	311.199	83,63
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	248.085	193.544	78,02
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				620.212	504.743	81,38
Totales generales				620.212	504.743	81,38

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 712

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
<b>Programa</b>	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
<b>Proyecto</b>	712	Políticas Territoriales y Planificación Estratégica

<b>Objetivo de Inciso</b>	Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Aérea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.</p> <p>Contratación de técnicos y consultores o consultorías</p> <p>Contratación para la difusión</p> <p>Adquisición de tierras.</p> <p>Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional</p> <p>Viáticos.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	80	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep.	Cantidad de convenios	7	0	0,00
Capacitación	Funcionarios municipales capacitados en políticas territoriales	Cantidad de convenios	7	1	14,29
Consultoría	Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc.	Cantidad de convenios	7	4	57,14

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	0	0	0,00
Capacitación	100.000	85.000	85,00
Consultoría	6.300.000	2.418.776	38,39
<b>Total</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2.503.776</b>	<b>39,12</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	7	4	57,14

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las áreas involucradas en los convenios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Consultoría	UR	500.000	350.000	70,00
Colonia	Colonia	Consultoría	UR	250.000	125.000	50,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	100.000	85.000	85,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	3.350.000	923.776	27,58
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	1.200.000	520.000	43,33
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	UR	1.000.000	500.000	50,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.950.000	1.495.000	50,68
Totales Montevideo				3.450.000	1.008.776	29,24
Totales generales				6.400.000	2.503.776	39,12

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 713

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
<b>Programa</b>	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
<b>Proyecto</b>	713	Áreas Demostrativas. Gestión territorial

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas regionales y locales, planificaciones sectoriales ( usos productivos del suelo, turismo, etc.). Viáticos, Publicaciones, Adquisición de equipamiento
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adq.o expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de un plan de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios	5	0	0,00
Construcciones	Proyectos de obras y obras urbanas demostrativas de los efectos de planes en ejecución.	Cantidad de obras	5	0	0,00
Consultoría	Contratación de equipos proyectistas de obras	Cantidad de proyectos	5	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento vinculado a la ejecución de planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	0	0	0,00
Construcciones	0	0	0,00
Consultoría	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	2.340.343	683.950	29,22

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	2.340.343	683.950	29,22

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales	Cantidad de obras	5	1	20,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población vinculada a las intervenciones	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	2.340.343	683.950	29,22
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.340.343	683.950	29,22
Totales generales				2.340.343	683.950	29,22

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 714

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	714	Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y adquisición de equipamiento.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoramiento del hábitat e inclusión social
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	20	50	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	80	50	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de mejoramiento del hábitat	Cantidad de obras	7	5	71,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	28.656.649	18.692.751	65,23
<b>Total</b>	<b>28.656.649</b>	<b>18.692.751</b>	<b>65,23</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Barrios mejorados	Cantidad	7	5	71,43

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las ciudades	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	28.656.649	18.692.751	65,23

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.656.649	18.692.751	65,23
Totales generales				28.656.649	18.692.751	65,23

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 715

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	715	Fortalecimiento y mejora de la gestión

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		90	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		10	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a los funcionarios de la Unidad	Funcionarios capacitados	4	0	0,00
Informática	Ampliación y actualización de los sistemas informáticos	Oficinas equipadas	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	200.000	0	0,00
Informática	160.000	50.775	31,73
<b>Total</b>	<b>360.000</b>	<b>50.775</b>	<b>14,10</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	4	1	25,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DINOT	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	200.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	160.000	50.775	31,73
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				360.000	50.775	14,10
Totales generales				360.000	50.775	14,10

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se realizó la capacitación de funcionarios .	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Proyecto 716

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
<b>Programa</b>	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
<b>Proyecto</b>	716	Implementación del Ordenamiento Territorial Nacional

<b>Objetivo de Inciso</b>	Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Elaboración de directrices nacionales, regionales y departamentales, categorización del suelo, planes locales y planes de acción integrales en espacios costeros, áreas protegidas y espacio rural, convenios con Intendencias Municipales, UDELAR, Instituciones Públicas en general y Centros Universitarios y de Investigación en general, etc. Contratación de técnicos y consultores o consultorías. Contratación para la difusión, publicación y capacitación, etc. Inventario nacional de instrumentos de ordenamiento territorial. Viáticos
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Implementar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión planificada del territorio nacional ambientalmente sustentable y con equidad social, mediante la elaboración y ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	06/10/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	50	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	50	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a funcionarios municipales, de Ministerios y otras instituciones en ordenamiento territorial	Personas capacitadas	100	60	60,00
Consultoría	Contratación para elaboración de directrices nacionales, regionales y departamentales; planes locales y parciales	Instrumentos de ordenamiento territorial elaborado	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	50.000	19.074	38,15
Consultoría	2.350.000	1.800.000	76,60
<b>Total</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.819.074</b>	<b>75,79</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instrumentos de Ordenamiento Territorial	Instrumentos de ordenamiento territorial elaborado	4	4	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

### Beneficiarios

#### Descripción

Población de las áreas involucradas con los instrumentos

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Consultoría	UR	300.000	0	0,00
Lavalleja	Lavalleja	Consultoría	UR	300.000	300.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	UR	500.000	500.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	50.000	19.074	38,15
Paysandú	Paysandú	Consultoría	UR	500.000	500.000	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	UR	250.000	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	500.000	500.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>2.350.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>76,60</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>50.000</b>	<b>19.074</b>	<b>38,15</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.400.000</b>	<b>1.819.074</b>	<b>75,79</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 734

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	734	Fomento de la Conciencia Ambiental

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al Proyecto, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Fomento de la conciencia ambiental a nivel nacional
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Firma de contratos de asesoría para realización de campañas sobre concientización ambiental	Contratos de Asesorías	5	3	60,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamientos inherentes al Proyecto	Equipamiento y mobiliario	25	20	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	256.879	170.486	66,37
Equipamiento y maquinaria	762.517	817.975	107,27
<b>Total</b>	<b>1.019.396</b>	<b>988.461</b>	<b>96,97</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Población concientizada sobre medio ambiente	Campañas de difusión	12	11	91,67	

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Población en general	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	125.988	125,99
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	70.000	70,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U		162.517	157.529	96,93
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U		256.879	170.486	66,37
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	92.286	92,29
San José	San Jose	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	122.172	122,17
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	140.000	140,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U		100.000	110.000	110,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>762.517</b>	<b>817.975</b>	<b>107,27</b>
Totales Montevideo					<b>256.879</b>	<b>170.486</b>	<b>66,37</b>
Totales generales					<b>1.019.396</b>	<b>988.461</b>	<b>96,97</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 737

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	737	Asuntos Ambientales Internacionales

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscritos por el país a nivel internacional y regional (Mercosur) incluyendo contrataciones de consultorías y estudios, la adquisición de equipamiento para el Centro Regional del Convenio de Basilea. Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios firmados. Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres, seminarios sobre asuntos ambientales	Cantidad de cursos	5	4	80,00
Consultoría	Firma de convenios y consultorías	Contratos de Asesorías	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.348.992	1.322.479	98,03
Consultoría	2.248.992	2.184.514	97,13
<b>Total</b>	<b>3.597.984</b>	<b>3.506.993</b>	<b>97,47</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes ambientales internacionales cumplidos	Cantidad	10	9	90,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Toda la población del país	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.248.992	2.184.514	97,13
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.348.992	1.322.479	98,03
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.597.984	3.506.993	97,47
Totales generales				3.597.984	3.506.993	97,47

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 738

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	738	Protección de la biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Asegurar la conservación de la Biodiversidad
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.). Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte. Contratación de servicio de vigilancia. Arrendamiento y compra de tierras. Realización de estudios para las áreas de interés. Contratación de consultorías. Capacitación extraordinaria de recursos humanos. Convenios para la protección de la biodiversidad. Traslado y viáticos inherentes al proyecto.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compra de tierras a declarar área protegida	Hectáreas	500	0	0,00
Consultoría	Firmas de convenios y contratos de asesorías en la materia	Contratos de Asesorías	5	21	420,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	3.957.990	0	0,00
Consultoría	2.277.719	6.221.872	273,16
<b>Total</b>	<b>6.235.709</b>	<b>6.221.872</b>	<b>99,78</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema Nacional de Áreas Protegidas en funcionamiento	Hectáreas	7.000	64.277	918,24

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios	
Descripción	
Comunidades locales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Sierra de los Ríos, Laguna Merín	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
Maldonado	Aiguá	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.277.719	6.221.872	273,16
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	700.000	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Rio Negro	Farrapos	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
Rivera	Lunarejo	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Rocha	Castillos, San Miguel, Laguna Negra, Laguna de Rocha	Adquisición de inmuebles	R	657.990	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
San José	Rincon de la Bolsa	Adquisición de inmuebles	R	300.000	0	0,00
Treinta y Tres	Quebrada de los Cuervos, Charqueada	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.257.990	0	0,00
Totales Montevideo				2.977.719	6.221.872	208,95
Totales generales				6.235.709	6.221.872	99,78

Justificación de atrasos/Observaciones
Se incorporaron inmuebles al Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) sin recurrir al mecanismo de Adquisición de tierras y mejoras; por lo que se aumentó la cantidad de Consultorías .

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 739

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	739	Sistema de Control Ambiental

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición de equipos de minimización de residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia. Adquisición de implementos y servicios técnicos para prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios. Contratación de servicios externos de transporte, regularización, vigilancia y afines. Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de contaminación que incluye contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto. Capacitación de recursos humanos. Adquisición de implementos y equipamiento de control. Traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Sistema de Control Ambiental
--	------------------------------

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrataciones de servicios para realización de controles ambientales	Cantidad contratos	5	7	140,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos e instrumentos	Cantidad de equipos	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.000.000	5.751.188	191,71
Equipamiento y maquinaria	3.187.970	115.162	3,61
<b>Total</b>	<b>6.187.970</b>	<b>5.866.350</b>	<b>94,80</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Empresas controladas ambientalmente	Cantidad	150	140	93,33

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Beneficiarios

#### Descripción

Toda la población del país

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.187.970	115.162	3,61
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.000.000	5.751.188	191,71
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.187.970	5.866.350	94,80
Totales generales				6.187.970	5.866.350	94,80

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 740

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	740	Evaluación de la calidad de los Recursos Hídricos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país incluyendo la adquisición de equipamientos de monitoreo de la calidad del agua, la realización de estudios y evaluaciones en esta materia, la capacitación extraordinaria de los recursos humanos. Establecimiento de Convenios y contrataciones de Consultorías. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país
--	--

**Plazo de ejecución** 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Firma de Convenios y Contratos para evaluación de calidad de recursos hídricos	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	20	9	45,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.136.994	5.116.735	163,11
Equipamiento y maquinaria	3.915.280	1.753.463	44,79
<b>Total</b>	<b>7.052.274</b>	<b>6.870.198</b>	<b>97,42</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos de calidad de acuerdo a normativa	Cantidad de muestras	180	170	94,44

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios		
<table border="1"> <tr> <th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Toda la poblacion del pais</td></tr> </table>	Descripción	Toda la poblacion del pais
Descripción		
Toda la poblacion del pais		

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.136.994	5.116.735	163,11
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.915.280	1.753.463	44,79
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.052.274	6.870.198	97,42
Totales generales				7.052.274	6.870.198	97,42

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 741

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	741	Sistema de evaluación de la Calidad Ambiental

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad ambiental incluyendo la adquisición de equipamiento, la realización de estudios y consultorías, la contratación de empresas de servicios de monitoreo. Convenios en la materia. Mantenimiento del Laboratorio Central. Adquisición de insumos y afines. Contratación de consultorías en la materia. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto. Capacitación del personal
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Evaluación de la Calidad del ambiente
--	---------------------------------------

**Plazo de ejecución** 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratos y convenios para evaluación de calidad ambiental	Cantidad de convenios	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	8	8	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.039.725	2.723.184	89,59
Equipamiento y maquinaria	3.471.981	3.515.634	101,26
<b>Total</b>	<b>6.511.706</b>	<b>6.238.818</b>	<b>95,81</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de monitoreo ambiental cumplido	Porcentaje de avance acumulativo	100	90	90,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Beneficiarios

#### Descripción

Toda la población del país

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.471.981	3.515.634	101,26
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.039.725	2.723.184	89,59
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.511.706	6.238.818	95,81
Totales generales				6.511.706	6.238.818	95,81

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 742

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	742	Sistema de información ambiental

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías en la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	90	90	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	10	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación en la materia	Cantidad de cursos	2	1	50,00
Informática	Confección de bases de datos con información ambiental	Base de datos	25	20	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	914.000	494.268	54,08
Informática	554.190	547.568	98,81
<b>Total</b>	<b>1.468.190</b>	<b>1.041.836</b>	<b>70,96</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de información ambiental en funcionamiento	Base de datos	10	8	80,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Toda la población del país	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación		U	70.000	50.000	71,43
Florida	Florida	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación		U	4.000	229.268	5.731,70
Montevideo	Montevideo	Informática		U	554.190	547.568	98,81
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación		U	70.000	50.000	71,43
Rivera	Rivera	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Rocha	Rocha	Capacitación		U	70.000	75.000	107,14
Salto	Salto	Capacitación		U	70.000	65.000	92,86
Soriano	Mercedes	Capacitación		U	70.000	25.000	35,71
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación		U	70.000	0	0,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>					<b>910.000</b>	<b>265.000</b>	<b>29,12</b>
<b>Totales Montevideo</b>					<b>558.190</b>	<b>776.836</b>	<b>139,17</b>
<b>Totales generales</b>					<b>1.468.190</b>	<b>1.041.836</b>	<b>70,96</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 743

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	743	Equipamiento de Oficina

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento de oficina.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de oficina de acuerdo a necesidades	Equipos de oficina	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	543.200	472.340	86,96
<b>Total</b>	<b>543.200</b>	<b>472.340</b>	<b>86,96</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Equipos de oficina	6	5	83,33

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios de la UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	543.200	472.340	86,96

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				543.200	472.340	86,96
Totales generales				543.200	472.340	86,96

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 744

<b>Inciso</b>	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	744	Sistema de prevención y evaluación de Impactos Ambientales

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia. Realización de convenios con Instituciones académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a emergencias. Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Prevención y evaluación del Impacto ambiental de las actividades productivas
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres y seminarios para capacitación en la materia	Cantidad de cursos	3	3	100,00
Consultoría	Contratos y convenios firmados para prevención y evaluación de impactos ambientales	Cantidad de consultorías	20	15	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.285.597	1.636.947	127,33
Consultoría	3.718.341	2.466.641	66,34
<b>Total</b>	<b>5.003.938</b>	<b>4.103.588</b>	<b>82,01</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autorizaciones ambientales previas	Cantidad de autorizaciones ambientales previas	20	16	80,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios	
Descripción	
Inversores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.285.597	1.636.947	127,33
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.718.341	2.466.641	66,34
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.003.938	4.103.588	82,01
Totales generales				5.003.938	4.103.588	82,01

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 745

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	745	Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Viabilizar la instalación de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos e industriales, desarrollar instrumentos normativos para mejorar la gestión de residuos e implementar acciones de fortalecimiento de las instituciones involucradas en su gestión a nivel Nacional. Coordinar y facilitar la implementación del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y su área Metropolitana. Se prevén inversiones hasta el 2025.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Minimizar los impactos ambientales y a la salud generados por el manejo de los residuos sólidos a través del establecimiento de una gestión eficaz, eficiente y ambientalmente sustentable de los residuos sólidos (Primera Etapa).
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratos de asesoramiento sobre el tratamiento de residuos sólidos de Montevideo y su área Metropolitana	Contratos de Asesorías	40	1	2,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	50.000	43.626	87,25
<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>43.626</b>	<b>87,25</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instituciones fortalecidas en la gestión de residuos sólidos	Cantidad de Instituciones Fortalecidas	6	1	16,67

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	50.000	43.626	87,25
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				50.000	43.626	87,25
Totales generales				50.000	43.626	87,25

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ejecutó el crédito de acuerdo a las necesidades de la Unidad..	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 749

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	749	Mejora de la Gestión

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	20	5	
Formación extraordinaria de RR.HH.	80	95	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratos para mejorar la eficiencia para la evaluación y control de aspectos ambientales de proyectos de desarrollo	Cantidad de contratos	40	28	70,00
Capacitación	Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad	Cantidad de cursos	40	5	12,50
Consultoría	Contratos de consultoría para confección de planes de gestión ambiental y modelo organizacional	Cantidad de consultorías	20	8	40,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Equipos informáticos	20	12	60,00
Otros	Viajes, traslados y pago de viáticos inherentes al proyecto, a nivel nacional	Cantidad de Viajes	20	0	0,00
Otros	Adquisición de bibliografía sobre gestión ambiental	Libros	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	11.979.824	8.586.684	71,68

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	741.000	104.232	14,07
Consultoría	14.000.000	6.736.568	48,12
Informática	3.640.997	2.157.324	59,25
Otros	3.100.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>33.461.821</b>	<b>17.584.808</b>	<b>52,55</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios capacitados	Funcionarios	120	18	15,00
Mejora de la gestión en los trámites	Cantidad de trámites	200	48	24,00
Modelo organizacional definido	Modelo	1	0	0,00
Planes de Gestión Ambiental Definidos	Planes de gestión	5	2	40,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	UR-L1033	01/03/2007		87,40	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Canelones	Canelones	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Florida	Florida	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación	U	39.000	19.980	51,23
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	39.000	19.980	51,23
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	14.000.000	6.736.568	48,12
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	39.000	13.365	34,27
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	11.979.824	8.586.684	71,68
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.100.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.640.997	2.157.324	59,25
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	U	39.000	811	2,08
Rivera	Rivera	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Rocha	Rivera	Capacitación	U	39.000	19.980	51,23
Salto	Salto	Capacitación	U	39.000	10.136	25,99

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
San José	San José	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	U	39.000	19.980	51,23
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>702.000</b>	<b>90.867</b>	<b>12,94</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>32.759.821</b>	<b>17.493.941</b>	<b>53,40</b>
<b>Totales generales</b>				<b>33.461.821</b>	<b>17.584.808</b>	<b>52,55</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Nota: El Proyecto PNUD URU-07/012 con financiación externa (BID) representa más del 95% de este Proyecto. Por diferentes motivos se ha desfasado en el tiempo la ejecución del mismo. Si bien se viene recuperando la ejecución todavía se mantiene por debajo de los parámetros presupuestados, no habiéndose reprogramado en el Presupuesto 2005/2009.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

### Proyecto 755

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
<b>Programa</b>	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
<b>Proyecto</b>	755	Descentralización de la Gestión Ambiental

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigadores, consultorías así como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías y convenios para evaluación en la materia	Cantidad de convenios	15	2	13,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.248.986	169.294	13,55
Equipamiento y maquinaria	740.998	460.488	62,14
<b>Total</b>	<b>1.989.984</b>	<b>629.782</b>	<b>31,65</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido	Porcentaje de ejecución	100	35	35,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Toda la población de país	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Cerro Largo	Melo	Consultoría		U	100.000	30.024	30,02
Colonia	Colonia	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría		U	90.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría		U	170.000	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría		U	0	30.024	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría		U	0	30.024	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	740.998	460.488	62,14
Montevideo	Montevideo	Consultoría		U	298.986	19.174	6,41
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría		U	100.000	30.024	30,02
Salto	Salto	Consultoría		U	90.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría		U	0	30.024	0,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>					<b>950.000</b>	<b>150.120</b>	<b>15,80</b>
<b>Totales Montevideo</b>					<b>1.039.984</b>	<b>479.662</b>	<b>46,12</b>
<b>Totales generales</b>					<b>1.989.984</b>	<b>629.782</b>	<b>31,65</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

### Proyecto 772

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	5	Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
<b>Programa</b>	5	Form., Ejec., Superv. y Eval. de los Rec. Hid., Ag. Pot. y Saneam.
<b>Proyecto</b>	772	Desarrollo de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia, que contemple la universalidad de estos servicios
<b>Vigencia</b>	2007 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Elaboración de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento, mediante la contratación de técnicos especialistas en la materia
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Soportar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, respecto a los lineamientos, inversiones, tarifas y subsidios para el sector
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de técnicos especializados en agua, saneamiento y recursos hídricos	Porcentaje de avance de estudios de consultoría	50	50	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	2.248.794	2.248.792	100,00
<b>Total</b>	<b>2.248.794</b>	<b>2.248.792</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informe que contenga propuesta del Plan Nacional de Agua y Saneamiento	Informes	1	1	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.248.794	2.248.792	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.248.794	2.248.792	100,00
Totales generales				2.248.794	2.248.792	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos, se cumplió con lo presuestado.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

### Proyecto 773

<b>Inciso</b>	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
<b>UE</b>	5	Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
<b>Programa</b>	5	Form., Ejec., Superv. y Eval. de los Rec. Híd., Ag. Pot. y Saneam.
<b>Proyecto</b>	773	Gestión Planificada de Aguas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia, que contemple la universalidad de estos servicios
<b>Vigencia</b>	2007 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Gestión integrada de los recursos hídricos
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Dar insumos para la formulación del Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratos de arrendamiento de obra para cumplimiento de los objetivos de la Unidad	Contratos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.204.396	1.204.396	100,00
<b>Total</b>	<b>1.204.396</b>	<b>1.204.396</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Insumos para la elaboración y gestión del Plan Nacional de Aguas	Informes	5	5	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.204.396	1.204.396	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.204.396	1.204.396	100,00
Totales generales				1.204.396	1.204.396	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos, se ejecutó lo presupuestado.



**INCISO 15**

**“MINISTERIO  
DE  
DESARROLLO SOCIAL”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

## Proyecto 701

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Direc. General de Secretaría.
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Equipos, Mobiliario y Automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos varios de oficina	Cantidad de equipos	445	322	72,36
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario de oficina	1.754	1.329	75,77

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	8.315.039	6.190.627	74,45
<b>Total</b>	<b>8.315.039</b>	<b>6.190.627</b>	<b>74,45</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Organización debidamente equipada para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	29	24	82,76

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ciudad de la costa, Pando, Canelones, Santoral	Equipamiento y maquinaria	U	685.935	510.680	74,45
Cerro Largo	Melo, Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Colonia	Colonia, Rosario	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.827.552	2.105.198	74,45
Paysandú	Paysandú Guichón	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Rocha	Rocha, Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
San José	San José, Delta del Tigre	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Soriano	Mercedes, Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Equipamiento y maquinaria	U	342.968	255.339	74,45
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	171.484	127.670	74,45
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>5.487.487</b>	<b>4.085.429</b>	<b>74,45</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>2.827.552</b>	<b>2.105.198</b>	<b>74,45</b>
<b>Totales generales</b>				<b>8.315.039</b>	<b>6.190.627</b>	<b>74,45</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

### Proyecto 702

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Direc. General de Secretaría.
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Efectuar las reparaciones, construcciones y mejoras edilicias necesarias	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	100	80	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.405.750	3.086.658	70,06
<b>Total</b>	<b>4.405.750</b>	<b>3.086.658</b>	<b>70,06</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones y mejoras en el período presupuestal	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	25	20	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas, Bella Unión	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Canelones	Ciudad de la Costa, Pando, Canelones, Santorai	Construcciones	U	183.573	128.611	70,06
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Colonia	Colonia, Rosario	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Durazno	Durazno	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
Flores	Trinidad	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
Florida	Florida	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.937.173	2.057.774	70,06
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Rivera	Rivera	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Rocha	Rocha, Chuy	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Salto	Salto	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
San José	San José, Delta del Tigre	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Soriano	Mercedes, Dolores	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones	U	91.786	64.305	70,06
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	45.893	32.153	70,06
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>1.468.577</b>	<b>1.028.884</b>	<b>70,06</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>2.937.173</b>	<b>2.057.774</b>	<b>70,06</b>
<b>Totales generales</b>				<b>4.405.750</b>	<b>3.086.658</b>	<b>70,06</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

### Proyecto 703

<b>Inciso</b>	15	Ministerio de Desarrollo Social
<b>UE</b>	1	Direc. General de Secretaría.
<b>Programa</b>	1	Administración General
<b>Proyecto</b>	703	Equipamiento Informático

<b>Objetivo de Inciso</b>	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de impresoras para las diferentes oficinas del Ministerio	Impresoras	39	30	76,92
Informática	Adquisición de computadoras para las distintas oficinas del Ministerio	Computadoras	41	27	65,85
Informática	Adquisición de los equipos informáticos y el software necesario para las actividades del Inciso	Hardware, software y periféricos	220	130	59,09

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	6.929.211	3.915.253	56,50
<b>Total</b>	<b>6.929.211</b>	<b>3.915.253</b>	<b>56,50</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatización de las oficinas del MIDES	Porcentaje de avance del proyecto	22	20	90,91

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	Funcionarios y Direcciones del Ministerio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Bella Unión	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Canelones	Ciudad de la Costa	Informática		U	375.587	212.206	56,50
Cerro Largo	Melo	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Colonia	Rosario	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Durazno	Durazno	Informática		U	93.896	53.051	56,50
Flores	Trinidad	Informática		U	93.896	53.051	56,50
Florida	Florida	Informática		U	93.896	53.051	56,50
Lavalleja	Minas	Informática		U	93.896	53.051	56,50
Maldonado	San Carlos	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Montevideo	Montevideo	Informática		U	3.924.525	2.217.608	56,51
Paysandú	Guichón	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Rivera	Rivera	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Rocha	Chuy	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Salto	Salto	Informática		U	93.896	53.051	56,50
San José	San José Delta del Tigre	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Soriano	Mercedes, Dolores	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Tacuarembó	Paso de los Toros	Informática		U	187.793	106.103	56,50
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	93.896	53.051	56,50
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
				<b>Totales Interior</b>	<b>3.004.686</b>	<b>1.697.645</b>	<b>56,50</b>
				<b>Totales Montevideo</b>	<b>3.924.525</b>	<b>2.217.608</b>	<b>56,51</b>
				<b>Totales generales</b>	<b>6.929.211</b>	<b>3.915.253</b>	<b>56,50</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizó una trasposición de otros proyectos de inversión en base al total previsto para pagar unos equipos, pero por razones de atraso en el procedimiento no se pudieron adquirir y pasaron para el presupuesto 2010.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

### Proyecto 965

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Direc. General de Secretaría.
Programa	1	Administración General
Proyecto	965	Programa Infamilia

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	137 - Disminución del 15% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2009)
	138 - Disminución del 30% en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor base (2009)
	139 - Aumento del 25% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años (2009)

Descripción del Proyecto	<p>El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se realizará fortalecimiento a instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde el Estado y/o la sociedad civil.</p> <p>El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales).</p> <p>El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su finalización para el 20 de diciembre de 2009.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	20/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Resto del Programa: Implementación políticas focalizadas embarazo precoz, niños calle, maltrato, etc	Políticas	9	0	0,00
Otros	Desarrollo Comunitario: Aumento en el % de familias con acceso a serv. sociales respecto al año base	Aumento % de flías con acceso a servicios sociales	30	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Atención en Escuelas de Contexto Crítico	Escuela	201	280	139,30
Otros	Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	19.000	15.000	78,95

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	109.103.652	95.290.943	87,34
<b>Total</b>	<b>109.103.652</b>	<b>95.290.943</b>	<b>87,34</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	19.000	15.000	78,95
Atención en escuelas de contexto crítico	Escuela	201	280	139,30
Aumento en el % de familias con acceso a servicios sociales respecto al año base	Aumento % de flías con acceso a servicios sociales	30	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Escuelas de contexto crítico	
Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base)	
Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1434/OC-UR	20/12/2003		90,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	5.841.680	5.102.123	87,34
Canelones	Canelones	Otros	U	16.430.810	14.350.670	87,34
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	U	4.996.915	4.364.306	87,34
Colonia	Colonia	Otros	U	807.245	705.047	87,34
Durazno	Durazno	Otros	U	1.288.482	1.125.361	87,34
Flores	Flores	Otros	U	839.945	733.608	87,34
Florida	Florida	Otros	U	1.364.540	1.191.789	87,34
Lavalleja	Lavalleja	Otros	U	938.131	819.363	87,34
Maldonado	Maldonado	Otros	U	4.487.079	3.919.015	87,34
Montevideo	Montevideo	Otros	U	41.616.743	36.347.876	87,34
Paysandú	Paysandú	Otros	U	4.211.833	3.678.615	87,34
Río Negro	Río Negro	Otros	U	987.557	862.532	87,34

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Ministerio de Desarrollo Social

Direc. General de Secretaría.

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Rivera	Rivera	Otros		U	3.623.955	3.165.162	87,34
Rivera	Rivero	Otros		U	3.623.955	3.165.162	87,34
Rocha	Rocha	Otros		U	958.408	837.073	87,34
Salto	Salto	Otros		U	8.902.886	7.775.781	87,34
San José	San José	Otros		U	2.260.398	1.974.232	87,34
Soriano	Soriano	Otros		U	1.544.352	1.348.837	87,34
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	3.882.892	3.391.318	87,34
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	495.846	433.073	87,34
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>67.486.909</b>	<b>58.943.067</b>	87,34
Totales Montevideo					<b>41.616.743</b>	<b>36.347.876</b>	87,34
Totales generales					<b>109.103.652</b>	<b>95.290.943</b>	87,34

### Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos significativos.



# **INCISO 24**

## **“DIVERSOS CRÉDITOS”**







## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 900

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	900	Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	26	26	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	74	74	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y equipamiento para consultorios (camillas, colchones, almohadas, sillas, etc)	Consultorios equipados y amoblados	27	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos odontológicos y accesorios	Equipamiento Odontológico	1	0	0,00
Informática	Adquisición de Equipos de Informática acorde a necesidades	Equipos informáticos	1	0	0,00
Otros	Adquisición de cámara digital	Cámara digital	1	0	0,00
Otros	Transferencias para obras en las Escuelas	Transferencias enviadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Otros	1.650.000	1.650.000	100,00
<b>Total</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Alumnos atendidos que conforman el Programa Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal Escolar	Alumnos	23.000	29.717	129,20

### Beneficiarios

Descripción
Escolares de la Capital e Interior del País

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Otros	UR	170.000	170.000	100,00
Colonia	Varias	Otros	UR	27.381	27.381	100,00
Durazno	Varias	Otros	UR	58.364	58.364	100,00
Flores	Varias	Otros	UR	157.600	157.600	100,00
Florida	Varias	Otros	UR	56.698	56.698	100,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	227.650	227.650	100,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	415.821	415.821	100,00
Salto	Varias	Otros	UR	165.185	165.185	100,00
San José	Varias	Otros	UR	182.200	182.200	100,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	83.101	83.101	100,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	106.000	106.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				1.650.000	1.650.000	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.650.000	1.650.000	100,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se destinó la totalidad del Proyecto a la reparación de locales escolares
---

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 901

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	901	Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecer el equipamiento tecnológico de la Oficina a efectos de que el mismo contribuya al objetivo de Inciso
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la Oficina mediante la racionalización de los procedimientos administrativos y profesionalización de los cuadros funcionales a efectos de promover la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este objetivo requiere contar con un moderno y adecuado equipamiento de la Oficina.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de hardware, software e instalaciones.	Hardware, software, instalación y capacitación.	222	55	24,77
Informática	Compra de hardware, software, instalaciones y capacitación.	Equipos informáticos	267	55	20,60

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.097.453	716.092	14,05
<b>Total</b>	<b>5.097.453</b>	<b>716.092</b>	<b>14,05</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático completo de toda la Oficina Nacional del Servicio Civil.	Oficinas informatizadas	4	2	50,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.097.453	716.092	14,05

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.097.453	716.092	14,05
Totales generales				5.097.453	716.092	14,05

Justificación de atrasos/Observaciones
Los niveles de ejecución están en relación con la fase de implementación del proyecto.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 903

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	903	Fortalecimiento Institucional de la AGESIC

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Complemento del equipamiento del local sede de la AGESIC y contratación de asesores
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al buen funcionamiento de la AGESIC
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de consultores para proyecto BID	Cantidad de contratos	6	4	66,67
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina	Oficinas equipadas	4	0	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.224.000	222.162	18,15
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.224.000</b>	<b>222.162</b>	<b>18,15</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Puesta en marcha de la AGESIC	Porcentaje de avance del proyecto	50	20	40,00

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1970/OC-UR	08/04/2008		80,00	Rentas generales

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.224.000	222.162	18,15
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.224.000	222.162	18,15
Totales generales				1.224.000	222.162	18,15

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos ya que parte de los objetivos fueron llevados a cabo con créditos del Inciso 02 Presidencia de la República, UE 10 AGESIC.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 910

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	910	Programa de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del interior, en especial aquellas encaminadas a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo. Corresponde solamente al aporte local de la cooperación no reembolsable de la Unión Europea.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial del Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del interior del país y reforzar el poder de atracción de los territorios a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales y de los actores locales en el marco de la política de desarrollo productivo y social y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	16	16
Formación extraordinaria de RR.HH.	12	12
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	72	72

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gerenciamiento técnico, administrativo y contable del proyecto	Informes técnicos y administrativos	2	2	100,00
Capacitación	Formación de actores locales y personal técnico de los 18 departamentos del interior del país y periferia urbana de Montevideo	Cantidad de departamentos con personas capacitadas	9	9	100,00
Consultoría	Asistencia Técnica de apoyo a los Gobiernos Departamentales en la formulación de proyectos	Cantidad de departamentos c/proy.present.y aprob.	8	7	87,50
Otros	Subvenciones (transferencias o fondos concursables) para ejecución de proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales	Porcentaje de transferencia	50	50	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	6.152.640	5.865.339	95,33

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	11.587.200	8.050.860	69,48
Consultoría	9.792.000	11.622.942	118,70
Otros	70.388.160	54.605.113	77,58
<b>Total</b>	<b>97.920.000</b>	<b>80.144.254</b>	<b>81,85</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacidades institucionales de los Gobiernos Departamentales para la formulación, ejecución y gestión de políticas de acercamiento al ciudadano, de cohesión social, territorial y de atraktividad del territorio, desarrolladas y reforzadas	Cantidad de deptos. c/capacidades desarrolladas	8	7	87,50
Poder de atracción territorial y generación de empleos formales, reformados y formulación de una estrategia de descentralización, desarrollo local y participación ciudadana, como de sus instrumentos de ejecución, apoyadas.	Cantidad de departamentos apoyados	8	7	87,50

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Artigas	Artigas	Otros	U	3.704.640	1.305.077	35,23
Artigas	Artigas	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Canelones	Canelones	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Canelones	Canelones	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Canelones	Canelones	Otros	U	3.704.640	2.332.358	62,96
Cerro Largo	Melo	Otros	U	3.704.640	1.878.022	50,69
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Colonia	Colonia	Otros	U	3.704.640	5.370.710	144,97
Colonia	Colonia	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Durazno	Durazno	Otros	U	3.704.640	3.106.740	83,86
Durazno	Durazno	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Flores	Trinidad	Otros	U	3.704.640	5.091.768	137,44
Florida	Florida	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Florida	Florida	Otros	U	3.704.640	3.051.802	82,38
Florida	Florida	Capacitación	U	609.852	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	U	515.368	0	0,00
Lavalleja	Minas	Otros	U	3.704.640	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación	U	609.852	0	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Maldonado	Maldonado	Otros		U	3.704.640	5.386.334	145,39
Maldonado	Maldonado	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría		U	515.376	11.622.942	2.255,24
Montevideo	Montevideo	Otros		R	3.704.640	6.998.855	188,92
Montevideo	Montevideo	Capacitación		U	609.864	8.050.860	1.320,11
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto		U	6.152.640	5.865.339	95,33
Paysandú	Paysandú	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Otros		U	3.704.640	1.788.552	48,28
Paysandú	Paysandú	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		U	3.704.640	3.942.310	106,42
Rivera	Rivera	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Rivera	Rivera	Otros		U	3.704.640	4.340.181	117,16
Rivera	Rivera	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Rocha	Rocha	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Rocha	Rocha	Otros		U	3.704.640	0	0,00
Salto	Salto	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Salto	Salto	Otros		U	3.704.640	1.720.045	46,43
San José	San José	Consultoría		U	515.368	0	0,00
San José	San José	Capacitación		U	609.852	0	0,00
San José	San José	Otros		U	3.704.640	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Soriano	Mercedes	Otros		U	3.704.640	5.997.269	161,89
Soriano	Mercedes	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	3.704.640	2.295.090	61,95
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría		U	515.368	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación		U	609.852	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	3.704.640	0	0,00
				Totales Interior	86.937.480	47.606.258	54,76
				Totales Montevideo	10.982.520	32.537.996	296,27
				Totales generales	97.920.000	80.144.254	81,85

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se adjudicó un proyecto menos de los previstos en el llamado a Fondos Concursables.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 990

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	990	Fondo de Desarrollo del Interior

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 298 de la Constitución de la República) con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a planes de descentralización.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administración y evaluación de Proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	3	3	100,00
Otros	Transferencias a Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	97	97	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	16.869.107	15.320.618	90,82
Otros	545.434.216	545.012.366	99,92
<b>Total</b>	<b>562.303.323</b>	<b>560.332.984</b>	<b>99,65</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo de Desarrollo del Interior	Porcentaje de ejecución del 25% del FDI	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	Gobiernos Departamentales del Interior

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Otros	UR	33.874.852	33.453.826	98,76	
Canelones	Varias	Otros	UR	80.350.495	80.350.495	100,00	
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	39.766.131	39.766.131	100,00	
Colonia	Varias	Otros	UR	18.328.423	18.328.423	100,00	
Durazno	Varias	Otros	UR	27.874.476	27.874.476	100,00	
Flores	Varias	Otros	UR	10.309.738	10.309.738	100,00	
Florida	Varias	Otros	UR	24.328.799	24.328.799	100,00	
Lavalleja	Varias	Otros	UR	25.474.325	25.474.325	100,00	
Maldonado	Varias	Otros	UR	15.982.821	15.982.497	100,00	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	16.869.107	15.320.618	90,82	
Paysandú	Varias	Otros	UR	34.093.048	34.093.048	100,00	
Rio Negro	Varias	Otros	UR	19.692.144	19.692.144	100,00	
Rivera	Varias	Otros	UR	40.257.071	40.257.071	100,00	
Rocha	Varias	Otros	UR	23.674.212	23.674.212	100,00	
Salto	Varias	Otros	UR	40.420.718	40.420.219	100,00	
San José	Varias	Otros	UR	23.346.919	23.346.919	100,00	
Soriano	Varias	Otros	UR	21.928.648	21.928.647	100,00	
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	41.784.439	41.784.439	100,00	
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	23.946.957	23.946.957	100,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
Totales Interior				545.434.216	545.012.366	99,92	
Totales Montevideo				16.869.107	15.320.618	90,82	
Totales generales				562.303.323	560.332.984	99,65	

### Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 995

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	995	Modernización de Registro e Identificación de las Personas Físicas

Objetivo de Inciso	Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Interconexión y modernización de los procesos de registro e identificación civil de las personas físicas y de generación de información para las estadísticas vitales en Uruguay.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Interconectar y modernizar los procesos de identificación civil, de registro de estado civil y de generación de la información de base de las estadísticas vitales, mediante el fortalecimiento de las instituciones.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	27/05/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario	Mobiliario de oficina	0	131	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos, servidores, PC's, impresoras, cableado y software de base	Porcentaje de avance del componente	0	62	0,00
Otros	IVA consultoría (a cargo de contraparte de donación del BID)	Cantidad contratos	0	11	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	63.360	51.494	81,27
Informática	3.118.750	1.927.763	61,81
Otros	5.248.552	4.538.770	86,48
<b>Total</b>	<b>8.430.662</b>	<b>6.518.027</b>	<b>77,31</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático para las oficinas de DGREC, DNIC y MSP adecuado	% de acumulado de equipamiento	0	86	0,00
Oficinas de DGREC equipadas con mobiliario necesario	% de acumulado de equipamiento	0	100	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de seguridad diseñado - Sistema de emisión de nuevas partidas diseñado	Sistema desarrollado	0	1	0,00
Sistemas de interconexión institucional implantado, Sistema de Certif. de Defunción implantado	Sistema Implementado	0	2	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Union	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Artigas	Artigas	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Cerro Largo	Rio Branco	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Colonia	Carmelo	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Colonia	Nueva Helvecia	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Colonia	Colonia	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Durazno	Durazno	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Durazno	Sarandí del Yi	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Flores	Flores	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Florida	Florida	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Lavalleja	Lavalleja	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.703.500	1.512.513	55,95
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	63.360	51.494	81,27
Montevideo	Montevideo	Otros	U	5.248.552	4.538.770	86,48
Rio Negro	Young	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Rocha	Chuy	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Rocha	Rocha	Informática	U	18.875	18.875	100,00
San José	San José	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Soriano	Dolores	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Soriano	Cardona	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Soriano	Soriano	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Tacuarembó	Paso de los Toros	Informática	U	18.875	18.875	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	18.875	18.875	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				415.250	415.250	100,00
Totales Montevideo				8.015.412	6.102.777	76,14
Totales generales				8.430.662	6.518.027	77,31

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución de los proyectos. Los créditos correspondientes al ejercicio 2009 fueron asignados por refuerzo de rubros.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

### Proyecto 996

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	996	Centros de Atención Ciudadana

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Implantación de Centros de Atención a la Ciudadanía en todo el País
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir a la ciudadanía el acceso más eficiente a la gestión del Estado Nacional y Gobiernos Departamentales, mediante la descentralización y simplificación de trámites.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		80	80
Formación extraordinaria de RR.HH.		8	8
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		12	12

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación a ejecutivos de atención ciudadana	Cursos	12	10	83,33
Construcciones	Transferencias a GDs y Emp.Públicas para refacciones de locales para instalación de Centros	Obras	12	4	33,33
Consultoría	Honorarios de consultores en descentralización y simplificación de trámites	Contratos de servicios	40	30	75,00
Consultoría	Contratación de empresas consultoras en capacitación y software de conectividad	Contratos de Asesorías	4	4	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los centros de atención ciudadana	Centros de Atención Ciudadana Equipados	12	12	100,00
Informática	Adquisición de hardware, software, periféricos, cableado, etc.	Centros de Atención Ciudadana Informatizados	12	12	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	158.078	119.934	75,87
Construcciones	41.458.121	31.444.530	75,85

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	17.263.149	13.097.552	75,87
Equipamiento y maquinaria	1.652.843	1.254.012	75,87
Informática	9.505.309	7.211.679	75,87
<b>Total</b>	<b>70.037.500</b>	<b>53.127.707</b>	<b>75,86</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros de Atención Ciudadana en funcionamiento	Centros de Atención Ciudadana	12	12	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Habitantes de lugares en los que se abrieron Centros	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1489/OC-UR	23/12/2003	22/12/2010	75,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Construcciones	U	3.454.843	2.621.190	75,87
Artigas	Bella Unión	Consultoría	U	1.438.596	1.091.461	75,87
Artigas	Bella Unión	Informática	U	792.109	600.973	75,87
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	104.501	75,87
Artigas	Yacare	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00
Artigas	Yacare	Consultoría	U	0	1.091.463	0,00
Artigas	Yacare	Construcciones	U	0	2.621.190	0,00
Artigas	Yacare	Capacitación	U	0	9.995	0,00
Artigas	Bella Unión	Capacitación	U	13.173	9.990	75,84
Artigas	Yacare	Informática	U	0	600.973	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00
Colonia	Juan Lacaze	Capacitación	U	13.173	0	0,00
Colonia	Juan Lacaze	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00
Colonia	Juan Lacaze	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Informática	U	792.109	0	0,00
Colonia	Juan Lacaze	Informática	U	792.109	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00
Colonia	Juan Lacaze	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00
Colonia	Nueva Palmira	Capacitación	U	13.173	0	0,00
Florida	Cardal	Construcciones	U	0	2.621.190	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Florida	Nico Perz	Consultoría	U	0	1.091.463	0,00	
Florida	Nico Perez	Construcciones	U	0	2.621.190	0,00	
Florida	Cardal	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00	
Florida	Cardal	Informática	U	0	600.973	0,00	
Florida	Nico Perez	Informática	U	0	600.973	0,00	
Florida	Nico Perez	Capacitación	U	0	9.995	0,00	
Florida	Cardal	Consultoría	U	0	1.091.463	0,00	
Florida	Cardal	Capacitación	U	0	9.995	0,00	
Florida	Nico Perez	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00	
Lavalleja	Pirarajá	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	104.501	75,87	
Lavalleja	Pirarajá	Construcciones	U	3.454.843	2.621.190	75,87	
Lavalleja	Pirarajá	Informática	U	792.109	600.976	75,87	
Lavalleja	Pirarajá	Capacitación	U	13.173	9.994	75,87	
Lavalleja	Pirarajá	Consultoría	U	1.438.596	1.091.463	75,87	
Maldonado	Aiguá	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00	
Maldonado	Aiguá	Capacitación	U	13.173	0	0,00	
Maldonado	Aiguá	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00	
Maldonado	Aiguá	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00	
Maldonado	Maldonado Este	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00	
Maldonado	Maldonado Este	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00	
Maldonado	Maldonado Este	Capacitación	U	13.173	0	0,00	
Maldonado	Maldonado Este	Informática	U	792.109	0	0,00	
Maldonado	Aiguá	Informática	U	792.109	0	0,00	
Maldonado	Maldonado Este	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00	
Paysandú	Tambores	Capacitación	U	13.173	9.995	75,87	
Paysandú	Nuevo Paysandu	Capacitación	U	0	9.995	0,00	
Paysandú	Tambores	Construcciones	U	3.454.843	2.621.190	75,87	
Paysandú	Tambores	Informática	U	792.109	600.973	75,87	
Paysandú	Tambores	Consultoría	U	1.438.596	1.091.463	75,87	
Paysandú	Nuevo Paysandu	Construcciones	U	0	2.611.440	0,00	
Paysandú	Nuevo Pyasndu	Informática	U	0	600.973	0,00	
Paysandú	Tambores	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	104.501	75,87	
Paysandú	Nuevo Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00	
Paysandú	Nuevo Paysandu	Consultoría	U	0	1.091.463	0,00	
Rivera	Vichadero	Construcciones	U	3.454.843	2.621.190	75,87	
Rivera	Vichadero	Consultoría	U	1.438.596	1.091.463	75,87	
Rivera	Vichadero	Capacitación	U	13.173	9.995	75,87	
Rivera	Vichadero	Informática	U	792.109	600.973	75,87	
Rivera	Vichadero	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	104.501	75,87	
Rocha	Chuy	Consultoría	U	1.438.596	1.091.463	75,87	
Rocha	Cebollati	Construcciones	U	0	2.621.190	0,00	
Rocha	Cebollati	Informática	U	0	600.973	0,00	
Rocha	Chuy	Capacitación	U	13.173	9.995	75,87	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Cebollati	Consultoría	U	0	1.091.463	0,00
Rocha	Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	104.501	75,87
Rocha	Chuy	Informática	U	792.109	600.973	75,87
Rocha	Cebollati	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00
Rocha	Cebollati	Capacitación	U	0	9.995	0,00
Rocha	Chuy	Construcciones	U	3.454.843	2.621.190	75,87
Soriano	Palmitas	Capacitación	U	13.173	0	0,00
Soriano	Palmitas	Informática	U	792.109	0	0,00
Soriano	Palmitas	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00
Soriano	Palmitas	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00
Soriano	Palmitas	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Consultoría	U	1.438.596	0	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Equipamiento y maquinaria	U	137.737	0	0,00
Treinta y Tres	Vergara	Equipamiento y maquinaria	U	0	104.501	0,00
Treinta y Tres	Vergara	Consultoría	U	0	1.091.461	0,00
Treinta y Tres	Vergara	Informática	U	0	600.973	0,00
Treinta y Tres	Vergara	Construcciones	U	0	2.621.190	0,00
Treinta y Tres	Vergara	Capacitación	U	0	9.995	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Capacitación	U	13.173	0	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Informática	U	792.110	0	0,00
Treinta y Tres	La Charqueada	Construcciones	U	3.454.843	0	0,00
Treinta y Tres	Santa Clara	Capacitación	U	13.175	9.995	75,86
Treinta y Tres	Santa Clara	Construcciones	U	3.454.848	2.621.190	75,87
Treinta y Tres	Santa Clara	Equipamiento y maquinaria	U	137.736	104.501	75,87
Treinta y Tres	Santa Clara	Informática	U	792.109	600.973	75,87
Treinta y Tres	Santa Clara	Consultoría	U	1.438.593	1.091.463	75,87
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				70.037.500	53.127.707	75,86
				0	0	0,00
				70.037.500	53.127.707	75,86

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se inauguraron 12 Centros de Atención Ciudadana.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

### Proyecto 741

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	741	Competitividad de Conglomerados de la Vestimenta

Objetivo de Inciso	Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Financiamiento no reembolsable de proyectos de inversión en maquinaria y equipo, capacitación y otras acciones tendientes a apoyar el incremento de la competitividad del sector vestimenta.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo y la sustentabilidad del sector vestimenta, incrementando la competitividad de sus empresas, favoreciendo y aumentando su inserción exportadora.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de máquinas para confección.	Maquinas y Equipos	34	34	100,00
Otros	Capacitación a empleados del sector vestimenta	Horas de capacitación	625	625	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	12.500.000	12.500.000	100,00
Otros	12.500.000	12.500.000	100,00
<b>Total</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Crecimiento de las exportaciones del sector vestimenta.	Incremento de exportaciones expresadas en %.	10	10	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Empresas del sector vestimenta.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	12.500.000	12.500.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	12.500.000	12.500.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				25.000.000	25.000.000	100,00
Totales generales				25.000.000	25.000.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

### Proyecto 766

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	766	Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio exterior

Objetivo de Inciso	Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		90	90
Formación extraordinaria de RR.HH.		10	10
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres y foros en comercio exterior	Cursos	7	9	128,57
Construcciones	Adecuación y remodelación de locales	Inmuebles	1	0	0,00
Consultoría	Contratación de consultores	Consultorías	42	24	57,14
Informática	Adquisición de equipamiento informático, software y accesorios.	Hardware, software y periféricos	8	50	625,00
Otros	Funcionarios que reciben compensaciones por tareas asociadas al proyecto	Funcionarios	15	6	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.618.160	287.856	17,79
Construcciones	0	0	0,00
Consultoría	21.950.880	7.480.253	34,08
Informática	8.711.600	4.250.496	48,79

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.439.360	2.216.893	49,94
<b>Total</b>	<b>36.720.000</b>	<b>14.235.498</b>	<b>38,77</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incremento de la diversificación de mercados, sobre la base de 17 mercados al año 2007.	Porcentaje	20	3	15,00
Incremento de la Inversión Extranjera Directa sobre el valor base de \$ 4.190.000.000 del año 2006	Porcentaje	10	5	50,00
Incremento del valor de las exportaciones en servicios respecto al valor base \$ 1.284.000.000 del año 2006	Porcentaje	20	20	100,00
Incremento en la diversificación de productos exportados, respecto al valor base 33 del año 2007	Porcentaje	20	3	15,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1971-OC-UR	08/04/2008		91,50	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.618.160	287.856	17,79
Montevideo	Montevideo	Informática	U	8.711.600	4.250.496	48,79
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	21.950.880	7.480.253	34,08
Montevideo	Montevideo	Otros	U	4.439.360	2.216.893	49,94
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>36.720.000</b>	<b>14.235.498</b>	<b>38,77</b>
<b>Totales generales</b>				<b>36.720.000</b>	<b>14.235.498</b>	<b>38,77</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

### Proyecto 800

<b>Inciso</b>	24	Diversos Créditos
<b>UE</b>	5	Ministerio de Economía y Finanzas
<b>Programa</b>	1	Diversos Créditos
<b>Proyecto</b>	800	Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	El proyecto se estructura en base a los siguientes componentes. Consultorías individuales, vehículos, equipamiento, obras edilicias, uniformes y otros.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio; (ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su nuevo rol.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras edilicias.	Obras	43	2	4,65
Consultoría	Contratar consultores individuales.	Consultorías	90	25	27,78
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de alta tecnología.	Equipos	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficinas aduaneras	Oficinas equipadas	6	1	16,67
Otros	Promoción de imagen.	Instrumentos comunicación institucional implantado	6	1	16,67
Vehículos	Compra de vehículos	Vehículos	8	44	550,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	29.663.575	1.415.417	4,77
Consultoría	28.553.063	11.487.603	40,23
Equipamiento y maquinaria	30.515.875	1.146.206	3,76

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.354.552	806.642	34,26
Vehiculos	1.832.935	12.897.338	703,64
<b>Total</b>	<b>92.920.000</b>	<b>27.753.206</b>	<b>29,87</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1894/OC-UR	26/10/2007		49,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	5.527.575	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	8.362.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	6.917.550	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	28.553.063	11.487.603	40,23
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	30.515.875	1.146.206	3,76
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.354.552	806.642	34,26
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	1.832.935	12.897.338	703,64
Rivera	Rivera	Construcciones	U	3.986.750	785.894	19,71
Rocha	Varias	Construcciones	U	2.176.550	629.523	28,92
Salto	Salto	Construcciones	U	2.693.150	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>29.663.575</b>	<b>1.415.417</b>	<b>4,77</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>63.256.425</b>	<b>26.337.789</b>	<b>41,64</b>
<b>Totales generales</b>				<b>92.920.000</b>	<b>27.753.206</b>	<b>29,87</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos debido a requerimientos adicionales solicitados por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de contrataciones y presupuestación que incidieron en las fechas de inicio de los procesos de contrataciones planificados.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

### Proyecto 904

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	904	Convenio de Asistencia Técnica BIRF

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejorar el desempeño del sector público mediante 1) apoyo a la implementación de un programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de aduanas, gobierno electrónico y preparación de presupuestos en base al desempeño. 2) consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación el fomento del entorno comercial y la protección social
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el desempeño del sector público.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	95	95	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Eventos de capacitación y seminarios.	Evento	28	28	100,00
Consultoría	Contratar consultorías para fortalecer el sector público	Consultorías	60	60	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de apoyo al sector público.	Cantidad de equipos	245	245	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	42.263.839	389.796	0,92
Consultoría	4.779.183	25.307.829	529,54
Equipamiento y maquinaria	1.916.978	3.765.560	196,43
<b>Total</b>	<b>48.960.000</b>	<b>29.463.185</b>	<b>60,18</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Apoyo a: BPS.Banco Central del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, UCCA, Dirección Nacional de Aduanas, Auditoría Interna de la Nación y Suprema Corte de Justicia.	Oficinas apoyadas	7	7	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7451/UR	21/06/2007		100,00	Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.916.978	3.765.560	196,43
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	4.779.183	25.307.829	529,54
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	42.263.839	389.796	0,92
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				48.960.000	29.463.185	60,18
Totales generales				48.960.000	29.463.185	60,18

### Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

### Proyecto 961

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	961	Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dragado del Canal Martín García
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Dragado y balizamiento	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	142.378.410	125.072.755	87,85
<b>Total</b>	<b>142.378.410</b>	<b>125.072.755</b>	<b>87,85</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Conchillas	Otros	R	142.378.410	125.072.755	87,85
<b>Totales Interior</b>				<b>142.378.410</b>	<b>125.072.755</b>	<b>87,85</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>142.378.410</b>	<b>125.072.755</b>	<b>87,85</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico. Se realizaron obras de mantenimiento del dragado, de la señalización del Canal Martín García y el muestreo de sus aguas (mantenimiento y reparación de 123 boyas y se dragaron 3:322.756 metros cúbicos).

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

### Proyecto 906

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	24	Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	906	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investigación e Innovación

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratar consultores para seguimiento de investigadores	Contratos	10	10	100,00
Investigación	Desarrollar proyectos de la ANII	Proyectos de Innovación e Investigación	162	132	81,48
Otros	Crear Centro Tecnológico Integrado	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Otros	Creación de observatorio para seguimiento de impacto de políticas públicas en el CTI	Porcentaje de avance del componente	50	50	100,00
Otros	Desarrollo de consorcios y redes de investigación	Consorcios	1	0	0,00
Otros	Otorgar becas a investigadores	Becas	1.200	384	32,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	67.934.000	37.152.541	54,69

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	67.934.000	37.152.541	54,69
Otros	67.934.000	37.152.542	54,69
<b>Total</b>	<b>203.802.000</b>	<b>111.457.624</b>	<b>54,69</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos que fomentan el incremento del capital humano avanzado en áreas prioritarias	Proyectos de Innovación e Investigación	162	161	99,38

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7445-UR	21/06/2007		80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	67.934.000	37.152.541	54,69
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	67.934.000	37.152.541	54,69
Montevideo	Montevideo	Otros	U	67.934.000	37.152.542	54,69
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>203.802.000</b>	<b>111.457.624</b>	<b>54,69</b>
<b>Totales generales</b>				<b>203.802.000</b>	<b>111.457.624</b>	<b>54,69</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

### Proyecto 909

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	24	Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	909	Plan Ceibal

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Entregar a todos los niños y maestros de las escuelas públicas del País un computador con conexión gratuita a internet en las escuelas y en los hogares. El fin es que todos los niños puedan acceder a las herramientas digitales desde su etapa escolar preparándose para el futuro en un plan de equidad e integrados.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	En un plan de tres años lograr que en un % superior al 85 los niños de todas las escuelas públicas tengan conectividad inalámbrica en sus escuelas y hogares.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Avance del proyecto	Porcentaje	38	38	100,00
Informática	Computadoras portátiles	Computadoras	145.000	145.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	375.000.000	375.000.000	100,00
Informática	625.000.000	625.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tener cubierto el 100% de los niños en edad escolar y maestros con conexión a Internet tanto en sus escuelas como en sus hogares.	Cantidad de niños y maestros de escuelas públicas	145.000	145.000	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Niños, familiares y maestros de todas las escuelas públicas.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	artigas	Informática		UR	21.114.865	21.114.865	100,00
Canelones	Varias	Informática		UR	76.988.046	76.988.046	100,00
Cerro Largo	Varias	Informática		UR	22.414.241	22.414.241	100,00
Colonia	colonia	Informática		UR	40.930.353	40.930.353	100,00
Durazno	durazno	Informática		UR	24.363.306	24.363.306	100,00
Flores	flores	Informática		UR	12.019.231	12.019.231	100,00
Florida	florida	Informática		UR	31.185.031	31.185.031	100,00
Lavalleja	Varias	Informática		UR	23.063.929	23.063.929	100,00
Maldonado	Varias	Informática		UR	25.337.838	25.337.838	100,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto		UR	375.000.000	375.000.000	100,00
Montevideo	Varias	Informática		UR	93.555.094	93.555.094	100,00
Paysandú	paysandú	Informática		UR	29.560.811	29.560.811	100,00
Rio Negro	rio negro	Informática		UR	19.165.800	19.165.800	100,00
Rivera	Varias	Informática		UR	34.433.472	34.433.472	100,00
Rocha	Varias	Informática		UR	23.388.773	23.388.773	100,00
Salto	salto	Informática		UR	29.885.655	29.885.655	100,00
San José	Varias	Informática		UR	36.057.692	36.057.692	100,00
Soriano	soriano	Informática		UR	32.809.252	32.809.252	100,00
Tacuarembó	tacuarembó	Informática		UR	29.235.967	29.235.967	100,00
Treinta y Tres	Varias	Informática		UR	19.490.644	19.490.644	100,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>531.444.906</b>	<b>531.444.906</b>	100,00
Totales Montevideo					<b>468.555.094</b>	<b>468.555.094</b>	100,00
Totales generales					<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	100,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.





# **ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA**





# **INCISO 16**

## **“PODER JUDICIAL”**





## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 702

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	702	Adquisición, construcción y refacción de inmuebles

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	100	Porcentaje de avance de obra	0	100	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	438.900	438.900	100,00
<b>Total</b>	<b>438.900</b>	<b>438.900</b>	<b>100,00</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	438.900	438.900	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				438.900	438.900	100,00
Totales generales				438.900	438.900	100,00

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 704

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	704	Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras en el Edificio de Juan Carlos Gómez 1236 a 1240 para reubicación de Juzgados Letrados Penales de Montevideo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Centralización de Juzgados Letrados Penales de Montevideo
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de 3650 m2 de edificios (padrones 415930 y 5577), con culminación prevista a finales de 2010	Porcentaje de avance de obra	15	16	106,67

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	27.721.612	27.721.611	100,00
<b>Total</b>	<b>27.721.612</b>	<b>27.721.611</b>	<b>100,00</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la prestación del servicio por centralización de los Juzgados	Porcentaje de avance de obra	15	16	106,67

### Beneficiarios

#### Descripción

Funcionarios, Técnicos, Magistrados, y público en general

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	27.721.612	27.721.611	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				27.721.612	27.721.611	100,00
Totales generales				27.721.612	27.721.611	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 705

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	705	Reubicación de Justicia de Familia en Montevideo

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras en el edificio de Rondeau y Valparaíso para reubicación de Sedes de Familia
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Centralización de Juzgados Letrados de Familia
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción y ampliación de 6220 m2 del edificio sito en Rondeau y Valparaíso	Porcentaje de avance de obra	38	31	81,58

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	25.446.149	25.393.971	99,79
<b>Total</b>	<b>25.446.149</b>	<b>25.393.971</b>	<b>99,79</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la prestación del Servicio por centralización de Justicia de Familia	Porcentaje de avance de obra	38	31	81,58

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios, Tecnicos y Magistrados de Justicia de Familia y usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	25.446.149	25.393.971	99,79



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					25.446.149	25.393.971	99,79
Totales generales					25.446.149	25.393.971	99,79

Justificación de atrasos/Observaciones
La empresa reprogramó la fecha de terminación de las obras para marzo 2010. El enlentecimiento del ritmo de las obras provocó que otros trabajos contratados debieran comenzar posteriormente a lo previsto (Ejemplos: el sistema de detección de humo y la colocación de cortinas.)

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 701

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	701	Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento

Objetivo de Inciso	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental, Mobiliario y cromatografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el ejercicio 2006.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compras continuas de equipamiento	Equipos de oficina	2.092	3.666	175,24

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	21.371.178	20.984.145	98,19
<b>Total</b>	<b>21.371.178</b>	<b>20.984.145</b>	<b>98,19</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Equipamiento necesario para las oficinas	Equipos de oficina	2.092	3.666	175,24	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios de las oficinas de todo el país	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Canelones	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Cerro Largo	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Colonia	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Durazno	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Flores	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Florida	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Lavalleja	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Maldonado	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Montevideo	Todas las oficinas del PJ	Equipamiento y maquinaria	UR	14.063.592	13.676.559	97,25	
Paysandú	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Rio Negro	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Rivera	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Rocha	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Salto	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
San José	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Soriano	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Tacuarembó	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
Treinta y Tres	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	405.977	405.977	100,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
				Totales Interior	7.307.586	7.307.586	100,00
				Totales Montevideo	14.063.592	13.676.559	97,25
				Totales generales	21.371.178	20.984.145	98,19

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

*Poder Judicial*

*Poder Judicial*

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 702

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	702	Adquisición, construcción y refacción de inmuebles.

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición , construcción y refacción de inmuebles
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Solucionar un tema de infraestructura de la Morgue y Reorganizar la Justicia de Familia en Montevideo
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Centro de Justicia de Familia	Porcentaje de avance de obra	33	0	0,00
Construcciones	Morgue	Porcentaje de avance de obra	33	100	303,03

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	19.600.000	17.644.000	90,02
Total	19.600.000	17.644.000	90,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Morgue Adecuada	Porcentaje de avance de obra	33	100	303,03
Reorganización de justicia de Familia	Porcentaje de avance de obra	33	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Morgue y Comunidad en su conjunto	
Poder Judicial, funcionarios de las Sedes de Violencia Doméstica y usuarios del servicio	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Construcciones		U	19.600.000	17.644.000	90,02
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					19.600.000	17.644.000	90,02
Totales generales					19.600.000	17.644.000	90,02

Justificación de atrasos/Observaciones	
Aquisición de local nuevo que será sede para la Morgue Judicial.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 706

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	706	Informática

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	El proyecto jurisdiccional comprende no sólo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de cómputos del Poder Judicial .
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipamiento en redes	Porcentaje de Avance	25	25	100,00
Informática	Compra de equipamiento	Cantidad de software	1.252	69	5,51
Informática	Compra de equipamiento	Cantidad de impresoras	108	200	185,19
Informática	Compra de equipamiento	Equipos	215	610	283,72

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	14.951.220	14.943.531	99,95
<b>Total</b>	<b>14.951.220</b>	<b>14.943.531</b>	<b>99,95</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento	Porcentaje de Avance	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
157 sedes jurisdiccionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdiccionales y defensorías en el interior del país.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Canelones	canelones	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Cerro Largo	cerro largo	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Colonia	colonia	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Durazno	durazano	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Flores	flores	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Florida	florida	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Lavalleja	lavalleja	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Maldonado	maldonado	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Montevideo	montevideo	Informática		U	4.893.000	4.885.311	99,84
Paysandú	paysandú	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Rio Negro	Rio Negro	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Rivera	rivera	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Rocha	rocha	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Salto	salto	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
San José	san jose	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Soriano	soriano	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Tacuarembó	tacuarembó	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
Treinta y Tres	treinta y tres	Informática		UR	558.790	558.790	100,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					10.058.220	10.058.220	100,00
Totales Montevideo					4.893.000	4.885.311	99,84
Totales generales					14.951.220	14.943.531	99,95

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 710

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	710	Edificio Plaza Cagancha.

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1	Porcentaje de avance de obra	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	8.603.100	8.459.553	98,33
<b>Total</b>	<b>8.603.100</b>	<b>8.459.553</b>	<b>98,33</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras complementarias Palacio de los Tribunales	Porcentaje de avance de obra	0	100	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Tribunales de Apelaciones, Juzgados Letrados Civiles, CEJu y usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	8.603.100	8.459.553	98,33

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.603.100	8.459.553	98,33
Totales generales				8.603.100	8.459.553	98,33

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Proyecto 801

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	801	Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		97	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		3	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Tribunales	Porcentaje de Avance	35	1	2,86

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	57.080.841	24.597.870	43,09
<b>Total</b>	<b>57.080.841</b>	<b>24.597.870</b>	<b>43,09</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la simplificación de procedimientos administrativos, y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales	Porcentaje de Avance	35	1	2,86

Beneficiarios	
Descripción	
Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Poder Judicial

Poder Judicial

### Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1277-OCUR	30/07/2001	31/01/2009	70,00	Rentas generales

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	57.080.841	24.597.870	43,09
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				57.080.841	24.597.870	43,09
Totales generales				57.080.841	24.597.870	43,09

### Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en los trámites de ejecución del proyecto.  
Se reprogramó el plazo extendiéndolo a octubre 2011.

# **INCISO 17**

## **“TRIBUNAL DE CUENTAS”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

## Proyecto 701

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	701	Adecuación de edificio

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento reparación y mejoras del edificio
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conservación y mejora del edificio
---------------------------------	------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones para mantenimiento y conservación edilicia	Metros cuadrados	50	45	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	206.000	175.070	84,99
<b>Total</b>	<b>206.000</b>	<b>175.070</b>	<b>84,99</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reciclaje de edificio	Planta de los edificios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	206.000	175.070	84,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				206.000	175.070	84,99
Totales generales				206.000	175.070	84,99

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	



# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

## Proyecto 702

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	702	Mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario
--------------------------	---------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Modernización del mobiliario del organismo
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	20	19	95,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	145.800	141.059	96,75
<b>Total</b>	<b>145.800</b>	<b>141.059</b>	<b>96,75</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	6	6	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	145.800	141.059	96,75

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				145.800	141.059	96,75
Totales generales				145.800	141.059	96,75

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

### Proyecto 703

<b>Inciso</b>	17	Tribunal de Cuentas
<b>UE</b>	1	Tribunal de Cuentas
<b>Programa</b>	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
<b>Proyecto</b>	703	Máquinas y equipos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Renovación de hardware y actualización del software.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de programas informáticos	Software	1	1	100,00
Informática	Renovación de hardware	Equipos informáticos	32	28	87,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	201.200	138.928	69,05
<b>Total</b>	<b>201.200</b>	<b>138.928</b>	<b>69,05</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con tecnología informática actualizada.	Oficinas informatizadas	7	5	71,43

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los organismos auditados	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	201.200	138.928	69,05
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				201.200	138.928	69,05
Totales generales				201.200	138.928	69,05

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

## Proyecto 704

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	704	Equipo de transporte

Objetivo de Inciso	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento reparación y adquisición de vehículos de transporte.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reparaciones mayores y adquisición de vehículos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones mayores de vehículos	Vehículos	1	0	0,00
Vehiculos	Vehículos nuevos.	Vehículos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	1.500.000	1.180.940	78,73
Total	1.500.000	1.180.940	78,73

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Renovación flota automóviles.	Automóviles	0	4	0,00
Vehículos en buen funcionamiento	Unidades reparadas	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Vehiculos		U	1.500.000	1.180.940	78,73
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.500.000	1.180.940	78,73
Totales generales					1.500.000	1.180.940	78,73

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>No se registraron atrasos.</p> <p>Se proyectó la adquisición de cuatro automóviles nuevos en sustitución de los usados.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

### Proyecto 705

<b>Inciso</b>	17	Tribunal de Cuentas
<b>UE</b>	1	Tribunal de Cuentas
<b>Programa</b>	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
<b>Proyecto</b>	705	Inmueble Edificio Sede

<b>Objetivo de Inciso</b>	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las condiciones de funcionamiento. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición Inmueble Edificio Sede
---------------------------------	------------------------------------

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Edificio apto para el cumplimiento de sus funciones
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquirir inmuebles para Sede del Tribunal de Cuentas	Inmuebles	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Aire acondicionado para las oficinas.	aire acondicionado	0	7	0,00
Equipamiento y maquinaria	Renovación de Fotocopiadoras.	Fotocopiadoras	0	2	0,00
Informática	Informática	Computadoras	0	59	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	907.051	907.051	100,00
Informática	1.509.949	1.311.767	86,87
<b>Total</b>	<b>2.417.000</b>	<b>2.218.818</b>	<b>91,80</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acondicionamiento Térmico.	Equipos de Aire Acondicionado	0	7	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de oficina.	Fotocopiadoras	0	2	0,00
Equipamiento informático.	Cantidad de hardware y accesorios	0	59	0,00
Nuevo Edificio Sede	Inmuebles	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo y de Organismos auditados.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.509.949	1.311.767	86,87
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	907.051	907.051	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.417.000	2.218.818	91,80
Totales generales				2.417.000	2.218.818	91,80

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	
Se proyectó según art.418 - ley 18.362	



# **INCISO 18**

## **“CORTE ELECTORAL”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

## Proyecto 701

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	701	Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener locales funcionales.
---------------------------------	-------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de edificios OED	Unidad Organizativa ampliada y remodelada	6	6	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.431.692	2.711.054	61,17
<b>Total</b>	<b>4.431.692</b>	<b>2.711.054</b>	<b>61,17</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Locales funcionales para el desarrollo de las diferentes tareas y que a su vez permitan una mejor atención al público.	Unidad Organizativa ampliada y remodelada	6	6	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Construcciones	U	730.000	445.449	61,02

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.057.800	1.258.850	61,17
Rivera	Rivera	Construcciones	U	368.892	111.393	30,20
San José	San Jose	Construcciones	U	330.000	206.910	62,70
Soriano	Fray Bentos	Construcciones	U	345.000	211.307	61,25
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	600.000	477.145	79,52
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				2.373.892	1.452.204	61,17
Totales Montevideo				2.057.800	1.258.850	61,17
Totales generales				4.431.692	2.711.054	61,17

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Proyecto 703

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	703	Adquisición de mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas funcionales
---------------------------------	----------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario de oficina	Oficinas con mobiliario renovado	1	2	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.267.231	770.916	60,83
<b>Total</b>	<b>1.267.231</b>	<b>770.916</b>	<b>60,83</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Oficinas con mobiliario renovado	Mobiliario de oficina	1	2	200,00	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	23.298	12.420	53,31
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.243.933	758.496	60,98
<b>Totales Interior</b>				<b>23.298</b>	<b>12.420</b>	<b>53,31</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.243.933</b>	<b>758.496</b>	<b>60,98</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.267.231</b>	<b>770.916</b>	<b>60,83</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

*Corte Electoral*

*Corte Electoral*

### Justificación de atrasos/Observaciones

No hay atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Proyecto 709

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	709	Adquisición de vehiculos

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Vehiculo	Cantidad	0	0	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	647.535	0	0,00
<b>Total</b>	<b>647.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	647.535	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				647.535	0	0,00
Totales generales				647.535	0	0,00

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se ejecutó el Proyecto, se priorizaron otras inversiones del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Proyecto 711

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	711	Reacondicionamiento edificio sede central

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la impostergable realización de mejoras en el edificio central
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conservar el patrimonio nacional
---------------------------------	----------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Edificio central reparado	Planta de los edificios	9	9	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	375.629	119.052	31,69
<b>Total</b>	<b>375.629</b>	<b>119.052</b>	<b>31,69</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios reparados	Planta de los edificios	9	9	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	375.629	119.052	31,69
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>375.629</b>	<b>119.052</b>	<b>31,69</b>
<b>Totales generales</b>				<b>375.629</b>	<b>119.052</b>	<b>31,69</b>



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Justificación de atrasos/Observaciones

Los costos presupuestales fueron mayores a los reales.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Proyecto 715

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	715	Reparacion de otros edificios

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Edificio en óptimas condiciones
---------------------------------	---------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edificio ex palacio Soler	Planta de los edificios	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	125.000	117.810	94,25
<b>Total</b>	<b>125.000</b>	<b>117.810</b>	<b>94,25</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificio Soler en condiciones	Planta de los edificios	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Departamento de Servicios Generales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	125.000	117.810	94,25

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				125.000	117.810	94,25
Totales generales				125.000	117.810	94,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

### Proyecto 717

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	717	Informatización del Registro Cívico Nacional

Objetivo de Inciso	Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informatizar el organismo	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	7.137.786	4.827.960	67,64
<b>Total</b>	<b>7.137.786</b>	<b>4.827.960</b>	<b>67,64</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Trámites realizados en la Corte Electoral completamente informatizado	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Canelones	Canelones	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Cerro Largo	Melo	Informática	U	310.000	210.000	67,74

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Durazno	Durazno	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Flores	Trinidad	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Florida	Florida	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Lavalleja	Minas	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Maldonado	Maldonado	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.553.866	1.045.300	67,27
Paysandú	Paysandu	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Rivera	Rivera	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Rocha	Rocha	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Salto	Salto	Informática	U	310.000	210.000	67,74
San José	San José	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Soriano	Mercedes	Informática	U	313.920	212.660	67,74
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	310.000	210.000	67,74
Treinta y Tres	Teinta y Tres	Informática	U	310.000	210.000	67,74
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>5.583.920</b>	<b>3.782.660</b>	<b>67,74</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.553.866</b>	<b>1.045.300</b>	<b>67,27</b>
<b>Totales generales</b>				<b>7.137.786</b>	<b>4.827.960</b>	<b>67,64</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Los costos presupuestados fueron mayores a los reales.



**INCISO 19**

**“TRIBUNAL DE LO  
CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO”**







## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

### Proyecto 702

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	702	Obras sede Tribunal

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparaciones edilicias	Porcentaje de avance de obra	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	535.014	486.131	90,86
<b>Total</b>	<b>535.014</b>	<b>486.131</b>	<b>90,86</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Construcciones	U	535.014	486.131	90,86
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				535.014	486.131	90,86
Totales generales				535.014	486.131	90,86

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

### Proyecto 705

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	705	Adquisición vehículo

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Mantenimiento de la flota del TCA.	Automóviles	0	6	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	20.000	18.838	94,19
<b>Total</b>	<b>20.000</b>	<b>18.838</b>	<b>94,19</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Vehiculos	U	20.000	18.838	94,19
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20.000	18.838	94,19
Totales generales				20.000	18.838	94,19

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

### Proyecto 706

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	706	Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	unidades adquiridas	% de avance de equipamiento	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	253.000	252.836	99,94
<b>Total</b>	<b>253.000</b>	<b>252.836</b>	<b>99,94</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	253.000	252.836	99,94
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				253.000	252.836	99,94
Totales generales				253.000	252.836	99,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

### Proyecto 998

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	998	Renovación sistema informático

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	cantidad de unidades adquiridas	% de avance del desarrollo del sistema	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	79.746	79.049	99,13
<b>Total</b>	<b>79.746</b>	<b>79.049</b>	<b>99,13</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	79.746	79.049	99,13
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				79.746	79.049	99,13
Totales generales				79.746	79.049	99,13

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

**INCISO 25**

**“ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

## Proyecto 812

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	812	Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III

Objetivo de Inciso	Promover la implantación de nuevos espacios educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos Desconcentrados y la DFPD. (Creado en el año 2006 por Rendición de cuentas)
Vigencia	2009 - 2009

Metas de la UE	75 - Elaboración de un Plan de Obras para el periodo 2007-2009, en coordinación con las unidades ejecutoras a cargo de este tipo de inversiones (MECAEP, MEMFOD y dirección Sectorial de Infraestructura) (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Las principales acciones del proyecto se orientan hacia: a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo, focalizado en alumnos de contextos Socio-económicos Adversos; b) implementación de cursos de Formación en Servicio a los docentes de Escuelas de Contexto Socio-cultural crítico y Escuelas de Tiempo Completo.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Se espera que al finalizar la implementación del proyecto: 1) la matrícula de Tiempo Completo llegue a los 47.000 niños, 2) que los porcentajes de suficiencia en lengua y matemáticas se ubiquen en el 61% y 41% respectivamente, para alumnos de contextos desfavorables y 3) que las tasas de repetición en 1er. año alcancen el 15% y las de 2do. año el 10%, para alumnos de los referidos contextos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	95	95	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos recurrentes inherentes al proyecto	Porcentaje de ejecución	100	139	139,00
Capacitación	Formación en servicio de docentes de Escuelas de Contexto Socio-cultural crítico	Docentes	1.500	1.563	104,20
Capacitación	Formación en servicio de docentes de Escuelas de Tiempo Completo	Docentes	500	430	86,00
Construcciones	Construcción y/o rehabilitación de locales escolares	Obras	35	33	94,29
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para locales escolares construidos y/o rehabilitados	Escuela	26	28	107,69
Investigación	Investigación en temas educativos (evaluación de aprendizajes, gestión educativa)	Cantidad	2	2	100,00
Otros	Consultores contratados con cargo al BIRF	Cantidad de contratos	31	32	103,23
Otros	Compensaciones y contratos	Personas	55	55	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
a personal que realiza tareas vinculadas al proyecto					

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	7.200.000	10.072.984	139,90
Capacitación	14.817.956	15.039.612	101,50
Construcciones	234.876.023	220.367.672	93,82
Equipamiento y maquinaria	19.275.000	8.521.320	44,21
Investigación	4.770.593	1.098.000	23,02
Otros	47.791.562	38.618.984	80,81
<b>Total</b>	<b>328.731.134</b>	<b>293.718.572</b>	<b>89,35</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento de locales escolares cuyas obras de construcción, rehabilitación y/o ampliación culminaron en el año.	Escuela	26	28	107,69
Formación en servicio de Docentes de Escuelas de Tiempo Completo (500) y de Contexto Socio-cultural Crítico (1500)	Docentes	2.000	1.993	99,65
Realización de obras para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de locales de Escuelas de Tiempo Completo ..	Obras	35	33	94,29

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos a ser atendidos en Escuelas de Tiempo Completo	
Docentes que acrediten formación en servicio, en Escuelas de Tiempo Completo (500) y de Contexto Socio-cultural Crítico (1500)	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7113/UR	17/06/2002	13/07/2006	75,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	U	7.465.735	6.752.277	90,44
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	612.672	261.101	42,62
Artigas	Artigas	Capacitación	U	384.573	390.325	101,50
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	3.755.822	1.749.698	46,59
Canelones	Canelones	Capacitación	U	3.779.652	3.836.190	101,50
Canelones	Canelones	Construcciones	U	45.766.671	45.248.541	98,87



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	38.932.767	33.527.404	86,12	
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	447.436	454.129	101,50	
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	3.195.001	1.296.458	40,58	
Colonia	Colonia	Construcciones	U	1.950.354	0	0,00	
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	160.055	0	0,00	
Durazno	Durazno	Capacitación	U	338.350	343.411	101,50	
Durazno	Durazno	Construcciones	U	2.908.776	4.428.664	152,25	
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	238.707	171.250	71,74	
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	241.140	26.423	10,96	
Florida	Florida	Construcciones	U	2.938.415	683.328	23,25	
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	1.031.955	347.654	33,69	
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	12.574.912	8.990.596	71,50	
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	7.424.613	7.535.678	101,50	
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	4.770.593	1.098.000	23,02	
Montevideo	Montevideo	Otros	U	47.791.562	38.618.984	80,81	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	7.200.000	10.072.984	139,90	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	67.308.323	68.915.351	102,39	
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.523.629	2.664.871	48,24	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	3.853.659	4.413.810	114,54	
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	386.422	392.202	101,50	
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	316.249	170.676	53,97	
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	22.093.757	18.918.397	85,63	
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	1.813.115	731.548	40,35	
Rivera	Rivera	Capacitación	U	473.320	480.400	101,50	
Rivera	Rivera	Construcciones	U	5.142.226	0	0,00	
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	421.995	0	0,00	
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	247.453	169.311	68,42	
Rocha	Rocha	Construcciones	U	3.015.349	4.378.504	145,21	
Salto	Salto	Capacitación	U	386.422	392.202	101,50	
Salto	Salto	Construcciones	U	1.486.339	1.552.166	104,43	
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	121.976	60.020	49,21	
San José	San José	Construcciones	U	10.856.590	13.793.607	127,05	
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	U	890.941	533.379	59,87	
San José	San José	Capacitación	U	352.217	357.485	101,50	
Soriano	Mercedes	Capacitación	U	435.418	441.931	101,50	
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	704.290	338.931	48,12	
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	8.582.150	8.765.027	102,13	
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	409.533	415.659	101,50	
				Asignado	Ejecutado	%	
Totales Interior				188.712.414	164.812.704	87,34	
Totales Montevideo				140.018.720	128.905.868	92,06	
Totales generales				328.731.134	293.718.572	89,35	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Justificación de atrasos/Observaciones

La ampliación del préstamo permitirá alcanzar las 47.000 plazas en el período 2010-2012.

La diferencia entre el monto ejecutado y el presupuesto previsto responde a que los créditos presupuestales BIRF superaban el monto disponible del préstamo para el presente año y a la reserva de fondos para afrontar los gastos del proyecto durante los primeros meses del año 2010, a la espera de la firma de la ampliación del préstamo. Eso influyó sobre los recursos disponibles para las actividades del proyecto.

Los gastos recurrentes incluyeron adecuación del mobiliario para el financiamiento de la Unidad.

Se llevaron adelante un total de 33 obras, 17 finalizadas 2009 y 16 lo harán en el año 2010.

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

## Proyecto 813

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	1	Dirección de la Educación Pública
<b>Proyecto</b>	813	Modernización de la Educación Media

<b>Objetivo de Inciso</b>	Apoyar a la Educación Media y Formación Docente en infraestructura edilicia, tecnologías de la información y comunicación, y en gestión educativa y administrativa.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Apoyar a la educación media y a la formación docente en la mejora de infraestructura edilicia, tecnologías de la información y comunicación, y en la gestión educativa y administrativa.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	1) Consolidar la universalización del ciclo básico, completando con ello la educación media obligatoria. 2) Reformular el segundo ciclo de enseñanza media. 3) Fortalecer e integrar el sistema de formación y capacitación docente. 4) Mejorar la eficiencia de la gestión del sistema.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	98	98	
Formación extraordinaria de RR.HH.	2	2	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos asociados con la administración y ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Capacitación	Cursos a personal docente y no docente de ANEP	Cantidad de cursos	17	23	135,29
Construcciones	Obras en espacios educativos de ANEP: ampliación y acondicionamiento	Aulas	210	269	128,10
Consultoría	Contratos de consultoría para evaluación final del programa	Cantidad de Estudios	3	3	100,00
Consultoría	Contratos de consultoría para ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir equipamiento y mobiliario para los centros educativos de ANEP	Centro educativo	462	465	100,65
Informática	Desarrollo de herramientas de gestión	Cantidad de software	4	10	250,00
Informática	Adquisición de hardware, software	Aulas de informática instaladas	23	161	700,00
Investigación	Estudios de evaluación educativos y de gestión	Cantidad de Estudios	2	4	200,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	27.333.241	27.333.241	100,00
Capacitación	13.658.521	13.658.521	100,00
Construcciones	388.179.844	336.109.532	86,59
Consultoría	46.230.069	46.230.069	100,00
Equipamiento y maquinaria	112.325.096	112.325.096	100,00
Informática	14.800.716	14.800.716	100,00
Investigación	3.792.258	3.792.258	100,00
<b>Total</b>	<b>606.319.745</b>	<b>554.249.433</b>	<b>91,41</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Docentes fortalecidos	Cantidad de cursos	0	23	0,00
Instalación de aulas de informática	Aulas de informática instaladas	23	161	700,00
Mejora de equipamiento en los centros educativos	Centro educativo	0	465	0,00
Mejora de procesos de gestión	Sistema desarrollado	4	10	250,00
Mejoramiento edilicio de centros educativos	Aulas	210	269	128,10

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos, docentes y funcionarios	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1361/UR	21/12/2001	21/12/2006	70,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	3.869.695	3.350.617	86,59
Artigas	Artigas	Capacitación	UR	403.461	403.461	100,00
Artigas	Artigas	Investigación	U	112.020	112.020	100,00
Artigas	Artigas	Informática	UR	359.475	359.475	100,00
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	UR	3.093.290	3.093.290	100,00
Canelones	Canelones	Capacitación	UR	1.983.067	1.983.067	100,00
Canelones	Canelones	Investigación	U	550.594	550.594	100,00
Canelones	Canelones	Informática	UR	1.766.868	1.766.868	100,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	UR	23.237.531	23.237.531	100,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	116.492.217	100.865.990	86,59
Cerro Largo	Melo	Informática	UR	368.005	368.005	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Investigación	U	114.678	114.678	100,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación	UR	413.035	413.035	100,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	8.869.027	7.679.339	86,59
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	UR	2.874.689	2.874.689	100,00
Colonia	Colonia	Investigación	U	152.058	152.058	100,00
Colonia	Colonia	Capacitación	UR	547.666	547.666	100,00
Colonia	Colonia	Informática	UR	487.958	487.958	100,00
Colonia	Colonia	Construcciones	U	470.939	407.767	86,59
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	UR	4.430.838	4.430.838	100,00
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	UR	7.079.060	7.079.060	100,00
Durazno	Durazno	Investigación	U	81.501	81.501	100,00
Durazno	Durazno	Capacitación	UR	293.540	293.540	100,00
Durazno	Durazno	Informática	UR	261.538	261.538	100,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	44.358.015	38.407.846	86,59
Flores	Trinidad	Investigación	U	34.351	34.351	100,00
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	7.460.942	6.460.134	86,59
Flores	Trinidad	Informática	UR	110.232	110.232	100,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	UR	1.915.230	1.915.230	100,00
Flores	Trinidad	Capacitación	UR	123.721	123.721	100,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	UR	2.655.523	2.655.523	100,00
Florida	Florida	Investigación	U	79.825	79.825	100,00
Florida	Florida	Construcciones	U	19.333	16.740	86,59
Florida	Florida	Capacitación	UR	287.503	287.503	100,00
Florida	Florida	Informática	UR	256.159	256.159	100,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	UR	35.456.791	30.700.629	86,59
Lavalleja	Minas	Investigación	U	70.450	70.450	100,00
Lavalleja	Minas	Informática	UR	226.074	226.074	100,00
Lavalleja	MInas	Capacitación	UR	253.737	253.737	100,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	UR	5.631.371	5.631.371	100,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	14.569.463	12.615.120	86,59
Maldonado	Maldonado	Informática	UR	500.637	500.637	100,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	UR	561.896	561.896	100,00
Maldonado	Maldonado	Investigación	U	156.009	156.009	100,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	UR	4.444.778	4.444.778	100,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	UR	27.333.241	27.333.241	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	4.977.332	4.977.332	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	91.830.443	79.512.336	86,59
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	46.230.069	46.230.069	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	7.065.969	7.065.969	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	27.188.378	27.188.378	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	UR	1.381.945	1.381.945	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	UR	440.353	440.353	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	3.900.883	3.900.883	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	137.223	137.223	100,00	
Paysandú	Paysandú	Capacitación	UR	494.236	494.236	100,00	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	5.508.543	4.769.629	86,59	
Rio Negro	Fray Bentos	Investigación	U	72.281	72.281	100,00	
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	1.879.685	1.879.685	100,00	
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	231.953	231.953	100,00	
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	UR	260.335	260.335	100,00	
Rivera	Rivera	Informática	UR	457.797	457.797	100,00	
Rivera	Rivera	Investigación	U	142.659	142.659	100,00	
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	UR	6.311.813	6.311.813	100,00	
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	34.363.449	29.753.948	86,59	
Rivera	Rivera	Capacitación	UR	513.814	513.814	100,00	
Rocha	Rocha	Capacitación	UR	341.579	341.579	100,00	
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	5.255.632	4.550.644	86,59	
Rocha	Rocha	Investigación	U	94.839	94.839	100,00	
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	UR	3.238.764	3.238.764	100,00	
Rocha	Rocha	Informática	UR	304.340	304.340	100,00	
Salto	Salto	Construcciones	UR	10.662.820	9.232.513	86,59	
Salto	Salto	Informática	UR	544.131	544.131	100,00	
Salto	Salto	Investigación	U	169.563	169.563	100,00	
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	4.020.051	4.020.051	100,00	
Salto	Salto	Capacitación	UR	610.712	610.712	100,00	
San José	San José	Investigación	U	122.604	122.604	100,00	
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	UR	2.533.269	2.533.269	100,00	
San José	San José	Capacitación	UR	441.582	441.582	100,00	
San José	San José	Informática	UR	393.440	393.440	100,00	
San José	San José	Construcciones	UR	145.133	125.665	86,59	
Soriano	Mercedes	Capacitación	UR	412.345	412.345	100,00	
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	UR	2.513.864	2.513.864	100,00	
Soriano	Mercedes	Investigación	U	114.487	114.487	100,00	
Soriano	Mercedes	Informática	UR	367.390	367.390	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	UR	416.762	416.762	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	UR	3.649.232	3.649.232	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	UR	467.758	467.758	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Investigación	U	129.872	129.872	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	8.847.402	7.660.615	86,59	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	UR	1.726.847	1.726.847	100,00	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	UR	271.202	271.202	100,00	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	UR	241.635	241.635	100,00	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Investigación	U	75.299	75.299	100,00	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					400.312.368	360.560.163	90,07
Totales Montevideo					206.007.377	193.689.270	94,02
Totales generales					606.319.745	554.249.433	91,41

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>a) Por Art. 432 y 495 de la ley 18.362 se asignaron al programa recursos adicionales por \$250.000.000 en la financiación 1.1-Rentas Generales</p> <p>b) Se recibieron de la DFormación y Pefeccionamiento Docente \$32,1 millones para realizar obras.</p> <p>c) El saldo del financiamiento del Contrato del préstamo BID 1361/OC-UR no fue suficiente para ejecutar en el ejercicio el 100% del crédito asignado en la financiación 2.1 Endeudamiento Externo.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 908

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	908	Fortalecimiento de las Bibliotecas

Objetivo de Inciso	Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la ANEP a través de la adquisición, la edición de libros y la capacitación productiva de recursos humanos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Procurar el mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determinadas clave del currículo de los distintos niveles, modalidades y orientaciones desarrolladas en la órbita de la ANEP
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de libros	Libros	0	4.146	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	252.650	156.250	61,84
<b>Total</b>	<b>252.650</b>	<b>156.250</b>	<b>61,84</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Bibliotecas equipadas	Libros	0	4.146	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes de Primaria, Secundaria y Formación Docente	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	252.650	156.250	61,84



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				252.650	156.250	61,84
Totales generales				252.650	156.250	61,84

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 909

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	909	Conectividad y mantenimiento informático

Objetivo de Inciso	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.
Vigencia	2007 - 2009

Metas de la UE	64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de insumos informáticos destinados a mantener en correcto estado de funcionamiento los equipos y la red informática de la ANEP.	Porcentaje	90	0	0,00
Otros	Contratación de técnicos para el mantenimiento desconcentrado de la red informática de la ANEP	Técnicos contratados	29	14	48,28

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	0	0	0,00
Otros	2.611.393	1.479.710	56,66
<b>Total</b>	<b>2.611.393</b>	<b>1.479.710</b>	<b>56,66</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos provistos de una contraparte efectiva para la instalación por parte de ANTEL de nuevas conexiones al PCE y entornos administrativos con conexión al Programa de Conectividad Educativa habilitados.	%centros educativos con conectividad implantados	99	99	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cumplimiento del Convenio PCE en cuanto a las nuevas conexiones a Centros Educativos, estableciendo la conexión en 20 días hábiles a partir de la conexión de ANTEL.	%centros educativos con conectividad implantados	90	100	111,11
Cumplimiento del Convenio PCE en cuanto a la resolución de fallas de conectividad resueltos en 5 días hábiles.	% de fallas de conectividad resueltos	90	90	100,00
Mantenimiento del equipamiento informático en buenas condiciones de uso, en base a incidentes resueltos en 6 días hábiles	% de Incidentes de Hardware y Software resueltos	70	75	107,14

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos y docentes que cuentan en sus centros educativos con nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y al conocimiento	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Otros	UR	117.000	117.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	2.143.393	1.011.710	47,20
Paysandú	Paysandú	Otros	UR	117.000	117.000	100,00
Salto	Salto	Otros	UR	117.000	117.000	100,00
Soriano	Mercedes	Otros	UR	117.000	117.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>2.143.393</b>	<b>1.011.710</b>	<b>47,20</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.611.393</b>	<b>1.479.710</b>	<b>56,66</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>El Programa MEMFOD financió 15 técnicos radicados en el Interior con lo que se totalizan los 29 técnicos proyectados.</p> <p>Se realizaron transferencias a los programas 02, 03, 04 y 05 para ejecución desconcentrada del componente de Informática.</p> <p>Se solicitó pasar al presupuesto 2010 la suma de \$1.131.683 (Art.429 de la Ley 18.362), de los cuales \$1.000.000 se trata de un refuerzo de crédito asignado a fines de ejercicio 2009 para realizar acciones en el ejercicio 2010 relativas a la institucionalización del programa MEMFOD en aspectos relacionados con los objetivos de este proyecto.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 916

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	1	Dirección de la Educación Pública
<b>Proyecto</b>	916	Software libre

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	35 - Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación. Desarrollar la página WEB de la ANEP. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Desarrollo y promoción de ambientes de software libre. Capacitación a usuarios de la ANEP en las nuevas herramientas. Tareas de introducción de software libre dentro de las herramientas del aula. Generación de estándar de formatos abiertos de documentos.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Disminuir la dependencia tecnológica de la ANEP en relación al software, contribuyendo a realizar lo propio a nivel país. Se buscará promover la migración de los ambientes informáticos de la ANEP a software libre, así como los estándares basados en formatos abiertos para sus documentos. Además, promover la utilización y desarrollo del software libre en sus aulas y capacitar a sus docentes del área tecnológica para generar mejores formaciones de sus alumnos en esta área.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/04/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	70	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	30	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Capacitación	Personas capacitadas	700	0	0,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Equipos informáticos	200	0	0,00
Informática	Cursos	Cursos	0	1	0,00
Otros	Contratación de técnicos para desarrollo de ambientes y promoción del software libre y los formatos abiertos	Técnicos contratados	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.200	1.200	100,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación de docentes de Centros Educativos del área tecnológica.	Centro educativo	10	44	440,00
Instalación de la solución en centros educativos.	Centro educativo	70	111	158,57

### Beneficiarios

#### Descripción

Alumnos de la ANEP

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Informática	UR	1.200	1.200	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100,00</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

El crédito presupuestal se transpuso a los programas 03 y 04 para su ejecución desconcentrada.

En el Programa 03 se instalaron todas las aulas de informática de los liceos de Montevideo y Canelones con Software Libre, capacitando a los docentes respectivos.

En el Programa 04 se adquirió infraestructura para avanzar en el recambio de software.

Los \$1.200 mantenidos en el 01 se usaron para pagar alimentación de un curso pendiente de la capacitación realizada en 2008 en el marco de este proyecto.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 917

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	917	Portal Educativo

Objetivo de Inciso	Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se orienta hacia la consolidación y desarrollo del Portal Educativo Uruguay Educa. Para ello se promoverá la continuidad del equipo de trabajo que lo integra, así como el desarrollo de una planificación estratégica para la continuidad del mismo.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a la expansión y al aumento de la calidad del Portal Uruguay Educa, así como favorecer la integración dinámica de la ANEP como miembro pleno de RELPE ( <a href="http://www.relpe.org">www.relpe.org</a> ).
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Conformación de equipo técnico con especialistas en diseño gráfico, informática y administración de contenidos	Personas	6	3	50,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Equipos informáticos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	880.000	402.745	45,77
Informática	1.293.864	1.245.211	96,24
<b>Total</b>	<b>2.173.864</b>	<b>1.647.956</b>	<b>75,81</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantenimiento para la continuidad del Portal	Portal Educativo	1	1	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.293.864	1.245.211	96,24
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	880.000	402.745	45,77
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.173.864	1.647.956	75,81
Totales generales				2.173.864	1.647.956	75,81

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Consultoría: no fue necesario la contratación de los técnicos originalmente previstos.            En virtud de lo establecido en el Art.429 de la Ley 18.362 este proyecto transfiere \$404.000 al ejercicio 2010.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 918

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	1	Dirección de la Educación Pública
<b>Proyecto</b>	918	Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	67 - Ampliar acervo bibliográfico del centro de documentación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (2009)
	68 - Ampliar el acceso a revistas especializadas y recursos web por parte del centro de documentación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Contribuir a promover la investigación en la ANEP mediante el acceso a bibliografía de última generación.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Dotar a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de libros y suscripciones a revistas y sitios web
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Suscripción a revistas y sitios web	Suscripciones	6	0	0,00
Otros	Adquisición de libros	Libros	350	170	48,57
Otros	Gastos (Insumos, gastos de funcionamiento, pasajes, etc)	Porcentaje de ejecución	0	100	0,00
Otros	Publicaciones educativas dirigidas a docentes	Cantidad	0	26.000	0,00
Otros	Personal del proyecto (contrataciones, compensaciones, etc)	Personas	0	19	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.158.610	1.684.834	78,05
<b>Total</b>	<b>2.158.610</b>	<b>1.684.834</b>	<b>78,05</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de la función de asesoramiento en Planificación Educativa de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa	Dirección Fortalecida	1	1	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.158.610	1.684.834	78,05
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.158.610	1.684.834	78,05
Totales generales				2.158.610	1.684.834	78,05

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Debido a problemas administrativos, no se pudieron concretar las suscripciones a los sitios web y a las revistas.</p> <p>No se entendió necesario adquirir el total de los libros previstos.</p> <p>Los gastos no previstos que aparecen en los componentes se deben a la realización de actividades de apoyo al proceso de elaboración de una primera versión del Plan nacional de educación de ANEP, originalmente no previstas en este Proyecto.</p> <p>En virtud de lo establecido en el Art. 429 de la Ley 18.362 este proyecto transfiere \$42.000 al ejercicio 2010.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 920

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	920	Programa de Desarrollo Profesional

Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Contribuir a la modernización de la gestión de los RRHH del Ente en consonancia con el Programa de Transformación del Estado. Analizar propuestas de programas de desarrollo de carrera, útiles para organizaciones similares a la ANEP. Avanzar en el diseño y aplicación de un sistema de desarrollo de la carrera inspirado en las mejoras prácticas, estimulando el mejor desempeño, la formación continua y la dedicación a la función.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Diseñar e implantar un sistema de políticas que estimulen el desarrollo profesional de los funcionarios, estimule los aprendizajes y contribuya a definir itinerarios de carrera que articulen las necesidades organizativas con los perfiles personales, fomentando la dedicación, el reconocimiento a los cargos de responsabilidad, la permanencia en el organismo y la actualización profesional.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Contratación de instituciones y docentes para capacitar funcionarios docentes y no docentes	Cantidad de cursos	0	115	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	8.267.235	6.418.560	77,64
<b>Total</b>	<b>8.267.235</b>	<b>6.418.560</b>	<b>77,64</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios de ANEP Capacitados	Funcionarios capacitados	0	3.500	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la ANEP	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Capacitación		U	290.000	250.045	86,22
Canelones	Canelones	Capacitación		U	430.000	354.090	82,35
Cerro Largo	Melo	Capacitación		U	335.000	253.100	75,55
Colonia	Colonia	Capacitación		U	413.000	285.000	69,01
Durazno	Durazno	Capacitación		U	390.000	345.200	88,51
Flores	Trinidad	Capacitación		U	390.000	275.000	70,51
Florida	Florida	Capacitación		U	390.000	250.050	64,12
Lavalleja	Minas	Capacitación		U	390.000	270.030	69,24
Maldonado	Maldonado	Capacitación		U	463.000	390.120	84,26
Montevideo	Montevideo	Capacitación		U	1.056.235	942.858	89,27
Paysandú	Paysandú	Capacitación		U	400.000	309.600	77,40
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación		U	400.000	325.035	81,26
Rivera	Rivera	Capacitación		U	400.000	325.280	81,32
Rocha	Rocha	Capacitación		U	400.000	323.602	80,90
Salto	Salto	Capacitación		U	400.000	362.600	90,65
San José	Libertad	Capacitación		U	430.000	218.670	50,85
Soriano	Soriano	Capacitación		U	430.000	309.800	72,05
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación		U	430.000	319.210	74,23
Treinta y Tres	Treinta y tres.	Capacitación		U	430.000	309.270	71,92
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>					<b>7.211.000</b>	<b>5.475.702</b>	<b>75,94</b>
<b>Totales Montevideo</b>					<b>1.056.235</b>	<b>942.858</b>	<b>89,27</b>
<b>Totales generales</b>					<b>8.267.235</b>	<b>6.418.560</b>	<b>77,64</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se fundamenta la no realización del gasto de la totalidad del monto asignado al Proyecto 920, en las características específicas de las actividades diseñadas y puestas en práctica; particularmente, aquellas que no podían llevarse a cabo en el curso de un solo año lectivo - las dirigidas a los docentes de la ANEP (cursos, jornadas, etc.) En lo que refiere a los cursos para funcionarios no docentes de la ANEP, se llegó a utilizar el máximo de la capacidad locativa existente, por lo que no resultó posible habilitar más instancias de capacitación que las concretadas.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 931

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	1	Dirección de la Educación Pública
<b>Proyecto</b>	931	Educación y Derechos Humanos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: Derechos Humanos, Educación Sexual e Historia reciente (creado en año 2006 por Rendición de Cuentas)
<b>Vigencia</b>	2009 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	71 - Desarrollar dos cursos anuales de especialización en Educación y Derechos Humanos (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fomentar el tratamiento y la adopción del enfoque de Derechos Humanos en la práctica docente, a través del fortalecimiento de capacidades tendientes a la problematización, reformar la comprensión e intervención en el área.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Generar un proyecto académico replicable y con posibilidades de ampliación para la formación específica en el área de Derechos Humanos a nivel de postgrado.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Desarrollo de cursos de especialización	Cantidad	2	2	100,00
Otros	Remuneración Docentes	Hora docente	0	6.100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	950.815	739.050	77,73
Otros	10.505.176	6.113.173	58,19
<b>Total</b>	<b>11.455.991</b>	<b>6.852.223</b>	<b>59,81</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Docentes capacitados	Docentes	100	65	65,00
Revinculación al sistema educativo y acreditación de ciclos.	Alumnos	0	1.650	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos	
Docentes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	120.000	242.352	201,96
Artigas	Baltasar Brum	Otros	U	1.273.756	621.416	48,79
Canelones	Santalucia, las piedras	Otros	U	300.000	594.864	198,29
Cerro Largo	Melo	Otros	U	120.000	22.032	18,36
Colonia	Colonia	Otros	U	250.000	193.208	77,28
Colonia	Ombúes de la Valle	Otros	U	310.708	155.354	50,00
Flores	Trinidad	Otros	U	250.000	198.288	79,32
Florida	Florida	Otros	U	120.000	49.572	41,31
Florida	Casupá	Otros	U	621.416	310.708	50,00
Lavalleja	Minas	Otros	U	120.000	33.048	27,54
Maldonado	Maldonado	Otros	U	200.000	104.652	52,33
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	475.408	369.525	77,73
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.860.000	1.646.063	57,55
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	475.407	369.525	77,73
Paysandú	Paysandú	Otros	U	120.000	27.540	22,95
Rio Negro	Rio Negro	Otros	U	120.000	27.540	22,95
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	U	2.791.296	1.214.560	43,51
Rivera	Rivera	Otros	U	150.000	104.652	69,77
Salto	Salto	Otros	U	300.000	170.748	56,92
San José	San José	Otros	U	120.000	49.572	41,31
Soriano	Mercedes	Otros	U	120.000	253.368	211,14
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	120.000	82.620	68,85
Treinta y Tres	treinta y Tres	Otros	U	118.000	11.016	9,34
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				8.120.583	4.836.635	59,56
Totales Montevideo				3.335.408	2.015.588	60,43
Totales generales				11.455.991	6.852.223	59,81

Justificación de atrasos/Observaciones
<p>El programa Uruguay Estudia articula diferentes organismos del Estado para promover de manera más eficiente acciones y estímulos para la revinculación al sistema educativo formal y finalización de ciclos educativos. Se ha incorporado al proyecto 931, Derechos Humanos de ANEP en el entendido de que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, y este es un programa que pretende revincular a diferentes sectores de la población que están por fuera del sistema.</p> <p>Este programa comenzó a ejecutarse en el segundo semestre de 2009 y consta de siete sub programas que articulan diferentes organismos en pro del objetivo ante dicho. Por tanto el atraso en la ejecución de los fondos tiene que ver con lo piloto del programa y la adaptación que supone la flexibilidad que a veces se contrapone con la rigidez del sistema, sobre todo por la vía administrativa. Un segundo problema fue encontrar sobre fin de año docentes para las tutorías de EMS lo que hizo que muchas de esas tutorías que habían sido altadas pasaran para febrero de 2010.</p> <p>Los Cursos de Educación y Derechos Humanos para docentes de la ANEP (2009) tiene como objetivo formar capacidades en los docentes de los distintos niveles de la ANEP. Se compone de un plan de formación con evaluación, de cuatro módulos y veinticinco sesiones-clase, completando 90 hs por curso.</p>

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

## Proyecto 932

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	1	Dirección de la Educación Pública
Proyecto	932	Campamentos Educativos

Objetivo de Inciso	Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener y fortalecer la política de Investigación y Evaluación. (Creado en el año 2006 por Rendición de Cuentas)
Vigencia	2009 - 2009

Metas de la UE	72 - Acceso e Integración Social de los niños que ingresan al sistema (2009)
	73 - Apoyo a la Gestión de los Centros Educativos (2009)
	74 - Seguimiento Programas Educativos Especiales (2009)

Descripción del Proyecto	Llevar adelante campamentos educativos, donde niños y jóvenes del interior del país tengan la posibilidad de vivenciar experiencias únicas y enriquecedoras que son imposibles para la vida cotidiana. Se busca estimular aprendizajes con contenidos significativos fortaleciendo el vínculo con la naturaleza, visitando diferentes lugares de su región.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ofrecer la posibilidad a niños, jóvenes y docentes del medio rural y suburbano con características rurales, de acercarse y conocer un entorno diferente al que viven y apreciar esa diversidad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	98	98	
Formación extraordinaria de RR.HH.	2	2	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Jornadas para oferentes y beneficiarios docentes	Jornadas	2	3	150,00
Consultoría	Contrato para evaluación externa	Cantidad de consultorías	1	1	100,00
Otros	Remuneración del coordinador del proyecto	Meses hombre	12	13	108,33
Otros	Difusión (folletería, afiches, etc.)	Cantidad	9.000	10.000	111,11
Otros	Vestimenta identificatoria (bolsos, gorros, etc.)	Cantidad	37.000	0	0,00
Otros	Servicios para la correcta realización de los campamentos (alimentación, recreación, transporte, materiales, etc.)	Cantidad de servicios y mantenimientos	180	141	78,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	500.000	387.033	77,41
Consultoría	100.000	1	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	25.441.074	18.309.137	71,97
<b>Total</b>	<b>26.041.074</b>	<b>18.696.171</b>	<b>71,79</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Salida de los centros educativos por 3 días y 2 noches	Campamentos	180	141	78,33

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos rurales de los 3 subsistemas	
Docentes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	U	2.516.850	2.150.330	85,44
Colonia	Colonia	Otros	U	5.287.500	4.608.000	87,15
Lavalleja	Minas	Otros	U	2.273.840	2.152.927	94,68
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	100.000	87.000	87,00
Maldonado	Maldonado	Otros	U	2.838.000	2.543.880	89,64
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	400.000	300.033	75,01
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	100.000	1	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	9.770.884	4.100.000	41,96
Salto	Salto	Otros	U	2.754.000	2.754.000	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>15.770.190</b>	<b>14.296.137</b>	<b>90,65</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>10.270.884</b>	<b>4.400.034</b>	<b>42,84</b>
<b>Totales generales</b>				<b>26.041.074</b>	<b>18.696.171</b>	<b>71,79</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Otros: La consultoría de la UNESCO se realizó como convenio, sin costo.</p> <p>Ligados a factores climáticos y situaciones sanitarias especiales: Se sufrieron, en este año 2009, inundaciones, alertas meteorológicas y en los meses de Julio y Agosto con alarma de gripe A que imposibilitaron la realización de algunos campamentos.</p> <p>Ligados al Proceso licitatorio: Se demoró casi dos meses más de lo previsto, lo que atrasó en dos meses el inicio de los campamentos.</p> <p>Ligados a factores de viabilidad: de la población universo que se manejó al inicio, se tomó como población objetivo el 50% por razones de viabilidad económica y de disponibilidad de fechas para campamentos en el año lectivo.</p> <p>Los 13 meses de remuneraciones corresponden a 12 meses más el aguinaldo.</p> <p>En virtud de lo establecido en el Art.429 de la Ley 18.362 este proyecto transfiere \$4.311.876 al ejercicio 2010.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 933

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	1	Dirección de la Educación Pública
<b>Proyecto</b>	933	Fortalecimiento de la Dirección Sectorial Económico-Financiera

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	69 - Adquisición de Equipos informáticos priorizando el correspondiente al sistema de liquidación de sueldos (2009)
	70 - Mejorar los procesos y procedimientos en las áreas de liquidación de sueldos, administración y administración de recursos propios (2009)

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecimiento de la Dirección Sectorial Económico - Financiera de la ANEP
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Implantar nuevos procesos y procedimientos y tecnologías de la información y comunicación en las áreas financiera, administración y de recursos propios.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	99	96	
Formación extraordinaria de RR.HH.	1	4	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos operativos (insumos, gastos de funcionamiento asociados al proyecto)	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, mobiliario y equipos de oficina	Cantidad	10	61	610,00
Informática	Talleres y cursos de capacitación	Cantidad de Talleres y/o Seminarios	3	3	100,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos, licencia de base de datos	Hardware, software y periféricos	53	225	424,53
Otros	Contratación de profesionales y técnicos	Personas	17	7	41,18
Otros	Contratación de becarios	Personas	0	16	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	854.966	613.734	71,78
Equipamiento y maquinaria	366.794	254.689	69,44
Informática	3.990.870	3.437.079	86,12
Otros	2.009.055	1.535.764	76,44



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
<b>Total</b>	<b>7.221.685</b>	<b>5.841.266</b>	<b>80,89</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades organizativas relevadas, actualizadas y coordinadas	Unidades Organizativas	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y autoridades de CODICEN	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	366.794	254.689	69,44
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.990.870	3.437.079	86,12
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	854.966	613.734	71,78
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.009.055	1.535.764	76,44
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>7.221.685</b>	<b>5.841.266</b>	<b>80,89</b>
<b>Totales generales</b>				<b>7.221.685</b>	<b>5.841.266</b>	<b>80,89</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>No se registraron atrasos significativos.</p> <p>Observación: Para la confección del Balance Presupuestal fueron utilizados los datos que figuraban al 26/3/2010 en el SIIF, los que arrojaban una ejecución para el proyecto 933 de \$5.841.338.-El 29/03/2010 la CGN registró un ajuste por diferencia de cambio de -\$72, en forma automática.</p> <p>En virtud de lo establecido en el Art. 429 de la Ley 18.362 del 6/10/2008 este proyecto transfiere \$1.380.347 al ejercicio 2010.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 908

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	908	Fortalecimiento de Bibliotecas

Objetivo de Inciso	Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

**Descripción del Proyecto**      Impulsar la mejora de los aprendizajes a través del fortalecimiento de las bibliotecas.

**Objetivo Principal del Proyecto**      Mejorar el acervo bibliográfico de los Centros de Formación Docente.

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Remuneraciones para actividades relacionadas con la edición de libros y atención de bibliotecas (becarios, docentes, etc.)	Becarios	32	32	100,00
Otros	Adquisición y edición de material didáctico para los IFDs	Bibliotecas equipadas	32	32	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	7.458.132	6.011.164	80,60
<b>Total</b>	<b>7.458.132</b>	<b>6.011.164</b>	<b>80,60</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Bibliotecas de los IFDs fortalecidas	Bibliotecas equipadas	32	32	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Estudiantes de Formación Docente	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Otros		U	187.920	151.481	80,61
Canelones	Canelones	Otros		U	738.256	595.105	80,61
Cerro Largo	Melo	Otros		U	182.699	147.274	80,61
Colonia	Colonia	Otros		U	414.617	334.221	80,61
Durazno	Durazno	Otros		U	181.954	146.672	80,61
Flores	Trinidad	Otros		U	110.366	88.965	80,61
Florida	Florida	Otros		U	317.674	256.076	80,61
Lavalleja	Minas	Otros		U	140.194	113.010	80,61
Maldonado	Maldonado	Otros		U	261.000	210.391	80,61
Montevideo	Montevideo	Otros		U	2.736.277	2.204.894	80,58
Paysandú	Paysandú	Otros		U	199.105	160.498	80,61
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		U	146.905	118.420	80,61
Rivera	Rivera	Otros		U	327.368	263.890	80,61
Rocha	Rocha	Otros		U	150.634	121.426	80,61
Salto	Salto	Otros		U	401.939	324.002	80,61
San José	San José	Otros		U	169.277	136.453	80,61
Soriano	Mercedes	Otros		U	190.157	153.285	80,61
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	322.148	259.682	80,61
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	279.642	225.419	80,61
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
				<b>Totales Interior</b>	<b>4.721.855</b>	<b>3.806.270</b>	<b>80,61</b>
				<b>Totales Montevideo</b>	<b>2.736.277</b>	<b>2.204.894</b>	<b>80,58</b>
				<b>Totales generales</b>	<b>7.458.132</b>	<b>6.011.164</b>	<b>80,60</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Por Art. 429 de la Ley 18.362 este proyecto trasfiere \$ 840.000 al ejercicio 2010 .  
No se registraron atrasos significativos

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 909

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
<b>Proyecto</b>	909	Conectividad y mantenimiento informático

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.
<b>Vigencia</b>	2007 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de equipamiento informático para dotación del área de Soporte Informático de la DFPD	Hardware, software y periféricos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.589.455	62.199	3,91
<b>Total</b>	<b>1.589.455</b>	<b>62.199</b>	<b>3,91</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar al área de Soporte Informático de herramientas e infraestructura necesarias para el cumplimiento de la tarea	Locales equipados	0	1	0,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Directos DFPD Oficinas Centrales	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.589.455	62.199	3,91
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.589.455	62.199	3,91
Totales generales				1.589.455	62.199	3,91

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Se registraron atrasos importantes en el procedimiento de Licitación Abreviada 48/2009, quedando sin efecto a fines de 2009. Por Art.429 de la Ley.18362 este proyecto transfiere \$803.359 al ejercicio 2010.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 927

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	927	Sistema de gestión de bedelías

Objetivo de Inciso	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y servidores para dar soporte al sistema de gestión de bedelías estudiantiles de la DF y PD
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Optimizar y unificar el trabajo de bedelías estudiantiles de la DF y PD atento a los diferentes planes de los institutos, mediante una base de datos estudiantiles unificada
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software para el desarrollo del Sistemas de Gestión de Bedelías.	Hardware, software y periféricos	0	120	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	3.079.592	2.933.160	95,25
<b>Total</b>	<b>3.079.592</b>	<b>2.933.160</b>	<b>95,25</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Implantación de base de datos estudiantil unificada.	Sistema de integración datos	0	1	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes	
Institutos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	113.945	108.527	95,25

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Informática	U	492.736	469.306	95,24
Cerro Largo	Cerro Largo	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Colonia	Colonia	Informática	U	178.616	170.123	95,25
Durazno	Durazno	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Flores	Flores	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Florida	Florida	Informática	U	215.571	205.321	95,25
Lavalleja	Lavalleja	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Maldonado	Maldonado	Informática	U	215.571	205.321	95,25
Montevideo	Montevideo	Informática	U	178.616	170.123	95,25
Paysandú	Paysandú	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Rio Negro	Rio Negro	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Rivera	Rivera	Informática	U	215.571	205.321	95,25
Rocha	Rocha	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Salto	Salto	Informática	U	215.571	205.321	95,25
San José	San José	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Soriano	Soriano	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	113.945	108.527	95,25
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				2.900.976	2.763.037	95,25
				178.616	170.123	95,25
				3.079.592	2.933.160	95,25

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraon atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 928

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	1	Consejo Directivo Central
<b>Programa</b>	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
<b>Proyecto</b>	928	Equipamiento de laboratorios y talleres de INET

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Equipamiento de 5 laboratorios y talleres de INET: informática, electrónica, física, mecánica industrial y mecánica automotriz
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Crear la infraestructura necesaria al interior de la DF y PD y en particular en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), equipos y material de laboratorios y talleres para permitir la formación de maestros técnicos de carácter terciario.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para talleres y laboratorios	Talleres y laboratorios equipados	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.230.207	1.230.207	100,00
<b>Total</b>	<b>1.230.207</b>	<b>1.230.207</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitar y actualizar a estudiantes de CETP a través del acceso a tecnología de última generación en las áreas de mecánica industrial, automotriz, electrónica, electrotecnia e informática.	Estudiantes capacitados	0	250	0,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Estudiantes de carrera de Maestro Técnico, docentes del INET.	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.230.207	1.230.207	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.230.207	1.230.207	100,00
Totales generales				1.230.207	1.230.207	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 929

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	929	Puesta al día del CENID

Objetivo de Inciso	Generar información y difundirla
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario para el centro
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento tecnológico del Centro Nacional de Información y Documentación (CENID) del IPA y extender el servicio a todo el país a través de internet
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	0	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de oficina y mobiliario acorde a las necesidades.	Locales equipados	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	8.006	8.006	100,00
<b>Total</b>	<b>8.006</b>	<b>8.006</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acceso a la información actualizada de CENID, por parte del usuario in situ y a distancia	Usuarios del servicio	0	3.000	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes y docentes de formación docentes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	8.006	8.006	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.006	8.006	100,00
Totales generales				8.006	8.006	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Proyecto 930

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	1	Consejo Directivo Central
Programa	5	Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	930	Obras en IFD

Objetivo de Inciso	Promover la implantación de nuevos espacios educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	43 - Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matrícula. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras en Institutos de la DF y PD y dotar de equipamiento necesario a los centros.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar obras y equipar los Institutos de Formación Docente (IFD), para ampliar y mejorar las condiciones edilicias de los mismos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	
	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de ampliación y acondicionamiento edilicio de los IFDs	Centro educativo	3	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento a los centros dependientes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente	Centro educativo	32	32	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.150.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	16.331.174	9.247.314	56,62
<b>Total</b>	<b>18.481.174</b>	<b>9.247.314</b>	<b>50,04</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Ampliar la capacidad locativa y acondicionar espacios existentes	Edificio ampliado y/o reparado	3	0	0,00
Dotar de equipamiento y mobiliario necesario a los Centros de Formación Docente	Centros adecuadamente equipados	32	32	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

### Beneficiarios

#### Descripción

Estudiantes de los IFDs donde se realizan las obras

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	495.000	319.040	64,45
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	950.950	500.593	52,64
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	1.300.000	695.998	53,54
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	575.000	375.615	65,32
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	495.000	247.500	50,00
Durazno	Durazno	Construcciones	U	2.150.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	310.224	164.000	52,87
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	575.000	375.615	65,32
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	410.000	205.000	50,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	495.000	247.500	50,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.185.000	2.770.223	66,19
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	2.150.000	975.000	45,35
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	410.000	205.000	50,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	575.000	375.615	65,32
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	410.000	205.000	50,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	715.000	357.500	50,00
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	U	495.000	247.500	50,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	495.000	247.500	50,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	715.000	357.500	50,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	575.000	375.615	65,32
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>14.296.174</b>	<b>6.477.091</b>	<b>45,31</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>4.185.000</b>	<b>2.770.223</b>	<b>66,19</b>
<b>Totales generales</b>				<b>18.481.174</b>	<b>9.247.314</b>	<b>50,04</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se llevaron a cabo 4 obras, una más de las previstas, las cuales se gestionaron durante el ejercicio de 2009 a través del Programa Memfod, previas trasposiciones de crédito al mismo.  
 Se registraron atrasos en los procedimientos licitatorios, por lo cual no se logró concretar antes del cierre del ejercicio en su totalidad. Por tal motivo, equiparon parcialmente los 32 centros.  
 En virtud de lo establecido por el Art. 429 de la Ley 18.362 el saldo de este proyecto transfiere al ejercicio siguiente.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 908

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	908	Fortalecimiento de Bibliotecas

Objetivo de Inciso	Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proveer de libros de texto e informática para bibliotecas a todos los niños.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de textos para escuelas	Textos para Centros Educativos	220.000	220.000	100,00
Otros	Adquisición de libros para biblioteca	Libros	100.000	100.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	30.549.154	30.115.553	98,58
<b>Total</b>	<b>30.549.154</b>	<b>30.115.553</b>	<b>98,58</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incrementar la cantidad de textos para Centros Educativos.	Textos para Centros Educativos	220.000	220.000	100,00
Incrementar la cantidad de libros de las bibliotecas de Centros Educativos	Libros	100.000	100.000	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Niños de todas las escuelas	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Otros		U	1.014.722	1.014.722	100,00
Canelones	Canelones	Otros		U	4.882.939	4.882.939	100,00
Cerro Largo	Melo	Otros		U	1.022.423	1.022.423	100,00
Colonia	Colonia	Otros		U	1.188.388	1.188.388	100,00
Durazno	Durazno	Otros		U	660.492	660.492	100,00
Flores	Trinidad	Otros		U	248.025	248.025	100,00
Florida	Florida	Otros		U	712.632	712.632	100,00
Lavalleja	Minas	Otros		U	583.405	583.405	100,00
Maldonado	Maldonado	Otros		U	1.445.478	1.445.478	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros		U	9.384.375	8.950.774	95,38
Paysandú	Paysandú	Otros		U	1.322.187	1.322.187	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		U	667.551	667.551	100,00
Rivera	Rivera	Otros		U	1.339.594	1.339.594	100,00
Rocha	Rocha	Otros		U	765.413	765.413	100,00
Salto	Salto	Otros		U	1.533.714	1.533.714	100,00
San José	San José	Otros		U	1.107.291	1.107.291	100,00
Soriano	Mercedes	Otros		U	954.481	954.481	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	1.127.986	1.127.986	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	588.058	588.058	100,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>21.164.779</b>	<b>21.164.779</b>	100,00
Totales Montevideo					<b>9.384.375</b>	<b>8.950.774</b>	95,38
Totales generales					<b>30.549.154</b>	<b>30.115.553</b>	98,58

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 909

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	909	Conectividad y Mantenimiento Informático

Objetivo de Inciso	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Nuevas conexiones a internet de centros educativos	Nuevos centros conectados	0	180	0,00
Informática	Fortalecer la conectividad en el ámbito educativo y administrativo	Fallas de conectividad resueltas	0	950	0,00
Informática	Contratación de servicios y compras de accesorios informáticos para mantener el buen estado de funcionamiento de los servicios informáticos	Contratación de servicios y compras de accesorios	0	11.268	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	7.434.150	7.279.077	97,91
<b>Total</b>	<b>7.434.150</b>	<b>7.279.077</b>	<b>97,91</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad de centros educativos atendidos	Centros educativos atendidos	0	964	0,00
Cantidad de incidentes resueltos	Cantidad de incidentes resueltos	0	2.010	0,00
Nuevos centros conectados	Nuevos centros conectados	0	180	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Beneficiarios
<b>Descripción</b>
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (niños)
Docentes de los centros educativos afectados

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Informática	U	214.659	214.659	100,00
Canelones	Canelones	Informática	U	1.136.431	1.136.431	100,00
Cerro Largo	Melo	Informática	U	363.026	363.026	100,00
Colonia	Colonia	Informática	U	271.481	271.481	100,00
Durazno	Durazno	Informática	U	198.875	198.875	100,00
Flores	Flores	Informática	U	151.524	151.524	100,00
Florida	Trinidad	Informática	U	258.854	258.854	100,00
Lavalleja	Minas	Informática	U	224.129	224.129	100,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	208.346	208.346	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.988.754	1.833.681	92,20
Paysandú	Paysandú	Informática	U	227.286	227.286	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	205.189	205.189	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	328.302	328.302	100,00
Rocha	Rocha	Informática	U	303.048	303.048	100,00
Salto	Salto	Informática	U	334.616	334.616	100,00
San José	San José	Informática	U	262.010	262.010	100,00
San José	Mercedes	Informática	U	252.540	252.540	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	249.383	249.383	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	255.697	255.697	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>5.445.396</b>	<b>5.445.396</b>	100,00
Totales Montevideo				<b>1.988.754</b>	<b>1.833.681</b>	92,20
Totales generales				<b>7.434.150</b>	<b>7.279.077</b>	97,91

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 910

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	910	Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje

Objetivo de Inciso	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

**Descripción del Proyecto** Desdoblar grupos superpoblados y bajar la relación docente-alumno.

**Objetivo Principal del Proyecto** Mejorar los aprendizajes de los alumnos.

**Plazo de ejecución** 01/01/2007 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario de uso escolar	cantidad de mobiliario de uso escolar	0	11.709	0,00
Otros	Creación de cargos docentes.	Cantidad de Cargos	195	215	110,26

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.842.105	10.842.105	100,00
Otros	39.288.488	39.081.414	99,47
<b>Total</b>	<b>50.130.593</b>	<b>49.923.519</b>	<b>99,59</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reducir la cantidad de grupos superpoblados	Grupos desdoblados	195	215	110,26

### Beneficiarios

Descripción
Niños de las escuelas afectadas al proyecto
Niños de los grupos desdoblados

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Otros		U	1.827.372	1.817.740	99,47
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria		U	360.132	360.132	100,00
Canelones	Canelones	Otros		U	9.136.858	9.088.701	99,47
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria		U	1.732.989	1.732.989	100,00
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria		U	362.865	362.865	100,00
Cerro Largo	Melo	Otros		U	1.827.372	1.817.740	99,47
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria		U	421.767	421.767	100,00
Colonia	Colonia	Otros		U	1.644.634	1.635.966	99,47
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria		U	234.413	234.413	100,00
Durazno	Durazno	Otros		U	913.686	908.870	99,47
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria		U	88.026	88.026	100,00
Flores	Trinidad	Otros		U	182.737	181.774	99,47
Florida	Florida	Otros		U	913.686	908.870	99,47
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria		U	252.918	252.918	100,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria		U	207.054	207.054	100,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria		U	513.010	513.010	100,00
Maldonado	Maldonado	Otros		U	5.299.377	5.271.447	99,47
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	3.330.580	3.330.580	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros		U	8.223.171	8.179.832	99,47
Paysandú	Paysandú	Otros		U	1.096.423	1.090.644	99,47
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria		U	469.253	469.253	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		U	365.474	363.548	99,47
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria		U	236.918	236.918	100,00
Rivera	Rivera	Otros		U	365.474	363.548	99,47
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria		U	475.431	475.431	100,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria		U	271.650	271.650	100,00
Rocha	Rocha	Otros		U	1.827.372	1.817.740	99,47
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		U	544.326	544.326	100,00
Salto	Salto	Otros		U	730.949	727.096	99,47
San José	San José	Equipamiento y maquinaria		U	392.985	392.985	100,00
San José	San José	Otros		U	1.279.160	1.272.418	99,47
Soriano	Mercedes	Otros		U	2.010.109	1.999.514	99,47
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria		U	338.752	338.752	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria		U	400.330	400.330	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	548.211	545.322	99,47
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria		U	208.706	208.706	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	1.096.423	1.090.644	99,47
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
				<b>Totales Interior</b>	<b>38.576.842</b>	<b>38.413.107</b>	99,58
				<b>Totales Montevideo</b>	<b>11.553.751</b>	<b>11.510.412</b>	99,62
				<b>Totales generales</b>	<b>50.130.593</b>	<b>49.923.519</b>	99,59

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Justificación de atrasos/Observaciones

Componente Otros: el monto presupuestado de 195 cargos correspondían a cargos de 20 hs., el monto ejecutado de 215 cargos, existen diversas cargas horarias, de mayor y de menor horario.  
Se realizó una trasposición del Proyecto Educ. 614 con la cual se adquirió el mobiliario escolar.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 915

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	915	Modelo pedagógico alternativo

Objetivo de Inciso	Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	14 - Seguimiento y Evaluación del modelo pedagógico alternativo (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Ampliar la cobertura de atención de las escuelas de contexto socio cultural crítico
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendizajes en los distintos sectores sociales como estrategia de integración
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adjudicaciones de compensaciones de contexto crítico	Cantidad de compensaciones	686	686	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	22.497.060	22.497.060	100,00
<b>Total</b>	<b>22.497.060</b>	<b>22.497.060</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantenimiento del número de compensaciones a docentes para atender escuelas de contexto socio cultural crítico	Cantidad de docentes	686	686	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Niños en escuelas de contexto crítico	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	1.011.829	1.011.829	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Otros	U	3.143.130	3.143.130	100,00
Cerro Largo	Melo	Otros	U	796.547	796.547	100,00
Colonia	Colonia	Otros	U	172.226	172.226	100,00
Durazno	Durazno	Otros	U	968.773	968.773	100,00
Florida	Florida	Otros	U	473.622	473.622	100,00
Lavalleja	Minas	Otros	U	279.868	279.868	100,00
Maldonado	Maldonado	Otros	U	430.566	430.566	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.078.546	3.078.546	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	2.389.640	2.389.640	100,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	U	1.054.886	1.054.886	100,00
Rivera	Rivera	Otros	U	2.109.772	2.109.772	100,00
Rocha	Rocha	Otros	U	301.396	301.396	100,00
Salto	Salto	Otros	U	688.905	688.905	100,00
San José	San José	Otros	U	1.528.508	1.528.508	100,00
Soriano	Mercedes	Otros	U	1.743.791	1.743.791	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	1.636.150	1.636.150	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	688.905	688.905	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>19.418.514</b>	<b>19.418.514</b>	100,00
Totales Montevideo				<b>3.078.546</b>	<b>3.078.546</b>	100,00
Totales generales				<b>22.497.060</b>	<b>22.497.060</b>	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 921

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	921	Mejoramiento de los espacios educativos

Objetivo de Inciso	Promover la implantación de nuevos espacios educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

**Descripción del Proyecto** Adecuación edilicia de aulas de escuela del CEP, equipamiento de nuevos espacios y reposición de mobiliario.

**Objetivo Principal del Proyecto** Mejoramiento de los espacios educativos a través de la adecuación del medio ambiente escolar

**Plazo de ejecución** 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratación de tecnicos y actividades de apoyo	Personas	0	9	0,00
Construcciones	Costrucción	Cant.aulas contruidas, reparadas, reparac electric	0	242	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.526.121	1.274.822	83,53
Construcciones	44.261.993	44.261.990	100,00
<b>Total</b>	<b>45.788.114</b>	<b>45.536.812</b>	<b>99,45</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros Educativos dotados de nuevos espacios (construcción), reparación de instalaciones eléctricas, reparaciones en general.	Cant.aulas contruidas, reparadas, reparac electric	0	242	0,00

### Beneficiarios

Descripción
Alumnos de escuelas reparadas o ampliadas

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Administración del proyecto	U	5.827	4.867	83,52	
Artigas	Artigas	Construcciones	U	169.000	169.000	100,00	
Canelones	Canelones	Administración del proyecto	U	344.118	287.454	83,53	
Canelones	Canelones	Construcciones	U	9.980.440	9.980.440	100,00	
Cerro Largo	Melo	Administración del proyecto	U	83.459	69.717	83,53	
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	2.420.580	2.420.580	100,00	
Colonia	Colonia	Construcciones	U	532.199	532.199	100,00	
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	18.343	15.328	83,56	
Durazno	Durazno	Construcciones	U	1.863.542	1.863.542	100,00	
Durazno	Durazno	Administración del proyecto	U	64.253	53.673	83,53	
Flores	Flores	Construcciones	U	485.680	485.680	100,00	
Flores	Flores	Administración del proyecto	U	16.745	13.988	83,54	
Florida	Trinidad	Administración del proyecto	U	6.504	5.434	83,55	
Florida	Trinidad	Construcciones	U	188.659	188.659	100,00	
Lavalleja	lavalleja	Administración del proyecto	U	83.701	69.919	83,53	
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	2.427.592	2.427.592	100,00	
Maldonado	Maldonado	Administración del proyecto	U	56.811	47.456	83,53	
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	1.647.696	1.647.696	100,00	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	9.537.687	9.537.684	100,00	
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	328.867	274.702	83,53	
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	211.787	176.914	83,53	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	6.142.462	6.142.462	100,00	
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	3.203.197	3.203.197	100,00	
Rio Negro	Fray Bentos	Administración del proyecto	U	110.443	92.257	83,53	
Rivera	Rivera	Construcciones	U	188.380	188.380	100,00	
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	U	6.495	5.426	83,54	
Rocha	Rocha	Administración del proyecto	U	9.821	8.204	83,54	
Rocha	Rocha	Construcciones	U	284.854	284.854	100,00	
Salto	Salto	Construcciones	U	1.505.319	1.505.319	100,00	
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	51.902	43.356	83,53	
San José	San Jose	Construcciones	U	400.071	400.071	100,00	
San José	San Jose	Administración del proyecto	U	13.794	11.523	83,54	
Soriano	Mercedes	Administración del proyecto	U	14.677	12.261	83,54	
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	425.696	425.696	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	2.359.333	2.359.333	100,00	
Tacuarembó	Tacuarembó	Administración del proyecto	U	81.348	67.953	83,53	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	499.606	499.606	100,00	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Administración del proyecto	U	17.226	14.390	83,54	
				Asignado	Ejecutado	%	
				Totales Interior	35.921.560	35.724.426	99,45
				Totales Montevideo	9.866.554	9.812.386	99,45
				Totales generales	45.788.114	45.536.812	99,45



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

## Proyecto 922

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	922	Mejoramiento del servicio de alimentación escolar

Objetivo de Inciso	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Transformar servicios de alimentación tercerizados a servicios bajo una modalidad nueva, la cual toma la modalidad del comedor tradicional incorporándoles los aspectos favorables de la tercerización.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Los servicios de alimentación que forman parte del proyecto serán mejorados, transformando la modalidad tercerizada en la tradicional, contemplando las ventajas de la tercerización, en relación con la simplificación de las tareas administrativas y contables de las Direcciones Escolares
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Equipamiento de comedores escolares	Cantidad de escuelas con comedor	0	20	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	3.234.654	2.518.301	77,85
<b>Total</b>	<b>3.234.654</b>	<b>2.518.301</b>	<b>77,85</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Servicios de alimentación equipados a las necesidades requeridas para el funcionamiento del sistema de alimentación tradicional.	cantidad de servicios de alimentación equipados	0	20	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados- niños	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	El Pinar y Carrasco del	Otros	U	323.465	251.830	77,85

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Sauce						
Montevideo	Montevideo	Otros	U	2.911.189	2.266.471	77,85
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				323.465	251.830	77,85
Totales Montevideo				2.911.189	2.266.471	77,85
Totales generales				3.234.654	2.518.301	77,85

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Se eliminó el componente remuneraciones, debido a que fue contemplado en otro proyecto del mismo nombre, pero con la clasificación de Proyecto Educativo (P.622).</p> <p>Se reforzó el P922- Proyecto de Inversión para la adquisición de una mayor variedad de artículos y atender los mayores costos que fueron ofertados en las licitaciones.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 934

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	934	Universalización de la Educación Física

Objetivo de Inciso	Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Creación de cargos de profesores de educación física en todas las escuelas urbanas.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Atender al desarrollo integral de todos los niños y niñas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Creación y/o financiación de cargos de profesores de educación física	Cantidad de Cargos	312	311	99,68

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	59.130.668	58.401.486	98,77
<b>Total</b>	<b>59.130.668</b>	<b>58.401.486</b>	<b>98,77</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Escuelas que incorporan profesores de Educación Física	Escuela	312	311	99,68

Beneficiarios	
Descripción	
niños de las escuelas afectadas al proyecto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	2.078.075	2.052.448	98,77
Canelones	Canelones	Otros	U	10.957.121	10.822.001	98,77

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Otros	U	2.644.822	2.612.207	98,77
Colonia	Colonia	Otros	U	4.156.149	4.104.897	98,77
Durazno	Durazno	Otros	U	1.889.159	1.865.862	98,77
Florida	Florida	Otros	U	3.022.654	2.985.379	98,77
Lavalleja	Minas	Otros	U	1.889.159	1.865.862	98,77
Maldonado	Maldonado	Otros	U	1.700.243	1.679.276	98,77
Montevideo	Montevideo	Otros	U	10.012.542	9.889.069	98,77
Paysandú	Paysandú	Otros	U	1.322.411	1.306.104	98,77
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	U	2.644.822	2.612.207	98,77
Rivera	Rivera	Otros	U	3.778.317	3.731.724	98,77
Rocha	Rocha	Otros	U	2.455.906	2.425.621	98,77
Salto	Salto	Otros	U	2.266.990	2.239.035	98,77
San José	San José	Otros	U	3.967.233	3.918.311	98,77
Soriano	Mercedes	Otros	U	3.589.402	3.545.138	98,77
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	755.663	746.345	98,77
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>49.118.126</b>	<b>48.512.417</b>	<b>98,77</b>
Totales Montevideo				<b>10.012.542</b>	<b>9.889.069</b>	<b>98,77</b>
Totales generales				<b>59.130.668</b>	<b>58.401.486</b>	<b>98,77</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registran atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

### Proyecto 935

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	2	Consejo de Educación Primaria
Programa	2	Educación Primaria
Proyecto	935	Renovación de la Flota para Transporte Escolar en las Escuelas Rurales

Objetivo de Inciso	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

**Descripción del Proyecto** Renovar la flota del transporte escolar para las escuelas rurales

**Objetivo Principal del Proyecto** Asegurar el acceso de los alumnos del medio rural a los locales escolares.

**Plazo de ejecución** 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Adquisición de vehículos	Vehículos	6	8	133,33

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	15.290.971	13.750.975	89,93
<b>Total</b>	<b>15.290.971</b>	<b>13.750.975</b>	<b>89,93</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Renovar los medios de transporte de las escuelas	Vehículos	6	8	133,33

### Beneficiarios

#### Descripción

Niños de escuelas con vehículos nuevos

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Jaureguiberry	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00
Canelones	Sauce Solo de Miguez	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00
Canelones	Tala	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00
Cerro Largo	Noblía	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Primaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Flores	Trinidad	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00
Montevideo	Peñarol Viejo	Vehiculos	R	3.258.868	1.718.872	52,74
Rio Negro	Colonia Tomás Berreta	Vehiculos	R	1.718.872	1.718.872	100,00
Salto	Cuchilla de Salto	Vehiculos	R	1.718.871	1.718.871	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>12.032.103</b>	<b>12.032.103</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>3.258.868</b>	<b>1.718.872</b>	<b>52,74</b>
<b>Totales generales</b>				<b>15.290.971</b>	<b>13.750.975</b>	<b>89,93</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

El incremento en el monto del componente se debió a la disminución operada en la cotización del dólar entre el momento de la planificación del gasto y el de la efectiva importación de los vehículos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

### Proyecto 908

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	3	Consejo de Educación Secundaria
<b>Programa</b>	3	Educación Secundaria
<b>Proyecto</b>	908	Fortalecimiento de Bibliotecas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecer las Bibliotecas de los Centros Educativos de Secundaria a través de la adquisición y edición de textos.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar los aprendizajes mediante la provisión de textos en temas y asignaturas determinadas claves del currículo de Ciclo Básico y provisión de libros para las distintas modalidades y orientaciones de la Educación Media.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Bibliotecas equipadas de los Centros del CES con material didáctico.	Bibliotecas equipadas	320	320	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	22.267.700	18.393.334	82,60
<b>Total</b>	<b>22.267.700</b>	<b>18.393.334</b>	<b>82,60</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos del CES equipados con material didáctico	Centro educativo	272	279	102,57

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Estudiantes de Enseñanza Secundaria	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	622.321	502.710	80,78



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Canelones	Canelones	Otros		UR	3.288.571	2.681.121	81,53
Cerro Largo	Melo	Otros		UR	622.321	502.710	80,78
Colonia	Colonia	Otros		UR	1.599.218	1.422.991	88,98
Durazno	Durazno	Otros		UR	422.499	335.140	79,32
Flores	Trinidad	Otros		UR	199.822	167.570	83,86
Florida	Florida	Otros		UR	422.499	335.140	79,32
Lavalleja	Minas	Otros		UR	513.920	433.320	84,32
Maldonado	Maldonado	Otros		UR	1.021.964	837.851	81,98
Montevideo	Montevideo	Otros		UR	7.199.458	5.864.954	81,46
Paysandú	Paysandú	Otros		UR	713.742	600.890	84,19
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		UR	605.340	531.499	87,80
Rivera	Rivera	Otros		UR	822.142	670.280	81,53
Rocha	Rocha	Otros		UR	622.321	502.710	80,78
Salto	Salto	Otros		UR	828.017	699.069	84,43
San José	San José	Otros		UR	822.142	670.280	81,53
Soriano	Mercedes	Otros		UR	713.742	600.890	84,19
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		UR	605.340	531.499	87,80
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		UR	622.321	502.710	80,78
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					<b>15.068.242</b>	<b>12.528.380</b>	83,14
Totales Montevideo					<b>7.199.458</b>	<b>5.864.954</b>	81,46
Totales generales					<b>22.267.700</b>	<b>18.393.334</b>	82,60

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

### Proyecto 909

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	3	Consejo de Educación Secundaria
<b>Programa</b>	3	Educación Secundaria
<b>Proyecto</b>	909	Conectividad y Mantenimiento Informático

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Relevamiento, mantenimiento y conexión a Internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto a nivel educativo como administrativo.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Acceso al equipamiento informático existente e instrumentación de un mantenimiento adecuado y aumento del acceso a Internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los Centros CES.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Dotación de oficinas	Locales equipados	0	1	0,00
Informática	Capacitación de técnicos del departamento informático del CES	Personal Capacitado	0	6	0,00
Otros	Materiales e insumos para liceos	Centros educativos atendidos	0	279	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	339.685	301.728	88,83
Informática	236.997	224.788	94,85
Otros	1.207.525	345.674	28,63
<b>Total</b>	<b>1.784.207</b>	<b>872.190</b>	<b>48,88</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos con el equipo y la asistencia adecuada	Centros educativos atendidos	0	279	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

### Beneficiarios

#### Descripción

Alumnos de los centros educativos abarcados por el producto

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
Canelones	Vs	Otros	UR	193.204	55.308	28,63
Cerro Largo	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
Colonia	Vs	Otros	UR	48.301	13.827	28,63
Durazno	Vs	Otros	UR	24.151	6.913	28,62
Flores	Vs	Otros	UR	12.075	3.457	28,63
Florida	Vs	Otros	UR	24.151	6.913	28,62
Lavalleja	Vs	Otros	UR	24.151	6.913	28,62
Maldonado	Vs	Otros	UR	60.376	17.284	28,63
Montevideo	Vs	Otros	UR	422.630	120.989	28,63
Montevideo	Mdeo	Informática	UR	236.997	224.788	94,85
Montevideo	Mdeo	Equipamiento y maquinaria	UR	339.685	301.728	88,83
Paysandú	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
Rio Negro	Vs	Otros	UR	24.151	6.913	28,62
Rivera	Vs	Otros	UR	48.301	13.827	28,63
Rocha	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
Salto	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
San José	Vs	Otros	UR	48.301	13.827	28,63
Soriano	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
Tacuarembó	Vs	Otros	UR	24.151	6.913	28,62
Treinta y Tres	Vs	Otros	UR	36.226	10.370	28,63
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				784.895	224.685	28,63
Totales Montevideo				999.312	647.505	64,80
Totales generales				1.784.207	872.190	48,88

### Justificación de atrasos/Observaciones

La licitación de insumos por demoras no previstas a causas de un recurso de un oferente quedó postergada para el ejercicio 2010 .

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	3	Consejo de Educación Secundaria
<b>Programa</b>	3	Educación Secundaria
<b>Proyecto</b>	923	Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Obras de mantenimiento de centros educativos en todo el país, actualización del equipamiento de aulas de informática y salas multimedia, contratación de referentes regionales para promover el uso de las TIC, personal de apoyo y de equipos multidisciplinarios y desarrollo e implantación de sistemas de gestión.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejorar la infraestructura edilicia y tecnológica, tanto en lo concerniente a equipamiento como a programas y sistemas, al servicio de las líneas pedagógicas trazadas y de los procesos de gestión, apoyando la generación de contenidos y conocimientos para la utilización de las herramientas informáticas, mejorar la relación número de funcionarios - número de alumnos para promover la atención de los educandos.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de mantenimiento de centros educativos	Centros educativos reparados y acondicionados	55	104	189,09
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento educativo para liceos	Equipamiento educativo	2.000	2.000	100,00
Informática	Adquisición de computadoras	Computadoras	700	1.275	182,14
Otros	Contratación de personal docente, de apoyo y equipos multidisciplinarios para promoción de las TICs	Personas	650	260	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	16.856.224	16.695.731	99,05
Equipamiento y maquinaria	9.151.473	9.130.619	99,77
Informática	19.908.060	19.793.297	99,42
Otros	28.663.625	25.212.805	87,96
<b>Total</b>	<b>74.579.382</b>	<b>70.832.452</b>	<b>94,98</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos atendidos	Centro educativo	273	279	102,20

Beneficiarios	
Descripción	
Alumnos de Secundaria	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	UR	370.247	266.722	72,04
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11
Artigas	Artigas	Informática	UR	597.242	593.799	99,42
Canelones	Canelones	Informática	UR	3.185.290	3.166.928	99,42
Canelones	Canelones	Otros	UR	7.289.320	6.737.188	92,43
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	1.461.123	1.457.786	99,77
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	3.488.141	3.476.141	99,66
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77
Cerro Largo	Melo	Informática	UR	597.242	593.799	99,42
Cerro Largo	Melo	Otros	UR	370.247	266.722	72,04
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	38.045	35.045	92,11
Colonia	Colonia	Otros	UR	1.750.880	1.612.848	92,12
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	UR	365.281	364.447	99,77
Colonia	Colonia	Informática	UR	796.322	791.732	99,42
Durazno	Durazno	Informática	UR	398.161	395.866	99,42
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	UR	182.640	182.223	99,77
Durazno	Durazno	Otros	UR	246.831	177.815	72,04
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	19.022	17.522	92,11
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	UR	91.320	91.112	99,77
Flores	Trinidad	Otros	UR	123.416	88.907	72,04
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	9.511	8.761	92,11
Flores	Trinidad	Informática	UR	199.081	197.933	99,42
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	UR	182.640	182.223	99,77
Florida	Florida	Informática	UR	398.161	395.866	99,42
Florida	Florida	Otros	UR	246.831	177.815	72,04
Florida	Florida	Construcciones	UR	2.285.864	2.284.364	99,93
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	UR	182.640	182.223	99,77
Lavalleja	Minas	Informática	UR	398.161	395.866	99,42
Lavalleja	Minas	Otros	UR	246.831	177.815	72,04
Lavalleja	Minas	Construcciones	UR	116.522	115.022	98,71
Maldonado	Maldonado	Otros	UR	617.078	444.537	72,04
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	UR	456.601	455.558	99,77
Maldonado	Maldonado	Informática	UR	995.403	989.665	99,42

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	47.556	43.806	92,11	
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	3.196.204	3.188.907	99,77	
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	12.830.635	11.622.848	90,59	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	8.367.221	8.255.478	98,66	
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	6.967.821	6.927.652	99,42	
Paysandú	Paysandú	Otros	UR	878.979	775.454	88,22	
Paysandú	Paysandú	Informática	UR	597.242	593.799	99,42	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11	
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77	
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	182.640	182.223	99,77	
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	UR	665.904	596.888	89,64	
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	UR	398.161	395.866	99,42	
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	UR	19.022	17.522	92,11	
Rivera	Rivera	Informática	UR	796.322	791.732	99,42	
Rivera	Rivera	Otros	UR	493.662	355.630	72,04	
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	UR	365.281	364.447	99,77	
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	38.045	35.045	92,11	
Rocha	Rocha	Informática	UR	597.242	593.799	99,42	
Rocha	Rocha	Otros	UR	370.247	266.722	72,04	
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77	
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11	
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77	
Salto	Salto	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11	
Salto	Salto	Informática	UR	597.242	593.799	99,42	
Salto	Salto	Otros	UR	471.994	368.469	78,07	
San José	San José	Otros	UR	703.198	565.166	80,37	
San José	San José	Informática	UR	796.322	791.732	99,42	
San José	San José	Construcciones	UR	1.504.477	1.501.477	99,80	
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	UR	384.736	383.902	99,78	
Soriano	Mercedes	Otros	UR	370.247	266.722	72,04	
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11	
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77	
Soriano	Mercedes	Informática	UR	597.242	593.799	99,42	
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	UR	246.831	177.815	72,04	
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	723.060	721.560	99,79	
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	UR	398.161	395.866	99,42	
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	UR	182.640	182.223	99,77	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	UR	28.534	26.284	92,11	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	UR	370.247	266.722	72,04	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	UR	597.242	593.799	99,42	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	UR	273.961	273.335	99,77	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				43.217.501	40.837.567	94,49
Totales Montevideo				31.361.881	29.994.885	95,64
Totales generales				74.579.382	70.832.452	94,98

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

### Proyecto 936

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	3	Consejo de Educación Secundaria
<b>Programa</b>	3	Educación Secundaria
<b>Proyecto</b>	936	Promoción de Igualdad de Oportunidades entre Alumnos del CES

<b>Objetivo de Inciso</b>	Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	10 - Aumentar en un 9 % en el quinquenio la cobertura neta del Ciclo Básico mediante un crecimiento acumulativo anual del 2%. Incrementan 2600 alumnos nuevos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Apoyo a los Centros Educativos definidos como de atención prioritaria, mediante la provisión de materiales educativos, alimentación, vestimenta y transporte a los estudiantes y la implementación de equipos multidisciplinarios.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Consolidar y fortalecer el proyecto de universalización del Ciclo Básico, así como apoyar a los alumnos para la culminación del segundo ciclo de Educación Media.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de mantenimiento edilicio en locales liceales	Centro educativo	0	41	0,00
Equipamiento y maquinaria	Dotación de equipamiento liceal	Centro educativo	0	279	0,00
Informática	Dotación de equipamiento liceal	Centro educativo	0	279	0,00
Otros	Centros Educativos que reciben material de apoyo para los estudiantes	Centro educativo	75	78	104,00
Otros	Centros educativos que reciben apoyo de equipos multidisciplinarios.	Centro educativo	75	78	104,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	16.267.214	12.735.393	78,29
Equipamiento y maquinaria	13.105.001	13.103.976	99,99
Informática	2.530.660	2.415.641	95,45
Otros	60.471.948	51.887.665	85,80
<b>Total</b>	<b>92.374.823</b>	<b>80.142.675</b>	<b>86,76</b>



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos de atención prioritaria apoyados con material para estudiantes y con equipos multidisciplinarios.	Centro educativo	75	78	104,00

Beneficiarios	
Descripción	
Educandos de los centros de atención prioritaria	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45
Artigas	Artigas	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80
Artigas	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87
Artigas	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99
Canelones	Canelones	Otros	UR	9.675.512	8.302.026	85,80
Canelones	Vs	Construcciones	UR	1.092.223	975.980	89,36
Canelones	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	1.937.784	1.937.620	99,99
Canelones	Vs	Informática	UR	404.906	386.503	95,45
Cerro Largo	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87
Cerro Largo	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99
Cerro Largo	Melo	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80
Cerro Largo	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45
Colonia	Colonia	Otros	UR	2.418.878	2.075.507	85,80
Colonia	Vs	Construcciones	UR	408.553	379.492	92,89
Colonia	Vs	Informática	UR	101.226	96.626	95,46
Colonia	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	484.446	484.405	99,99
Durazno	Vs	Informática	UR	50.613	48.313	95,46
Durazno	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	242.223	242.203	99,99
Durazno	Durazno	Otros	UR	1.209.439	1.037.753	85,80
Durazno	Vs	Construcciones	UR	204.277	189.747	92,89
Flores	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	121.112	121.101	99,99
Flores	Vs	Informática	UR	25.307	24.156	95,45
Flores	Trinidad	Otros	UR	604.719	518.877	85,80
Flores	Vs	Construcciones	UR	101.312	94.047	92,83
Florida	Florida	Otros	UR	1.209.439	1.037.753	85,80
Florida	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	242.223	242.203	99,99
Florida	Vs	Informática	UR	50.613	48.313	95,46
Florida	Vs	Construcciones	UR	204.277	189.747	92,89
Lavalleja	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	242.223	242.203	99,99
Lavalleja	Vs	Informática	UR	50.613	48.313	95,46
Lavalleja	Vs	Construcciones	UR	279.107	264.577	94,79
Lavalleja	Minas	Otros	UR	1.209.439	1.037.753	85,80
Maldonado	Vs	Construcciones	UR	509.865	473.539	92,88

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Maldonado	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	605.558	605.506	99,99	
Maldonado	Maldonado	Otros	UR	3.023.597	2.594.383	85,80	
Maldonado	Vs	Informática	UR	126.533	120.782	95,45	
Montevideo	Vs	Informática	UR	885.731	845.474	95,45	
Montevideo	Vs	Construcciones	UR	10.102.817	7.043.235	69,72	
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	21.165.185	18.160.683	85,80	
Montevideo	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	5.232.749	5.232.391	99,99	
Paysandú	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45	
Paysandú	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99	
Paysandú	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87	
Paysandú	Paysandú	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80	
Rio Negro	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	242.223	242.203	99,99	
Rio Negro	Frax Bentos	Otros	UR	1.209.439	1.037.753	85,80	
Rio Negro	Vs	Informática	UR	50.613	48.313	95,46	
Rio Negro	Vs	Construcciones	UR	204.277	189.747	92,89	
Rivera	Vs	Construcciones	UR	408.553	379.492	92,89	
Rivera	Rivera	Otros	UR	2.418.878	2.075.507	85,80	
Rivera	Vs	Informática	UR	101.226	96.626	95,46	
Rivera	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	484.446	484.405	99,99	
Rocha	Rocha	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80	
Rocha	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45	
Rocha	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87	
Rocha	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99	
Salto	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99	
Salto	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87	
Salto	Salto	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80	
Salto	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45	
San José	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	484.446	484.405	99,99	
San José	San José	Otros	UR	2.418.878	2.075.507	85,80	
San José	Vs	Construcciones	UR	408.553	379.492	92,89	
San José	Vs	Informática	UR	101.226	96.626	95,46	
Soriano	Mercedes	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80	
Soriano	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87	
Soriano	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99	
Soriano	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45	
Tacuarembó	Vs	Informática	UR	50.613	48.313	95,46	
Tacuarembó	Vs	Construcciones	UR	204.277	189.747	92,89	
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	UR	1.209.439	1.037.753	85,80	
Tacuarembó	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	242.223	242.203	99,99	
Treinta y Tres	Vs	Informática	UR	75.920	72.469	95,45	
Treinta y Tres	Vs	Equipamiento y maquinaria	UR	363.335	363.304	99,99	
Treinta y Tres	Vs	Construcciones	UR	305.589	283.793	92,87	
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	UR	1.814.158	1.556.630	85,80	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Secundaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				54.988.341	48.860.892	88,86
Totales Montevideo				37.386.482	31.281.783	83,67
Totales generales				92.374.823	80.142.675	86,76

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 901

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
<b>Programa</b>	4	Educación Técnico-Profesional
<b>Proyecto</b>	901	Educación Tecnológica Terciaria

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Consolidar las carreras de tecnólogos. Diseñar nuevas carreras tecnológicas en acuerdo con la UDELAR. Se ampliará el equipamiento necesario para seguir impartiendo las carreras de mecánica en Montevideo y Paysandú, de química en Montevideo y Paysandú, de informática en Montevideo y Maldonado; y se adquirirá el equipamiento necesario para iniciar las carreras de agroenergético en Artigas, forestal en Rivera y cárnico en Tacuarembó.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la educación tecnológica terciaria, orientado a estudiantes que egresan de la educación media superior, a cuyos egresados se les brinda la posibilidad de continuar su formación en algunas de las carreras de grado o licenciaturas de la UDELAR.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada centro y curso.	Locales equipados	11	9	81,82

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	7.291.081	3.706.090	50,83
<b>Total</b>	<b>7.291.081</b>	<b>3.706.090</b>	<b>50,83</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Carreras implementadas	Carreras	5	5	100,00
Estudio y diseño de carreras relacionadas a las cadenas productivas	Carreras	1	2	200,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	700.000	356.209	50,89
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.400.000	1.514.018	44,53
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	700.000	212.651	30,38
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	1.200.000	623.212	51,93
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	1.291.081	1.000.000	77,45
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				3.891.081	2.192.072	56,34
Totales Montevideo				3.400.000	1.514.018	44,53
Totales generales				7.291.081	3.706.090	50,83

Justificación de atrasos/Observaciones	
Componente I: se registraron atrasos por no haber oferentes .	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 908

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
<b>Programa</b>	4	Educación Técnico-Profesional
<b>Proyecto</b>	908	Fortalecimiento de Bibliotecas

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Fortalecer las bibliotecas de centros educativos del CETP
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Procurar el mejoramiento de los aprendizajes en áreas técnicas y en los distintos niveles, modalidades y orientaciones ofrecidas por el CETP
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de libros y claves de bibliotecas	Bibliotecas equipadas	45	45	100,00
Otros	Contratación de docentes para orientación en las bibliotecas	Horas hombre	4.000	4.000	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	12.164.009	9.885.565	81,27
<b>Total</b>	<b>12.164.009</b>	<b>9.885.565</b>	<b>81,27</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Bibliotecas de los CETP con bibliografía completa	Cantidad de bibliotecas	45	45	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	500.000	404.177	80,84
Canelones	Canelones	Otros	U	500.000	403.254	80,65
Cerro Largo	Melo	Otros	U	500.000	411.464	82,29

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Otros	U	500.000	402.589	80,52
Durazno	Durazno	Otros	U	500.000	403.802	80,76
Flores	Trinidad	Otros	U	500.000	418.768	83,75
Florida	Florida	Otros	U	500.000	396.395	79,28
Lavalleja	Minas	Otros	U	500.000	422.847	84,57
Maldonado	Maldonado	Otros	U	500.000	394.617	78,92
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.164.009	2.627.318	83,04
Paysandú	Paysandú	Otros	U	500.000	405.336	81,07
Rio Negro	Fray Bentos	Otros	U	500.000	399.217	79,84
Rivera	Rivera	Otros	U	500.000	405.336	81,07
Rocha	Rocha	Otros	U	500.000	392.739	78,55
Salto	Salto	Otros	U	500.000	402.435	80,49
San José	San José	Otros	U	500.000	382.470	76,49
Soriano	Mercedes	Otros	U	500.000	426.552	85,31
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	500.000	382.092	76,42
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	500.000	404.157	80,83
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>9.000.000</b>	<b>7.258.247</b>	<b>80,65</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>3.164.009</b>	<b>2.627.318</b>	<b>83,04</b>
<b>Totales generales</b>				<b>12.164.009</b>	<b>9.885.565</b>	<b>81,27</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 909

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4	Educación Técnico-Profesional
Proyecto	909	Conectividad y mantenimiento informático

Objetivo de Inciso	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento para conectividad	Centro educativo	0	10	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.575.598	1.426.485	90,54
<b>Total</b>	<b>1.575.598</b>	<b>1.426.485</b>	<b>90,54</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos interconectados	Centro educativo	0	10	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.575.598	1.426.485	90,54
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.575.598</b>	<b>1.426.485</b>	<b>90,54</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.575.598</b>	<b>1.426.485</b>	<b>90,54</b>



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 916

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4	Educación Técnico-Profesional
Proyecto	916	Software Libre

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Centro educativo	0	10	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.000.000	880.503	88,05
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>880.503</b>	<b>88,05</b>

#### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros educativos equipados para utilizar software libre	Centro educativo	0	10	0,00

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.000.000	880.503	88,05
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.000.000</b>	<b>880.503</b>	<b>88,05</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.000.000</b>	<b>880.503</b>	<b>88,05</b>

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
<b>Programa</b>	4	Educación Técnico-Profesional
<b>Proyecto</b>	924	Educación técnico media

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Pretende crear un sistema profesional de base, dirigido a la inclusión de jóvenes mayores de 15 años y adultos, que no han completado la educación media básica obligatoria. Se colaborará en la formación de bachilleres profesionales, concretamente estudiantes que hayan culminado el ciclo básico. Con esta iniciativa se pretende dar una nueva opción de continuidad educativa a los estudiantes egresados de operario calificado. Se iniciará aplicando el plan en al menos 5 escuelas técnicas, en las cuales se adquirirán herramientas de mano.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que hayan culminado el ciclo básico o en tránsito sin culminar los bachilleratos
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso	Locales equipados	10	10	100,00
Vehiculos	Adquisición de vehiculos para apoyo de escuelas	Vehículos	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	19.112.150	11.344.139	59,36
Vehiculos	4.587.850	4.376.658	95,40
<b>Total</b>	<b>23.700.000</b>	<b>15.720.797</b>	<b>66,33</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros adecuadamente equipados.	Locales equipados	10	10	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Vehiculos		R	150.162	143.651	95,66
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria		U	1.645.160	961.019	58,41
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria		U	2.000.000	1.300.276	65,01
Flores	Trinidad	Vehiculos		R	150.163	143.651	95,66
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria		U	1.856.350	1.243.116	66,97
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria		U	2.000.000	1.017.496	50,87
Montevideo	Montevideo	Vehiculos		U	3.987.200	3.802.054	95,36
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	3.897.940	2.306.594	59,17
Rocha	Rocha	Vehiculos		R	150.162	143.651	95,66
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria		U	1.856.350	1.150.265	61,96
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		U	2.000.000	1.107.207	55,36
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria		U	2.000.000	1.139.018	56,95
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos		R	150.163	143.651	95,66
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria		U	1.856.350	1.119.148	60,29
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>					<b>15.814.860</b>	<b>9.612.149</b>	<b>60,78</b>
<b>Totales Montevideo</b>					<b>7.885.140</b>	<b>6.108.648</b>	<b>77,47</b>
<b>Totales generales</b>					<b>23.700.000</b>	<b>15.720.797</b>	<b>66,33</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos por no haber oferentes en el Componente equipamiento. Los recursos liberados se destinaron parcialmente para la adquisición de vehículos para las escuelas agrarias.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 925

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4	Educación Técnico-Profesional
Proyecto	925	Evaluación y gestión institucional

Objetivo de Inciso	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mejora de la gestión y recursos humanos dentro de la estrategia de descentralización, a través de la cual las nuevas regiones tendrán más capacidad para tomar decisiones y posteriormente rendir cuentas sobre lo realizado a la oficina central, la cual validará y monitoreará. El proyecto trabajará en el fortalecimiento institucional para la retención del estudiante, estableciendo vínculos entre el espacio formativo institucional y el mundo del trabajo, y el espacio formativo institucional y la innovación y el desarrollo. Para ello se fortalecerá la Unidad de Apoyo al Estudiante y la Unidad de Innovación Tecnológica, generando una nueva cultura de la evaluación en la Institución a través de la instalación de un sistema de evaluación con el fin de utilizar sus resultados en la mejora de los procesos educativos, consolidando un equipo de evaluación.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resultados en la mejora de los procesos educativos, disminuyendo la deserción estudiantil y generando las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de gestión brindando mayor capacidad de respuesta.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de instituciones para realizar trabajos puntuales de análisis de información y consultoría	Consultorías	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento	Centro educativo	0	15	0,00
Otros	Gastos asociados a talleres, eventos, etc. relacionados con el proyecto	Cantidad de eventos	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	500.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	694.483	1.673.034	240,90
Otros	846.801	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.041.284</b>	<b>1.673.034</b>	<b>81,96</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros con formación necesaria para el cambio institucional	Centro educativo	25	25	100,00

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Otros	U	200.000	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Otros	U	200.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	694.483	1.673.034	240,90
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	500.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	446.801	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				400.000	0	0,00
Totales Montevideo				1.641.284	1.673.034	101,93
Totales generales				2.041.284	1.673.034	81,96

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. Las consultorías y talleres se financiaron de otras fuentes.  
Los recursos liberados se aplicaron a la adquisición de equipamiento.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 926

<b>Inciso</b>	25	Administración Nacional de Educación Pública
<b>UE</b>	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
<b>Programa</b>	4	Educación Técnico-Profesional
<b>Proyecto</b>	926	Innovación técnico - tecnológica

<b>Objetivo de Inciso</b>	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
<b>Vigencia</b>	2006 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	2 - Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a innovaciones productivas. (2009)
-----------------------	---

<b>Descripción del Proyecto</b>	Equipamiento de los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes del CETP y evaluación de la experiencia.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes del CETP. Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades que implicará la adquisición de equipamiento y la contratación de docentes que apoyarán el proceso de enseñanza - aprendizaje. Implementar cursos de capacitación y actualización a docentes de CETP.
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edificio	Centro educativo	0	5	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para talleres, laboratorios y herramientas de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso	Locales equipados	45	40	88,89
Informática	Adquisición de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades establecidas para cada Centro y Curso	Centro educativo	45	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.123.000	1.131.197	53,28
Equipamiento y maquinaria	10.000.000	9.280.007	92,80
Informática	2.494.674	0	0,00
<b>Total</b>	<b>14.617.674</b>	<b>10.411.204</b>	<b>71,22</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros Educativos equipados con nuevas herramientas tecnológicas.	Centro educativo	45	45	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	372.895	85,23
Artigas	Artigas	Informática	U	109.142	0	0,00
Canelones	Canelones	Informática	U	109.142	0	0,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	416.710	95,25
Cerro Largo	Melo	Informática	U	109.142	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	393.981	90,05
Colonia	Colonia	Informática	U	109.142	0	0,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	408.664	93,41
Durazno	Durazno	Informática	U	109.142	0	0,00
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	447.803	102,35
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	377.575	86,30
Flores	Trinidad	Informática	U	109.142	0	0,00
Florida	Florida	Informática	U	109.142	0	0,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	415.009	94,86
Lavalleja	Minas	Informática	U	109.142	0	0,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	389.935	89,13
Maldonado	Maldonado	Informática	U	109.142	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	452.483	103,42
Montevideo	Montevideo	Informática	U	530.118	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.125.000	1.851.609	87,13
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.123.000	1.131.197	53,28
Paysandú	Paysandú	Informática	U	109.142	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	387.194	88,50
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	425.542	97,27
Rio Negro	Fray Bentos	Informática	U	109.142	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	U	109.142	0	0,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	431.397	98,61
Rocha	Rocha	Informática	U	109.142	0	0,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	396.599	90,65
Salto	Salto	Informática	U	109.142	0	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	428.779	98,01
San José	San José	Informática	U	109.142	0	0,00
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	438.184	100,16
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	399.836	91,39
Soriano	Mercedes	Informática	U	109.142	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	109.142	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	410.369	93,80



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	437.500	435.443	99,53
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	109.142	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				9.839.556	7.428.398	75,50
Totales Montevideo				4.778.118	2.982.806	62,43
Totales generales				14.617.674	10.411.204	71,22

Justificación de atrasos/Observaciones	
<p>Problemas en la licitación de equipos informáticos, determinaron que parte de los recursos liberados se redireccionaran para equipamiento y maquinarias, quedando sin ejecutar parcialmente porque parte del equipamiento seleccionado no está disponible en el mercado. Otra parte de los recursos se redirigieron para realizar construcciones y mantenimiento de las aulas de los centros educativos.</p>	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

### Proyecto 937

Inciso	25	Administración Nacional de Educación Pública
UE	4	Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4	Educación Técnico-Profesional
Proyecto	937	Educación de Base

Objetivo de Inciso	Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a innovaciones productivas. (2009)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Implementar propuesta educativa innovadora, atendiendo el entorno, con participación de la comunidad.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a universalizar la educación básica diversificando las propuestas educativas y promoviendo la creación de espacios de aprendizaje para jóvenes de contextos socio-culturales relativamente más críticos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2009	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de las aulas a la propuesta educativa	Centro educativo	0	29	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para los CETP	Centro educativo	30	29	96,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	8.184.296	7.208.479	88,08
Equipamiento y maquinaria	2.015.704	1.622.268	80,48
<b>Total</b>	<b>10.200.000</b>	<b>8.830.747</b>	<b>86,58</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros Educativos adecuadamente equipados para la propuesta	Locales equipados	30	29	96,67

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Construcciones	U	280.000	219.445	78,37
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	54.564	77,95

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Canelones	Paso Carrasco	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	53.085	75,84	
Canelones	Solymar	Construcciones	U	280.000	239.200	85,43	
Canelones	Paso Carrasco	Construcciones	U	280.000	223.578	79,85	
Canelones	Las Piedras	Construcciones	U	280.000	226.088	80,75	
Canelones	Solymar	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	53.170	75,96	
Canelones	Las Piedras	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	50.453	72,08	
Cerro Largo	Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	53.672	76,67	
Cerro Largo	Rio Branco	Construcciones	U	280.000	245.528	87,69	
Cerro Largo	Fraile Muerto	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	53.781	76,83	
Cerro Largo	Fraile Muerto	Construcciones	U	280.000	210.317	75,11	
Colonia	Carmelo	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	50.328	71,90	
Colonia	Carmelo	Construcciones	U	280.000	220.216	78,65	
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	140.000	99.647	71,18	
Flores	Trinidad	Construcciones	U	560.000	450.501	80,45	
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	49.499	70,71	
Florida	Florida	Construcciones	U	280.000	210.018	75,01	
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	53.797	76,85	
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	280.000	211.939	75,69	
Maldonado	San Carlos	Construcciones	U	280.000	215.425	76,94	
Maldonado	San Carlos	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	51.299	73,28	
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.440.296	1.293.098	89,78	
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	335.704	270.013	80,43	
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	61.547	87,92	
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	288.000	274.332	95,25	
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	58.915	84,16	
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	U	288.000	276.914	96,15	
Rivera	Tranqueras	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	58.830	84,04	
Rivera	Tranqueras	Construcciones	U	280.000	260.845	93,16	
Rivera	Rivera	Construcciones	U	288.000	272.584	94,65	
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	61.672	88,10	
Salto	Salto	Construcciones	U	280.000	257.670	92,03	
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	61.177	87,40	
San José	Libertad	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	63.501	90,72	
San José	Libertad	Construcciones	U	280.000	282.782	100,99	
San José	Ciudad del Plata	Construcciones	U	280.000	277.429	99,08	
San José	Ciudad del Plata	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	62.176	88,82	
Soriano	Dolores	Construcciones	U	280.000	280.861	100,31	
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	U	140.000	122.762	87,69	
Soriano	Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	58.203	83,15	
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	560.000	542.511	96,88	
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	56.130	80,19	
Tacuarembó	Paso de los Toros	Construcciones	U	280.000	272.288	97,25	
Tacuarembó	Paso de los Toros	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	64.047	91,50	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Técnico-Profesional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	280.000	244.910	87,47
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				8.424.000	7.267.636	86,27
Totales Montevideo				1.776.000	1.563.111	88,01
Totales generales				10.200.000	8.830.747	86,58

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se cambió parte del destino de los fondos, sustituyendo la adquisición de equipamiento por mejoras y adecuación de los locales a la propuesta educativa de educación de base.	

**INCISO 26**

**“UNIVERSIDAD  
DE LA  
REPÚBLICA”**





# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

## Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

## Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Inmuebles, plantas de laboratorio	0	3	0,00
Otros	Mejoras en edificios que aumenten su vida útil	Edificios	0	4	0,00
Vehiculos	Vehiculos	Vehículos	0	1	0,00

## Asignación Presupuestal \$

### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	4.640.000	4.638.459	99,97
Otros	3.010.000	2.507.849	83,32
Vehiculos	450.000	450.000	100,00
<b>Total</b>	<b>8.100.000</b>	<b>7.596.308</b>	<b>93,78</b>

## Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Otros	U	500.000	500.000	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	2.076.253	2.074.712	99,93
Rivera	Rivera	Otros	U	1.510.000	1.507.219	99,82
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	2.063.747	2.063.747	100,00
Rocha	Rocha	Otros	U	500.000	450.630	90,13
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	100.000	50.000	50,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	500.000	500.000	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	400.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Vehiculos	U	450.000	450.000	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				8.100.000	7.596.308	93,78
				0	0	0,00
				8.100.000	7.596.308	93,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

<b>Subproyecto</b>	2	Infraestructura No Edilicia
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para docencia en carreras terciarias y universitarias	Sedes informatizadas y equipadas	0	6	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollo de intranet y sistemas horizontales de gestión	Servicios	0	4	0,00
Vehiculos	Adquisición de vehículos para traslados entre las SUI y la Comisión Central	Vehículos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.915.593	605.283	31,60
Informática	185.017	602.010	325,38
Vehiculos	450.000	357.000	79,33



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	2.550.610	1.564.293	61,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Informática	U	0	140.185	0,00
Maldonado	Maldonado	Vehiculos	U	450.000	357.000	79,33
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	242.505	121,25
Paysandú	Paysandú	Informática	U	0	375.048	0,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	400.000	58.906	14,73
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	530.000	4.685	0,88
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	U	100.000	115.818	115,82
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	0	80.804	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	118.386	59,19
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática	U	185.017	5.973	3,23
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	485.593	64.983	13,38
Totales Interior				2.550.610	1.564.293	61,33
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.550.610	1.564.293	61,33

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Porcentaje en base a horas de capacitación de funcionarios docentes, no docentes	Porcentaje de Horas de capacitación	0	266	0,00
Consultoría	Porcentaje en base a horas de consultoría de evaluación de las Sedes Universitarias	Porcentaje de Horas de Consultoría	0	245	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Estudios	Cantidad de Estudios	0	5	0,00
Investigación	Investigación sobre demanda académica	Proyectos	0	7	0,00
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	590	0,00
Otros	Apoyo a las sedes	Acciones de apoyo	0	6	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	261.060	251.000	96,15
Consultoría	374.860	326.359	87,06
Investigación	1.034.011	963.991	93,23
Otros	1.175.000	816.751	69,51
<b>Total</b>	<b>2.844.931</b>	<b>2.358.101</b>	<b>82,89</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Otros	U	120.333	115.145	95,69
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	73.915	59.093	79,95
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	37.294	35.857	96,15
Maldonado	Maldonado	Investigación	U	205.001	176.694	86,19
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	37.294	35.857	96,15
Paysandú	Paysandú	Otros	U	229.575	229.575	100,00
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	344.671	344.533	99,96
Rivera	Rivera	Otros	U	223.404	223.404	100,00
Rivera	Rivera	Consultoría	U	76.557	74.540	97,37
Rivera	Rivera	Capacitación	U	37.294	35.857	96,15
Rivera	Rivera	Investigación	U	124.668	118.035	94,68
Rocha	Rocha	Consultoría	U	73.915	59.093	79,95
Rocha	Rocha	Capacitación	U	37.295	35.857	96,14
Rocha	Rocha	Otros	U	149.723	115.145	76,91
Rocha	Rocha	Investigación	U	102.503	88.347	86,19
Salto	Salto	Investigación	U	30.000	30.000	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	37.294	35.858	96,15
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	37.294	35.857	96,15
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	331.632	18.337	5,53
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	U	76.557	74.540	97,37
Tacuarembó	Tacuarembó	Investigación	U	124.666	118.035	94,68
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Investigación	U	102.502	88.347	86,19

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Treinta y Tres	Treinta y tres	Consultoría	U	73.916	59.093	79,95
Treinta y Tres	Treinta y tres	Capacitación	U	37.295	35.857	96,14
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	120.333	115.145	95,69
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				2.844.931	2.358.101	82,89
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.844.931	2.358.101	82,89

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

### Proyecto 922

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	922	Educación Tecnológica Terciaria

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.
--	---

**Plazo de ejecución** 01/01/2007 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	63
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	37
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras	Carreras	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras de Tecnólogo	Carreras	0	4	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollar la carrera de Tecnólogo	Carreras	0	4	0,00
Otros	Operativa y func. para el desarrollo de las distintas carreras	Carreras	0	5	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.532.779	319.641	20,85
Equipamiento y maquinaria	5.322.894	4.154.694	78,05
Informática	554.535	406.020	73,22

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.019.867	553.842	54,31
<b>Total</b>	<b>8.430.075</b>	<b>5.434.197</b>	<b>64,46</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Informática	R	142.870	114.020	79,81
Artigas	Artigas	Otros	UR	250.000	130.653	52,26
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	R	970.945	970.945	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	191.005	122.741	64,26
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.168.200	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	131.434	111.000	84,45
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	738.032	160.000	21,68
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	1.316.783	1.316.783	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	140.000	94.337	67,38
Rivera	Rivera	Informática	U	142.870	91.500	64,04
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	1.003.830	1.003.830	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	UR	794.747	159.641	20,09
Rivera	Rivera	Otros	UR	300.000	97.774	32,59
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	863.136	863.136	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	UR	138.862	108.337	78,02
Tacuarembó	Tacuaembo	Informática	U	137.361	89.500	65,16
<b>Totales Interior</b>				<b>7.070.870</b>	<b>5.311.456</b>	<b>75,12</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.359.205</b>	<b>122.741</b>	<b>9,03</b>
<b>Totales generales</b>				<b>8.430.075</b>	<b>5.434.197</b>	<b>64,46</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

### Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	2	Construcción del nuevo comedor en la calle Frugoni.
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en el desempeño.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Metros cuadrados	0	950	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	10.215.703	8.180.101	80,07
<b>Total</b>	<b>10.215.703</b>	<b>8.180.101</b>	<b>80,07</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en el servicio de alimentación, salud y recreación, actividades culturales, y otros aspectos relacionados con el bienestar de estudiantes y funcionarios.	Número de estudiantes y funcionarios atendidos	0	2.000	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes y usuarios del comedor.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	10.215.703	8.180.101	80,07
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.215.703	8.180.101	80,07
Totales generales				10.215.703	8.180.101	80,07

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.	

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	7	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	40	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	2	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	963.082	902.355	93,69
Otros	191.254	65.469	34,23

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
<b>Total</b>	<b>1.154.336</b>	<b>967.824</b>	<b>83,84</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Creación de espacios multifuncionales	Espacios multifuncionales	0	10	0,00
Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorio de enseñanza	Aulas	0	22	0,00
Equipamiento de salas de informática para enseñanza	Pc o equivalentes	0	241	0,00
Equipos multimedia	Proyectores	0	15	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes de enseñanza terciaria y media	
Estudiantes universitarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	95.627	65.469	68,46
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	818.781	818.781	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	95.627	0	0,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	94.508	63.781	67,49
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	29.793	19.793	66,44
<b>Totales Interior</b>				<b>239.928</b>	<b>83.574</b>	<b>34,83</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>914.408</b>	<b>884.250</b>	<b>96,70</b>
<b>Totales generales</b>				<b>1.154.336</b>	<b>967.824</b>	<b>83,84</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

<b>Subproyecto</b>	6	Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. sueldo
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.	

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento del Sistema Aleph	Computadoras	0	30	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento emisor carnet de usuarios sistema ALEPH	Equipos	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario	Sillas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Informatico	Servidores y Routers	0	5	0,00
Informática	Sistema Integral Contable	Software	0	0	0,00
Otros	Obras, instalación eléctrica, lumínica y acústica salas informaticas	Número de Instalaciones y metros	0	1	0,00
Otros	Censo de funcionarios	Publicaciones	0	1	0,00
Otros	Censo de funcionarios	Recursos Humanos	0	0	0,00
Otros	Instrumentación del Sistema Aleph	Recursos Humanos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.345.163	1.315.763	97,81
Informática	297.628	0	0,00
Otros	3.173.216	2.885.248	90,93
<b>Total</b>	<b>4.816.007</b>	<b>4.201.011</b>	<b>87,23</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de la gestión y de las condiciones de estudio y trabajo	Grado de avance	0	2	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Egresados	
Estudiantes	
Funcionarios docentes y no docentes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.345.163	1.315.763	97,81
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.173.216	2.885.248	90,93
Montevideo	Montevideo	Informática	U	297.628	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.816.007	4.201.011	87,23
Totales generales				4.816.007	4.201.011	87,23

Justificación de atrasos/Observaciones
El Sistema Integral Contable de Gestión continua en proceso el trámite licitatorio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
---	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	394.462	394.462	100,00
<b>Total</b>	<b>394.462</b>	<b>394.462</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	394.462	394.462	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				394.462	394.462	100,00
Totales generales				394.462	394.462	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal del UdelaR	Plazas	0	21	0,00
Informática	Docentes Capacitadores	Plazas	0	1.450	0,00
Informática	Adquisición de Cámaras digitales	Cámara digital	0	1	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes	Impresoras	0	2	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes	Proyectores	0	2	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes	PCs con software	0	10	0,00
Otros	Meses de Arrendamiento	Meses de Arrendamiento	0	10	0,00
Otros	Servicios	Servicios	0	40	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Publicaciones	Publicaciones	0	360	0,00
Otros	Mantenimiento técnico	Mantenimiento eléctrico, electrónico y mecánico	0	4	0,00
Otros	Papelería	artículos de papelería	0	22	0,00
Otros	Viáticos	Cantidad de viáticos	0	40	0,00
Otros	Pasajes	Cantidad de pasajes	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	10.475	7.283	69,53
Informática	1.175.500	1.114.598	94,82
Otros	1.012.852	861.997	85,11
<b>Total</b>	<b>2.198.827</b>	<b>1.983.878</b>	<b>90,22</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Informática	U	63.744	7.142	11,20
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	10.475	7.283	69,53
Montevideo	Montevideo	Informática	U	918.220	964.607	105,05
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.012.852	861.997	85,11
Paysandú	Paysandú	Informática	U	64.512	49.997	77,50
Rivera	Rivera	Informática	U	63.744	35.712	56,02
Salto	Salto	Informática	U	65.280	57.140	87,53
<b>Totales Interior</b>				<b>257.280</b>	<b>149.991</b>	<b>58,30</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>1.941.547</b>	<b>1.833.887</b>	<b>94,45</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.198.827</b>	<b>1.983.878</b>	<b>90,22</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipamiento necesario para los proyectos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	690.899	539.386	78,07
<b>Total</b>	<b>690.899</b>	<b>539.386</b>	<b>78,07</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	690.899	539.386	78,07

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				690.899	539.386	78,07
Totales generales				690.899	539.386	78,07

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	2	Infraestructura No Edilicia
-------------	---	-----------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para docencia en carreras terciarias universitarias	Sedes informatizadas y equipadas	0	1	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	70.000	70.000	100,00
<b>Total</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	70.000	70.000	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				70.000	70.000	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				70.000	70.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
--------------------	---	--

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Estudios	Cantidad de Estudios	0	1	0,00
Informática	Programas	Programas	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	81.000	81.000	100,00
Informática	14.000	14.000	100,00
<b>Total</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	81.000	81.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	3.500	3.500	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	3.500	3.500	100,00
Salto	Salto	Informática	U	3.500	3.500	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	3.500	3.500	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				95.000	95.000	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				95.000	95.000	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras	Carreras	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras de Tecnólogo	Carreras	0	3	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollar la carrera Tecnólogo	Carreras	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	5.253	5.253	100,00
Equipamiento y maquinaria	2.893.984	2.893.984	100,00
Informática	123.366	115.692	93,78
<b>Total</b>	<b>3.022.603</b>	<b>3.014.929</b>	<b>99,75</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Informática	R	41.122	38.564	93,78
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	R	994.000	994.000	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	41.122	38.564	93,78
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	1.135.984	1.135.984	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	UR	5.253	5.253	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	41.122	38.564	93,78
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	764.000	764.000	100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.022.603	3.014.929	99,75
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				3.022.603	3.014.929	99,75

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	2	Facultad de Agronomía
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	8	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	208.700	208.700	100,00
Otros	80.493	71.627	88,99
<b>Total</b>	<b>289.193</b>	<b>280.327</b>	<b>96,93</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	208.700	208.700	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	80.493	71.627	88,99
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>289.193</b>	<b>280.327</b>	<b>96,93</b>
<b>Totales generales</b>				<b>289.193</b>	<b>280.327</b>	<b>96,93</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos .	

<b>Subproyecto</b>	6	Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. sueldo
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	40	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Censo de funcionarios	Recursos Humanos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	345.342	345.342	100,00
<b>Total</b>	<b>345.342</b>	<b>345.342</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	345.342	345.342	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				345.342	345.342	100,00
Totales generales				345.342	345.342	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

#### Descripción del Proyecto

El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.

#### Objetivo Principal del Proyecto

Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.

#### Subproyecto

1 Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado

#### Objetivo Principal del Subproyecto

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	142.729	136.790	95,84
<b>Total</b>	<b>142.729</b>	<b>136.790</b>	<b>95,84</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	142.729	136.790	95,84
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				142.729	136.790	95,84
Totales generales				142.729	136.790	95,84

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Tareas de Investigación necesarias para los proyectos	Proyectos	0	2	0,00
Otros	Insumos necesarios para proyectos	Proyectos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	218.518	192.146	87,93
Otros	177.479	177.479	100,00
<b>Total</b>	<b>395.997</b>	<b>369.625</b>	<b>93,34</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	218.518	192.146	87,93
Montevideo	Montevideo	Otros	U	177.479	177.479	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				395.997	369.625	93,34
Totales generales				395.997	369.625	93,34

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Adquisición de reactivos e insumos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	885.766	885.766	100,00
Otros	112.374	112.374	100,00
<b>Total</b>	<b>998.140</b>	<b>998.140</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	885.766	885.766	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	112.374	112.374	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				998.140	998.140	100,00
Totales generales				998.140	998.140	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	3	Facultad de Arquitectura
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	100	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	36.271	36.097	99,52
<b>Total</b>	<b>36.271</b>	<b>36.097</b>	<b>99,52</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	36.271	36.097	99,52
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				36.271	36.097	99,52
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				36.271	36.097	99,52

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	3	Facultad de Arquitectura
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje

## Asignación Presupuestal \$

**Componentes (unidades financieras)**

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	423.480	423.228	99,94
<b>Total</b>	<b>423.480</b>	<b>423.228</b>	<b>99,94</b>

## Localización \$

			Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente				
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	423.480	423.228	99,94
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				423.480	423.228	99,94
Totales generales				423.480	423.228	99,94

**Justificación de atrasos/Observaciones**

No se registraron atrasos.

### Subproyecto

6	Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. sueldo
---	--

### Objetivo Principal del Subproyecto

El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo.

### Plazo de ejecución

01/01/2008

**hasta**

31/12/2008

**Categoría del Proyecto (%)**

Formación bruta de capital	0	60
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	40
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Instrumentación del Sistema Aleph	Recursos Humanos	0	1	0,00

**Asignación Presupuestal \$****Componentes (unidades financieras)**

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	153.174	153.174	100,00
<b>Total</b>	<b>153.174</b>	<b>153.174</b>	<b>100,00</b>

**Localización \$**

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	153.174	153.174	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				153.174	153.174	100,00
Totales generales				153.174	153.174	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	3	Facultad de Arquitectura
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	377.958	375.866	99,45
<b>Total</b>	<b>377.958</b>	<b>375.866</b>	<b>99,45</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	377.958	375.866	99,45
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				377.958	375.866	99,45
Totales generales				377.958	375.866	99,45

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Justificación de atrasos/Observaciones
-

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	3	Facultad de Arquitectura
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	997.843	997.843	100,00
<b>Total</b>	<b>997.843</b>	<b>997.843</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	997.843	997.843	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				997.843	997.843	100,00
Totales generales				997.843	997.843	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	4	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	200	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	22.856	22.682	99,24
<b>Total</b>	<b>22.856</b>	<b>22.682</b>	<b>99,24</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Investigación	U	11.428	11.341	99,24
Tacuarembó	Tacuarembó	Investigación	U	11.428	11.341	99,24
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				22.856	22.682	99,24
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				22.856	22.682	99,24

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

### Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	4	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión.</p> <p>Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta.</p> <p>Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios.</p> <p>La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR.</p> <p>Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR.</p> <p>Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de Informática	Pc o equivalentes	0	27	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectos Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	4	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	479.766	612.929	127,76
Otros	140.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>619.766</b>	<b>612.929</b>	<b>98,90</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	479.766	612.929	127,76
Montevideo	Montevideo	Otros	U	140.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>619.766</b>	<b>612.929</b>	<b>98,90</b>
<b>Totales generales</b>				<b>619.766</b>	<b>612.929</b>	<b>98,90</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	4	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
--------------------	---	--

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Papelería	artículos de papelería	0	51	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	184.970	182.653	98,75
<b>Total</b>	<b>184.970</b>	<b>182.653</b>	<b>98,75</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	184.970	182.653	98,75
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				184.970	182.653	98,75
Totales generales				184.970	182.653	98,75

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Derecho

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	5	Facultad de Derecho
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento salas de informática	Pc o equivalentes	0	20	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	222.484	209.456	94,14
<b>Total</b>	<b>222.484</b>	<b>209.456</b>	<b>94,14</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	222.484	209.456	94,14
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				222.484	209.456	94,14
Totales generales				222.484	209.456	94,14

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Derecho

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	5	Facultad de Derecho
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	2	Capacitación para funcionarios no docentes
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado Ejecutado		
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	672	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Derecho

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	229.238	229.238	100,00
<b>Total</b>	<b>229.238</b>	<b>229.238</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	229.238	229.238	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				229.238	229.238	100,00
Totales generales				229.238	229.238	100,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

### Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	63
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	37
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras	Carreras	0	1	0,00
Otros	Operativa y func. para el desarrollo de las distintas carreras	Carreras	0	1	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	92.500	92.500	100,00
Otros	160.000	160.000	100,00
<b>Total</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Otros	U	160.000	160.000	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Paysandú	Paysandú	Capacitación		U	92.500	92.500	100,00
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>					<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>					<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>100,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	6	Facultad de Ingeniería
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	6	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	676.871	676.871	100,00
Otros	196.263	196.263	100,00
<b>Total</b>	<b>873.134</b>	<b>873.134</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	676.871	676.871	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	196.263	196.263	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>873.134</b>	<b>873.134</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>873.134</b>	<b>873.134</b>	<b>100,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

<b>Subproyecto</b>	7	Obras en Facultad de Odontología y Edificio El FARO
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Construcción del edificio de las Clínicas Odontológicas de Facultad de Odontología y culminación del tercer módulo en el edificio Polifuncional FARO.	

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Metros cuadrados	0	1.648	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	14.721.572	14.721.572	100,00
<b>Total</b>	<b>14.721.572</b>	<b>14.721.572</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Clínicas Odontologicas	Metros cuadrados	0	330	0,00
Edificio Polifuncional Faro - aulas y aula magna	Metros cuadrados	0	1.648	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Beneficiarios	
Descripción	
Docentes e investigadores	
Estudiantes de licenciatura	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	14.721.572	14.721.572	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				14.721.572	14.721.572	100,00
Totales generales				14.721.572	14.721.572	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

#### Descripción del Proyecto

El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.

#### Objetivo Principal del Proyecto

Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.

#### Subproyecto

1 Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado

#### Objetivo Principal del Subproyecto

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	377.958	377.958	100,00
<b>Total</b>	<b>377.958</b>	<b>377.958</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	377.958	377.958	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>377.958</b>	<b>377.958</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>377.958</b>	<b>377.958</b>	<b>100,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	548	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra y mejoramiento de mobiliario	Mobiliario de oficina	0	10	0,00
Otros	Papelería	artículos de papelería	0	6	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	187.557	187.500	99,97
Equipamiento y maquinaria	265.142	265.142	100,00
Otros	23.099	23.099	100,00
<b>Total</b>	<b>475.798</b>	<b>475.741</b>	<b>99,99</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	187.557	187.500	99,97
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	265.142	265.142	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	23.099	23.099	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				475.798	475.741	99,99
Totales generales				475.798	475.741	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Adquisición de reactivos e insumos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	767.939	767.939	100,00
Otros	229.273	229.273	100,00
<b>Total</b>	<b>997.212</b>	<b>997.212</b>	<b>100,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	767.939	767.939	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	229.273	229.273	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Totales Montevideo				<b>997.212</b>	<b>997.212</b>	100,00
Totales generales				<b>997.212</b>	<b>997.212</b>	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

### Proyecto 921

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	7	Facultad de Medicina
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	921	Desarrollo universitario en el interior del país

**Objetivo de Inciso** Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.

**Vigencia** 2005 - 2009

**Objetivo de UE** Todos los objetivos de UE

**Vigencia** 2005 - 2009

**Descripción del Proyecto** Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.

**Objetivo Principal del Proyecto** Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.

**Subproyecto** 3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

**Objetivo Principal del Subproyecto** Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

**Plazo de ejecución** 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	2
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	98
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	100	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	30.479	30.479	100,00
<b>Total</b>	<b>30.479</b>	<b>30.479</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	30.479	30.479	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.479	30.479	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.479	30.479	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

### Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	7	Facultad de Medicina
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento salas informáticas	Pc o equivalentes	0	16	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	240.920	240.920	100,00
<b>Total</b>	<b>240.920</b>	<b>240.920</b>	<b>100,00</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	240.920	240.920	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				240.920	240.920	100,00
Totales generales				240.920	240.920	100,00

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	7	Facultad de Medicina
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	289.748	289.748	100,00
<b>Total</b>	<b>289.748</b>	<b>289.748</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	289.748	289.748	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				289.748	289.748	100,00
Totales generales				289.748	289.748	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	200	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.507	68.507	100,00
<b>Total</b>	<b>68.507</b>	<b>68.507</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.507	68.507	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				68.507	68.507	100,00
Totales generales				68.507	68.507	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	7	Facultad de Medicina
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Tareas de investigación necesarias para los proyectos	Proyectos	0	2	0,00
Otros	Insumos necesarios para proyectos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	467.873	461.683	98,68
Otros	24.000	24.000	100,00
<b>Total</b>	<b>491.873</b>	<b>485.683</b>	<b>98,74</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	467.873	461.683	98,68
Montevideo	Montevideo	Otros	U	24.000	24.000	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				491.873	485.683	98,74
Totales generales				491.873	485.683	98,74

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.459.465	1.459.465	100,00
<b>Total</b>	<b>1.459.465</b>	<b>1.459.465</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.459.465	1.459.465	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.459.465	1.459.465	100,00
Totales generales				1.459.465	1.459.465	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Medicina



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	9	Facultad de Odontología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	2	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	98	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	200	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	63.378	62.915	99,27
<b>Total</b>	<b>63.378</b>	<b>62.915</b>	<b>99,27</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Investigación	U	31.689	31.457	99,27
Tacuarembó	Tacuarembó	Investigación	U	31.689	31.458	99,27

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				63.378	62.915	99,27
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				63.378	62.915	99,27

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	9	Facultad de Odontología
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

**Descripción del Proyecto**

**Objetivo Principal del Proyecto**

**Subproyecto**  Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos

**Objetivo Principal del Subproyecto** Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento salas de informatica	Pc o equivalentes	0	13	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores multimedia o equivalente	Proyectores	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	239.643	239.445	99,92
<b>Total</b>	<b>239.643</b>	<b>239.445</b>	<b>99,92</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	239.643	239.445	99,92

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				239.643	239.445	99,92
Totales generales				239.643	239.445	99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	7	Obras en Facultad de Odontología y Edificio El FARO
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Construcción del edificio de las Clínicas Odontológicas de Facultad de Odontología y culminación del tercer módulo en el edificio Polifuncional FARO.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Metros cuadrados	0	330	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.000.000	1.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Clínicas Odontológicas	Metros cuadrados	0	330	0,00	
Edificio Polifuncional FARO - aulas y aula magna	Metros cuadrados	0	1.648	0,00	

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Docentes e investigadores	
Estudiantes de licenciatura	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.000.000	1.000.000	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	1.000.000	100,00
Totales generales				1.000.000	1.000.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Odontología

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	9	Facultad de Odontología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	376.082	340.554	90,55
<b>Total</b>	<b>376.082</b>	<b>340.554</b>	<b>90,55</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	376.082	340.554	90,55
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				376.082	340.554	90,55
Totales generales				376.082	340.554	90,55

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

### Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras Tecnológicas	Carreras	0	1	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	126.000	126.000	100,00
<b>Total</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100,00</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	126.000	126.000	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100,00</b>

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	10	Facultad de Química
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informatica	Pc o equivalentes	0	12	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	3	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	345.840	340.823	98,55
Otros	365.000	365.000	100,00
<b>Total</b>	<b>710.840</b>	<b>705.823</b>	<b>99,29</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	345.840	340.823	98,55
Montevideo	Montevideo	Otros	U	365.000	365.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				710.840	705.823	99,29
Totales generales				710.840	705.823	99,29

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	235.229	235.229	100,00
<b>Total</b>	<b>235.229</b>	<b>235.229</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	235.229	235.229	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				235.229	235.229	100,00
Totales generales				235.229	235.229	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	169	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	57.966	57.966	100,00
<b>Total</b>	<b>57.966</b>	<b>57.966</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	57.966	57.966	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				57.966	57.966	100,00
Totales generales				57.966	57.966	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Insumos necesarios para proyectos	Proyectos	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	84.000	83.939	99,93
<b>Total</b>	<b>84.000</b>	<b>83.939</b>	<b>99,93</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	84.000	83.939	99,93

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Química

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				84.000	83.939	99,93
Totales generales				84.000	83.939	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	924.281	924.281	100,00
<b>Total</b>	<b>924.281</b>	<b>924.281</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	924.281	924.281	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				924.281	924.281	100,00
Totales generales				924.281	924.281	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

### Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras	Carreras	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras de Tecnólogo	Carreras	0	1	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollar las carreras de Tecnólogo	Carreras	0	1	0,00
Otros	Operativa y func. para el desarrollo de las distintas carreras	Carreras	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	695.928	677.470	97,35
Equipamiento y maquinaria	346.588	346.588	100,00
Informática	5.509	5.509	100,00
Otros	120.133	120.133	100,00
<b>Total</b>	<b>1.168.158</b>	<b>1.149.700</b>	<b>98,42</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	5.509	5.509	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	346.588	346.588	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	UR	120.133	120.133	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación		UR	695.928	677.470	97,35
					<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior					1.168.158	1.149.700	98,42
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					1.168.158	1.149.700	98,42

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	11	Facultad de Veterinaria
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	6	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	13	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	0	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Proyectores	0	2	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	597.124	597.124	100,00
Otros	46.907	42.405	90,40
<b>Total</b>	<b>644.031</b>	<b>639.529</b>	<b>99,30</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	597.124	597.124	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	46.907	42.405	90,40
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>644.031</b>	<b>639.529</b>	<b>99,30</b>
<b>Totales generales</b>				<b>644.031</b>	<b>639.529</b>	<b>99,30</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

#### Descripción del Proyecto

El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.

#### Objetivo Principal del Proyecto

Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.

#### Subproyecto

1 Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado

#### Objetivo Principal del Subproyecto

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	142.730	142.730	100,00
<b>Total</b>	<b>142.730</b>	<b>142.730</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	142.730	142.730	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				142.730	142.730	100,00
Totales generales				142.730	142.730	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	146	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	62.959	49.881	79,23
<b>Total</b>	<b>62.959</b>	<b>49.881</b>	<b>79,23</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	62.959	49.881	79,23

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				62.959	49.881	79,23
Totales generales				62.959	49.881	79,23

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Adquisición de reactivos e insumos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	787.057	786.596	99,94
Otros	212.943	212.943	100,00
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.539</b>	<b>99,95</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	787.057	786.596	99,94
Montevideo	Montevideo	Otros	U	212.943	212.943	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	999.539	99,95
Totales generales				1.000.000	999.539	99,95

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informatica	Pc o equivalentes	0	23	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	260.565	260.542	99,99
<b>Total</b>	<b>260.565</b>	<b>260.542</b>	<b>99,99</b>



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	260.565	260.542	99,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				260.565	260.542	99,99
Totales generales				260.565	260.542	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	1 Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
--------------------	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
---	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	142.730	142.730	100,00
<b>Total</b>	<b>142.730</b>	<b>142.730</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	142.730	142.730	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				142.730	142.730	100,00
Totales generales				142.730	142.730	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	208	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	71.142	71.142	100,00
<b>Total</b>	<b>71.142</b>	<b>71.142</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	71.142	71.142	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				71.142	71.142	100,00
Totales generales				71.142	71.142	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Tareas de Investigación necesarias para los proyectos	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos necesarios para proyectos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	257.053	257.052	100,00
Otros	5.803	5.803	100,00
<b>Total</b>	<b>262.856</b>	<b>262.855</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	257.053	257.052	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	5.803	5.803	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				262.856	262.855	100,00
Totales generales				262.856	262.855	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Adquisición de reactivos e insumos	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	367.346	367.178	99,95
Otros	37.791	37.791	100,00
<b>Total</b>	<b>405.137</b>	<b>404.969</b>	<b>99,96</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	367.346	367.178	99,95
Montevideo	Montevideo	Otros	U	37.791	37.791	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				405.137	404.969	99,96
Totales generales				405.137	404.969	99,96

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	13	Regional Norte
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Inmuebles, plantas de laboratorio	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.200.000	1.808.699	82,21
<b>Total</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.808.699</b>	<b>82,21</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Construcciones	UR	2.200.000	1.808.699	82,21
<b>Totales Interior</b>				<b>2.200.000</b>	<b>1.808.699</b>	<b>82,21</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.200.000</b>	<b>1.808.699</b>	<b>82,21</b>



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

### Subproyecto

2 Infraestructura No Edilicia

### Objetivo Principal del Subproyecto

Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para docencia en carreras terciarias y universitarias	Sedes informatizadas y equipadas	0	1	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	579.390	579.390	100,00
<b>Total</b>	<b>579.390</b>	<b>579.390</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	579.390	579.390	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>579.390</b>	<b>579.390</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>579.390</b>	<b>579.390</b>	<b>100,00</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

### Subproyecto

3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

### Objetivo Principal del Subproyecto

Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
----------------------------	---------------	-----------

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	2	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	98	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Estudios	Cantidad de Estudios	0	2	0,00
Consultoría	Porcentaje de horas de consultoría	Porcentaje de Horas de Consultoría	0	200	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de laboratorio	Equipamiento de Laboratorio	0	1	0,00
Informática	Programas	Programas	0	9	0,00
Investigación	Investigación sobre demanda académica	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda academica	Porcentaje de Horas de Investigación	0	97	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	370.804	370.804	100,00
Equipamiento y maquinaria	398.940	398.940	100,00
Informática	28.000	28.000	100,00
Investigación	855.738	829.382	96,92
<b>Total</b>	<b>1.653.482</b>	<b>1.627.126</b>	<b>98,41</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	398.940	398.940	100,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	U	185.402	185.402	100,00
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	20.357	0	0,00
Salto	Salto	Consultoría	U	185.402	185.402	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	835.381	829.382	99,28
Salto	Salto	Informática	U	28.000	28.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				1.254.542	1.228.186	97,90
Totales Montevideo				398.940	398.940	100,00
Totales generales				1.653.482	1.627.126	98,41

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	13	Regional Norte
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	169.462	139.035	82,04
<b>Total</b>	<b>169.462</b>	<b>139.035</b>	<b>82,04</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	169.462	139.035	82,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				169.462	139.035	82,04
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				169.462	139.035	82,04

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Regional Norte

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	13	Regional Norte
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.000.000	954.827	95,48
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>954.827</b>	<b>95,48</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	1.000.000	954.827	95,48
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				1.000.000	954.827	95,48
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.000.000	954.827	95,48

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

### Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	15	Hospital de Clínicas
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	0	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	187.767	0	0,00
Otros	140.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>327.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	187.767	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	140.000	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>327.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>327.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

El Inciso priorizó la ejecución de otros proyectos de inversión.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	15	Hospital de Clínicas
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
--------------------	---	--

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	128	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	47.428	43.880	92,52
<b>Total</b>	<b>47.428</b>	<b>43.880</b>	<b>92,52</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	47.428	43.880	92,52
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				47.428	43.880	92,52
Totales generales				47.428	43.880	92,52

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	16	IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	18	0,00
Equipamiento y maquinaria	Proyectores Multimedia o Equivalente	Proyectores	0	2	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	2	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	290.948	235.857	81,07
Otros	267.188	267.188	100,00
<b>Total</b>	<b>558.136</b>	<b>503.045</b>	<b>90,13</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	290.948	235.857	81,07
Montevideo	Montevideo	Otros	U	267.188	267.188	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>558.136</b>	<b>503.045</b>	<b>90,13</b>
<b>Totales generales</b>				<b>558.136</b>	<b>503.045</b>	<b>90,13</b>

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	16	IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	484.000	481.074	99,40
<b>Total</b>	<b>484.000</b>	<b>481.074</b>	<b>99,40</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	484.000	481.074	99,40

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				484.000	481.074	99,40
Totales generales				484.000	481.074	99,40

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

### Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informatica	Pc o equivalentes	0	17	0,00
Otros	Creación de espacios multifuncionales	Espacios Multifuncionales	0	1	0,00

#### Asignación Presupuestal \$

##### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	245.374	214.385	87,37
Otros	165.589	165.589	100,00
<b>Total</b>	<b>410.963</b>	<b>379.974</b>	<b>92,46</b>

#### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	245.374	214.385	87,37
Montevideo	Montevideo	Otros	U	165.589	165.589	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>410.963</b>	<b>379.974</b>	<b>92,46</b>
<b>Totales generales</b>				<b>410.963</b>	<b>379.974</b>	<b>92,46</b>

#### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

#### Descripción del Proyecto

El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.

#### Objetivo Principal del Proyecto

Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.

#### Subproyecto

1 Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado

#### Objetivo Principal del Subproyecto

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	142.730	142.505	99,84
<b>Total</b>	<b>142.730</b>	<b>142.505</b>	<b>99,84</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	142.730	142.505	99,84
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				142.730	142.505	99,84
Totales generales				142.730	142.505	99,84

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	18.970	0	0,00
<b>Total</b>	<b>18.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	18.970	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				18.970	0	0,00
Totales generales				18.970	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La Unidad priorizó la ejecución de otros sub-proyectos de inversión.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	488.575	403.970	82,68
<b>Total</b>	<b>488.575</b>	<b>403.970</b>	<b>82,68</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	488.575	403.970	82,68

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				488.575	403.970	82,68
Totales generales				488.575	403.970	82,68

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	22	Facultad de Enfermería
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informatica	Pc o equivalentes	0	9	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	177.418	176.462	99,46
<b>Total</b>	<b>177.418</b>	<b>176.462</b>	<b>99,46</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Localización \$						
			Urb/ Rura			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	177.418	176.462	99,46
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				177.418	176.462	99,46
Totales generales				177.418	176.462	99,46

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

### Proyecto 921

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	23	Facultad de Ciencias Sociales
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	921	Desarrollo universitario en el interior del país

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
--	---

<b>Subproyecto</b>	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
--------------------	---	--------------------------------------

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
---	--

**Plazo de ejecución** 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Inmuebles, plantas de laboratorio	0	1	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

### Subproyecto

3

Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

### Objetivo Principal del Subproyecto

Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

### Plazo de ejecución

01/01/2007

hasta

31/12/2008

### Categoría del Proyecto (%)

	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Porcentaje de horas de consultoría	Porcentaje de Horas de Consultoría	0	120	0,00
Informática	Programas	Programas	0	9	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	139.000	83.555	60,11
Informática	28.000	28.000	100,00
<b>Total</b>	<b>167.000</b>	<b>111.555</b>	<b>66,80</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Informática	U	15.556	15.556	100,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	U	69.500	41.778	60,11
Rocha	Rocha	Informática	U	12.444	12.444	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	69.500	41.777	60,11
<b>Totales Interior</b>				<b>167.000</b>	<b>111.555</b>	<b>66,80</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>167.000</b>	<b>111.555</b>	<b>66,80</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	23	Facultad de Ciencias Sociales
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	26	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	512.835	512.035	99,84
<b>Total</b>	<b>512.835</b>	<b>512.035</b>	<b>99,84</b>

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	512.835	512.035	99,84
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				512.835	512.035	99,84
Totales generales				512.835	512.035	99,84

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	7	Obras en Facultad de Odontología y Edificio El FARO
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Construcción del edificio de las Clínicas Odontológicas de Facultad de Odontología y culminación del tercer módulo en el edificio Polifuncional FARO.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Metros cuadrados	0	800	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.000.000	5.000.000	100,00
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Clínicas Odontológicas	Metros cuadrados	0	330	0,00
Edificio Polifuncional Faro - aulas y aula magna	Metros cuadrados	0	1.648	0,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Docentes e investigadores	
Estudiantes de licenciatura	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	5.000.000	5.000.000	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.000.000	5.000.000	100,00
Totales generales				5.000.000	5.000.000	100,00

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

### Proyecto 924

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	23	Facultad de Ciencias Sociales
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
---	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>		<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	856.378	856.378	100,00
<b>Total</b>	<b>856.378</b>	<b>856.378</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	856.378	856.378	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				856.378	856.378	100,00
Totales generales				856.378	856.378	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

<b>Subproyecto</b>	2 Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	105.395	2.591	2,46
<b>Total</b>	<b>105.395</b>	<b>2.591</b>	<b>2,46</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	105.395	2.591	2,46

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				105.395	2.591	2,46
Totales generales				105.395	2.591	2,46

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

### Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Investigación sobre demanda académica	Proyectos	0	1	0,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	27.155	27.155	100,00
<b>Total</b>	<b>27.155</b>	<b>27.155</b>	<b>100,00</b>

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Investigación	U	27.155	27.155	100,00
<b>Totales Interior</b>				<b>27.155</b>	<b>27.155</b>	<b>100,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>27.155</b>	<b>27.155</b>	<b>100,00</b>

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

### Justificación de atrasos/Observaciones

Sin observaciones.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

### Proyecto 923

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	24	Facultad de Ciencias
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

<b>Objetivo de Inciso</b>	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

<b>Subproyecto</b>	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Aulas, talleres	Aulas de informática instaladas	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento Salas de informática	Pc o equivalentes	0	13	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	323.125	323.125	100,00
<b>Total</b>	<b>323.125</b>	<b>323.125</b>	<b>100,00</b>

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	323.125	323.125	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				323.125	323.125	100,00
Totales generales				323.125	323.125	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrado y sueldos docentes	Servicios	0	1	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	410.347	410.347	100,00
<b>Total</b>	<b>410.347</b>	<b>410.347</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	410.347	410.347	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				410.347	410.347	100,00
Totales generales				410.347	410.347	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2007
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	0	153	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	52.698	52.698	100,00
<b>Total</b>	<b>52.698</b>	<b>52.698</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	52.698	52.698	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				52.698	52.698	100,00
Totales generales				52.698	52.698	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

### Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	43	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	57	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Tareas de investigación necesarias para los proyectos	Proyectos	0	2	0,00
Otros	Insumos necesarios para proyectos	Proyectos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	275.434	275.434	100,00
Otros	168.000	168.000	100,00
<b>Total</b>	<b>443.434</b>	<b>443.434</b>	<b>100,00</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	275.434	275.434	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	168.000	168.000	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				443.434	443.434	100,00
Totales generales				443.434	443.434	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2008
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	869.264	832.688	95,79
<b>Total</b>	<b>869.264</b>	<b>832.688</b>	<b>95,79</b>

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	869.264	832.688	95,79
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				869.264	832.688	95,79
Totales generales				869.264	832.688	95,79

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Facultad de Ciencias



# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

## Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	50	Unidad Central
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional. (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar y consolidar una red universitaria en el país y desarrollar el ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas.	Inmuebles, plantas de laboratorio	4	0	0,00
Otros	Mejoras en edificios que aumenten su vida útil.	Edificios	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión.	Estudiantes, docentes y egresados de Salto	5.000	0	0,00
Mejora de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión.	Estudiantes, docentes y egresados del CUR - CUT.	2.800	0	0,00
Mejora de las condiciones de enseñanza,	Estudiantes, docentes y	1.800	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
investigación y extensión.	egresados del CURE.			
Mejoras de las condiciones de enseñanza, investigación y extensión.	Estudiantes y docentes de Paysandú	4.000	0	0,00

Beneficiarios				
Descripción				
Estudiantes docentes y egresados del CUR - CUT				
Estudiantes, docentes y egresados de Paysandú.				
Estudiantes, docentes y egresados de Salto				
Estudiantes, docentes y egresados de CURE				

Justificación de atrasos/Observaciones				
Demora en el proceso de licitación y en la adjudicación de materiales y obras.				

<b>Subproyecto</b>	2	Infraestructura No Edilicia
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Desarrollar una eficaz gestión local a través del uso de herramientas informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario para docencia en carreras terciarias y universitarias y para plantas de laboratorio	Sedes informatizadas y equipadas	7	0	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollo de intranet y sistemas horizontales de gestión para SUI y para la RAU	Servicios	1	0	0,00
Vehiculos	Adquisición de vehículos para traslados entre las SUI y la Comisión Central.	Vehículos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Vehiculos	0	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	0	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de las condiciones de Enseñanza, Investigación y Extensión	Estud, doc y egre de Sal, Pay, Riv. y otros	100.000	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes, docentes y egresados de las SUI de Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo.	

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registrarán atrasos	

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		2	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		98	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Gastos de Capacitación de funcionarios docentes, no docentes y posgrados	Programas	4	0	0,00
Capacitación	Porcentaje en base a horas de capacitación de funcionarios docentes, no docentes y posgrados	Porcentaje de Horas de capacitación	100	0	0,00
Consultoría	Realización de tareas de Consultoría de evaluación de las Sedes Universitarias del Interior (SUI)	Estudios técnicos	20	0	0,00
Consultoría	Porcentaje en base a horas de Consultoría de evaluación de las Sedes Universitarias del Interior (SUI)	Porcentaje de Horas de Consultoría	100	0	0,00
Investigación	Investigación sobre demanda académica	Proyectos	4	0	0,00
Investigación	Porcentaje en base a horas Investigación sobre demanda académica	Porcentaje de Horas de Investigación	100	0	0,00
Otros	Apoyo a las sedes para	Acciones de apoyo	6	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
puesta en marcha					

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Consultoría	18.530	0	0,00
Investigación	0	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión	Estud, doc y egre de Sal, Pay, Riv. y otros	1.200	0	0,00
Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y Gestión	Funcionarios docentes y no docentes de las SUI	700	0	0,00
Planes de actividades de Enseñanza, Investigación y Extensión en el Interior	Población Salto, Pay. y otros	500.000	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	18.530	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registraron atrasos debido a: 1-Algunas partidas en relación con el programa conjunto CCI-CSEP tuvieron dificultades a la hora de identificar los trasposos a los distintos servicios para el pago de los honorarios docentes.	
2-EI llamado conjunto CCI-CAP se declaró desierto.	

# Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

## Proyecto 922

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	50	Unidad Central
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	922	Educación Tecnológica Terciaria

<b>Objetivo de Inciso</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético perfil Sucro alcoholero, Informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, De Informática, así como también, ultimamente en Madera, Agroenergético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales, tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.
--	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	63	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	37	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formación y capacitación de docentes para las distintas carreras.	Carreras	3	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, para desarrollar las carreras de Tecnólogo Mecánico, Tecnólogo Químico, Tecnólogo Sucro-Alcoholero y Tecnólogo Madera.	Carreras	5	0	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software para desarrollar la carrera Tecnólogo Informático, Tecnólogo Sucro-Alcoholero, Tecnólogo Químico y Tecnólogo Madera	Carreras	4	0	0,00
Otros	Operativa y func. para el desarrollo de las distintas carreras.	Carreras	6	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	167.400	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>167.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudiantes con Formación Tecnológico Terciaria	Estudiantes	210	0	0,00

### Beneficiarios

#### Descripción

Estudiantes de las carreras Tecnológico Terciarias

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	167.400	0	0,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>167.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>167.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Justificación de atrasos/Observaciones

La información de los componentes ejecutados figura en las UE correspondientes.

No se registraron atrasos significativos

Es saldo sin ejecutar se transfiere al ejercicio siguiente de acuerdo al artículo 437 de la ley 18362

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

### Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	50	Unidad Central
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2009)
----------------	--

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Reuniones de la Comisión de Posgrado	Talleres	1	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Fondo para financiar becas de estudio de posgrados y sueldos docentes nacionales y visitantes en 12 servicios (Facultades)	Servicios	12	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	0	0	0,00
Capacitación	276.347	0	0,00
<b>Total</b>	<b>276.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Becas de doctorado	Personas	10	0	0,00
Becas de maestría	Personas	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes de posgrado beneficiados	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	276.347	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>276.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>276.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se pagaron algunos meses de las becas retroactivamente ya que hubo algunos atrasos en las evaluaciones debido a la cantidad de postulantes presentados y a otros llamados a becas y tareas que la CAP tuvo que asumir.	

<b>Subproyecto</b>	2	Capacitación para funcionarios no docentes
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	52	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	48	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Grupos para capacitar al personal de la UdelaR	Plazas	2.650	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra y mejoramiento de mobiliario.	Mobiliario de oficina	10	0	0,00
Informática	Docentes Capacitadores	Plazas	2.000	0	0,00
Informática	Adquisición de Cámaras digitales	Cámara digital	1	0	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes.	Impresoras	2	0	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes.	Proyectores	2	0	0,00
Informática	Equipamiento para nuevas salas de informática y la mejora de las existentes.	PCs con software	10	0	0,00
Otros	Adquisición de materiales, viajes, mantenimiento técnico, publicaciones y servicios.	Funcionarios capacitados	2.650	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de las instancias de capacitación	Plazas	4.650	0	0,00
Mejoramiento de la gestión.	Servicios	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Docentes	
Estudiantes	

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

### Proyecto 925

<b>Inciso</b>	26	Universidad de la República
<b>UE</b>	50	Unidad Central
<b>Programa</b>	102	Programa de Desarrollo Institucional
<b>Proyecto</b>	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productivos claves para la economía nacional

<b>Objetivo de Inciso</b>	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
<b>Vigencia</b>	2005 - 2009

<b>Metas de la UE</b>	2 - Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos. (2009)
-----------------------	--

<b>Descripción del Proyecto</b>	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
--	--

<b>Subproyecto</b>	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
--------------------	---	--

<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
---	---

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2007	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	43	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	57	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Equipamiento necesario para los proyectos.	Proyectos	10	0	0,00
Informática	Adquisición de Hardware y Software necesarios para los proyectos	Proyectos	10	0	0,00
Investigación	Tareas de Investigación necesarias para los proyectos.	Proyectos	10	0	0,00
Otros	Publicaciones para difusión de resultados de las investigaciones.	Proyectos	10	0	0,00
Otros	Insumos necesarios para proyectos.	Proyectos	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Investigación	98.828	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>98.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales orientadas a la resolución de problemas presentes en el sector productivo	Grupos de investigación	10	0	0,00
Resolución de problemas que signifiquen una limitante para organizaciones productoras de bienes y servicios que actúan en el territorio nacional	Problemas resueltos	10	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Investigadores universitarios	
Organizaciones productivas de bienes o servicios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	98.828	0	0,00
<b>Totales Interior</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales Montevideo</b>				<b>98.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totales generales</b>				<b>98.828</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos	

<b>Subproyecto</b>	3	Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación.
<b>Objetivo Principal del Subproyecto</b>	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad.	

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Universidad de la República

Unidad Central

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para laboratorios	Proyectos	12	0	0,00
Otros	Adquisición de reactivos e insumos necesarios para proyectos y otros gastos asociados al proyecto.	Proyectos	12	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Otros	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector productivo.	Grupos de laboratorios	12	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Laboratorios de investigación de la UDELAR	

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registrarán atrasos significativos



**INCISO 27**

**“INSTITUTO DEL NIÑO  
Y ADOLESCENTE  
DEL URUGUAY”**







## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

### Proyecto 738

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	738	Equipamiento, mobiliario y vehículos

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto	Oficinas equipadas	52	35	67,31
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de servicios con atención directa	Cantidad de hogares	158	113	71,52
Informática	Equipamiento informático	Oficinas informatizadas	42	40	95,24
Vehiculos	Renovación de la flota automotriz	Vehículos	38	17	44,74

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	22.774.881	20.287.713	89,08
Informática	6.068.000	5.916.495	97,50
Vehiculos	18.270.000	18.163.444	99,42
<b>Total</b>	<b>47.112.881</b>	<b>44.367.652</b>	<b>94,17</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Oficinas equipadas	52	35	67,31
Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	158	113	71,52

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proveer el equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo	Oficinas informatizadas	42	40	95,24
Renovar la flota automotriz del Instituto	Vehículos	38	17	44,74

Beneficiarios	
Descripción	
Niños/as atendidos por el Instituto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	710.000	704.129	99,17
Artigas	Varias	Informática	UR	190.000	188.683	99,31
Canelones	Varias	Informática	UR	95.000	93.445	98,36
Canelones	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	2.055.000	2.051.757	99,84
Cerro Largo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	920.000	912.669	99,20
Cerro Largo	Varias	Informática	UR	150.000	144.185	96,12
Colonia	Varias	Informática	UR	190.000	181.741	95,65
Colonia	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	870.000	869.047	99,89
Durazno	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	770.000	748.036	97,15
Durazno	Varias	Informática	UR	330.000	320.820	97,22
Flores	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	700.000	695.122	99,30
Flores	Varias	Informática	UR	100.000	95.615	95,62
Florida	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	320.000	313.158	97,86
Florida	Varias	Informática	UR	30.000	28.204	94,01
Lavalleja	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	450.000	369.227	82,05
Lavalleja	Varias	Informática	UR	50.000	42.321	84,64
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	475.000	389.275	81,95
Maldonado	Varias	Informática	UR	25.000	16.350	65,40
Montevideo	Varias	Informática	UR	3.100.000	3.069.459	99,01
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	18.270.000	18.163.444	99,42
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	9.851.881	7.909.310	80,28
Paysandú	Varias	Informática	UR	350.000	343.479	98,14
Paysandú	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	950.000	896.131	94,33
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	430.000	422.581	98,27
Rio Negro	Varias	Informática	UR	100.000	99.779	99,78
Rivera	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.900.000	1.895.858	99,78
Rivera	Varias	Informática	UR	140.000	135.959	97,11
Rocha	Varias	Informática	UR	20.000	9.880	49,40
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	200.000	192.376	96,19
Salto	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	183.000	182.269	99,60
Salto	Varias	Informática	UR	17.000	16.051	94,42
San José	Varias	Informática	UR	810.000	807.240	99,66
San José	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	910.000	906.486	99,61

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Varias	Informática	UR	200.000	153.840	76,92
Soriano	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	500.000	261.184	52,24
Tacuarembó	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	150.000	139.542	93,03
Tacuarembó	Varias	Informática	UR	80.000	78.758	98,45
Treinta y Tres	Varias	Informática	UR	91.000	90.686	99,65
Treinta y Tres	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	430.000	429.556	99,90
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				15.891.000	15.225.439	95,81
Totales Montevideo				31.221.881	29.142.213	93,34
Totales generales				47.112.881	44.367.652	94,17

### Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

### Proyecto 739

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	739	Adquisición, reparación y construcción de edificio

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones)
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compra de inmuebles para oficinas de la Institución	Cantidad de inmuebles	2	4	200,00
Construcciones	Obras en oficinas de la Institución	Cantidad de oficinas	52	42	80,77
Construcciones	Obras en hogares	Cantidad de hogares	173	103	59,54

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	17.904.000	17.879.817	99,86
Construcciones	48.246.415	47.845.331	99,17
<b>Total</b>	<b>66.150.415</b>	<b>65.725.148</b>	<b>99,36</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Cantidad de oficinas	52	42	80,77
Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	173	103	59,54

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Beneficiarios	
Descripción	
Niños/as y adolescentes atendidos por la Institución	

Localización \$				Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Construcciones		UR	150.000	145.625	97,08
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles		U	7.960.000	7.950.000	99,87
Canelones	Varias	Construcciones		UR	1.950.000	1.921.070	98,52
Cerro Largo	Varias	Construcciones		UR	630.000	606.528	96,27
Colonia	Varias	Construcciones		UR	1.240.000	1.216.752	98,13
Durazno	Varias	Construcciones		UR	300.000	265.174	88,39
Flores	Varias	Construcciones		UR	100.000	83.076	83,08
Florida	Varias	Construcciones		UR	250.000	235.814	94,33
Lavalleja	Varias	Construcciones		UR	500.000	419.047	83,81
Maldonado	Varias	Construcciones		UR	400.000	379.629	94,91
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles		U	9.944.000	9.929.817	99,86
Montevideo	Varias	Construcciones		UR	31.457.415	31.456.092	100,00
Paysandú	Varias	Construcciones		UR	1.100.000	1.097.590	99,78
Rio Negro	Varias	Construcciones		UR	950.000	918.851	96,72
Rivera	Varias	Construcciones		UR	1.360.000	1.355.452	99,67
Rocha	Varias	Construcciones		UR	680.000	664.906	97,78
Salto	Varias	Construcciones		UR	4.000.000	3.959.229	98,98
San José	Varias	Construcciones		UR	730.000	713.251	97,71
Soriano	Varias	Construcciones		UR	2.050.000	2.022.391	98,65
Tacuarembó	Varias	Construcciones		UR	170.000	157.827	92,84
Treinta y Tres	Varias	Construcciones		UR	229.000	227.027	99,14
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					24.749.000	24.339.239	98,34
Totales Montevideo					41.401.415	41.385.909	99,96
Totales generales					66.150.415	65.725.148	99,36

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.



## **INCISO 29**

# **“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”**







## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

### Proyecto 725

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	66	Servicio Nacional de Sangre
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	725	Obras, Reformas y Reparaciones

Objetivo de Inciso	Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Remodelación y ampliación del Banco Metropolitano y construcción de dos centros regionales (Tacuarembó y Paysandú).
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Regionalización de los Bancos de Sangre de A.S.S.E.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de dos centros regionales en el período	Construcción de Centro Regional	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	500.000	0	0,00
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Centros Metropolitano y dos Regionales equipados y en funcionamiento	Cantidad	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de A.S.S.E. área metropolitana, regionales noreste y noroeste	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	250.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	250.000	0	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			500.000	0	0,00	
Totales Montevideo			0	0	0,00	
Totales generales			500.000	0	0,00	

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

### Proyecto 728

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	66	Servicio Nacional de Sangre
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	728	Equipamiento médico e informático integral

Objetivo de Inciso	Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y Centros Regionales.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de Tacuarembó y Paysandú
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización del equipamiento del Bco Metropolitano y adquisición de los 2 Regionales	Cantidad de equipos	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.000.000	1.405.506	35,14
<b>Total</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.405.506</b>	<b>35,14</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Banco de Sangre Metropolitano y Regionales equipados	Unidades equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	UR	2.000.000	372.000	18,60

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Servicio Nacional de Sangre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	2.000.000	1.033.506	51,68
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.000.000	372.000	18,60
Totales Montevideo				2.000.000	1.033.506	51,68
Totales generales				4.000.000	1.405.506	35,14

Justificación de atrasos/Observaciones						
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades del Servicio.						

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 722

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	722	Ambulancias y vehículos

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Renovación y ampliación de flota y mejora de la capacidad resolutive de APS.	Ambulancias de traslados equipadas	3	75	2.500,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	56.361.607	56.361.607	100,00
<b>Total</b>	<b>56.361.607</b>	<b>56.361.607</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento APS.	Ambulancias de traslados equipadas	3	75	2.500,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	56.361.607	56.361.607	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de acuerdo a las necesidades del Servicio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 724

<b>Inciso</b>	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>UE</b>	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>Programa</b>	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
<b>Proyecto</b>	724	Mantenimiento de Planta Física

<b>Objetivo de Inciso</b>	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Mantenimiento de planta edilicia
---------------------------------	----------------------------------

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mantenimiento de la planta física de las unidades de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud
--	--

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edificio de las Unidades Ejecutoras de ASSE (pintura, fachadas,etc.)	Avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	48.014.174	48.014.174	100,00
<b>Total</b>	<b>48.014.174</b>	<b>48.014.174</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada	Avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Todos los usuarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	48.014.174	48.014.174	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				48.014.174	48.014.174	100,00
Totales generales				48.014.174	48.014.174	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 737

<b>Inciso</b>	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>UE</b>	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>Programa</b>	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
<b>Proyecto</b>	737	Equipamiento

<b>Objetivo de Inciso</b>	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE.
---------------------------------	---

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.
--	--

**Plazo de ejecución** 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Camas articuladas	Camas articuladas	0	54	0,00
Equipamiento y maquinaria	Respiradores	Respiradores	0	75	0,00
Equipamiento y maquinaria	Monitores	Monitores	0	17	0,00
Equipamiento y maquinaria	Marcapasos	Marcapasos	0	6	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de asistencia respiratoria	Equipo asistencia respiratoria	0	72	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mesa de operaciones para neurocirugía	Mesa operaciones para neurocirugía	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Cialítica de techo	Cialítica	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Arco en C	Arco en C	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Mesas con silla de parto	Mesa con silla de parto	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Monitores fisiológicos	Monitores fisiológicos	0	62	0,00
Equipamiento y maquinaria	Incubadoras	Incubadora	0	32	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para Hospitales (Unidades Ejecutoras de ASSE)	Hospitales equipados	75	75	100,00
Equipamiento y maquinaria	Ecógrafo portátil	Ecógrafo	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Máquina de anestesia	Monitores, máquina de anestesia	0	3	0,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Tomógrafos	Tomógrafo	0	10	0,00
Equipamiento y maquinaria	Cunas	Cunas	0	50	0,00
Equipamiento y maquinaria	Tomógrafo helicoidal	Tomógrafo helicoidal	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Balanzas	Balanzas	0	300	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de RX con fluoroscopia	Equipos RX con fluoroscopia	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Autoclaves	Autoclave	2	15	750,00
Equipamiento y maquinaria	Ventiladores volumétricos	Ventiladores volumétricos	5	1	20,00
Equipamiento y maquinaria	Termocunas	Termocuna	0	35	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	353.785.795	314.303.153	88,84
<b>Total</b>	<b>353.785.795</b>	<b>314.303.153</b>	<b>88,84</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de APS.	Ventiladores volumétricos	5	1	20,00
Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales	Autoclave	2	1	50,00
Mejoramiento de Capacidad Diagnóstica de APS.	Equipos RX con fluoroscopia	2	0	0,00
Unidades asistenciales de ASSE equipadas.	Unidades Ejecutoras	75	75	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	Gobierno de la Rep.Italiana	21/11/2003		80,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	353.785.795	314.303.153	88,84

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 768

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	768	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	100	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	48.895.419	48.895.419	100,00
<b>Total</b>	<b>48.895.419</b>	<b>48.895.419</b>	<b>100,00</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada.	Avance de obra	100	100	100,00

### Beneficiarios

#### Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	48.895.419	48.895.419	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				48.895.419	48.895.419	100,00
Totales generales				48.895.419	48.895.419	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 787

<b>Inciso</b>	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>UE</b>	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
<b>Programa</b>	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
<b>Proyecto</b>	787	Compra de Terrenos

<b>Objetivo de Inciso</b>	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Objetivo de UE</b>	Todos los objetivos de UE
<b>Vigencia</b>	2008 - 2009

<b>Descripción del Proyecto</b>	Compra y/o expropiación de terrenos e inmuebles a fin de mejorar la eficiencia y calidad en la atención de los usuarios de ASSE.
---------------------------------	--

<b>Objetivo Principal del Proyecto</b>	Mejora en la infraestructura de ASSE.
--	---------------------------------------

<b>Plazo de ejecución</b>	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mejora en la atención	Compra de terrenos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.880.365	1.880.365	100,00
<b>Total</b>	<b>1.880.365</b>	<b>1.880.365</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Bien incorporado.	Compra de terrenos	2	1	50,00

Beneficiarios	
<b>Descripción</b>	
Todos los beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	UR	1.880.365	1.880.365	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó acorde a las necesidades del Servicio.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 901

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	901	Reforma del Sector Salud del Uruguay

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	El proyecto de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos nocivos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no trasmisibles tienen una creciente incidencia.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de dermatoscopios	Equipamiento médico	47	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Fortalecimiento Sistema de Salud	Mobiliario	0	27	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.148.000	566.373	26,37
<b>Total</b>	<b>2.148.000</b>	<b>566.373</b>	<b>26,37</b>

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7846-UR	13/12/2007		20,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.148.000	566.373	26,37



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.148.000	566.373	26,37
Totales generales				2.148.000	566.373	26,37

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos por demoras en los procesos licitatorios.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 792

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	6	Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	792	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en las plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	58.628.931	58.628.931	100,00
<b>Total</b>	<b>58.628.931</b>	<b>58.628.931</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras terminadas.	Avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	58.628.931	58.628.931	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior			0	0	0,00	
Totales Montevideo			58.628.931	58.628.931	100,00	
Totales generales			58.628.931	58.628.931	100,00	

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 754

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	7	Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior
Proyecto	754	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	40	40	100,00

### Asignación Presupuestal \$

#### Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	45.061.036	45.061.036	100,00
<b>Total</b>	<b>45.061.036</b>	<b>45.061.036</b>	<b>100,00</b>

### Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras terminadas.	Avance de obra	40	40	100,00

### Beneficiarios

#### Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

### Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	3.096.170	3.096.170	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	11.445.067	11.445.067	100,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	1.267.132	1.267.132	100,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	U	3.050.304	3.050.304	100,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	6.283.758	6.283.758	100,00
Rivera	Vichadero	Construcciones	UR	550.000	550.000	100,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	2.096.497	2.096.497	100,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	588.829	588.829	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	U	14.683.279	14.683.279	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	UR	2.000.000	2.000.000	100,00
				<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%</b>
Totales Interior				<b>45.061.036</b>	<b>45.061.036</b>	100,00
Totales Montevideo				<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Totales generales				<b>45.061.036</b>	<b>45.061.036</b>	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

### Proyecto 726

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	726	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutiveidad.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	9.017.580	9.017.580	100,00
<b>Total</b>	<b>9.017.580</b>	<b>9.017.580</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada.	Avance de obra	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	9.017.580	9.017.580	100,00

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Hospital Español

### Proyecto 736

Inciso	29	Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	76	Hospital Español
Programa	6	Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	736	Hospital Español

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2008 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2008 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra, reparaciones, mantenimiento y obras.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Instalación y acondicionamiento para la puesta en marcha del Hospital Español
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2009
<b>Categoría del Proyecto (%)</b>	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición del hospital	Adquisición	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	15.263.076	15.263.076	100,00
<b>Total</b>	<b>15.263.076</b>	<b>15.263.076</b>	<b>100,00</b>

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición del hospital.	Adquisición	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	15.263.076	15.263.076	100,00



## Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2009

Administración de Servicios de Salud del Estado

Hospital Español

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rura	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				15.263.076	15.263.076	100,00
Totales generales				15.263.076	15.263.076	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.



# PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO





## PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA - EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2009 (En miles de USD)

DENOMINACIÓN	MONTO DEL PROYECTO			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/09			SALDO SIN EJECUTAR			FECHA FIN.PMO.	Proyecto
	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL		
<b>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>	<b>24.164</b>	<b>91.497</b>	<b>115.661</b>	<b>19.890</b>	<b>55.973</b>	<b>75.863</b>	<b>4.512</b>	<b>28.609</b>	<b>33.121</b>		
Programa de Mejora de la Calidad del Gasto y del Proceso Presupuestario BID 1795/OC-UR	2.880	1.358	4.238	4.811	1.224	6.035	0	134	134	22/01/2011	
Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas DIPRODE-BID 1763/OC-UR	996	9.000	9.996	448	2.941	3.389	548	6.059	6.607	30/08/2011	743
Gestión Municipal IV BID 1489/OC	15.000	60.000	75.000	11.036	44.070	55.106	3.964	15.930	19.894	22/12/2010	960
Apoyo a la Reforma del Servicio Civil BID 1772/OC-UR	1.137	1.379	2.516	2.229	748	2.977	0	631	631	26/10/2010	901
Modernización de los Servicios Públicos - BIRF 4598-UR	1.611	6.000	7.611	1.151	4.085	5.236	0	0	0	31/12/2008	733
Programa de Apoyo a las Microfinanzas para el desarrollo productivo BID 1874/OC-UR	40	8.760	8.800	215	2.905	3.120	0	5.855	5.855	20/02/2011	744
Apoyo a la gestión del gobierno electrónico BID 1970/OC-UR	2.500	5.000	7.500							08/04/2012	801, 804, 805, 810,
<b>MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>56.429</b>	<b>132.000</b>	<b>188.429</b>	<b>25.360</b>	<b>55.770</b>	<b>81.130</b>	<b>29.600</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>		
Modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental BID 1866/OC-UR	2.000	5.000	7.000	640	594	1.234	1.360	4.406	5.766	25/09/2011	
Programa de Asentamientos Irregulares BID 1186/OC-UR	24.429	57.000	81.429	25.360	55.770	81.130	0	1.230	1.230	30/06/2010	730
Mejoramiento de barrios BID 2052/OC-UR	30.000	70.000	100.000	1.760	4.330	6.090	28.240	65.670	93.910	30/12/2013	
<b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>4.500</b>	<b>40.000</b>	<b>44.500</b>	<b>4.242</b>	<b>37.318</b>	<b>41.560</b>	<b>258</b>	<b>2.682</b>	<b>2.940</b>		
Prog.Int.de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social BID 1434/OC-UR	4.500	40.000	44.500	4.242	37.318	41.560	258	2.682	2.940	20/12/2010	965
<b>MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA</b>	<b>17.927</b>	<b>83.810</b>	<b>101.737</b>	<b>16.392</b>	<b>42.719</b>	<b>56.738</b>	<b>4.450</b>	<b>30.591</b>	<b>35.664</b>		
Programa Uruguay Rural FIDA 555-UY	7.967	14.000	21.967	6.109	11.913	15.649	1.858	2.087	3.945	31/03/2011	
Proyecto Salud Animal BIRF 7421-UR	2.470	6.500	8.970	5.885	4.738	10.623	0	1.762	2.385	31/12/2009	759
Prog. De Apoyo a la Prod.y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos BID 1643/OC-UR	3.990	15.810	19.800	1.893	7.145	9.038	2.097	8.665	10.762	22/12/2011	
Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria BID 2182/OC-UR	500	10.500	11.000								
Manejo de los recursos naturales y biodiversidad biológica BIRF 7305 UR	3.000	37.000	40.000	2.505	18.923	21.428	495	18.077	18.572	31/08/2011	
<b>MINISTERIO DE TURISMO</b>	<b>1.250</b>	<b>5.000</b>	<b>6.250</b>	<b>384</b>	<b>938</b>	<b>1.322</b>	<b>866</b>	<b>4.062</b>	<b>4.928</b>		
Proyecto de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos BID 1826/OC-UR	1.250	5.000	6.250	384	938	1.322	866	4.062	4.928	14/03/2011	725
<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</b>	<b>12.720</b>	<b>38.261</b>	<b>50.981</b>	<b>3.534</b>	<b>7.632</b>	<b>11.166</b>	<b>9.284</b>	<b>27.887</b>	<b>37.171</b>		
Reforma y Apoyo al Sector Aduanero BID 1894/OC-UR	11.300	11.600	22.900	2.535	995	3.530	8.765	10.605	19.370	26/10/2011	800
Fortalecimiento de la capacidad de negociación de Comercio Exterior BID 1971/OC-UR	500	5.400	5.900	100	700	800	400	4.700	5.100	08/10/2012	766
Apoyo a la Gestión Tributaria - BID 1783/OC-UR	470	4.511	4.981	763	2.506	3.269	0	2.005	2.005	26/10/2010	755
Programa para la Creación de una Oficina de Manejo de la Deuda BID 1690/OC-UR	250	2.450	2.700	131	1.036	1.167	119	1.414	1.533	08/06/2010	700
Modernización Institucional BIRF 7451-UR	0	12.100	12.100	5	2.395	2.400	0	9.163	9.163	30/12/2011	817
Programa de Fortalecimiento Organismos de Control y Gestión Presupuestaria BID 2085/OC-UR	200	2.200	2.400	44	25	69	156	2.175	2.331	10/08/2012	
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>63.000</b>	<b>147.000</b>	<b>210.000</b>	<b>46.123</b>	<b>103.681</b>	<b>149.804</b>	<b>16.877</b>	<b>43.319</b>	<b>60.196</b>		
Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR	33.000	77.000	110.000	25.734	55.806	81.540	7.266	21.194	28.460	17/11/2011	
Programa de Infraestructura de Transporte BIRF 7303-UR	30.000	70.000	100.000	20.389	47.875	68.264	9.611	22.125	31.736	31/07/2011	
<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>	<b>13.300</b>	<b>20.000</b>	<b>33.300</b>		<b>19.862</b>	<b>36.843</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>		
Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293/OC-UR	13.300	20.000	33.300	16.981	19.862	36.843	0	138	138	17/03/2008	801
<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>2.625</b>	<b>6.125</b>	<b>8.750</b>	<b>3.003</b>	<b>3.596</b>	<b>6.599</b>	<b>0</b>	<b>2.529</b>	<b>2.529</b>		
Modernización del Poder Judicial BID 1277/OC-UR	2.625	6.125	8.750	3.003	3.596	6.599	0	2.529	2.529	30/10/2011	801
<b>ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA</b>	<b>55.975</b>	<b>160.375</b>	<b>216.350</b>	<b>82.067</b>	<b>114.982</b>	<b>197.049</b>	<b>0</b>	<b>2.018</b>	<b>2.018</b>		
Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113-UR	14.000	42.000	56.000	26.084	41.309	67.393	0	691	691	31/12/2009	812
Ampliación del préstamo BIRF 7113-UR con BIRF 7789-UR	7.475	37.375	44.850	0	0	0	0	0	0	31/12/2012	
Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC-UR	32.000	75.000	107.000	55.983	73.673	129.656	0	1.327	1.327	21/12/2010	813
Programa de apoyo a la consolidación y expansión del Plan Ceibal BID 2260/OC-UR	2.500	6.000	8.500								
<b>AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>6.500</b>	<b>60.000</b>	<b>32.500</b>	<b>306</b>	<b>2.822</b>	<b>3.128</b>	<b>6.194</b>	<b>23.178</b>	<b>29.372</b>		
Proy. Promoción de Innovación para Mejoramiento de Competitividad BIRF 7445-UR	6.500	26.000	32.500	306	2.822	3.128	6.194	23.178	29.372	15/12/2012	906
Programa de Desarrollo Tecnológico II BID 2004/OC-UR	0	34.000	34.000	0	1.822	1.822	0	32.178	32.178	07/11/2014	
<b>MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</b>	<b>3500</b>	<b>25300</b>	<b>28800</b>	<b>18</b>	<b>170</b>	<b>188</b>	<b>3482</b>	<b>25130</b>	<b>28612</b>		
Proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) BIRF 7486-UR	3.500	25.300	28.800	18	170	188	3.482	25.130	28.612	31/12/2012	801
<b>TOTALES</b>	<b>261.890</b>	<b>809.368</b>	<b>1.008.458</b>	<b>201.301</b>	<b>445.293</b>	<b>661.202</b>	<b>72.041</b>	<b>166.243</b>	<b>209.307</b>		

(\*) Aporte Local por parte de Empresas USD 10.524,-



**ARTICULO 55 LEY Nº 17.296,  
DE 21 DE FEBRERO DE 2001  
PERSONAL AFECTADO  
A INVERSIONES**







*En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Incisos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de financiamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasantes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.*

*Los Incisos que respondieron formalmente que no disponen de personal afectado a inversiones son: Inciso 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores”, Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, Inciso 17 “Tribunal de Cuentas”, Inciso 18 “Corte Electoral”, Inciso 19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” e Inciso 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”.*

*Finalmente, no se obtuvo respuesta a la información solicitada del Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”.*



**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY Nº 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001  
EJERCICIO 2009**

**INCISO 04 "Ministerio del Interior"**

<b>PROGRAMA 009 "Administración del Sistema Penitenciario"</b>						
<b>Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión</b>						
<b>Personal</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fuentes de Financiamiento (en \$)</b>				<b>Total Anual (\$)</b>
		<b>1.1.</b>		<b>2.1.</b>		
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	32.800				32.800
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
<b>Totales</b>	<b>1</b>	<b>32.800</b>				<b>32.800</b>

<b>CUADRO RESUMEN DEL INCISO</b>						
<b>Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión</b>						
<b>Personal</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fuentes de Financiamiento (en \$)</b>				<b>Total Anual (\$)</b>
		<b>1.1.</b>		<b>2.1.</b>		
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	32.800				32.800
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
<b>TOTALES DEL INCISO</b>	<b>1</b>	<b>32.800</b>				<b>32.800</b>