



Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADOS DE LA GESTION PUBLICA

TOMO II

**Rendición
de
Cuentas**

2007

S/SI

S U M A R I O

T O M O II

➤ **Avance Físico**

- **Incisos 10 al 15**
- **Inciso 24**
- **Organismos del Artículo 220 de la**
- **Constitución de la República**
- **Incisos 16 al 19 y 26 al 27**

➤ **Proyectos con Financiamiento Externo**

➤ **Informe sobre Personal afectado a Inversiones** **(Artículo 55 Ley N° 17.296, de 21/02/2001)**



INCISO 10

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 701

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	701	Fortalecimiento institucional

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Supervisión y coordinación de acciones con las distintas UE tendiendo a alcanzar la reestructura aprobada por CEPRE en 2006 (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la Institución
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva estructura funcional y reingeniería de procesos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	100	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión	Funcionarios capacitados	85	45	52,94

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.407.693	755.737	53,69
Total	1.407.693	755.737	53,69

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios capacitados	Funcionarios	85	45	52,94

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	A confirmar	11/09/2005		30,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.407.693	755.737	53,69
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.407.693	755.737	53,69
Totales generales				1.407.693	755.737	53,69

Justificación de atrasos/Observaciones
Decisiones políticas en aplicación del tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 702

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	702	Convenios

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2007)
	8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2007)

Descripción del Proyecto	Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para realización de obras edilicias
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult.	Cantidad de convenios firmados	20	7	35,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	100.000.000	32.604.583	32,60
Total	100.000.000	32.604.583	32,60

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras de infraestructura de interes social realizadas sobre la base de convenios celebrados	Cantidad de convenios	20	7	35,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	3.110.000	62,20
Canelones	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.223.000	24,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.535.500	30,71
Colonia	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.797.000	35,94
Durazno	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	2.915.000	58,30
Flores	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	0	0,00
Florida	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.500.000	430.000	7,82
Lavalleja	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.495.000	29,90
Maldonado	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	355.000	7,10
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	20.000.000	3.578.583	17,89
Paysandú	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	700.000	14,00
Rio Negro	Ciudad e interior	Construcciones	UR	6.000.000	2.900.000	48,33
Rivera	Ciudad e interior	Construcciones	UR	2.000.000	764.000	38,20
Rocha	Ciudad e interior	Construcciones	UR	2.000.000	1.257.500	62,88
Salto	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.620.000	32,40
San José	Ciudad e interior	Construcciones	UR	5.000.000	1.706.000	34,12
Soriano	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.000.000	3.397.000	84,93
Tacuarembó	Ciudad e interior	Construcciones	UR	1.000.000	546.000	54,60
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Construcciones	UR	4.500.000	3.275.000	72,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				80.000.000	29.026.000	36,28
Totales Montevideo				20.000.000	3.578.583	17,89
Totales generales				100.000.000	32.604.583	32,60

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución) impidieron la ejecución total del crédito presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 706

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	706	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Programas de desarrollo informático
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2007)
	9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2007)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		95	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		5	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas	Cantidad de cursos	6	0	0,00
Informática	Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades	Cantidad de software	10	5	50,00
Informática	Adquisición de equipos de informática	Cantidad de hardware y accesorios	50	112	224,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	10.984.308	2.831.253	25,78
Total	10.984.308	2.831.253	25,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes	Puestos de trabajo informatizados	50	10	20,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Beneficiarios

Descripción

funcionarios de la UE

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	10.984.308	2.831.253	25,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				10.984.308	2.831.253	25,78
Totales generales				10.984.308	2.831.253	25,78

Justificación de atrasos/Observaciones

Redistribucion de recursos por equipos obsoletos. Ejecución acorde al tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 773

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	773	Edificios

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparación de Edificios
--------------------------	-------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización obras edificio sede del MTOP
---------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede	Metros cuadrados	86	2	2,33

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.196.860	35.000	2,92
Total	1.196.860	35.000	2,92

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Entre piso Edir terminado	Metros cuadrados	86	2	2,33

Beneficiarios

Descripción

Todos los funcionarios del MTOP

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.196.860	35.000	2,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.196.860	35.000	2,92
Totales generales				1.196.860	35.000	2,92

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución) impidieron la ejecución de lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 853

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	853	Mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, mantenimiento de edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión)
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados viáticos, estudios, insumos, materiales
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización	Oficinas apoyadas	10	7	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	147.429.110	108.341.731	73,49
Total	147.429.110	108.341.731	73,49

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionamiento del programa	Horas hombre	25.000	18.345	73,38

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	147.429.110	108.341.731	73,49

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				147.429.110	108.341.731	73,49
Totales generales				147.429.110	108.341.731	73,49

Justificación de atrasos/Observaciones

Restricciones presupuestales (tope de ejecución) impidieron la realización total de lo presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 900

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	900	Apoyo al Plan de Emergencia Social

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2007)
	8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2007)

Descripción del Proyecto	Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar al Plan de Emergencia Social
---------------------------------	-------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Apoyo al MIDES en la ejecución del Plan Nacional de Emergencia Social	Cantidad de intervenciones	150	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	50.000.000	0	0,00
Total	50.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparación de escuelas, centros educativos, etc	Cantidad de intervenciones	150	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Ciudadanos en situación económica precaria	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Canelones	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Cerro Largo	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Colonia	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Durazno	Ciudad e interior	Otros	UR	500.000	0	0,00
Flores	Ciudad e interior	Otros	UR	3.000.000	0	0,00
Florida	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Lavalleja	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Maldonado	Ciudad e interior	Otros	UR	5.000.000	0	0,00
Montevideo	Ciudad	Otros	U	5.000.000	0	0,00
Paysandú	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Rio Negro	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Rivera	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Rocha	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
Salto	Ciudad e interior	Otros	UR	2.000.000	0	0,00
San José	Ciudad e interior	Otros	UR	5.000.000	0	0,00
Soriano	Ciudad e interior	Otros	UR	2.500.000	0	0,00
Tacuarembó	Ciudad e interior	Otros	UR	3.500.000	0	0,00
Treinta y Tres	Ciudad e interior	Otros	UR	3.500.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				45.000.000	0	0,00
Totales Montevideo				5.000.000	0	0,00
Totales generales				50.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se ejecutó en base a decisiones políticas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 956

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	1	Administración
Proyecto	956	Puente Colonia Bs.As.

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Estudio de factibilidad de la construcción del Puente

Objetivo Principal del Proyecto Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente	Actividades Técnicas	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	5.996.800	0	0,00
Total	5.996.800	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Diagnóstico de la viabilidad de la construcción de Puente Colonia - Bs. As.	Actividades Técnicas	10	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Todo el país

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	Sin datos	01/01/1985		100,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	5.996.800	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				5.996.800	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				5.996.800	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Decisiones políticas impidieron la realización del proyecto presupuestado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 929

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	8	Mantenimiento De La Red Vial Departamental
Proyecto	929	Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental	Cantidad de consultorías	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	2.643.000	0	0,00
Total	2.643.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informes de asesoría	Cantidad de consultorías	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Intendencias	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	16/06/2005		70,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Canelones	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Colonia	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Durazno	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Flores	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Florida	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Lavalleja	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Maldonado	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	139.110	0	0,00
Paysandú	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rio Negro	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rivera	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Rocha	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Salto	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
San José	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Soriano	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Consultoría	R	139.105	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.503.890	0	0,00
Totales Montevideo				139.110	0	0,00
Totales generales				2.643.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación del tope de ejecución.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto 999

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	1	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	8	Mantenimiento De La Red Vial Departamental
Proyecto	999	Mantenimiento y conservación de la red

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de la red vial departamental	Kilómetros	9.000	8.998	99,98

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	270.537.480	270.471.399	99,98
Total	270.537.480	270.471.399	99,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilómetros de Red Vial departamental mantenidos	Kilómetros	9.000	8.998	99,98

Beneficiarios	
Descripción	
Intendencias	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	16/06/2005		70,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Construcciones		R	15.015.974	15.015.974	100,00
Canelones	Varias	Construcciones		R	31.656.307	31.623.447	99,90
Cerro Largo	Varias	Construcciones		R	17.547.619	17.547.619	100,00
Colonia	Varias	Construcciones		R	14.590.906	14.590.906	100,00
Durazno	Varias	Construcciones		R	14.564.308	14.549.190	99,90
Flores	Varias	Construcciones		R	7.800.687	7.800.687	100,00
Florida	Varias	Construcciones		R	12.608.533	12.608.533	100,00
Lavalleja	Varias	Construcciones		R	14.615.284	14.615.284	100,00
Maldonado	Varias	Construcciones		R	10.909.140	10.909.140	100,00
Montevideo	Varias	Construcciones		R	8.696.429	8.678.326	99,79
Paysandú	Varias	Construcciones		R	16.388.687	16.388.687	100,00
Rio Negro	Varias	Construcciones		R	10.823.736	10.823.736	100,00
Rivera	Varias	Construcciones		R	12.119.800	12.119.800	100,00
Rocha	Varias	Construcciones		R	12.222.265	12.222.265	100,00
Salto	Varias	Construcciones		R	16.654.155	16.654.155	100,00
San José	Varias	Construcciones		R	11.914.900	11.914.900	100,00
Soriano	Varias	Construcciones		R	12.193.000	12.193.000	100,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones		R	19.298.407	19.298.407	100,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones		R	10.917.343	10.917.343	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					261.841.051	261.793.073	99,98
Totales Montevideo					8.696.429	8.678.326	99,79
Totales generales					270.537.480	270.471.399	99,98

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 711

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	711	Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria vial para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de maquinaria vial	Cantidad de maquinaria	18	23	127,78

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	47.574.026	40.893.794	85,96
Total	47.574.026	40.893.794	85,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incorporación de maquinaria vial	Cantidad de maquinaria	18	23	127,78

Beneficiarios	
Descripción	
Regionales del interior del país, y los usuarios en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Canelones	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Colonia	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Durazno	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Flores	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Florida	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Lavalleja	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Maldonado	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Montevideo	Varios	Otros	R	2.503.898	2.152.304	85,96
Paysandú	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Rio Negro	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Rivera	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Rocha	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Salto	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
San José	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Soriano	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Tacuarembó	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	2.503.896	2.152.305	85,96
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				45.070.128	38.741.490	85,96
Totales Montevideo				2.503.898	2.152.304	85,96
Totales generales				47.574.026	40.893.794	85,96

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el año 2007 se realizó en forma parcial la compra de maquinaria vial bajo la modalidad de leasing con el BROU.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 712

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	712	Anillo Colector Perimetral de Montevideo

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en construir la conexión vial este - oeste, desde Ruta 5 hacia Ruta 8
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo	Kilómetros	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	86.150.000	0	0,00
Total	86.150.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de tramo construido del anillo colector perimetral	Kilómetros	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	SWAP	01/01/2007		70,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	86.150.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				86.150.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				86.150.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
El proyecto no registra ejecución bajo el presupuesto de la DNV debido a que el Anillo Perimetral de Montevideo se ha cedido al Contrato de Concesión entre el MTOP y la CND.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 723

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	723	Señalización

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adecuación de la señalización de las rutas nacionales a las normas vigentes
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende obras de señalización vertical y horizontal en rutas nacionales, y obras puntuales de iluminación
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de señalización e iluminación	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	30.000	0	0,00
Total	30.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adecuación de la señalización e iluminación de las rutas de la Red Vial	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluidas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 725

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	725	Fortalecimiento Institucional

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones en temas específicos del sector vial.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	29.958.405	685.156	2,29
Total	29.958.405	685.156	2,29

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Número de consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	2	1	50,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		20,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		50,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Varios	Consultoría		R	29.958.405	685.156	2,29
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					29.958.405	685.156	2,29
Totales generales					29.958.405	685.156	2,29

Justificación de atrasos/Observaciones

La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución presupuestal establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 730

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	730	Inversión de Ejercicios Anteriores

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Pago de deudas de ejercicios anteriores	Porcentaje de avance del proyecto	20	12	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	28.229.064	16.614.841	58,86
Total	28.229.064	16.614.841	58,86

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Montos pagados por deudas de ejercicios anteriores	Pesos	28.229.064	16.614.841	58,86

Beneficiarios	
Descripción	
Empresas constructoras	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Otros	R	28.229.064	16.614.841	58,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.229.064	16.614.841	58,86
Totales generales				28.229.064	16.614.841	58,86

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 734

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	734	Ruta 30 y Ramal

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Reacondicionamiento de la Ruta 30 en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de rutas con recargo y tratamiento bituminoso	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	30.000	0	0,00
Total	30.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con recargo y tratamiento bituminoso	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluidas en el mismo durante ejercicios anteriores

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 736

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	736	Corredor Centro - Este

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de las rutas de la cuenca arrocerá
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste el reacondicionamiento de varios tramos de la zona Centro - Este del país, fundamentalmente rutas nacionales 6 y 7
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de rutas 6 y 7	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	30.000	0	0,00
Total	30.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
longitud de km de rehabilitación de rutas	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
usuarios de la red vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4204-UR	01/07/1997		50,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluídas en el mismo durante ejercicios anteriores.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 750

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	750	Rutas

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Rehabilitación y mantenimiento de Rutas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Rehabilitación de rutas
-------------	---	-------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mediante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional	Kilómetros	368	44	11,96

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	758.866.827	91.383.749	12,04
Total	758.866.827	91.383.749	12,04

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas	Kilómetros	368	44	11,96

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		31,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		3,00	Rentas generales
OTROS	A definir	01/01/2007		14,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	0	9.790.637	0,00
Canelones	Varias	Construcciones	R	237.697.249	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	0	0	0,00
Colonia	Varias	Construcciones	R	0	19.697.602	0,00
Durazno	Varias	Construcciones	R	267.968.814	10.102.156	3,77
Flores	Varias	Construcciones	R	108.138.366	1.096.836	1,01
Florida	Varias	Construcciones	R	0	16.228.674	0,00
Paysandú	Varias	Construcciones	R	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	0	0	0,00
Rivera	Varias	Construcciones	R	0	0	0,00
Rocha	Varias	Construcciones	R	0	4.274.957	0,00
San José	Varias	Construcciones	R	145.062.398	0	0,00
Soriano	Varias	Construcciones	R	0	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	0	30.073.318	0,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	0	119.569	0,00
Totales Interior				758.866.827	91.383.749	12,04
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				758.866.827	91.383.749	12,04

Justificación de atrasos/Observaciones
A través del Proyecto se han ejecutado obras correspondientes al Plan de Emergencia y se ha continuado con la ejecución de obras originalmente en otros Proyectos. La ejecución de nuevas obras incluidas en el presupuesto quinquenal dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función de el tope de ejecución presupuestal establecido para el Inciso. Asimismo se han cedido obras ya iniciadas al Contrato de Concesión MTOP - CND.

Subproyecto	2	Mantenimiento de rutas
Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de Contratos de Mantenimiento para diversos tramos de la Red Vial Nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rutas gestionadas por	Kilómetros.mes	2.050	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
mantenimiento contratado					

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	15.647.409	0	0,00
Total	15.647.409	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilómetros-mes de rutas gestionadas por mantenimiento contratado	Kilómetros.mes	2.050	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	16/06/2005		70,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	R	7.823.705	0	0,00
Montevideo	Varias	Construcciones	R	7.823.704	0	0,00
Totales Interior				7.823.705	0	0,00
Totales Montevideo				7.823.704	0	0,00
Totales generales				15.647.409	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución de nuevos contratos de mantenimiento dentro del proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros proyectos en función del tope de ejecución presupuestal establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 752

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	752	Puentes

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras y mantenimientos en puentes
--------------------------	-----------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras.
---------------------------------	---

Subproyecto	1 Puentes nuevos y rehabilitaciones
-------------	-------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la construcción de puentes nuevos.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y rehabilitación de puentes	Metros lineales	127	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.612.011	0	0,00
Total	5.612.011	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de puentes construidos o rehabilitados	Metros lineales	127	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	A definir	01/01/2007		24,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Florida	Varios	Construcciones	R	2.806.006	0	0,00
Lavalleja	Varios	Construcciones	R	2.806.005	0	0,00
Totales Interior				5.612.011	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				5.612.011	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución de obras en puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución establecido para el Inciso.

Subproyecto

2 Mantenimiento de puentes

Objetivo Principal del Subproyecto

Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país.

Plazo de ejecución

01/01/2007

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de puentes	Cantidad de puentes	33	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	20.778.976	0	0,00
Total	20.778.976	0	0,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad de puentes mantenidos	Cantidad de puentes	33	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Red Vial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		27,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Construcciones	R	20.778.976	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20.778.976	0	0,00
Totales generales				20.778.976	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La ejecución de mantenimientos de puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos dado el tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 754

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	754	Seguridad Vial

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Ejecución de obras de seguridad vial
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes
---------------------------------	--

Subproyecto	1 Iluminación
-------------	---------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Iluminación de las rutas de la Red Vial	Kilómetros	15	7	46,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	31.135.079	4.950.820	15,90
Total	31.135.079	4.950.820	15,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas iluminadas	Kilómetros	15	7	46,67

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		23,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		18,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varios	Construcciones	R	15.052.373	4.950.820	32,89
Montevideo	Varios	Construcciones	R	16.082.706	0	0,00
Totales Interior				15.052.373	4.950.820	32,89
Totales Montevideo				16.082.706	0	0,00
Totales generales				31.135.079	4.950.820	15,90

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Subproyecto

2 Señalización

Objetivo Principal del Subproyecto

Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de la señalización vertical y horizontal	Kilómetros	2.735	724	26,47

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	98.499.201	21.813.543	22,15
Total	98.499.201	21.813.543	22,15

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas pintadas en eje y/o bordes con renovación de señales verticales	Kilómetros	2.735	724	26,47

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC - UR	17/11/2004		19,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		11,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Canelones	Varias	Construcciones	R	26.799.019	7.512.870	28,03
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Colonia	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Durazno	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Flores	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Florida	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Maldonado	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Montevideo	Varios	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Paysandú	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Rivera	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Rocha	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Salto	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
San José	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Soriano	Varias	Construcciones	R	4.680.317	861.712	18,41
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	3.425.764	740.698	21,62
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	3.425.770	740.695	21,62
Totales Interior				95.073.437	21.072.845	22,16
Totales Montevideo				3.425.764	740.698	21,62
Totales generales				98.499.201	21.813.543	22,15

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Subproyecto

4 Singularidades

Objetivo Principal del Subproyecto

Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vial

Plazo de ejecución

01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Singularidades	Porcentaje de avance del proyecto	20	4	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	13.804.499	3.804.799	27,56
Total	13.804.499	3.804.799	27,56

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Porcentaje de adecuación de las singularidades	Porcentaje de avance de obra	20	4	20,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial nacional	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		3,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		7,00	Rentas generales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Canelones	Varios	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Colonia	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Durazno	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Flores	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Florida	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Maldonado	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Montevideo	Varios	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Paysandú	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Rivera	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Rocha	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Salto	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
San José	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Soriano	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	726.553	200.253	27,56
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	726.545	200.245	27,56

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				13.077.946	3.604.546	27,56
Totales Montevideo				726.553	200.253	27,56
Totales generales				13.804.499	3.804.799	27,56

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución presupuestal establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 777

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	777	Ruta 1: Libertad - Colonia

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Finalización de obras en Ruta 1
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1	Kilómetros	21	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.935.000	0	0,00
Total	1.935.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1	Kilómetros	21	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
San José	Varios	Construcciones	R	1.935.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.935.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.935.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
El Proyecto no registra ejecución debido a la cesión del mantenimiento en Ruta 1, tramo 8K700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión MTOP - CND.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 855

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	855	Mantenimiento del Programa

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional
--	--

Subproyecto	1	Servicios Personales
--------------------	---	----------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Número de retribuciones personales atendidas	Retribuciones personales atendidas	1.900	1.900	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	202.152.550	208.264.990	103,02
Total	202.152.550	208.264.990	103,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Pago de las retribuciones personales, aportes y subsidios al personal de la Unidad Ejecutora	Retribuciones personales atendidas	1.900	1.900	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Personal de la DNV	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	U	202.152.550	208.264.990	103,02
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				202.152.550	208.264.990	103,02
Totales generales				202.152.550	208.264.990	103,02

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Subproyecto	2	Adquisiciones
Objetivo Principal del Subproyecto	Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorio	

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de materiales asfálticos y cemento portland	Porcentaje de avance del proyecto	25	47	188,00
Otros	Adquisición de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria vial	Porcentaje de avance del proyecto	25	29	116,00
Otros	Adquisición de agregados pétreos para la realización de obras	Porcentaje de avance del proyecto	25	13	52,00
Otros	Adquisición de repuestos, elementos de seguridad vial y materiales de oficina	Porcentaje de avance del proyecto	25	11	44,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	197.399.971	294.813.568	149,35
Total	197.399.971	294.813.568	149,35

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El abastecimiento de los insumos necesarios para la realización de las Obras por Administración y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	SWAP	01/01/2007		54,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Canelones	Varias	Otros	UR	16.722.897	49.919.167	298,51
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Colonia	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Durazno	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Flores	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Florida	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Lavalleja	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Maldonado	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Montevideo	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Montevideo	Varios	Otros	UR	0	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Rio Negro	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Rivera	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Rocha	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Salto	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
San José	Varias	Otros	UR	16.229.799	18.477.041	113,85
Soriano	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	9.673.369	13.318.668	137,68
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	9.673.371	13.318.672	137,68
Totales Interior				187.726.602	281.494.900	149,95
				9.673.369	13.318.668	137,68
				197.399.971	294.813.568	149,35

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Subproyecto

3 Servicios no personales

Objetivo Principal del Subproyecto

Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones

Plazo de ejecución

01/01/2005

hasta

31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)

Presupuestado

Ejecutado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Rehabilitación de tramos de rutas	Kilómetros	237	91	38,40
Construcciones	Rutas gestionadas por mantenimiento contratado	Kilómetros.mes	26.622	28.143	105,71
Otros	Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00
Otros	Subsidios a las Concesiones	Porcentaje de avance del proyecto	20	22	110,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	797.651.092	391.334.921	49,06
Otros	1.599.941.108	703.737.246	43,99
Total	2.397.592.200	1.095.072.167	45,67

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Kilometros-mes de ruta mantenidos anualmente	Kilómetros.mes	1	28.143	2.814.300,00
Longitud de rutas rehabilitadas	Kilómetros	237	91	38,40
Obtener la prestación de servicios necesarios para la realización de las obras por administración y funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00
Transferencia de subsidios a las Concesiones	Porcentaje de avance del proyecto	20	21	105,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial Nacional	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4204-UR	01/07/1997		2,00	Rentas generales
BIRF	7303 - UR	16/06/2005		11,00	Rentas generales
OTROS	A definir	01/01/2007		18,00	Rentas generales
BID	SWAP	01/01/2007		15,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	R	24.201.936	25.958.996	107,26
Artigas	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Canelones	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Canelones	Varias	Construcciones	R	89.717.563	69.173.179	77,10
Cerro Largo	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Cerro Largo	Varias	Construcciones	R	17.911.469	128.496.226	717,40
Colonia	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Colonia	Varias	Construcciones	R	60.598.965	754.068	1,24
Durazno	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Durazno	Varias	Construcciones	R	62.349.312	2.171.715	3,48
Flores	Varias	Construcciones	R	36.751.777	90.488	0,25
Flores	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Florida	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Florida	Varias	Construcciones	R	55.835.161	46.085.451	82,54
Lavalleja	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Lavalleja	Varias	Construcciones	R	53.728.635	241.302	0,45
Maldonado	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Maldonado	Varias	Construcciones	R	53.728.635	241.302	0,45
Montevideo	Varias	Construcciones	R	80.059.203	723.905	0,90
Montevideo	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Paysandú	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Paysandú	Varias	Construcciones	R	365.701	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Rio Negro	Varias	Construcciones	R	365.701	0	0,00
Rivera	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Rivera	Varias	Construcciones	R	36.280.311	723.905	2,00
Rocha	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Rocha	Varias	Construcciones	R	68.410.551	46.947.631	68,63
Salto	Varias	Construcciones	R	365.701	0	0,00
Salto	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
San José	Varias	Construcciones	R	43.888.574	90.488	0,21
San José	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Soriano	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.803	43,99
Soriano	Varias	Construcciones	R	37.530.988	754.068	2,01
Tacuarembó	Varias	Construcciones	R	75.195.208	68.882.197	91,60
Tacuarembó	Varias	Otros	R	84.207.427	37.038.802	43,99
Treinta y Tres	Varias	Otros	R	84.207.422	37.038.809	43,99
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	R	365.701	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.233.325.570	1.057.309.460	47,34
Totales Montevideo				164.266.630	37.762.707	22,99
Totales generales				2.397.592.200	1.095.072.167	45,67

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Justificación de atrasos/Observaciones

Restricciones presupuestales (tope de ejecución).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 908

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	908	Asistencia Técnica

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	32.958.405	8.583.953	26,04
Total	32.958.405	8.583.953	26,04

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cantidad de consultorías contratadas	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la red vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1582 OC-UR	17/11/2004		22,00	Rentas generales
BIRF	7303-UR	16/06/2005		40,00	Rentas generales

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
-----------	----------------	-------------	------------	-----------------------	-----------------

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Consultoría	R	32.958.405	8.583.953	26,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				32.958.405	8.583.953	26,04
Totales generales				32.958.405	8.583.953	26,04

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto 955

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	3	Dirección Nacional de Vialidad
Programa	3	Servicios Construcción De La Red Vial Nacional
Proyecto	955	Plan Forestal

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,88% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Ensanche de plataforma, repavimentación y construcción de tramos de rutas	Kilómetros	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	30.000	0	0,00
Total	30.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Longitud de rutas rehabilitadas con ensanche de plataforma y repavimentación	Kilómetros	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la Red Vial	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	4204-UR	01/07/1997	09/12/2004	24,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rio Negro	Varios	Construcciones	R	30.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				30.000	0	0,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				30.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución debido a que las obras incluidas en el mismo han finalizado en ejercicios anteriores.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 745

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	745	Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Estudios de preinversión, investigación y control de obras

Objetivo Principal del Proyecto Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus cometidos

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos para realizar los estudios	Porcentaje de avance del proyecto	0	100	0,00
Otros	Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras	Estudios técnicos	21	19	90,48

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	65.980	0,00
Otros	873.687	733.935	84,00
Total	873.687	799.915	91,56

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informes de apoyo a obras de infraestructura de cursos de agua, navegabilidad, etc.	Estudios técnicos	21	19	90,48

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	35.200	36.900	104,83
Canelones	Varias	Otros	UR	22.000	36.900	167,73
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	35.200	29.520	83,86

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Otros	UR	26.400	22.140	83,86
Durazno	Varias	Otros	UR	22.000	22.140	100,64
Florida	Varias	Otros	UR	22.000	18.277	83,08
Lavalleja	varios	Otros	R	0	7.380	0,00
Maldonado	Punta del Este	Equipamiento y maquinaria	U	0	65.980	0,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	26.400	16.488	62,45
Montevideo	Varias	Otros	UR	433.687	310.165	71,52
Paysandú	Varias	Otros	UR	26.400	7.380	27,95
Rio Negro	Varias	Otros	UR	22.000	16.488	74,95
Rivera	Varias	Otros	UR	22.000	18.277	83,08
Rocha	Varias	Otros	UR	22.000	36.900	167,73
Salto	Varias	Otros	UR	26.400	29.520	111,82
San José	Varias	Otros	UR	26.400	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	UR	44.000	29.520	67,09
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	35.200	59.040	167,73
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	26.400	36.900	139,77
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				440.000	489.750	111,31
Totales Montevideo				433.687	310.165	71,52
Totales generales				873.687	799.915	91,56

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 756

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	756	Mejoramiento Institucional

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	92	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	8	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación para los funcionarios	Funcionarios capacitados	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento de acuerdo a las necesidades	Equipos de oficina	25	5	20,00
Informática	Compra de equipamiento y software	Porcentaje de avance de obra	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	300.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	457.991	0,00
Informática	2.343.000	411.350	17,56
Total	2.643.000	869.341	32,89

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento institucional	Porcentaje de avance del proyecto	20	6	30,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de la Unidad Ejecutora

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	0	70.972	0,00
Maldonado	Punta del Este	Equipamiento y maquinaria	U	0	22.143	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	345.712	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	300.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	2.343.000	411.350	17,56
Rocha	La Paloma	Equipamiento y maquinaria	U	0	19.164	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	112.279	11.227.900,00
Totales Montevideo				2.643.000	757.062	28,64
Totales generales				2.643.000	869.341	32,89

Justificación de atrasos/Observaciones

Se reasignaron las inversiones en función del tope de ejecución dispuesto para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 757

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	757	Puertos y Vías Navegables

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de contingencia y planes de desarrollo. Ejecución de dragado de mantenimiento en vías navegables.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial
--	--

Subproyecto	1	Puertos
--------------------	---	---------

Objetivo Principal del Subproyecto	Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP	Porcentaje de avance de obra	37	8	21,62
Consultoría	Planes de desarrollo y de gestión	Porcentaje de avance del proyecto	26	1	3,85
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos necesarios para la ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	0	100	0,00
Investigación	Estudios	Porcentaje de avance del proyecto	0	100	0,00
Otros	Cateos	Porcentaje de ejecución	20	1	5,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	231.245.234	51.249.913	22,16
Consultoría	14.537.000	406.067	2,79
Equipamiento y maquinaria	0	704.149	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	0	346.045	0,00
Otros	1.321.500	20.810	1,57
Total	247.103.734	52.726.984	21,34

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Puertos operativos	Puertos deportivos	8	9	112,50

Beneficiarios	
Descripción	
Sectores exportador, importador, pesquero y operadores logísticos, náuticas deportivas y pasajeros	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7303-UR	04/07/2005		70,00	Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Equipamiento y maquinaria	U	0	146.965	0,00
Colonia	Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higueritas	Construcciones	U	88.858.347	7.676.684	8,64
Colonia	Colonia	Consultoría	U	7.136.000	0	0,00
Maldonado	Punta del Este	Equipamiento y maquinaria	R	0	359.304	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	U	264.000	406.067	153,81
Maldonado	Punta del Este y Piriápolis	Construcciones	U	77.025.310	22.350.300	29,02
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	197.880	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.321.500	20.810	1,57
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	661.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	31.424.770	1.211.200	3,85
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	1.764.203	724.139	41,05
Rio Negro	Rio Negro	Consultoría	U	6.344.000	0	0,00
Rocha	La Paloma	Construcciones	U	31.584.537	19.287.590	61,07
Rocha	Varias	Consultoría	U	132.000	0	0,00
Rocha	La Paloma	Investigación	U	0	346.045	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	588.067	0	0,00
Totales Interior				213.696.464	51.297.094	24,00
Totales Montevideo				33.407.270	1.429.890	4,28
Totales generales				247.103.734	52.726.984	21,34

Justificación de atrasos/Observaciones	
La ejecución se vio afectada por la falta de recursos humanos y por la demora en los trámites de algunas obras.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Subproyecto 2 Vías navegables

Objetivo Principal del Subproyecto Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados	Porcentaje de avance de obra	28	24	85,71
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento	Porcentaje de ejecución	83	48	57,83

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.356.599	5.385.008	160,43
Equipamiento y maquinaria	6.739.650	10.599.996	157,28
Total	10.096.249	15.985.004	158,33

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Servicio de habitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.	Porcentaje de avance de obra	36	54	150,00

Beneficiarios

Descripción

Sectores exportador, importador, pesquero, náuticas deportivos y pasajeros

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Carmelo	Equipamiento y maquinaria	U	0	5.648.411	0,00
Colonia	Carmelo y Colonia	Construcciones	UR	3.356.599	5.278.608	157,26
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.739.650	4.951.585	73,47
Rocha	La Paloma	Construcciones	U	0	106.400	0,00
Totales Interior				3.356.599	11.033.419	328,71
Totales Montevideo				6.739.650	4.951.585	73,47
Totales generales				10.096.249	15.985.004	158,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Justificación de atrasos/Observaciones

En algunos componentes se varió el destino de acuerdo con las necesidades del servicio. Asimismo, se destaca que, algunos atrasos se deben a demoras en los trámites y a la falta de recursos humanos. La ejecución se ajustó a los topes asignados para el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 760

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	760	Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas

Objetivo de Inciso	Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recursos Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorías y planes para la gestión de los Recursos Hídricos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. Estudios hidrosedimentológicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos Nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos en el Artículo 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación técnica específica en la materia	Cantidad de cursos	45	0	0,00
Construcciones	Realización de obras hidráulicas	Avance de obra	25	2	8,00
Consultoría	Consultorías y planes de gestión	Porcentaje de avance del proyecto	39	6	15,38
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento específico	Porcentaje de equipamiento	20	14	70,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático	Porcentaje de avance del proyecto	26	5	19,23
Investigación	Estudios	Porcentaje de avance del proyecto	0	100	0,00
Otros	Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación	Porcentaje de avance del proyecto	22	2	9,09

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	132.150	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	150.090.076	8.807.358	5,87
Consultoría	7.929.000	1.177.290	14,85
Equipamiento y maquinaria	5.203.803	3.557.012	68,35
Informática	755.927	130.794	17,30
Investigación	0	1.215.916	0,00
Otros	4.760.042	505.011	10,61
Total	168.870.998	15.393.381	9,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados	Porcentaje de avance del proyecto	25	2	8,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sector agropecuario, industrial, turístico termal, hidroeléctrico y población en general	
Sector exportador e industrial de la construcción	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Informática	UR	75.590	0	0,00
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	520.379	0	0,00
Artigas	Varias	Otros	UR	476.004	407.468	85,60
Artigas	Varias	Capacitación	U	13.215	0	0,00
Canelones	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	70.763	40,84
Canelones	Varias	Informática	UR	25.197	0	0,00
Canelones	Varias	Capacitación	UR	4.405	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	UR	158.669	0	0,00
Canelones	Varias	Construcciones	UR	29.337.300	0	0,00
Cerro Largo	Cerro Largo	Construcciones	R	15.858.000	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	520.380	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	476.004	0	0,00
Cerro Largo	Itacuruzú	Consultoría	R	0	1.177.290	0,00
Cerro Largo	Varias	Informática	UR	75.590	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Capacitación	UR	13.215	0	0,00
Colonia	San Salvador	Investigación	R	0	401.916	0,00
Colonia	Varias	Construcciones	UR	5.286.000	0	0,00
Lavalleja	Aguas Blancas	Equipamiento y maquinaria	R	0	53.448	0,00
Maldonado	Varias	Capacitación	U	4.405	0	0,00
Maldonado	Varias	Construcciones	UR	17.179.500	0	0,00
Maldonado	Varias	Informática	UR	25.197	0	0,00
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Varias	Otros	UR	158.668	0	0,00
Maldonado	José Ignacio	Investigación	R	0	814.000	0,00
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.562.182	3.362.038	215,21
Montevideo	Varias	Capacitación	UR	39.645	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	226.795	130.794	57,67
Montevideo	Varias	Otros	UR	1.428.013	97.543	6,83
Paysandú	Varias	Capacitación	UR	4.405	0	0,00
Paysandú	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	158.668	0	0,00
Paysandú	Varias	Informática	UR	25.197	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	158.668	0	0,00
Rio Negro	Varias	Informática	U	25.197	0	0,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	70.763	40,84
Rio Negro	Varias	Capacitación	U	4.405	0	0,00
Rio Negro	Varias	Consultoría	UR	7.929.000	0	0,00
Rocha	Varias	Capacitación	U	13.215	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	R	80.050.576	8.807.358	11,00
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	520.380	0	0,00
Rocha	Varias	Otros	UR	476.004	0	0,00
Rocha	Varias	Informática	UR	75.590	0	0,00
San José	Varias	Informática	UR	25.197	0	0,00
San José	Varias	Otros	UR	158.668	0	0,00
San José	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	0	0,00
San José	Varias	Capacitación	U	4.405	0	0,00
Soriano	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	173.287	0	0,00
Soriano	Varias	Informática	UR	25.197	0	0,00
Soriano	Varias	Otros	UR	158.668	0	0,00
Soriano	Varias	Capacitación	U	4.405	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Informática	UR	75.590	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	476.004	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Capacitación	U	13.215	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	520.380	0	0,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	UR	2.378.700	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	476.004	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	520.380	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Informática	U	75.590	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Capacitación	U	13.215	0	0,00
Totales Interior				165.614.363	11.803.006	7,13
Totales Montevideo				3.256.635	3.590.375	110,25
Totales generales				168.870.998	15.393.381	9,12

Justificación de atrasos/Observaciones

Se ha modificado la ejecución en este proyecto debido a la reinstitucionalización en materia de recursos hídricos, planteada y aprobada en la Ley Nº 18.172 (Rendición de Cuentas 2006). De todas formas se prosiguió con las funciones asignadas por el Código de Aguas. Asimismo, la ejecución se ha visto afectada por demoras en los trámites y por falta de recursos humanos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto 856

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	4	Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	4	Serv.Habilit.Vías Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid
Proyecto	856	Mantenimiento del Programa

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y remuneraciones
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras y servicios, suministros, etc	Porcentaje de avance del proyecto	21	23	109,52

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	134.528.279	121.832.284	90,56
Total	134.528.279	121.832.284	90,56

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH	Porcentaje de avance de obra	21	23	109,52	

Beneficiarios	
Descripción	
Usuarios de la DNH	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	1.261.504	1.297.150	102,83
Canelones	Varias	Otros	UR	2.693.481	3.057.848	113,53
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	477.326	415.500	87,05

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Hidrografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Varias	Otros	UR	36.389.854	37.954.610	104,30
Lavalleja	Varias	Otros	UR	852.368	976.317	114,54
Maldonado	Varias	Otros	UR	17.948.136	15.366.611	85,62
Montevideo	Varias	Otros	UR	53.744.612	45.409.837	84,49
Paysandú	Varias	Otros	UR	2.272.980	0	0,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	2.523.008	2.270.395	89,99
Rocha	Varias	Otros	UR	5.057.158	4.366.085	86,33
Salto	Varias	Otros	UR	636.434	0	0,00
Soriano	Villa Soriano, Mercedes	Otros	R	0	47.366	0,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	8.796.210	9.059.942	103,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	1.875.208	1.610.623	85,89
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				80.783.667	76.422.447	94,60
Totales Montevideo				53.744.612	45.409.837	84,49
Totales generales				134.528.279	121.832.284	90,56

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 758

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	758	Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc.

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE	Porcentaje de avance del proyecto	20	15	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	36.000.000	4.877.478	13,55
Total	36.000.000	4.877.478	13,55

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	20	15	75,00

Beneficiarios	
Descripción	
	Dirección Nacional de Arquitectura y Comitentes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	36.000.000	4.877.478	13,55
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					36.000.000	4.877.478	13,55
Totales generales					36.000.000	4.877.478	13,55

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se ejecutó en base a lo solicitado por el Departamento de Obras por Administración Directa.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 759

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	759	Gastos de estudio y preinversión

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcs (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcs u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Gastos de estudio y preinversión
---------------------------------	----------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar contrataciones para estudios y consultorías
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Gastos de estudios y preinversión	Actividades Técnicas	20	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	400.000	0	0,00
Total	400.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informe de preinversión	Actividades Técnicas	20	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de oficina	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	400.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				400.000	0	0,00
Totales generales				400.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Los funcionarios que se pagaban por este proyecto, fueron presupuestados, por lo tanto imputados al Proyecto 000.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 761

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	761	Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-contables que involucra su ejecución
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compensar saldos negativos en obras por administración directa	Porcentaje de avance del proyecto	22	20	90,91

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.000.000	1.817.717	90,89
Total	2.000.000	1.817.717	90,89

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Regularización de aspectos financiero-contables de proyectos	Porcentaje de avance del proyecto	22	20	90,91

Beneficiarios	
Descripción	
Comitentes y la propia Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	2.000.000	1.817.717	90,89
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.000.000	1.817.717	90,89
Totales generales					2.000.000	1.817.717	90,89

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con los topes de ejecución establecidos para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 762

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	762	Adquisición de maquinaria

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria
---------------------------------	---------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y maquinaria acorde a las necesidades	Oficinas equipadas	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.000.000	0	0,00
Total	2.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mantener actualizada la dotación de maquinaria de la Unidad Ejecutora	Oficinas equipadas	4	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.000.000	0	0,00
Totales generales				2.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución dispuesto para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 763

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	763	Renovación del Parque Automotor

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcs (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcs u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de Parque Automotor
---------------------------------	--------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Reposición de la flota vehicular	Vehículos	15	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	13.120.000	0	0,00
Total	13.120.000	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Obtener una flota en óptimas condiciones	Vehiculos	15	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	13.120.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				13.120.000	0	0,00
Totales generales				13.120.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizó renovación de flota, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución dispuesto para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 764

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	764	Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluido materiales, mano de obra, equipamiento y alhajamiento) para realizar trabajos de reparaciones y Obras del Programa así como alojamiento transitorio de funcionarios y personal comisionado.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento Regionales DNA	Porcentaje de avance de obra	18	10	55,56

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.071.563	2.500.000	49,29
Total	5.071.563	2.500.000	49,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Galpones y alojamientos	Porcentaje de avance de obra	18	10	55,56

Beneficiarios	
Descripción	
Comitentes y Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Construcciones	U	5.071.563	2.500.000	49,29

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.071.563	2.500.000	49,29
Totales generales				5.071.563	2.500.000	49,29

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con los topes de ejecución dispuestos para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 788

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	788	Muestras y Exposiciones

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Muestras y Exposiciones
---------------------------------	-------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Inversiones para la realización de muestras y exposiciones	Cantidad de eventos	6	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	450.000	0	0,00
Total	450.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contribuir a la mejora de la imagen institucional	Cantidad de eventos	6	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sociedad y Unidad Ejecutora	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Otros	U	450.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				450.000	0	0,00
Totales generales				450.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de acuerdo al tope de ejecución dispuesto para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 857

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	857	Plan de Mantenimiento

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Apoyo a las actividades del Programa
--------------------------	--------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	136.163.203	128.840.747	94,62
Total	136.163.203	128.840.747	94,62

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mejor gestión de los servicios	Porcentaje de avance del proyecto	20	20	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la U.E.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	136.163.203	128.840.747	94,62

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				136.163.203	128.840.747	94,62
Totales generales				136.163.203	128.840.747	94,62

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 923

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	923	Culminación y refacción de las obras del Edificio EDIR

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realización de obras en el edificio sede de la Direcciones Nacionales.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Culminación y mantenimiento del edificio sede de las Direcciones Nacionales que presenta patologías como consecuencia de su tiempo de uso e incluye a todas sus instalaciones, así como la finalización de obras de albañilería y terminaciones inconclusas a la fecha.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Culminación y puesta a punto del edificio sede de las Direcciones Nacionales.	Avance de obra	19	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.000.000	0	0,00
Total	3.000.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Culminación del edificio y acondicionamiento de la superficie existente	Metros cuadrados	250	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Direcciones Nacionales y Público en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Ciudad	Construcciones	U	3.000.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.000.000	0	0,00
Totales generales				3.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos de acuerdo al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 924

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	924	Planes Especiales de Interés Nacional

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Financiación de primera etapa de obras de interés nacional.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y que surgen como imprevistos como consecuencia de una demanda social y/o política.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones y construcciones en obras de Interés Nacional	Metros cuadrados	560	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	7.000.000	0	0,00
Total	7.000.000	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Obras de interés nacional refaccionadas	Metros cuadrados	560	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Organismos Públicos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Construcciones	U	7.000.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.000.000	0	0,00
Totales generales				7.000.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto 925

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	5	Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	5	Servicios Construcción y Reparación De Edificios
Proyecto	925	Refacciones y adecuaciones edificios MTOP

Objetivo de Inciso	Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Refacciones y adecuaciones edificios MTOP
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exigen , así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y sub-contratos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción y mantenimiento de los edificios del MTOP	Metros cuadrados	3.000	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	14.840.625	0	0,00
Total	14.840.625	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Conservación y mejora del patrimonio edilicio	Metros cuadrados	3.000	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios M.T.O.P.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	14.840.625	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Arquitectura

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				14.840.625	0	0,00
Totales generales				14.840.625	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 765

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	765	Expropiaciones para Obras

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.-
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.-
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Culminar las expropiaciones en vía administrativa.	Expropiaciones	150	118	78,67
Otros	Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones.	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	182.221.894	36.972.361	20,29
Total	182.221.894	36.972.361	20,29

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realización de las obras proyectadas	Expropiaciones	150	162	108,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas Públicas y Privadas.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	R	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Otros	R	739.500	739.500	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	R	181.482.394	36.232.861	19,96
Totales Interior				739.500	739.500	100,00
Totales Montevideo				181.482.394	36.232.861	19,96
Totales generales				182.221.894	36.972.361	20,29

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos desde el punto de vista de la ejecución física.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 845

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	845	Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2007)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2007)

Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de la flota
---------------------------------	---------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Compra de vehiculos	Vehículos	2	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	524.000	0	0,00
Total	524.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de vehículos para renovación flota automotriz	Vehiculos	2	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de sus funciones.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	524.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				524.000	0	0,00
Totales generales				524.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 858

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	858	Mantenimiento

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2007)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2007)

Descripción del Proyecto	Apoyo al Programa para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento de los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	18.487.499	12.938.758	69,99
Total	18.487.499	12.938.758	69,99

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Eficiencia en la gestión	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Estado en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	18.487.499	12.938.758	69,99
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					18.487.499	12.938.758	69,99
Totales generales					18.487.499	12.938.758	69,99

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registran atrasos desde el punto de vista de la ejecución en unidades físicas.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 926

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	926	Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición y mantenimiento de equipos	Cantidad de equipos	10	9	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.164.000	809.583	69,55
Total	1.164.000	809.583	69,55

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento adquirido o actualizado	Cantidad de equipos	10	9	90,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.164.000	809.583	69,55

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.164.000	809.583	69,55
Totales generales				1.164.000	809.583	69,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a lo planificado, en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 927

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	927	Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones asignadas a la Unidad Ejecutora.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir todo el equipamiento necesario.	Equipos de oficina	15	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	468.000	0	0,00
Total	468.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina adecuadamente equipada	Equipos de oficina	15	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Estado en general, los usuarios y funcionarios de la Unidad Ejecutora en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	468.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				468.000	0	0,00
Totales generales				468.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 934

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	934	Coordinación, difusión, extensión e investigación aplicada

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Se fomentarán e implementarán políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto Nacionales como Internacionales propiciando la extensión al medio e incentivando la investigación aplicada en la temática específica de la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conseguir la coordinación con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora promoviendo la investigación aplicada y su utilización.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Coordinar con Organismos Públicos y Privados la administración de la información geográfica y catastral	Organismos coordinados	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	39.000	0	0,00
Total	39.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
MTOP coordinado con Organismos administradores de información georreferenciable	Organismos coordinados	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población en general y los Organismos involucrados en particular.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	39.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					39.000	0	0,00
Totales generales					39.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
En el ejercicio se coordinaron 28 Organismos sin costo para el Estado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 935

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	935	Desarrollo de bases y equipamiento de las redes informáticas

Objetivo de Inciso	Programas de desarrollo informático
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Se administrará, actualizará y ampliará la red de datos de la Dirección Nacional de Topografía y se creará y desarrollará el Sitio Web de la misma.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programada las bases de datos solicitadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Culminar la programación de las bases de datos solicitadas y su integración a la red	Cantidad de bases de datos programadas	3	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	247.150	0	0,00
Total	247.150	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Base de datos creadas e integradas a la red de la Unidad Ejecutora	Cantidad de bases de datos programadas	3	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Inciso en general y la Unidad Ejecutora y sus usuarios en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	247.150	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				247.150	0	0,00
Totales generales				247.150	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
En el ejercicio se integraron 2 bases de datos sin costo para el Estado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 936

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	936	Desarrollo Tecnológico y Capacitación

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	13 - Capacitar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		100	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión	Funcionarios	60	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	442.000	0	0,00
Total	442.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Personal capacitado.	Funcionarios	60	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Administración en general y la Unidad Ejecutora y sus recursos humanos en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	442.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				442.000	0	0,00
Totales generales				442.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por falta de recursos humanos solo se pudieron capacitar 25 funcionarios sin costo para el Estado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 937

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	937	Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los servicios por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de información (2007)
	5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2007)

Descripción del Proyecto	Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos	Cantidad de equipos	4	1	25,00
Otros	Contratación de personal especializado para desarrollo y actualización de sistemas	Horas hombre	1.100	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	140.000	34.891	24,92
Otros	1.160.000	0	0,00
Total	1.300.000	34.891	2,68

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistemas micrográficos actualizados.	Porcentaje de avance del proyecto	25	25	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en general y los usuarios del Archivo Gráfico en particular.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	140.000	34.891	24,92
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.160.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.300.000	34.891	2,68
Totales generales				1.300.000	34.891	2,68

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a priorización, en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 938

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	938	Automatización y Regularización de Gestión

Objetivo de Inciso	Programas de mejora de gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2007)
	9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2007)
	10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora (2007)

Descripción del Proyecto	Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión	Cantidad de equipos	2	0	0,00
Otros	Contratación de recursos humanos especializados en los sistemas informáticos de la Unidad	Horas hombre	1.200	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	65.000	0	0,00
Otros	195.000	0	0,00
Total	260.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.	Porcentaje	100	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Beneficiarios

Descripción

La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	65.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	195.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				260.000	0	0,00
Totales generales				260.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Por reglamentaciones vigentes no se pudo contratar recursos humanos. Se adquirieron 3 equipos que se imputaron al Proyecto 858 (Fondo Permanente).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Proyecto 939

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	6	Dirección Nacional de Topografía
Programa	6	Relevamientos y Estudios Topográficos
Proyecto	939	Infraestructura Nacional de Datos Espaciales

Objetivo de Inciso	Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramienta fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) Cartografía y Geodesia b) Sistema de Información Geográfica c) ClaringHouse de Datos Geográficos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	90	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar en actividades especiales de la aplicación de distintos software al personal.	Funcionarios capacitados	65	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir la totalidad del equipamiento necesarios para el funcionamiento del INDE.	Cantidad de equipos	2	4	200,00
Otros	Contratación de personal especializado y servicios no personales	Horas hombre	2.000	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	11.000	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	1.306.900	1.104.146	84,49
Otros	242.100	0	0,00
Total	1.560.000	1.104.146	70,78

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Topografía

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Información integrada al SIGNAC	Consultas al sistema	7.500	25.268	336,91

Beneficiarios	
Descripción	
La población y el Estado en general, Organismos y usuarios del ClearingHouse en particular.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.306.900	1.104.146	84,49
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	11.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	242.100	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.560.000	1.104.146	70,78
Totales generales				1.560.000	1.104.146	70,78

Justificación de atrasos/Observaciones	
Falta de recursos humanos, sólo se capacitaron 4 funcionarios sin costo para el Estado y por reglamentación vigente no hubo contratación de personal especializado.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 766

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	766	Mantenimiento de balanzas

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	1) Adquisición, mejoras y mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo instalados en puntos estratégicos de la red vial y Pasos de Frontera. 2) Mantenimiento del equipo metrológico para contribuir a la seguridad vial.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial; promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas transportistas de carga y pasajeros por carretera
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puesto de pesaje	Porcentaje de avance del proyecto	22	5	22,73

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.480.000	565.784	22,81
Total	2.480.000	565.784	22,81

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Preservación del patrimonio vial nacional	Porcentaje de avance del proyecto	22	5	22,73

Beneficiarios	
Descripción	
Sociedad y sectores de la economía relacionados con el transporte	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Rio Branco	Otros	U	620.000	141.446	22,81
Paysandú	San Manuel	Otros	R	620.000	141.446	22,81
Rio Negro	Rio Negro	Otros	U	620.000	141.446	22,81
Rocha	Chuy	Otros	U	620.000	141.446	22,81
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.480.000	565.784	22,81
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.480.000	565.784	22,81

Justificación de atrasos/Observaciones

Se logró la certificación de las balanzas por parte del LATU. Se implementó un programa de mejora de equipamiento de control en Pasos de Frontera pilotos. Se avanzó en el establecimiento de un programa anual de pesaje con reubicación de puestos, lo cual implicará la reformulación del contrato con el operador privado. Se aprobó el Decreto N° 311/007 de 27 de agosto de 2007, que establece modificaciones al Reg.de Límites de Peso de Vehículos Comerciales. Se incluye el control de peso de ómnibus.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 769

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	769	Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y de pasajeros.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas nacionales
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contratar la realización de las Inspecciones Técnicas Vehiculares necesarias	Porcentaje de avance del proyecto	25	18	72,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	28.000.000	19.887.586	71,03
Total	28.000.000	19.887.586	71,03

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejores condiciones de seguridad y medio ambientales para la población en cuanto a la circulación de vehículos en rutas nacionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	18	72,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	28.000.000	19.887.586	71,03

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.000.000	19.887.586	71,03
Totales generales				28.000.000	19.887.586	71,03

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 846

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	846	Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay - CIH , proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la expansión del Uruguay hacia el mercado regional.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Concretar acuerdo sobre el transporte por agua en el Mercosur	Porcentaje de avance del proyecto	28	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.240.000	0	0,00
Total	1.240.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía.	Porcentaje de avance del proyecto	28	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	1.240.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.240.000	0	0,00
Totales generales					1.240.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 847

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	847	Desarrollo de la Marina Mercante Nacional

Objetivo de Inciso	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fomento de la Marina Mercante Nacional
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dotar a la Marina Mercante Nacional de los elementos normativos, de explotación y de promoción que la ubique en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo nacional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Potenciar la Marina Mercante Nacional
---------------------------------	---------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Negociar en el ámbito de la OMC, países o bloques extraregionales	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.243.250	0	0,00
Total	1.243.250	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acceso a distintos mercados con la Bandera Nacional.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Exportadores, importadores, transportistas y actores del sector portuario	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.243.250	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.243.250	0	0,00
Totales generales				1.243.250	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 848

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	848	Reformulación del cuerpo inspectivo

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Realizar las tareas de inspección del transporte de cargas y pasajeros en sus diferentes modos. Formular un plan anual de eventos que ameritan el contralor del sector, promoviendo la capacitación de los funcionarios y la transparencia de sus actuaciones, coordinando con otros organismos públicos de fiscalización a efectos de dar mayores garantías al administrado.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Capacitación de recursos humanos para aumentar su potencial de servicios de control del transporte en beneficio de la competitividad entre los sectores y garantizar la seguridad en la circulación vial.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	67	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	33	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Inversiones para la ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Capacitación	Capacitación de funcionarios para aumentar su potencial de servicios de contralor.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Obtener equipos que eliminen error humano	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.251.667	0	0,00
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Total	1.251.667	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cuerpo inspectivo actualizado a los nuevos requerimientos de fiscalización en el sector transporte y demás sectores de la sociedad.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

La sociedad en su conjunto.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	1.251.667	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.251.667	0	0,00
Totales generales				1.251.667	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 849

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	849	Asistencia técnica

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de software y redes de comunicación	Software	11	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	372.000	0	0,00
Total	372.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.	Software	11	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
MTOP, MI ,MSP, Intendencia Municipales y sociedad en su conjunto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	372.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				372.000	0	0,00
Totales generales				372.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 850

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	850	Servicios de transporte por carretera

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	63 - Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles. (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	95	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Remuneraciones del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	17	70,83
Capacitación	Capacitación funcionarios	Porcentaje de avance del proyecto	24	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento para el OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	3.490.169	2.440.823	69,93
Capacitación	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Total	3.490.169	2.440.823	69,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC	Porcentaje de avance del proyecto	24	17	70,83

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	3.490.169	2.440.823	69,93
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.490.169	2.440.823	69,93
Totales generales				3.490.169	2.440.823	69,93

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 851

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	851	Desarrollar un Plan Nacional de Transporte

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	62 - Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos, financiación y evaluación. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Contar a nivel nacional con un sistema de transporte de cargas y pasajeros mas integrado y eficiente en su conjunto, tomando en cuenta las ventajas comparativas de todos los modos, las demandas y ofertas actuales y previstas con el objetivo de lograr menores costos desde el punto de vista económico, social y medio ambiental.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un Plan Nacional de Transporte
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Análisis, diagnóstico y propuestas de política integral del transporte	Porcentaje de avance del proyecto	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	8.150.783	0	0,00
Total	8.150.783	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Términos de referencia aprobados y documento conteniendo lineamientos de política integral definidos	Porcentaje de avance del proyecto	50	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	8.150.783	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.150.783	0	0,00
Totales generales				8.150.783	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso. Si bien no se ejecutó el proyecto, se realizaron gastos e inversiones relacionadas con el Plan Nal. de Transporte, utilizando otros proyectos de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 859

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	859	Mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso	Mantenimiento y fortalecimiento institucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y control del sistema de transporte
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc.	Porcentaje de avance del proyecto	20	18	90,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	76.184.861	67.953.369	89,20
Total	76.184.861	67.953.369	89,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar la gestión de la Unidad	Porcentaje de avance del proyecto	20	18	90,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco	Administración del proyecto	U	3.912.818	3.490.052	89,20
Colonia	Colonia	Administración del proyecto	U	2.301.657	2.052.972	89,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Durazno	Durazno	Administración del proyecto	U	230.166	205.298	89,20
Lavalleja	Minas	Administración del proyecto	U	920.663	821.189	89,20
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	49.025.303	43.728.301	89,20
Paysandú	Paysandú	Administración del proyecto	U	6.214.475	5.543.024	89,20
Rio Negro	Fray Bentos	Administración del proyecto	U	4.142.983	3.695.349	89,20
Rivera	Rivera	Administración del proyecto	U	5.293.812	4.721.835	89,20
Rocha	Chuy	Administración del proyecto	U	2.992.155	2.668.863	89,20
Salto	Salto	Administración del proyecto	U	1.150.829	1.026.486	89,20
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				27.159.558	24.225.068	89,20
				49.025.303	43.728.301	89,20
				76.184.861	67.953.369	89,20

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron inversiones relacionadas con los siguientes objetivos y metas de la U.E.: Sistema Nacional de Transporte, Integración Regional, Mejorar el transporte en el Área Metropolitana de Montevideo, Reestructura organizativa y fortalecimiento institucional, Regionales, Mejora de gestión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 860

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	860	Desarrollo Plan Director Área Metropolitana de Montevideo

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Estudio de demanda y racionalización del Transporte público de pasajeros. Infraestructura (paradas,estaciones de transferencia y otras facilidades).
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de pasajeros más coordinado y eficiente; propiciando el mayor uso del transporte público, sobre la base de una política tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios (velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confiabilidad de los servicios entre otros) y la disminución de los costos de operación de las empresas transportistas de pasajeros.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Resguardos y estaciones de transferencia de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	29	0	0,00
Consultoría	Estudio de la demanda de transporte en el Área Metropolitana de pasajeros.	Porcentaje de avance del proyecto	29	1	3,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Consultoría	70.496.819	380.816	0,54
Total	70.496.819	380.816	0,54

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Estudio de demanda y racionalización del transporte público de pasajeros, infraestructura de paradas, estaciones de transferencia y otras facilidades	Porcentaje de avance del proyecto	29	1	3,45

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Beneficiarios

Descripción

Población del Área Metropolitana de Montevideo.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	70.496.819	380.816	0,54
Montevideo	Área suburbana	Construcciones	U	0	0	0,00
San José	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				70.496.819	380.816	0,54
Totales generales				70.496.819	380.816	0,54

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido para el Inciso. Se alcanzó a implementar en forma parcial una ínfima parte del sistema de localización satelital de vehículos de transporte de pasajeros, por lo que durante este ejercicio solamente se imputó menos del 1% del crédito asignado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 861

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	861	Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carretera

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Favorecer y facilitar el desarrollo de las actividades del transporte de cargas por carretera a través de empresas formales y sólidas que contribuyan a la mejora de las actividades productivas y del comercio exterior, y controlar en coordinación con otros Organismos Públicos que cumplan con sus obligaciones tributarias de forma de beneficiar a la sociedad en su conjunto.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Controlar las habilitaciones otorgadas a las empresas de transporte de carga .
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100		0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carreteras	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.240.000	0	0,00
Total	1.240.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Competencia en igualdad de condiciones para las empresas transportistas de cargas para terceros y legitimar la circulación de los transportistas de carga por cuenta propia.	Porcentaje de avance del proyecto	25	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Transportistas de carga por carretera, cargadores, receptores de la carga.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	1.240.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					1.240.000	0	0,00
Totales generales					1.240.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 862

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	862	Fortalecimiento institucional

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Comprende cambios de procedimientos de gestión y sistemas informáticos que permitan orientar la organización al cliente facilitando la realización de trámites, proyecto que produce disminución de costos administrativos del Estado y de las empresas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Reingeniería de los procesos administrativos, diseño de programas informáticos que confluyan en una mejora de gestión que simplifique el acceso de los usuarios
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	82	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	18	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Gastos operativos inherentes al proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	16	64,00
Capacitación	Dotar al personal de la organización de la capacitación adecuada a la nueva reingeniería.	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00
Consultoría	Estudio rediseños de procesos de gestión administrativa.	Porcentaje de avance del proyecto	45	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, mobiliario y maquinaria acordes a necesidades de la UE	Porcentaje de avance del proyecto	40	0	0,00
Informática	Adquisición equipamiento informático y licencias acordes a necesidades de la U.E.	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	6.215.833	3.852.898	61,99
Capacitación	0	0	0,00
Consultoría	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00
Informática	0	0	0,00
Total	6.215.833	3.852.898	61,99

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición muebles y maquinarias necesarias	Porcentaje de avance del proyecto	40	0	0,00
Ejecución del proyecto	Porcentaje de avance del proyecto	25	16	64,00
Equipos y licencias necesarios.	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00
Funcionarios capacitados	Porcentaje de avance del proyecto	30	0	0,00
Procesos rediseñados	Porcentaje de avance del proyecto	45	0	0,00

Beneficiarios

Descripción

Clientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Río Branco	Informática	U	0	0	0,00
Cerro Largo	Río Branco	Capacitación	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Informática	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Informática	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	6.215.833	3.852.898	61,99
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	0	0	0,00
Río Negro	Río Negro	Informática	U	0	0	0,00
Río Negro	Río Negro	Capacitación	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Informática	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	0	0	0,00
Rocha	Chuy	Informática	U	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Chuy	Capacitación	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Informática	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.215.833	3.852.898	61,99
Totales generales				6.215.833	3.852.898	61,99

Justificación de atrasos/Observaciones	
Ejecución acorde con el tope de ejecución establecido para el Inciso.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Proyecto 903

Inciso	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	7	Dirección Nacional de Transporte
Programa	7	Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas
Proyecto	903	Seguridad en el tránsito

Objetivo de Inciso	Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la D.N.T.-
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Diseñar un plan de seguridad pública en el tránsito para la población del país
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Minimizar ocurrencia de accidentes de tránsito
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Cursos de seguridad en el tránsito en locales escolares	Porcentaje de avance del proyecto	10	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	372.000	0	0,00
Total	372.000	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Disminución de accidentes de tránsito	Porcentaje de avance del proyecto	10	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Población en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	372.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Transporte

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				372.000	0	0,00
Totales generales				372.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos en aplicación al tope de ejecución establecido para el Inciso. Si bien no se ejecutó el presente proyecto, se realizaron gastos e inversiones relacionadas con los objetivos del mismo.

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Adquisición de equipos,máquinas,mobiliario y vehículos

Objetivo de Inciso	Mejorar de forma continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evaluación (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Compra de equipos informáticos, mobiliario de oficina
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a la mejora continua de la gestión del Inciso
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario y otros equipos para la Unidad Ejecutora 001	Equipos de oficina	300	285	95,00
Informática	Equipos, software, etc	Hardware, software, instalación y capacitación.	235	204	86,81

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	3.320.540	3.158.252	95,11
Informática	2.265.460	1.967.884	86,86
Total	5.586.000	5.126.136	91,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatización de la unidad ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	7	6	85,71
Mantenimiento y reposición de mobiliario	Cantidad de equipos	20	18	90,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.320.540	3.158.252	95,11
Montevideo	Montevideo	Informática	U	2.265.460	1.967.884	86,86
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.586.000	5.126.136	91,77
Totales generales				5.586.000	5.126.136	91,77

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Reparación de edificios y otras obras

Objetivo de Inciso	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios del Ministerio
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparación de edificios y otras obras	Metros cuadrados	5.357	5.300	98,94

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	6.378.500	6.311.177	98,94
Total	6.378.500	6.311.177	98,94

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	6.378.500	6.311.177	98,94
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.378.500	6.311.177	98,94
Totales generales				6.378.500	6.311.177	98,94

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	703	Recup.y Construcción de Infraestruc. para el Desarrollo de Activ.Artísticas y Culturales en Interior

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente de aquellos que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Recuperar y construir infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país; realizar un relevamiento nacional de infraestructuras culturales para la posterior asignación de recursos según los requerimientos resultantes del relevamiento.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el país, a partir de la recuperación de dichos espacios.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones y Obras edilicias	Porcentaje de avance del componente	13	5	38,46

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.114.000	2.114.000	100,00
Total	2.114.000	2.114.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recuperación y construcción de infraestructuras culturales	Unidad	10	5	50,00
Relevamientos	Unidad	50	50	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todas las Intendencias del interior del país y todos los usuarios de bienes y servicios culturales	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Lavalleja	Construcciones	U	750.000	750.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	205.760	205.760	100,00
Paysandú	Guichón	Construcciones	U	438.240	438.240	100,00
Rocha	Rocha	Construcciones	U	480.000	480.000	100,00
San José	San José	Construcciones	U	240.000	240.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				2.114.000	2.114.000	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				2.114.000	2.114.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron transferencias a las Intendencias Municipales, quienes tenían a su cargo la ejecución de las obras.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Proyecto 999

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	999	Infraestructura de la Sede de los Museos

Objetivo de Inciso	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios sede de los Museos
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Recuperación y conservación del patrimonio edilicio de la sede de los Museos
---------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2008 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones de museos	Porcentaje de avance del proyecto	0	99	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.000.000	998.464	99,85
Total	1.000.000	998.464	99,85

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Museos refaccionados	Porcentaje de avance de obra	0	99	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.000.000	998.464	99,85
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	998.464	99,85
Totales generales				1.000.000	998.464	99,85

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Secretaría

Justificación de atrasos/Observaciones

Con cargo a este proyecto se realizó la reparación del museo Artes Visuales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 715

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	715	Equipamiento y acrecentamiento del acervo

Objetivo de Inciso	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional	Equipamiento y mobiliario	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	436.000	328.558	75,36
Total	436.000	328.558	75,36

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
El acervo museístico mejorado y acrecentado	Equipamiento y mobiliario	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	436.000	328.558	75,36

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				436.000	328.558	75,36
Totales generales				436.000	328.558	75,36

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió adecuadamente con las metas, con algunas limitaciones derivadas de los tiempos requeridos para la ejecución de ciertos gastos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 716

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	716	Reparacion de sedes

Objetivo de Inciso	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional

Objetivo Principal del Proyecto Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Arreglo de casas de interés histórico	Metros cuadrados	2.000	2.000	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	900.000	878.130	97,57
Total	900.000	878.130	97,57

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Casas de interés histórico restauradas	Metros cuadrados	2.000	2.000	100,00

Beneficiarios

Descripción

Toda la población en general

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	900.000	878.130	97,57

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				900.000	878.130	97,57
Totales generales				900.000	878.130	97,57

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Proyecto 725

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	4	Museo Histórico Nacional
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	725	Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Informatizar los archivos y la Biblioteca Americanista
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con archivos adecuados y la Biblioteca Americanista actualizada
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de equipos y de software	Hardware, software, instalación y capacitación.	25	20	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	220.000	151.415	68,83
Total	220.000	151.415	68,83

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Biblioteca Americanista y archivos informatizados y actualizados	Hardware, software, instalación y capacitación.	25	20	80,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	220.000	151.415	68,83

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Histórico Nacional

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					220.000	151.415	68,83
Totales generales					220.000	151.415	68,83

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió adecuadamente con algunos atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Proyecto 717

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	6	Museo Nacional de Historia Natural y Antropología
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	717	Equipamientos y reparaciones

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	521.500	521.297	99,96
Total	521.500	521.297	99,96

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Museos restaurados y equipados	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	521.500	521.297	99,96

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				521.500	521.297	99,96
Totales generales				521.500	521.297	99,96

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 720

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	7	Archivo General de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	720	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.
--	---

Plazo de ejecución	12/08/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición equipamiento informático	Equipos informáticos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	185.000	184.883	99,94
Total	185.000	184.883	99,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial	Equipos informáticos	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
funcionarios, investigadores y público general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	185.000	184.883	99,94

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				185.000	184.883	99,94
Totales generales				185.000	184.883	99,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Proyecto 721

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	7	Archivo General de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	721	Mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos
--	---

Plazo de ejecución	12/08/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Recuperación edilicia de Sedes del Organismo	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	633.000	633.000	100,00
Total	633.000	633.000	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios	Cantidad de edificios mantenidos	2	2	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios, investigadores y publico en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	633.000	633.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Archivo General de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				633.000	633.000	100,00
Totales generales				633.000	633.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 722

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	722	Obras de Restauración - Monumentos Históricos

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Restauración de monumentos declarados históricos
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Obras de Restauración	Inmuebles	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	4.000.000	4.000.000	100,00
Total	4.000.000	4.000.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Restauración de Monumentos Históricos.	Inmuebles	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Instituciones públicas y privadas y particulares propietarios de bienes declarados monumento histórico	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	4.000.000	4.000.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.000.000	4.000.000	100,00
Totales generales				4.000.000	4.000.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 723

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	723	Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Equipos de computación y software para base de datos de inventarios	Hardware, software, instalación y capacitación.	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	284.918	273.864	96,12
Total	284.918	273.864	96,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático y mejoras en el departamento de restauración	Equipamiento y mobiliario	3	3	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los Centros de Actividad de la Unidad Ejecutora y sus funcionarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	284.918	273.864	96,12

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				284.918	273.864	96,12
Totales generales				284.918	273.864	96,12

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto 767

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	8	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	3	Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion
Proyecto	767	Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de bienes muebles o inmuebles que sean declarados Patrimonio Nacional.	Inmuebles	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	500.000	0	0,00
Total	500.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquirir todo lo que sea declarado Patrimonio Cultural para su preservación.	Pago de cuotas BHU o MEVIR	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Bienes Públicos y/o privados declarados Patrimonio Nacional	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	UR	500.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				500.000	0	0,00
Totales generales				500.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Por falta de acuerdo entre las partes, en cuanto a la tasación de la Colección Arqueológica Maeso, no se pudo ejecutar la inversión proyectada.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 761

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	761	Mantenimiento edilicio

Objetivo de Inciso	Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas

Objetivo Principal del Proyecto Mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento de edificio	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	437.635	437.633	100,00
Total	437.635	437.633	100,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	437.635	437.633	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				437.635	437.633	100,00
Totales generales				437.635	437.633	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 762

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	762	Equipamiento científico

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable"
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento científico	Equipos para investigación científica	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	7.186.896	6.667.938	92,78
Total	7.186.896	6.667.938	92,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Maximizar la innovación y promover el desarrollo científico	Proyectos de investigación desarrollados	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La sociedad en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	7.186.896	6.667.938	92,78

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.186.896	6.667.938	92,78
Totales generales				7.186.896	6.667.938	92,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto 763

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	11	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	763	Mobiliario, informática y otro equipamiento

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles de oficina	Mobiliario de oficina	5	5	100,00
Informática	Compra de PC	Equipos informáticos	10	10	100,00
Informática	Compra de impresoras	Cantidad de impresoras	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	498.389	471.745	94,65
Informática	197.398	197.398	100,00
Total	695.787	669.143	96,17

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor calidad de los trabajos	Cantidad de impresoras	10	10	100,00
Mejoramiento de la calidad de trabajo	Equipos informáticos	10	10	100,00
Mejoramiento de las condiciones de trabajo	Mobiliario de oficina	5	5	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Localización \$

			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	498.389	471.745	94,65
Montevideo	Montevideo	Informática	U	197.398	197.398	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				695.787	669.143	96,17
Totales generales				695.787	669.143	96,17

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 713

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	713	Fortalecimiento del sistema institucional de innovación

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Preparación del proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación (FOSNI)
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento del Sistema Institucional de Innovación
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Costos operativos (papelería, insumos informáticos, etc.)	Porcentaje de ejecución	25	25	100,00
Consultoría	Contratación de consultorías, capacitación, talleres, etc. para preparación del FOSNI	Porcentaje de ejecución	69	69	100,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de muebles, útiles, equipos de oficina, etc.	Oficinas equipadas	3	3	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	1.500.000	1.499.993	100,00
Consultoría	2.477.432	2.477.432	100,00
Equipamiento y maquinaria	1.500.000	1.500.000	100,00
Total	5.477.432	5.477.425	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyecto FOSNI terminado y documentado (Manual Operativo y Plan de Implementación)	Manual Operativo y Plan de Implementación	1	1	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	p4290	05/07/2006	31/12/2007	100,00	Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.500.000	1.500.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	1.500.000	1.499.993	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.477.432	2.477.432	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
				5.477.432	5.477.425	100,00
				5.477.432	5.477.425	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 746

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigación Técnico-Científica
Proyecto	746	Proyecto de Innovación (Becas)

Objetivo de Inciso	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Se centra en el financiamiento de jóvenes investigadores dentro de empresas con problemas que requieren actividades de investigación y desarrollo. Públicamente se ha denominado "Programa de Jóvenes Investigadores en el Sector Productivo" 200 Becas.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actuar como instrumento de articulación y encuentro entre las capacidades de investigación y las necesidades del sector productivo nacional, formando a la vez investigadores con conciencia y experiencia de los problemas reales del país.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Financiar jóvenes investigadores dentro de empresas.	Becas - Jóvenes Investigadores Sector Productivo	200	200	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	14.866.500	14.853.060	99,91
Total	14.866.500	14.853.060	99,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Financiamiento de becas - Jóvenes Investigadores en empresas.	Becas - Jóvenes Investigadores Sector Productivo	200	200	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Jóvenes investigadores (financiamiento directo), empresas, sector productivo nacional.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	14.866.500	14.853.060	99,91
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					14.866.500	14.853.060	99,91
Totales generales					14.866.500	14.853.060	99,91

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 747

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	747	Programa de C&T Juvenil

Objetivo de Inciso	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus actividades.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, en todo el país.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Realizar talleres, congresos y ferias, departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.100.000	1.099.995	100,00
Total	1.100.000	1.099.995	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Talleres, congresos, ferias departamentales y nacionales.	Ferias y congresos de C&T Juvenil.	40	40	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia,	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.100.000	1.099.995	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.100.000	1.099.995	100,00
Totales generales				1.100.000	1.099.995	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Proyecto 801

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	12	Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
Programa	4	Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica
Proyecto	801	Programa de Desarrollo Tecnológico II

Objetivo de Inciso	Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administrar los recursos presupuestales en forma eficiente.	Meses hombre	120	120	100,00
Otros	Subsidios a la Innovación, fomento de la investigación, becas	Proyectos de Innovación e Investigación	14	14	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	179.730.001	178.797.798	99,48
Otros	4.496.000	4.495.197	99,98
Total	184.226.001	183.292.995	99,49

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos Sub Programa I y Sub Programa II	Proyectos de Innovación e Investigación	14	14	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Beneficiarios

Descripción

Empresas con criterio PYME Mercosur, Instituciones sin fines de lucro, Becarios.

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1293/OC-UR	17/03/2001	20/06/2005	60,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	179.730.001	178.797.798	99,48
Montevideo	Montevideo	Otros	U	4.496.000	4.495.197	99,98
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				184.226.001	183.292.995	99,49
Totales generales				184.226.001	183.292.995	99,49

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 712

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	712	Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines especif.

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquirir equipos de aire acondicionado	Equipos de Aire Acondicionado	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir estanterías	Equipos	0	5	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Adquirir equipos de oficina	Equipos	0	8	0,00
Equipamiento y maquinaria	Reparaciones varias	Reparaciones mayores de equipamiento	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.000.000	914.469	91,45
Total	1.000.000	914.469	91,45

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.000.000	914.469	91,45

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	914.469	91,45
Totales generales				1.000.000	914.469	91,45

Justificación de atrasos/Observaciones
No pudo concretarse el proyecto de remodelación del hall de acceso por falta de personal técnico calificado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 771

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	771	Acrecentamiento del acervo bibliográfico

Objetivo de Inciso	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de libros y edición de obras para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adquirir, editar, coeditar y producir libros, en soporte electrónico o de papel
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación de especialistas para la preparación de textos (investigadores que actualicen las fichas de autores, informáticos que diseñen la edición y la incluyan en el sitio Web)	Porcentaje del total del proyecto	20	0	0,00
Otros	Adquisición de libros	Porcentaje de libros adquiridos	90	90	100,00
Otros	Adquisición, edición, coedición y producción de libros en soporte electrónico o de papel y compra de derechos de autor	Libros y derechos de autor	800	580	72,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	0	0	0,00
Otros	1.511.240	1.095.769	72,51
Total	1.511.240	1.095.769	72,51

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acervo bibliográfico acrecentado	Porcentaje de libros adquiridos	100	81	81,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.511.240	1.095.769	72,51
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.511.240	1.095.769	72,51
Totales generales				1.511.240	1.095.769	72,51

Justificación de atrasos/Observaciones

Demora en definir el procedimiento de compra y en la contratación de los consultores.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 772

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	772	Climatización e iluminación

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su acceso (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Dotar a la Biblioteca Nacional de la correspondiente climatización, iluminación y seguridad, necesarias para un correcto funcionamiento.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoras en las Instalaciones, comenzando la instalación de sistemas de climatización, seguridad contra incendios, circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas, la infraestructura y sus accesos
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Instalación de sistemas de seguridad, vigilancia, climatización, electricidad y otros	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.675.999	2.675.121	99,97
Total	2.675.999	2.675.121	99,97

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Colocación de sistemas de climatización, seguridad, vigilancia, acondicionamiento térmico, lumínicos y eléctricos	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	2.675.999	2.675.121	99,97
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.675.999	2.675.121	99,97
Totales generales					2.675.999	2.675.121	99,97

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Ejecución a través de transferencia de créditos al MTOP.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 800

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	800	Reparación y mantenimiento del edificio

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable coincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento del edificio sede
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparación del edificio, en mampostería, sanitaria, electricidad, acondicionamiento, const. menores	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	2.429.347	2.407.987	99,12
Total	2.429.347	2.407.987	99,12

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparación y mantenimiento sanitario, eléctrico, telefónico, etc., del edificio sede	Edificios mantenidos	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Otros		U	2.429.347	2.407.987	99,12
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					2.429.347	2.407.987	99,12
Totales generales					2.429.347	2.407.987	99,12

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos. Ejecución a través de transferencia de créditos al MTOP.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto 822

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	15	Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	6	Promoción Editorial Y Bibliotecaria
Proyecto	822	Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Automatización de los procesos técnicos y servicios al público
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas para digitación, accesorios informáticos, etc.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcción de cerramientos para los equipos	Porcentaje de avance de obra	50	50	100,00
Consultoría	Consultorías en el área informática y de digitalización	Cantidad de consultorías	5	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento para oficinas	Equipos de oficina	14	14	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y capacitación informática	Oficinas informatizadas	1	1	100,00
Informática	Licencias y programas	Software legalizado	3	3	100,00
Otros	Contratación de empresas de digitación	Cantidad contratos	2	0	0,00
Otros	Accesorios de informática	Cantidad de accesorios informáticos	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	75.586	75.586	100,00
Consultoría	25.864	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	13.983	13.983	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de la Biblioteca Nacional

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	72.048	72.048	100,00
Otros	25.000	0	0,00
Total	212.481	161.617	76,06

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca Nacional con proceso automatizado	Oficinas equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	13.983	13.983	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	72.048	72.048	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	25.864	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	25.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	75.586	75.586	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				212.481	161.617	76,06
Totales generales				212.481	161.617	76,06

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizó transferencia al MTOP, y el crédito no ejecutado se debe a problemas administrativos (atrasos).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Proyecto 752

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	752	Equipamiento general de oficinas

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Compra de equipos y mobiliario de oficina y equipamiento informático.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Equipamiento de las oficinas del Organismo.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y mobiliario de oficina	Equipos de oficina	50	26	52,00
Informática	Compra de equipos informáticos	Equipos informáticos	30	15	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	200.000	192.372	96,19
Informática	500.000	149.000	29,80
Total	700.000	341.372	48,77

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo y oficinas vinculadas	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	192.372	96,19
Montevideo	Montevideo	Informática	U	500.000	149.000	29,80

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				700.000	341.372	48,77
Totales generales				700.000	341.372	48,77

Justificación de atrasos/Observaciones
Demora en los trámites de la licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Proyecto 780

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
Programa	7	Org. Espec. Artist. Administ. Radio Y T.V. Oficiales
Proyecto	780	Complejo de espectáculos

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Construcción del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Culminar la construcción y equipamiento del Complejo de Salas.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Terminación de obras	Metros cuadrados	100	53	53,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	17.709.000	9.538.643	53,86
Total	17.709.000	9.538.643	53,86

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Teatro equipado	Metros cuadrados	2.400	1.272	53,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Espectadores locales y visitantes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	17.709.000	9.538.643	53,86

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				17.709.000	9.538.643	53,86
Totales generales				17.709.000	9.538.643	53,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en trámite de licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Proyecto 803

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	803	Obras civiles

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de locales
--------------------------	------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Reparaciones, mejoras y construcciones
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Acondicionamiento de locales	Obras	3	1	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	797.279	269.317	33,78
Total	797.279	269.317	33,78

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Acondicionamiento general	Obras	3	1	33,33

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Organismo y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	797.279	269.317	33,78

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				797.279	269.317	33,78
Totales generales				797.279	269.317	33,78

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras con el proveedor.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Proyecto 805

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	805	Equipamiento general de Radio

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Instalación de una red nacional via satellite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento técnico y cobertura nacional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a las radios del Organismo de la infraestructura y tecnología necesarias.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento técnico	Cantidad de equipos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.000.000	3.384.281	67,69
Total	5.000.000	3.384.281	67,69

Beneficiarios	
Descripción	
Cobertura territorial y nivel de rating	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.000.000	3.384.281	67,69
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.000.000	3.384.281	67,69
Totales generales				5.000.000	3.384.281	67,69

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Justificación de atrasos/Observaciones

Demora en trámite de licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Proyecto 807

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	16	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	807	Equipamiento general de Espectáculos

Objetivo de Inciso	Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos para la realización de espectáculos
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyo de infraestructura para el funcionamiento de los Cuerpos Estables.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de maquinaria y equipos	Cantidad de equipos	10	7	70,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	300.000	204.727	68,24
Total	300.000	204.727	68,24

Beneficiarios	
Descripción	
Espectadores y asistentes a presentaciones de los Cuerpos Estables	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	300.000	204.727	68,24
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				300.000	204.727	68,24
Totales generales				300.000	204.727	68,24

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos

Justificación de atrasos/Observaciones

Retraso en trámites de licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Proyecto 773

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	17	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	8	Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica
Proyecto	773	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de mobiliario de oficina	Equipamiento y mobiliario	5	5	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00
Otros	Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos,etc, etc,)	Compra de libros	60	60	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	33.000	32.135	97,38
Informática	55.000	53.896	97,99
Otros	12.000	11.793	98,28
Total	100.000	97.824	97,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mayor información para dictaminar.	Cantidad	60	60	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejorar, acorde a las necesidades existentes.	Equipamiento y mobiliario	5	5	100,00
Realizar una mejor gestión.	Equipos informáticos	2	2	100,00
Respaldar y facilitar información.	Cantidad de hardware y accesorios	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	33.000	32.135	97,38
Montevideo	Montevideo	Informática	U	55.000	53.896	97,99
Montevideo	Montevideo	Otros	U	12.000	11.793	98,28
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				100.000	97.824	97,82
Totales generales				100.000	97.824	97,82

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 753

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
Proyecto	753	Equipos de Computación y Microfilmación

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición equip. y elaboración e instrumentación de software, S.U.R. y volcado información.	Equipos informáticos	22	21	95,45

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	19.054.000	17.670.716	92,74
Total	19.054.000	17.670.716	92,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronímico	Equipos informáticos	22	21	95,45

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Canelones	Ciudad	Informática	U	264.051	255.030	96,58
Cerro Largo	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Colonia	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Durazno	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Flores	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Florida	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Lavalleja	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Maldonado	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Montevideo	Ciudad	Informática	U	17.293.662	15.970.518	92,35
Paysandú	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Rio Negro	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Rivera	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Rocha	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Salto	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
San José	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Soriano	Ciudad	Informática	U	88.017	85.010	96,58
Tacuarembó	Ciudad	Informática	U	88.016	85.009	96,58
Treinta y Tres	Ciudad	Informática	U	88.016	85.009	96,58
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.760.338	1.700.198	96,58
Totales Montevideo				17.293.662	15.970.518	92,35
Totales generales				19.054.000	17.670.716	92,74

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 754

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripción Y Certificación De Actos Y Contratos
Proyecto	754	Compra y Adecuación de Activo Fijo

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Remodelación de las sedes y mantenimiento de las mismas	Oficinas acondicionadas	22	22	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	74.532.934	74.478.420	99,93
Total	74.532.934	74.478.420	99,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoras en las sedes departamentales y en el local de Montevideo.	Oficinas acondicionadas	22	22	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Canelones	Ciudad	Otros	U	76.025	75.972	99,93
Flores	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Maldonado	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Montevideo	Ciudad	Otros	U	74.228.822	74.174.523	99,93
Paysandú	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Rivera	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Rocha	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Salto	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
San José	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
Soriano	Ciudad	Otros	U	25.343	25.325	99,93
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				304.112	303.897	99,93
Totales Montevideo				74.228.822	74.174.523	99,93
Totales generales				74.532.934	74.478.420	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Proyecto 755

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	18	Dirección General de Registros
Programa	9	Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos
Proyecto	755	Equipamiento General de la Dirección General de Registros

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipar las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención	Equipos de oficina	22	22	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.300.000	2.286.491	99,41
Total	2.300.000	2.286.491	99,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros	Equipos de oficina	22	22	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General de Registros

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Canelones	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	172.833	171.819	99,41
Cerro Largo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Colonia	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Durazno	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Flores	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Florida	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Lavalleja	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Maldonado	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Montevideo	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	1.147.780	1.141.065	99,41
Paysandú	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Rio Negro	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Rivera	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Rocha	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Salto	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
San José	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Soriano	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Tacuarembó	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Treinta y Tres	Ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	57.611	57.271	99,41
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				1.152.220	1.145.426	99,41
				1.147.780	1.141.065	99,41
				2.300.000	2.286.491	99,41

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Proyecto 756

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	19	Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	756	Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral.

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarias para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estratégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E.	Equipamiento y mobiliario	20	20	100,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora	Hardware, software, instalación y capacitación.	40	40	100,00
Otros	Adquisición de equipamiento necesario para un correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora	Equipamiento y mobiliario	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	201.647	201.647	100,00
Informática	720.780	720.780	100,00
Otros	50.002	50.000	100,00
Total	972.429	972.427	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sedes informatizadas y renovadas	Sedes informatizadas y equipadas	20	20	100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Melo	Informática	U	40.000	40.000	100,00
Colonia	Rosario	Informática	U	40.000	40.000	100,00
Lavalleja	Minas	Informática	U	40.000	40.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	201.647	201.647	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	435.780	435.780	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	50.002	50.000	100,00
Rio Negro	Young	Informática	U	40.000	40.000	100,00
Rocha	Rocha	Informática	U	25.000	25.000	100,00
San José	San Jose	Informática	U	40.000	40.000	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Informática	U	30.000	30.000	100,00
Tacuarembó	P de los Toros	Informática	U	30.000	30.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				285.000	285.000	100,00
Totales Montevideo				687.429	687.427	100,00
Totales generales				972.429	972.427	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto 757

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	20	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	757	Equipamiento y Equipos de Informática

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias etc..
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.	Equipos informáticos	1	1	100,00
Informática	Adquisición de accesorios informáticos	Cantidad de hardware y accesorios	7	2	28,57

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	32.814	29.498	89,89
Total	32.814	29.498	89,89

Beneficiarios	
Descripción	
El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración P'ública y la Sociedad en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Cordón	Informática	U	32.814	29.498	89,89

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					32.814	29.498	89,89
Totales generales					32.814	29.498	89,89

Justificación de atrasos/Observaciones

Se compraron solo dos accesorios informáticos, pues parte del crédito destinado a tal fin, debió destinarse a la adquisición de una torre adicional.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto 768

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	20	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	10	Ministerio Público Y Fiscal
Proyecto	768	Reparaciones mayores y mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Cumplir con el art. 315 de la Constitución
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido. (2007)
	2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2007)

Descripción del Proyecto	Reparaciones mayores, cerramiento de terraza y cambio de la red eléctrica del edificio asignado a la Unidad Ejecutora
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar las instalaciones para mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Reparaciones, cerramiento terraza y sustitución de la red eléctrica del edificio asignado a la U.E.	Cantidad de servicios y mantenimientos	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	7.409	6.648	89,73
Total	7.409	6.648	89,73

Beneficiarios	
Descripción	Servicio de justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración Pública y la sociedad en general.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Cordon	Otros	U	7.409	6.648	89,73

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					7.409	6.648	89,73
Totales generales					7.409	6.648	89,73

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 759

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
Proyecto	759	Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratación acorde a las necesidades de la U.E.	Contratos de Asesorías	1	0	0,00
Informática	Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.	Equipos informáticos	10	20	200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	82.318	0	0,00
Informática	192.074	272.304	141,77
Total	274.392	272.304	99,24

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	192.074	272.304	141,77
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	82.318	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					274.392	272.304	99,24
Totales generales					274.392	272.304	99,24

Justificación de atrasos/Observaciones
Debido a insuficiencia presupuestal se elaboró conjuntamente con el área de Proyetos Internacionales del MEC un Proyecto de Modernización que fue remitido al BID con una solicitud de colaboración. Como resultado de la gestión el Estado uruguayo recibirá un crédito social que será compartido con otros organismos públicos en el marco del proyecto Interconexión y Modernización de los Procesos de Registro e Identificación Civil de las Personas Físicas y de Generación de Información para las Estadísticas Vitales en el Uruguay

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 766

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
Proyecto	766	Remodelación y equipamientos de locales

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Conservación y remodelación de locales	Mantenimiento de edificios	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE	Equipamiento y mobiliario	15	49	326,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	178.981	262.513	146,67
Equipamiento y maquinaria	417.617	334.085	80,00
Total	596.598	596.598	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE	Locales equipados	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	417.617	334.085	80,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	178.981	262.513	146,67
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				596.598	596.598	100,00
Totales generales				596.598	596.598	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto 769

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	21	Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	11	Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas
Proyecto	769	Adquisición y restauración de Libros de Registro de Estado Civil

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	5 - Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Realizar compras y restauraciones para mantener los libros del Registro Civil
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Compra y restauración de Libros de Registro Civil necesarios para el registro de actos y hechos del estado civil de las personas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición y restauración de Libros de Registro Civil	Libros de Registro Civil	1.800	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	225.921	0	0,00
Total	225.921	0	0,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Proporcionar Libros de Registro Civil a las Secciones Judiciales del interior del país	Secciones Judiciales	170	0	0,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Secciones Judiciales y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	12.551	0	0,00
Canelones	Canelones	Otros	U	12.554	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección General del Registro de Estado Civil

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Cerro Largo	Melo	Otros		U	12.551	0	0,00
Colonia	Colonia	Otros		U	12.551	0	0,00
Durazno	Durazno	Otros		U	12.551	0	0,00
Flores	Flores	Otros		U	12.551	0	0,00
Florida	Florida	Otros		U	12.551	0	0,00
Lavalleja	Minas	Otros		U	12.551	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Otros		U	12.551	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Otros		U	12.551	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Otros		U	12.551	0	0,00
Rivera	Rvera	Otros		U	12.551	0	0,00
Rocha	Rocha	Otros		U	12.551	0	0,00
Salto	Salto	Otros		U	12.551	0	0,00
San José	San José	Otros		U	12.551	0	0,00
Soriano	Mercedes	Otros		U	12.551	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros		U	12.551	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros		U	12.551	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					225.921	0	0,00
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					225.921	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No fue posible su ejecución en virtud de destinar los fondos propios para gastos de funcionamiento y otros proyectos de inversión.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Ases.en Materia Econ.Financ. del Estado

Proyecto 820

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	22	Junta Ases.en Materia Econ.Financ. del Estado
Programa	14	Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.
Proyecto	820	Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software	Hardware, software, instalación y capacitación.	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	116.154	105.638	90,95
Total	116.154	105.638	90,95

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario	Hardware, software, instalación y capacitación.	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Departamento informático	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	116.154	105.638	90,95

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Junta Ases.en Materia Econ.Financ. del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				116.154	105.638	90,95
Totales generales				116.154	105.638	90,95

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Ejecución presupuestal inferior a lo presupuestado debido a diferencia de precio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 804

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	804	Equipamiento general de tv

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de la televisión en el territorio nacional así como también la inserción en la regional.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Lograr toda la cobertura nacional, así como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización tecnológica	Equipamiento y mobiliario	25	18	72,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	11.800.000	8.052.115	68,24
Total	11.800.000	8.052.115	68,24

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actualización tecnológica de equipos televisivos	Equipamiento y mobiliario	25	18	72,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país y de la región	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	11.800.000	8.052.115	68,24

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.800.000	8.052.115	68,24
Totales generales				11.800.000	8.052.115	68,24

Justificación de atrasos/Observaciones

La complejidad técnica de las licitaciones en curso, impidió que se pudiera culminar el procedimiento licitatorio a tiempo para su intervención.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 806

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	806	Obra civil infraestructura actual

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Comprende las mejoras edilicias que permitan una infraestructura adecuada a los requerimientos de un canal de televisión estatal.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Permitir el normal funcionamiento del canal a través de una infraestructura edilicia adecuada
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mejorar la infraestructura actual.	Metros cuadrados	125	120	96,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	5.800.000	5.549.049	95,67
Total	5.800.000	5.549.049	95,67

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	5.800.000	5.549.049	95,67
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.800.000	5.549.049	95,67
Totales generales				5.800.000	5.549.049	95,67

Justificación de atrasos/Observaciones
Una obra en curso no llegó a cumplir con las etapas previstas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Educación y Cultura

Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

Proyecto 808

Inciso	11	Ministerio de Educación y Cultura
UE	24	Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional
Programa	7	Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales
Proyecto	808	Informática

Objetivo de Inciso	Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejoras y adquisición de equipos informáticos.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con la tecnología adecuada para mejora de la transmisión
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Tecnología informática	Hardware, software, instalación y capacitación.	15	14	93,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	200.000	186.723	93,36
Total	200.000	186.723	93,36

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	200.000	186.723	93,36
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				200.000	186.723	93,36
Totales generales				200.000	186.723	93,36

Justificación de atrasos/Observaciones
Un cambio en la razón social de una de las empresas oferentes, impidió la ampliación de una licitación vinculada a este proyecto.

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 706

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	706	Equipamiento informático

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el funcionamiento de los sistemas
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Computadoras	30	2	6,67
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Cantidad de impresoras	20	1	5,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Grabadora de CD	10	0	0,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Monitores PC	5	6	120,00
Informática	Adquisición de equipamiento informático y software de acuerdo a necesidades	Torre de PC	3	5	166,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	720.000	287.168	39,88
Total	720.000	287.168	39,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	720.000	287.168	39,88
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				720.000	287.168	39,88
Totales generales				720.000	287.168	39,88

Justificación de atrasos/Observaciones

No se plantearon necesidades para la compra de nuevo equipamiento informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 707

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	707	Obras físicas y equipamientos Asistencia Integral

Objetivo de Inciso	Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Brindar una adecuada prestación administrativa y asistencial a los beneficiarios de Asistencia Integral.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acondicionar las instalaciones y equipamiento necesario para una eficiente y eficaz gestión
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reciclaje, remodelación, reparación de consultorios y planta física	Avance de obra	15	0	0,00
Otros	Equipamiento médico	Consultorios equipados	2	0	0,00
Otros	Mobiliario y equipamientos de oficina	Oficinas equipadas	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Otros	14.000	14.000	100,00
Total	14.000	14.000	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento médico adecuado para los consultorios médicos	Consultorios equipados	2	0	0,00
Obra terminada	Avance de obra	15	0	0,00
Oficinas administrativas equipadas para una eficiente gestión	Oficinas equipadas	2	1	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios de asistencia integral

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	14.000	14.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				14.000	14.000	100,00
				14.000	14.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No fue posible comenzar las obras para asistencia integral debido a que los créditos fueron otorgados fuera de los plazos previstos para la culminación de las licitaciones necesarias para su implementación. Los créditos fueron traspuestos a otro proyecto de inversión

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Proyecto 708

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	708	Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría

Objetivo de Inciso	Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2006 - 2009

Descripción del Proyecto	Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del Casco Central del Ministerio de Salud.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente gestión.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación, reciclaje, reparaciones planta física e instalaciones, etc.	Avance de obra	20	2	10,00
Otros	Equipamientos varios	Oficinas equipadas	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	620.000	56.634	9,13
Otros	1.382.127	829.425	60,01
Total	2.002.127	886.059	44,26

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada	Avance de obra	20	2	10,00
Oficinas con el equipamiento necesario para el mejor desarrollo de la gestión	Oficinas equipadas	10	8	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.382.127	829.425	60,01
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	620.000	56.634	9,13
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.002.127	886.059	44,26
Totales generales				2.002.127	886.059	44,26

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto reforzado por otros proyectos de la UE 001. La ejecución es acorde con atrasos en las licitaciones previstas para este proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de Sangre

Proyecto 728

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	66	Servicio Nacional de Sangre
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	728	Equipamiento médico e informático integral

Objetivo de Inciso	Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y Centros Regionales.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de Tacuarembó y Paysandú
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización del equipamiento del Bco Metropolitano y adquisición de los 2 Regionales	Cantidad de equipos	10	5	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.908.000	1.356.885	46,66
Total	2.908.000	1.356.885	46,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Banco de Sangre Metropolitano y Regionales equipados	Unidades equipadas	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.163.200	542.754	46,66

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de Sangre

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandu	Equipamiento y maquinaria	U	872.400	407.065	46,66
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	872.400	407.066	46,66
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.744.800	814.131	46,66
Totales Montevideo				1.163.200	542.754	46,66
Totales generales				2.908.000	1.356.885	46,66

Justificación de atrasos/Observaciones
Demora en las licitaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 722

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	722	Ambulancias y vehículos

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Unidades Odontológicas móviles	Unidad odontológica móvil	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	8.201.260	8.201.260	100,00
Total	8.201.260	8.201.260	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de APS.	Unidad odontológica móvil	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	8.201.260	8.201.260	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.201.260	8.201.260	100,00
Totales generales				8.201.260	8.201.260	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 737

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	737	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Audiómetro, atención usuarios de ASSE	Audiómetro	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Cardiodesfibrilador, fuente y revelador automático de placas para el Hospital Pasteur	Cardiodesfibrilador	1	5	500,00
Equipamiento y maquinaria	Equipo para digitalizar planificar e intercomunicar servicios de radioterapia	Equipo de radioterapia	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento hospitalario y mobiliario del Centro Auxiliar de La Costa	Hospitales equipados	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Planta Generadora	Planta Generadora	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Hospitales equipados	Hospitales equipados	75	75	100,00
Equipamiento y maquinaria	Ventiladores volumétricos	Ventiladores volumétricos	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Autoclaves	Autoclave	1	3	300,00
Equipamiento y maquinaria	Monitor de Cabecera	Monitores de Cabecera	3	3	100,00
Equipamiento y maquinaria	Mesas de operaciones	Mesas de operaciones	6	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Ecógrafos Doppler	Ecógrafos Doppler	3	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Carro de Anestesia	Carro de Anestesia	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Arco en C	Arco en C	3	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipos de convulsoterapia para varios centros del interior.	Equipo de convulsoterapia	4	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Pantallas intensificadoras, atención usuarios de ASSE	Pantallas intensificadoras	0	550	0,00
Equipamiento y maquinaria	Incubadoras, atención usuarios de ASSE	Incubadora	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Microscopio binocular, atención usuarios de ASSE	Microscopio binocular	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Espirómetro, atención usuarios de ASSE	Espirómetro	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipo de fototerapia, atención usuarios de ASSE	Equipo de fototerapia	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento oftalmológico, atención usuarios de ASSE	Equipamiento Odontológico	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Electrobisturí, atención usuarios de ASSE	Electrobisturí	0	3	0,00
Equipamiento y maquinaria	Electrocardiógrafo, atención usuarios de ASSE.	Electrocardiógrafo.	0	6	0,00
Equipamiento y maquinaria	Microtomo, atención usuarios de ASSE	Microtomo	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipo de radiología. Atención usuarios de ASSE.	Equipos RX convencional	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Fibrolaringoscopio. Atención usuarios de ASSE.	Fibrolaringoscopio	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Plantas concentradoras de oxígeno. Atención usuarios de ASSE.	Planta concentradora de oxígeno	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Respiradores volumétricos, atención usuarios de ASSE	Respiradores volumétricos	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Centrífuga, atención usuarios de ASSE	Centrífuga	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Electroencefalógrafo, atención usuarios de ASSE	Electroencefalógrafo	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de ambulancias, atención usuarios de ASSE	Equipamiento de ambulancias	0	25	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	39.792.373	30.667.431	77,07
Total	39.792.373	30.667.431	77,07

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de APS.	Monitores de Cabecera	3	3	100,00
Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales	Carro de Anestesia	2	0	0,00
Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales	Arco en C	2	0	0,00
Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros Regionales	Mesas de operaciones	6	0	0,00
Mejoramiento de la Capacidad Diagnóstica de APS.	Ecógrafos Doppler	3	0	0,00
Unidades asistenciales equipadas.	Unidades Ejecutoras	75	75	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ciudad de la Costa	Equipamiento y maquinaria	U	789.184	789.184	100,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	461.417	461.417	100,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	491.400	491.400	100,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	56.000	56.000	100,00
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	37.994.372	28.869.430	75,98
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
Rio Negro	Young	Equipamiento y maquinaria	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.798.001	1.798.001	100,00
Totales Montevideo				37.994.372	28.869.430	75,98
Totales generales				39.792.373	30.667.431	77,07

Justificación de atrasos/Observaciones	
Atraso en los procesos licitatorios.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 768

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5	Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	768	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	98	98,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	168.064.610	167.946.329	99,93
Total	168.064.610	167.946.329	99,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada.	Avance de obra	100	98	98,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	148.267.226	148.148.945	99,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Construcciones	U	576.554	576.554	100,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	U	19.220.830	19.220.830	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				19.797.384	19.797.384	100,00
Totales Montevideo				148.267.226	148.148.945	99,92
Totales generales				168.064.610	167.946.329	99,93

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 792

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	6	Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	792	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en las plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	25.585.374	25.585.374	100,00
Total	25.585.374	25.585.374	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras terminadas.	Avance de obra	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	25.585.374	25.585.374	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				25.585.374	25.585.374	100,00
Totales generales				25.585.374	25.585.374	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 754

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	7	Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior
Proyecto	754	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	37.044.842	37.002.122	99,88
Total	37.044.842	37.002.122	99,88

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras terminadas.	Avance de obra	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Todas las localidades	Construcciones	UR	37.044.842	37.002.122	99,88

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				37.044.842	37.002.122	99,88
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				37.044.842	37.002.122	99,88

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto 726

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	68	Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	726	Obras y Reparaciones Urgentes

Objetivo de Inciso	Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.
Vigencia	2005 - 2007

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2007

Descripción del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutivead.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	Presupuestado	Ejecutado	
	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelaciones, reciclajes, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.	Avance de obra	30	30	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.198.166	3.198.166	100,00
Total	3.198.166	3.198.166	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obra terminada.	Avance de obra	30	30	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Todos los beneficiarios de ASSE.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	3.198.166	3.198.166	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Administración de Servicios de Salud del Estado

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.198.166	3.198.166	100,00
Totales generales				3.198.166	3.198.166	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 782

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	3	Control De Calidad De La Atencion Medica
Proyecto	782	Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Objetivo de Inciso	Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	13 - Habilitar el 50% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados. (2007)
	14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 50% de los servicios privados de salud, comprendidos en la Ley 15.181 (2007)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario de oficina, equipamiento varios	Oficinas equipadas	2	1	50,00
Otros	Pago aportes BPS (\$)	Aportes BPS obra	0	229.531	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	250.000	250.000	100,00
Otros	230.000	229.531	99,80
Total	480.000	479.531	99,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y población en general	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria		UR	250.000	250.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros		U	230.000	229.531	99,80
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					480.000	479.531	99,90
Totales generales					480.000	479.531	99,90

Justificación de atrasos/Observaciones	
Con cargo a este proyecto se realizó pago de aportes al BPS por obra de Dpto. Laboratorio (no presupuestado).	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 783

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	3	Control De Calidad De La Atención Médica
Proyecto	783	Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	6 - Reducir en un 20% el tiempo de registro (2007)
	7 - Incrementar en un 40% el número de inspecciones en el sector Medicamentos (2007)

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento, de oficina, mobiliario, informático, etc	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	437.663	435.000	99,39
Total	437.663	435.000	99,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Gestión de control y servicios administrativos eficaces	Oficinas equipadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	437.663	435.000	99,39

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				437.663	435.000	99,39
Totales generales				437.663	435.000	99,39

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 781

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	781	Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2007)
	2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2007)

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología acorde con las necesidades del sector.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obra	Obras	0	60	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento oficina	Oficinas equipadas	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamientos varios de Laboratorio	Cabina de seguridad biológica	2	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de Laboratorio	Freezer -70º	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de Laboratorio	Autoclave	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de Laboratorio	Módulo equipamiento laboratorio	1	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de Laboratorio	Cámara Refrigerada	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	3.886.235	3.885.657	99,99
Equipamiento y maquinaria	116.428	116.428	100,00
Total	4.002.663	4.002.085	99,99

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Beneficiarios

Descripción

La Población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	116.428	116.428	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	3.886.235	3.885.657	99,99
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.002.663	4.002.085	99,99
Totales generales				4.002.663	4.002.085	99,99

Justificación de atrasos/Observaciones

No se adquirió el equipamiento planeado en virtud de que las obras no fueron culminadas y los créditos se utilizaron para el avance de la misma.. Este proyecto de inversión fue reforzado por créditos de otros proyectos de la UE 070.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 784

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	784	Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Objetivo de Inciso	Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	12 - Desarrollo de campañas sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica, Gripe, Mujer-Niñez (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Obra física y equipamientos varios de Areas de Intervención Programáticas
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de las distintas oficinas dependientes del área	Oficinas equipadas	4	4	100,00
Informática	Equipamiento informático de las distintas áreas	Oficinas informatizadas	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	340.784	334.612	98,19
Informática	324	0	0,00
Total	341.108	334.612	98,10

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	340.784	334.612	98,19
Montevideo	Montevideo	Informática	U	324	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				341.108	334.612	98,10
Totales generales				341.108	334.612	98,10

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Justificación de atrasos/Observaciones

No se adquirió con cargo a este proyecto, el equipamiento informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 786

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	786	Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2007)
	2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades transmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de Notificación Obligatoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2007)

Descripción del Proyecto	Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Aportes BPS (en \$)	Aportes BPS obra	0	46.173	0,00
Informática	Equipamiento informático y software acorde a las necesidades	Oficinas informatizadas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	46.173	46.173	100,00
Informática	299.489	293.250	97,92
Total	345.662	339.423	98,20

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas en condiciones apropiadas	Oficinas informatizadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población del País	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	299.489	293.250	97,92
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	46.173	46.173	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				345.662	339.423	98,20
Totales generales				345.662	339.423	98,20

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Proyecto 788

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	70	Dirección General de la Salud
Programa	4	Situación De Salud
Proyecto	788	Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud

Objetivo de Inciso	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la red Nacional
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio de Salud.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Remodelación de planta física e instalaciones	Avance de obra	25	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamientos Varios	Cantidad de equipos	0	5	0,00
Informática	Direcciones Departamentales equipadas informáticamente	Oficinas informatizadas	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	0	0	0,00
Equipamiento y maquinaria	1.638.028	1.625.420	99,23
Informática	544.930	544.930	100,00
Total	2.182.958	2.170.350	99,42

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Varios	Equipamiento y maquinaria	U	1.638.028	1.625.420	99,23
Montevideo	Varias	Informática	UR	544.930	544.930	100,00
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.182.958	2.170.350	99,42
Totales generales				2.182.958	2.170.350	99,42

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se han arrendado fincas para la instalación de las Direcciones Departamentales de Salud, por lo que no se realizaron remodelaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Proyecto 727

Inciso	12	Ministerio de Salud Pública
UE	71	Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or
Programa	8	Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	727	Equipamiento médico e informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento médico-tecnológico e informático de la unidad ejecutora.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos y tejidos humanos seguros y de mayor calidad,
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Actualización del equipamiento médico tecnológico e informático	Cantidad de Accesorios, Instrumental y Equipos	18	18	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	5.092.000	4.375.263	85,92
Total	5.092.000	4.375.263	85,92

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sectores técnicos de la unidad ejecutora con equipamiento médico actualizado con los últimos avances científico-tecnológicos	Porcentaje de ejecución	33	33	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Pacientes que necesitan trasplantes o injertos de tejidos	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.092.000	4.375.263	85,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Salud Pública

Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					5.092.000	4.375.263	85,92
Totales generales					5.092.000	4.375.263	85,92

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 701

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Adecuación y conservación del Edificio sede

Objetivo de Inciso	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	04/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación y conservación de edificio sede	Porcentaje de avance de obra	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	822.352	756.862	92,04
Total	822.352	756.862	92,04

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.	Porcentaje de avance de obra	10	8	80,00

Beneficiarios	
Descripción	Usuarios y funcionarios del Ministerio

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	822.352	756.862	92,04
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				822.352	756.862	92,04
Totales generales				822.352	756.862	92,04

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos. Se realizó acondicionamiento de la División Centro de Cómputos. Reparación de pavimentos y baños, pintura, reparación de techos en la Dirección Nacional de Trabajo. Reparaciones en el garage con revoques y arreglos de techos. Ampliación del estacionamiento. Mejora en los baños de la Inspección General de Trabajo. Arreglos eléctricos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Adquisición de equipos y mobiliario

Objetivo de Inciso	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilizar y mejorar la calidad de los servicios.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para mejorar la calidad del servicio	Mobiliario de oficina	7	7	100,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Cantidad de equipos	40	83	207,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	2.291.618	1.505.979	65,72
Informática	1.708.382	1.446.921	84,70
Total	4.000.000	2.952.900	73,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario. Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).	Unidades organizativas informatizadas	18	15	83,33

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios del Organismo

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	2.291.618	1.505.979	65,72
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.708.382	1.446.921	84,70
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				4.000.000	2.952.900	73,82
Totales generales				4.000.000	2.952.900	73,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se compraron mayor número de equipos por la baja del dólar.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Proyecto 703

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	3	Dirección Nacional de Empleo
Programa	3	Est., Invest., Fto. Coord. Pol. Empleo y Form. Prof.
Proyecto	703	Adquisición de equipos y herramientas

Objetivo de Inciso	Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales. Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Herramientas necesarias para la promoción de empleo.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Adquisición de equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral	Cantidad de proyectos	3	36	1.200,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	207.648	195.725	94,26
Total	207.648	195.725	94,26

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral.	Cantidad de proyectos	3	36	1.200,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población y grupos con ingresos insuficientes	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Empleo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	207.648	195.725	94,26
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				207.648	195.725	94,26
Totales generales				207.648	195.725	94,26

Justificación de atrasos/Observaciones
Fueron aprobados 36 proyectos, de los cuales se ejecutaron con fondos presupuestales 14; el resto se ejecutó con cargo a los Fondos Rotatorios Departamentales y/o reasignaciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Proyecto 706

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	4	Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	4	Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica
Proyecto	706	Adquisición de equipo y mobiliario

Objetivo de Inciso	Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país..
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Faxes, mesas, sillas, estanterías, estufas, etc.	Cantidad	40	40	100,00
Informática	Equipos informáticos	Oficinas informatizadas	15	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.000.000	989.326	98,93
Informática	0	0	0,00
Total	1.000.000	989.326	98,93

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente los servicios a cargo de las Oficinas del Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	15	30	200,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del país.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.000.000	989.326	98,93
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	989.326	98,93
Totales generales				1.000.000	989.326	98,93

Justificación de atrasos/Observaciones

No se realizaron atrasos, se priorizó la compra de equipos y maquinaria por necesidades del servicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 704

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	6	Instituto Nacional de Alimentación
Programa	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
Proyecto	704	Adecuación del Edificio

Objetivo de Inciso	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
Vigencia	2005 - 2008

Descripción del Proyecto	Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona). Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro Largo. Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Ejecutar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del servicio alimentario nutricional.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Adecuación de edificios	Reparaciones edilicias	5	3	60,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	700.000	327.326	46,76
Total	700.000	327.326	46,76

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de galpones para almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para	Reparaciones edilicias	5	3	60,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO LARGO - Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. LOCAL CENTRAL INDA - Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos. Cambio de techos. LOCAL MALINAS - Reparación del cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - Reposición de vidrios. GRAL FLORES - Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación general de la zona de cocinas. Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)				

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	700.000	327.326	46,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				700.000	327.326	46,76
Totales generales				700.000	327.326	46,76

Justificación de atrasos/Observaciones
Se procedio a destinar 300000 para el proyecto 705, habiendo hecho reparaciones varias en el deposito central, las cuales fueron imputadas a gastos, dado el caracter de reparaciones de las mismas, estando en el ejercicio 2008 abocados al arreglo total del deposito central el cual necesitara del cambio total del techo del mismo y de sus canalones de desagüe..

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Proyecto 705

Inciso	13	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	6	Instituto Nacional de Alimentación
Programa	6	Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional
Proyecto	705	Equipamiento

Objetivo de Inciso	Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Difundir y promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de riesgo.-
Vigencia	2005 - 2008

Descripción del Proyecto	Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de una central telefónica	Central telefónica	1	1	100,00
Informática	Compra de administrador de base y pc.	Hardware, software y periféricos	4	4	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	244.720	244.720	100,00
Informática	305.280	299.456	98,09
Total	550.000	544.176	98,94

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficina equipada adecuadamente	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	5	5	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población objetivo	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Instituto Nacional de Alimentación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	244.720	244.720	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	305.280	299.456	98,09
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				550.000	544.176	98,94
Totales generales				550.000	544.176	98,94

Justificación de atrasos/Observaciones	
se procedio a la adquisicion de equipos informaticos y a la partida de 250.000 se le sumo la de \$ 300.000 del proyecto 704.-	

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 702

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	702	Equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Oficinas con equipamiento acorde a sus necesidades	Equipos de oficina	60	60	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	316.751	308.842	97,50
Total	316.751	308.842	97,50

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades	Oficinas equipadas	4	4	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Equipamiento y maquinaria	U	316.751	308.842	97,50

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				316.751	308.842	97,50
Totales generales				316.751	308.842	97,50

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 703

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	703	Adquisición, mantenimiento y renovación de la flota automot.

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Renovación de la flota de manera de cumplir los requerimientos actuales, manteniendo un número de vehículos acorde a las necesidades, y toda otra adquisición que se relacione con la misma, así como lo necesario para su mantenimiento, repuestos, accesorios y afines incluyendo sistemas de seguridad
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una flota acorde a las necesidades del Inciso
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2005
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Flota acorde a necesidades del Inciso	Vehículos	0	13	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	6.248.432	5.622.149	89,98
Total	6.248.432	5.622.149	89,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Unidades ejecutoras con flota acorde a necesidades	Unidades Ejecutoras	0	5	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Flota acorde a necesidades del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo,	Vehiculos	U	6.248.432	5.622.149	89,98

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.248.432	5.622.149	89,98
Totales generales				6.248.432	5.622.149	89,98

Justificación de atrasos/Observaciones
Se procedió a la renovación de la flota, acorde con las necesidades del Inciso.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 728

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	728	Fortalecimiento y mejora de gestión

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de procesos y convenios de cooperación interinstitucional.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación de los administradores del sistema y funcionarios.	Porcentaje de funcionarios capacitados	30	30	100,00
Consultoría	Contatos de consultoría y convenios	Documento de gestión del Proyecto	1	1	100,00
Informática	Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores.	Computadoras con software libre	150	50	33,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	120.000	120.000	100,00
Consultoría	1.100.000	1.100.000	100,00
Informática	1.372.291	302.270	22,03
Total	2.592.291	1.522.270	58,72

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático	Porcentaje de procesos identificados informatizado	35	20	57,14

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
desarrollado bajo los criterios de software de código abierto.				

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio y público en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Artigas	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Artigas	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Canelones	Varias	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Canelones	Varias	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Canelones	Varias	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Cerro Largo	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Cerro Largo	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Cerro Largo	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Colonia	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Colonia	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Colonia	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Durazno	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Durazno	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Durazno	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Flores	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Flores	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Flores	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Florida	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Florida	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Florida	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Lavalleja	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Lavalleja	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Lavalleja	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Maldonado	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Maldonado	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Maldonado	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Montevideo	Capital	Consultoría	U	902.000	902.000	100,00
Montevideo	Capital	Informática	U	1.125.691	248.270	22,05
Montevideo	Capital	Capacitación	U	98.400	98.400	100,00
Paysandú	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Paysandú	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Paysandú	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Rio Negro	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Rio Negro	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Rio Negro	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Rivera	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Rivera	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Rocha	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Rocha	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Rocha	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Salto	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Salto	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Salto	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
San José	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
San José	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
San José	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Soriano	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Soriano	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Soriano	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Tacuarembó	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Tacuarembó	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Tacuarembó	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
Treinta y Tres	Capital	Consultoría	U	11.000	11.000	100,00
Treinta y Tres	Capital	Informática	U	13.700	3.000	21,90
Treinta y Tres	Capital	Capacitación	U	1.200	1.200	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				466.200	273.600	58,69
Totales Montevideo				2.126.091	1.248.670	58,73
Totales generales				2.592.291	1.522.270	58,72

Justificación de atrasos/Observaciones

No se pudo culminar, en el ejercicio, una licitación para adquisición de material informático.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 729

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	729	Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la biblioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una biblioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrapartidas locales y contratación de consultores.	Documento de gestion del Proyecto	1	1	100,00
Equipamiento y maquinaria	Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que pueda cumplir con sus cometidos	Libros	250	120	48,00
Informática	Hardware, software y líneas de comunicación	Hardware, software y periféricos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	320.000	264.903	82,78
Equipamiento y maquinaria	180.000	65.373	36,32
Informática	180.952	28.094	15,53
Total	680.952	358.370	52,63

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisual actualizado.	Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca	5	3	60,00
Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados	Comunicados	200	100	50,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio, población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Equipamiento y maquinaria	U	180.000	65.373	36,32
Montevideo	Capital	Informática	U	180.952	28.094	15,53
Montevideo	Capital	Consultoría	U	320.000	264.903	82,78
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				680.952	358.370	52,63
				680.952	358.370	52,63

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se pudo culminar en el ejercicio, la licitación de adquisición de equipos de informática.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 730

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	730	Programa de integración de asentamientos irregulares

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos asentamientos.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto	Proyectos	46	38	82,61
Construcciones	Atender necesidades físicas y sociales de la población objetivo	Hogares atendidos	4.866	6.911	142,03
Otros	Atender diferentes compromisos contractuales.	Proyectos	46	38	82,61

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	118.907.214	118.899.325	99,99
Construcciones	582.191.448	582.189.641	100,00
Otros	897.055	897.055	100,00
Total	701.995.717	701.986.021	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Número de hogares atendidos por el proyecto que coordina el programa	Hogares	8.726	6.911	79,20

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Beneficiarios

Descripción

Residentes directos de los hogares atendidos

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1186/OC-UR	30/07/1999	31/12/2008	70,00	Fondo Nacional de Vivienda

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	U	14.107.593	14.107.593	100,00
Artigas	Varias	Administración del proyecto	U	3.046.677	3.088.277	101,37
Artigas	Varias	Otros	U	21.737	21.737	100,00
Canelones	Vairas	Administración del proyecto	U	19.867.773	19.867.773	100,00
Canelones	Varias	Construcciones	U	88.745.772	88.745.772	100,00
Canelones	Varias	Otros	U	136.742	136.742	100,00
Cerro Largo	Varias	Otros	U	2.475	2.475	100,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	U	1.606.384	1.606.384	100,00
Cerro Largo	Varias	Administración del proyecto	U	249.466	249.466	100,00
Colonia	Varias	Otros	U	27.096	27.096	100,00
Colonia	Varias	Construcciones	U	17.585.568	17.585.568	100,00
Colonia	Varias	Administración del proyecto	U	4.189.838	4.189.838	100,00
Durazno	varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Durazno	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Durazno	Vairas	Otros	U	0	0	0,00
Flores	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Flores	vairas	Construcciones	U	0	0	0,00
Flores	Vairas	Otros	U	0	0	0,00
Florida	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Florida	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Florida	varias	Otros	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Otros	U	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Otros	U	1.849	1.849	100,00
Maldonado	Varias	Construcciones	U	1.200.000	1.200.000	100,00
Maldonado	Varias	Administración del proyecto	U	186.356	186.356	100,00
Montevideo	Varias	Administración del proyecto	U	71.506.416	71.456.927	99,93
Montevideo	Varias	Construcciones	U	357.705.789	357.703.982	100,00
Montevideo	Varias	Otros	U	551.161	551.161	100,00
Paysandú	Varias	Otros	U	111.102	111.102	100,00
Paysandú	Varias	Administración del proyecto	U	15.336.078	15.336.078	100,00
Paysandú	Varias	Construcciones	U	72.105.071	72.105.071	100,00
Rio Negro	Varias	Otros	U	30.766	30.766	100,00
Rio Negro	Varias	Administración del proyecto	U	3.100.851	3.100.851	100,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	U	19.967.277	19.967.277	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Rivera	Varias	Administración del proyecto	U	769.474	769.474	100,00	
Rivera	Varias	Otros	U	7.635	7.635	100,00	
Rivera	Varias	Construcciones	U	4.954.866	4.954.866	100,00	
Rocha	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Rocha	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Rocha	Vairas	Construcciones	U	0	0	0,00	
Salto	Vairas	Otros	U	6.492	6.492	100,00	
Salto	varias	Administración del proyecto	U	654.285	654.285	100,00	
Salto	Varias	Construcciones	U	4.213.128	4.213.128	100,00	
San José	Vairas	Otros	U	0	0	0,00	
San José	vairas	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
San José	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Soriano	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Vairas	Otros	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Otros	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Administración del proyecto	U	0	0	0,00	
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	U	0	0	0,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
Totales Interior				272.232.351	272.273.951	100,02	
Totales Montevideo				429.763.366	429.712.070	99,99	
Totales generales				701.995.717	701.986.021	100,00	

Justificación de atrasos/Observaciones

El Programa actualizó proyectos iniciados en ejercicios anteriores, lo que implicó una inversión mayor. Se ejecutó el 100% del crédito presupuestal asignado en una menor cantidad de proyectos de los previstos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Proyecto 731

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	1	Dirección General de Secretaría
Programa	1	Administración Superior
Proyecto	731	Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevención de incendios, equipamiento de seguridad, etc.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mantenimiento mayor y mejoras edilicias	Metros cuadrados	966	750	77,64

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	834.768	648.953	77,74
Total	834.768	648.953	77,74

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento.	Metros cuadrados	966	750	77,64

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Ministerio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Capital	Otros	U	834.768	648.953	77,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección General de Secretaría

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				834.768	648.953	77,74
Totales generales				834.768	648.953	77,74

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 704

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	704	Plan Quinquenal de Vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Función de Administrador del Proyecto (Alta Especialización)	Funcionarios	1	1	100,00
Construcciones	Soluciones habitacionales	Cantidad	3.050	7.965	261,15

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	220.000	220.000	100,00
Construcciones	1.419.966.644	1.332.865.460	93,87
Total	1.420.186.644	1.333.085.460	93,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Soluciones a hogares para efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda	Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda	3.300	8.552	259,15

Beneficiarios	
Descripción	
Hogares asistidos con soluciones	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas, Bella Unión	Construcciones		UR	23.532.390	23.532.390	100,00
Canelones	Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando	Construcciones		UR	156.882.525	156.882.525	100,00
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones		UR	16.217.576	16.217.576	100,00
Colonia	Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze	Construcciones		UR	53.124.497	53.124.497	100,00
Durazno	Durazno, Sarandí del Yí	Construcciones		UR	48.619.951	48.619.951	100,00
Flores	Trinidad	Construcciones		UR	4.710.032	4.710.032	100,00
Florida	Florida, Sarandí Grande	Construcciones		UR	12.897.398	12.897.398	100,00
Lavalleja	Minas, Mariscal	Construcciones		UR	6.693.275	6.693.275	100,00
Maldonado	Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar	Construcciones		UR	39.472.160	39.472.160	100,00
Montevideo	Montevideo, Santiago Vazquez	Construcciones		UR	750.028.301	743.555.030	99,14
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto		U	220.000	220.000	100,00
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones		UR	43.474.266	43.474.266	100,00
Rio Negro	Fray Bentos, Young	Construcciones		UR	16.833.457	16.833.457	100,00
Rivera	Rivera, Tranqueras, Vichadero	Construcciones		UR	9.755.112	9.755.112	100,00
Rocha	Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma	Construcciones		UR	9.580.775	9.580.775	100,00
Salto	Salto	Construcciones		UR	40.989.472	40.989.472	100,00
San José	San José, Libertad, Rincón de la Bolsa	Construcciones		UR	21.050.161	21.050.161	100,00
Soriano	Mercedes, Rodó, Cardona	Construcciones		UR	22.911.233	22.911.233	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones		UR	47.566.150	47.566.150	100,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres, Charqueada	Construcciones		UR	15.000.000	15.000.000	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					589.310.430	589.310.430	100,00
Totales Montevideo					750.248.301	743.775.030	99,14
Totales generales					1.339.558.731	1.333.085.460	99,52

Justificación de atrasos/Observaciones

En construcciones se consideraron únicamente soluciones construídas y terminadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 706

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	706	Investigación en el área de la vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo del sistema de evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos en el sector de la construcción de viviendas, investigación en otras áreas de la vivienda, realización de experiencias pilotos, mediante convenios con otras instituciones, adquisición de equipamiento, contratación consultorías, adquisición de información
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo de la investigación en el área de la vivienda
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	20	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	80	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento tecnológico para investigación	Equipamiento de Laboratorio	10	0	0,00
Investigación	Convenios con otras Instituciones (Fac. de Arquitectura, Fac. de Ingeniería, LATU, IMs, Fac. C. S.	Cantidad de Proyectos de Investigación	5	2	40,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	432.500	0	0,00
Investigación	400.000	400.000	100,00
Total	832.500	400.000	48,05

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios con otras Instituciones, Instituto de la Construcción y Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, BHU, LATU, Facultad de Ingeniería, para el desarrollo del sistema coordinado de investigación, evaluación y certificación de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción, e	Cantidad de convenios	5	2	40,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
investigaciones e informes en conjuntos habitacionales ya construidos				
Equipamiento tecnológico adecuado para investigación en el área de la vivienda	Equipamiento de Laboratorio	10	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del Uruguay	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	432.500	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	400.000	400.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				832.500	400.000	48,05
Totales generales				832.500	400.000	48,05

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se realizaron 2 convenios con la Universidad de la República, que no requirieron equipamiento de laboratorio.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 707

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	707	Equipamiento de oficina

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad	Equipos de oficina	50	6	12,00
Informática	Adquisición de hardware y licencias	Hardware, software y periféricos	50	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.137.900	137.352	12,07
Informática	149.568	0	0,00
Total	1.287.468	137.352	10,67

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Cantidad	50	6	12,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Unidad Ejecutora	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.137.900	137.352	12,07
Montevideo	Montevideo	Informática	U	149.568	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.287.468	137.352	10,67
Totales generales				1.287.468	137.352	10,67

Justificación de atrasos/Observaciones
No culminó proceso licitatorio dentro del ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 708

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	708	Subsidios Permanencia Viviendas

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU)
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad
--	---

Plazo de ejecución 01/01/2006 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Contribuciones para pago de cuota de amortización de capital y/o intereses, cupo mensual en el año	Cantidad de contribuciones de pago de cuotas	6.000	2.451	40,85

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	118.935.000	118.935.000	100,00
Total	118.935.000	118.935.000	100,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Hogares asistidos mediante un subsidio para la permanencia durante un año	Cantidad de Hogares con Subsidio a la permanencia	6.000	2.451	40,85

Beneficiarios

Descripción

Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	0	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones, Las Piedras, La Paz, Pando, Ciudad de la Costa	Otros	U	0	0	0,00
Cerro Largo	melo	Otros	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia, Juan Lacaze, Rosario, Nueva Palmira, Carmelo	Otros	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno, Sarandí del Yí	Otros	U	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Otros	U	0	0	0,00
Florida	Florida	Otros	U	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Otros	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado, San Carlos, Pan de Azucar, Piriapolis	Otros	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	118.935.000	118.935.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos, Young	Otros	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Otros	U	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Otros	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Otros	U	0	0	0,00
San José	San José, Libertad, Rincón de la Bolsa	Otros	U	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Otros	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				118.935.000	118.935.000	100,00
Totales generales				118.935.000	118.935.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Cantidad de contribuciones menor dado que el monto de los subsidios otorgados por familia fue superior a lo estimado inicialmente.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 709

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	709	Promoción de microcréditos

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Programa de promoción de microcréditos para compra de materiales de construcción para la mejora habitacional
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Promoción de microcréditos
---------------------------------	----------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Créditos a instituciones financieras para otorgamiento de créditos para mejoras de viviendas	Instituciones ejecutoras	12	2	16,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	12.585.800	5.100.000	40,52
Total	12.585.800	5.100.000	40,52

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Aumento de otorgamiento de microcréditos sobre los créditos otorgados en el año anterior por el programa CREDIMAT	Incremento anual de tomadores créditos de CREDIMAT	10	4	40,00

Beneficiarios	
Descripción	
Demanda potencial de tomadores de crédito del programa CREDIMAT con el incremento anual resultado del proyecto	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
OTROS	9265836	23/11/1993	05/05/1999	90,00	Recursos con afectación especial

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones, La Paz, Las Piedras, Pando	Otros	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	12.585.800	5.100.000	40,52
San José	San José, Rincón de la Bolsa, Libertad	Otros	U	0	0	0,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.585.800	5.100.000	40,52
Totales generales				12.585.800	5.100.000	40,52

Justificación de atrasos/Observaciones

En el ejercicio unicamente se llegó a acuerdo con dos instituciones.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto 724

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	2	Dirección Nacional de Vivienda
Programa	2	Form. Ejec. Superv. y Evaluación Planes De Vivienda
Proyecto	724	Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda

Objetivo de Inciso	Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Reestructuración del stock habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ayuda mutua, sujeta a la devolución de los créditos otorgados con anterioridad al 31 de diciembre de 2006.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua, a través del estímulo al repago de los créditos otorgados.
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	100	100	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Préstamos y subsidios otorgados para cooperativas de vivienda por ayuda mutua	Cantidad de préstamos	6	1	16,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	63.756.064	7.591.516	11,91
Total	63.756.064	7.591.516	11,91

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Ampliación de stock de viviendas	Viviendas	250	50	20,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	63.756.064	7.591.516	11,91

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Vivienda

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				63.756.064	7.591.516	11,91
Totales generales				63.756.064	7.591.516	11,91

Justificación de atrasos/Observaciones	
Las cooperativas previstas a financiar con este proyecto no cumplieron los requisitos técnicos necesarios para escriturar el préstamo en 2007.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 710

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	710	Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, lámparas, etc.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, lámparas, etc.	Oficinas equipadas	4	3	75,00
Informática	Adquisición de hardware y de licencias	Cantidad de hardware y accesorios	10	2	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	73.730	200.688	272,19
Informática	222.048	41.902	18,87
Total	295.778	242.590	82,02

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas bien equipadas	Oficinas equipadas	4	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	73.730	200.688	272,19
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	222.048	41.902	18,87
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				295.778	242.590	82,02
Totales generales				295.778	242.590	82,02

Justificación de atrasos/Observaciones	
Demoras en la licitación de mobiliario e informática.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 711

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	711	Sistema de Información Territorial

Objetivo de Inciso	Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría.</p> <p>Adquisición de información en todo tipo de formatos,) adquisición de equipamiento afín con el objeto.</p> <p>Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur.</p> <p>Viáticos.</p>
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Sistema Nacional de Información Geográfica
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	60	85	
Formación extraordinaria de RR.HH.	40	15	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Formar profesionales	Cantidad de cursos	4	2	50,00
Consultoría	Consultorías	Contratos de Asesorías	4	1	25,00
Informática	Adquisición de equipos y software específico	Cantidad de hardware y accesorios	4	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	350.000	27.709	7,92
Consultoría	370.900	500.000	134,81
Informática	28.245	0	0,00
Total	749.145	527.709	70,44

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Convenios con otros organismos	Cantidad de convenios	4	2	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Beneficiarios		
<table> <tr> <th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Toda la administración</td></tr> </table>	Descripción	Toda la administración
Descripción		
Toda la administración		

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	350.000	27.709	7,92
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	28.245	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	370.900	500.000	134,81
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				749.145	527.709	70,44
Totales generales				749.145	527.709	70,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. No se pudo concretar la adquisición de equipos informáticos por demoras en licitación.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 712

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	712	Políticas Territoriales y Planificación Estratégica

Objetivo de Inciso	Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Aérea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.</p> <p>Contratación de técnicos y consultores o consultorías</p> <p>Contratación para la difusión</p> <p>Adquisición de tierras.</p> <p>Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional</p> <p>Viáticos.</p>
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	65	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	35	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep.	Cantidad de convenios	7	0	0,00
Capacitación	Funcionarios municipales capacitados en políticas territoriales	Cantidad de convenios	7	12	171,43
Consultoría	Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc.	Cantidad de convenios	7	12	171,43

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	500.000	0	0,00
Capacitación	5.575.115	3.904.942	70,04
Consultoría	1.825.000	2.125.689	116,48
Total	7.900.115	6.030.631	76,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	7	12	171,43

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las áreas involucradas en los convenios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Capacitación	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Capacitación	UR	1.100.000	825.000	75,00
Canelones	Canelones	Consultoría	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Consultoría	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Capacitación	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	UR	60.000	60.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	158.875	659.564	415,15
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	4.475.115	3.079.942	68,82
Paysandú	Paysandú	Capacitación	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Capacitación	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	UR	500.000	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	1.406.125	1.406.125	100,00
Salto	Salto	Consultoría	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
San José	San José	Consultoría	UR	0	0	0,00
San José	San José	Capacitación	UR	0	0	0,00
San José	San José	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría	UR	200.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Capacitación	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	UR	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.266.125	2.291.125	70,15
Totales Montevideo				4.633.990	3.739.506	80,70
Totales generales				7.900.115	6.030.631	76,34

Justificación de atrasos/Observaciones

Se firmaron en 2007, 12 convenios departamentales.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 713

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	713	Áreas Demostrativas. Gestión territorial

Objetivo de Inciso	Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas regionales y locales, planificaciones sectoriales (usos productivos del suelo, turismo, etc.). Viáticos, Publicaciones, Adquisición de equipamiento
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adq.o expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de un plan de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios	5	0	0,00
Construcciones	Proyectos de obras y obras urbanas demostrativas de los efectos de planes en ejecución.	Cantidad de obras	5	0	0,00
Consultoría	Contratación de equipos proyectistas de obras	Cantidad de proyectos	5	1	20,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento vinculado a la ejecución de planes de ordenamiento territorial	Cantidad de convenios firmados	5	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	0	0	0,00
Construcciones	0	0	0,00
Consultoría	2.700.000	1.859.000	68,85
Equipamiento y maquinaria	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	2.700.000	1.859.000	68,85

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales	Cantidad de obras	5	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población vinculada a las intervenciones	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Artigas	Artigas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	0	0	0,00
Canelones	Canelones	Consultoría	UR	759.000	359.000	47,30
Cerro Largo	Melo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Consultoría	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Consultoría	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Construcciones	UR	0	0	0,00
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	UR	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Construcciones	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Flores	Trinidad	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Consultoría	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Consultoría	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	UR	1.941.000	1.500.000	77,28
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	UR	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Consultoría	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Construcciones	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Rocha	Rocha	Consultoría	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Consultoría	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	UR	0	0	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
San José	San José	Consultoría	UR	0	0	0,00
San José	San José	Construcciones	UR	0	0	0,00
San José	San José	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
San José	San José	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Consultoría	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Adquisición de inmuebles	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				759.000	359.000	47,30
Totales Montevideo				1.941.000	1.500.000	77,28
Totales generales				2.700.000	1.859.000	68,85

Justificación de atrasos/Observaciones
Por cambio de prioridades se realizó contrato de consultoría para la mejora de gestión del MVOTMA

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 714

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	714	Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y adquisición de equipamiento.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejoramiento del hábitat e inclusión social
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	20	60	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	80	40	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Obras de mejoramiento del hábitat	Cantidad de obras	7	3	42,86

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	22.405.000	17.551.389	78,34
Total	22.405.000	17.551.389	78,34

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Barrios mejorados	Cantidad	7	3	42,86

Beneficiarios	
Descripción	
Población de las ciudades	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Construcciones	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	UR	7.000.000	7.000.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	UR	7.770.685	7.770.685	100,00
Paysandú	Paysandú	Construcciones	UR	0	0	0,00
Salto	SALto	Construcciones	UR	0	0	0,00
San José	San José	Construcciones	UR	0	0	0,00
Soriano	Soriano	Construcciones	UR	7.634.315	2.780.704	36,42
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				14.634.315	9.780.704	66,83
Totales Montevideo				7.770.685	7.770.685	100,00
Totales generales				22.405.000	17.551.389	78,34

Justificación de atrasos/Observaciones	
Demoras en la ejecución del AAlI Aparicio Saravia.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto 715

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	3	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	3	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Des. Urbano y Territ.
Proyecto	715	Fortalecimiento y mejora de la gestión

Objetivo de Inciso	Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT.
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		90	10
Formación extraordinaria de RR.HH.		10	90
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitar a los funcionarios de la Unidad	Funcionarios capacitados	4	2	50,00
Informática	Ampliación y actualización de los sistemas informáticos	Oficinas equipadas	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	60.000	16.960	28,27
Informática	300.000	650	0,22
Total	360.000	17.610	4,89

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	4	1	25,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la DINOT	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	UR	60.000	16.960	28,27
Montevideo	Montevideo	Informática	UR	300.000	650	0,22
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				360.000	17.610	4,89
Totales generales				360.000	17.610	4,89

Justificación de atrasos/Observaciones	
Demora en trámites de compra de computadoras.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 734

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	734	Fomento de la Conciencia Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al Proyecto, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fomento de la conciencia ambiental a nivel nacional
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Firma de contratos de asesoría para realización de campañas sobre concientización ambiental	Contratos de Asesorías	5	3	60,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamientos inherentes al Proyecto	Equipamiento y mobiliario	20	10	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	716.879	887.932	123,86
Equipamiento y maquinaria	1.527.517	287.989	18,85
Total	2.244.396	1.175.921	52,39

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Población concientizada sobre medio ambiente	Campañas de difusión	12	6	50,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios	
Descripción	
Población en general	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	0	0,00
Canelones	Canelones	Equipamiento y maquinaria	U	527.517	19.200	3,64
Colonia	Colonia	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	27.500	13,75
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	0	191.287	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	716.879	887.932	123,86
Rio Negro	Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	R	0	50.002	0,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Equipamiento y maquinaria	U	200.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.527.517	96.702	6,33
Totales Montevideo				716.879	1.079.219	150,54
Totales generales				2.244.396	1.175.921	52,39

Justificación de atrasos/Observaciones	
Atrasos en los trámites.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 737

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	737	Asuntos Ambientales Internacionales

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscritos por el país a nivel internacional y regional (Mercosur) incluyendo contrataciones de consultorías y estudios, la adquisición de equipamiento para el Centro Regional del Convenio de Basilea. Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios firmados. Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres, seminarios sobre asuntos ambientales	Cantidad de cursos	5	4	80,00
Consultoría	Firma de convenios y consultorías	Contratos de Asesorías	3	2	66,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.222.994	1.510.894	67,97
Consultoría	962.993	1.056.406	109,70
Total	3.185.987	2.567.300	80,58

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Planes ambientales internacionales cumplidos	Cantidad	10	4	40,00

Beneficiarios	
Descripción	Toda la población del país

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	2.222.994	1.510.894	67,97
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	962.993	1.056.406	109,70
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				3.185.987	2.567.300	80,58
Totales generales				3.185.987	2.567.300	80,58

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 738

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	738	Protección de la biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Asegurar la conservación de la Biodiversidad
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.). Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte. Contratación de servicio de vigilancia. Arrendamiento y compra de tierras. Realización de estudios para las áreas de interés. Contratación de consultorías. Capacitación extraordinaria de recursos humanos. Convenios para la protección de la biodiversidad. Traslado y viáticos inherentes al proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compra de tierras a declarar área protegida	Hectáreas	500	0	0,00
Consultoría	Firmas de convenios y contratos de asesorías en la materia	Contratos de Asesorías	5	4	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	3.538.990	0	0,00
Consultoría	1.481.996	3.879.178	261,75
Total	5.020.986	3.879.178	77,26

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema Nacional de Áreas Protegidas en funcionamiento	Hectáreas	5.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Comunidades locales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Cerro Largo	Sierra de los Ríos, Laguna Merín	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
Maldonado	Aigua	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	1.481.996	3.879.178	261,75
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	281.000	0	0,00
Paysandú	Paysandu	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Rio Negro	Farrapos	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
Rivera	Lunarejo	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
Rocha	Castillos, San Miguel, Laguna Negra, Laguna de Rocha	Adquisición de inmuebles	R	657.990	0	0,00
Salto	Salto	Adquisición de inmuebles	R	200.000	0	0,00
San José	Rincon de la Bolsa	Adquisición de inmuebles	R	300.000	0	0,00
Treinta y Tres	Quebrada de los Cuervos, Charqueada	Adquisición de inmuebles	R	500.000	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				3.257.990	0	0,00
Totales Montevideo				1.762.996	3.879.178	220,03
Totales generales				5.020.986	3.879.178	77,26

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la firma de convenios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 739

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	739	Sistema de Control Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición de equipos de minimización de residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia. Adquisición de implementos y servicios técnicos para prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios. Contratación de servicios externos de transporte, regularización, vigilancia y afines. Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de contaminación que incluye contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto. Capacitación de recursos humanos. Adquisición de implementos y equipamiento de control. Traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Sistema de Control Ambiental
--	------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contrataciones de servicios para realización de controles ambientales	Cantidad contratos	5	4	80,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos e instrumentos	Cantidad de equipos	9	7	77,78

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.000.000	4.611.798	153,73
Equipamiento y maquinaria	5.928.178	3.281.814	55,36
Total	8.928.178	7.893.612	88,41

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Empresas controladas ambientalmente	Cantidad	150	120	80,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Toda la población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	5.928.178	3.281.814	55,36
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.000.000	4.611.798	153,73
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.928.178	7.893.612	88,41
Totales generales				8.928.178	7.893.612	88,41

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 740

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	740	Evaluación de la calidad de los Recursos Hídricos

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país incluyendo la adquisición de equipamientos de monitoreo de la calidad del agua, la realización de estudios y evaluaciones en esta materia, la capacitación extraordinaria de los recursos humanos. Establecimiento de Convenios y contrataciones de Consultorías. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Firma de Convenios y Contratos para evaluación de calidad de recursos hídricos	Cantidad de convenios firmados	3	3	100,00
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	20	10	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	2.000.000	4.310.593	215,53
Equipamiento y maquinaria	7.730.934	3.810.084	49,28
Total	9.730.934	8.120.677	83,45

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Recursos hídricos de calidad de acuerdo a normativa	Cantidad de muestras	120	96	80,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	7.730.934	3.810.084	49,28
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	2.000.000	4.310.593	215,53
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.730.934	8.120.677	83,45
Totales generales				9.730.934	8.120.677	83,45

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 741

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	741	Sistema de evaluación de la Calidad Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad ambiental incluyendo la adquisición de equipamiento, la realización de estudios y consultorías, la contratación de empresas de servicios de monitoreo. Convenios en la materia. Mantenimiento del Laboratorio Central. Adquisición de insumos y afines. Contratación de consultorías en la materia. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto. Capacitación del personal
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Evaluación de la Calidad del ambiente
--	---------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratos y convenios para evaluación de calidad ambiental	Cantidad de convenios	10	9	90,00
Equipamiento y maquinaria	Compra, reparación y calibrado de equipos	Equipos para investigación científica	12	10	83,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	3.000.000	3.232.864	107,76
Equipamiento y maquinaria	3.921.981	2.829.000	72,13
Total	6.921.981	6.061.864	87,57

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de monitoreo ambiental cumplido	Porcentaje de avance acumulativo	50	48	96,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Toda la población del país

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.921.981	2.829.000	72,13
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.000.000	3.232.864	107,76
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.921.981	6.061.864	87,57
Totales generales				6.921.981	6.061.864	87,57

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 742

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	742	Sistema de información ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías en la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	90	77	
Formación extraordinaria de RR.HH.	10	23	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de capacitación en la materia	Cantidad de cursos	2	1	50,00
Informática	Confección de bases de datos con información ambiental	Cantidad de bases de datos programadas	12	9	75,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.330.000	685.366	51,53
Informática	2.449.922	2.312.909	94,41
Total	3.779.922	2.998.275	79,32

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sistema de información ambiental en funcionamiento	Cantidad de bases de datos programadas	10	9	90,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población del país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Canelones	Canelones	Capacitación		U	70.000	235.000	335,71
Cerro Largo	Melo	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Florida	Florida	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación		U	70.000	115.000	164,29
Montevideo	Montevideo	Informática		U	2.449.922	2.312.909	94,41
Paysandú	Paysandu	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentps	Capacitación		U	70.000	335.366	479,09
Rivera	Rivera	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Rocha	Rocha	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación		U	70.000	0	0,00
San José	San Jose	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación		U	70.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación		U	70.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
				Totales Interior	1.260.000	570.366	45,27
				Totales Montevideo	2.519.922	2.427.909	96,35
				Totales generales	3.779.922	2.998.275	79,32

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 743

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	743	Equipamiento de Oficina

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento de oficina.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de oficina de acuerdo a necesidades	Equipos de oficina	10	8	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.036.527	909.530	87,75
Total	1.036.527	909.530	87,75

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Equipos de oficina	6	6	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la UE	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.036.527	909.530	87,75

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.036.527	909.530	87,75
Totales generales				1.036.527	909.530	87,75

Justificación de atrasos/Observaciones						
No se registraron atrasos significativos.						

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 744

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	744	Sistema de prevención y evaluación de Impactos Ambientales

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia. Realización de convenios con Instituciones académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a emergencias. Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Prevención y evaluación del Impacto ambiental de las actividades productivas
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	80	80	
Formación extraordinaria de RR.HH.	20	20	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos, talleres y seminarios para capacitación en la materia	Cantidad de cursos	5	3	60,00
Consultoría	Contratos y convenios firmados para prevención y evaluación de impactos ambientales	Cantidad de consultorías	20	16	80,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.885.597	1.498.756	79,48
Consultoría	4.681.980	4.742.182	101,29
Total	6.567.577	6.240.938	95,03

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Autorizaciones ambientales previas	Cantidad de autorizaciones ambientales previas	50	45	90,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Beneficiarios

Descripción

Inversores

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	1.885.597	1.498.756	79,48
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	4.681.980	4.742.182	101,29
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				6.567.577	6.240.938	95,03
Totales generales				6.567.577	6.240.938	95,03

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 745

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	745	Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Viabilizar la instalación de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos e industriales, desarrollar instrumentos normativos para mejorar la gestión de residuos e implementar acciones de fortalecimiento de las instituciones involucradas en su gestión a nivel Nacional. Coordinar y facilitar la implementación del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y su área Metropolitana. Se prevén inversiones hasta el 2025.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Minimizar los impactos ambientales y a la salud generados por el manejo de los residuos sólidos a través del establecimiento de una gestión eficaz, eficiente y ambientalmente sustentable de los residuos sólidos (Primera Etapa).
--	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratos de asesoramiento sobre el tratamiento de residuos sólidos de Montevideo y su área Metropolitana	Contratos de Asesorías	40	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	5.100.000	0	0,00
Total	5.100.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Instituciones fortalecidas en la gestión de residuos sólidos	Cantidad de Instituciones Fortalecidas	6	0	0,00

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	A firmar	31/05/2007		98,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Varias	Consultoría	U	1.270.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	3.060.000	0	0,00
San José	Varias	Consultoría	U	770.000	0	0,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				2.040.000	0	0,00
				3.060.000	0	0,00
				5.100.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto no aprobado a nivel de Inciso/U.Ejecutora, Proyecto con Financiación BID Convenio pendiente firma.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 749

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	749	Mejora de la Gestión

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país
--	--

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	20	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	80	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad	Cantidad de cursos	30	20	66,67
Consultoría	Contratos de consultoría para confección de planes de gestión ambiental y modelo organizacional	Cantidad de consultorías	10	1	10,00
Informática	Adquisición de equipos informáticos	Equipos informáticos	20	14	70,00
Otros	Adquisición de bibliografía sobre gestión ambiental	Libros	50	1	2,00
Otros	Viajes, traslados y pago de viáticos inherentes al proyecto, a nivel nacional	Cantidad de Viajes	30	0	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	2.741.000	2.571.651	93,82
Consultoría	9.000.000	9.118.000	101,31
Informática	3.940.997	133.043	3,38

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	3.100.000	1.775.000	57,26
Total	18.781.997	13.597.694	72,40

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Funcionarios capacitados	Funcionarios	120	0	0,00
Mejora de la gestión en los trámites	Cantidad de trámites	200	140	70,00
Planes de Gestión Ambiental Definidos	Planes de gestión	2	0	0,00

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	UR-L1033	01/03/2007		87,40	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Canelones	Canelones	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Cerro Largo	Melo	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Colonia	Colonia	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Florida	Florida	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Lavalleja	Minas	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	9.000.000	9.118.000	101,31
Montevideo	Montevideo	Otros	U	3.100.000	1.775.000	57,26
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	2.039.000	2.571.651	126,12
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.940.997	133.043	3,38
Paysandú	Paysandu	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Rocha	Rivera	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Salto	Salto	Capacitación	U	39.000	0	0,00
San José	San Jose	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Capacitación	U	39.000	0	0,00
Totales Interior				702.000	0	0,00
Totales Montevideo				18.079.997	13.597.694	75,21
Totales generales				18.781.997	13.597.694	72,40

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Justificación de atrasos/Observaciones

El Proyecto BID estará operativo en Abril de 2008. El Proyecto BID supone el 80% de este Proyecto.
Se hizo transferencia de fondos a PNUD (administrador de fondos).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto 755

Inciso	14	Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	4	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	4	Form. Ejec. Sup. y Eval. Planes Protección M. Ambiente
Proyecto	755	Descentralización de la Gestión Ambiental

Objetivo de Inciso	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento institucional de la DINAMA.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2007)
-----------------------	--

Descripción del Proyecto	Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigaciones, consultorías así como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Consultorías y convenios para evaluación en la materia	Cantidad de convenios	10	4	40,00
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades	Cantidad de equipos	5	5	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	1.728.995	759.610	43,93
Equipamiento y maquinaria	740.998	1.001.924	135,21
Total	2.469.993	1.761.534	71,32

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido	Porcentaje de ejecución	50	40	80,00

Beneficiarios	
Descripción	
Toda la población de país	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtro. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Artigas	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Durazno	Durazno	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Flores	Trinidad	Consultoría		U	200.000	0	0,00
Florida	Florida	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	740.998	1.001.924	135,21
Montevideo	Montevideo	Consultoría		U	728.995	759.610	104,20
Paysandú	Paysandu	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Rio Negro	Fray Bentos	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Salto	Salto	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Soriano	Mercedes	Consultoría		U	100.000	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Consultoría		U	100.000	0	0,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					1.000.000	0	0,00
Totales Montevideo					1.469.993	1.761.534	119,83
Totales generales					2.469.993	1.761.534	71,32

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Proyecto 771

Inciso	14	Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	5	Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento
Programa	5	Form. Sup. y Cont. de Planes Protec. de los Rec. Híd., Ag. Pot., San
Proyecto	771	Planes de Protección de los Recursos Hídricos

Objetivo de Inciso	Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.
Vigencia	2006 - 2009

Objetivo de UE	Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia, que contemple la universalidad de estos servicios
Vigencia	2007 - 2009

Metas de la UE	1 - Relevamiento de necesidades detectadas, en cuanto a agua y saneamiento, por el 50% de los gobiernos municipales. (2007)
-----------------------	---

Descripción del Proyecto	Proyectos de investigación, asesoramiento y desarrollo, así como actividades conexas (seminarios, cursos, talleres, etc) en áreas que se consideren de interés común, como ser: identificación de actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, identificación y capacitación de recursos humanos y definición de los ámbitos de gestión, a través de convenios con la UDELAR
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar elementos que contribuyan a la conformación y consolidación de la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, propendiendo a la gestión integral de los recursos hídricos
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Identificación y tipificación de actores actuales y potenciales en la gestión de recursos hídricos	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Otros	Delimitación de espacios territoriales de gestión y su encuadre institucional	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Otros	Revisión y actualización del marco jurídico regulatorio de aguas	Porcentaje de avance del componente	100	100	100,00
Otros	Contenidos y pautas para la gestión de la información relativa a recursos hídricos	Porcentaje de avance del componente	10	10	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	1.000.000	1.000.000	100,00
Total	1.000.000	1.000.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Base de datos con información actualizada y mejorada del territorio y su uso	Base de datos actualizada	1	1	100,00
Informes de identificación de actores relevantes en la gestión de recursos hídricos y de sus prioridades	Informes	1	1	100,00
Proyecto de Ley reglamentario del artículo 47 de la Constitución de la República	Proyecto de Ley	1	1	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Población en su conjunto.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.000.000	1.000.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.000.000	1.000.000	100,00
Totales generales				1.000.000	1.000.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El convenio con UDELAR se materializó con la firma del mismo el día 21/12/2007 razón por la que las actividades comenzaron con posterioridad a esta fecha.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 701

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	701	Equipos, Mobiliario y Automotores

Objetivo de Inciso	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de Mobiliario	Mobiliario de oficina	1.754	1.544	88,03
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos varios de oficina	Cantidad de equipos	445	405	91,01

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	9.860.727	8.943.394	90,70
Total	9.860.727	8.943.394	90,70

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Organización debidamente equipada para el cumplimiento de sus cometidos	Porcentaje de avance del proyecto	15	36	240,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	383.366	344.768	89,93

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Ciudad de la costa, Pando, Canelones, Santoral	Equipamiento y maquinaria	U	1.248.625	1.122.909	89,93
Cerro Largo	Melo, Rio Branco	Equipamiento y maquinaria	U	298.998	268.894	89,93
Colonia	Colonia, Rosario	Equipamiento y maquinaria	U	383.366	344.768	89,93
Durazno	Durazno	Equipamiento y maquinaria	U	156.213	140.485	89,93
Flores	Trinidad	Equipamiento y maquinaria	U	240.581	216.358	89,93
Florida	Florida	Equipamiento y maquinaria	U	156.213	140.485	89,93
Lavalleja	Minas	Equipamiento y maquinaria	U	156.213	140.485	89,93
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Equipamiento y maquinaria	U	491.547	442.057	89,93
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.451.083	3.179.092	92,12
Paysandú	Paysandú Guichón	Equipamiento y maquinaria	U	433.130	389.521	89,93
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Equipamiento y maquinaria	U	298.998	268.894	89,93
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	156.213	140.485	89,93
Rocha	Rocha, Chuy	Equipamiento y maquinaria	U	383.366	344.768	89,93
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	240.581	216.358	89,93
San José	San José, Delta del Tigre	Equipamiento y maquinaria	U	491.547	442.057	89,93
Soriano	Mercedes, Dolores	Equipamiento y maquinaria	U	298.998	268.894	89,93
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Equipamiento y maquinaria	U	337.806	303.795	89,93
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Equipamiento y maquinaria	U	253.883	228.321	89,93
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				6.409.644	5.764.302	89,93
				3.451.083	3.179.092	92,12
				9.860.727	8.943.394	90,70

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 702

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	702	Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias

Objetivo de Inciso	Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamento
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0		0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0		0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Efectuar las reparaciones, construcciones y mejoras edilicias necesarias	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	100	53	53,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	1.760.062	984.932	55,96
Total	1.760.062	984.932	55,96

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reparaciones y mejoras en el período presupuestal	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	34	18	52,94

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Mides y Jerarcas.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas, Bella Union	Construcciones	U	0	0	0,00
Canelones	Ciudad de la Costa, Pando, Canelones, Santoral	Construcciones	U	0	0	0,00
Cerro Largo	Melo, Río Branco	Construcciones	U	0	0	0,00
Colonia	Colonia, Rosario	Construcciones	U	0	0	0,00
Durazno	Durazno	Construcciones	U	70.985	39.723	55,96
Flores	Trinidad	Construcciones	U	0	0	0,00
Florida	Florida	Construcciones	U	0	0	0,00
Lavalleja	Minas	Construcciones	U	0	0	0,00
Maldonado	Maldonado, San Carlos	Construcciones	U	0	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.547.107	865.763	55,96
Paysandú	Paysandú, Guichón	Construcciones	U	0	0	0,00
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Construcciones	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Construcciones	U	0	0	0,00
Rocha	Rocha, Chuy	Construcciones	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Construcciones	U	0	0	0,00
San José	San José, Delta del Tigre	Construcciones	U	141.970	79.446	55,96
Soriano	Mercedes, Dolores	Construcciones	U	0	0	0,00
Tacuarembó	Tacuarembó, Paso de los Toros	Construcciones	U	0	0	0,00
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Construcciones	U	0	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				212.955	119.169	55,96
Totales Montevideo				1.547.107	865.763	55,96
Totales generales				1.760.062	984.932	55,96

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos debido a la falta de técnicos en la materia. Se prevé para el 2008 concurso para dichos cargos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 703

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	703	Equipamiento Informático

Objetivo de Inciso	Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Adquisición de los equipos informáticos y el software necesario para las actividades del Inciso	Hardware, software y periféricos	220	188	85,45
Informática	Adquisición de computadoras para las distintas oficinas del Ministerio	Computadoras	41	50	121,95
Informática	Adquisición de impresoras para las diferentes oficinas del Ministerio	Impresoras	39	20	51,28

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	9.379.211	8.369.253	89,23
Total	9.379.211	8.369.253	89,23

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informatización de las oficinas del MIDES	Porcentaje de avance del proyecto	22	31	140,91

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y Direcciones del Ministerio.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Bella Unión	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Canelones	Ciudad de la Costa	Informática		U	641.046	572.018	89,23
Cerro Largo	Melo	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Colonia	Rosario	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Durazno	Durazno	Informática		U	194.299	173.377	89,23
Flores	Trinidad	Informática		U	194.299	173.377	89,23
Florida	Florida	Informática		U	194.299	173.377	89,23
Lavalleja	Minas	Informática		U	194.299	173.377	89,23
Maldonado	San Carlos	Informática		U	343.215	306.257	89,23
Montevideo	Montevideo	Informática		U	3.741.094	3.338.251	89,23
Paysandú	Guichón	Informática		U	228.791	204.154	89,23
Rio Negro	Young, Fray Bentos	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Rivera	Rivera	Informática		U	228.791	204.154	89,23
Rocha	Chuy	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Salto	Salto	Informática		U	228.791	204.154	89,23
San José	San José Delta del Tigre	Informática		U	352.045	314.136	89,23
Soriano	Mercedes, Dolores	Informática		U	377.706	337.035	89,23
Tacuarembó	Paso de los Toros	Informática		U	343.215	306.257	89,23
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Informática		U	228.791	204.154	89,23
					Asignado	Ejecutado	%
				Totales Interior	5.638.117	5.031.002	89,23
				Totales Montevideo	3.741.094	3.338.251	89,23
				Totales generales	9.379.211	8.369.253	89,23

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Proyecto 965

Inciso	15	Ministerio de Desarrollo Social
UE	1	Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.
Programa	1	Administración General
Proyecto	965	Programa Infamilia

Objetivo de Inciso	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.
Vigencia	2006 - 2009

Metas de la UE	52 - Disminución del 10% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2007)
	53 - Disminución del 20% en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al valor base (2007)
	54 - Aumento del 15% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación inicial 4 y 5 años (2007)

Descripción del Proyecto	<p>El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se realizará fortalecimiento a insituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde el Estado y/o la sociedad civil.</p> <p>El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales).</p> <p>El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su finalización para el 20 de diciembre de 2009.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	20/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	15.000	15.000	100,00
Otros	Atención en Escuelas de Contexto Crítico	Escuela	201	307	152,74
Otros	Desarrollo Comunitario: Aumento en el % de familias con acceso a serv. sociales respecto al año base	Aumento % de flías con acceso a servicios sociales	20	19	95,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Resto del Programa: Implementación políticas focalizadas embarazo precoz, niños calle, maltrato, etc	Políticas	7	7	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	209.620.624	196.625.548	93,80
Total	209.620.624	196.625.548	93,80

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF	Personas	15.000	15.000	100,00
Atención en escuelas de contexto crítico	Escuela	201	307	152,74
Aumento en el % de familias con acceso a servicios sociales respecto al año base	Aumento % de flías con acceso a servicios sociales	20	19	95,00

Beneficiarios

Descripción
Escuelas de contexto crítico
Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base)
Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1434/OC-UR	20/12/2003		90,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Otros	U	11.223.608	10.027.197	89,34
Canelones	Canelones	Otros	U	31.568.482	28.203.254	89,34
Cerro Largo	Cerro Largo	Otros	U	9.600.563	8.577.165	89,34
Colonia	Colonia	Otros	U	1.550.958	1.385.629	89,34
Durazno	Durazno	Otros	U	2.475.559	2.211.669	89,34
Flores	Flores	Otros	U	1.613.786	1.441.759	89,34
Florida	Florida	Otros	U	2.621.688	2.342.222	89,34
Lavalleja	Lavalleja	Otros	U	1.802.428	1.610.294	89,34
Maldonado	Maldonado	Otros	U	8.621.015	7.702.035	89,34
Montevideo	Montevideo	Otros	U	79.958.161	80.784.912	101,03
Paysandú	Paysandú	Otros	U	8.092.186	7.229.577	89,34
Rio Negro	Río Negro	Otros	U	1.897.391	1.695.133	89,34
Rivera	Rivero	Otros	U	6.962.696	6.220.489	89,34
Rivera	Rivera	Otros	U	6.962.697	6.220.489	89,34

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Ministerio de Desarrollo Social

Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rocha	Rocha	Otros	U	1.841.387	1.645.099	89,34
Salto	Salto	Otros	U	17.105.097	15.281.733	89,34
San José	San José	Otros	U	4.342.899	3.879.955	89,34
Soriano	Soriano	Otros	U	2.967.161	2.650.868	89,34
Tacuarembó	Tacuarembó	Otros	U	7.460.193	6.664.953	89,34
Treinta y Tres	Treinta y Tres	Otros	U	952.669	851.116	89,34
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				129.662.463	115.840.636	89,34
Totales Montevideo				79.958.161	80.784.912	101,03
Totales generales				209.620.624	196.625.548	93,80

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 900

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	900	Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal

Objetivo de Inciso	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		41	41
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		59	59

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos odontológicos y accesorios	Equipamiento Odontológico	15	8	53,33
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario y equipamiento para consultorios (camillas, colchones, almohadas, sillas, etc)	Consultorios equipados y amoblados	140	125	89,29
Informática	Adquisición de Equipos de Informática acorde a necesidades	Equipos informáticos	1	0	0,00
Otros	Transferencias para obras en las Escuelas	Transferencias enviadas	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.504.095	2.536.209	56,31
Informática	85.950	0	0,00
Otros	4.470.000	4.470.000	100,00
Total	9.060.045	7.006.209	77,33

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Alumnos atendidos que conforman el Programa Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal	Alumnos	19.230	19.230	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Escolar				

Beneficiarios	
Descripción	
Escolares de la Capital e Interior del País	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Otros	UR	0	0	0,00
Canelones	Varias	Otros	UR	250.824	250.824	100,00
Cerro Largo	Varias	Otros	UR	327.429	327.429	100,00
Colonia	Varias	Otros	UR	47.360	47.360	100,00
Durazno	Varias	Otros	UR	381.490	381.490	100,00
Flores	Varias	Otros	UR	30.000	30.000	100,00
Florida	Varias	Otros	UR	156.526	156.526	100,00
Lavalleja	Varias	Otros	UR	146.870	146.870	100,00
Maldonado	Varias	Otros	UR	110.168	110.168	100,00
Montevideo	Varias	Otros	UR	137.500	137.500	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	4.504.095	2.536.209	56,31
Montevideo	Montevideo	Informática	U	85.950	0	0,00
Paysandú	Varias	Otros	UR	17.150	17.150	100,00
Rio Negro	Varias	Otros	UR	367.470	367.470	100,00
Rivera	Varias	Otros	UR	449.000	449.000	100,00
Rocha	Varias	Otros	UR	0	0	0,00
Salto	Varias	Otros	UR	0	0	0,00
San José	Varias	Otros	UR	986.757	986.757	100,00
Soriano	Varias	Otros	UR	211.812	211.812	100,00
Tacuarembó	Varias	Otros	UR	626.410	626.410	100,00
Treinta y Tres	Varias	Otros	UR	223.234	223.234	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				4.332.500	4.332.500	100,00
Totales Montevideo				4.727.545	2.673.709	56,56
Totales generales				9.060.045	7.006.209	77,33

Justificación de atrasos/Observaciones
El 18 de octubre por Resolución del MEF/ 2791 se obtiene el crédito que se generó por economías Art. 36 Ley 17930 A partir del mes de noviembre se inicia el proceso licitatorio para la adquisición de equipamiento odontológico el cual se finalizó los últimos días de diciembre, por lo cual no fue posible adquirirlos en el ejercicio 2007

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 901

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	901	Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo de Inciso	Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Fortalecer el equipamiento tecnológico de la Oficina a efectos de que el mismo contribuya al objetivo de Inciso
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecer la Oficina mediante la racionalización de los procedimientos administrativos y profesionalización de los cuadros funcionales a efectos de promover la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este objetivo requiere contar con un moderno y adecuado equipamiento de la Oficina.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de hardware, software, instalaciones y capacitación.	Equipos informáticos	138	134	97,10
Informática	Compra de hardware, software e instalaciones.	Hardware, software, instalación y capacitación.	220	97	44,09
Otros	Publicidad para licitaciones	Publicaciones	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	5.062.854	2.650.829	52,36
Otros	0	127.150	0,00
Total	5.062.854	2.777.979	54,87

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento informático completo de toda la Oficina Nacional del Servicio Civil.	Oficinas informatizadas	2	2	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil y organismos públicos en general que se benefician del citado fortalecimiento.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Beneficiarios

Descripción

Organismos públicos en general .

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	UR/06/017	26/10/2006		55,00	Rentas generales
BID	1772/OC-UR	26/10/2006		55,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	5.062.854	2.650.829	52,36
Montevideo	Montevideo	Otros	U	0	127.150	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				5.062.854	2.777.979	54,87
Totales generales				5.062.854	2.777.979	54,87

Justificación de atrasos/Observaciones

El saldo no ejecutado de la Financiación 2.1 responde a la imposibilidad de obligar en el ejercicio 2007 la Licitación 02/2007 ya que fue auditada en el ejercicio 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Proyecto 990

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	2	Presidencia de la República
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	990	Fondo de Desarrollo del Interior

Objetivo de Inciso	Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos prioritarios de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 298 de la Constitución de la República) con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a planes de descentralización.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2006	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		100	100

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Administración y evaluación de Proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	3	1	33,33
Otros	Transferencias a Gobiernos Departamentales	Porcentaje del 25% del FDI	97	98	101,03

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	14.238.383	1.786.057	12,54
Otros	460.374.381	463.836.348	100,75
Total	474.612.764	465.622.405	98,11

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo de Desarrollo del Interior	Porcentaje de ejecución del 25% del FDI	100	100	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Gobiernos Departamentales del Interior	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Presidencia de la República

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Artigas	Varias	Otros		UR	28.845.671	28.842.811	99,99
Canelones	Varias	Otros		UR	68.421.372	68.414.590	99,99
Cerro Largo	Varias	Otros		UR	33.862.309	33.858.952	99,99
Colonia	Varias	Otros		UR	15.607.319	15.605.772	99,99
Durazno	Varias	Otros		UR	23.736.131	23.423.482	98,68
Flores	Varias	Otros		UR	8.779.117	8.778.247	99,99
Florida	Varias	Otros		UR	20.716.858	20.714.804	99,99
Lavalleja	Varias	Otros		UR	21.692.316	21.690.166	99,99
Maldonado	Varias	Otros		UR	13.609.953	13.608.604	99,99
Montevideo	3% Administración y Evaluación de Proyectos	Administración del proyecto		U	10.155.671	1.786.057	17,59
Paysandú	Varias	Otros		UR	29.031.471	29.028.594	99,99
Rio Negro	Varias	Otros		UR	16.768.578	16.716.165	99,69
Rivera	Varias	Otros		UR	34.280.361	34.276.963	99,99
Rocha	Varias	Otros		UR	20.159.453	20.157.455	99,99
Salto	Varias	Otros		UR	34.419.712	34.330.093	99,74
San José	Varias	Otros		UR	19.880.752	19.854.055	99,87
Soriano	Varias	Otros		UR	18.673.043	18.671.192	99,99
Tacuarembó	Varias	Otros		UR	35.580.972	35.577.445	99,99
Treinta y Tres	Varias	Otros		UR	20.391.705	20.286.958	99,49
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					464.457.093	463.836.348	99,87
Totales Montevideo					10.155.671	1.786.057	17,59
Totales generales					474.612.764	465.622.405	98,11

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Se redistribuyó entre los Gobiernos Departamentales, parte del porcentaje destinado a administración del proyecto, que no se ejecutó en el ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 904

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	904	Convenio de Asistencia Técnica BIRF

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Mejorar el desempeño del sector público mediante 1) apoyo a la implementación de un programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de aduanas, gobierno electrónico y preparación de presupuestos en base al desempeño. 2) consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación el fomento del entorno comercial y la protección social
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar el desempeño del sector público.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	95	95	
Formación extraordinaria de RR.HH.	5	5	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Eventos de capacitación y seminarios.	Evento	3	0	0,00
Consultoría	Contratar consultorías para fortalecer el sector público	Consultorías	10	12	120,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos de apoyo al sector público.	Cantidad de equipos	2	1	50,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	5.829.978	0	0,00
Consultoría	606.188	739.032	121,91
Equipamiento y maquinaria	907.834	52.252	5,76
Total	7.344.000	791.284	10,77

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Apoyo a: BPS.Banco Central del Uruguay, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, UCCA, Dirección Nacional de Aduanas, Auditoría Interna de la Nación y Suprema Corte de Justicia.	Oficinas apoyadas	7	4	57,14

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BIRF	7451/UR	21/06/2007		100,00	Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	907.834	52.252	5,76
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	5.829.978	0	0,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	606.188	739.032	121,91
Totales Interior				0	0	0,00
				7.344.000	791.284	10,77
				7.344.000	791.284	10,77

Justificación de atrasos/Observaciones

Los gastos de capacitación y compra de equipamiento del año 2007 se pagaron con Fondo Rotatorio y se regularizaron con crédito 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 905

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	905	Programa de Apoyo a la implementación de una gestión por resultados

Objetivo de Inciso	Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Apoyar al país en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar la gestión pública por resultados.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Analizar la situación de las diferentes áreas clave para una gestión por resultados y con base a la información relevada preparar un diagnóstico y un plan de acción para el país.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	31/05/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	5	5	
Formación extraordinaria de RR.HH.	95	95	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Contratar coordinador	Cantidad de contratos	1	0	0,00
Consultoría	Contratar consultorías para la realización de diagnóstico y un plan de acción para la sensibilización y difusión de la gestión por resultados.	Cantidad de consultorías	5	1	20,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	588.265	0	0,00
Consultoría	880.535	182.426	20,72
Total	1.468.800	182.426	12,42

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento en áreas involucradas en la gestión por resultados: Siif y compras públicas.	Áreas	2	1	50,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Administración del proyecto	U	588.265	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	880.535	182.426	20,72
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.468.800	182.426	12,42
Totales generales				1.468.800	182.426	12,42

Justificación de atrasos/Observaciones
Los llamados de los concursos se hicieron a fines del año 2007, por lo que determinó que la evaluación y la selección culminó en el año 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 906

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	906	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investig. e Innovac.

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en CTI, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en CTI. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	14/03/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Desarrollar proyectos	Proyectos	6	11	183,33
Otros	Otorgar becas	Becas	11	20	181,82

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	785.578	785.578	100,00
Otros	1.524.947	1.524.947	100,00
Total	2.310.525	2.310.525	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Incrementar el stock de capital humano avanzado y financiar investigación de excelencia.	Proyectos de Innovación e Investigación	6	11	183,33

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	785.578	785.578	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	1.524.947	1.524.947	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.310.525	2.310.525	100,00
Totales generales				2.310.525	2.310.525	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubieron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto 908

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	5	Ministerio de Economía y Finanzas
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	908	Fondo Coreano para el conoc.en Tecnología e Innovación

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El proyecto está enfocado a la preparación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI).
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	04/05/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		37	37
Formación extraordinaria de RR.HH.		63	63
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	Contratar consultorías.	Consultorías	12	12	100,00
Informática	Compra de equipos y licencias	Software y hardware	22	22	100,00
Otros	Realizar encuestas	Encuestas	2	2	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Consultoría	881.000	881.000	100,00
Informática	347.000	347.000	100,00
Otros	272.000	272.000	100,00
Total	1.500.000	1.500.000	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	347.000	347.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	881.000	881.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	272.000	272.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Economía y Finanzas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.500.000	1.500.000	100,00
Totales generales				1.500.000	1.500.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubieron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto 961

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	6	Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	961	Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Dragado del Canal Martín García
--------------------------	---------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Dragado y balizamiento	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	134.290.830	122.816.844	91,46
Total	134.290.830	122.816.844	91,46

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay	Porcentaje de avance de obra	100	100	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
El país en su conjunto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Colonia	Conchillas	Otros	R	134.290.830	122.816.844	91,46

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					134.290.830	122.816.844	91,46
Totales Montevideo					0	0	0,00
Totales generales					134.290.830	122.816.844	91,46

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. En el ejercicio se realizaron obras de: 1. Mantenimiento (relevamientos de control, monitoreos de agua y sedimentos, dragado de 3:707.871 m3), 2. Señalización (controles mensuales diurnos y nocturnos de las 122 señales, inspección, reposición, reparación o mantenimiento de señales) , y 3. Peaje (gestión de cobro del peaje a buques que navegaron por el canal).

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto 909

Inciso	24	Diversos Créditos
UE	24	Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	1	Diversos Créditos
Proyecto	909	Plan Ceibal

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Entregar a todos los niños y maestros de las escuelas públicas del País un computador con conexión gratuita a internet en las escuelas y en los hogares. El fin es que todos los niños puedan acceder a las herramientas digitales desde su etapa escolar preparándose para el futuro en un plan de equidad e integrados.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	En un plan de tres años lograr que en un % superior al 85 los niños de todas las escuelas públicas tengan conectividad inalámbrica en sus escuelas y hogares.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	Avance del proyecto	Porcentaje	28	28	100,00
Informática	Computadoras portátiles	Computadoras	32.088	86.210	268,67

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Administración del proyecto	10.756.051	10.756.051	100,00
Informática	527.046.475	527.046.475	100,00
Total	537.802.526	537.802.526	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Tener cubierto el 100% de los niños en edad escolar y maestros con conexión a Internet tanto en sus escuelas como en sus hogares.	Cantidad de niños y maestros de escuelas públicas	32.088	86.210	268,67

Beneficiarios	
Descripción	
Niños familiares y maestros de todas las escuelas publicas.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Diversos Créditos

Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Administración del proyecto	UR	1.289.953	1.289.953	100,00
Artigas	Varias	Informática	UR	63.207.673	63.207.673	100,00
Colonia	Varias	Administración del proyecto	UR	1.394.007	1.394.007	100,00
Colonia	Varias	Informática	UR	68.306.348	68.306.348	100,00
Durazno	Varias	Administración del proyecto	UR	806.111	806.111	100,00
Durazno	Varias	Informática	UR	39.499.447	39.499.447	100,00
Flores	Varias	Informática	U	14.146.683	14.146.683	100,00
Flores	Varias	Administración del proyecto	UR	288.708	288.708	100,00
Florida	Varias	Administración del proyecto	UR	858.638	858.638	100,00
Florida	Varias	Informática	U	42.073.238	42.073.238	100,00
Paysandú	Varias	Informática	UR	80.698.451	80.698.451	100,00
Paysandú	Varias	Administración del proyecto	UR	1.646.907	1.646.907	100,00
Rio Negro	Varias	Informática	UR	39.719.533	39.719.533	100,00
Rio Negro	Varias	Administración del proyecto	UR	810.603	810.603	100,00
Salto	Varias	Administración del proyecto	UR	1.899.308	1.899.308	100,00
Salto	Varias	Informática	UR	93.066.100	93.066.100	100,00
Soriano	Varias	Administración del proyecto	UR	1.160.570	1.160.570	100,00
Soriano	Varias	Informática	UR	56.867.954	56.867.954	100,00
Tacuarembó	Varias	Administración del proyecto	UR	601.246	601.246	100,00
Tacuarembó	Varias	Informática	UR	29.461.048	29.461.048	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				537.802.526	537.802.526	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				537.802.526	537.802.526	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubieron atrasos, se ejecutó más de lo previsto a través de un refuerzo presupuestal.-

ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA



INCISO 16

“PODER JUDICIAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 704

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	704	Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras en el Edificio de Juan Carlos Gómez 1236 a 1240 para reubicación de Juzgados Letrados Penales de Montevideo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Centralización de Juzgados Letrados Penales de Montevideo
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción de 3650 m2 de edificios (padrones 415930 y 5577), con culminación prevista a finales de 2010	Porcentaje de avance de obra	18	18	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	11.279.275	11.267.643	99,90
Total	11.279.275	11.267.643	99,90

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora en la prestación del servicio por centralización de los Juzgados	Porcentaje de avance de obra	18	18	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Sedes de Justicia Penal de Montevideo y usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	11.279.275	11.267.643	99,90

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				11.279.275	11.267.643	99,90
Totales generales				11.279.275	11.267.643	99,90

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 705

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	101	Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	705	Reubicación de Justicia de Familia en Montevideo

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Obras en el edificio de Rondeau y Valparaíso para reubicación de Sedes de Familia
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Centralización de Juzgados Letrados de Familia
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacción y ampliación de 6220 m2 del edificio sito en Rondeau y Valparaíso	Porcentaje de avance de obra	24	24	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	20.983.225	20.938.109	99,78
Total	20.983.225	20.938.109	99,78

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Elaboración de pliegos, llamado a precios adjudicación y comienzo de obra	Porcentaje de avance de obra	0	9	0,00	
Mejora en la prestación del Servicio por centralización de Justicia de Familia	Porcentaje de avance de obra	24	24	100,00	

Beneficiarios	
Descripción	
Justicia de Familia y usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	20.983.225	20.938.109	99,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				20.983.225	20.938.109	99,78
Totales generales				20.983.225	20.938.109	99,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 701

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	701	Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento

Objetivo de Inciso	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopadoras, digitalizadoras para reproducción documental, Mobiliario y cromatografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el ejercicio 2006.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compras continuas de equipamiento	Equipos de oficina	2.090	785	37,56

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	4.858.415	2.373.023	48,84
Total	4.858.415	2.373.023	48,84

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Equipamiento necesario para las oficinas	Equipos de oficina	2.090	785	37,56	

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios de las oficinas de todo el país	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Cerro Largo	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Colonia	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Durazno	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Flores	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Florida	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Lavalleja	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Maldonado	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	3.671.903	1.186.511	32,31
Paysandú	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Rio Negro	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Rivera	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Rocha	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Salto	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
San José	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Soriano	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.917	65.917	100,00
Tacuarembó	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.920	65.920	100,00
Treinta y Tres	Todas las oficinas del Poder Judicial en ese Departamento	Equipamiento y maquinaria	UR	65.920	65.920	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				1.186.512	1.186.512	100,00
Totales Montevideo				3.671.903	1.186.511	32,31
Totales generales				4.858.415	2.373.023	48,84

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Justificación de atrasos/Observaciones

En cuanto a la financiación Recursos con Afectación Especial no se ejecuto el crédito.

El crédito destinado para la compra del equipamiento del CEJU a instalarse en el Palacio de Tribunales no se ejecutó debido a que no se cumplieron las etapas de compras correspondientes en fecha.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 706

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	706	Informática

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	EL proyecto jurisdiccional comprende no solo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de cómputos del Poder Judicial .
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Compra de Notebook	Cantidad de notebooks	0	8	0,00
Informática	Compra de equipamiento	Equipos	215	130	60,47
Informática	Compra de equipamiento	Cantidad de impresoras	108	370	342,59
Informática	Compra de equipamiento	Cantidad de software	1.012	416	41,11
Informática	Equipamiento en redes	Porcentaje de Avance	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	16.003.865	15.974.402	99,82
Total	16.003.865	15.974.402	99,82

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento	Porcentaje de Avance	25	25	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Beneficiarios

Descripción

157 sedes jurisdiccionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdiccionales y defensorías en el interior del país.

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Lavalleja	Ciudad y localidades	Informática	U	1.600.386	1.600.386	100,00
Maldonado	Ciudad y localidades	Informática	U	1.600.387	1.600.387	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	8.001.932	8.001.932	100,00
Paysandú	Ciudad y localidades	Informática	U	1.600.386	1.600.386	100,00
Rio Negro	Ciudad y localidades	Informática	U	1.600.387	1.570.924	98,16
Rocha	Ciudad y localidades	Informática	U	1.600.387	1.600.387	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				8.001.933	7.972.470	99,63
Totales Montevideo				8.001.932	8.001.932	100,00
Totales generales				16.003.865	15.974.402	99,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Por baja en precios se adquirieron notebooks y más impresoras de las presupuestadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 710

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	710	Edificio Plaza Cagancha.

Objetivo de Inciso	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	4 - Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Culminación del Obras	Porcentaje de avance de obra	60	57	95,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	29.999.980	29.975.735	99,92
Total	29.999.980	29.975.735	99,92

Beneficiarios	
Descripción	
12 Tribunales de Apelaciones, 20 Jdos Ldos. Civiles, Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos, Centro de Estudios Judiciales y usuarios del servicio	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	29.999.980	29.975.735	99,92
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				29.999.980	29.975.735	99,92
Totales generales				29.999.980	29.975.735	99,92

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Justificación de atrasos/Observaciones

No corresponde atrasos, la obra no se pudo finalizar durante el año 2007 debido a cambios en el proyecto, quedando un 5% para finalizar durante el año 2008.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Proyecto 801

Inciso	16	Poder Judicial
UE	101	Poder Judicial
Programa	102	Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	801	Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Objetivo de Inciso	Racionalización de la Gestión
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		97	97
Formación extraordinaria de RR.HH.		3	3
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Tribunales	Porcentaje de Avance	23	8	34,78

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	68.864.017	38.262.198	55,56
Total	68.864.017	38.262.198	55,56

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la simplificación de procedimientos administrativos, y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales	Porcentaje de Avance	23	8	34,78

Beneficiarios	
Descripción	
Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema	

Endeudamiento Externo					
Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Poder Judicial

Poder Judicial

Endeudamiento Externo

Organismo	N° de Convenio	Firma Conv.	Reprogram.	% E.E. en total proy.	FF. Contraparte
BID	1277-OCUR	30/07/2001	31/01/2009	70,00	Rentas generales

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	68.864.017	38.262.198	55,56
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				68.864.017	38.262.198	55,56
Totales generales				68.864.017	38.262.198	55,56

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el último trimestre del año, se verificaron atrasos en el avance del Proyecto, debido dificultades de la empresa adjudicataria del SGT respecto a los plazos y dimensionamiento del sistema a desarrollar. Desde entonces se realizaron intensas gestiones para solucionar esta situación, pero el avance del Proyecto se vio muy limitado, durante dicho período.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 701

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	701	Adecuación de edificio

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Mantenimiento reparación y mejoras del edificio
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Conservación y mejora del edificio
---------------------------------	------------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Refacciones para mantenimiento y conservación edilicia	Metros cuadrados	40	1	2,50

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	450.000	2.288	0,51
Total	450.000	2.288	0,51

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Reciclaje de edificio	Planta de los edificios	1	0	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
			Urb/ Rur			
Departamento	Localidad	Componente		Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	450.000	2.288	0,51
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				450.000	2.288	0,51
Totales generales				450.000	2.288	0,51

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se realizaron refacciones significativas en el ejercicio. Proceso licitatorio determinó inicio de tareas en Enero 2008.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 702

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	702	Mobiliario

Objetivo de Inciso	Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario
--------------------------	---------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Modernización del mobiliario del organismo
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina	Mobiliario de oficina	60	26	43,33

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	150.000	64.477	42,98
Total	150.000	64.477	42,98

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas equipadas	Oficinas equipadas	15	7	46,67

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios y usuarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	150.000	64.477	42,98

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				150.000	64.477	42,98
Totales generales				150.000	64.477	42,98

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Se cumplió con las necesidades reales del ejercicio.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 703

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	703	Máquinas y equipos

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2007)
----------------	--

Descripción del Proyecto	Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Renovación de hardware y actualización del software.
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Renovación de hardware	Equipos informáticos	33	42	127,27
Informática	Adquisición de programas informáticos	Software	7	7	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	1.374.000	1.339.810	97,51
Total	1.374.000	1.339.810	97,51

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Oficinas con tecnología informática actualizada.	Oficinas informatizadas	7	7	100,00

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los organismos auditados	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.374.000	1.339.810	97,51
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.374.000	1.339.810	97,51
Totales generales				1.374.000	1.339.810	97,51

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. El número de hardware adquirido fue mayor por baja de precios de mercado.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Proyecto 705

Inciso	17	Tribunal de Cuentas
UE	1	Tribunal de Cuentas
Programa	1	Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	705	Inmueble Edificio Sede

Objetivo de Inciso	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.
Vigencia	2005 - 2009

Metas de la UE	3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las condiciones de funcionamiento. (2007)
----------------	---

Descripción del Proyecto	Adquisición Inmueble Edificio Sede
--------------------------	------------------------------------

Objetivo Principal del Proyecto	Edificio apto para el cumplimiento de sus funciones
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquirir inmuebles para Sede del Tribunal de Cuentas	Inmuebles	1	0	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	2.417.000	0	0,00
Total	2.417.000	0	0,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Nuevo Edificio Sede	Inmuebles	1	0	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	2.417.000	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.417.000	0	0,00
Totales generales				2.417.000	0	0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Crédito presupuestal insuficiente.

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 701

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	701	Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Mantener locales funcionales.
---------------------------------	-------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital		Presupuestado	Ejecutado
		100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Reparación de edificios OED	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	3	4	133,33

Asignación Presupuestal \$				
Componentes (unidades financieras)				
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje	
Construcciones	1.673.811	907.278	54,20	
Total	1.673.811	907.278	54,20	

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Locales funcionales para el desarrollo de las diferentes tareas y que a su vez permitan una mejor atención al público.	Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas	3	5	166,67

Beneficiarios	
Descripción	
Funcionarios	

Localización \$					
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado
					%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Canelones	Canelones	Construcciones	U	42.473	42.473	100,00
Cerro Largo	Melo	Construcciones	U	78.020	78.020	100,00
Flores	Trinidad	Construcciones	U	30.000	30.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	1.523.318	756.785	49,68
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				150.493	150.493	100,00
Totales Montevideo				1.523.318	756.785	49,68
Totales generales				1.673.811	907.278	54,20

Justificación de atrasos/Observaciones

Se realizaron mayor cantidad de reparaciones que las presupuestadas por diferencia de precios.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 702

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	702	Adquisición de equipos de oficina

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Incluye partidas para la adquisición de equipos de oficina
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Renovación del equipamiento de oficina
---------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de equipos de oficina , incluyendo máquina de imprenta	Equipos de oficina	40	2	5,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.015.514	49.281	4,85
Total	1.015.514	49.281	4,85

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.011.554	45.321	4,48
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	3.960	3.960	100,00
Totales Interior				3.960	3.960	100,00
Totales Montevideo				1.011.554	45.321	4,48
Totales generales				1.015.514	49.281	4,85

Justificación de atrasos/Observaciones
Falta de tiempo para procesar las compras proyectadas. Se adquirieron equipos y muebles para la oficina central y un fax para la OED de Rivera.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 703

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	703	Adquisición de mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Oficinas funcionales
---------------------------------	----------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Mobiliario renovado	Mobiliario de oficina	1	1	100,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	217.491	111.992	51,49
Total	217.491	111.992	51,49

Beneficiarios	
Descripción	
Oficinas Electorales Departamentales	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	217.491	111.992	51,49
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				217.491	111.992	51,49
Totales generales				217.491	111.992	51,49

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Justificación de atrasos/Observaciones

Falta de tiempo para procesar las compras financiadas con Recursos con Afectación Especial.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 711

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	711	Reacondicionamiento edificio sede central

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la imposterable realización de mejoras en el edificio central
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Conservar el patrimonio nacional
---------------------------------	----------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Edificio central reparado	Planta de los edificios	9	8	88,89

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	2.088.164	1.723.308	82,53
Total	2.088.164	1.723.308	82,53

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.088.164	1.723.308	82,53
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				2.088.164	1.723.308	82,53
Totales generales				2.088.164	1.723.308	82,53

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 715

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	715	Reparacion de otros edificios

Objetivo de Inciso	Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Edificio en óptimas condiciones
---------------------------------	---------------------------------

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	100	Ejecutado	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	Ejecutado	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	Ejecutado	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Mantenimiento edificio ex palacio Soler	Planta de los edificios	4	1	25,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	249.976	41.175	16,47
Total	249.976	41.175	16,47

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	249.976	41.175	16,47
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				249.976	41.175	16,47
Totales generales				249.976	41.175	16,47

Justificación de atrasos/Observaciones
Falta de tiempo para ejecución de crédito de la financiación Recursos con Afectación Especial.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Proyecto 717

Inciso	18	Corte Electoral
UE	1	Corte Electoral
Programa	1	Justicia Electoral
Proyecto	717	Informatización del Registro Cívico Nacional

Objetivo de Inciso	Informatizar los diferentes dependencias electorales.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos generales de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software

Objetivo Principal del Proyecto Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	100	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informatizar el organismo	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	13.022.239	11.924.161	91,57
Total	13.022.239	11.924.161	91,57

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Trámites realizados en la Corte Electoral completamente informatizado	Porcentaje de avance de obra	25	25	100,00

Beneficiarios

Descripción

Población en general

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	13.022.239	11.924.161	91,57

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Corte Electoral

Corte Electoral

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				13.022.239	11.924.161	91,57
Totales generales				13.022.239	11.924.161	91,57

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos. No se ejecutó la partida financiada con Recursos con Afectación Especial por atrasos en los trámites.

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 702

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	702	Obras sede Tribunal

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Se realizaron obras.	Porcentaje de mejoras y reparaciones realizadas	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	378.506	377.822	99,82
Total	378.506	377.822	99,82

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se realizaron obras de mantenimiento y ampliación.	Porcentaje de avance de obra	0	100	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Construcciones	U	378.506	377.822	99,82
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				378.506	377.822	99,82
Totales generales				378.506	377.822	99,82

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Justificación de atrasos/Observaciones

No se verificaron atrasos en las obras realizadas.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 705

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	705	Adquisición vehículo

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	Se cumplió con todas las acciones proyectadas.	Unidades reparadas	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Vehiculos	110.494	101.515	91,87
Total	110.494	101.515	91,87

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Dada las restricciones financieras, solo se realizaron tareas de mantenimiento	Unidades reparadas	0	7	0,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Vehiculos	U	110.494	101.515	91,87
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				110.494	101.515	91,87
Totales generales				110.494	101.515	91,87

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Justificación de atrasos/Observaciones

No se pudo realizar la renovación total o parcial de la flota del Organismo en función de las restricciones presupuestales que no permitieron disponer de los recursos necesarios para esa acción.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 706

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	706	Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Se cumplió con lo proyectado	% de avance de equipamiento	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	207.000	204.933	99,00
Total	207.000	204.933	99,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se realizó la adquisición y renovación de equipos y mobiliario que se planificó	% de avance de equipamiento	0	100	0,00

Beneficiarios

Descripción

La organización en su conjunto al mantener y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios .

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Equipamiento y maquinaria	U	207.000	204.933	99,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				207.000	204.933	99,00
Totales generales				207.000	204.933	99,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron demoras ni retrasos en las acciones que se planificaron.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto 998

Inciso	19	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	1	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1	Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	998	Renovación sistema informático

Objetivo de Inciso	
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal del Proyecto

Plazo de ejecución 01/01/2005 hasta 31/12/2009

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Se cumplió con el proyectado adquiriendo los equipos previstos.	% de avance del desarrollo del sistema	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	262.914	246.459	93,74
Total	262.914	246.459	93,74

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Se adquirieron los equipos y software planificado	% de avance del desarrollo del sistema	0	100	0,00

Beneficiarios

Descripción

La organización en su conjunto, tanto en término de sus funcionarios como de los demandantes del servicio

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	ciudad	Informática	U	262.914	246.459	93,74

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				262.914	246.459	93,74
Totales generales				262.914	246.459	93,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con el programa de adquisiciones establecido para el ejercicio.

INCISO 26

**“UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición inmueble para Centro Universitario de Rivera	Inmuebles	0	3	0,00
Construcciones	Realización de mejoras en edif. destinados a activ. universitarias en el interior	Edificios	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	4.700.000	8.280.000	176,17
Construcciones	5.131.915	1.551.915	30,24
Total	9.831.915	9.831.915	100,00

Productos Esperados

Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de la enseñanza	Foto	0	1.388	0,00
Mejora de la enseñanza e investigación	Estudiantes, docentes y egresados de Paysandú.	0	2.779	0,00
Mejora de las condiciones de enseñanza e investigación	Estudiantes, docentes y egresados de Tacuarembó	0	555	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejora de las condiciones de enseñanza e investigación	Estudiantes y docentes de Salto	0	207	0,00
Mejora de las condiciones de enseñanza e investigación	Estudiantes, docentes y egresados de Maldonado.	0	486	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes, docentes y egresados de Paysandú	
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera.	
Estudiantes, docentes y egresados de Tacuarembó	
Estudiantes, docentes y egresados de salto	
Estudiantes, docentes y egresados de Maldonado	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Construcciones	UR	1.420.000	380.250	26,78
Paysandú	Paysandú	Adquisición de inmuebles	UR	2.500.000	4.140.000	165,60
Paysandú	Paysandú	Construcciones	U	1.773.590	411.165	23,18
Rivera	Rivera	Adquisición de inmuebles	U	2.200.000	4.140.000	188,18
Rivera	Rivera	Construcciones	UR	1.118.325	380.250	34,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Construcciones	UR	820.000	380.250	46,37
Totales Interior				9.831.915	9.831.915	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				9.831.915	9.831.915	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demora en el proceso de licitación, adjudicación y entrega de los inmuebles. Vinculado a lo anterior, dificultades para proyectar y ejecutar las mejoras previstas. Los factores críticos que enlentecieron y dificultaron las adquisiciones de inmuebles modificaron la distribución asignada para compras y remodelaciones orginal del proyecto.	

Subproyecto	2	Infraestructura No Edilicia
Objetivo Principal del Subproyecto	Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y mobiliario	Sedes informatizadas y equipadas	0	2	0,00
Informática	Cableado, pcs., routers, sw, ups, racks.	Servicios	0	1	0,00
Vehiculos	vehículos	Cantidad	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.450.000	1.450.000	100,00
Informática	1.094.576	1.094.576	100,00
Vehiculos	687.206	687.206	100,00
Total	3.231.782	3.231.782	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	725.000	725.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	547.288	547.288	100,00
Paysandú	Paysandú	Vehiculos	U	343.603	343.603	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	725.000	725.000	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	547.288	547.288	100,00
Rivera	Rivera	Vehiculos	U	343.603	343.603	100,00
Totales Interior				3.231.782	3.231.782	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				3.231.782	3.231.782	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto. Causas: Demora en el proceso de licitación e instalación de fibras ópticas, redes. Licitaciones de vehículos declaradas desiertas por ofertas no viables. Los factores críticos que dificultaron o enlentecieron la instalación informática, así como las licitaciones, en conjunto con la previsión de los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria, resultaron en el incremento de equipamiento para las sedes.

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Cursos de educación permanente en el interior.	Cursos	0	3	0,00
Consultoría	Publicación de los PRET	Publicacion es PRET.	0	4	0,00
Investigación	Becas y elaboración programas PRET	Becas	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	119.227	119.227	100,00
Consultoría	119.226	119.226	100,00
Investigación	119.227	119.227	100,00
Total	357.680	357.680	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	23.847	23.847	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	119.226	119.226	100,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	23.845	23.845	100,00
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	119.227	119.227	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	23.845	23.845	100,00
Rocha	Rocha	Capacitación	U	23.845	23.845	100,00
Tacuarembó	Tacuarembó	Capacitación	U	23.845	23.845	100,00
Totales Interior				238.454	238.454	100,00
Totales Montevideo				119.226	119.226	100,00
Totales generales				357.680	357.680	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance y ejecución del Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipos y máquinas	Carreras	0	4	0,00
Informática	Informática	Carreras	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.120.000	10.120.000	100,00
Informática	2.613.830	2.613.830	100,00
Total	12.733.830	12.733.830	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actividades preparatorias de implementación de Tecnólogo Sucro- Alcohólico en Bella Unión y tecnólogo de madera en Rivera	Estudiantes	0	50	0,00
Estudiantes que pasan a 2° año de la carrera de tecnólogo informático en Montevideo	Estudiantes de Montevideo.	0	60	0,00
Puesta en marcha de carreras de Tecnólogo mecánico en Paysandú.	Estudiantes de Paysandú	0	24	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Puesta en marcha de la carrera de tecnólogo informático en Maldonado	Estudiantes de Maldonado	0	30	0,00
Puesta en marcha de la carrera de químico en Paysandú.	Estudiantes de Paysandú	0	30	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Estudiantes que pasan a 2° año de Tecnólogo en Informática en Maldonado	
Estudiantes que pasan a 2° año de la carrera de Tecnólogo Informático en Montevideo	
Estudiantes que pasan a 2° año de tecnólogo Químico en Paysandú.	
Estudiantes que pasan a 2° año de la carrera de Tecnólogo Mecánico en Paysandú.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Bella Unión	Equipamiento y maquinaria	U	2.530.000	2.530.000	100,00
Maldonado	Maldonado	Informática	U	1.306.915	1.306.915	100,00
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	UR	2.530.000	2.530.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.306.915	1.306.915	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	UR	2.530.000	2.530.000	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	2.530.000	2.530.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				8.896.915	8.896.915	100,00
Totales Montevideo				3.836.915	3.836.915	100,00
Totales generales				12.733.830	12.733.830	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registran atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Desarrollo de los sistemas horizontales de gestión y mejoramiento de la infraestructura informática
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal es impulsar los procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones universitarias. En particular en las acciones a desarrollar este año se procura un mejoramiento de la capacidad de las bibliotecas, de las contadurías y de la infraestructura informática.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	6	0,00
Otros	Bibliografía	Porcentaje	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	4.602.223	4.602.223	100,00
Otros	645.000	645.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	5.247.223	5.247.223	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Mejoramiento de la Gestión	Servicios	0	20	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Docentes de toda la Universidad	
Egresados de toda la Universidad	
Estudiantes de toda la Universidad	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.902.223	3.902.223	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	645.000	645.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	350.000	350.000	100,00
Salto	Salto	Informática	U	350.000	350.000	100,00
Totales Interior				700.000	700.000	100,00
Totales Montevideo				4.547.223	4.547.223	100,00
Totales generales				5.247.223	5.247.223	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registraron algunos atrasos y modificaciones a las previsiones originales. La modificación de las previsiones originales vinculadas al software para la gestión integral de bibliotecas y el hardware y software de enlace implicaron la aplicación de fondos correspondientes al proyecto 926. Por otra parte los tiempos licitatorios impidieron la ejecución del componente software para la gestión contable, los que fueron aplicados en la ejecución de otros componentes de informática de enlaces.	

Subproyecto	4	Inversión en promoción y desarrollo del Servicio Central de Bienestar Universitario.v
Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en el desempeño	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Personas	0	100	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equip y maq	Equipos	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	100	0,00
Otros	Bibliografía	Bibliografía	0	100	0,00
Vehiculos	Vehículos	Vehículos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	500.000	500.000	100,00
Equipamiento y maquinaria	6.948.029	6.948.029	100,00
Informática	1.700.000	1.700.000	100,00
Otros	86.339	86.337	100,00
Vehiculos	500.000	500.000	100,00
Total	9.734.368	9.734.366	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	6.948.029	6.948.029	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	500.000	500.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	1.700.000	1.700.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Vehiculos	U	500.000	500.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	86.339	86.337	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.734.368	9.734.366	100,00
Totales generales				9.734.368	9.734.366	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos significativos.

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Unidades docentes	0	4	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento	Servicios	0	3	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	100	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	273.626	273.626	100,00
Equipamiento y maquinaria	30.000	30.000	100,00
Informática	3.066.983	3.066.983	100,00
Total	3.370.609	3.370.609	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cañones de Proyección destinado a servicios académicos.	Equipos	0	5	0,00
Equipamiento educativo	Equipos	0	54	0,00
Equipos informáticos.	Equipos	0	115	0,00
Estudios técnicos	Equipos	0	20	0,00
Plataforma (software) para diferentes cursos y carreras de la Udelar.	Plataformas desarrolladas	0	1	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Docentes Universitarios	
Estudiantes de enseñanza media y terciaria	
Estudiantes Universitarios	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	30.000	30.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.405	68.405	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	3.066.983	3.066.983	100,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				205.221	205.221	100,00
				3.165.388	3.165.388	100,00
				3.370.609	3.370.609	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron avances significativos en la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
--	---

Subproyecto	2	Capacitación para funcionarios no docentes
--------------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	4.793	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento	Equipos	0	34	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	40	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	1.216.863	1.216.863	100,00
Equipamiento y maquinaria	371.350	371.350	100,00
Informática	813.030	813.030	100,00
Total	2.401.243	2.401.243	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Becas de Doctorado	Personas	0	17	0,00
Becas de maestría	Personas	0	24	0,00
Estudiantes de Posgrado Beneficiados	Personas	0	360	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Becados de doctorado	
Becados de maestría	
Estudiantes de Posgrado Beneficiados	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	203.250	203.250	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	758.386	758.386	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	495.216	495.216	100,00
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	51.600	51.600	100,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	154.889	154.889	100,00
Paysandú	Paysandú	Informática	U	112.000	112.000	100,00
Rivera	Rivera	Equipamiento y maquinaria	U	51.600	51.600	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	109.051	109.051	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	101.659	101.659	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	64.900	64.900	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	194.537	194.537	100,00
Salto	Salto	Informática	U	104.155	104.155	100,00
Totales Interior Totales Montevideo Totales generales				Asignado	Ejecutado	%
				944.391	944.391	100,00
				1.456.852	1.456.852	100,00
				2.401.243	2.401.243	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en la ejecución global del subproyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	286.458	286.458	100,00
Investigación	592.634	592.634	100,00
Total	879.092	879.092	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigadores y/o servicios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el Sector Productivo.	Unidad de Investigadores	0	10	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Beneficiarios
Descripción
Sector primario, industrial y servicios

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	286.458	286.458	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación		U	592.634	592.634	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					0	0	0,00
Totales Montevideo					879.092	879.092	100,00
Totales generales					879.092	879.092	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos a causa de demoras en los procedimientos administrativos. Se registraron cambios en los componentes y en la localización respecto a las proyecciones originales del proyecto.

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008	
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado		
Formación bruta de capital	0	87		
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13		
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0		

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Proyectos	0	3	0,00
Informática	informática	Proyectos	0	3	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	3	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	751.422	751.422	100,00
Informática	187.855	187.855	100,00
Investigación	563.566	563.566	100,00
Otros	375.711	375.711	100,00
Total	1.878.554	1.878.554	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales orientadas a la resolución de problemas presentes en el Sector Productivo.	Grupos de investigación	0	18	0,00
Resolución de problemas que signifiquen una limitante para organizaciones productoras de bienes y servicios que actúan en el territorio nacional.	Grupos de investigación	0	18	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Investigadores universitarios.	
Organizaciones productivas de bienes o servicios.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	751.422	751.422	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	187.855	187.855	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	563.566	563.566	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	375.711	375.711	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.878.554	1.878.554	100,00
Totales generales				1.878.554	1.878.554	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos en el avance y ejecución del proyecto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto 926

Inciso	26	Universidad de la República
UE	1	Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	926	Creación de la Facultad de Información y Comunicación

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	El PLEDUR incluye en el proyecto de Gestión Institucional como uno de los objetivos principales la integración de la actual Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines en una nueva unidad académica que se denominará Facultad de Información y Comunicación. Este objetivo incluye la realización de diferentes acciones. En este Proyecto de Inversión se contempla para el año 2007 la adquisición de un Inmueble y la realización de acciones preparatorias del mismo, para la posterior construcción de un local adecuado a la nueva Facultad que se formará.
---------------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Integración de la actual licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines en una nueva unidad académica denominada "Facultad de la Información y la Comunicación" (ítem número nueve del proyecto Institucional denominado "Desarrollo de la Gestión Institucional").
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Adquisición de Inmuebles	Inmuebles	0	1	0,00
Construcciones	Construcciones nuevas o mejoras	Metros cuadrados	0	0	0,00
Informática	Informática	Computadoras	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	7.100.000	7.100.000	100,00
Construcciones	2.061.651	0	0,00
Informática	0	2.061.651	0,00
Total	9.161.651	9.161.651	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Sede para la Facultad de Información y Comunicación.	Porcentaje de avance de obra	0	71	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Beneficiarios

Descripción

Estudiantes de la licenciatura

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	0	2.061.651	0,00
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	7.100.000	7.100.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	2.061.651	0	0,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				9.161.651	9.161.651	100,00
Totales generales				9.161.651	9.161.651	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Se produjeron atrasos en los procesos licitatorios que postergaron la ejecución de componente construcciones nuevas o mejoras. Parte de los fondos previstos fueron aplicados a reforzar el componente Informática para el Hardware y Software de la gestión integral de bibliotecas y enlaces que complementa la ejecución del proyecto 923.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Porcentaje de avance de capacitación	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Porcentaje de avance de estudios de consultoría	0	0	0,00
Investigación	Investigación	Porcentaje de Horas de Investigación	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	116.980	116.980	100,00
Consultoría	0	0	0,00
Investigación	233.493	233.493	100,00
Total	350.473	350.473	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Artigas	Investigación	U	58.373	58.373	100,00
Maldonado	Maldonado	Capacitación	U	29.245	29.245	100,00
Maldonado	Maldonado	Investigación	U	58.373	58.373	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	0	0	0,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	29.245	29.245	100,00
Paysandú	Paysandú	Consultoría	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	29.245	29.245	100,00
Rivera	Rivera	Consultoría	U	0	0	0,00
Rivera	Rivera	Investigación	U	58.373	58.373	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	29.245	29.245	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	0	0	0,00
Salto	Salto	Investigación	U	58.374	58.374	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				350.473	350.473	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				350.473	350.473	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	2	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	3	0,00
Informática	Equipos de informática.	Equipos	0	10	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	136.814	136.814	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	30.000	30.000	100,00
Informática	109.109	109.109	100,00
Total	275.923	275.923	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	30.000	30.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	109.109	109.109	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	136.814	136.814	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				136.814	136.814	100,00
Totales Montevideo				139.109	139.109	100,00
Totales generales				275.923	275.923	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	675.957	675.957	100,00
Total	675.957	675.957	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	337.979	337.979	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	337.978	337.978	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				337.978	337.978	100,00
Totales Montevideo				337.979	337.979	100,00
Totales generales				675.957	675.957	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	2	Facultad de Agronomía
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	860.000	860.000	100,00
Investigación	426.627	426.627	100,00
Otros	236.000	236.000	100,00
Total	1.522.627	1.522.627	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Equipamiento y maquinaria	U	430.000	430.000	100,00
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	213.314	213.314	100,00
Paysandú	Paysandú	Otros	U	118.000	118.000	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	430.000	430.000	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	213.313	213.313	100,00
Salto	Salto	Otros	U	118.000	118.000	100,00
Totales Interior				1.522.627	1.522.627	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				1.522.627	1.522.627	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registran atrasos significativos en el avance del proyecto.

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Grupos de investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	8.491	8.491	100,00
Total	8.491	8.491	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	8.491	8.491	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				8.491	8.491	100,00
Totales generales				8.491	8.491	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Agronomía

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	3	Facultad de Arquitectura
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equip y maq.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	118.517	118.517	100,00
Total	206.924	206.924	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	118.517	118.517	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				206.924	206.924	100,00
Totales generales				206.924	206.924	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	3	Facultad de Arquitectura
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria	Proyectos	0	1	0,00
Informática	Equipos de informática.	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Compra de insumos de laboratorio.	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	63.139	63.139	100,00
Informática	21.047	21.047	100,00
Investigación	189.418	189.418	100,00
Otros	147.325	147.325	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Arquitectura

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	420.929	420.929	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	63.139	63.139	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	21.047	21.047	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	189.418	189.418	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	147.325	147.325	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				420.929	420.929	100,00
Totales generales				420.929	420.929	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	4	Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equip y maq.	Servicios	0	1	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	4	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.000	10.000	100,00
Informática	85.981	85.981	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	95.981	95.981	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	85.981	85.981	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				95.981	95.981	100,00
Totales generales				95.981	95.981	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos en el avance y ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	5	Facultad de Derecho
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	1	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	6	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.000	10.000	100,00
Informática	114.357	114.357	100,00
Total	192.764	192.764	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	114.357	114.357	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				192.764	192.764	100,00
Totales generales				192.764	192.764	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance y ejecución del Proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	5	Facultad de Derecho
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	181.747	181.747	100,00
Total	181.747	181.747	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	181.747	181.747	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				181.747	181.747	100,00
Totales generales				181.747	181.747	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	5	Facultad de Derecho
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	15.336	15.336	100,00
Investigación	35.784	35.784	100,00
Total	51.120	51.120	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	15.336	15.336	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Derecho

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	35.784	35.784	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				51.120	51.120	100,00
Totales generales				51.120	51.120	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 922

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922	Educación Tecnológica Terciaria

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos Mecánico, Químico, Agroenergético, informático, en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior.
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Carreras	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	113.600	113.600	100,00
Total	113.600	113.600	100,00

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Actividades preparatorias de implementación de Tecnólogo Sucro-Alcoholero en Bella Unión y Tecnólogo en Madera en Rivera	Estudiantes	0	50	0,00
Puesta en marcha carrera de Tecnólogo en Informática en Maldonado	Estudiantes de Maldonado	0	30	0,00
Puesta en marcha carrera de informática en Montevideo.	Estudiantes de Montevideo.	0	60	0,00
Puesta en marcha de la carrera de químico en Paysandú	Estudiantes de Paysandú	0	30	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Puesta en marcha de la carrera de Tecnólogo mecánico en Paysandú	Estudiantes de Paysandú	0	24	0,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Maldonado	Maldonado	Informática	U	56.800	56.800	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	56.800	56.800	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				56.800	56.800	100,00
Totales Montevideo				56.800	56.800	100,00
Totales generales				113.600	113.600	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	118.517	118.517	100,00
Total	206.924	206.924	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	118.517	118.517	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				206.924	206.924	100,00
Totales generales				206.924	206.924	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	242.283	242.283	100,00
Total	242.283	242.283	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	242.283	242.283	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				242.283	242.283	100,00
Totales generales				242.283	242.283	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	6	Facultad de Ingeniería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.634.117	1.634.117	100,00
Otros	17.500	17.500	100,00
Total	1.651.617	1.651.617	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	1.634.117	1.634.117	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	17.500	17.500	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.651.617	1.651.617	100,00
Totales generales				1.651.617	1.651.617	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demoras en los procesos administrativos.	

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	7.680	7.680	100,00
Total	7.680	7.680	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	7.680	7.680	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				7.680	7.680	100,00
Totales generales				7.680	7.680	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	7	Facultad de Medicina
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Porcentaje de Horas de capacitación	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Cantidad de Estudios	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	20.144	20.144	100,00
Consultoría	20.104	20.104	100,00
Investigación	20.104	20.104	100,00
Total	60.352	60.352	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	20.144	20.144	100,00
Rivera	Rivera	Investigación	U	20.104	20.104	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	20.104	20.104	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				60.352	60.352	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				60.352	60.352	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	7	Facultad de Medicina
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra equipamiento y maquinaria.	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	61.288	61.288	100,00
Investigación	25.537	25.537	100,00
Otros	15.321	15.321	100,00
Total	102.146	102.146	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Medicina

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	61.288	61.288	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	25.537	25.537	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	15.321	15.321	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				102.146	102.146	100,00
Totales generales				102.146	102.146	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	9	Facultad de Odontología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Grupos de investigación	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Cantidad de Estudios	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Estudios técnicos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	3.123	3.123	100,00
Consultoría	3.116	3.116	100,00
Investigación	3.119	3.119	100,00
Total	9.358	9.358	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Odontología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Capacitación	U	3.123	3.123	100,00
Rivera	Rivera	Consultoría	U	3.116	3.116	100,00
Rivera	Rivera	Investigación	U	3.119	3.119	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				9.358	9.358	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				9.358	9.358	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equip y maq.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	118.517	118.517	100,00
Total	206.924	206.924	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	118.517	118.517	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				206.924	206.924	100,00
Totales generales				206.924	206.924	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	546.668	546.668	100,00
Total	546.668	546.668	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	273.334	273.334	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	273.334	273.334	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				273.334	273.334	100,00
Totales Montevideo				273.334	273.334	100,00
Totales generales				546.668	546.668	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	10	Facultad de Química
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la Udelar, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Eq. y maq.	Proyectos	0	1	0,00
Informática	Informática	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	917.438	917.438	100,00
Informática	20.000	20.000	100,00
Investigación	10.680	10.680	100,00
Otros	75.842	75.842	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	1.023.960	1.023.960	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	917.438	917.438	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	10.680	10.680	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	75.842	75.842	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.023.960	1.023.960	100,00
Totales generales				1.023.960	1.023.960	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos significativos en la ejecución del proyecto. Demoras en los procesos administrativos.. Largos plazos y altos costos para construcción.

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	72.111	72.111	100,00
Total	72.111	72.111	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	72.111	72.111	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Química

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				72.111	72.111	100,00
Totales generales				72.111	72.111	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cantidad de cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Estudios técnicos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Estudios técnicos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	19.278	19.278	100,00
Consultoría	19.240	19.240	100,00
Investigación	19.240	19.240	100,00
Total	57.758	57.758	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
--------------	-----------	------------	-------------	----------	-----------	---

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	6.426	6.426	100,00	
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	6.414	6.414	100,00	
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	6.414	6.414	100,00	
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	6.426	6.426	100,00	
Paysandú	Paysandú	Consultoría	U	6.413	6.413	100,00	
Paysandú	Paysandú	Investigación	U	6.413	6.413	100,00	
Salto	Salto	Capacitación	U	6.426	6.426	100,00	
Salto	Salto	Consultoría	U	6.413	6.413	100,00	
Salto	Salto	Investigación	U	6.413	6.413	100,00	
				Asignado	Ejecutado	%	
				Totales Interior	38.504	38.504	100,00
				Totales Montevideo	19.254	19.254	100,00
				Totales generales	57.758	57.758	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No hubo atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria	Servicios	0	1	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.000	10.000	100,00
Informática	137.476	137.476	100,00
Total	215.883	215.883	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	137.476	137.476	100,00
Paysandú	Paysandú	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				68.407	68.407	100,00
Totales Montevideo				147.476	147.476	100,00
Totales generales				215.883	215.883	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	85.534	85.534	100,00
Total	85.534	85.534	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	85.534	85.534	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				85.534	85.534	100,00
Totales generales				85.534	85.534	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	11	Facultad de Veterinaria
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	563.792	563.792	100,00
Investigación	38.187	38.187	100,00
Otros	41.406	41.406	100,00
Total	643.385	643.385	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria		U	281.896	281.896	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación		U	19.094	19.094	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros		U	20.703	20.703	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria		U	281.896	281.896	100,00
Salto	Salto	Investigación		U	19.093	19.093	100,00
Salto	Salto	Otros		U	20.703	20.703	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					321.692	321.692	100,00
Totales Montevideo					321.693	321.693	100,00
Totales generales					643.385	643.385	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demoras en los procesos administrativos.

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Proyectos	0	1	0,00
Informática	Informático	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	100.109	100.109	100,00
Informática	25.027	25.027	100,00
Investigación	87.596	87.596	100,00
Otros	37.541	37.541	100,00
Total	250.273	250.273	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Veterinaria

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	50.054	50.054	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	12.513	12.513	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	43.798	43.798	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	18.771	18.771	100,00
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	50.055	50.055	100,00
Salto	Salto	Informática	U	12.514	12.514	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	43.798	43.798	100,00
Salto	Salto	Otros	U	18.770	18.770	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				125.137	125.137	100,00
Totales Montevideo				125.136	125.136	100,00
Totales generales				250.273	250.273	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria	Servicios	0	1	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	7	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.000	10.000	100,00
Informática	188.664	188.664	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	198.664	198.664	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	188.664	188.664	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				198.664	198.664	100,00
Totales generales				198.664	198.664	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitacion	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	109.189	102.393	93,78
Total	109.189	102.393	93,78

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	109.189	102.393	93,78
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				109.189	102.393	93,78
Totales generales				109.189	102.393	93,78

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Subproyecto	2	Capacitación para funcionarios no docentes
Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	50	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	50	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	31.791	31.791	100,00
Total	31.791	31.791	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Informática	U	31.791	31.791	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				31.791	31.791	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				31.791	31.791	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución global del subproyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	12	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y maquinaria.	Proyectos	0	1	0,00
Informática	Infomática	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	156.100	156.100	100,00
Informática	19.513	19.513	100,00
Investigación	156.100	156.100	100,00
Otros	58.537	58.537	100,00
Total	390.250	390.250	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	156.100	156.100	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	19.513	19.513	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	156.100	156.100	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	58.537	58.537	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				390.250	390.250	100,00
Totales generales				390.250	390.250	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	13	Regional Norte
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones nuevas	Planta de laboratorio	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	800.000	800.000	100,00
Total	800.000	800.000	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Construcciones	U	800.000	800.000	100,00
Totales Interior				800.000	800.000	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				800.000	800.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Regional Norte

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.
Demora en el proceso de licitación, adjudicación y entrega de los inmuebles.
Dificultades para proyectar y ejecutar las mejoras previstas.

Subproyecto 2 Infraestructura No Edilicia

Objetivo Principal del Subproyecto

Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y rurales en el interior.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Sedes informatizadas y equipadas	0	2	0,00
Informática	Equipos informáticos	Servicios	0	1	0,00
Vehiculos	Vehículo	Cantidad	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	1.850.000	1.850.000	100,00
Informática	900.000	900.000	100,00
Vehiculos	702.794	702.794	100,00
Total	3.452.794	3.452.794	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Equipamiento y maquinaria	U	1.850.000	1.850.000	100,00
Salto	Salto	Informática	U	900.000	900.000	100,00
Salto	Salto	Vehiculos	U	702.794	702.794	100,00
Totales Interior				3.452.794	3.452.794	100,00
				0	0	0,00
				3.452.794	3.452.794	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Demoras en el proceso de licitación , adjudicación y entrega .

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Regional Norte

Subproyecto 3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

Objetivo Principal del Subproyecto Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI.
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Porcentaje de avance de capacitación	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Cantidad de Estudios	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Becas	0	3	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	100.133	100.133	100,00
Consultoría	99.934	99.934	100,00
Investigación	99.933	99.933	100,00
Total	300.000	300.000	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Salto	Salto	Capacitación	U	100.133	100.133	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	99.934	99.934	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	99.933	99.933	100,00
Totales Interior				300.000	300.000	100,00
				0	0	0,00
				300.000	300.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance el proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Regional Norte

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	13	Regional Norte
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Maq y equip.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	22.000	22.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Regional Norte

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	42.000	42.000	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	22.000	22.000	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
				0	0	0,00
				42.000	42.000	100,00
Totales Interior						
Totales Montevideo				42.000	42.000	100,00
Totales generales				42.000	42.000	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	15	Hospital de Clínicas
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Hospital de Clínicas

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	239.438	239.438	100,00
Total	239.438	239.438	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	239.438	239.438	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				239.438	239.438	100,00
Totales generales				239.438	239.438	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	16	IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Desarrollar Infraestructura Edilicia
-------------	---	--------------------------------------

Objetivo Principal del Subproyecto	Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e investigación.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	Mejoras que aumenten la vida útil	Edificios	0	6	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	600.000	600.000	100,00
Total	600.000	600.000	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	400.000	400.000	100,00
Rivera	Rivera	Otros	U	200.000	200.000	100,00
Totales Interior				200.000	200.000	100,00
Totales Montevideo				400.000	400.000	100,00
Totales generales				600.000	600.000	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Justificación de atrasos/Observaciones

Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demora en el proceso de licitación.

Subproyecto 3 Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva

Objetivo Principal del Subproyecto Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Elaboración de programas PRET	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Publicacion es PRET.	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	19.048	19.048	100,00
Consultoría	19.010	19.010	100,00
Investigación	19.009	19.009	100,00
Total	57.067	57.067	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	9.524	9.524	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	9.505	9.505	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	9.504	9.504	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	9.524	9.524	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	9.505	9.505	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	9.505	9.505	100,00
Totales Interior				28.534	28.534	100,00
				28.533	28.533	100,00
				57.067	57.067	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	16	IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	9	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	186.780	186.780	100,00
Total	275.187	275.187	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	186.780	186.780	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				68.407	68.407	100,00
Totales Montevideo				206.780	206.780	100,00
Totales generales				275.187	275.187	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Porcentaje de avance de estudios de consultoría	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Estudios técnicos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	15.948	15.948	100,00
Consultoría	15.916	15.916	100,00
Investigación	15.917	15.917	100,00
Total	47.781	47.781	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Localización \$				Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Departamento	Localidad	Componente					
Montevideo	Montevideo	Capacitación		U	7.974	7.974	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría		U	7.958	7.958	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación		U	7.958	7.958	100,00
Salto	Salto	Capacitación		U	7.974	7.974	100,00
Salto	Salto	Consultoría		U	7.958	7.958	100,00
Salto	Salto	Investigación		U	7.959	7.959	100,00
					Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior					23.891	23.891	100,00
Totales Montevideo					23.890	23.890	100,00
Totales generales					47.781	47.781	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	2	Capacitación para funcionarios no docentes
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	50	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	50	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	3	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	64.107	64.107	100,00
Total	64.107	64.107	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	32.053	32.053	100,00
Salto	Salto	Informática	U	32.054	32.054	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				32.054	32.054	100,00
Totales Montevideo				32.053	32.053	100,00
Totales generales				64.107	64.107	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en la ejecución global del subproyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	19	Facultad de Psicología
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Inromática	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	25.000	25.000	100,00
Investigación	47.270	47.270	100,00
Total	72.270	72.270	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	25.000	25.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	47.270	47.270	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				72.270	72.270	100,00
Totales generales				72.270	72.270	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demoras en los procesos administrativos. Largos plazos y altos costos para construcción.	

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informatica	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	20.174	20.174	100,00
Investigación	20.174	20.174	100,00
Total	40.348	40.348	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	20.174	20.174	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	20.174	20.174	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				40.348	40.348	100,00
Totales generales				40.348	40.348	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Psicología

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	22	Facultad de Enfermería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Estudios técnicos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Cantidad de Estudios	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	12.014	12.014	100,00
Consultoría	11.990	11.990	100,00
Investigación	11.991	11.991	100,00
Total	35.995	35.995	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
--------------	-----------	------------	-------------	----------	-----------	---

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Rivera	Rivera	Capacitación	U	6.007	6.007	100,00
Rivera	Rivera	Consultoría	U	5.995	5.995	100,00
Rivera	Rivera	Investigación	U	5.995	5.995	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	6.007	6.007	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	5.995	5.995	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	5.996	5.996	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				35.995	35.995	100,00
Totales Montevideo				0	0	0,00
Totales generales				35.995	35.995	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	22	Facultad de Enfermería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
--	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
--------------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
---	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento y maquinaria	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	14	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	324.865	324.865	100,00
Total	413.272	413.272	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	162.432	162.432	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Salto	Salto	Informática	U	162.433	162.433	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				230.840	230.840	100,00
Totales Montevideo				182.432	182.432	100,00
Totales generales				413.272	413.272	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registrarán atrasos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	22	Facultad de Enfermería
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la Udelar, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Investigación	17.040	17.040	100,00
Otros	11.360	11.360	100,00
Total	28.400	28.400	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	17.040	17.040	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Enfermería

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Otros	U	11.360	11.360	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				28.400	28.400	100,00
Totales generales				28.400	28.400	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	23	Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
---------------------------------	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Estudios técnicos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Cantidad de Proyectos de Investigación	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	19.913	19.913	100,00
Consultoría	19.872	19.872	100,00
Investigación	19.873	19.873	100,00
Total	59.658	59.658	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	9.957	9.957	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	9.936	9.936	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	9.937	9.937	100,00
Salto	Salto	Capacitación	U	9.956	9.956	100,00
Salto	Salto	Consultoría	U	9.936	9.936	100,00
Salto	Salto	Investigación	U	9.936	9.936	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				29.828	29.828	100,00
Totales Montevideo				29.830	29.830	100,00
Totales generales				59.658	59.658	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	23	Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado.
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinaciones funcionales y el ordenamiento por Áreas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)			
Formación bruta de capital	0	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	Construcciones	Metros cuadrados	0	1.820	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Construcciones	12.333.840	12.333.840	100,00
Total	12.333.840	12.333.840	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Cinco aulas y sala mayor en edificio Anexo	Metros cuadrados	0	1.020	0,00
Recaudación de Planta Baja	Metros cuadrados	0	800	0,00

Beneficiarios	
Descripción	
Docentes- investigadores	
Estudiantes de la Licenciatura.	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Construcciones	U	12.333.840	12.333.840	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				12.333.840	12.333.840	100,00
Totales generales				12.333.840	12.333.840	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones	
No se registraron atrasos significativos en el avance del Proyecto.	

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.	

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	84	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	16	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	1	0,00
Informática	Equipos informáticos	Equipos	0	5	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	10.000	10.000	100,00
Informática	92.704	92.704	100,00
Total	102.704	102.704	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	10.000	10.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	92.704	92.704	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				102.704	102.704	100,00
Totales generales				102.704	102.704	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	23	Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyector), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	245.326	245.326	100,00
Total	245.326	245.326	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	245.326	245.326	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				245.326	245.326	100,00
Totales generales				245.326	245.326	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	23	Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y maquinaria.	Proyectos	0	1	0,00
Informática	Informática	Proyectos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	214.675	214.675	100,00
Informática	42.935	42.935	100,00
Investigación	171.740	171.740	100,00
Total	429.350	429.350	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias Sociales

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	214.675	214.675	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	42.935	42.935	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	171.740	171.740	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				429.350	429.350	100,00
Totales generales				429.350	429.350	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 921

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921	Desarrollo universitario en el interior del país

Objetivo de Inciso	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país.
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
--	---

Subproyecto	3	Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de nueva
--------------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región.
---	---

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2008

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	0
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Cursos	0	1	0,00
Consultoría	Consultoría	Estudios técnicos	0	1	0,00
Investigación	Investigación	Cantidad de Estudios	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	44.032	44.032	100,00
Consultoría	43.944	43.944	100,00
Investigación	43.945	43.945	100,00
Total	131.921	131.921	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
--------------	-----------	------------	-------------	----------	-----------	---

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	22.016	22.016	100,00
Montevideo	Montevideo	Consultoría	U	21.972	21.972	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	21.972	21.972	100,00
Rivera	Rivera	Capacitación	U	22.016	22.016	100,00
Rivera	Rivera	Consultoría	U	21.972	21.972	100,00
Rivera	Rivera	Investigación	U	21.973	21.973	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				65.961	65.961	100,00
Totales Montevideo				65.960	65.960	100,00
Totales generales				131.921	131.921	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 923

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923	Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia

Objetivo de Inciso	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los registros a los efectos jubilatorios. La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral común para toda la UdelaR. Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas.</p>
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	5	Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos equipos
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante.
------------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2008	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)		Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital		0	84
Formación extraordinaria de RR.HH.		0	16
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto		0	0

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	1	0,00
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipamiento y maquinaria.	Servicios	0	2	0,00
Informática	Informática	Equipos	0	8	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	68.407	68.407	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	20.000	20.000	100,00
Informática	118.517	118.517	100,00
Total	206.924	206.924	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	20.000	20.000	100,00
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	68.407	68.407	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	118.517	118.517	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				206.924	206.924	100,00
Totales generales				206.924	206.924	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos en el avance del proyecto.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 924

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924	Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes

Objetivo de Inciso	Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	<p>El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados. El Proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Projectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario.</p>
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan. Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.</p>
---------------------------------	---

Subproyecto	1	Fondos concursables para apoyo institucional a carreras de posgrado
-------------	---	---

Objetivo Principal del Subproyecto	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	0	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	100	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	Capacitación	Plazas	0	2	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Capacitación	801.093	801.093	100,00
Total	801.093	801.093	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Capacitación	U	801.093	801.093	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				801.093	801.093	100,00
Totales generales				801.093	801.093	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo atrasos en el pago de las becas. Dichos atrasos no alteraron el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Subproyecto	2	Capacitación para funcionarios no docentes
Objetivo Principal del Subproyecto	El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2007
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	50	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	50	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	Informática	Equipos	0	1	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Informática	20.682	20.682	100,00
Total	20.682	20.682	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Informática	U	10.341	10.341	100,00
Rivera	Rivera	Informática	U	10.341	10.341	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				10.341	10.341	100,00
Totales Montevideo				10.341	10.341	100,00
Totales generales				20.682	20.682	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en la ejecución global del subproyecto

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Proyecto 925

Inciso	26	Universidad de la República
UE	24	Facultad de Ciencias
Programa	102	Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925	Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv

Objetivo de Inciso	Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008.
--------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelAR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
---------------------------------	--

Subproyecto	1	Fortalecimiento de las capacidades universitarias de producción de conocimientos para apoyar el desa
-------------	---	--

Objetivo Principal del Subproyecto	Contribuir al desarrollo o fortalecimiento de las capacidades universitarias para apoyar las actividades productivas del País.
------------------------------------	--

Plazo de ejecución 01/01/2007 hasta 31/12/2007

Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado
Formación bruta de capital	0	100
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y maquinaria.	Proyectos	0	2	0,00
Informática	Informática	Proyectos	0	2	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	2	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	423.715	423.715	100,00
Informática	43.034	43.034	100,00
Investigación	545.826	545.826	100,00
Otros	635.572	635.572	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Total	1.648.147	1.648.147	100,00

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	423.715	423.715	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	43.034	43.034	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	545.826	545.826	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	635.572	635.572	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				1.648.147	1.648.147	100,00
Totales generales				1.648.147	1.648.147	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto. Demoras en los procesos administrativos.

Subproyecto	2	Programa de Vinculación con el Sector Productivo
Objetivo Principal del Subproyecto	Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los sectores productivos en territorio nacional	

Plazo de ejecución	01/01/2007	hasta	31/12/2008
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	0	87	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	13	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Compra de equipos y maquinaria.	Proyectos	0	2	0,00
Informática	Informática	Proyectos	0	2	0,00
Investigación	Investigación	Proyectos	0	2	0,00
Otros	Insumos de laboratorio	Proyectos	0	2	0,00

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	220.622	220.622	100,00
Informática	31.517	31.517	100,00
Investigación	252.139	252.139	100,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Universidad de la República

Facultad de Ciencias

Asignación Presupuestal \$

Componentes (unidades financieras)

Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Otros	126.070	126.070	100,00
Total	630.348	630.348	100,00

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Montevideo	Montevideo	Equipamiento y maquinaria	U	220.622	220.622	100,00
Montevideo	Montevideo	Informática	U	31.517	31.517	100,00
Montevideo	Montevideo	Investigación	U	252.139	252.139	100,00
Montevideo	Montevideo	Otros	U	126.070	126.070	100,00
Totales Interior				0	0	0,00
Totales Montevideo				630.348	630.348	100,00
Totales generales				630.348	630.348	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos en el avance del proyecto de acuerdo a lo previsto.

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Proyecto 738

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	738	Equipamiento, mobiliario y vehículos

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas
--------------------------	---

Objetivo Principal del Proyecto	Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada
---------------------------------	---

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	Equipamiento de servicios con atención directa	Cantidad de hogares	158	140	88,61
Equipamiento y maquinaria	Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto	Oficinas equipadas	52	40	76,92
Informática	Equipamiento informático	Oficinas informatizadas	42	38	90,48
Vehiculos	Renovación de la flota automotriz	Vehículos	38	1	2,63

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Equipamiento y maquinaria	26.861.920	26.790.311	99,73
Informática	3.545.228	3.526.889	99,48
Vehiculos	340.887	19.000	5,57
Total	30.748.035	30.336.200	98,66

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Oficinas equipadas	52	40	76,92
Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	158	140	88,61

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Productos Esperados				
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Proveer el equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo	Oficinas informatizadas	42	38	90,48
Renovar la flota automotriz del Instituto	Vehículos	38	1	2,63

Beneficiarios	
Descripción	
Niños/as atendidos por el Instituto	

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	847.000	846.062	99,89
Artigas	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Canelones	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	1.000.000	996.800	99,68
Canelones	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Cerro Largo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	507.000	504.656	99,54
Cerro Largo	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Colonia	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Colonia	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	288.000	285.239	99,04
Durazno	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Durazno	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	330.000	326.350	98,89
Flores	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Flores	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	498.000	495.153	99,43
Florida	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	240.000	236.513	98,55
Florida	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Lavalleja	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	266.000	260.757	98,03
Maldonado	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Maldonado	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	2.723.000	2.718.451	99,83
Montevideo	Varias	Informática	UR	3.545.228	3.526.889	99,48
Montevideo	Varias	Vehiculos	UR	321.887	0	0,00
Montevideo	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	15.282.920	15.291.653	100,06
Paysandú	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	357.000	355.644	99,62
Paysandú	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rio Negro	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	552.000	545.001	98,73
Rio Negro	Varias	Vehiculos	UR	19.000	19.000	100,00
Rivera	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	951.000	948.304	99,72
Rivera	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Rocha	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	335.000	331.327	98,90
Rocha	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Salto	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	793.000	790.833	99,73
Salto	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
San José	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	835.000	814.633	97,56
San José	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Soriano	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Localización \$						
Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Soriano	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	820.000	815.087	99,40
Tacuarembó	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	102.000	97.798	95,88
Tacuarembó	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Vehiculos	UR	0	0	0,00
Treinta y Tres	Varias	Equipamiento y maquinaria	UR	135.000	130.050	96,33
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				11.598.000	11.517.658	99,31
Totales Montevideo				19.150.035	18.818.542	98,27
Totales generales				30.748.035	30.336.200	98,66

Justificación de atrasos/Observaciones
Existieron algunas dificultades con la Licitación de adquisición de vehículos.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Proyecto 739

Inciso	27	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	1	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
Programa	1	Instituto Nacional del Menor
Proyecto	739	Adquisición, reparación y construcción de edificio

Objetivo de Inciso	Transformación institucional para el rol de liderazgo
Vigencia	2005 - 2009

Objetivo de UE	Todos los objetivos de UE
Vigencia	2005 - 2009

Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones)
---------------------------------	--

Objetivo Principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
--	--

Plazo de ejecución	01/01/2005	hasta	31/12/2009
Categoría del Proyecto (%)	Presupuestado	Ejecutado	
Formación bruta de capital	100	100	
Formación extraordinaria de RR.HH.	0	0	
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto	0	0	

Componentes (unidades físicas)					
Componente	Proyectado	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	Compra de inmuebles para oficinas de la Institución	Cantidad de inmuebles	4	4	100,00
Construcciones	Obras en hogares	Cantidad de hogares	173	150	86,71
Construcciones	Obras en oficinas de la Institución	Cantidad de oficinas	52	20	38,46

Asignación Presupuestal \$			
Componentes (unidades financieras)			
Componente	Asignado	Ejecutado	Porcentaje
Adquisición de inmuebles	36.432.000	36.432.000	100,00
Construcciones	51.824.795	51.824.795	100,00
Total	88.256.795	88.256.795	100,00

Productos Esperados					
Descripción	U. de medida	Presupuestado	Ejecutado	Porcentaje	
Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Cantidad de oficinas	52	20	38,46	
Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada	Cantidad de hogares	173	150	86,71	

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2007

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Beneficiarios

Descripción

Niños/as y adolescentes atendidos por la Institución

Localización \$

Departamento	Localidad	Componente	Urb/ Rur	Asignado	Ejecutado	%
Artigas	Varias	Construcciones	UR	108.432	108.432	100,00
Canelones	Canelones	Adquisición de inmuebles	U	14.400.000	14.400.000	100,00
Canelones	Varias	Construcciones	UR	319.414	319.414	100,00
Cerro Largo	Varias	Construcciones	UR	3.377.200	3.377.200	100,00
Colonia	Varias	Construcciones	UR	414.457	414.457	100,00
Durazno	Varias	Construcciones	UR	40.512	40.512	100,00
Flores	Varias	Construcciones	UR	502.024	502.024	100,00
Florida	Varias	Construcciones	UR	3.286.276	3.286.276	100,00
Lavalleja	Varias	Construcciones	UR	200.943	200.943	100,00
Maldonado	Varias	Construcciones	UR	7.258.098	7.258.098	100,00
Montevideo	Varias	Construcciones	UR	26.871.751	26.871.751	100,00
Montevideo	Montevideo	Adquisición de inmuebles	U	22.032.000	22.032.000	100,00
Paysandú	Varias	Construcciones	UR	3.201.319	3.201.319	100,00
Rio Negro	Varias	Construcciones	UR	94.000	94.000	100,00
Rivera	Varias	Construcciones	UR	18.584	18.584	100,00
Rocha	Varias	Construcciones	UR	59.151	59.151	100,00
Salto	Varias	Construcciones	UR	4.344.022	4.344.022	100,00
San José	Varias	Construcciones	UR	151.167	151.167	100,00
Soriano	Varias	Construcciones	UR	1.404.892	1.404.892	100,00
Tacuarembó	Varias	Construcciones	UR	62.004	62.004	100,00
Treinta y Tres	Varias	Construcciones	UR	110.549	110.549	100,00
				Asignado	Ejecutado	%
Totales Interior				39.353.044	39.353.044	100,00
Totales Montevideo				48.903.751	48.903.751	100,00
Totales generales				88.256.795	88.256.795	100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos respecto a la asignación presupuestal, aunque existen algunos atrasos menores en la parte de reparación de oficinas (en muchos casos no se repararon debido a la mudanza planificada de todas las oficinas centrales a los edificios adquiridos).

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJECUCION ACUMULADA HASTA 31/12/2007 (En miles de U\$S)

DENOMINACION	MONTO DEL PROYECTO			EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA AL 31/12/07			SALDO SIN EJECUTAR			FECHA FIN. PMO.
	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	LOCAL	EXTERNO	TOTAL	
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21.624	77.737	99.361	5.437	16.037	21.474	15.484	60.950	76.434	
Programa de Mejora de la Calidad del Gasto y del Proceso Presupuestario BID 1795/OC – UR	2880	1358	4238	1720	469	2189	1160	889	2049	22/01/11
Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas DIPRODE-BID 1763/OC – UR	996	9000	9996	109	334	443	887	8666	9553	31/12/09
Gestión Municipal IV BID 1489/OC	15.000	60.000	75.000	2.862	11.932	14.794	12.138	48.068	60.206	22.12.08
Apoyo a la Reforma del Servicio Civil BID 1772/OC – UR	1.137	1.379	2.516	206	496	702	931	883	1.814	31.12.09
Modernización de los Servicios Públicos – 4598/OC	1.611	6.000	7.611	540	2.806	3.346	368	2.444	2.812	31.12.08
MINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	24.429	57.000	81.429	20.540	47.230	67.770	3.889	9.770	13.659	
Programa de Asentamientos Irregulares BID 1186/OC – UR	24.429	57.000	81.429	20.540	47.230	67.770	3.889	9.770	13.659	30.12.08
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	4.500	40.000	44.500	4.839	25.505	30.344	-339	14.495	14.156	
Prog. Int. de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social 1434/OC	4.500	40.000	44.500	4.839	25.505	30.344	-339	14.495	14.156	20.12.09
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA	17.427	66.310	83.737	6.332	18.267	24.599	5.603	9.824	15.427	
Programa Uruguay Rural FIDA 555 – UY	7.967	14.000	21.967	3.854	7.991	11.845	4.113	6.009	10.122	31.03.11
Proyecto Salud Animal 7421 – UR	2.470	6.500	8.970	980	2685	3665	1490	3815	5305	31/12/09
Programa de Apoyo a la Prod. y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos 1643/OC- UR	3.990	15.810	19.800	470	1.433	1.903	3.520	14.377	17.897	22.08.10
Programa de Producción 7305/OC – UR	3.000	30.000	33.000	1.028	6.158	7.186	1.972	23.842	25.814	31.08.11
MINISTERIO DE TURISMO	1.250	5.000	6.250	13.646	21.313	34.959	1.236	4.978	6.214	
Proyecto de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos 1826/OC-UR	1.250	5.000	6.250	13.646	21.313	34.959	1.236	4.978	6.214	14.03.10
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	720	6.961	7.681	412	816	1.228	308	6.145	6.453	
Apoyo a la Gestión Tributaria – 1783/OC-UR	470	4.511	4.981	356	668	1.024	114	3.843	3.957	26.10.10
Programa para la Creación de una Oficina de Manejo de Deuda 1690/OC – UR	250	2.450	2.700	56	148	204	194	2.302	2.496	08.12.09
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	63.000	147.000	210.000	23.082	52.206	75.288	39.918	94.794	134.712	
Programa de Infraestructura Vial 1582/OC – UR	33.000	77.000	110.000	12.215	26.494	38.709	20.785	50.506	71.291	17.11.09
Programa de Infraestructura de Transporte BIRF 7303	30.000	70.000	100.000	10.867	25.712	36.579	19.133	44.288	63.421	31.07.11
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	13.300	20.000	33.300	13.713	15.344	29.057	-413	4.656	4.243	
Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293/OC - UR (*)	13.300	20.000	33.300	13.713	15.344	29.057	-413	4.656	4.243	17.03.08
PODER JUDICIAL	2.625	6.125	8.750	1.860	2.608	4.468	765	3.517	4.282	
Modernización del PoderJudicial BID 1277/OC – UR	2.625	6.125	8.750	1.860	2.608	4.468	765	3.517	4.282	30.01.10
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA	46.000	117.000	163.000	41.071	78.605	119.676	4.929	38.395	43.324	
Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113 – UR	14.000	42.000	56.000	11.719	24.747	36.466	2.281	17.253	19.534	31.12.09
Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC – UR	32.000	75.000	107.000	29352	53858	83210	2.648	21.142	23.790	21.12.08
T O T A L E S	194.875	543.133	738.008	130.932	277.931	408.863	71.380	247.524	318.904	
(*) APORTE LOCAL POR PARTE DE EMPRESAS: U\$S 8.695										

**ARTICULO 55 LEY N° 17.296,
DE 21 DE FEBRERO DE 2001
PERSONAL AFECTADO
A INVERSIONES**



INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Incisos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de financiamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasantes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.

Los ocho Incisos que figuran sin gasto por estos conceptos, han respondido formalmente, que no disponen de personal afectado a Inversiones, siendo el ejercicio 2007, el primer año en que la totalidad de Incisos del Presupuesto Nacional han proporcionado esta información.

De los cuadros resumen de la información surge:

- *Las erogaciones por concepto de este personal representan el 8,54% del total de la inversión de los Organismos del Presupuesto Nacional. Este porcentaje, en el ejercicio 2006 fue de 9,37%, y en 2005 de 14,13%. No obstante, la falta de datos de algunos Incisos en los años precedentes, no permiten hacer un análisis comparativo.*
- *La mayor participación de gastos en personal en inversiones, se registra en: el Ministerio de Industria, Energía y Minería, como consecuencia de las consultorías de los proyectos de Eficiencia Energética y de Apoyo a la Competitividad y Promoción de PYMES; en el Ministerio de Desarrollo Social, por el personal contratado en el marco del Programa de “Atención a la Infancia y la Familia”, en la Presidencia de la República por el Programa de Gestión y Desarrollo Municipal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los proyectos a cargo de la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DI.PRO.DE.), en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, básicamente por la incidencia del personal afectado a Mantenimiento y la Administración Nacional de Educación Pública, por el personal afectado y contratado para varios programas, tales como el Programa de Artes, Artesanías y Oficios, Programa MEMFOD y MECAEP, Proyecto de Conectividad y Mantenimiento Informático, Atención Integral de Centros Educativos, Salas Multimedias, entre otros.*
- *Con respecto a las fuentes de financiamiento, Rentas Generales es la principal, con una participación del 77,8% (incluye FIMTOP, según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2006), siguiéndole por su orden, el Endeudamiento Externo con el 17,4%, el Fondo Nacional de Vivienda con el 4,4% y finalmente el resto corresponde a Recursos Propios.*

DATOS SOBRE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES – EJERCICIO 2007

(En pesos)

ADMINISTRACION CENTRAL	EJECUCIÓN INVERSIONES 2007	GASTOS DE PERSONAL EN INVERSIONES	% GASTOS PERSONAL S/TOTAL INVERSIONES
02 – Presidencia de la República	204.637.502	49.362.425	24,12
03 – Ministerio de Defensa Nacional	396.324.649	30.172.422	7,61
04 – Ministerio del Interior	285.792.842		
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	82.130.859	1.797.640	2,19
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	5.961.905		
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	557.132.672	12.142.115	2,18
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	20.229.890	8.359.541	41,32
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	42.903.807	448.149	1,04
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2.694.503.394	521.529.830	19,36
11 – Ministerio de Educación y Cultura	365.316.867	4.550.511	1,25
12 – Ministerio de Salud Pública	293.833.975		
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	5.766.315		
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	2.258.131.385	48.719.415	2,16
15 – Ministerio de Desarrollo Social	214.923.127	57.256.181	26,64
24 – Diversos Créditos	1.151.573.652	711.742	0,06
SUB TOTAL I	8.579.162.841	735.049.971	8,57
ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION			
16 – Poder Judicial	119.071.719	11.369.993	9,55
17 – Tribunal de Cuentas	1.406.575		
18 – Corte Electoral	14.757.195		
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	930.729		
25 – Administración Nacional de Educación	1.146.137.358	119.184.775	10,40
26 – Universidad de la República	232.286.789	6.115.796	2,63
27 – Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	118.592.995		
SUB TOTAL II	1.633.183.360	136.670.564	8,37
TOTAL GENERAL	10.212.346.201	871.720.535	8,54

CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES, POR INCISO – EJERCICIO 2007

ADMINISTRACION CENTRAL	FUNCIONARIOS					SUB TOTAL	OTROS				SUB TOTAL	TOTAL
	Presup.	Contrat.	Zafrales Eventuales	Docente	En Comisión		Becarios Pasantes	Arred. de Obra	Consultores Individuales	Empresas Consultoras		
02 – Presidencia de la República		25				25		42	130	8	180	205
03 – Ministerio de Defensa Nacional								131	3		134	134
04 – Ministerio del Interior												
05 – Ministerio de Economía y Finanzas									8		8	8
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores												
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca									64		64	64
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería							4		26	11	41	41
09 – Ministerio de Turismo y Deporte									4		4	4
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	761	2.810	34			3.605	59	2	4	2	67	3.672
11 – Ministerio de Educación y Cultura									14		14	14
12 – Ministerio de Salud Pública												
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social												
14 – Ministerio de Vivienda, Ord. Territ. y M. Ambiente	435				50	485	27	32			59	544
15 – Ministerio de Desarrollo Social								1	73	84	158	158
24 – Diversos Créditos								2	6		8	8
SUB TOTAL I	1.196	2.835	34		50	4.115	90	210	332	105	737	4.852
ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION												
16 – Poder Judicial								1	6	1	8	8
17 – Tribunal de Cuentas												
18 – Corte Electoral												
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo												
25 – Administración Nacional de Educación	309	987	147			1.443	135	111	201		447	1.890
26 – Universidad de la República									49		49	49
27 – Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay												
SUB TOTAL II	309	987	147			1.443	135	112	256	1	504	1.947
T O T A L E S	1.505	3.822	181		50	5.558	225	322	588	106	1.241	6.799

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 EJERCICIO 2007

CUADRO RESUMEN						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1	1.2	1.5	2.1	
Func. Presupuestados	1.505	129.756.493		37.118.959		166.875.452
Func. Contratados	3.822	446.261.934				446.261.934
Func. Zafrales/Eventuales	181	2.683.810				2.683.810
Func. Docentes						
Func. en Comisión	50	1.176.445		1.227.141		2.403.586
Becarios/Pasantes	225	6.291.696				6.291.696
Arrendamientos de Obra	322	44.891.491	1.430.400		11.500.334	57.822.225
Consultores Individuales	588	33.705.453	1.763.100		79.998.032	115.466.585
Empresas Consultoras	106	13.001.830	485.047		60.428.369	73.915.246
TOTALES DE LOS INCISOS	6.799	677.769.152	3.678.547	38.346.100	151.926.735	871.720.534

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY N° 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 02 "Presidencia de la República"

PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal Sector Público"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados	25	7.620.421				7.620.421
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	42	341.943	4.970.193			5.312.136
Consultores Individuales	130	2.604.392	17.691.915			20.296.307
Empresas Consultoras	8	2.019.720	14.113.841			16.133.561
Totales	205	12.586.476	36.775.949			49.362.425

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados	25	7.620.421				7.620.421
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	42	341.943	4.970.193			5.312.136
Consultores Individuales	130	2.604.392	17.691.915			20.296.307
Empresas Consultoras	8	2.019.720	14.113.841			16.133.561
TOTALES DEL INCISO	205	12.586.476	36.775.949			49.362.425

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 03 "Ministerio de Defensa Nacional"

PROGRAMA 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
			1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	5		1.291.683			1.291.683
Consultores Individuales	3		287.434			287.434
Empresas Consultoras						
Totales	8		1.579.117			1.579.117

PROGRAMA 006 "Salud Militar"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	126	28.593.304				28.593.304
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	126	28.593.304				28.593.304

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	131	28.593.304	1.291.683			29.884.987
Consultores Individuales	3		287.434			287.434
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	134	28.593.304	1.579.117			30.172.421

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY N° 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"

PROGRAMA 007 "R. Renta Aduanera Contral. Tránsito Aduanero Bienes"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	8	889.816	907.824			1.797.640
Empresas Consultoras						
Totales	8	889.816	907.824			1.797.640

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	8	889.816	907.824			1.797.640
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	8	889.816	907.824			1.797.640

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

PROGRAMA 002 "Desarrollo Pesquero"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	20	1.619.857				1.619.857
Empresas Consultoras						
Totales	20	1.619.857				1.619.857

PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	44	2.224.941	8.297.317			10.522.258
Empresas Consultoras						
Totales	44	2.224.941	8.297.317			10.522.258

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	64	3.844.798	8.297.317			12.142.115
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	64	3.844.798	8.297.317			12.142.115

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería"

PROGRAMA 007 "Adm. Investigación y Contralor Geológico y Minero"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
			1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras	1		220.000			220.000
Totales	1		220.000			220.000

PROGRAMA 008 "Adm. de la Política Energética y Regulación Nuclear"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	3	225.486				225.486
Empresas Consultoras	4	412.140				412.140
Totales	7	637.626				637.626

PROGRAMA 009 "Form/Imp. Pol. Des. y Fom. de Artesanías, Peq. Med. Emp."						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			2.1	
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes	4	26.468				26.468
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	23	7.292.634				7.292.634
Empresas Consultoras	6	182.813				182.813
Totales	33	7.501.915				7.501.915

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1	1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes	4	26.468				26.468
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	26	7.518.120				7.518.120
Empresas Consultoras	11	594.953	220.000			814.953
TOTALES DEL INCISO	41	8.139.541	220.000			8.359.541

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 09 "Ministerio de Turismo y Deporte"

PROGRAMA 001 "Administración Superior"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	4	80.815	367.334			448.149
Empresas Consultoras						
Totales	4	80.815	367.334			448.149

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1	1.2.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	4	80.815	367.334			448.149
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	4	80.815	367.334			448.149

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"

PROGRAMA 001 "Administración"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	340	44.452.612				44.452.612
Func. Contratados	31	3.686.225				3.686.225
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes	59	345.195				345.195
Arrendamientos de Obra	2	755.737				755.737
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	432	49.239.769				49.239.769

PROGRAMA 003 "Servicios Construcción de la Red Vial Nacional"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados	82	10.464.435				10.464.435
Func. Contratados	1.543	196.910.031				196.910.031
Func. Zafrales/Eventuales	2	255.230				255.230
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	1	110.718	200.508			311.226
Empresas Consultoras	2	8.692.786	265.047			8.957.833
Totales	1.630	216.433.200	465.555			216.898.755

PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	115	14.617.553				14.617.553
Func. Contratados	298	60.053.432				60.053.432
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	3	1.652.656				1.652.656
Empresas Consultoras						
Totales	416	76.323.641				76.323.641

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	47	8.215.393				8.215.393
Func. Contratados	703	100.298.733				100.298.733
Func. Zafrales	32	510.515				510.515
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	782	109.024.641				109.024.641

PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	59	7.590.659				7.590.659
Func. Contratados	7	1.137.346				1.137.346
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	66	8.728.005				8.728.005

PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	118	24.616.984				24.616.984
Func. Contratados	228	36.698.035				36.698.035
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	346	61.315.019				61.315.019

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2005**

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados	761	109.957.636				109.957.636
Func. Contratados	2.810	398.783.802				398.783.802
Func. Zafrales	34	765.745				765.745
Becarios/Pasantes	59	345.195				345.195
Arrendamientos de Obra	2	755.737				755.737
Consultores Individuales	4	1.763.374	200.508			311.226
Empresas Consultoras	2	8.692.786	265.047			8.957.833
TOTALES DEL INCISO	3.672	521.064.275	465.555			521.529.830

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 11 "Ministerio de Educación y Cultura"

PROGRAMA 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	14		4.550.511			4.550.511
Empresas Consultoras						
Totales	14		4.550.511			4.550.511

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
			2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales	14		4.550.511			4.550.511
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	14		4.550.511			4.550.511

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

**INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente"**

PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
					1.5.	
Func. Presupuestados	392				37.118.959	37.118.959
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales						
Func. en Comisión	21				1.227.141	1.227.141
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	413				38.346.100	38.346.100

PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	4	40.473				40.473
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales						
Func. en Comisión						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	9	1.903.800				1.903.800
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	13	1.944.273				1.944.273

PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados	39	1.864.018				1.864.018
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales						
Func. en Comisión	29	1.176.445				1.176.445
Becarios/Pasantes	27	1.751.879				1.751.879
Arrendamientos de Obra	23	3.636.700				3.636.700
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
Totales	118	8.429.042				8.429.042

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

**INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente" (Continuación)**

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1			1.5.	
Func. Presupuestados	435	1.904.491			37.118.959	39.023.450
Func. Contratados						
Func. Zafrales/Eventuales						
Func. en Comisión	50	1.176.445			1.227.141	2.403.586
Becarios/Pasantes	27	1.751.879				1.751.879
Arrendamientos de Obra	32	5.540.500				5.540.500
Consultores Individuales						
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	544	10.373.315			38.346.100	48.719.415

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"

PROGRAMA 001 "Administración General"						
Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	47.763				47.763
Consultores Individuales	73	3.364.784	14.967.756			18.332.540
Empresas Consultoras	84		38.875.878			38.875.878
Totales	158	3.412.547	53.843.634			57.256.181

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	47.763				47.763
Consultores Individuales	73	3.364.784	14.967.756			18.332.540
Empresas Consultoras	84		38.875.878			38.875.878
TOTALES DEL INCISO	158	3.412.547	53.843.634			57.256.181

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 16 "Poder Judicial"

PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	43.050				43.050
Consultores Individuales	6	743.944	1.449.978			2.193.922
Empresas Consultoras	1	1.694.371	7.438.650			9.133.021
Totales	8	2.481.365	8.888.628			11.369.993

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	2.1.			
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	1	43.050				43.050
Consultores Individuales	6	743.944	1.449.978			2.193.922
Empresas Consultoras	1	1.694.371	7.438.650			9.133.021
TOTALES DEL INCISO	8	2.481.365	8.888.628			11.369.993

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 24 "Diversos Créditos"

PROGRAMA 001 "Diversos Créditos"						
Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	2	74.742				74.742
Consultores Individuales	6	637.000				637.000
Empresas Consultoras						
Totales	8	711.742				711.742

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra	2	74.742				74.742
Consultores Individuales	6	637.000				637.000
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	8	711.742				711.742

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"						
PROGRAMA 002 "Educación Primaria"						
PROGRAMA 003 "Educación Secundaria"						
PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional"						
PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	1.2.	2.1.		
Func. Presupuestados	309	17.894.366				17.894.366
Func. Contratados	987	39.857.711				39.857.711
Func. Zafrales	147	1.918.065				1.918.065
Func. Docentes						
Becarios/Pasantes	135	4.168.154				4.168.154
Arrendamientos de Obra	111	9.494.452	138.717	6.530.141		16.163.310
Consultores Individuales	201	6.142.614		33.040.555		39.183.169
Empresas Consultoras						
Totales	1.890	79.475.362	138.717	39.570.696		119.184.775

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.	1.2.	2.1.		
Func. Presupuestados	309	17.894.366				17.894.366
Func. Contratados	987	39.857.711				39.857.711
Func. Zafrales	147	1.918.065				1.918.065
Func. Docentes						
Becarios/Pasantes	135	4.168.154				4.168.154
Arrendamientos de Obra	111	9.494.452	138.717	6.530.141		16.163.310
Consultores Individuales	201	6.142.614		33.040.555		39.183.169
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	1.890	79.475.362	138.717	39.570.696		119.184.775

**INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001
EJERCICIO 2007**

INCISO 26 "Universidad de la República"

PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional"						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Func. Docentes						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales (*)	49	6.115.796				6.115.796
Empresas Consultoras						
Totales	49	6.115.796				6.115.796

CUADRO RESUMEN DEL INCISO						
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión						
Personal	Cantidad	Fuentes de Financiamiento (en \$)				Total Anual (\$)
		1.1.				
Func. Presupuestados						
Func. Contratados						
Func. Zafrales						
Func. Docentes						
Becarios/Pasantes						
Arrendamientos de Obra						
Consultores Individuales (*)	49	6.115.796				6.115.796
Empresas Consultoras						
TOTALES DEL INCISO	49	6.115.796				6.115.796

Nota: (*) Corresponde a extensiones horarias Docentes

