



Planificación Semana 24/2021				1 Montevideo-Progreso					2 Progreso-25 de Mayo					3 25 de Mayo-Sarandí Grande					4 Sarandí Grande-Durazno					5 Durazno-Paso de los Toros					SEMANA 24							SEMANA 25							SEMANA 26							SEMANA 27						
				14/6/2021	15/6/2021	16/6/2021	17/6/2021	18/6/2021	19/6/2021	20/6/2021	21/6/2021	22/6/2021	23/6/2021	24/6/2021	25/6/2021	26/6/2021	27/6/2021	28/6/2021	29/6/2021	30/6/2021	1/7/2021	2/7/2021	3/7/2021	4/7/2021	5/7/2021	6/7/2021	7/7/2021	8/7/2021	9/7/2021	10/7/2021	11/7/2021																									
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																			
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	22-Jun	7																																															
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jul	20																																															
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jul	20																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	13+200	13+200	Gofinal	La Paz	24-May	18-Jun	5																																															
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200	13+200	Ejecución de muro guía - M4 (Cerramiento ampliado)	La Paz	18-Jun	25-Jun	6																																															
Trinchera Ruta 102	1	Desmoche	13+200	13+200	Desmoche pilotes M5	La Paz	14-Jun	25-Jun	10																																															
Trinchera Ruta 102	1	Viga de atado	13+200	13+200	Viga de atado M5	La Paz	18-Jun	9-Jul	16																																															
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200	13+200	Ejecución de pilotes M4 Oeste (Pilotera P1 NGE)	La Paz	14-Jun	9-Jul	20																																															
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200	13+200	Ejecución de muro guía - M1	La Paz	14-Jun	17-Jun	4																																															
Trinchera Ruta 102	1	Cerramiento y nuevo giro CMG a R102	13+200	13+200	Ampliación del cerramiento N-O y giro CMG a R102	La Paz	14-Jun	17-Jun	4																																															
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200	13+200	Ejecución de muro guía - M4 (Cerramiento ampliado)	La Paz	18-Jun	25-Jun	6																																															
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200	13+200	Muro de contención M5 Este - Excavación/Saneo/Hormigonado	La Paz	14-Jun	9-Jul	20																																															
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200	13+200	MDS de desvios provisorios Noroeste	La Paz	9-Jul	9-Jul	1																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	20-Jul	20																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	21-Jun	6																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+052	14+052	Construcción - (Sub Contr- Ferralia) - Desencofrado y Vereda	La Paz	14-Jun	23-Jun	8																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	14+794	14+794	SARLUX	La Paz	22-Jun	27-Jun	5																																															
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	5-Jul	9-Jul	5																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciema	La Paz	28-Jun	5-Jul	6																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	30-Jun	13																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	28-Jun	15-Jul	10																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	16+972	16+972	Construcción - (Sub Contr- Ferralia) -Muro Sur y aletas derechas	La Paz	14-Jun	9-Jul	20																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	25-Jun	10																																															
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+870	18+870	Piloteo 5 (Cimentalia) - Pantalla pilotes transversales	Trinchera Las Piedras	14-Jun	9-Jul	20																																															
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+870	18+870	Piloteo 4 (Cimentalia) - Pantalla pilotes transversales	Trinchera Las Piedras	28-Jun	9-Jul	10																																															
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	18+870	18+870	Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	14-Jun	2-Jul	15																																															
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	18+870	18+870	Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	14-Jun	2-Jul	15																																															
Trinchera Las Piedras	1	Drenaje	18+870	18+870	Inicio PK 18+870 a B028 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	21-Jun	9-Jul	15																																															
Trinchera Las Piedras	1	Excavación en trinchera	18+870	18+870	Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	1-Jul	9-Jul	7																																															
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	18+979	18+979	Desmoche B028 a B182	Trinchera Las Piedras	14-Jun	25-Jun	10																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	10-Jul	20																																															
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102	19+102	Desmoche B182 a B029	Trinchera Las Piedras	14-Jun	25-Jun	10																																															
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaiana en espera)	Trinchera Las Piedras	7-Jun	16-Jun	3																																															
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+225	19+225	Desmoche B029 a B030	Trinchera Las Piedras	21-Jun	9-Jul	15																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+228	19+228	SACEEM	Trinchera Las Piedras	22-Jun	19-Jul	15																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	21-Jun	21-Jul	15																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	21-Jun	21-Jul	15																																															
Trinchera Las Piedras	1	B029 - Aparicio Saravia	19+255	19+255	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	14-Jun	22-Jun	7																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	8-Jun	21-Jul	20																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	17-May	20-Jun	13																																															
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+548	19+548	Saceem	Trinchera Las Piedras	6-Jul	29-Ago	4																																															
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Saceem	Trinchera Las Piedras	6-Jul	28-Ago	4																																															
Trinchera Las Piedras	1	B032 - Av. Instrucciones	19+565	19+565	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	1-Jul	9-Jul	7																																															
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+676	19+676	SACEEM	Trinchera Las Piedras	19-Jun	23-Jul	15																																															
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+754	19+754	Saceem	Trinchera Las Piedras	7-Jun	18-Jun	5																																															
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+771	19+771	B034- Batlle y Ordoñez	Trinchera Las Piedras	21-Jun	9-Jul	15																																															
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+771	19+771	Piloteo 1 (Cimentalia) - B034 Batlle y Ordoñez	Trinchera Las Piedras	21-Jun	2-Jul	10																																															
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+872	19+872	Piloteo 1 (Cimentalia) - 19+872- B035 y B036- L.A. Herrera y W. F. Aldunate	Trinchera Las Piedras	14-Jun	18-Jun	5																																															
Trinchera Las Piedras	1	B035 - Luis Alberto Herrera	19+872	19+872	Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	21-Jun	30-Jun	8																																															
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900	19+900	Piloteo 4 (Cimentalia) - B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	14-Jun	25-Jun	10																																															
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	5-Jul	16-Jul	5																																															
Demoliciones	1	Demolición/Muro	19+973	19+973	Padrón 14843 (muro nuevo)	Trinchera Las Piedras	21-Jun	2-Jul	5																																															
Demoliciones	1	Demolición/Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	21-Jun	2-Jul	10																																															
Demoliciones	1	Demolición/Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	28-Jun	9-Jul	10																																															





