



C/1655/2021

N° 4591

Montevideo, 29 de junio de 2021.

Señor Ministro de
Transporte y Obras Públicas,
José Luis Falero.

Tengo el agrado de transcribir al señor Ministro el siguiente pedido de informes presentado por el señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez: "Montevideo, 29 de junio de 2021. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con referencia a las obras o inversiones proyectadas y en ejecución en el departamento de Florida: Indicar: 1) Si existen programadas obras o inversiones en el departamento de Florida para los años 2021 y 2022, en los distintos programas de ese Ministerio. 2) Si es así, detallar las características, las fechas de inicio previstas, los costos y la forma de ejecución de las mismas. 3) Si a la fecha se están ejecutando obras o inversiones: A) Cuáles fueron las obras presupuestadas y cuáles las ejecutadas. B) Detallar las fechas de inicio y de finalización, los costos de las obras y los responsables de la ejecución de las mismas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. (Firmado) CARLOS RODRÍGUEZ GÁLVEZ, Representante por Florida".

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración.


FERNANDO RIPOLL FALCONE
Secretario


ALFREDO FRATTI
Presidente

PLAN DE OBRAS VIALES - Depto. de FLORIDA - 2021 a 2023

Obras tradicionales y Concesiones de Obra Pública.

RUTAS		Long.	F.F.		Tipología	Año Inv.	Inv. 2021-23
Depto.	Tipo firme	(km)					US\$
FLORIDA	C. Asf.	21.3	CVU		Tratamiento Preventivo	2023	1,704,240
FLORIDA	C. Asf.	21.7	CVU		Tratamiento Preventivo	2023	1,406,160
FLORIDA	C. Asf.	27.4	CVU		Tratamiento Preventivo	2023	1,775,520
FLORIDA	C. Asf.	25.7	CVU		Tratamiento Preventivo	2023	1,665,360
FLORIDA	T. Bit.	22.4	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2023	6,904,761
FLORIDA	T. Bit.	10.6	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2023	3,267,225
FLORIDA	T. Bit.	6.8	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2022	2,065,119
FLORIDA	T. Bit.	12.2	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2022	3,981,998
FLORIDA	T. Bit.	12.7	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2021	1,700,000
FLORIDA	C. Asf.	12.9	DNV		Tratamiento Preventivo	2022	1,148,152
FLORIDA	C. Asf.	3.3	DNV		Tratamiento Preventivo	2022	310,860
FLORIDA	T. Bit.	25.5	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2023	7,743,764
FLORIDA	T. Bit.	22.1	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2021	757,641
FLORIDA	T. Bit.	16.2	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2021	3,397,097
FLORIDA	T. Bit.	22.4	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2021	7,921,273
FLORIDA	T. Bit.	30.6	CVU		Obra en Trat. Bituminoso	2021	3,885,840
	Tot. Tramos	293.8					49,635,008

PUENTES		Long.	F.F.		Tipología	Año Inv.	U\$S
Depto.	Progresiva	(mts)					
FLORIDA	68K000	102	CP (***)		Ensanche y Refuerzo	2022	1,575,000
FLORIDA	92K210	26	CVU		Ensanche y Refuerzo	2022	625,000
FLORIDA	94K200	31	CVU		Ensanche y Refuerzo	2022	687,500
FLORIDA	96K390	268	CVU		Ensanche y Refuerzo	2022	4,138,235
FLORIDA	99K500	31	CVU		Ensanche y Refuerzo	2022	687,500
FLORIDA	120K100	42	CVU		Ensanche y Refuerzo	2022	931,452
	Tot. Tramos	500					8,644,687

MANTENIMIENTOS		Long.	F.F.		Tipología	Año Inv.	Inv. 2021-23
Depto.	Tipo firme	(km)					U\$S
FLORIDA	C. Asf.	100.8	CVU		Mant. Contratado	2021-23	3,938,805
FLORIDA	6,12,56,76,77,78,94	165.5	CVU		Mant. Contratado	2021-22	8,268,140
FLORIDA	T. Bit.	99.6	CVU		Mant. Contratado	2021-23	4,059,914
FLORIDA		165.5	DNV		Mant. Contratado	2021-23	813,983

TOTAL OBRAS FLORIDA - USD (*): 75,360,537

Notas: (*) Valores en dólares con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.
 Nota: (**) CP corresponde a Concesión de Ruta 5 hasta el Aº Mendoza.

MTOPE		EXPEDIENTE N°
		2021-10-1-0002365
Oficina Actuante:	DNE - SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 10/003/10012100	
Fecha:	26/07/2021 19:46:47	
Tipo:	Informar	

Se eleva a la Dirección, estructura de obras viales de la Red Nacional en ejecución y proyectadas para el departamento de Florida, período 2021 a 2023, en consideración de las formas tradicionales de contratación y concesiones de obra pública. En tal sentido obras presupuestales correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad (DNE), restantes a cargo de la Corporación Vial del Uruguay - CVU (Contrato de Concesión MTOPE-CND) y de Concesión de Ruta 5 (11k300 - 69k000) .

Con lo informado pase a Dirección Nacional de Vialidad a sus efectos.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-1-0002365-_Obras Viales Florida.pdf	Sí

Firmante:
CEITER LUCAS, PABLO



**Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas**

Montevideo, 5 abril de 2022

Por concesión de obra Pública Ruta 5 Montevideo - Mendoza:

- Doble vía de ruta 5 tramo Limite departamental – Mendoza
- Ensanche y refuerzo de puente s/Rio Santa Lucia.
- Nuevo puente s/Ao. Mendoza

Puntos 1), 2) se responde con la información contenida en el cuadro que antecede

Punto 3) Las obras que se detallan fueron culminadas en 2021.

- Ruta 41 tramo Ruta 6 – Ao. Mansavillagra fue ejecutada por la empresa CVC
- Ruta 41 tramo Ao. Mansavillagra – 38K300 fue ejecutada por la empresa Molinsur.
- Ruta 56 tramo Ruta 6 – Ruta 7 fue ejecutada por la empresa CVC.

Ing. Carlos Bilinski

Director de la División Construcciones



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 05 de abril de 2022

Expediente 2021-10-01-0002365

Solicitud de información referente a obras realizadas en el departamento de Floridas, período 2021 - 2022.

CONTRATO: M75 "Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Florida Sur"

EMPRESA CONTRATISTA: Molinsur S.A

- Contrato Original y Ampliación II:

Fecha de Inicio: 16/02/2019

De Finalización: 31/12/2021

Monto Autorizado: \$U 85.152.607,50

Porcentaje de Avance febrero 2022: 100%

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 47.678.589,65

DETALLE:

Mantenimiento por Niveles de Servicio:

Ruta 6: Tramo San Ramón - Ruta 56

Ruta 12: Tramo Ruta 5 – Ruta 6

Ruta 56: Tramo Ruta 5 – Ruta 6

Ruta 76: Tramo 25 de mayo– Ruta 77

Ruta 77: Tramo 25 de agosto – Ruta 76

Ruta 78: Tramo Arroyo de la Virgen – Ruta 77

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 47.678.589,65

**Todos los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

- Contrato Ampliación I:

Fecha de Inicio: 01/05/2021

De Finalización: 30/04/2023

Monto Autorizado: \$U 120.132.769

Porcentaje de Avance febrero 2022: 4,13%

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 7.039.322,32

DETALLE:

Mantenimiento por Niveles de Servicio:

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Ruta 6: Tramo San Ramón - Ruta 56

Ruta 12: Tramo Ruta 5 – Ruta 6

Ruta 56: Tramo Ruta 5 – Ruta 6

Ruta 76: Tramo 25 de mayo– Ruta 77

Ruta 77: Tramo 25 de agosto – Ruta 76

Ruta 78: Tramo Arroyo de la Virgen – Ruta 77

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U \$U 7.039.322,32

Obras:

Rehabilitación de pavimento. Ruta 12, tramo: Ruta 5 (91k200) - Ruta 6 (91k000).

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Marzo 2022

Plazo: 6 meses

Monto autorizado: \$U 150.236.022,17

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 0

**Todos los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

CONTRATO: M71 “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 5 tramo: 69k000 – 245k000”

EMPRESA CONTRATISTA: Ramón C. Álvarez S.A

- Contrato Original:

Fecha de Inicio: 01/06/2018

De Finalización: 31/05/2023

Monto Autorizado: \$U 174.440.413,87 (para el departamento de Florida)

Porcentaje de Avance febrero 2022: 29,03% (para el departamento de Florida)

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 51.126.182,65 (para el departamento de Florida)

DETALLE:

Mantenimiento por Niveles de Servicio:

Ruta 5: Tramo 69k000 – 169k8000

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 51.126.182,65 (para el departamento de Florida)

**Todos los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

CONTRATO: “Contrato de Mantenimiento Apoyo a Regionales en Rutas 6 y 56 Circuito Florida”

EMPRESA CONTRATISTA: En proceso licitatorio

- Contrato Original:

Fecha de Inicio: Fecha Prevista agosto 2022

De Finalización: Fecha Prevista julio 2025

Monto Autorizado: En proceso licitatorio

Porcentaje de Avance febrero 2022: En proceso licitatorio

DETALLE:

Mantenimiento por Estándares:

Ruta 6: Tramo Ruta 56 - Arroyo Illescas

Ruta 56 Tramo Ruta 5 - Ruta 7

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

CONTRATO: 18/2012 “Rehabilitación y Mantenimiento Circuito Florida Norte”

EMPRESA CONTRATISTA: Workvial S.A.

- Contrato Ampliación II:

Fecha de Inicio: 24/05/2019

De Finalización: 24/04/2021

Monto Autorizado: \$U 35,935,287.31

Porcentaje de Avance marzo 2022: 100%

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 5.509.137,66

DETALLE:

Mantenimiento por Estándares:

Ruta 6: Tramo Ruta 56 - Arroyo Illescas

Ruta 56 Tramo Ruta 6 - Ruta 7

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U \$U 5.509.137,66

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

- Contrato Ampliación II Imprevistos:

Fecha de Inicio: 1/07/2021

De Finalización: 31/10/2021

Monto Autorizado: \$U 3,593,528.73

Porcentaje de Avance marzo 2022: 100%

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 3,593,528.73

DETALLE:

Mantenimiento por Estándares:

Ruta 6: Tramo Ruta 56 - Arroyo Illescas

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 3,593,528.73

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

CONTRATO: 33/2021 “Ejecución de tareas de mantenimiento en Ruta 6, entre las progresivas 111k000 y 200k900”

EMPRESA CONTRATISTA: Vialserv S.A.

- Contrato Original:

Fecha de Inicio: 1/11/2021

De Finalización: 31/12/2021

Monto Autorizado: \$U 770,305.00

Porcentaje de Avance marzo 2022: 100%

Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U 770,305.00

DETALLE:

Tareas de Mantenimiento:

Ruta 6: Tramo Ruta 56 - Sarandí del Yí

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): \$U \$U 770,305.00

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

CONTRATO: “Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 69k000 y 95k350”

EMPRESA CONTRATISTA: En proceso licitatorio

- Contrato Original:

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Julio 2022
De Finalización: Fecha Prevista Junio 2034
Monto Autorizado: En proceso licitatorio
Monto Invertido periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

DETALLE:

Mantenimiento por Niveles de Servicio:

Ruta 5: Tramo 69k000 – 95k350

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

Obras:

Duplicación de calzada. Ruta 5, tramo: 69k000 - 95k350

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Julio 2022

Plazo: 18 meses

Monto autorizado: En proceso licitatorio

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

Rehabilitación de calzada existente. Ruta 5, tramo: 69k000 - 95k350

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Julio 2022

Plazo: 24 meses

Monto autorizado: En proceso licitatorio

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

CONTRATO: “Contrato de Obra Pública de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial de Ruta 5 entre las progresivas 95k350 y 133k300”

EMPRESA CONTRATISTA: En proceso licitatorio

- Contrato Original:

Fecha de Inicio: Fecha Prevista julio 2022

De Finalización: Fecha Prevista junio 2034

Monto Autorizado: En proceso licitatorio

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

DETALLE:

Mantenimiento por Niveles de Servicio:

Ruta 5: Tramo 95k350 – 133k300

Monto Invertido Mantenimiento periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

Obras:

Duplicación de calzada. Ruta 5, tramo: 95k350 – 133k300

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Julio 2022

Plazo: 18 meses

Monto autorizado: En proceso licitatorio

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

Rehabilitación de calzada existente. Ruta 5, tramo: 95k350 – 133k300

Fecha de Inicio: Fecha Prevista Julio 2022

Plazo: 24 meses

Monto autorizado: En proceso licitatorio

Monto Invertido Obras periodo 2021 – 2022 (a febrero 2022): En proceso licitatorio

**Los montos son en Pesos Uruguayos, básicos, sin impuestos ni LLSS.

Ing. Natalia Gúidotti
Departamento Contratos
DNV - MTOP

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2021-10-1-0002365
Oficina Actuante:	DNI - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000	
Fecha:	05/04/2022 16:34:11	
Tipo:	Firmar	

Atento a lo solicitado, se adjuntan informes Técnicos.

Se remiten estos obrados a la Dirección General de Secretaría, sugiriendo la notificación a la Cámara de Representantes.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2021-10-1-0002365-_INFORME CONSTRUCCIONES-05042022155704.pdf	Sí
2	2021-10-1-0002365-_INFORME MANTENIMIENTO-05042022155738.pdf	Sí

Actuante:
MENDEZ FERRARI, IEDA
Pase a Firma
CIGANDA HERNAN

MTOPI		OFICIO N°
		2021-10-1-0002365
Oficina Actuante:	DNI - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000	
Fecha:	05/04/2022 16:40:30	
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma		
CIGANDA HERNAN	05/04/2022 16:40:29	Avala el documento



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 21 ABR. 2022

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Dr. Ope Pasquet
Presente:

El Ministro de Transporte y Obras Públicas tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, en respuesta al Oficio N° 4591, de 29 de junio de 2021, por el cual se transcribe el pedido de informes presentado por el señor Representante Carlos Rodríguez Gálvez, con referencia a las obras o inversiones proyectadas y en ejecución en el Departamento de Florida, solicitando al respecto la siguiente información: **1)** Si existen programadas obras o inversiones en el Departamento de Florida para los años 2021 y 2022, en los distintos programas de este Ministerio. **2)** Si es así, detallar las características, las fechas de inicio previstas, los costos y la forma de ejecución de las mismas. **3)** Si a la fecha se están ejecutando obras o inversiones: A) Cuáles fueron las obras presupuestadas y cuáles las ejecutadas. B) Detallar las fechas de inicio y de finalización, los costos de las obras y los responsables de la ejecución de las mismas.-

Al respecto, se remite adjunta la información producida por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en torno al tema motivo de obrados.-

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente muy atentamente,

2021-10-1-0002365

nar

José Luis Falero
Ministro de Transporte y Obras Públicas