Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	23+900	25+000	Excavación	Progreso	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	8+000	9+000	Preparación Fondo Excavación -Desde Pk 8 a Pk 9 y Bif Peñarol	Montevideo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	28+500	30+000	Relleno Frente 1	E/Progreso y Juanicó	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	27+500	28+500	Relleno Frente 2	Progreso	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+000	26+000	Relleno Frente 3	Progreso	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	8+000		Relleno Frente 4- Sub Contrato- Bif Peñarol	Montevideo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	1	Prestamo- Cantera Propia	9+000	30+000	Trabajo en Cantera- Azul	Montevideo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	37+800	39+000	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	50+300	51+500	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	50+300	51+500	Macromáquinas	Canelones	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+500	52+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	54+900	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Cantera	62+700		Cantera Machin	25 de Agosto	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Cantera	76+000		Cantera Lans	Cardal (Incluye Variantes)	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Cantera	87+500		Cantera Rava	25 de Mayo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	74+000	73+000		Cardal (Incluye Variantes)	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	81+500	79+000		25 de Mayo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	94+000	97+100	Reprogramación por fuertes lluvias	25 de Mayo	26-Abr	5-May	8
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	100+000	101+200	Reprogramación por fuertes lluvias	Florida	5-May	20-May	12
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700	reprogramación por suspención del turno noche debido a bajas COVID-19	Berrondo	10-May	30-May	10
Movimiento de Suelos	3	PR 33	89+000	90+000	reprogramación por suspención del turno noche debido a bajas COVID-19	25 de Mayo	10-May	10-Jun	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos 3.3	104+000	127+000	reprogramación por suspención del turno noche debido a bajas COVID-19	Florida	10-May	20-Jun	10
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	89+000	90+300	reprogramación por suspención del turno noche debido a bajas COVID-19	25 de Mayo	26-Abr	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700	reprogramación por suspención del turno noche debido a bajas COVID-19	Florida	26-Abr	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	99+000	103+450		Berrondo	3-May	17-May	11
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	106+200	106+400		Florida	26-Abr	28-Abr	3
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	1-Mar	30-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	PaN 166	110+500	110+500		Florida	26-Abr	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	PaN 167	111+500	111+500		Florida	3-May	7-May	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+900	106+200		Florida	17-Mar	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+500	107+000		Florida	26-Abr	28-Abr	3
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+200	106+400		Florida	26-Abr	10-May	11
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	111+500	111+800		Florida	26-Abr	28-Abr	3
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	114+600	114+900		Florida	26-Abr	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+200		Florida	8-Abr	12-May	13
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	111+500	111+800		Florida	10-May	14-May	5
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	117+800	118+200		Florida	26-Abr	30-Abr	5
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	118+200	120+000		Florida	10-May	15-May	5
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	1-Feb	7-May	10
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+200	121+250		Florida	29-Abr	29-Abr	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+250	121+300		Florida	6-May	6-May	1
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	123+400	123+450		Florida	6-May	13-May	6
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450		Florida	13-May	13-May	1
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	116+400	116+700		Florida	14-May	30-May	6
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+400	116+450		Florida	20-May	20-May	1
Movimiento de Suelos	3	Subrasante / Drenajes provisionales	124+000	126+000		Florida	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal / Desmonte / Terraplén	127+000	130+000		La Cruz	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	139+000	140000		Pintado	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+400	143300		E/Pintado y Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal / Desmonte	148+600	149000		E/Pintado y Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	157+000	158500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte	158+500	158800	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	159+600	160000	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	165+200	170000	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	177+640	178000	Subcontrato Diaz Álvarez	Goñi	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	172+000	174000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Subrasante / Revestimiento Taludes	188+000	197+000		Durazno	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de cantera	150+000		Liliana B. Olariaga	Variante Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de cantera	151+000		Aramburu	Variante Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo / Retiro material	171+000		Salvo	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo / Retiro material	175+000		Fosatti	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo / Retiro material	177+000		Cortabarria	Goñi	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	185+500		Vignale	Durazno	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	187+200		Barañano	Durazno	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	195+000		Gautier	Durazno	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	149+000	197+000	Conformación de Cunetas	Variante Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	201+000	Norte		Santa Bernardina	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	204+000		Préstamo Andrade	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	212+000	214+000		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	221+000		Préstamo El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	221+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	228+900	229+700		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	232+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	233+800		Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	242+400		Préstamo Flores	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	247+200		Préstamo Salaberry	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	248+300		Préstamo Santoro	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	235+000	237+500		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	246+000	252+500		E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	7-May	10



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	149+000		Florida	26-Abr	31-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	26-Abr	21-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	26-Abr	21-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					26-Abr	21-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					26-Abr	21-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley	229+500	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	La Paz	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B26 - Marco rectandular 3x3 De la Merced	16+972		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	La Paz	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B043-Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vespucio	23+120		Construcción- (Sub Contr- Ventus)	Las Piedras	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B46 - Marco rectangular 4x5 Calle 33	23+750		Construcción- (Sub Contr- Ventus)	Progreso	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B47 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24+090		Excavacion , Replanteo y Base Apoyo-	Progreso	26-Abr	30-Abr	5
ODT´s/Alcantarillas	2	B062 - Marco 3 - 1,5x1,5	45+455			Canelones	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C042 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	2	C046 - Tubo 1 Ø 1200 mm	62+295			25 de Agosto	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C047 - Tubo 1 Ø 1000 mm	62+833			25 de Agosto	26-Abr	14-May	15
ODT´s/Alcantarillas	2	C048 - Tubo 2 Ø 800 mm	63+272			25 de Agosto	26-Abr	28-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	2	C049 - Tubo 1 Ø 800 mm	63+362			25 de Agosto	26-Abr	28-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	2	C934 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C922 - Marco 1 - 0,8x0,8	66+799			Variante Independencia	26-Abr	14-May	15
ODT´s/Alcantarillas	2	C924 - Marco 1 - 1,0x1,0	68+894			E/Independencia y Cardal	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C058 - Marco 2 - 1,0x1,0	69+074			E/Independencia y Cardal	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52+924		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucía	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44+306		Subcontrato Ventus	Canelones	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B60 - Marco 1 - 6x2	43+430		Subcontrato Ventus	Canelones	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41+763		Subcontrato Ventus	Canelones	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Colocación de Acero en Muros	Florida	26-Abr	28-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Encofrado de Muros	Florida	29-Abr	30-Abr	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Hormigonado de Muros	Florida	3-May	3-May	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C101-Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Encofrado de Frontales Cabezal	Florida	26-Abr	28-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C101-Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Hormigonado de Frontal de Cabezales	Florida	29-Abr	29-Abr	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C101-Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Desencofrado y acabados Frontal	Florida	30-Abr	4-May	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Colocación de acero en Cabezales	Florida	28-Abr	3-May	4
ODT´s/Alcantarillas	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Encofrado de Solera y Frontal de Cabezal	Florida	4-May	5-May	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Hormigonado de Solera y Frontal de Cabezal	Florida	6-May	6-May	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C080-Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	92+264		Encofrado de Muros y Losa Superior	25 de Mayo	27-Abr	29-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C080-Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	92+264		Colocación de acero en Losa Superior	25 de Mayo	30-Abr	4-May	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C080-Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	92+264		Hormigonado de Muros y Losa Superior	25 de Mayo	5-May	5-May	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Encofrado de solera de Marco	Florida	27-Abr	28-Abr	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Hormigonado de solera de Marco	Florida	29-Abr	29-Abr	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	7-May	11-May	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Colocación de acero en Losa Superior	Florida	12-May	17-May	4
ODT´s/Alcantarillas	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Hormigonado de Muros y Losa Superior	Florida	18-May	18-May	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C091 Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	100+080		Colocación de acero en Marco	Florida	11-May	14-May	4
ODT´s/Alcantarillas	3	C091 Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	100+080		Encofrado de solera de Marco	Florida	17-May	18-May	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C091 Marco 2 Bocas 1,0x1,0m	100+080		Hormigonado de solera de Marco	Florida	19-May	19-May	1
ODT´s/Alcantarillas	3	B928	92+100		Impermeabilizacion	25 de Mayo	26-Abr	28-Abr	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C901 - Tubo Ø 800 mm	124+435		Construcción	Florida	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C902 - Marco 0,8x0,8	124+600		Construcción	Florida	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361		Replanteo	La Cruz	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	126+792		Construcción	La Cruz	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C128 - Marco 3 bocas 0,8x0,8	129+392		Construcción	E/La Cruz y Pintado	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C952 - Tubo Ø 800 mm	160+972		Construcción	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C162 - Tubo Ø 800 mm	161+361		Construcción	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C163 - Tubo Ø 1200 mm	162+178		Construcción	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C998 - Tubo Ø 800 mm	162+660		Construcción	E/Sarandí y Maciel	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	4	C175 - Marco 1x1	171+428		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C956 - Tubo Ø 1200 mm	173+121		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C176 - Tubo Ø 800 mm	173+782		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C177 - Tubo Ø 1000 mm	174+655		Construcción	E/Maciel y Goñi	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C959 - Tubo Ø 800 mm	177+944		Construcción	Goñi	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C960 - Tubo Ø 1000 mm	178+438		Construcción	E/Goñi y Durazno	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C290 - Tubo Ø 800 mm	191+616		Construcción	Durazno	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C963 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	192+039		Replanteo	Durazno	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C1517 - Marco 1,0 x 1,0	207+584		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCtto Gofinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C239 - Marco 1,5 x 1,5	228+875		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C240 - Marco 1,5 x 1,5	229+308		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C241 - Marco 1 x 1	229+511		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C242 - Marco 1 x 1	229+823		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C245 - Marco 1 x 1	232+048		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	7-May	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C247 - Marco 1 x 1	233+247		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	14-May	15
ODT´s/Alcantarillas	5	B145 - Marco 1,5 x 1,5	234+147		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	14-May	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C248 - Marco 1,5 x 1,5	234+947		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C259 - Marco 1 x 1	241+977		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C260 - Marco 0,8 x 0,8	242+448		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C1560 - Marco 1 x 1	243+862		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
ODT´s/Alcantarillas	5	B150 - Marco 1,5 x 1,5	244+925		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	14-May	15
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	26-Abr	21-May	20
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	26-Abr	21-May	20
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	26-Abr	21-May	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF -	23+574		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	Las Piedras	26-Abr	21-May	20
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	26-Abr	21-May	20
Puentes	2	B55	36+637		Estructura	Juanicó	26-Abr	21-May	20
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralia)	Canelones	26-Abr	28-Abr	3
Puentes	2	B56	39+045		Montaje vigas prefabricadas	Canelones	21-May	21-May	1
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	10-May	21-May	10
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	26-Abr	21-May	20
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	26-Abr	21-May	20
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	26-Abr	30-Abr	5
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	3-May	21-May	15
Puentes	2	B72	54+976		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	20-May	21-May	2
Puentes	2	B73	55+544		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	20-May	21-May	2
Puentes	2	B75	56+160		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	20-May	21-May	2
Puentes	2	B84	82+426		Estructura	25 de Mayo	26-Abr	21-May	20
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Pila	25 de Mayo	26-Abr	7-May	10
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 2	25 de Mayo	3-May	21-May	15
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	3-May	21-May	15
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	26-Abr	30-Abr	5
Puentes	3	B095	98+803		Aletas - Estribo 2	Berrondo	26-Abr	30-Abr	5
Puentes	3	B096	99+235		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Estribo 2	Berrondo	26-Abr	14-May	15
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	26-Abr	7-May	10
Puentes	3	B100	105+980		Pilotes	Florida	3-May	7-May	5
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Obras preliminares	E/La Cruz y Pintado	26-Abr	21-May	20
Puentes	5	B122 - Vigas prefabricadas de 12m	204+988		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Puentes	5	B127 - Vigas prefabricadas de 9m	208+550		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	21-May	20
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	26-Abr	14-May	15
Demoliciones	1	Demolicion/Muro	3+673	3+673	Padrón 56645 (nuevo muro)	Trinchera Capurro	20-May	10-Jun	2
Demoliciones	1	Demolicion/Muro	3+857	3+857	Padrón 56695 (nuevo muro)	Trinchera Capurro	26-Abr	30-Abr	5
Demoliciones	1	Muro	11+100	11+100	Padrón 45124 (nuevo muro)	Montevideo	5-Abr	30-Abr	5
Demoliciones	1	Demoliciones	19+887	19+887	Padrón 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	7-May	7-May	1
Demoliciones	1	Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolicion muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	3-May	14-May	10
Demoliciones	1	Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolicion muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	10-May	21-May	10
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962 (parcial)	Florida	3-May	7-May	5
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padron 6881	Florida	10-May	14-May	5
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padron 6518	Florida	17-May	21-May	5
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	21-May	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	21-May	20
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciemsa	Montevideo	12-Mar	28-Abr	3
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciemsa	Montevideo	3-May	15-May	10
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	29-Abr	6-May	6
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsa	La Paz	7-May	12-May	4
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	26-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	10-May	25-May	10
Servicios Afectados	1	Gas	4+869	4+869	Gofinal	Montevideo	26-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	3-May	14-May	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	3-May	14-May	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	13-May	22-May	7
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	18-May	22-May	4
Servicios Afectados	1	Gas	9+312	9+312	Gofinal	Montevideo	21-May	25-May	1
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	26-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaina en espera)	Trinchera Las Piedras	3-May	7-May	5
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	10-May	24-May	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	5-May	8
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	5-May	8
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electrosistemas	Progreso	19-Abr	4-May	7
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	25+630	25+630	Electrosistemas	Progreso	26-Abr	6-May	9
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	38+480	38+480	Oriteceno	Canelones	15-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Oriteceno	Florida	25-Abr	15-May	15
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Oriteceno	Florida	20-Abr	15-May	15
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	122+865	122+865	Oriteceno	Florida	15-Abr	15-May	15
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	170+190	170+190	Oriteceno	E/Maciel y Goñi	15-May	30-May	5
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	174+953	174+953	Oriteceno	E/Maciel y Goñi	3-May	3-Jun	15
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	195+650	195+650	Oriteceno	Durazno	15-set	30-Abr	5
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+374	196+374	Cietel	Durazno	27-Abr	4-May	6
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	204+988	204+988	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	29-Abr	7-May	7
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	206+687	206+687	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	10-May	18-May	7
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	229+526	229+526	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	30-Abr	5



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	104+850	104+850	Insaco	Florida	7-Abr	29-Abr	4
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	2-set	5-May	8
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+479	106+479	Insaco	Florida	10-set	5-May	8
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	29-Abr	9-May	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	10-May	20-May	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	13-May	30-May	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+870	195+870	Insaco	Durazno	20-May	6-Jun	2
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	10-May	30-May	10
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	15-May	4-Jun	5
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	20-May	4-Jul	2
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	20-May	4-Jul	2
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	10-May	20-May	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	6-May	16-May	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	3-May	15-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	3-May	15-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	3-May	15-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+885	3+885	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	4-May	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	4-Mar	8-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	19-May	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	19-May	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	30-Nov	19-May	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	19-May	24-May	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	19-May	24-May	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	19-May	22-May	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	19-May	22-May	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+777	4+777	Ciemsa	Montevideo	15-May	21-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciemsa	La Paz	13-May	18-May	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	55+370	55+370	Insaco	Variante Santa Lucía	22-Abr	8-May	10
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	55+611	55+611	Insaco	Variante Santa Lucía	23-Mar	27-Abr	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	10-May	22-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+850	8+850	Insaco	Montevideo	19-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	26-Abr	11-May	12
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	18-May	25-May	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	11-May	18-May	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+663	4+663	Insaco	Montevideo	20-Abr	2-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	27-Abr	17-May	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	17-May	11-Jul	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+463	7+463	Insaco	Montevideo	5-May	23-May	13
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	16+478	16+478	Insaco	La Paz	3-May	10-May	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	24-Jun	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	3-May	10-May	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	20-Abr	28-Abr	3
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+222	42+222	Gofinal	Canelones	19-Abr	29-Abr	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+223	42+223	Gofinal	Canelones	19-Abr	29-Abr	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	12-Abr	26-Abr	1
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	12-Abr	26-Abr	1
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+247	42+247	Gofinal	Canelones	26-Abr	6-May	9
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	6-May	16-May	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+264	Gofinal	Canelones	6-May	16-May	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	15-May	21-May	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+230	44+230	Gofinal	Canelones	20-Abr	28-Abr	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+147	8+147	Gofinal	Montevideo	14-Abr	26-Abr	1
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+041	26+041	Gofinal	Progreso	3-Feb	28-Abr	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	25+800	25+800	Gofinal	Progreso	2-Feb	28-Abr	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	18+972	18+972	Gofinal	Trinchera Las Piedras	19-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	10-May	27-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	10-May	25-May	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	3-May	9-May	5



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SACEEM	Montevideo	17-May	24-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SACEEM	Montevideo	17-May	24-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	19-Abr	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SACEEM	Montevideo	28-Abr	30-Abr	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	19-Abr	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	10-May	17-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+427	1+427	SARLUX	Montevideo	26-Abr	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	10-May	17-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	19-May	18
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	27-Abr	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	10-May	17-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	27-Abr	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	10-May	17-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	10-May	17-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+621	1+621	SARLUX	Montevideo	14-Abr	10-May	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	14-Abr	27-Abr	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+740	1+740	SACEEM	Montevideo	9-Mar	12-May	13
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SACEEM	Montevideo	17-May	24-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+225	2+225	SACEEM	Montevideo	9-May	16-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SACEEM	Montevideo	9-May	16-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+340	2+340	SACEEM	Montevideo	28-Abr	24-May	18
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	13-May	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+338	3+338	SACEEM	Trinchera Capurro	14-Abr	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+621	3+621	SACEEM	Trinchera Capurro	26-Abr	20-May	19
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+806	3+806	SACEEM	Trinchera Capurro	24-Feb	19-May	18
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+879	3+879	SACEEM	Trinchera Capurro	8-Abr	19-May	18
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	11-May	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SACEEM	Montevideo	9-Mar	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+894	4+894	SACEEM	Montevideo	20-Abr	24-May	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SACEEM	Montevideo	7-May	14-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SACEEM	Montevideo	7-May	14-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	20-Ene	10-May	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+893	5+893	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+894	5+894	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SACEEM	Montevideo	26-Abr	6-May	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SACEEM	Montevideo	26-Abr	6-May	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+969	6+969	SACEEM	Montevideo	19-Abr	10-May	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+371	7+371	SACEEM	Montevideo	19-Abr	26-May	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+908	7+908	SARLUX	Montevideo	27-Ago	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+909	7+909	SARLUX	Montevideo	27-Ago	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+917	7+917	SARLUX	Montevideo	27-Ago	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+254	9+254	SACEEM	Montevideo	30-Nov	29-Abr	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Abr	11-May	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	15-Mar	3-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SACEEM	Montevideo	26-Abr	4-May	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	4-May	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	5-May	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	20-May	27-May	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+741	12+741	SACEEM	Montevideo	7-May	14-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	14-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	12-May	13
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	8-set	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+937	14+937	SACEEM	La Paz	3-Nov	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	14-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+984	15+984	SACEEM	La Paz	16-Nov	3-May	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	10-May	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+228	19+228	SACEEM	Trinchera Las Piedras	5-Abr	17-May	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	26-Abr	7-May	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+676	19+676	SACEEM	Trinchera Las Piedras	5-Abr	17-May	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	20+220	20+220	SACEEM	Trinchera Las Piedras	5-Abr	17-May	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	15-May	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	22+862	22+862	SACEEM	Las Piedras	5-Abr	31-May	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+003	26+003	SARLUX	Progreso	13-Oct	29-Abr	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+094	26+094	SARLUX	Progreso	3-Nov	27-Abr	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	13-Ene	30-Abr	5
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+271	35+271	ORITECNO	Juanicó	30-Nov	4-May	7
Servicios Afectados	2	Eléctrica	37+632	37+632	ORITECNO	Canelones	15-Ene	27-Abr	2
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-May	15
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	30-May	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	15-May	15
Servicios Afectados	2	Eléctrica	68+720	68+720	ORITECNO	Variante Independencia	12-Mar	15-May	15
Servicios Afectados	2	Eléctrica	75+518	75+518	ORITECNO	Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	28-Abr	3
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITECNO	25 de Mayo	10-May	30-May	10
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	30-Abr	1
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	30-Abr	1
Servicios Afectados	3	Eléctrica	102+855	102+855	BERKES	Florida	9-Abr	29-Abr	4
Servicios Afectados	3	Eléctrica	106+310	106+310	BERKES	Florida	28-Abr	12-May	11
Servicios Afectados	4	Eléctrica	191+907	191+907	BERKES	Durazno	6-Abr	28-Abr	3
Servicios Afectados	4	Eléctrica	192+141	192+141	BERKES	Durazno	6-Abr	28-Abr	3
Servicios Afectados	4	Eléctrica	195+578	195+578	BERKES	Durazno	8-Abr	10-May	11
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES	Carlos Reyles	4-May	4-May	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	4-May	4-May	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	249+435	249+435	BERKES	E/C. Reyles y Centenario	3-May	4-May	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	3-May	4-May	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	3-May	4-May	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+950	256+950	BERKES	Desvío UPM 2	30-Abr	30-Abr	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	261+315	261+315	BERKES	Centenario-Paso de los Toros	3-May	4-May	2



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 17/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+628	3+628	SARLUX	Trinchera Capurro	22-Oct	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+891	3+891	SARLUX	Trinchera Capurro	29-Oct	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+686	4+686	SARLUX	Montevideo	22-Oct	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+924	4+924	SARLUX	Montevideo	14-Dic	30-Abr	5
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	14+283	14+283	SARLUX	La Paz	22-Oct	30-Abr	5
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	26-Abr	21-May	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	149+000			Variante Sarandí Grande	26-Abr	21-May	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	177+650			Goñi	26-Abr	21-May	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	192+500			Durazno	26-Abr	21-May	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-Abr	21-May	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+700		Zona Entre Capurro y Flanghini	Trinchera Capurro	26-Abr	21-May	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	26-Abr	21-May	20
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	26-Abr	21-May	20
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+300		Vigas de Atado entre Bvr Artigas y Hnos Gil	Trinchera Capurro	26-Abr	30-Abr	5
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+400		Vigas de Atado entre Hnos Gil y Capurro	Trinchera Capurro	26-Abr	21-May	20
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención B003	3+357		Muros en "U" por bataches	Trinchera Capurro	26-Abr	21-May	20
Trinchera Ruta 102	1	Cerramientos	13+200		Cerramientos	La Paz	26-Abr	27-Abr	2
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200		Preparación de terreno	La Paz	26-Abr	21-May	20
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M5	La Paz	26-Abr	30-Abr	5
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M5	La Paz	28-Abr	21-May	18
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M4 Oeste	La Paz	3-May	21-May	15
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200		MDS de desvios provisorios	La Paz	21-May	21-May	1
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+340		B037- Liber Seregñi- Desvios	Trinchera Las Piedras	26-Abr	21-May	20
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		Muro U4- Zona B037-Liber Seregñi- Construcción Losa Inferior- Muro de Trincher	Trinchera Las Piedras	26-Abr	14-May	15
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	26-Abr	21-May	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+200		Pilotera 1 - 19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum	Trinchera Las Piedras	26-Abr	14-May	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+860		Pilotera 3- 18+860_ Inicio Trinchera a B182- Incluye Pzo Bombeo	Trinchera Las Piedras	26-Abr	7-May	10
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900		Pilotera 1- _ B035 a B036-Herrera a W.F. Aldunate	Trinchera Las Piedras	17-May	21-May	5
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900		Pilotera 4- _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	26-Abr	21-May	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+850		Desmoche - Pk 18-970 a B182-	Trinchera Las Piedras	26-Abr	21-May	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Conformaciòn de desvio-Transito	106+400	106+470		Florida	26-Abr	3-May	6
Trinchera de Usher- Calleros	3	Servicios afectados- OSE	106+400	106+470		Florida	26-Abr	7-May	10
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470		Florida	26-Abr	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Marco Guia	106+400	106+470		Florida	26-Abr	12-May	13
Trinchera de Usher- Calleros	3	Vaciado de Marco Guia	106+400	106+470		Florida	26-Abr	3-May	6
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+400	106+470		Florida	26-Abr	28-May	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Pilotaje	106+400	106+470		Florida	10-May	26-Ago	10
Trinchera de Usher- Calleros	3	Preparacion pista de acceso de la pilotera	106+400	106+470		Florida	26-Abr	26-May	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALIA - Armadura de pilotes	106+400	106+470		Florida	26-Abr	26-Ago	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	26-Abr	21-May	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación prelosas	Durazno	26-Abr	21-May	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación Aletas	Durazno	26-Abr	21-May	20
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		26-Abr	21-May	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	26-Abr	21-May	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	26-Abr	21-May	20
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	26-Abr	21-May	20
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's (lote 3)	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	26-Abr	7-May	10
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's (nuevos acopios a definir)	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	3-May	21-May	15
Vías	3	Carga, transporte y descarga de Bateadora y Perfiladora	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	5-May	7-May	3
Vías	3	Carga, transporte y descarga de Loco	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	5-May	7-May	3
Vías	1	Retiro de rieles en el PAN LC 23 Carlos Maria de Pena	6+113		LC 23 Carlos Maria de Pena	Montevideo	28-Abr	29-Abr	2