Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SARLUX	Montevideo	24-May	31-May	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	31-May	10-Jun	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SARLUX	Montevideo	25-May	1-Jun	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	25-May	31-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	17-Jun	24-Jun	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	31-May	5-Jun	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SARLUX	Montevideo	25-May	31-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	12-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	31-May	5-Jun	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	20-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	4-Jun	7-Jun	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	4-Jun	7-Jun	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+427	1+427	SARLUX	Montevideo	25-May	25-Jun	19
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	5-Jun	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	30-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	25-May	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+621	1+621	SARLUX	Montevideo	27-May	10-Jun	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	14-Abr	30-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SARLUX	Montevideo	6-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+003	2+003	SARLUX	Montevideo	10-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+223	2+223	Gofinal	Montevideo	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	2+251	2+251	SARLUX	Montevideo	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SARLUX	Montevideo	10-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+340	2+340	SACEEM	Montevideo	28-Abr	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	10-Jun	17-Jun	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	21-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	31-May	4-Jun	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	31-May	18-Jun	15
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de Trinchera Capurro	Trinchera Capurro	3-Jun	18-Jun	12
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención B003	3+357		Muros en "U" por bataches	Trinchera Capurro	17-May	11-Jun	15
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+400		Vigas de Atado entre Hnos Gil y Capurro	Trinchera Capurro	17-May	28-May	5
Trinchera Capurro	1	Estampidores	3+400		Entre Hnos Gil y Capurro	Trinchera Capurro	31-May	18-Jun	15
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	31-May	15-Jun	12
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+673	3+673	Padrón 56645 (sanitaria interna - nuevo muro)	Trinchera Capurro	17-May	11-Jun	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+830	3+830	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	29-May	5
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+857	3+857	Padrón 56695 (nuevo muro)	Trinchera Capurro	14-Jun	18-Jun	5
Trinchera Capurro	1	Cañero	3+870		Cañero Fco Gomez	Trinchera Capurro	24-May	4-Jun	10
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	3+891	3+891	SARLUX	Trinchera Capurro	29-Oct	10-Jun	14
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+900		Zona entre Fco Gomez y pk 4+100	Trinchera Capurro	17-May	4-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	4-Mar	31-May	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	31-May	27-Nov	15
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	24-May	18-Jun	20
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención	4+100		Construcción Muro de Contención "U"	Trinchera Capurro	14-Jun	18-Jun	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	1-Jun	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+310	4+310	Saceem	Montevideo	31-May	10-Jun	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	28-May	5
Movimiento de Suelos	1	B009 - Cuña Transición	4+496		Frente Cuña de transición	Montevideo	3-Jun	18-Jun	12
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+663	4+663	Insaco	Montevideo	31-May	12-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+781	4+781	Insaco	Montevideo	12-Jun	24-Jun	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+787	4+787	Insaco	Montevideo	7-Jun	19-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+897	4+897	Insaco	Montevideo	14-Jun	26-Jun	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SARLUX	Montevideo	27-May	5-Jun	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SARLUX	Montevideo	27-May	5-Jun	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	20-Ene	25-May	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	25-May	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+893	5+893	SARLUX	Montevideo	15-May	15-Jun	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+894	5+894	SARLUX	Montevideo	15-May	15-Jun	17
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	1-Jun	24-Jun	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SARLUX	Montevideo	17-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	11-Jun	5-Ago	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SARLUX	Montevideo	24-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+969	6+969	SACEEM	Montevideo	7-Jun	28-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+985	6+985	Gofinal	Montevideo	5-Jun	18-Jun	10
Movimiento de Suelos	1	Desmonte Ramal Peñarol	7+000	9+000	Excavación Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol	Montevideo	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	Relleno Ramal Peñarol	7+000	9+000	Relleno Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol	Montevideo	2-Jun	18-Jun	13
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	7-Jun	18-Jun	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	7-Jun	18-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+463	7+463	Insaco	Montevideo	7-Jun	17-Jun	9
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	24-May	5-Jun	10
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	B017 - Cuña Transición	8+748		Frente Cuña de transición	Montevideo	24-May	2-Jun	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+809	8+809	SACEEM	Montevideo	31-May	22-Jun	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+838	8+838	Gofinal	Montevideo	24-May	5-Jun	10
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciemsa	Montevideo	31-May	12-Jun	10
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	24-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	17-May	26-May	3
Servicios Afectados	1	Gas	9+312	9+312	Gofinal	Montevideo	11-May	25-May	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+315	9+315	Gofinal	Montevideo	10-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Abr	14-Jun	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	21-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	B018 - Cuña Transición	9+612		Frente Cuña de transición	Montevideo	27-May	18-Jun	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	24-May	21-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	21-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	14-Jun	16
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	31-May	15-Jun	12
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	26-May	30-May	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	14-Jun	20-Jun	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	27-May	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	27-May	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	3-Oct	31-May	6



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+741	12+741	SACEEM	Montevideo	27-Oct	31-May	6
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	13+198	13+198	SARLUX	Montevideo	13-Ene	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	13+200	13+200	Gofinal	La Paz	24-May	11-Jun	15
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200		Para pilotera y mixer	La Paz	24-May	18-Jun	20
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M5	La Paz	24-May	7-Jun	11
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M4 Oeste	La Paz	8-Jun	18-Jun	9
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M4 Oeste	La Paz	31-May	18-Jun	15
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M4 Oeste	La Paz	24-May	1-Jun	7
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200		MDS de desvíos provisorios Noroeste	La Paz	18-Jun	18-Jun	1
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	7-Jun	11
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez	14+052		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	La Paz	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	8-set	10-Jun	14
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	14+283	14+283	SARLUX	La Paz	22-Oct	10-Jun	14
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	14+794	14+794	Insaco	La Paz	1-Jun	7-Jun	5
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsa	La Paz	11-Jun	16-Jun	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+937	14+937	SACEEM	La Paz	3-Nov	15-Jun	17
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+572	15+572	SARLUX	La Paz	27-Oct	10-Jun	14
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciemsa	La Paz	1-Jun	8-Jun	6
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+690	15+690	SARLUX	La Paz	27-Oct	10-Jun	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	30-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	7-Jun	24-Jun	10
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	16+560		Prestamo para Relleno	La Paz	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B26 - Marco rectandular 3x3 De la Merced	16+972		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	La Paz	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	27-Jun	20
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	18+870		Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	30-Jun	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+102		Desmoche B182 a B029	Trinchera Las Piedras	24-May	4-Jun	10
Trinchera Las Piedras	1	B182 - Paso por trinchera Ellauri	19+102		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	24-May	28-May	5
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaina en espera)	Trinchera Las Piedras	31-May	4-Jun	5
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+200		Pilotera 1 - 19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum	Trinchera Las Piedras	24-May	16-Jun	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	1-Jun	1-Jul	14
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	1-Jun	1-Jul	14
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+255		Desmoche B029 a B030	Trinchera Las Piedras	7-Jun	18-Jun	10
Trinchera Las Piedras	1	B029 - Paso por trinchera Aparicio Saravia	19+255		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	31-May	4-Jun	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	1-Jun	1-Jul	14
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+340		B037- Liber Seregni- Desvíos	Trinchera Las Piedras	24-May	18-Jun	20
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	17-May	14-Jun	16
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+560		Pilotera 3- 19+560_ B032 a B033_ Instrucciones a Av. General Artigas	Trinchera Las Piedras	25-May	18-Jun	19
Trinchera Las Piedras	1	B033 - Paso por trinchera General Artigas	19+669		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	7-Jun	11-Jun	5
Trinchera Las Piedras	1	B035 - Paso por trinchera Luis Alberto Herrera	19+872		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	14-Jun	18-Jun	5
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+900		Pilotera 4- _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	31-May	14-Jun	11
Trinchera Las Piedras	1	B036 - Paso por trinchera Wilson F. Aldunate	19+960		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	14-Jun	18-Jun	5
Demoliciones	1	Muro	19+973	19+973	Padrón 14843 (muro nuevo)	Trinchera Las Piedras	14-Jun	18-Jun	5
Demoliciones	1	Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	31-May	11-Jun	10
Demoliciones	1	Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	7-Jun	18-Jun	10
Demoliciones	1	Muro	20+016	20+016	Padrón 5752 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	7-Jun	18-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	24-Jun	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	27-Jun	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	7-Jun	19-Jun	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	22+862	22+862	SACEEM	Las Piedras	14-Jun	30-Jul	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	22+863	22+863	Electrosistemas	Las Piedras	26-Abr	26-May	3
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	22+950	22+950	SARLUX	Las Piedras	13-Oct	30-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B043-Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vespucio	23+120		Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Hormigón muros	Las Piedras	24-May	18-Jun	20
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vias 15 m - VIAF -	23+574		Construcción- (Sub Contr- Ferralia)	Las Piedras	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B46 - Marco rectangular 4x5 Calle 33	23+750		Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Hormigón techo	Progreso	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+000	25+000	Excavación Frente 1	Progreso	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	24+000	25+000	Relleno Frentes	Progreso	14-Jun	18-Jun	5
Movimiento de Suelos	1	Transito camiones	24+000	25+000	Calles: Colonia, Cerro Largo, República Argentina	Progreso	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	1	Transito camiones	24+000	25+000	Calles: Av. Progreso	Progreso	14-Jun	18-Jun	5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B47 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24+090		Hormigón de limpieza	Progreso	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B48 - Marco prefabricado 1,5x1,5 - 3 boca(s) - Av. Progeso	25+318		Construcción de Cabezales	Progreso	7-Jun	18-Jun	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	25+630	25+630	Electrosistemas	Progreso	26-Abr	5-Jun	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	25+800	25+800	Gofinal	Progreso	2-Feb	25-May	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+041	26+041	Gofinal	Progreso	3-Feb	25-May	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	13-Ene	30-May	5
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	27+000	30+000	Relleno Frentes	Progreso	24-May	8-Jun	12
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	27+000	25+500	Relleno Frentes	Progreso	9-Jun	18-Jun	8
Movimiento de Suelos	1	Transito camiones	28+500	30+000	Calles: Entrada PK 29+500, Av. Brasil	E/Progreso y Juanicó	24-May	8-Jun	12
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	24-May	18-Jun	20
Puentes	2	B054	34+551		Estructura	Juanicó	24-May	1-Jun	7
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	36+000	36+500		Juanicó	24-Ene	11-Jun	15
Puentes	2	B055	36+637		Estructura	Juanicó	24-May	4-Jun	10
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	37+500	39+000	Macromáquinas	Canelones	24-May	18-Jun	20
Puentes	2	B056	39+045		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	31-May	18-Jun	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	39+000	Macromáquinas	Canelones	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	40+100	41+100	Macromáquinas	Canelones	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	40+100	41+100	Macromáquinas	Canelones	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	30-Jun	20
Puentes	2	b057	40+547		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	2-Jun	18-Jun	13



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	24-May	11-Jun	15
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+222	42+222	Gofinal	Canelones	27-May	13-Jun	12
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+223	42+223	Gofinal	Canelones	27-May	13-Jun	12
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	30-May	9-Jun	8
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	30-May	9-Jun	8
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+247	42+247	Gofinal	Canelones	9-Jun	19-Jun	8
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	31-May	10-Jun	9
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+264	Gofinal	Canelones	31-May	10-Jun	9
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+869	42+869	Insaco	Canelones	10-May	24-May	1
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	9-Jun	15-Jun	5
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	30-Jun	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	14-Jun	21-Jun	5
Puentes	2	b063	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	24-May	28-May	5
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	24-May	18-Jun	20
Puentes	2	b064	48+975		Estructura	Canelones	24-May	6-Jun	10
Puentes	2	B065	49+890		Pilotes	Canelones	27-May	31-May	3
Puentes	2	B065	49+890		Estructura	Canelones	24-May	18-Jun	20
Puentes	2	B067	50+696		Estructura	Canelones	24-May	4-Jun	10
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	31-May	18-Jun	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	52+500	Macromáquinas	Canelones	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	51+185	51+185	Gofinal	Canelones	24-May	3-Jun	9
Puentes	2	B069	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	27-May	31-May	3
Puentes	2	B069	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	1-Jun	13-Jun	9
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	54+900	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	24-May	4-Jun	10
Puentes	2	B072	54+976		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	24-May	28-May	5
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	24-May	18-Jun	20
Puentes	2	B073	55+544		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	24-May	28-May	5
Puentes	2	B075	56+160		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Santa Lucía	24-May	28-May	5
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B077 - Marco 2 - 6x4	57+875			Variante Santa Lucía	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	60+000	65+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C934 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	24-May	28-May	5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C045 - Tubo 2 Ø 1200 mm	61+750			25 de Agosto	24-May	4-Jun	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C046 - Tubo 3 Ø 0.8X0.8	62+295			25 de Agosto	31-May	18-Jun	15
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	62+700		**Préstamo Machin**	25 de Agosto	24-May	28-Jul	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C047 - Tubo 1 Ø 1000 mm	62+833			25 de Agosto	24-May	1-Jun	7
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	24-May	31-Jul	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	64+840	64+840	ORITECNO	25 de Agosto	23-Nov	30-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUTA 77	25 de Agosto	24-May	10-Ago	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	30-Jun	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	68+720	68+720	ORITECNO	Variante Independencia	12-Mar	15-Jun	17
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	5-Jun	10
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	30-Abr	5-Jun	10
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	76+000		**Préstamo Lans**	Cardal (Incluye Variantes)	24-May	28-Jul	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	24-May	28-May	5
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	24-May	27-May	4
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	24-May	31-Jul	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B083 - Marco 3 - 3x3	81+380			Cardal (Incluye Variantes)	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	24-May	31-Jul	20
Puentes	2	B084	82+426		Estructura	25 de Mayo	24-May	26-May	3
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	87+360	87+360	SARLUX	25 de Mayo	25-Nov	30-Jun	20
Movimiento de Suelos	2	Prestamo	87+500		**Préstamo Rava**	25 de Mayo	24-May	28-Jul	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITECNO	25 de Mayo	15-Jun	30-Jun	4
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Extracción de suelo vegetal	89+000	90+000		25 de Mayo	24-May	15-Jun	17
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 2	25 de Mayo	24-May	11-Jun	15
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	31-May	11-Jun	10
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	91+400	97+100		25 de Mayo	24-May	15-Jun	17
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	93+800	94+480		25 de Mayo	25-May	8-Jun	11
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	94+480	96+300		25 de Mayo	8-Jun	18-Jun	9
Puentes	3	B091	94+944		Preparacion de plataforma	25 de Mayo	24-May	25-May	2
Puentes	3	B092	95+213		Preparacion de plataforma	25 de Mayo	24-May	28-May	5
Puentes	3	B093	95+515		Descabezados de Pilotes	25 de Mayo	24-May	26-May	3
Puentes	3	B093	95+515		Estribos y pila	25 de Mayo	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700		Berrondo	7-Jun	25-Jun	10
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	99+000	103+450		Berrondo	31-May	30-Jun	15
Puentes	3	B096	99+235		Armadura y Encofrado -Estribo 1	Berrondo	24-May	26-May	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C091 Marco 2 Boca 1,0x1,0m	100+080		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	2-Jun	4-Jun	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C091 Marco 2 Boca 1,0x1,0m	100+080		Colocación de acero en Losa Superior	Florida	7-Jun	9-Jun	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C091 Marco 2 Boca 1,0x1,0m	100+080		Hormigonado de Muros y Losa Superior	Florida	10-Jun	10-Jun	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 Marco 1 Boca 1,0x1,0m	100+514		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	25-May	27-May	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 Marco 1 Boca 1,0x1,0m	100+514		Colocación de acero en Losa Superior	Florida	28-May	31-May	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 Marco 1 Boca 1,0x1,0m	100+514		Hormigonado de Muros y Losa Superior	Florida	1-Jun	1-Jun	1
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	17-May	4-Jun	10



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos 3.3	104+000	127+000		Florida	10-Jun	10-Jul	7
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	104+850	104+850	Insaco	Florida	14-Abr	28-May	5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco y Arqueta	Florida	11-Jun	16-Jun	4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m	105+343		Colocación de acero en Losa Superior	Florida	17-Jun	18-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Colocación de acero en Cabezales	Florida	24-May	27-May	4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Encofrado de Solera y Frontal de Cabezal	Florida	28-May	31-May	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Hormigonado de Solera y Frontal de Cabezal	Florida	1-Jun	1-Jun	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm	105+675		Desencofrado y acabados Frontal	Florida	2-Jun	3-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Excavación de Arqueta	Florida	2-Jun	3-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Barrenos e inyección de Acero en Hormigón Existente	Florida	4-Jun	7-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Armado de Acero	Florida	7-Jun	9-Jun	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Encofrado de Muros	Florida	10-Jun	11-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Hormigonado de Muros	Florida	14-Jun	14-Jun	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Desencofrado de Muros y Acabados	Florida	15-Jun	16-Jun	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA	105+675		Construcción de banquina en interior de arqueta	Florida	17-Jun	18-Jun	2
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+900	106+200		Florida	3-May	1-Jun	7
Puentes	3	B100	105+980		Descabezados de Pilotes	Florida	24-May	28-May	5
Puentes	3	B100	105+980		Estribos	Florida	31-May	18-Jun	15
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+200	106+400		Florida	14-Abr	4-Jun	10
Servicios Afectados	3	Eléctrica	106+310	106+310	BERKES	Florida	10-May	28-May	5
Trinchera de Usher- Calleros	3	Conformaciòn de desvio-Transito	106+400	106+470		Florida	24-May	31-May	6
Trinchera de Usher- Calleros	3	Servicios afectados- OSE	106+400	106+470		Florida	24-May	31-May	6
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470		Florida	24-May	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Marco Guia	106+400	106+470		Florida	26-May	31/6/2021	18
Trinchera de Usher- Calleros	3	Vaciado de Marco Guia	106+400	106+470		Florida	31-May	1-Jul	15
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+400	106+470		Florida	24-May	28-May	5
Trinchera de Usher- Calleros	3	CEMENTALIA - Pilotaje	106+400	106+470		Florida	24-May	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Preparacion pista de acceso de la pilotera	106+400	106+470		Florida	24-May	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALIA - Armadura de pilotes	106+400	106+470		Florida	24-May	26-Ago	20
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	31-May	3-Jun	4
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpón Padrón 6881	Florida	9-Jun	16-Jun	6
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpón Padrón 6518	Florida	4-Jun	8-Jun	3
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	5-May	3-Jun	9
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+479	106+479	Insaco	Florida	16-Abr	3-Jun	9
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de subrrasnte para capa de forma	106+500	107+000		Florida	24-May	26-May	3
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	27-May	6-Jun	7
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	1-Mar	30-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	109+000	109+200		Florida	24-May	1-Jun	7
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	124+000		Florida	24-May	31-Ago	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	24-May	18-Jun	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	24-May	18-Jun	20
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	24-May	18-Jun	20
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's: 12 desvíos + 2 Escapes (lote 4)	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	7-Jun	18-Jun	10
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV´s (de Florida para nuevos acopios)	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	24-May	11-Jun	15
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+285	109+285	BERKES	Florida	30-May	1-Jun	2
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+360	109+360	BERKES	Florida	5-Oct	31-May	6
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C106-C912 3 Ø 800 mm ARQUETA	109+545		Impermeabilización	Florida	25-May	25-May	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C106-C912 3 Ø 800 mm ARQUETA	109+545		Construcción de banquina en interior de arqueta	Florida	26-May	27-May	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C106-C912 3 Ø 800 mm ARQUETA	109+545		Hormigonado de vigas	Florida	24-May	24-May	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	CC912-C913 3 Ø 800 mm ARQUETA	109+545		Impermeabilización	Florida	24-May	24-May	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	CC912-C913 3 Ø 800 mm ARQUETA	109+545		Construcción de banquina en interior de arqueta	Florida	24-May	25-May	2
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	112+600	113+200		Florida	26-May	2-Jun	6
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C110 3 Ø 800 mm ARQUETA	113+018		Construcción de banquina en interior de arqueta	Florida	24-May	25-May	2
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	114+000	114+200		Florida	31-May	8-Jun	7
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	116+400	116+700		Florida	27-May	11-Jun	12
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+400	116+450		Florida	3-Jun	3-Jun	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+450	116+500		Florida	10-Jun	10-Jun	1
Movimiento de Suelos	3	Preparacion de entrega	118+200	120+000		Florida	7-Jun	16-Jun	8
Movimiento de Suelos	3	Retiro de material de voladura	119+000	120+000	Tarea momentaneamente suspendida hasta definición de predio	Florida	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	120+200	120+200		Florida	2-Jun	14-Jun	9



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+200		Florida	8-Abr	15-Jun	17
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Oritecno	Florida	25-Abr	11-Jun	15
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Oritecno	Florida	20-Abr	28-May	5
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	123+400	123+450		Florida	19-May	27-May	4
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450		Florida	27-May	27-May	1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	24-May	18-Jun	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C901 - Tubo Ø 800 mm	124+435		Frontines	Florida	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C902 - Marco 0,8x0,8	124+600		Losas cabezales	Florida	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C122 - Marco 0,8x0,8	125+291		Construcción	La Cruz	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C123 - Tubo Ø 800 mm	125+553		Losas cabezales	La Cruz	24-May	18-Jun	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	3	Acopio de Balasto / Subbalasto	126+000			La Cruz	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361		Solera Marco	La Cruz	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	126+792		Armado Marco	La Cruz	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal	127+000	128+000		La Cruz	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C126 - Tubo Ø 1200 mm	128+304		Losas cabezales	E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte	128+500	128+600		E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C127 - Tubo Ø 800 mm	128+980		Hormigón de limpieza	E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	131+800			E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Movimiento de Tierras	E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento Taludes	132+000	132+500		E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	134+000	135+000		E/La Cruz y Pintado	24-May	18-Jun	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	3	Acopio de Balasto / Subbalasto	138+000			Pintado	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+800	142+700		E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C138 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	142+001		Posicionamiento de Aletas	E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Terminaciones	E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte/ Terraplén	147+200	147+760		E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	147+720	149+000		E/Pintado y Sarandí Grande	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	157+100	197+000	Conformación de Cunetas provisionales	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Mesetas de nivelación	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Subrasante / Drenajes provisionales	159+600	160+000	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C162 - Tubo Ø 800 mm	161+361		Losas cabezales	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C163 - Tubo Ø 1200 mm	162+178		Losas cabezales	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C998 - Tubo Ø 800 mm	162+660		Losas cabezales	E/Sarandí y Maciel	24-May	18-Jun	20
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	24-May	18-Jun	20
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	166+000	167+000	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C168 - Tubo Ø 800 mm	166+741		Montaje tubo y Cuna de hormigón	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C169 - Marco 1,5x1,5	167+207		Hormigón de limpieza	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Losas cabezales y Frontines	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	168+000	168+900	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Losa cabezal este y Frontins	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Frontines	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	170+000	174+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo / Retiro material	171+000		Salvo	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C956 - Tubo Ø 1200 mm	173+121		Frontines	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C177 - Tubo Ø 1000 mm	174+655		Frontines	E/Maciel y Goñi	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	174+953	174+953	Oritecno	E/Maciel y Goñi	3-May	4-Jun	10
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo / Retiro material	177+000		Cortabarria	Goñi	24-May	18-Jun	20
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	24-May	18-Jun	20
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	187+200		Barañano	Durazno	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Subrasante / Revestimiento Taludes	188+000	197+000		Durazno	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	189+000		Leal	Durazno	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C963 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	192+039		Hormigón de limpieza	Durazno	24-May	18-Jun	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	4	Eléctrica	194+530	194+530	BERKES	Durazno	21-May	27-May	4
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	14-Jun	24-Jun	5
Servicios Afectados	4	Eléctrica	195+578	195+578	BERKES	Durazno	5-May	1-Jun	7
Servicios Afectados	4	Eléctrica	196+932	196+932	BERKES	Durazno	17-May	23-Jun	20
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+940	196+940	SARLUX	Durazno	26-Mar	30-May	5
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+941	196+941	SARLUX	Durazno	26-Mar	30-May	5
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	1-Jun	21-Jun	14
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	6-Jun	26-Jun	10
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	1-Jun	16-Jul	14
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	1-Jun	16-Jul	14
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	10-Jun	20-Jun	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	16-Jun	26-Jun	3
Servicios Afectados	4	Eléctrica	198+245	198+245	BERKES	Durazno	4-May	1-Jun	7
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	201+000	Norte	SubCtto EMSA	Santa Bernardina	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	204+000		Préstamo Andrade. SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Puentes	5	B122 - Vigas prefabricadas de 12m	204+988		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	207+000	Norte	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B126 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	207+943		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Puentes	5	B127 - Vigas prefabricadas de 9m	208+550		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	212+071	212+071	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	13-May	25-May	2
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	213+333	213+333	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	26-May	28-May	3
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	213+847	213+847	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	2-Jun	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B130 - ODT Ø 1200 mm	214+772		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	218+730	218+730	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	3-Jun	7-Jun	3
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	219+000	Norte	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B137 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+195		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 21/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B138 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+590		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	222+500		Préstamo Ortiz. SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCtto Gofinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B144 - ODT Ø 1200 mm	227+928		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	4-Jun	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C238 - ODT Ø 1200 mm	228+343		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	18-Jun	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C239 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	228+875		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	228+900	229+700		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	229+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	7-Jun	18-Jun	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C240 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	229+308		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	31-May	18-Jun	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C241 - Alcantarilla 1 x 1	229+511		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C242 - Alcantarilla 1 x 1	229+823		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	232+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	4-Jun	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C245 - Alcantarilla 1 x 1	232+048		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C247 - Alcantarilla 1 x 1	233+247		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	233+800		Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C248 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	234+947		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	235+000	237+500		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+706	235+706	BERKES	Carlos Reyles	4-May	8-Jun	12
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES	Carlos Reyles	6-May	8-Jun	12
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	6-May	8-Jun	12
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C252 - Alcantarilla 1 x 1	236+467		Construcción	Carlos Reyles	7-Jun	18-Jun	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C255 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	237+085		Construcción	Carlos Reyles	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C1556 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	237+510		Excavación/Construcción	Carlos Reyles	24-May	18-Jun	20
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+353		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C259 - Alcantarilla 1 x 1	241+977		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	242+400		Préstamo Flores	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C260 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	242+448		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	244+000	252+500		E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B150 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	244+925		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	7-Jun	18-Jun	10
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	247+200		Préstamo Salaberry	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	248+300		Préstamo Santoro	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	5	Eléctrica	249+435	249+435	BERKES	E/C. Reyles y Centenario	6-May	8-Jun	12
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m	254+437		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	24-May	18-Jun	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley	255+800		SubCtto CIETEL + CCFC	Desvio UPM 2	24-May	18-Jun	20
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvio UPM 2	7-May	8-Jun	12
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvio UPM 2	7-May	8-Jun	12
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+950	256+950	BERKES	Desvio UPM 2	30-Abr	1-Jun	7
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C279 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	258+549		Cabezales	Centenario-Paso de los Toros	24-May	11-Jun	15
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	258+800			Centenario-Paso de los Toros	31-May	18-Jun	15
Servicios Afectados	5	Eléctrica	261+315	261+315	BERKES	Centenario-Paso de los Toros	7-May	1-Jun	7
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B163 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	262+190		Cabezales	Centenario-Paso de los Toros	24-May	28-May	5
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo			Liliana B. Olariaga - Para subtramos 4.2 y 4.3		24-May	18-Jun	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					24-May	18-Jun	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					24-May	18-Jun	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco					24-May	18-Jun	20
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		24-May	18-Jun	20