Actualizado20/10/25

Inicio previsto para los subcontratos

**PROYECCIÓN 2025 - 2026 CRONOGRAMA**

| | VIVIENDA | ETAPAS | | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero (2026) | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero (2027) | Febrero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Planificaciáon | | PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betty Loyarte 1 Planta 4 Dorm. 73 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Yackelin Machado 1 Planta 2 Dorm. 48 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Machado 1 Planta 2 Dorm. 48 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFORMA Viv. Accesible | Nancy Carreras 1 Planta 2 Dorm. 76 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Patricia Ramos 2 Plantas 5 Dorm. 86 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hija de Leticia 1 Planta 2 Dorm. 46m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leticia Silvera 1 Planta 6 Dorm. 111m2 | ETAPA 1 | Rústico exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Rustico interior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Yeso, pintura y terminaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jéssica López 1 Planta 3 Dorm. 58 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Paty Casaravilla 1 Planta 3 Dorm. 58 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Andrea Burgueño 1 Planta 3 Dorm. 58m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mirtha Graña 1 Planta 1 Dorm. 36m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Claudia Rodriguez 2 Planta 4 Dorm. 72 m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Yackeline Silveira 1 Planta 6 Dorm. 111m2 | ETAPA 1 | Hasta platea | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 2 | Hasta Cubierta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 3 | Aberturas - Instalaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 4 | Revestimientos ceramica y yeso | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ETAPA 5 | Terminaciones - Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | |